



**PREFEITURA
MUNICIPAL DE VISEU**
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



Relatório de Desempenho

CC N°002/2022
FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA
POLIESPORTIVA DESCOBERTA.



Vista da Obra

AGOSTO - 2022

Jefferson Morais
Jefferson Morais
Engenheiro Civil
C.R.C.A.-PA: 151740068-6



6	PINTURA	11.208,09	R\$ -	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.208,09
6.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SEALADOR, ACRÍLICO EM PAREDES, LIMA, DEMÃO AF_06/2014	274	225,52	M2	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	225,52 R\$ 617,92
6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PÁNEIS DE FACHADA COM PRESENCIA DE VÁZIOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	24,84	225,52	M2	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	225,52 R\$ 5.601,92
6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PÁNEIS COM PRESENCIA DE VÁZIOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES AF_06/2014	22,11	225,52	M2	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	225,52 R\$ 4.986,25
7	SERVIÇOS DIVERSOS	44.824,51	R\$ 5.981,57		0,00	0,00%	R\$ 5.981,57		R\$ 38.842,94
7.1	REDE DE NYLON	25,97	389,68	M2	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	389,68 R\$ 9.601,59
7.2	EQUIPAMENTO COMPLETO PARA QUADRA DE ESPORTES	16.551,03	1,00	CJ	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	1,00 R\$ 16.551,03
7.3	TUBO DE FERRO GALVANIZADO	174,01	72,00	M	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	72,00 R\$ 12.528,72
7.4	Limpeza geral e entrega da obra	8,89	493,72	M2	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	493,72 R\$ 4.389,17
7.5	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA	292,50	6,00	M2	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -	6,00 R\$ 1.755,00
		R\$ 90.049,03					R\$ 40.000,00		R\$ 50.049,03

Observações:

RESUMO DA OBRA				RESUMO CONTRATO		MEDICÃO		01		HISTORICO DAS MEDICOES					
DADOS OBRIGATORIOS NA NF				VALOR CONTRATO: R\$ 90.049,03		VALOR NOTA FISCAL		R\$ 40.000,00		MEDICÃO		VALOR		%	
Material e mão de obra para Construção Civil				VALOR ACUMULADO: R\$ 40.000,00						1ª MEDICÃO		R\$ 40.000,00		44,42%	
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI				SALDO CONTRATO: R\$ 50.049,03											
CNPJ: 17.199.057/0001-64				% EXECUTADO: 44,42%											
LOCAL: VILA NOVA PIQUIÁ, MUNICIPIO DE MUSELPA															
Contrato nº.: 016/2022/CPL															
Valor da NF: R\$ 40.000,00															
ISS: R\$ 600,00 1,5%										TOTAL		R\$ 40.000,00		44,42%	

FISCAL DA OBRA
PORTARIA Nº 02/2022 - SEMOB-PMV
JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS
ENGENHEIRO CIVIL - PMV
CREA-PA: 151740068-6



MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS



						
CONTRATO		CONTRATADA				CNPJ:
Nº 016/2022/CPL		CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI				17.199.057/0001-64
OBRA						MEDIÇÃO Nº
FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA (DESCOBERTA)						1
ART EXECUÇÃO		ART FISCALIZAÇÃO		% EXECUTADO	R\$ ACUMULADO	PERÍODO
		PA2022071229		44.42%	R\$ 40.000,00	20/06/2021 – 22/07/2022
OBS:						

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



VISTA DA OBRA



VISTA DA OBRA




VISTA DA OBRA



ESTRUTURA DO TELHADO

TOTAL DESTA MEDIÇÃO

R\$ 40.000,00

ENGENHEIRO / EMITENTE	PREPOSTO / EMITENTE	APROVAÇÃO
 JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS ENGENHEIRO CIVIL/CREA:151740068-6/PA		CARLOS AUGUSTO CORRÊA - SECRETÁRIO DE OBRAS ENGENHEIRO CIVIL CREA: 151598341-2/PA

Jefferson Morais
Engenheiro Civil
CREA-PA: 151740068-6