



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



PARECER TÉCNICO

Assunto: ADITIVO DE PRAZO

Contrato: Nº 451/2021/CPL

Convênio: Nº 048/2021

Licitação: Concorrência Pública Nº 001/2021


Objeto: RECUPERAÇÃO DE 58 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO PA-108, ATÉ O CACOAL-VILA NOVA E CONSTRUÇÃO DE 277M DE PONTE, NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA

A presente justificativa vem relatar os problemas ocorridos durante a execução do **Contrato:** Nº 451/2021/CPL que provocaram o atraso na execução das obras e serviços de **RECUPERAÇÃO DE 58 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO PA-108, ATÉ O CACOAL-VILA NOVA E CONSTRUÇÃO DE 277M DE PONTE, NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA**, pois devido as chuvas decorrentes do período de inverno regional que dificultam a execução regular dos serviços e o acesso ao canteiro de obras, impactando principalmente nas entregas de materiais, comprometendo o cronograma de execução da obra previsto inicialmente.

Sendo assim, **DESTACAMOS** a necessidade de prorrogação do prazo de vigência do contrato firmado com a Secretaria Municipal de Administração para que seja cumprido o novo cronograma de obras proposto por esta engenharia com objetivo de dar continuidade ao andamento da obra que ainda encontra-se na fase de revestimento primário, com um total executado de 70,22% conforme constatado em vistoria do dia 01/04/2022. Deste percentual a prefeitura já repassou para a prestadora de serviço um total de 70,22%.

Desta forma solicitamos que seja realizado o **1º ADITIVO DE PRAZO**, adicionando **180 DIAS** a contar do encerramento do contrato, para a conclusão das obras e serviços.

Viseu, 11 de maio de 2022.


Carlos Augusto Pinto Corrêa
Eng. Civil – PMV
CREA-PA: 141998/1-2