



# RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE ENGENHARIA

Prefeitura Municipal de Viseu, PA

2022

Carlos Augusto Pinto Corrêa, Engenheiro Civil, contratado pela Prefeitura de Viseu, Estado do Pará, para ser responsável técnica pelas obras do município.



“De maneira geral, as vistorias servem para perpetuar um retrato fiel e verdadeiro do bem vistoriado. Muitas vezes, as vistorias são confundidas, ou resumidas a simples relatórios fotográficos. Porém as vistorias são constatações técnicas e as imagens são apenas uma parte do processo que exige uma descrição precisa e detalhada. Em muitos casos, as vistorias necessitam de ensaios tecnológicos, aferição de medidas (como temperatura, fissuras, ruídos), provas de carga entre outros requisitos que dependem fundamentalmente de profissionais experientes e habilitados.”

Flavio Figueredo, Eduardo M. Burin, Emílio Daniel, Iara C. S. Mourão e Marcio S. Santos a publicam o livro “**Vistorias na Construção Civil - Conceitos e Métodos**”. Ed. PINI.

Neste relatório será abordado sobre a Contratação de empresa especializada para execução de serviços de recuperação de 58km de estradas vicinais no trecho PA-108 – Cacoal – Vila Nova e construção de 277m de ponte, no município de viseu/PA.

#### **Local da obra**

- 1- PA-108 – Cacoal - Vila Nova no Município de Viseu - Pará

#### **Do Contrato**

De 30 de Novembro de 2021 a Prefeitura Municipal de Viseu/PA, através da Secretária Municipal de Obras – SEMOB pactou com a empresa G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ Nº 06.789.584/0001-02, conforme Concorrência Pública Nº 001/2021, e CONTRATO NR 451/2021/CPL, tendo como objeto a execução de serviços de recuperação de 58km de estradas vicinais no trecho PA-108 – Cacoal – Vila Nova e construção de 277m de ponte, no município de viseu/PA.

O valor do contrato assinado para a execução dos serviços foi de 8.440.944,82 (Oito Milhões, Quatrocentos e Quarenta Mil, Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta e Dois Centavos).

O prazo para conclusão do serviços é de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da assinatura da ordem de serviço.

#### **Das Alegações Finais**

Foi realizado a vistoria nos dias 23/12/2022, 26/01/2022 e dia 01/04/2022, e comprova que a mesma, de fato, encontra-se em execução. Sendo que para sua conclusão deverão ser observados algumas particularidades que serão descritas nesse relatório.

A obra está em considerável avanço de sua execução, conforme registro fotográfico, foram executados boa parte dos serviços de: Desmatamento, Terraplenagem, Obras de artes correntes,

Obras de arte especiais, sinalizações e Revestimento primário, conforme registro fotográfico abaixo:



**Figura 1 - Desmatamento e Terraplenagem**



**Figura 2 - Obras de artes correntes**



**Figura 3 - Obras de artes especiais**



quarta-feira, 26 de janeiro de 2022 11:17:30  
1.50656572S 46.64040391W  
#Arq. e Urb. Ivone Pinheiro

**Figura 4 - Revestimento primário**



sexta-feira, 1 de abril de 2022 15:11:01  
1.66656497S 46.72362423W  
#Arq. e Urb. Ivone Pinheiro



sexta-feira, 1 de abril de 2022 15:15:23  
1.64847309S 46.70251845W  
#Arq. e Urb. Ivone Pinheiro



sexta-feira, 1 de abril de 2022 15:41:25  
1.55590772S 46.63043781W  
#Arq. e Urb. Ivone Pinheiro



quarta-feira, 26 de janeiro de 2022 11:14:43  
1.49576108S 46.64232488W  
#Arq. e Urb. Ivone Pinheiro

**Figura 5 - Compactado Concluído**



## Da Conclusão

Tendo em vista que a obra encontra-se em EXECUÇÃO – conforme constatado em vistoria do dia 01/04/2022, notou-se que houve avanço significativo dos serviços, respeitando as técnicas e métodos construtivos, visando a qualidade do serviço.

O percentual de serviços realizados até a presente data é de 70,22 %, e o percentual que a prefeitura já repassou é de 70,22% da obra em questão.

A Prefeitura Municipal repassou para a empresa (processo licitatório) o valor de R\$ 5.514.000,65 o que corresponde a 70,22% do valor desta obra.

*Carlos Augusto Pinto Corrêa*

**Carlos Augusto Pinto Corrêa**

Eng. Civil –PMV