

Ofício nº 871/2023 – GS/SEMED/PMV

Viseu-Pá, 22 de junho de 2023

A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/VISEU/PA

Vossa Senhoria
NILCE MARIA SOUSA MONTEIRO
Presidente da Comissão de Licitação

Senhora Presidente,

Por meio deste, solicitamos a Vossa Senhoria, o **1º ADITIVO DE PRAZO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA COBERTA**, na localidade de Samaúma, no Município de Viseu, contrato nº 409/2022/CPL, que se refere a TOMADA DE PREÇO Nº 025/2022.

A obra necessita de prorrogação de tempo para dar-se continuidade ao andamento da obra com fase no 1º Aditivo de Prazo, adicionando 180 dias, a contar do dia 28/07/2023 a 24/01/2024. E assim sendo, é suma importância o acréscimo de prazo para conclusão da obra mencionada, que atualmente se encontra com avanço de 56,81%.

Diante do exposto, desta forma, solicitamos o acréscimo de prazo para conclusão da obra mencionado acima. Sem mais agradecemos.

Segue em anexo:

- Ofício Sec. Obras nº 229/2023 – SEMOB.
- Ofício Sec. Educação nº 857/2023 - SEMED
- Justificativa Técnica.
- Solicitação de Aditivo de Prazo.
- Registro Fotográfico.
- Certidões da Empresa

Atenciosamente,

ANGELA LIMA
DA
SILVA:6749184
7234

Assinado de forma
digital por ANGELA
LIMA DA
SILVA:67491847234
Dados: 2023.06.22
11:59:52 -03'00'

ANGELA LIMA DA SILVA
Secretária Municipal de Educação
DECRETO Nº 04/2023

Ofício N.º 0229 / 2023 / GS / SEMOB / PMV

Viseu, 22 de junho de 2023

Da: SECRETARIA DE OBRAS

Para: **Secretaria Municipal de Educação**
Ângela Lima da Silva

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE 1º ADITIVO DE PRAZO DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA COBERTA, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 885 m², NA LOCALIDADE DE SAMAÚMA, NO MUNICÍPIO DE VISEU – TOMADA DE PREÇO 025/2022.

Por meio deste, solicitamos à V.S.^a para análise o 1º ADITIVO DE PRAZO DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA COBERTA, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 885 m², NA LOCALIDADE DE SAMAÚMA, NO MUNICÍPIO DE VISEU, Contrato Administrativo N.º 409/2022/CPL, que refere-se a **TOMADA DE PREÇO N.º 025/2022**.

Sendo assim, necessita de prorrogação de tempo para dar-se continuidade ao andamento da obra com fase no **1º ADITIVO DE PRAZO**, adicionando **180 DIAS**, a contar do dia **28/07/2023 – 24/01/2024**.

E, assim sendo, é de suma importância o acréscimo de prazo para conclusão da obra mencionada, que atualmente se encontra com avanço de **56,81 %**, devendo o período de aditivo solicitado ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa. Conforme a justificativa técnica da engenharia em anexo.

Em anexo:

- Ofício N.º 857/2023-GS/SEMED/PMV – SOLICITANDO ANÁLISE TÉCNICA;
- Solicitação de Aditivo da Empresa;
- Justificativa Técnica;
- Relatório de Desempenho;
- Relatório Fotográfico e
- Certidões da Empresa

Atenciosamente,

CARLOS AUGUSTO
PINTO
CORREA:00433788208

Assinado de forma
digital por CARLOS
AUGUSTO PINTO
CORREA:00433788208

Carlos Augusto Pinto Corrêa
Secretário de Obras/Engenheiro Civil
Decreto n.º 007/2023 / Crea-PA: 151598341-2
Prefeitura Municipal de Viseu-PA

SEMED
SECRETARIA DE PROTOCOLO
RECEBIDO

EM 22/06/23

ÀS 11h22

RESP: [Assinatura]

Ofício nº 857/2023 – GS/SEMED/PMV

Viseu, Pará 19 de junho de 2023.

A

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Vossa Senhoria

CARLOS AUGUSTO PINTO CORREIA

Secretário Municipal de Obras

Senhor Secretário,

Vimos por meio deste, encaminhar a esta Secretaria de Obras – SEMOB, solicitação da Empresa WD COMERCIO E SERVIÇO LTDA, em anexo, para Análise Técnica referente **1º ADITIVO DE PRAZO**, Contrato nº 409/2022/CPL, Tomada de Preço nº 025/2022, referente a Construção de 01 (uma) Quadra Poliesportiva com Vestiários e Arquibancadas Cobertas, na localidade de Samaúma, no município de Viseu/Pá, para vosso conhecimento e providencia.

Atenciosamente,

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
RECEBIDO 11:50 h
19/06/2023
Emmanuel Ladeiro
ASSISTENTE VISTO

ANGELA LIMA
DA
SILVA:67491847
234

Assinado de forma digital por ANGELA LIMA DA SILVA:67491847234
Dados: 2023.06.19 10:57:23 -03'00'

ÂNGELA LIMA DA SILVA
Secretária Municipal de Educação
Decreto 04/2023



JUSTIFICATIVA TÉCNICA

Assunto: ADITIVO DE PRAZO

Contrato: N° 409/2022/CPL - TOMADA DE PREÇO N° 025/2022

Contratada: W. D. SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI.

CNPJ: 31.481.043/0001-60

Objeto: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIO E ARQUIANCADAS COBERTAS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 885 m² – NA LOCALIDADE DA SAMAÚMA, NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA.

A presente justificativa vem relatar os problemas ocorridos durante a execução do **Contrato: N° 409/2022/CPL** que provocaram o atraso na execução das obras e serviços de **CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIO E ARQUIANCADAS COBERTAS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 885 m² – NA LOCALIDADE DE SAMAÚMA, NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA**, pois em razão de contratempos oriundos das chuvas decorrentes do período do inverno regional, os quais influenciaram na execução regular dos serviços e no acesso ao canteiro de obras, impactando principalmente na mobilização de pessoas e nas entregas de materiais, comprometendo o cronograma de execução da obra previsto inicialmente.

Em consonância com o disposto no parágrafo anterior temos o **DECRETO N° 021/2023 DE 26 DE MARÇO DE 2023 - GABINETE DA PREFEITURA DE VISEU ESTADO DO PARÁ**, que elucida as situações pautadas.


Sendo assim, **DESTACAMOS** a necessidade de prorrogação do prazo de vigência do contrato firmado com O MUNICÍPIO DE VISEU, por intermédio do **FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE VISEU - FUNDEB**, para que seja cumprido o novo cronograma de obras proposto por esta engenharia com objetivo de dar continuidade ao andamento das obras, que se encontram com 56,81% executada.

Assim apresentamos a seguir as razões que nos levam a entender viável e justificada a prorrogação da vigência do supracitado contrato:

- a) Em consulta à contratada, este manifestou o interesse em manter a prestação dos serviços, não requerendo correção do valor;
- b) A continuidade na execução do objeto já contratado minimiza custos e tempo, já que seria mais oneroso realizar nova licitação, evitando reajustes de preços que poderiam gerar custos à Administração Pública, além de atrasar mais ainda a conclusão do objeto contratado;
- c) Permite a continuidade sem tumulto dos serviços, porque não implica em mudanças estruturais;
- d) Sob o ponto de vista legal, o art. 57, § 1, da Lei 8.666/93, prevê que os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro.

Desta forma solicitamos que seja realizado o **1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE PRAZO**, adicionando **180 DIAS** a contar do encerramento **(28/07/2023 a 24/01/2024)** do contrato, para a conclusão das obras e serviços.

Viseu, 20 de Junho de 2023.


Simão Pedro Quadros Teixeira
Engenheiro Civil - PMV
Crea-PA: 1521489947
Prefeitura Municipal de Viseu-PA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIO E ARQUIBANCADA COBERTA -
NA LOCALIDADE DA SAMAÚMA, NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA.



FOTO 01: Estrutura metálica.



FOTO 02: Vestiário em construção.



FOTO 03: Alvenaria com reboco.



FOTO 04: Estrutura.



FOTO 05: Estrutura.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

O.S. em: 05/01/2023 150 DIAS 02/08/2023
Modalidade: TP Nº 025/2022/CPL Prazo: 04/06/2023
Contrato nº: 409/2022/CPL Termo: 03/04/2023 a 29/05/2023
Assinatura: 28/10/2022 Valor do contrato: R\$ 859.251,69

Identificação da contratada:

Mês: MAIO
Período: 03/04/2023 a 29/05/2023

MEDICÃO: 2

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
		UNID.	QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 6.612,93			R\$			R\$			R\$ 6.612,93		
1.1	Placa de obra em tela com pintura de grafite	m²	3	R\$ 222,23	R\$ 666,69	3,00	100,00%	R\$	3,00	100,00%	R\$	3,00	100,00%	R\$ 666,69	0,00	0,00
1.2	Barracão de madeira/Alumínio	m²	12	R\$ 360,07	R\$ 4.320,84	12,00	100,00%	R\$	12,00	100,00%	R\$	12,00	100,00%	R\$ 4.320,84	0,00	0,00
1.3	Limpeza do terreno	m²	630	R\$ 2,58	R\$ 1.625,40	630,00	100,00%	R\$	630,00	100,00%	R\$	630,00	100,00%	R\$ 1.625,40	0,00	0,00
2	MOVIMENTO DE TERRA:				R\$ 4.838,90			R\$			R\$			R\$ 4.838,90		
2.1	Escavação manual até 1,50m de profundidade	m³	45,82	R\$ 64,91	R\$ 2.974,17	45,82	100,00%	R\$	45,82	100,00%	R\$	45,82	100,00%	R\$ 2.974,17	0,00	0,00
2.2	Reaterro compactado	m³	26,99	R\$ 69,09	R\$ 1.864,73	26,99	100,00%	R\$	26,99	100,00%	R\$	26,99	100,00%	R\$ 1.864,73	0,00	0,00
3	FUNDAÇÕES				R\$ 40.737,34			R\$			R\$			R\$ 40.737,34		
3.1	CONCRETO ARMADO - SAPATAS:				R\$ 30.474,07			R\$			R\$			R\$ 30.474,07		
3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM, AF. 08/2017	m³	27,04	R\$ 38,80	R\$ 1.049,15	27,04	100,00%	R\$	27,04	100,00%	R\$	27,04	100,00%	R\$ 1.049,15	0,00	0,00
3.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF. 06/2017	m²	43,2	R\$ 161,12	R\$ 6.960,36	43,20	100,00%	R\$	43,20	100,00%	R\$	43,20	100,00%	R\$ 6.960,36	0,00	0,00
3.1.3	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	66,7	R\$ 18,90	R\$ 1.260,63	66,70	100,00%	R\$	66,70	100,00%	R\$	66,70	100,00%	R\$ 1.260,63	0,00	0,00
3.1.4	ARMADÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF. 06/2017	KG	360	R\$ 18,20	R\$ 6.552,00	360,00	100,00%	R\$	360,00	100,00%	R\$	360,00	100,00%	R\$ 6.552,00	0,00	0,00
3.1.5	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	161,7	R\$ 13,94	R\$ 2.254,09	161,70	100,00%	R\$	161,70	100,00%	R\$	161,70	100,00%	R\$ 2.254,09	0,00	0,00
3.1.6	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FOX 30 MPa, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF. 06/2017	m³	13,57	R\$ 913,62	R\$ 12.397,82	13,57	100,00%	R\$	13,57	100,00%	R\$	13,57	100,00%	R\$ 12.397,82	0,00	0,00
3.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME:				R\$ 10.263,27			R\$			R\$			R\$ 10.263,27		
3.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU SAÍERES, ESPESURA DE 5 CM, AF. 07/2016	m²	13,16	R\$ 39,36	R\$ 518,24	13,16	100,00%	R\$	13,16	100,00%	R\$	13,16	100,00%	R\$ 518,24	0,00	0,00
3.2.2	ARMADÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM AF. 06/2017	KG	61,5	R\$ 22,46	R\$ 1.381,29	61,50	100,00%	R\$	61,50	100,00%	R\$	61,50	100,00%	R\$ 1.381,29	0,00	0,00
3.2.3	ARMADÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10 MM - MONTAGEM AF. 06/2017	KG	195,5	R\$ 18,20	R\$ 3.558,10	195,50	100,00%	R\$	195,50	100,00%	R\$	195,50	100,00%	R\$ 3.558,10	0,00	0,00
3.2.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FOX 30 MPa, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF. 06/2017	m³	5,26	R\$ 913,62	R\$ 4.805,64	5,26	100,00%	R\$	5,26	100,00%	R\$	5,26	100,00%	R\$ 4.805,64	0,00	0,00
4	ESTRUTURAS:				R\$ 284.827,81			R\$			R\$			R\$ 284.827,81		
4.1	CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DO PILARES:				R\$ 5.686,43			R\$			R\$			R\$ 5.686,43		
4.1.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF. 06/2017	m²	22,88	R\$ 161,12	R\$ 3.686,42	22,88	100,00%	R\$	22,88	100,00%	R\$	22,88	100,00%	R\$ 3.686,42	0,00	0,00
4.1.2	CONCRETAGEM DE PILARES, FOX = 25 MPa, COM USO DE BALDES, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF. 07/2022	m³	1,58	R\$ 1.365,83	R\$ 2.000,01	1,58	100,00%	R\$	1,58	100,00%	R\$	1,58	100,00%	R\$ 2.000,01	0,00	0,00
4.2	ESTRUTURA METÁLICA				R\$ 279.141,38			R\$			R\$			R\$ 279.141,38		
4.2.1	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSIVE MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020 P	KG	1752,30	R\$ 21,36	R\$ 37.464,17	1752,30	100,00%	R\$	1752,30	100,00%	R\$	1752,30	100,00%	R\$ 37.464,17	0,00	0,00
4.2.2	ESTRUTURA METÁLICA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSIVE PERIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 01/2020 P	KG	9345,60	R\$ 25,96	R\$ 241.677,21	9345,60	100,00%	R\$	9345,60	100,00%	R\$	9345,60	100,00%	R\$ 241.677,21	0,00	0,00
5	VESTIÁRIOS:				R\$ 189.488,95			R\$			R\$			R\$ 189.488,95		
5.1	MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 743,86			R\$			R\$			R\$ 743,86		
5.1.1	Escavação manual até 1,50m de profundidade	m³	11,46	R\$ 64,91	R\$ 743,86	11,46	100,00%	R\$	11,46	100,00%	R\$	11,46	100,00%	R\$ 743,86	0,00	0,00
5.2	FUNDAÇÕES:				R\$ 17.375,10			R\$			R\$			R\$ 17.375,10		
5.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM, AF. 08/2017	m³	14,7	R\$ 38,80	R\$ 570,36	14,70	100,00%	R\$	14,70	100,00%	R\$	14,70	100,00%	R\$ 570,36	0,00	0,00
5.2.2	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m³	2,05	R\$ 3.742,69	R\$ 7.672,51	2,05	100,00%	R\$	2,05	100,00%	R\$	2,05	100,00%	R\$ 7.672,51	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISOIPA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: SUMAUMA, MUNICÍPIO DE VISEU/PA				O. S. em: 05/01/2023				Identificação da contratação:				Emissão: 02/06/2023		MEDICÃO: 2		
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS COBERTAS (885m²)				Modalidade: TP Nº 025/2022/CPL				Prazo: 150 DIAS				Mês: MAIO				
EMPRESA: W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI				Contrato nº: 409/2022/CPL				Término: 04/06/2023				Período: 03/04/2023 a 29/05/2023				
CNPJ: 31.481.043/0001-60				Assinatura: 28/10/2022				Valor do contrato				R\$ 859.251,89				
ITEM	SERVIÇOS	UNID	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
5.2.3	Balrame em concreto armado c/ cinta de armação	m³	2,64	R\$ 3.459,18	R\$ 9.132,23	2,64	100,00%	R\$ 9.132,23	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 9.132,23	0,00	-
5.3	ESTRUTURAS:				R\$ 25.412,42											
5.3.1	PILARES:				R\$ 8.466,66											
5.3.1.1	Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl lançamento e adiel)	m³	2,03	R\$ 4.170,77	R\$ 8.466,66	1,42	70,00%	R\$ 5.926,66	0,61	30,00%	R\$ 2.540,00	0,61	30,00%	R\$ 8.466,66	0,61	-
5.3.2	VGAS:				R\$ 10.260,09											
5.3.2.1	Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl lançamento e adiel)	m³	2,46	R\$ 4.170,77	R\$ 10.260,09	0,00	0,00%	R\$ -	2,46	100,00%	R\$ 10.260,09	2,46	100,00%	R\$ 10.260,09	0,00	-
5.3.3	VERGAS E CONTRAVERGAS				R\$ 5.774,07											
5.3.3.1	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO AF 03/2016	M	22,8	R\$ 109,94	R\$ 2.506,63	0,00	0,00%	R\$ -	22,80	100,00%	R\$ 2.506,63	22,80	100,00%	R\$ 2.506,63	0,00	-
5.3.3.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO AF 03/2016	M	22,8	R\$ 117,67	R\$ 2.682,87	0,00	0,00%	R\$ -	22,80	100,00%	R\$ 2.682,87	22,80	100,00%	R\$ 2.682,87	0,00	-
5.3.3.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF 03/2016	M	5,9	R\$ 99,08	R\$ 584,57	0,00	0,00%	R\$ -	5,90	100,00%	R\$ 584,57	5,90	100,00%	R\$ 584,57	0,00	-
5.3.4	Bloco em concreto c/2 mod 2.750x40x12)	UN	2	R\$ 455,80	R\$ 911,60	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	911,60
5.4	PAREDES E PAINÉIS				R\$ 16.961,02											
5.4.1	Alvenaria tipo de barro a cunho	m²	191,97	R\$ 86,42	R\$ 16.590,04	138,86	72,34%	R\$ 12.000,63	53,11	27,66%	R\$ 4.560,41	191,97	100,00%	R\$ 16.590,04	0,00	-
5.4.2	Cobogó de concreto 20x20x10cm	m²	1,92	R\$ 193,22	R\$ 370,98	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,92	370,98
5.5	ESQUADRIAS:				R\$ 18.400,58											
5.5.1	MADEIRA:				R\$ 4.509,97											
5.5.1.1	Porta mad. trabalhada c/ cas. aduella e alzar	m²	5,67	R\$ 795,41	R\$ 4.509,97	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	5,67	4.509,97
5.5.2	ALUMÍNIO:				R\$ 2.726,09											
5.5.2.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2018	m²	4,32	R\$ 631,04	R\$ 2.726,09	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,32	2.726,09
5.5.3	VIDRO:				R\$ 11.164,52											
5.5.3.1	Exquadra térmica em vidro temperado de firm	m²	13,68	R\$ 816,12	R\$ 11.164,52	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	13,68	11.164,52
5.6	REVESTIMENTOS				R\$ 3.876,25											
5.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 06/2014	m²	395,94	R\$ 9,79	R\$ 3.876,25	0,00	0,00%	R\$ -	395,94	100,00%	R\$ 3.876,25	395,94	100,00%	R\$ 3.876,25	0,00	-
5.6.2	Pelisco com argamassa 1:6 Adit. Plast	m²	271,94	R\$ 56,29	R\$ 15.307,50	0,00	0,00%	R\$ -	271,94	100,00%	R\$ 15.307,50	271,94	100,00%	R\$ 15.307,50	0,00	-
5.6.3	Enlargo com argamassa 1:6 Adit. Plast	m²	124	R\$ 48,01	R\$ 5.953,24	0,00	0,00%	R\$ -	124,00	100,00%	R\$ 5.953,24	124,00	100,00%	R\$ 5.953,24	0,00	-
5.6.4	Revestimento Cerâmico Padrão Médio	m²	124	R\$ 104,09	R\$ 12.907,16	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	124,00	12.907,16
5.6.5	FORRO:				R\$ 4.004,10											
5.6.5.1	Forro em PVC 100mm entrançamento - metálico	m²	45	R\$ 88,98	R\$ 4.004,10	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	45,00	4.004,10
5.7	PISOS:				R\$ 7.043,10											
5.7.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	45	R\$ 45,76	R\$ 2.059,20	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	45,00	2.059,20
5.7.2	Lapida cerâmica - (Padrão Médio)	m²	35	R\$ 115,10	R\$ 4.028,50	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	35,00	4.028,50
5.7.3	Cerâmica anti-derrapante	m²	10	R\$ 95,54	R\$ 955,40	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	10,00	955,40
5.8	PINTURAS:				R\$ 17.486,25											
5.8.1	Acrílica aerofina c/ massa e selador - interna e externa	m²	324,3	R\$ 53,92	R\$ 17.486,25	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	324,30	17.486,25
5.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:				R\$ 7.873,96											
5.9.1	Cabo de distribuição p/ 12 disjuntores (c/ barramento)	UN	1	R\$ 500,36	R\$ 500,36	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	500,36
5.9.2	Ponto de luz /força (chubul - ca. a traço) até 200W	P7	17	R\$ 296,58	R\$ 5.041,86	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	17,00	5.041,86
5.9.3	Ponto de força (tubul. - traço e disjuntor acima de 200W)	P7	1	R\$ 622,97	R\$ 622,97	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	622,97
5.9.4	Interruptor 1 peça simples (refração)	UN	3	R\$ 20,14	R\$ 60,42	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	60,42	60,42
5.9.5	Interruptor 3 peças simples (refração)	UN	2	R\$ 51,40	R\$ 102,80	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	102,80	102,80
5.9.6	Tamada 2 (2P+1) 10A (refração)	UN	4	R\$ 36,12	R\$ 144,48	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	144,48	144,48
5.9.7	Luminária c/ lâmp. até 250W	UN	8	R\$ 113,09	R\$ 904,72	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	904,72	904,72
5.9.8	Luminária tipo arandelado - cabos de tração	UN	3	R\$ 165,45	R\$ 496,35	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	496,35	496,35





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Identificação da contratação:

O.S. em: 05/01/2023

TP Nº 025/2022/CPL

Modelidade:

TP Nº 025/2022/CPL

Medição: 02/06/2023

Mês: MAIO

Período: 03/04/2023 a 29/05/2023

2



Valor do contrato
R\$ 859.251,89

Contrato nº: 409/2022/CPL

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

CNPJ: 31.481.043/0001-60

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
5.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:				R\$ 22.420,32											
5.10.1	ÁGUA FRIA				R\$ 8.118,55											
5.10.1.1	Reservatório em polietileno de 1.500 L	UN	1	R\$ 3.897,28	R\$ 3.897,28	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	3.897,28
5.10.1.2	Torneira de bola 3/4"	UN	1	R\$ 65,93	R\$ 65,93	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	65,93
5.10.1.3	Fundo de água (incl. tubos e conexões)	PT	7	R\$ 593,62	R\$ 4.155,34	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	7,00	4.155,34
5.10.2	ESGOTO				R\$ 14.301,77											
5.10.2.1	Caixa em alvenaria de 60x80x60cm c/ tpo. concreto	UN	2	R\$ 671,59	R\$ 1.343,18	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	1.343,18
5.10.2.2	Caixa em alvenaria de 80x80x60cm c/ tpo. concreto	UN	1	R\$ 1.087,24	R\$ 1.087,24	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	1.087,24
5.10.2.3	Fossa séptica pre-moldada c/ 10 pessoas	UN	1	R\$ 1.797,52	R\$ 1.797,52	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	1.797,52
5.10.2.4	Filtro anêróbico conc. arm. Ø=14mm p=18m	UN	1	R\$ 4.451,92	R\$ 4.451,92	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	4.451,92
5.10.2.5	Sinalizador pre-moldado c/ 10 pessoas	UN	1	R\$ 1.656,79	R\$ 1.656,79	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	1.656,79
5.10.2.6	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexões, ca. e ralos)	PT	8	R\$ 495,64	R\$ 3.965,12	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	8,00	3.965,12
5.11	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO:				R\$ 619,95											
5.11.1	Luminária c/ lâmp. de emergência	UN	5	R\$ 67,34	R\$ 336,70	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	5,00	336,70
5.11.2	Extintor de molotó ABC - 6kg	UN	1	R\$ 283,25	R\$ 283,25	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	283,25
5.12	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS:				R\$ 13.104,14											
5.12.1	Bacia sífonada c/ ch. descarga acoplada c/ assento	UN	5	R\$ 735,54	R\$ 3.677,70	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	5,00	3.677,70
5.12.2	BANCAADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL GROMADO, SIFÃO FLEXIVEL PVC, ENGATE 3/8 CM FLEXIVEL PLÁSTICO E TORNEIRA GROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR, FORNEC. E INSTALAÇÃO AF. 01/2020	UN	2	R\$ 857,00	R\$ 1.714,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	1.714,00
5.12.3	Chuveiro cromado	UN	9	R\$ 93,60	R\$ 842,40	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	9,00	842,40
5.12.4	Porta papel higiênico - Polipropileno	UN	5	R\$ 93,98	R\$ 469,90	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	5,00	469,90
5.12.5	Cabo de cromado	UN	23	R\$ 70,49	R\$ 1.621,27	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	23,00	1.621,27
5.12.6	Salesturn aço inox c/4 torneiras e filtro (d=5)	UN	1	R\$ 4.778,87	R\$ 4.778,87	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	4.778,87
6	ARQUIBANCADA				R\$ 66.382,09											
6.1	MOVIMENTO DE TERRA:				R\$ 11.956,04											
6.1.1	Escavação manual até 1,50m de profundidade	m³	10,5	R\$ 64,91	R\$ 681,55	10,50	100,00%	R\$ 681,55	0,00	0,00%	R\$ -	10,50	100,00%	R\$ 681,55	0,00	-
6.1.2	Rebordo compactado	m²	8,05	R\$ 69,09	R\$ 556,17	8,05	100,00%	R\$ 556,17	0,00	0,00%	R\$ -	8,05	100,00%	R\$ 556,17	0,00	-
6.1.3	Atorno incluindo carga, descarga, transporte e aplicação	m³	80,11	R\$ 133,82	R\$ 10.720,32	80,11	100,00%	R\$ 10.720,32	0,00	0,00%	R\$ -	80,11	100,00%	R\$ 10.720,32	0,00	-
6.2	ALVENARIA				R\$ 11.649,26											
6.2.1	Alvenaria tijolo de barro a singular	m²	64,35	R\$ 117,17	R\$ 7.539,88	64,35	100,00%	R\$ 7.539,88	0,00	0,00%	R\$ -	64,35	100,00%	R\$ 7.539,88	0,00	-
6.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÁZIOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF. 06/2014	m²	64,35	R\$ 7,57	R\$ 487,12	64,35	100,00%	R\$ 487,12	0,00	0,00%	R\$ -	64,35	100,00%	R\$ 487,12	0,00	-
6.2.3	Rebordo com argamassa 1:6 Adit. Plast	m²	64,35	R\$ 56,29	R\$ 3.622,28	64,35	100,00%	R\$ 3.622,28	0,00	0,00%	R\$ -	64,35	100,00%	R\$ 3.622,28	0,00	-
6.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				R\$ 35.161,64											
6.3.1	CONCRETO ARMADO - SAPATAS				R\$ 22.980,29											
6.3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM AF. 06/2017	m²	14	R\$ 38,00	R\$ 543,20	14,00	100,00%	R\$ 543,20	0,00	0,00%	R\$ -	14,00	100,00%	R\$ 543,20	0,00	-
6.3.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF. 06/2017	m²	20,93	R\$ 161,12	R\$ 3.372,24	20,93	100,00%	R\$ 3.372,24	0,00	0,00%	R\$ -	20,93	100,00%	R\$ 3.372,24	0,00	-
6.3.1.3	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 50 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	29,18	R\$ 18,90	R\$ 551,50	29,18	100,00%	R\$ 551,50	0,00	0,00%	R\$ -	29,18	100,00%	R\$ 551,50	0,00	-
6.3.1.4	ARMADÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF. 06/2017	KG	315	R\$ 18,20	R\$ 5.733,00	315,00	100,00%	R\$ 5.733,00	0,00	0,00%	R\$ -	315,00	100,00%	R\$ 5.733,00	0,00	-
6.3.1.5	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF. 06/2022	KG	141,48	R\$ 13,94	R\$ 1.972,23	141,48	100,00%	R\$ 1.972,23	0,00	0,00%	R\$ -	141,48	100,00%	R\$ 1.972,23	0,00	-
6.3.1.6	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME FOX 30 MPa, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ACENSIAMENTO E ACABAMENTO AF. 06/2017	m³	11,83	R\$ 93,62	R\$ 10.808,12	11,83	100,00%	R\$ 10.808,12	0,00	0,00%	R\$ -	11,83	100,00%	R\$ 10.808,12	0,00	-





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISÃO PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL	SUMAUMA, MUNICÍPIO DE VISÃO PA	O S. em	05/01/2023	Identificação da contratação	Emissão	02/06/2023	MÊS	02/06/2023	MEDIÇÃO:
OBRA	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS COBERTAS (885m²)	Modalidade	TP Nº 025/2022/CPL	Prazo	150 DIAS				
EMPRESA	W O SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	Contrato nº	409/2022/CPL	Término	04/06/2023				
CNPJ	31.481.043/0001-40	Assinatura	28/10/2022	Valor do contrato	R\$ 659.251,83			03/04/2023 a 29/05/2023	2

ITEM	SERVIÇOS	UNID	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.		
6.3.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME:				R\$ 12.181,35										
6.3.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM AF 07/2016	m²	17,6	R\$ 39,38	R\$ 693,08	0,00	0,00%	R\$ -	17,60	100,00%	R\$ 693,08	17,60	100,00%	R\$ 693,08	0,00
6.3.2.2	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM, MONTAGEM AF 06/2017	KG	93,26	R\$ 22,46	R\$ 1.870,01	0,00	0,00%	R\$ -	93,26	100,00%	R\$ 1.870,01	93,26	100,00%	R\$ 1.870,01	0,00
6.3.2.3	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM, MONTAGEM AF 06/2017	KG	171,06	R\$ 18,20	R\$ 3.113,29	0,00	0,00%	R\$ -	171,06	100,00%	R\$ 3.113,29	171,06	100,00%	R\$ 3.113,29	0,00
6.3.2.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCM 30 MPa, COM USO DE JERICA, LANCAMENTO, ACENSAIMENTO E ACABAMENTO AF 06/2017	m³	7,12	R\$ 913,62	R\$ 6.504,97	0,00	0,00%	R\$ -	7,12	100,00%	R\$ 6.504,97	7,12	100,00%	R\$ 6.504,97	0,00
6.4	CONCRETO ARQUIBANCADA:				R\$ 7.613,11										
6.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 5 CM, ARMADO AF 07/2016	m²	66,77	R\$ 114,02	R\$ 7.613,11	0,00	0,00%	R\$ -	66,77	100,00%	R\$ 7.613,11	66,77	100,00%	R\$ 7.613,11	0,00
7	COBERTURA:				R\$ 68.553,39										
7.1	Cobertura - telha de alumínio ondulada e=0,5mm	m²	755,7	R\$ 73,60	R\$ 55.619,52	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	68.553,39
7.2	Cobertura - telha translúcida fibra de vidro	m²	129,3	R\$ 100,03	R\$ 12.933,87	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	55.619,52
8	PARQUES:				R\$ 40.481,84										
8.1	Mureta em alvenaria rebocada e pintada 2 faces(h=1,0m)	M	92	R\$ 440,02	R\$ 40.481,84	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	40.481,84
9	PISOS:				R\$ 72.667,71										
9.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO, AF 09/2021	m²	480	R\$ 3,36	R\$ 1.512,80	0,00	0,00%	R\$ -	110,41	23,00%	R\$ 370,99	110,41	23,00%	R\$ 370,99	72.296,72
9.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO AF 04/2022	m²	480	R\$ 2,71	R\$ 1.300,80	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1.241,81
9.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM AF 07/2016	m²	480	R\$ 39,38	R\$ 18.902,40	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1.300,80
9.4	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA AF 09/2020	m²	480	R\$ 71,95	R\$ 34.540,80	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	18.902,40
9.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO AF 07/2016	m²	139,35	R\$ 117,05	R\$ 16.310,51	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	34.540,80
10	PINTURA:				R\$ 35.787,81										
10.1	PISOS:				R\$ 17.952,30										
10.1.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR AF 05/2021	m²	139,35	R\$ 21,07	R\$ 2.936,10	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	16.310,51
10.1.2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR AF 05/2021	m²	480	R\$ 24,42	R\$ 11.721,60	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	35.787,81
10.1.3	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRILICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL AF 05/2021	M	340	R\$ 9,69	R\$ 3.294,60	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	11.721,60
10.2	ESTRUTURA METÁLICA:				R\$ 17.835,51										
10.2.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) AF 07/2020 P	m²	527,21	R\$ 33,83	R\$ 17.835,51	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3.294,60
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:				R\$ 17.623,99										
11.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO:				R\$ 1.872,67										
11.1.1	Centro de distribuição p/ 12 disjuntores (e barramento)	UN	1	R\$ 500,36	R\$ 500,36	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	11.721,60
11.1.2	Quadro de medição monofásico (e disjuntor)	UN	1	R\$ 422,51	R\$ 422,51	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3.254,60
11.1.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	1	R\$ 14,17	R\$ 14,17	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	11.721,60
11.1.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	5	R\$ 74,22	R\$ 371,10	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3.254,60





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LOCAL: SUMAÚMA, MUNICÍPIO DE VISEU-PA		Modelidade: TP Nº 025/2022/CPL		O. S. em: 05/01/2023		Identificação da contratada:		Emissão: 02/08/2023		MÉDICAÇÃO:	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS E ARCOUBANCADAS COBERTAS (885m²)		Contrato nº: 408/2022/CPL		Prazo: 150 DIAS				Mês: MAIO			
EMPRESA: W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		Assinatura: 28/10/2022		Termínio: 04/06/2023				Período: 03/04/2023 a 29/05/2023		2	
CNPJ: 31.481.043/0001-60				Valor do contrato: R\$ 859.251,89							

ITEM	SERVIÇOS	UNID	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FINANC.
11.1.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	2	R\$ 105,22	R\$ 210,44	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	210,44
11.1.6	Isolador diferencial residual 20A30mA 2P	UN	1	R\$ 152,43	R\$ 152,43	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	152,43
11.1.7	Proteção contra surto Classe II 1P 20KA 15kV	UN	2	R\$ 100,83	R\$ 201,66	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	201,66
11.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS:				R\$ 2.827,41							
11.2.1	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2016 P	M	70	R\$ 29,45	R\$ 2.061,50	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2.061,50
11.2.2	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2016 P	M	10	R\$ 52,74	R\$ 527,40	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	527,40
11.2.3	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2016	UN	5	R\$ 20,14	R\$ 100,70	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	100,70
11.2.4	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2016	UN	4	R\$ 24,11	R\$ 96,44	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	96,44
11.2.5	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2016	UN	1	R\$ 41,37	R\$ 41,37	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	41,37
11.3	CABOS E FIOS CONDUTORES:				R\$ 2.382,90							
11.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	10	R\$ 5,05	R\$ 50,50	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	50,50
11.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	280	R\$ 8,33	R\$ 2.332,40	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2.332,40
11.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS:				R\$ 10.541,01							
11.4.1	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	UN	1	R\$ 37,01	R\$ 37,01	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	37,01
11.4.2	Projektor rectangular 400W	UN	20	R\$ 149,19	R\$ 2.983,80	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2.983,80
11.4.3	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2020	UN	20	R\$ 76,14	R\$ 1.522,80	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1.522,80
11.4.4	Reator lâmp. vapor de mercúrio 400W	UN	20	R\$ 295,87	R\$ 5.917,40	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	5.917,40
12	SERRALHERIA:				R\$ 1.013,86							
12.1	Pórtico de ferro em instalação (incl. pintura anti corrosão)	m²	2	R\$ 506,93	R\$ 1.013,86	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1.013,86
13	ELEMENTOS ESPORTIVOS:				R\$ 26.740,50							
13.1	Equipamento completo p/ quadra de esportes	CJ	1	R\$ 17.261,89	R\$ 17.261,89	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	17.261,89
13.2	Tubo de nylon	m²	276	R\$ 75,28	R\$ 6.977,28	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	6.977,28
13.3	Cabo de aço 1/4"	M	224	R\$ 9,45	R\$ 2.116,80	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2.116,80
13.4	Grupo flutuador de cabo 2,01	UN	61,33	R\$ 5,27	R\$ 321,20	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	321,20
14	SERVIÇOS FINAIS:				R\$ 3.494,81							
14.1	Placa de inauguração em aço inoxidável bx. relevo - (40 x 30cm)	UN	1	R\$ 1.000,01	R\$ 1.000,01	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1.000,01
14.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	630	R\$ 3,96	R\$ 2.494,80	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2.494,80
Observações:					R\$ 120.486,42			R\$ 387.836,40			R\$ 488.116,82	

RESUMO DA OBRA		RESUMO CONTRATO		HISTÓRICO DAS MEDICÕES	
Material e mão de obra para Construção Civil		VALOR CONTRATO: R\$ 859.251,89		MEDICÃO 2	
EMPRESA: W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI		VALOR ACUMULADO: R\$ 488.116,82		VALOR	
CNPJ: 31.481.043/0001-60		SALDO CONTRATO: R\$ 371.135,07		1ª MEDICÃO R\$ 120.486,42	
LOCAL: SUMAÚMA, MUNICÍPIO DE VISEU-PA		% EXECUTADO: 56,81%		2ª MEDICÃO R\$ 367.635,40	
Contrato nº: 408/2022/CPL				COMISSÃO 0,1565	

BOLETIM DE MEDICINA

09-1

935 859 251 20

[illegible]

DE MEDIÇÃO		Emissão: 02/06/2023		MEDIÇÃO:	
In contábil:		Mês MAIO		2	
		Período 03/04/2023 a 29/05/2023			
				SALDO	
		ACUMULADO TOTAL		TOTAL (R\$)	FINANC.
		%		FÍSICO	
TOTAL		R\$		488.116,82	0,57

Carlton Gordon

CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA
FISCAL DA OBRA
ENGENHEIRO CIVIL - PMV





Estado do Pará

Prefeitura Municipal de Viseu/PA

Contrato nº 409/2022/CPL - Tomada de Preços nº 025/2022

Assunto: Solicitação de Aditivo de Prazo

Prezados,

A Empresa **WD COMERCIO E SERVICO LTDA**, devidamente inscrita no CNPJ Nº 31.481.043/0001-60, com sede na Travessa Quintino Bocaiuva nº 1962, Bairro: Nazaré, Belém/PA, vem pelo presente EXPOR e ao final REQUERER:

Considerando o alto índice de chuvas decorrentes do período do inverno regional que dificultam a execução regular dos serviços e o acesso ao canteiros de obras, impactando principalmente na mobilização de pessoas e na entrega de materiais, comprometendo o cronograma de execução da obra previsto inicialmente, vem por meio desta, **SOLICITAR TERMO ADITIVO DE PRAZO por 180 (cento e oitenta) dias**, referente ao Contrato nº 409/2022/CPL, atinente a execução das obras e serviços da construção de uma quadra poliesportiva com vestiários e arquibancadas cobertas, com área construída de 885 m², na localidade de Sumaúma, no município de Viseu/PA. Dito isso indicamos que seguimos o projeto e reiteramos nosso compromisso com a qualidade da obra.

Atenciosamente.

Belém, 16 de Junho de 2023.

WD COMERCIO E
SERVICO
LTDA:31481043000160

Assinado de forma digital
por WD COMERCIO E
SERVICO
LTDA:31481043000160

WD COMERCIO E SERVIÇO LTDA
CNPJ: 31.481.043/0001-60

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** WD COMERCIO E SERVICO LTDA**Inscrição Estadual:** 15.616.360-8**CNPJ:** 31.481.043/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:27:44 do dia 18/05/2023**Válida até:** 14/11/2023 ✓**Número da Certidão:** 702023080498177-1**Código de Controle de Autenticidade:** 4F653A73.47D18F2C.3DFC3120.247550BF**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA**

Nome: WD COMERCIO E SERVICO LTDA

Inscrição Estadual: 15.616.360-8

CNPJ: 31.481.043/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:27:44 do dia 18/05/2023

Válida até: 14/11/2023 ✓

Número da Certidão: 702023080498178-0

Código de Controle de Autenticidade: BB3B22AF.72277063.74C23775.8ECD892E

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 125657/119/2022

Contribuinte: WD COMERCIO E SERVICO LTDA
CPF/CNPJ: 31.481.043/0001-60
Inscrição Mobiliária: 304333-8
Inscrição 015/34883/53/74/0352/000/000-85 (ALUGADO)
Endereço TV QUINTINO BOCAIUVA , 1962 LETRA A

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **09:37** horas, do dia **14/02/2023** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)** ✓

Código de Controle de Certidão : EXZR.FVN7.CMEO.AXQZ.TDUD

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.481.043/0001-60

Razão

WD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Social:

Endereço:

TV TV QUINTINO BOCAIUVA 1962 LETRA A / NAZARE / BELEM / PA /
66035-190

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/06/2023 a 04/07/2023 ✓

Certificação Número: 2023060503251811472902

Informação obtida em 06/06/2023 13:35:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WD COMERCIO E SERVICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 31.481.043/0001-60

Certidão nº: 25362036/2023

Expedição: 06/06/2023, às 13:50:09

Validade: 03/12/2023 / 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WD COMERCIO E SERVICO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.481.043/0001-60**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: WD COMERCIO E SERVICO LTDA
CNPJ: 31.481.043/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:03:58 do dia 16/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/08/2023. ✓

Código de controle da certidão: **EE84.FB21.022D.1A74**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM



CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de WD COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 31.481.043/0001-60, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

terça-feira, 25 abril, 2023 **MARCELO SANTOS**
COSTA:41001702204

Assinado de forma digital por
MARCELO SANTOS
COSTA:41001702204
Data: 2023.04.26 16:27:11 -03'00'

Serviço de Emissão de Certidão Cível

Divisão de Distribuição de Feitos Cíveis

Diretoria do Fórum Cível

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em : 25/04/2023 09:10:23

CONTROLE: 04250910168790

Válida até 24/07/2023 00:00:00

Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

Libra (marcelo.costa)

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>