



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



PARECER TÉCNICO

Assunto: ADITIVO DE PRAZO

Contrato: N° 380/2021/CPL – TOMADA DE PREÇO N° 007/2021

Contratada: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI

Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA RUFINO DO NASCIMENTO NA LOCALIDADE DE TIMBOZAL.


O Contrato n° **380/2021/CPL** que tem como objeto **REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA RUFINO DO NASCIMENTO NA LOCALIDADE DE TIMBOZAL**, necessita de prorrogação de prazo, onde, para dar continuidade ao andamento da obra.

Sendo assim, necessita de prorrogação de tempo para dar-se continuidade ao andamento da obra com fase no **1º ADITIVO DE PRAZO**, adicionando **60 DIAS**, a contar do dia **19/03/2022** a **18/05/2022**.

O mesmo se faz necessário devido as chuvas decorrentes do período de inverno regional que dificultam a execução regular dos serviços e o acesso ao canteiro de obras, impactando principalmente nas entregas de materiais, comprometendo o cronograma de execução da obra previsto inicialmente. Assim sendo solicita-se o mesmo, para a resolução deste problema, fato este que dá embasamento a este termo de prazo.

Ressaltamos que é de suma importância o acréscimo de prazo para conclusão da obra mencionada, que atualmente se encontra em execução, com avanço físico de **93,17%**, devendo o período de aditivo solicitado ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

Viseu, 18 de fevereiro de 2022.


Jefferson Morais
Engenheiro Civil
CREA-PA: 151740068-6
Jefferson Clayton Xavier Morais
Engenheiro Civil – PMV
CREA-PA: 151740068-6