

 GCN CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 06.789.584/0001-02 15.088.000-00 08.04.2015 GCN CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 06.789.584/0001-02 15.088.000-00 GCN CONSTRUTORA LTDA						BOLETIM DE MEDIÇÃO											
						O. S. em: 14/05/2026		Emissão: 11/06/2026		MEDIÇÃO:							
LOCAL: Localidade Vila Nova Piquiá, Polo do Japim, Município de Viseu Pa			Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº CP 022/2025		Prazo do contrato: 365		 GCN CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 06.789.584/0001-02 15.088.000-00 08.04.2015 GCN CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 06.789.584/0001-02 15.088.000-00		Período:		01						
OBRA: Reforma e Ampliação da Quadra Vila Nova Piquiá			Contrato nº.: 381/2026 - DLCA		Término do contrato: 16/03/2027												
EMPRESA: GCN CONSTRUTORA LTDA			Assinatura: 16/03/2026		Valor do contrato		14/05/2026 a 11/06/2026										
CNPJ: 06.789.584/0001-02					R\$ 1.182.946,25												
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.	
5.7.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	45	43,78	2.566,35	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	45	2.566,35	
5.7.2	Lajota cerâmica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	35	76,19	3.474,10	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	35	3.474,10	
5.7.3	Cerâmica anti-derrapante	m²	10	84,22	1.097,20	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	10	1.097,20	
5.8	PINTURAS		1		21.912,95												
5.8.1	Latex acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	324,3	51,87	21.912,95	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	324,3	21.912,95	
5.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1		13.797,80												
5.9.1	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 16 disjuntores (c/barramento)	un	1	737,94	961,38	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	961,38	
5.9.2	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	pt	17	322,25	7.136,94	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	17	7.136,94	
5.9.3	Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W	pt	1	646,91	842,79	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	842,79	
5.9.4	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	un	3	23,00	89,88	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	3	89,88	
5.9.5	Interruptor 3 teclas simples (s/fiação)	un	2	58,71	152,96	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	152,96	
5.9.6	Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação)	un	4	35,89	187,00	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	4	187,00	
5.9.7	Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	un	8	385,35	4.016,24	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	8	4.016,24	
5.9.8	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	un	3	105,06	410,61	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	3	410,61	
5.10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		1		28.728,36												
5.10.1	ÁGUA FRIA		1		9.184,36												
5.10.1.1	Reservatório em polietileno de 1.500 L	un	1	3.767,16	4.907,85	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	4.907,85	
5.10.1.2	Torneira de bóia 3/4"	un	1	73,51	95,76	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	95,76	
5.10.1.3	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	pt	7	458,44	4.180,75	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	7	4.180,75	
5.10.2	ESGOTO		1		19.544,00												
5.10.2.1	Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto	un	2	774,34	2.017,62	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	2.017,62	
5.10.2.2	Caixa em alvenaria de 80x80x80cm c/ tpo. concreto	un	1	1.262,34	1.644,57	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	1.644,57	
5.10.2.3	Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas	un	1	1.999,97	2.605,56	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	2.605,56	
5.10.2.4	Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m	un	1	4.400,86	5.733,44	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	5.733,44	
5.10.2.5	Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas	un	1	1.610,02	2.097,53	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	2.097,53	
5.10.2.6	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	pt	8	522,46	5.445,28	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	8	5.445,28	
5.11	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/ COMBATE A INCÊNDIO:		1		2.013,38												
5.11.1	Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	un	5	264,44	1.722,55	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	5	1.722,55	
5.11.2	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	un	1	223,24	290,83	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	290,83	
5.12	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS:		1		24.582,09												
5.12.1	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	un	5	666,07	4.338,75	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	5	4.338,75	
5.12.2	Bancada de coz. em granitina c/arm.(3,0x1,40x0,9m)	un	2	3.632,92	9.465,92	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	9.465,92	
5.12.3	Chuveiro cromado	un	9	105,18	1.233,18	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	9	1.233,18	
5.12.4	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	5	82,60	538,05	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	5	538,05	
5.12.5	Cabide cromado	un	23	71,03	2.128,19	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	23	2.128,19	
5.12.6	Bebedouro aço inox c/4 torneiras e filtro	un	1	5.279,40	6.878,00	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	6.878,00	
6	ARQUIBANCADA		1		92.382,29												
6.1	MOVIMENTO DE TERRA		1		22.433,09												
6.1.1	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	10,5	99,51	1.361,22	0	0%	-	5,25	50%	680,61	5,25	50%	680,61	5,25	680,61	
6.1.2	Reaterro compactado	m³	8,05	20,22	212,03	0	0%	-	4,025	50%	106,02	4,025	50%	106,02	4,025	106,02	
6.1.3	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	80,11	199,87	20.859,84	0	0%	-	40,055	50%	10.429,92	40,055	50%	10.429,92	40,055	10.429,92	
6.2	ALVENARIA		1		18.272,81												
6.2.1	Alvenaria tijolo de barro a singelo	m²	64,35	159,74	13.391,23	0	0%	-	20,96975555	33%	4.363,80	20,96975555	33%	4.363,80	43,38024445	9.027,43	
6.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	64,35	7,69	644,14	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	64,35	644,14	
6.2.3	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	64,35	50,55	4.237,44	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	64,35	4.237,44	
6.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		1		43.142,52												
6.3.1	CONCRETO ARMADO - SAPATAS		1		27.710,29												
6.3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	14	52,43	956,20	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	14	956,20	
6.3.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	20,93	141,15	3.848,81	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	20,93	3.848,81	

 GCN CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 06.789.584/0001-02 Endereço: Rua dos Azeiteiros, 107 - Jd. Primavera, 13023-000 - São Paulo, SP GCN CONSTRUTORA LTDA						BOLETIM DE MEDIÇÃO											
LOCAL: Localidade Vila Nova Piquiá, Polo do Japim, Município de Viseu Pa						O. S. em: 14/05/2026						Emissão: 11/06/2026			MEDIÇÃO:		
OBRA: Reforma e Ampliação da Quadra Vila Nova Piquiá						Prazo do contrato: 365						 GCN CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 06.789.584/0001-02 Endereço: Rua dos Azeiteiros, 107 - Jd. Primavera, 13023-000 - São Paulo, SP			Período:		01
EMPRESA: GCN CONSTRUTORA LTDA						Término do contrato: 16/03/2027											
CNPJ: 06.789.584/0001-02						Valor do contrato											
						R\$ 1.182.946,25											
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO			
				UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.	
11.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO		1		2.852,81												
11.1.1	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 16 disjuntores (c/barramento)	un	1	737,94	961,38	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	961,38	
11.1.2	Quadro de medição monofasico (c/ disjuntor)	un	1	663,78	864,77	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	864,77	
11.1.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	11,14	14,51	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	14,51	
11.1.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5	55,35	360,50	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	5	360,50	
11.1.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	83,64	217,92	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	217,92	
11.1.6	Interruptor diferencial residual 20A/30mA-2P	un	1	166,50	216,91	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	216,91	
11.1.7	Proteção contra surto Classe II, 1P, 20KA, 175V	un	2	83,22	216,82	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	216,82	
11.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		1		5.579,81												
11.2.1	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	5	21,14	137,70	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	5	137,70	
11.2.2	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	4	25,24	131,52	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	4	131,52	
11.2.3	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1	39,76	51,79	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	51,79	
11.2.4	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. Rev 01_06/2024	m	70	47,90	4.368,00	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	70	4.368,00	
11.2.5	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	10	68,38	890,80	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	10	890,80	
11.3	CABOS E FIOS CONDUTORES		1		2.764,20												
11.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10	4,78	62,20	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	10	62,20	
11.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	280	7,41	2.702,00	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	280	2.702,00	
11.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		1		14.877,26												
11.4.1	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	37,05	48,26	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	48,26	
11.4.2	Holofote - LED 300W (Cônico)	un	20	222,24	5.790,60	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	20	5.790,60	
11.4.3	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	un	20	223,82	5.831,80	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	20	5.831,80	
11.4.4	REATOR AFP P/ LÂMP. V. MERCÚRIO 400W	UN	20	123,07	3.206,60	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	20	3.206,60	
12	SERRALHERIA		1		1.268,14												
12.1	Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva)	m²	2	486,70	1.268,14	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	1.268,14	
13	ELEMENTOS ESPORTIVOS		1		37.384,38												
13.1	Equipamento completo p/ quadra de esportes	cj	1	17.965,10	23.404,93	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	23.404,93	
13.2	Tela de nylon	m²	276	31,08	11.175,24	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	276	11.175,24	
13.3	Cabo de aço 1/4"	m	224	7,88	2.298,24	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	224	2.298,24	
13.4	Grampo fixador de cabo Z-01	un	61,33	6,34	505,97	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	61,33	505,97	
14	SERVIÇOS FINAIS		1		10.024,93												
14.1	Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	un	1	1.427,80	1.860,13	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	1.860,13	
14.2	Limpeza geral e entrega da obra	m²	630	9,95	8.164,80	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	630	8.164,80	
					R\$ 1.182.946,25			-			205.000,00			205.000,00		977.946,25	

 GCN CONSTRUTORA LTDA CNPJ nº 06.789.584/0001-02 Rua Presidente Vargas, 107 Avenida Presidente Vargas - nº 107 - Sala 1001 66060-000 - São João del-Rei - PA				BOLETIM DE MEDIÇÃO O. S. em:14/05/2026  GCN CONSTRUTORA LTDA CNPJ nº 06.789.584/0001-02 Rua Presidente Vargas, 107 Avenida Presidente Vargas - nº 107 - Sala 1001 66060-000 - São João del-Rei - PA Emissão:11/06/2026 Período: 14/05/2026 a 11/06/2026 MEDIÇÃO: 01																															
LOCAL:Localidade Vila Nova Piquiá, Polo do Japim, Município de Viseu Pa		Modalidade:CONCORRÊNCIA Nº CP 022/2025		Prazo do contrato:365		Valor do contrato R\$ 1.182.946,25																													
OBRA:Reforma e Ampliação da Quadra Vila Nova Piquiá		Contrato nº.:381/2026 - DLCA		Término do contrato:16/03/2027																															
EMPRESA:GCN CONSTRUTORA LTDA		Assinatura:16/03/2026																																	
CNPJ:06.789.584/0001-02																																			
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CONTRATO UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	ACUMULADO ANTERIOR TOTAL (R\$)	QUANT.	%	EXECUTADO NO PERÍODO TOTAL (R\$)	QUANT.	%	ACUMULADO TOTAL TOTAL (R\$)	FISCO	FINANC.																			
Observações:																																			
RESUMO DA OBRA																																			
RESUMO CONTRATO VALOR CONTRATO: R\$ 1.182.946,25 VALOR ACUMULADO: R\$ 205.000,00 SALDO CONTRATO: R\$ 977.946,25 % EXECUTADO: MEDIÇÃO 01 HISTORICO DAS MEDIÇÕES <table><tr><th>MEDIÇÃO</th><th>VALOR</th><th>%</th></tr><tr><td>1ª MEDIÇÃO</td><td>R\$ 205.000,00</td><td>17,33%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>R\$ 205.000,00</td><td>17,33%</td></tr></table>																		MEDIÇÃO	VALOR	%	1ª MEDIÇÃO	R\$ 205.000,00	17,33%										TOTAL	R\$ 205.000,00	17,33%
MEDIÇÃO	VALOR	%																																	
1ª MEDIÇÃO	R\$ 205.000,00	17,33%																																	
TOTAL	R\$ 205.000,00	17,33%																																	

CASSIO DO
ROSARIO
BARROS:01803427
205

Assinado de forma
digital por CASSIO DO
ROSARIO
BARROS:01803427205

gov.br

Documento assinado digitalmente
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
Data: 11/06/2026 11:31:38-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Fiscal da Obra
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
CREA – PA nº 1522312552PA
Engenheiro Civil - PMV

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDICÃO

LOCAL:	SEDE VISEU-PA	Modalidade:	CONCORRÊNCIA Nº CP 021/2025	Prazo do contrato:	365		Período: 17/04/2026 a 01/06/2026	MEDIÇÃO:
OBRA:	Reforma e Ampliação do Centro de Referência de assistência Social (CRAS APEVI)	Contrato nº.:	309/2026 - DLCA	Término do contrato:	12/02/2027			02
EMPRESA:	J COSTA OLIVEIRA LTDA	Assinatura:	12/02/2026	Valor do contrato				
CNPJ:	17.830.121/0001-63			R\$ 283.846,88				

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
REFORMA:																
1	SERV. PRELIMINARES		1		4.890,87											
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	3	179,62	672,27	3	100%	672,27	0	0%	-	3	100%	672,27	0	0,00
1.2	Tapume c/ chapa de madeirit plastificado e=15mm (h=2.20m)	m²	20	169,07	4.218,60	20	100%	4.218,60	0	0%	-	20	100%	4.218,60	0	0,00
2	COBERTURA		1		101.794,55											
2.1	COBERTURA TELHA METALICA PRE-PINTADA	m²	270,5	97,54	32.917,14	135,3	50%	16.458,57	67,625	25%	8.229,29	202,875	75%	24.687,86	67,625	8.229,29
2.2	ESTRUTURA METAL.TESOURAS/TRELICAS,VAO LIVRE 25m(12kg/m2) M.0	m²	270,5	204,10	68.877,41	54,1	20%	13.775,48	111,89556	41%	28.491,96	165,99556	61%	42.267,45	104,50444	26.609,96
3	REVESTIMENTO		1		40.539,83											
3.1	FORRO		1		40.539,83											
3.1.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	270,5	77,88	26.281,78	67,63	25%	6.570,45	67,625	25%	6.570,45	135,25	50%	13.140,89	135,25	13.140,89
3.1.2	Forro em lambri de PVC	m²	270,5	42,25	14.258,05	0	0%	-	67,625	25%	3.564,51	67,625	25%	3.564,51	202,875	10.693,54
4	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS		1		24.984,86											
4.1	CERAMICA 50x50cm PARA PISO BRILHANTE EXTRA BRANCO FORMIGRES	m²	270,5	55,14	18.607,69	54,1	20%	3.721,54	0	0%	-	54,1	20%	3.721,54	216,4	14.886,15
4.2	Rodape ceramico h=8cm	m	115,5	28,01	4.035,57	11,55	10%	403,56	0	0%	-	11,55	10%	403,56	103,95	3.632,01
4.3	Soleira em marmore branco e=2cm	m²	0,95	983,72	1.165,91	0,095	10%	116,59	0	0%	-	0,095	10%	116,59	0,855	1.049,32
4.4	Peitoril em marmore branco e=2cm	m²	0,9	1.047,08	1.175,69	0,09	10%	117,57	0	0%	-	0,09	10%	117,57	0,81	1.058,12
5	PINTURA		1		11.937,24											
5.1	Latex acrilica (sobre pintura antiga)	m²	650,5	12,21	9.907,11	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	650,5	9.907,11
5.2	Acrilica para piso	m²	15	27,83	520,80	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	15	520,80
5.3	Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	m²	21,97	55,07	1.509,33	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	21,97	1.509,33
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1		3.905,99											
6.1	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 24 disjuntores (c/barramento)	un	1	744,13	928,37	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	928,37
6.2	PONTOS, TOMADAS, E INTERRUPTORES		1		1.950,72											
6.2.1	Revisão de ponto de luz	pt	12	130,30	1.950,72	6	50%	975,36	6	50%	975,36	12	100%	1.950,72	0	0,00
6.3	LUMINÁRIAS		1		1.026,90											
6.3.1	LÂMPADA MISTA 160 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	30	27,44	1.026,90	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	30	1.026,90
7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		1		8.922,19											
7.1	ÁGUA FRIA		1		0,00											
7.2	Reservatório em polietileno de 5.000 L	un	1	6.681,74	8.336,13	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	8.336,13
7.3	Torneira de bóia 3/4"	un	1	73,56	91,77	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	91,77
7.4	ESGOTO		1		494,29											
7.4.1	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1	396,20	494,29	0,25	25%	123,57	0,25	25%	123,57	0,5	50%	247,15	0,5	247,15
8	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		1		557,54											
8.1	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	un	2	223,45	557,54	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	557,54
9	AMPLIAÇÃO		1		0,00											
10	SERVIÇOS PRELIMINARES		1		356,44											
10.1	Limpeza do terreno	m²	22,25	6,20	171,99	22,25	100%	171,99	0	0%	-	22,25	100%	171,99	0	0,00
10.2	Locação da obra a trena	m²	22,25	6,65	184,45	22,25	100%	184,45	0	0%	-	22,25	100%	184,45	0	0,00
11	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		1		473,14											
11.1	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	3,82	99,28	473,14	3,82	100%	473,14	0	0%	-	3,82	100%	473,14	0	0,00
12	FUNDAÇÕES		1		8.970,73											

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	SEDE VISEU-PA	Modalidade:	CONCORRÊNCIA Nº CP 021/2025	Prazo do contrato:	365		Período: 17/04/2026 a 01/06/2026	MEDICAO:
OBRA:	Reforma e Ampliação do Centro de Referência de assistência Social (CRAS APEVI)	Contrato nº.:	309/2026 - DLCA	Término do contrato:	12/02/2027			02
EMPRESA:	J COSTA OLIVEIRA LTDA	Assinatura:	12/02/2026	Valor do contrato				
CNPJ:	17.830.121/0001-63			R\$ 283.846.88				

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
12.1	SAPATA		1		3.836,53											
12.1.1	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	0,15	980,23	183,43	0,15	100%	183,43	0	0%	-	0,15	100%	183,43	0	0,00
12.1.2	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m³	0,75	3.904,15	3.653,10	0,75	100%	3.653,10	0	0%	-	0,75	100%	3.653,10	0	0,00
12.2	BALDRAME		1		5.134,20											
12.2.1	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	1,12	3.674,35	5.134,20	1,12	100%	5.134,20	0	0%	-	1,12	100%	5.134,20	0	0,00
13	ESTRUTURA		1		4.630,58											
13.1	CONCRETO ARMADO - PILARES		1		1.852,30											
13.1.1	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento)	m³	0,35	4.242,00	1.852,30	0,35	100%	1.852,30	0	0%	-	0,35	100%	1.852,30	0	0,00
13.2	VERGAS E CONTRAVERGAS		1		2.778,28											
13.2.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	15	89,59	1.676,55	15	100%	1.676,55	0	0%	-	15	100%	1.676,55	0	0,00
13.2.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	13,5	65,42	1.101,73	13,5	100%	1.101,73	0	0%	-	13,5	100%	1.101,73	0	0,00
14	PAREDES E PAINES		1		10.353,54											
14.1	ALVENARIA E VEDAÇÃO		1		10.353,54											
14.1.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	64,5	128,67	10.353,54	20,72	32%	3.326,77	24,51	38%	3.934,35	45,234928	70%	7.261,11	19,265072	3.092,43
15	ESQUADRIAS		1		6.408,34											
15.1	PORTAS		1		2.530,28											
15.1.1	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	m²	3,4	596,51	2.530,28	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	3,4	2.530,28
15.2	JANELAS		1		3.878,06											
15.2.1	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	3,6	863,45	3.878,06	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	3,6	3.878,06
16	REVESTIMENTO		1		16.523,31											
16.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	129	16,84	2.709,00	32,25	25%	677,25	32,25	25%	677,25	64,5	50%	1.354,50	64,5	1.354,50
16.2	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	129	50,58	8.139,90	0	0%	-	32,25	25%	2.034,98	32,25	25%	2.034,98	96,75	6.104,93
16.3	Cerâmica anti-derrapante	m²	22,25	84,29	2.339,81	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	22,25	2.339,81
16.4	FORRO		1		3.334,60											
16.4.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	22,25	77,88	2.161,81	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	22,25	2.161,81
16.4.2	Forro em lambrí de PVC	m²	22,25	42,25	1.172,79	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	22,25	1.172,79
17	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS		1		6.034,87											
17.1	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	22,25	103,58	2.875,14	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	22,25	2.875,14
17.2	CERAMICA 50x50cm PARA PISO BRILHANTE EXTRA BRANCO FORMIGRES	m²	22,25	55,14	1.530,57	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	22,25	1.530,57
17.3	Rodape ceramico h=8cm	m	23,9	28,01	835,06	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	23,9	835,06
17.4	Soleira em marmore branco e=2cm	m²	0,2	983,72	245,45	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0,2	245,45
17.5	Peitoril em marmore branco e=2cm	m²	0,42	1.047,08	548,65	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0,42	548,65
18	PINTURA		1		8.587,62											
18.1	Latex acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	129	51,91	8.354,04	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	129	8.354,04
18.2	Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	m²	3,4	55,07	233,58	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	3,4	233,58
19	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		1		2.791,40											
19.1	PONTOS, TOMADAS, E INTERRUPTORES		1		2.011,05											
19.1.1	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	pt	5	322,39	2.011,05	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	5	2.011,05
19.2	LUMINÁRIAS		1		780,35											



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

O. S. em:23/03/2026

Identificação da contratada:

Emissão:01/06/2025

MEDICÃO:

Prazo do contrato:365

Término do contrato:12/02/2027

Valor do contrato



Período:

17/04/2026 a 01/06/2026

02

LOCAL:SEDE VISEU-PA

Modalidade:CONCORRÊNCIA Nº CP 021/2025

OBRA:Reforma e Ampliação do Centro de Referência de assistência Social (CRAS APEVI)

Contrato nº.:309/2026 - DLCA

EMPRESA:J COSTA OLIVEIRA LTDA

Assinatura:12/02/2026

CNPJ:17.830.121/0001-63

R\$ 283.846,88

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
19.2.1	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5	125,10	780,35	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	5	780,35
20	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		1		2.366,88											
20.1	Ponto de água (incl. tubos e conexoes)	pt	2	458,78	1.144,74	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	1.144,74
20.2	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	pt	1	520,82	649,77	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	649,77
20.3	Ponto de água (incl. tubos e conexoes)	pt	1	458,78	572,37	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	572,37
21	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESÓRIOS SANITÁRIOS		1		3.238,94											
21.1	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	un	1	666,72	831,79	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	831,79
21.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	926,96	1.156,47	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	1.156,47
21.3	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	1	82,67	103,13	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	103,13
21.4	Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv.	un	1	919,81	1.147,55	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	1.147,55
22	FACHADA		1		9.915,63											
22.1	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	11,25	706,47	9.915,63	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	11,25	9.915,63
23	SERVIÇOS FINAIS		1		5.662,39											
23.1	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W	pt	4	322,39	1.608,84	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	4	1.608,84
23.2	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	un	4	105,13	524,64	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	4	524,64
23.3	Limpeza geral e entrega da obra	m²	285,28	9,92	3.528,91	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	285,28	3.528,91
					R\$ 283.846,88			65.588,46			54.601,71			120.190,17		163.656,71

Observações:

RESUMO DA OBRA									
RESUMO CONTRATO				MEDICÃO	02	HISTORICO DAS MEDIÇÕES			
VALOR CONTRATO:	R\$	283.846,88				MEDICÃO	VALOR	%	
VALOR ACUMULADO:	R\$	120.190,17				1º MEDICÃO	R\$ 65.588,46	23,11%	
SALDO CONTRATO:	R\$	163.656,71			VALOR NOTA FISCAL	2º MEDICÃO	R\$ 54.601,71	19,24%	
% EXECUTADO:									
									</

gov.br

Documento assinado digitalmente
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
Data: 01/06/2026 11:15:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fiscal da Obra
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
CREA – PA nº 1522312552PA
Engenheiro Civil - PMV

 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						BOLETIM DE MEDIÇÃO																
LOCAL: COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO GURUPI - VISEU-PA			Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº CP 023/2025			O. S. em: 07/03/2026		Identificação da contratada:			Emissão: 10/06/2026		MEDIÇÃO:									
OBRA: Construção da Creche São José do Gurupi			Contrato nº.: 310/2026 - DLCA			Prazo do contrato: 365					Período: 17/04/2026 a 10/06/2026											
EMPRESA: G C N Construtora LTDA			Assinatura: 12/02/2026			Valor do contrato																
CNPJ: 06.789.584/0001-02						R\$ 2.003.028,03								02								
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO							
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.						
6.2.1	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	32	848,05	35.278,72	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	32	35.278,72						
6.2.2	Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm	m²	10,08	954,16	12.503,23	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	10,08	12.503,23						
7	REVESTIMENTO		1		258.917,90																	
7.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	2215	16,66	47.954,75	415,588	19%	8.997,47	1129,65	51%	24.456,92	1545,2376	70%	33.454,39	669,762379	14.500,36						
7.2	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m²	2215	30,59	88.068,40	0	0%	-	664,5	30%	26.420,52	664,5	30%	26.420,52	1550,5	61.647,88						
7.3	Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento	m²	216,9	66,38	18.716,30	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	216,9	18.716,30						
7.4	FORRO		1		104.178,45																	
7.4.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	676,22	76,93	67.622,00	0	0%	-	101,433	15%	10.143,30	101,433	15%	10.143,30	574,787	57.478,70						
7.4.2	Forro em lambri de PVC	m²	676,22	41,59	36.556,45	0	0%	-	101,433	15%	5.483,47	101,433	15%	5.483,47	574,787	31.072,98						
8	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS		1		245.040,23																	
8.1	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	734,6	101,68	97.099,42	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	734,6	97.099,42						
8.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	45,32	65,65	3.867,60	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	45,32	3.867,60						
8.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	225,25	71,56	20.952,75	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	225,25	20.952,75						
8.4	Lajota cerâmica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	528,05	75,00	51.484,87	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	528,05	51.484,87						
8.5	Rodape cerâmico h=8cm	m	245,5	27,61	8.810,99	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	245,5	8.810,99						
8.6	Soleira em mármore branco e=2cm	m²	5,5	963,83	6.891,33	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	5,5	6.891,33						
8.7	PISO ANTIDERRAPANTE NITOPISO TF-5000, SELADO C/NITOP. FC-140	m²	167,4	179,44	39.049,39	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	167,4	39.049,39						
8.8	Peitoril em mármore branco e=2cm	m²	12,66	1.025,88	16.883,88	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	12,66	16.883,88						
9	PINTURA		1		64.889,63																	
9.1	PINTURA PVA SUVINIL EM PAREDES COM APLICAÇÃO MASSA CORRIDA	m²	1999	23,97	62.288,84	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1999	62.288,84						
9.2	Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	m²	36,75	54,44	2.600,79	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	36,75	2.600,79						
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		1		58.458,48																	
10.1	QUADROS E CAIXA		1		1.377,88																	
10.1.1	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 32 disjuntores (c/barramento)	un	1	1.059,91	1.377,88	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	1.377,88						
10.2	PONTOS, TOMADAS, E INTERRUPTORES		1		40.958,35																	
10.2.1	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	pt	80	319,34	33.211,20	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	80	33.211,20						
10.2.2	Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	un	6	25,23	196,74	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	6	196,74						
10.2.3	Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	un	10	66,20	860,60	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	10	860,60						
10.2.4	Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN	un	8	291,57	3.032,32	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	8	3.032,32						
10.2.5	Disjuntor 1P - 40 e 50A - PADRÃO DIN	un	4	37,74	196,24	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	4	196,24						
10.2.6	Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação)	un	75	35,50	3.461,25	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	75	3.461,25						
10.3	LUMINÁRIAS		1		16.122,25																	
10.3.1	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	80	122,58	12.748,00	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	80	12.748,00						

 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			BOLETIM DE MEDIÇÃO						
			O. S. em:	07/03/2026	Identificação da contratada:	Emissão:	10/06/2026	MEDIÇÃO:	
LOCAL: COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO GURUPI - VISEU-PA		Modalidade:	CONCORRÊNCIA Nº CP 023/2025		Prazo do contrato:	 G C N CONSTRUTORA LTDA INSC. ESTAD. 15.040.000-00 AVENIDA BRASIL, 100 - JARDIM BELLA VISTA - FLORESTA - PA CEP: 06.789-584		Período:	02
OBRA: Construção da Creche São José do Gurupi		Contrato nº.:	310/2026 - DLCA		Término do contrato:			17/04/2026 a 10/06/2026	
EMPRESA: G C N Construtora LTDA		Assinatura:	12/02/2026		Valor do contrato				
CNPJ: 06.789.584/0001-02					R\$ 2.003.028,03				

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
15.4.1	Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	3,56	3.738,61	17.302,27	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	3,56	17.302,27
16	PLAYGROUND		1		7.278,86											
16.1	Instalação de brinquedos do playground	UND	2	271,38	705,58	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	705,58
16.2	INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO COM ENCOSTO, DIMENSÕES 180 CM X 64 CM X 89 CM, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_ 11/2021	UN	4	213,54	1.110,40	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	4	1.110,40
16.3	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ousimilar	un	1	1.709,52	2.222,37	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	2.222,37
16.4	Brinquedo escada horizontal em tubo de ferro galv. ø=2", dim. 0,82 x 3,98 x 1,80m, inclusive aplicação de zarcão e pintada com esmalte sintético, ref. Sergipark ou similar	Un	1	2.492,70	3.240,51	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	3.240,51
17	URBANIZAÇÃO		1		3.210,17											
17.1	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	68,2	36,21	3.210,17	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	68,2	3.210,17
18	SERVIÇOS FINAIS		1		21.453,90											
18.1	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	pt	22	319,34	9.133,08	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	22	9.133,08
18.2	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	un	6	103,83	809,82	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	6	809,82
18.3	Limpeza geral e entrega da obra	m²	900	9,84	11.511,00	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	900	11.511,00
					R\$ 2.003.028,03			305.000,00			352.000,00			657.000,00		1.346.028,03

Observações:

RESUMO DA OBRA

RESUMO CONTRATO			MEDIÇÃO	02	HISTORICO DAS MEDIÇÕES		
VALOR CONTRATO:	R\$	2.003.028,03	VALOR NOTA FISCAL		MEDIÇÃO	VALOR	%
VALOR ACUMULADO:	R\$	657.000,00			1º MEDIÇÃO	R\$ 305.000,00	15,23%
SALDO CONTRATO:	R\$	1.346.028,03			2º MEDIÇÃO	R\$ 352.000,00	17,57%
% EXECUTADO:							
			R\$ 352.000,00				
					TOTAL	R\$ 657.000,00	32,80%

Documento assinado digitalmente
gov.br RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
Data: 10/06/2026 11:41:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fiscal da Obra
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
CREA - PA nº 1522312552PA
Engenheiro Civil - PMV

GCN CONSTRUTORA LTDA						BOLETIM DE MEDIÇÃO													
LOCAL: Localidade do Laguinho, Município de Viseu Pa						Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº CP 001/2026		O. S. em: 20/03/2026								Emissão: 29/06/2026		MEDIÇÃO:	
								Prazo do contrato: 365								Período:		02	
OBRA: Reforma e Ampliação da E.M.E.F Valdemar de Oliveira Barros						Contrato nº.: 331/2026 - DLCA		Término do contrato: 24/02/2027				25/05/2026 a 29/06/2026							
EMPRESA: GCN CONSTRUTORA LTDA						Assinatura: 24/02/2026		Valor do contrato											
CNPJ: 06.789.584/0001-02								R\$ 2.497.363,30											
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO				
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.			
REFORMA:																			
1	SERV. PRELIMINARES		1	13.298,29	13.298,29														
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	3	226,83	680,49	3	100%	680,49	0	0%	-	3	100%	680,49	0	0,00			
1.2	Barracão de madeira/Almoxarifado	m²	12	695,25	8.343,00	12	100%	8.343,00	0	0%	-	12	100%	8.343,00	0	0,00			
1.3	Tapume c/ chapa de madeirite plastificado e=15mm (h=2.20m)	m²	20	213,74	4.274,80	20	100%	4.274,80	0	0%	-	20	100%	4.274,80	0	0,00			
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		1	151.523,76	151.523,76														
2.1	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m²	986,77	50,14	49.476,64	986,77	100%	49.476,64	0	0%	-	986,77	100%	49.476,64	0	0,00			
2.2	Retirada de esquadria sem aproveitamento	m²	138,38	14,30	1.978,83	138,38	100%	1.978,83	0	0%	-	138,38	100%	1.978,83	0	0,00			
2.3	Retirada de telhas de barro	m²	986,77	21,45	21.166,21	986,77	100%	21.166,21	0	0%	-	986,77	100%	21.166,21	0	0,00			
2.4	Retirada da estrutura em madeira da cobertura	m²	986,77	46,50	45.884,80	986,77	100%	45.884,80	0	0%	-	986,77	100%	45.884,80	0,00	0,00			
2.5	Retirada de louça sanitária	un	9	17,38	156,42	9	100%	156,42	0	0%	-	9	100%	156,42	0	0,00			
2.6	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	1307,8	10,77	14.085,00	1307,8	100%	14.085,00	0	0%	-	1307,8	100%	14.085,00	0	0,00			
2.7	Bota fora manual até 200m	m³	69,74	130,68	9.113,62	69,74	100%	9.113,62	0	0%	-	69,74	100%	9.113,62	0	0,00			
2.8	Retirada de reboco ou emboço	m²	539,79	17,90	9.662,24	539,79	100%	9.662,24	0	0%	-	539,79	100%	9.662,24	0	0,00			
3	ESTRUTURA		1	15.866,52	15.866,52														
3.1	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	16,9	114,76	1.939,44	5,915	35%	678,80	5,915	35%	678,80	11,83	70%	1.357,61	5,07	581,83			
3.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	M	50,9	82,97	4.223,17	17,815	35%	1.478,11	17,815	35%	1.478,11	35,63	70%	2.956,22	15,27	1.266,95			
3.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	16,9	119,44	2.018,53	5,915	35%	706,49	5,915	35%	706,49	11,83	70%	1.412,97	5,07	605,56			
3.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	M	50,9	107,70	5.481,93	17,815	35%	1.918,68	17,815	35%	1.918,68	35,63	70%	3.837,35	15,27	1.644,58			
3.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	19,4	113,58	2.203,45	6,79	35%	771,21	6,79	35%	771,21	13,58	70%	1.542,42	5,82	661,04			
4	COBERTURA		1	573.082,13	573.082,13														
4.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	m²	986,77	332,09	327.696,44	102,704	10%	34.106,95	394,708	40%	131.078,58	497,4119326	50%	165.185,52	489,3580674	162.510,92			
4.2	Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa filme com isolamentopolisocianurato (PIR)	m²	986,77	226,36	223.365,25	0	0%	-	394,708	40%	89.346,10	394,708	40%	89.346,10	592,062	134.019,15			
4.3	Cumeeira aluminio e = 0,8 mm	m	94	234,26	22.020,44	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	94	22.020,44			
5	ESQUADRIAS		1	82.986,59	82.986,59														
5.1	PORTAS		1	26.638,86	26.638,86														
5.1.1	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	m²	35,28	755,07	26.638,86	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	35,28	26.638,86			
5.2	JANELAS		1	56.347,73	56.347,73														
5.2.1	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	50,35	1.092,76	55.020,46	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	50,35	55.020,46			
5.2.2	Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm	m²	1,08	1.228,96	1.327,27	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1,08	1.327,27			
6	REVESTIMENTO		1	106.792,65	106.792,65														
6.1	FORRO		1	106.792,65	106.792,65														
6.1.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	296	99,38	29.416,48	0	0%	-	59,2	20%	5.883,30	59,2	20%	5.883,30	236,8	23.533,18			
6.1.2	Forro em lambri de PVC	m²	296	53,65	15.880,40	0	0%	-	59,2	20%	3.176,08	59,2	20%	3.176,08	236,8	12.704,32			
6.1.3	Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento	m²	310,35	85,60	26.565,96	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	310,35	26.565,96			
6.1.4	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	539,79	64,71	34.929,81	0	0%	-	188,9265	35%	12.225,43	188,9265	35%	12.225,43	350,8635	22.704,38			
7	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS		1	244.609,34	244.609,34														
7.1	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	986,77	131,46	129.720,78	0	0%	-	345,3695	35%	45.402,27	345,3695	35%	45.402,27	641,4005	84.318,51			
7.2	Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	986,77	96,77	95.489,73	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	986,77	95.489,73			
7.3	Rodape ceramico h=8cm	m	244,47	35,65	8.715,35	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	244,47	8.715,35			
7.4	Soleira em marmore branco e=2cm	m²	0,95	1.240,35	1.178,33	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0,95	1.178,33			
7.5	Peitoril em marmore branco e=2cm	m²	7,2	1.320,16	9.505,15	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	7,2	9.505,15			
8	PINTURA		1	30.403,00	30.403,00														
8.1	Latex acrílica (sobre pintura antiga)	m²	1307,8	15,57	20.362,44	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1307,8	20.362,44			
8.2	Acrílica para piso	m²	63,7	35,51	2.261,98	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	63,7	2.261,98			
8.3	Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	m²	35,28	70,35	2.481,94	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	35,28	2.481,94			
8.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MECÂNICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	488,62	10,84	5.296,64	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	488,62	5.296,64			
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1	24.454,02	24.454,02														
9.1	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 24 disjuntores (c/barramento)	un	1	941,82	941,82	0	0%	-	0,5	50%	470,91	0,5	50%	470,91	0,5	470,91			
9.2	PONTOS, TOMADAS, E INTERRUPTORES		1	20.053,20	20.053,20														
9.2.1	Revisão de ponto de luz	pt	120	167,11	20.053,20	36	30%	6.015,96	36	30%	6.015,96	72	60%	12.031,92	48	8.021,28			



BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONSTRUTORA LTDA					O. S. em:		20/03/2026		 CNPJ: 06.789.584/0001-02 Atividade: Construção Civil - CNA 23.31-01-00 - 2012 CNPJ: 06.830.000-00 - 2012		Emissão:		29/06/2026		MEDIÇÃO:	
LOCAL: Localidade do Laguinho, Município de Viseu Pa					Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº CP 001/2026		Prazo do contrato: 365				Período:					
OBRA: Reforma e Ampliação da E.M.E.F Valdemar de Oliveira Barros					Contrato nº.: 331/2026 - DLCA		Término do contrato: 24/02/2027									
EMPRESA: GCN CONSTRUTORA LTDA					Assinatura: 24/02/2026		Valor do contrato				R\$ 2.497.363,30		25/05/2026 a 29/06/2026		02	
CNPJ: 06.789.584/0001-02																
ITEM																
SERVIÇOS																
UNID.																
QUANT.																
CONTRATO																
UNITARIO (R\$)																
TOTAL (R\$)																
ACUMULADO ANTERIOR																
QUANT.																
%																
TOTAL (R\$)																
EXECUTADO NO PERÍODO																
QUANT.																
%																
TOTAL (R\$)																
ACUMULADO TOTAL																
QUANT.																
%																
TOTAL (R\$)																
FÍSICO																
FINANC.																
9.3 LUMINÁRIAS																
9.3.1 LÂMPADA MISTA 160 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020																
10 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO																
10.1 PONTOS																
10.1.1 Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiação)																
10.1.2 Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m)																
10.1.3 Ponto de dreno p/ split (10m)																
10.2 APARELHOS																
10.2.1 Aparelho Air-Split - 18.000 BTU's - Inverter																
10.2.2 Aparelho Air-Split - 12.000 BTU's - Inverter																
11 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS																
11.1 ÁGUA FRIA																
11.2 Reservatório em polietileno de 5.000 L																
11.3 Torneira de bóia 3/4"																
11.4 ESGOTO																
11.4.1 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, AL TURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020																
11.4.2 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA																
12 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO																
12.1 Extintor de incêndio ABC - 6Kg																
13 ELEMENTOS ESCOLARES																
14 ELEMENTOS ESCOLARES																
14.1 Quadro magnético branco c/ apoio para apagador e pincéis e moldura emalumínio																
14.2 Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un																
15 URBANIZAÇÃO																
15.1 Plantio de grama (incl. terra preta)																
16 AMPLIAÇÃO																
17 SERVIÇOS PRELIMINARES																
17.1 Limpeza do terreno																
17.2 Locação da obra a trena																
18 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA																
18.1 Escavação manual de ate 1.50m de profundidade																
19 FUNDAÇÕES																
19.1 SAPATA																
19.1.1 Lastro de concreto magro c/ seixo																
19.1.2 Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)																
19.2 BALDRAME																
19.2.1 Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração																
20 ESTRUTURA																
20.1 CONCRETO ARMADO - PILARES																
20.1.1 Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento)																
20.2 VERGAS E CONTRAVERGAS																
20.2.1 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016																
20.2.2 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 20" CM. AF_03/2024																
20.3 COBERTURA																
20.3.1 Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m																
20.3.2 Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa filme com isolamentopolisocianurato (PIR)																
20.3.3 Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=40cm																
21 PAREDES E PAINES																
21.1 ALVENARIA E VEDAÇÃO																
21.1.1 Alvenaria tijolo de barro a cutelo																
22 ESQUADRIAS																
22.1 PORTAS																

 GCN CONSTRUTORA LTDA 					
---	--	--	--	--	--



BOLETIM DE MEDIÇÃO

Emissão: 29/06/2026

MEDICAÇÃO:

Período:

25/05/2026 a 29/06/2026

02

LOCAL: Localidade do Laginho, Município de Viseu Pa

Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº CP

Prazo do contrato: 365

OBRA: Reforma e Ampliação da E.M.E.F Valdemar de Oliveira Barros

Contrato nº.: 331/2026 - DLCA

Término do contrato: 24/02/2027

EMPRESA: GCN CONSTRUTORA LTDA

Assinatura: 24/02/2026

Valor do contrato

CNPJ: 06.789.584/0001-02

R\$ 2.497.363,30

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
31.3	CONSTRUÇÃO		1	56.080,41	56.080,41											
31.3.1	Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.0m)	m	51,5	1.088,94	56.080,41	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	51,5	56.080,41
32	PLAYGROUND		1	7.215,75	7.215,75											
32.1	Instalação de brinquedos do playground	UND	2	351,22	702,44	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	702,44
32.2	INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO COM ENCOSTO, DIMENSÕES 180 CM X 64 CM X 89 CM, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	4	276,54	1.106,16											
32.3	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ousimilar	un	1	2.199,27	2.199,27	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	4	1.106,16
32.4	Brinquedo escada horizontal em tubo de ferro galv. ø=2", dim. 0,82 x 3,98 x 1,80m, inclusive aplicação de zarcão e pintada com esmalte sintético, ref. Sergipark ou similar	Un	1	3.207,88	3.207,88	0		-	0	0%	-	0	0%	-	1	2.199,27
						0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	3.207,88
33	URBANIZAÇÃO		1	3.184,94	3.184,94											
33.1	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	68,2	46,70	3.184,94	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	68,2	3.184,94
34	SERVIÇOS FINAIS		1	16.720,34	16.720,34											
34.1	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	pt	20	413,56	8.271,20	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	20	8.271,20
34.2	Luminária- tipo arandela- casco de tartaruga		6	134,19	805,14	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	6	805,14
34.3	Limpeza geral e entrega da obra	m²	600	12,74	7.644,00	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	600	7.644,00
34.4	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m²	0	54,57	0,00	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0	0,00
					R\$ 2.497.363,30			312.000,00			412.000,00			724.000,00		1.773.363,30

Observações:

RESUMO DA OBRA

RESUMO CONTRATO

VALOR CONTRATO:	R\$	2.497.363,30
VALOR ACUMULADO:	R\$	724.000,00
SALDO CONTRATO:	R\$	1.773.363,30
% EXECUTADO:		

MEDICÃO

02

HISTORICO DAS MEDICÕES

MEDIDAÇÃO	VALOR	%
1º MEDIDAÇÃO	R\$ 312.000,00	12,49%
2º MEDIDAÇÃO	R\$ 412.000,00	16,50%
TOTAL	R\$ 724.000,00	28,99%

Fiscal da Obra
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
CREA - PA nº 1522312552PA
Engenheiro Civil - PMV

Documento assinado digitalmente

■ RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA

Data: 29/06/2026 13:28:14-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>





BOLETIM DE MEDIÇÃO

365

Término do contrato: 13/04/2027

Valor do contrato

RS 490.478,00

Periodo:

25/05/2026 a 22/06/2026

MEDICÃO

02

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATO			ADICIONAIS ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ADICIONAIS TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
1	SERV. PRELIMINARES		1	13.653,44	13.653,44											
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	3	235,24	705,72	3	100%	705,72	0	0%	-	3	100%	705,72	0	0,00
1.2	Barraco de madeira/Almoxarifado	m²	12	710,06	8.520,72	12	100%	8.520,72	0	0%	-	12	100%	8.520,72	0	0,00
1.3	Tapume c/ chapa de madeirite plastificado e=15mm (h=2.20m)	m²	20	221,35	4.427,00	20	100%	4.427,00	0	0%	-	20	100%	4.427,00	0	0,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		1	15.247,62	15.247,62											
2.1	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m²	70	50,88	3.561,60	70	100%	3.561,60	0	0%	-	70	100%	3.561,60	0	0,00
2.2	Retirada de esquadria sem aproveitamento	m²	10	14,50	145,00	10	100%	145,00	0	0%	-	10	100%	145,00	0	0,00
2.3	Retirada de telhas de barro	m²	53	21,76	1.153,28	53	100%	1.153,28	0	0%	-	53	100%	1.153,28	0	0,00
2.4	Retirada da estrutura em madeira da cobertura	m³	85	47,19	4.011,15	85	100%	4.011,15	0	0%	-	85	100%	4.011,15	0,00	0,00
2.5	Retirada de louça sanitária	un	3	17,62	52,86	3	100%	52,86	0	0%	-	3	100%	52,86	0	0,00
2.6	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	55	10,95	602,25	55	100%	602,25	0	0%	-	55	100%	602,25	0	0,00
2.7	Bota fora manual até 200m	m³	10,74	132,65	1.424,66	10,74	100%	1.424,66	0	0%	-	10,74	100%	1.424,66	0	0,00
2.8	Retirada de reboco ou emboço	m³	104,5	18,16	1.897,72	104,5	100%	1.897,72	0	0%	-	104,5	100%	1.897,72	0	0,00
2.9	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m³	22	109,05	2.399,10	22	100%	2.399,10	0	0%	-	22	100%	2.399,10	0	0,00
3	ESTRUTURA		1	700,59	700,59											
3.1	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	0,8	118,40	94,72	0,4	50%	47,36	0,4	50%	47,36	0,8	100%	94,72	0	0,00
3.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	M	0,8	85,61	68,48	0,4	50%	34,24	0,4	50%	34,24	0,8	100%	68,48	0	0,00
3.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	M	4	110,90	443,60	2	50%	221,80	2	50%	221,80	4	100%	443,60	0	0,00
3.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	0,8	117,24	93,79	0,4	50%	46,90	0,4	50%	46,90	0,8	100%	93,79	0	0,00
4	COBERTURA		1	17.002,14	17.002,14											
4.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	m²	48	341,91	16.411,68	24	50%	8.205,84	24	50%	8.205,84	48	100%	16.411,68	0	0,00
4.2	Cumeeira em aço galvanizado	m	6,5	90,84	590,46	0	0%	-	3,25	50%	295,23	3,25	50%	295,23	3,25	295,23
5	ESQUADRIAS		1	4.928,47	4.928,47											
5.1	PORTAS		1	1.311,71	1.311,71											
5.1.1	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	m²	1,68	780,78	1.311,71	0	0%	-	0,84	50%	655,86	0,84	50%	655,86	0,84	655,86
5.2	JANELAS		1	3.616,76	3.616,76											
5.2.1	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	3,2	1.130,24	3.616,76	0	0%	-	1,6	50%	1.808,38	1,6	50%	1.808,38	1,6	1.808,38
6	REVESTIMENTO		1	9.119,52	9.119,52											
6.1	FORRO		1	9.119,52	9.119,52											
6.1.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	48	101,72	4.882,56	14,4	30%	1.464,77	14,4	30%	1.464,77	28,8	60%	2.929,54	19,2	1.953,02
6.1.2	Forro em lambri de PVC	m²	48	55,25	2.652,00	0	0%	-	14,4	30%	795,60	14,4	30%	795,60	33,6	1.856,40
6.1.3	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	24	66,04	1.584,96	0	0%	-	12	50%	792,48	12	50%	792,48	12	792,48
7	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS		1	13.296,44	13.296,44											
7.1	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MANUAL. APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	48	135,56	6.506,88											
						12	25%	1.626,72	24	50%	3.253,44	36	75%	4.880,16	12	1.626,72
7.2	Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	48	99,74	4.787,52	0	0%	-	14,4	30%	1.436,26	14,4	30%	1.436,26	33,6	3.351,26
7.3	Rodape ceramico h=8cm	m	28	36,58	1.024,24	0	0%	-	5,6	20%	204,85	5,6	20%	204,85	22,4	819,39
7.4	Soleira em marmore branco e=2cm	m²	0,12	1.288,85	154,66	0	0%	-	0,018	15%	23,20	0,018	15%	23,20	0,102	131,46
7.5	Peitoril em marmore branco e=2cm	m²	0,6	1.371,90	823,14	0	0%	-	0,09	15%	123,47	0,09	15%	123,47	0,51	699,67
8	PINTURA		1	2.784,07	2.784,07											
8.1	Latex acrílica (sobre pintura antiga)	m²	168	15,93	2.676,24	0	0%	-	84	50%	1.338,12	84	50%	1.338,12	84	1.338,12
8.2	Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	m²	1,5	71,89	107,83	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1,5	107,83
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1	2.209,55	2.209,55											
9.1	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 24 disjuntores (obarramento)	un	1	974,03	974,03	0	0%	-	0,6	60%	584,42	0,6	60%	584,42	0,4	389,61
9.2	PONTOS, TOMADAS, E INTERRUPTORES		1	1.019,82	1.019,82											
9.2.1	Revisão de ponto de luz	pt	6	169,97	1.019,82	3	50%	509,91	3	50%	509,91	6	100%	1.019,82	0	0,00
9.3	LUMINÁRIAS		1	215,70	215,70											



NORTE ALFA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: Localidade do Cajueiro, Município de Viseu Pa

OBRA: Reforma e Ampliação da E.M.E.F Sr Firmo Luiz de Ataíde

EMPRESA: CONTRUTORA NORTE ALFA LTDA

CNPJ: 17.199.057/0001-84

Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº CP 0072/2026

Contrato nº.: 4142/26 - DLCA

Assinatura: 13042026

O S em: 05/05/2026

Prazo do contrato: 365

Término do contrato: 13/04/2027

Valor do contrato

R\$ 490.475,00

Emissão: 22/06/2026

Período:

25/05/2026 a 22/06/2026

MEDIÇÃO:

02



ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		TOTAL (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)		QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
9.3.1	LÂMPADA MISTA 160 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	6	35,95	215,70	0	0%	-	1,8	30%	64,71	1,8	30%	64,71	4,2	150,99
10	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		1	9.401,78	9.401,78											
10.1	PONTOS		1	3.117,34	3.117,34											
10.1.1	Ponto p/ar condicionado(tubul., qj ainstop e fiação)	pt	1	822,66	822,66	0	0%	-	0,5	50%	411,33	0,5	50%	411,33	0,5	411,33
10.1.2	Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m)	pt	1	1.890,66	1.890,66	0	0%	-	0,5	50%	945,33	0,5	50%	945,33	0,5	945,33
10.1.3	Ponto de dreno p/ split (10m)	pt	1	404,02	404,02	0	0%	-	0,5	50%	202,01	0,5	50%	202,01	0,5	202,01
10.2	APARELHOS		1	6.284,44	6.284,44											
10.2.1	Aparelho Air-Split - 18.000 BTU's - Inverter	un	1	6.284,44	6.284,44	0	0%	-	0,5	50%	3.142,22	0,5	50%	3.142,22	0,5	3.142,22
11	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		1	15.212,90	15.212,90											
11.1	ÁGUA FRIA		1	0,00	0,00											
11.2	Reservatório em polietileno de 5.000 L	un	1	8.754,62	8.754,62	0	0%	-	0,5	50%	4.377,31	0,5	50%	4.377,31	0,5	4.377,31
11.3	Torneira de bôia 3/4"	un	1	96,29	96,29	0	0%	-	0,5	50%	48,15	0,5	50%	48,15	0,5	48,15
11.4	ESGOTO		1	6.361,99	6.361,99											
11.4.1	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1	517,14	517,14	0	0%	-	0,5	50%	258,57	0,5	50%	258,57	0,5	258,57
11.4.2	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1	5.844,85	5.844,85	0	0%	-	0,5	50%	2.922,43	0,5	50%	2.922,43	0,5	2.922,43
12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		1	292,68	292,68											
12.1	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	un	1	292,68	292,68	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	292,68
13	AMPLIAÇÃO		1	0,00	0,00											
14	SERVIÇOS PRELIMINARES		1	1.432,98	1.432,98											
14.1	Limpeza do terreno	m²	85,5	8,08	690,84	85,5	100%	690,84	0	0%	-	85,5	100%	690,84	0	0,00
14.2	Locação da obra a trena	m²	85,5	8,68	742,14	85,5	100%	742,14	0	0%	-	85,5	100%	742,14	0	0,00
15	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		1	1.050,89	1.050,89											
15.1	Escavação manual de até 1,50m de profundidade	m³	8,12	129,42	1.050,89	8,12	100%	1.050,89	0	0%	-	8,12	100%	1.050,89	0	0,00
16	FUNDAÇÕES		1	25.007,13	25.007,13											
16.1	SAPATA		1	5.504,72	5.504,72											
16.1.1	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	0,91	1.281,46	1.166,12	0,91	100%	1.166,12	0	0%	-	0,91	100%	1.166,12	0	0,00
16.1.2	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m³	0,85	5.104,24	4.338,60	0,85	100%	4.338,60	0	0%	-	0,85	100%	4.338,60	0	0,00
16.2	BALDRAME		1	19.502,41	19.502,41											
16.2.1	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	4,06	4.803,55	19.502,41	4,06	100%	19.502,41	0	0%	-	4,06	100%	19.502,41	0	0,00
17	ESTRUTURA		1	43.519,93	43.519,93											
17.1	CONCRETO ARMADO - PILARES		1	8.596,87	8.596,87											
17.1.1	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	1,55	5.546,37	8.596,87	0,62	40%	3.438,75	0,93	60%	5.158,12	1,55	100%	8.596,87	0	0,00
17.2	VERGAS E CONTRAVERGAS		1	2.592,85	2.592,85											
17.2.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,6	117,24	656,54	2,24	40%	262,62	3,36	60%	393,92	5,6	100%	656,54	0	0,00
17.2.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 20" CM. AF_03/2024	M	11,1	85,61	950,27	4,44	40%	380,11	6,66	60%	570,16	11,1	100%	950,27	0	0,00
17.2.3	LAJE		1	986,04	986,04											
17.2.3.1	Laje pré-moldada e=12cm (incl. capeamento) - unidirecional	m²	6	164,34	986,04	0	0%	-	3	50%	493,02	3	50%	493,02	3	493,02
17.3	COBERTURA		1	32.330,21	32.330,21											
17.3.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	m²	85,5	341,91	29.233,30	12,825	15%	4.385,00	42,75	50%	14.616,65	55,575	65%	19.001,65	29,925	10.231,66
17.3.2	Cumeeira em aço galvanizado	m	22	90,84	1.998,48	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	22	1.998,48
17.3.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	12,9	85,15	1.098,43	0	0%	-	12,9	100%	1.098,43	12,9	100%	1.098,43	0	0,00
18	PAREDES E PAINES		1	34.622,08	34.622,08											
18.1	ALVENARIA E VEDAÇÃO		1	34.622,08	34.622,08											
18.1.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	205,9	168,15	34.622,08	102,95	50%	17.311,04	102,95	50%	17.311,04	205,9	100%	34.622,08	0	0,00
19	ESQUADRIAS		1	18.975,88	18.975,88											
19.1	PORTAS		1	9.181,97	9.181,97											

Handwritten signature or mark.



BOLETIM DE MEDIÇÃO

05/05/2026

Emissão: 22/06/2026

MEDICAÇÃO:

LOCAL: Localidade do Cajueiro, Município de Viseu Pa

Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº CP
00712026

Prazo do contrato:	365
--------------------	-----

OBRA: Reforma e Ampliação da E.M.E.F Sr Firmo Luiz de Ataíde

Contratto n°: 414/2026 - DLCA

Término do contrato: 13/04/2027

EMPRESA: CONTRUTORA NORTE ALFA LTDA

Assinatura: 13/04/2026

Valor do contrato

CNPJ 17.199.057/0001-64

R\$ 490.478,00



Período:

25/05/2026 a 22/06/2026

02

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATO			ACRÉDITO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACRÉDITO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	VALOR (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
19.1.1	Esquadria mad. e=3cm c/ caixa, aduela e alizar	m²	11,76	780,78	9.181,97	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	11,76	9.181,97
19.2	JANELAS		1	9.793,91	9.793,91											
19.2.1	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	8,05	1.130,24	9.086,43	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	8,05	9.086,43
19.2.2	Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm	m²	0,64	1.086,69	695,48	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0,64	695,48
20	REVESTIMENTO		1	52.610,75	52.610,75											
20.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	411,8	21,98	9.051,36	82,36	20%	1.810,27	329,44	80%	7.241,09	411,8	100%	9.051,36	0	0,00
20.2	Reboco com argamassa 1:6 Adif. Plast.	m²	411,8	66,04	27.195,27	0	0%	-	308,85	75%	20.396,45	308,85	75%	20.396,45	102,95	6.798,82
20.3	FORRO		1	16.364,12	16.364,12											
20.3.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	104,25	101,72	10.604,31	0	0%	-	52,125	50%	5.302,16	52,125	50%	5.302,16	52,125	5.302,16
20.3.2	Forro em lâmbri de PVC	m²	104,25	55,25	5.759,81	0	0%	-	52,125	50%	2.679,91	52,125	50%	2.679,91	52,125	2.679,91
21	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS		1	36.987,73	36.987,73											
21.1	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 5CM. AF_07/2021	m²	104,25	135,56	14.132,13	0	0%	-	62,55	60%	8.479,28	62,55	60%	8.479,28	41,7	5.652,85
21.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	66	95,57	6.307,62	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	66	6.307,62
21.3	Lajota cerâmica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	104,25	99,74	10.397,89	0	0%	-	52,125	50%	5.198,95	52,125	50%	5.198,95	52,125	5.198,95
21.4	Rodape cerâmico h=8cm	m	68,5	36,58	2.505,73	0	0%	-	34,25	50%	1.252,87	34,25	50%	1.252,87	34,25	1.252,87
21.5	Soleira em mármore branco e=2cm	m²	1,05	1.288,85	1.353,29	0	0%	-	0,42	40%	541,32	0,42	40%	541,32	0,63	811,97
21.6	Peitoril em mármore branco e=2cm	m²	1,67	1.371,90	2.291,07	0	0%	-	0,668	40%	916,43	0,668	40%	916,43	1,002	1.374,64
22	PINTURA		1	27.928,27	27.928,27											
22.1	Latex acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	411,8	67,82	27.928,27	0	0%	-	145,0922827	35%	9.840,16	145,0922827	35%	9.840,16	266,7077173	18.088,11
23	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		1	11.689,20	11.689,20											
23.1	PONTOS, TOMADAS, E INTERRUPTORES		1	8.411,20	8.411,20											
23.1.1	Ponto de luz / força (c/ tubul., cx. e fiação) até 200W	pt	20	420,56	8.411,20	0	0%	-	10	50%	4.205,60	10	50%	4.205,60	10	4.205,60
23.2	LUMINÁRIAS		1	3.278,00	3.278,00											
23.2.1	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	20	163,90	3.278,00	0	0%	-	10	50%	1.639,00	10	50%	1.639,00	10	1.639,00
24	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		1	20.804,39	20.804,39											
24.1	AGUA FRIA		1	4.794,80	4.794,80											
24.1.1	Ponto de água (incl. tubos e conexões)	pt	8	599,35	4.794,80	0	0%	-	4	50%	2.397,40	4	50%	2.397,40	4	2.397,40
24.2	ESGOTO		1	16.009,59	16.009,59											
24.2.1	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexões, cx. e ralos)	pt	6	679,43	4.076,58	0	0%	-	3	50%	2.038,29	3	50%	2.038,29	3	2.038,29
24.2.2	Fossa séptica em concreto armado - cap= 50 pessoas	un	1	11.933,01	11.933,01	0	0%	-	0,5	50%	5.966,51	0,5	50%	5.966,51	0,5	5.966,51
25	POÇO		1	51.572,32	51.572,32											
25.1	Poço Tubular d= 6" - prof = 50m	un	1	49.471,41	49.471,41	0,74706	75%	36.958,16	0,252939021	25%	12.513,25	1	100%	49.471,41	0	0,00
25.2	Bomba Submersa 1 CV (sem tubulação)	un	1	2.100,91	2.100,91	0,3	30%	630,27	0,5	50%	1.050,46	0,8	80%	1.680,73	0,2	420,18
26	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		1	18.803,56	18.803,56											
26.1	PONTOS		1	6.234,68	6.234,68											
26.1.1	Ponto p/ar condicionado(tubul., cj airtop e fiação)	pt	2	822,66	1.645,32	0	0%	-	1	50%	822,66	1	50%	822,66	1	822,66
26.1.2	Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m)	pt	2	1.890,66	3.781,32	0	0%	-	1	50%	1.890,66	1	50%	1.890,66	1	1.890,66
26.1.3	Ponto de dreno p/ split (10m)	pt	2	404,02	808,04	0	0%	-	1	50%	404,02	1	50%	404,02	1	404,02
26.2	APARELHOS		1	12.568,88	12.568,88											
26.2.1	Aparelho Air-Split - 18.000 BTU's - Inverter	un	2	6.284,44	12.568,88	0	0%	-	1	50%	6.284,44	1	50%	6.284,44	1	6.284,44
27	ITENS ESCOLARES		1	14.414,81	14.414,81											
27.1	Quadro de vidro 6mm	m²	12	860,34	10.324,08	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	12	10.324,08
27.2	Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un	cj	1	4.090,73	4.090,73	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	4.090,73
28	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		1	292,68	292,68											
28.1	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	un	1	292,68	292,68	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	292,68
29	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS		1	9.023,57	9.023,57											
29.1	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,40x0,60m, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1	4.438,85	4.438,85	0	0%	-	0,4	40%	1.775,54	0,4	40%	1.775,54	0,6	2.663,31



NORTE ALFA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: Localidade do Cajueiro, Município de Viseu Pa

OBRA: Reforma e Ampliação da E.M.E.F Sr Firmo Luiz de Ataíde

EMPRESA: CONTRUTORA NORTE ALFA LTDA

CNPJ: 17.199.057/0001-84

Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº CP 8972/2026

Contrato nº.: 4142926 - DLCA

Assinatura: 13842926

O. S. em: 05/05/2026

Prazo do contrato: 365

Término do contrato: 13/04/2027

Valor do contrato

R\$ 490.478,00



Emissão: 22/06/2026

Período:

25/05/2026 a 22/06/2026

MEDIÇÃO:

02

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
				UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	%	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISCAL	FINANC.
29.2	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	un	2	872,61	1.745,22	0%	0	0%	-	0,8	40%	698,09	0,8	40%	698,09	1,2	1.047,13
29.3	Lavatório de louça s/coo c/ torn., sifão e valv.	un	2	1.204,35	2.408,70	0%	0	0%	-	0,8	40%	963,48	0,8	40%	963,48	1,2	1.445,22
29.4	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	2	108,19	216,38	0%	0	0%	-	0,8	40%	86,55	0,8	40%	86,55	1,2	129,83
29.5	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	2	107,21	214,42	0%	0	0%	-	0,8	40%	85,77	0,8	40%	85,77	1,2	128,65
30	URBANIZAÇÃO		1	481,10	481,10												
30.1	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	10	48,11	481,10	0%	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	10	481,10
31	PLAYGROUND		1	13.457,27	13.457,27												
31.1	Instalação de brinquedos do playground	1	2	357,66	715,32	0%	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	715,32
31.2	Brinquedo escada horizontal em tubo de ferro galv. ø=2", dim. 0,82 x 3,98 x 1,80m, inclusive aplicação de zarcão e pintura com esmalte sintético, ref. Sergipark ou similar	Un	1	3.335,08	3.335,08	0,1	0,1	10%	333,51	0,1	10%	333,51	0,2	20%	667,02	0,8	2.668,06
31.3	Brinquedo - Gangorra em estrutura de concreto, tubo de ferro galvanizado de 3" e 4" e assento de madeira, com 03 pranchas	un	1	6.713,77	6.713,77	0,1	0,1	10%	671,38	0,1	10%	671,38	0,2	20%	1.342,75	0,8	5.371,02
31.4	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1	2.693,10	2.693,10	0,1	0,1	10%	269,31	0,1	10%	269,31	0,2	20%	538,62	0,8	2.154,48
32	SERVIÇOS FINAIS		1	3.894,86	3.894,86												
32.1	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	pt	5	420,56	2.102,80	0	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	5	2.102,80
32.2	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	un	5	137,31	686,55	0	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	5	686,55
32.3	Limpeza geral e entrega da obra	m²	85,5	12,93	1.105,51	0	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	85,5	1.105,51
					R\$ 490.478,00					135.000,00		180.000,00				315.000,00	175.478,00

Observações:

RESUMO DA OBRA

RESUMO CONTRATO

VALOR CONTRATO: R\$ 490.478,00
VALOR ACUMULADO: R\$ 315.000,00
SALDO CONTRATO: R\$ 175.478,00
% EXECUTADO:

MEDIÇÃO

02

HISTORICO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	VALOR	%
1ª MEDIÇÃO	R\$ 135.000,00	27,52%
2ª MEDIÇÃO	R\$ 180.000,00	36,70%
TOTAL	R\$ 315.000,00	64,22%

Ruan Oliveira

Engenheiro Civil

CREA: 1522312552-PA

MICHELLE
AZULAY
RAMOS:83287949
268

Assinado de forma
digital por MICHELLE
AZULAY
RAMOS:83287949268

Fiscal da Obra
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
CREA - PA nº 1522312552PA
Engenheiro Civil - PMV

G C N CONSTRUTORA LTDA G.C.N. CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 06.789584/0001-02							Licitação: CP006/2026			O.S em : 30/04/2026		Emissão		03/06/2026		BM 02			
							Contrato: 416/2026-DLCA			Prazo: 365									
LOCAL:		PONTE VILA NOVA - VISEU-PA					Início do contrato : 24/04/2026			Término: 24/04/2027		Período:							
OBRA:		Contratação de empresa especializada em construção e reforma de pontes de madeira no município de Viseu/PA					Valor do contrato		R\$ 4.720.161,31		06/05/2026 à 03/06/2026								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PONTES E PONTILHÃO							ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT (BDI)	PREÇO TOTAL R\$	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	FISICO	FINANC.		
1	OBRA DE ARTE CORRENTES E ESPECIAIS								(R\$)			(R\$)			(R\$)				
1.1	Ponte de madeira de lei com vigamento simples e fundação em estacas cravadas	M	209,00	7.939,48	10.292,74	2.151.182,66	R\$ 38,00	18,18%	391.124,12	0,00	0,00%	-	R\$ 38,00	18,2%	391.124,12	R\$ 171,00	1.760.058,54		
1.2	Pontilhão em madeira de lei, pranchados, peças aparelhadas	M	85,00	3.644,45	4.724,66	401.596,10	R\$ 0,00	0,00%	-	27,00	31,76%	127.565,82	R\$ 27,00	31,8%	127.565,82	R\$ 58,00	274.030,28		
1.3	Reforma de ponte de madeira de lei, com vigamento simples e fundação em estacas cravadas	M	291,00	5.745,18	7.448,05	2.167.382,55	R\$ 0,00	0,00%	-	10,00	3,44%	74.480,50	R\$ 10,00	3,4%	74.480,50	R\$ 281,00	2.092.902,05		
TOTAL DA OBRA						R\$ 4.720.161,31			391.124,12			R\$ 202.046,32			593.170,44		R\$ 4.126.990,87		

RESUMO CONTRATO		VALOR NOTA FISCAL	HISTORICO DAS MEDIÇÕES		
			MEDIÇÃO	VALOR	%
VALOR ACUMULADO:	R\$ 593.170,44	R\$ 202.046,32	1º MEDIÇÃO	R\$ 391.124,12	8,29%
SALDO CONTRATO:	R\$ 4.126.990,87		2º MEDIÇÃO	R\$ 202.046,32	4,28%
% EXECUTADO:	12,57%				
			TOTAL	R\$ 593.170,44	8,29%

G C N CONSTRUTORA
LTDA:067895840001
02

Assinado de forma digital
por G C N CONSTRUTORA
LTDA:06789584000102

G C N CONSTRUTORA
CNPJ: 06.789.584/0001-02

CARLOS
AUGUSTO
PINTO
CORREA:00433788208

Assinado de
forma digital por
CARLOS
AUGUSTO PINTO
CORREA:00433788208

FISCAL DA OBRA
CARLOS AUGUSTO PINTO CORRÊA



BOLETIM DE MEDIÇÃO

		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		O. S. em: 31/10/2025		Identificação da contratada:		Emissão: 04/05/2026		MEDIÇÃO:	
LOCAL: Localidade do Japim, Município de Viseu Pa		Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº CP 0152/2025		Prazo do contrato: 365				Período: 04/05/2026 a 23/06/2026		07	
OBRA: Reforma e Ampliação da E.M.E.F Maria Raimunda Silva Oliveira		Contrato nº.: 644/2025 - DLCA		Término do contrato: 21/10/2026							
EMPRESA: GCN CONSTRUTORA LTDA		Assinatura: 21/10/2025		Valor do contrato							
CNPJ: 06.789.584/0001-02				R\$ 2.074.737,37							

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			CÁLCULO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		1		8.680,56											
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	3	178,94	699,36	3	100%	699,36	0	0%	-	3	100%	699,36	0	0,00
1.2	Barracão de madeira/Almoxarifado	m²	12	510,52	7.981,20	12	100%	7.981,20	0	0%	-	12	100%	7.981,20	0	0,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		1		126.464,19											
2.1	Retirada de piso cerâmico, inclusive camada regularizadora	m²	814,42	35,74	37.919,39	814,42	100%	37.919,39	0	0%	-	814,42	100%	37.919,39	0	0,00
2.2	Retirada de esquadria sem aproveitamento	m²	138,38	10,19	1.836,30	138,38	100%	1.836,30	0	0%	-	138,38	100%	1.836,30	0	0,00
2.3	Retirada de telhas de barro	m²	888,21	15,27	17.666,49	888,21	100%	17.666,49	0	0%	-	888,21	100%	17.666,49	0	0,00
2.4	Retirada da estrutura em madeira da cobertura	m²	888,21	33,13	38.335,14	888,21	100%	38.335,14	0	0%	-	888,21	100%	38.335,14	0	0,00
2.5	Retirada de louça sanitária	un	9	12,33	144,54	9	100%	144,54	0	0%	-	9	100%	144,54	0,00	0,00
2.6	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	1307,77	7,70	13.116,93	1307,8	100%	13.116,93	0	0%	-	1307,77	100%	13.116,93	0	0,00
2.7	Bota fora manual até 200m	m²	69,74	93,27	8.474,10	69,74	100%	8.474,10	0	0%	-	69,74	100%	8.474,10	0	0,00
2.8	Retirada de reboco ou emboço	m²	539,79	12,76	8.971,30	539,79	100%	8.971,30	0	0%	-	539,79	100%	8.971,30	0	0,00
3	ESTRUTURA		1		13.435,24											
3.1	VERGAS E CONTRAVERGAS		1		13.435,24											
3.1.1	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF. 03/2024	M	16,9	36,31	799,37	16,9	100%	799,37	0	0%	-	16,9	100%	799,37	0	0,00
3.1.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF. 03/2024	M	50,2	65,30	4.270,51	50,2	100%	4.270,51	0	0%	-	50,2	100%	4.270,51	0	0,00
3.1.3	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF. 03/2024	M	16,9	45,70	1.006,05	16,9	100%	1.006,05	0	0%	-	16,9	100%	1.006,05	0	0,00
3.1.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF. 03/2024	M	50,2	84,98	5.557,64	50,2	100%	5.557,64	0	0%	-	50,2	100%	5.557,64	0	0,00
3.1.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF. 03/2024	M	19,4	71,29	1.801,67	19,4	100%	1.801,67	0	0%	-	19,4	100%	1.801,67	0	0,00
4	COBERTURA		1		501.367,89											
4.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	m²	888,21	253,58	293.429,05	888,21	100%	293.429,05	0,00	0%	-	888,21	100%	293.429,05	0	0,00
4.2	Cobertura - Telha termoacústica e=30mm chapa filme com isolamentopolisocianurato (PIR)	m²	888,21	179,70	207.938,84	888,21	100%	207.938,84	0	0%	-	888,21	100%	207.938,84	0	0,00
5	ESQUADRIAS		1		84.239,21											
5.1	PORTAS		1		27.016,71											
5.1.1	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	m²	35,28	587,80	27.016,71	35,28	100%	27.016,71	0	0%	-	35,28	100%	27.016,71	0	0,00
5.2	JANELAS		1		57.222,50											
5.2.1	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	50,35	851,65	55.864,33	50,35	100%	55.864,33	0	0%	-	50,35	100%	55.864,33	0	0,00
5.2.2	Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm	m²	1,08	965,29	1.358,17	1,08	100%	1.358,17	0	0%	-	1,08	100%	1.358,17	0	0,00
6	REVESTIMENTOS		1		59.991,48											
6.1	Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento	m²	310,35	66,10	26.724,23	310,35	100%	26.724,23	0	0%	-	310,35	100%	26.724,23	0	0,00
6.2	Reboco com argamassa 1:6 Adit. Plast.	m²	539,79	47,31	33.267,25	539,79	100%	33.267,25	0	0%	-	539,79	100%	33.267,25	0	0,00
7	PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS		1		131.967,15											
7.1	Lajota cerâmica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	814,42	74,29	78.819,56	814,42	100%	78.819,56	0	0%	-	814,42	100%	78.819,56	0	0,00
7.2	Rodape cerâmico h=8cm	m	244,47	26,84	8.546,67	244,47	100%	8.546,67	0	0%	-	244,47	100%	8.546,67	0	0,00
7.3	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	814,48	42,04	44.600,92	814,48	100%	44.600,92	0	0%	-	814,48	100%	44.600,92	0	0,00
8	PINTURAS		1		122.264,50											
8.1	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	1307,77	53,27	90.759,23	1307,8	100%	90.759,23	0	0%	-	1307,77	100%	90.759,23	0	0,00
8.2	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m²	647,99	37,32	31.505,27	583,19	90%	28.354,74	64,799	10%	3.150,53	647,99	100%	31.505,27	0	0,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1		41.730,74											
9.1	QUADROS E CAIXAS		1		1.083,00											
9.1.1	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 24 disjuntores (c/barramento)	un	1	733,69	955,85	1	100%	955,85	0	0%	-	1	100%	955,85	0	0,00
9.1.2	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 07/2025	UN	1	97,60	127,15	1	100%	127,15	0	0%	-	1	100%	127,15	0	0,00
9.2	PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES		1		21.874,80											
9.2.1	Revisão de ponto de luz	pt	108	120,37	16.935,48	108	100%	16.935,48	0	0%	-	108	100%	16.935,48	0	0,00
9.2.2	Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W	pt	6	602,75	4.711,56	6	100%	4.711,56	0	0%	-	6	100%	4.711,56	0	0,00
9.2.3	Tomada 2P+T 20A (e/fiação)	un	6	29,14	227,76	6	100%	227,76	0	0%	-	6	100%	227,76	0	0,00
9.3	LUMINÁRIAS		1		18.772,94											



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: Localidade do Japim, Município de Viseu Pa	Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº CP 015/2025	Prazo do contrato: 365	 GCN CONSTRUTORA LTDA CNPJ Nº 06.789.584/0001-02 RUA JACINTO DE ALMEIDA, 100 JARDIM SANTA LUCIA, 13020-000 JOÃO PESSOA, PB	Período: 04/05/2026 a 23/06/2026	MEÇÃO:
OBRA: Reforma e Ampliação da E.M.E.F Maria Raimunda Silva Oliveira	Contrato nº: 644/2025 - DLCA	Término do contrato: 21/10/2026			07
EMPRESA: GCN CONSTRUTORA LTDA	Assinatura: 21/10/2025	Valor do contrato			
CNPJ: 06.789.584/0001-02		R\$ 2.074.737,37			

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISCO	FINANC.
9.3.1	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR C/ ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, P/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 16W, REATOR ELETRÔNICO P/2X16W, FP DO C.J. 33W E FATOR DE POTÊNCIA 0,98, COMPLETA	UN	77	143,86	14.431,34											
						69,3	90%	12.988,21	7,7	10%	1.443,13	77	100%	14.431,34	0	0,00
9.3.2	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2024	UN	18	85,66	2.008,62											
						10,8	60%	1.205,17	7,2	40%	803,45	18	100%	2.008,62	0	0,00
9.3.3	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	un	18	99,49	2.332,98											
						7,2	40%	933,19	10,8	60%	1.399,79	18	100%	2.332,98	0	0,00
10	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO		1		89.879,79											
10.1	PONTOS		1		17.602,10											
10.1.1	Ponto p/ar condicionado(tubul.,c/.airstop e fiação)	pt	10	585,91	7.633,20	10	100%	7.633,20	0	0%	-	10	100%	7.633,20	0	0,00
10.1.2	Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m)	pt	10	469,99	6.123,00	10	100%	6.123,00	0	0%	-	10	100%	6.123,00	0	0,00
10.1.3	Ponto de dreno p/ split (10m)	pt	10	295,21	3.845,90	10	100%	3.845,90	0	0%	-	10	100%	3.845,90	0	0,00
10.2	Aparelho Air-Split - 24.000 BTU's - Inverter	un	7	6.521,17	59.470,46	5,2417	75%	44.532,68	1,758258335	25%	14.937,78	7	100%	59.470,46	0	0,00
10.3	Aparelho Air-Split - 12.000 BTU's - Inverter	un	2	3.407,31	8.878,08	1,4	70%	6.214,66	0,6	30%	2.663,42	2	100%	8.878,08	0	0,00
10.4	Aparelho Air-Split - 9.000 BTU's - Inverter	un	1	3.015,93	3.929,15	0,7	70%	2.750,41	0,3	30%	1.178,75	1	100%	3.929,15	0	0,00
11	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		1		9.460,86											
11.1	ÁGUA FRIA		1		4.435,86											
11.1.1	Revisão de ponto de água	pt	26	130,96	4.435,86	26	100%	4.435,86	0	0%	-	26	100%	4.435,86	0	0,00
11.2	ESGOTO		1		5.025,00											
11.2.1	Revisão de ponto de esgoto	pt	20	192,86	5.025,00	20	100%	5.025,00	0	0%	-	20	100%	5.025,00	0	0,00
12	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/ COMBATE A INCÊNDIO		1		1.453,40											
12.1	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	un	5	223,12	1.453,40	3,75	75%	1.090,05	1,25	25%	363,35	5	100%	1.453,40	0	0,00
13	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS		1		21.127,11											
13.1	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	un	7	656,06	5.982,97	7	100%	5.982,97	0	0%	-	7	100%	5.982,97	0	0,00
13.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2	949,98	2.475,26											
						2	100%	2.475,26	0	0%	-	2	100%	2.475,26	0	0,00
13.3	Lavatório de louça s/col.c/tom.,sifão e valv.	un	4	912,51	4.755,24	4	100%	4.755,24	0	0%	-	4	100%	4.755,24	0	0,00
13.4	Lavatório de louça s/ coluna (incl. tom sifão e válvula)-PCD	un	2	1.376,92	3.587,70	2	100%	3.587,70	0	0%	-	2	100%	3.587,70	0	0,00
13.5	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	8	81,21	846,40	8	100%	846,40	0	0%	-	8	100%	846,40	0	0,00
13.6	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	7	81,46	742,84	7	100%	742,84	0	0%	-	7	100%	742,84	0	0,00
13.7	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2	687,26	1.790,72											
						2	100%	1.790,72	0	0%	-	2	100%	1.790,72	0	0,00
13.8	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2	363,06	945,98											
						2	100%	945,98	0	0%	-	2	100%	945,98	0	0,00
14	ELEMENTOS DA ESCOLA		1		32.465,59											
14.1	Quadro magnético branco c/ apoio para apagador e pincéis e moldura em alumínio	m²	33,6	649,36	28.424,92	16,8	50%	14.212,46	16,8	50%	14.212,46	33,6	100%	28.424,92	0	0,00
14.2	Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un	cj	1	3.101,53	4.040,67	0,5	50%	2.020,34	0,5	50%	2.020,34	1	100%	4.040,67	0	0,00
15	URBANIZAÇÃO		1		28.923,86											
15.1	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	115,75	35,71	5.384,69	57,875	50%	2.692,35	57,875	50%	2.692,35	115,75	100%	5.384,69	0	0,00
15.2	PLAYGROUND		1		18.490,17											
15.2.1	Colchão de areia e=20 cm	m²	51	50,35	3.345,09	51	100%	3.345,09	0	0%	-	51	100%	3.345,09	0	0,00
15.2.2	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	1	1.290,00	1.680,61											
						1	100%	1.680,61	0	0%	-	1	100%	1.680,61	0	0,00
15.2.3	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada ø=1/4", sergipark ou similar	un	1	2.334,20	3.040,99											
						1	100%	3.040,99	0	0%	-	1	100%	3.040,99	0	0,00
15.2.4	Balanco 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	1	2.408,64	3.137,97	1	100%	3.137,97	0	0%	-	1	100%	3.137,97	0	0,00
15.2.5	Brinquedo em madeira roliça para parque com duas escorregadeira de madeira conforme projeto	un	1	5.592,20	7.285,51											
						0,9	90%	6.556,96	0,1	10%	728,55	1	100%	7.285,51	0	0,00
15.3	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF. 07/2024	UN	4	77,19	402,24											
						4	100%	402,24	0	0%	-	4	100%	402,24	0	0,00
15.4	Banco em concreto c/2 mod 2,75x0,4m	un	4	443,66	2.312,00	3,6	90%	2.080,80	0,4	10%	231,20	4	100%	2.312,00	0	0,00



O. S. em:	31/10/2025	Identificação da contratada:	Emissão:	04/05/2026	MEDIDAÇÃO:
razo do contrato:	305		Período:	04/05/2026 a 23/06/2026	
rmínio do contrato:	21/10/2026				
Valor do contrato					
R\$ 2.074.737,37					

MEDIDAÇÃO:

07

04/05/2026 a 23/06/2026

R\$ 2.074.737,37

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: Localidade do Japim, Município de Viseu Pa	Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº CP 0152/2025	O. S. em: 31/10/2025	Identificação da contratada:	Emissão: 04/05/2026	 Período: 04/05/2026 a 23/06/2026	MEDIÇÃO: 07
OBRA: Reforma e Ampliação da E.M.E.F Maria Raimunda Silva Oliveira	Contrato nº: 644/2025 - DLCA	Prazo do contrato: 365	Término do contrato: 21/10/2026			
EMPRESA: GCN CONSTRUTORA LTDA	Assinatura: 21/10/2025	Valor do contrato				
CNPJ: 06.789.584/0001-02		R\$ 2.074.737,37				

ITEM	SERVIÇOS	UND.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			FISCO	FINANC.
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)		
28.2	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	pt	27	297,56	10.466,82	27	100%	10.466,82	0	0%	-	27	100%	10.466,82	0	0,00
28.3	LUMINÁRIAS:		1		0,00											
28.4	LUMINÁRIA TIPO GLOBO VIDRO C/ LÂMPADA MISTA, ATÉ 160W	UN	27	131,28	4.617,81	27	100%	4.617,81	0	0%	-	27	100%	4.617,81	0	0,00
29	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO:		1		2.307,54											
29.1	PONTOS:		1		0,00											
29.2	Ponto de dreno p/ split (10m)	pt	6	295,21	2.307,54	6	100%	2.307,54	0	0%	-	6	100%	2.307,54	0	0,00
30	APARELHOS:		1		156.534,84											
30.1	Quadro magnético branco c/ apoio para apagador e pincéis e moldura em alumínio	m²	21,6	649,36	18.273,16	21,6	100%	18.273,16	0	0%	-	21,6	100%	18.273,16	0	0,00
30.2	Aparelho Air-Split - 24.000 BTU's - Inverter	un	6	6.521,17	50.974,68	4,8	80%	40.779,74	1,2	20%	10.194,94	6	100%	50.974,68	0	0,00
30.3	Cadeira rebatível, assento e encosto injetados em polipropileno, sem estofamento, fixação no piso, dimensão: assento = 42x46,7, esp 4mm/encosto = 42x45 esp 4mm, modelo Floripa c/ apóia braços, Marca Kango ou similar, inclusive instalação e frete	un	100	670,00	87.287,00	75	75%	65.465,25	25	25%	21.821,75	100	100%	87.287,00	0	0,00
31	SERVIÇOS FINAIS:		1		3.412,80											
31.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	288	9,10	3.412,80	0	0%	-	288	100%	3.412,80	288	100%	3.412,80	0	0,00
					R\$ 2.074.737,37			1.979.204,29			95.537,37			2.074.737,37		-

Observações:

RESUMO DA OBRA

RESUMO CONTRATO			MEDIÇÃO	07	HISTORICO DAS MEDIÇÕES		
VALOR CONTRATO:	R\$	2.074.737,37	VALOR NOTA FISCAL	R\$ 95.537,37	MEDIÇÃO	VALOR	%
VALOR ACUMULADO:	R\$	2.074.737,37			1ª MEDIÇÃO	R\$ 307.200,00	14,81%
SALDO CONTRATO:	R\$	-			2ª MEDIÇÃO	R\$ 381.000,00	18,36%
% EXECUTADO:					3ª MEDIÇÃO	R\$ 432.000,00	20,82%
			4ª MEDIÇÃO		R\$ 352.000,00	16,97%	
			5ª MEDIÇÃO		R\$ 302.000,00	14,56%	
			6ª MEDIÇÃO		R\$ 205.000,00	9,88%	
			7ª MEDIÇÃO		R\$ 95.537,37	4,60%	
			TOTAL		R\$ 2.074.737,37	100,00%	

Ruan Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 1522312552-PA

Fiscal da Obra
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
CREA - PA nº 1522312552PA
Engenheiro Civil - PMV



BOLETIM DE MEDIÇÃO

VISEU PARA				O. S. em: 13/04/2026		Identificação da contratada:	Emissão: 01/06/2026		MEDIÇÃO:
LOCAL: LOCALIDADE DE KM 83 - MUNICIPIO DE VISEU/PA				Modalidade: Concorrência N° CP - 003/2026			Prazo: 365 DIAS		
OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA - GREGÁRIO PANTOJA DA ARAÚJO - KM 83				Contrato nº.: 399/2026/DLCA			Término: 26/03/2027		02
EMPRESA: J COSTA OLIVEIRA LTDA				Assinatura: 26/03/2026			Valor do contrato		
CNPJ: 17.830.121/0001-63							R\$ 1.151.845,14		

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FINANC.
				(R\$)	(R\$)											
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				62.167,49											
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	3	227,07	681,21	3	100%	681,21	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%	R\$ 681,21	0,00	R\$ -
1.2	Barracão de madeira/Almoxarifado	m²	12	693,26	8.319,12	12	100%	8319,12	0,00	0,00%	R\$ -	12,00	100,00%	R\$ 8.319,12	0,00	R\$ -
1.3	Limpeza do terreno	m²	630	7,89	4.970,70	630	100%	4970,7	0,00	0,00%	R\$ -	630,00	100,00%	R\$ 4.970,70	0,00	R\$ -
1.4	Locação da obra a trena	m²	630	8,46	5.329,80	630	100%	5329,8	0,00	0,00%	R\$ -	630,00	100,00%	R\$ 5.329,80	0,00	R\$ -
1.5	Tapume metálico	m²	102	199,78	20.377,56	102	100%	20377,56	0,00	0,00%	R\$ -	102,00	100,00%	R\$ 20.377,56	0,00	R\$ -
1.6	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					-		-				-		-	-	
1.7	Demolição manual de concreto simples	m³	24	461,83	11.083,92	24	100%	11083,92	0,00	0,00%	R\$ -	24,00	100,00%	R\$ 11.083,92	0,00	R\$ -
1.8	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m³	20	106,56	2.131,20	20	100%	2131,2	0,00	0,00%	R\$ -	20,00	100,00%	R\$ 2.131,20	0,00	R\$ -
1.9	Desmontagem de estrutura metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira	m²	76	58,98	4.482,48	76	100%	4482,48	0,00	0,00%	R\$ -	76,00	100,00%	R\$ 4.482,48	0,00	R\$ -
1.10	Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k	m³	48	16,73	803,04	48	100%	803,04	0,00	0,00%	R\$ -	48,00	100,00%	R\$ 803,04	0,00	R\$ -
1.11	RETIRADA DE GUARDA-CORPO EM TUBOS C/ PEÇAS E CONEXÕES FERRO	M	76	39,74	3.020,24	76	100%	3020,24	0,00	0,00%	R\$ -	76,00	100,00%	R\$ 3.020,24	0,00	R\$ -
1.12	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	367	0,96	352,32	367	100%	352,32	0,00	0,00%	R\$ -	367,00	100,00%	R\$ 352,32	0,00	R\$ -
1.13	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	24	2,47	59,28	24	100%	59,28	0,00	0,00%	R\$ -	24,00	100,00%	R\$ 59,28	0,00	R\$ -
1.14	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL	UN	18	0,90	16,20	18	100%	16,2	0,00	0,00%	R\$ -	18,00	100,00%	R\$ 16,20	0,00	R\$ -
1.15	Remoção e reposição de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00	un	6	90,07	540,42	6	100%	540,42	0,00	0,00%	R\$ -	6,00	100,00%	R\$ 540,42	0,00	R\$ -
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				17.337,23											
2.1	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	45,82	126,47	5.794,85	45,82	100%	5794,85	0,00	0,00%	R\$ -	45,82	100,00%	R\$ 5.794,85	0,00	R\$ -
2.2	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	42,5	255,22	10.846,85	42,5	100%	10846,85	0,00	0,00%	R\$ -	42,50	100,00%	R\$ 10.846,85	0,00	R\$ -
2.3	Reaterro compactado	m³	26,99	25,77	695,53	26,99	100%	695,53	0,00	0,00%	R\$ -	26,99	100,00%	R\$ 695,53	0,00	R\$ -
3	FUNDAÇÕES				49.356,75											
3.1	CONCRETO ARMADO - SAPATAS				36.671,75											
3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO	m²	27,04	67,02	1.812,22	27,04	100%	1812,22	0,00	0,00%	R\$ -	27,04	100,00%	R\$ 1.812,22	0,00	R\$ -
3.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA EM	m²	43,2	180,05	7.778,16	43,2	100%	7778,16	0,00	0,00%	R\$ -	43,20	100,00%	R\$ 7.778,16	0,00	R\$ -
3.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM	KG	66,7	17,50	1.167,25	66,7	100%	1167,25	0,00	0,00%	R\$ -	66,70	100,00%	R\$ 1.167,25	0,00	R\$ -
3.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	KG	360	17,35	6.246,00	360	100%	6246	0,00	0,00%	R\$ -	360,00	100,00%	R\$ 6.246,00	0,00	R\$ -
3.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM	KG	161,7	11,27	1.822,35	161,7	100%	1822,35	0,00	0,00%	R\$ -	161,70	100,00%	R\$ 1.822,35	0,00	R\$ -
3.1.6	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, ECK 20	m³	13,57	1.315,09	17.845,77	13,57	100%	17845,77	0,00	0,00%	R\$ -	13,57	100,00%	R\$ 17.845,77	0,00	R\$ -
3.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME				12.685,00											
3.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO	m²	13,16	63,04	829,60	13,16	100%	829,6	0,00	0,00%	R\$ -	13,16	100,00%	R\$ 829,60	0,00	R\$ -
3.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_04/2024	KG	61,5	25,14	1.546,11	61,5	100%	1546,11	0,00	0,00%	R\$ -	61,50	100,00%	R\$ 1.546,11	0,00	R\$ -
3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	KG	195,5	17,35	3.391,92	195,5	100%	3391,92	0,00	0,00%	R\$ -	195,50	100,00%	R\$ 3.391,92	0,00	R\$ -
3.2.4	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, ECK 20	m³	5,26	1.315,09	6.917,37	5,26	100%	6917,37	0,00	0,00%	R\$ -	5,26	100,00%	R\$ 6.917,37	0,00	R\$ -
4	ESTRUTURAS				274.964,48											
4.1	CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DOS PILARES				12.668,55											

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									BOLETIM DE MEDIÇÃO							
									O. S. em: 13/04/2026		Identificação da contratada:		Emissão: 01/06/2026		MEDIÇÃO: 02	
LOCAL: LOCALIDADE DE KM 83 - MUNICIPIO DE VISEU/PA				Modalidade: Concorrência N° CP - 003/2026		Prazo: 365 DIAS										
OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA - GREGÁRIO PANTOJA DA ARAÚJO - KM 83				Contrato nº.: 399/2026/DLCA		Término: 26/03/2027										
EMPRESA: J COSTA OLIVEIRA LTDA				Assinatura: 26/03/2026		Valor do contrato										
CNPJ: 17.830.121/0001-63								R\$ 1.151.845,14		06/05/2026 à 01/06/2026						
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	FISICO	FINANC.
				(R\$)	(R\$)			(R\$)			(R\$)					
4.1.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA EM	m²	22,88	180,05	4.119,54	11,44	50%	2059,77	11,44	50,00%	R\$ 2.059,77	22,88	100,00%	R\$ 4.119,54	0,00	R\$ -
4.1.2	Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento	m³	1,58	5.410,77	8.549,01	0,79	50%	4274,505	0,79	50,00%	R\$ 4.274,51	1,58	100,00%	R\$ 8.549,01	0,00	R\$ -
4.2	ESTRUTURA METÁLICA				262.295,93											
4.2.1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM	KG	9345,6	25,58	239.060,44	0	0%	0	3364,42	36,00%	R\$ 86.061,76	3364,42	36,00%	R\$ 86.061,76	5.981,18	R\$ 152.998,68
4.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	KG	1752,3	13,26	23.235,49	0	0%	0	576,59	32,90%	R\$ 7.645,54	576,59	32,90%	R\$ 7.645,54	1.175,71	R\$ 15.589,95
5	VESTIÁRIOS				249.366,84											
5.1	MOVIMENTO DE TERRA				1.449,34											
5.1.1	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	11,46	126,47	1.449,34	11,46	100%	1449,34	0,00	0,00%	R\$ -	11,46	100,00%	R\$ 1.449,34	0,00	R\$ -
5.2	FUNDAÇÕES				23.564,93											
5.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE	m²	14,7	67,02	985,19	14,7	100%	985,19	0,00	0,00%	R\$ -	14,70	100,00%	R\$ 985,19	0,00	R\$ -
5.2.2	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m³	2,05	4.979,55	10.208,07	2,05	100%	10208,07	0,00	0,00%	R\$ -	2,05	100,00%	R\$ 10.208,07	0,00	R\$ -
5.2.3	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	2,64	4.686,24	12.371,67	2,64	100%	12371,67	0,00	0,00%	R\$ -	2,64	100,00%	R\$ 12.371,67	0,00	R\$ -
5.3	ESTRUTURAS				27.709,02											
5.3.1	PILARES				9.837,29											
5.3.1.1	Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	2,03	4.845,96	9.837,29	2,03	100%	9837,29	0,00	0,00%	R\$ -	2,03	100,00%	R\$ 9.837,29	0,00	R\$ -
5.3.2	VIGAS				11.921,06											
5.3.2.1	Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	2,46	4.845,96	11.921,06	2,46	100%	11921,06	0,00	0,00%	R\$ -	2,46	100,00%	R\$ 11.921,06	0,00	R\$ -
5.3.3	VERGAS E CONTRAVERGAS				5.950,67											
5.3.3.1	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM.	M	22,8	84,31	1.922,26	11,4	50%	961,13	11,40	50,00%	R\$ 961,13	22,80	100,00%	R\$ 1.922,26	0,00	R\$ -
5.3.3.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM.	M	22,8	109,75	2.502,30	11,4	50%	1251,15	11,40	50,00%	R\$ 1.251,15	22,80	100,00%	R\$ 2.502,30	0,00	R\$ -
5.3.3.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *40* CM.	M	5,9	58,03	342,37	2,95	50%	171,185	2,95	50,00%	R\$ 171,19	5,90	100,00%	R\$ 342,37	0,00	R\$ -
5.3.3.4	Banco em concreto c/2 mod.2,75x0,4m	un	2	591,87	1.183,74	1	50%	591,87	1,00	50,00%	R\$ 591,87	2,00	100,00%	R\$ 1.183,74	0,00	R\$ -
5.4	PAREDES E PAINEIS				32.541,70											
5.4.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	191,97	164,32	31.544,51	95,985	50%	15772,26	95,99	50,00%	R\$ 15.772,26	191,97	100,00%	R\$ 31.544,51	0,00	R\$ -
5.4.2	Cobogó de cimento 20x20x10cm	m²	1,92	519,37	997,19	0	0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,92	R\$ 997,19
5.5	ESQUADRIAS				23.464,90											
5.5.1	MADEIRA				6.040,19											
5.5.1.1	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar	m²	5,67	1.065,29	6.040,19	0	0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	5,67	R\$ 6.040,19
5.5.2	ALUMINIO				2.934,31											
5.5.2.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO	m²	4,32	679,24	2.934,31	0	0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,32	R\$ 2.934,31
5.5.3	VIDRO				14.490,40											
5.5.3.1	Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm	m²	13,68	1.059,24	14.490,40	0	0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	13,68	R\$ 14.490,40
5.6	REVESTIMENTOS				44.615,12											
5.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E	m²	395,94	11,34	4.489,95	197,97	50%	2244,975	197,97	50,00%	R\$ 2.244,98	395,94	100,00%	R\$ 4.489,95	0,00	R\$ -
5.6.2	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	271,94	64,47	17.531,97	135,97	50%	8765,985	135,97	50,00%	R\$ 8.765,99	271,94	100,00%	R\$ 17.531,97	0,00	R\$ -
5.6.3	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	124	54,87	6.803,88	62	50%	3401,94	62,00	50,00%	R\$ 3.401,94	124,00	100,00%	R\$ 6.803,88	0,00	R\$ -
5.6.4	Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento	m²	124	86,18	10.686,32	0	0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	124,00	R\$ 10.686,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

VISEU PARA				O. S. em: 13/04/2026		Identificação da contratada:	Emissão: 01/06/2026		MEDIÇÃO: 02
LOCAL: LOCALIDADE DE KM 83 - MUNICIPIO DE VISEU/PA				Modalidade: Concorrência N° CP - 003/2026			Prazo: 365 DIAS		
OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA - GREGÁRIO PANTOJA DA ARAÚJO - KM 83				Contrato nº.: 399/2026/DLCA			Término: 26/03/2027		
EMPRESA: J COSTA OLIVEIRA LTDA				Assinatura: 26/03/2026			Valor do contrato		
CNPJ: 17.830.121/0001-63						R\$ 1.151.845,14		06/05/2026 à 01/06/2026	

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FINANC.
				(R\$)	(R\$)											
5.6.5	FORRO				5.103,00											
5.6.5.1	Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico	m²	45	113,40	5.103,00	0	0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	45,00	R\$ 5.103,00
5.7	PISOS				6.995,00											
5.7.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	45	55,87	2.514,15	0	0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	45,00	R\$ 2.514,15
5.7.2	Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	35	97,31	3.405,85	0	0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	35,00	R\$ 3.405,85
5.7.3	Cerâmica anti-derrapante	m²	10	107,50	1.075,00	0	0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	10,00	R\$ 1.075,00
5.8	PINTURAS				21.462,17											
5.8.1	Latex acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	324,3	66,18	21.462,17	0	0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	324,30	R\$ 21.462,17
5.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				13.507,29											
5.9.1	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 16 disjuntores (c/barramento)	un	1	935,33	935,33	0	0%	0	1,00	100,00%	R\$ 935,33	1,00	100,00%	R\$ 935,33	0,00	R\$ -
5.9.2	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	pt	17	410,89	6.985,13	0	0%	0	17,00	100,00%	R\$ 6.985,13	17,00	100,00%	R\$ 6.985,13	0,00	R\$ -
5.9.3	Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W	pt	1	824,88	824,88	0	0%	0	1,00	100,00%	R\$ 824,88	1,00	100,00%	R\$ 824,88	0,00	R\$ -
5.9.4	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	un	3	29,35	88,05	0	0%	0	3,00	100,00%	R\$ 88,05	3,00	100,00%	R\$ 88,05	0,00	R\$ -
5.9.5	Interruptor 3 teclas simples (s/fiação)	un	2	74,91	149,82	0	0%	0	2,00	100,00%	R\$ 149,82	2,00	100,00%	R\$ 149,82	0,00	R\$ -
5.9.6	Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação)	un	4	45,77	183,08	0	0%	0	4,00	100,00%	R\$ 183,08	4,00	100,00%	R\$ 183,08	0,00	R\$ -
5.9.7	Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	un	8	492,36	3.938,88	0	0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	8,00	R\$ 3.938,88
5.9.8	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	un	3	134,04	402,12	0	0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	R\$ 402,12
5.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				27.994,76											
5.10.1	ÁGUA FRIA				8.959,44											
5.10.1.1	Reservatório em polietileno de 1.500 L	un	1	4.771,61	4.771,61	0	0%	0	1,00	100,00%	R\$ 4.771,61	1,00	100,00%	R\$ 4.771,61	0,00	R\$ -
5.10.1.2	Torneira de bóia 3/4"	un	1	93,88	93,88	0	0%	0	1,00	100,00%	R\$ 93,88	1,00	100,00%	R\$ 93,88	0,00	R\$ -
5.10.1.3	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	pt	7	584,85	4.093,95	0	0%	0	7,00	100,00%	R\$ 4.093,95	7,00	100,00%	R\$ 4.093,95	0,00	R\$ -
5.10.2	ESGOTO				19.035,32											
5.10.2.1	Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto	un	2	983,17	1.966,34	2	100%	1966,34	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 1.966,34	0,00	R\$ -
5.10.2.2	Caixa em alvenaria de 80x80x80cm c/ tpo. concreto	un	1	1.602,87	1.602,87	1	100%	1602,87	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 1.602,87	0,00	R\$ -
5.10.2.3	Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas	un	1	2.536,68	2.536,68	1	100%	2536,68	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 2.536,68	0,00	R\$ -
5.10.2.4	Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m	un	1	5.580,07	5.580,07	1	100%	5580,07	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 5.580,07	0,00	R\$ -
5.10.2.5	Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas	un	1	2.040,96	2.040,96	1	100%	2040,96	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 2.040,96	0,00	R\$ -
5.10.2.6	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	pt	8	663,55	5.308,40	8	100%	5308,4	0,00	0,00%	R\$ -	8,00	100,00%	R\$ 5.308,40	0,00	R\$ -
5.11	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO / COMBATE A INCENDIO				1.960,97											
5.11.1	Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	un	5	335,15	1.675,75	0	0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	5,00	R\$ 1.675,75
5.11.2	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	un	1	285,22	285,22	0	0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	R\$ 285,22
5.12	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS				24.101,64											
5.12.1	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	un	5	850,70	4.253,50	0	0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	5,00	R\$ 4.253,50
5.12.2	Bancada de coz. em granitina c/arm.(3,0x1,40x0,9m)	un	2	4.638,75	9.277,50	0	0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	R\$ 9.277,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									BOLETIM DE MEDIÇÃO								
									O. S. em: 13/04/2026		Identificação da contratada:	Emissão: 01/06/2026		MEDIÇÃO: 02			
LOCAL: LOCALIDADE DE KM 83 - MUNICIPIO DE VISEU/PA				Modalidade: Concorrência N° CP - 003/2026		Prazo: 365 DIAS											
OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA - GREGÁRIO PANTOJA DA ARAÚJO - KM 83				Contrato nº.: 399/2026/DLCA		Término: 26/03/2027											
EMPRESA: J COSTA OLIVEIRA LTDA				Assinatura: 26/03/2026		Valor do contrato											
CNPJ: 17.830.121/0001-63						R\$ 1.151.845,14		06/05/2026 à 01/06/2026									
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
			QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	FISICO	FINANC.	
				(R\$)	(R\$)			(R\$)			(R\$)						
5.12.3	Chuveiro cromado	un	9	134,37	1.209,33	0	0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	9,00	R\$ 1.209,33	
5.12.4	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	5	105,50	527,50	0	0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	5,00	R\$ 527,50	
5.12.5	Cabide cromado	un	23	90,72	2.086,56	0	0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	23,00	R\$ 2.086,56	
5.12.6	Bebedouro aço inox c/4 torneiras e filtro	un	1	6.747,25	6.747,25	0	0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	R\$ 6.747,25	
6	ARQUIBANCADA				91.644,75												
6.1	MOVIMENTO DE TERRA				21.981,04												
6.1.1	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	10,5	126,47	1.327,93	5,25	50%	663,965	5,25	50,00%	R\$ 663,97	10,50	100,00%	R\$ 1.327,93	0,00	R\$ -	
6.1.2	Reaterro compactado	m³	8,05	25,77	207,44	4,025	50%	103,72	4,03	50,00%	R\$ 103,72	8,05	100,00%	R\$ 207,44	0,00	R\$ -	
6.1.3	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	80,11	255,22	20.445,67	46,9977	58,67%	11994,74	33,11	41,33%	R\$ 8.450,93	80,11	100,00%	R\$ 20.445,67	0,00	R\$ -	
6.2	ALVENARIA				17.920,17												
6.2.1	Alvenaria tijolo de barro a singelo	m²	64,35	204,19	13.139,62	32,175	50%	6569,81	32,18	50,00%	R\$ 6.569,81	64,35	100,00%	R\$ 13.139,62	0,00	R\$ -	
6.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_ 10/2022	m²	64,35	9,82	631,91	32,175	50%	315,955	32,18	50,00%	R\$ 315,96	64,35	100,00%	R\$ 631,91	0,00	R\$ -	
6.2.3	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	64,35	64,47	4.148,64	32,175	50%	2074,32	32,18	50,00%	R\$ 2.074,32	64,35	100,00%	R\$ 4.148,64	0,00	R\$ -	
6.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				43.368,58												
6.3.1	CONCRETO ARMADO - SAPATAS				27.834,60												
6.3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. ESPESSURA DE 5 CM. AF_ 01/2024	m²	14	67,02	938,28	7	50%	469,14	7,00	50,00%	R\$ 469,14	14,00	100,00%	R\$ 938,28	0,00	R\$ -	
6.3.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA. E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 01/2024	m²	20,93	180,05	3.768,44	10,465	50%	1884,22	10,47	50,00%	R\$ 1.884,22	20,93	100,00%	R\$ 3.768,44	0,00	R\$ -	
6.3.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	29,18	17,50	510,65	14,59	50%	255,325	14,59	50,00%	R\$ 255,33	29,18	100,00%	R\$ 510,65	0,00	R\$ -	
6.3.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	KG	315	17,35	5.465,25	157,5	50%	2732,63	157,50	50,00%	R\$ 2.732,63	315,00	100,00%	R\$ 5.465,25	0,00	R\$ -	
6.3.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	KG	141,48	11,27	1.594,47	70,74	50%	797,235	70,74	50,00%	R\$ 797,24	141,48	100,00%	R\$ 1.594,47	0,00	R\$ -	
6.3.1.6	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 01/2024	m³	11,83	1.315,09	15.557,51	5,915	50%	7778,76	5,92	50,00%	R\$ 7.778,76	11,83	100,00%	R\$ 15.557,51	0,00	R\$ -	
6.3.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME				15.533,98												
6.3.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. ESPESSURA DE 5 CM. AF_ 01/2024	m²	17,6	63,04	1.109,50	8,8	50%	554,75	8,80	50,00%	R\$ 554,75	17,60	100,00%	R\$ 1.109,50	0,00	R\$ -	
6.3.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	KG	83,26	25,14	2.093,15	41,63	50%	1046,58	41,63	50,00%	R\$ 1.046,58	83,26	100,00%	R\$ 2.093,15	0,00	R\$ -	
6.3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	KG	171,06	17,35	2.967,89	85,53	50%	1483,95	85,53	50,00%	R\$ 1.483,95	171,06	100,00%	R\$ 2.967,89	0,00	R\$ -	
6.3.2.4	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	7,12	1.315,09	9.363,44	3,56	50%	4681,72	3,56	50,00%	R\$ 4.681,72	7,12	100,00%	R\$ 9.363,44	0,00	R\$ -	
6.4	CONCRETO ARQUIBANCADA				8.374,96												
6.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO	m²	66,77	125,43	8.374,96	33,385	50%	4187,48	33,39	50,00%	R\$ 4.187,48	66,77	100,00%	R\$ 8.374,96	0,00	R\$ -	
7	COBERTURA				138.502,69												
7.1	Cobertura - telha de aluminio ondulada e=0,5mm	m²	755,7	163,18	123.315,12	0	0%	0	302,28	40,00%	R\$ 49.326,05	302,28	40,00%	R\$ 49.326,05	453,42	R\$ 73.989,07	
7.2	Cobertura - telha translucida fibra de vidro	m²	129,3	117,46	15.187,57	0	0%	0	51,72	40,00%	R\$ 6.075,03	51,72	40,00%	R\$ 6.075,03	77,58	R\$ 9.112,54	
8	PAREDES				60.122,92												
8.1	Mureta em alvenaria,rebocada e pintada 2 faces(h=1.0m)	m	92	653,51	60.122,92	0	0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	92,00	R\$ 60.122,92	
9	PISOS				92.052,45												
9.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO. COM COMPACTADOR DE SOLOS A	m²	480	4,51	2.164,80	0	0%	0	480,00	100,00%	R\$ 2.164,80	480,00	100,00%	R\$ 2.164,80	0,00	R\$ -	
9.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_ 04/2022	m²	480	3,02	1.449,60	0	0%	0	240,00	50,00%	R\$ 724,80	240,00	50,00%	R\$ 724,80	240,00	R\$ 724,80	
9.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. ESPESSURA DE 5 CM. AF_ 01/2024	m²	480	63,04	30.259,20	0	0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	480,00	R\$ 30.259,20	
9.4	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_ 09/2020	m²	480	87,91	42.196,80	0	0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	480,00	R\$ 42.196,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									BOLETIM DE MEDIÇÃO							
									O. S. em: 13/04/2026		Identificação da contratada:		Emissão: 01/06/2026		MÊS: MAIO Período: 06/05/2026 à 01/06/2026	
Prazo: 365 DIAS																
LOCAL: LOCALIDADE DE KM 83 - MUNICIPIO DE VISEU/PA				Modalidade: Concorrência N° CP - 003/2026		Término: 26/03/2027										
OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA - GREGÁRIO PANTOJA DA ARAÚJO - KM 83				Contrato nº.: 399/2026/DLCA		Valor do contrato										
EMPRESA: J COSTA OLIVEIRA LTDA				Assinatura: 26/03/2026		R\$ 1.151.845,14										
CNPJ: 17.830.121/0001-63																
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FINANC.
				(R\$)	(R\$)											
9.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM. ARMADO. AF 08/2022	m²	139,35	114,69	15.982,05	0	0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	139,35	R\$ 15.982,05
10	PINTURA				43.319,75											
10.1	PISOS				26.111,62										-	
10.1.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	m²	139,35	28,89	4.025,82	0	0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	139,35	R\$ 4.025,82
10.1.2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	m²	480	36,57	17.553,60	0	0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	480,00	R\$ 17.553,60
10.1.3	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRILICA, E = 5 CM. APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M	340	13,33	4.532,20	0	0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	340,00	R\$ 4.532,20
10.2	ESTRUTURA METÁLICA				17.208,13											
10.2.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO	m²	527,21	32,64	17.208,13	0	0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	527,21	R\$ 17.208,13
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				25.557,25											
11.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO				2.789,75	-		-				-		-	-	
11.1.1	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 16 disjuntores (c/barramento)	un	1	935,33	935,33	0	0%	0	1,00	100,00%	R\$ 935,33	1,00	100,00%	R\$ 935,33	0,00	R\$ -
11.1.2	Quadro de medição monofasico (c/ disjuntor)	un	1	847,69	847,69	0	0%	0	1,00	100,00%	R\$ 847,69	1,00	100,00%	R\$ 847,69	0,00	R\$ -
11.1.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1	14,25	14,25	0	0%	0	1,00	100,00%	R\$ 14,25	1,00	100,00%	R\$ 14,25	0,00	R\$ -
11.1.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	5	70,74	353,70	0	0%	0	5,00	100,00%	R\$ 353,70	5,00	100,00%	R\$ 353,70	0,00	R\$ -
11.1.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2	106,81	213,62	0	0%	0	2,00	100,00%	R\$ 213,62	2,00	100,00%	R\$ 213,62	0,00	R\$ -
11.1.6	Interruptor diferencial residual 20A/30mA-2P	un	1	212,74	212,74	0	0%	0	1,00	100,00%	R\$ 212,74	1,00	100,00%	R\$ 212,74	0,00	R\$ -
11.1.7	Proteção contra surto Classe II,1P,20KA,175V	un	2	106,21	212,42	0	0%	0	2,00	100,00%	R\$ 212,42	2,00	100,00%	R\$ 212,42	0,00	R\$ -
11.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				5.469,33	-			0	0,00%	R\$ -	-				
11.2.1	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'	UN	5	26,99	134,95	0	0%	0	5,00	100,00%	R\$ 134,95	5,00	100,00%	R\$ 134,95	0,00	R\$ -
11.2.2	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'	UN	4	32,21	128,84	0	0%	0	4,00	100,00%	R\$ 128,84	4,00	100,00%	R\$ 128,84	0,00	R\$ -
11.2.3	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	UN	1	50,74	50,74	0	0%	0	1,00	100,00%	R\$ 50,74	1,00	100,00%	R\$ 50,74	0,00	R\$ -
11.2.4	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. Rev 01 06/2024	m	70	61,17	4.281,90	0	0%	0	70,00	100,00%	R\$ 4.281,90	70,00	100,00%	R\$ 4.281,90	0,00	R\$ -
11.2.5	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4'	UN	10	87,29	872,90	0	0%	0	10,00	100,00%	R\$ 872,90	10,00	100,00%	R\$ 872,90	0,00	R\$ -
11.3	CABOS E FIOS CONDUTORES				2.712,50											
11.3.1	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	10	6,09	60,90	0	0%	0	10,00	100,00%	R\$ 60,90	10,00	100,00%	R\$ 60,90	0,00	R\$ -
11.3.2	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	280	9,47	2.651,60	0	0%	0	280,00	100,00%	R\$ 2.651,60	280,00	100,00%	R\$ 2.651,60	0,00	R\$ -
11.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS				14.585,67											
11.4.1	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1	47,27	47,27	0	0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	R\$ 47,27
11.4.2	REATOR AFP P/ LÂMP. V. MERCÚRIO 400W	UN	20	157,29	3.145,80	0	0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	20,00	R\$ 3.145,80
11.4.3	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	un	20	285,91	5.718,20	0	0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	20,00	R\$ 5.718,20
11.4.4	Holofote - LED 300W (Cônico)	un	20	283,72	5.674,40	0	0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	20,00	R\$ 5.674,40
12	SERRALHERIA				1.242,88											
12.1	Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva)	m²	2	621,44	1.242,88	0	0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	R\$ 1.242,88
13	ELEMENTOS ESPORTIVOS				36.444,53											
13.1	Equipamento completo p/ quadra de esportes	cj	1	22.754,91	22.754,91	0	0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	R\$ 22.754,91
13.2	Tela de nylon	m²	276	39,64	10.940,64	0	0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	276,00	R\$ 10.940,64
13.3	Cabo de aço 1/4"	m	224	10,06	2.253,44	0	0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	224,00	R\$ 2.253,44
13.4	Grampo fixador de cabo Z-01	un	61,33	8,08	495,54	0	0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	61,33	R\$ 495,54
14	SERVIÇOS FINAIS				9.765,13											
14.1	Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	un	1	1.808,23	1.808,23	0	0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	R\$ 1.808,23
14.2	Limpeza geral e entrega da obra	m²	630	12,63	7.956,90	0	0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	630,00	R\$ 7.956,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LOCAL:LOCALIDADE DE KM 83 - MUNICIPIO DE VISEU/PA

OBRA:QUADRA POLIESPORTIVA - GREGÁRIO PANTOJA DA ARAÚJO - KM 83

EMPRESA:J COSTA OLIVEIRA LTDA

CNPJ:17.830.121/0001-63

Modalidade:Concorrência N° CP - 003/2026

Contrato n°:399/2026/DLCA

Assinatura:26/03/2026

O. S. em:13/04/2026

Prazo:365 DIAS

Término:26/03/2027

Valor do contrato

R\$ 1.151.845,14

Identificação da contratada:

Valor do contrato

R\$ 1.151.845,14

Emissão:01/06/2026

Mês:MAIO

Período:06/05/2026 à 01/06/2026

MEDIÇÃO:

02

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
			QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	FISICO	FINANC.	
				(R\$)	(R\$)			(R\$)			(R\$)			(R\$)			
						R\$	281.758,45		R\$	264.640,52		R\$	546.398,97		R\$	605.446,17	
			Total Geral	R\$													
				1.151.845,14													

RESUMO DA OBRA										
DADOS OBRIGATÓRIOS NA NF Material e mão de obra para Construção Civil EMPRESA J COSTA OLIVEIRA LTDA CNPJ 17.830.121/0001-63 LOCAL QUADRA POLIESPORTIVA - GREGÁRIO PANTOJA DA ARAÚJO - KM 83 CONTRATO R\$ 1.151.845,14 Valor da NF: R\$ 264.640,52				<u>RESUMO CONTRATO</u>		MEDIÇÃO	02	HISTORICO DAS MEDIÇÕES		
				VALOR CONTRATO: R\$ 1.151.845,14		VALOR NOTA FISCAL		MEDIÇÃO	VALOR	%
				VALOR ACUMULADO: R\$ 546.398,97				1º MEDIÇÃO	R\$ 281.758,45	24,46%
				SALDO CONTRATO: R\$ 605.446,17				2º MEDIÇÃO	R\$ 264.640,52	22,98%
				% EXECUTADO: 47%				3º MEDIÇÃO		

gov.br

Documento assinado digitalmente
GABRIEL LIMA SILVA
Data: 02/06/2026 08:43:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FISCAL DE OBRA

GABRIEL LIMA SILVA

ENGENHEIRO CIVIL - PMV

CREA - PA 151923341-9



BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE DE CURUPAITI- MUNICIPIO DE VISEU/PA		Modalidade: Concorrência N° 004/2026	O. S. em: 20/03/2026	Identificação da contratada:	Emissão: 01/06/2026	MEDIÇÃO:
OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA - JOSÉ EMANOEL ATAÍDE - CURUPAITI		Contrato nº.: 332/2026/DLCA	Prazo: 365 DIAS		Mês:	
EMPRESA: J COSTA OLIVEIRA LTDA		Assinatura: 24/02/2026	Término: 24/02/2027		MAIO	03
CNPJ: 17.830.121/0001-63			Valor do contrato		Período:	
			R\$ 1.252.996,28		06/05/2026 à 01/06/2026	

PLANILHA DE CUSTOS - 2024																
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
				(R\$)	(R\$)											
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 26.956,13											
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	3	R\$ 227,68	R\$ 683,04	3,00	100,00%	R\$ 683,04	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%	R\$ 683,04	0,00	R\$ -
1.2	Barracão de madeira/Almoxarifado	m²	12	R\$ 709,58	R\$ 8.514,96	12,00	100,00%	R\$ 8.514,96	0,00	0,00%	R\$ -	12,00	100,00%	R\$ 8.514,96	0,00	R\$ -
1.3	Limpeza do terreno	m²	260	R\$ 8,18	R\$ 2.126,80	260,00	100,00%	R\$ 2.126,80	0,00	0,00%	R\$ -	260,00	100,00%	R\$ 2.126,80	0,00	R\$ -
1.4	Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso)	m²	143	R\$ 109,31	R\$ 15.631,33	143,00	100,00%	R\$ 15.631,33	0,00	0,00%	R\$ -	143,00	100,00%	R\$ 15.631,33	0,00	R\$ -
2	RETIRADAS				R\$ 28.234,00											
2.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	760	R\$ 37,15	R\$ 28.234,00	760,00	100,00%	R\$ 28.234,00	0,00	0,00%	R\$ -	760,00	100,00%	R\$ 28.234,00	0,00	R\$ -
3	ESTRUTURAS				R\$ 325.455,59											
3.1	CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DOS PILARES				R\$ 7.187,28											
3.1.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	22,88	R\$ 176,96	R\$ 4.048,84	22,88	100,00%	R\$ 4.048,84	0,00	0,00%	R\$ -	22,88	100,00%	R\$ 4.048,84	0,00	R\$ -
3.1.2	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	2,17	R\$ 1.446,29	R\$ 3.138,44	2,17	100,00%	R\$ 3.138,44	0,00	0,00%	R\$ -	2,17	100,00%	R\$ 3.138,44	0,00	R\$ -
3.2	ESTRUTURA METÁLICA				R\$ 318.268,31											
3.2.1	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	476,02	R\$ 17,18	R\$ 8.178,02	476,02	100,00%	R\$ 8.178,02	0,00	0,00%	R\$ -	476,02	100,00%	R\$ 8.178,02	0,00	R\$ -
3.2.2	Estrutura metálica p/ cobertura em arco-vão 30m	m²	739	R\$ 318,53	R\$ 235.393,67	0,00	0,00%	R\$ 0,00	376,01	50,88%	R\$ 119.769,86	376,01	50,88%	R\$ 119.769,86	362,99	R\$ 115.623,81
3.2.3	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	m²	227	R\$ 329,06	R\$ 74.696,62	0,00	0,00%	R\$ 0,00	102,15	45,00%	R\$ 33.613,48	102,15	45,00%	R\$ 33.613,48	124,85	R\$ 41.083,14
4	VESTIÁRIOS				R\$ 235.517,06											
4.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				R\$ 1.502,40											
4.1.1	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	11,46	R\$ 131,10	R\$ 1.502,40	11,46	100,00%	R\$ 1.502,40	0,00	0,00%	R\$ -	11,46	100,00%	R\$ 1.502,40	0,00	R\$ -
4.2	FUNDAÇÕES				R\$ 22.740,84											
4.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	14,7	R\$ 65,29	R\$ 959,76	14,70	100,00%	R\$ 959,76	0,00	0,00%	R\$ -	14,70	100,00%	R\$ 959,76	0,00	R\$ -
4.2.2	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m³	2,05	R\$ 4.794,13	R\$ 9.827,96	2,05	100,00%	R\$ 9.827,96	0,00	0,00%	R\$ -	2,05	100,00%	R\$ 9.827,96	0,00	R\$ -
4.2.3	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	2,64	R\$ 4.527,70	R\$ 11.953,12	2,64	100,00%	R\$ 11.953,12	0,00	0,00%	R\$ -	2,64	100,00%	R\$ 11.953,12	0,00	R\$ -
4.3	ESTRUTURAS				R\$ 26.733,93											
4.3.1	PILARES				R\$ 9.377,50											
4.3.1.1	Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	2,03	R\$ 4.619,46	R\$ 9.377,50	2,03	100,00%	R\$ 9.377,50	0,00	0,00%	R\$ -	2,03	100,00%	R\$ 9.377,50	0,00	R\$ -
4.3.2	VIGAS				R\$ 11.363,87											
4.3.2.1	Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	2,46	R\$ 4.619,46	R\$ 11.363,87	2,46	100,00%	R\$ 11.363,88	0,00	0,00%	R\$ -	2,46	100,00%	R\$ 11.363,88	0,00	R\$ -
4.3.3	VERGAS E CONTRAVERGAS				R\$ 5.992,56											
4.3.3.1	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	22,8	R\$ 82,10	R\$ 1.871,88	22,80	100,00%	R\$ 1.871,88	0,00	0,00%	R\$ -	22,80	100,00%	R\$ 1.871,88	0,00	R\$ -
4.3.3.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	22,8	R\$ 107,06	R\$ 2.440,96	22,80	100,00%	R\$ 2.440,96	0,00	0,00%	R\$ -	22,80	100,00%	R\$ 2.440,96	0,00	R\$ -
4.3.3.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	5,9	R\$ 89,59	R\$ 528,58	5,90	100,00%	R\$ 528,58	0,00	0,00%	R\$ -	5,90	100,00%	R\$ 528,58	0,00	R\$ -
4.3.3.4	Banco em concreto c/2 mod.2,75x0,4m	un	2	R\$ 575,57	R\$ 1.151,14	2,00	100,00%	R\$ 1.151,14	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 1.151,14	0,00	R\$ -
4.4	PAREDES E PAINES				R\$ 33.490,36											
4.4.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	191,97	R\$ 169,35	R\$ 32.510,11	191,97	100,00%	R\$ 32.510,12	0,00	0,00%	R\$ -	191,97	100,00%	R\$ 32.510,12	0,00	R\$ -
4.4.2	Cobogó de cimento 20x20x10cm	m²	1,92	R\$ 510,55	R\$ 980,25	1,92	100,00%	R\$ 980,26	0,00	0,00%	R\$ -	1,92	100,00%	R\$ 980,26	0,00	R\$ -
4.5	ESQUADRIAS				R\$ 23.572,29											
4.5.1	MADEIRA				R\$ 5.938,19											
4.5.1.1	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar	m²	5,67	R\$ 1.047,30	R\$ 5.938,19	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	5,67	R\$ 5.938,19
4.5.2	ALUMÍNIO				R\$ 2.844,11											
4.5.2.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,32	R\$ 658,36	R\$ 2.844,11	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	4,32	R\$ 2.844,11
4.5.3	VIDRO				R\$ 14.789,99											
4.5.3.1	Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm	m²	13,68	R\$ 1.081,14	R\$ 14.789,99	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	13,68	R\$ 14.789,99
4.6	REVESTIMENTOS				R\$ 43.937,14											



BOLETIM DE MEDIÇÃO

		O. S. em: 20/03/2026		Identificação da contratada:	Emissão: 01/06/2026		MEDIÇÃO:
LOCAL: LOCALIDADE DE CURUPAITI- MUNICIPIO DE VISEU/PA		Modalidade: Concorrência N° 004/2026			Mês:		
OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA - JOSÉ EMANOEL ATAÍDE - CURUPAITI		Contrato nº.: 332/2026/DLCA			MAIO		03
EMPRESA: J COSTA OLIVEIRA LTDA		Assinatura: 24/02/2026			Período:		
CNPJ: 17.830.121/0001-63					06/05/2026 à 01/06/2026		
		Valor do contrato					
		R\$ 1.252.996,28					

ORÇAMENTO DE PREÇOS UNITÁRIOS																
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
				(R\$)	(R\$)											
4.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF. 10/2022	m²	395,94	R\$ 11,13	R\$ 4.406,81	395,94	100,00%	R\$ 4.406,82	0,00	0,00%	R\$ -	395,94	100,00%	R\$ 4.406,82	0,00	R\$ -
4.6.2	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	271,94	R\$ 63,57	R\$ 17.287,22	271,94	100,00%	R\$ 17.287,22	0,00	0,00%	R\$ -	271,94	100,00%	R\$ 17.287,22	0,00	R\$ -
4.6.3	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	124	R\$ 53,64	R\$ 6.651,36	124,00	100,01%	R\$ 6.651,36	0,00	0,00%	R\$ -	124,00	100,0%	R\$ 6.651,36	0,00	R\$ 0,00
4.6.4	Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento	m²	124	R\$ 84,75	R\$ 10.509,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	124,00	R\$ 10.509,00
4.6.5	FORRO				R\$ 5.082,75											
4.6.5.1	Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico	m²	45	R\$ 112,95	R\$ 5.082,75	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	45,00	R\$ 5.082,75
4.7	PISOS				R\$ 6.820,25											
4.7.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	45	R\$ 53,10	R\$ 2.389,50	22,50	50,00%	R\$ 1.194,75	13,50	30,00%	R\$ 716,85	36,00	80,00%	R\$ 1.911,60	9,00	R\$ 477,90
4.7.2	Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	35	R\$ 95,99	R\$ 3.359,65	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	35,00	R\$ 3.359,65
4.7.3	Cerâmica anti-derrapante	m²	10	R\$ 107,11	R\$ 1.071,10	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	10,00	R\$ 1.071,10
4.8	PINTURAS				R\$ 22.185,36											
4.8.1	Latex acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	324,3	R\$ 68,41	R\$ 22.185,36	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	324,30	R\$ 22.185,36
4.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 9.982,07											
4.9.1	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 16 disjuntores (c/barramento)	un	1	R\$ 920,73	R\$ 920,73	1,00	100,00%	R\$ 920,73	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 920,73	0,00	R\$ -
4.9.2	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	pt	17	R\$ 422,66	R\$ 7.185,22	17,00	100,00%	R\$ 7.185,22	0,00	0,00%	R\$ -	17,00	100,00%	R\$ 7.185,22	0,00	R\$ -
4.9.3	Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W	pt	1	R\$ 840,90	R\$ 840,90	1,00	100,00%	R\$ 840,90	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 840,90	0,00	R\$ -
4.9.4	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	un	3	R\$ 29,44	R\$ 88,32	3,00	100,00%	R\$ 88,32	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%	R\$ 88,32	0,00	R\$ -
4.9.5	Interruptor 3 teclas simples (s/fiação)	un	2	R\$ 75,08	R\$ 150,16	2,00	100,00%	R\$ 150,16	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 150,16	0,00	R\$ -
4.9.6	Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação)	un	4	R\$ 46,50	R\$ 186,00	4,00	100,00%	R\$ 186,00	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$ 186,00	0,00	R\$ -
4.9.7	Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt	un	8	R\$ 25,59	R\$ 204,72	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	8,00	R\$ 204,72
4.9.8	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	un	3	R\$ 135,34	R\$ 406,02	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	R\$ 406,02
4.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				R\$ 27.796,82											
4.10.1	AGUA FRIA				R\$ 8.920,97											
4.10.1.1	Reservatório em polietileno de 1.500 L	un	1	R\$ 4.700,25	R\$ 4.700,25	1,00	100,00%	R\$ 4.700,25	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 4.700,25	0,00	R\$ -
4.10.1.2	Torneira de bóia 3/4"	un	1	R\$ 92,26	R\$ 92,26	1,00	100,00%	R\$ 92,26	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 92,26	0,00	R\$ -
4.10.1.3	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	pt	7	R\$ 589,78	R\$ 4.128,46	7,00	100,00%	R\$ 4.128,46	0,00	0,00%	R\$ -	7,00	100,00%	R\$ 4.128,46	0,00	R\$ -
4.10.2	ESGOTO				R\$ 18.875,85											
4.10.2.1	Caixa em alvenaria de 60x80x60cm c/ tpo. concreto	un	2	R\$ 978,77	R\$ 1.957,54	2,00	100,00%	R\$ 1.957,54	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 1.957,54	0,00	R\$ -
4.10.2.2	Caixa em alvenaria de 80x80x80cm c/ tpo. concreto	un	1	R\$ 1.599,21	R\$ 1.599,21	1,00	100,00%	R\$ 1.599,21	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 1.599,21	0,00	R\$ -
4.10.2.3	Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas	un	1	R\$ 2.518,04	R\$ 2.518,04	1,00	100,00%	R\$ 2.518,04	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 2.518,04	0,00	R\$ -
4.10.2.4	Filtro anaerobico conc.arm. d=1,4m p=1,8m	un	1	R\$ 5.340,13	R\$ 5.340,13	1,00	100,00%	R\$ 5.340,13	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 5.340,13	0,00	R\$ -
4.10.2.5	Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas	un	1	R\$ 2.017,25	R\$ 2.017,25	1,00	100,00%	R\$ 2.017,25	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 2.017,25	0,00	R\$ -
4.10.2.6	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	pt	8	R\$ 680,46	R\$ 5.443,68	8,00	100,00%	R\$ 5.443,68	0,00	0,00%	R\$ -	8,00	100,00%	R\$ 5.443,68	0,00	R\$ -
4.11	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO / COMBATE A INCENDIO				R\$ 427,89											
4.11.1	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2024	UN	5	R\$ 29,94	R\$ 149,70	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	5,00	R\$ 149,70
4.11.2	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	un	1	R\$ 278,19	R\$ 278,19	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	R\$ 278,19
4.12	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS				R\$ 16.327,71											
4.12.1	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	un	5	R\$ 838,24	R\$ 4.191,20	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	5,00	R\$ 4.191,20
4.12.2	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA. PADRÃO POPULAR - FORNEC. E	UN	2	R\$ 914,79	R\$ 1.829,58	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	R\$ 1.829,58
4.12.3	Chuveiro cromado	un	9	R\$ 131,61	R\$ 1.184,49	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	9,00	R\$ 1.184,49
4.12.4	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	5	R\$ 104,07	R\$ 520,35	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	5,00	R\$ 520,35
4.12.5	Cabide cromado	un	23	R\$ 89,29	R\$ 2.053,67	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	23,00	R\$ 2.053,67
4.12.6	Bebedouro aço inox c/4 torneiras e filtro	un	1	R\$ 6.548,42	R\$ 6.548,42	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	R\$ 6.548,42
5	ARQUIBANCADA				R\$ 85.751,54											
5.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				R\$ 17.167,01											
5.1.1	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	10,5	R\$ 131,10	R\$ 1.376,55	10,50	100,00%	R\$ 1.376,55	0,00	0,00%	R\$ -	10,50	100,00%	R\$ 1.376,55	0,00	R\$ -
5.1.2	Reaterro compactado	m³	8,05	R\$ 26,57	R\$ 213,88	8,05	100,00%	R\$ 213,88	0,00	0,00%	R\$ -	8,05	100,00%	R\$ 213,88	0,00	R\$ -



BOLETIM DE MEDIÇÃO

[illegible]

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	FISICO	FINANC.
				(R\$)	(R\$)			(R\$)			(R\$)					
5.1.3	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	80,11	R\$ 194,44	R\$ 15.576,58	80,11	100,00%	R\$ 15.576,58	0,00	0,00%	R\$ -	80,11	100,00%	R\$ 15.576,58	0,00	R\$ -
5.2	ALVENARIA				R\$ 18.244,50											
5.2.1	Alvenaria tijolo de barro a singelo	m²	64,35	R\$ 210,32	R\$ 13.534,09	64,35	100,00%	R\$ 13.534,10	0,00	0,00%	R\$ -	64,35	100,00%	R\$ 13.534,10	0,00	R\$ -
5.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_ 10/2022	m²	64,35	R\$ 9,63	R\$ 619,69	64,35	100,00%	R\$ 619,70	0,00	0,00%	R\$ -	64,35	100,00%	R\$ 619,70	0,00	R\$ -
5.2.3	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	64,35	R\$ 63,57	R\$ 4.090,72	64,35	100,00%	R\$ 4.090,72	0,00	0,00%	R\$ -	64,35	100,00%	R\$ 4.090,72	0,00	R\$ -
5.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				R\$ 42.202,11											
5.3.1	CONCRETO ARMADO - SAPATAS				R\$ 27.089,95											
5.3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_ 01/2024	m²	14	R\$ 65,29	R\$ 914,06	14,00	100,00%	R\$ 914,06	0,00	0,00%	R\$ -	14,00	100,00%	R\$ 914,06	0,00	R\$ -
5.3.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA. E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 01/2024	m²	20,93	R\$ 176,96	R\$ 3.703,77	20,93	100,00%	R\$ 3.703,77	0,00	0,00%	R\$ -	20,93	100,00%	R\$ 3.703,77	0,00	R\$ -
5.3.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	29,18	R\$ 17,06	R\$ 497,81	29,18	100,00%	R\$ 497,81	0,00	0,00%	R\$ -	29,18	100,00%	R\$ 497,81	0,00	R\$ -
5.3.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	KG	315	R\$ 16,90	R\$ 5.323,50	315,00	100,00%	R\$ 5.323,50	0,00	0,00%	R\$ -	315,00	100,00%	R\$ 5.323,50	0,00	R\$ -
5.3.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	141,48	R\$ 10,90	R\$ 1.542,13	141,48	100,00%	R\$ 1.542,13	0,00	0,00%	R\$ -	141,48	100,00%	R\$ 1.542,13	0,00	R\$ -
5.3.1.6	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 01/2024	m³	11,83	R\$ 1.277,15	R\$ 15.108,68	11,83	100,00%	R\$ 15.108,68	0,00	0,00%	R\$ -	11,83	100,00%	R\$ 15.108,68	0,00	R\$ -
5.3.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME				R\$ 15.112,16											
5.3.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_ 01/2024	m²	17,6	R\$ 61,35	R\$ 1.079,76	17,60	100,00%	R\$ 1.079,76	0,00	0,00%	R\$ -	17,60	100,00%	R\$ 1.079,76	0,00	R\$ -
5.3.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	KG	83,26	R\$ 24,60	R\$ 2.048,19	83,26	100,00%	R\$ 2.048,19	0,00	0,00%	R\$ -	83,26	100,00%	R\$ 2.048,19	0,00	R\$ -
5.3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	KG	171,06	R\$ 16,90	R\$ 2.890,91	171,06	100,00%	R\$ 2.890,91	0,00	0,00%	R\$ -	171,06	100,00%	R\$ 2.890,91	0,00	R\$ -
5.3.2.4	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 01/2024	m³	7,12	R\$ 1.277,15	R\$ 9.093,30	7,12	100,00%	R\$ 9.093,30	0,00	0,00%	R\$ -	7,12	100,00%	R\$ 9.093,30	0,00	R\$ -
5.4	CONCRETO ARQUIBANCADA				R\$ 8.137,92											
5.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_ 08/2022	m²	66,77	R\$ 121,88	R\$ 8.137,92	66,77	100,00%	R\$ 8.137,92	0,00	0,00%	R\$ -	66,77	100,00%	R\$ 8.137,92	0,00	R\$ -
6	COBERTURA				R\$ 171.990,27											
6.1	Cobertura - telha de aluminio ondulada e=0,5mm	m²	966	R\$ 159,44	R\$ 154.019,04	341,61	35,36%	R\$ 54.465,74	334,59	34,64%	R\$ 53.347,59	676,20	70,00%	R\$ 107.813,33	289,80	R\$ 46.205,71
6.2	Cobertura - telha translucida fibra de vidro	m²	157,05	R\$ 114,43	R\$ 17.971,23	54,97	35,00%	R\$ 6.289,93	39,26	25,00%	R\$ 4.492,81	94,23	60,00%	R\$ 10.782,74	62,82	R\$ 7.188,49
7	PAREDES				R\$ 59.386,92											
7.1	Mureta em alvenaria,rebocada e pintada 2 faces(h=1.0m)	m	92	R\$ 645,51	R\$ 59.386,92	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	92,00	R\$ 59.386,92
8	PISOS				R\$ 153.121,40											
8.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_ 09/2021	m²	760	R\$ 4,44	R\$ 3.374,40	760,00	100,00%	R\$ 3.374,40	0,00	0,00%	R\$ -	760,00	100,00%	R\$ 3.374,40	0,00	R\$ -
8.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_ 04/2022	m²	760	R\$ 2,93	R\$ 2.226,80	760,00	100,00%	R\$ 2.226,80	0,00	0,00%	R\$ -	760,00	100,00%	R\$ 2.226,80	0,00	R\$ -
8.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_ 01/2024	m²	760	R\$ 61,35	R\$ 46.626,00	266,00	35,00%	R\$ 16.319,10	0,00	0,00%	R\$ -	266,00	35,00%	R\$ 16.319,10	494,00	R\$ 30.306,90
8.4	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM. PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_ 09/2020	m²	760	R\$ 85,55	R\$ 65.018,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	760,00	R\$ 65.018,00
8.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM. ARMADO. AF_ 08/2022	m²	322,28	R\$ 111,32	R\$ 35.876,20	161,14	50,00%	R\$ 17.938,10	0,00	0,00%	R\$ -	161,14	50,00%	R\$ 17.938,10	161,14	R\$ 17.938,10
9	PINTURA				R\$ 42.452,62											
9.1	PISOS				R\$ 25.576,63											
9.1.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_ 05/2021	m²	139,35	R\$ 28,26	R\$ 3.938,03	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	139,35	R\$ 3.938,03
9.1.2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_ 05/2021	m²	480	R\$ 35,78	R\$ 17.174,40	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	480,00	R\$ 17.174,40
9.1.3	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_ 05/2021	M	340	R\$ 13,13	R\$ 4.464,20	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	340,00	R\$ 4.464,20
9.2	ESTRUTURA METÁLICA				R\$ 16.875,99											
9.2.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_ 01/2020. PE	m²	527,21	R\$ 32,01	R\$ 16.875,99	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	527,21	R\$ 16.875,99
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 20.599,98											
10.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO				R\$ 2.747,63											
10.1.1	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 16 disjuntores (c/barramento)	un	1	R\$ 920,73	R\$ 920,73	1,00	100,00%	R\$ 920,73	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 920,73	0,00	R\$ -



BOLETIM DE MEDIÇÃO





ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
				(R\$)	(R\$)											
10.1.2	Quadro de medição monofasico (c/ disjuntor)	un	1	R\$ 841,38	R\$ 841,38	1,00	100,00%	R\$ 841,38	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 841,38	0,00	R\$ -
10.1.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1	R\$ 13,83	R\$ 13,83	1,00	100,00%	R\$ 13,83	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 13,83	0,00	R\$ -
10.1.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	5	R\$ 68,63	R\$ 343,15	5,00	100,00%	R\$ 343,15	0,00	0,00%	R\$ -	5,00	100,00%	R\$ 343,15	0,00	R\$ -
10.1.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	2	R\$ 103,98	R\$ 207,96	2,00	100,00%	R\$ 207,96	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 207,96	0,00	R\$ -
10.1.6	Interruptor diferencial residual 20A/30mA-2P	un	1	R\$ 207,50	R\$ 207,50	1,00	100,00%	R\$ 207,50	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 207,50	0,00	R\$ -
10.1.7	Proteção contra surto Classe II, 1P, 20KA, 175V	un	2	R\$ 106,54	R\$ 213,08	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	R\$ 213,08
10.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				R\$ 2.890,70											
10.2.1	Eletroduto de F" G" de 1"	m	70	R\$ 32,66	R\$ 2.286,20	70,00	100,00%	R\$ 2.286,20	0,00	0,00%	R\$ -	70,00	100,00%	R\$ 2.286,20	0,00	R\$ -
10.2.2	Eletroduto de F" G" de 1/2"	m	10	R\$ 29,72	R\$ 297,20	10,00	100,00%	R\$ 297,20	0,00	0,00%	R\$ -	10,00	100,00%	R\$ 297,20	0,00	R\$ -
10.2.3	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'	UN	5	R\$ 26,35	R\$ 131,75	5,00	100,00%	R\$ 131,75	0,00	0,00%	R\$ -	5,00	100,00%	R\$ 131,75	0,00	R\$ -
10.2.4	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'	UN	4	R\$ 31,46	R\$ 125,84	4,00	100,00%	R\$ 125,84	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$ 125,84	0,00	R\$ -
10.2.5	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	UN	1	R\$ 49,71	R\$ 49,71	1,00	100,00%	R\$ 49,71	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 49,71	0,00	R\$ -
10.3	CABOS E FIOS CONDUTORES				R\$ 2.646,50											
10.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	10	R\$ 5,93	R\$ 59,30	10,00	100,00%	R\$ 59,30	0,00	0,00%	R\$ -	10,00	100,00%	R\$ 59,30	0,00	R\$ -
10.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	280	R\$ 9,24	R\$ 2.587,20	280,00	100,00%	R\$ 2.587,20	0,00	0,00%	R\$ -	280,00	100,00%	R\$ 2.587,20	0,00	R\$ -
10.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS				R\$ 12.315,15											
10.4.1	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1	R\$ 46,35	R\$ 46,35	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	R\$ 46,35
10.4.2	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	20	R\$ 51,09	R\$ 1.021,80	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	20,00	R\$ 1.021,80
10.4.3	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	un	20	R\$ 281,17	R\$ 5.623,40	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	20,00	R\$ 5.623,40
10.4.4	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	un	20	R\$ 281,18	R\$ 5.623,60	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	20,00	R\$ 5.623,60
11	SERRALHERIA				R\$ 1.221,24											
11.1	Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva)	m²	2	R\$ 610,62	R\$ 1.221,24	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	R\$ 1.221,24
12	ELEMENTOS ESPORTIVOS				R\$ 35.996,73											
12.1	Equipamento completo p/ quadra de esportes	cj	1	R\$ 22.129,44	R\$ 22.129,44	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	R\$ 22.129,44
12.2	Tela de nylon	m²	276	R\$ 40,37	R\$ 11.142,12	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	276,00	R\$ 11.142,12
12.3	Cabo de aço 1/4"	m	224	R\$ 9,94	R\$ 2.226,56	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	224,00	R\$ 2.226,56
12.4	Grampo fixador de cabo Z-01	un	61,33	R\$ 8,13	R\$ 498,61	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	61,33	R\$ 498,61
13	PAISAGISMO				R\$ 23.939,04											
13.1	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	464,63	R\$ 45,70	R\$ 21.233,59	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	464,63	R\$ 21.233,59
13.2	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 07/2024	UN	3	R\$ 115,87	R\$ 347,61	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	R\$ 347,61
13.3	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF 07/2024	UN	2	R\$ 203,76	R\$ 407,52	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	R\$ 407,52
13.4	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	2	R\$ 975,16	R\$ 1.950,32	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	R\$ 1.950,32
14	EQUIPAMENTOS DE PRAÇAS				R\$ 22.869,18											
14.1	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	13	R\$ 1.349,50	R\$ 17.543,50	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	13,00	R\$ 17.543,50
14.2	Lixeira em madeira c/ estrutura tubular em aço	un	8	R\$ 665,71	R\$ 5.325,68	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	8,00	R\$ 5.325,68
15	SERVIÇOS FINAIS				R\$ 19.504,58											
15.1	Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	un	1	R\$ 1.754,08	R\$ 1.754,08	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	R\$ 1.754,08
15.2	Limpeza geral e entrega da obra	m²	1355	R\$ 13,10	R\$ 17.750,50	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1.355,00	R\$ 17.750,50
						R\$ 416.168,63			R\$ 211.940,59			R\$ 628.109,21			R\$ 624.887,07	
			Total Geral	R\$ 1.252.996,28												

[illegible]

RESUMO DA OBRA								
DADOS OBRIGATÓRIOS NA NF Material e mão de obra para Construção Civil EMPRESA: J COSTA OLIVEIRA LTDA CNPJ: 17.830.121/0001-63 LOCAL: LOCALIDADE DE CURUPAITI- MUNICIPIO DE VISEU/PA Contrato n°.: 332/2026/DLCA Valor da NF: R\$ 211.940,59		RESUMO CONTRATO VALOR CONTRATO: R\$ 1.252.996,28 VALOR ACUMULADO: R\$ 628.109,21 SALDO CONTRATO: R\$ 624.887,07 % EXECUTADO: 50,13%		MEDIÇÃO	03	HISTORICO DAS MEDIÇÕES		
						MEDIÇÃO	VALOR	%
		VALOR NOTA FISCAL				1º MEDIÇÃO	R\$ 212.495,51	16,96%
						2º MEDIÇÃO	R\$ 203.673,11	16,25%
						3º MEDIÇÃO	R\$ 211.940,59	16,91%
						TOTAL	R\$ 628.109,21	50,13%

gov.br

GABRIEL LIMA SILVA
Data: 02/06/2026 08:43:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FISCAL DE OBRA
GABRIEL LIMA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - PMV
CREA - PA 151923341-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE DE KM 83 - MUNICIPIO DE VISEU/PA		Modalidade: Concorrência N° CP - 003/2026	O. S. em: 13/04/2026	Identificação da contratada:	Emissão: 29/06/2026	MEDIÇÃO: 03
OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA - GREGÁRIO PANTOJA DA ARAÚJO - KM 83		Contrato nº.: 399/2026/DLCA	Prazo: 365 DIAS		Mês:	
EMPRESA: J COSTA OLIVEIRA LTDA		Assinatura: 26/03/2026	Término: 26/03/2027		Junho	
CNPJ: 17.830.121/0001-63			Valor do contrato		Período:	
			R\$ 1.151.845,14		02/06/2026 à 29/06/2026	

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				62.167,49											
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	3	227,07	681,21	3	100%	R\$ 681,21	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%	R\$ 681,21	0,00	R\$ -
1.2	Barracão de madeira/Almoxarifado	m²	12	693,26	8.319,12	12	100%	R\$ 8.319,12	0,00	0,00%	R\$ -	12,00	100,00%	R\$ 8.319,12	0,00	R\$ -
1.3	Limpeza do terreno	m²	630	7,89	4.970,70	630	100%	R\$ 4.970,70	0,00	0,00%	R\$ -	630,00	100,00%	R\$ 4.970,70	0,00	R\$ -
1.4	Locação da obra a trena	m²	630	8,46	5.329,80	630	100%	R\$ 5.329,80	0,00	0,00%	R\$ -	630,00	100,00%	R\$ 5.329,80	0,00	R\$ -
1.5	Tapume metálico	m²	102	199,78	20.377,56	102	100%	R\$ 20.377,56	0,00	0,00%	R\$ -	102,00	100,00%	R\$ 20.377,56	0,00	R\$ -
1.6	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS															
1.7	Demolição manual de concreto simples	m³	24	461,83	11.083,92	24	100%	R\$ 11.083,92	0,00	0,00%	R\$ -	24,00	100,00%	R\$ 11.083,92	0,00	R\$ -
1.8	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m³	20	106,56	2.131,20	20	100%	R\$ 2.131,20	0,00	0,00%	R\$ -	20,00	100,00%	R\$ 2.131,20	0,00	R\$ -
1.9	Desmontagem de estrutura metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira	m²	76	58,98	4.482,48	76	100%	R\$ 4.482,48	0,00	0,00%	R\$ -	76,00	100,00%	R\$ 4.482,48	0,00	R\$ -
1.10	Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k	m³	48	16,73	803,04	48	100%	R\$ 803,04	0,00	0,00%	R\$ -	48,00	100,00%	R\$ 803,04	0,00	R\$ -
1.11	RETIRADA DE GUARDA-CORPO EM TUBOS C/ PEÇAS E CONEXÕES	M	76	39,74	3.020,24	76	100%	R\$ 3.020,24	0,00	0,00%	R\$ -	76,00	100,00%	R\$ 3.020,24	0,00	R\$ -
1.12	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	367	0,96	352,32	367	100%	R\$ 352,32	0,00	0,00%	R\$ -	367,00	100,00%	R\$ 352,32	0,00	R\$ -
1.13	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM	UN	24	2,47	59,28	24	100%	R\$ 59,28	0,00	0,00%	R\$ -	24,00	100,00%	R\$ 59,28	0,00	R\$ -
1.14	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL	UN	18	0,90	16,20	18	100%	R\$ 16,20	0,00	0,00%	R\$ -	18,00	100,00%	R\$ 16,20	0,00	R\$ -
1.15	Remoção e reposição de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00	un	6	90,07	540,42	6	100%	R\$ 540,42	0,00	0,00%	R\$ -	6,00	100,00%	R\$ 540,42	0,00	R\$ -
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				17.337,23											
2.1	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	45,82	126,47	5.794,85	45,82	100%	R\$ 5.794,85	0,00	0,00%	R\$ -	45,82	100,00%	R\$ 5.794,85	0,00	R\$ -
2.2	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	42,5	255,22	10.846,85	42,5	100%	R\$ 10.846,85	0,00	0,00%	R\$ -	42,50	100,00%	R\$ 10.846,85	0,00	R\$ -
2.3	Reaterro compactado	m³	26,99	25,77	695,53	26,99	100%	R\$ 695,53	0,00	0,00%	R\$ -	26,99	100,00%	R\$ 695,53	0,00	R\$ -
3	FUNDAÇÕES				49.356,75											
3.1	CONCRETO ARMADO - SAPATAS				36.671,75											
3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE	m²	27,04	67,02	1.812,22	27,04	100%	R\$ 1.812,22	0,00	0,00%	R\$ -	27,04	100,00%	R\$ 1.812,22	0,00	R\$ -
3.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA	m²	43,2	180,05	7.778,16	43,2	100%	R\$ 7.778,16	0,00	0,00%	R\$ -	43,20	100,00%	R\$ 7.778,16	0,00	R\$ -
3.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG	66,7	17,50	1.167,25	66,7	100%	R\$ 1.167,25	0,00	0,00%	R\$ -	66,70	100,00%	R\$ 1.167,25	0,00	R\$ -
3.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -	KG	360	17,35	6.246,00	360	100%	R\$ 6.246,00	0,00	0,00%	R\$ -	360,00	100,00%	R\$ 6.246,00	0,00	R\$ -
3.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE	KG	161,7	11,27	1.822,35	161,7	100%	R\$ 1.822,35	0,00	0,00%	R\$ -	161,70	100,00%	R\$ 1.822,35	0,00	R\$ -
3.1.6	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME,	m³	13,57	1.315,09	17.845,77	13,57	100%	R\$ 17.845,77	0,00	0,00%	R\$ -	13,57	100,00%	R\$ 17.845,77	0,00	R\$ -
3.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME				12.685,00											
3.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES	m²	13,16	63,04	829,60	13,16	100%	R\$ 829,60	0,00	0,00%	R\$ -	13,16	100,00%	R\$ 829,60	0,00	R\$ -
3.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -	KG	61,5	25,14	1.546,11	61,5	100%	R\$ 1.546,11	0,00	0,00%	R\$ -	61,50	100,00%	R\$ 1.546,11	0,00	R\$ -
3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -	KG	195,5	17,35	3.391,92	195,5	100%	R\$ 3.391,92	0,00	0,00%	R\$ -	195,50	100,00%	R\$ 3.391,92	0,00	R\$ -
3.2.4	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME,	m³	5,26	1.315,09	6.917,37	5,26	100%	R\$ 6.917,37	0,00	0,00%	R\$ -	5,26	100,00%	R\$ 6.917,37	0,00	R\$ -
4	ESTRUTURAS				274.964,48											
4.1	CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DOS PILARES				12.668,55											
4.1.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA	m²	22,88	180,05	4.119,54	22,88	100%	R\$ 4.119,54	0,00	0,00%	R\$ -	22,88	100,00%	R\$ 4.119,54	0,00	R\$ -
4.1.2	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento	m³	1,58	5.410,77	8.549,01	1,58	100%	R\$ 8.549,01	0,00	0,00%	R\$ -	1,58	100,00%	R\$ 8.549,01	0,00	R\$ -
4.2	ESTRUTURA METÁLICA				262.295,93											
4.2.1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM	KG	9345,6	25,58	239.060,44	3364	36%	R\$ 86.061,76	5981,18	64,00%	#####	9345,60	100,00%	R\$ 239.060,44	0,00	R\$ -

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS										BOLETIM DE MEDIÇÃO							
LOCAL: LOCALIDADE DE KM 83 - MUNICIPIO DE VISEU/PA OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA - GREGÁRIO PANTOJA DA ARAÚJO - KM 83 EMPRESA: J COSTA OLIVEIRA LTDA CNPJ: 17.830.121/0001-63					Modalidade: Concorrência N° CP - 003/2026 Contrato nº.: 399/2026/DLCA Assinatura: 26/03/2026		O. S. em: 13/04/2026		Identificação da contratada:		Emissão: 29/06/2026		Mês: Junho Período: 02/06/2026 à 29/06/2026		MEDIÇÃO: 03		
							Prazo: 365 DIAS										
							Término: 26/03/2027										
							Valor do contrato R\$ 1.151.845,14										
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
			QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	FÍSICO	FINANC.	
				(R\$)													(R\$)
4.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	KG	1752,3	13,26	23.235,49	576,6	33%	R\$ 7.645,54	1175,71	67,10%	R\$ 15.589,95	1752,30	100,00%	R\$ 23.235,49	0,00	R\$ -	
5	VESTIÁRIOS				249.366,84												
5.1	MOVIMENTO DE TERRA				1.449,34												
5.1.1	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	11,46	126,47	1.449,34	11,46	100%	R\$ 1.449,34	0,00	0,00%	R\$ -	11,46	100,00%	R\$ 1.449,34	0,00	R\$ -	
5.2	FUNDAÇÕES				23.564,93												
5.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CIMENTO	m²	14,7	67,02	985,19	14,7	100%	R\$ 985,19	0,00	0,00%	R\$ -	14,70	100,00%	R\$ 985,19	0,00	R\$ -	
5.2.2	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m³	2,05	4.979,55	10.208,07	2,05	100%	R\$ 10.208,07	0,00	0,00%	R\$ -	2,05	100,00%	R\$ 10.208,07	0,00	R\$ -	
5.2.3	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	2,64	4.686,24	12.371,67	2,64	100%	R\$ 12.371,67	0,00	0,00%	R\$ -	2,64	100,00%	R\$ 12.371,67	0,00	R\$ -	
5.3	ESTRUTURAS				27.709,02												
5.3.1	PILARES				9.837,29												
5.3.1.1	Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	2,03	4.845,96	9.837,29	2,03	100%	R\$ 9.837,29	0,00	0,00%	R\$ -	2,03	100,00%	R\$ 9.837,29	0,00	R\$ -	
5.3.2	VIGAS				11.921,06												
5.3.2.1	Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	2,46	4.845,96	11.921,06	2,46	100%	R\$ 11.921,06	0,00	0,00%	R\$ -	2,46	100,00%	R\$ 11.921,06	0,00	R\$ -	
5.3.3	VERGAS E CONTRAVERGAS				5.950,67												
5.3.3.1	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 10,0 CM	M	22,8	84,31	1.922,26	22,8	100%	R\$ 1.922,26	0,00	0,00%	R\$ -	22,80	100,00%	R\$ 1.922,26	0,00	R\$ -	
5.3.3.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 20 CM	M	22,8	109,75	2.502,30	22,8	100%	R\$ 2.502,30	0,00	0,00%	R\$ -	22,80	100,00%	R\$ 2.502,30	0,00	R\$ -	
5.3.3.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 10,0 CM	M	5,9	58,03	342,37	5,9	100%	R\$ 342,37	0,00	0,00%	R\$ -	5,90	100,00%	R\$ 342,37	0,00	R\$ -	
5.3.3.4	Banco em concreto c/2 mod.2,75x0,4m	un	2	591,87	1.183,74	2	100%	R\$ 1.183,74	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 1.183,74	0,00	R\$ -	
5.4	PAREDES E PAINEIS				32.541,70												
5.4.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	191,97	164,32	31.544,51	192	100%	R\$ 31.544,51	0,00	0,00%	R\$ -	191,97	100,00%	R\$ 31.544,51	0,00	R\$ -	
5.4.2	Cobogó de cimento 20x20x10cm	m²	1,92	519,37	997,19	0	0%	R\$ 0,00	1,92	100,00%	R\$ 997,19	1,92	100,00%	R\$ 997,19	0,00	R\$ -	
5.5	ESQUADRIAS				23.464,90												
5.5.1	MADEIRA				6.040,19												
5.5.1.1	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar	m²	5,67	1.065,29	6.040,19	0	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	5,67	R\$ 6.040,19	
5.5.2	ALUMÍNIO				2.934,31												
5.5.2.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO	m²	4,32	679,24	2.934,31	0	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	4,32	R\$ 2.934,31	
5.5.3	VIDRO				14.490,40												
5.5.3.1	Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm	m²	13,68	1.059,24	14.490,40	0	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	13,68	R\$ 14.490,40	
5.6	REVESTIMENTOS				44.615,12												
5.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE	m²	395,94	11,34	4.489,95	395,9	100%	R\$ 4.489,95	0,00	0,00%	R\$ -	395,94	100,00%	R\$ 4.489,95	0,00	R\$ -	
5.6.2	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	271,94	64,47	17.531,97	271,9	100%	R\$ 17.531,97	0,00	0,00%	R\$ -	271,94	100,00%	R\$ 17.531,97	0,00	R\$ -	
5.6.3	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	124	54,87	6.803,88	124	100%	R\$ 6.803,88	0,00	0,00%	R\$ -	124,00	100,00%	R\$ 6.803,88	0,00	R\$ -	
5.6.4	Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento	m²	124	86,18	10.686,32	0	0%	R\$ 0,00	46,86	37,79%	R\$ 4.038,78	46,86	37,79%	R\$ 4.038,78	77,14	R\$ 6.647,54	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							BOLETIM DE MEDIÇÃO										
LOCAL: LOCALIDADE DE KM 83 - MUNICIPIO DE VISEU/PA OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA - GREGÁRIO PANTOJA DA ARAÚJO - KM 83 EMPRESA: J COSTA OLIVEIRA LTDA CNPJ: 17.830.121/0001-63				Modalidade: Concorrência N° CP - 003/2026 Contrato n°.: 399/2026/DLCA Assinatura: 26/03/2026		O. S. em: 13/04/2026		Identificação da contratada:			Emissão: 29/06/2026			MEDIÇÃO: Mês: Junho Período: 02/06/2026 à 29/06/2026		03	
						Prazo: 365 DIAS											
						Término: 26/03/2027											
						Valor do contrato R\$ 1.151.845,14											
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
			QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.	
				(R\$)	(R\$)												(R\$)
5.6.5	FORRO			5.103,00													
5.6.5.1	Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico	m²	45	113,40	5.103,00	0	0%	R\$ 0,00	45,00	100,00%	R\$ 5.103,00	45,00	100,00%	R\$ 5.103,00	0,00	R\$ -	
5.7	PISOS			6.995,00													
5.7.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	45	55,87	2.514,15	0	0%	R\$ 0,00	45,00	100,00%	R\$ 2.514,15	45,00	100,00%	R\$ 2.514,15	0,00	R\$ -	
5.7.2	Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	35	97,31	3.405,85	0	0%	R\$ 0,00	24,50	70,00%	R\$ 2.384,10	24,50	70,00%	R\$ 2.384,10	10,50	R\$ 1.021,76	
5.7.3	Cerâmica anti-derrapante	m²	10	107,50	1.075,00	0	0%	R\$ 0,00	10,00	100,00%	R\$ 1.075,00	10,00	100,00%	R\$ 1.075,00	0,00	R\$ -	
5.8	PINTURAS			21.462,17													
5.8.1	Latex acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	324,3	66,18	21.462,17	0	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	324,30	R\$ 21.462,17	
5.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			13.507,29													
5.9.1	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 16 disjuntores (c/barramento)	un	1	935,33	935,33	1	100%	R\$ 935,33	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 935,33	0,00	R\$ -	
5.9.2	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	pt	17	410,89	6.985,13	17	100%	R\$ 6.985,13	0,00	0,00%	R\$ -	17,00	100,00%	R\$ 6.985,13	0,00	R\$ -	
5.9.3	Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W	pt	1	824,88	824,88	1	100%	R\$ 824,88	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 824,88	0,00	R\$ -	
5.9.4	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	un	3	29,35	88,05	3	100%	R\$ 88,05	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%	R\$ 88,05	0,00	R\$ -	
5.9.5	Interruptor 3 teclas simples (s/fiação)	un	2	74,91	149,82	2	100%	R\$ 149,82	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 149,82	0,00	R\$ -	
5.9.6	Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação)	un	4	45,77	183,08	4	100%	R\$ 183,08	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$ 183,08	0,00	R\$ -	
5.9.7	Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	un	8	492,36	3.938,88	0	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	8,00	R\$ 3.938,88	
5.9.8	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	un	3	134,04	402,12	0	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	3,00	R\$ 402,12	
5.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			27.994,76													
5.10.1	ÁGUA FRIA			8.959,44													
5.10.1.1	Reservatório em polietileno de 1.500 L	un	1	4.771,61	4.771,61	1	100%	R\$ 4.771,61	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 4.771,61	0,00	R\$ -	
5.10.1.2	Torneira de bóia 3/4"	un	1	93,88	93,88	1	100%	R\$ 93,88	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 93,88	0,00	R\$ -	
5.10.1.3	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	pt	7	584,85	4.093,95	7	100%	R\$ 4.093,95	0,00	0,00%	R\$ -	7,00	100,00%	R\$ 4.093,95	0,00	R\$ -	
5.10.2	ESGOTO			19.035,32													
5.10.2.1	Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto	un	2	983,17	1.966,34	2	100%	R\$ 1.966,34	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 1.966,34	0,00	R\$ -	
5.10.2.2	Caixa em alvenaria de 80x80x80cm c/ tpo. concreto	un	1	1.602,87	1.602,87	1	100%	R\$ 1.602,87	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 1.602,87	0,00	R\$ -	
5.10.2.3	Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas	un	1	2.536,68	2.536,68	1	100%	R\$ 2.536,68	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 2.536,68	0,00	R\$ -	
5.10.2.4	Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m	un	1	5.580,07	5.580,07	1	100%	R\$ 5.580,07	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 5.580,07	0,00	R\$ -	
5.10.2.5	Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas	un	1	2.040,96	2.040,96	1	100%	R\$ 2.040,96	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 2.040,96	0,00	R\$ -	
5.10.2.6	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	pt	8	663,55	5.308,40	8	100%	R\$ 5.308,40	0,00	0,00%	R\$ -	8,00	100,00%	R\$ 5.308,40	0,00	R\$ -	
5.11	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO / COMBATE A INCENDIO			1.960,97													
5.11.1	Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	un	5	335,15	1.675,75	0	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	5,00	R\$ 1.675,75	
5.11.2	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	un	1	285,22	285,22	0	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	1,00	R\$ 285,22	
5.12	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS			24.101,64													
5.12.1	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	un	5	850,70	4.253,50	0	0%	R\$ 0,00	3,00	60,00%	R\$ 2.552,10	3,00	60,00%	R\$ 2.552,10	2,00	R\$ 1.701,40	
5.12.2	Bancada de coz. em granitina c/arm.(3,0x1,40x0,9m)	un	2	4.638,75	9.277,50	0	0%	R\$ 0,00	1,00	50,00%	R\$ 4.638,75	1,00	50,00%	R\$ 4.638,75	1,00	R\$ 4.638,75	
5.12.3	Chuveiro cromado	un	9	134,37	1.209,33	0	0%	R\$ 0,00	9,00	100,00%	R\$ 1.209,33	9,00	100,00%	R\$ 1.209,33	0,00	R\$ -	
5.12.4	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	5	105,50	527,50	0	0%	R\$ 0,00	5,00	100,00%	R\$ 527,50	5,00	100,00%	R\$ 527,50	0,00	R\$ -	
5.12.5	Cabide cromado	un	23	90,72	2.086,56	0	0%	R\$ 0,00	11,50	50,00%	R\$ 1.043,28	11,50	50,00%	R\$ 1.043,28	11,50	R\$ 1.043,28	
5.12.6	Bebedouro aço inox c/4 torneiras e filtro	un	1	6.747,25	6.747,25	0	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	1,00	R\$ 6.747,25	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE DE KM 83 - MUNICIPIO DE VISEU/PA	Modalidade: Concorrência N° CP - 003/2026	O. S. em: 13/04/2026	Identificação da contratada:	Emissão: 29/06/2026	MEDIÇÃO: 03
OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA - GREGÁRIO PANTOJA DA ARAÚJO - KM 83	Contrato n°.: 399/2026/DLCA	Prazo: 365 DIAS		Mês:	
EMPRESA: J COSTA OLIVEIRA LTDA	Assinatura: 26/03/2026	Término: 26/03/2027		Junho	
CNPJ: 17.830.121/0001-63		Valor do contrato		Período:	
		R\$ 1.151.845,14		02/06/2026 à 29/06/2026	

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
				(R\$)	(R\$)											
6	ARQUIBANCADA				91.644,75											
6.1	MOVIMENTO DE TERRA				21.981,04											
6.1.1	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	10,5	126,47	1.327,93	10,5	100%	R\$ 1.327,93	0,00	0,00%	R\$ -	10,50	100,00%	R\$ 1.327,93	0,00	R\$ -
6.1.2	Reaterro compactado	m³	8,05	25,77	207,44	8,05	100%	R\$ 207,44	0,00	0,00%	R\$ -	8,05	100,00%	R\$ 207,44	0,00	R\$ -
6.1.3	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	80,11	255,22	20.445,67	80,11	100,00%	R\$ 20.445,67	0,00	0,00%	R\$ -	80,11	100,00%	R\$ 20.445,67	0,00	R\$ -
6.2	ALVENARIA				17.920,17											
6.2.1	Alvenaria tijolo de barro a singelo	m²	64,35	204,19	13.139,62	64,35	100%	R\$ 13.139,62	0,00	0,00%	R\$ -	64,35	100,00%	R\$ 13.139,62	0,00	R\$ -
6.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 10/2022	m²	64,35	9,82	631,91	64,35	100%	R\$ 631,91	0,00	0,00%	R\$ -	64,35	100,00%	R\$ 631,91	0,00	R\$ -
6.2.3	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	64,35	64,47	4.148,64	64,35	100%	R\$ 4.148,64	0,00	0,00%	R\$ -	64,35	100,00%	R\$ 4.148,64	0,00	R\$ -
6.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				43.368,58											
6.3.1	CONCRETO ARMADO - SAPATAS				27.834,60											
6.3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	m²	14	67,02	938,28	14	100%	R\$ 938,28	0,00	0,00%	R\$ -	14,00	100,00%	R\$ 938,28	0,00	R\$ -
6.3.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	m²	20,93	180,05	3.768,44	20,93	100%	R\$ 3.768,44	0,00	0,00%	R\$ -	20,93	100,00%	R\$ 3.768,44	0,00	R\$ -
6.3.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	29,18	17,50	510,65	29,18	100%	R\$ 510,65	0,00	0,00%	R\$ -	29,18	100,00%	R\$ 510,65	0,00	R\$ -
6.3.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	315	17,35	5.465,25	315	100%	R\$ 5.465,25	0,00	0,00%	R\$ -	315,00	100,00%	R\$ 5.465,25	0,00	R\$ -
6.3.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -	KG	141,48	11,27	1.594,47	141,5	100%	R\$ 1.594,47	0,00	0,00%	R\$ -	141,48	100,00%	R\$ 1.594,47	0,00	R\$ -
6.3.1.6	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	m³	11,83	1.315,09	15.557,51	11,83	100%	R\$ 15.557,51	0,00	0,00%	R\$ -	11,83	100,00%	R\$ 15.557,51	0,00	R\$ -
6.3.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME				15.533,98											
6.3.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	m²	17,6	63,04	1.109,50	17,6	100%	R\$ 1.109,50	0,00	0,00%	R\$ -	17,60	100,00%	R\$ 1.109,50	0,00	R\$ -
6.3.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	KG	83,26	25,14	2.093,15	83,26	100%	R\$ 2.093,15	0,00	0,00%	R\$ -	83,26	100,00%	R\$ 2.093,15	0,00	R\$ -
6.3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	KG	171,06	17,35	2.967,89	171,1	100%	R\$ 2.967,89	0,00	0,00%	R\$ -	171,06	100,00%	R\$ 2.967,89	0,00	R\$ -
6.3.2.4	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	7,12	1.315,09	9.363,44	7,12	100%	R\$ 9.363,44	0,00	0,00%	R\$ -	7,12	100,00%	R\$ 9.363,44	0,00	R\$ -
6.4	CONCRETO ARQUIBANCADA				8.374,96											
6.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO	m²	66,77	125,43	8.374,96	66,77	100%	R\$ 8.374,96	0,00	0,00%	R\$ -	66,77	100,00%	R\$ 8.374,96	0,00	R\$ -
7	COBERTURA				138.502,69											
7.1	Cobertura - telha de aluminio ondulada e=0,5mm	m²	755,7	163,18	123.315,12	302,3	40%	R\$ 49.326,05	453,42	60,00%	R\$ 73.989,07	755,70	100,00%	R\$ 123.315,12	0,00	R\$ -
7.2	Cobertura - telha translucida fibra de vidro	m²	129,3	117,46	15.187,57	51,72	40%	R\$ 6.075,03	77,58	60,00%	R\$ 9.112,54	129,30	100,00%	R\$ 15.187,57	0,00	R\$ -
8	PAREDES				60.122,92											
8.1	Mureta em alvenaria,rebocada e pintada 2 faces(h=1.0m)	m	92	653,51	60.122,92	0	0%	R\$ 0,00	23,00	25,00%	R\$ 15.030,73	23,00	25,00%	R\$ 15.030,73	69,00	R\$ 45.092,19
9	PISOS				92.052,45											
9.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE	m²	480	4,51	2.164,80	480	100%	R\$ 2.164,80	0,00	0,00%	R\$ -	480,00	100,00%	R\$ 2.164,80	0,00	R\$ -
9.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 04/2022	m²	480	3,02	1.449,60	240	50%	R\$ 724,80	240,00	50,00%	R\$ 724,80	480,00	100,00%	R\$ 1.449,60	0,00	R\$ -

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS								BOLETIM DE MEDIÇÃO								
LOCAL: LOCALIDADE DE KM 83 - MUNICIPIO DE VISEU/PA OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA - GREGÁRIO PANTOJA DA ARAÚJO - KM 83 EMPRESA: J COSTA OLIVEIRA LTDA CNPJ: 17.830.121/0001-63					Modalidade: Concorrência N° CP - 003/2026 Contrato n°.: 399/2026/DLCA Assinatura: 26/03/2026		O. S. em: 13/04/2026		Identificação da contratada:		Emissão: 29/06/2026		MEDIÇÃO: Mês: Junho Período: 02/06/2026 à 29/06/2026 03			
							Prazo: 365 DIAS									
							Término: 26/03/2027									
								Valor do contrato								
								R\$ 1.151.845,14								
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
				(R\$)	(R\$)											
9.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. ESPESSURA DE 5 CM. AF_ 01/2024	m²	480	63,04	30.259,20	0	0%	R\$ 0,00	120,00	25,00%	R\$ 7.564,80	120,00	25,00%	R\$ 7.564,80	360,00	R\$ 22.694,40
9.4	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO. ESPESSURA 4,0 CM. PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.	m²	480	87,91	42.196,80	0	0%	R\$ 0,00	120,00	25,00%	R\$ 10.549,20	120,00	25,00%	R\$ 10.549,20	360,00	R\$ 31.647,60
9.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM. ARMADO. AF_ 08/2022	m²	139,35	114,69	15.982,05	0	0%	R\$ 0,00	34,84	25,00%	R\$ 3.995,51	34,84	25,00%	R\$ 3.995,51	104,51	R\$ 11.986,54
10	PINTURA				43.319,75											
10.1	PISOS				26.111,62											
10.1.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_ 05/2021	m²	139,35	28,89	4.025,82	0	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	139,35	R\$ 4.025,82
10.1.2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_ 05/2021	m²	480	36,57	17.553,60	0	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	480,00	R\$ 17.553,60
10.1.3	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA	M	340	13,33	4.532,20	0	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	340,00	R\$ 4.532,20
10.2	ESTRUTURA METÁLICA				17.208,13											
10.2.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO	m²	527,21	32,64	17.208,13	0	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	527,21	R\$ 17.208,13
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				25.557,25											
11.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO				2.789,75	-	-					-	-			
11.1.1	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 16 disjuntores	un	1	935,33	935,33	1	100%	R\$ 935,33	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 935,33	0,00	R\$ -
11.1.2	Quadro de medição monofásico (c/ disjuntor)	un	1	847,69	847,69	1	100%	R\$ 847,69	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 847,69	0,00	R\$ -
11.1.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	1	14,25	14,25	1	100%	R\$ 14,25	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 14,25	0,00	R\$ -
11.1.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	5	70,74	353,70	5	100%	R\$ 353,70	0,00	0,00%	R\$ -	5,00	100,00%	R\$ 353,70	0,00	R\$ -
11.1.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	2	106,81	213,62	2	100%	R\$ 213,62	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 213,62	0,00	R\$ -
11.1.6	Interruptor diferencial residual 20A/30mA-2P	un	1	212,74	212,74	1	100%	R\$ 212,74	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 212,74	0,00	R\$ -
11.1.7	Proteção contra surto Classe II, 1P, 20KA, 175V	un	2	106,21	212,42	2	100%	R\$ 212,42	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 212,42	0,00	R\$ -
11.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				5.469,33	-						-				
11.2.1	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"	UN	5	26,99	134,95	5	100%	R\$ 134,95	0,00	0,00%	R\$ -	5,00	100,00%	R\$ 134,95	0,00	R\$ -
11.2.2	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"	UN	4	32,21	128,84	4	100%	R\$ 128,84	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$ 128,84	0,00	R\$ -
11.2.3	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2022	UN	1	50,74	50,74	1	100%	R\$ 50,74	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 50,74	0,00	R\$ -
11.2.4	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. Rev 01_ 06/2024	m	70	61,17	4.281,90	70	100%	R\$ 4.281,90	0,00	0,00%	R\$ -	70,00	100,00%	R\$ 4.281,90	0,00	R\$ -
11.2.5	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"	UN	10	87,29	872,90	10	100%	R\$ 872,90	0,00	0,00%	R\$ -	10,00	100,00%	R\$ 872,90	0,00	R\$ -
11.3	CABOS E FIOS CONDUTORES				2.712,50											
11.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	10	6,09	60,90	10	100%	R\$ 60,90	0,00	0,00%	R\$ -	10,00	100,00%	R\$ 60,90	0,00	R\$ -
11.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	280	9,47	2.651,60	280	100%	R\$ 2.651,60	0,00	0,00%	R\$ -	280,00	100,00%	R\$ 2.651,60	0,00	R\$ -
11.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS				14.585,67											
11.4.1	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2023	UN	1	47,27	47,27	0	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	1,00	R\$ 47,27



BOLETIM DE MEDIÇÃO

VISEU PARA		O. S. em: 13/04/2026		Identificação da contratada:	Emissão: 29/06/2026	MEÇÃO: 03
LOCAL:	LOCALIDADE DE KM 83 - MUNICIPIO DE VISEU/PA	Modalidade: Concorrência Nº CP - 003/2026	Prazo: 365 DIAS		Mês:	
OBRA:	QUADRA POLIESPORTIVA - GREGÁRIO PANTOJA DA ARAÚJO - KM 83	Contrato nº.: 399/2026/DLCA	Término: 26/03/2027		Junho	
EMPRESA:	J COSTA OLIVEIRA LTDA	Assinatura: 26/03/2026	Valor do contrato		Período:	
CNPJ:	17.830.121/0001-63	R\$ 1.151.845,14		02/06/2026 à 29/06/2026		

[illegible]**RESUMO DA OBRA**

DADOS OBRIGATÓRIOS NA NF

Material e mão de obra para Construção Civil

EMPRESA J COSTA OLIVEIRA LTDA

CNPJ 17.830.121/0001-63

LOCAL QUADRA POLIESPORTIVA - GREGÁRIO PANTOJA DA ARAÚJO - KM 83

CONTRAT R\$ 1.151.845,14

Valor da	R\$ 315.638,47
----------	----------------

Documento assinado digitalmente

gov.br

GABRIEL LIMA SILVA

Data: 30/06/2026 11:39:40-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

RESUMO CONTRATO

VALOR CONTRATO: R\$ 1.151.845,14

VALOR ACUMULADO: R\$ 862.037,44

SALDO CONTRATO:	R\$ 289.807,70
------------------------	-----------------------

% EXECUTADO: 7

MEDICÃO

03

HISTORICO DAS MEDIÇÕES

MEDICÃO

VALOR

%

 1^0

R\$ 281.758,45

4.46

2º

R\$ 264.640,52

2.98

R\$ 315.638,47

TOTAL

R\$ 862.037,44

74,84

FISCAL DE OBRA
GABRIEL LIMA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - PMV
CREA - PA 151923341-9



BOLETIM DE MEDIÇÃO

				SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				O. S. em: 20/03/2026		Identificação da contratada:	Emissão:	29/06/2026	MEDIÇÃO:
LOCAL	LOCALIDADE DE CURUPAITI- MUNICIPIO DE VISEU/PA			Modalidade:	Concorrência N° 004/2026		Prazo:	365 DIAS	Mês: Junho		Período: 02/06/2026 à 29/06/2026		
OBRA	QUADRA POLIESPORTIVA - JOSÉ EMANOEL ATAÍDE - CURUPAITI			Contrato nº.:	332/2026/DLCA		Término:	24/02/2027					
EMPRESA	J COSTA OLIVEIRA LTDA			Assinatura:	24/02/2026		Valor do contrato						
CNPJ	17.830.121/0001-63							R\$ 1.252.996,28					
04													

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
				(R\$)	(R\$)											
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 26.956,13											
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	3	R\$ 227,68	R\$ 683,04	3,00	100,00%	R\$ 683,04	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%	R\$ 683,04	0,00	R\$ -
1.2	Barracão de madeira/Almoxarifado	m²	12	R\$ 709,58	R\$ 8.514,96	12,00	100,00%	R\$ 8.514,96	0,00	0,00%	R\$ -	12,00	100,00%	R\$ 8.514,96	0,00	R\$ -
1.3	Limpeza do terreno	m²	260	R\$ 8,18	R\$ 2.126,80	260,00	100,00%	R\$ 2.126,80	0,00	0,00%	R\$ -	260,00	100,00%	R\$ 2.126,80	0,00	R\$ -
1.4	Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso)	m²	143	R\$ 109,31	R\$ 15.631,33	143,00	100,00%	R\$ 15.631,33	0,00	0,00%	R\$ -	143,00	100,00%	R\$ 15.631,33	0,00	R\$ -
2	RETIRADAS				R\$ 28.234,00											
2.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	760	R\$ 37,15	R\$ 28.234,00	760,00	100,00%	R\$ 28.234,00	0,00	0,00%	R\$ -	760,00	100,00%	R\$ 28.234,00	0,00	R\$ -
3	ESTRUTURAS				R\$ 325.455,59											
3.1	CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DOS PILARES				R\$ 7.187,28											
3.1.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	22,88	R\$ 176,96	R\$ 4.048,84	22,88	100,00%	R\$ 4.048,84	0,00	0,00%	R\$ -	22,88	100,00%	R\$ 4.048,84	0,00	R\$ -
3.1.2	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	2,17	R\$ 1.446,29	R\$ 3.138,44	2,17	100,00%	R\$ 3.138,44	0,00	0,00%	R\$ -	2,17	100,00%	R\$ 3.138,44	0,00	R\$ -
3.2	ESTRUTURA METÁLICA				R\$ 318.268,31											
3.2.1	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE -	KG	476,02	R\$ 17,18	R\$ 8.178,02	476,02	100,00%	R\$ 8.178,02	0,00	0,00%	R\$ -	476,02	100,00%	R\$ 8.178,02	0,00	R\$ -
3.2.2	Estrutura metálica p/ cobertura em arco-vão 30m	m²	739	R\$ 318,53	R\$ 235.393,67	376,01	50,88%	R\$ 119.769,86	362,99	49,12%	#####	739,00	100,00%	R\$ 235.393,67	0,00	R\$ -
3.2.3	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	m²	227	R\$ 329,06	R\$ 74.696,62	102,15	45,00%	R\$ 33.613,48	124,85	55,00%	R\$ 41.083,14	227,00	100,00%	R\$ 74.696,62	0,00	R\$ -
4	VESTIÁRIOS				R\$ 235.517,06											
4.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				R\$ 1.502,40											
4.1.1	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	11,46	R\$ 131,10	R\$ 1.502,40	11,46	100,00%	R\$ 1.502,40	0,00	0,00%	R\$ -	11,46	100,00%	R\$ 1.502,40	0,00	R\$ -
4.2	FUNDAÇÕES				R\$ 22.740,84											
4.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	14,7	R\$ 65,29	R\$ 959,76	14,70	100,00%	R\$ 959,76	0,00	0,00%	R\$ -	14,70	100,00%	R\$ 959,76	0,00	R\$ -
4.2.2	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m³	2,05	R\$ 4.794,13	R\$ 9.827,96	2,05	100,00%	R\$ 9.827,96	0,00	0,00%	R\$ -	2,05	100,00%	R\$ 9.827,96	0,00	R\$ -
4.2.3	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	2,64	R\$ 4.527,70	R\$ 11.953,12	2,64	100,00%	R\$ 11.953,12	0,00	0,00%	R\$ -	2,64	100,00%	R\$ 11.953,12	0,00	R\$ -
4.3	ESTRUTURAS				R\$ 26.733,93											
4.3.1	PILARES				R\$ 9.377,50											
4.3.1.1	Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	2,03	R\$ 4.619,46	R\$ 9.377,50	2,03	100,00%	R\$ 9.377,50	0,00	0,00%	R\$ -	2,03	100,00%	R\$ 9.377,50	0,00	R\$ -
4.3.2	VIGAS				R\$ 11.363,87											
4.3.2.1	Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	2,46	R\$ 4.619,46	R\$ 11.363,87	2,46	100,00%	R\$ 11.363,88	0,00	0,00%	R\$ -	2,46	100,00%	R\$ 11.363,88	0,00	R\$ -
4.3.3	VERGAS E CONTRAVERGAS				R\$ 5.992,56											
4.3.3.1	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	22,8	R\$ 82,10	R\$ 1.871,88	22,80	100,00%	R\$ 1.871,88	0,00	0,00%	R\$ -	22,80	100,00%	R\$ 1.871,88	0,00	R\$ -
4.3.3.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM.	M	22,8	R\$ 107,06	R\$ 2.440,96	22,80	100,00%	R\$ 2.440,96	0,00	0,00%	R\$ -	22,80	100,00%	R\$ 2.440,96	0,00	R\$ -
4.3.3.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM.	M	5,9	R\$ 89,59	R\$ 528,58	5,90	100,00%	R\$ 528,58	0,00	0,00%	R\$ -	5,90	100,00%	R\$ 528,58	0,00	R\$ -
4.3.3.4	Banco em concreto c/2 mod.2,75x0,4m	un	2	R\$ 575,57	R\$ 1.151,14	2,00	100,00%	R\$ 1.151,14	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 1.151,14	0,00	R\$ -
4.4	PAREDES E PAINES				R\$ 33.490,36											
4.4.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	191,97	R\$ 169,35	R\$ 32.510,11	191,97	100,00%	R\$ 32.510,12	0,00	0,00%	R\$ -	191,97	100,00%	R\$ 32.510,12	0,00	R\$ -
4.4.2	Cobogó de cimento 20x20x10cm	m²	1,92	R\$ 510,55	R\$ 980,25	1,92	100,00%	R\$ 980,26	0,00	0,00%	R\$ -	1,92	100,00%	R\$ 980,26	0,00	R\$ -
4.5	ESQUADRIAS				R\$ 23.572,29											
4.5.1	MADEIRA				R\$ 5.938,19											
4.5.1.1	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar	m²	5,67	R\$ 1.047,30	R\$ 5.938,19	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	5,67	R\$ 5.938,19
4.5.2	ALUMÍNIO				R\$ 2.844,11											

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							BOLETIM DE MEDIÇÃO									
							O. S. em: 20/03/2026		Identificação da contratada:	Emissão:	29/06/2026	MEDIÇÃO:				
LOCAL	LOCALIDADE DE CURUPAITI- MUNICIPIO DE VISEU/PA	Modalidade:	Concorrência Nº 004/2026	Prazo:	365 DIAS											
OBRA	QUADRA POLIESPORTIVA - JOSÉ EMANOEL ATAÍDE - CURUPAITI	Contrato nº.:	332/2026/DLCA	Término:	24/02/2027											
EMPRESA	J COSTA OLIVEIRA LTDA	Assinatura:	24/02/2026	Valor do contrato												
CNPJ	17.830.121/0001-63				R\$ 1.252.996,28		02/06/2026 à 29/06/2026		04							
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FINANC.
				(R\$)	(R\$)											
4.5.2.1	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	4,32	R\$ 658,36	R\$ 2.844,11	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	4,32	R\$ 2.844,11
4.5.3	VIDRO				R\$ 14.789,99											
4.5.3.1	Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm	m²	13,68	R\$ 1.081,14	R\$ 14.789,99	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	13,68	R\$ 14.789,99
4.6	REVESTIMENTOS				R\$ 43.937,14											
4.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m²	395,94	R\$ 11,13	R\$ 4.406,81	395,94	100,00%	R\$ 4.406,82	0,00	0,00%	R\$ -	395,94	100,00%	R\$ 4.406,82	0,00	R\$ -
4.6.2	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	271,94	R\$ 63,57	R\$ 17.287,22	271,94	100,00%	R\$ 17.287,22	0,00	0,00%	R\$ -	271,94	100,00%	R\$ 17.287,22	0,00	R\$ -
4.6.3	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	124	R\$ 53,64	R\$ 6.651,36	124,00	100,01%	R\$ 6.651,36	0,00	0,00%	R\$ -	124,00	100,0%	R\$ 6.651,36	0,00	R\$ 0,00
4.6.4	Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento	m²	124	R\$ 84,75	R\$ 10.509,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	124,00	R\$ 10.509,00
4.6.5	FORRO				R\$ 5.082,75											
4.6.5.1	Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico	m²	45	R\$ 112,95	R\$ 5.082,75	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	45,00	R\$ 5.082,75
4.7	PISOS				R\$ 6.820,25											
4.7.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	45	R\$ 53,10	R\$ 2.389,50	36,00	80,00%	R\$ 1.911,60	9,00	20,00%	R\$ 477,90	45,00	100,00%	R\$ 2.389,50	0,00	R\$ -
4.7.2	Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	35	R\$ 95,99	R\$ 3.359,65	0,00	0,00%	R\$ 0,00	17,50	50,00%	R\$ 1.679,83	17,50	50,00%	R\$ 1.679,83	17,50	R\$ 1.679,83
4.7.3	Cerâmica anti-derrapante	m²	10	R\$ 107,11	R\$ 1.071,10	0,00	0,00%	R\$ 0,00	5,00	50,00%	R\$ 535,55	5,00	50,00%	R\$ 535,55	5,00	R\$ 535,55
4.8	PINTURAS				R\$ 22.185,36											
4.8.1	Latex acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	324,3	R\$ 68,41	R\$ 22.185,36	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	324,30	R\$ 22.185,36
4.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 9.982,07											
4.9.1	Quadro de distribuição metálico de embutir pr 16 disjuntores (c/barramento)	un	1	R\$ 920,73	R\$ 920,73	1,00	100,00%	R\$ 920,73	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 920,73	0,00	R\$ -
4.9.2	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	pt	17	R\$ 422,66	R\$ 7.185,22	17,00	100,00%	R\$ 7.185,22	0,00	0,00%	R\$ -	17,00	100,00%	R\$ 7.185,22	0,00	R\$ -
4.9.3	Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W	pt	1	R\$ 840,90	R\$ 840,90	1,00	100,00%	R\$ 840,90	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 840,90	0,00	R\$ -
4.9.4	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	un	3	R\$ 29,44	R\$ 88,32	3,00	100,00%	R\$ 88,32	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%	R\$ 88,32	0,00	R\$ -
4.9.5	Interruptor 3 teclas simples (s/fiação)	un	2	R\$ 75,08	R\$ 150,16	2,00	100,00%	R\$ 150,16	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 150,16	0,00	R\$ -
4.9.6	Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação)	un	4	R\$ 46,50	R\$ 186,00	4,00	100,00%	R\$ 186,00	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$ 186,00	0,00	R\$ -
4.9.7	Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt	un	8	R\$ 25,59	R\$ 204,72	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	8,00	R\$ 204,72
4.9.8	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	un	3	R\$ 135,34	R\$ 406,02	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	3,00	R\$ 406,02
4.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				R\$ 27.796,82											
4.10.1	AGUA FRIA				R\$ 8.920,97											
4.10.1.1	Reservatório em polietileno de 1.500 L	un	1	R\$ 4.700,25	R\$ 4.700,25	1,00	100,00%	R\$ 4.700,25	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 4.700,25	0,00	R\$ -
4.10.1.2	Torneira de bóia 3/4"	un	1	R\$ 92,26	R\$ 92,26	1,00	100,00%	R\$ 92,26	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 92,26	0,00	R\$ -
4.10.1.3	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	pt	7	R\$ 589,78	R\$ 4.128,46	7,00	100,00%	R\$ 4.128,46	0,00	0,00%	R\$ -	7,00	100,00%	R\$ 4.128,46	0,00	R\$ -
4.10.2	ESGOTO				R\$ 18.875,85											
4.10.2.1	Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto	un	2	R\$ 978,77	R\$ 1.957,54	2,00	100,00%	R\$ 1.957,54	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 1.957,54	0,00	R\$ -
4.10.2.2	Caixa em alvenaria de 80x80x80cm c/ tpo. concreto	un	1	R\$ 1.599,21	R\$ 1.599,21	1,00	100,00%	R\$ 1.599,21	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 1.599,21	0,00	R\$ -
4.10.2.3	Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas	un	1	R\$ 2.518,04	R\$ 2.518,04	1,00	100,00%	R\$ 2.518,04	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 2.518,04	0,00	R\$ -
4.10.2.4	Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m	un	1	R\$ 5.340,13	R\$ 5.340,13	1,00	100,00%	R\$ 5.340,13	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 5.340,13	0,00	R\$ -
4.10.2.5	Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas	un	1	R\$ 2.017,25	R\$ 2.017,25	1,00	100,00%	R\$ 2.017,25	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 2.017,25	0,00	R\$ -
4.10.2.6	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	pt	8	R\$ 680,46	R\$ 5.443,68	8,00	100,00%	R\$ 5.443,68	0,00	0,00%	R\$ -	8,00	100,00%	R\$ 5.443,68	0,00	R\$ -
4.11	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO / COMBATE A INCENDIO				R\$ 427,89											
4.11.1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	5	R\$ 29,94	R\$ 149,70	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	5,00	R\$ 149,70
4.11.2	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	un	1	R\$ 278,19	R\$ 278,19	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	1,00	R\$ 278,19
4.12	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS				R\$ 16.327,71											
4.12.1	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	un	5	R\$ 838,24	R\$ 4.191,20	0,00	0,00%	R\$ 0,00	5,00	100,00%	R\$ 4.191,20	5,00	100,00%	R\$ 4.191,20	0,00	R\$ -

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS							BOLETIM DE MEDIÇÃO									
							O. S. em: 20/03/2026		Identificação da contratada:		Emissão:	29/06/2026	MÊDIÇÃO:			
LOCAL LOCALIDADE DE CURUPAITI- MUNICIPIO DE VISEU/PA				Modalidade: Concorrência Nº 004/2026		Prazo: 365 DIAS										
OBRA QUADRA POLIESPORTIVA - JOSÉ EMANOEL ATAÍDE - CURUPAITI				Contrato nº.: 332/2026/DLCA		Término: 24/02/2027										
EMPRESA J COSTA OLIVEIRA LTDA				Assinatura: 24/02/2026		Valor do contrato			Mês: Junho Período: 02/06/2026 à 29/06/2026		04					
CNPJ 17.830.121/0001-63				R\$ 1.252.996,28												
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FINANC.
				(R\$)	(R\$)											
7	PAREDES				R\$ 59.386,92											
7.1	Mureta em alvenaria,rebocada e pintada 2 faces(h=1.0m)	m	92	R\$ 645,51	R\$ 59.386,92	0,00	0,00%	R\$ 0,00	57,35	62,34%	R\$ 37.022,53	57,35	62,34%	R\$ 37.022,53	34,65	R\$ 22.364,39
8	PISOS				R\$ 153.121,40											
8.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF 09/2021	m²	760	R\$ 4,44	R\$ 3.374,40	760,00	100,00%	R\$ 3.374,40	0,00	0,00%	R\$ -	760,00	100,00%	R\$ 3.374,40	0,00	R\$ -
8.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE	m²	760	R\$ 2,93	R\$ 2.226,80	760,00	100,00%	R\$ 2.226,80	0,00	0,00%	R\$ -	760,00	100,00%	R\$ 2.226,80	0,00	R\$ -
8.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	m²	760	R\$ 61,35	R\$ 46.626,00	266,00	35,00%	R\$ 16.319,10	494,00	65,00%	R\$ 30.306,90	760,00	100,00%	R\$ 46.626,00	0,00	R\$ -
8.4	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	m²	760	R\$ 85,55	R\$ 65.018,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	190,00	25,00%	R\$ 16.254,50	190,00	25,00%	R\$ 16.254,50	570,00	R\$ 48.763,50
8.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM. ARMADO. AF 08/2022	m²	322,28	R\$ 111,32	R\$ 35.876,20	161,14	50,00%	R\$ 17.938,10	80,57	25,00%	R\$ 8.969,05	241,71	75,00%	R\$ 26.907,15	80,57	R\$ 8.969,05
9	PINTURA				R\$ 42.452,62											
9.1	PISOS				R\$ 25.576,63											
9.1.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	m²	139,35	R\$ 28,26	R\$ 3.938,03	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	139,35	R\$ 3.938,03
9.1.2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	m²	480	R\$ 35,78	R\$ 17.174,40	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	480,00	R\$ 17.174,40
9.1.3	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M	340	R\$ 13,13	R\$ 4.464,20	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	340,00	R\$ 4.464,20
9.2	ESTRUTURA METÁLICA				R\$ 16.875,99											
9.2.1	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR	m²	527,21	R\$ 32,01	R\$ 16.875,99	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	527,21	R\$ 16.875,99
10	INSTALAÇÕES ELETRICAS				R\$ 20.599,98											
10.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO				R\$ 2.747,63											
10.1.1	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 16 disjuntores (c/barramento)	un	1	R\$ 920,73	R\$ 920,73	1,00	100,00%	R\$ 920,73	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 920,73	0,00	R\$ -
10.1.2	Quadro de medição monofasico (c/ disjuntor)	un	1	R\$ 841,38	R\$ 841,38	1,00	100,00%	R\$ 841,38	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 841,38	0,00	R\$ -
10.1.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1	R\$ 13,83	R\$ 13,83	1,00	100,00%	R\$ 13,83	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 13,83	0,00	R\$ -
10.1.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	5	R\$ 68,63	R\$ 343,15	5,00	100,00%	R\$ 343,15	0,00	0,00%	R\$ -	5,00	100,00%	R\$ 343,15	0,00	R\$ -
10.1.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	2	R\$ 103,98	R\$ 207,96	2,00	100,00%	R\$ 207,96	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 207,96	0,00	R\$ -
10.1.6	Interruptor diferencial residual 20A/30mA-2P	un	1	R\$ 207,50	R\$ 207,50	1,00	100,00%	R\$ 207,50	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 207,50	0,00	R\$ -
10.1.7	Proteção contra surto Classe II,1P,20KA,175V	un	2	R\$ 106,54	R\$ 213,08	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	2,00	R\$ 213,08
10.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				R\$ 2.890,70											
10.2.1	Eletroduto de F°G° de 1"	m	70	R\$ 32,66	R\$ 2.286,20	70,00	100,00%	R\$ 2.286,20	0,00	0,00%	R\$ -	70,00	100,00%	R\$ 2.286,20	0,00	R\$ -
10.2.2	Eletroduto de F°G° de 1/2"	m	10	R\$ 29,72	R\$ 297,20	10,00	100,00%	R\$ 297,20	0,00	0,00%	R\$ -	10,00	100,00%	R\$ 297,20	0,00	R\$ -
10.2.3	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'	UN	5	R\$ 26,35	R\$ 131,75	5,00	100,00%	R\$ 131,75	0,00	0,00%	R\$ -	5,00	100,00%	R\$ 131,75	0,00	R\$ -
10.2.4	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'	UN	4	R\$ 31,46	R\$ 125,84	4,00	100,00%	R\$ 125,84	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$ 125,84	0,00	R\$ -
10.2.5	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2022	UN	1	R\$ 49,71	R\$ 49,71	1,00	100,00%	R\$ 49,71	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 49,71	0,00	R\$ -
10.3	CABOS E FIOS CONDUTORES				R\$ 2.646,50											
10.3.1	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	10	R\$ 5,93	R\$ 59,30	10,00	100,00%	R\$ 59,30	0,00	0,00%	R\$ -	10,00	100,00%	R\$ 59,30	0,00	R\$ -



BOLETIM DE MEDIÇÃO

				SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		O. S. em: 20/03/2026		Identificação da contratada:	Emissão:	29/06/2026	MEDIÇÃO:
LOCAL	LOCALIDADE DE CURUPAITI- MUNICIPIO DE VISEU/PA			Modalidade:	Concorrência Nº 004/2026	Prazo:	365 DIAS		Mês: Junho Período: 02/06/2026 à 29/06/2026		
OBRA	QUADRA POLIESPORTIVA - JOSÉ EMANOEL ATAÍDE - CURUPAITI			Contrato nº.:	332/2026/DLCA	Término:	24/02/2027				
EMPRESA	J COSTA OLIVEIRA LTDA			Assinatura:	24/02/2026	Valor do contrato					
CNPJ	17.830.121/0001-63					R\$ 1.252.996,28					


ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FINANC.
				(R\$)	(R\$)											
10.3.2	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	M	280	R\$ 9,24	R\$ 2.587,20	280,00	100,00%	R\$ 2.587,20	0,00	0,00%	R\$ -	280,00	100,00%	R\$ 2.587,20	0,00	R\$ -
10.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS				R\$ 12.315,15											
10.4.1	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	1	R\$ 46,35	R\$ 46,35	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	1,00	R\$ 46,35
10.4.2	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	20	R\$ 51,09	R\$ 1.021,80	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00	R\$ 1.021,80
10.4.3	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	un	20	R\$ 281,17	R\$ 5.623,40	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00	R\$ 5.623,40
10.4.4	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	un	20	R\$ 281,18	R\$ 5.623,60	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00	R\$ 5.623,60
11	SERRALHERIA				R\$ 1.221,24											
11.1	Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva)	m²	2	R\$ 610,62	R\$ 1.221,24	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	2,00	R\$ 1.221,24
12	ELEMENTOS ESPORTIVOS				R\$ 35.996,73											
12.1	Equipamento completo p/ quadra de esportes	cj	1	R\$ 22.129,44	R\$ 22.129,44	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	1,00	R\$ 22.129,44
12.2	Tela de nylon	m²	276	R\$ 40,37	R\$ 11.142,12	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	276,00	R\$ 11.142,12
12.3	Cabo de aço 1/4"	m	224	R\$ 9,94	R\$ 2.226,56	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	224,00	R\$ 2.226,56
12.4	Grampo fixador de cabo Z-01	un	61,33	R\$ 8,13	R\$ 498,61	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	61,33	R\$ 498,61
13	PAISAGISMO				R\$ 23.939,04											
13.1	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	464,63	R\$ 45,70	R\$ 21.233,59	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	464,63	R\$ 21.233,59
13.2	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU	UN	3	R\$ 115,87	R\$ 347,61	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	3,00	R\$ 347,61
13.3	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF 07/2024	UN	2	R\$ 203,76	R\$ 407,52	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	2,00	R\$ 407,52
13.4	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	2	R\$ 975,16	R\$ 1.950,32	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	2,00	R\$ 1.950,32
14	EQUIPAMENTOS DE PRAÇAS				R\$ 22.869,18											
14.1	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	13	R\$ 1.349,50	R\$ 17.543,50	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	13,00	R\$ 17.543,50
14.2	Lixeira em madeira c/ estrutura tubular em aço	un	8	R\$ 665,71	R\$ 5.325,68	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	8,00	R\$ 5.325,68
15	SERVIÇOS FINAIS				R\$ 19.504,58											
15.1	Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	un	1	R\$ 1.754,08	R\$ 1.754,08	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	1,00	R\$ 1.754,08
15.2	Limpeza geral e entrega da obra	m²	1355	R\$ 13,10	R\$ 17.750,50	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	1.355,00	R\$ 17.750,50
						R\$ 628.109,22			R\$ 315.126,70			R\$ 943.235,91			R\$ 309.760,37	
			Total Geral		R\$ 1.252.996,28											

 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS										BOLETIM DE MEDIÇÃO									
										O. S. em: 20/03/2026		Identificação da contratada:	Emissão: 29/06/2026		MEDIÇÃO:				
LOCAL LOCALIDADE DE CURUPAITI- MUNICIPIO DE VISEU/PA				Modalidade: Concorrência Nº 004/2026		Prazo: 365 DIAS		Mês: Junho											
OBRA QUADRA POLIESPORTIVA - JOSÉ EMANOEL ATAÍDE - CURUPAITI				Contrato nº.: 332/2026/DLCA		Término: 24/02/2027													
EMPRESA J COSTA OLIVEIRA LTDA				Assinatura: 24/02/2026		Valor do contrato													
CNPJ 17.830.121/0001-63						R\$ 1.252.996,28		Período: 02/06/2026 à 29/06/2026		04									
</																			

RESUMO DA OBRA										
DADOS OBRIGATÓRIOS NA NF				RESUMO CONTRATO		MEDIÇÃO	04	HISTORICO DAS MEDIÇÕES		
Material e mão de obra para Construção Civil								MEDIÇÃO	VALOR	%
EMPRESA: J COSTA OLIVEIRA LTDA				VALOR CONTRATO: R\$ 1.252.996,28		VALOR NOTA FISCAL		1º MEDIÇÃO	R\$ 212.495,51	16,96%
CNPJ: 17.830.121/0001-63				VALOR ACUMULADO: R\$ 943.235,91				2º MEDIÇÃO	R\$ 203.673,11	16,25%
LOCAL: LOCALIDADE DE CURUPAITI- MUNICIPIO DE VISEU/PA				SALDO CONTRATO: R\$ 309.760,37				3º MEDIÇÃO	R\$ 211.940,59	16,91%
Contrato nº.: 332/2026/DLCA				% EXECUTADO: 75,28%				4º MEDIÇÃO	R\$ 315.126,70	25,15%
Valor da NF: R\$ 315.126,70						R\$ 315.126,70				
								TOTAL	R\$ 943.235,91	75,28%

Documento assinado digitalmente
gov.br GABRIEL LIMA SILVA
Data: 30/06/2026 11:29:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FISCAL DE OBRA
GABRIEL LIMA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - PMV
CREA - PA 151923341-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA CARDOSO MUNICIPIO DE VISEU-PA	Concorrência N°CP 005/2026	O. S. em: 13/04/2026	Identificação da contratada:	Emissão: 22/06/2026	MEDICÃO:
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - CARLOS DE SOUSA	Modalidade: N°CP 005/2026	Prazo: 365 DIAS		Mês: Junho	03
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Contrato nº.: 333/2026/DLCA	Término: 24/02/2027		Período: 26/05/2026 a 22/06/2026	
CNPJ: 17.199.057/0001-64	Assinatura: 24/02/2026	Valor do contrato R\$ 1.147.000,00			

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO	
			QUANT.	UNITARIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FINANC.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES:				R\$ 61.558,67							
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	3,00	R\$ 227,49	R\$ 682,47	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%	R\$ 682,47	0,00 R\$ -
1.2	Barracão de madeira/Almoxarifado	m²	12,00	R\$ 886,48	R\$ 8.237,76	0,00	0,00%	R\$ -	12,00	100,00%	R\$ 8.237,76	0,00 R\$ -
1.3	Limpeza do terreno	m²	630,00	R\$ 7,80	R\$ 4.914,00	630	100,0%	R\$ -	630,00	100,00%	R\$ 4.914,00	0,00 R\$ -
1.4	Locação da obra a trena	m²	630,00	R\$ 8,38	R\$ 5.279,40	630	100,0%	R\$ -	630,00	100,00%	R\$ 5.279,40	0,00 R\$ -
1.5	Tapume metálico	m²	102,00	R\$ 198,06	R\$ 20.202,12	102	100,0%	R\$ -	102,00	100,00%	R\$ 20.202,12	0,00 R\$ -
1.6	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				R\$ 0,00							
1.7	Demolição manual de concreto simples	m³	24,00	R\$ 456,85	R\$ 10.964,40	24	100,0%	R\$ -	24,00	100,00%	R\$ 10.964,40	0,00 R\$ -
1.8	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m³	20,00	R\$ 105,42	R\$ 2.108,40	20	100,0%	R\$ -	20,00	100,00%	R\$ 2.108,40	0,00 R\$ -
1.9	Desmontagem de estrutura metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira	m²	76,00	R\$ 58,34	R\$ 4.433,84	76	100,0%	R\$ -	76,00	100,00%	R\$ 4.433,84	0,00 R\$ -
1.10	Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k	m³	48,00	R\$ 16,59	R\$ 796,32	48	100,0%	R\$ -	48,00	100,00%	R\$ 796,32	0,00 R\$ -
1.11	RETIRADA DE GUARDA-CORPO EM TUBOS C/ PEÇAS E CONEXÕES FERRO GALVANIZADO (SEM REAPROVEITAMENTO) DN ATÉ 60mm	M	76,00	R\$ 39,29	R\$ 2.986,04	76	100,0%	R\$ -	76,00	100,00%	R\$ 2.986,04	0,00 R\$ -
1.12	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	367,00	R\$ 0,94	R\$ 344,98	367	100,0%	R\$ -	367,00	100,00%	R\$ 344,98	0,00 R\$ -
1.13	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	24,00	R\$ 2,44	R\$ 58,56	24	100,0%	R\$ -	24,00	100,00%	R\$ 58,56	0,00 R\$ -
1.14	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	18,00	R\$ 0,89	R\$ 16,02	18	100,0%	R\$ -	18,00	100,00%	R\$ 16,02	0,00 R\$ -
1.15	Remoção e reposição de poste de ferro galvanizado simples (6,00 a 10,00 m)	un	6,00	R\$ 89,06	R\$ 534,36	6	100,0%	R\$ -	6,00	100,00%	R\$ 534,36	0,00 R\$ -
2	MOVIMENTO DE TERRA:				R\$ 17.174,13							
2.1	Escavação manual de ate 1,50m de profundidade	m³	45,82	R\$ 125,11	R\$ 5.732,54	45,82	100,0%	R\$ -	45,82	100,00%	R\$ 5.732,54	0,00 R\$ -
2.2	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	42,50	R\$ 253,02	R\$ 10.753,35	42,5	100,0%	R\$ -	42,50	100,00%	R\$ 10.753,35	0,00 R\$ -
2.3	Reaterro compactado	m³	26,99	R\$ 25,50	R\$ 688,24	26,99	100,0%	R\$ -	26,99	100,00%	R\$ 688,24	0,00 R\$ -
3	FUNDAÇÕES:				R\$ 47.684,00							
3.1	CONCRETO ARMADO - SAPATAS:				R\$ 35.455,13							
3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	27,04	R\$ 66,37	R\$ 1.794,64	27,04	100,0%	R\$ -	27,04	100,00%	R\$ 1.794,64	0,00 R\$ -
3.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	43,20	R\$ 178,26	R\$ 7.700,83	43,2	100,0%	R\$ -	43,20	100,00%	R\$ 7.700,83	0,00 R\$ -
3.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	66,70	R\$ 17,33	R\$ 1.155,91	66,7	100,0%	R\$ -	66,70	100,00%	R\$ 1.155,91	0,00 R\$ -

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS										BOLETIM DE MEDIÇÃO						
LOCAL: LOCALIDADE VILA CARDOSO MUNICIPIO DE VISEU-PA					Concorrência NºCP 005/2026		O. S. em: 13/04/2026		Identificação da contratada:		Emissão: 22/06/2026		MEDIÇÃO:			
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - CARLOS DE SOUSA					Modalidade:		Prazo: 365 DIAS				Mês: Junho		Período: 26/05/2026 à 22/06/2026			
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP					Contrato nº.:		Término: 24/02/2027									
CNPJ: 17.199.057/0001-64					Assinatura:		Valor do contrato R\$ 1.147.000,00									
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO			
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FINANC.			
3.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	360,00	R\$ 17,19	R\$ 6.188,40	360	100,0%	6188,4	0,00	0,00%	R\$ -	360,00	100,00%	R\$ 6.188,40	0,00	R\$ -
3.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	161,70	R\$ 11,16	R\$ 1.804,57	161,7	100,0%	1804,57	0,00	0,00%	R\$ -	161,70	100,00%	R\$ 1.804,57	0,00	R\$ -
3.1.6	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME; FCK 25 MPa, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	13,57	R\$ 1.238,82	R\$ 16.810,78	13,57	100,0%	16810,78	0,00	0,00%	R\$ -	13,57	100,00%	R\$ 16.810,78	0,00	R\$ -
3.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME:				R\$ 12.228,87											
3.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESURA DE 5 CM. AF 07/2016	M2	13,16	R\$ 62,41	R\$ 821,31	13,16	100,0%	821,31	0,00	0,00%	R\$ -	13,16	100,00%	R\$ 821,31	0,00	R\$ -
3.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	61,50	R\$ 24,89	R\$ 1.530,73	61,5	100,0%	1530,73	0,00	0,00%	R\$ -	61,50	100,00%	R\$ 1.530,73	0,00	R\$ -
3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	195,50	R\$ 17,19	R\$ 3.360,64	195,5	100,0%	3360,64	0,00	0,00%	R\$ -	195,50	100,00%	R\$ 3.360,64	0,00	R\$ -
3.2.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME; FCK 25 MPa, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	5,26	R\$ 1.238,82	R\$ 6.516,19	5,26	100,0%	6516,19	0,00	0,00%	R\$ -	5,26	100,00%	R\$ 6.516,19	0,00	R\$ -
4	ESTRUTURAS:				R\$ 272.751,28											
4.1	CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DO PILARES:				R\$ 12.552,27											
4.1.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	M2	22,88	R\$ 178,26	R\$ 4.078,58	22,88	100,0%	4078,58	0,00	0,00%	R\$ -	22,88	100,00%	R\$ 4.078,58	0,00	R\$ -
4.1.2	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	1,58	R\$ 5.363,10	R\$ 8.473,69	1,58	100,0%	8473,69	0,00	0,00%	R\$ -	1,58	100,00%	R\$ 8.473,69	0,00	R\$ -
4.2	ESTRUTURA METÁLICA:				R\$ 260.199,01											
4.2.1	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	9.345,60	R\$ 25,38	R\$ 237.191,32	2336,4	25,0%	59297,83	4672,80	50,00%	R\$ 118.595,66	7009,20	75,00%	R\$ 177.893,49	2.336,40	R\$ 59.297,83
4.2.2	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	1.752,30	R\$ 13,13	R\$ 23.007,69	1752,3	100,0%	23007,69	0,00	0,00%	R\$ -	1752,30	100,00%	R\$ 23.007,69	0,00	R\$ -
5	VESTIÁRIOS:				R\$ 247.082,16											
5.1	MOVIMENTO DE TERRA:				R\$ 1.433,76											
5.1.1	Escavação manual de até 1,50m de profundidade	m³	11,46	R\$ 125,11	R\$ 1.433,76	11,46	100,0%	1433,76	0,00	0,00%	R\$ -	11,46	100,00%	R\$ 1.433,76	0,00	R\$ -



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA CARDOSO MUNICÍPIO DE VISEU-PA		Modalidade: N°CP 005/2026	Concorrência N°CP 005/2026	O. S. em: 13/04/2026	Identificação da contratada:		Emissão: 22/06/2026	MEDIÇÃO:
				Prazo: 365 DIAS			Mês: Junho	03
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - CARLOS DE SOUSA		Contrato nº.: 333/2026/DLCA		Término: 24/02/2027			Período: 26/05/2026 a 22/06/2026	
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP		Assinatura: 24/02/2026		Valor do contrato R\$ 1.147.000,00				
INPJ: 17.199.057/0001-64								

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - CARLOS DE SOUSA

EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP

CNPJ: 17.199.057/0001-64

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO	
			QUANT.	UNITARIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FINANC.
5.2	FUNDAÇÕES:				R\$ 23.355,54								
5.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	14,70	R\$ 66,37	R\$ 975,63	14,7	100,0%	975,63					
5.2.2	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m³	2,05	R\$ 4.935,53	R\$ 10.117,83	2,05	100,0%	10117,83	0,00	0,00%	R\$ -		
5.2.3	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	2,64	R\$ 4.644,73	R\$ 12.262,08	2,64	100,0%	12262,08	0,00	0,00%	R\$ -		
5.3	ESTRUTURAS:				R\$ 27.468,77								
5.3.1	PILARES:				R\$ 9.753,66								
5.3.1.1	Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	2,03	R\$ 4.804,76	R\$ 9.753,66	2,03	100,0%	9753,66	0,00	0,00%	R\$ -		
5.3.2	VIGAS:				R\$ 11.819,70								
5.3.2.1	Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	2,46	R\$ 4.804,76	R\$ 11.819,70	2,46	100,0%	11819,7	0,00	0,00%	R\$ -		
5.3.3	VERGAS E CONTRAVERGAS:				R\$ 4.722,65								
5.3.3.1	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	22,80	R\$ 83,52	R\$ 1.904,25	15,96	70,0%	1332,975	6,84	30,00%	R\$ 571,28		
5.3.3.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	22,80	R\$ 108,73	R\$ 2.479,04	15,96	70,0%	1735,328	6,84	30,00%	R\$ 743,71		
5.3.3.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,90	R\$ 57,52	R\$ 339,36	4,13	70,0%	237,552	1,77	30,00%	R\$ 101,81		
5.3.4	Banco em concreto c/2 mod.2,75x0,4m	un	2,00	R\$ 586,38	R\$ 1.172,76	1	50,0%	586,38	1,00	50,00%	R\$ 586,38		
5.4	PARADES E PAINÉIS				R\$ 32.197,60								
5.4.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	191,97	R\$ 162,57	R\$ 31.208,56	191,97	100,0%	31208,56	0,00	0,00%	R\$ -		
5.4.2	Cobogó de cimento 20x20x10cm	m²	1,92	R\$ 515,13	R\$ 989,04	0	0,0%	0	1,92	100,00%	R\$ 989,04		
5.5	ESQUADRIAS:				R\$ 23.279,37								
5.5.1	MADEIRA:				R\$ 5.991,65								
5.5.1.1	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar	m²	5,67	R\$ 1.056,73	R\$ 5.991,65	0	0,0%	0	0,00	0,00%	R\$ -		
5.5.2	ALUMÍNIO:				R\$ 2.912,37								
5.5.2.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,32	R\$ 674,16	R\$ 2.912,37	0	0,0%	0	0,00	0,00%	R\$ -		
5.5.3	VIDRO:				R\$ 14.375,35								
5.5.3.1	Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm	m²	13,68	R\$ 1.050,83	R\$ 14.375,35	0	0,0%	0	0,00	0,00%	R\$ -		
5.6	REVESTIMENTOS:				R\$ 44.179,21								
5.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	395,94	R\$ 11,20	R\$ 4.434,52	395,94	100,0%	4434,52	0,00	0,00%	R\$ -		
5.6.2	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	271,94	R\$ 63,82	R\$ 17.355,21	271,94	100,0%	17355,21	0,00	0,00%	R\$ -		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA CARDOSO MUNICÍPIO DE VISEU-PA			Concorrência NºCP 005/2026		O. S. em: 13/04/2026		Identificação da contratada:		Emissão: 22/06/2026		MEDIÇÃO:	
			Modalidade:		Prazo: 365 DIAS				Mês:		03	
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - CARLOS DE SOUSA			Contrato nº :		Término: 24/02/2027				Junho			
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP			Assinatura:		Valor do contrato				Período:			
CNPJ: 17.199.057/0001-64					R\$ 1.147.000,00				26/05/2026 a 22/06/2026			

03

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FINANC.
5.6.3	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	124,00	R\$ 54,35	R\$ 6.739,40	124	100,0%	R\$ 6.739,4	0,00	0,00%	R\$ 6.739,40	0,00
5.6.4	Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento	m²	124,00	R\$ 85,42	R\$ 10.592,08	0	0,0%	0	62,00	50,00%	R\$ 5.296,04	62,00
5.6.5	FORRO:				R\$ 5.058,00							
5.6.5.1	Forro em PVC 100mm entarugamento - metálico	m²	45,00	R\$ 112,40	R\$ 5.058,00	0	0,0%	0	18,00	40,00%	R\$ 2.023,20	27,00
5.7	PISOS:				R\$ 6.931,85							
5.7.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	45,00	R\$ 55,36	R\$ 2.491,20	36	80,0%	1992,96	9,00	20,00%	R\$ 488,24	0,00
5.7.2	Lejola cerâmica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	35,00	R\$ 96,45	R\$ 3.375,75	0	0,0%	0	17,50	50,00%	R\$ 1.687,88	17,50
5.7.3	Cerâmica anti-derrapante	m²	10,00	R\$ 106,49	R\$ 1.064,90	0	0,0%	0	5,00	50,00%	R\$ 532,45	5,00
5.8	PINTURAS:				R\$ 21.261,10							
5.8.1	Latex acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	324,30	R\$ 65,56	R\$ 21.261,10	0	0,0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	324,30
5.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:				R\$ 13.379,68							
5.9.1	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 16 disjuntores (cbarramento)	un	1,00	R\$ 927,73	R\$ 927,73	1	100,0%	927,73	0,00	0,00%	R\$ -	0,00
5.9.2	Ponto de luz / força (tubul., cx. e fiação) ate 200W	pt	17,00	R\$ 406,57	R\$ 6.911,69	17	100,0%	6911,69	0,00	0,00%	R\$ -	0,00
5.9.3	Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W	pt	1,00	R\$ 816,50	R\$ 816,50	1	100,0%	816,5	0,00	0,00%	R\$ -	0,00
5.9.4	Interruptor 1 teca simples (s/fiação)	un	3,00	R\$ 29,08	R\$ 87,24	3	100,0%	87,24	0,00	0,00%	R\$ -	0,00
5.9.5	Interruptor 3 teclas simples (s/fiação)	un	2,00	R\$ 74,24	R\$ 148,48	2	100,0%	148,48	0,00	0,00%	R\$ -	0,00
5.9.6	Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação)	un	4,00	R\$ 45,34	R\$ 181,36	4	100,0%	181,36	0,00	0,00%	R\$ -	0,00
5.9.7	Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	un	8,00	R\$ 488,55	R\$ 3.908,40	0	0,0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	8,00
5.9.8	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	un	3,00	R\$ 132,76	R\$ 398,28	0	0,0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	3,00
5.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:				R\$ 27.745,37							
5.10.1	ÁGUA FRIA:				R\$ 8.885,47							
5.10.1.1	Reservatório em polietileno de 1.500 L	un	1,00	R\$ 4.736,00	R\$ 4.736,00	1	100,0%	4736	0,00	0,00%	R\$ -	0,00
5.10.1.2	Torneira de água 3/4"	un	1,00	R\$ 93,11	R\$ 93,11	1	100,0%	93,11	0,00	0,00%	R\$ -	0,00
5.10.1.3	Ponto de água (incl. tubos e conexões)	pt	7,00	R\$ 579,48	R\$ 4.056,36	7	100,0%	4056,36	0,00	0,00%	R\$ -	0,00
5.10.2	ESGOTO:				R\$ 18.859,90							
5.10.2.1	Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto	un	2,00	R\$ 973,52	R\$ 1.947,04	2	100,0%	1947,04	0,00	0,00%	R\$ -	0,00
5.10.2.2	Caixa em alvenaria de 80x80x80cm c/ tpo. concreto	un	1,00	R\$ 1.587,01	R\$ 1.587,01	1	100,0%	1587,01	0,00	0,00%	R\$ -	0,00
5.10.2.3	Fossa séptica pre-moldada cap= 10 pessoas	un	1,00	R\$ 2.514,35	R\$ 2.514,35	1	100,0%	2514,35	0,00	0,00%	R\$ -	0,00
5.10.2.4	Filtro anaeróbico conc.arm. d=1,4m p=1,8m	un	1,00	R\$ 5.532,70	R\$ 5.532,70	1	100,0%	5532,7	0,00	0,00%	R\$ -	0,00
5.10.2.5	Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas	un	1,00	R\$ 2.024,08	R\$ 2.024,08	1	100,0%	2024,08	0,00	0,00%	R\$ -	0,00
5.10.2.6	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexões, cx. e ralos)	pt	8,00	R\$ 656,84	R\$ 5.254,72	8	100,0%	5254,72	0,00	0,00%	R\$ -	0,00
5.11	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/ COMBATE A INCÊNDIO:				R\$ 1.945,42							
5.11.1	Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	un	5,00	R\$ 332,48	R\$ 1.662,40	0	0,0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	5,00
5.11.2	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	un	1,00	R\$ 283,02	R\$ 283,02	0	0,0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA CARDOSO MUNICÍPIO DE VISEU-PA			Concorrência NºCP 005/2026		O. S. em: 13/04/2026	Identificação da contratada:		Emissão: 22/06/2026	MEDIÇÃO: 03
			Modalidade:		Prazo: 365 DIAS			Mês: Junho	
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - CARLOS DE SOUSA			Contrato nº.: 333/2026/DLCA		Término: 24/02/2027			Período: 26/05/2026 a 22/06/2026	
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP			Assinatura: 24/02/2026		Valor do contrato R\$ 1.147.000,00				
CNPJ: 17.199.057/0001-64									

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FINANC.
5.12	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS:				R\$ 23.904,49							
5.12.1	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	un	5,00	R\$ 943,78	R\$ 4.218,90	0	0,0%		5,00	100,00%	R\$ 4.218,90	R\$ -
5.12.2	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 120 CM. INCL. 2 CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	2,00	R\$ 4.597,70	R\$ 9.195,40	0	0,0%		1,00	50,00%	R\$ 4.597,70	R\$ 4.597,70
5.12.3	Chuveiro cromado	un	9,00	R\$ 133,30	R\$ 1.199,70	0	0,0%		9,00	100,00%	R\$ 1.199,70	R\$ -
5.12.4	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	5,00	R\$ 104,61	R\$ 523,05	0	0,0%		0,00	0,00%	R\$ -	R\$ 523,05
5.12.5	Cabide cromado	un	23,00	R\$ 89,99	R\$ 2.069,77	0	0,0%		0,00	0,00%	R\$ -	R\$ 2.069,77
5.12.6	Bebedouro aço inox c/4 torneiras e filtro	un	1,00	R\$ 6.697,67	R\$ 6.697,67	0	0,0%		0,00	0,00%	R\$ -	R\$ 6.697,67
6	ARQUIBANCADA:				R\$ 89.565,34							
6.1	MOVIMENTO DE TERRA:				R\$ 21.788,35							
6.1.1	Escavação manual de até 1.50m de profundidade	m³	10,50	R\$ 125,11	R\$ 1.313,65	10,5	100,0%	R\$ -	10,50	100,00%	R\$ 1.313,65	R\$ -
6.1.2	Reaterro compactado	m³	8,05	R\$ 25,50	R\$ 205,27	8,05	100,0%	R\$ -	8,05	100,00%	R\$ 205,27	R\$ -
6.1.3	Alterro incluindo carga, descarga, transporte e aplicação	m³	80,11	R\$ 253,02	R\$ 20.269,43	24,033	30,0%	R\$ 6080,829	56,08	70,00%	R\$ 14.188,60	R\$ -
6.2	ALVENARIA:				R\$ 17.730,98							
6.2.1	Alvenaria tijolo de barro a singelo	m²	64,35	R\$ 202,02	R\$ 12.999,98	64,35	100,0%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
6.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	64,35	R\$ 9,70	R\$ 624,19	57,915	90,0%	R\$ 561,771	6,44	10,00%	R\$ 624,19	R\$ -
6.2.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	64,35	R\$ 63,82	R\$ 4.106,81	57,915	90,0%	R\$ 3696,129	6,44	10,00%	R\$ 410,68	R\$ -
6.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS:				R\$ 41.746,50							
6.3.1	CONCRETO ARMADO - SAPATAS:				R\$ 26.814,84							
6.3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	14,00	R\$ 66,37	R\$ 929,18	14	100,0%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
6.3.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	20,93	R\$ 178,26	R\$ 3.730,98	20,93	100,0%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
6.3.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	29,18	R\$ 17,33	R\$ 505,68	29,18	100,0%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA CARDOSO MUNICÍPIO DE VISEU-PA				Concorrência NºCP 005/2026		O. S. em: 13/04/2026		Identificação da contratada:		Emissão: 22/06/2026		MEDIÇÃO:				
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - CARLOS DE SOUSA				Modalidade: 333/2026/DLCA		Prazo: 365 DIAS				Mês: Junho		03				
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP				Contrato nº.: 24/02/2026		Termínio: 24/02/2027				Período: 26/05/2026 a 22/06/2026						
CNPJ: 17.199.057/0001-64				Assinatura:		Valor do contrato										
				R\$ 1.147.000,00												
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO					
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.			
6.3.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	315,00	R\$ 17,19	R\$ 5.414,85	315	100,0%	5414,85	0,00	0,00%	R\$ -	315,00	100,00%	R\$ 5.414,85	0,00	R\$ -
6.3.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	141,48	R\$ 11,16	R\$ 1.578,91	141,48	100,0%	1578,91	0,00	0,00%	R\$ -	141,48	100,00%	R\$ 1.578,91	0,00	R\$ -
6.3.1.6	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPa, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	11,83	R\$ 1.238,82	R\$ 14.655,24	11,83	100,0%	14655,24	0,00	0,00%	R\$ -	11,83	100,00%	R\$ 14.655,24	0,00	R\$ -
6.3.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME:				R\$ 14.931,66											
6.3.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	17,60	R\$ 62,41	R\$ 1.098,41	17,6	100,0%	1098,41	0,00	0,00%	R\$ -	17,60	100,00%	R\$ 1.098,41	0,00	R\$ -
6.3.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	83,26	R\$ 24,89	R\$ 2.072,34	83,26	100,0%	2072,34	0,00	0,00%	R\$ -	83,26	100,00%	R\$ 2.072,34	0,00	R\$ -
6.3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	171,06	R\$ 17,19	R\$ 2.940,52	171,06	100,0%	2940,52	0,00	0,00%	R\$ -	171,06	100,00%	R\$ 2.940,52	0,00	R\$ -
6.3.2.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPa, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	7,12	R\$ 1.238,82	R\$ 8.820,39	7,12	100,0%	8820,39	0,00	0,00%	R\$ -	7,12	100,00%	R\$ 8.820,39	0,00	R\$ -
6.4	CONCRETO ARQUIBANCADA:				R\$ 8.299,51											
6.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	66,77	R\$ 124,30	R\$ 8.299,51	20,031	30,0%	2489,853	30,05	45,00%	R\$ 3.734,78	50,08	75,00%	R\$ 6.224,63	16,69	R\$ 2.074,88
7	COBERTURA:				R\$ 137.425,29											
7.1	Cobertura - telha de alumínio ondulada e=0,5mm	m²	755,70	R\$ 161,91	R\$ 122.355,38	0	0,0%	0	436,25	57,73%	R\$ 70.633,50	436,25	57,73%	R\$ 70.633,50	319,45	R\$ 51.721,88
7.2	Cobertura - telha translúcida fibra de vidro	m²	129,30	R\$ 116,55	R\$ 15.069,91	0	0,0%	0	32,33	25,00%	R\$ 3.767,48	32,33	25,00%	R\$ 3.767,48	96,98	R\$ 11.302,43
8	PARADES:				R\$ 59.541,48											
8.1	Mureta em alvenaria,rebocada e pintada 2 faces(h=1,0m)	m	92,00	R\$ 647,19	R\$ 59.541,48	0	0,0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	92,00	R\$ 59.541,48
9	PISOS:				R\$ 91.131,63											
9.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	480,00	R\$ 4,45	R\$ 2.136,00	240	50,0%	1068	0,00	0,00%	R\$ -	240,00	50,00%	R\$ 1.068,00	240,00	R\$ 1.068,00
9.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	480,00	R\$ 2,99	R\$ 1.435,20	0	0,0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	480,00	R\$ 1.435,20
9.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	480,00	R\$ 62,41	R\$ 29.956,80	0	0,0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	480,00	R\$ 29.956,80




BOLETIM DE MEDIÇÃO



CONSTRUTORA NORTE ALFA

[illegible]




PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA CARDOSO MUNICIPIO DE VISEU-PA	Concorrência NºCP 005/2026		O. S. em: 13/04/2026	Identificação da contratada:		Emissão: 22/06/2026	MEDIÇÃO: 03
	Modalidade:		Prazo: 365 DIAS			Mês: Junho	
	Contrato nº: 333/2026/DLCA		Término: 24/02/2027			Período: 26/05/2026 a 22/06/2026	
	Assinatura: 24/02/2026		Valor do contrato R\$ 1.147.000,00				

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITARIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FINANC.
11.2.1	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	5,00	R\$ 26,74	R\$ 133,70	5	100,0%	R\$ 133,7	0,00	0,00%	R\$ -	5,00	100,00%	R\$ 133,70	0,00	R\$ -
11.2.2	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	4,00	R\$ 31,92	R\$ 127,68	4	100,0%	R\$ 127,68	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$ 127,68	0,00	R\$ -
11.2.3	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1,00	R\$ 50,24	R\$ 50,24	1	100,0%	R\$ 50,24	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 50,24	0,00	R\$ -
11.2.4	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. Rev 01_06/2024	m	70,00	R\$ 60,20	R\$ 4.214,00	35	50,0%	R\$ 2.107	35,00	50,00%	R\$ 2.107,00	70,00	100,00%	R\$ 4.214,00	0,00	R\$ -
11.2.5	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	10,00	R\$ 86,50	R\$ 865,00	10	100,0%	R\$ 865	0,00	0,00%	R\$ -	10,00	100,00%	R\$ 865,00	0,00	R\$ -
11.3	CABOS E FIOS CONDUTORES:				R\$ 2.683,90											
11.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,00	R\$ 6,03	R\$ 60,30	10	100,0%	R\$ 60,3	0,00	0,00%	R\$ -	10,00	100,00%	R\$ 60,30	0,00	R\$ -
11.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	280,00	R\$ 9,37	R\$ 2.623,60	174,31	62,3%	R\$ 1.633,275	105,69	37,75%	R\$ 990,33	280,00	100,00%	R\$ 2.623,60	0,00	R\$ -
11.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS:				R\$ 14.466,21											
11.4.1	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 46,81	R\$ 46,81	0	0,0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	R\$ 46,81
11.4.2	Projektor retangular 400W	un	20,00	R\$ 281,25	R\$ 5.625,00	0	0,0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	20,00	R\$ 5.625,00
11.4.3	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	un	20,00	R\$ 283,58	R\$ 5.671,60	0	0,0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	20,00	R\$ 5.671,60
11.4.4	REATOR APF P/LÂMP. V. MERCÚRIO 400W	UN	20,00	R\$ 156,14	R\$ 3.122,80	0	0,0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	20,00	R\$ 3.122,80
12	SERRALHERIA:				R\$ 1.232,28											
12.1	Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva)	m²	2,00	R\$ 616,14	R\$ 1.232,28	0	0,0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	R\$ 1.232,28
13	ELEMENTOS ESPORTIVOS:				R\$ 36.080,58											
13.1	Equipamento completo p/ quadra de esportes	cj	1,00	R\$ 22.525,81	R\$ 22.525,81	0	0,0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	R\$ 22.525,81
13.2	Tela de nylon	m²	276,00	R\$ 39,24	R\$ 10.830,24	0	0,0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	276,00	R\$ 10.830,24
13.3	Cabo de aço 1/4"	m	224,00	R\$ 9,97	R\$ 2.233,28	0	0,0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	224,00	R\$ 2.233,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LOCAL: LOCALIDADE VILA CARDOSO MUNICÍPIO DE VISEU-PA


OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - CARLOS DE SOUSA

EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP

CNPJ: 17.199.057/0001-64

Modalidade: N°CP 005/2026
Concorrência: 333/2026/DLCA
Contrato nº.: 24/02/2026
Assinatura:

O. S. em: 13/04/2026
Prazo: 365 DIAS
Término: 24/02/2027
Valor do contrato
R\$ 1.147.000,00



Identificação da contratada:
Emissão: 22/06/2026
Mês: Junho
Período: 26/05/2026 a 22/06/2026

MEÇÃO: 03

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FINANC.
13.4	Grampo fixador de cabo Z-01	un	61,33	R\$ 8,01	R\$ 491,25	0	0,0%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ 491,25
14	SERVIÇOS FINAIS:				R\$ 9.663,69							
14.1	Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	un	1,00	R\$ 1.794,99	R\$ 1.794,99	0	0,0%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ 1.794,99
14.2	Limpeza geral e entrega da obra	m²	630,00	R\$ 12,49	R\$ 7.868,70	0	0,0%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ 7.868,70
VALOR TOTAL:					R\$ 1.147.000,00	R\$ 447.000,00		R\$ 250.000,00	R\$ 697.000,00		R\$ 450.000,00	

RESUMO DA OBRA

DADOS OBRIGATORIOS NA NF

Material e mão de obra para Construção Civil

EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP

CNPJ: 17.199.057/0001-64

LOCAL: LOCALIDADE VILA CARDOSO MUNICÍPIO DE VISEU-PA

Contrato nº.: 333/2026/DLCA

Valor da NF: R\$ 250.000,00

RESUMO CONTRATO

VALOR CONTRATO: R\$ 1.147.000,00

VALOR ACUMULADO: R\$ 697.000,00

SALDO CONTRATO: R\$ 450.000,00

% EXECUTADO: 60,77%

MEÇÃO

03

VALOR NOTA FISCAL

R\$ 250.000,00

HISTORICO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	VALOR		%
	1º MEDIÇÃO	2º MEDIÇÃO	
1º MEDIÇÃO	R\$ 220.000,00	R\$ 227.000,00	19,18%
2º MEDIÇÃO	R\$ 227.000,00	R\$ 250.000,00	19,79%
3º MEDIÇÃO	R\$ 250.000,00		21,80%
TOTAL	R\$ 697.000,00		60,77%



FISCAL DE OBRA
GABRIEL LIMA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - PMV
CREA - PA 151923341-9

