



BOLETIM DE MEDIÇÃO

O. S. em: 18/06/2026

Emissão: 13/07/2026

MEDICAÇÃO:

LOCAL: CURUPAITI Município de Viseu Pa

Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº CP
024/2025

Prazo do contrato: 365

OBRA: **Reforma e Ampliação da E.M.E.F ANTONIO PESSOA BARROS**

Contrato nº.: 430/2026 - DL

Término do contrato: 15/06/2027

EMPRESA: CONTRUTORA NORTE ALFA LTDA

Assinatura: 15/06/2026

Valor do contrato

CNPJ: 17.199.057/0001-64

R\$ 1.720.000,00

18/06/2026 a 13/07/2026

01

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTO		ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.	
1	SERV. PRELIMINARES				R\$ 10.290,80											
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	3,00	R\$ 179,96	R\$ 539,88	0	0%	-	3	100%	539,88	3	100%	539,88	0	0,00
1.2	Barracão de madeira/Almoxarifado	m²	12,00	R\$ 531,06	R\$ 6.372,72	0	0%	-	12	100%	6.372,72	12	100%	6.372,72	0	0,00
1.3	Tapume c/ chapa de madeirít plastificado e=15mm (h=220m)	m²	20,00	R\$ 168,91	R\$ 3.378,20	0	0%	-	20	100%	3.378,20	20	100%	3.378,20	0	0,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				R\$ 113.817,59											
2.1	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m²	986,77	R\$ 37,65	R\$ 37.151,89	0	0%	-	986,77	100%	37.151,89	986,77	100%	37.151,89	0	0,00
2.2	Retirada de esquadria sem aproveitamento	m²	138,38	R\$ 10,73	R\$ 1.484,82	0	0%	-	138,38	100%	1.484,82	138,38	100%	1.484,82	0	0,00
2.3	Retirada de telhas de barro	m²	986,77	R\$ 16,11	R\$ 15.896,86	0	0%	-	986,77	100%	15.896,86	986,77	100%	15.896,86	0	0,00
2.4	Retirada da estrutura em madeira da cobertura	m²	986,77	R\$ 34,92	R\$ 34.458,01	0	0%	-	986,77	100%	34.458,01	986,77	100%	34.458,01	0	0,00
2.5	Retirada de louça sanitária	un	9,00	R\$ 13,05	R\$ 117,45	0	0%	-	9	100%	117,45	9	100%	117,45	0	0,00
2.6	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	1.307,77	R\$ 8,11	R\$ 10.606,01	0	0%	-	1307,77	100%	10.606,01	1307,77	100%	10.606,01	0	0,00
2.7	Bota fora manual até 200m	m³	69,74	R\$ 98,19	R\$ 6.847,77	0	0%	-	69,74	100%	6.847,77	69,74	100%	6.847,77	0	0,00
2.8	Retirada de reboco ou emboço	m²	539,79	R\$ 13,44	R\$ 7.254,78	0	0%	-	539,79	100%	7.254,78	539,79	100%	7.254,78	0	0,00
3	ESTRUTURA				R\$ 12.278,86											
3.1	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	16,90	R\$ 87,63	R\$ 1.480,95	0	0%	-	8,45	50%	740,48	8,45	50%	740,48	8,45	740,48
3.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF 03/2024	M	50,90	R\$ 64,91	R\$ 3.303,92	0	0%	-	25,45	50%	1.651,96	25,45	50%	1.651,96	25,45	1.651,96
3.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	16,90	R\$ 91,23	R\$ 1.541,79	0	0%	-	8,45	50%	770,90	8,45	50%	770,90	8,45	770,90
3.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF 03/2024	M	50,90	R\$ 83,86	R\$ 4.268,47	0	0%	-	25,45	50%	2.134,24	25,45	50%	2.134,24	25,45	2.134,24
3.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	19,40	R\$ 86,79	R\$ 1.683,73	0	0%	-	9,7	50%	841,87	9,7	50%	841,87	9,7	841,87
4	COBERTURA				R\$ 450.555,71											
4.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	m²	986,77	R\$ 258,81	R\$ 255.385,94	0	0%	-	233,224902	24%	60.360,94	233,224902	24%	60.360,94	753,545098	195.025,00
4.2	Cobertura -Telha termocustica e=30mm chapa filme com isolamentopolisocianurato (PIR)	m²	986,77	R\$ 180,19	R\$ 177.806,09	0	0%	-	148,0155	15%	26.670,91	148,0155	15%	26.670,91	838,7545	151.135,18
4.3	Cumeeira aluminio e = 0,8 mm	m	94,00	R\$ 184,72	R\$ 17.363,68	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	94	17.363,68
5	ESQUADRIAS				R\$ 65.400,56											
5.1	PORTAS				R\$ 20.982,78											
5.1.1	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	m²	35,28	R\$ 594,75	R\$ 20.982,78	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	35,28	20.982,78
5.2	JANELAS				R\$ 44.417,78											
5.2.1	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	50,35	R\$ 861,32	R\$ 43.367,46	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	50,35	43.367,46
5.2.2	Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm	m²	1,08	R\$ 972,52	R\$ 1.050,32	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1,08	1.050,32
6	REVESTIMENTO				R\$ 65.563,21											
6.1	FORRO				R\$ 65.563,21											
6.1.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	296,00	R\$ 76,27	R\$ 22.575,92	0	0%	-	29,6	10%	2.257,59	29,6	10%	2.257,59	266,4	20.318,33
6.1.2	Forro em lambr de PVC	m²	296,00	R\$ 41,83	R\$ 12.381,68	0	0%	-	29,6	10%	1.238,17	29,6	10%	1.238,17	266,4	11.143,51
6.1.3	Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento	m²	310,35	R\$ 67,17	R\$ 20.846,21	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	310,35	20.846,21
6.1.4	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	539,79	R\$ 18,08	R\$ 9.759,40	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	539,79	9.759,40
7	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS				R\$ 191.358,03											

CONSTRUTORA NORTE ALFA CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP INSC. ESTADUAL Nº 13.199.057-0001-64 INSC. MUN. Nº 3889			NORTE ALFA LTDA			BOLETIM DE MEDIÇÃO												
LOCAL: CURUPAITI Município de Viseu Pa					Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº CP 024/2025			O. S. em: 18/06/2026			CONSTRUTORA NORTE ALFA CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP INSC. ESTADUAL Nº 13.199.057-0001-64 INSC. MUN. Nº 3889			Emissão: 13/07/2026			MEDIÇÃO:	
OBRA: Reforma e Ampliação da E.M.E.F ANTONIO PESSOA BARROS					Contrato nº.: 430/2026 - DLCA			Prazo do contrato: 365						Período:		01		
EMPRESA: CONTRUTORA NORTE ALFA LTDA					Assinatura: 15/06/2026			Término do contrato: 15/06/2027						18/06/2026 a 13/07/2026				
CNPJ: 17.199.057/0001-64								Valor do contrato										
								R\$ 1.720.000,00										
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNITARIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	ACUMULADO ANTERIOR TOTAL (R\$)	QUANT.	%	EXECUTADO NO PERÍODO TOTAL (R\$)	QUANT.	%	ACUMULADO TOTAL TOTAL (R\$)	FISCO	FINANC.		
14.1	Quadro de vidro 6mm	m²	38,40	R\$ 702,93	R\$ 26.992,51	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	38,4	26.992,51		
14.2	Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un	cj	1,00	R\$ 3.119,24	R\$ 3.119,24	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	3.119,24		
15	URBANIZAÇÃO				R\$ 4.209,83													
15.1	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	115,75	R\$ 36,37	R\$ 4.209,83	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	115,75	4.209,83		
16	AMPLIAÇÃO																	
17	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 1.004,00													
17.1	Limpeza do terreno	m²	80,00	R\$ 6,00	R\$ 480,00	0	0%	-	80	100%	480,00	80	100%	480,00	0	0,00		
17.2	Locação da obra a trena	m²	80,00	R\$ 6,55	R\$ 524,00	0	0%	-	80	100%	524,00	80	100%	524,00	0	0,00		
18	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				R\$ 50,99													
18.1	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	1,85	R\$ 27,56	R\$ 50,99	0	0%	-	1,85	100%	50,99	1,85	100%	50,99	0	0,00		
19	FUNDAÇÕES				R\$ 8.299,58													
19.1	SAPATA				R\$ 1.059,24													
19.1.1	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	0,30	R\$ 966,01	R\$ 289,80	0	0%	-	0,3	100%	289,80	0,3	100%	289,80	0	0,00		
19.1.2	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m³	0,20	R\$ 3.847,21	R\$ 769,44	0	0%	-	0,2	100%	769,44	0,2	100%	769,44	0	0,00		
19.2	BALDRAME				R\$ 7.240,34													
19.2.1	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	2,00	R\$ 3.620,17	R\$ 7.240,34	0	0%	-	2	100%	7.240,34	2	100%	7.240,34	0	0,00		
20	ESTRUTURA				R\$ 37.434,80													
20.1	CONCRETO ARMADO - PILARES				R\$ 2.007,10													
20.1.1	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento)	m³	0,48	R\$ 4.181,45	R\$ 2.007,10	0	0%	-	0,192	40%	802,84	0,192	40%	802,84	0,288	1.204,26		
20.2	VERGAS E CONTRAVERGAS				R\$ 728,23													
20.2.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	5,10	R\$ 86,79	R\$ 442,63	0	0%	-	2,04	40%	177,05	2,04	40%	177,05	3,06	265,58		
20.2.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF 03/2024	M	4,40	R\$ 64,91	R\$ 285,60	0	0%	-	1,76	40%	114,24	1,76	40%	114,24	2,64	171,36		
20.3	COBERTURA				R\$ 34.699,47													
20.3.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	m²	77,49	R\$ 258,81	R\$ 20.055,19	0	0%	-	11,6235	15%	3.008,28	11,6235	15%	3.008,28	65,8665	17.046,91		
20.3.2	Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa filme com isolamentopolisocianurato (PIR)	m²	77,49	R\$ 180,19	R\$ 13.962,92	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	77,49	13.962,92		
20.3.3	Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=40cm	m	12,00	R\$ 56,78	R\$ 681,36	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	12	681,36		
21	PAREDES E PAINES				R\$ 6.954,00													
21.1	ALVENARIA E VEDAÇÃO				R\$ 6.954,00													
21.1.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	114,00	R\$ 61,00	R\$ 6.954,00	0	0%	-	68,4	60%	4.172,40	68,4	60%	4.172,40	45,6	2.781,60		
22	ESQUADRIAS				R\$ 3.880,30													
22.1	PORTAS				R\$ 1.124,08													
22.1.1	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	m²	1,89	R\$ 594,75	R\$ 1.124,08	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1,89	1.124,08		
22.2	JANELAS				R\$ 2.756,22													
22.2.1	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	3,20	R\$ 861,32	R\$ 2.756,22	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	3,2	2.756,22		
23	REVESTIMENTO				R\$ 14.661,46													
23.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	228,00	R\$ 6,34	R\$ 1.445,52	0	0%	-	57	25%	361,38	57	25%	361,38	171	1.084,14		
23.2	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	228,00	R\$ 18,08	R\$ 4.122,24	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	228	4.122,24		
23.3	FORRO				R\$ 9.093,70													
23.3.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	77,00	R\$ 76,27	R\$ 5.872,79	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	77	5.872,79		
23.3.2	Forro em lambri de PVC	m²	77,00	R\$ 41,83	R\$ 3.220,91	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	77	3.220,91		
24	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS				R\$ 16.399,14													



BOLETIM DE MEDIÇÃO

O. S. em: 18/06/2026

Emissão: 13/07/2026

MEDICAÇÃO:

Período:

18/06/2026 a 13/07/2026

01

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
24.1	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	78,00	R\$ 102,76	R\$ 8.015,28	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	78	8.015,28
24.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF 08/2022	M2	10,00	R\$ 72,62	R\$ 726,20	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	10	726,20
24.3	Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	78,00	R\$ 75,68	R\$ 5.903,04	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	78	5.903,04
24.4	Rodape ceramico h=8cm	m	36,00	R\$ 27,58	R\$ 992,88	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	36	992,88
24.5	Soleira em marmore branco e=2cm	m²	0,13	R\$ 991,17	R\$ 128,85	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0,13	128,85
24.6	Peitoril em marmore branco e=2cm	m²	0,60	R\$ 1.054,82	R\$ 632,89	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0,6	632,89
25	PINTURA				R\$ 11.718,13											
25.1	Latex acrilica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	228,00	R\$ 50,95	R\$ 11.616,60	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	228	11.616,60
25.2	Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	m²	1,89	R\$ 53,72	R\$ 101,53	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1,89	101,53
26	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				R\$ 2.604,72											
26.1	PONTOS, TOMADAS, E INTERRUPTORES				R\$ 1.876,80											
26.1.1	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	pt	6,00	R\$ 312,80	R\$ 1.876,80	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	6	1.876,80
26.2	LUMINÁRIAS				R\$ 727,92											
26.2.1	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	6,00	R\$ 121,32	R\$ 727,92	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	6	727,92
27	SUBESTAÇÃO 75KVA				R\$ 54.694,41											
27.1	Subestação aérea c/ transformador 75 KVA (incl. poste, acessórios e cabine de medição)	un	1,00	R\$ 54.694,41	R\$ 54.694,41	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	54.694,41
28	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				R\$ 9.446,36											
28.1	ÁGUA FRIA				R\$ 3.781,68											
28.1.1	Revisão de ponto de água	pt	28,00	R\$ 135,06	R\$ 3.781,68	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	28	3.781,68
28.2	ESGOTO				R\$ 5.664,68											
28.2.1	Revisão de ponto de esgoto	pt	28,00	R\$ 202,31	R\$ 5.664,68	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	28	5.664,68
29	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO				R\$ 223,76											
29.1	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	un	1,00	R\$ 223,76	R\$ 223,76	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	223,76
30	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESÓRIOS SANITÁRIOS				R\$ 19.138,90											
30.1	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,40x0,60m, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1,00	R\$ 3.304,96	R\$ 3.304,96	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	3.304,96
30.2	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	un	8,00	R\$ 663,83	R\$ 5.310,64	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	8	5.310,64
30.3	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 930,09	R\$ 1.860,18	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	1.860,18
30.4	Lavatorio de louca s/col.c/term.,sifao e valv.	un	8,00	R\$ 918,76	R\$ 7.350,08	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	8	7.350,08
30.5	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	8,00	R\$ 82,24	R\$ 657,92	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	8	657,92
30.6	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	8,00	R\$ 81,89	R\$ 655,12	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	8	655,12
31	MURO				R\$ 51.861,57											
31.1	ESQUADRIAS DE VIDRO				R\$ 7.634,13											
31.1.1	Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola)	m²	10,50	R\$ 727,06	R\$ 7.634,13	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	10,5	7.634,13
31.2	REVESTIMENTO				R\$ 1.231,63											
31.2.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	M2	50,25	R\$ 11,05	R\$ 555,26	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	50,25	555,26
31.2.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	M2	50,25	R\$ 13,46	R\$ 676,37	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	50,25	676,37
31.3	CONSTRUÇÃO				R\$ 42.995,81											



GCN

CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 06.789.584/0001-02
Rua: 15 de Novembro, 100 - Jd. Santa Helena, 68000-000 - Itaguarapuá, PA

GCN CONSTRUTORA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

O. S. em:06/05/2026

Prazo do contrato:365

Término do contrato:04/05/2027

Valor do contrato

R\$ 1.511.752,17

Emissão:01/07/2026

Período:06/05/2026 a 01/07/2026

MEDIÇÃO:01

LOCAL: VISEU SEDE - Município de Viseu Pa

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº CP 009/2026

OBRA: Reforma da E.M.E.F ANA DUTRA SOUZA

CONTRATO Nº.: 418/2026 - DLCA

EMPRESA: GCN CONSTRUTORA LTDA

ASSINATURA: 04/05/2026

CNPJ: 06.789.584/0001-02

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITARIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
14.1	Quadro magnético branco c/ apoio para apagador e pincéis e moldura emalumínio	m²	28,8	729,19	21.000,67	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	28,8	21.000,67
14.2	Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un	cj	1	3.423,73	3.423,73	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	3.423,73
15	URBANIZAÇÃO:		1	2.327,92	2.327,92											
15.1	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	56	41,57	2.327,92	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	56	2.327,92
16	SERVIÇOS FINAIS:		1	13.003,74	13.003,74											
16.1	Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	un	1	1.573,20	1.573,20	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	1.573,20
16.2	Limpeza geral e entrega da obra	m²	996,56	11,47	11.430,54	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	996,56	11.430,54
17	MOVIMENTO DE TERRA:		1	447,24	447,24											
17.1	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	3,56	108,66	386,82	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	3,56	386,82
17.2	Reaterro compactado	m³	2,59	23,33	60,42	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2,59	60,42
18	FUNDAÇÕES:		1	10.902,28	10.902,28											
18.1	SAPATAS:		1	0,00	0,00											
18.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	0,25	1.110,46	277,61	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0,25	277,61
18.3	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m³	0,6	4.413,27	2.647,96	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0,6	2.647,96
18.4	BALDRAME:		1	7.976,71	7.976,71											
18.4.1	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	1,92	4.154,54	7.976,71	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1,92	7.976,71
19	ESTRUTURA:		1	18.645,58	18.645,58											
19.1	CONCRETO ARMADO - PILARES:		1	9.442,62	9.442,62											
19.1.1	Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento)	m³	1,97	4.793,21	9.442,62	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1,97	9.442,62
19.2	CONCRETO ARMADO : VIGAS		1	9.202,96	9.202,96											
19.2.1	Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento)	m³	1,92	4.793,21	9.202,96	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1,92	9.202,96
20	PAREDES E PAINEIS:		1	43.651,20	43.651,20											
20.1	Alvenaria tijolo de barro a singelo	m²	240	181,88	43.651,20	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	240	43.651,20
21	ESQUADRIAS:		1	49.112,15	49.112,15											
21.1	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	47,5	1.033,94	49.112,15	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	47,5	49.112,15
22	REVESTIMENTOS:		1	37.008,00	37.008,00											
22.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	480	19,25	9.240,00	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	480	9.240,00
22.2	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	480	57,85	27.768,00	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	480	27.768,00
23	PINTURAS:		1	20.294,40	20.294,40											
23.1	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	320	63,42	20.294,40	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	320	20.294,40
					R\$ 1.511.752,17			-			220.000,00			220.000,00		1.291.752,17

Observações:

RESUMO DA OBRA									
RESUMO CONTRATO				MEDIÇÃO		HISTORICO DAS MEDIÇÕES			
VALOR CONTRATO:	R\$	1.511.752,17		01		MEDIÇÃO	VALOR	%	
VALOR ACUMULADO:	R\$	220.000,00				1ª MEDIÇÃO	R\$ 220.000,00	14,55%	
SALDO CONTRATO:	R\$	1.291.752,17		VALOR NOTA FISCAL					
% EXECUTADO:									
				R\$ 220.000,00		TOTAL	R\$ 220.000,00	14,55%	

gov.br

Documento assinado digitalmente
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
Data: 01/07/2026 10:32:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CASSIO DO ROSARIO BARROS:01803427205

Assinado de forma digital por CASSIO DO ROSARIO BARROS:01803427205

Fiscal da Obra
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
CREA - PA nº 1522312552PA
Engenheiro Civil - PMV



J DE OLIVEIRA DAMASCENO LTDA

LOCAL: Viseu-SEDE, Município de Viseu Pa

OBRA: MASSA ASFALTICA

EMPRESA: J DE OLIVEIRA DAMASCENO LTDA

CNPJ: 44.062.039/0001-09

Modalidade: CONCORRÊNCIA N° CP 017/2025

Contrato nº.: 714/2025 - DLCA

Assinatura: 18/12/2025

O. S. em: 23/06/2026

Prazo do contrato: 365

Término do contrato: 18/12/2026

Valor do contrato

R\$ 2.585.000,00



Emissão: 13/07/2026

Período: 23/06/2026 a 13/07/2026

MEDIÇÃO:

01

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO			
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.		
1	SERV. PRELIMINARES		1	2.759,19	2.759,19	REFORMA:												
1.1	Placa da obra em chapa galvanizada	m²	3,00	R\$ 919,73	R\$ 2.759,19	0	0%	-	3	100%	2.759,19	3	100%	2.759,19	0	0,00		
2	PAVIMENTAÇÃO				2.582.240,81													
2.1	Pintura de ligação (Execução, exclui fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m2	19.889,45	R\$ 0,33	R\$ 6.563,51	0	0%	-	7557,991	38%	2.494,13	7557,991	38%	2.494,13	12331,459	4.069,38		
2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	994,47	R\$ 2.590,00	R\$ 2.575.677,30	0	0%	-	380,1953151	38%	984.705,87	380,1953151	38%	984.705,87	614,2746849	1.590.971,43		
					R\$ 2.585.000,00			-			989.959,19			989.959,19		1.595.040,81		

Observações:

RESUMO DA OBRA											
RESUMO CONTRATO				MEDIÇÃO	01	HISTORICO DAS MEDIÇÕES					
VALOR CONTRATO:		R\$	2.585.000,00			MEDIÇÃO	VALOR	%			
VALOR ACUMULADO:		R\$	989.959,19	VALOR NOTA FISCAL			1ª MEDIÇÃO	R\$ 989.959,19			38,30%
SALDO CONTRATO:		R\$	1.595.040,81								
% EXECUTADO:				R\$ 989.959,19							
							TOTAL	R\$ 989.959,19			38,30%

Documento assinado digitalmente
gov.br RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
Data: 13/07/2026 13:13:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fiscal da Obra
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
CREA - PA nº 1522312552PA
Engenheiro Civil - PMV

J COSTA OLIVEIRA LTDA										BOLETIM DE MEDIÇÃO									
										O. S. em: 18/06/2026			Emissão: 13/07/2026		MEDIÇÃO:				
LOCAL: LOCALIDADE IGARAPÉ DE AREIA - Município de Viseu Pa					Modalidade: CONCORRÊNCIA N° CP 012/2026		Prazo do contrato: 365		Período:										
OBRA: Reforma e Ampliação da E.M.E.F DONA MARIA NUNES DA SILVA					Contrato nº.: 424/2026 - DLCA		Término do contrato: 05/06/2027												
EMPRESA: J COSTA OLIVEIRA LTDA					Assinatura: 05/06/2026		Valor do contrato												
CNPJ: 17.830.121/0001-63							R\$ 483.274,27		18/06/2026 a 13/07/2026		01								
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR				EXECUTADO NO PERÍODO				ACUMULADO TOTAL				SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.			
1	SERV. PRELIMINARES		1		13.288,98														
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	3	177,48	683,22	0	0%	-	3	100%	683,22	3	100%	683,22	0	0,00			
1.2	Barracão de madeira/Almoxarifado	m²	12	540,08	8.316,36	0	0%	-	12	100%	8.316,36	12	100%	8.316,36	0	0,00			
1.3	Tapume c/ chapa de madeirít plastificado e=15mm (h=2.20m)	m²	20	167,14	4.289,40	0	0%	-	20	100%	4.289,40	20	100%	4.289,40	0	0,00			
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		1		14.929,76														
2.1	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m²	70	38,83	3.487,40	0	0%	-	70	100%	3.487,40	70	100%	3.487,40	0	0,00			
2.2	Retirada de esquadria sem aproveitamento	m²	10	11,07	142,00	0	0%	-	10	100%	142,00	10	100%	142,00	0	0,00			
2.3	Retirada de telhas de barro	m²	53	16,61	1.129,43	0	0%	-	53	100%	1.129,43	53	100%	1.129,43	0	0,00			
2.4	Retirada da estrutura em madeira da cobertura	m²	85	36,01	3.927,00	0	0%	-	85	100%	3.927,00	85	100%	3.927,00	0,00	0,00			
2.5	Retirada de louça sanitária	un	3	13,46	51,81	0	0%	-	3	100%	51,81	3	100%	51,81	0	0,00			
2.6	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	55	8,36	589,60	0	0%	-	55	100%	589,60	55	100%	589,60	0	0,00			
2.7	Bota fora manual até 200m	m³	10,74	101,22	1.394,91	0	0%	-	10,74	100%	1.394,91	10,74	100%	1.394,91	0	0,00			
2.8	Retirada de reboco ou emboço	m²	104,5	13,86	1.858,01	0	0%	-	104,5	100%	1.858,01	104,5	100%	1.858,01	0	0,00			
2.9	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m³	22	83,23	2.349,60	0	0%	-	22	100%	2.349,60	22	100%	2.349,60	0	0,00			
3	ESTRUTURA		1		680,78														
3.1	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	0,8	89,61	91,98	0	0%	-	0,56	70%	64,39	0,56	70%	64,39	0,24	27,59			
3.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	M	0,8	64,81	66,52	0	0%	-	0,56	70%	46,56	0,56	70%	46,56	0,24	19,96			
3.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	M	4	84,02	431,24	0	0%	-	2,8	70%	301,87	2,8	70%	301,87	1,2	129,37			
3.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	0,8	88,69	91,04	0	0%	-	0,56	70%	63,73	0,56	70%	63,73	0,24	27,31			
4	COBERTURA		1		11.280,96														
4.1	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pg. serrada	m²	48	120,78	7.439,04	0	0%	-	33,6	70%	5.207,33	33,6	70%	5.207,33	14,4	2.231,71			
4.2	Cobertura - telha de barro paulista ou planatex	m²	48	62,38	3.841,92	0	0%	-	24	50%	1.920,96	24	50%	1.920,96	24	1.920,96			
5	ESQUADRIAS		1		4.778,01														
5.1	PORTAS		1		1.271,74														
5.1.1	Esquadria mad. e=3cm c/ caixa. aduela e alizar	m²	1,68	589,93	1.271,74	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1,68	1.271,74			
5.2	JANELAS		1		3.506,27														
5.2.1	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	3,2	853,89	3.506,27	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	3,2	3.506,27			
6	REVESTIMENTO		1		8.883,84														
6.1	FORRO		1		8.883,84														
6.1.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	48	77,28	4.759,68	0	0%	-	24	50%	2.379,84	24	50%	2.379,84	24	2.379,84			
6.1.2	Forro em lambri de PVC	m²	48	41,84	2.576,64	0	0%	-	12	25%	644,16	12	25%	644,16	36	1.932,48			
6.1.3	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	24	50,25	1.547,52	0	0%	-	12	50%	773,76	12	50%	773,76	12	773,76			
7	PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS		1		12.912,85														
7.1	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	48	102,63	6.321,12	0	0%	-	28,8	60%	3.792,67	28,8	60%	3.792,67	19,2	2.528,45			
7.2	Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	48	75,48	4.648,80	0	0%	-	26,4	55%	2.556,84	26,4	55%	2.556,84	21,6	2.091,96			
7.3	Rodape ceramico h=8cm	m	28	27,76	997,36	0	0%	-	11,2	40%	398,94	11,2	40%	398,94	16,8	598,42			
7.4	Soleira em marmore branco e=2cm	m²	0,12	971,34	149,57	0	0%	-	0,06	50%	74,79	0,06	50%	74,79	0,06	74,79			
7.5	Peitoril em marmore branco e=2cm	m²	0,6	1.033,89	796,00	0	0%	-	0,24	40%	318,40	0,24	40%	318,40	0,36	477,60			
8	PINTURA		1		2.714,28														
8.1	Latex acrílica (sobre pintura antiga)	m²	168	12,11	2.609,04	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	168	2.609,04			
8.2	Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	m²	1,5	54,68	105,24	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1,5	105,24			
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1		2.149,99														
9.1	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 24 disjuntores (c/barramento)	un	1	735,89	944,29	0	0%	-	1	100%	944,29	1	100%	944,29	0	0,00			
9.2	PONTOS, TOMADAS, E INTERRUPTORES		1		997,08														
9.2.1	Revisão de ponto de luz	pt	6	129,51	997,08	0	0%	-	3	50%	498,54	3	50%	498,54	3	498,54			
9.3	LUMINÁRIAS		1		208,62														
9.3.1	LÂMPADA MISTA 160 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	6	27,10	208,62	0	0%	-	2,1	35%	73,02	2,1	35%	73,02	3,9	135,60			
10	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		1		9.110,86														
10.1	PONTOS		1		3.032,18														
10.1.1	Ponto p/ar condicionado(tubul.,c./airstop e fiação)	pt	1	626,52	803,95	0	0%	-	0,5	50%	401,98	0,5	50%	401,98	0,5	401,98			
10.1.2	Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m)	pt	1	1.429,88	1.834,82	0	0%	-	0,5	50%	917,41	0,5	50%	917,41	0,5	917,41			
10.1.3	Ponto de dreno p/ split (10m)	pt	1	306,59	393,41	0	0%	-	0,5	50%	196,71	0,5	50%	196,71	0,5	196,71			

J COSTA OLIVEIRA LTDA										BOLETIM DE MEDIÇÃO							
										O. S. em: 18/06/2026			Emissão: 13/07/2026		MEDIÇÃO:		
LOCAL: LOCALIDADE IGARAPÉ DE AREIA - Município de Viseu Pa				Modalidade: CONCORRÊNCIA N° CP 012/2026		Prazo do contrato: 365		Período:									
OBRA: Reforma e Ampliação da E.M.E.F DONA MARIA NUNES DA SILVA				Contrato nº.: 424/2026 - DLCA		Término do contrato: 05/06/2027											
EMPRESA: J COSTA OLIVEIRA LTDA				Assinatura: 05/06/2026		Valor do contrato											
CNPJ: 17.830.121/0001-63				R\$ 483.274,27				18/06/2026 a 13/07/2026		01							
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.	
10.2	APARELHOS		1		6.078,68												
10.2.1	Aparelho Air-Split - 18.000 BTU's - Inverter	un	1	4.737,13	6.078,68	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	6.078,68	
11	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		1		14.787,44												
11.1	ÁGUA FRIA		1		8.559,29												
11.1.1	Reservatório em polietileno de 5.000 L	un	1	6.597,54	8.465,96	0	0%	-	0,6	60%	5.079,58	0,6	60%	5.079,58	0,4	3.386,38	
11.1.2	Torneira de bóia 3/4"	un	1	72,74	93,33	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	93,33	
11.2	ESGOTO		1		6.228,15												
11.2.1	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M., ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1	392,86	504,11												
						0	0%	-	0,5	50%	252,06	0,5	50%	252,06	0,5	252,06	
11.2.2	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1	4.460,76	5.724,04	0	0%	-	0,8	80%	4.579,23	0,8	80%	4.579,23	0,2	1.144,81	
12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		1		283,25												
12.1	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	un	1	220,74	283,25	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	283,25	
13	AMPLIAÇÃO		1		0,00												
14	SERVIÇOS PRELIMINARES		1		1.688,35												
14.1	Limpeza do terreno	m²	103,2	6,17	816,31	0	0%	-	103,2	100%	816,31	103,2	100%	816,31	0	0,00	
14.2	Locação da obra a trena	m²	103,2	6,59	872,04	0	0%	-	103,2	100%	872,04	103,2	100%	872,04	0	0,00	
15	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		1		1.155,68												
15.1	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	9,12	98,76	1.155,68	0	0%	-	9,12	100%	1.155,68	9,12	100%	1.155,68	0	0,00	
16	FUNDAÇÕES		1		24.323,37												
16.1	SAPATA		1		5.353,80												
16.1.1	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	0,91	971,13	1.133,99	0	0%	-	0,91	100%	1.133,99	0,91	100%	1.133,99	0	0,00	
16.1.2	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m³	0,85	3.868,84	4.219,81	0	0%	-	0,85	100%	4.219,81	0,85	100%	4.219,81	0	0,00	
16.2	BALDRAME		1		18.969,57												
16.2.1	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	4,06	3.641,14	18.969,57	0	0%	-	4,06	100%	18.969,57	4,06	100%	18.969,57	0	0,00	
17	ESTRUTURA		1		40.016,18												
17.1	CONCRETO ARMADO - PILARES		1		8.360,52												
17.1.1	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento)	m³	1,55	4.203,47	8.360,52	0	0%	-	0,93	60%	5.016,31	0,93	60%	5.016,31	0,62	3.344,21	
17.2	VERGAS E CONTRAVERGAS		1		2.517,89												
17.2.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,6	88,69	637,28	0	0%	-	2,52	45%	286,78	2,52	45%	286,78	3,08	350,50	
17.2.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	11,1	64,81	923,07	0	0%	-	4,995	45%	415,38	4,995	45%	415,38	6,105	507,69	
17.2.3	LAJE		1		957,54												
17.2.3.1	Laje pré-moldada e=12cm (incl. capeamento) - unidirecional	m²	6	124,37	957,54	0	0%	-	1,2	20%	191,51	1,2	20%	191,51	4,8	766,03	
17.3	COBERTURA		1		29.137,77												
17.3.1	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pg. serrada	m²	123,98	120,78	19.214,42	0	0%	-	51,20153675	41%	7.935,21	51,20153675	41%	7.935,21	72,77846325	11.279,21	
17.3.2	Coertura - telha de barro paulista ou planatex	m²	123,98	62,38	9.923,35	0	0%	-	12,398	10%	992,34	12,398	10%	992,34	111,582	8.931,02	
18	PAREDES E PAINES		1		37.725,23												
18.1	ALVENARIA E VEDAÇÃO		1		37.725,23												
18.1.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	230,06	127,79	37.725,23	0	0%	-	172,545	75%	28.293,92	172,545	75%	28.293,92	57,515	9.431,31	
19	ESQUADRIAS		1		18.396,52												
19.1	PORTAS		1		8.902,20												
19.1.1	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	m²	11,76	589,93	8.902,20	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	11,76	8.902,20	
19.2	JANELAS		1		9.494,32												
19.2.1	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	8,05	853,89	8.820,46	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	8,05	8.820,46	
19.2.2	Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm	m²	0,64	820,54	673,86	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0,64	673,86	
20	REVESTIMENTO		1		55.471,67												
20.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	460,12	16,72	9.869,57	0	0%	-	230,06	50%	4.934,79	230,06	50%	4.934,79	230,06	4.934,79	
20.2	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	460,12	50,25	29.668,53	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	460,12	29.668,53	
20.3	FORRO		1		15.933,57												
20.3.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	104,25	77,28	10.337,43	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	104,25	10.337,43	
20.3.2	Forro em lambri de PVC	m²	104,25	41,84	5.596,14	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	104,25	5.596,14	
21	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS		1		36.056,25												
21.1	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	104,25	102,63	13.728,68												
						0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	104,25	13.728,68	

 J COSTA OLIVEIRA LTDA							BOLETIM DE MEDIÇÃO									
							O. S. em: 18/06/2026			Emissão: 13/07/2026		MEDIÇÃO:				
LOCAL: LOCALIDADE IGARAPÉ DE AREIA - Município de Viseu Pa	Modalidade: CONCORRÊNCIA N° CP 012/2026		Prazo do contrato: 365		Período:											
OBRA: Reforma e Ampliação da E.M.E.F DONA MARIA NUNES DA SILVA	Contrato nº.: 424/2026 - DLCA		Término do contrato: 05/06/2027													
EMPRESA: J COSTA OLIVEIRA LTDA	Assinatura: 05/06/2026		Valor do contrato													
CNPJ: 17.830.121/0001-63			R\$ 483.274,27													
							18/06/2026 a 13/07/2026			01						
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
21.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	66	74,00	6.266,70											
21.3	Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	104,25	75,48	10.096,61	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	104,25	10.096,61
21.4	Rodape ceramico h=8cm	m	68,5	27,76	2.439,97	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	68,5	2.439,97
21.5	Soleira em marmore branco e=2cm	m²	1,05	971,34	1.308,74	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1,05	1.308,74
21.6	Pelotril em marmore branco e=2cm	m²	1,67	1.033,89	2.215,55	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1,67	2.215,55
22	PINTURA		1		30.409,33											
22.1	Latex acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	460,12	51,51	30.409,33	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	460,12	30.409,33
23	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		1		11.395,40											
23.1	PONTOS, TOMADAS, E INTERRUPTORES		1		8.225,00											
23.1.1	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	pt	20	320,49	8.225,00	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	20	8.225,00
23.2	LUMINÁRIAS		1		3.170,40											
23.2.1	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	20	123,54	3.170,40	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	20	3.170,40
24	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		1		20.269,05											
24.1	AGUA FRIA		1		4.671,84											
24.1.1	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	pt	8	455,10	4.671,84	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	8	4.671,84
24.2	ESGOTO		1		15.597,21											
24.2.1	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	pt	6	517,76	3.986,28	0	0%	-	1,2	20%	797,26	1,2	20%	797,26	4,8	3.189,02
24.2.2	Fossa septica em concreto armado - cap= 50 pessoas	un	1	9.048,42	11.610,93	0	0%	-	0,5	50%	5.805,47	0,5	50%	5.805,47	0,5	5.805,47
25	POÇO		1		51.840,42											
25.1	Poço Tubular d= 6" - prof.= 50m	un	1	38.812,21	49.803,82	0	0%	-	0,5	50%	24.901,91	0,5	50%	24.901,91	0,5	24.901,91
25.2	Bomba Submersa 1 CV (sem tubulação)	un	1	1.587,13	2.036,60	0	0%	-	0,15	15%	305,49	0,15	15%	305,49	0,85	1.731,11
26	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		1		18.221,72											
26.1	PONTOS		1		6.064,36											
26.1.1	Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiação)	pt	2	626,52	1.607,90	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	1.607,90
26.1.2	Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m)	pt	2	1.429,88	3.669,64	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	3.669,64
26.1.3	Ponto de dreno p/ split (10m)	pt	2	306,59	786,82	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	786,82
26.2	APARELHOS		1		12.157,36											
26.2.1	Aparelho Air-Split - 18.000 BTU's - Inverter	un	2	4.737,13	12.157,36	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	12.157,36
27	ITENS ESCOLARES		1		13.942,20											
27.1	Quadro magnético branco c/ apoio para apagador e pincéis e moldura emalumínio	m²	12	648,15	9.980,40	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	12	9.980,40
27.2	Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un	cj	1	3.087,44	3.961,80	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	3.961,80
28	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO		1		283,25											
28.1	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	un	1	220,74	283,25	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	283,25
29	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESÓRIOS SANITÁRIOS		1		8.736,14											
29.1	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,40x0,60m, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada1/2", inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1	3.345,50	4.292,94	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	4.292,94
29.2	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	un	2	659,48	1.692,48	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	1.692,48
29.3	Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv.	un	2	909,15	2.333,24	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	2.333,24
29.4	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	2	81,79	209,90	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	209,90
29.5	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	2	80,89	207,58	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	207,58
30	URBANIZAÇÃO		1		467,40											
30.1	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	10	36,43	467,40	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	10	467,40
31	PLAYGROUND		1		13.043,00											
31.1	INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA PLAYGROUND	UN	2	272,42	699,12	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	699,12
31.2	Brinquedo escada horizontal em tubo de ferro galv. ø=2", dim. 0,82 x 3,98 x 1,80m, inclusive aplicação de zarcão e pintada com esmalte sintético, ref. Sergipark ou similar	Un	1	2.512,60	3.224,16	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	3.224,16
31.3	Brinquedo - Gangorra em estrutura de concreto, tubo de ferro galvanizado de 3" e 4" e assento de madeira, com 03 pranchas	un	1	5.077,87	6.515,92	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	6.515,92
31.4	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1	2.029,15	2.603,80	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	2.603,80
32	SERVIÇOS FINAIS		1		4.032,11											
32.1	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	pt	5	320,49	2.056,25	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	5	2.056,25
32.2	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	un	5	104,33	669,35	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	5	669,35
32.3	Limpeza geral e entrega da obra	m²	103,2	9,87	1.306,51	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	103,2	1.306,51
					R\$ 483.274,27			-			166.749,53			166.749,53		316.524,74

						BOLETIM DE MEDIÇÃO																																																																																																	
LOCAL: LOCALIDADE IGARAPÉ DE AREIA - Município de Viseu Pa						Modalidade: CONCORRÊNCIA N° CP 012/2026						O. S. em: 18/06/2026						Emissão: 13/07/2026			MEDIÇÃO:																																																																																		
OBRA: Reforma e Ampliação da E.M.E.F DONA MARIA NUNES DA SILVA						Contrato nº.: 424/2026 - DLCA						Prazo do contrato: 365						Período: 18/06/2026 a 13/07/2026		01																																																																																			
EMPRESA: J COSTA OLIVEIRA LTDA						Assinatura: 05/06/2026						Valor do contrato																																																																																											
CNPJ: 17.830.121/0001-63												R\$ 483.274,27																																																																																											
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO				ACUMULADO TOTAL				SALDO																																																																																							
				UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.																																																																																							
Observações:																																																																																																							
RESUMO DA OBRA																																																																																																							
<table><tr><td colspan="4">RESUMO CONTRATO</td><td colspan="2">MEDIÇÃO</td><td colspan="2">01</td><td colspan="4">HISTORICO DAS MEDIÇÕES</td><td colspan="4" rowspan="7"></td></tr><tr><td colspan="2">VALOR CONTRATO:</td><td>R\$</td><td>483.274,27</td><td colspan="2" rowspan="2">VALOR NOTA FISCAL</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">MEDIÇÃO</td><td colspan="2">VALOR</td><td colspan="2">%</td></tr><tr><td colspan="2">VALOR ACUMULADO:</td><td>R\$</td><td>166.749,53</td><td colspan="2">1º MEDIÇÃO</td><td colspan="2">R\$ 166.749,53</td><td colspan="2">34,50%</td></tr><tr><td colspan="2">SALDO CONTRATO:</td><td>R\$</td><td>316.524,74</td><td colspan="2" rowspan="2">R\$ 166.749,53</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">% EXECUTADO:</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">TOTAL</td><td colspan="2">R\$ 166.749,53</td><td colspan="2">34,50%</td></tr></table>																		RESUMO CONTRATO				MEDIÇÃO		01		HISTORICO DAS MEDIÇÕES								VALOR CONTRATO:		R\$	483.274,27	VALOR NOTA FISCAL				MEDIÇÃO		VALOR		%		VALOR ACUMULADO:		R\$	166.749,53	1º MEDIÇÃO		R\$ 166.749,53		34,50%		SALDO CONTRATO:		R\$	316.524,74	R\$ 166.749,53										% EXECUTADO:																										TOTAL		R\$ 166.749,53		34,50%	
RESUMO CONTRATO				MEDIÇÃO		01		HISTORICO DAS MEDIÇÕES																																																																																															
VALOR CONTRATO:		R\$	483.274,27	VALOR NOTA FISCAL				MEDIÇÃO		VALOR						%																																																																																							
VALOR ACUMULADO:		R\$	166.749,53					1º MEDIÇÃO		R\$ 166.749,53						34,50%																																																																																							
SALDO CONTRATO:		R\$	316.524,74	R\$ 166.749,53																																																																																																			
% EXECUTADO:																																																																																																							
								TOTAL		R\$ 166.749,53						34,50%																																																																																							



Documento assinado digitalmente
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
Data: 13/07/2026 16:41:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fiscal da Obra
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
CREA – PA nº 1522312552PA
Engenheiro Civil - PMV

J COSTA OLIVEIRA
LTDA:1783012100
0163

Assinado de forma digital
por J COSTA OLIVEIRA
LTDA:17830121000163
Dados: 2026.07.13
17:17:22 -03'00'



Usuário: CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA
CPF: 004.337.882-08

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

[/ Acompanhamento de Obras](#) / [Contrato de Execução e/ou Fornecimento](#) / [Medição](#) / [Detalhar Medição](#) / [Detalhar Medição Submeta](#)

MEDIÇÃO

52.831.250/0001-77 - FB CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA

Detalhar Medição 1

Eventos Concluídos até esta Medição

▼ Termo de Compromisso 960151/2024

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 364/2025-DLCA

Medição

Data de Início do Objeto
16/12/2025

Situação
Atestada

Data de Início da Medição
16/12/2025

Data Fim da Medição
23/06/2026

1.1 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PI

Assinatura Responsável Técnico

CPF	Nome	Perfil	CREA/CAU	Data da Assinatura
428.555.272-87	JOSE LOURENCO MARTINS NETO	Empresa	1509193600/PA	01/07/2026 - 14:53:06
004.337.882-08	CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA	Conveniente	1515983412/PA	01/07/2026 - 15:04:15

— Frente de Obra: ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Empresa	Concluído	Concluído	Concluído
					Conveniente	Concedente	Mandatária
Cabos	29.067,90						
Alambrado Campo	196.136,22						

JOSE LOURENCO MARTINS NETO:42855527287

Assinado digitalmente por JOSE LOURENCO MARTINS NETO:42855527287
NID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=44664482000150, OU= Pessoa Fisica A.1, OU=APRGROWTECH, OU=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, CN=JOSE LOURENCO MARTINS NETO:42855527287
Razão: Localização: Font: PDF Reader Versão: 2025.2.0

CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA:00433788208

Assinado de forma digital por CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA:00433788208

▶ Alvenaria Campo	13.154,19		
▼ Estrutura Campo	37.420,24	1	1
Estaca Broca de Concreto (0,20x0,20)M, Escavação Manual com tubo de Aço Galvanizado de 2"	58	M	
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	5.95	M3	
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	276	KG	
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	122	KG	
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	79.3	M2	
▶ Calçada Campo	3.125,63		
▶ Grama Sintética	279.132,00		
▼ Base Piso Campo	89.675,97	1	1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	50.01	M2	
Lastro com Material Granular(Pó de Brita) espessura 5cm	70	M3	
Lastro com Material Granular(Pó de Brita N1), espessura de 10cm	140	M3	
Lastro com Material Granular (Pedra Britada N 0), espessura de 5 cm	70	M3	
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	1450	M2	
▼ Fundação Campo	5.613,71	1	1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	62.4	M2	
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	104	M2	
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	26	M3	
▶ Entulho	15.259,50		
▶ Drenagem	38.733,76		
▶ Hidraulica	2.281,79		
▶ Poste	28.639,08		
▶ Elétrica	9.061,07		
▶ Entrada de Energia	4.797,85		
▶ Infra Elétrica	9.448,58		
▶ Ornamentos	4.777,49		
▶ Urbanização	57.109,15		
▶ Grama Natural	6.082,15		
▶ Meio Fio Geral	8.686,22		
▶ Calçada Geral	13.388,75		
▶ Base Piso Geral	12.673,25		
▶ Pintura Pista Caminhada	52.790,07		
▶ Calçada Caminhada	87.678,14		
▶ Base pista Caminhada	36.295,84		

▶ Brinquedos Parquinho	61.643,70				
▶ Piso Parquinho	75.090,99				
▼ Fundação Parquinho	4.079,25		1	1	
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	20	M2			
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	15	M2			
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	25	M2			
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	8.75	M3			
▶ Base piso parquinho	20.898,92				
▶ Elementos Especiais	3.871,15				
▶ Piso Basquete	157.264,14				
▶ Calçada Basquete	31.583,11				
▶ Base Piso Basquete	13.074,36				
▼ Fundação Basquete	4.895,10		1	1	
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	24	M2			
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	18	M2			
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	30	M2			
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	10.5	M3			
▶ Traves Campo	5.045,75				
▶ Pintura Campo	28.683,16				
▶ Revestimento Campo	9.841,82				

Total Medição 01 (R\$):

141.684,27 141.684,27

Acumulado Medição 01 (R\$):

141.684,27 141.684,27

JOSE LOURENCO
MARTINS
NETO:428555272
87

Assinado digitalmente por JOSE LOURENCO MARTINS NETO:42855527287
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=446644820001150, OU=Pessoa Fisica A1, OU=ARGROWTECH, OU=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL, CN=JOSE LOURENCO MARTINS NETO:42855527287
Razão:
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

CARLOS AUGUSTO
PINTO
CORREA:0043378820
8

Assinado de forma digital por CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA:00433788208



BOLETIM DE MEDIÇÃO

14/05/2026

365

16/03/2021

Valor do contrato

R\$ 1.182.946,25

Emissão:	13/07/2026
----------	------------

Período:

11/06/2026 a 13/07/2026

MEDICAÇÃO:

02

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
3.2.4	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	5,26	985,38	6.752,52	2,63	50%	3.376,26	2,63	50%	3.376,26	5,26	100%	6.752,52	0	0,00
4	ESTRUTURAS		1		281.696,13											
4.1	CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DO PILARES		1		12.928,36											
4.1.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	22,86	141,15	4.203,72	11,43	50%	2.101,86	11,43	50%	2.101,86	22,86	100%	4.203,72	0	0,00
4.1.2	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento)	m³	1,58	4.238,51	8.724,64	0,79	50%	4.362,32	0,79	50%	4.362,32	1,58	100%	8.724,64	0	0,00
4.2	ESTRUTURA METÁLICA		1		268.767,77											
4.2.1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	9345,6	20,13	245.041,63	1401,84	15%	36.756,24	4578,159153	49%	120.039,33	5979,999153	64%	156.795,58	3365,600847	88.246,05
4.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1752,3	10,40	23.726,14	262,845	15%	3.558,92	700,92	40%	9.490,46	963,765	55%	13.049,38	788,535	10.676,76
5	VESTIÁRIOS		1		254.628,23											
5.1	MOVIMENTO DE TERRA		1		1.485,67											
5.1.1	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	11,46	99,51	1.485,67	11,46	100%	1.485,67	0	0%	-	11,46	100%	1.485,67	0	0,00
5.2	FUNDAÇÕES		1		24.049,19											
5.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	14,7	52,43	1.004,01	14,7	100%	1.004,01	0	0%	-	14,7	100%	1.004,01	0	0,00
5.2.2	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m³	2,05	3.900,91	10.418,30	2,05	100%	10.418,30	0	0%	-	2,05	100%	10.418,30	0	0,00
5.2.3	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	2,64	3.671,26	12.626,88	2,64	100%	12.626,88	0	0%	-	2,64	100%	12.626,88	0	0,00
5.3	ESTRUTURAS		1		28.268,04											
5.3.1	PILARES		1		10.036,21											
5.3.1.1	Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	2,03	3.794,87	10.036,21	1,015	50%	5.018,11	1,015	50%	5.018,11	2,03	100%	10.036,21	0	0,00
5.3.2	VIGAS		1		12.162,11											
5.3.2.1	Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	2,46	3.794,87	12.162,11	1,23	50%	6.081,06	1,23	50%	6.081,06	2,46	100%	12.162,11	0	0,00
5.3.3	VERGAS E CONTRAVERGAS		1		6.069,72											
5.3.3.1	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	22,8	65,99	1.960,11	0	0%	-	11,4	50%	980,06	11,4	50%	980,06	11,4	980,06
5.3.3.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	22,8	85,93	2.552,23	0	0%	-	11,4	50%	1.276,12	11,4	50%	1.276,12	11,4	1.276,12
5.3.3.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	5,9	45,44	349,22	0	0%	-	2,95	50%	174,61	2,95	50%	174,61	2,95	174,61
5.3.3.4	Banco em concreto c/2 mod.2,75x0,4m	un	2	463,68	1.208,16	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	1.208,16
5.4	PAREDES E PAINEIS		1		33.183,41											
5.4.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	191,97	128,62	32.166,49	0	0%	-	115,182	60%	19.299,89	115,182	60%	19.299,89	76,788	12.866,60
5.4.2	Cobogó de cimento 20x20x10cm	m²	1,92	406,55	1.016,92	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1,92	1.016,92
5.5	ESQUADRIAS		1		23.929,32											
5.5.1	MADEIRA		1		6.161,19											
5.5.1.1	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar	m²	5,67	834,08	6.161,19	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	5,67	6.161,19
5.5.2	ALUMÍNIO		1		2.990,73											
5.5.2.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,32	531,40	2.990,73	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	4,32	2.990,73
5.5.3	VIDRO		1		14.777,40											
5.5.3.1	Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm	m²	13,68	829,16	14.777,40	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	13,68	14.777,40
5.6	REVESTIMENTOS		1		45.540,37											

 GCN CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 06.789.584/0001-02 Rua: São Francisco, 107 - Fica, Vila CEP: 68.600-000 - Belém/PA						BOLETIM DE MEDIÇÃO											
LOCAL: Localidade Vila Nova Piquiá, Polo do Japim, Município de Viseu Pa				Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº CP 022/2025		O. S. em: 14/05/2026			Prazo do contrato: 365			Emissão: 13/07/2026			MEDIÇÃO:		
OBRA: Reforma e Ampliação da Quadra Vila Nova Piquiá				Contrato nº.: 381/2026 - DLCA		Término do contrato: 16/03/2027			 GCN CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 06.789.584/0001-02 Rua: São Francisco, 107 - Fica, Vila CEP: 68.600-000 - Belém/PA			Período:		02			
EMPRESA: GCN CONSTRUTORA LTDA				Assinatura: 16/03/2026		Valor do contrato						11/06/2026 a 13/07/2026					
CNPJ: 06.789.584/0001-02						R\$ 1.182.946,25											
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNITARIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.	
5.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	395,94	8,88	4.577,06	0	0%	-	118,782	30%	1.373,12	118,782	30%	1.373,12	277,158	3.203,94	
5.6.2	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	271,94	50,55	17.907,24	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	271,94	17.907,24	
5.6.3	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	124	43,02	6.948,96	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	124	6.948,96	
5.6.4	Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento	m²	124	67,47	10.898,36	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	124	10.898,36	
5.6.5	FORRO		1		5.208,75												
5.6.5.1	Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico	m²	45	88,85	5.208,75	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	45	5.208,75	
5.7	PISOS		1		7.137,65												
5.7.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	45	43,78	2.566,35	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	45	2.566,35	
5.7.2	Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	35	76,19	3.474,10	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	35	3.474,10	
5.7.3	Cerâmica anti-derrapante	m²	10	84,22	1.097,20	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	10	1.097,20	
5.8	PINTURAS		1		21.912,95												
5.8.1	Latex acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	324,3	51,87	21.912,95	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	324,3	21.912,95	
5.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1		13.797,80												
5.9.1	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 16 disjuntores (c/barramento)	un	1	737,94	961,38	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	961,38	
5.9.2	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	pt	17	322,25	7.136,94	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	17	7.136,94	
5.9.3	Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W	pt	1	646,91	842,79	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	842,79	
5.9.4	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	un	3	23,00	89,88	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	3	89,88	
5.9.5	Interruptor 3 teclas simples (s/fiação)	un	2	58,71	152,96	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	152,96	
5.9.6	Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação)	un	4	35,89	187,00	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	4	187,00	
5.9.7	Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	un	8	385,35	4.016,24	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	8	4.016,24	
5.9.8	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	un	3	105,06	410,61	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	3	410,61	
5.10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		1		28.728,36												
5.10.1	ÁGUA FRIA		1		9.184,36												
5.10.1.1	Reservatório em polietileno de 1.500 L	un	1	3.767,16	4.907,85	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	4.907,85	
5.10.1.2	Torneira de bóia 3/4"	un	1	73,51	95,76	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	95,76	
5.10.1.3	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	pt	7	458,44	4.180,75	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	7	4.180,75	
5.10.2	ESGOTO		1		19.544,00												
5.10.2.1	Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto	un	2	774,34	2.017,62	0	0%	-	1	50%	1.008,81	1	50%	1.008,81	1	1.008,81	
5.10.2.2	Caixa em alvenaria de 80x80x80cm c/ tpo. concreto	un	1	1.262,34	1.644,57	0	0%	-	0,5	50%	822,29	0,5	50%	822,29	0,5	822,29	
5.10.2.3	Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas	un	1	1.999,97	2.605,56	0	0%	-	0,5	50%	1.302,78	0,5	50%	1.302,78	0,5	1.302,78	
5.10.2.4	Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m	un	1	4.400,86	5.733,44	0	0%	-	0,5	50%	2.866,72	0,5	50%	2.866,72	0,5	2.866,72	
5.10.2.5	Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas	un	1	1.610,02	2.097,53	0	0%	-	0,5	50%	1.048,77	0,5	50%	1.048,77	0,5	1.048,77	
5.10.2.6	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	pt	8	522,46	5.445,28	0	0%	-	4	50%	2.722,64	4	50%	2.722,64	4	2.722,64	
5.11	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/ COMBATE A INCÊNDIO:		1		2.013,38												
5.11.1	Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	un	5	264,44	1.722,55	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	5	1.722,55	
5.11.2	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	un	1	223,24	290,83	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	290,83	
5.12	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS:		1		24.582,09												
5.12.1	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	un	5	666,07	4.338,75	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	5	4.338,75	
5.12.2	Bancada de coz. em granitina c/arm.(3,0x1,40x0,9m)	un	2	3.632,92	9.465,92	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	9.465,92	
5.12.3	Chuveiro cromado	un	9	105,18	1.233,18	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	9	1.233,18	
5.12.4	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	5	82,60	538,05	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	5	538,05	
5.12.5	Cabide cromado	un	23	71,03	2.128,19	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	23	2.128,19	
5.12.6	Bebedouro aço inox c/4 torneiras e filtro	un	1	5.279,40	6.878,00	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	6.878,00	
6	ARQUIBANCADA		1		92.382,29												
6.1	MOVIMENTO DE TERRA		1		22.433,09												
6.1.1	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	10,5	99,51	1.361,22	5,25	50%	680,61	5,25	50%	680,61	10,5	100%	1.361,22	0	0,00	
6.1.2	Reaterro compactado	m³	8,05	20,22	212,03	4,025	50%	106,02	4,025	50%	106,02	8,05	100%	212,03	0	0,00	
6.1.3	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	80,11	199,87	20.859,84	40,055	50%	10.429,92	40,055	50%	10.429,92	80,11	100%	20.859,84	0	0,00	
6.2	ALVENARIA		1		18.272,81												
6.2.1	Alvenaria tijolo de barro a singelo	m²	64,35	159,74	13.391,23	20,9698	33%	4.363,80	32,175	50%	6.695,62	53,14475555	83%	11.059,42	11,20524445	2.331,81	

GCN CONSTRUTORA LTDA						BOLETIM DE MEDIÇÃO											
						O. S. em: 14/05/2026		 GCN CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 06.789.584/0001-02 Rua: Rua Jacques Kilian, 1077 - Jardim Parque Industrial - Mangueira - F.A. - CEP: 68.600-000 - Belém - PA			Emissão: 13/07/2026		MEDIÇÃO:				
LOCAL: Localidade Vila Nova Piquiá, Polo do Japim, Município de Viseu Pa				Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº CP 022/2025		Prazo do contrato: 365											
OBRA: Reforma e Ampliação da Quadra Vila Nova Piquiá				Contrato nº.: 381/2026 - DLCA		Término do contrato: 16/03/2027		Período: 11/06/2026 a 13/07/2026 02									
EMPRESA: GCN CONSTRUTORA LTDA				Assinatura: 16/03/2026		Valor do contrato											
CNPJ: 06.789.584/0001-02						R\$ 1.182.946,25											
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.	
6.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	64,35	7,69	644,14	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	64,35	644,14	
6.2.3	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	64,35	50,55	4.237,44	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	64,35	4.237,44	
6.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		1		43.142,52												
6.3.1	CONCRETO ARMADO - SAPATAS		1		27.710,29												
6.3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	14	52,43	956,20	0	0%	-	7	50%	478,10	7	50%	478,10	7	478,10	
6.3.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	20,93	141,15	3.848,81	0	0%	-	10,465	50%	1.924,41	10,465	50%	1.924,41	10,465	1.924,41	
6.3.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	29,18	13,70	520,57	0	0%	-	14,59	50%	260,29	14,59	50%	260,29	14,59	260,29	
6.3.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	315	13,58	5.572,35	0	0%	-	157,5	50%	2.786,18	157,5	50%	2.786,18	157,5	2.786,18	
6.3.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	141,48	8,82	1.625,60	0	0%	-	70,74	50%	812,80	70,74	50%	812,80	70,74	812,80	
6.3.1.6	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	11,83	985,38	15.186,76	0	0%	-	5,915	50%	7.593,38	5,915	50%	7.593,38	5,915	7.593,38	
6.3.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME:		1		15.432,23												
6.3.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	17,6	49,30	1.130,27	0	0%	-	8,8	50%	565,14	8,8	50%	565,14	8,8	565,14	
6.3.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	83,26	19,69	2.135,61	0	0%	-	41,63	50%	1.067,81	41,63	50%	1.067,81	41,63	1.067,81	
6.3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	171,06	13,58	3.026,05	0	0%	-	85,53	50%	1.513,03	85,53	50%	1.513,03	85,53	1.513,03	
6.3.2.4	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	7,12	985,38	9.140,30	0	0%	-	3,56	50%	4.570,15	3,56	50%	4.570,15	3,56	4.570,15	
6.4	CONCRETO ARQUIBANCADA		1		8.533,87												
6.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	66,77	98,11	8.533,87	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	66,77	8.533,87	
7	COBERTURA		1		141.201,92												
7.1	Cobertura - telha de aluminio ondulada e=0,5mm	m²	755,7	127,70	125.718,25	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	755,7	125.718,25	
7.2	Cobertura - telha translucida fibra de vidro	m²	129,3	91,92	15.483,67	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	129,3	15.483,67	
8	PAREDES		1		61.367,68												
8.1	Mureta em alvenaria,rebocada e pintada 2 faces(h=1.0m)	m	92	512,01	61.367,68	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	92	61.367,68	
9	PISOS		1		93.785,39												
9.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	480	3,54	2.212,80	0	0%	-	240	50%	1.106,40	240	50%	1.106,40	240	1.106,40	
9.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	480	2,36	1.473,60	0	0%	-	240	50%	736,80	240	50%	736,80	240	736,80	
9.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	480	49,30	30.825,60	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	480	30.825,60	
9.4	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	480	68,73	42.979,20	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	480	42.979,20	



BOLETIM DE MEDIÇÃO

MEDICÃO:

Período:

11/06/2026 a 13/07/2026

02

Valor do contrato

R\$ 1.182.946,25



CNP: 06.789.584/0001-02
Insc. Municipal: 10367

Avenida Polidório Coelho - nº 724 -
CEP: 68.600.000 - Dragãoçã-P

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
9.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	139,35	89,76	16.294,19											
						0	0%	-	27,87	20%	3.258,84	27,87	20%	3.258,84	111,48	13.035,35
10	PINTURA		1		52.496,24											
10.1	PISOS		1		26.668,23											
10.1.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	139,35	22,64	4.109,43	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	139,35	4.109,43
10.1.2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	480	28,67	17.928,00	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	480	17.928,00
10.1.3	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	340	10,46	4.630,80	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	340	4.630,80
10.2	ESTRUTURA METÁLICA		1		25.828,01											
10.2.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	527,21	37,61	25.828,01	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	527,21	25.828,01
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1		26.074,08											
11.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO		1		2.852,81											
11.1.1	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 16 disjuntores (c/barramento)	un	1	737,94	961,38	0	0%	-	0,4	40%	384,55	0,4	40%	384,55	0,6	576,83
11.1.2	Quadro de medição monofasico (c/ disjuntor)	un	1	663,78	864,77	0	0%	-	0,4	40%	345,91	0,4	40%	345,91	0,6	518,86
11.1.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	11,14	14,51	0	0%	-	0,4	40%	5,80	0,4	40%	5,80	0,6	8,71
11.1.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5	55,35	360,50	0	0%	-	2	40%	144,20	2	40%	144,20	3	216,30
11.1.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	83,64	217,92	0	0%	-	0,8	40%	87,17	0,8	40%	87,17	1,2	130,75
11.1.6	Interruptor diferencial residual 20A/30mA-2P	un	1	166,50	216,91	0	0%	-	0,4	40%	86,76	0,4	40%	86,76	0,6	130,15
11.1.7	Proteção contra surto Classe II,1P,20KA,175V	un	2	83,22	216,82	0	0%	-	0,8	40%	86,73	0,8	40%	86,73	1,2	130,09
11.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		1		5.579,81											
11.2.1	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	5	21,14	137,70	0	0%	-	1,5	30%	41,31	1,5	30%	41,31	3,5	96,39
11.2.2	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	4	25,24	131,52	0	0%	-	1,2	30%	39,46	1,2	30%	39,46	2,8	92,06
11.2.3	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1	39,76	51,79	0	0%	-	0,3	30%	15,54	0,3	30%	15,54	0,7	36,25
11.2.4	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. Rev 01_06/2024	m	70	47,90	4.368,00	0	0%	-	21	30%	1.310,40	21	30%	1.310,40	49	3.057,60
11.2.5	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	10	68,38	890,80	0	0%	-	3	30%	267,24	3	30%	267,24	7	623,56
11.3	CABOS E FIOS CONDUTORES		1		2.764,20											
11.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10	4,78	62,20	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	10	62,20
11.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	280	7,41	2.702,00	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	280	2.702,00
11.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS		1		14.877,26											



GCN CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 06.789.584/0001-02
RUA ESTRELA, 1007 - JARDIM
PARQUE INDUSTRIAL - BELÉM - PA
CEP: 66.050-000 - Belém-PA

GCN CONSTRUTORA LTDA

LOCAL: **Localidade Vila Nova Piquiá, Polo do Japim, Município de Viseu Pa**

OBRA: **Reforma e Ampliação da Quadra Vila Nova Piquiá**

EMPRESA: **GCN CONSTRUTORA LTDA**

CNPJ: **06.789.584/0001-02**

Modalidade: **CONCORRÊNCIA Nº CP 022/2025**

Contrato nº.: **381/2026 - DLCA**

Assinatura: **16/03/2026**

O. S. em: **14/05/2026**

Prazo do contrato: **365**

Término do contrato: **16/03/2027**

Valor do contrato
R\$ 1.182.946,25



GCN CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 06.789.584/0001-02
RUA ESTRELA, 1007 - JARDIM
PARQUE INDUSTRIAL - BELÉM - PA
CEP: 66.050-000 - Belém-PA

Emissão: **13/07/2026**

Período:
11/06/2026 a 13/07/2026

MEDIÇÃO:
02

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
11.4.1	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	37,05	48,26	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	48,26
11.4.2	Holofote - LED 300W (Cônico)	un	20	222,24	5.790,60	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	20	5.790,60
11.4.3	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	un	20	223,82	5.831,80	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	20	5.831,80
11.4.4	REATOR AFP P/ LÂMP. V. MERCÚRIO 400W	UN	20	123,07	3.206,60	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	20	3.206,60
12	SERRALHERIA		1		1.268,14											
12.1	Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva)	m²	2	486,70	1.268,14	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	1.268,14
13	ELEMENTOS ESPORTIVOS		1		37.384,38											
13.1	Equipamento completo p/ quadra de esportes	cj	1	17.965,10	23.404,93	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	23.404,93
13.2	Tela de nylon	m²	276	31,08	11.175,24	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	276	11.175,24
13.3	Cabo de aço 1/4"	m	224	7,88	2.298,24	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	224	2.298,24
13.4	Grampo fixador de cabo Z-01	un	61,33	6,34	505,97	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	61,33	505,97
14	SERVIÇOS FINAIS		1		10.024,93											
14.1	Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	un	1	1.427,80	1.860,13	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	1.860,13
14.2	Limpeza geral e entrega da obra	m²	630	9,95	8.164,80	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	630	8.164,80
					R\$ 1.182.946,25			205.000,00			252.000,00			457.000,00		725.946,25

Observações:

RESUMO DA OBRA									
RESUMO CONTRATO				MEDIÇÃO		02	HISTORICO DAS MEDIÇÕES		
VALOR CONTRATO:	R\$	1.182.946,25					MEDIÇÃO	VALOR	%
VALOR ACUMULADO:	R\$	457.000,00					1º MEDIÇÃO	R\$ 205.000,00	17,33%
SALDO CONTRATO:	R\$	725.946,25					2º MEDIÇÃO	R\$ 252.000,00	21,30%
% EXECUTADO:									

CASSIO DO ROSARIO
BARROS:01803427205

Assinado de forma digital por CASSIO DO ROSARIO
BARROS:01803427205


Documento assinado digitalmente
gov.br
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
Data: 13/07/2026 16:04:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fiscal da Obra
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
CREA - PA nº 1522312552PA
Engenheiro Civil - PMV



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

				O. S. em:	23/03/2026	Identificação da contratada:	Emissão:	13/07/2026	MEDIÇÃO:
LOCAL:	SEDE VISEU-PA	Modalidade:	CONCORRÊNCIA Nº CP 021/2025	Prazo do contrato:	365		Período:	01/06/2026 a 13/07/2026	
OBRA:	Reforma e Ampliação do Centro de Referência de assistência Social (CRAS APEVI)	Contrato nº.:	309/2026 - DLCA	Término do contrato:	12/02/2027				
EMPRESA:	J COSTA OLIVEIRA LTDA	Assinatura:	12/02/2026	Valor do contrato					
CNPJ:	17.830.121/0001-63			R\$ 283.846,88					

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
1	SERV. PRELIMINARES		1		4.890,87											
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	3	179,62	672,27	3	100%	672,27	0	0%	-	3	100%	672,27	0	0,00
1.2	Tapume c/ chapa de madeirite plastificado e=15mm (h=2.20m)	m²	20	169,07	4.218,60	20	100%	4.218,60	0	0%	-	20	100%	4.218,60	0	0,00
2	COBERTURA		1		101.794,55											
2.1	COBERTURA TELHA METALICA PRE-PINTADA	m²	270,5	97,54	32.917,14	202,9	75%	24.687,86	67,625	25%	8.229,29	270,5	100%	32.917,14	0	0,00
2.2	ESTRUTURA METAL.TESOURAS/TRELICAS,VAO LIVRE 25m(12kg/m2) M.0	m²	270,5	204,10	68.877,41	166	61%	42.267,45	104,50444	39%	26.609,96	270,5	100%	68.877,41	0	0,00
3	REVESTIMENTO		1		40.539,83											
3.1	FORRO		1		40.539,83											
3.1.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	270,5	77,88	26.281,78	135,3	50%	13.140,89	67,625	25%	6.570,45	202,875	75%	19.711,34	67,63	6.570,45
3.1.2	Forro em lambri de PVC	m²	270,5	42,25	14.258,05	67,63	25%	3.564,51	135,25	50%	7.129,03	202,875	75%	10.693,54	67,625	3.564,51
4	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS		1		24.984,86											
4.1	CERAMICA 50x50cm PARA PISO BRILHANTE EXTRA BRANCO FORMIGRES	m²	270,5	55,14	18.607,69	54,1	20%	3.721,54	121,725	45%	8.373,46	175,825	65%	12.095,00	94,675	6.512,69
4.2	Rodape ceramico h=8cm	m	115,5	28,01	4.035,57	11,55	10%	403,56	34,65	30%	1.210,67	46,2	40%	1.614,23	69,3	2.421,34
4.3	Soleira em marmore branco e=2cm	m²	0,95	983,72	1.165,91	0,095	10%	116,59	0,285	30%	349,77	0,38	40%	466,36	0,57	699,55
4.4	Peitoril em marmore branco e=2cm	m²	0,9	1.047,08	1.175,69	0,09	10%	117,57	0,27	30%	352,71	0,36	40%	470,28	0,54	705,41
5	PINTURA		1		11.937,24											
5.1	Latex acrilica (sobre pintura antiga)	m²	650,5	12,21	9.907,11	0	0%	-	278,17027	43%	4.236,53	278,17027	43%	4.236,53	372,32973	5.670,58
5.2	Acrlica para piso	m²	15	27,83	520,80	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	15	520,80
5.3	Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	m²	21,97	55,07	1.509,33	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	21,97	1.509,33
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1		3.905,99											
6.1	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 24 disjuntores (c/barramento)	un	1	744,13	928,37	0	0%	-	1	100%	928,37	1	100%	928,37	0	0,00
6.2	PONTOS, TOMADAS, E INTERRUPTORES		1		1.950,72											
6.2.1	Revisão de ponto de luz	pt	12	130,30	1.950,72	12	100%	1.950,72	0	0%	-	12	100%	1.950,72	0	0,00
6.3	LUMINÁRIAS		1		1.026,90											
6.3.1	LÂMPADA MISTA 160 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	30	27,44	1.026,90	0	0%	-	21	70%	718,83	21	70%	718,83	9	308,07
7	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		1		8.922,19											
7.1	ÁGUA FRIA		1		0,00											
7.2	Reservatório em polietileno de 5.000 L	un	1	6.681,74	8.336,13	0	0%	-	0,5	50%	4.168,07	0,5	50%	4.168,07	0,5	4.168,07
7.3	Torneira de bóia 3/4"	un	1	73,56	91,77	0	0%	-	0,5	50%	45,89	0,5	50%	45,89	0,5	45,89
7.4	ESGOTO		1		494,29											
7.4.1	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1	396,20	494,29	0,5	50%	247,15	0,5	50%	247,15	1	100%	494,29	0	0,00
8	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		1		557,54											
8.1	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	un	2	223,45	557,54	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	557,54
9	AMPLIAÇÃO		1		0,00											
10	SERVIÇOS PRELIMINARES		1		356,44											
10.1	Limpeza do terreno	m²	22,25	6,20	171,99	22,25	100%	171,99	0	0%	-	22,25	100%	171,99	0	0,00
10.2	Locação da obra a trena	m²	22,25	6,65	184,45	22,25	100%	184,45	0	0%	-	22,25	100%	184,45	0	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

VISEU-PA				O. S. em: 23/03/2026		Identificação da contratada:		Emissão: 13/07/2026		MEDIÇÃO:	
LOCAL: SEDE VISEU-PA				Modalidade: CONCORRÊNCIA N° CP 021/2025		Prazo do contrato: 365			Período: 01/06/2026 a 13/07/2026	03	
OBRA: Reforma e Ampliação do Centro de Referência de assistência Social (CRAS APEVI)				Contrato nº.: 309/2026 - DLCA		Término do contrato: 12/02/2027					
EMPRESA: J COSTA OLIVEIRA LTDA				Assinatura: 12/02/2026		Valor do contrato					
CNPJ: 17.830.121/0001-63						R\$ 283.846,88					

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISCO	FINANC.
18.1	Latex acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	129	51,91	8.354,04	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	129	8.354,04
18.2	Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	m²	3,4	55,07	233,58	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	3,4	233,58
19	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		1		2.791,40											
19.1	PONTOS, TOMADAS, E INTERRUPTORES		1		2.011,05											
19.1.1	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	pt	5	322,39	2.011,05	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	5	2.011,05
19.2	LUMINÁRIAS		1		780,35											
19.2.1	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5	125,10	780,35	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	5	780,35
20	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		1		2.366,88											
20.1	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	pt	2	458,78	1.144,74	0	0%	-	2	100%	1.144,74	2	100%	1.144,74	0	0,00
20.2	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	pt	1	520,82	649,77	0	0%	-	1	100%	649,77	1	100%	649,77	0	0,00
20.3	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	pt	1	458,78	572,37	0	0%	-	1	100%	572,37	1	100%	572,37	0	0,00
21	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESÓRIOS SANITÁRIOS		1		3.238,94											
21.1	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	un	1	666,72	831,79	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	831,79
21.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	926,96	1.156,47	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	1.156,47
21.3	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	1	82,67	103,13	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	103,13
21.4	Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv.	un	1	919,81	1.147,55	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	1.147,55
22	FACHADA		1		9.915,63											
22.1	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	11,25	706,47	9.915,63	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	11,25	9.915,63
23	SERVIÇOS FINAIS		1		5.662,39											
23.1	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	pt	4	322,39	1.608,84	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	4	1.608,84
23.2	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	un	4	105,13	524,64	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	4	524,64
23.3	Limpeza geral e entrega da obra	m²	285,28	9,92	3.528,91	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	285,28	3.528,91
					R\$ 283.846,88				120.190,17				85.954,08			
														206.144,25		

Observações:

RESUMO DA OBRA			RESUMO CONTRATO							
VALOR CONTRATO: VALOR ACUMULADO: SALDO CONTRATO: % EXECUTADO:	R\$	283.846,88	MEDIÇÃO	03	HISTORICO DAS MEDIÇÕES			 Documento assinado digitalmente RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA Data: 13/07/2026 13:13:38-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		
	R\$	206.144,25	VALOR NOTA FISCAL		MEDIÇÃO	VALOR	%			
	R\$	77.702,63		1º MEDIÇÃO	R\$ 65.588,46	23,11%				
				2º MEDIÇÃO	R\$ 54.601,71	19,24%				
				3º MEDIÇÃO	R\$ 85.954,08	30,28%				
			R\$ 85.954,08							
					TOTAL	R\$ 206.144,25	72,63%			
Fiscal da Obra RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA CREA - PA nº 1522312552PA Engenheiro Civil - PMV										

Fiscal da Obra
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
CREA - PA nº 1522312552PA
Engenheiro Civil - PMV

J COSTA OLIVEIRA
LTDA:17830121000163
Assinado de forma digital por J COSTA OLIVEIRA
LTDA:17830121000163
Dados: 2026.07.13 13:35:51 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						BOLETIM DE MEDIÇÃO										
						O. S. em: 07/03/2026		Identificação da contratada:		Emissão: 01/07/2026		MEDIÇÃO: 03				
LOCAL: COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO GURUPI - VISEU-PA			Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº CP 023/2025			Prazo do contrato: 365		GCN CONSTRUTORA LTDA 06.789.584/0001-02 12/02/2026 R\$ 2.003.028,03								
OBRA: Construção da Creche São José do Gurupi			Contrato nº.: 310/2026 - DLCA			Término do contrato: 12/02/2027										
EMPRESA: G C N Construtora LTDA			Assinatura: 12/02/2026			Valor do contrato										
CNPJ: 06.789.584/0001-02										10/06/2026 a 01/07/2026						
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FINANC.
6.1	PORTAS		1		47.750,46											
6.1.1	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	m²	36,75	586,04	27.997,98	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	36,75	27.997,98
6.1.2	Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola)	m²	21,12	719,43	19.752,48	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	21,12	19.752,48
6.2	JANELAS		1		47.781,95											
6.2.1	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	32	848,05	35.278,72	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	32	35.278,72
6.2.2	Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm	m²	10,08	954,16	12.503,23	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	10,08	12.503,23
7	REVESTIMENTO		1		258.917,90											
7.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	2215	16,66	47.954,75	1545,24	70%	33.454,39	664,5	30%	14.386,43	2209,7376	100%	47.840,82	5,262378753	113,93
7.2	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m²	2215	30,59	88.068,40	664,5	30%	26.420,52	1107,5	50%	44.034,20	1772	80%	70.454,72	443	17.613,68
7.3	Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento	m²	216,9	66,38	18.716,30	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	216,9	18.716,30
7.4	FORRO		1		104.178,45											
7.4.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	676,22	76,93	67.622,00	101,433	15%	10.143,30	338,11	50%	33.811,00	439,543	65%	43.954,30	236,677	23.667,70
7.4.2	Forro em lambri de PVC	m²	676,22	41,59	36.556,45	101,433	15%	5.483,47	338,11	50%	18.278,23	439,543	65%	23.761,69	236,677	12.794,76
8	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS		1		245.040,23											
8.1	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	734,6	101,68	97.099,42	0	0%	-	220,38	30%	29.129,83	220,38	30%	29.129,83	514,22	67.969,59
8.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	45,32	65,65	3.867,60	0	0%	-	13.596	30%	1.160,28	13.596	30%	1.160,28	31,724	2.707,32
8.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	225,25	71,56	20.952,75	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	225,25	20.952,75
8.4	Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	528,05	75,00	51.484,87	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	528,05	51.484,87
8.5	Rodape ceramico h=8cm	m	245,5	27,61	8.810,99	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	245,5	8.810,99
8.6	Soleira em marmore branco e=2cm	m²	5,5	963,83	6.891,33	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	5,5	6.891,33
8.7	PISO ANTIDERRAPANTE NITOPISO TF-5000, SELADO C/NITOP. FC-140	m²	167,4	179,44	39.049,39	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	167,4	39.049,39
8.8	Peitoril em marmore branco e=2cm	m²	12,66	1.025,88	16.883,88	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	12,66	16.883,88
9	PINTURA		1		64.889,63											
9.1	PINTURA PVA SUVINIL EM PAREDES COM APLICACAO MASSA CORRIDA	m²	1999	23,97	62.288,84	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1999	62.288,84
9.2	Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	m²	36,75	54,44	2.600,79	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	36,75	2.600,79
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		1		58.458,48											
10.1	QUADROS E CAIXA		1		1.377,88											
10.1.1	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 32 disjuntores (c/barramento)	un	1	1.059,91	1.377,88	0	0%	-	0,5	50%	688,94	0,5	50%	688,94	0,5	688,94
10.2	PONTOS, TOMADAS, E INTERRUPTORES		1		40.958,35											
10.2.1	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	pt	80	319,34	33.211,20	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	80	33.211,20
10.2.2	Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	un	6	25,23	196,74	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	6	196,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

O. S. em:07/03/2026

Identificação da contratada:

Emissão:01/07/2026

MEDICÃO:

LOCAL:COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO GURUPI - VISEU-PA

Modalidade:CONCORRÊNCIA Nº CP 023/2025

Prazo do contrato:365

OBRA:Construção da Creche São José do Gurupi

Contrato nº.:310/2026 - DLCA

Término do contrato:12/02/2027

EMPRESA:G C N Construtora LTDA

Assinatura:12/02/2026

Valor do contrato

CNPJ:06.789.584/0001-02

R\$ 2.003.028,03

Período:
10/06/2026 a 01/07/2026

03

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
15.1.1	Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola)	m²	10,5	719,43	9.820,12	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	10,5	9.820,12
15.2	REVESTIMENTO		1		1.611,01											
15.2.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	50,25	11,25	734,65	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	50,25	734,65
15.2.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	50,25	13,42	876,36	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	50,25	876,36
15.3	CONSTRUÇÃO		1		56.372,93											
15.3.1	Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.0m)	m	51,5	842,02	56.372,93	0	0%	-	19,443992	38%	21.283,78	19,443992	38%	21.283,78	32,05600802	35.089,15
15.4	CONCRETO ARMADO - PORTICO DE ENTRADA		1		17.302,27											
15.4.1	Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	3,56	3.738,61	17.302,27	0	0%	-	0,356	10%	1.730,23	0,356	10%	1.730,23	3,204	15.572,04
16	PLAYGROUND		1		7.278,86											
16.1	Instalação de brinquedos do playground	UND	2	271,38	705,58	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	705,58
16.2	INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO COM ENCOSTO, DIMENSÕES 180 CM X 64 CM X 89 CM, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	4	213,54	1.110,40	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	4	1.110,40
16.3	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ousimilar	un	1	1.709,52	2.222,37	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	2.222,37
16.4	Brinquedo escada horizontal em tubo de ferro galv. ø=2", dim. 0,82 x 3,98 x 1,80m, inclusive aplicação de zarcão e pintada com esmalte sintético, ref. Sergipark ou similar	Un	1	2.492,70	3.240,51	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	3.240,51
17	URBANIZAÇÃO		1		3.210,17											
17.1	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	68,2	36,21	3.210,17	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	68,2	3.210,17
18	SERVIÇOS FINAIS		1		21.453,90											
18.1	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	pt	22	319,34	9.133,08	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	22	9.133,08
18.2	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	un	6	103,83	809,82	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	6	809,82
18.3	Limpeza geral e entrega da obra	m²	900	9,84	11.511,00	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	900	11.511,00
					R\$ 2.003.028,03			657.000,00			352.000,00			1.009.000,00		994.028,03

Observações:

RESUMO DA OBRA				RESUMO CONTRATO							
VALOR CONTRATO: VALOR ACUMULADO: SALDO CONTRATO: % EXECUTADO:		R\$	2.003.028,03 1.009.000,00 994.028,03	MEDIÇÃO		03	HISTORICO DAS MEDIÇÕES				
				VALOR NOTA FISCAL			MEDIÇÃO	VALOR	%		
							1º MEDIÇÃO	R\$ 305.000,00	15,23%		
							2º MEDIÇÃO	R\$ 352.000,00	17,57%		
							3º MEDIÇÃO	R\$ 352.000,00	R\$ 0,18		
				R\$ 352.000,00							
				TOTAL			R\$	1.009.000,00	50,37%		



Documento assinado digitalmente

RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA

Data: 01/07/2026 10:32:07-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fiscal da Obra

Documento assinado digitalmente
gov.br
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
Data: 01/07/2026 10:32:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fiscal da Obra
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
CREA - PA nº 1522312552PA
Engenheiro Civil - PMV



GCN

CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 06.789.584/0001-02
RUA: PIAUI, 100 - JARDIM
PARQUE INDUSTRIAL - VILA
CEP: 68.000-000 - BRAGANÇA PA

GCN CONSTRUTORA LTDA

LOCAL:Localidade do Laguinho, Município de Viseu Pa

MODALIDADE:CONCORRÊNCIA Nº CP 001/2026

OBRA:Reforma e Ampliação da E.M.E.F Valdemar de Oliveira Barros

EMPRESA:GCN CONSTRUTORA LTDA

CNPJ:06.789.584/0001-02

Valor do contrato

R\$ 2.497.363,30



GCN

CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 06.789.584/0001-02
RUA: PIAUI, 100 - JARDIM
PARQUE INDUSTRIAL - VILA
CEP: 68.000-000 - BRAGANÇA PA

O. S. em:20/03/2026

Prazo do contrato:365

Término do contrato:24/02/2027

Emissão:28/07/2026

Período:29/06/2026 a 28/07/2026

MEDIDAÇÃO:03

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
29.1	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	un	8	282,03	2.256,24	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	8	2.256,24
30	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESÓRIOS SANITÁRIOS		1	24.330,48	24.330,48											
30.1	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,40x0,60m, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1	4.272,22	4.272,22	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	4.272,22
30.2	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	un	8	844,27	6.754,16	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	8	6.754,16
30.3	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	1.168,85	2.337,70	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	2.337,70
30.4	Lavatorio de louça s/col.c/tom.,sifão e valv.	un	8	1.162,69	9.301,52	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	8	9.301,52
30.5	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	8	104,71	837,68	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	8	837,68
30.6	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	8	103,40	827,20	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	8	827,20
31	MURO		1	67.421,71	67.421,71											
31.1	ESQUADRIAS DE VIDRO		1	9.740,85	9.740,85											
31.1.1	Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola)	m²	10,5	927,70	9.740,85	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	10,5	9.740,85
31.2	REVESTIMENTO		1	1.600,45	1.600,45											
31.2.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	50,25	14,54	730,63	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	50,25	730,63
31.2.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	50,25	17,31	869,82	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	50,25	869,82
31.3	CONSTRUÇÃO		1	56.080,41	56.080,41											
31.3.1	Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.0m)	m	51,5	1.088,94	56.080,41	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	51,5	56.080,41
32	PLAYGROUND		1	7.215,75	7.215,75											
32.1	Instalação de brinquedos do playground	UND	2	351,22	702,44	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	702,44
32.2	INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO COM ENCOSTO, DIMENSÕES 180 CM X 64 CM X 89 CM, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	4	276,54	1.106,16	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	4	1.106,16
32.3	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1	2.199,27	2.199,27	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	2.199,27
32.4	Brinquedo escada horizontal em tubo de ferro galv. ø=2", dim. 0,82 x 3,98 x 1,80m, inclusive aplicação de zarcão e pintada com esmalte sintético, ref. Sergipark ou similar	Un	1	3.207,88	3.207,88	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	3.207,88
33	URBANIZAÇÃO		1	3.184,94	3.184,94											
33.1	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	68,2	46,70	3.184,94	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	68,2	3.184,94
34	SERVIÇOS FINAIS		1	16.720,34	16.720,34											
34.1	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	pt	20	413,56	8.271,20	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	20	8.271,20
34.2	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	un	6	134,19	805,14	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	6	805,14
34.3	Limpeza geral e entrega da obra	m²	600	12,74	7.644,00	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	600	7.644,00
34.4	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m²	0	54,57	0,00	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0	0,00
					R\$ 2.497.363,30			724.000,00			508.000,00			1.232.000,00		1.265.363,30

Observações:

RESUMO DA OBRA

RESUMO CONTRATO

VALOR CONTRATO:R\$2.497.363,30

VALOR ACUMULADO:R\$1.232.000,00

SALDO CONTRATO:R\$1.265.363,30

% EXECUTADO:

MEDIDAÇÃO

03

VALOR NOTA FISCAL

R\$ 508.000,00

HISTORICO DAS MEDIÇÕES

MEDIDAÇÃO

VALOR

%

1º MEDIÇÃO

R\$ 312.000,00

12,49%

2º MEDIÇÃO

R\$ 412.000,00

16,50%

3º MEDIÇÃO

R\$ 508.000,00

20,34%

TOTAL

R\$ 1.232.000,00

49,33%

Documento assinado digitalmente

gov.br

RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA

Data: 28/07/2026 11:02:55-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Fiscal da Obra

RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA

CREA - PA nº 1522312552PA

Engenheiro Civil - PMV

CASSIO DO ROSARIO
BARROS:0180342720

Assinado de forma digital
por CASSIO DO ROSARIO
BARROS:01803427205

G.C.N. CONSTRUTORA LTDA G.C.N. CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 06.789584/0001-02							Licitação: CP006/2026			O.S em : 30/04/2026		Emissão		01/07/2026		BM 03			
							Contrato: 416/2026-DLCA		Prazo: 365										
LOCAL:		PONTE VILA NOVA - VISEU-PA					Início do contrato : 24/04/2026		Término: 24/04/2027		Período:								
OBRA:		Contratação de empresa especializada em construção e reforma de pontes de madeira no município de Viseu/PA					Valor do contrato		R\$ 4.720.161,31		03/06/2026 à 01/07/2026								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PONTES E PONTILHÃO							ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT (BDI)	PREÇO TOTAL R\$	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	FISICO	FINANC.		
1	OBRA DE ARTE CORRENTES E ESPECIAIS								(R\$)			(R\$)			(R\$)				
1.1	Ponte de madeira de lei com vigamento simples e fundação em estacas cravadas	M	209,00	7.939,48	10.292,74	2.151.182,66	R\$ 38,00	18,18%	391.124,12	0,00	0,00%	-	R\$ 38,00	18,2%	391.124,12	R\$ 171,00	1.760.058,54		
1.2	Pontilhão em madeira de lei, pranchados, peças aparelhadas	M	85,00	3.644,45	4.724,66	401.596,10	R\$ 27,00	31,76%	127.565,82	23,00	27,06%	108.667,18	R\$ 50,00	58,8%	236.233,00	R\$ 35,00	165.363,10		
1.3	Reforma de ponte de madeira de lei, com vigamento simples e fundação em estacas cravadas	M	291,00	5.745,18	7.448,05	2.167.382,55	R\$ 10,00	3,44%	74.480,50	12,00	4,12%	89.376,60	R\$ 22,00	7,6%	163.857,10	R\$ 269,00	2.003.525,45		
TOTAL DA OBRA						R\$ 4.720.161,31			391.124,12			R\$ 198.043,78			791.214,22		R\$ 3.928.947,09		

RESUMO CONTRATO		VALOR NOTA FISCAL	HISTORICO DAS MEDIÇÕES		
			MEDIÇÃO	VALOR	%
VALOR ACUMULADO:	R\$ 791.214,22	R\$ 198.043,78	1ª MEDIÇÃO	R\$ 391.124,12	8,29%
SALDO CONTRATO:	R\$ 3.928.947,09		2ª MEDIÇÃO	R\$ 202.046,32	4,28%
% EXECUTADO:	16,76%		3ª MEDIÇÃO	R\$ 198.043,78	4,20%
			TOTAL	R\$ 791.214,22	8,29%

G C N CONSTRUTORA
LTDA:067895840001
02

Assinado de forma
digital por G C N
CONSTRUTORA
LTDA:06789584000102

GCN CONSTRUTORA

CNPJ: 06.789.584/0001-02

CARLOS
AUGUSTO
PINTO
CORREA:0043
3788208

Assinado de
forma digital por
CARLOS
AUGUSTO PINTO
CORREA:0043378
8208

FISCAL DA OBRA

CARLOS AUGUSTO PINTO CORRÊA



O. S. em:	13/07/2026	Identificação da contratada: 	Emissão:	27/07/2026	MEDIÇÃO:
Prazo:	365 DIAS		Mês:	JULHO	
Término:	13/07/2027		Período:	21/07/2026 à 27/07/2026	02
Valor do contrato					
	R\$ 1.320.000,00				

O. S. em:	13/07/2026	Identificação da contratada: 	Emissão:	27/07/2026	MEDIÇÃO:
Prazo:	365 DIAS		Mês:	JULHO	
Término:	13/07/2027		Período:	21/07/2026 à 27/07/2026	02
Valor do contrato					
	R\$ 1.320.000,00				

Observações:

DADOS OBRIGATÓRIOS NA NF			RESUMO CONTRATO			MEDIÇÃO	02	HISTORICO DAS MEDIÇÕES		
EMPRESA:	Material e mão de obra para Construção Civil		VALOR CONTRATO:	R\$	1.320.000,00	VALOR NOTA FISCAL	R\$ 122.056,79	MEDIÇÃO	VALOR	%
CNPJ:	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI		VALOR ACUMULADO:	R\$	291.997,69			1º MEDIÇÃO	R\$ 169.940,90	12,87%
LOCAL:	17.199.057/0001-64		SALDO CONTRATO:	R\$	1.028.002,31			2º MEDIÇÃO	R\$ 122.056,79	9,25%
Contrato nº.:	MURO DA E.M.E.F. SRº FIRMO LUÍS ATAIDE, CAJUEIRO, MUNICÍPIO DE VISEU-PA		% EXECUTADO:	22,12%				3º MEDIÇÃO		
Valor da NF:	423/2026/DLCA							4º MEDIÇÃO		
	R\$ 122.056,79							5º MEDIÇÃO		
								6º MEDIÇÃO		
								7º MEDIÇÃO		
								8º MEDIÇÃO		
								9º MEDIÇÃO		
ISS:	R\$ 1.830,85	1,5%						10ª MEDIÇÃO		
								TOTAL	R\$ 291.997,69	22,12%



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA CARDOSO MUNICÍPIO DE VISEU-PA		Modalidade: Concorrência NºCP 005/2026	O. S. em: 13/04/2026	Identificação da contratada: 	Emissão: 27/07/2026	MEDIÇÃO: 04
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - CARLOS DE SOUSA		Contrato nº.: 333/2026/DLCA	Prazo: 365 DIAS		Mês: Julho	
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP		Assinatura: 24/02/2026	Término: 24/02/2027		Período: 23/06/2026 à 27/07/2026	
CNPJ: 17.199.057/0001-64			Valor do contrato R\$ 1.147.000,00			

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FINANC.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES:				R\$ 61.558,67											
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	3,00	R\$ 227,49	R\$ 682,47	3	100,0%	682,47	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%	R\$ 682,47	0,00	R\$ -
1.2	Barracão de madeira/Almoxarifado	m²	12,00	R\$ 686,48	R\$ 8.237,76	12	100,0%	8237,76	0,00	0,00%	R\$ -	12,00	100,00%	R\$ 8.237,76	0,00	R\$ -
1.3	Limpeza do terreno	m²	630,00	R\$ 7,80	R\$ 4.914,00	630	100,0%	4914	0,00	0,00%	R\$ -	630,00	100,00%	R\$ 4.914,00	0,00	R\$ -
1.4	Locação da obra a trena	m²	630,00	R\$ 8,38	R\$ 5.279,40	630	100,0%	5279,4	0,00	0,00%	R\$ -	630,00	100,00%	R\$ 5.279,40	0,00	R\$ -
1.5	Tapume metálico	m²	102,00	R\$ 198,06	R\$ 20.202,12	102	100,0%	20202,12	0,00	0,00%	R\$ -	102,00	100,00%	R\$ 20.202,12	0,00	R\$ -
1.6	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				R\$ 0,00											
1.7	Demolição manual de concreto simples	m³	24,00	R\$ 456,85	R\$ 10.964,40	24	100,0%	10964,4	0,00	0,00%	R\$ -	24,00	100,00%	R\$ 10.964,40	0,00	R\$ -
1.8	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m³	20,00	R\$ 105,42	R\$ 2.108,40	20	100,0%	2108,4	0,00	0,00%	R\$ -	20,00	100,00%	R\$ 2.108,40	0,00	R\$ -
1.9	Desmontagem de estrutura metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira	m²	76,00	R\$ 58,34	R\$ 4.433,84	76	100,0%	4433,84	0,00	0,00%	R\$ -	76,00	100,00%	R\$ 4.433,84	0,00	R\$ -
1.10	Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k	m³	48,00	R\$ 16,59	R\$ 796,32	48	100,0%	796,32	0,00	0,00%	R\$ -	48,00	100,00%	R\$ 796,32	0,00	R\$ -
1.11	RETIRADA DE GUARDA-CORPO EM TUBOS C/ PEÇAS E CONEXÕES FERRO GALVANIZADO (SEM REAPROVEITAMENTO) DN ATÉ 60mm	M	76,00	R\$ 39,29	R\$ 2.986,04	76	100,0%	2986,04	0,00	0,00%	R\$ -	76,00	100,00%	R\$ 2.986,04	0,00	R\$ -
1.12	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M	367,00	R\$ 0,94	R\$ 344,98	367	100,0%	344,98	0,00	0,00%	R\$ -	367,00	100,00%	R\$ 344,98	0,00	R\$ -
1.13	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	24,00	R\$ 2,44	R\$ 58,56	24	100,0%	58,56	0,00	0,00%	R\$ -	24,00	100,00%	R\$ 58,56	0,00	R\$ -
1.14	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	18,00	R\$ 0,89	R\$ 16,02	18	100,0%	16,02	0,00	0,00%	R\$ -	18,00	100,00%	R\$ 16,02	0,00	R\$ -
1.15	Remoção e reposição de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m)	un	6,00	R\$ 89,06	R\$ 534,36	6	100,0%	534,36	0,00	0,00%	R\$ -	6,00	100,00%	R\$ 534,36	0,00	R\$ -
2	MOVIMENTO DE TERRA:				R\$ 17.174,13											
2.1	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	45,82	R\$ 125,11	R\$ 5.732,54	45,82	100,0%	5732,54	0,00	0,00%	R\$ -	45,82	100,00%	R\$ 5.732,54	0,00	R\$ -
2.2	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	42,50	R\$ 253,02	R\$ 10.753,35	42,5	100,0%	10753,35	0,00	0,00%	R\$ -	42,50	100,00%	R\$ 10.753,35	0,00	R\$ -
2.3	Reaterro compactado	m³	26,99	R\$ 25,50	R\$ 688,24	26,99	100,0%	688,24	0,00	0,00%	R\$ -	26,99	100,00%	R\$ 688,24	0,00	R\$ -
3	FUNDAÇÕES:				R\$ 47.684,00											
3.1	CONCRETO ARMADO - SAPATAS:				R\$ 35.455,13											
3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF 01/2024	M2	27,04	R\$ 66,37	R\$ 1.794,64	27,04	100,0%	1794,64	0,00	0,00%	R\$ -	27,04	100,00%	R\$ 1.794,64	0,00	R\$ -
3.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	M2	43,20	R\$ 178,26	R\$ 7.700,83	43,2	100,0%	7700,83	0,00	0,00%	R\$ -	43,20	100,00%	R\$ 7.700,83	0,00	R\$ -
3.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	66,70	R\$ 17,33	R\$ 1.155,91	66,7	100,0%	1155,91	0,00	0,00%	R\$ -	66,70	100,00%	R\$ 1.155,91	0,00	R\$ -

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCALIDADE VILA CARDOSO MUNICÍPIO DE VISEU-PA

Modalidade: **Concorrência**
NºCP 005/2026

O. S. em: 13/04/2026

Prazo:	365 DIAS
--------	----------

Identificação da contratada:



Emissão: 27/07/2026

Mês:

Julho

Período:

23/06/2026 à 27/07/2026

MEDICAÇÃO:

04

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - CARLOS DE SOUSA

Contrato n.º: 333/2026/DLCA

Término: 24/02/2027

Valor do contrato

R\$ 1.147.000,00

EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP

Assinatura: 24/02/2026

CNPJ: 17.199.057/0001-64

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA CARDOSO MUNICÍPIO DE VISEU-PA		Modalidade: Concorrência NºCP 005/2026	O. S. em: 13/04/2026	Identificação da contratada: 	Emissão: 27/07/2026	MEDIÇÃO: 04
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - CARLOS DE SOUSA		Contrato nº.: 333/2026/DLCA	Prazo: 365 DIAS		Mês: Julho	
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP		Assinatura: 24/02/2026	Término: 24/02/2027		Período: 23/06/2026 à 27/07/2026	
CNPJ: 17.199.057/0001-64			Valor do contrato R\$ 1.147.000,00			

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FINANC.
5.1.1	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	11,46	R\$ 125,11	R\$ 1.433,76	11,46	100,0%	1433,76	0,00	0,00%	R\$ -	11,46	100,0%	R\$ 1.433,76	0,00	R\$ -
5.2	FUNDAÇÕES:				R\$ 23.355,54											
5.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	M2	14,70	R\$ 66,37	R\$ 975,63	14,7	100,0%	975,63	0,00	0,00%	R\$ -	14,70	100,0%	R\$ 975,63	0,00	R\$ -
5.2.2	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m³	2,05	R\$ 4.935,53	R\$ 10.117,83	2,05	100,0%	10117,83	0,00	0,00%	R\$ -	2,05	100,0%	R\$ 10.117,83	0,00	R\$ -
5.2.3	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	2,64	R\$ 4.644,73	R\$ 12.262,08	2,64	100,0%	12262,08	0,00	0,00%	R\$ -	2,64	100,0%	R\$ 12.262,08	0,00	R\$ -
5.3	ESTRUTURAS:				R\$ 27.468,77											
5.3.1	PILARES:				R\$ 9.753,66											
5.3.1.1	Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	2,03	R\$ 4.804,76	R\$ 9.753,66	2,03	100,0%	9753,66	0,00	0,00%	R\$ -	2,03	100,0%	R\$ 9.753,66	0,00	R\$ -
5.3.2	VIGAS:				R\$ 11.819,70											
5.3.2.1	Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	2,46	R\$ 4.804,76	R\$ 11.819,70	2,46	100,0%	11819,7	0,00	0,00%	R\$ -	2,46	100,0%	R\$ 11.819,70	0,00	R\$ -
5.3.3	VERGAS E CONTRAVERGAS:				R\$ 4.722,65											
5.3.3.1	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF 03/2024	M	22,80	R\$ 83,52	R\$ 1.904,25	22,8	100,0%	1904,25	0,00	0,00%	R\$ -	22,80	100,0%	R\$ 1.904,25	0,00	R\$ -
5.3.3.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF 03/2024	M	22,80	R\$ 108,73	R\$ 2.479,04	22,8	100,0%	2479,04	0,00	0,00%	R\$ -	22,80	100,0%	R\$ 2.479,04	0,00	R\$ -
5.3.3.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,90	R\$ 57,52	R\$ 339,36	5,9	100,0%	339,36	0,00	0,00%	R\$ -	5,90	100,0%	R\$ 339,36	0,00	R\$ -
5.3.4	Banco em concreto c/2 mod.2,75x0,4m	un	2,00	R\$ 586,38	R\$ 1.172,76	2	100,0%	1172,76	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,0%	R\$ 1.172,76	0,00	R\$ -
5.4	PAREDES E PAINÉIS				R\$ 32.197,60											
5.4.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	191,97	R\$ 162,57	R\$ 31.208,56	191,97	100,0%	31208,56	0,00	0,00%	R\$ -	191,97	100,0%	R\$ 31.208,56	0,00	R\$ -
5.4.2	Cobogó de cimento 20x20x10cm	m²	1,92	R\$ 515,13	R\$ 989,04	1,92	100,0%	989,04	0,00	0,00%	R\$ -	1,92	100,0%	R\$ 989,04	0,00	R\$ -
5.5	ESQUADRIAS:				R\$ 23.279,37											
5.5.1	MADEIRA:				R\$ 5.991,65											
5.5.1.1	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar	m²	5,67	R\$ 1.056,73	R\$ 5.991,65	0	0,0%	0	5,67	100,00%	R\$ 5.991,65	5,67	100,00%	R\$ 5.991,65	0,00	R\$ -
5.5.2	ALUMÍNIO:				R\$ 2.912,37											
5.5.2.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	4,32	R\$ 674,16	R\$ 2.912,37	0	0,0%	0	4,32	100,00%	R\$ 2.912,37	4,32	100,00%	R\$ 2.912,37	0,00	R\$ -
5.5.3	VIDRO:				R\$ 14.375,35											
5.5.3.1	Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm	m²	13,68	R\$ 1.050,83	R\$ 14.375,35	0	0,0%	0	6,84	50,00%	R\$ 7.187,68	6,84	50,00%	R\$ 7.187,68	6,84	R\$ 7.187,68
5.6	REVESTIMENTOS:				R\$ 44.179,21											
5.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	M2	395,94	R\$ 11,20	R\$ 4.434,52	395,94	100,0%	4434,52	0,00	0,00%	R\$ -	395,94	100,00%	R\$ 4.434,52	0,00	R\$ -



O. S. em:	13/04/2026	Identificação da contratada: 	Emissão:	27/07/2026	MEDIÇÃO: 04
Prazo:	365 DIAS		Mês:	Julho	
Término:	24/02/2027		Período:	23/06/2026 à 27/07/2026	
Valor do contrato					
RS 1.147.000,00					

LOCAL:	LOCALIDADE VILA CARDOSO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	Modalidade:	Concorrência NºCP 005/2026
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - CARLOS DE SOUSA	Contrato nº.:	333/2026/DLCA
EMPRESA:	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Assinatura:	24/02/2026
CNPJ:	17.199.057/0001-64		



CONSTRUTORA NORTE ALFA

Emissão: 27/07/2026	MEDIÇÃO:
Mês: Julho Período: 23/06/2026 à 27/07/2026	
	04

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FINANC.
5.6.2	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	271,94	R\$ 63,82	R\$ 17.355,21	271,94	100,0%	17355,21	0,00	0,00%	R\$ -	271,94	100,00%	R\$ 17.355,21	0,00	R\$ -
5.6.3	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	124,00	R\$ 54,35	R\$ 6.739,40	124	100,0%	6739,4	0,00	0,00%	R\$ -	124,00	100,00%	R\$ 6.739,40	0,00	R\$ -
5.6.4	Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento	m²	124,00	R\$ 85,42	R\$ 10.592,08	62	50,0%	5296,04	62,00	50,00%	R\$ 5.296,04	124,00	100,00%	R\$ 10.592,08	0,00	R\$ -
5.6.5	FORRO:				R\$ 5.058,00											
5.6.5.1	Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico	m²	45,00	R\$ 112,40	R\$ 5.058,00	18	40,0%	2023,2	27,00	60,00%	R\$ 3.034,80	45,00	100,00%	R\$ 5.058,00	0,00	R\$ -
5.7	PISOS:				R\$ 6.931,85											
5.7.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	45,00	R\$ 55,36	R\$ 2.491,20	45	100,0%	2491,2	0,00	0,00%	R\$ -	45,00	100,00%	R\$ 2.491,20	0,00	R\$ -
5.7.2	Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	35,00	R\$ 96,45	R\$ 3.375,75	17,5	50,0%	1687,875	17,50	50,00%	R\$ 1.687,88	35,00	100,00%	R\$ 3.375,75	0,00	R\$ -
5.7.3	Cerâmica anti-derrapante	m²	10,00	R\$ 106,49	R\$ 1.064,90	5	50,0%	532,45	5,00	50,00%	R\$ 532,45	10,00	100,00%	R\$ 1.064,90	0,00	R\$ -
5.8	PINTURAS:				R\$ 21.261,10											
5.8.1	Latex acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	324,30	R\$ 65,56	R\$ 21.261,10	0	0,0%	0	162,15	50,00%	R\$ 10.630,55	162,15	50,00%	R\$ 10.630,55	162,15	R\$ 10.630,55
5.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:				R\$ 13.379,68											
5.9.1	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 16 disjuntores (c/barramento)	un	1,00	R\$ 927,73	R\$ 927,73	1	100,0%	927,73	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 927,73	0,00	R\$ -
5.9.2	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	pt	17,00	R\$ 406,57	R\$ 6.911,69	17	100,0%	6911,69	0,00	0,00%	R\$ -	17,00	100,00%	R\$ 6.911,69	0,00	R\$ -
5.9.3	Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W	pt	1,00	R\$ 816,50	R\$ 816,50	1	100,0%	816,5	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 816,50	0,00	R\$ -
5.9.4	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	un	3,00	R\$ 29,08	R\$ 87,24	3	100,0%	87,24	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%	R\$ 87,24	0,00	R\$ -
5.9.5	Interruptor 3 teclas simples (s/fiação)	un	2,00	R\$ 74,24	R\$ 148,48	2	100,0%	148,48	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 148,48	0,00	R\$ -
5.9.6	Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação)	un	4,00	R\$ 45,34	R\$ 181,36	4	100,0%	181,36	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$ 181,36	0,00	R\$ -
5.9.7	Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	un	8,00	R\$ 488,55	R\$ 3.908,40	0	0,0%	0	8,00	100,00%	R\$ 3.908,40	8,00	100,00%	R\$ 3.908,40	0,00	R\$ -
5.9.8	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	un	3,00	R\$ 132,76	R\$ 398,28	0	0,0%	0	3,00	100,00%	R\$ 398,28	3,00	100,00%	R\$ 398,28	0,00	R\$ -
5.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:				R\$ 27.745,37											
5.10.1	ÁGUA FRIA:				R\$ 8.885,47											
5.10.1.1	Reservatório em polietileno de 1.500 L	un	1,00	R\$ 4.736,00	R\$ 4.736,00	1	100,0%	4736	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 4.736,00	0,00	R\$ -
5.10.1.2	Torneira de bóia 3/4"	un	1,00	R\$ 93,11	R\$ 93,11	1	100,0%	93,11	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 93,11	0,00	R\$ -
5.10.1.3	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	pt	7,00	R\$ 579,48	R\$ 4.056,36	7	100,0%	4056,36	0,00	0,00%	R\$ -	7,00	100,00%	R\$ 4.056,36	0,00	R\$ -
5.10.2	ESGOTO:				R\$ 18.859,90											
5.10.2.1	Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto	un	2,00	R\$ 973,52	R\$ 1.947,04	2	100,0%	1947,04	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 1.947,04	0,00	R\$ -
5.10.2.2	Caixa em alvenaria de 80x80x80cm c/ tpo. concreto	un	1,00	R\$ 1.587,01	R\$ 1.587,01	1	100,0%	1587,01	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 1.587,01	0,00	R\$ -
5.10.2.3	Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas	un	1,00	R\$ 2.514,35	R\$ 2.514,35	1	100,0%	2514,35	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 2.514,35	0,00	R\$ -
5.10.2.4	Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m	un	1,00	R\$ 5.532,70	R\$ 5.532,70	1	100,0%	5532,7	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 5.532,70	0,00	R\$ -
5.10.2.5	Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas	un	1,00	R\$ 2.024,08	R\$ 2.024,08	1	100,0%	2024,08	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 2.024,08	0,00	R\$ -
5.10.2.6	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	pt	8,00	R\$ 656,84	R\$ 5.254,72	8	100,0%	5254,72	0,00	0,00%	R\$ -	8,00	100,00%	R\$ 5.254,72	0,00	R\$ -
5.11	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/ COMBATE A INCÊNDIO:				R\$ 1.945,42											



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA CARDOSO MUNICÍPIO DE VISEU-PA		Modalidade: Concorrência N°CP 005/2026	O. S. em: 13/04/2026	Identificação da contratada:  CONSTRUTORA NORTE ALFA	Emissão: 27/07/2026	MEDIÇÃO: 04
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - CARLOS DE SOUSA		Contrato n°: 333/2026/DLCA	Prazo: 365 DIAS		Mês: Julho	
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP		Assinatura: 24/02/2026	Término: 24/02/2027		Período: 23/06/2026 à 27/07/2026	
CNPJ: 17.199.057/0001-64			Valor do contrato R\$ 1.147.000,00			

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FINANC.
5.11.1	Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	un	5,00	R\$ 332,48	R\$ 1.662,40	0	0,0%	0	5,00	100,00%	R\$ 1.662,40	5,00	100,00%	R\$ 1.662,40	0,00	R\$ -
5.11.2	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	un	1,00	R\$ 283,02	R\$ 283,02	0	0,0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	R\$ 283,02
5.12	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS:				R\$ 23.904,49											
5.12.1	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	un	5,00	R\$ 843,78	R\$ 4.218,90	5	100,0%	4218,9	0,00	0,00%	R\$ -	5,00	100,00%	R\$ 4.218,90	0,00	R\$ -
5.12.2	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 120 CM, INCL. 2 CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR. FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	2,00	R\$ 4.597,70	R\$ 9.195,40	1	50,0%	4597,7	1,00	50,00%	R\$ 4.597,70	2,00	100,00%	R\$ 9.195,40	0,00	R\$ -
5.12.3	Chuveiro cromado	un	9,00	R\$ 133,30	R\$ 1.199,70	9	100,0%	1199,7	0,00	0,00%	R\$ -	9,00	100,00%	R\$ 1.199,70	0,00	R\$ -
5.12.4	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	5,00	R\$ 104,61	R\$ 523,05	0	0,0%	0	5,00	100,00%	R\$ 523,05	5,00	100,00%	R\$ 523,05	0,00	R\$ -
5.12.5	Cabide cromado	un	23,00	R\$ 89,99	R\$ 2.069,77	0	0,0%	0	23,00	100,00%	R\$ 2.069,77	23,00	100,00%	R\$ 2.069,77	0,00	R\$ -
5.12.6	Bebedouro aço inox c/4 torneiras e filtro	un	1,00	R\$ 6.697,67	R\$ 6.697,67	0	0,0%	0	1,00	100,00%	R\$ 6.697,67	1,00	100,00%	R\$ 6.697,67	0,00	R\$ -
6	ARQUIBANCADA:				R\$ 89.565,34											
6.1	MOVIMENTO DE TERRA:				R\$ 21.788,35											
6.1.1	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	10,50	R\$ 125,11	R\$ 1.313,65	10,5	100,0%	1313,65	0,00	0,00%	R\$ -	10,50	100,00%	R\$ 1.313,65	0,00	R\$ -
6.1.2	Reaterro compactado	m³	8,05	R\$ 25,50	R\$ 205,27	8,05	100,0%	205,27	0,00	0,00%	R\$ -	8,05	100,00%	R\$ 205,27	0,00	R\$ -
6.1.3	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	80,11	R\$ 253,02	R\$ 20.269,43	80,11	100,0%	20269,43	0,00	0,00%	R\$ -	80,11	100,00%	R\$ 20.269,43	0,00	R\$ -
6.2	ALVENARIA:				R\$ 17.730,98											
6.2.1	Alvenaria tijolo de barro a singelo	m²	64,35	R\$ 202,02	R\$ 12.999,98	64,35	100,0%	12999,98	0,00	0,00%	R\$ -	64,35	100,00%	R\$ 12.999,98	0,00	R\$ -
6.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	64,35	R\$ 9,70	R\$ 624,19	64,35	100,0%	624,19	0,00	0,00%	R\$ -	64,35	100,00%	R\$ 624,19	0,00	R\$ -
6.2.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	64,35	R\$ 63,82	R\$ 4.106,81	64,35	100,0%	4106,81	0,00	0,00%	R\$ -	64,35	100,00%	R\$ 4.106,81	0,00	R\$ -
6.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS:				R\$ 41.746,50											
6.3.1	CONCRETO ARMADO - SAPATAS:				R\$ 26.814,84											
6.3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	14,00	R\$ 66,37	R\$ 929,18	14	100,0%	929,18	0,00	0,00%	R\$ -	14,00	100,00%	R\$ 929,18	0,00	R\$ -
6.3.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	20,93	R\$ 178,26	R\$ 3.730,98	20,93	100,0%	3730,98	0,00	0,00%	R\$ -	20,93	100,00%	R\$ 3.730,98	0,00	R\$ -



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA CARDOSO MUNICÍPIO DE VISEU-PA		Modalidade: Concorrência NºCP 005/2026	O. S. em: 13/04/2026	Identificação da contratada: 	Emissão: 27/07/2026	MEDIÇÃO: 04
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - CARLOS DE SOUSA		Contrato nº.: 333/2026/DLCA	Prazo: 365 DIAS		Mês:	
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP		Assinatura: 24/02/2026	Término: 24/02/2027		Julho	
CNPJ: 17.199.057/0001-64			Valor do contrato R\$ 1.147.000,00		Período: 23/06/2026 à 27/07/2026	

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FINANC.
6.3.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	29,18	R\$ 17,33	R\$ 505,68	29,18	100,0%	505,68	0,00	0,00%	R\$ -	29,18	100,0%	R\$ 505,68	0,00	R\$ -
6.3.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	315,00	R\$ 17,19	R\$ 5.414,85	315	100,0%	5414,85	0,00	0,00%	R\$ -	315,00	100,0%	R\$ 5.414,85	0,00	R\$ -
6.3.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	141,48	R\$ 11,16	R\$ 1.578,91	141,48	100,0%	1578,91	0,00	0,00%	R\$ -	141,48	100,0%	R\$ 1.578,91	0,00	R\$ -
6.3.1.6	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	11,83	R\$ 1.238,82	R\$ 14.655,24	11,83	100,0%	14655,24	0,00	0,00%	R\$ -	11,83	100,0%	R\$ 14.655,24	0,00	R\$ -
6.3.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME:				R\$ 14.931,66											
6.3.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	17,60	R\$ 62,41	R\$ 1.098,41	17,6	100,0%	1098,41	0,00	0,00%	R\$ -	17,60	100,0%	R\$ 1.098,41	0,00	R\$ -
6.3.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	83,26	R\$ 24,89	R\$ 2.072,34	83,26	100,0%	2072,34	0,00	0,00%	R\$ -	83,26	100,0%	R\$ 2.072,34	0,00	R\$ -
6.3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	171,06	R\$ 17,19	R\$ 2.940,52	171,06	100,0%	2940,52	0,00	0,00%	R\$ -	171,06	100,0%	R\$ 2.940,52	0,00	R\$ -
6.3.2.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	7,12	R\$ 1.238,82	R\$ 8.820,39	7,12	100,0%	8820,39	0,00	0,00%	R\$ -	7,12	100,0%	R\$ 8.820,39	0,00	R\$ -
6.4	CONCRETO ARQUIBANCADA:				R\$ 8.299,51											
6.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	66,77	R\$ 124,30	R\$ 8.299,51	50,078	75,0%	6224,633	16,69	25,00%	R\$ 2.074,88	66,77	100,0%	R\$ 8.299,51	0,00	R\$ -
7	COBERTURA:				R\$ 137.425,29											
7.1	Cobertura - telha de aluminio ondulada e=0,5mm	m²	755,70	R\$ 161,91	R\$ 122.355,38	436,25	57,7%	70633,5	319,45	42,27%	R\$ 51.721,88	755,70	100,0%	R\$ 122.355,38	0,00	R\$ -
7.2	Cobertura - telha translucida fibra de vidro	m²	129,30	R\$ 116,55	R\$ 15.069,91	32,325	25,0%	3767,478	96,98	75,00%	R\$ 11.302,43	129,30	100,0%	R\$ 15.069,91	0,00	R\$ -
8	PAREDES:				R\$ 59.541,48											
8.1	Mureta em alvenaria,rebocada e pintada 2 faces(h=1.0m)	m	92,00	R\$ 647,19	R\$ 59.541,48	0	0,0%	0	27,60	30,00%	R\$ 17.862,44	27,60	30,00%	R\$ 17.862,44	64,40	R\$ 41.679,04
9	PISOS:				R\$ 91.131,63											
9.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	480,00	R\$ 4,45	R\$ 2.136,00	240	50,0%	1068	240,00	50,00%	R\$ 1.068,00	480,00	100,0%	R\$ 2.136,00	0,00	R\$ -



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA CARDOSO MUNICÍPIO DE VISEU-PA		Modalidade: Concorrência NºCP 005/2026	O. S. em: 13/04/2026	Identificação da contratada: 	Emissão: 27/07/2026	MEDIÇÃO: 04
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - CARLOS DE SOUSA		Contrato nº.: 333/2026/DLCA	Prazo: 365 DIAS		Mês:	
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP		Assinatura: 24/02/2026	Término: 24/02/2027		Julho	
CNPJ: 17.199.057/0001-64			Valor do contrato R\$ 1.147.000,00		Período: 23/06/2026 à 27/07/2026	

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FINANC.
9.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	480,00	R\$ 2,99	R\$ 1.435,20	0	0,0%	0	480,00	100,00%	R\$ 1.435,20	480,00	100,00%	R\$ 1.435,20	0,00	R\$ -
9.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	M2	480,00	R\$ 62,41	R\$ 29.956,80	0	0,0%	0	240,00	50,00%	R\$ 14.978,40	240,00	50,00%	R\$ 14.978,40	240,00	R\$ 14.978,40
9.4	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	480,00	R\$ 86,97	R\$ 41.745,60	0	0,0%	0	142,41	29,67%	R\$ 12.385,10	142,41	29,67%	R\$ 12.385,10	337,59	R\$ 29.360,50
9.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022	M2	139,35	R\$ 113,80	R\$ 15.858,03	0	0,0%	0	69,68	50,00%	R\$ 7.929,02	69,68	50,00%	R\$ 7.929,02	69,68	R\$ 7.929,02
10	PINTURA:				R\$ 50.802,06											
10.1	PISOS:				R\$ 25.875,58											
10.1.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	M2	139,35	R\$ 28,64	R\$ 3.990,98	0	0,0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	139,35	R\$ 3.990,98
10.1.2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	M2	480,00	R\$ 36,25	R\$ 17.400,00	0	0,0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	480,00	R\$ 17.400,00
10.1.3	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M	340,00	R\$ 13,19	R\$ 4.484,60	0	0,0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	340,00	R\$ 4.484,60
10.2	ESTRUTURA METÁLICA:				R\$ 24.926,48											
10.2.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE), COM FUNDO ANTICORROSIVO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA - (ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA)	M2	527,21	R\$ 47,28	R\$ 24.926,48	263,61	50,0%	12463,24	263,61	50,00%	R\$ 12.463,24	527,21	100,00%	R\$ 24.926,48	0,00	R\$ -
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:				R\$ 25.307,41											
11.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO:				R\$ 2.766,68											
11.1.1	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 16 disjuntores (c/barramento)	un	1,00	R\$ 927,73	R\$ 927,73	1	100,0%	927,73	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 927,73	0,00	R\$ -
11.1.2	Quadro de medição monofasico (c/ disjuntor)	un	1,00	R\$ 840,43	R\$ 840,43	1	100,0%	840,43	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 840,43	0,00	R\$ -
11.1.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	1,00	R\$ 14,14	R\$ 14,14	1	100,0%	14,14	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 14,14	0,00	R\$ -
11.1.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	UN	5,00	R\$ 70,18	R\$ 350,90	0	0,0%	0	5,00	100,00%	R\$ 350,90	5,00	100,00%	R\$ 350,90	0,00	R\$ -



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA CARDOSO MUNICÍPIO DE VISEU-PA		Modalidade: Concorrência N°CP 005/2026	O. S. em: 13/04/2026	Identificação da contratada: 	Emissão: 27/07/2026	MEDIÇÃO: 04
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - CARLOS DE SOUSA		Contrato n°.: 333/2026/DLCA	Prazo: 365 DIAS		Mês: Julho	
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP		Assinatura: 24/02/2026	Término: 24/02/2027		Período: 23/06/2026 à 27/07/2026	
CNPJ: 17.199.057/0001-64			Valor do contrato R\$ 1.147.000,00			

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FINANC.
12.1	Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva)	m²	2,00	R\$ 616,14	R\$ 1.232,28	0	0,0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	R\$ 1.232,28
13	ELEMENTOS ESPORTIVOS:				R\$ 36.080,58											
13.1	Equipamento completo p/ quadra de esportes	cj	1,00	R\$ 22.525,81	R\$ 22.525,81	0	0,0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	R\$ 22.525,81
13.2	Tela de nylon	m²	276,00	R\$ 39,24	R\$ 10.830,24	0	0,0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	276,00	R\$ 10.830,24
13.3	Cabo de aço 1/4"	m	224,00	R\$ 9,97	R\$ 2.233,28	0	0,0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	224,00	R\$ 2.233,28
13.4	Grampo fixador de cabo Z-01	un	61,33	R\$ 8,01	R\$ 491,25	0	0,0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	61,33	R\$ 491,25
14	SERVIÇOS FINAIS:				R\$ 9.663,69											
14.1	Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	un	1,00	R\$ 1.794,99	R\$ 1.794,99	0	0,0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	R\$ 1.794,99
14.2	Limpeza geral e entrega da obra	m²	630,00	R\$ 12,49	R\$ 7.868,70	0	0,0%	0	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ -	630,00	R\$ 7.868,70
VALOR TOTAL:					R\$ 1.147.000,00		R\$ 697.000,00		R\$ 250.000,00		R\$ 947.000,00		R\$ 200.000,00			

RESUMO DA OBRA			RESUMO CONTRATO		MEDIÇÃO	04	HISTORICO DAS MEDIÇÕES		
DADOS OBRIGATÓRIOS NA NF							MEDIÇÃO	VALOR	%
Material e mão de obra para Construção Civil							1º MEDIÇÃO	R\$ 220.000,00	19,18%
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP			VALOR CONTRATO: R\$ 1.147.000,00				2º MEDIÇÃO	R\$ 227.000,00	19,79%
CNPJ: 17.199.057/0001-64			VALOR ACUMULADO: R\$ 947.000,00				3º MEDIÇÃO	R\$ 250.000,00	21,80%
LOCAL: LOCALIDADE VILA CARDOSO MUNICÍPIO DE VISEU-PA			SALDO CONTRATO: R\$ 200.000,00				4º MEDIÇÃO	R\$ 250.000,00	21,80%
Contrato n°.: 333/2026/DLCA			% EXECUTADO: 82,56%						
Valor da NF: R\$ 250.000,00									
							TOTAL	R\$ 947.000,00	82,56%

gov.br
Documento assinado digitalmente
GABRIEL LIMA SILVA
Data: 27/07/2026 17:16:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FISCAL DE OBRA
GABRIEL LIMA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - PMV
CREA - PA 151923341-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS										BOLETIM DE MEDIÇÃO									
LOCAL: LOCALIDADE DE KM 83 - MUNICIPIO DE VISEU/PA OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA - GREGÁRIO PANTOJA DA ARAÚJO - KM 83 EMPRESA: J COSTA OLIVEIRA LTDA CNPJ: 17.830.121/0001-63					Modalidade: Concorrência N° CP - 003/2026 Contrato nº.: 399/2026/DLCA Assinatura: 26/03/2026		O. S. em: 13/04/2026		Identificação da contratada:		Emissão: 30/07/2026		MEDIÇÃO: Mês: Julho Período: 30/06/2026 à 30/07/2026		04				
							Prazo: 365 DIAS												
							Término: 26/03/2027												
							Valor do contrato R\$ 1.151.845,14												
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO				
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FINANC.			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				62.167,49														
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	3	227,07	681,21	3	100%	R\$ 681,21	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%	R\$ 681,21	0,00	R\$ -			
1.2	Barracão de madeira/Almoxarifado	m²	12	693,26	8.319,12	12	100%	R\$ 8.319,12	0,00	0,00%	R\$ -	12,00	100,00%	R\$ 8.319,12	0,00	R\$ -			
1.3	Limpeza do terreno	m²	630	7,89	4.970,70	630	100%	R\$ 4.970,70	0,00	0,00%	R\$ -	630,00	100,00%	R\$ 4.970,70	0,00	R\$ -			
1.4	Locação da obra a trena	m²	630	8,46	5.329,80	630	100%	R\$ 5.329,80	0,00	0,00%	R\$ -	630,00	100,00%	R\$ 5.329,80	0,00	R\$ -			
1.5	Tapume metálico	m²	102	199,78	20.377,56	102	100%	R\$ 20.377,56	0,00	0,00%	R\$ -	102,00	100,00%	R\$ 20.377,56	0,00	R\$ -			
1.6	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					-		-				-			-				
1.7	Demolição manual de concreto simples	m³	24	461,83	11.083,92	24	100%	R\$ 11.083,92	0,00	0,00%	R\$ -	24,00	100,00%	R\$ 11.083,92	0,00	R\$ -			
1.8	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m³	20	106,56	2.131,20	20	100%	R\$ 2.131,20	0,00	0,00%	R\$ -	20,00	100,00%	R\$ 2.131,20	0,00	R\$ -			
1.9	Desmontagem de estrutura metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira	m²	76	58,98	4.482,48	76	100%	R\$ 4.482,48	0,00	0,00%	R\$ -	76,00	100,00%	R\$ 4.482,48	0,00	R\$ -			
1.10	Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k	m³	48	16,73	803,04	48	100%	R\$ 803,04	0,00	0,00%	R\$ -	48,00	100,00%	R\$ 803,04	0,00	R\$ -			
1.11	RETIRADA DE GUARDA-CORPO EM TUBOS C/ PEÇAS E CONEXÕES	M	76	39,74	3.020,24	76	100%	R\$ 3.020,24	0,00	0,00%	R\$ -	76,00	100,00%	R\$ 3.020,24	0,00	R\$ -			
1.12	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	367	0,96	352,32	367	100%	R\$ 352,32	0,00	0,00%	R\$ -	367,00	100,00%	R\$ 352,32	0,00	R\$ -			
1.13	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	24	2,47	59,28	24	100%	R\$ 59,28	0,00	0,00%	R\$ -	24,00	100,00%	R\$ 59,28	0,00	R\$ -			
1.14	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL	UN	18	0,90	16,20	18	100%	R\$ 16,20	0,00	0,00%	R\$ -	18,00	100,00%	R\$ 16,20	0,00	R\$ -			
1.15	Remoção e reposição de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00	un	6	90,07	540,42	6	100%	R\$ 540,42	0,00	0,00%	R\$ -	6,00	100,00%	R\$ 540,42	0,00	R\$ -			
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				17.337,23														
2.1	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	45,82	126,47	5.794,85	45,82	100%	R\$ 5.794,85	0,00	0,00%	R\$ -	45,82	100,00%	R\$ 5.794,85	0,00	R\$ -			
2.2	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	42,5	255,22	10.846,85	42,5	100%	R\$ 10.846,85	0,00	0,00%	R\$ -	42,50	100,00%	R\$ 10.846,85	0,00	R\$ -			
2.3	Reaterro compactado	m³	26,99	25,77	695,53	26,99	100%	R\$ 695,53	0,00	0,00%	R\$ -	26,99	100,00%	R\$ 695,53	0,00	R\$ -			
3	FUNDAÇÕES				49.356,75														
3.1	CONCRETO ARMADO - SAPATAS				36.671,75														
3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO	m²	27,04	67,02	1.812,22	27,04	100%	R\$ 1.812,22	0,00	0,00%	R\$ -	27,04	100,00%	R\$ 1.812,22	0,00	R\$ -			
3.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA EM	m²	43,2	180,05	7.778,16	43,2	100%	R\$ 7.778,16	0,00	0,00%	R\$ -	43,20	100,00%	R\$ 7.778,16	0,00	R\$ -			
3.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM	KG	66,7	17,50	1.167,25	66,7	100%	R\$ 1.167,25	0,00	0,00%	R\$ -	66,70	100,00%	R\$ 1.167,25	0,00	R\$ -			
3.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	KG	360	17,35	6.246,00	360	100%	R\$ 6.246,00	0,00	0,00%	R\$ -	360,00	100,00%	R\$ 6.246,00	0,00	R\$ -			
3.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM	KG	161,7	11,27	1.822,35	161,7	100%	R\$ 1.822,35	0,00	0,00%	R\$ -	161,70	100,00%	R\$ 1.822,35	0,00	R\$ -			
3.1.6	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK=20	m³	13,57	1.315,09	17.845,77	13,57	100%	R\$ 17.845,77	0,00	0,00%	R\$ -	13,57	100,00%	R\$ 17.845,77	0,00	R\$ -			
3.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME				12.685,00														
3.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO	m²	13,16	63,04	829,60	13,16	100%	R\$ 829,60	0,00	0,00%	R\$ -	13,16	100,00%	R\$ 829,60	0,00	R\$ -			
3.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM	KG	61,5	25,14	1.546,11	61,5	100%	R\$ 1.546,11	0,00	0,00%	R\$ -	61,50	100,00%	R\$ 1.546,11	0,00	R\$ -			
3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	KG	195,5	17,35	3.391,92	195,5	100%	R\$ 3.391,92	0,00	0,00%	R\$ -	195,50	100,00%	R\$ 3.391,92	0,00	R\$ -			
3.2.4	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK=20	m³	5,26	1.315,09	6.917,37	5,26	100%	R\$ 6.917,37	0,00	0,00%	R\$ -	5,26	100,00%	R\$ 6.917,37	0,00	R\$ -			
4	ESTRUTURAS				274.964,48														
4.1	CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DOS PILARES				12.668,55														
4.1.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA EM	m²	22,88	180,05	4.119,54	22,88	100%	R\$ 4.119,54	0,00	0,00%	R\$ -	22,88	100,00%	R\$ 4.119,54	0,00	R\$ -			
4.1.2	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento	m³	1,58	5.410,77	8.549,01	1,58	100%	R\$ 8.549,01	0,00	0,00%	R\$ -	1,58	100,00%	R\$ 8.549,01	0,00	R\$ -			
4.2	ESTRUTURA METÁLICA				262.295,93														
4.2.1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM UNICAÇÕES	KG	9345,6	25,58	239.060,44	9346	100%	R\$ 239.060,44	0,00	0,00%	R\$ -	9345,60	100,00%	R\$ 239.060,44	0,00	R\$ -			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									BOLETIM DE MEDIÇÃO							
LOCAL: LOCALIDADE DE KM 83 - MUNICIPIO DE VISEU/PA OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA - GREGÁRIO PANTOJA DA ARAÚJO - KM 83 EMPRESA: J COSTA OLIVEIRA LTDA CNPJ: 17.830.121/0001-63					Modalidade: Concorrência N° CP - 003/2026 Contrato nº.: 399/2026/DLCA Assinatura: 26/03/2026		O. S. em: 13/04/2026		Identificação da contratada:		Emissão: 30/07/2026		MÊS: Julho Período: 30/06/2026 à 30/07/2026		MEDIÇÃO: 04	
							Prazo: 365 DIAS									
							Término: 26/03/2027									
							Valor do contrato									
							R\$ 1.151.845,14									
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	FÍSICO	FINANC.
				(R\$)	(R\$)			(R\$)			(R\$)			(R\$)		
4.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	KG	1752,3	13,26	23.235,49	1752	100%	R\$ 23.235,49	0,00	0,00%	R\$ -	1752,30	100,00%	R\$ 23.235,49	0,00	R\$ -
5	VESTIÁRIOS				249.366,84											
5.1	MOVIMENTO DE TERRA				1.449,34											
5.1.1	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	11,46	126,47	1.449,34	11,46	100%	R\$ 1.449,34	0,00	0,00%	R\$ -	11,46	100,00%	R\$ 1.449,34	0,00	R\$ -
5.2	FUNDAÇÕES				23.564,93											
5.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETO	m²	14,7	67,02	985,19	14,7	100%	R\$ 985,19	0,00	0,00%	R\$ -	14,70	100,00%	R\$ 985,19	0,00	R\$ -
5.2.2	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m³	2,05	4.979,55	10.208,07	2,05	100%	R\$ 10.208,07	0,00	0,00%	R\$ -	2,05	100,00%	R\$ 10.208,07	0,00	R\$ -
5.2.3	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	2,64	4.686,24	12.371,67	2,64	100%	R\$ 12.371,67	0,00	0,00%	R\$ -	2,64	100,00%	R\$ 12.371,67	0,00	R\$ -
5.3	ESTRUTURAS				27.709,02											
5.3.1	PILARES				9.837,29											
5.3.1.1	Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	2,03	4.845,96	9.837,29	2,03	100%	R\$ 9.837,29	0,00	0,00%	R\$ -	2,03	100,00%	R\$ 9.837,29	0,00	R\$ -
5.3.2	VIGAS				11.921,06											
5.3.2.1	Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	2,46	4.845,96	11.921,06	2,46	100%	R\$ 11.921,06	0,00	0,00%	R\$ -	2,46	100,00%	R\$ 11.921,06	0,00	R\$ -
5.3.3	VERGAS E CONTRAVERGAS				5.950,67											
5.3.3.1	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 100 CM	M	22,8	84,31	1.922,26	22,8	100%	R\$ 1.922,26	0,00	0,00%	R\$ -	22,80	100,00%	R\$ 1.922,26	0,00	R\$ -
5.3.3.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM	M	22,8	109,75	2.502,30	22,8	100%	R\$ 2.502,30	0,00	0,00%	R\$ -	22,80	100,00%	R\$ 2.502,30	0,00	R\$ -
5.3.3.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 100 CM	M	5,9	58,03	342,37	5,9	100%	R\$ 342,37	0,00	0,00%	R\$ -	5,90	100,00%	R\$ 342,37	0,00	R\$ -
5.3.3.4	Banco em concreto c/2 mod.2,75x0,4m	un	2	591,87	1.183,74	2	100%	R\$ 1.183,74	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 1.183,74	0,00	R\$ -
5.4	PAREDES E PAINÉIS				32.541,70											
5.4.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	191,97	164,32	31.544,51	192	100%	R\$ 31.544,51	0,00	0,00%	R\$ -	191,97	100,00%	R\$ 31.544,51	0,00	R\$ -
5.4.2	Cobogó de cimento 20x20x10cm	m²	1,92	519,37	997,19	1,92	100%	R\$ 997,19	0,00	0,00%	R\$ -	1,92	100,00%	R\$ 997,19	0,00	R\$ -
5.5	ESQUADRIAS				23.464,90											
5.5.1	MADEIRA				6.040,19											
5.5.1.1	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar	m²	5,67	1.065,29	6.040,19	0	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	5,67	R\$ 6.040,19
5.5.2	ALUMÍNIO				2.934,31											
5.5.2.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM QUADRO DE FIXAÇÃO	m²	4,32	679,24	2.934,31	0	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	4,32	R\$ 2.934,31
5.5.3	VIDRO				14.490,40											
5.5.3.1	Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm	m²	13,68	1.059,24	14.490,40	0	0%	R\$ 0,00	6,84	50,00%	R\$ 7.245,20	6,84	50,00%	R\$ 7.245,20	6,84	R\$ 7.245,20
5.6	REVESTIMENTOS				44.615,12											
5.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA COM COLÚMBAS	m²	395,94	11,34	4.489,95	395,9	100%	R\$ 4.489,95	0,00	0,00%	R\$ -	395,94	100,00%	R\$ 4.489,95	0,00	R\$ -
5.6.2	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	271,94	64,47	17.531,97	271,9	100%	R\$ 17.531,97	0,00	0,00%	R\$ -	271,94	100,00%	R\$ 17.531,97	0,00	R\$ -
5.6.3	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	124	54,87	6.803,88	124	100%	R\$ 6.803,88	0,00	0,00%	R\$ -	124,00	100,00%	R\$ 6.803,88	0,00	R\$ -
5.6.4	Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento	m²	124	86,18	10.686,32	46,86	# #	R\$ 4.038,78	77,14	62,21%	R\$ 6.647,54	124,00	100,00%	R\$ 10.686,32	0,00	R\$ -

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									BOLETIM DE MEDIÇÃO							
LOCAL: LOCALIDADE DE KM 83 - MUNICIPIO DE VISEU/PA OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA - GREGÁRIO PANTOJA DA ARAÚJO - KM 83 EMPRESA: J COSTA OLIVEIRA LTDA CNPJ: 17.830.121/0001-63					Modalidade: Concorrência N° CP - 003/2026		O. S. em: 13/04/2026		Identificação da contratada:		Emissão: 30/07/2026		MÊS: Julho Período: 30/06/2026 à 30/07/2026		MEDIÇÃO: 04	
					Contrato nº.: 399/2026/DLCA		Prazo: 365 DIAS				Término: 26/03/2027					
					Assinatura: 26/03/2026		Valor do contrato									
							R\$ 1.151.845,14									
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
				(R\$)	(R\$)											
5.6.5	FORRO				5.103,00											
5.6.5.1	Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico	m²	45	113,40	5.103,00	45	100%	R\$ 5.103,00	0,00	0,00%	R\$ -	45,00	100,00%	R\$ 5.103,00	0,00	R\$ -
5.7	PISOS				6.995,00											
5.7.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	45	55,87	2.514,15	45	100%	R\$ 2.514,15	0,00	0,00%	R\$ -	45,00	100,00%	R\$ 2.514,15	0,00	R\$ -
5.7.2	Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	35	97,31	3.405,85	24,5	70%	R\$ 2.384,10	10,50	30,00%	R\$ 1.021,76	35,00	100,00%	R\$ 3.405,85	0,00	R\$ -
5.7.3	Cerâmica anti-derrapante	m²	10	107,50	1.075,00	10	100%	R\$ 1.075,00	0,00	0,00%	R\$ -	10,00	100,00%	R\$ 1.075,00	0,00	R\$ -
5.8	PINTURAS				21.462,17											
5.8.1	Latex acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	324,3	66,18	21.462,17	0	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	324,30	R\$ 21.462,17
5.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				13.507,29											
5.9.1	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 16 disjuntores (c/barramento)	un	1	935,33	935,33	1	100%	R\$ 935,33	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 935,33	0,00	R\$ -
5.9.2	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	pt	17	410,89	6.985,13	17	100%	R\$ 6.985,13	0,00	0,00%	R\$ -	17,00	100,00%	R\$ 6.985,13	0,00	R\$ -
5.9.3	Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W	pt	1	824,88	824,88	1	100%	R\$ 824,88	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 824,88	0,00	R\$ -
5.9.4	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	un	3	29,35	88,05	3	100%	R\$ 88,05	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%	R\$ 88,05	0,00	R\$ -
5.9.5	Interruptor 3 teclas simples (s/fiação)	un	2	74,91	149,82	2	100%	R\$ 149,82	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 149,82	0,00	R\$ -
5.9.6	Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação)	un	4	45,77	183,08	4	100%	R\$ 183,08	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$ 183,08	0,00	R\$ -
5.9.7	Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	un	8	492,36	3.938,88	0	0%	R\$ 0,00	8,00	100,00%	R\$ 3.938,88	8,00	100,00%	R\$ 3.938,88	0,00	R\$ -
5.9.8	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	un	3	134,04	402,12	0	0%	R\$ 0,00	3,00	100,00%	R\$ 402,12	3,00	100,00%	R\$ 402,12	0,00	R\$ -
5.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				27.994,76											
5.10.1	ÁGUA FRIA				8.959,44											
5.10.1.1	Reservatório em polietileno de 1.500 L	un	1	4.771,61	4.771,61	1	100%	R\$ 4.771,61	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 4.771,61	0,00	R\$ -
5.10.1.2	Torneira de bóia 3/4"	un	1	93,88	93,88	1	100%	R\$ 93,88	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 93,88	0,00	R\$ -
5.10.1.3	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	pt	7	584,85	4.093,95	7	100%	R\$ 4.093,95	0,00	0,00%	R\$ -	7,00	100,00%	R\$ 4.093,95	0,00	R\$ -
5.10.2	ESGOTO				19.035,32											
5.10.2.1	Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto	un	2	983,17	1.966,34	2	100%	R\$ 1.966,34	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 1.966,34	0,00	R\$ -
5.10.2.2	Caixa em alvenaria de 80x80x80cm c/ tpo. concreto	un	1	1.602,87	1.602,87	1	100%	R\$ 1.602,87	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 1.602,87	0,00	R\$ -
5.10.2.3	Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas	un	1	2.536,68	2.536,68	1	100%	R\$ 2.536,68	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 2.536,68	0,00	R\$ -
5.10.2.4	Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m	un	1	5.580,07	5.580,07	1	100%	R\$ 5.580,07	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 5.580,07	0,00	R\$ -
5.10.2.5	Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas	un	1	2.040,96	2.040,96	1	100%	R\$ 2.040,96	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 2.040,96	0,00	R\$ -
5.10.2.6	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	pt	8	663,55	5.308,40	8	100%	R\$ 5.308,40	0,00	0,00%	R\$ -	8,00	100,00%	R\$ 5.308,40	0,00	R\$ -
5.11	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO / COMBATE A INCENDIO				1.960,97											
5.11.1	Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	un	5	335,15	1.675,75	0	0%	R\$ 0,00	5,00	100,00%	R\$ 1.675,75	5,00	100,00%	R\$ 1.675,75	0,00	R\$ -
5.11.2	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	un	1	285,22	285,22	0	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	1,00	R\$ 285,22
5.12	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS				24.101,64											
5.12.1	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	un	5	850,70	4.253,50	3	60%	R\$ 2.552,10	2,00	40,00%	R\$ 1.701,40	5,00	100,00%	R\$ 4.253,50	0,00	R\$ -
5.12.2	Bancada de coz. em granitina c/arm.(3,0x1,40x0,9m)	un	2	4.638,75	9.277,50	1	50%	R\$ 4.638,75	1,00	50,00%	R\$ 4.638,75	2,00	100,00%	R\$ 9.277,50	0,00	R\$ -
5.12.3	Chuveiro cromado	un	9	134,37	1.209,33	9	100%	R\$ 1.209,33	0,00	0,00%	R\$ -	9,00	100,00%	R\$ 1.209,33	0,00	R\$ -
5.12.4	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	5	105,50	527,50	5	100%	R\$ 527,50	0,00	0,00%	R\$ -	5,00	100,00%	R\$ 527,50	0,00	R\$ -
5.12.5	Cabide cromado	un	23	90,72	2.086,56	11,5	50%	R\$ 1.043,28	11,50	50,00%	R\$ 1.043,28	23,00	100,00%	R\$ 2.086,56	0,00	R\$ -
5.12.6	Bebedouro aço inox c/4 torneiras e filtro	un	1	6.747,25	6.747,25	0	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	1,00	R\$ 6.747,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									BOLETIM DE MEDIÇÃO								
LOCAL: LOCALIDADE DE KM 83 - MUNICIPIO DE VISEU/PA OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA - GREGÁRIO PANTOJA DA ARAÚJO - KM 83 EMPRESA: J COSTA OLIVEIRA LTDA CNPJ: 17.830.121/0001-63					Modalidade: Concorrência N° CP - 003/2026 Contrato nº.: 399/2026/DLCA Assinatura: 26/03/2026		O. S. em: 13/04/2026		Identificação da contratada:			Emissão: 30/07/2026		MÊS: Julho Período: 30/06/2026 à 30/07/2026		MEDIÇÃO: 04	
							Prazo: 365 DIAS										
							Término: 26/03/2027										
							Valor do contrato										
							R\$ 1.151.845,14										
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
			QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	FÍSICO	FINANC.	
				(R\$)	(R\$)			(R\$)			(R\$)			(R\$)			
6	ARQUIBANCADA				91.644,75												
6.1	MOVIMENTO DE TERRA				21.981,04												
6.1.1	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	10,5	126,47	1.327,93	10,5	100%	R\$ 1.327,93	0,00	0,00%	R\$ -	10,50	100,00%	R\$ 1.327,93	0,00	R\$ -	
6.1.2	Reaterro compactado	m³	8,05	25,77	207,44	8,05	100%	R\$ 207,44	0,00	0,00%	R\$ -	8,05	100,00%	R\$ 207,44	0,00	R\$ -	
6.1.3	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	80,11	255,22	20.445,67	80,11	100%	R\$ 20.445,67	0,00	0,00%	R\$ -	80,11	100,00%	R\$ 20.445,67	0,00	R\$ -	
6.2	ALVENARIA				17.920,17												
6.2.1	Alvenaria tijolo de barro a singelo	m²	64,35	204,19	13.139,62	64,35	100%	R\$ 13.139,62	0,00	0,00%	R\$ -	64,35	100,00%	R\$ 13.139,62	0,00	R\$ -	
6.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 10/2022	m²	64,35	9,82	631,91	64,35	100%	R\$ 631,91	0,00	0,00%	R\$ -	64,35	100,00%	R\$ 631,91	0,00	R\$ -	
6.2.3	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	64,35	64,47	4.148,64	64,35	100%	R\$ 4.148,64	0,00	0,00%	R\$ -	64,35	100,00%	R\$ 4.148,64	0,00	R\$ -	
6.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				43.368,58												
6.3.1	CONCRETO ARMADO - SAPATAS				27.834,60												
6.3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	m²	14	67,02	938,28	14	100%	R\$ 938,28	0,00	0,00%	R\$ -	14,00	100,00%	R\$ 938,28	0,00	R\$ -	
6.3.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	m²	20,93	180,05	3.768,44	20,93	100%	R\$ 3.768,44	0,00	0,00%	R\$ -	20,93	100,00%	R\$ 3.768,44	0,00	R\$ -	
6.3.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	29,18	17,50	510,65	29,18	100%	R\$ 510,65	0,00	0,00%	R\$ -	29,18	100,00%	R\$ 510,65	0,00	R\$ -	
6.3.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	315	17,35	5.465,25	315	100%	R\$ 5.465,25	0,00	0,00%	R\$ -	315,00	100,00%	R\$ 5.465,25	0,00	R\$ -	
6.3.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -	KG	141,48	11,27	1.594,47	141,5	100%	R\$ 1.594,47	0,00	0,00%	R\$ -	141,48	100,00%	R\$ 1.594,47	0,00	R\$ -	
6.3.1.6	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	m²	11,83	1.315,09	15.557,51	11,83	100%	R\$ 15.557,51	0,00	0,00%	R\$ -	11,83	100,00%	R\$ 15.557,51	0,00	R\$ -	
6.3.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME				15.533,98												
6.3.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	m²	17,6	63,04	1.109,50	17,6	100%	R\$ 1.109,50	0,00	0,00%	R\$ -	17,60	100,00%	R\$ 1.109,50	0,00	R\$ -	
6.3.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	KG	83,26	25,14	2.093,15	83,26	100%	R\$ 2.093,15	0,00	0,00%	R\$ -	83,26	100,00%	R\$ 2.093,15	0,00	R\$ -	
6.3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	KG	171,06	17,35	2.967,89	171,1	100%	R\$ 2.967,89	0,00	0,00%	R\$ -	171,06	100,00%	R\$ 2.967,89	0,00	R\$ -	
6.3.2.4	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m²	7,12	1.315,09	9.363,44	7,12	100%	R\$ 9.363,44	0,00	0,00%	R\$ -	7,12	100,00%	R\$ 9.363,44	0,00	R\$ -	
6.4	CONCRETO ARQUIBANCADA				8.374,96												
6.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA. ACABAMENTO	m²	66,77	125,43	8.374,96	66,77	100%	R\$ 8.374,96	0,00	0,00%	R\$ -	66,77	100,00%	R\$ 8.374,96	0,00	R\$ -	
7	COBERTURA				138.502,69												
7.1	Cobertura - telha de aluminio ondulada e=0,5mm	m²	755,7	163,18	123.315,12	755,7	100%	R\$ 123.315,12	0,00	0,00%	R\$ -	755,70	100,00%	R\$ 123.315,12	0,00	R\$ -	
7.2	Cobertura - telha translucida fibra de vidro	m²	129,3	117,46	15.187,57	129,3	100%	R\$ 15.187,57	0,00	0,00%	R\$ -	129,30	100,00%	R\$ 15.187,57	0,00	R\$ -	
8	PAREDES				60.122,92												
8.1	Mureta em alvenaria,rebocada e pintada 2 faces(h=1.0m)	m	92	653,51	60.122,92	23	25%	R\$ 15.030,73	69,00	75,00%	R\$ 45.092,19	92,00	100,00%	R\$ 60.122,92	0,00	R\$ -	
9	PISOS				92.052,45												
9.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE	m²	480	4,51	2.164,80	480	100%	R\$ 2.164,80	0,00	0,00%	R\$ -	480,00	100,00%	R\$ 2.164,80	0,00	R\$ -	
9.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 04/2022	m²	480	3,02	1.449,60	480	100%	R\$ 1.449,60	0,00	0,00%	R\$ -	480,00	100,00%	R\$ 1.449,60	0,00	R\$ -	



BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE DE KM 83 - MUNICIPIO DE VISEU/PA						Modalidade: Concorrência N° CP - 003/2026			O. S. em: 13/04/2026			Identificação da contratada:			Emissão: 30/07/2026		MEDIÇÃO:	
OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA - GREGÁRIO PANTOJA DA ARAÚJO - KM 83						Contrato nº.: 399/2026/DLCA			Prazo: 365 DIAS						Mês: Julho		04	
EMPRESA: J COSTA OLIVEIRA LTDA						Assinatura: 26/03/2026			Término: 26/03/2027						Período:			
CNPJ: 17.830.121/0001-63									Valor do contrato R\$ 1.151.845,14						30/06/2026 à 30/07/2026			
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO			
			QUANT.	UNITARIO	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	FISICO	FINANC.		
				(R\$)	(R\$)			(R\$)			(R\$)			(R\$)				
9.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. ESPESSURA DE 5 CM. AF_ 01/2024	m²	480	63,04	30.259,20	120	25%	R\$ 7.564,80	360,00	75,00%	R\$ 22.694,40	480,00	100,00%	R\$ 30.259,20	0,00	R\$ -		
9.4	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4.0 CM. PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.	m²	480	87,91	42.196,80	120	25%	R\$ 10.549,20	360,00	75,00%	R\$ 31.647,60	480,00	100,00%	R\$ 42.196,80	0,00	R\$ -		
9.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM. ARMADO. AF_ 08/2022	m²	139,35	114,69	15.982,05	34,84	25%	R\$ 3.995,51	104,51	75,00%	R\$ 11.986,54	139,35	100,00%	R\$ 15.982,05	0,00	R\$ -		
10	PINTURA				43.319,75													
10.1	PISOS				26.111,62										-			
10.1.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_ 05/2021	m²	139,35	28,89	4.025,82	0	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	139,35	R\$ 4.025,82		
10.1.2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_ 05/2021	m²	480	36,57	17.553,60	0	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	480,00	R\$ 17.553,60		
10.1.3	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA	M	340	13,33	4.532,20	0	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	340,00	R\$ 4.532,20		
10.2	ESTRUTURA METÁLICA				17.208,13													
10.2.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO)	m²	527,21	32,64	17.208,13	0	0%	R\$ 0,00	85,29	16,18%	R\$ 2.783,84	85,29	16,18%	R\$ 2.783,84	441,92	R\$ 14.424,29		
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				25.557,25													
11.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO				2.789,75	-		-				-		-	-			
11.1.1	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 16 disjuntores	un	1	935,33	935,33	1	100%	R\$ 935,33	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 935,33	0,00	R\$ -		
11.1.2	Quadro de medição monofasico (c/ disjuntor)	un	1	847,69	847,69	1	100%	R\$ 847,69	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 847,69	0,00	R\$ -		
11.1.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	1	14,25	14,25	1	100%	R\$ 14,25	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 14,25	0,00	R\$ -		
11.1.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	5	70,74	353,70	5	100%	R\$ 353,70	0,00	0,00%	R\$ -	5,00	100,00%	R\$ 353,70	0,00	R\$ -		
11.1.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	2	106,81	213,62	2	100%	R\$ 213,62	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 213,62	0,00	R\$ -		
11.1.6	Interruptor diferencial residual 20A/30mA-2P	un	1	212,74	212,74	1	100%	R\$ 212,74	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 212,74	0,00	R\$ -		
11.1.7	Proteção contra surto Classe II,1P,20KA,175V	2	2	106,21	212,42	2	100%	R\$ 212,42	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 212,42	0,00	R\$ -		
11.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				5.469,33	-						-						
11.2.1	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM.(3/4'	UN	5	26,99	134,95	5	100%	R\$ 134,95	0,00	0,00%	R\$ -	5,00	100,00%	R\$ 134,95	0,00	R\$ -		
11.2.2	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM.(3/4'	UN	4	32,21	128,84	4	100%	R\$ 128,84	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$ 128,84	0,00	R\$ -		
11.2.3	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM.(3/4"). APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2022	UN	1	50,74	50,74	1	100%	R\$ 50,74	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 50,74	0,00	R\$ -		
11.2.4	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. Rev 01_ 06/2024	m	70	61,17	4.281,90	70	100%	R\$ 4.281,90	0,00	0,00%	R\$ -	70,00	100,00%	R\$ 4.281,90	0,00	R\$ -		
11.2.5	CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4'	UN	10	87,29	872,90	10	100%	R\$ 872,90	0,00	0,00%	R\$ -	10,00	100,00%	R\$ 872,90	0,00	R\$ -		
11.3	CABOS E FIOS CONDUTORES				2.712,50													
11.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	10	6,09	60,90	10	100%	R\$ 60,90	0,00	0,00%	R\$ -	10,00	100,00%	R\$ 60,90	0,00	R\$ -		
11.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	280	9,47	2.651,60	280	100%	R\$ 2.651,60	0,00	0,00%	R\$ -	280,00	100,00%	R\$ 2.651,60	0,00	R\$ -		
11.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS				14.585,67													



BOLETIM DE MEDIÇÃO

MEDICAÇÃO:

MEDICAÇÃO:

05

Período:

30/06/2026 à 30/07/2026

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	FÍSICO	FINANC.
				(R\$)	(R\$)			(R\$)			(R\$)					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 26.956,13											
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	3	R\$ 227,68	R\$ 683,04	3,00	100,00%	R\$ 683,04	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%	R\$ 683,04	0,00	R\$ -
1.2	Barração de madeira/Almoarifado	m²	12	R\$ 709,58	R\$ 8.514,96	12,00	100,00%	R\$ 8.514,96	0,00	0,00%	R\$ -	12,00	100,00%	R\$ 8.514,96	0,00	R\$ -
1.3	Limpeza do terreno	m²	260	R\$ 8,18	R\$ 2.126,80	260,00	100,00%	R\$ 2.126,80	0,00	0,00%	R\$ -	260,00	100,00%	R\$ 2.126,80	0,00	R\$ -
1.4	Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso)	m²	143	R\$ 109,31	R\$ 15.631,33	143,00	100,00%	R\$ 15.631,33	0,00	0,00%	R\$ -	143,00	100,00%	R\$ 15.631,33	0,00	R\$ -
2	RETIRADAS				R\$ 28.234,00											
2.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	760	R\$ 37,15	R\$ 28.234,00	760,00	100,00%	R\$ 28.234,00	0,00	0,00%	R\$ -	760,00	100,00%	R\$ 28.234,00	0,00	R\$ -
3	ESTRUTURAS				R\$ 325.455,59											
3.1	CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DOS PILARES				R\$ 7.187,28											
3.1.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	22,88	R\$ 176,96	R\$ 4.048,84	22,88	100,00%	R\$ 4.048,84	0,00	0,00%	R\$ -	22,88	100,00%	R\$ 4.048,84	0,00	R\$ -
3.1.2	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2024	m³	2,17	R\$ 1.446,29	R\$ 3.138,44	2,17	100,00%	R\$ 3.138,44	0,00	0,00%	R\$ -	2,17	100,00%	R\$ 3.138,44	0,00	R\$ -
3.2	ESTRUTURA METÁLICA				R\$ 318.268,31											
3.2.1	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE -	KG	476,02	R\$ 17,18	R\$ 8.178,02	476,02	100,00%	R\$ 8.178,02	0,00	0,00%	R\$ -	476,02	100,00%	R\$ 8.178,02	0,00	R\$ -
3.2.2	Estrutura metálica p/ cobertura em arco-vão 30m	m²	739	R\$ 318,53	R\$ 235.393,67	739,00	100,00%	R\$ 235.393,67	0,00	0,00%	R\$ -	739,00	100,00%	R\$ 235.393,67	0,00	R\$ -
3.2.3	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	m²	227	R\$ 329,06	R\$ 74.696,62	227,00	100,00%	R\$ 74.696,62	0,00	0,00%	R\$ -	227,00	100,00%	R\$ 74.696,62	0,00	R\$ -
4	VESTIÁRIOS				R\$ 235.517,06											
4.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				R\$ 1.502,40											
4.1.1	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	11,46	R\$ 131,10	R\$ 1.502,40	11,46	100,00%	R\$ 1.502,40	0,00	0,00%	R\$ -	11,46	100,00%	R\$ 1.502,40	0,00	R\$ -
4.2	FUNDAÇÕES				R\$ 22.740,84											
4.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	14,7	R\$ 65,29	R\$ 959,76	14,70	100,00%	R\$ 959,76	0,00	0,00%	R\$ -	14,70	100,00%	R\$ 959,76	0,00	R\$ -
4.2.2	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m³	2,05	R\$ 4.794,13	R\$ 9.827,96	2,05	100,00%	R\$ 9.827,96	0,00	0,00%	R\$ -	2,05	100,00%	R\$ 9.827,96	0,00	R\$ -
4.2.3	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	2,64	R\$ 4.527,70	R\$ 11.953,12	2,64	100,00%	R\$ 11.953,12	0,00	0,00%	R\$ -	2,64	100,00%	R\$ 11.953,12	0,00	R\$ -
4.3	ESTRUTURAS				R\$ 26.733,93											
4.3.1	PILARES				R\$ 9.377,50											
4.3.1.1	Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	2,03	R\$ 4.619,46	R\$ 9.377,50	2,03	100,00%	R\$ 9.377,50	0,00	0,00%	R\$ -	2,03	100,00%	R\$ 9.377,50	0,00	R\$ -
4.3.2	VIGAS				R\$ 11.363,87											
4.3.2.1	Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	2,46	R\$ 4.619,46	R\$ 11.363,87	2,46	100,00%	R\$ 11.363,88	0,00	0,00%	R\$ -	2,46	100,00%	R\$ 11.363,88	0,00	R\$ -
4.3.3	VERGAS E CONTRAVERGAS				R\$ 5.992,56											
4.3.3.1	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	22,8	R\$ 82,10	R\$ 1.871,88	22,80	100,00%	R\$ 1.871,88	0,00	0,00%	R\$ -	22,80	100,00%	R\$ 1.871,88	0,00	R\$ -
4.3.3.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM.	M	22,8	R\$ 107,06	R\$ 2.440,96	22,80	100,00%	R\$ 2.440,96	0,00	0,00%	R\$ -	22,80	100,00%	R\$ 2.440,96	0,00	R\$ -
4.3.3.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM.	M	5,9	R\$ 89,59	R\$ 528,58	5,90	100,00%	R\$ 528,58	0,00	0,00%	R\$ -	5,90	100,00%	R\$ 528,58	0,00	R\$ -
4.3.3.4	Banco em concreto c/2 mod.2,75x0,4m	un	2	R\$ 575,57	R\$ 1.151,14	2,00	100,00%	R\$ 1.151,14	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 1.151,14	0,00	R\$ -
4.4	PAREDES E PAINES				R\$ 33.490,36											
4.4.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	191,97	R\$ 169,35	R\$ 32.510,11	191,97	100,00%	R\$ 32.510,12	0,00	0,00%	R\$ -	191,97	100,00%	R\$ 32.510,12	0,00	R\$ -
4.4.2	Cobogó de cimento 20x20x10cm	m²	1,92	R\$ 510,55	R\$ 980,25	1,92	100,00%	R\$ 980,26	0,00	0,00%	R\$ -	1,92	100,00%	R\$ 980,26	0,00	R\$ -
4.5	ESQUADRIAS				R\$ 23.572,29											
4.5.1	MADEIRA				R\$ 5.938,19											
4.5.1.1	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar	m²	5,67	R\$ 1.047,30	R\$ 5.938,19	0,00	0,00%	R\$ 0,00	5,67	100,00%	R\$ 5.938,19	5,67	100,00%	R\$ 5.938,19	0,00	R\$ -
4.5.2	ALUMINIO				R\$ 2.844,11											

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									BOLETIM DE MEDIÇÃO								
									O. S. em: 20/03/2026		Identificação da contratada:	Emissão: 30/07/2026		MEDIÇÃO: 05			
LOCAL LOCALIDADE DE CURUPAITI- MUNICIPIO DE VISEU/PA				Modalidade: Concorrência N° 004/2026		Prazo: 365 DIAS											
OBRA QUADRA POLIESPORTIVA - JOSÉ EMANOEL ATAÍDE - CURUPAITI				Contrato n°.: 332/2026/DLCA		Término: 24/02/2027											
EMPRESA J COSTA OLIVEIRA LTDA				Assinatura: 24/02/2026		Valor do contrato											
CNPJ 17.830.121/0001-63						R\$ 1.252.996,28		30/06/2026 à 30/07/2026									
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FINANC.	
4.5.2.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	4,32	R\$ 658,36	R\$ 2.844,11	0,00	0,00%	R\$ 0,00	4,32	100,00%	R\$ 2.844,11	4,32	100,00%	R\$ 2.844,11	0,00	R\$ -	
4.5.3	VIDRO				R\$ 14.789,99												
4.5.3.1	Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm	m²	13,68	R\$ 1.081,14	R\$ 14.789,99	0,00	0,00%	R\$ 0,00	13,68	100,00%	R\$ 14.789,99	13,68	100,00%	R\$ 14.789,99	0,00	R\$ -	
4.6	REVESTIMENTOS				R\$ 43.937,14												
4.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m²	395,94	R\$ 11,13	R\$ 4.406,81	395,94	100,00%	R\$ 4.406,82	0,00	0,00%	R\$ -	395,94	100,00%	R\$ 4.406,82	0,00	R\$ -	
4.6.2	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	271,94	R\$ 63,57	R\$ 17.287,22	271,94	100,00%	R\$ 17.287,22	0,00	0,00%	R\$ -	271,94	100,00%	R\$ 17.287,22	0,00	R\$ -	
4.6.3	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	124	R\$ 53,64	R\$ 6.651,36	124,00	100,00%	R\$ 6.651,36	0,00	0,00%	R\$ -	124,00	100,00%	R\$ 6.651,36	0,00	R\$ -	
4.6.4	Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento	m²	124	R\$ 84,75	R\$ 10.509,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	124,00	100,00%	R\$ 10.509,00	124,00	100,00%	R\$ 10.509,00	0,00	R\$ -	
4.6.5	FORRO				R\$ 5.082,75												
4.6.5.1	Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico	m²	45	R\$ 112,95	R\$ 5.082,75	0,00	0,00%	R\$ 0,00	45,00	100,00%	R\$ 5.082,75	45,00	100,00%	R\$ 5.082,75	0,00	R\$ -	
4.7	PISOS				R\$ 6.820,25												
4.7.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	45	R\$ 53,10	R\$ 2.389,50	45,00	100,00%	R\$ 2.389,50	0,00	0,00%	R\$ -	45,00	100,00%	R\$ 2.389,50	0,00	R\$ -	
4.7.2	Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	35	R\$ 95,99	R\$ 3.359,65	17,50	50,00%	R\$ 1.679,83	17,50	50,00%	R\$ 1.679,83	35,00	100,00%	R\$ 3.359,65	0,00	R\$ -	
4.7.3	Cerâmica anti-derrapante	m²	10	R\$ 107,11	R\$ 1.071,10	5,00	50,00%	R\$ 535,55	5,00	50,00%	R\$ 535,55	10,00	100,00%	R\$ 1.071,10	0,00	R\$ -	
4.8	PINTURAS				R\$ 22.185,36												
4.8.1	Latex acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	324,3	R\$ 68,41	R\$ 22.185,36	0,00	0,00%	R\$ 0,00	324,30	100,00%	R\$ 22.185,36	324,30	100,00%	R\$ 22.185,36	0,00	R\$ -	
4.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 9.982,07												
4.9.1	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 16 disjuntores (c/ barramento)	un	1	R\$ 920,73	R\$ 920,73	1,00	100,00%	R\$ 920,73	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 920,73	0,00	R\$ -	
4.9.2	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	pt	17	R\$ 422,66	R\$ 7.185,22	17,00	100,00%	R\$ 7.185,22	0,00	0,00%	R\$ -	17,00	100,00%	R\$ 7.185,22	0,00	R\$ -	
4.9.3	Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W	pt	1	R\$ 840,90	R\$ 840,90	1,00	100,00%	R\$ 840,90	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 840,90	0,00	R\$ -	
4.9.4	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	un	3	R\$ 29,44	R\$ 88,32	3,00	100,00%	R\$ 88,32	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	100,00%	R\$ 88,32	0,00	R\$ -	
4.9.5	Interruptor 3 teclas simples (s/fiação)	un	2	R\$ 75,08	R\$ 150,16	2,00	100,00%	R\$ 150,16	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 150,16	0,00	R\$ -	
4.9.6	Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação)	un	4	R\$ 46,50	R\$ 186,00	4,00	100,00%	R\$ 186,00	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$ 186,00	0,00	R\$ -	
4.9.7	Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt	un	8	R\$ 25,59	R\$ 204,72	0,00	0,00%	R\$ 0,00	8,00	100,00%	R\$ 204,72	8,00	100,00%	R\$ 204,72	0,00	R\$ -	
4.9.8	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	un	3	R\$ 135,34	R\$ 406,02	0,00	0,00%	R\$ 0,00	3,00	100,00%	R\$ 406,02	3,00	100,00%	R\$ 406,02	0,00	R\$ -	
4.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				R\$ 27.796,82												
4.10.1	AGUA FRIA				R\$ 8.920,97												
4.10.1.1	Reservatório em polietileno de 1.500 L	un	1	R\$ 4.700,25	R\$ 4.700,25	1,00	100,00%	R\$ 4.700,25	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 4.700,25	0,00	R\$ -	
4.10.1.2	Torneira de bóia 3/4"	un	1	R\$ 92,26	R\$ 92,26	1,00	100,00%	R\$ 92,26	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 92,26	0,00	R\$ -	
4.10.1.3	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	pt	7	R\$ 589,78	R\$ 4.128,46	7,00	100,00%	R\$ 4.128,46	0,00	0,00%	R\$ -	7,00	100,00%	R\$ 4.128,46	0,00	R\$ -	
4.10.2	ESGOTO				R\$ 18.875,85												
4.10.2.1	Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto	un	2	R\$ 978,77	R\$ 1.957,54	2,00	100,00%	R\$ 1.957,54	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 1.957,54	0,00	R\$ -	
4.10.2.2	Caixa em alvenaria de 80x80x80cm c/ tpo. concreto	un	1	R\$ 1.599,21	R\$ 1.599,21	1,00	100,00%	R\$ 1.599,21	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 1.599,21	0,00	R\$ -	
4.10.2.3	Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas	un	1	R\$ 2.518,04	R\$ 2.518,04	1,00	100,00%	R\$ 2.518,04	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 2.518,04	0,00	R\$ -	
4.10.2.4	Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m	un	1	R\$ 5.340,13	R\$ 5.340,13	1,00	100,00%	R\$ 5.340,13	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 5.340,13	0,00	R\$ -	
4.10.2.5	Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas	un	1	R\$ 2.017,25	R\$ 2.017,25	1,00	100,00%	R\$ 2.017,25	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 2.017,25	0,00	R\$ -	
4.10.2.6	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	pt	8	R\$ 680,46	R\$ 5.443,68	8,00	100,00%	R\$ 5.443,68	0,00	0,00%	R\$ -	8,00	100,00%	R\$ 5.443,68	0,00	R\$ -	
4.11	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO / COMBATE A INCENDIO				R\$ 427,89												
4.11.1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 09/2024	UN	5	R\$ 29,94	R\$ 149,70	0,00	0,00%	R\$ 0,00	5,00	100,00%	R\$ 149,70	5,00	100,00%	R\$ 149,70	0,00	R\$ -	
4.11.2	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	un	1	R\$ 278,19	R\$ 278,19	0,00	0,00%	R\$ 0,00	1,00	100,00%	R\$ 278,19	1,00	100,00%	R\$ 278,19	0,00	R\$ -	
4.12	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS				R\$ 16.327,71												
4.12.1	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	un	5	R\$ 838,24	R\$ 4.191,20	5,00	100,00%	R\$ 4.191,20	0,00	0,00%	R\$ -	5,00	100,00%	R\$ 4.191,20	0,00	R\$ -	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS								BOLETIM DE MEDIÇÃO									
								O. S. em: 20/03/2026		Identificação da contratada:		Emissão:	30/07/2026	MEDIÇÃO:			
LOCAL LOCALIDADE DE CURUPAITI- MUNICIPIO DE VISEU/PA				Modalidade: Concorrência N° 004/2026		Prazo: 365 DIAS		Mês: Julho				Período: 05					
OBRA QUADRA POLIESPORTIVA - JOSÉ EMANOEL ATAÍDE - CURUPAITI				Contrato nº.: 332/2026/DLCA		Término: 24/02/2027											
EMPRESA J COSTA OLIVEIRA LTDA				Assinatura: 24/02/2026		Valor do contrato											
CNPJ 17.830.121/0001-63						R\$ 1.252.996,28		30/06/2026 à 30/07/2026									
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
			QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FINANC.	
				(R\$)	(R\$)												(R\$)
4.12.2	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2	R\$ 914,79	R\$ 1.829,58	2,00	100,00%	R\$ 1.829,58	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 1.829,58	0,00	R\$ -	
4.12.3	Chuveiro cromado	un	9	R\$ 131,61	R\$ 1.184,49	9,00	100,00%	R\$ 1.184,49	0,00	0,00%	R\$ -	9,00	100,00%	R\$ 1.184,49	0,00	R\$ -	
4.12.4	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	5	R\$ 104,07	R\$ 520,35	5,00	100,00%	R\$ 520,35	0,00	0,00%	R\$ -	5,00	100,00%	R\$ 520,35	0,00	R\$ -	
4.12.5	Cabide cromado	un	23	R\$ 89,29	R\$ 2.053,67	23,00	100,00%	R\$ 2.053,67	0,00	0,00%	R\$ -	23,00	100,00%	R\$ 2.053,67	0,00	R\$ -	
4.12.6	Bebedouro aço inox c/4 torneiras e filtro	un	1	R\$ 6.548,42	R\$ 6.548,42	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	1,00	R\$ 6.548,42	
5	ARQUIBANCADA				R\$ 85.751,54												
5.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				R\$ 17.167,01												
5.1.1	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	10,5	R\$ 131,10	R\$ 1.376,55	10,50	100,00%	R\$ 1.376,55	0,00	0,00%	R\$ -	10,50	100,00%	R\$ 1.376,55	0,00	R\$ -	
5.1.2	Reaterro compactado	m³	8,05	R\$ 26,57	R\$ 213,88	8,05	100,00%	R\$ 213,88	0,00	0,00%	R\$ -	8,05	100,00%	R\$ 213,88	0,00	R\$ -	
5.1.3	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	80,11	R\$ 194,44	R\$ 15.576,58	80,11	100,00%	R\$ 15.576,58	0,00	0,00%	R\$ -	80,11	100,00%	R\$ 15.576,58	0,00	R\$ -	
5.2	ALVENARIA				R\$ 18.244,50												
5.2.1	Alvenaria tijolo de barro a singelo	m²	64,35	R\$ 210,32	R\$ 13.534,09	64,35	100,00%	R\$ 13.534,10	0,00	0,00%	R\$ -	64,35	100,00%	R\$ 13.534,10	0,00	R\$ -	
5.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	m²	64,35	R\$ 9,63	R\$ 619,69	64,35	100,00%	R\$ 619,70	0,00	0,00%	R\$ -	64,35	100,00%	R\$ 619,70	0,00	R\$ -	
5.2.3	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	64,35	R\$ 63,57	R\$ 4.090,72	64,35	100,00%	R\$ 4.090,72	0,00	0,00%	R\$ -	64,35	100,00%	R\$ 4.090,72	0,00	R\$ -	
5.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				R\$ 42.202,11												
5.3.1	CONCRETO ARMADO - SAPATAS				R\$ 27.089,95												
5.3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	m²	14	R\$ 65,29	R\$ 914,06	14,00	100,00%	R\$ 914,06	0,00	0,00%	R\$ -	14,00	100,00%	R\$ 914,06	0,00	R\$ -	
5.3.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	m²	20,93	R\$ 176,96	R\$ 3.703,77	20,93	100,00%	R\$ 3.703,77	0,00	0,00%	R\$ -	20,93	100,00%	R\$ 3.703,77	0,00	R\$ -	
5.3.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	29,18	R\$ 17,06	R\$ 497,81	29,18	100,00%	R\$ 497,81	0,00	0,00%	R\$ -	29,18	100,00%	R\$ 497,81	0,00	R\$ -	
5.3.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	KG	315	R\$ 16,90	R\$ 5.323,50	315,00	100,00%	R\$ 5.323,50	0,00	0,00%	R\$ -	315,00	100,00%	R\$ 5.323,50	0,00	R\$ -	
5.3.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	141,48	R\$ 10,90	R\$ 1.542,13	141,48	100,00%	R\$ 1.542,13	0,00	0,00%	R\$ -	141,48	100,00%	R\$ 1.542,13	0,00	R\$ -	
5.3.1.6	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	m³	11,83	R\$ 1.277,15	R\$ 15.108,68	11,83	100,00%	R\$ 15.108,68	0,00	0,00%	R\$ -	11,83	100,00%	R\$ 15.108,68	0,00	R\$ -	
5.3.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME				R\$ 15.112,16												
5.3.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	m²	17,6	R\$ 61,35	R\$ 1.079,76	17,60	100,00%	R\$ 1.079,76	0,00	0,00%	R\$ -	17,60	100,00%	R\$ 1.079,76	0,00	R\$ -	
5.3.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	KG	83,26	R\$ 24,60	R\$ 2.048,19	83,26	100,00%	R\$ 2.048,19	0,00	0,00%	R\$ -	83,26	100,00%	R\$ 2.048,19	0,00	R\$ -	
5.3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	KG	171,06	R\$ 16,90	R\$ 2.890,91	171,06	100,00%	R\$ 2.890,91	0,00	0,00%	R\$ -	171,06	100,00%	R\$ 2.890,91	0,00	R\$ -	
5.3.2.4	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 01/2024	m³	7,12	R\$ 1.277,15	R\$ 9.093,30	7,12	100,00%	R\$ 9.093,30	0,00	0,00%	R\$ -	7,12	100,00%	R\$ 9.093,30	0,00	R\$ -	
5.4	CONCRETO ARQUIBANCADA				R\$ 8.137,92												
5.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM. ARMADO. AF 08/2022	m²	66,77	R\$ 121,88	R\$ 8.137,92	66,77	100,00%	R\$ 8.137,92	0,00	0,00%	R\$ -	66,77	100,00%	R\$ 8.137,92	0,00	R\$ -	
6	COBERTURA				R\$ 171.990,27												
6.1	Cobertura - telha de aluminio ondulada e=0,5mm	m²	966	R\$ 159,44	R\$ 154.019,04	966,00	100,00%	R\$ 154.019,04	0,00	0,00%	R\$ -	966,00	100,00%	R\$ 154.019,04	0,00	R\$ -	



BOLETIM DE MEDICAÇÃO

MEDICAÇÃO:

MEDICAÇÃO:

05

Período:

30/06/2026 à 30/07/2026

 Türkiye Cumhuriyeti
 Millî Eğitim Bakanlığı

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	FÍSICO	FINANC.
				(R\$)	(R\$)			(R\$)			(R\$)					
6.2	Cobertura - telha translúcida fibra de vidro	m²	157,05	R\$ 114,43	R\$ 17.971,23	157,05	100,00%	R\$ 17.971,23	0,00	0,00%	R\$ -	157,05	100,00%	R\$ 17.971,23	0,00	R\$ -
7	PAREDES				R\$ 59.386,92											
7.1	Mureta em alvenaria,rebocada e pintada 2 faces(h=1.0m)	m	92	R\$ 645,51	R\$ 59.386,92	57,35	62,34%	R\$ 37.022,53	34,65	37,66%	R\$ 22.364,39	92,00	100,00%	R\$ 59.386,92	0,00	R\$ -
8	PISOS				R\$ 153.121,40											
8.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_ 09/2021	m²	760	R\$ 4,44	R\$ 3.374,40	760,00	100,00%	R\$ 3.374,40	0,00	0,00%	R\$ -	760,00	100,00%	R\$ 3.374,40	0,00	R\$ -
8.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE	m²	760	R\$ 2,93	R\$ 2.226,80	760,00	100,00%	R\$ 2.226,80	0,00	0,00%	R\$ -	760,00	100,00%	R\$ 2.226,80	0,00	R\$ -
8.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RÁDIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_ 01/2024	m²	760	R\$ 61,35	R\$ 46.626,00	760,00	100,00%	R\$ 46.626,00	0,00	0,00%	R\$ -	760,00	100,00%	R\$ 46.626,00	0,00	R\$ -
8.4	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_ 09/2020	m²	760	R\$ 85,55	R\$ 65.018,00	190,00	25,00%	R\$ 16.254,50	570,00	75,00%	R\$ 48.763,50	760,00	100,00%	R\$ 65.018,00	0,00	R\$ -
8.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_ 08/2022	m²	322,28	R\$ 111,32	R\$ 35.876,20	241,71	75,00%	R\$ 26.907,15	80,57	25,00%	R\$ 8.969,05	322,28	100,00%	R\$ 35.876,20	0,00	R\$ -
9	PINTURA				R\$ 42.452,62											
9.1	PISOS				R\$ 25.576,63											
9.1.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_ 05/2021	m²	139,35	R\$ 28,26	R\$ 3.938,03	0,00	0,00%	R\$ 0,00	90,58	65,00%	R\$ 2.559,72	90,58	65,00%	R\$ 2.559,72	48,77	R\$ 1.378,31
9.1.2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_ 05/2021	m²	480	R\$ 35,78	R\$ 17.174,40	0,00	0,00%	R\$ 0,00	290,24	60,47%	R\$ 10.384,88	290,24	60,47%	R\$ 10.384,88	189,76	R\$ 6.789,52
9.1.3	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_ 05/2021	M	340	R\$ 13,13	R\$ 4.464,20	0,00	0,00%	R\$ 0,00	136,00	40,00%	R\$ 1.785,68	136,00	40,00%	R\$ 1.785,68	204,00	R\$ 2.678,52
9.2	ESTRUTURA METÁLICA				R\$ 16.875,99											
9.2.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR	m²	527,21	R\$ 32,01	R\$ 16.875,99	0,00	0,00%	R\$ 0,00	421,77	80,00%	R\$ 13.500,79	421,77	80,00%	R\$ 13.500,79	105,44	R\$ 3.375,20
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 20.599,98											
10.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO				R\$ 2.747,63											
10.1.1	Quadro de distribuição metálico de embutir pr 16 disjuntores (alboramento)	un	1	R\$ 920,73	R\$ 920,73	1,00	100,00%	R\$ 920,73	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 920,73	0,00	R\$ -
10.1.2	Quadro de medição monofasico (c/ disjuntor)	un	1	R\$ 841,38	R\$ 841,38	1,00	100,00%	R\$ 841,38	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 841,38	0,00	R\$ -
10.1.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	UN	1	R\$ 13,83	R\$ 13,83	1,00	100,00%	R\$ 13,83	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 13,83	0,00	R\$ -
10.1.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	UN	5	R\$ 68,63	R\$ 343,15	5,00	100,00%	R\$ 343,15	0,00	0,00%	R\$ -	5,00	100,00%	R\$ 343,15	0,00	R\$ -
10.1.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 07/2025	UN	2	R\$ 103,98	R\$ 207,96	2,00	100,00%	R\$ 207,96	0,00	0,00%	R\$ -	2,00	100,00%	R\$ 207,96	0,00	R\$ -
10.1.6	Interruptor diferencial residual 20A/30mA-2P	un	1	R\$ 207,50	R\$ 207,50	1,00	100,00%	R\$ 207,50	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 207,50	0,00	R\$ -
10.1.7	Proteção contra surto Classe II,1P,20KA,175V	un	2	R\$ 106,54	R\$ 213,08	0,00	0,00%	R\$ 0,00	2,00	100,00%	R\$ 213,08	2,00	100,00%	R\$ 213,08	0,00	R\$ -
10.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				R\$ 2.890,70											
10.2.1	Eletroduto de F" G" de 1"	m	70	R\$ 32,66	R\$ 2.286,20	70,00	100,00%	R\$ 2.286,20	0,00	0,00%	R\$ -	70,00	100,00%	R\$ 2.286,20	0,00	R\$ -
10.2.2	Eletroduto de F" G" de 1/2"	m	10	R\$ 29,72	R\$ 297,20	10,00	100,00%	R\$ 297,20	0,00	0,00%	R\$ -	10,00	100,00%	R\$ 297,20	0,00	R\$ -
10.2.3	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"	UN	5	R\$ 26,35	R\$ 131,75	5,00	100,00%	R\$ 131,75	0,00	0,00%	R\$ -	5,00	100,00%	R\$ 131,75	0,00	R\$ -
10.2.4	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"	UN	4	R\$ 31,46	R\$ 125,84	4,00	100,00%	R\$ 125,84	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	100,00%	R\$ 125,84	0,00	R\$ -
10.2.5	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2022	UN	1	R\$ 49,71	R\$ 49,71	1,00	100,00%	R\$ 49,71	0,00	0,00%	R\$ -	1,00	100,00%	R\$ 49,71	0,00	R\$ -
10.3	CABOS E FIOS CONDUTORES				R\$ 2.646,50											



BOLETIM DE MEDIÇÃO

MEDICAÇÃO:

MEDICAÇÃO:

05

Período:

30/06/2026 à 30/07/2026

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	FÍSICO	FINANC.
				(R\$)	(R\$)			(R\$)			(R\$)					
10.3.1	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10	R\$ 5,93	R\$ 59,30	10,00	100,00%	R\$ 59,30	0,00	0,00%	R\$ -	10,00	100,00%	R\$ 59,30	0,00	R\$ -
10.3.2	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	280	R\$ 9,24	R\$ 2.587,20	280,00	100,00%	R\$ 2.587,20	0,00	0,00%	R\$ -	280,00	100,00%	R\$ 2.587,20	0,00	R\$ -
10.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS				R\$ 12.315,15											
10.4.1	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	R\$ 46,35	R\$ 46,35	0,00	0,00%	R\$ 0,00	1,00	100,00%	R\$ 46,35	1,00	100,00%	R\$ 46,35	0,00	R\$ -
10.4.2	Luminária LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	20	R\$ 51,09	R\$ 1.021,80	0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00	100,00%	R\$ 1.021,80	20,00	100,00%	R\$ 1.021,80	0,00	R\$ -
10.4.3	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	un	20	R\$ 281,17	R\$ 5.623,40	0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00	100,00%	R\$ 5.623,40	20,00	100,00%	R\$ 5.623,40	0,00	R\$ -
10.4.4	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	un	20	R\$ 281,18	R\$ 5.623,60	0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00	100,00%	R\$ 5.623,60	20,00	100,00%	R\$ 5.623,60	0,00	R\$ -
11	SERRALHERIA				R\$ 1.221,24											
11.1	Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva)	m²	2	R\$ 610,62	R\$ 1.221,24	0,00	0,00%	R\$ 0,00	2,00	100,00%	R\$ 1.221,24	2,00	100,00%	R\$ 1.221,24	0,00	R\$ -
12	ELEMENTOS ESPORTIVOS				R\$ 35.996,73											
12.1	Equipamento completo p/ quadra de esportes	cj	1	R\$ 22.129,44	R\$ 22.129,44	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	1,00	R\$ 22.129,44
12.2	Tela de nylon	m²	276	R\$ 40,37	R\$ 11.142,12	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	276,00	R\$ 11.142,12
12.3	Cabo de aço 1/4"	m	224	R\$ 9,94	R\$ 2.226,56	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	224,00	R\$ 2.226,56
12.4	Grampo fixador de cabo Z-01	un	61,33	R\$ 8,13	R\$ 498,61	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	61,33	R\$ 498,61
13	PAISAGISMO				R\$ 23.939,04											
13.1	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	464,63	R\$ 45,70	R\$ 21.233,59	0,00	0,00%	R\$ 0,00	232,32	50,00%	R\$ 10.616,80	232,32	50,00%	R\$ 10.616,80	232,32	R\$ 10.616,80
13.2	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU	UN	3	R\$ 115,87	R\$ 347,61	0,00	0,00%	R\$ 0,00	1,50	50,00%	R\$ 173,81	1,50	50,00%	R\$ 173,81	1,50	R\$ 173,81
13.3	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024	UN	2	R\$ 203,76	R\$ 407,52	0,00	0,00%	R\$ 0,00	1,00	50,00%	R\$ 203,76	1,00	50,00%	R\$ 203,76	1,00	R\$ 203,76
13.4	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	2	R\$ 975,16	R\$ 1.950,32	0,00	0,00%	R\$ 0,00	1,00	50,00%	R\$ 975,16	1,00	50,00%	R\$ 975,16	1,00	R\$ 975,16
14	EQUIPAMENTOS DE PRAÇAS				R\$ 22.869,18											
14.1	Banco com encosto, comp=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	13	R\$ 1.349,50	R\$ 17.543,50	0,00	0,00%	R\$ 0,00	6,50	50,00%	R\$ 8.771,75	6,50	50,00%	R\$ 8.771,75	6,50	R\$ 8.771,75
14.2	Lixeira em madeira c/ estrutura tubular em aço	un	8	R\$ 665,71	R\$ 5.325,68	0,00	0,00%	R\$ 0,00	4,00	50,00%	R\$ 2.662,84	4,00	50,00%	R\$ 2.662,84	4,00	R\$ 2.662,84
15	SERVIÇOS FINAIS				R\$ 19.504,58											
15.1	Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	un	1	R\$ 1.754,08	R\$ 1.754,08	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	1,00	R\$ 1.754,08
15.2	Limpeza geral e entrega da obra	m²	1355	R\$ 13,10	R\$ 17.750,50	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	0,00%	R\$ 0,00	1.355,00	R\$ 17.750,50
						R\$ 943.235,92			R\$ 210.085,00			R\$ 1.153.320,91			R\$ 99.675,37	
			Total Geral	R\$ 1.252.996,28												

 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					BOLETIM DE MEDIÇÃO											
LOCALLOCALIDADE DE CURUPAITI- MUNICIPIO DE VISEU/PA OBRAQUADRA POLIESPORTIVA - JOSÉ EMANOEL ATAÍDE - CURUPAITI EMPRESAJ COSTA OLIVEIRA LTDA CNPJ17.830.121/0001-63					O. S. em:20/03/2026		Identificação da contratada:	Emissão:30/07/2026		Mês: Julho Período: 30/06/2026 à 30/07/2026	MEDIÇÃO:					
					Modalidade:Concorrência N° 004/2026			Prazo:365 DIAS			05					
					Contrato nº.:332/2026/DLCA			Término:24/02/2027								
					Assinatura:24/02/2026			Valor do contrato								
					R\$ 1.252.996,28											

RESUMO DA OBRA																															
DADOS OBRIGATÓRIOS NA NF Material e mão de obra para Construção Civil EMPRESA: J COSTA OLIVEIRA LTDA CNPJ: 17.830.121/0001-63 LOCAL: LOCALIDADE DE CURUPAITI- MUNICIPIO DE VISEU/PA Contrato nº.: 332/2026/DLCA Valor da NF: R\$ 210.085,00				RESUMO CONTRATO VALOR CONTRATO: R\$ 1.252.996,28 VALOR ACUMULADO: R\$ 1.153.320,91 SALDO CONTRATO: R\$ 99.675,37 % EXECUTADO: 92,05%		MEDIÇÃO 05		HISTORICO DAS MEDIÇÕES <table><tr><th>MEDIÇÃO</th><th>VALOR</th><th>%</th></tr><tr><td>1º MEDIÇÃO</td><td>R\$ 212.495,51</td><td>16,96%</td></tr><tr><td>2º MEDIÇÃO</td><td>R\$ 203.673,11</td><td>16,25%</td></tr><tr><td>3º MEDIÇÃO</td><td>R\$ 211.940,59</td><td>16,91%</td></tr><tr><td>4º MEDIÇÃO</td><td>R\$ 315.126,70</td><td>25,15%</td></tr><tr><td>5º MEDIÇÃO</td><td>R\$ 210.085,00</td><td>16,77%</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>R\$ 1.153.320,91</td><td>92,05%</td></tr></table>			MEDIÇÃO	VALOR	%	1º MEDIÇÃO	R\$ 212.495,51	16,96%	2º MEDIÇÃO	R\$ 203.673,11	16,25%	3º MEDIÇÃO	R\$ 211.940,59	16,91%	4º MEDIÇÃO	R\$ 315.126,70	25,15%	5º MEDIÇÃO	R\$ 210.085,00	16,77%	TOTAL	R\$ 1.153.320,91	92,05%
											MEDIÇÃO	VALOR	%																		
				1º MEDIÇÃO	R\$ 212.495,51	16,96%																									
				2º MEDIÇÃO	R\$ 203.673,11	16,25%																									
				3º MEDIÇÃO	R\$ 211.940,59	16,91%																									
				4º MEDIÇÃO	R\$ 315.126,70	25,15%																									
				5º MEDIÇÃO	R\$ 210.085,00	16,77%																									
				TOTAL	R\$ 1.153.320,91	92,05%																									
				VALOR NOTA FISCAL R\$ 210.085,00																											

Documento assinado digitalmente
 GABRIEL LIMA SILVA
Data: 30/07/2026 10:45:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FISCAL DE OBRA
GABRIEL LIMA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - PMV
CREA - PA 151923341-9



BOLETIM DE MEDIÇÃO

		MUNICÍPIO DE ARAUJO, KM 83, MUNICÍPIO DE VISELA-PA		CONCORRÊNCIA Nº 011/2026		O. S. em: 13/07/2026		Identificação da contratada: 		Emissão: 13/07/2026		Medição: 01	
LOCAL:		MODALIDADE: 011/2026		PRazo: 365 DIAS		Mês: JULHO		Período: 13/07/2026 à 21/07/2026					
OBRA:		CONTRATO Nº: 423/2026/DLCA		TERMINO: 13/07/2027									
EMPRESA:		ASSINATURA: 13/07/2026		Valor do contrato									
CNPJ:		17.199.057/0001-64		R\$ 1.320.000,00									

ITEM	SERVIÇOS	UND.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL		SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO COM B.D. (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	RISCO	FINANC.	
SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.1	Placa de obra em boma com plotagem de gráfica	M²	11,00	R\$ 223,15	R\$ 2.454,60									
2	ALVENARIA DOS MUROS:													
2.1	Muro em alvenaria rebocado e pintado 2 faces(=2,0m)	M	1.050,00	R\$ 1.083,35	R\$ 1.148.017,50	0,00	0,00%		1,00	9,09%	R\$ 223,15	R\$ 2.231,45		
3	ESQUADRIAS E VIDROS:													
3.1	Vidro temperado incolore e= 6mm com ferragens - (Vidro do Muro)	M²	23,04	R\$ 691,21	R\$ 92.859,11	0,00	0,00%		150,00	14,35%	R\$ 164.002,50	R\$ 984.015,00		
3.2	Porta em vidro temperado e ferragens - (sem mold.)	M²	31,50	R\$ 979,17	R\$ 30.843,85	0,00	0,00%			-	R\$ -	R\$ -		
4	Panel fixo em vidro temperado de 6mm	M²	44,10	R\$ 1.045,12	R\$ 46.089,79	0,00	0,00%		0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -		
REVESTIMENTO														
4.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	M³	173,28	R\$ 21,46	R\$ 3.718,58	14,44	0,00%			-	R\$ -	R\$ -		
4.2	Ladr. acrílica semi-fritado c/ massa e selador - interna e externa	M²	127,08	R\$ 71,24	R\$ 9.053,17	18,59	5,33%			-	R\$ -	R\$ -		
5	CONCRETO ARMADO PORTICO DE ENTRADA:													
5.1	Concreto armado FOC<C50MPA com forma aparente - T reaproveitamento	M³	12,00	R\$ 4.650,94	R\$ 55.811,28	0,00	0,00%		0,00	0,00%	R\$ 4.650,94	R\$ 4.650,94		
SERVIÇOS FINAIS:														
5.1	Ponto de luz /forja (cabula, cx. e fiação) ate 200W	M²	12,00	R\$ 429,43	R\$ 5.153,04	0,00	0,00%		0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -		
5.2	Luminária tipo arandelas casco de tartaruga	UN	12,00	R\$ 136,79	R\$ 1.641,48	0,00	0,00%		0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -		
5.3	Calafetagem de vidros	M²	44,10	R\$ 29,26	R\$ 1.291,24	0,00	0,00%		0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -		
					R\$ 1.320.000,00						R\$ 165.940,90	R\$ 165.940,90		

Observações:

DADOS OBRIGATORIOS NA NF		RESUMO CONTRATO		MEDICÃO		01		HISTORICO DAS MEDICOES	
Material e mão de obra para Construção Civil		VALOR CONTRATO: R\$ 1.320.000,00						MEDICÃO	
CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI		VALOR ACUMULADO: R\$ 169.940,90						1ª MEDICÃO	
17.189.057/0001-64		SALDO CONTRATO: R\$ 1.150.059,10						2ª MEDICÃO	
MURO DA QUADRA POLIESPORTIVA GREGORIO PANTOJA DE ARAUJO, KM 83,		% EXECUTADO: 12,87%						3ª MEDICÃO	
MUNICIPIO DE VISEU-PA								4ª MEDICÃO	
42370276/DLCA								5ª MEDICÃO	
Contrato nº: R\$ 169.940,90								6ª MEDICÃO	
Valor da NF:								7ª MEDICÃO	
								8ª MEDICÃO	
								9ª MEDICÃO	
								10ª MEDICÃO	
								TOTAL	
								R\$ 169.940,90 12,87%	

...

R\$ 2.549,11 15%

Carol Lin Silua

FISCAL DA OBRA
GABRIEL LIMA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - PMV
CREA-PA: 1519233418 PA

GABRIEL LIMA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PA: 151923341-8

GABRIEL LIMA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PA: 151923341-8