

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS										BOLETIM DE MEDIÇÃO									
LOCAL		Localidade de Fernandes Belo, Município de Viseu Pa		Modalidade:		Consistência 014/2023		O. S. em:		Identificação da contratação:		Emissão:		MEDIÇÃO:					
OBRA		Reforma e Ampliação de E.M.E.F. Em Fernandes Belo		Contrato nº:		444/2023 DLCA		Prazo do contrato:		365		Período:							
EMPRESA		G C N Construtora LTDA		Assinatura:		05/09/2023		Termínio do contrato:		05/09/2023		24/09/2023 a 23/10/2023		01					
CNPJ		06.789.564/0001-02		Valor do contrato		R\$ 2.248.898,73													
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.				
REFORMA:																			
1 SERVIÇO PRELIMINARES																			
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	3	176,07	528,21	-	0%	-	3	100%	528,21	3	100%	528,21	0				
1.2	Barracão de madeira/Almoxarifado	m²	12	537,68	6.452,16	-	0%	-	12	100%	6.452,16	12	100%	6.452,16	0				
1.3	Tapume c/ chapa de madeirite plastificado e=15mm (h=2,20m)	m²	61	165,86	10.117,46	-	0%	-	61	100%	10.117,46	61	100%	10.117,46	0				
2 DEMOLICOES E RETIRADAS																			
2.1	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m²	951,75	38,71	36.832,41	-	0%	-	951,75	100%	36.832,41	951,75	100%	36.832,41	0				
2.2	Retirada de grade de ferro	m²	121,3	31,86	3.868,02	-	0%	-	121,3	100%	3.868,02	121,3	100%	3.868,02	0				
2.3	Retirada de esquadria sem aproveitamento	m²	30,37	11,04	335,40	-	0%	-	30,37	100%	335,40	30,37	100%	335,40	0				
2.4	Retirada de telhas de barro	m²	951,75	16,56	15.665,40	-	0%	-	951,75	100%	15.665,40	951,75	100%	15.665,40	0				
2.5	Retirada de estrutura em madeira da cobertura	m²	951,75	35,90	34.167,83	-	0%	-	951,75	100%	34.167,83	951,75	100%	34.167,83	0				
2.6	Retirada de louça sanitária	un	14	13,42	187,88	-	0%	-	14	100%	187,88	14	100%	187,88	0				
2.7	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	1729,4	8,34	14.423,20	-	0%	-	1729,4	100%	14.423,20	1729,4	100%	14.423,20	0				
2.8	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m³	195,1	82,96	16.188,56	-	0%	-	195,1	100%	16.188,56	195,1	100%	16.188,56	0				
2.9	Bota fora manual até 200m	m³	195,1	100,90	19.680,21	-	0%	-	195,1	100%	19.680,21	195,1	100%	19.680,21	0				
3 ESTRUTURA																			
3.1	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	8,4	89,01	747,68	-	0%	-	8,4	0%	747,68	8,4	0%	747,68	0				
3.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,4	92,64	778,18	-	0%	-	8,4	0%	778,18	8,4	0%	778,18	0				
3.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	19,4	88,09	1.710,94	-	0%	-	19,4	0%	1.710,94	19,4	0%	1.710,94	0				
3.4	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 20 CM. AF_03/2024	M	114,8	64,36	7.398,53	-	0%	-	114,8	0%	7.398,53	114,8	0%	7.398,53	0				
4 COBERTURA																			
4.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	m²	459,58	257,28	118.165,14	-	0%	-	459,58	0%	118.165,14	459,58	0%	118.165,14	0				
4.2	Cobertura -Telha termocúlica e=30mm chapa firme com isolamento polissilicatório (PIR)	m²	459,58	176,75	81.080,23	-	0%	-	459,58	0%	81.080,23	459,58	0%	81.080,23	0				
4.3	Cumeeira alumínio e = 0,8 mm	m	59,3	181,92	10.787,89	-	0%	-	59,3	0%	10.787,89	59,3	0%	10.787,89	0				
5 ESQUADRIAS																			
5.1	PORTAS																		
5.1.1	Esquadria med. e=3cm c/ caix. adueto e alizar	m²	11,76	585,67	6.880,78	-	0%	-	11,76	0%	6.880,78	11,76	0%	6.880,78	0				
5.2	JANELAS																		
5.2.1	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	32	847,59	27.122,88	-	0%	-	32	0%	27.122,88	32	0%	27.122,88	0				
6 REVESTIMENTO																			
6.1	FORRO																		
6.1.1	Revestimento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	341,53	76,91	26.270,10	-	0%	-	341,53	0%	26.270,10	341,53	0%	26.270,10	0				
6.1.2	Forro em lâmbi de PVC	m²	341,53	41,57	14.186,26	-	0%	-	341,53	0%	14.186,26	341,53	0%	14.186,26	0				
7 PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS																			
7.1	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	341,53	101,91	34.715,86	-	0%	-	341,53	0%	34.715,86	341,53	0%	34.715,86	0				
7.2	Lejota cerâmica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	341,53	74,98	25.515,14	-	0%	-	341,53	0%	25.515,14	341,53	0%	25.515,14	0				
7.3	Rodape cerâmico h=8cm	m	59,5	27,60	1.642,80	-	0%	-	59,5	0%	1.642,80	59,5	0%	1.642,80	0				
7.4	Soleira em mármore branco e=2cm	m²	0,95	963,18	915,02	-	0%	-	0,95	0%	915,02	0,95	0%	915,02	0				
7.5	Pelotril em mármore branco e=2cm	m²	7,2	1.025,18	7.381,29	-	0%	-	7,2	0%	7.381,29	7,2	0%	7.381,29	0				
8 PINTURA																			
8.1	Latex acrílica (sobre pintura antiga)	m²	1757,7	12,04	21.157,11	-	0%	-	1757,7	0%	21.157,11	1757,7	0%	21.157,11	0				
8.2	Acrílica para piso	m²	63,7	27,48	1.749,52	-	0%	-	63,7	0%	1.749,52	63,7	0%	1.749,52	0				

BOLETIM DE MEDICAO

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA										BOLETIM DE MEDIÇÃO									
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS										O. S. em:									
LOCAL: Localidade de Fernandes Belo, Município de Viseu Pa										24/09/2025									
OBRA: Reforma e Ampliação de E.M.E.F. Em Fernandes Belo										385									
EMPRESA: S C N Construtora LTDA										65/09/2026									
CPF: 08.789.354/0001-42										Valor do contrato									
										R\$ 2.248.258,73									



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA																	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS																	
BOLETIM DE MEDIÇÃO																	
LOCAL		Localidade de Fernandes Belo, Município de Viseu Pa		Modalidade: Concórdia 9140205		O. S. etc.		Identificação da contratação:									
OBS:		Reforma e Ampliação de E.M.E.F. Em Fernandes Belo		Contrato nº.: 440205 SLCA		Prazo do contrato: 365		Emissão: 23/03/2025									
EMPRESA: G-C N Construtora LTDA		Assinatura:		Assinatura:		Término do contrato: 09/09/2025		Período:									
CNPJ: 06.739.594/0001-42						Valor do contrato: R\$ 2.248.898,73		24/09/2025 a 23/10/2025									
MÉDIO																	
ITEM	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)
26.2	Emalhe sobre madeira c/ massa e selador	m²	28,35	54,42	2.005,47	-	0%	-	0	0%	-	28,35	0%	-	2.005,47	0%	-
27	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		1		34.485,80	-	0%	-	0	0%	-		0%	-		0%	-
27.1	PONTOS, TOMADAS, E INTERRUPTORES		1		24.910,80	-	0%	-	0	0%	-		0%	-		0%	-
27.1.1	Ponto de luz / força (c/ tubul., ox. e fiação) até 200W	pnt	60	319,37	24.910,80	-	0%	-	0	0%	-	60	0%	-	24.910,80	0%	-
27.2	LUMINÁRIAS		1		9.555,00	-	0%	-	0	0%	-		0%	-		0%	-
27.2.1	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W.	LUN	60	122,50	9.555,00	-	0%	-	0	0%	-	60	0%	-	9.555,00	0%	-
27.2.1	BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020					-	0%	-	0	0%	-		0%	-		0%	-
28	SUBESTACÃO 75KVA		1		69.722,90	-	0%	-	0	0%	-		0%	-		0%	-
28.1	Substituição aérea c/ transformador 75 KVA (incl. poste, acessórios e cabine de medição)	un	1	53.633,00	69.722,90	-	0%	-	0	0%	-	1	0%	-	69.722,90	0%	-
29	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		1		15.567,30	-	0%	-	0	0%	-		0%	-		0%	-
29.1	ÁGUA FRIA		1		6.178,90	-	0%	-	0	0%	-		0%	-		0%	-
29.1.1	Revisão de ponto de água	pnt	35	135,86	6.178,90	-	0%	-	0	0%	-	35	0%	-	6.178,90	0%	-
29.2	ESGOTO		1		9.388,40	-	0%	-	0	0%	-		0%	-		0%	-
29.2.1	Revisão de ponto de esgoto	pnt	35	206,24	9.388,40	-	0%	-	0	0%	-	35	0%	-	9.388,40	0%	-
30	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		1		2.277,12	-	0%	-	0	0%	-		0%	-		0%	-
30.1	Extintor de Incêndio ABC - 6kg	un	6	218,96	2.277,12	-	0%	-	0	0%	-	6	0%	-	2.277,12	0%	-
31	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS		1		27.947,61	-	0%	-	0	0%	-		0%	-		0%	-
31.1	Plta de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,40x0,80m, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodapié 10 cm, assentada	un	1	3.317,41	4.312,63	-	0%	-	0	0%	-	1	0%	-	4.312,63	0%	-
31.2	Bacia sifonada c/ox. descarga acoplada c/ assento	un	12	654,73	10.213,68	-	0%	-	0	0%	-	12	0%	-	10.213,68	0%	-
31.3	VAGO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FLUXO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	LUN	2	907,64	2.359,86	-	0%	-	0	0%	-	2	0%	-	2.359,86	0%	-
31.4	Lavatório de louça s/cod.c/orn, sifão e valiv.	un	8	902,15	9.382,32	-	0%	-	0	0%	-	8	0%	-	9.382,32	0%	-
31.5	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	8	81,20	844,48	-	0%	-	0	0%	-	8	0%	-	844,48	0%	-
31.6	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	8	80,26	834,64	-	0%	-	0	0%	-	8	0%	-	834,64	0%	-
32	MURO		1		86.068,02	-	0%	-	0	0%	-		0%	-		0%	-
32.1	ESQUADRIAS DE VIDRO		1		9.815,50	-	0%	-	0	0%	-		0%	-		0%	-
32.1.1	Porta em vidro temperado c/ ferragens - (sem mold)	m²	10,5	719,09	9.815,50	-	0%	-	0	0%	-	10,5	0%	-	9.815,50	0%	-
32.2	REVESTIMENTO		1		1.611,01	-	0%	-	0	0%	-		0%	-		0%	-
32.2.1	EMBOSSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	50,25	11,25	734,85	-	0%	-	0	0%	-	50,25	0%	-	734,85	0%	-
32.2.2	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	50,25	13,42	876,36	-	0%	-	0	0%	-	50,25	0%	-	876,36	0%	-
32.3	CONSTRUÇÃO		1		56.352,84	-	0%	-	0	0%	-		0%	-		0%	-
32.3.1	Muro em alvenaria rebocado e pintado 2 faces (h=2,0m)	m	51,5	841,72	56.352,84	-	0%	-	0	0%	-	51,5	0%	-	56.352,84	0%	-
32.4	CONCRETO ARMADO - PORTICO DE ENTRADA		1		17.288,67	-	0%	-	0	0%	-		0%	-		0%	-
32.4.1	Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 reaparelhamento	m³	3,56	3.735,67	17.288,67	-	0%	-	0	0%	-	3,56	0%	-	17.288,67	0%	-
33	PLAYGROUND		1		7.275,22	-	0%	-	0	0%	-		0%	-		0%	-
33.1	Instalação de brinquedos do playground	LUN	2	271,36	705,52	-	0%	-	0	0%	-	2	0%	-	705,52	0%	-
33.2	INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO COM ENCOSTO, DIMENSÕES 180 CM X 64 CM X 85 CM, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	LUN	4	213,58	1.110,60	-	0%	-	0	0%	-	4	0%	-	1.110,60	0%	-

2



Ruan Oliveira
Engenheiro Civil
CREA: 1522312562-PA

Fiscal da Obra
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
 CREA - PA nº 1522312552PA
 Engenheiro Civil - PMV

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS										BOLETIM DE MEDIÇÃO						MEDICÃO:	
LOCAL: Localidade de Faveiro, Polo Japim, Município de Viseu Pa				CONCORRÊNCIA Nº CP 011/2025		O. S. em: 13/08/2025		Identificação da contratada:		Emissão: 06/10/2025		Período: 05/09/2025 a 06/10/2025		02			
OBRA: Construção de Uma (1) Quadra Poliesportiva				Modalidade:		Prazo do contrato: 365											
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA				Contrato nº.: 04/08/2026		Término do contrato:											
CNPJ: 17.199.057/0001-64				Assinatura:		Valor do contrato											
				R\$ 1.045.853,00													
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO						
			QUANT.	UNITARIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.				
REFORMA:																	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES:				R\$ 13.912,14												
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	3,00	R\$ 228,68	R\$ 686,04	3	100%	R\$ 686,04	0	0%	-	3	100%	686,04	0	0,00	
1.2	Barracão de madeira/Almoxarifado	m²	12,00	R\$ 690,05	R\$ 8.280,60			R\$ 8.280,60	12	100%	8.280,60	12	100%	8.280,60	0	0,00	
1.3	Limpeza do terreno	m²	630,00	R\$ 7,85	R\$ 4.945,50	630	100%	R\$ 4.945,50	0	0%	-	630	100%	4.945,50	0	0,00	
2	MOVIMENTO DE TERRA:				R\$ 6.453,61												
2.1	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	45,82	R\$ 125,75	R\$ 5.761,86	45,82	100%	R\$ 5.761,86	0	0%	-	45,82	100%	5.761,86	0	0,00	
2.2	Reaterro compactado	m³	26,99	R\$ 25,63	R\$ 691,75	26,99	100%	R\$ 691,75	0	0%	-	26,99	100%	691,75	0	0,00	
3	FUNDAÇÕES:				R\$ 49.196,80												
3.1	CONCRETO ARMADO - SAPATAS:				R\$ 36.420,76												
3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	27,04	R\$ 66,22	R\$ 1.790,58	27,04	100%	R\$ 1.790,58	0	0%	-	27,04	100%	1.790,58	0	0,00	
3.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	43,20	R\$ 172,66	R\$ 7.458,91	43,2	100%	R\$ 7.458,91	0	0%	-	43,2	100%	7.458,91	0	0,00	
3.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	66,70	R\$ 19,39	R\$ 1.293,31	66,7	100%	R\$ 1.293,31	0	0%	-	66,7	100%	1.293,31	0	0,00	
3.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	360,00	R\$ 19,45	R\$ 7.002,00	360	100%	R\$ 7.002,00	0	0%	-	360	100%	7.002,00	0	0,00	
3.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	161,70	R\$ 13,13	R\$ 2.123,12	161,7	100%	R\$ 2.123,12	0	0%	-	161,7	100%	2.123,12	0	0,00	
3.1.6	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPa, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	13,57	R\$ 1.234,55	R\$ 16.752,84	13,57	100%	R\$ 16.752,84	0	0%	-	13,57	100%	16.752,84	0	0,00	
3.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME:				R\$ 12.776,04												
3.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	13,16	R\$ 62,26	R\$ 819,34	13,16	100%	R\$ 819,34	0	0%	-	13,16	100%	819,34	0	0,00	

22

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS										BOLETIM DE MEDIÇÃO						
LOCAL: Localidade de Faveiro, Polo Japim, Município de Viseu Pa				CONCORRÊNCIA Nº CP 01/2025		O. S. em: 13/08/2025		Identificação da contratada:		Emissão: 06/10/2025		MEDIÇÃO:				
OBRA: Construção de Uma (1) Quadra Poliesportiva				Modalidade:		Prazo do contrato: 365		Período:		05/09/2025 a 06/10/2025			02			
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA				Contrato nº.: 374/2025 - DLCA		Termínio do contrato: 04/08/2026										
CNPJ: 17.199.067/0001-64				Assinatura: 04/08/2025		Valor do contrato		R\$ 1.046.853,00								
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO					
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.			
3.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	61,50	R\$ 27,00	R\$ 1.660,50	61,5	100%		0	0%	-	61,5	100%	1.660,50	0	0,00
3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	195,50	R\$ 19,45	R\$ 3.802,47	195,5	100%		0	0%	-	195,5	100%	3.802,47	0	0,00
3.2.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	5,26	R\$ 1.234,55	R\$ 6.493,73	5,26	100%		0	0%	-	5,26	100%	6.493,73	0	0,00
4	ESTRUTURAS:				R\$ 251.951,72											
4.1	CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DO PILARES:				R\$ 6.063,15											
4.1.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	22,88	R\$ 172,66	R\$ 3.950,46	22,88	100%		0	0%	-	22,88	100%	3.950,46	0	0,00
4.1.2	CONCRETAGEM DE PILARES (ENVELOPAMENTO), FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	1,58	R\$ 1.337,15	R\$ 2.112,69	1,58	100%		0	0%	-	1,58	100%	2.112,69	0	0,00
4.2	ESTRUTURA METÁLICA:				R\$ 245.888,57											
4.2.1	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	Kg	1.752,30	R\$ 20,27	R\$ 35.519,12	1033,923	59%	20.957,62	1033,923068	59%	20.957,62	718,3768319				14.561,50
4.2.2	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	Kg	9.345,60	R\$ 22,51	R\$ 210.369,45				0	0%	-	0	0%	-	9345,6	210.369,45
5	VESTIÁRIOS:				R\$ 235.752,25											
5.1	MOVIMENTO DE TERRA:				R\$ 1.441,09											

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				BOLETIM DE MEDIÇÃO										MEDIÇÃO:	
				O. S. em:		13/08/2025		Identificação da contratada:		Emissão:		06/10/2025		MEDIÇÃO:	
				CONCORRÊNCIA Nº CP 011/2025		365		Prazo do contrato:		04/08/2026		Período:		05/09/2025 a 06/10/2026	
				Modalidade:		374/2025 - DLCA		Término do contrato:		Valor do contrato				02	
				Assinatura:		04/08/2025				R\$ 1.046.953,00					
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Assinatura:											
				Ass											

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISELPA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				BOLETIM DE MEDIÇÃO											
				O. S. em:		13/08/2025		Identificação da contratada:		Emissão:		08/10/2025		MEDIÇÃO:	
LOCAL: Localidade de Faveiro, Polo Japim, Município de Viseu Pa				Modalidade:		365						Período:			
OBRA: Construção de Uma (1) Quadra Poliesportiva				Contrato nº.:		374/2025 - DLCA		Término do contrato:		04/08/2026					
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA				Assinatura:		04/08/2025		Valor do contrato							
CNPJ: 17.199.057/0001-64								R\$ 1.048.853,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				BOLETIM DE MEDIÇÃO									
LOCAL: Localidade de Faveliro, Polo Japim, Município de Viseu Pa OBRA: Construção de Uma (1) Quadra Poliesportiva EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA CNPJ: 17.199.067/0001-64				CONCORRÊNCIA		Identificação da contratada:		Emissão:	MEDIÇÃO:				
				Modalidade:	Nº CP	Prazo do contrato:		06/10/2025	Período:				
				Contrato nº:	DICA	Termínio do contrato:		05/09/2025 a 06/10/2025					
Assinatura:				Valor do contrato		R\$ 1.048.953,00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISELUPA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				BOLETIM DE MEDIÇÃO											
LOCAL: Localidade de Faveiro, Polo Japim, Município de Viseu Pa				O. S. em: 13/08/2025		Identificação da contratada:		Emissão: 06/10/2025		MEDIÇÃO:					
OBRA: Construção de Uma (1) Quadra Poliesportiva				Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº CP 01/12/2025		Prazo do contrato: 365		Período:		02					
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA				Contrato nº.: 374/2025 - DLCA		Término do contrato: 04/08/2026		05/09/2025 a 06/10/2025							
CNPJ: 17.199.057/0001-64				Assinatura:		Valor do contrato		R\$ 1.046.853,00							
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.		
6.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	64,35	R\$ 9,73	R\$ 626,12	-	-	0	0%	-	0	0%	-	64,35	626,12
6.2.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	64,35	R\$ 64,16	R\$ 4.128,69	-	-	0	0%	-	0	0%	-	64,35	4.128,69
6.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS:				R\$ 43.156,64	-	-								
6.3.1	CONCRETO ARMADO - SAPATAS:				R\$ 27.695,75	-	-								
6.3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	14,00	R\$ 66,22	R\$ 927,08	-	-	14	100%	927,08	14	100%	927,08	0	0,00
6.3.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	20,93	R\$ 172,66	R\$ 3.613,77	-	-	20,93	100%	3.613,77	20,93	100%	3.613,77	0	0,00
6.3.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	29,18	R\$ 19,39	R\$ 565,80	-	-	29,18	100%	565,80	29,18	100%	565,80	0	0,00
6.3.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	315,00	R\$ 19,45	R\$ 6.126,75	-	-	315	100%	6.126,75	315	100%	6.126,75	0	0,00
6.3.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	141,48	R\$ 13,13	R\$ 1.857,63	-	-	141,48	100%	1.857,63	141,48	100%	1.857,63	0	0,00
6.3.1.6	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPa, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	11,83	R\$ 1.234,55	R\$ 14.604,72	-	-	11,83	100%	14.604,72	11,83	100%	14.604,72	0	0,00

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS										BOLETIM DE MEDIÇÃO								
LOCAL: Localidade de Faveiro, Polo Japim, Município de Viseu Pa					O. S. em: 13/08/2025		Identificação da contratada:		Emissão: 06/10/2025		MEDIÇÃO:							
OBRA: Construção de Uma (1) Quadra Poliesportiva					Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº CP 011/2025		Prazo do contrato: 365		Período:		05/09/2025 a 06/10/2025							
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA					Contrato nº.: 374/2025 - DLCA		Término do contrato: 04/08/2026											
CNPJ: 17.199.067/0001-64					Assinatura: 04/08/2025		Valor do contrato											
					R\$ 1.046.953,00													

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				BOLETIM DE MEDIÇÃO											
LOCAL: Localidade de Faveiro, Polo Japim, Município de Viseu Pa				O. S. em: 13/08/2025		Identificação da contratada:		Emissão: 06/10/2025		MEDIÇÃO:					
OBRA: Construção de Uma (1) Quadra Poliesportiva				Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº CP 011/2025		Prazo do contrato: 385		Período:		02					
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA				Contrato nº.: 374/2025 - DLCA		Término do contrato: 04/06/2026		05/09/2025 a 06/10/2025							
CNPJ: 17.199.057/0001-64				Assinatura:		Valor do contrato		R\$ 1.048.853,00							
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO				
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.		
11.1.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	R\$ 75,92	R\$ 379,60	-	-	0	0%	-	0	0%	5	379,60	
11.1.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 111,40	R\$ 222,80	-	-	0	0%	-	0	0%	2	222,80	
11.1.6	Interruptor diferencial residual 20A/30mA-2P	un	1,00	R\$ 212,21	R\$ 212,21	-	-	0	0%	-	0	0%	1	212,21	
11.1.7	Proteção contra surto Classe II, 1P, 20KA, 175V	un	2,00	R\$ 105,77	R\$ 211,54	-	-	0	0%	-	0	0%	2	211,54	
11.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS:				R\$ 2.861,85										
11.2.1	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1). APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	m	70,00	R\$ 32,10	R\$ 2.247,00	-	-	0	0%	-	0	0%	70	2.247,00	
11.2.2	Eletroduto de F"3" de 1/2"	m	10,00	R\$ 29,07	R\$ 290,70	-	-	0	0%	-	0	0%	10	290,70	
11.2.3	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	5,00	R\$ 27,90	R\$ 139,50	-	-	0	0%	-	0	0%	5	139,50	
11.2.4	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	4,00	R\$ 33,22	R\$ 132,88	-	-	0	0%	-	0	0%	4	132,88	
11.2.5	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1,00	R\$ 51,77	R\$ 51,77	-	-	0	0%	-	0	0%	1	51,77	
11.3	CABOS E FIOS CONDUTORES:				R\$ 2.669,70										
11.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,00	R\$ 6,01	R\$ 60,10	-	-	0	0%	-	0	0%	10	60,10	
11.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	280,00	R\$ 9,32	R\$ 2.609,60	-	-	0	0%	-	0	0%	280	2.609,60	

LOCAL: Localidade de Faveiro, Polo Japim, Município de Viseu Pa

OBRA: Construção de Uma (1) Quadra Poliesportiva

EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA

CNPJ: 17.199.957/0001-64

Modicidade: Nº CP 01/10/2025

Contrato nº.: 374/2025 - DLCA

Assinatura: 04/08/2025

O. S. em: 13/08/2025

Prazo do contrato: 365

Término do contrato: 04/08/2026

Identificação da contratada:

Valor do contrato: R\$ 1.048.853,00

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Emissão: 06/10/2025

Período: 05/09/2025 a 06/10/2025

MEDIÇÃO:

02

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
11.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS:				R\$ 12.621,82											
11.4.1	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 48,02	R\$ 48,02											
11.4.2	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	20,00	R\$ 58,56	R\$ 1.171,20											
11.4.3	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	un	20,00	R\$ 285,06	R\$ 5.701,20											
11.4.4	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	un	20,00	R\$ 285,07	R\$ 5.701,40											
12	SERRALHERIA:				R\$ 1.238,66											
12.1	Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva)	m²	2,00	R\$ 619,33	R\$ 1.238,66											
13	ELEMENTOS ESPORTIVOS:				R\$ 33.208,86											
13.1	Equipamento completo p/ quadra de esportes	cj	1,00	R\$ 19.583,00	R\$ 19.583,00											
13.2	Tela de nylon	m²	276,00	R\$ 39,44	R\$ 10.885,44											
13.3	Cabo de aço 1/4"	m	224,00	R\$ 10,03	R\$ 2.246,72											
13.4	Grampo fixador de cabo Z-01	un	61,33	R\$ 8,05	R\$ 493,70											
14	SERVIÇOS FINAIS:				R\$ 5.067,72											
14.1	Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	un	1,00	R\$ 1.804,32	R\$ 1.804,32											
14.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	630,00	R\$ 5,18	R\$ 3.263,40											
Observações:					R\$ 1.048.853,00			150.000,00			200.000,00			350.000,00		698.853,00

RESUMO DA OBRA									
RESUMO CONTRATO									
VALOR CONTRATO:		R\$ 1.048.853,00		MEDIÇÃO		02		HISTORICO DAS MEDIÇÕES	
VALOR ACUMULADO:		R\$ 350.000,00		VALOR NOTA FISCAL				MEDIÇÃO VALOR %	
VALDO CONTRATO:		R\$ 698.853,00						1ª MEDIÇÃO R\$ 150.000,00 14,30%	
								2ª MEDIÇÃO R\$ 200.000,00 19,07%	
				</					

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS										BOLETIM DE MEDIÇÃO									
LOCAL: Localidade de Limondeua, Município de Viseu Pa					CONCORRÊNCIA Nº CP 01/2025					Identificação da contratação:					Emissão: 06/10/2025				
OBRAS: Reforma e Ampliação da Quadra Poliesportiva Elinaldo Corrêa dos Santos					Modalidade: Contrato nº: 387/2025 - DLCA					Prazo do contrato: 385					Período				
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA					Assinatura 18/08/2025					Término do contrato: 18/08/2026					05/09/2025 a 06/10/2025				
CNPJ: 17.199.057/0001-64					Valor do contrato R\$ 963.587,27														
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		QUANT.	UNITÁRIO		TOTAL (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR		QUANT.	%	EXECUTADO NO PERÍODO		QUANT.	%	ACUMULADO TOTAL		SALDO
			QUANT.	R\$		TOTAL (R\$)	%		TOTAL (R\$)	TOTAL (R\$)									
REFORMA:																			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES:																		
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	3,00	R\$ 223,96				R\$ 671,88	3	100%	0	0%			3	100%	671,88	0	0,00
1.2	Barracão de madeira/Almoarifado	m²	12,00	R\$ 675,82				R\$ 8.109,84	12	100%	0	0%			12	100%	8.109,84	0	0,00
1.3	Limpeza do terreno	m²	260,00	R\$ 7,68				R\$ 1.996,80	260	100%	0	0%			260	100%	1.996,80	0	0,00
2	RETRABALHOS																		
2.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	480,00	R\$ 36,13				R\$ 17.342,40	480	100%	0	0%			480	100%	17.342,40	0	0,00
3	ESTRUTURAS:																		
3.1	CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DO PILARES:							R\$ 6.959,37											
3.1.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_01/2024	M2	22,88	R\$ 169,09				R\$ 3.868,77	22,88	100%	0	0%			22,88	100%	3.868,77	0,00	0,00
3.1.2	CONCRETAGEM DE PILARES (ENVELOPAMENTO), FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	2,36	R\$ 1.309,58				R\$ 3.090,60	2,36	100%	0	0%			2,36	100%	3.090,60	0	0,00
3.2	ESTRUTURA METÁLICA:							R\$ 213.181,62											
3.2.1	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSIVE MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020_PA	Kg	476,02	R\$ 19,89				R\$ 9.468,03											
3.2.2	ESTRUTURA TRELÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSIVE PERIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020_PSA	Kg	9.214,19	R\$ 22,10				R\$ 203.633,59		0%					476,02	100%	9.468,03	0	0,00
4	VESTIÁRIOS:																		
4.1	MOVIMENTO DE TERRA:							R\$ 220.888,05											
4.1.1	Escavação manual de até 1,50m de profundidade	m²	11,46	R\$ 123,16				R\$ 1.411,41	11,46	100%	0	0%			11,46	100%	1.411,41	0	0,00
4.2	FUNDAÇÕES:																		
4.2.1	LASTRO DE CONCRETO, MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM, AF_01/2024	M2	14,70	R\$ 64,85				R\$ 953,29	14,7	100%	0	0%							
4.2.2	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m²	2,05	R\$ 4.658,88				R\$ 9.560,70	2,05	100%	0	0%			2,05	100%	9.560,70	0	0,00
4.2.3	Baldrame em concreto armado p/ c/ta de ancoragem	m²	2,64	R\$ 4.572,61				R\$ 12.071,69	2,64	100%	0	0%			2,64	100%	12.071,69	0	0,00
4.3	ESTRUTURAS:																		
4.3.1	PILARES:							R\$ 27.210,61											
4.3.1.1	Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	2,03	R\$ 4.730,14				R\$ 9.602,18	2,03	100%	0	0%			2,03	100%	9.602,18	0	0,00
4.3.2	VIGAS:							R\$ 11.636,14											
4.3.2.1	Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	2,46	R\$ 4.730,14				R\$ 11.636,14	2,46	100%	0	0%			2,46	100%	11.636,14	0	0,00
4.3.3	VERGAS E CONTRAVERGAS:																		
4.3.3.1	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 20" CM, AF_03/2024	M	22,80	R\$ 82,27				R\$ 1.875,75	22,8	100%	0	0%							
4.3.3.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 20" CM, AF_03/2024	M	22,80	R\$ 106,04				R\$ 2.417,71	22,8	100%	0	0%			22,8	100%	2.417,71	0	0,00
4.3.3.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS E JANELAS COM ATE 1,5 M DE VÃO, ESPESURA DE 15" CM, AF_03/2024	M	5,90	R\$ 88,86				R\$ 524,27			0	0%			5,9	100%	524,27	0	0,00
4.3.4	Banco em concreto c/2 mod 2,75x0,4m	un	2,00	R\$ 577,28				R\$ 1.154,56	-	0%	0	0%			0	0%	-	2	1.154,56
4.4	PAREDES E PAINÉIS																		

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS										BOLETIM DE MEDIÇÃO				
LOCAL:	Localidade de Limondeua, Município de Viséu Pa			CONCORRÊNCIA Nº CP 01/2025	Modalidade	O. S. em:	Identificação da contratada:		Emissão:	MEDIÇÃO:				
OBRAS:	Reforma e Ampliação da Quadra Polidesportiva Elinaldo Corrêa dos Santos			365					Período					
EMPRESA:	CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA			367/2025 - DLCA	Contrato nº:	Prazo do contrato:			05/09/2025 a 06/10/2025					
CNPJ:	17.199.057/0001-44			19/08/2025	Assinatura	Valor do contrato								
R\$ 963.587,27														

BOLETIM DE MEDIÇÃO									
LOCAL: Localidade de Limondeua, Município de Viseu Pa		CONCORRÊNCIA Nº CP 01/2025		Identificação da contratada:		Emissão: 06/10/2025		MEDIÇÃO:	
OBRA: Reforma e Ampliação da Quadra Poliesportiva Elinaldo Corrêa dos Santos		Modalidade		Prazo do contrato: 365		Período		02	
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA		Contrato nº.		Término do contrato: 18/08/2026		Valor do contrato		05/09/2025 a 06/10/2025	
CNPJ: 17.199.657/0001-64		Assinatura		R\$ 963.587,27					

LOCAL: Localidade de Limondeua, Município de Viseu Pa				O. S. em:				BOLETIM DE MEDIÇÃO				MEDIÇÃO:	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				CONCORRÊNCIA Nº CP 01/2025				Identificação da contratação:				05/10/2025	
OBRA: Reforma e Ampliação da Quadra Poliesportiva Elinaldo Corrêa dos Santos				Modalidade Nº CP 01/2025				Período				02	
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA				Contrato nº: 361/2025 - DLCA				Valor do contrato				05/09/2025 a 06/10/2025	
CNPJ: 17.199.657/0001-64				Assinatura				R\$ 963.587,27					
</													

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				BOLETIM DE MEDIÇÃO									
LOCAL:	Localidade de Limondeua, Município de Viséu Pa	CONCORRÊNCIA Nº CP 013/2025	O. S. em:	24/08/2025	Identificação da contratada	Emissão:	MEDIÇÃO:						
OBRAS:	Reforma e Ampliação da Quadra Poliesportiva Elinaldo Corrêa dos Santos	Modalidade	Prazo do contrato:	365		Período							
EMPRESA:	CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA	Contrato nº:	Término do contrato:	18/08/2026									
CNPJ:	17.199.057/0001-64	Assinatura	Valor do contrato			05/09/2025 a 06/10/2025	02						
					R\$ 963.587,27								
</													

LOCAL: Localidade de Timbozal, Polo Japim, Município de Viseu Pa										O.S. em:		Identificação da contratação:		Emissão:		MEDICÃO:	
OBJETA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE TIMBOZAL										Prazo do contrato:		365		14/10/2025			
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA										Contrato nº:		375/2025-DLCA		Período:			
CNPJ: 17.199.057/0001-64										Assinatura:		04/08/2025		Valor do contrato		16/09/2025 a 14/10/2025	
												RS 1.051.972,81					
SERVIÇOS										ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO PERÍODOS		ACUMULADO TOTAL		SALDO	
ITEM	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.		
1 SERVIÇOS PRELIMINARES:																	
1.1	m²	3,00	R\$ 228,68	R\$ 13.912,14	3	100%	686,04	0	0%	686,04	3	100%	686,04	0	0,00		
1.2	m²	12,00	R\$ 690,05	R\$ 8.280,60	12	100%	8.280,60	0	0%	8.280,60	12	100%	8.280,60	0	0,00		
1.3	m²	630,00	R\$ 7,85	R\$ 4.945,50	630	100%	4.945,50	0	0%	4.945,50	630	100%	4.945,50	0	0,00		
2 MOVIMENTO DE TERRA:																	
2.1	m³	45,82	R\$ 125,75	R\$ 5.761,86	45,82	100%	5.761,86	0	0%	5.761,86	45,82	100%	5.761,86	0	0,00		
2.2	m³	26,99	R\$ 25,63	R\$ 691,75	26,99	100%	691,75	0	0%	691,75	26,99	100%	691,75	0	0,00		
3 FUNDAÇÕES:																	
3.1				R\$ 36.420,78													
CONCRETO ARMADO - SAPATAS:																	
3.1.1	M2	27,04	R\$ 66,22	R\$ 1.790,58	27,04	100%	1.790,58	0	0%	1.790,58	27,04	100%	1.790,58	0	0,00		
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024																	
3.1.2	M2	43,20	R\$ 172,66	R\$ 7.468,91	43,2	100%	7.468,91	0	0%	7.468,91	43,2	100%	7.468,91	0	0,00		
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022																	
3.1.3	KG	66,70	R\$ 19,39	R\$ 1.293,31	66,7	100%	1.293,31	0	0%	1.293,31	66,7	100%	1.293,31	0	0,00		
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024																	
3.1.4	KG	360,00	R\$ 19,45	R\$ 7.002,00	360	100%	7.002,00	98	0%	7.002,00	456	100%	7.002,00	-96	0,00		
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022																	
3.1.5	KG	161,70	R\$ 13,13	R\$ 2.123,12	161,7	100%	2.123,12	83,4	0%	2.123,12	245,1	100%	2.123,12	-83,4	0,00		
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPa, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017																	
3.1.6	M3	13,57	R\$ 1.234,55	R\$ 16.752,84	13,57	100%	16.752,84	0	0%	16.752,84	13,57	100%	16.752,84	0	0,00		
CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME:																	
3.2				R\$ 12.776,04													
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016																	
3.2.1	M2	13,16	R\$ 62,26	R\$ 819,34	13,16	100%	819,34	0	0%	819,34	13,16	100%	819,34	0	0,00		
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024																	
3.2.2	KG	61,50	R\$ 27,00	R\$ 1.660,50	61,5	100%	1.660,50	0	0%	1.660,50	61,5	100%	1.660,50	0	0,00		
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024																	
3.2.3	KG	195,50	R\$ 19,45	R\$ 3.802,47	195,5	100%	3.802,47	0	0%	3.802,47	195,5	100%	3.802,47	0	0,00		
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPa, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017																	
3.2.4	M3	5,26	R\$ 1.234,55	R\$ 6.493,73	5,26	100%	6.493,73	0	0%	6.493,73	5,26	100%	6.493,73	0	0,00		
ESTRUTURAS:																	
4				R\$ 251.951,72													
CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DO PILARES:																	
4.1				R\$ 6.063,15													
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024																	
4.1.1	M2	22,88	R\$ 172,66	R\$ 3.950,46	22,88	100%	3.950,46	0	0%	3.950,46	22,88	100%	3.950,46	0	0,00		
CONCRETAGEM DE PILARES (ENVELOPAMENTO), FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.																	
4.1.2	M3	1,58	R\$ 1.337,15	R\$ 2.112,89	1,58	100%	2.112,89	0	0%	2.112,89	1,58	100%	2.112,89	0	0,00		
ESTRUTURA METÁLICA:																	
4.2				R\$ 245.888,57													
PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSIVE MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA																	
4.2.1	Kg	1.752,30	R\$ 20,27	R\$ 35.519,12	1.752,3	100%	35.519,12	1.752,3	100%	35.519,12	1.752,3	100%	35.519,12	0	0,00		
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSIVE PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA																	
4.2.2	Kg	9.345,60	R\$ 22,51	R\$ 210.389,45	9.345,60												
VESTIÁRIOS:																	
5				R\$ 235.752,25													
CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
MOVIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
MOVIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
MOVIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
MOVIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
MOVIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
MOVIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
MOVIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
MOVIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
MOVIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
MOVIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
MOVIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
MOVIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
MOVIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
MOVIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
MOVIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
MOVIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
MOVIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
MOVIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
MOVIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
MOVIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
MOVIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
MOVIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
MOVIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
MOVIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
MOVIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
MOVIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
MOVIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
MOVIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
MOVIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
MOVIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
MOVIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
MOVIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
MOVIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
MOVIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DE TERRA:																	
5.1				R\$ 235.752,25													
MOVIMENTO DE																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LOCAL: Localidade de Timbozal, Polo Japiim, Município de Viseu Pa	Modalidade: Concorrência N° CP 375/2025-DLCA	O S em: 13/09/2025	Identificação da contratação: 385	Emissão: 14/10/2025	MEDICÃO:
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE TIMBOZAL	Contrato n° 64/99/2025	Prazo do contrato: 04/08/2026	Término do contrato:	Período:	
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA	Assinatura:	Valor do contrato		16/09/2025 a 14/10/2025	02
CNPJ: 17.199.057/0001-64		R\$ 1.051.972,81			

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO			ACORDO ANTERIOR			EXECUÇÃO DO PERÍODO			ACORDO TOTAL			SALDO		
		QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	FINANC.	FINANC.
5.1.1	Escavação manual de até 1,50m de profundidade	11,46	R\$ 125,75	R\$ 1.441,09	11,46	100%	R\$ 1.441,09	0	0%	-	11,46	100%	R\$ 1.441,09	0	0,00	0,00
5.2	FUNDAÇÕES:			R\$ 23.469,86												
5.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CIMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM, AF_01/2024	14,70	R\$ 66,22	R\$ 973,43	14,7	100%	R\$ 973,43	0	0%	-	14,7	100%	R\$ 973,43	0	0,00	0,00
5.2.2	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	2,05	R\$ 4.981,17	R\$ 10.170,39	2,05	100%	R\$ 10.170,39	0	0%	-	2,05	100%	R\$ 10.170,39	0	0,00	0,00
5.2.3	Baldrame em concreto armado c/ c/cita de amarração	2,64	R\$ 4.669,88	R\$ 12.325,84	2,64	100%	R\$ 12.325,84	0	0%	-	2,64	100%	R\$ 12.325,84	0	0,00	0,00
5.3	ESTRUTURAS:			R\$ 27.783,29												
5.3.1	PILARES:			R\$ 9.804,33												
5.3.1.1	Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento	2,03	R\$ 4.829,72	R\$ 9.804,33	2,03	100%	R\$ 9.804,33	0	0%	-	2,03	100%	R\$ 9.804,33	0	0,00	0,00
5.3.2	VIGAS:			R\$ 11.881,11												
5.3.2.1	Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento	2,46	R\$ 4.829,72	R\$ 11.881,11	2,46	100%	R\$ 11.881,11	0	0%	-	2,46	100%	R\$ 11.881,11	0	0,00	0,00
5.3.3	VERGAS E CONTRAVERGAS:			R\$ 4.918,99												
5.3.3.1	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE "20" CM, AF_03/2024	22,80	R\$ 84,00	R\$ 1.915,20	22,8	100%	R\$ 1.915,20	0	0%	-	22,8	100%	R\$ 1.915,20	0	0,00	0,00
5.3.3.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE "20" CM, AF_03/2024	22,80	R\$ 108,27	R\$ 2.468,55	22,8	100%	R\$ 2.468,55	0	0%	-	22,8	100%	R\$ 2.468,55	0	0,00	0,00
5.3.3.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS E JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESURA DE "15" CM, AF_03/2024	5,90	R\$ 90,72	R\$ 535,24	5,9	100%	R\$ 535,24	0	0%	-	5,9	100%	R\$ 535,24	0	0,00	0,00
5.3.4	Banco em concreto c/2 mod.2,75x0,4m	2,00	R\$ 589,43	R\$ 1.178,86	2,00	100%	R\$ 1.178,86	0	0%	-	2,00	100%	R\$ 1.178,86	0	0,00	0,00
5.4	PAREDES E PAINÉIS			R\$ 32.365,92												
5.4.1	Alvenaria flocada de barro a cantele	191,97	R\$ 163,42	R\$ 31.371,73	191,97	72,87%	R\$ 31.371,73	52,99	27,13%	R\$ 35.12,61	191,97	100%	R\$ 31.371,73	0	0,00	0,00
5.4.2	Cobogó de cimento 20x20x10cm	1,92	R\$ 517,81	R\$ 994,19	1,92	100%	R\$ 994,19	0	0%	-	1,92	100%	R\$ 994,19	0	0,00	0,00
5.5	ESQUADRIAS:			R\$ 23.178,97												
5.5.1	MADEIRA:			R\$ 6.022,84												
5.5.1.1	Porta med. trabalhada c/ oak, aduella e alizar	5,67	R\$ 1.062,23	R\$ 6.022,84	5,67	100%	R\$ 6.022,84	0	0%	-	5,67	100%	R\$ 6.022,84	0	0,00	0,00
5.5.2	ALUMÍNIO:			R\$ 2.706,09												
5.5.2.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	4,32	R\$ 626,41	R\$ 2.706,09	4,32	100%	R\$ 2.706,09	0	0%	-	4,32	100%	R\$ 2.706,09	0	0,00	0,00
5.5.3	VIDRO:			R\$ 14.450,04												
5.5.3.1	Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm	13,68	R\$ 1.056,29	R\$ 14.450,04	13,68	100%	R\$ 14.450,04	0	0%	-	13,68	100%	R\$ 14.450,04	0	0,00	0,00
5.6	REVESTIMENTOS:			R\$ 44.405,82												
5.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÃO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	395,94	R\$ 11,24	R\$ 4.450,36	395,94	100%	R\$ 4.450,36	395,94	100%	R\$ 4.450,36	395,94	100%	R\$ 4.450,36	0	0,00	0,00
5.6.2	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	271,94	R\$ 64,16	R\$ 17.447,67	271,94	100%	R\$ 17.447,67	271,94	100%	R\$ 17.447,67	271,94	100%	R\$ 17.447,67	0	0,00	0,00
5.6.3	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	124,00	R\$ 54,63	R\$ 6.774,12	124,00	100%	R\$ 6.774,12	124,00	100%	R\$ 6.774,12	124,00	100%	R\$ 6.774,12	0	0,00	0,00
5.6.4	Revestimento Cerâmico Padrão Médio - Incl. rejuntamento	124,00	R\$ 85,88	R\$ 10.649,12	124,00	100%	R\$ 10.649,12	124,00	100%	R\$ 10.649,12	124,00	100%	R\$ 10.649,12	0	0,00	0,00
5.6.5	FORRO:			R\$ 5.084,55												
5.6.5.1	Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico	45,00	R\$ 112,99	R\$ 5.084,55	45,00	100%	R\$ 5.084,55	45,00	100%	R\$ 5.084,55	45,00	100%	R\$ 5.084,55	0	0,00	0,00
5.7	PISOS:			R\$ 6.967,55												
5.7.1	Camada regularizadora no traço 1:4	45,00	R\$ 55,64	R\$ 2.503,80	45,00	100%	R\$ 2.503,80	45,00	100%	R\$ 2.503,80	45,00	100%	R\$ 2.503,80	0	0,00	0,00
5.7.2	Lapta cerâmica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	35,00	R\$ 96,95	R\$ 3.393,25	35,00	100%	R\$ 3.393,25	35,00	100%	R\$ 3.393,25	35,00	100%	R\$ 3.393,25	0	0,00	0,00
5.7.3	Cerâmica anti-derrapante	10,00	R\$ 107,05	R\$ 1.070,50	10,00	100%	R\$ 1.070,50	10,00	100%	R\$ 1.070,50	10,00	100%	R\$ 1.070,50	0	0,00	0,00
5.8	PINTURAS:			R\$ 21.368,12												
5.8.1	Lelex acrílica acelinada c/ massa e selador - interna e externa	324,30	R\$ 65,89	R\$ 21.368,12	324,30	100%	R\$ 21.368,12	324,30	100%	R\$ 21.368,12	324,30	100%	R\$ 21.368,12	0	0,00	0,00
5.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:			R\$ 9.729,24												
5.9.1	Quadro de distribuição metálico de embulir p/ 16 disjuntores (c/barramento)	1,00	R\$ 932,57	R\$ 932,57	1,00	100%	R\$ 932,57	1,00	100%	R\$ 932,57	1,00	100%	R\$ 932,57	0	0,00	0,00
5.9.2	Ponto de luz / forca (tubul., ox. e fiação) ate 200W	17,00	R\$ 408,68	R\$ 6.947,56	17,00	100%	R\$ 6.947,56	17,00	100%	R\$ 6.947,56	17,00	100%	R\$ 6.947,56	0	0,00	0,00
5.9.3	Ponto de forca (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W	1,00	R\$ 820,75	R\$ 820,75	1,00	100%	R\$ 820,75	1,00	100%	R\$ 820,75	1,00	100%	R\$ 820,75	0	0,00	0,00
5.9.4	Interruptor 1 leda simples (s/fiação)	3,00	R\$ 29,23	R\$ 87,69	3,00	100%	R\$ 87,69	3,00	100%	R\$ 87,69	3,00	100%	R\$ 87,69	0	0,00	0,00
5.9.5	Interruptor 3 leda simples (s/fiação)	2,00	R\$ 74,62	R\$ 149,24	2,00	100%	R\$ 149,24	2,00	100%	R\$ 149,24	2,00	100%	R\$ 149,24	0	0,00	0,00

2

02

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO			ACRÉDITOS ANTERIORES				ESCRITURAS DO PERÍODO				ACRÉDITOS TOTAL				BALDO			
		QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	
5.9.6	Tomadas 2 (2P+T) 10A (refeição)	un	4,00	R\$ 45,57	R\$ 182,28	-	-	-	0	0%	-	-	-	0	0%	-	-	-	4	182,28
5.9.7	Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt	un	8,00	R\$ 26,10	R\$ 208,80	-	-	-	0	0%	-	-	-	0	0%	-	-	-	8	208,80
5.9.8	Luminária tipo arandela- casco de latariaça	un	3,00	R\$ 133,45	R\$ 400,35	-	-	-	0	0%	-	-	-	0	0%	-	-	-	3	400,35
5.10.1	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:				R\$ 27.889,48															
5.10.1	ÁGUA FRIA:				R\$ 8.931,64															
5.10.1.1	Reservatório em polietileno de 1.500 L	un	1,00	R\$ 4.760,62	R\$ 4.760,62	-	-	-	0	0%	-	-	-	0	0%	-	-	-	1	4.760,62
5.10.1.2	Torneira de bôia 3/4"	un	1,00	R\$ 93,59	R\$ 93,59	-	-	-	0	0%	-	-	-	0	0%	-	-	-	1	93,59
5.10.1.3	Ponto de água (incl. tubos e conexões)	pl	7,00	R\$ 582,49	R\$ 4.077,43	-	-	-	0	0%	-	-	-	0	0%	-	-	-	7	4.077,43
5.10.2	ESGOTO:				R\$ 18.987,84															
5.10.2.1	Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ lpo, cotoreto	un	2,00	R\$ 978,57	R\$ 1.957,14	-	-	-	0	0%	-	-	-	0	0%	-	-	-	2	1.957,14
5.10.2.2	Caixa em alvenaria de 80x80x80cm c/ lpo, concreto	un	1,00	R\$ 1.595,25	R\$ 1.595,25	-	-	-	0	0%	-	-	-	0	0%	-	-	-	1	1.595,25
5.10.2.3	Fossa septica pre-moldada caps 10 pessoas	un	1,00	R\$ 2.527,41	R\$ 2.527,41	-	-	-	0	0%	-	-	-	0	0%	-	-	-	1	2.527,41
5.10.2.4	Filtro anaerobico conc.alm. de1,4m per1,8m	un	1,00	R\$ 5.561,45	R\$ 5.561,45	-	-	-	0	0%	-	-	-	0	0%	-	-	-	1	5.561,45
5.10.2.5	Sunilouro pre-moldado caps 10 pessoas	un	1,00	R\$ 2.034,59	R\$ 2.034,59	-	-	-	0	0%	-	-	-	0	0%	-	-	-	1	2.034,59
5.10.2.6	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexões ex e ralos)	pl	8,00	R\$ 600,25	R\$ 5.282,00	-	-	-	0	0%	-	-	-	0	0%	-	-	-	8	5.282,00
5.11	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA A INCÊNDIO:				R\$ 450,44															
5.11.1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2024	UN	5,00	R\$ 33,19	R\$ 165,95	-	-	-	0	0%	-	-	-	0	0%	-	-	-	5	165,95
5.11.2	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	un	1,00	R\$ 284,49	R\$ 284,49	-	-	-	0	0%	-	-	-	0	0%	-	-	-	1	284,49
5.12	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS:				R\$ 16.702,67															
5.12.1	Bacia sifonada c/ox. descarga acoplada c/ assento	un	5,00	R\$ 848,17	R\$ 4.240,85	-	-	-	0	0%	-	-	-	0	0%	-	-	-	5	4.240,85
5.12.2	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 120 CM, INCL. 2 CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR, FORNEC. E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 958,53	R\$ 1.917,06	-	-	-												
5.12.3	Chuveiro cromado	un	9,00	R\$ 133,99	R\$ 1.205,91	-	-	-	0	0%	-	-	-	0	0%	-	-	-	2	1.917,06
5.12.4	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	5,00	R\$ 105,16	R\$ 525,80	-	-	-	0	0%	-	-	-	0	0%	-	-	-	9	1.205,91
5.12.5	Cabide cromado	un	23,00	R\$ 90,46	R\$ 2.080,58	-	-	-	0	0%	-	-	-	0	0%	-	-	-	5	525,80
5.12.6	Bebedouro aço inox c/4 torneiras e filtro	un	1,00	R\$ 6.732,47	R\$ 6.732,47	-	-	-	0	0%	-	-	-	0	0%	-	-	-	23	2.080,58
6	ARQUIBANCADA:				R\$ 91.310,60														1	6.732,47
6.1	MOVIMENTO DE TERRA:				R\$ 21.901,86															
6.1.1	Escavação manual de ate 1,50m de profundidade	m²	10,50	R\$ 125,75	R\$ 1.320,37	-	-	-	10,5	100%	1.320,37	-	-	10,5	100%	1.320,37	-	-	0	0,00
6.1.2	Reaterro compactado	m³	8,05	R\$ 25,63	R\$ 206,32	-	-	-	0	100%	206,32	-	-	0	100%	206,32	-	-	8,05	0,00
6.1.3	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	80,11	R\$ 254,34	R\$ 20.375,17	-	-	-	0	100%	20.375,17	-	-	0	100%	20.375,17	-	-	80,11	0,00
6.2	ALVENARIA:				R\$ 17.821,72															
6.2.1	Alvenaria tijolo de barro a singelo	m²	64,35	R\$ 203,06	R\$ 13.066,91	-	-	-	64,35	100%	13.066,91	-	-	64,35	100%	13.066,91	-	-	0	0,00
6.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	M2	64,35	R\$ 9,73	R\$ 626,12	-	-	-						64,35	100%	626,12	-	-	0	0,00
6.2.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014	m²	64,35	R\$ 64,16	R\$ 4.128,69	-	-	-						64,35	100%	4.128,69	-	-	0	0,00
6.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS:				R\$ 43.156,84															
6.3.1	CONCRETO ARMADO - SAPATAS:				R\$ 27.695,78															
6.3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM, AF_01/2024	M2	14,00	R\$ 66,22	R\$ 927,08	-	-	-	14	100%	927,08	-	-				-	-	0	0,00
6.3.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_01/2024	M2	20,93	R\$ 172,66	R\$ 3.613,77	-	-	-	20,93	100%	3.613,77	-	-				-	-	0	0,00
6.3.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	29,18	R\$ 19,39	R\$ 565,80	-	-	-	29,18	100%	565,80	-	-				-	-	0	0,00

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LOCAL: Localidade de Timbozal, Polo Japiim, Município de Viseu-PA	O. S. em: 1308/2025	Identificação da obra: 141/2025	MEÇÃO: 02
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE TIMBOZAL	Prazo do contrato: 365	Período: 16/09/2025 a 14/10/2025	
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA	Contrato nº: 04/08/2026		
CNPJ: 17.198.057/0001-64	Assinatura: 04/08/2025	Valor do contrato: R\$ 1.051.872,81	

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO			EXECUÇÃO PERÍODO			ACRÉSCIMOS TOTAL			TOTAL			FINANC		
		QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)
10.2.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE), COM FUNDO ANTICORROSIVO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA - (ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA)	527,21	R\$ 47,53	R\$ 25.059,29	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:															
11.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO:															
11.1.1	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 16 disjuntores (cobrimento)	1,00	R\$ 932,57	R\$ 932,57	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-
11.1.2	Quadro de medição monofásico (el disjuntor)	1,00	R\$ 844,80	R\$ 844,80	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-
11.1.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	1,00	R\$ 14,63	R\$ 14,63	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-
11.1.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	5,00	R\$ 75,92	R\$ 379,60	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-
11.1.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	2,00	R\$ 111,40	R\$ 222,80	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-
11.1.6	Interruptor diferencial residual 20A/30mA-2P	1,00	R\$ 212,21	R\$ 212,21	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-
11.1.7	Proteção contra surto Classe II, 1P, 20KA, 175V	2,00	R\$ 105,77	R\$ 211,54	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-
11.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS:															
11.2.1	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2016 P	70,00	R\$ 32,10	R\$ 2.247,00	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-
11.2.2	Eletroduto de FVG* de 1/2"	10,00	R\$ 29,07	R\$ 290,70	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-
11.2.3	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2022	5,00	R\$ 27,90	R\$ 139,50	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-
11.2.4	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2022	4,00	R\$ 33,22	R\$ 132,88	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-
11.2.5	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2022	1,00	R\$ 51,77	R\$ 51,77	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-
11.3	CAOS E PISOS CONDUTORES:															
11.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	10,00	R\$ 6,01	R\$ 60,10	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-
11.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	280,00	R\$ 9,32	R\$ 2.609,60	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-
11.4	ILUMINAÇÃO E TORNAS:															
11.4.1	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	1,00	R\$ 48,02	R\$ 48,02	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-
11.4.2	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	20,00	R\$ 58,56	R\$ 1.171,20	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-
11.4.3	Luminação de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	20,00	R\$ 285,06	R\$ 5.701,20	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-
12	SERIALIZAÇÃO:															
12.1	Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva)	2,00	R\$ 619,33	R\$ 1.238,66	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-
13	ELEMENTOS ESPORTIVOS:															
13.1	Equipamento completo p/ quadra de esportes	1,00	R\$ 22.702,81	R\$ 22.702,81	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-
13.2	Teia de nylon	276,00	R\$ 39,44	R\$ 10.885,44	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-
13.3	Cabo de aço 1/4"	224,00	R\$ 10,03	R\$ 2.246,72	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-
13.4	Grampo fixador de cabo 2-01	61,33	R\$ 8,05	R\$ 493,70	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-
14	SERVIÇOS FINAIS:															
14.1	Placa de inauguração em aço inox/letras br. relevo: (40 x 30cm)	1,00	R\$ 1.804,32	R\$ 1.804,32	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-
14.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	630,00	R\$ 5,18	R\$ 3.263,40	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-
VALOR TOTAL:												R\$ 1.051.872,81				

Observações:



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS										BOLETIM DE MEDIÇÃO									
LOCAL: Localidade de Centro Novo, Município de Visau Pa OBRA: Construção da E.M.E.F. Em Centro Novo EMPRESA: J COSTA OLIVEIRA LTDA CNPJ: 17.890.121/0001-63										O. S. em:		Identificação da contratada:		Emissão:		MEDIÇÃO:			
										Concorrência 007/2025		365				Período: 05/09/2025 a 01/10/2025		03	
										Modelidade: 288/2025 DLCA		17/07/2026							
										Prazo do contrato:		Valor do contrato							
										Contrato nº.: 17/07/2025		R\$ 899.723,91							
										Assinatura:									
										R\$ 899.723,91									



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS										BOLETIM DE MEDIÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Localidade de Centro Novo, Município de Viseu Pa										O. S. em:		Identificação da contratada:		Emissão:		MEDIÇÃO:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Construção da E.M.E.F. Em Centro Novo										Prazo do contrato:				Período: 05/09/2025 a 01/10/2025		03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
EMPRESA: J COSTA OLIVEIRA LTDA										Contrato nº.:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CNPJ: 17.830.121/0001-63										Assinatura:		Valor do contrato																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										R\$ 899.723,91																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
SERVIÇOS										ACUMULADO ANTERIOR										EXECUTADO NO PERÍODO										ACUMULADO TOTAL										SALDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ITEM	UNID.	QUANT.	UNITARIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QU

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS										BOLETIM DE MEDIÇÃO											
LOCAL: Localidade de Centro Novo, Município de Viseu Pa					Modalidade: Concorrência 007/2025		O. S. em: 28/07/2025		Identificação da contratação:		Emissão: 01/10/2025		MEDICÃO:								
OBRA: Construção da E.M.E.F. Em Centro Novo					Contrato nº.: 288/2025 DLCA		Prazo do contrato: 365				Período: 05/09/2025 a 01/10/2025		03								
EMPRESA: J COSTA OLIVEIRA LTDA					Termínio do contrato: 17/07/2026																
CNPJ: 17.850.121/0001-63					Assinatura: 17/07/2025		Valor do contrato R\$ 899.723,91														
														ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO	
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FRSCO	FINANC.					
18.2	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	1	4.654,58	4.654,58	-	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	4.654,58					
18.3	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1	4.546,06	4.546,06	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	1	4.546,06					
18.4	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	1	3.301,37	3.301,37	-	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	4.546,06					
18.5	Brinquedo em madeira roliça para parque com duas escorregadeira de madeira conforme projeto	un	1	9.541,20	9.541,20	-	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	3.301,37					
19	URBANIZAÇÃO		1	1.659,20	1.659,20	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	1	9.541,20					
19.1	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	40	41,48	1.659,20	-	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	40	1.659,20					
20	SERVIÇOS FINAIS		1	5.519,39	5.519,39	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	-					
20.1	Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	un	1	1.592,11	1.592,11	-	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	1.592,11					
20.2	Limpeza geral e entrega da obra	m²	383,2	10,25	3.927,28	-	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	383,15	3.927,28					
VALOR TOTAL:					R\$ 899.723,91	-	0%	500.245,62	-	0%	209.118,39	-	0%	709.364,01	-	190.359,90					
Observações:																					
RESUMO DA OBRA														HISTORICO DAS MEDIÇÕES							
VALOR CONTRATO: R\$ 899.723,91 VALOR ACUMULADO: R\$ 709.364,01 SALDO CONTRATO: R\$ 190.359,90 % EXECUTADO:														MEDICÃO		VALOR		%			
														1ª MEDICÃO		R\$ 249.223,62		27,70%			
														2ª MEDICÃO		R\$ 251.022,00		27,90%			
														3ª MEDICÃO		R\$ 209.118,39		23,24%			
														TOTAL		R\$ 709.364,01		78,84%			
														R\$ 209.118,39							

Documento assinado digitalmente
RUIAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
Data: 01/10/2025 09:49:06-0300
Verifique em https://validar.in.gov.br

Fiscal da Obra
RUIAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
CREA - PA nº 1522912552PA
Engenheiro Civil - PMV

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS										BOLETIM DE MEDIÇÃO									
LOCAL: Localidade de Açalteua, Município de Viseu Pa										O. S. em:		Identificação da contratada:		Emissão: 09/10/2025		MEDIÇÃO:			
OBRA: Reforma e ampliação da E.M.E.F. Reunida em Açalteua										Prazo do contrato: 365		19/07/2025		Período:		03			
EMPRESA: G.C.N. CONSTRUTORA LTDA										Modalidade: Concorrência 008/2025		289/2025-DLCA		17/07/2026		12/09/2025 a 09/10/2025			
CNPJ: 06.789.594/0001-02										Assinatura:		17/07/2025		Valor do contrato		R\$ 1.908.101,84			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU/PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS										BOLETIM DE MEDIÇÃO									
LOCAL: Localidade de Açalteua, Município de Viseu Pa										Identificação da contratada:									
OBRA: Reforma e ampliação da E.M.E.F. Reunida em Açalteua										O. S. em. 18/07/2025 365									
EMPRESA: G.C.N. CONSTRUTORA LTDA										Prazo do contrato: 17/07/2026									
CNPJ: 06.789.584/0001-02										Valor do contrato R\$ 1.908.191,84									
										12/09/2025 a 09/10/2025									
										Emissão: 09/10/2025									
										Período:									
										MEDICÇÃO: 03									
										G.C.N. CONSTRUTORA LTDA									
										R\$ 1.908.191,84									

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU/PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS										BOLETIM DE MEDIÇÃO									
LOCAL: Localidade de Açaiteua, Município de Viseu Pa					O. S. em 18/07/2025					Identificação da contratada:					Emissão: 09/10/2025				
OBRA: Reforma e ampliação da E.M.E.F. Reunida em Açaiteua					Modalidade: Concórdia 08/2025					Prazo do contrato: 365					Período: 12/09/2025 a 09/10/2025				
EMPRESA: G.C.N. CONSTRUTORA LTDA					Contrato nº: 289/2025-DLCA					Término do contrato: 17/07/2026					 G.C.N. CONSTRUTORA LTDA uma empresa do grupo G.C.N. Engenharia e Construção				
CNPJ: 06.789.584/0001-02					Assinatura: 17/07/2025					Valor do contrato R\$ 1.908.101,84									
ITEM		SERVIÇOS		UNID.	QUANT.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
						UNITARIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FSICO	FINANC.	
24.3.2	Forro em lambri de PVC	m²	179,5	49,37	1	8.861,91	-	-	-	-	0	0%	-	0	0%	-	179,5	8.861,91	
25	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS:					24.231,34													
25.1	Lajota cerâmica - incluindo rejuntamento (Padrão Médico)	m²	179,5	86,01		15.977,29	-	-	-	-	0	0%	-	0	0%	-	179,5	15.977,29	
25.2	Soleira em mármore branco e=2cm	m²	3,16	1.146,03	-	3.630,93	-	-	-	-	0	0%	-	0	0%	-	3,16	3.630,93	
25.3	Pelotini em mármore branco e=2cm	m²	3,78	1.223,05	-	4.623,12	-	-	-	-	0	0%	-	0	0%	-	3,78	4.623,12	
26	PINTURAS:					82.264,10													
26.1	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	1225,18	65,33		80.041,00	-	-	-	-	0	0%	-	0	0%	-	1225,18	80.041,00	
26.2	Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	m²	34,44	64,55		2.223,10	-	-	-	-	0	0%	-	0	0%	-	34,44	2.223,10	
27	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:					7.373,30													
27.1	FONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES:					4.528,28													
27.1.1	Ponto de luz /força (tubul. ox. e fioço) ate 200W	pt	12	377,19		4.528,28	-	-	-	-		0%	-		0%	-	12	4.528,28	
27.2	LUMINÁRIAS:					2.847,02													
27.2.1	Luminária calha sobrepor pilamp fluorescente 2x32w completa, inclusive reator eletrônico e lâmpada	un	22	129,41		2.847,02	-	-	-	-		0%	-		0%	-	22	2.847,02	
28	SERVIÇOS FINAIS:					2.213,21													
28.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	189,65	11,67		2.213,21	-	-	-	-	0	0%	-	0	0%	-	189,65	2.213,21	
VALOR TOTAL:						R\$ 1.908.101,84				593.472,35				303.500,00		896.972,35		1.011.129,49	
Observações:																			
RESUMO DA OBRA										RESUMO CONTRATO									
VALOR CONTRATO:										R\$ 1.908.101,84		03		HISTORICO DAS MEDIÇÕES					
VALOR ACUMULADO:										R\$ 896.972,35				MEDIÇÃO		VALOR			
SALDO CONTRATO:										R\$ 1.011.129,49				1ª MEDIÇÃO		R\$ 298.122,35		15,62%	
% EXECUTADO:														2ª MEDIÇÃO		R\$ 295.350,00		15,48%	
														3ª MEDIÇÃO		R\$ 303.500,00		15,91%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS										BOLETIM DE MEDIÇÃO					MEDICÃO:			
LOCAL:		Localidade de Limondeua no município de Viseu-PA			Modalidade:		Concorrência CP		O. S. em:		Identificação da contratação		Emissão:		01/10/2025		03	
OBRA:		Contratação de empresa especializada em obras serviços de engenharia para a reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Filomena Raloi			Contrato n.º:		280/2025/DLCA		Prazo do contrato:		215		Período:		08/09/2025 a 01/10/2025			
EMPRESA:		F B CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			Assinatura:		09/07/2025		Valor do contrato									
CNPJ:		52.831.250/0001-77							R\$ 1.853.000,00									
ITEM	SERVIÇOS	UMID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO							
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FINANC.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				31.092,14													
1.1	Barracão de madeira (incl. instalações)	m²	12,00	971,19	11.654,28	12,00	1,00	11.654,28	-	0%	-	12,00	100%	11.654,28	-	-	-	-
1.2	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	3,00	235,87	707,61	3,00	1,00	707,61	-	0%	-	3,00	100%	707,61	-	-	-	-
1.3	Locação da obra a trena	m²	716,80	7,37	5.282,81	716,80	1,00	5.282,81	-	0%	-	716,80	100%	5.282,81	-	-	-	-
1.4	Tapume metálico	m²	72,00	186,77	13.447,44	72,00	1,00	13.447,44	-	0%	-	72,00	100%	13.447,44	-	-	-	-
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:				30.803,49													
2.1	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m²	45,20	87,30	3.945,96	45,20	1,00	3.945,96	-	0%	-	45,20	100%	3.945,96	-	-	-	-
2.2	Bota fora manual até 200m	m³	36,70	106,06	3.892,40	36,70	1,00	3.892,40	-	0%	-	36,70	100%	3.892,40	-	-	-	-
2.3	Retirada de louça sanitária	un	4,00	14,13	56,52	4,00	1,00	56,52	-	0%	-	4,00	100%	56,52	-	-	-	-
2.4	Retirada da estrutura em madeira da cobertura	m²	234,00	37,79	8.842,86	234,00	1,00	8.842,86	-	0%	-	234,00	100%	8.842,86	-	-	-	-
2.5	Retirada de telhas de barro	m²	234,00	17,43	4.078,62	234,00	1,00	4.078,62	-	0%	-	234,00	100%	4.078,62	-	-	-	-
2.6	Retirada de esquadria sem aproveitamento	m²	19,67	11,62	228,56	19,67	1,00	228,56	-	0%	-	19,67	100%	228,56	-	-	-	-
2.7	Retirada de ponto elétrico	pt	38,70	23,42	906,35	38,70	1,00	906,35	-	0%	-	38,70	100%	906,35	-	-	-	-
2.8	Retirada de piso cimentado	m²	234,00	37,83	8.852,22	234,00	1,00	8.852,22	-	0%	-	234,00	100%	8.852,22	-	-	-	-
3	MOVIMENTO DE TERRA				102.418,98													

CARLOS AUGUSTO
PINTO
CORREA-00433788208

Assinado de forma
digital por CARLOS
AUGUSTO PINTO
CORREA-00433788208

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS										BOLETIM DE MEDIÇÃO					MEDIDAÇÃO:	
LOCAL: Localidade de Limondeua no município de Viseu-PA		Modalidade:		Concorrência CP		O. S. em:		Identificação da contratada		Emissão:		01/10/2025		Período:		
OBRA: Contratação de empresa especializada em obras serviços de engenharia para a reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Filomena Rabel		Contrato nº:		280/2025/DLCA		Prazo do contrato:		215		09/02/2026		08/09/2025 a 01/10/2025		03		
EMPRESA: F B CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		Assinatura:		09/07/2025		Valor do contrato		R\$ 1.653.000,00								
CNPJ: 52.831.250/0001-77																

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS										BOLETIM DE MEDIÇÃO							MEDIDAÇÃO:			
LOCAL:		Localidade de Limondeua no município de Viseu-PA			Concorrência CP 005/2025		Modalidade:		O. S. em:		11/07/2025 215		Identificação da contratada		Emissão:		01/10/2025		03 08/09/2025 a 01/10/2025	
OBRA:		Contratação de empresa especializada em obras serviços de engenharia para a reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Filomena Raloi			Contrato nº.:		280/2025/DLCA		Prazo do contrato:		09/02/2026		F B CONSTRUÇÕES		Período:					
EMPRESA: F B CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		Assinatura:		09/07/2025		Valor do contrato														
CNPJ: 52.831.250/0001-77						R\$ 1.853.000,00														
ITEM		SERVIÇOS		UNID.	QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO			
											QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISCO	FINANC.		
6.3	VERGAS E CONTRAVERGAS:						14.909,60													
6.4	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 20" CM. AF_03/2024		M	68,00	77,15		5.246,20	68,00	1,00	5.246,20	-	0%	-	68,00	100%	5.246,20	-	-		
6.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 20" CM. AF_03/2024		M	68,00	99,17		6.743,56	68,00	1,00	6.743,56	-	0%	-	68,00	100%	6.743,56	-	-		
6.6	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE 15" CM. AF_03/2024		M	88,00	33,18		2.919,84	88,00	1,00	2.919,84	-	0%	-	88,00	100%	2.919,84	-	-		
6.7	CONCRETO ARMADO - VIGAS						98.699,83													
6.8	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)		m²	21,50	4.590,69		98.699,83	21,50	1,00	98.699,83	-	0%	-	21,50	100%	98.699,83	-	-		
7	ESQUADRIAS						64.649,78													
7.1	PORTAS:						18.762,82													
7.2	Porta mad. compens. c/ caix. aduela e alizar		m²	25,20	745,35		18.762,82	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	25,20	18.762,82		
7.3	JANELAS:						44.570,79													
7.4	Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm		m²	24,75	898,78		22.244,80	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	24,75	22.244,80		
7.5	Vidro temperado fumê e= 6mm com ferragens		m²	34,57	645,62		22.325,99	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	34,57	22.325,99		
7.6	BALANÇINS:						1.296,17													
7.7	Ferragens p/ balancim (c/ haste e ponto em ferro)		cj	4,00	113,52		454,08	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	4,00	454,08		

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS										BOLETIM DE MEDIÇÃO						
LOCAL: Localidade de Limondeua no município de Viseu-PA		Modalidade: Concorrência CP 005/2025		O. S. em: 11/07/2025		Identificação da contratação: 215		Emissão: 01/10/2025		MEDIÇÃO:						
OBRA: Contratação de empresa especializada em obras serviços de engenharia para a reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Filomena Raiol		Contrato nº.: 280/2025/DLCA		Prazo do contrato: 09/02/2026		Término do contrato: 09/02/2026		Período: 08/09/2025 a 01/10/2025		03						
EMPRESA: F B CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		Assinatura: 09/07/2025		Valor do contrato R\$ 1.853.000,00												
CNPJ: 52.831.250/0001-77																
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		FÍSICO	FINANC.				
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%			TOTAL (R\$)			
7.8	Vidro fumê e=4mm para banheiro	m²	1,65	510,36	842,09	-	0%	-	-	0%	-	1,65	842,09			
8	COBERTURA				325.648,40											
8.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	m²	616,00	290,88	179.182,08	154,00	0,25	44.795,52	462,00	75%	134.386,56	616,00	179.182,08			
8.2	Cobertura - Telha termocústica e= 30mm chapa filme com isolamento em polissocianurato (PIR)	m²	616,00	237,77	146.466,32	116,56	0,19	27.714,35	459,44	81%	118.751,97	616,00	146.466,32			
9	REVESTIMENTOS:				70.456,90											
9.1	Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl	m²	230,00	78,63	18.084,90	-	-	-	151,06	66%	11.877,49	151,06	11.877,49			
9.2	FORRO				52.372,00											
9.3	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	400,00	82,21	32.884,00	-	-	-	400,00	100%	32.884,00	400,00	32.884,00			
9.4	Forro em lâmbri de PVC	m²	400,00	48,72	19.488,00	-	-	-	400,00	100%	19.488,00	400,00	19.488,00			
10	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS:				129.035,74											
10.1	REVESTIMENTO CERÂMICO				129.035,74											
10.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 6CM. AF_07/2021	M2	595,00	86,24	51.312,80	-	-	-	595,00	100%	51.312,80	595,00	51.312,80			
10.3	Lajota cerâmica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	595,00	98,78	58.774,10	-	-	-	357,00	60%	35.264,46	357,00	35.264,46			
10.4	Rodapé cerâmico h=8cm	m	209,80	31,51	6.610,79	-	-	-	104,90	50%	3.305,40	104,90	3.305,40			

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS										BOLETIM DE MEDIÇÃO					
LOCAL: Localidade de Limondeua no município de Viseu-PA					Modalidade: Concorrência CP 005/2025		O. S. em: 11/07/2025		Identificação da contratada:		Emissão: 01/10/2025		MEDIÇÃO:		
OBRA: Contratação de empresa especializada em obras serviços de engenharia para a reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Filomena Ralol					Contrato n.º: 280/2025/DLCA		Prazo do contrato: 215				Período: 08/09/2025 a 01/10/2025		03		
EMPRESA: F B CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA					Assinatura: 09/07/2025		Término do contrato: 09/02/2026								
CNPJ: 52.831.250/0001-77					Valor do contrato R\$ 1.653.000,00										
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO				
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.		
10.5	Soleira em marmore de cor e=2cm	m²	3,20	1.039,16	3.325,31	-	-	1,60	50%	1.662,86	1,60	1.662,86			
10.6	Pelotril em marmore branco e=2cm	m²	7,20	1.251,77	9.012,74	-	-	-	0%	-	-	7,20	9.012,74		
11	PINTURAS:				121.310,28										
11.1	Látex acrílica semi-brilho a/ massa e selador - interna e externa	m²	1.794,00	67,62	121.310,28	-	-	-	0%	-	-	1.794,00	121.310,28		
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:				118.979,09										
12.1	QUADROS E CAIXAS:				11.536,27										
12.2	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 32 disjuntores (cbarramento)	un	1,00	1.347,97	1.347,97	-	-	-	0%	-	-	1,00	1.347,97		
12.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	800,00	11,73	9.364,00	-	-	-	0%	-	-	800,00	9.364,00		
12.4	Caixa plástica 4"x2"	un	70,00	11,49	804,30	-	-	-	0%	-	-	70,00	804,30		
12.5	PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES:				6.448,33										
12.6	Interruptor 2 teclas +Tomada 2P + T (s/ fiação)	un	66,00	64,31	4.373,08	-	-	-	0%	-	-	66,00	4.373,08		
12.7	Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	un	16,00	83,01	1.328,16	-	-	-	0%	-	-	16,00	1.328,16		
12.8	Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	un	9,00	83,01	747,09	-	-	-	0%	-	-	9,00	747,09		
12.9	LUMINÁRIAS:				100.994,49										

CARLOS AUGUSTO PINTO
CORREA:00433788208

Assinado de forma digital por CARLOS AUGUSTO PINTO
CORREA:00433788208

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				BOLETIM DE MEDIÇÃO						MEDICÃO:	
LOCAL: Localidade de Limondeua no município de Viseu-PA		Modalidade: Concorrência CP 005/2025		O. S. em: 11/07/2025		Identificação da contratada		Emissão: 01/10/2025		Período: 08/09/2025 a 01/10/2025	
OBRA: Contratação de empresa especializada em obras serviços de engenharia para a reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Filomena Ratoel		Contrato nº.: 280/2025/DLCA		Prazo do contrato: 215							
EMPRESA: F B CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		Assinatura: 09/07/2025		Valor do contrato							
CNPJ: 52.831.250/0001-77				R\$ 1.853.000,00							

Assinado de forma digital
 por CARLOS AUGUSTO
 PINTO
 CORREA:00433788208

CARLOS AUGUSTO PINTO

CORREA:00433788208

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				BOLETIM DE MEDIÇÃO									
LOCAL: Localidade de Limondeua no município de Viseu-PA		Concordância CP 005/2025		Modalidade:		11/07/2025		Identificação da contratada		Emissão:		MEDICÃO:	
OBRA: Contratação de empresa especializada em obras serviços de engenharia para a reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Filomena Raloi		Contrato n.º:		280/2025/DLCA		Prazo do contrato:		215		Período:		03	
EMPRESA: F B CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		Assinatura:		09/07/2025		Término do contrato:		09/02/2026		08/09/2025 a 01/10/2025			
CNPJ: 52.831.250/0001-77						Valor do contrato		R\$ 1.553.000,00					
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO		
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
13.7	Aparelho Air-Split - 12.000 BTU's - Inverter	un	4,00	3.864,25	15.457,00	-	0%	-	-	0%	-	4,00	15.457,00
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				49.170,50								
14.1	ÁGUA FRIA:				4.008,00								
14.2	Ponto de água (incl. tubos e conexões)	pt	8,00	501,00	4.008,00	-	0%	-	-	0%	-	8,00	4.008,00
14.3	ESGOTO:				45.162,50								
14.4	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexões cx. e ralos)	pt	8,00	562,78	4.502,24	-	0%	-	-	0%	-	8,00	4.502,24
14.5	Caixa em alvenaria de 40x40x50cm c/ lpo. concreto	un	6,00	494,18	2.965,08	-	0%	-	-	0%	-	6,00	2.965,08
14.6	Filtro anaeróbico conc. arm. d=1,4m p=1,8m	un	1,00	5.168,02	5.168,02	-	0%	-	-	0%	-	1,00	5.168,02
14.7	Fossa septica em concreto armado - cap=150 pessoas	un	1,00	20.928,64	20.928,64	-	100%	20.928,64	1,00	100%	20.928,64	-	-
14.8	Sumidouro em alvenaria c/ lpo.em concreto - cap=150 pessoas	un	1,00	11.598,52	11.598,52	-	100%	11.598,52	1,00	100%	11.598,52	-	-
15	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS:				24.314,70								
15.1	Plia 02 cubas em aço inox. c/ tom., sifão e valv (2,0m)	un	1,00	2.491,46	2.491,46	-	0%	-	-	0%	-	1,00	2.491,46
15.2	Lavatório de louça c/ col. torneira, sifão e valv.	un	10,00	1.139,70	11.399,70	-	0%	-	-	0%	-	10,00	11.399,70
15.3	BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA	UN	6,00	761,65	4.571,10	-	0%	-	-	0%	-	6,00	4.571,10
15.4	Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada c/ assento	un	1,00	750,88	750,88	-	0%	-	-	0%	-	1,00	750,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				BOLETIM DE MEDIÇÃO										
LOCAL: Localidade de Limondeua no município de Viseu-PA		Modalidade: Concorrência CP 005/2025		O. S. em: 11/07/2025		Identificação da contratada		Emissão: 01/10/2025		MEDIÇÃO:				
OBRA: Contratação de empresa especializada em obras serviços de engenharia para a reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Filomena Rabel		Contrato nº.: 280/2025/DLCA		Prazo do contrato: 215		Término do contrato: 09/02/2026		Período:		03				
EMPRESA: F B CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		Assinatura: 09/07/2025		Valor do contrato		R\$ 1.653.000,00		08/09/2025 a 01/10/2025						
CNPJ: 52.831.250/0001-77														
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO			
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.	
16.8	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m²	0,45	3.982,17	1.791,97	-	-	0,45	100%	1.791,97	0,45	100%	1.791,97	-
16.9	ESTRUTURA - PALARES E LAJE				6.977,94									
16.10	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	1,20	4.590,69	5.508,82	-	-	1,20	100%	5.508,82	1,20	100%	5.508,82	-
16.11	Laje pré-moldada e=12cm (incl. capeamento) - unidirecional	m²	4,00	154,68	619,52	-	-	4,00	100%	619,52	4,00	100%	619,52	-
16.12	Impermeabilização de lajes, calhas e reservatórios	m²	4,00	212,40	849,60	-	-	4,00	100%	849,60	4,00	100%	849,60	-
17	PLAYGROUND				19.964,09									
17.1	Colchão de areia e=20 cm	m²	73,00	58,69	4.284,37	-	-	-	0%	-	-	0%	-	4.284,37
17.2	Gançorra com 3 pranchas, em aço industrial ou madeira, Serrigipark ou similar	un	1,00	4.746,28	4.746,28	-	-	-	0%	-	-	0%	-	4.746,28
17.3	Brinquedo-Gira-gira(carrossel embudoerrogalvanizadoe11/2"eassento em chapa galvanizada e=1/4", serrigipark ou similar	un	1,00	4.634,81	4.634,81	-	-	-	0%	-	-	0%	-	4.634,81
17.4	Balanco 3 lugares em aço industrial ou madeira, Serrigipark ou similar	un	1,00	3.366,41	3.366,41	-	-	-	0%	-	-	0%	-	3.366,41
17.5	Escorregadeira em madeira c/2,50m de pista (Serrigipark ou similar)	un	1,00	2.932,22	2.932,22	-	-	-	0%	-	-	0%	-	2.932,22
18	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/ COMBATE A INCÊNDIO:				1.151,72									
18.1	Extintor de incêndio ABC - 6kg	un	4,00	287,93	1.151,72	-	-	-	0%	-	-	0%	-	1.151,72
19	ELEMENTOS DE ESCOLA:				14.648,17									

CARLOS AUGUSTO
PINTO
CORREA-00433788208

Assinado de forma digital
por CARLOS AUGUSTO
PINTO
CORREA-00433788208

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS										BOLETIM DE MEDIÇÃO																			
LOCAL: Localidade de Limondeua no município de Viseu-PA					Modalidade: Concorrência CP 005/2025					O. S. em: 11/07/2025					Identificação da contratada					Emissão: 01/10/2025					MEDIÇÃO:				
OBRA: Contratação de empresa especializada em obras serviços de engenharia para a reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Filomena Rabel					Contrato nº: 280/2025/DLCA					Prazo do contrato: 215										Período: 09/02/2026					03				
EMPRESA: F B CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA					Assinatura: 09/07/2025					Termínio do contrato: Valor do contrato																			
CNPJ: 52.831.250/0001-77					R\$ 1.653.000,00																								
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO														
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.													
19.1	Quadro magnético de vidro c/ apoio para apagador e pincéis	m²	15,00	727,90	10.918,50	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	15,00	10.918,50													
19.2	Mastro em F" G" sobre base de concreto-3 um	cj	1,00	3.729,67	3.729,67	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	1,00	3.729,67													
20	URBANIZAÇÃO:				1.477,71																								
20.1	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	35,10	42,10	1.477,71	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	35,10	1.477,71													
21	SERVIÇOS FINAIS:				9.005,86																								
21.1	Placa de inauguração em aço inox / letras bx. relevo - (40 x 30cm)	un	1,00	1.623,10	1.623,10	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	1,00	1.623,10													
21.2	Limpeza geral e entrega da obra	m²	714,00	10,34	7.362,76	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	714,00	7.362,76													
Total Geral					R\$ 1.653.000,00			R\$ 651.540,00			R\$ 452.880,00			R\$ 1.104.420,00		R\$ 548.580,00													
RESUMO CONTRATO										MEDIÇÃO		03		HISTORICO DAS MEDIÇÕES															
VALOR CONTRATO: R\$ 1.653.000,00										MEDIÇÃO		VALOR		%															
VALOR ACUMULADO: R\$ 1.104.420,00										1ª MEDIÇÃO		R\$ 250.660,00		15,16%															
SALDO CONTRATO: R\$ 548.580,00										2ª MEDIÇÃO		R\$ 400.880,00		24,25%															
% EXECUTADO: 66,81%										3ª MEDIÇÃO		R\$ 452.880,00		27,40%															
										TOTAL		R\$ 1.104.420,00		86,81%															

Carlos Augusto
Assinado de forma digital
por CARLOS AUGUSTO
PINTO
CORREA:00433788208 CORREA:00433788208



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MARCELO CORRÊA - FIRMIANA

UNIT NO.: 06 780 584/0004-02
--

100

Contrato nº:	
--------------	--

1

100

287/2025/DLCA

100

Término: 15/07/2026

RS 305.769,51

Department of Health and Human Services
 4570 Reservoir Road, NW
 Washington, DC 20494-1545
 202-691-5000

Setembo

13/09/2025 à 09/10/2025

22

3

10

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
6.1	FORROS:		1	R\$ 17.193,40	R\$ 17.193,40											
6.1.1	Bandeamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	119,2	R\$ 93,08	R\$ 11.095,13	0	0,0%	0	80,00%	R\$ 6.657,08	71,52	80%	6.657,08	47,68	R\$ 4.438,05	
6.1.2	Forro em lambr de PVC	m²	119,2	R\$ 51,16	R\$ 6.098,27	0	0,0%	0	80,00%	R\$ 3.658,86	71,52	80%	3.658,86	47,68	R\$ 2.439,31	
6.2	Revestimento Cerâmico Pedrão Médio - incl. rejuntamento	m²	86,34	R\$ 82,16	R\$ 7.258,01	0	0,0%	0	40,00%	R\$ 2.903,20	35,34	40%	2.903,20	53,00	R\$ 4.354,81	
7	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS:		1	R\$ 31.594,99	R\$ 31.594,99											
7.1	Lajota cerâmica - incluindo rejuntamento (Pedrão Médio)	m²	175	R\$ 92,53	R\$ 16.192,75	0	0,0%	0	0,00%	R\$ -	0	0%	-	175,00	R\$ 16.192,75	
7.2	Rodape cerâmico l=8cm	m	82	R\$ 33,70	R\$ 2.763,40	0	0,0%	0	0,00%	R\$ -	0	0%	-	82,00	R\$ 2.763,40	
7.3	Soleira em madeira branco e=2cm	m²	3,5	R\$ 1.212,99	R\$ 4.245,46	0	0,0%	0	0,00%	R\$ -	0	0%	-	3,50	R\$ 4.245,46	
7.4	Pelotil em madeira branco e=2cm	m²	6,5	R\$ 1.291,29	R\$ 8.393,38	0	0,0%	0	0,00%	R\$ -	0	0%	-	6,50	R\$ 8.393,38	
8	PINTURAS:		1	R\$ 8.693,05	R\$ 8.693,05											
8.1	Letex acrílica (sobre pintura antiga)	m²	594,6	R\$ 14,62	R\$ 8.693,05	0	0,0%	0	0,00%	R\$ -	0	0%	-	594,60	R\$ 8.693,05	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:		1	R\$ 16.893,58	R\$ 16.893,58											
9.1	QUADROS E CAIXAS:		1	R\$ 9,00	R\$ 9,00											
9.2	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 24 disjuntores (classeamento)	un	1	R\$ 908,94	R\$ 908,94	0	0,0%	0	100,00%	R\$ 908,94	1,00	100%	908,94	-	R\$ 0,00	
9.3	PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES:		1	R\$ 9,00	R\$ 9,00											
9.4	Revisão de ponto de luz	pt	18	R\$ 153,82	R\$ 2.768,76	0	0,0%	0	100,00%	R\$ 2.768,76	18,00	100%	2.768,76	-	R\$ 0,00	
9.5	LUMINÁRIAS:		1	R\$ 9,00	R\$ 9,00											
9.6	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	un	6	R\$ 125,63	R\$ 753,78	0	0,0%	0	0,00%	R\$ -	0	0%	-	6,00	R\$ 753,78	
9.7	Luminária complexa de sobrepor com abajaz e 2 lâmpadas de Led de 18W Material	un	30	R\$ 415,07	R\$ 12.452,10	0	0,0%	0	0,00%	R\$ -	0	0%	-	30,00	R\$ 12.452,10	
10	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO:		1	R\$ 22.843,02	R\$ 22.843,02											
10.1	PONTOS:		1	R\$ 9,00	R\$ 9,00											
10.2	Ponto plár condicionado(tubul.,cl.airstop e fiação)	pt	3	R\$ 746,22	R\$ 2.238,66	0	0,0%	0	100,00%	R\$ 2.238,66	3,00	100%	2.238,66	-	R\$ 0,00	
10.3	Ponto de gás p/ split até 30.000 BTUs; (10m)	pt	3	R\$ 586,00	R\$ 1.758,00	0	0,0%	0	100,00%	R\$ 1.758,00	3,00	100%	1.758,00	-	R\$ 0,00	
10.4	Ponto de dreno p/ split (10m)	pt	3	R\$ 371,13	R\$ 1.113,39	0	0,0%	0	100,00%	R\$ 1.113,39	3,00	100%	1.113,39	-	R\$ 0,00	
10.5	APARELHOS:		1	R\$ 17.732,97	R\$ 17.732,97											
10.5.1	Aparalho Air-Split - 18.000 BTU's - Inverter	un	3	R\$ 5.910,99	R\$ 17.732,97	0	0,0%	0	0,00%	R\$ -	0	0%	-	3,00	R\$ 17.732,97	
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:		1	R\$ 3.945,61	R\$ 3.945,61											
11.1	ÁGUA FRIA:		1	R\$ 9,00	R\$ 9,00											
11.2	Revisão de ponto de água	pt	9	R\$ 164,89	R\$ 1.484,01	9	100,0%	1484,01	0	0,00%	R\$ -	0	100%	1.484,01	-	R\$ 0,00
11.3	ESCOTO:		1	R\$ 9,00	R\$ 9,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE VISEU/PA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MARCELO CORRÊA - FIRMIANA

EMPRESA: G.C.N. CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 06.788.584/0001-42

Modalidade:

Concorrência 006/2025

Contrato nº: 287/2025/DLCA

Assinatura: 15/07/2025

O. S. em:

19/07/2025

Prazo: 365 DIAS

Término: 15/07/2026

Identificação da contratada:



Emissão:

09/10/2025

Mês:

Setembro

Medição:

03

Período:

13/09/2025 a 09/10/2025

Valor do contrato e Aditivo

R\$ 905.789,51

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.			
				(R\$)	(R\$)			(R\$)								
11.4	Revisão de ponto de esgoto	pt	8	R\$ 245,92	R\$ 1.967,36	8	100,0%	1.967,36	0	0,00%	R\$ -	8,00	100%	1.967,36	-	R\$ 0,00
11.5	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1	R\$ 484,24	R\$ 484,24	1	100,0%	484,24	0	0,00%	R\$ -	1,00	100%	484,24	-	R\$ 0,00
12	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/ COMBATE A INCÊNDIO:		1	R\$ 549,56	R\$ 549,56											
12.1	Extintor de incêndio ABC - 8kg	un	2	R\$ 274,78	R\$ 549,56	0	0,0%	0	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	2,00	R\$ 549,56
13	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS:		1	R\$ 16.282,81	R\$ 16.282,81											
13.1	Plia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,40x0,60m, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada1/2", inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1	R\$ 4.190,65	R\$ 4.190,65	0	0,0%	0	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	1,00	R\$ 4.190,65
13.2	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2,60x0,60, com03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	2	R\$ 3.292,31	R\$ 6.584,62	0	0,0%	0	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	2,00	R\$ 6.584,62
13.3	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	un	3	R\$ 813,34	R\$ 2.440,02	0	0,0%	0	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	3,00	R\$ 2.440,02
13.4	Lavatório de louça s/c/d.cbom., sifão e valv.	un	1	R\$ 1.127,04	R\$ 1.127,04	0	0,0%	0	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	1,00	R\$ 1.127,04
13.5	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	3	R\$ 100,78	R\$ 302,34	0	0,0%	0	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	3,00	R\$ 302,34
13.6	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	3	R\$ 100,50	R\$ 301,50	0	0,0%	0	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	3,00	R\$ 301,50
13.7	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R\$ 879,56	R\$ 879,56	0	0,0%	0	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	1,00	R\$ 879,56
13.8	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R\$ 457,08	R\$ 457,08	0	0,0%	0	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	1,00	R\$ 457,08
14	ELEMENTOS DE ESCOLA:		1	R\$ 14.955,08	R\$ 14.955,08											
14.1	Quadro magnético branco c/ apoio para apagador e pincéis e moldura emalumínio	m²	9	R\$ 810,74	R\$ 7.296,66	0	0,0%	0	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	9,00	R\$ 7.296,66
14.2	Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un	dj	2	R\$ 3.829,21	R\$ 7.658,42	0	0,0%	0	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	2,00	R\$ 7.658,42
15	URBANIZAÇÃO:		1	R\$ 9.301,26	R\$ 9.301,26											
15.1	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	60	R\$ 44,81	R\$ 2.676,60	0	0,0%	0	42	70,00%	R\$ 1.873,62	42,00	70%	1.873,62	18,00	R\$ 802,98
15.2	Playground		1	R\$ 6.624,66	R\$ 6.624,66											
15.2.1	Gangorra com 3 pranchas em aço Industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	1	R\$ 1.581,55	R\$ 1.581,55	0	0,0%	0	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	1,00	R\$ 1.581,55
15.2.2	Escorregadeira em madeira c/2,50m de pista (Sergipark ou similar)	un	1	R\$ 3.022,11	R\$ 3.022,11	0	0,0%	0	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	1,00	R\$ 3.022,11
15.2.3	Brinquedo - Carrossel de Roda	UN	1	R\$ 2.021,00	R\$ 2.021,00	0	0,0%	0	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	1,00	R\$ 2.021,00
16	SERVIÇOS FINAIS:		1	R\$ 4.084,95	R\$ 4.084,95											
16.1	Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	un	1	R\$ 1.748,95	R\$ 1.748,95	0	0,0%	0	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	1,00	R\$ 1.748,95
16.2	Limpeza geral e entrega da obra	m²	200	R\$ 11,88	R\$ 2.336,00	0	0,0%	0	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	200,00	R\$ 2.336,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO DE VISEU/PA	Modalidade:	Concorrência 006/2025	Prazo:	365 DIAS		Mês:	Setembro
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MARCELO CORRÊA - FIRMIANA	Contrato n.º:	287/2025/DLCA	Término:	15/07/2026		Período:	
EMPRESA:	G.C.N. CONSTRUTORA LTDA	Assinatura:	15/07/2025	Valor do contrato e Aditivo			13/09/2025 a 09/10/2025	03
					R\$ 805.769,51			

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO				ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.	
				(R\$)	(R\$)												(R\$)
17	SERVIÇOS PRELIMINARES:		1	R\$ 4.290,32	R\$ 4.290,32												
17.1	Limpeza do terreno	m²	279,5	R\$ 7,29	R\$ 2.037,55	279,5	100,0%	2037,55	0	0,00%	R\$ -	279,50	100%	2.037,55	-	R\$ 0,00	
17.2	Locação da obra e frete	m³	279,5	R\$ 8,06	R\$ 2.252,77	279,5	100,0%	2252,77	0	0,00%	R\$ -	279,50	100%	2.252,77	-	R\$ 0,00	
18	MOVIMENTO DE TERRA:		1	R\$ 3.572,46	R\$ 3.572,46												
18.1	Escavação manual de até 1,50m de profundidade	m³	25,8	R\$ 116,80	R\$ 3.013,44	25,8	100,0%	3013,44	0	0,00%	R\$ -	25,80	100%	3.013,44	-	R\$ 0,00	
18.2	Reaterro compactado	m³	23,4	R\$ 23,89	R\$ 559,02	23,4	100,0%	559,02	0	0,00%	R\$ -	23,40	100%	559,02	-	R\$ 0,00	
19	FUNDAÇÕES:		1	R\$ 90.005,36	R\$ 90.005,36												
19.1	SAPATAS:		1	R\$ 0,00	R\$ 0,00												
19.2	Lastro de concreto magro c/ selvo	m³	1,81	R\$ 1.163,97	R\$ 2.142,98	1,81	100,0%	2142,98	0	0,00%	R\$ -	1,81	100%	2.142,98	-	R\$ 0,00	
19.3	Bloco em concreto armado p/ fundacao (incl. forma)	m³	3,7	R\$ 4.711,53	R\$ 17.432,66	3,7	100,0%	17432,66	0	0,00%	R\$ -	3,70	100%	17.432,66	-	R\$ 0,00	
19.4	BALDRAME:		1	R\$ 0,00	R\$ 0,00												
19.5	Baldrama em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	15,89	R\$ 4.432,33	R\$ 70.429,72	15,89	100,0%	70429,72	0	0,00%	R\$ -	15,89	100,00%	70.429,72	-	R\$ 0,00	
20	ESTRUTURA:		1	R\$ 17.289,92	R\$ 17.289,92												
20.1	CONCRETO ARMADO - PILARES:		1	R\$ 0,00	R\$ 0,00												
20.2	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	2,8	R\$ 5.122,63	R\$ 14.343,38	2,8	100,0%	14343,38	0	0,00%	R\$ -	2,80	100%	14.343,38	-	R\$ 0,00	
20.3	VERGAS E CONTRAVERGAS:		1	R\$ 0,00	R\$ 0,00												
20.4	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM, AF_03/2024	M	13,66	R\$ 80,95	R\$ 1.105,77	13,66	100,0%	1105,77	0	0,00%	R\$ -	13,66	100%	1.105,77	-	R\$ 0,00	
20.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM, AF_03/2024	M	8,5	R\$ 104,79	R\$ 890,71	8,5	100,0%	890,71	0	0,00%	R\$ -	8,50	100%	890,71	-	R\$ 0,00	
20.6	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *15* CM, AF_03/2024	M	32	R\$ 29,89	R\$ 950,08	32	100,0%	950,08	0	0,00%	R\$ -	32,00	100%	950,08	-	R\$ 0,00	
21	COBERTURA		1	R\$ 80.160,49	R\$ 80.160,49												
21.1	Tessera em mad. de lei p/ vao de 6,0m	un	10	R\$ 1.968,01	R\$ 19.680,10	0	0,0%	0	6	60,00%	R\$ 11.796,06	6,00	60%	11.796,06	4,00	R\$ 7.884,04	
21.2	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pc, serrada	m²	240	R\$ 146,34	R\$ 35.121,60	0	0,0%	0	144	60,00%	R\$ 21.072,88	144,00	60%	21.072,96	96,00	R\$ 14.048,64	
21.3	Cobertura - telha plan	m²	240	R\$ 99,60	R\$ 23.904,00	0	0,0%	0	144	60,00%	R\$ 14.342,40	144,00	60%	14.342,40	96,00	R\$ 9.561,60	
21.4	Cumeeira de barro	m	24,5	R\$ 28,95	R\$ 709,27	0	0,0%	0	14,7	60,00%	R\$ 425,58	14,70	60%	425,56	9,80	R\$ 283,77	
21.5	Encaipamento de telha ceramica (beiral e cumieira)	m	36,6	R\$ 21,08	R\$ 771,52	0	0,0%	0	21,98	60,00%	R\$ 462,91	21,98	60%	462,91	14,64	R\$ 306,60	
22	PAREDES E PAINÉIS:		1	R\$ 40.897,08	R\$ 40.897,08												
22.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO:		1	R\$ 40.897,08	R\$ 40.897,08												
22.1.1	Alvenaria lijo de barro a cuneto	m²	268,9	R\$ 153,23	R\$ 40.897,08	268,9	100,0%	40897,08	0	0,00%	R\$ -	268,90	100%	40.897,08	-	R\$ 0,00	
23	ESQUADRIAS:		1	R\$ 21.559,48	R\$ 21.559,48												
23.1	PORTAS:		1	R\$ 0,00	R\$ 0,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE VISEU/PA		Concorrência 006/2025		O.S. em:	18/07/2025	Identificação da contratação:		Emissão:	09/10/2025	Mês:		03	
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MARCELO CORRÊA - FIRMIANA		Modalidade:		Prazo:	365 DIAS	Término:		15/07/2026		Setembro			
EMPRESA: G.C.M. CONSTRUTORA LTDA		Contrato nº:		287/2025/DLCA		Valor do contrato e Aditivo		R\$ 905.769,51		13/09/2025 à 09/10/2025			
CNPJ: 06.789.584/0001-42		Assinatura:		15/07/2025									
MEDIDAÇÃO:													
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO	
						QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
23.2	Esquadria med. e=3cm c/ calh. aduella e alizar	m²	15,12	R\$ 728,20	R\$ 11.010,38	0	0,0%		0	0,00%	R\$ -	15,12	R\$ 11.010,38
23.3	JANELAS:		1	R\$ 10.549,10	R\$ 10.549,10								
23.3.1	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	10	R\$ 1.054,91	R\$ 10.549,10	0	0,0%		0	0,00%	R\$ -	10,00	R\$ 10.549,10
24	REVESTIMENTOS:		1	R\$ 60.416,82	R\$ 60.416,82								
24.1	Chapisco de cimento e areia no trapo 1:3	m²	533,8	R\$ 20,04	R\$ 10.697,35	533,8	100,0%	10697,35	0	0,00%	R\$ -	-	R\$ 0,00
24.2	Reboco com argamassa 1:6:Adl. Plast.	m²	533,8	R\$ 60,09	R\$ 32.076,04	454,659453	85,17%	27320,4848	79,1405474	14,833%	R\$ 4.755,56	-	R\$ 0,00
24.3	FORROS:		1	R\$ 0,00	R\$ 0,00								
24.4	Bardeamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	122,32	R\$ 93,08	R\$ 11.385,54	0	0,0%		61,16	50,00%	R\$ 5.692,77	61,16	R\$ 5.692,77
24.5	Forro em lambril de PVC	m²	122,32	R\$ 51,16	R\$ 6.257,89	0	0,0%		61,16	50,00%	R\$ 3.128,85	61,16	R\$ 3.128,85
25	POÇO ARTESIANO		1	R\$ 80.049,05	R\$ 80.049,05								
25.1	Poço Tubular d= 6" - prof.= 50m	un	1	R\$ 48.598,51	R\$ 48.598,51	1	100,0%	48598,51	0	0,00%	R\$ -	-	R\$ 0,00
25.2	Torre em concreto armado p/ cx.d'agua h=6,0m-basa 2,0x2,0m	un	1	R\$ 23.210,16	R\$ 23.210,16	1	100,0%	23210,16	0	0,00%	R\$ -	-	R\$ 0,00
25.3	Reservatório em polietileno de 5.000 L	un	1	R\$ 8.240,38	R\$ 8.240,38	1	100,0%	8240,38	0	0,00%	R\$ -	-	R\$ 0,00
26	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS:		1	R\$ 33.805,27	R\$ 33.805,27								
26.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEQUADO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 4CM. AF_07/2021	m²	192,7	R\$ 56,73	R\$ 10.931,87	0	0,0%	0	125,677561	65,22%	R\$ 7.126,69	57,02	R\$ 3.802,18
26.2	Lajota cerâmica - incluindo rejuntamento (Pedra Mádio)	m²	192,7	R\$ 92,53	R\$ 17.830,53	0	0,0%		0	0,00%	R\$ -	192,70	R\$ 17.830,53
26.3	Rodapé cerâmico h=8cm	m	97,6	R\$ 33,70	R\$ 3.289,12	0	0,0%		0	0,00%	R\$ -	97,60	R\$ 3.289,12
26.4	Soleira em mármore branco e=2cm	m²	1,02	R\$ 1.212,98	R\$ 1.237,24	0	0,0%		0	0,00%	R\$ -	1,02	R\$ 1.237,24
26.5	Pelotil em mármore branco e=2cm	m²	0,4	R\$ 1.291,28	R\$ 516,51	0	0,0%		0	0,00%	R\$ -	0,40	R\$ 516,51
27	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:		1	R\$ 20.610,64	R\$ 20.610,64								
27.1	PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES:		1	R\$ 0,00	R\$ 0,00								
27.2	Ponto de luz / força (clubul., cx. e fiação) ate 200W	pt	28	R\$ 380,32	R\$ 10.648,96	0	0,0%		28	100,00%	R\$ 10.648,96	-	R\$ 0,00
27.3	LUMINÁRIAS:		1	R\$ 0,00	R\$ 0,00								
27.4	Luminária completa de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Lod de 18W Material	un	24	R\$ 415,07	R\$ 9.961,68	0	0,0%		0	0,00%	R\$ -	24,00	R\$ 9.961,68
28	PINTURAS:		1	R\$ 35.796,62	R\$ 35.796,62								
28.1	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	533,8	R\$ 67,06	R\$ 35.796,62	0	0,0%		0	0,00%	R\$ -	533,80	R\$ 35.796,62
29	SERVIÇOS FINAIS:		1	R\$ 1.050,61	R\$ 1.050,61								
29.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	89,95	R\$ 11,68	R\$ 1.050,61	0	0,0%		0	0,00%	R\$ -	89,95	R\$ 1.050,61
ADITIVO DE UMA SALA													



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE VISEU-PA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.F. MARCELO CORRÊA - FIRMIANA

EMPRESA: G.C.N. CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 06.785.584/0001-02

Modalidade: Concorrência 006/2025

Contrato nº.: 287/2025/DLCA

Assinatura: 15/07/2025

O. S. em: 18/07/2025

Prazo: 365 DIAS

Término: 15/07/2026

Valor do contrato e Aditivo: R\$ 805.769,51

Identificação da contratada: 

Emissão: 09/10/2025

Mês: Setembro

Período: 13/09/2025 a 09/10/2025

MEDICÃO: 03

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FINANC.
30	SERVIÇOS PRELIMINARES:											
30.1	Limpeza do terreno	m²	64	R\$ 7,29	R\$ 466,56	0	0,0%	R\$ 466,56	64,00	100%	466,56	R\$ 0,00
30.2	Locação de obra e treia	m²	64	R\$ 8,06	R\$ 515,84	0	0,0%	R\$ 515,84	64,00	100%	515,84	R\$ 0,00
31	MOVIMENTO DE TERRA:											
31.1	Escavação manual de até 1,50m de profundidade	m³	3,2	R\$ 116,80	R\$ 373,76	0	0,0%	R\$ 373,76	3,20	100%	373,76	R\$ 0,00
31.2	Releito compactado	m³	14,56	R\$ 23,89	R\$ 347,84	0	0,0%	R\$ 347,84	14,56	100%	347,84	R\$ 0,00
32	FUNDAÇÕES:											
32.1	SAPATAS:											
32.2	Lastro de concreto magro c/ seio	m³	0,288	R\$ 1.183,97	R\$ 340,98	0	0,0%	R\$ 340,98	0,29	100%	340,98	R\$ 0,00
32.3	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m³	1,2	R\$ 4.711,53	R\$ 5.653,84	0	0,0%	R\$ 5.653,84	1,20	100%	5.653,84	R\$ 0,00
33	BALDRAME:											
33.1	Baldrame em concreto armado c/ dita de amarração	m³	2,4	R\$ 4.432,33	R\$ 10.637,59	0	0,0%	R\$ 10.637,59	2,40	100%	10.637,59	R\$ 0,00
34	CONCRETO ARMADO - PILARES:											
34.1	Concreto armado tol=25MPa c/ forma mad, branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	0,792	R\$ 5.122,83	R\$ 4.057,12	0	0,0%	R\$ 4.057,12	0,79	100%	4.057,12	R\$ 0,00
35	VERGAS E CONTRAVERGAS:											
35.1	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 20" CM, AF_03/2024	M	80,85	R\$ 8,00	R\$ 647,60	0	0,0%	R\$ 647,60	80,95	100%	647,60	R\$ 0,00
35.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 20" CM, AF_03/2024	M	104,79	R\$ 6,00	R\$ 628,74	0	0,0%	R\$ 628,74	104,79	100%	628,74	R\$ 0,00
35.3	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESURA DE 15" CM, AF_03/2024	M	29,69	R\$ 3,00	R\$ 89,07	0	0,0%	R\$ 89,07	29,69	100%	89,07	R\$ 0,00
35.4	COBERTURA											
35.5	Tesoura em mad, de tel p/ vao de 6,0m	un	2	R\$ 1.968,01	R\$ 3.932,02	0	0,0%	R\$ 3.932,02	-	0%	-	R\$ 3.932,02
35.6	Estrutura em mad, tel p/ telha de barro - pp, serrada	m²	84	R\$ 148,34	R\$ 12.462,56	0	0,0%	R\$ 12.462,56	-	0%	-	R\$ 12.462,56
35.7	Cobertura - telha plan	m²	84	R\$ 99,80	R\$ 8.386,40	0	0,0%	R\$ 8.386,40	-	0%	-	R\$ 8.386,40
35.8	Cumeira de barro	m	19,2	R\$ 28,95	R\$ 555,84	0	0,0%	R\$ 555,84	-	0%	-	R\$ 555,84
35.9	Encalçamento de telha cerâmica (beiral e cumieira)	m	14,6	R\$ 21,08	R\$ 307,77	0	0,0%	R\$ 307,77	-	0%	-	R\$ 307,77
36	ALVENARIA DE VEDAÇÃO:											
36.1	Alvenaria tijolo de barro e cuneto	m²	92,4	R\$ 153,23	R\$ 14.159,45	0	0,0%	R\$ 14.159,45	92,40	100%	14.158,45	R\$ 0,00
37	ESQUADRIAS:											
37.1	PORTAS:											
37.2	Esquadria mad, e=3cm c/ caix, aduela e alizar	m²	1,89	R\$ 728,20	R\$ 1.376,30	0	0,0%	R\$ 1.376,30	-	0%	-	R\$ 1.376,30
38	JANELAS:											
38.1	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	6,4	R\$ 1.054,91	R\$ 6.751,42	0	0,0%	R\$ 6.751,42	-	0%	-	R\$ 6.751,42



Assistido digitalmente por GABRIEL LIMA
SILVA:01848973276
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

FISCAL DA OBRA
GABRIEL LIMA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - PMV
CREA - PA 15123341-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	LOCALIDADE DE TATAJUBA, POLO CURUPAITI, MUNICIPIO DE VISEU-PA	O. S. em:	22/07/2025	Identificação da contratada:	Emissão:	14/10/2025	MEDÇÃO:	
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. FRANCISCO LORENÇO	Modalidade:	CONCORRÊNCIA 006/2025		Mês:	SETEMBRO	03	
EMPRESA:	CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA	Contrato nº:	286/2025/DLCA					Período:
CNPJ:	17.199.057/0001-64	Assinatura:	15/07/2025					17/09/2025 à 14/10/2025
		Valor do contrato e Aditivo		R\$ 568.766,03				

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR				EXECUTADO NO PERÍODO				ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES:				R\$ 7.770,75												
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	3,00	R\$ 244,49	R\$ 733,47	3	100%	R\$ 733,47	0	0%	R\$ -	3,00	100%	733,47	0	R\$ 0,00	
1.2	Barrado de madeira / Almoxtarifado	m²	12,00	R\$ 586,44	R\$ 7.037,28	12	100%	R\$ 7.037,28	0	0%	R\$ -	12,00	100%	7.037,28	0	R\$ 0,00	
2	DEMOLICÕES E RETRADAS:				R\$ 18.173,98												
2.1	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m³	8,55	R\$ 88,84	R\$ 759,58	8,55	100%	R\$ 759,58	0	0%	R\$ -	8,55	100%	759,58	0	R\$ 0,00	
2.2	Retrada de reboco ou emboco	m²	27,20	R\$ 14,75	R\$ 401,20	27,2	100%	R\$ 401,20	0	0%	R\$ -	27,20	100%	401,20	0	R\$ 0,00	
2.3	Retrada de piso cimentado	m²	14,13	R\$ 38,45	R\$ 543,28	14,13	100%	R\$ 543,29	0	0%	R\$ -	14,13	100%	543,29	0	R\$ 0,00	
2.4	Retrada de piso cerâmico, inclusive camada regularizadora	m²	66,51	R\$ 41,40	R\$ 2.753,51	66,51	100%	R\$ 2.753,51	0	0%	R\$ -	66,51	100%	2.753,51	0	R\$ 0,00	
2.5	Retrada de grade de ferro	m²	8,00	R\$ 34,13	R\$ 273,04	8	100%	R\$ 273,04	0	0%	R\$ -	8,00	100%	273,04	0	R\$ 0,00	
2.6	Retrada de esquadria sem aproveitamento	m²	10,74	R\$ 11,76	R\$ 126,30	10,74	100%	R\$ 126,30	0	0%	R\$ -	10,74	100%	126,30	0	R\$ 0,00	
2.7	Retrada de telhas de barro	m²	169,44	R\$ 17,69	R\$ 2.997,39	169,44	100%	R\$ 2.997,39	0	0%	R\$ -	169,44	100%	2.997,39	0	R\$ 0,00	
2.8	Retrada da estrutura em madeira da cobertura	m²	169,44	R\$ 38,38	R\$ 6.503,10	169,44	100%	R\$ 6.503,10	0	0%	R\$ -	169,44	100%	6.503,10	0	R\$ 0,00	
2.9	Retrada de louça sanitária	un	4,00	R\$ 14,32	R\$ 57,28	4	100%	R\$ 57,28	0	0%	R\$ -	4,00	100%	57,28	0	R\$ 0,00	
2.10	Retrada de ponto elétrico	pt	4,00	R\$ 23,75	R\$ 95,00	4	100%	R\$ 95,00	0	0%	R\$ -	4,00	100%	95,00	0	R\$ 0,00	
2.11	Retrada de ponto de água / esgoto	pt	2,00	R\$ 29,56	R\$ 59,12	2	100%	R\$ 59,12	0	0%	R\$ -	2,00	100%	59,12	0	R\$ 0,00	
2.12	Retrada de pintura (cf escova de aço)	m²	265,52	R\$ 8,86	R\$ 2.352,50	265,52	100%	R\$ 2.352,50	0	0%	R\$ -	265,52	100%	2.352,50	0	R\$ 0,00	
2.13	Bota fora manual até 200m	m³	11,60	R\$ 107,99	R\$ 1.252,68	11,6	100%	R\$ 1.252,68	0	0%	R\$ -	11,60	100%	1.252,68	0	R\$ 0,00	
3	MOVIMENTO DE TERRA:				R\$ 245,69												
3.1	Escavação manual de até 1,50m de profundidade	m³	5,67	R\$ 26,46	R\$ 150,02	5,67	100%	R\$ 150,02	0	0%	R\$ -	5,67	100%	150,02	0	R\$ 0,00	
3.2	Reaterro compactado	m³	4,53	R\$ 21,12	R\$ 95,67	4,53	100%	R\$ 95,67	0	0%	R\$ -	4,53	100%	95,67	0	R\$ 0,00	
4	FUNDAGÕES:				R\$ 9.042,88												
4.1	SAPATAS:				R\$ 0,00												
4.2	Lastro de concreto magro c/ selco	m³	0,18	R\$ 1.137,07	R\$ 204,67	0,18	100%	R\$ 204,67	0	0%	R\$ -	0,18	100%	204,67	0	R\$ 0,00	
4.3	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m³	0,94	R\$ 4.347,75	R\$ 4.086,88	0,94	100%	R\$ 4.086,88	0	0%	R\$ -	0,94	100%	4.086,88	0	R\$ 0,00	
4.4	BALDRAME:				R\$ 0,00												
4.5	Baldrame em concreto armado c/ cimbra de amarração	m³	1,16	R\$ 4.095,98	R\$ 4.751,33	1,16	100%	R\$ 4.751,33	0	0%	R\$ -	1,16	100%	4.751,33	0	R\$ 0,00	
5	ESTRUTURA:				R\$ 12.159,71												
5.1	CONCRETO ARMADO - PILARES:				R\$ 0,00												
5.2	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	0,97	R\$ 4.723,36	R\$ 4.581,65	0,97	100%	R\$ 4.581,65	0	0%	R\$ -	0,97	100%	4.581,65	0	R\$ 0,00	
5.3	CONCRETO ARMADO - VIGAS:				R\$ 0,00												
5.4	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	0,85	R\$ 4.723,36	R\$ 4.014,85	0,85	100%	R\$ 4.014,85	0	0%	R\$ -	0,85	100%	4.014,85	0	R\$ 0,00	
5.5	VERGAS E CONTRAVERGAS:				R\$ 0,00												
5.6	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	2,80	R\$ 65,48	R\$ 183,34	2,8	100%	R\$ 183,34	0	0%	R\$ -	2,80	100%	183,34	0	R\$ 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:		LOCALIDADE DE TATAJUBA, POLO CURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA				Modalidade:		CONCORRÊNCIA		O. S. em:		Identificação da contratada:		Emissão:		MEDIÇÃO:	
OBRA:		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. FRANCISCO LORENÇO				CONTRATO Nº:		286/2025/DLCA		Prazo:		Mês:		14/10/2025		03	
EMPRESA:		CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA				Assinatura:		15/07/2025		Valor do contrato e Aditivo		R\$ 568.768,03		17/09/2025 a 14/10/2025		SETEMBRO	
CNPJ:		17.199.057/0001-64															
5.7	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 20" CM AF 03/2024	M	16,40	R\$ 76,94	R\$ 1.261,81	100%	R\$ 1.261,81	0	0%	R\$	100%	1.261,81	0	R\$ 0,00			
5.8	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF 03/2016	M	2,80	R\$ 43,94	R\$ 123,03	100%	R\$ 123,03	0	0%	R\$	100%	123,03	0	R\$ 0,00			
5.9	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 20" CM AF 03/2024	M	16,40	R\$ 99,29	R\$ 1.628,35	100%	R\$ 1.628,35	0	0%	R\$	100%	1.628,35	0	R\$ 0,00			
5.10	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF 03/2016	M	5,60	R\$ 65,48	R\$ 366,68	100%	R\$ 366,68	0	0%	R\$	100%	366,68	0	R\$ 0,00			
6	PAREDES E PAINÉIS:																
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO:																
6.2	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	117,35	R\$ 63,08	R\$ 7.402,43	100%	R\$ 7.402,43	0	0%	R\$	100%	7.402,43	0	R\$ 0,00			
6.3	ALVENARIA P/ BANCADAS:																
6.4	Alvenaria tijolo de barro a singelo	m²	1,62	R\$ 176,51	R\$ 285,94	100%	R\$ 285,94	0	0%	R\$	100%	285,94	0	R\$ 0,00			
7	COBERTURA:																
7.1	Tesoura em mad. de lei p/ vão de 6,0m	un	2,00	R\$ 1.860,93	R\$ 3.721,86	70%	R\$ 2.605,30	0,6	30%	R\$	100%	3.721,86	0	R\$ 0,00			
7.2	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pg serrada	m²	169,44	R\$ 133,44	R\$ 22.610,07	70%	R\$ 15.827,05	50,832	30%	R\$	100%	22.610,07	0	R\$ 0,00			
7.3	Cobertura - telha plan	m²	169,44	R\$ 80,87	R\$ 13.702,61	70%	R\$ 9.591,83	50,832	30%	R\$	100%	13.702,61	0	R\$ 0,00			
7.4	Cuneeira de barro	m	16,10	R\$ 24,27	R\$ 390,74	70%	R\$ 273,52	4,83	30%	R\$	100%	390,74	0	R\$ 0,00			
7.5	Encalçamento de telha cerâmica (beiral e cumieira)	m	39,91	R\$ 19,27	R\$ 769,06	70%	R\$ 538,34	11,973	30%	R\$	100%	769,06	0	R\$ 0,00			
8	IMPERMEABILIZAÇÕES / TRATAMENTOS:																
8.1	Impermeabilização para baldrame com manta de 3mm	m²	4,53	R\$ 213,62	R\$ 967,69	100%	R\$ 967,69	0	0%	R\$	100%	967,69	0	R\$ 0,00			
8.2	Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos)	m²	23,90	R\$ 54,11	R\$ 1.293,22	100%	R\$ 1.293,22	0	0%	R\$	100%	1.293,22	0	R\$ 0,00			
8.3	Imunização para madeira	m²	169,44	R\$ 14,91	R\$ 2.526,35	70%	R\$ 1.768,45	50,832	30%	R\$	100%	2.526,35	0	R\$ 0,00			
9	ESQUADRIAS:																
9.1	PORTAS:																
9.2	Esquadria mad. e=3cm c/ caixa aduela e alizar	m²	8,40	R\$ 703,44	R\$ 5.908,89	0%	R\$ 0,00	0	0%	R\$	0%	-	8,4	R\$ 5.908,89			
9.3	JANELAS:																
9.4	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	8,00	R\$ 988,49	R\$ 7.907,92	0%	R\$ 0,00	0	0%	R\$	0%	-	8	R\$ 7.907,92			
9.5	Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm	m²	0,48	R\$ 1.166,89	R\$ 560,10	0%	R\$ 0,00	0	0%	R\$	0%	-	0,48	R\$ 560,10			
9.6	VIDROS:																
9.7	Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio	un	2,00	R\$ 209,95	R\$ 419,90	0%	R\$ 0,00	0	0%	R\$	0%	-	2	R\$ 419,90			
9.8	Porta de aço-esteira de enrolar c/ ferr. (incl pint anti-ocrossiva)	m²	1,80	R\$ 361,17	R\$ 650,10	0%	R\$ 0,00	0	0%	R\$	0%	-	1,8	R\$ 650,10			
10	REVESTIMENTOS:																
10.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	430,28	R\$ 7,02	R\$ 3.020,56	100%	R\$ 3.020,56	0	0%	R\$	100%	3.020,56	0	R\$ 0,00			
10.2	Emboço com argamassa 1:6 Adit. Plast.	m²	71,70	R\$ 48,12	R\$ 3.450,20	100%	R\$ 3.450,20	0	0%	R\$	100%	3.450,20	0	R\$ 0,00			
10.3	Reboco com argamassa 1:6 Adit. Plast.	m²	386,52	R\$ 19,90	R\$ 7.691,74	100%	R\$ 7.691,74	0	0%	R\$	100%	7.691,74	0	R\$ 0,00			
10.4	Revestimento Cerâmico Padrão Médio - Incl. rejuntamento	m²	71,70	R\$ 81,15	R\$ 5.818,45	40%	R\$ 2.327,38	28,68	40%	R\$	80%	4.654,76	14,34	R\$ 1.163,69			
10.5	FORROS:																
10.6	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	169,44	R\$ 84,16	R\$ 14.260,07	0%	R\$ 0,00	169,44	100%	R\$	100%	14.260,07	0	R\$ 0,00			
10.7	Forro em lambris de PVC	m²	169,44	R\$ 50,16	R\$ 8.499,11	0%	R\$ 0,00	169,44	100%	R\$	100%	8.499,11	0	R\$ 0,00			
PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS:																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO


LOCAL: LOCALIDADE DE TATAJUBA, POLO CURUPAITI, MUNICIPIO DE VISEU-PA										CONCORRÊNCIA 008/2025		O. S. em:		Identificação da contratada:		Emissão:		MEDIÇÃO:	
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. FRANCISCO LORENÇO										Modalidade:		Prazo:		Mês:		SETEMBRO		03	
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA										Contrato nº.:		Término:		Valor do contrato e Aditivo		17/09/2025 a 14/10/2025			
CNPJ: 17.199.057/0001-84										Assinatura:		R\$ 568.766,03							
11.1	Calçada (incl alcorce, baldrame e concreto c/ junta seca)	m²	44,50	R\$ 167,94	R\$ 7.473,33	100%	44,5	100%	R\$ 7.473,33	0	0%	R\$	44,50	100%	7.473,33	0	R\$ 0,00		
11.2	Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3	m²	45,70	R\$ 68,21	R\$ 3.117,19	100%	45,7	100%	R\$ 3.117,19	0	0%	R\$	45,70	100%	3.117,19	0	R\$ 0,00		
11.3	Lajota cerâmica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	119,93	R\$ 101,90	R\$ 12.220,86	40%	47,972	40%	R\$ 4.888,34	35,979	30%	R\$	3.666,26	70%	8.554,60	35,979	R\$ 3.666,26		
11.4	Rodapé cerâmico h=8cm	m	39,64	R\$ 32,34	R\$ 1.281,95	50%	19,82	50%	R\$ 640,98	7,928	20%	R\$	256,39	70%	897,37	11,892	R\$ 384,59		
11.5	Soleira em mármore e=2cm	m²	0,60	R\$ 1.220,36	R\$ 732,21	0%	0	0%	R\$ 0,00	0,42	70%	R\$	512,55	70%	512,55	0,18	R\$ 219,66		
11.6	Pelitril em mármore e=2cm	m²	3,01	R\$ 1.299,51	R\$ 3.911,52	0%	0	0%	R\$ 0,00	3,01	100%	R\$	3.911,52	100%	3.911,52	0	R\$ 0,00		
12	PINTURAS:																		
12.1	Látx acrílica (sobre pintura antiga)	m²	265,52	R\$ 15,34	R\$ 4.073,07	50%	132,76	50%	R\$ 2.036,54	79,656	30%	R\$	1.221,92	80%	3.258,46	53,104	R\$ 814,61		
12.2	Látx acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	308,91	R\$ 69,38	R\$ 21.432,17	42,54%	131,4058348	42,54%	R\$ 9.116,93	84,83117	27,46%	R\$	5.885,58	70,00%	15.002,52	92,673	R\$ 6.429,65		
12.3	Acrílica para piso	m²	48,10	R\$ 29,06	R\$ 1.397,78	0%	0	0%	R\$ 0,00	0	0%	R\$	-	0%	-	48,1	R\$ 1.397,78		
12.4	Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	m²	16,80	R\$ 63,32	R\$ 1.063,77	0%	0	0%	R\$ 0,00	16,8	100%	R\$	1.063,77	100%	1.063,77	0	R\$ 0,00		
12.5	Pintura s/ telha cerâmica	m²	169,44	R\$ 36,27	R\$ 6.145,58	100%	169,44	100%	R\$ 6.145,58	0	0%	R\$	169,44	100%	6.145,58	0	R\$ 0,00		
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:																		
13.1	QUADROS E CAIXAS:																		
13.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 423,67	R\$ 423,67	100%	1	100%	R\$ 423,67	0	0%	R\$	1,00	100%	423,67	0	R\$ 0,00		
13.3	PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES:																		
13.4	Reverso de ponto de luz	pt	6,00	R\$ 141,99	R\$ 851,94	100%	6	100%	R\$ 851,94	0	0%	R\$	6,00	100%	851,94	0	R\$ 0,00		
13.5	Ponto de luz / força (c/ tubul., ox. e fiação) ate 200W	pt	21,00	R\$ 360,80	R\$ 7.366,80	100%	21	100%	R\$ 7.366,80	0	0%	R\$	21,00	100%	7.366,80	0	R\$ 0,00		
13.6	Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W	pt	1,00	R\$ 723,28	R\$ 723,28	100%	1	100%	R\$ 723,28	0	0%	R\$	1,00	100%	723,28	0	R\$ 0,00		
13.7	Tomada 2P+T 10A (s/ fiação)	un	10,00	R\$ 34,22	R\$ 342,20	0%	0	0%	R\$ 0,00	10	100%	R\$	342,20	100%	342,20	0	R\$ 0,00		
13.8	Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/ fiação)	un	1,00	R\$ 40,13	R\$ 40,13	0%	0	0%	R\$ 0,00	0,1	100%	R\$	4,01	100%	4,01	0,9	R\$ 36,12		
13.9	Interruptor 1 tecla simples (s/ fiação)	un	4,00	R\$ 25,24	R\$ 100,96	0%	0	0%	R\$ 0,00	4	100%	R\$	100,96	100%	100,96	0	R\$ 0,00		
13.10	Interruptor 2 teclas simples (s/ fiação)	un	2,00	R\$ 47,84	R\$ 95,68	0%	0	0%	R\$ 0,00	2	100%	R\$	95,68	100%	95,68	0	R\$ 0,00		
13.11	Interruptor 3 teclas simples (s/ fiação)	un	1,00	R\$ 64,53	R\$ 64,53	0%	0	0%	R\$ 0,00	1	100%	R\$	64,53	100%	64,53	0	R\$ 0,00		
13.12	Interruptor 1 tecla paralelo (s/ fiação)	un	2,00	R\$ 35,58	R\$ 71,16	0%	0	0%	R\$ 0,00	2	100%	R\$	71,16	100%	71,16	0	R\$ 0,00		
13.13	LUMINARIAS:																		
13.14	Lâmpada mista 250 w x 127 v	un	13,00	R\$ 51,05	R\$ 663,65	0%	0	0%	R\$ 0,00	13	100%	R\$	663,65	100%	663,65	0	R\$ 0,00		
13.15	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	un	4,00	R\$ 143,66	R\$ 574,64	0%	0	0%	R\$ 0,00	4	100%	R\$	574,64	100%	574,64	0	R\$ 0,00		
14	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO:																		
14.1	PONTOS:																		
14.2	Ponto p/ ar condicionado (tubul., cj. airstop e fiação)	pt	1,00	R\$ 700,84	R\$ 700,84	100%	1	100%	R\$ 700,84	0	0%	R\$	1,00	100%	700,84	0	R\$ 0,00		
14.3	Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (3m)	Pt	1,00	R\$ 561,09	R\$ 561,09	100%	1	100%	R\$ 561,09	0	0%	R\$	1,00	100%	561,09	0	R\$ 0,00		
14.4	Ponto de dreno p/ split (10m)	pt	1,00	R\$ 345,35	R\$ 345,35	100%	1	100%	R\$ 345,35	0	0%	R\$	1,00	100%	345,35	0	R\$ 0,00		
14.5	APARELHOS:																		

48



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE DE TATAJUBA, POLO CURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA		Modalidade: CONCORRÊNCIA 008/2025		O. S. em: 22/07/2025		Identificação da contratada:		Emissão: 14/10/2025		MEDIÇÃO:					
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. FRANCISCO LORENÇO		Contrato nº.: 286/2025/DLCA		Prazo: 365 DIAS				Mês: SETEMBRO Período: 17/09/2025 à 14/10/2025		03					
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA		Assinatura:		Término: 15/07/2026 Valor do contrato e Aditivo											
CNPJ: 17.199.057/0001-64				R\$ 568.768,03											
14.6	Aparelho Air-Split - 24.000 BTU's - Inverter	un	1,00	R\$ 7.650,72	R\$ 7.650,72	1	100%	0	0%	R\$	1,00	100%	7.650,72	0	R\$ 0,00
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:														
15.1	ÁGUA FRIA:														
15.2	Reservatório em polietileno de 1.500 L	un	1,00	R\$ 4.454,26	R\$ 4.454,26	1	100%	0	0%	R\$	1,00	100%	4.454,26	0	R\$ 0,00
15.3	Torneira de bôa 3/4"	un	1,00	R\$ 77,76	R\$ 77,76	1	100%	0	0%	R\$	1,00	100%	77,76	0	R\$ 0,00
15.4	Porto de água (incl. tubos e conexões)	pt	5,00	R\$ 513,86	R\$ 2.569,30	5	100%	0	0%	R\$	5,00	100%	2.569,30	0	R\$ 0,00
15.5	ESGOTO:														
15.6	Porto de esgoto (incl. tubos, conexões, ox. e ralos)	pt	8,00	R\$ 573,92	R\$ 4.591,36	8	100%	0	0%	R\$	8,00	100%	4.591,36	0	R\$ 0,00
15.7	CAIXA DE GORDURA - SIMPLIS (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS	UN	1,00	R\$ 470,14	R\$ 470,14	1	100%	0	0%	R\$	1,00	100%	470,14	0	R\$ 0,00
16	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/ COMBATE A INCÊNDIO:														
16.1	Extintor de incêndio ABC - 8kg	un	2,00	R\$ 298,57	R\$ 597,14	0	0%	0	0%	R\$	-	0%	-	2	R\$ 597,14
16.2	Luminária de emergência, de sobrepôr, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106	un	4,00	R\$ 258,34	R\$ 1.033,36	0	0%	0	0%	R\$	-	0%	-	4	R\$ 1.033,36
17	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS:														
17.1	BANCADEA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4" P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 1.522,17	R\$ 1.522,17	0	0%	1	100%	R\$	1,00	100%	1.522,17	0	R\$ 0,00
17.2	Bacia sifonada c/ ox. descarga acoplada c/ assento	un	2,00	R\$ 776,07	R\$ 1.552,14	0	0%	2	100%	R\$	2,00	100%	1.552,14	0	R\$ 0,00
17.3	Lavatório de buça sícti oform, sifão e válv.	un	2,00	R\$ 1.044,73	R\$ 2.089,46	0	0%	2	100%	R\$	2,00	100%	2.089,46	0	R\$ 0,00
17.4	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	2,00	R\$ 104,41	R\$ 208,82	0	0%	2	100%	R\$	2,00	100%	208,82	0	R\$ 0,00
17.5	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	2,00	R\$ 105,89	R\$ 211,78	0	0%	2	100%	R\$	2,00	100%	211,78	0	R\$ 0,00
17.6	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 867,93	R\$ 1.735,86	0	0%	2	100%	R\$	2,00	100%	1.735,86	0	R\$ 0,00
17.7	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -	UN	2,00	R\$ 451,47	R\$ 902,94	0	0%	2	100%	R\$	2,00	100%	902,94	0	R\$ 0,00
18	ELEMENTOS DE ESCOLA:														
18.1	Quadro magnético branco c/ apoio para apagador e pincéis e moldura em alumínio	m²	3,60	R\$ 755,98	R\$ 2.721,52	0	0%	0	0%	R\$	-	0%	-	3,6	R\$ 2.721,52
18.2	Masso em F" G" sobre base de concreto-3 um	cj	1,00	R\$ 3.695,09	R\$ 3.695,09	0	0%	0	0%	R\$	-	0%	-	1	R\$ 3.695,09
19	URBANIZAÇÃO:														
19.1	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	150,00	R\$ 43,35	R\$ 6.502,50	0	0%	75	50%	R\$	75,00	50%	3.251,25	75	R\$ 3.251,25
19.2	Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo	m²	33,60	R\$ 102,76	R\$ 3.452,73	0	0%	23,52	70%	R\$	23,52	70%	2.416,91	10,08	R\$ 1.035,82
19.3	PLAYGROUND:														
19.4	Colchão de areia e=20 cm	m²	51,00	R\$ 60,39	R\$ 3.079,89	0	0%	30,6	60%	R\$	30,60	60%	1.847,93	20,4	R\$ 1.231,96
19.5	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	1,00	R\$ 1.601,86	R\$ 1.601,86	0	0%	0	0%	R\$	-	0%	-	1	R\$ 1.601,86
19.6	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1,00	R\$ 2.334,21	R\$ 2.334,21	0	0%	0	0%	R\$	-	0%	-	1	R\$ 2.334,21
19.7	Balanco 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	1,00	R\$ 2.396,58	R\$ 2.396,58	0	0%	0	0%	R\$	-	0%	-	1	R\$ 2.396,58
19.8	Brinquedo em madeira roliça para parque com escoregadeira de madeira conforme projeto	un	1,00	R\$ 5.961,28	R\$ 5.961,28	0	0%	0	0%	R\$	-	0%	-	1	R\$ 5.961,28

18



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE DE TATAJUBA, POLO CURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA		Modalidade: CONCORRÊNCIA 006/2025		O. S. em: 22/07/2025		Identificação da contratada:		Emissão: 14/10/2025		MEDIÇÃO: 03		
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. FRANCISCO LORENÇO		Contrato nº: 286/2025/DLCA		Prazo: 365 DIAS		CONSTRUTORA NORTE ALFA		Mês: SETEMBRO		Período: 17/09/2025 à 14/10/2025		
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA		Assinatura: 15/07/2025		Término: 15/07/2026								
CNPJ: 17.199.057/0001-64		Valor do contrato e Aditivo R\$ 568.768,03										
SERVIÇOS FINAIS:												
20					R\$ 2.347,25							
20.1	Limpeza geral e entrega da obra	M2	150,33	R\$ 4,40		R\$ 661,45	0	0%	R\$ 0,00	0	0%	R\$ 661,45
20.2	Placa de inauguração em aço inox / letras bx. relevo - (40 x 30cm)	un	1,00	R\$ 1.685,80		R\$ 1.685,80	0	0%	R\$ 0,00	0	0%	R\$ 1.685,80
21	MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 136,56							
21.1	Escaravação manual de até 1,50m de profundidade	m³	3,15	R\$ 26,46		R\$ 83,34	3,15	100%	R\$ 83,34	0	0%	R\$ 0,00
21.2	Reaterro compactado	m³	2,52	R\$ 21,12		R\$ 53,22	2,52	100%	R\$ 53,22	0	0%	R\$ 0,00
22	FUNDAÇÕES:				R\$ 5.692,27							
22.1	SAPATAS				R\$ 2.374,53							
22.1.1	Lastro de concreto magro c/ seio	m²	0,10	R\$ 1.137,07		R\$ 113,70	0	0%	R\$ 0,00	0	0%	R\$ 0,00
22.1.2	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m³	0,52	R\$ 4.347,75		R\$ 2.260,83	0,52	100%	R\$ 2.260,83	0	0%	R\$ 0,00
22.2	BALDRAME				R\$ 3.317,74							
22.2.1	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	0,81	R\$ 4.095,99		R\$ 3.317,74	0,81	100%	R\$ 3.317,74	0	0%	R\$ 0,00
23	ESTRUTURA:				R\$ 7.783,44							
23.1	CONCRETO ARMADO - PILARES				R\$ 2.550,61							
23.1.1	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	0,54	R\$ 4.723,36		R\$ 2.550,61	0,54	100%	R\$ 2.550,61	0	0%	R\$ 0,00
23.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS				R\$ 3.778,68							
23.2.1	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	0,80	R\$ 4.723,36		R\$ 3.778,68	0,8	100%	R\$ 3.778,68	0	0%	R\$ 0,00
23.3	VERGAS E CONTRAVERGAS				R\$ 1.454,15							
23.3.1	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 20* CM AF 03/2024	M	8,00	R\$ 76,94		R\$ 615,52	8	100%	R\$ 615,52	0	0%	R\$ 0,00
23.3.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 20* CM AF 03/2024	M	8,00	R\$ 99,29		R\$ 794,32	8	100%	R\$ 794,32	0	0%	R\$ 0,00
23.3.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF 03/2016	m	0,80	R\$ 55,39		R\$ 44,31	0,8	100%	R\$ 44,31	0	0%	R\$ 0,00
24	PAREDES E PAINÉIS:				R\$ 4.157,60							
24.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO:				R\$ 4.157,60							
24.1.1	Alvenaria tijolo de barro a couteiro	m²	65,91	R\$ 63,08		R\$ 4.157,60	65,91	100%	R\$ 4.157,60	0	0%	R\$ 0,00
25	COBERTURA:				R\$ 18.893,53							
25.1	Tesoura em mad. de lei p/ vão de 6,0m	un	2,00	R\$ 1.860,93		R\$ 3.721,86	1,4	70%	R\$ 2.605,30	0,6	30%	R\$ 0,00
25.2	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pg. serrada	m²	66,88	R\$ 133,44		R\$ 8.924,46	46,816	70%	R\$ 6.247,12	20,064	30%	R\$ 0,00
25.3	Cobertura - telha plan	m²	66,88	R\$ 80,87		R\$ 5.408,58	26,64806848	39,84%	R\$ 2.155,03	40,23193	60,16%	R\$ 0,00
25.4	Cumeeira de barro	m	8,87	R\$ 24,27		R\$ 215,27	3,548	40%	R\$ 86,11	5,322	60%	R\$ 0,00
25.5	Encalçamento de telha cerâmica (beiral e cumieira)	m	21,97	R\$ 19,27		R\$ 423,36	8,788	40%	R\$ 169,34	13,182	60%	R\$ 0,00
26	IMPERMEABILIZAÇÕES / TRATAMENTOS:				R\$ 1.406,36							
26.1	Imunização para madeira	m²	47,76	R\$ 14,91		R\$ 712,10	23,88	50%	R\$ 356,05	23,88	50%	R\$ 0,00
26.2	Impermeabilização para baldrame com manta de 3mm	m²	3,25	R\$ 213,62		R\$ 694,26	3,25	100%	R\$ 694,26	0	0%	R\$ 0,00
27	ESQUADRIAS:				R\$ 7.508,10							
27.1	PORTAS				R\$ 1.181,77							



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE DE TATAJUBA, POLO CURUPAITI, MUNICIPIO DE VISEU-PA		Modalidade: CONCORRÊNCIA 006/2025		O. S. em:		Identificação da contratada:		Emissão:		MEDIÇÃO:			
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. FRANCISCO LORENÇO	Contrato nº.: 286/2025/DLCA	Prazo: 365 DIAS	22/07/2025	14/10/2025		Mês: SETEMBRO		Período: 17/09/2025 a 14/10/2025		03			
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA	Assinatura:	Valor do contrato e Aditivo R\$ 568.768,03	15/07/2025										
CNPJ: 17.199.057/0001-64													
27.1.1	Esquadria med. e=3cm c/ caixa, adueta e alizar	m²	1,68	RS 703,44	RS 1.181,77	0,84	50%	RS 590,89	1,68	100%	1.181,77	0	RS 0,00
27.2	JANELAS				RS 6.326,33								
27.2.1	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	6,40	RS 988,48	RS 6.326,33	0	0%	RS 0,00		0%		6,4	RS 6.326,33
28	REVESTIMENTOS:				RS 10.445,84								
28.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	149,73	RS 7,02	RS 1.051,10	149,73	100%	RS 1.051,10	149,73	100%	1.051,10	0	RS 0,00
28.2	Reboco com argamassa 1:6 Adit. Plast.	m²	149,73	RS 19,90	RS 2.979,62	149,73	100%	RS 2.979,62	149,73	100%	2.979,62	0	RS 0,00
28.3	FORROS				RS 6.415,12								
28.3.1	Barroteamento em madeira de lei pl forro PVC	m²	47,76	RS 84,16	RS 4.019,48	16,716	35%	RS 1.406,82	47,76	100%	4.019,48	0	RS 0,00
28.3.2	Forro em lambrim de PVC	m²	47,76	RS 50,16	RS 2.395,64	16,716	35%	RS 838,47	47,76	100%	2.395,64	0	RS 0,00
29	PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS:				RS 14.270,66								
29.1	Calçada (incl alcorce, baldrame e concreto c/ junta seca)	m²	17,81	RS 167,94	RS 2.991,01	17,81	100%	RS 2.991,01	17,81	100%	2.991,01	0	RS 0,00
29.2	Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3	m²	47,76	RS 68,21	RS 3.257,70	47,76	100%	RS 3.257,70	47,76	100,00%	3.257,70	0	RS 0,00
29.3	Lajota cerâmica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	47,76	RS 101,90	RS 4.868,74	31,044	65%	RS 3.163,38	38,21	80%	3.893,39	9,552	RS 973,35
29.4	Rodapé cerâmico h=8cm	m	27,94	RS 32,34	RS 903,57	0	0%	RS 0,00	22,352	80%	722,86	5,588	RS 180,71
29.5	Solera em marmore branco e=2cm	m²	0,12	RS 1.220,36	RS 146,44	0	0%	RS 0,00	0,12	100%	146,44	0	RS 0,00
29.6	Peitoril em marmore branco e=2cm	m²	1,62	RS 1.299,51	RS 2.105,20	0	0%	RS 0,00	1,62	100%	2.105,20	0	RS 0,00
30	PINTURAS:				RS 23.239,37								
30.1	Látx acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	289,46	RS 69,38	RS 20.176,53	0	0%	RS 0,00	119,78	40%	8.310,61	179,676	RS 12.465,92
30.2	Acrílica para piso	m²	17,82	RS 29,08	RS 517,84	0	0%	RS 0,00		0%		17,82	RS 517,84
30.3	Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	m²	3,36	RS 63,32	RS 212,75	0	0%	RS 0,00	3,36	100%	212,75	0	RS 0,00
30.4	Pintura s/ telha cerâmica	m²	47,76	RS 36,27	RS 1.732,25	0	0%	RS 0,00	47,76	100%	1.732,25	0	RS 0,00
31	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:				RS 2.547,98								
31.1	Ponto de luz / força (c/ tubul. cx. e fiação) ate 200W	pt	6,00	RS 350,80	RS 2.104,80	6	100%	RS 2.104,80	6,00	100%	2.104,80	0	RS 0,00
31.2	Tomada 2P+T 10A (s/ fiação)	un	4,00	RS 34,22	RS 136,88	0	0%	RS 0,00	4,00	100%	136,88	0	RS 0,00
31.3	Lâmpada mista 250 w x 127 v	un	6,00	RS 51,05	RS 306,30	0	0%	RS 0,00	6,00	100%	306,30	0	RS 0,00
32	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO:				RS 1.807,28								
32.1	Ponto pl ar condicionado (tubul. c/ airstop e fiação)	pt	1,00	RS 700,84	RS 700,84	1	100%	RS 700,84	1,00	100%	700,84	0	RS 0,00
32.2	Ponto de gás pl split até 30.000 BTU/s (3m)	Pt	1,00	RS 561,09	RS 561,09	1	100%	RS 561,09	1,00	100%	561,09	0	RS 0,00
32.3	Ponto de dreno pl split (10m)	pt	1,00	RS 345,35	RS 345,35	1	100%	RS 345,35	1,00	100%	345,35	0	RS 0,00
33	INSTALAÇÕES ESPECIAIS:				RS 55.987,35								
33.1	Pogo Tubular d= 6" - prof = 50m	un	1,00	RS 46.360,52	RS 46.360,52	1	100%	RS 46.360,52	1,00	100%	46.360,52	0	RS 0,00
33.2	Bomba Centrífuga 1 CV (suc. rec. barrilete, col distribuidor)	un	1,00	RS 5.825,48	RS 5.825,48	1	100%	RS 5.825,48	1,00	100%	5.825,48	0	RS 0,00
33.3	Ponto de água (incl. tubos e conexões)	pt	4,00	RS 513,86	RS 2.055,44	4	100%	RS 2.055,44	4,00	100%	2.055,44	0	RS 0,00
33.4	Mureta em alvenaria, rebocada e Rev. Cerâmico (h=1.0m)	m	3,00	RS 581,97	RS 1.745,91	3	100%	RS 1.745,91	3,00	100%	1.745,91	0	RS 0,00
34	ELEMENTOS DE ESCOLA:				RS 4.465,72								
34.1	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETA AF 01/2021 PS	M2	7,20	RS 620,24	RS 4.465,72	0	0%	RS 0,00		0%		7,2	RS 4.465,72
35	SERVIÇOS FINAIS:				RS 272,44								



BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE DE TATAJUBA, POLO CIURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISELUPA										O. S. em:		Identificação da contratada:			Emissão:		MÉDIAÇÃO:	
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. FRANCISCO LORENÇO										CONCORRÊNCIA 06/2025		Modalidade:			Mês:		14/10/2025	
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA										Contrato nº.: 286/2025/DLCA		Prazo: 365 DIAS			SETEMBRO			
CNPJ: 17.189.057/0001-64										Assinatura:		Término: 15/07/2026			Período: 17/09/2025 à 14/10/2025			
										Valor do contrato e Aditivo R\$ 568.766,03								
35.1	Limpeza geral e entrega da obra	M2	61,92	R\$ 4,40	R\$ 272,44	0	0%	R\$ 0,00	0	0%	R\$	-	0%	61,92	R\$ 272,44			
ADITIVO 2 SALAS																		
MOVIMENTO DE TERRA																		
36.1	Escavação manual de até 1,50m de profundidade	m²	5,7	R\$ 28,46	R\$ 150,82	5,7	100%	R\$ 150,82	0	0%	R\$	-	100%	150,82	R\$ 0,00			
36.2	Relevo compactado	m³	8,5	R\$ 21,12	R\$ 179,52	8,5	100%	R\$ 179,52	0	0%	R\$	-	100%	179,52	R\$ 0,00			
SAPATAS																		
37.1	Ladrão de concreto magro c/ seixo	m³	0,29	R\$ 1.137,07	R\$ 327,48	0,288	100%	R\$ 327,48	0	0%	R\$	-	100%	327,48	R\$ 0,00			
37.2	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m³	0,35	R\$ 4.347,75	R\$ 1.521,71	0,35	100%	R\$ 1.521,71	0	0%	R\$	-	100%	1.521,71	R\$ 0,00			
BALDRAHE																		
38.1	Baldrame em concreto armado c/ cimbra de amarração	m³	1,48	R\$ 4.062,05	R\$ 6.062,05	1,48	100%	R\$ 6.062,05	0	0%	R\$	-	100%	6.062,05	R\$ 0,00			
CONCRETO ARMADO - PILARES																		
39.1	Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	0,79	R\$ 4.723,36	R\$ 3.740,90	0,792	100%	R\$ 3.740,90	0	0%	R\$	-	100%	3.740,90	R\$ 0,00			
CONCRETO ARMADO - VIGAS																		
40.1	Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	1,20	R\$ 4.723,36	R\$ 5.668,03	1,2	100%	R\$ 5.668,03	0	0%	R\$	-	100%	5.668,03	R\$ 0,00			
VERGAS E CONTRAVERGAS																		
41.1	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 20" CM. AF. 03/2024	M	1,80	R\$ 79,94	R\$ 138,49	1,8	100%	R\$ 138,49	0	0%	R\$	-	100%	138,49	R\$ 0,00			
41.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 20" CM. AF. 03/2024	M	8,50	R\$ 99,29	R\$ 843,97	8,5	100%	R\$ 843,97	0	0%	R\$	-	100%	843,97	R\$ 0,00			
41.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	m	1,40	R\$ 55,39	R\$ 77,55	1,4	100%	R\$ 77,55	0	0%	R\$	-	100%	77,55	R\$ 0,00			
ALVENARIA DE VEDAÇÃO:																		
42.1	Alvenaria tipo de barro a cunelo	m²	92,40	R\$ 63,08	R\$ 5.828,59	92,4	100%	R\$ 5.828,59	0	0%	R\$	-	100%	5.828,59	R\$ 0,00			
COBERTURA:																		
43.1	Tesoura em mad. de lei p/ vão de 6,0m	un	1,00	R\$ 1.860,93	R\$ 1.860,93	0,5	50%	R\$ 930,47	0,5	50%	R\$	930,47	100%	1.860,93	R\$ 0,00			
43.2	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pp. serrada	m²	71,25	R\$ 133,44	R\$ 9.507,60	35,625	50%	R\$ 4.753,80	35,625	50%	R\$	4.753,80	100%	9.507,60	R\$ 0,00			
43.3	Cobertura - telha plan	m²	71,25	R\$ 80,87	R\$ 5.761,99	35,625	50%	R\$ 2.881,00	35,625	50%	R\$	2.881,00	100%	5.761,99	R\$ 0,00			
43.4	Cumeleira de barro	m	19,60	R\$ 24,27	R\$ 475,69	0	0%	R\$ 0,00	19,6	100%	R\$	475,69	100%	475,69	R\$ 0,00			
43.5	Encalçamento de telha cerâmica (beiral e cumeleira)	m	14,40	R\$ 19,27	R\$ 277,49	0	0%	R\$ 0,00	14,4	100%	R\$	277,49	100%	277,49	R\$ 0,00			
IMPERMEABILIZAÇÕES / TRATAMENTOS:																		
44.1	Imunização para madeira	m²	71,25	R\$ 14,91	R\$ 1.062,34	42,75	60%	R\$ 637,40	28,5	40%	R\$	424,94	100%	1.062,34	R\$ 0,00			
44.2	Impermeabilização para baldrame com manita de 3mm	m²	16,00	R\$ 213,62	R\$ 3.417,92	16	100%	R\$ 3.417,92	0	0%	R\$	-	100%	3.417,92	R\$ 0,00			
PORTAS																		
45.1	Esquadria mad. e=3cm c/ calx. aculela e alizar	m²	1,89	R\$ 703,44	R\$ 1.329,50	0	0%	R\$ 0,00	1,89	100%	R\$	1.329,50	100%	1.329,50	R\$ 0,00			
JANELAS																		
46.1	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	6,40	R\$ 988,49	R\$ 6.326,34	0	0%	R\$ 0,00	0	0%	R\$	-	0%	-	R\$ 6.326,34			
REVESTIMENTOS:																		
47.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	184,80	R\$ 7,02	R\$ 1.297,30	184,8	100%	R\$ 1.297,30	0	0%	R\$	-	100%	1.297,30	R\$ 0,00			
47.2	Reboco com argamassa 1:6 Adit. Plast.	m²	184,80	R\$ 19,90	R\$ 3.677,52	184,8	100%	R\$ 3.677,52	0	0%	R\$	-	100%	3.677,52	R\$ 0,00			
FORROS																		
48.1	Barroamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	71,25	R\$ 84,16	R\$ 5.996,40	0	0%	R\$ 0,00	71,25	100%	R\$	5.996,40	100%	5.996,40	R\$ 0,00			
48.2	Forro em lambril de PVC	m²	71,25	R\$ 50,16	R\$ 3.573,90	0	0%	R\$ 0,00	71,25	100%	R\$	3.573,90	100%	3.573,90	R\$ 0,00			
PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS:																		
49.1	Calçada (incl alçercez, baldrame e concreto c/ junta seca)	m²	22,00	R\$ 167,94	R\$ 3.694,68	22	100%	R\$ 3.694,68	0	0%	R\$	-	100%	3.694,68	R\$ 0,00			
49.2	Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3	m²	71,25	R\$ 68,21	R\$ 4.859,96	71,25	100%	R\$ 4.859,96	0	0%	R\$	-	100%	4.859,96	R\$ 0,00			
49.3	Lajota cerâmica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	71,25	R\$ 101,90	R\$ 7.260,36	0	0%	R\$ 0,00	57	80%	R\$	5.808,30	80%	5.808,30	R\$ 1.452,08			
49.4	Rodapé cerâmico h=8cm	m	26,00	R\$ 32,34	R\$ 840,84	0	0%	R\$ 0,00	20,8	80%	R\$	672,67	80%	672,67	R\$ 168,17			
49.5	Soleira em mármore branco e=2cm	m²	0,14	R\$ 1.220,36	R\$ 164,75	0	0%	R\$ 0,00	0,135	100%	R\$	164,75	100%	164,75	R\$ 0,00			
49.6	Peitoril em mármore branco e=2cm	m²	1,10	R\$ 1.299,51	R\$ 1.429,46	0	0%	R\$ 0,00	1,1	100%	R\$	1.429,46	100%	1.429,46	R\$ 0,00			
PINTURAS:																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS										O. S. em: 22/07/2025		Identificação da contratada:		Emissão: 14/10/2025		MEDIÇÃO:	
LOCAL: LOCALIDADE DE TATAJUBA, POLO CURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA										CONCORRÊNCIA 006/2025		Modalidade:		Mês: SETEMBRO		03	
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. FRANCISCO LORENÇO										288/2025/DLCA		Contrato nº:		Período: 17/09/2025 a 14/10/2025			
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA										15/07/2025		Assinatura:		Valor do contrato e Aditivo R\$ 568.766,03			
CNPJ: 17.198.057/0001-64																	

RESUMO DA OBRA		DADOS OBRIGATORIOS NA NF		RESUMO CONTRATO		MEDIÇÃO		03		HISTORICO DAS MEDIÇÕES							
Material e mão de obra para Construção Civil				VALOR CONTRATO: R\$ 568.766,03								MEDIÇÃO		VALOR		%	
EMPRESA	CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA			VALOR ACUMULADO: R\$ 468.000,00								1º MEDIÇÃO		R\$ 150.000,00		26,37%	
CNPJ	17.198.057/0001-64			SALDO CONTRATO: R\$ 100.766,03								2º MEDIÇÃO		R\$ 177.000,00		31,12%	
LOCAL	LOCALIDADE DE TATAJUBA, POLO CURUPAITI, MUNICIPIO DE VISEU-PA			% EXECUTADO: 82,28%								3º MEDIÇÃO		R\$ 141.000,00		24,79%	
CONTRATO	286/2025/DLCA																
Valor da NF:	R\$ 141.000,00																



BOLETIM DE MEDIÇÃO

[illegible]



BOLETIM DE MEDIÇÃO



CONSTRUTORA NORTE ALFA

[illegible]




PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

	SEDE DO MUNICIPIO DE VISEU/PA		CONCORRÊNCIA 003/2025	O. S. em:	06/06/2025	Identificação da contratada:		Emissão:	28/10/2025	MEDIDAÇÃO: 05
	LOCAL:		Modalidade:	Prazo:	237 DIAS			Mês:		
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MANOEL PEDRO SANTIAGO	Contrato nº:	Término:	31/12/2025			Outubro		
	EMPRESA:	CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA	Assinatura:	Valor do contrato e Aditivo				Período:	30/09/2025 a 28/10/2025	
CNPJ:	17.199.057/0001-64									

9.7	Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio	un	2,00	R\$ 200,98	R\$ 401,96	0	0%	R\$ 0,00	2	100%	R\$ 401,96	2	100%	R\$ 401,96	0	R\$ 0,00
9.8	Porta de aço-estrela de enrolar c/ ferr.(incl.pint.anti-corrosiva)	m²	1,80	R\$ 346,09	R\$ 622,96	0	0%	R\$ 0,00	1,8	100%	R\$ 622,96	1,8	100%	R\$ 622,96	0	R\$ 0,00
10	REVESTIMENTOS:															
10.1	Chapisco de cimento e areia no traco 1:3	m²	262,64	R\$ 18,25	R\$ 4.793,18	262,64	100%	R\$ 4.793,18	0	0%	R\$ 0,00	262,64	100%	R\$ 4.793,18	0	R\$ 0,00
10.2	Emboço com argamassa 1:6 Adit. Plast.	m²	71,70	R\$ 46,63	R\$ 3.343,37	71,7	100%	R\$ 3.343,37	0	0%	R\$ 0,00	71,7	100%	R\$ 3.343,37	0	R\$ 0,00
10.3	Reboco com argamassa 1:6 Adit. Plast.	m²	190,94	R\$ 54,45	R\$ 10.396,68	190,94	100%	R\$ 10.396,68	0	0%	R\$ 0,00	190,94	100%	R\$ 10.396,68	0	R\$ 0,00
10.4	Revestimento Cerâmico Padrão Médio - Incl. rejuntamento	m²	71,70	R\$ 77,89	R\$ 5.584,71	71,7	100%	R\$ 5.584,71	0	0%	R\$ 0,00	71,7	100%	R\$ 5.584,71	0	R\$ 0,00
10.5	FORROS:															
10.6	Barroteamento em madeira de lei pl forro PVC	m²	128,42	R\$ 81,41	R\$ 10.454,67	128,42	100%	R\$ 10.454,67	0	0%	R\$ 0,00	128,42	100%	R\$ 10.454,67	0	R\$ 0,00
10.7	Ferro em lambri de PVC	m²	128,42	R\$ 48,26	R\$ 6.197,54	128,42	100%	R\$ 6.197,54	0	0%	R\$ 0,00	128,42	100%	R\$ 6.197,54	0	R\$ 0,00
11	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS:															
11.1	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	m²	44,50	R\$ 161,47	R\$ 7.185,41	44,5	100%	R\$ 7.185,41	0	0%	R\$ 0,00	44,5	100%	R\$ 7.185,41	0	R\$ 0,00
11.2	Concreto simples c/ seixo e=5cm traco 1:2:3	m²	45,70	R\$ 85,61	R\$ 2.998,37	45,7	100%	R\$ 2.998,37	0	0%	R\$ 0,00	45,7	100%	R\$ 2.998,37	0	R\$ 0,00
11.3	Lajota cerâmica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	128,42	R\$ 97,85	R\$ 12.565,89	128,42	100,00%	R\$ 12.565,89	0	0,00%	R\$ 0,00	128,42	100,00%	R\$ 12.565,89	0	R\$ 0,00
11.4	Rodapé cerâmico l=8cm	m	39,64	R\$ 31,20	R\$ 1.236,76	39,64	100%	R\$ 1.236,76	0	0%	R\$ 0,00	39,64	100%	R\$ 1.236,76	0	R\$ 0,00
11.5	Soleira em marmore e=2cm	m²	0,60	R\$ 1.165,51	R\$ 699,30	0,6	100%	R\$ 699,30	0	0%	R\$ 0,00	0,6	100%	R\$ 699,30	0	R\$ 0,00
11.6	Peitoril em marmore e=2cm	m²	3,01	R\$ 1.241,05	R\$ 3.735,56	2,709	90%	R\$ 3.362,00	0,301	10%	R\$ 373,56	3,01	100%	R\$ 3.735,56	0	R\$ 0,00
12	PINTURAS:															
12.1	Látx acrílica (sobre pintura antiga)	m²	265,52	R\$ 14,85	R\$ 3.942,97	225,692	85%	R\$ 3.351,52	39,828	15%	R\$ 591,45	265,52	100%	R\$ 3.942,97	0	R\$ 0,00
12.2	Látx acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	237,21	R\$ 67,04	R\$ 15.902,55	201,629	85%	R\$ 13.517,17	35,5815	15%	R\$ 2.385,38	237,21	100%	R\$ 15.902,55	0	R\$ 0,00
12.3	Acrílica para piso	m²	48,10	R\$ 28,17	R\$ 1.354,97	21,645	45%	R\$ 609,74	26,455	55%	R\$ 745,23	48,1	100%	R\$ 1.354,97	0	R\$ 0,00
12.4	Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	m²	16,80	R\$ 61,33	R\$ 1.030,34	16,8	100%	R\$ 1.030,34	0	0%	R\$ 0,00	16,8	100%	R\$ 1.030,34	0	R\$ 0,00
12.5	Pintura s/ telha cerâmica	m²	199,79	R\$ 35,04	R\$ 7.000,64	199,79	100%	R\$ 7.000,64	0	0%	R\$ 0,00	199,79	100%	R\$ 7.000,64	0	R\$ 0,00
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:															
13.1	QUADROS E CAIXAS:															
13.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 404,97	R\$ 404,97	1	100%	R\$ 404,97	0	0%	R\$ 0,00	1	100%	R\$ 404,97	0	R\$ 0,00
13.3	PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES:															
13.4	Revisão de ponto de luz	pt	6,00	R\$ 137,90	R\$ 827,40	6	100%	R\$ 827,40	0	0%	R\$ 0,00	6	100%	R\$ 827,40	0	R\$ 0,00
13.5	Ponto de luz / força (c/ tubul., cx. e fiação) até 200W	pt	21,00	R\$ 340,70	R\$ 7.154,70	21	100%	R\$ 7.154,70	0	0%	R\$ 0,00	21	100%	R\$ 7.154,70	0	R\$ 0,00
13.6	Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W	pt	1,00	R\$ 701,06	R\$ 701,06	1	100%	R\$ 701,06	0	0%	R\$ 0,00	1	100%	R\$ 701,06	0	R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO DE VISEU/PA	Modalidade:	CONCORRÊNCIA 003/2025	O. S. em:	06/06/2025	Identificação da contratada:	Emissão:	28/10/2025	MEDIDAÇÃO:
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MANOEL PEDRO SANTIAGO	Contrato nº.:	148/2025/DLCA	Prazo:	237 DIAS	 CONSTRUTORA NORTE ALFA	Mês:	Outubro	05
EMPRESA:	CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA	Assinatura:	08/05/2025	Término:	31/12/2025		Período:	30/09/2025 à 28/10/2025	
CNPJ:	17.199.057/0001-64			Valor do contrato e Aditivo	R\$ 410.884,93				

13.7	Tomada 2P+T 10A (s/ fiação)	un	10,00	R\$ 33,07	R\$ 330,70	10	100%	R\$ 330,70	0	0%	R\$ 0,00	10	100%	R\$ 330,70	0	R\$ 0,00
13.8	Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/ fiação)	un	1,00	R\$ 38,89	R\$ 38,89	1	100%	R\$ 38,89	0	0%	R\$ 0,00	1	100%	R\$ 38,89	0	R\$ 0,00
13.9	Tomada 2P+T 20A (s/ fiação)	un	4,00	R\$ 33,65	R\$ 134,60	4	100%	R\$ 134,60	0	0%	R\$ 0,00	4	100%	R\$ 134,60	0	R\$ 0,00
13.10	Interruptor 1 teca simples (s/ fiação)	un	4,00	R\$ 24,38	R\$ 97,52	4	100%	R\$ 97,52	0	0%	R\$ 0,00	4	100%	R\$ 97,52	0	R\$ 0,00
13.11	Interruptor 2 tecas simples (s/ fiação)	un	2,00	R\$ 46,16	R\$ 92,32	2	100%	R\$ 92,32	0	0%	R\$ 0,00	2	100%	R\$ 92,32	0	R\$ 0,00
13.12	Interruptor 3 tecas simples (s/ fiação)	un	1,00	R\$ 62,24	R\$ 62,24	1	100%	R\$ 62,24	0	0%	R\$ 0,00	1	100%	R\$ 62,24	0	R\$ 0,00
13.13	Interruptor 1 teca paralelo (s/ fiação)	un	2,00	R\$ 34,34	R\$ 68,68	2	100%	R\$ 68,68	0	0%	R\$ 0,00	2	100%	R\$ 68,68	0	R\$ 0,00
13.14	LUMINÁRIAS:															
13.15	Lâmpada mista 250 w x 127 v	un	13,00	R\$ 142,12	R\$ 1.847,56	0	0%	R\$ 0,00	13	100%	R\$ 1.847,56	13	100%	R\$ 1.847,56	0	R\$ 0,00
13.16	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	un	4,00	R\$ 138,54	R\$ 554,16	0	0%	R\$ 0,00	4	100%	R\$ 554,16	4	100%	R\$ 554,16	0	R\$ 0,00
14	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO:															
14.1	PONTOS:															
14.2	Ponto p/ ar condicionado (tubul., cj. airstop e fiação)	pt	1,00	R\$ 679,54	R\$ 679,54	1	100%	R\$ 679,54	0	0%	R\$ 0,00	1	100%	R\$ 679,54	0	R\$ 0,00
14.3	Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (3m)	Pt	1,00	R\$ 539,53	R\$ 539,53	1	100%	R\$ 539,53	0	0%	R\$ 0,00	1	100%	R\$ 539,53	0	R\$ 0,00
14.4	Ponto de dreno p/ split (10m)	pt	1,00	R\$ 333,32	R\$ 333,32	1	100%	R\$ 333,32	0	0%	R\$ 0,00	1	100%	R\$ 333,32	0	R\$ 0,00
14.5					R\$ 7.307,27											
14.6	Aparelho Air-Split - 24.000 BTU's - Inverter	un	1,00	R\$ 7.307,27	R\$ 7.307,27	0	0%	R\$ 0,00	1	100%	R\$ 7.307,27	1	100%	R\$ 7.307,27	0	R\$ 0,00
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:															
15.1	ÁGUA FRIA:															
15.2	Reservatório em polietileno de 1.500 L	un	1,00	R\$ 4.254,99	R\$ 4.254,99	1	100%	R\$ 4.254,99	0	0%	R\$ 0,00	1	100%	R\$ 4.254,99	0	R\$ 0,00
15.3	Torneira de bôia 3/4"	un	1,00	R\$ 74,58	R\$ 74,58	1	100%	R\$ 74,58	0	0%	R\$ 0,00	1	100%	R\$ 74,58	0	R\$ 0,00
15.4	Ponto de água (incl. tubos e conexões)	pt	5,00	R\$ 496,09	R\$ 2.480,45	5	100%	R\$ 2.480,45	0	0%	R\$ 0,00	5	100%	R\$ 2.480,45	0	R\$ 0,00
15.5	ESGOTO:															
15.6	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexões, cx. e ralos)	pt	8,00	R\$ 556,86	R\$ 4.454,88	8	100,00%	R\$ 4.454,88	0	0,00%	R\$ 0,00	8	100%	R\$ 4.454,88	0	R\$ 0,00
15.7	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 452,98	R\$ 452,98	1	100%	R\$ 452,98	0	0%	R\$ 0,00	1	100%	R\$ 452,98	0	R\$ 0,00
16	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/ COMBATE A INCÊNDIO:															
16.1	Extintor de incêndio ABC - 8Kg	un	2,00	R\$ 285,45	R\$ 570,90	0	0%	R\$ 0,00	2	100%	R\$ 570,90	2	100%	R\$ 570,90	0	R\$ 0,00
16.2	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DfB; da KBR ou similar	un	4,00	R\$ 269,00	R\$ 1.076,00	0	0%	R\$ 0,00	4	100%	R\$ 1.076,00	4	100%	R\$ 1.076,00	0	R\$ 0,00
17	INSTALAÇÕES ESPECIAIS:															
17.1	Poço Tubular d= 6" - prof.= 50m	un	1,00	R\$ 27.820,78	R\$ 27.820,78	1	100%	R\$ 27.820,78	0	0%	R\$ 0,00	1	100%	R\$ 27.820,78	0	R\$ 0,00
17.2	Bomba Centrífuga 1 CV (suc.,rec.,barrilete,col.distribuição)	un	1,00	R\$ 5.577,55	R\$ 5.577,55	1	100%	R\$ 5.577,55	0	0%	R\$ 0,00	1	100%	R\$ 5.577,55	0	R\$ 0,00



LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE VISEU/PA



CONSTRUTORA NORTE ALFA

URBANIZAÇÃO:



BOLETIM DE MEDIÇÃO		Identificação da contratada:		Emissão:	28/10/2025	MEDICÃO:	05
O. S. em:	06/06/2025			Mês:		Outubro	
Prazo:	237 DIAS			Período:		30/09/2025 à 28/10/2025	
Término:	31/12/2025						
Valor do contrato e Aditivo		R\$ 410.884,93					

SEDE DO MUNICÍPIO DE VISEU/PA										CONCORRÊNCIA		O. S. em:		Identificação da contratada:			Emissão:		MEDIÇÃO:					
LOCAL:											Modalidade:	003/2025	Prazo:	237 DIAS				Mês:		05				
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.F. MANOEL PEDRO SANTIAGO										Contrato nº.:	148/2025/DLCA	Término:	31/12/2025				Outubro						
EMPRESA:	CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA										Assinatura:	08/05/2025	Valor do contrato e Aditivo					Período:						
CNPJ:	17.199.057/0001-64										R\$ 410.884,93										30/09/2025 a 28/10/2025			
20.6	Brimquedo - Gira-gira (carrossel Ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada ø=1/4", sergipark ou similar			un	1,00	R\$ 2.228,29	R\$ 2.228,29		0	0%	R\$ 0,00	1	100%	R\$ 2.228,29	1	100%	R\$ 2.228,29	0	R\$ 0,00					
20.7	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar			un	1,00	R\$ 2.270,64	R\$ 2.270,64		0	0%	R\$ 0,00	1	100%	R\$ 2.270,64	1	100%	R\$ 2.270,64	0	R\$ 0,00					
20.8	Brimquedo em madeira roliça para parque com escorregadeira de madeira conforme projeto			un	1,00	R\$ 5.246,19	R\$ 5.246,19		0	0%	R\$ 0,00	1	100%	R\$ 5.246,19	1	100%	R\$ 5.246,19	0	R\$ 0,00					
21	SERVIÇOS FINAIS:																							
21.1	Limpeza geral e entrega da obra		M2	140,24	R\$ 4,35	R\$ 610,04			0	0%	R\$ 0,00	140,24	100%	R\$ 610,04	140,24	100%	R\$ 610,04	0	R\$ 0,00					
21.2	Placa de inauguração em aço inox / letras bx. relevo - (40 x 30cm)		un	1,00	R\$ 1.609,24	R\$ 1.609,24			0	0%	R\$ 0,00	1	100%	R\$ 1.609,24	1	100%	R\$ 1.609,24	0	R\$ 0,00					
22	ADITIVO 1 SALA																							
SERVIÇOS PRELIMINARES:																								
22.1	MOVIMENTO DE TERRA																							
22.2	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade		m³	1,24	R\$ 102,70	R\$ 127,35			1,24	100%	R\$ 127,35	0	0%	R\$ 0,00	1,24	100%	R\$ 127,35	0	R\$ 0,00					
22.3	Reaterro compactado		m³	1,60	R\$ 20,60	R\$ 32,96			1,6	100%	R\$ 32,96	0	0%	R\$ 0,00	1,6	100%	R\$ 32,96	0	R\$ 0,00					
23	FUNDAÇÕES																							
23.1	SAPATAS																							
23.2	Lastro de concreto magro c/ seixo		m³	0,28	R\$ 1.094,78	R\$ 306,54			0,28	100%	R\$ 306,54	0	0%	R\$ 0,00	0,28	100%	R\$ 306,54	0	R\$ 0,00					
23.3	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)		m³	0,34	R\$ 4.186,80	R\$ 1.423,51			0,34	100%	R\$ 1.423,51	0	0%	R\$ 0,00	0,34	100%	R\$ 1.423,51	0	R\$ 0,00					
24	BALDRIAME																							
24.1	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração		m³	0,33	R\$ 3.944,68	R\$ 1.309,63			0,332	100%	R\$ 1.309,63	0	0%	R\$ 0,00	0,332	100%	R\$ 1.309,63	0	R\$ 0,00					
25	ESTRUTURA																							
25.1	CONCRETO ARMADO - PILARES																							
25.2	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e aderismento)		m³	0,37	R\$ 4.547,71	R\$ 1.682,65			0,37	100%	R\$ 1.682,65	0	0%	R\$ 0,00	0,37	100%	R\$ 1.682,65	0	R\$ 0,00					
26	CONCRETO ARMADO - VIGAS																							
26.1	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e aderismento)		m³	0,28	R\$ 4.547,71	R\$ 1.268,81			0,279	100%	R\$ 1.268,81	0	0%	R\$ 0,00	0,279	100%	R\$ 1.268,81	0	R\$ 0,00					
27	VERGAS E CONTRAVERGAS																							
27.1	Verga pré-fabricada com até 1,5 m de vão, espessura de *10* cm. af. 03/2024		m	1,60	R\$ 35,32	R\$ 56,51			1,6	100%	R\$ 56,51	0	0%	R\$ 0,00	1,6	100%	R\$ 56,51	0	R\$ 0,00					
27.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF. 03/2024		M	4,00	R\$ 74,00	R\$ 296,00			4	100%	R\$ 296,00	0	0%	R\$ 0,00	4	100%	R\$ 296,00	0	R\$ 0,00					
27.3	Verga pré-moldada com até 1,5 m de vão, espessura de *15* cm. af. 03/2024		m	1,30	R\$ 28,54	R\$ 37,10			1,3	100%	R\$ 37,10	0	0%	R\$ 0,00	1,3	100%	R\$ 37,10	0	R\$ 0,00					
27.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF. 03/2024		M	3,00	R\$ 95,61	R\$ 286,83			3	100%	R\$ 286,83	0	0%	R\$ 0,00	3	100%	R\$ 286,83	0	R\$ 0,00					
27.5	Verga pré-moldada com até 1,5 m de vão, espessura de *15* cm. af. 03/2024		m	1,90	R\$ 28,54	R\$ 54,23			1,9	100%	R\$ 54,23	0	0%	R\$ 0,00	1,9	100%	R\$ 54,23	0	R\$ 0,00					
28	PAREDES E PAINÉIS																							



FEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



TOMADAS E INTERRUPTORES




PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE VISEU-PA	CONCORRÊNCIA 003/2025	O. S. em: 06/06/2025	Identificação da contratada:	Emissão: 28/10/2025	MEDIÇÃO:
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MANOEL PEDRO SANTIAGO	Modalidade: 148/2025/DLCA	Prazo: 237 DIAS		Mês: Outubro	05
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA	Contrato nº.: 08/05/2025	Término: 31/12/2025		Período: 30/09/2025 à 28/10/2025	
CNPJ: 17.199.057/0001-64	Assinatura:	Valor do contrato e Aditivo R\$ 410.884,93			

38.2	Ponto de luz / força (c/ tubul., cx. e fiação) ate 200W	pt	1,00	R\$ 340,70	R\$ 340,70	1	100%	0	0%	R\$ 0,00	1	100%	R\$ 340,70	0	R\$ 0,00
38.3	Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W	pt	1,00	R\$ 701,06	R\$ 701,06	1	100%	0	0%	R\$ 0,00	1	100%	R\$ 701,06	0	R\$ 0,00
38.4	Tomada 2P+T 10A (s/ fiação)	un	3,00	R\$ 33,07	R\$ 99,21	3	100%	0	0%	R\$ 0,00	3	100%	R\$ 99,21	0	R\$ 0,00
38.5	Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/ fiação)	un	1,00	R\$ 38,89	R\$ 38,89	1	100%	0	0%	R\$ 0,00	1	100%	R\$ 38,89	0	R\$ 0,00
38.6	Tomada 2P+T 20A (s/ fiação)	un	2,00	R\$ 33,65	R\$ 67,30	2	100%	0	0%	R\$ 0,00	2	100%	R\$ 67,30	0	R\$ 0,00
38.7	Interruptor 1 tecla simples (s/ fiação)	un	2,00	R\$ 24,38	R\$ 48,76	2	100%	0	0%	R\$ 0,00	2	100%	R\$ 48,76	0	R\$ 0,00
39	LUMINÁRIAS														
39.1	Lâmpada mista 250 w x 127 v	un	4,00	R\$ 142,12	R\$ 568,48	0	0%	4	100%	R\$ 568,48	4	100%	R\$ 568,48	0	R\$ 0,00
39.2	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	un	2,00	R\$ 138,54	R\$ 277,08	0	0%	2	100%	R\$ 277,08	2	100%	R\$ 277,08	0	R\$ 0,00
40	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO														
40.1	PONTOS														
40.2	Ponto p/ ar condicionado (tubul., cj. a/stop e fiação)	pt	1,00	R\$ 679,54	R\$ 679,54	1	100%	0	0%	R\$ 0,00	1	100%	R\$ 679,54	0	R\$ 0,00
40.3	Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (3m)	Pt	1,00	R\$ 539,53	R\$ 539,53	1	100%	0	0%	R\$ 0,00	1	100%	R\$ 539,53	0	R\$ 0,00
40.4	Ponto de dreno p/ split (10m)	pt	1,00	R\$ 333,32	R\$ 333,32	1	100%	0	0%	R\$ 0,00	1	100%	R\$ 333,32	0	R\$ 0,00
41	APARELHOS														
41.1	Aparelho Air-Split - 24.000 BTU's - Inverter	un	1,00	R\$ 7.307,27	R\$ 7.307,27	0	0%	1	100%	R\$ 7.307,27	1	100%	R\$ 7.307,27	0	R\$ 0,00
42	ELEMENTOS DE ESCOLA														
42.1	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE, AF 01/2021_PS	M2	3,60	R\$ 592,24	R\$ 2.132,06	0	0%	3,6	100%	R\$ 2.132,06	3,6	100%	R\$ 2.132,06	0	R\$ 0,00
				VALOR ADITIVO	R\$ 81.884,93										
				VALOR ORÇAMENTO	R\$ 329.999,99										
				VALOR TOTAL	R\$ 410.884,93								R\$ 410.884,94		R\$ 0,00

RESUMO DA OBRA			RESUMO CONTRATO		MEDIÇÃO 05		HISTORICO DAS MEDIÇÕES		
DADOS OBRIGATORIOS NA NF			Material e mão de obra para Construção Civil		VALOR NOTA FISCAL				
EMPRESA	CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA	VALOR CONTRATO:	R\$ 410.884,93		R\$ 80.884,93		MEDIÇÃO	VALOR	%
CNPJ	17.199.057/0001-64	VALOR ACUMULADO:	R\$ 410.884,93				1º MEDIÇÃO	R\$ 80.000,00	19,47%
LOCAL	SEDE DO MUNICIPIO DE VISEU-PA	SALDO CONTRATO:	-R\$ 0,00				2º MEDIÇÃO	R\$ 90.000,00	21,90%
CONTRATO	148/2025/DLCA	% EXECUTADO:	100,00%				3º MEDIÇÃO	R\$ 80.000,00	19,47%
Valor da NF:	R\$ 80.884,93						4º MEDIÇÃO	R\$ 80.000,00	19,47%
							5º MEDIÇÃO	R\$ 80.884,93	19,69%
							TOTAL	R\$ 410.884,93	100,00%

 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				BOLETIM DE MEDIÇÃO				
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE VISEU/PA		Modalidade:		O. S. em: 06/06/2025	Identificação da contratada:		Emissão: 28/10/2025	MEDICÃO:
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MANOEL PEDRO SANTIAGO		CONCORRÊNCIA 003/2025		Prazo: 237 DIAS			Mês: Outubro	05
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA		Contrato nº.: 148/2025/DLCA		Término: 31/12/2025			Período: 30/09/2025 à 28/10/2025	
CNPJ: 17.199.057/0001-64		Assinatura:		Valor do contrato e Aditivo R\$ 410.884,93				

Assinado digitalmente por GABRIEL LIMA SILVA:01848973276
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

FISCAL DA OBRA
GABRIEL LIMA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - PMV
CREA - PA 151923341-8



BOLETIM DE MEDIÇÃO

	LOCAL:	E.M.F. MANOEL PEDRO SANTIAGO - BUCIQUARA - MUNICÍPIO DE VISEU/PA	CONCORRENCIA Nº 001/2025	Identificação da contratada: 	Emissão:	28/10/2025	MEDIDAÇÃO: 08
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MURCOS DE ALVENARIA DE ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE VISEU/PA			Prazo: 365 DIAS Término: 17/06/2026	Mês: OUTUBRO Período: 21/10/2025 à 28/10/2025	
EMPRESA:	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI	Assinatura:	17/06/2025		Valor do contrato R\$ 1.850.723,30		
NºPI:	17.199.057/0001-64						

[illegible]

VALOR DO BDI DA MEDICAÇÃO	R\$
	24.366,91

30%

[illegible]

FISCAL DA OBRA
CARLOS AUGUSTO PINTO CORRÊA
ENGENHEIRO CIVIL - PMV
CREA-PA: 151598341-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: Zona Rural e Urbana do Município de Viseu-Pa		Licitação: TP007/2023		Q.S em : 26/01/2024		Identificação da contratada		Emissão: 09/10/2025		MEDIÇÃO:															
OBRA: Contratação de empresa especializada em construção e reforma de pontes de madeira no município de Viseu/PA		Contrato: 005/2024		Prazo: 726		Término: 19/01/2026		Período:		19															
EMPRESA: G.C.N. CONSTRUTORA LTDA		Início do contrato : 24/01/2024		Valor do contrato: R\$ 2.815.408,22		Valor do Aditivo: R\$ 183.987,88		12/08/2025 a 09/10/2025																	
CNPJ: 06.789384/0001-02		VALOR TOTAL		R\$ 2.999.376,10																					
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PONTES												ACUMULADO ANTERIOR				EXECUTADO NO PERÍODO				ACUMULADO TOTAL				SALDO	
ITEM		DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT (BIO)	PREÇO TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISCO	FINANC.							
1		OBRA DE ARTE CORRENTES E ESPECIAIS					2.899.376,10																		
1.1	C.P 1.1	Ponte de madeira de lei com vigamento simples e fundação em estacas cravadas	M	167,00	6.439,75	8.693,66	1.451.841,22	R\$ 107,18	64,18%	931.777,33	0,00	0,00%	-	R\$ 107,18	64,2%	931.777,33	R\$ 59,82		520.063,89						
1.2	C.P 1.2	Pontilho em madeira de lei, pranchados, peças apalançadas	M	100,00	3.051,92	4.120,09	412.009,00	R\$ 33,05	33,05%	136.182,41	50,00	50,00%	206.004,50	R\$ 83,05	83,05%	342.186,91	R\$ 16,95		69.822,09						
1.3	C.P 1.3	Reforma de ponte de madeira de lei, com vigamento simples e fundação em estacas cravadas	M	179,00	4.699,05	6.343,72	1.136.525,88	R\$ 137,90	83,40%	874.779,02	0,00	0,00%	-	R\$ 137,90	83,40%	874.779,02	R\$ 41,10		260.746,96						
TOTAL DA OBRA												R\$ 2.999.376,10		1.942.235,76		206.004,50		2.148.743,26		350.632,84					

DADOS GERAIS DA OBRA			RESUMO DO CONTRATO		RESUMO DAS MEDIÇÕES	
Material a mais de obra para Contratação Civil			CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO: 005/2024 / PROJ/2023		HISTÓRICO DAS MEDIÇÕES	
EMPRESA:	G.C.N. CONSTRUTORA LTDA		VALOR A CUMULADO:	R\$ 2.148.743,26	19	
CNPJ:	CNPJ: 06.789384/0001-02		SALDO CONTRATO:	R\$ 866.832,84	MEDIÇÃO VALOR %	
LOCAL:	Zona Rural e Urbana do Município de Viseu-Pa		% EXECUTADO:	71,84%	1ª MEDIÇÃO R\$ 63.457,20 2,12%	
Valor da NF:	R\$ 291.024,56				2ª MEDIÇÃO R\$ 24.720,54 0,85%	
					3ª MEDIÇÃO R\$ 63.457,20 2,12%	
					4ª MEDIÇÃO R\$ 69.549,36 2,52%	
					5ª MEDIÇÃO R\$ 43.468,30 1,60%	
					6ª MEDIÇÃO R\$ 130.641,00 4,98%	
					7ª MEDIÇÃO R\$ 66.938,00 2,50%	
					8ª MEDIÇÃO R\$ 66.536,00 2,50%	
					9ª MEDIÇÃO R\$ 66.598,00 2,50%	
					10ª MEDIÇÃO R\$ 180.360,46 6,99%	
					11ª MEDIÇÃO R\$ 222.550,20 7,40%	
					12ª MEDIÇÃO R\$ 24.720,54 0,85%	
					13ª MEDIÇÃO R\$ 183.867,86 6,13%	
					14ª MEDIÇÃO R\$ 159.550,00 5,39%	
					15ª MEDIÇÃO R\$ 930.379,30 5,01%	
					16ª MEDIÇÃO R\$ 56.156,80 3,17%	
					17ª MEDIÇÃO R\$ 130.641,00 4,98%	
					18ª MEDIÇÃO R\$ 130.093,56 4,84%	
					19ª MEDIÇÃO R\$ 206.094,00 6,87%	
SS:		R\$ 1.080,07		1,51%	TOTAL R\$ 2.148.743,26 1,64%	