

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | C. S. em: | | VALORES | | % de | | % de | | MEDICAO |
|-------|--|-------|-------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|---------|-------|-----------|-------|------|-----|-----------|
| | | | | | | PREÇO DE CANTAS | PREÇO DE CANTAS | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | | | |
| | | | | | | PREÇO DE CANTAS | PREÇO DE CANTAS | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | | | |
| 1 | SERV. PRELIMINARES | | 1 | 4.899,87 | 4.899,87 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,00 |
| 1.1 | Placa de obra em terra com pedregulho de gralica | m² | 3 | 179,82 | 539,46 | 0 | 0% | 3 | 100% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0,00 |
| 1.2 | Tepale a/c/chaço de madeiras plastificado em 15mm (m=2,20m) | m² | 20 | 169,07 | 3.381,40 | 0 | 0% | 20 | 100% | 20 | 100% | 0 | 0% | 0,00 |
| 2 | COBERTURA | | 1 | 163.784,96 | 163.784,96 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,00 |
| 2.1 | COBERTURA TELHA METALICA PRE-PINTADA | m² | 270,5 | 97,54 | 26.411,14 | 0 | 0% | 135,25 | 50% | 135,25 | 50% | 0 | 0% | 16.458,57 |
| 2.2 | ESTRUTURA METAL TEBOURAS/TRELICAS VAO LIVRE 25m (2kg/m²) M.C | m² | 270,5 | 204,10 | 55.211,45 | 0 | 0% | 54,1 | 20% | 13.775,45 | 20% | 0 | 0% | 55.101,99 |
| 3 | REVESTIMENTO | | 1 | 40.329,93 | 40.329,93 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,00 |
| 3.1 | POBRO | | 1 | 40.329,93 | 40.329,93 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,00 |
| 3.1.1 | Bem-fundido em madeira de lei p/ furo PVC | m² | 270,5 | 77,86 | 21.071,78 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 19.711,34 |
| 3.1.2 | Furo em lenha de PVC | m² | 270,5 | 42,25 | 11.425,05 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14.258,05 |
| 4 | PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E REJITORES | | 1 | 19.607,09 | 19.607,09 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,00 |
| 4.1 | CERAMICA SOCOTEM PARA PISO BRILHANTE EXTRA BRANCO FORMIGREB | m² | 115,5 | 26,01 | 3.005,57 | 0 | 0% | 11,05 | 10% | 403,05 | 10% | 0 | 0% | 3.408,62 |
| 4.2 | Rodape ceramico In-craft | m | 0,95 | 963,72 | 916,53 | 0 | 0% | 0,095 | 10% | 116,59 | 10% | 0 | 0% | 1.049,32 |
| 4.3 | Soleira em madeira branco e=2cm | m² | 0,9 | 1.047,05 | 942,35 | 0 | 0% | 0,09 | 10% | 117,57 | 10% | 0 | 0% | 1.059,12 |
| 4.4 | Politril em madeira branco e=2cm | m² | 1 | 11.897,34 | 11.897,34 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,00 |
| 5 | PINTURA | | 1 | 9.607,11 | 9.607,11 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,00 |
| 5.1 | Latax acrílica (poltr pintura antiga) | m² | 15 | 27,83 | 417,45 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 417,45 |
| 5.2 | Acrílica para piso | m² | 21,07 | 45,07 | 949,35 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 949,35 |
| 5.3 | Fornalha sobre madeira c/ massa e selador | m² | 1 | 1.500,33 | 1.500,33 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.500,33 |
| 6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | 1 | 1.935,99 | 1.935,99 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,00 |
| 6.1 | Quadro de distribuição metálico de embudo p/ 24 conjuntos (cabamentos) | un | 1 | 744,13 | 744,13 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 744,13 |
| 6.2 | JOINTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES | | 1 | 1.995,72 | 1.995,72 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,00 |
| 6.2.1 | Reserva de ponto de luz | un | 12 | 130,30 | 1.563,60 | 0 | 0% | 6 | 50% | 675,30 | 50% | 0 | 0% | 888,30 |
| 6.3 | LUMINÁRIAS | | 1 | 1.036,96 | 1.036,96 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,00 |
| 6.3.1 | LÂMPADA MISTA 100 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 05/02/00 | un | 30 | 27,44 | 823,20 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 823,20 |
| 7 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | | 1 | 8.923,18 | 8.923,18 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,00 |
| 7.1 | ÁGUA FRIA | | 1 | 9,00 | 9,00 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9,00 |
| 7.2 | Reservatório em polietileno de 5.000 L | un | 1 | 6.661,74 | 6.661,74 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6.661,74 |
| 7.3 | Torneira de piso 3/4" | un | 1 | 73,56 | 73,56 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 73,56 |
| 7.4 | ESGOTO | | 1 | 494,28 | 494,28 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,00 |
| 7.4.1 | CAIXA DE GORCOURA SIMPLES (CAPACIDADE 36L) RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUDOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M. ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF. 13/02/00 | un | 1 | 395,20 | 395,20 | 0 | 0% | 0,25 | 25% | 173,31 | 25% | 0,75 | 75% | 371,89 |
| 8 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | | 1 | 587,94 | 587,94 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,00 |
| 8.1 | Entrar de incluído ABC - 6kg | un | 2 | 223,45 | 446,90 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 446,90 |
| 9 | AMPULHAS | | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,00 |
| 10 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | 1 | 386,44 | 386,44 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,00 |
| 10.1 | Limpeza do terreno | m² | 22,25 | 6,20 | 138,15 | 0 | 0% | 22,25 | 100% | 138,15 | 100% | 0 | 0% | 138,15 |
| 10.2 | Locação de obra a terra | m² | 22,25 | 6,85 | 152,50 | 0 | 0% | 22,25 | 100% | 152,50 | 100% | 0 | 0% | 152,50 |
| 11 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | 1 | 473,14 | 473,14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,00 |
| 11.1 | Execução manual de até 1,50m de profundidade | m³ | 3,82 | 99,28 | 381,25 | 0 | 0% | 3,82 | 100% | 381,25 | 100% | 0 | 0% | 381,25 |
| 12 | FUNDAÇÕES | | 1 | 2.879,78 | 2.879,78 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0,00 |

2



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

| LOCAL | RECORTE | RELAÇÃO DE OBRAS | VALOR | UNID. | QTD. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | O. B. em | | Valor do contrato | Valor do contrato | Porcentagem | Período: | Medição | | | | | | | | | |
|---|---------------|--|----------|-------|--------|-------------|-------------|----------|---------|-------------------|-------------------|-------------|----------|------------------------|--|---------|-------|------------|---------------|-------|---------------|--|--------|
| | | | | | | | | Execução | Medição | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Valor | Valor | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>19.2.1 - LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 780,35 1225,10 5 780,35</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>20 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1 | | Ponto de água (incl. tubos e conexões) | 2.368,68 | pt | 1 | 2.368,68 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 780,35 | | | | | | | | | |
| 20.2 | | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexões, ca. e ralos) | 1.144,74 | pt | 2 | 458,78 | 1.144,74 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.144,74 | | | | | | | | | |
| 20.3 | | Ponto de água (incl. tubos e conexões) | 649,77 | pt | 1 | 520,82 | 649,77 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 649,77 | | | | | | | | | |
| 21 | | APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | 572,37 | pt | 1 | 408,78 | 572,37 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 572,37 | | | | | | | | | |
| 21.1 | | Bacia vitreada c/c, descarga acoplada c/ assento | 3.218,54 | un | 1 | 668,72 | 631,79 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 831,79 | | | | | | | | | |
| 21.2 | | VASO SANITÁRIO BIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FLUXO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUIDO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1.156,47 | un | 1 | 926,06 | 1.156,47 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.156,47 | | | | | | | | | |
| 21.3 | | Plata papel higiênico - Polipropileno | 103,13 | un | 1 | 82,87 | 103,13 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 103,13 | | | | | | | | | |
| 21.4 | | Lavatório de bacia s/c/c, c/c, a/c, e valv. | 1.147,55 | un | 1 | 919,81 | 1.147,55 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.147,55 | | | | | | | | | |
| 22 | | FACHADA | 8.148,63 | m² | 1 | 706,47 | 706,47 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8.148,63 | | | | | | | | | |
| 22.1 | | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFELO. AF_01/2021_PS | 9.575,63 | m² | 11,25 | 846,48 | 9.575,63 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9.575,63 | | | | | | | | | |
| 23 | | SERVIÇOS FINAIS | 3.662,38 | un | 1 | 302,36 | 3.662,38 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.662,38 | | | | | | | | | |
| 23.1 | | Ponto de luz / Sonda (c/ cab., c/c. e fecho) de 200W | 1.808,84 | pt | 4 | 452,21 | 1.808,84 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.808,84 | | | | | | | | | |
| 23.2 | | Luminária tipo arandela - casco de tarugo | 524,64 | un | 4 | 131,16 | 524,64 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 524,64 | | | | | | | | | |
| 23.3 | | Unidade geral e entrega de obra | 3.528,91 | m² | 286,28 | 12,33 | 3.528,91 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3.528,91 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 65.588,48 | | | | | | | 65.588,48 | | | | | | | | | |
| Observações: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESUMO DA OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESUMO CONTRATO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR CONTRATO: R\$ 283.846,88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR ACUMULADO: R\$ 65.588,48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SALDO CONTRATO: R\$ 218.258,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % EXECUTADO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">HISTÓRICO DAS MEDIÇÕES</th> </tr> <tr> <th>MEDIÇÃO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1ª MEDIÇÃO</td> <td>R\$ 65.588,48</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>R\$ 65.588,48</td> </tr> <tr> <td></td> <td>23,11%</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | | HISTÓRICO DAS MEDIÇÕES | | MEDIÇÃO | VALOR | 1ª MEDIÇÃO | R\$ 65.588,48 | TOTAL | R\$ 65.588,48 | | 23,11% |
| HISTÓRICO DAS MEDIÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIÇÃO | VALOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1ª MEDIÇÃO | R\$ 65.588,48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | R\$ 65.588,48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 23,11% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ruan Oliveira
Engenheiro Civil
CREA: 15223/P652-PA

Fiscal da Obra
FELIAN CALFEE DUARTE DE OLIVEIRA
CREA - PA nº 18223/652-PA
Engenheiro Civil - PMV



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

| ITEM | SERVIÇO | unidade | quantidade | valor unitário | valor total | MATERIAL | | | | MÃO DE OBRA | | | | MATERIAL DE TERCEIROS | | | | TOTAL | MEDICAO: |
|--------|--|---------|------------|----------------|-------------|------------|----------------|-------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------|------------|----|-------|----------|
| | | | | | | MATERIAL | | MÃO DE OBRA | | MATERIAL DE TERCEIROS | | MATERIAL DE TERCEIROS | | TOTAL | MEDICAO: | | | | |
| | | | | | | quantidade | valor unitário | quantidade | valor unitário | quantidade | valor unitário | quantidade | valor unitário | | | | | | |
| 7.2 | Reboco no entrego interno, de parede, com argamassa tipo 1:3 (cimento/ferrug) com Rebetex, espessura 1,5 cm | m² | 2212 | 30,58 | 67.606,96 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 67.606,96 | 01 | | |
| 7.3 | Revestimento Celânico-Pedra Molida + PVC injetados. | m² | 219,9 | 68,38 | 14.936,30 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14.936,30 | 01 | | |
| 7.4 | POBRO | | | | 105.178,45 | | | | | | | | | | | 105.178,45 | 01 | | |
| 7.4.1 | Secionamento em machete de fei pr tecido PVC | m² | 976,22 | 76,93 | 74.872,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 74.872,00 | 01 | | |
| 7.4.2 | Fôrro em lã de PVC | m² | 676,22 | 41,28 | 27.914,45 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 27.914,45 | 01 | | |
| 8 | PROB. RODAPÉS, BOLSÕES E PATRÕES | | | | 245.348,28 | | | | | | | | | | | 245.348,28 | 01 | | |
| 8.1 | 1.6 CIMENTO E AREIA, REFORÇO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESURA 10CM AF 07/2021 | m² | 734,9 | 101,08 | 74.289,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 74.289,00 | 01 | | |
| 8.2 | CONTRAFORNO EM ARGAMASSA TIPO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ACERDIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESURA 5CM AF 07/2021 | m² | 45,32 | 85,05 | 3.857,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.857,80 | 01 | | |
| 8.3 | EXECUÇÃO DE PASSO CALÇADA, COM CONCRETO MOLDOADO EM LOCO, PETO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO. ESPESURA 8 CM, NÃO ARMADO. AF 09/2021 | m² | 275,25 | 71,56 | 19.692,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 19.692,75 | 01 | | |
| 8.4 | Laje de concreto - incluindo esquadramento. (Pedido de preço) | m² | 624,55 | 75,00 | 46.838,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 46.838,50 | 01 | | |
| 8.5 | Rodapé cerâmico injetado | m | 245,5 | 27,61 | 6.778,56 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6.778,56 | 01 | | |
| 8.6 | Reboco em mármore branco p/09 | m² | 953,69 | 8,51 | 8.113,72 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8.113,72 | 01 | | |
| 8.7 | PROB AUTODERIVANTE (MCPH8) 75-0006 (RELADO) CHITOP. FC-100 | m² | 187,4 | 179,44 | 33.440,36 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 33.440,36 | 01 | | |
| 8.8 | Rebô em tramas de 2cm x 2cm | m² | 12,80 | 1.025,68 | 13.128,82 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 13.128,82 | 01 | | |
| 8.1 | PRONTA PVA BRANCA, EMPAQUETADA COM APLICAÇÃO MASSA CORREA | m² | 1388 | 33,87 | 46.809,56 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 46.809,56 | 01 | | |
| 8.7 | Concreto sobre moldado de forma e reboco | m² | 38,75 | 54,44 | 2.108,70 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.108,70 | 01 | | |
| 9 | INSTALAÇÃO ELETRICA | | | | 50.150,00 | | | | | | | | | | | 50.150,00 | 01 | | |
| 10.1.1 | Quantidade de distribuição trifásico de 220v/127v/220v | m | 1 | 1.277,65 | 1.277,65 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.277,65 | 01 | | |
| 10.2 | POBROS, TORNAS, E INTERRUPTORES | | | | 46.888,28 | | | | | | | | | | | 46.888,28 | 01 | | |
| 10.2.1 | Porte de Luz (barras, lâmpada, etc e apoio) em 200V | m | 80 | 310,34 | 24.827,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 24.827,20 | 01 | | |
| 10.2.2 | Dejuntor 3P - 6 e 32A - PADRÃO DB | m | 5 | 25,23 | 126,15 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 126,15 | 01 | | |
| 10.2.3 | Dejuntor 2P - 6 e 32A - PADRÃO DB | m | 10 | 56,20 | 562,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 562,00 | 01 | | |
| 10.2.4 | Dejuntor 3P - 15 e 32A - PADRÃO DB | m | 1 | 281,57 | 281,57 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 281,57 | 01 | | |
| 10.2.5 | Dejuntor 2P - 40 e 32A - PADRÃO DB | m | 1 | 31,74 | 31,74 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 31,74 | 01 | | |
| 10.2.6 | Termado 2 (2P+7) 10A (3-fase) | m | 2 | 35,20 | 70,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 70,40 | 01 | | |
| 10.3 | LAMPÁRIAS | | | | 18.328,28 | | | | | | | | | | | 18.328,28 | 01 | | |
| 10.3.1 | LAMPADA FLORESCENTE ESQUINA BRANCA 65 W 8000 230V | un | 80 | 122,58 | 9.806,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9.806,40 | 01 | | |
| 10.3.2 | Luminária tipo arandelã - caso de teste-pipe | un | 23 | 574,20 | 13.206,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 13.206,60 | 01 | | |
| 11 | SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS | | | | 86.787,52 | | | | | | | | | | | 86.787,52 | 01 | | |
| 11.1 | Substituição de tubos de 150mm para 125mm (incluindo mão de obra e material) | m | 1 | 86.787,52 | 86.787,52 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 86.787,52 | 01 | | |
| 12 | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA | | | | 182.482,46 | | | | | | | | | | | 182.482,46 | 01 | | |
| 12.1 | ÁGUA FRIA | | | | 79.382,21 | | | | | | | | | | | 79.382,21 | 01 | | |
| 12.1.1 | Ponto de água (incl. tubos e conexões) | un | 40 | 832,80 | 33.312,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 33.312,00 | 01 | | |
| 12.1.2 | Reservatório em aço galvanizado (cap=2000 l) incl. tubos, bacia, 10 l/h | un | 1 | 50.070,21 | 50.070,21 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50.070,21 | 01 | | |
| 12.2 | ESGOTO | | | | 88.719,64 | | | | | | | | | | | 88.719,64 | 01 | | |



Período:
01/01/2023 a 31/03/2023

Valor do contrato
R\$ 2.062.230,33

Valor do contrato
R\$ 2.062.230,33

Valor do contrato
R\$ 2.062.230,33

Valor do contrato
R\$ 2.062.230,33

Valor do contrato
R\$ 2.062.230,33

Valor do contrato
R\$ 2.062.230,33

Valor do contrato
R\$ 2.062.230,33

Valor do contrato
R\$ 2.062.230,33

Valor do contrato
R\$ 2.062.230,33

Valor do contrato
R\$ 2.062.230,33

Valor do contrato
R\$ 2.062.230,33

Valor do contrato
R\$ 2.062.230,33

Valor do contrato
R\$ 2.062.230,33

Valor do contrato
R\$ 2.062.230,33

Valor do contrato
R\$ 2.062.230,33

Valor do contrato
R\$ 2.062.230,33

Valor do contrato
R\$ 2.062.230,33

Valor do contrato
R\$ 2.062.230,33

Valor do contrato
R\$ 2.062.230,33

Valor do contrato
R\$ 2.062.230,33

Valor do contrato
R\$ 2.062.230,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO


| ITEM | SERVIÇOS | COMPRATES | | | | ACUMULADO ANTERIOR | | | | ACUMULADO TOTAL | | | | PREÇO | % | TOTAL (R\$) | PREÇO | % | TOTAL (R\$) | PREÇO | % | TOTAL (R\$) | | | | |
|--------|--|-----------|----------------|----------------|-------------|--------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|------------|---|-------------|-------|------|-------------|-------|------|-------------|--------|----------------|----------------|-------------|
| | | QUANT. | VALOR (R\$) | TÍTULOS (R\$) | TOTAL (R\$) | QUANT. | VALOR (R\$) | TÍTULOS (R\$) | TOTAL (R\$) | QUANT. | VALOR (R\$) | TÍTULOS (R\$) | TOTAL (R\$) | | | | | | | | | | QUANT. | VALOR (R\$) | TÍTULOS (R\$) | TOTAL (R\$) |
| | | UNID. | UNITÁRIO (R\$) | UNITÁRIO (R\$) | TOTAL (R\$) | UNID. | UNITÁRIO (R\$) | UNITÁRIO (R\$) | TOTAL (R\$) | UNID. | UNITÁRIO (R\$) | UNITÁRIO (R\$) | TOTAL (R\$) | | | | | | | | | | UNID. | UNITÁRIO (R\$) | UNITÁRIO (R\$) | TOTAL (R\$) |
| 21.1.2 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 20" CM AF_03/2024 | M | 74,8 | 84,36 | 0,257,76 | 74,8 | 100% | 0 | 0% | 6,257,70 | 6 | 74,8 | 100% | 6,257,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 21.3 | GRABEIRURA | m² | 545,53 | 257,24 | 313,401,83 | 545,53 | 100% | 0 | 0% | 182,457,96 | 0 | 545,53 | 100% | 182,457,96 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 21.3.1 | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 ligue-vão 20m | m² | 545,53 | 175,75 | 124,637,25 | 545,53 | 100% | 0 | 0% | 124,637,25 | 0 | 545,53 | 100% | 124,637,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 21.3.2 | Cobertura - Telha termossolada em 30cm de espaçamento | m² | 545,53 | 175,75 | 124,637,25 | 545,53 | 100% | 0 | 0% | 124,637,25 | 0 | 545,53 | 100% | 124,637,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 21.3.3 | Caixa semi-circular em concreto pré-moldado d=80cm | m | 85,55 | 56,71 | 8,306,74 | 85,55 | 100% | 0 | 0% | 8,306,74 | 0 | 85,55 | 100% | 8,306,74 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 22 | PARQUES E PAINES | m² | 199,084,84 | 199,084,84 | 199,084,84 | 199,084,84 | 100% | 0 | 0% | 108,584,84 | 0 | 199,084,84 | 100% | 108,584,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 22.1 | ALVENARIA E VEDAÇÃO | m² | 135,094,04 | 137,10 | 199,084,84 | 135,094,04 | 100% | 0 | 0% | 108,584,84 | 0 | 135,094,04 | 100% | 108,584,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 22.1.1 | Alvenaria tipo de bloco a cunho | m² | 860,2 | 137,10 | 199,084,84 | 860,2 | 100% | 0 | 0% | 108,584,84 | 0 | 860,2 | 100% | 108,584,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 23 | ESQUADRIAS | m² | 38,356,77 | 38,356,77 | 38,356,77 | 38,356,77 | 100% | 0 | 0% | 38,356,77 | 0 | 38,356,77 | 100% | 38,356,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 23.1 | PORTAS | m² | 28,35 | 98,67 | 21,884,93 | 28,35 | 100% | 0 | 0% | 10,797,42 | 0 | 28,35 | 100% | 10,797,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 23.1.1 | Esquadria met. e-5cm c/ cas. adu. a of. ar | m² | 28,35 | 98,67 | 21,884,93 | 28,35 | 100% | 0 | 0% | 10,797,42 | 0 | 28,35 | 100% | 10,797,42 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 23.2 | JANELAS | m² | 36,771,84 | 36,771,84 | 36,771,84 | 36,771,84 | 100% | 0 | 0% | 27,589,40 | 0 | 36,771,84 | 100% | 27,589,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 23.2.1 | Esquadria de coner em vidro temperado de 6mm | m² | 32 | 947,50 | 35,259,52 | 32 | 100% | 0 | 0% | 17,623,76 | 0 | 32 | 100% | 17,623,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 23.2.2 | Esquadria basejante em vidro temperado de 6mm | m² | 1,22 | 653,61 | 170,158,61 | 1,22 | 100% | 0 | 0% | 756,21 | 0 | 1,22 | 100% | 756,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 24 | REVESTIMENTO | m² | 1320,4 | 10,65 | 25,573,45 | 1320,4 | 100% | 0 | 0% | 25,573,45 | 0 | 1320,4 | 100% | 25,573,45 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 24.1 | Chapisco de alvenaria e areia no tipo 1:3 | m² | 1320,4 | 90,03 | 85,865,81 | 1320,4 | 100% | 0 | 0% | 85,865,81 | 0 | 1320,4 | 100% | 85,865,81 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 24.2 | Raboco com argamassa 1:6 Adit. Plast. | m² | 1320,4 | 90,03 | 85,865,81 | 1320,4 | 100% | 0 | 0% | 85,865,81 | 0 | 1320,4 | 100% | 85,865,81 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 24.3 | Revestimento Cardúrio Pastão Mofo - Incl. rejuntamento | m² | 36,8 | 61,35 | 4,329,75 | 36,8 | 100% | 0 | 0% | 1,716,38 | 0 | 36,8 | 100% | 1,716,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 24.4 | FORRO | m² | 82,268,79 | 82,268,79 | 82,268,79 | 82,268,79 | 100% | 0 | 0% | 1,716,38 | 0 | 82,268,79 | 100% | 1,716,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 24.4.1 | Bembaçamento em madeira de lei p/ forro PVC | m² | 339,68 | 76,91 | 33,941,21 | 339,68 | 100% | 0 | 0% | 18,976,91 | 0 | 339,68 | 100% | 18,976,91 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 24.4.2 | Forro em laje de PVC | m² | 336,08 | 41,57 | 18,345,06 | 336,08 | 100% | 0 | 0% | 7,339,20 | 0 | 336,08 | 100% | 7,339,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 25 | PIBOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | m² | 134,732,08 | 134,732,08 | 134,732,08 | 134,732,08 | 100% | 0 | 0% | 54,448,87 | 0 | 134,732,08 | 100% | 54,448,87 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 25.1 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 5CM. AF_07/2021 | m² | 486,48 | 101,91 | 54,448,87 | 486,48 | 100% | 0 | 0% | 64,448,87 | 0 | 486,48 | 100% | 64,448,87 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 25.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 5CM. AF_07/2021 | m² | 65 | 85,91 | 5,589,26 | 65 | 100% | 0 | 0% | 85,91 | 0 | 65 | 100% | 85,91 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 25.3 | EXECUÇÃO DE PASSISO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_06/2022 | m² | 308,2 | 71,77 | 28,948,36 | 308,2 | 100% | 0 | 0% | 2,784,66 | 0 | 308,2 | 100% | 2,784,66 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 25.4 | Laje de concreto armado com 10cm de espessura | m² | 350,48 | 74,96 | 34,161,28 | 350,48 | 100% | 0 | 0% | 15,246,38 | 0 | 350,48 | 100% | 15,246,38 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 25.5 | Rodapé cerâmico (60cm) | m | 188,25 | 37,60 | 6,754,41 | 188,25 | 100% | 0 | 0% | 173,275 | 0 | 188,25 | 100% | 173,275 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 25.6 | Soleira em madeira trecoo e-2cm | m² | 2,3 | 983,18 | 2,279,95 | 2,3 | 100% | 0 | 0% | 1,439,95 | 0 | 2,3 | 100% | 1,439,95 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 25.7 | PISO ANTIDERRAPANTE MITCHELL TF-500, SELADO CÂNIOTOP. FC-140 | m² | 143,75 | 179,34 | 33,813,07 | 143,75 | 100% | 0 | 0% | 2,784,66 | 0 | 143,75 | 100% | 2,784,66 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 25.8 | Pedestal em madeira trecoo e-2cm | m² | 8,42 | 1,025,18 | 8,556,52 | 8,42 | 100% | 0 | 0% | 2,784,66 | 0 | 8,42 | 100% | 2,784,66 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 26 | PIXTURA | m² | 89,930,00 | 89,930,00 | 89,930,00 | 89,930,00 | 100% | 0 | 0% | 4,778,08 | 0 | 89,930,00 | 100% | 4,778,08 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 26.1 | Limpeza acrílica de massa e selador - interna e externa | m² | 1.300,4 | 51,23 | 87,525,43 | 1.300,4 | 100% | 0 | 0% | 5,123 | 0 | 1.300,4 | 100% | 5,123 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 26.2 | Formado sobre madeira de massa e selador | m² | 26,25 | 54,42 | 2,005,47 | 26,25 | 100% | 0 | 0% | 802,19 | 0 | 26,25 | 100% | 802,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 27 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | m | 38,465,96 | 38,465,96 | 38,465,96 | 38,465,96 | 100% | 0 | 0% | 64,448,87 | 0 | 38,465,96 | 100% | 64,448,87 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

06

Período:
31/03/2024 a 31/03/2024

VALOR TOTAL

54.00

|  | | Localidade de Ferrazinho Bloco, Município de Viseu-PA Balneario e Ampliação de E.M.E.F. São Francisco Bloco G C N Construtora LTDA 84.789.004/0001-00 | | Município: Ferrazinho Contrato nº: 000000000 Análise nº: 000000000 | | C. S. MTO: 000000000 Preço do contrato: 000000000 Valor de medição: R\$ 2.348.836,73 | | Emissão: 07/04/2024 Período: 01/03/2024 a 07/04/2024 | | 06 | | | | | |
|--|---|--|--------|--|------------------|--|-------|---|---|-------|-----------------|---|-------|--------------|------------|
| ITEM | SERVIÇOS | CUMPRIDO | | | ACUMULADO | | | EXECUCÃO DO PERÍODO | | | ACUMULADO TOTAL | | | | |
| | | med. | quant. | valor | quant. | % | total | quant. | % | total | quant. | % | total | valor | |
| 34.1 | Ponto de grama (incl. terra crua) | m² | 86,2 | 36,93 | 3.206,12 | 0 | 0% | - | 0 | 0% | - | 0 | 0% | 68,2 | 3.206,12 |
| 35 | SERVIÇOS FINAIS | | | | 17.144,45 | | | | | | | | | | |
| 35.1 | Ponto de luz / força (cabud., ca. e fiação) de 200W | pt | 22 | 319,37 | 9.133,90 | 0 | 0% | - | 0 | 0% | - | 0 | 0% | 22 | 9.133,90 |
| 35.2 | Luminária tipo arandelas - casco de tortuga | un | 6 | 103,81 | 636,70 | 0 | 0% | - | 0 | 0% | - | 0 | 0% | 6 | 636,70 |
| 35.3 | Limpeza geral e entrega de obra | m² | 963 | 9,84 | 7.200,77 | 0 | 0% | - | 0 | 0% | - | 0 | 0% | 963 | 7.200,77 |
| VALOR TOTAL: | | | | | R\$ 2.348.836,73 | | 0% | 1.848.832,00 | | 0% | 203.000,00 | | 0% | 1.848.832,00 | 300.014,73 |

Observações:

RESUMO DA OBRA

RESUMO CONTRATO

VALOR CONTRATO:
VALOR ACUMULADO:
BALDO CONTRATO:
% EXECUTADO:

R\$ 2.348.836,73
R\$ 1.848.832,00
R\$ 300.014,73

MEDIÇÃO

VALOR NOTA FISCAL

R\$ 280.000,00

06

HISTORICO DAS MEDIÇÕES

| MEDIÇÃO | VALOR | % |
|------------|------------------|--------|
| 1ª MEDIÇÃO | R\$ 203.322,00 | 9,04% |
| 2ª MEDIÇÃO | R\$ 405.000,00 | 15,01% |
| 3ª MEDIÇÃO | R\$ 241.500,00 | 15,19% |
| 4ª MEDIÇÃO | R\$ 405.000,00 | 18,01% |
| 5ª MEDIÇÃO | R\$ 334.000,00 | 14,65% |
| 6ª MEDIÇÃO | R\$ 260.000,00 | 11,58% |
| TOTAL | R\$ 1.848.832,00 | 86,86% |

Ruan Oliveira
Engenheiro Civil
CREA: 152201852-PA

Fiscal da Obra
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
CREA - PA nº 1522012552-PA
Engenheiro Civil - PMV



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

| | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|------------------|--|------------------|----------------------------------|------------------|-------------|------------------|
| LOCAL: Localidade do Açilim, Município de Viseu Pa | | D. U. em: 2019/02/28 | | Identificação da contratação: 2019/02/28 | | Essencial: 05 | | Medição: 05 | |
| CONTA: Reforma e Ampliação da Z.M.E.F. Maria Raimunda Silva Oliveira | | Número: 844028-3/2018 | | Término do contrato: 2019/02/28 | | Período: 03/03/2019 a 07/04/2019 | | | |
| EMPRESA: GCN CONSTRUÇÃO LTDA | | Número: 2115428 | | Valor do contrato: R\$ 2.074.737,37 | | GCN CONSTRUÇÃO LTDA | | | |
| CNPJ: 06.781.848/0001-12 | | CNPJ: 06.781.848/0001-12 | | R\$ 2.074.737,37 | | R\$ 2.074.737,37 | | | |
| Item | Descrição | Medida | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor |
| 00.3 | Colares rodízios, assento e encosto hidráulico em polipropileno, sem acabamento, fixação no piso, diâmetro: assento = 42x46,7, esp. 4mm; encosto = 42x45 esp. 8mm, modelo Flomax 07 - marca Ergon, Marca Cargo ou similar - incluída instalação e frete | un | 87,00 | 0,00% | 87,00 | 0,00% | 87,00 | 0,00% | 87,267,00 |
| 01.1 | SERVIÇOS FINAIS: Limpeza geral e entrega de obra | m² | 3.412,80 | 16,45% | 3.412,80 | 16,45% | 3.412,80 | 16,45% | 3.412,80 |
| | | | R\$ 2.074.737,37 | | R\$ 2.074.737,37 | | R\$ 2.074.737,37 | | R\$ 2.074.737,37 |


RESUMO DA OBRA

| | |
|-------------------|------------------|
| VALOR CONTRATO: | R\$ 2.074.737,37 |
| VALOR ACUMULADO: | R\$ 1.774.300,00 |
| SALDO CONTRATADO: | R\$ 300.437,37 |
| % EXECUTADO: | 85,51% |

HISTÓRICO DAS MEDIÇÕES

| | | |
|------------|------------------|--------|
| MEDIÇÃO | VALOR | % |
| 1ª MEDIÇÃO | R\$ 307.200,00 | 14,81% |
| 2ª MEDIÇÃO | R\$ 381.000,00 | 18,36% |
| 3ª MEDIÇÃO | R\$ 432.000,00 | 20,82% |
| 4ª MEDIÇÃO | R\$ 353.000,00 | 16,97% |
| 5ª MEDIÇÃO | R\$ 303.000,00 | 14,58% |
| TOTAL | R\$ 1.774.300,00 | 85,51% |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

LOCAL: LOCALIDADE DE FERNADES BELD, NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA

OBRA: REFORMA DO GINÁSIO GUILHERME BARTANA.

EMPRESA: F B CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 32.831.290/0001-77

Medição: 08/2025

Conceiteira N°: 054/2025/DLCA

Contrato n°: 06/05/2028

Assinatura: Valor do contrato

R\$ 821.000,00

C. S. enc. 28/01/2025

Prazo: 120 DIAS

Término: 06/05/2028

Valor do contrato

R\$ 821.000,00

Identificação de controle:



Emissão: 08/04/2025

Mês: Março

Período: 05/03/2025 a 08/04/2025

MEÇÃO: 03

| ITEM | SERVIÇOS | UNID. | CONTÁBIL | | | ACUMULADO ANTERIOR | | | EXECUTADO NO PERÍODO | | | ACUMULADO TOTAL | | | SALDO |
|-------|---|-------|----------|----------------|---------------|--------------------|--------|---------------|----------------------|--------|---------------|-----------------|---------|-------------|---------------|
| | | | QUANT. | UNITÁRIO (R\$) | TOTAL (R\$) | QUANT. | % | TOTAL (R\$) | QUANT. | % | TOTAL (R\$) | QUANT. | % | TOTAL (R\$) | |
| 5.1 | Aplicação De Lona Plástica Para Escudo De Pavimentação De Concreto At_04/2023 | m² | 540,00 | R\$ 3,30 | R\$ 1.782,00 | 324 | 60,00% | R\$ 1.078,92 | 216 | 60,00% | R\$ 110,08 | 540,00 | 100,00% | 1.782,00 | R\$ 0,00 |
| 5.2 | Contrapis Em Argamassa Tipo 1,4 (Cimento E Areia). Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Aplicado Em Áreas Secas Sobre Laje, Alvenaria, Acabamento Não Relegrado, Espessura 30m. At_07/2021 | m² | 540,00 | R\$ 64,00 | R\$ 34.560,00 | 360,9636 | 66,85% | R\$ 23.101,67 | 179,0364 | 33,15% | R\$ 11.458,33 | 540,00 | 100,00% | 34.560,00 | R\$ 0,00 |
| 5.3 | Piso Tipo Móvelico De Alta Resistência | m² | 540,00 | R\$ 101,35 | R\$ 54.729,00 | 0 | 0% | R\$ 0,00 | 340,0364 | 64,27% | R\$ 34.333,93 | 540,00 | 100,00% | 30.153,93 | R\$ 19.535,27 |
| 6 | PORTA E JANELAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Porta Lixeira Acrílica Premium, Aplicação Manual Em Paredes, Duas Dobradiças. At_04/2023 | m² | 445,04 | R\$ 19,00 | R\$ 8.024,07 | 0 | 0% | R\$ 0,00 | 0 | 0,00% | R\$ - | 445,04 | 100,00% | 8.024,07 | R\$ 0,00 |
| 6.2 | Porta Lixeira Acrílica Premium, Aplicação Manual Em Teto, Duas Dobradiças. At_04/2023 | m² | 64,30 | R\$ 21,17 | R\$ 1.361,26 | 0 | 0% | R\$ 0,00 | 0 | 0,00% | R\$ - | 64,30 | 100,00% | 1.361,26 | R\$ 0,00 |
| 6.3 | Porta De Piso Com Tinta Acrílica, Aplicação Manual, 2 Dobradiças, Incluso Purob Protetor. At_05/2021 | m² | 540,00 | R\$ 29,24 | R\$ 15.789,60 | 0 | 0% | R\$ 0,00 | 0 | 0,00% | R\$ - | 540,00 | 100,00% | 15.789,60 | R\$ 0,00 |
| 6.4 | Porta De Demarcação De Caminho Polidropivo Com Tinta Acrílica, E = 2 Cm. Aplicação Manual. At_05/2021 | m | 215,00 | R\$ 13,59 | R\$ 2.911,80 | 0 | 0% | R\$ 0,00 | 0 | 0,00% | R\$ - | 215,00 | 100,00% | 2.911,80 | R\$ 0,00 |
| 6.5 | Porta Tinta De Acabamento (Pigmentada) Escudo Sintético Brilhante Em Madeira, 2 Dobradiças. At_01/2021 | m² | 28,14 | R\$ 21,82 | R\$ 614,01 | 0 | 0% | R\$ 0,00 | 0 | 0,00% | R\$ - | 28,14 | 100,00% | 614,01 | R\$ 0,00 |
| 6.6 | Porta Com Tinta Algodão De Acabamento (Esmalte Sintético Brilhante) Polidropivo Sobre Superfícies Metálicas (Escudo Perdi) Executado Em Gôndola (Pôr Demão). At_01/2020_Ps | m² | 567,82 | R\$ 33,24 | R\$ 18.874,33 | 0 | 0% | R\$ 0,00 | 0 | 0,00% | R\$ - | 567,82 | 100,00% | 18.874,33 | R\$ 0,00 |
| 6.7 | Porta Com Tinta Algodão De Acabamento (Esmalte Sintético Brilhante) Polidropivo Sobre Superfícies Metálicas (Escudo Perdi) Executado Em Gôndola (Pôr Demão). At_01/2020_Ps | m² | 1.030,40 | R\$ 33,24 | R\$ 34.230,48 | 0 | 0% | R\$ 0,00 | 0 | 0,00% | R\$ - | 1.030,40 | 100,00% | 34.230,48 | R\$ 0,00 |
| 7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | Cabo De Cobre Plástico Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuito Terminais - Fomecimento E Instalação. At_03/2023 | m | 190,00 | R\$ 6,26 | R\$ 1.189,40 | 190 | 100% | R\$ 1.189,40 | 0 | 0,00% | R\$ - | 190,00 | 100% | 1.189,40 | R\$ 0,00 |
| 7.1.2 | Cabo De Cobre Plástico Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fomecimento E Instalação. At_03/2023 | m | 820,00 | R\$ 9,73 | R\$ 7.979,40 | 820 | 100% | R\$ 7.979,40 | 0 | 0,00% | R\$ - | 820,00 | 100% | 1.070,40 | R\$ 0,00 |
| 7.1.3 | Torrão Alta De Embudo (1 Modelo), 2P+T10A, Incluindo Suporte E Placa - Fomecimento E Instalação. At_03/2023 | un | 4,00 | R\$ 57,60 | R\$ 231,20 | 4 | 100% | R\$ 231,20 | 0 | 0,00% | R\$ - | 4,00 | 100% | 231,20 | R\$ 0,00 |
| 7.1.4 | Torrão Alta De Embudo (1 Modelo), 2P+T10A, Incluido Suporte E Placa - Fomecimento E Instalação. At_03/2023 | un | 1,00 | R\$ 57,60 | R\$ 57,60 | 1 | 100% | R\$ 57,60 | 0 | 0,00% | R\$ - | 1,00 | 100% | 57,60 | R\$ 0,00 |
| 7.1.5 | Carga, Morteiro E Descarga De Concreto Com Caminho Betonera-Carga Em Carilho De Concreto De 30 MPH E Descarga Em Estrutura De Betão De Concreto | t | 7,00 | R\$ 21,60 | R\$ 151,20 | 7 | 100% | R\$ 151,20 | 0 | 0,00% | R\$ - | 7,00 | 100% | 151,20 | R\$ 0,00 |
| 7.1.6 | Luminária Completa, Embutida Em Laje Pl Placado | un | 7,00 | R\$ 270,84 | R\$ 1.895,88 | 7 | 100% | R\$ 1.895,88 | 0 | 0,00% | R\$ - | 7,00 | 100% | 1.895,88 | R\$ 0,00 |
| 7.1.7 | Refletores Modulo Led 50W De Com Dps (1300V 90° 5000 K 108 Lmm) Alumínio Anodizado Branco Plac. Rfined-Cocpa-90-50-50-30-Als, De G-Light Ou Similar | un | 20,00 | R\$ 668,87 | R\$ 13.377,40 | 20 | 100% | R\$ 13.377,40 | 0 | 0,00% | R\$ - | 20,00 | 100% | 13.377,40 | R\$ 0,00 |
| 7.2 | Estrutura Fixação Concreto, Pvc, Di 25 Mm (2x4), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fomecimento E Instalação. At_03/2023 | m | 28,00 | R\$ 13,42 | R\$ 375,76 | 28 | 100% | R\$ 375,76 | 0 | 0,00% | R\$ - | 28,00 | 100% | 375,76 | R\$ 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LOCAL: LOCALIDADE DE FERNANDES BELO, POLO FERNANDES BELO, NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA

CAPA: REFORMA DO GIMÁSIO GUILHERME BRITANHA.

EMPRESA: F B CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 52.851.358/0001-77

Modalidade:

Concortância Nº: 818/2023

Contrato nº: 944/2024/DLCA

Assinatura: 96/01/2026

O. S. ate: 26/01/2026

Prazo: 120 DIAS

Término: 06/04/2026

Valor do contrato: R\$ 621.000,00

Identificação da contratação:



Emissão: 08/04/2026

MEDICÃO:

Mês: Março
Período: 08/03/2026 à 08/04/2026

03

| ITEM | SERVIÇO | UNID. | CONTRATO | | | EXECUTADO NO PERÍODO | | | ACUMULADO ANTERIOR | | | ACUMULADO TOTAL | | |
|------|--|-------|----------|----------------|---------------|----------------------|------|---------------|--------------------|-------|-------------|-----------------|------|--------------|
| | | | QUANT. | UNITARIO (R\$) | TOTAL (R\$) | QUANT. | % | TOTAL (R\$) | QUANT. | % | TOTAL (R\$) | QUANT. | % | TOTAL (R\$) |
| 7.3 | Eletroduto Plástico Conduzível, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuito Terrestre, Instalado Em Painel - Fonecimento E Instalação, Af_003/2023 | m | 18,00 | R\$ 17,46 | R\$ 314,80 | 18 | 100% | R\$ 314,80 | 0 | 0,00% | R\$ - | 18,00 | 100% | R\$ 314,80 |
| 7.4 | Eletroduto Rígido flexível, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terrestre, Instalado Em Painel - Fonecimento E Instalação, Af_003/2023 | m | 18,00 | R\$ 31,86 | R\$ 573,48 | 18 | 100% | R\$ 573,48 | 0 | 0,00% | R\$ - | 18,00 | 100% | R\$ 573,48 |
| 7.5 | Condutivos De Alumínio Tipo U 1" | un | 82,00 | R\$ 98,50 | R\$ 4.797,00 | 82 | 100% | R\$ 4.797,00 | 0 | 0,00% | R\$ - | 82,00 | 100% | R\$ 4.797,00 |
| 7.6 | Condutivos Alumínio, Tipo Paralelômetro Apo Galvanizado Dn 30 Mm (1 1/4") | un | 13,00 | R\$ 39,26 | R\$ 514,15 | 13 | 100% | R\$ 514,15 | 0 | 0,00% | R\$ - | 13,00 | 100% | R\$ 514,15 |
| 7.7 | Eletroduto Galvanizado (Semi Paredado) Mbr, 95x6 40Mm 1,1/2" | m | 30,00 | R\$ 114,30 | R\$ 3.429,00 | 30 | 100% | R\$ 3.429,00 | 0 | 0,00% | R\$ - | 30,00 | 100% | R\$ 3.429,00 |
| 7.8 | Condutivos De Alumínio, Tipo T, Para Eletroduto De Apo Galvanizado De 20Mm (3/4"), Aparado - Fonecimento E Instalação, Af_102/2022 | un | 5,00 | R\$ 44,70 | R\$ 223,50 | 5 | 100% | R\$ 223,50 | 0 | 0,00% | R\$ - | 5,00 | 100% | R\$ 223,50 |
| 7.9 | Condutivos De Alumínio Tipo U 3/4" | un | 5,00 | R\$ 51,22 | R\$ 256,10 | 5 | 100% | R\$ 256,10 | 0 | 0,00% | R\$ - | 5,00 | 100% | R\$ 256,10 |
| 7.10 | Condutivos Alumínio, Tipo Paralelômetro Apo Galvanizado Dn 20 Mm (3/4"), Aparado - Fonecimento E Instalação, Af_102/2022 | un | 4,00 | R\$ 35,46 | R\$ 141,86 | 4 | 100% | R\$ 141,86 | 0 | 0,00% | R\$ - | 4,00 | 100% | R\$ 141,86 |
| 7.11 | Condutivos Alumínio, Tipo Paralelômetro Apo Galvanizado Dn 20 Mm (3/4"), Aparado - Fonecimento E Instalação, Af_102/2022 | un | 1,00 | R\$ 53,78 | R\$ 53,78 | 1 | 100% | R\$ 53,78 | 0 | 0,00% | R\$ - | 1,00 | 100% | R\$ 53,78 |
| 7.12 | Linha Em Ferro Galvanizado, Conduto Rospaçado, Dn 20 (3/4"), Instalado Em Ramais E Sub-Ramais De Gás - Fonecimento E Instalação Af_05/2020 | un | 15,00 | R\$ 31,02 | R\$ 465,30 | 15 | 100% | R\$ 465,30 | 0 | 0,00% | R\$ - | 15,00 | 100% | R\$ 465,30 |
| 7.13 | Linha Em Ferro Galvanizado, Conduto Rospaçado, Dn 25 (1"), Instalado Em Ramais E Sub-Ramais De Gás - Fonecimento E Instalação Af_05/2020 | un | 2,00 | R\$ 50,16 | R\$ 100,36 | 2 | 100% | R\$ 100,36 | 0 | 0,00% | R\$ - | 2,00 | 100% | R\$ 100,36 |
| 7.14 | Linha Em Ferro Galvanizado, Conduto Rospaçado, Dn 40 (1 1/2"), Instalaçomade Alimentação Paralelômetro Fonecimento E Instalação Af_05/2020 | un | 1,00 | R\$ 53,70 | R\$ 53,70 | 1 | 100% | R\$ 53,70 | 0 | 0,00% | R\$ - | 1,00 | 100% | R\$ 53,70 |
| 8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | | R\$ 10.247,17 | | | R\$ 10.247,17 | | | | | | |
| 8.1 | HIDRÁULICA | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Reservatório em polietileno de 3.000 L | un | 1,00 | R\$ 9.334,91 | R\$ 9.334,91 | 1 | 100% | R\$ 9.334,91 | 0 | 0,00% | R\$ - | 1,00 | 100% | R\$ 9.334,91 |
| 8.2 | Revo do ponto de água | pt | 27,00 | R\$ 177,63 | R\$ 3.912,26 | 27 | 100% | R\$ 3.912,26 | 0 | 0,00% | R\$ - | 27,00 | 100% | R\$ 3.912,26 |
| 9 | SANITÁRIOS | | | | R\$ 6.856,00 | | | R\$ 6.856,00 | | | | | | |
| 9.1 | Revo do ponto de esgoto | pt | 24,00 | R\$ 289,00 | R\$ 6.456,00 | 24 | 100% | R\$ 6.456,00 | 0 | 0,00% | R\$ - | 24,00 | 100% | R\$ 6.456,00 |
| 10 | ELÉTRICA | | | | R\$ 4.990,91 | | | R\$ 4.990,91 | | | | | | |
| 10.1 | (Composição Representativa) De Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Sêrie R, Água Pluvial, Dn 50 Mm (instalado Em Ramal De Encanamento De Condutas Verticais), Inclusive Conduzidos, Coils E Fiação, Para Projeto Af_10/2015 | m | 83,00 | R\$ 40,55 | R\$ 2.680,65 | 83 | 100% | R\$ 2.680,65 | 0 | 0,00% | R\$ - | 83,00 | 100% | R\$ 2.680,65 |
| 10.2 | Junto 45 Graus, Pvc, Sêrie R, Água Pluvial, Dn 75 Mm, Junta Elétrica, Fonecimento E Instalado Em Condutas Verticais De Águas Pluviais Fiação, Para Projeto Af_10/2015 | un | 28,00 | R\$ 47,46 | R\$ 1.328,32 | 28 | 100% | R\$ 1.328,32 | 0 | 0,00% | R\$ - | 28,00 | 100% | R\$ 1.328,32 |
| 10.3 | Linha Simples, Pvc, Sêrie R, Água Pluvial, Dn 75 Mm, Junta Elétrica, Fonecimento E Instalado Em Condutas Verticais De Águas Pluviais Af_06/2022 | un | 28,00 | R\$ 34,00 | R\$ 952,00 | 28 | 100% | R\$ 952,00 | 0 | 0,00% | R\$ - | 28,00 | 100% | R\$ 952,00 |
| 11 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA A INCÊNDIO | | | | R\$ 913,04 | | | R\$ 913,04 | | | | | | |
| 11.1 | Extintor de Incêndio-ABC -5kg | un | 2,00 | R\$ 293,02 | R\$ 576,10 | 0 | 0% | R\$ 0,00 | 0 | 0,00% | R\$ - | 2,00 | 0% | R\$ 576,10 |
| 11.2 | Luminária De Emergência, Com 30 Lâmpadas Led De 2W, Sem Flutuar - Fonecimento E Instalação, Af_09/2024 | un | 2,00 | R\$ 35,40 | R\$ 66,80 | 0 | 0% | R\$ 0,00 | 0 | 0,00% | R\$ - | 2,00 | 0% | R\$ 66,80 |
| 11.3 | Placa de sinalização hidrossanitária | un | 4,00 | R\$ 67,02 | R\$ 268,08 | 0 | 0% | R\$ 0,00 | 0 | 0,00% | R\$ - | 4,00 | 0% | R\$ 268,08 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

| | | | | | | |
|---------|--|----------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|---------|
| LOCAL | LOCALIDADE DE FERNANDES BELO, POLO FERNANDES BELO, RIO MUNICÍPIO DE VISEU/PA | Comarcatura Nº | 28/01/2026 | Identificação da contratação | 08/04/2026 | MEIÇÃO: |
| OBRA | REFORMA DO GRUÁGIO GUILHERME SANTANA | Município | 126 DIAS | Mês: | Março | 03 |
| EMPRESA | F B CONSTRUÇÕES DOBREGO E SERVIÇOS LTDA | Contrato nº: | 06/05/2026 | Período: | 05/05/2026 à 08/04/2026 | |
| CNPJ | 02.831.358/000177 | Assinatura: | Valor do contrato | R\$ 631.000,00 | | |



| ITEM | SERVIÇOS | UND | CONTRATO | | | A CUMPRIDO ATÉ 07/03/2026 | | | EXECUTADO NO PERÍODO | | | ACUMULADO TOTAL | | | SALDO |
|-------|---|-----|----------|---------------|----------------|---------------------------|------|----------------|----------------------|---------|----------------|-----------------|------|----------------|----------------|
| | | | QUANT. | UNITÁRIO R\$ | TOTAL R\$ | QUANT. | % | TOTAL R\$ | QUANT. | % | TOTAL R\$ | QUANT. | % | TOTAL R\$ | |
| 12 | APARELHOS, LOUÇAS, BRITAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | | | | R\$ 12.738,02 | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada Louça Branca, Incluido Engate Fivente Em Plástico Branco, 102x 400x1- Fornecimento E Instalação, AJ_01/2020 | un | 8,00 | R\$ 783,49 | R\$ 4.700,94 | 8 | 100% | R\$ 4.700,94 | 8 | 100% | R\$ 4.700,94 | 8 | 100% | 4.700,94 | R\$ 0,00 |
| 12.2 | Lavatório Louça Branca Suspensa, 29,5 X 39Cm Ou Equivalente, Pedeço Popular, Incluido Selo Tipo Gemada Em PVC, Válvula E Engate Fivente 30Cm Em Plástico E Tomada Cromada De Mesa, Pedeço Popular - Fornecimento E Instalação AJ_01/2020 | un | 2,00 | R\$ 342,06 | R\$ 684,12 | 2 | 0% | | 2 | 100,00% | R\$ 684,12 | 2 | 100% | 684,12 | R\$ 0,00 |
| 12.3 | Lavatório Louça Suspensa, 29,5 X 39Cm Ou Equivalente, Pedeço Popular, Incluido Selo Tipo Gemada Em PVC, Válvula E Engate Fivente 30Cm Em Plástico E Tomada Cromada De Mesa, Pedeço Popular - Fornecimento E Instalação AJ_01/2020 | un | 2,00 | R\$ 342,06 | R\$ 684,12 | 0 | 0% | | 2 | 100,00% | R\$ 684,12 | 2 | 100% | 684,12 | R\$ 0,00 |
| 12.4 | Tomada Cromada De Mesa, 10" Ou 3/4", Para Lavatório, Pedeço Popular - Fornecimento E Instalação AJ_01/2020 | un | 2,00 | R\$ 243,20 | R\$ 486,40 | 0 | 0% | | 2 | 100,00% | R\$ 486,40 | 2 | 100% | 486,40 | R\$ 0,00 |
| 12.5 | Tomada Cromada De Mesa, 10" Ou 3/4", Para Lavatório, Pedeço Popular - Fornecimento E Instalação AJ_01/2020 | un | 8,00 | R\$ 55,77 | R\$ 446,16 | 0 | 0% | | 8 | 100,00% | R\$ 446,16 | 8 | 100% | 446,16 | R\$ 0,00 |
| 12.8 | Tomada Cromada 10" Ou 3/4" Para Tanque, Pedeço Popular - Fornecimento E Instalação AJ_01/2020 | un | 2,00 | R\$ 73,85 | R\$ 147,70 | 0 | 0% | | 2 | 100,00% | R\$ 147,70 | 2 | 100% | 147,70 | R\$ 0,00 |
| 12.7 | Chuveiro Cromado | un | 6,00 | R\$ 136,18 | R\$ 817,08 | 0 | 0% | | 6 | 100,00% | R\$ 817,08 | 6 | 100% | 817,08 | R\$ 0,00 |
| 12.8 | Porta Papel Higiênico - Polipropileno | un | 6,00 | R\$ 106,02 | R\$ 636,12 | 0 | 0% | | 6 | 100,00% | R\$ 636,12 | 6 | 100% | 636,12 | R\$ 0,00 |
| 12.9 | Porta Toalha De Papel - Polipropileno | un | 4,00 | R\$ 158,44 | R\$ 633,76 | 0 | 0% | | 4 | 100,00% | R\$ 633,76 | 4 | 100% | 633,76 | R\$ 0,00 |
| 12.10 | Saboneteira C/ Reservatório - Polipropileno | un | 4,00 | R\$ 106,02 | R\$ 424,08 | 0 | 0% | | 4 | 100,00% | R\$ 424,08 | 4 | 100% | 424,08 | R\$ 0,00 |
| 12.11 | Assento Plástico | un | 6,00 | R\$ 74,86 | R\$ 449,16 | 0 | 0% | | 6 | 100,00% | R\$ 449,16 | 6 | 100% | 449,16 | R\$ 0,00 |
| 12.12 | Barrilete Plástico 1, Armazenamento 60x80Cm, Fivente - Fornecimento E Instalação AJ_01/2020 | un | 2,00 | R\$ 884,07 | R\$ 1.768,14 | 0 | 0% | | 2 | 100,00% | R\$ 1.768,14 | 2 | 100% | 1.768,14 | R\$ 0,00 |
| 12.13 | Barrilete Plástico 1, Armazenamento 60x80Cm, Fivente - Fornecimento E Instalação AJ_01/2020 | un | 2,00 | R\$ 467,26 | R\$ 934,52 | 0 | 0% | | 2 | 100,00% | R\$ 934,52 | 2 | 100% | 934,52 | R\$ 0,00 |
| 13 | SERRALHERIA | | | | R\$ 67.285,67 | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Alumínio Para Quadra Poliesportiva, Estrutura Por Tubos De Aço Galvanizado, Quadrado Com Diâmetro 2", Travesseiros E Escuro Com Diâmetro 1 3/4", Com Tala De Arme Galvanizado, For-4 Bivg E Mfite Quadrado 50x50cm (Escuro Branco) AJ_03/2021 | m² | 201,00 | R\$ 222,51 | R\$ 44.723,51 | 60,4 | 40% | R\$ 17.069,60 | 120,6 | 60,00% | R\$ 27.653,91 | 201,00 | 100% | 44.723,51 | R\$ 0,00 |
| 13.2 | Equipamento Completo Por Quadra De Esportes | q | 1,00 | R\$ 23.065,16 | R\$ 23.065,16 | 0 | 0% | | 1 | 100,00% | R\$ 23.065,16 | 1 | 100% | 23.065,16 | R\$ 0,00 |
| 14 | SERVIÇOS FINAIS | | | | R\$ 11.898,93 | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Lançamento geral e entrega da obra | m² | 783,00 | R\$ 13,81 | R\$ 10.800,33 | 0 | 0% | | 3 | 0,00% | R\$ 41,43 | 3 | 0% | 41,43 | R\$ 10.758,90 |
| 14.2 | Placa de inauguração em aço inoxidável br. retano- (60 x 30cm) | un | 1,00 | R\$ 1.840,08 | R\$ 1.840,08 | 0 | 0% | | 3 | 0,00% | R\$ 5.520,24 | 3 | 0% | 5.520,24 | R\$ 1.319,84 |
| | Valor do Documento | | | | R\$ 821.000,00 | | | R\$ 289.333,69 | | | R\$ 291.640,20 | | | R\$ 487.473,89 | R\$ 135.524,20 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LOCAL: LOCALIDADE DE FERNANDES BELO, POLO FERNANDES BELO, NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA

OBRA: REFORMA DO GIMÁSIO GUILHERME BARTANA.

EMPRESA: F B CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 32.891.260/0001-77

Modelo nº: 05402950/LCA

Assinatura: 06/01/2026

Concórdia nº: 018/2026

O. E. nº: 28/01/2026

Prazo: 120 DIAS

Término: 06/05/2026

Valor do contrato: R\$ 421.000,00

Identificação da contabilidade:



Emissão: 06/04/2026

Mês:

Maio

Período:

01/03/2026 a 06/04/2026

MEDICÃO:

03

BOLETIM DE MEDIÇÃO

| ITEM | SERVIÇOS | UNID. | CONTRATO | | ACUMULADO ANTERIOR | | EXECUTADO NO PERÍODO | | ACUMULADO TOTAL | | SALDO |
|--|----------|-------|-------------------------------|----------------|--------------------|---|----------------------|---|-----------------|---------|--------|
| | | | QUANT. | UNITÁRIO (R\$) | TOTAL (R\$) | % | QUANT. | % | TOTAL (R\$) | FINANC. | |
| RESUMO DA OBRA | | | | | | | | | | | |
| DADOS OBRIGATORIOS NA NF | | | | | | | | | | | |
| Razão e polo da obra para Contabilidade Civil | | | | | | | | | | | |
| EMPRESA: F B CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | | | | | | | | | | | |
| CNPJ: 32.891.260/0001-77 | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: LOCALIDADE DE FERNANDES BELO, POLO FERNANDES BELO, NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA | | | | | | | | | | | |
| CONTRATO: 05402950/LCA | | | | | | | | | | | |
| Valor do NF: R\$ 391.940,20 | | | | | | | | | | | |
| | | | RESUMO CONTRATO | | | | | | | | |
| | | | VALOR CONTRATO: | | R\$ 421.000,00 | | | | | | |
| | | | VALOR ACUMULADO: | | R\$ 482.475,00 | | | | | | |
| | | | SALDO CONTRATO: | | R\$ 138.024,20 | | | | | | |
| | | | % EXECUTADO: | | 77,88% | | | | | | |
| | | | MEDICÃO | | 03 | | | | | | |
| | | | VALOR NOTA FISCAL | | | | | | | | |
| | | | R\$ 201.640,20 | | | | | | | | |
| | | | HISTÓRICO DAS MEDIÇÕES | | | | | | | | |
| | | | MEDICÃO | | VALOR | | | | | | |
| | | | 1ª MEDIÇÃO | | R\$ 100.710,00 | | | | | | 16,22% |
| | | | 2ª MEDIÇÃO | | R\$ 180.135,00 | | | | | | 29,01% |
| | | | 3ª MEDIÇÃO | | R\$ 201.640,20 | | | | | | 32,67% |
| | | | TOTAL | | R\$ 482.475,00 | | | | | | 77,88% |

Assinado digitalmente por GABRIEL LIMA SILVA/01846973276
Razão: Em um o autor deste documento
Localização:
Fonte PDF: Render Versão: 2025.1.0

GABRIEL LIMA
SILVA-01846973276

FISCAL DA OBRA
GABRIEL LIMA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - PIRV
OBRA - PA 1519233414



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

| | | | | |
|---|------------------------------------|---|----------------------------------|----------|
| LOCAL: LOCALIDADE DE KM 74 - POLO KM 74, NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA | O. S. em: 19/01/2025 | Identificação da contratação: 1801/2025 | Emissão: 09/04/2025 | MEDICÃO: |
| OBRA: REFORMA DO GRÁDIO COLÍGIO VIEIRA BRITO. | Modificação: Concórdia Nº 019/2025 | Prazo: 120 DIAS | Mês: MARÇO | 03 |
| EMPRESA: F B CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Contrato Nº: 08/2025/DLCA | Término: 09/05/2026 | Período: 09/02/2025 a 09/04/2025 | |
| CNPJ: 42.881.256/0001-17 | Assinatura: 8609/2025 | Valor do contrato: R\$ 205.790,00 | | |



| ITEM | SERVIÇOS | UNID. | CONTRATO | | ACUMULADO ANTERIOR | | | EXECUTADO NO PERÍODO | | | ACUMULADO TOTAL | | | FISICO | FINANC. |
|--------------------------------|---|-------|----------|----------------|--------------------|------------|------|----------------------|------------|---------|-----------------|--------|---------|---------------|---------|
| | | | QUANT. | UNITARIO (R\$) | TOTAL (R\$) | QUANT. | % | TOTAL (R\$) | QUANT. | % | TOTAL (R\$) | QUANT. | % | | |
| 1 SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Placa de obra em ferro com pintura de grafite | m² | 3,00 | R\$ 234,26 | R\$ 702,78 | 3 | 100% | R\$ 702,78 | 3 | 3,25% | R\$ 702,78 | 3 | 100% | | - |
| 1.2 | Barrido de madeira (Std Instalação) | m² | 17,00 | R\$ 1.181,19 | R\$ 14.179,23 | 17 | 100% | R\$ 14.179,23 | 17 | 3,05% | R\$ 14.179,23 | 17 | 100% | | - |
| 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 24,00 | R\$ 470,80 | R\$ 11.299,60 | 24 | 100% | R\$ 11.299,60 | 24 | 3,31% | R\$ 11.299,60 | 24 | 100% | | - |
| 2.2 | Retirada de entulho - manuseio (incluindo sala coletiva) | m³ | 24,00 | R\$ 130,70 | R\$ 3.136,80 | 24 | 100% | R\$ 3.136,80 | 24 | 2,01% | R\$ 3.136,80 | 24 | 100% | | - |
| 2.3 | Retirada de entulho e esgoto do equipamento deslocado em 5k | m³ | 24,00 | R\$ 17,10 | R\$ 410,40 | 24 | 100% | R\$ 410,40 | 24 | 0,15% | R\$ 410,40 | 24 | 100% | | - |
| 2.4 | Retirada de pintura (l e esgoto de epó) | m² | 529,27 | R\$ 10,91 | R\$ 5.775,42 | 529,27 | 100% | R\$ 5.775,42 | 529,27 | 3,05% | R\$ 5.775,42 | 529,27 | 100% | | - |
| 2.5 | Remoção de laje de concreto, com vão maior ou igual a 8 m, de forma manual, sem reaparelhamento. Af. 09/2023 | m² | 4,00 | R\$ 916,25 | R\$ 3.665,00 | 4 | 100% | R\$ 3.665,00 | 4 | 0,01% | R\$ 3.665,00 | 4 | 100% | | - |
| 2.6 | Remoção De Terno Metálico Para Colunas, De Forma Manual, Sem Reaparelhamento. Af. 09/2023 | m² | 490,20 | R\$ 50,60 | R\$ 24.802,60 | 490,20 | 100% | R\$ 24.802,60 | 490,20 | 0,00% | R\$ 24.802,60 | 490,20 | 100% | | - |
| 2.7 | Remoção De Tufos De Flocamento Metálico E Cerdânica, De Forma Manual, Sem Reaparelhamento. Af. 09/2023 | m² | 490,20 | R\$ 4,96 | R\$ 2.431,20 | 490,20 | 100% | R\$ 2.431,20 | 490,20 | 0,00% | R\$ 2.431,20 | 490,20 | 100% | | - |
| 2.8 | Retirada De Quarta-Corpo Em Tubos C/ Peças E Conexões Para Galvanizado (Sem Reaparelhamento) Do Al. 60Mm | m | 76,00 | R\$ 40,49 | R\$ 3.077,24 | 76 | 100% | R\$ 3.077,24 | 76 | 0,00% | R\$ 3.077,24 | 76 | 100% | | - |
| 2.9 | Remoção De Portas, De Forma Manual, Sem Reaparelhamento. Af. 09/2023 | m² | 14,07 | R\$ 13,26 | R\$ 187,82 | 14,07 | 100% | R\$ 187,82 | 14,07 | 0,00% | R\$ 187,82 | 14,07 | 100% | | - |
| 2.10 | Remoção De Cabeixos Plásticos, Com Seção De 10 Mm², Forma Manual, Sem Reaparelhamento. Af. 09/2023 | m | 1.070,00 | R\$ 0,96 | R\$ 999,80 | 1.070 | 100% | R\$ 999,80 | 1.070 | 0,00% | R\$ 999,80 | 1.070 | 100% | | - |
| 2.11 | Remoção De Interruptores/Tombes Elétricos, De Forma Manual, Sem Reaparelhamento. Af. 09/2023 | un | 17,00 | R\$ 0,91 | R\$ 10,95 | 17 | 100% | R\$ 10,95 | 17 | 0,01% | R\$ 10,95 | 17 | 100% | | - |
| 2.12 | Remoção De Lanternas, De Forma Manual, Sem Reaparelhamento. Af. 09/2023 | un | 27,00 | R\$ 2,51 | R\$ 68,04 | 27 | 100% | R\$ 68,04 | 27 | 0,00% | R\$ 68,04 | 27 | 100% | | - |
| 2.13 | Remoção De Lajes, De Forma Manual, Sem Reaparelhamento. Af. 09/2023 | m² | 1,00 | R\$ 17,60 | R\$ 17,60 | 1 | 100% | R\$ 17,60 | 1 | 0,00% | R\$ 17,60 | 1 | 100% | | - |
| 2.14 | Remoção De Metálo Sanitário, De Forma Manual, Sem Reaparelhamento. Af. 09/2023 | un | 1,00 | R\$ 12,87 | R\$ 12,87 | 1 | 100% | R\$ 12,87 | 1 | 0,00% | R\$ 12,87 | 1 | 100% | | - |
| 3 COBERTURA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Estrutura metálica p/ cobertura em aço-40x20m | m² | 490,20 | R\$ 311,00 | R\$ 152.492,20 | 372,552 | 76% | R\$ 115.897,35 | 117,648 | 24,00% | R\$ 139.945,35 | 490,20 | 100,00% | R\$ 52.496,85 | - |
| 3.2 | Cofre Em Chapa De Aço Galvanizado Tamanho 24, Dependência De 150-Cm, Inclui Transporte Vertical. Af. 07/2019 | m | 76,00 | R\$ 217,26 | R\$ 16.509,24 | 69,4 | 91% | R\$ 15.079,56 | 6,6 | 0,00% | R\$ 15.079,56 | 76,00 | 100,00% | R\$ 1.429,68 | - |
| 3.3 | Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural (incluindo em 0,5cm) | m² | 490,20 | R\$ 99,14 | R\$ 48.608,22 | 349.510,49 | 71% | R\$ 34.300,02 | 140.699,47 | 28,90% | R\$ 63.599,49 | 490,20 | 100,00% | R\$ 45.108,73 | - |
| 4 ESGUADREMS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Ré De Poste De Madeira Para Pôrto, Sem-Ora (Lave Ou Mide), Pedra Popular, 802x100Cm, Espessura De 3,0Cm, Itens Incluidos: Dobradiças, Mordengas E Instalação Do Balcão, Fechadura Com Exatidão Do Pôrto - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2019 | un | 4,00 | R\$ 1.060,69 | R\$ 4.256,76 | 0 | 0% | R\$ 0,00 | 4 | 100,00% | R\$ 4.256,76 | 4,00 | 100% | R\$ 4.256,76 | - |
| 4.2 | Ré De Poste De Madeira Para Pôrto, Sem-Ora (Lave Ou Mide), Pedra Popular, 802x100Cm, Espessura De 3,50Cm, Itens Incluidos: Dobradiças, Mordengas E Instalação Do Balcão, Fechadura Com Exatidão Do Pôrto - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2019 | un | 2,00 | R\$ 1.113,20 | R\$ 2.226,60 | 0 | 0% | R\$ 0,00 | 2 | 100,00% | R\$ 2.226,60 | 2,00 | 100% | R\$ 2.226,60 | - |
| 4.3 | Ré De Poste De Madeira Para Pôrto, Sem-Ora (Lave Ou Mide), Pedra Popular, 602x100Cm, Espessura De 3,50Cm, Itens Incluidos: Dobradiças, Mordengas E Instalação Do Balcão, Fechadura Com Exatidão Do Pôrto - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2019 | un | 3,00 | R\$ 1.226,69 | R\$ 3.680,07 | 0 | 0% | R\$ 0,00 | 3 | 100,00% | R\$ 3.680,07 | 3,00 | 100% | R\$ 3.680,07 | - |
| 5 PISOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Aplicação De Lona Plástica Para Ensoque De Pictogramas De Concreto. Af. 04/2022 | m² | 540,00 | R\$ 3,36 | R\$ 1.814,40 | 427 | 80% | R\$ 1.451,52 | 113 | 20,9% | R\$ 362,88 | 540,00 | 100% | R\$ 1.814,40 | - |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

| | | | | |
|---|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------|
| LOCAL: LOCALIDADE DE HM 74 - POLO KM 74, NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA | Q. S. em: 19/01/2026 | Identificação da contratação: | Emissão: 08/04/2026 | MEDICÃO: |
| OBRA: REFORMA DO GRANJO GONÇALO VIEIRA BRTO. | Plano: 120 DIAS | | Mês: MARÇO | 03 |
| EMPRESA: F B CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Termino: 05/05/2026 | | Período: 01/03/2026 a 08/04/2026 | |
| CPF: 02.891.299/0001-77 | Assinatura: 06/01/2026 | Valor do contrato: R\$ 625.100,00 | | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | CONTRATO | | ACUMULADO ANTERIOR | | EXECUÇÃO NO PERÍODO | | | ACUMULADO TOTAL | | | SALDO | | |
|-------|---|-------|----------|---------------|--------------------|--------|---------------------|----------|--------|-----------------|----------|--------|-------------|--------|---------|
| | | | QUANT. | TOTAL (R\$) | QUANT. | % | TOTAL (R\$) | QUANT. | % | TOTAL (R\$) | QUANT. | % | TOTAL (R\$) | FISICO | FINANC. |
| 5.2 | Contrasseio Em Argamassa Tipo 14 (Cimento E Areia), Preparo Manual Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Anéis Secos Sobre Lapa, Adesivo, Acabamento Não Reforçado, Espessura 3cm. M_07/2021 | m² | 540,00 | R\$ 54,65 | R\$ 34.911,00 | 0,0% | 0,0% | 540,00 | 100,0% | R\$ 34.911,00 | 540,00 | 100% | 34.911,00 | - | - |
| 5.3 | Piso Tipo Modelado De Alta Resistência | m² | 540,00 | R\$ 101,03 | R\$ 54.556,20 | 35,63% | 35,63% | 540,00 | 100,0% | R\$ 154,33 | 540,00 | 100,0% | 54.200,00 | - | - |
| 5.4 | Pinturas | m² | 443,04 | R\$ 18,16 | R\$ 8.030,82 | 0% | 0% | 443,04 | 100% | R\$ 8.030,82 | 443,04 | 100% | 8.030,82 | - | - |
| 5.5 | Pintura Látex Acrílica Premium, Aplicação Manual Em Paredes, Dureza M_04/2023 | m² | 84,33 | R\$ 21,23 | R\$ 1.790,72 | 0% | 0% | 84,33 | 100,0% | R\$ 1.790,72 | 84,33 | 100% | 1.790,72 | - | - |
| 5.6 | Pintura De Pico Com Tinta Acrílica, Aplicação Manual, 2 Demais, Inclusão Ponto Programado. M_05/2021 | m² | 540,00 | R\$ 29,48 | R\$ 15.908,40 | 0% | 0% | 540,00 | 100,0% | R\$ 15.908,40 | 540,00 | 100% | 15.908,40 | - | - |
| 5.7 | Pintura De Demarcação De Quilômetro Polidispersiva Com Tinta Acrílica, E = 5 Cms, Aplicação Manual. M_05/2021 | m | 275,00 | R\$ 13,66 | R\$ 3.756,50 | 0% | 0% | 275,00 | 100% | R\$ 3.756,50 | 275,00 | 100% | 3.756,50 | - | - |
| 5.8 | Pintura Tipo De Acabamento (Pigmentado) Escudo Similado Beirado Em Madeira, 2 Demais. M_01/2021 | m² | 28,14 | R\$ 21,97 | R\$ 618,23 | 0% | 0% | 28,14 | 100% | R\$ 618,23 | 28,14 | 100% | 618,23 | - | - |
| 5.9 | Pulverizado Sobre Superfícies Metálicas (Escudo Perf) Escudo Em Cera (Por Demais). M_01/2020 Pa | m² | 567,82 | R\$ 33,49 | R\$ 19.016,29 | 0% | 0% | 567,82 | 100,0% | R\$ 19.016,29 | 567,82 | 100% | 19.016,29 | - | - |
| 5.10 | Pulverizado Sobre Superfícies Metálicas (Escudo Perf) Escudo Em Cera (Por Demais). M_01/2020 Pa | m² | 1.030,40 | R\$ 33,49 | R\$ 34.308,06 | 0% | 0% | 1.030,40 | 100,0% | R\$ 34.308,06 | 1.030,40 | 100% | 34.308,06 | - | - |
| 7.1 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | | | R\$ 26.116,89 | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anel-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fonecimento E Instalação. M_03/2023 | m | 180,00 | R\$ 6,30 | R\$ 1.134,00 | 0,0% | 0,0% | 180,00 | 100% | R\$ 1.134,00 | 180,00 | 100% | 1.134,00 | - | - |
| 7.1.2 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anel-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fonecimento E Instalação. M_03/2023 | m | 810,00 | R\$ 9,70 | R\$ 7.857,00 | 0,0% | 0,0% | 810,00 | 100% | R\$ 7.857,00 | 810,00 | 100% | 7.857,00 | - | - |
| 7.1.3 | Tomada Alta De Energia (1 Módulo), 2P+T10A, Isolante Sólido E Placa - Fonecimento E Instalação. M_03/2023 | un | 4,00 | R\$ 68,20 | R\$ 272,80 | 0,0% | 0,0% | 4,00 | 100% | R\$ 272,80 | 4,00 | 100% | 272,80 | - | - |
| 7.1.4 | Fornada Alta De Energia (1 Módulo), 2P+T10A, Isolante Sólido E Placa - Fonecimento E Instalação. M_03/2023 | m | 1,00 | R\$ 58,20 | R\$ 58,20 | 0,0% | 0,0% | 1,00 | 100% | R\$ 58,20 | 1,00 | 100% | 58,20 | - | - |
| 7.1.5 | Carga Em Central De Carga De 30 MVA E Des carga Em Estação De Bombeamento De Concreto | l | 7,00 | R\$ 31,31 | R\$ 219,32 | 0,0% | 0,0% | 7,00 | 100% | R\$ 219,32 | 7,00 | 100% | 219,32 | - | - |
| 7.1.6 | Luzes Led Completas, Encastada Em Laje P/Predefi | un | 7,00 | R\$ 272,48 | R\$ 1.907,36 | 0,0% | 0,0% | 7,00 | 100% | R\$ 1.907,36 | 7,00 | 100% | 1.907,36 | - | - |
| 7.1.7 | Relevo Modular Led 50W De Cdm Oja 1000W 50' 5000 X 105 LmW Alimentado Automático, Base Ref.: R1840-Dodge-90-90-3C-M6, Da G- Light Da Sinter | un | 20,00 | R\$ 694,45 | R\$ 13.889,00 | 0,0% | 0,0% | 20,00 | 100% | R\$ 13.889,00 | 20,00 | 100% | 13.889,00 | - | - |
| 7.2 | Revestimento Flexível Composto, Pvc, Di 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fonecimento E Instalação. M_03/2023 | m | 28,00 | R\$ 13,02 | R\$ 364,56 | 0,0% | 0,0% | 28,00 | 100% | R\$ 364,56 | 28,00 | 100% | 364,56 | - | - |
| 7.3 | Revestimento Flexível Composto, Pvc, Di 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fonecimento E Instalação. M_03/2023 | m | 18,00 | R\$ 17,81 | R\$ 320,58 | 0,0% | 0,0% | 18,00 | 100% | R\$ 320,58 | 18,00 | 100% | 320,58 | - | - |
| 7.4 | Revestimento Rígido Roldante, Pvc, Di 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fonecimento E Instalação. M_03/2023 | m | 18,00 | R\$ 32,11 | R\$ 577,98 | 0,0% | 0,0% | 18,00 | 100% | R\$ 577,98 | 18,00 | 100% | 577,98 | - | - |
| 7.5 | Condutores De Alumínio Tipo LT 1" | un | 82,00 | R\$ 58,91 | R\$ 4.830,62 | 0,0% | 0,0% | 82,00 | 100% | R\$ 4.830,62 | 82,00 | 100% | 4.830,62 | - | - |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

| | | | | |
|---|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------|
| LOCAL: LOCALIDADE DE RM 74 - POLO KM 74, NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA | C. S. nº: 0901/2026 | Identificação do contrato: | Empite: 08/04/2026 | MEDICÃO |
| OBRA: REFORMA DO GRUPO OBRIGADO VIEIRA BRTO. | Medicada: Quantidade N° 0192026 | Prazo: 120 DIAS | Mês: MARÇO | 03 |
| EMPRESA: F B CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Contrato nº: 06/2026/DLCA | Termino: 09/05/2026 | Período: 09/03/2026 a 09/04/2026 | |
| CNPJ: 01.831.359/0001-77 | Assinatura | Valor do contrato | | |
| | | R\$ 525.730,00 | | |



| ITEM | SERVIÇO | CONTRATO | | | ACUMULADO ANTERIOR | | | ACUMULADO TOTAL | | | SALDO | |
|-------------------|---|----------|----------------|---------------|--------------------|------|--------------|-----------------|------|--------------|-------|--------|
| | | QUANT. | UNITARIO (R\$) | TOTAL (R\$) | QUANT. | % | TOTAL (R\$) | QUANT. | % | TOTAL (R\$) | FEITO | PARAR. |
| 7.6 | Condutivete Alumínio, Tipo Perisidrolabide Aço Galvanizado Di 32 Min (1,14) | 13,00 | R\$ 79,65 | R\$ 1.035,45 | 13 | 100% | R\$ 1.035,45 | 13,00 | 100% | R\$ 1.035,45 | - | - |
| 7.7 | Estrutura Galvanizado (Sem Pintado) Nr 5088 408x61 1,10" | 30,00 | R\$ 115,33 | R\$ 3.459,90 | 30 | 100% | R\$ 3.459,90 | 30,00 | 100% | R\$ 3.459,90 | - | - |
| 7.8 | Condutivete De Alumínio, Tipo T, Pura Eletrolítico De Aço Galvanizado Di 208x61 (1,14), Aparata - Fomecimento E Instalação. Af. 10/2022 | 5,00 | R\$ 40,03 | R\$ 200,15 | 5 | 100% | R\$ 200,15 | 5,00 | 100% | R\$ 200,15 | - | - |
| 7.8 | Condutivete De Alumínio Tipo L34" | 5,00 | R\$ 51,57 | R\$ 257,85 | 5 | 100% | R\$ 257,85 | 5,00 | 100% | R\$ 257,85 | - | - |
| 7.10 | Condutivete Alumínio, Tipo Perisidrolabide Aço Galvanizado Di 20 Min (1,14), Aparata - Fomecimento E Instalação. Af. 10/2022 | 4,00 | R\$ 35,77 | R\$ 143,08 | 4 | 100% | R\$ 143,08 | 4,00 | 100% | R\$ 143,08 | - | - |
| 7.11 | Condutivete Alumínio, Tipo Perisidrolabide Aço Galvanizado Di 20 Min (1,14), Aparata - Fomecimento E Instalação. Af. 10/2022 | 1,00 | R\$ 54,18 | R\$ 54,18 | 1 | 100% | R\$ 54,18 | 1,00 | 100% | R\$ 54,18 | - | - |
| 7.12 | Linha Em Forno Galvanizado, Corrente Resqueada, Di 25 (1,14), Instalado Em Ramais E Sub-Ramais De Gás - Fomecimento E Instalação Af. 10/2020 | 19,00 | R\$ 31,23 | R\$ 593,37 | 19 | 100% | R\$ 593,37 | 19,00 | 100% | R\$ 593,37 | - | - |
| 7.13 | Linha Em Forno Galvanizado, Corrente Resqueada, Di 25 (1,14), Instalado Em Ramais E Sub-Ramais De Gás - Fomecimento E Instalação Af. 10/2020 | 2,00 | R\$ 90,53 | R\$ 181,06 | 2 | 100% | R\$ 181,06 | 2,00 | 100% | R\$ 181,06 | - | - |
| 7.14 | Linha Em Forno Galvanizado, Corrente Resqueada, Di 40 (1,107), Instalado-em ramais Alimentação Paralela-Paralela E Instalação Af. 10/2020 | 1,00 | R\$ 54,19 | R\$ 54,19 | 1 | 100% | R\$ 54,19 | 1,00 | 100% | R\$ 54,19 | - | - |
| 8 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | | | R\$ 10.337,33 | | | | | | | | |
| HIDRÁULICA | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Reservatório em polietileno de 2.000 L. | 1,00 | R\$ 6.360,48 | R\$ 6.360,48 | 1 | 100% | R\$ 6.360,48 | 1,00 | 100% | R\$ 6.360,48 | - | - |
| 8.2 | Relevo de ponto de água | 32,00 | R\$ 178,13 | R\$ 5.680,16 | 32 | 100% | R\$ 5.680,16 | 32,00 | 100% | R\$ 5.680,16 | - | - |
| 9 | SANITÁRIOS | | | R\$ 6.487,78 | | | | | | | | |
| 9.1 | Relevo de ponto de esgoto | 34,00 | R\$ 270,74 | R\$ 9.205,16 | 34 | 100% | R\$ 9.205,16 | 34,00 | 100% | R\$ 9.205,16 | - | - |
| 10 | PLUVIAL | | | R\$ 4.869,79 | | | | | | | | |
| 10.1 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De PVC Série R, Água Pluvial, Di 80 Mm (Instalado Em Ramal De Encanamento, Ou Condutas Verticais), Inclui-se Conexões, Coto E Peças, Para Pichas. Af. 10/2014 | 83,00 | R\$ 42,88 | R\$ 3.561,20 | 83 | 100% | R\$ 3.561,20 | 83,00 | 100% | R\$ 3.561,20 | - | - |
| 10.2 | Junho 45 Graus, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Di 75 Mm, Junta Elastica Fomecida E Instalado Em Condições Verticais De Água Pluvial. Af. 06/2022 | 28,00 | R\$ 47,84 | R\$ 1.339,52 | 28 | 100% | R\$ 1.339,52 | 28,00 | 100% | R\$ 1.339,52 | - | - |
| 10.3 | Linha Simples, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Di 75 Mm, Junta Elastica Fomecida E Instalado Em Condições Verticais De Água Pluvial. Af. 06/2022 | 28,00 | R\$ 34,28 | R\$ 959,84 | 28 | 100% | R\$ 959,84 | 28,00 | 100% | R\$ 959,84 | - | - |
| 11 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA A INGENHO | | | R\$ 800,00 | | | | | | | | |
| 11.1 | Enfite de Isolação ABC - 8kg | 2,00 | R\$ 251,57 | R\$ 503,14 | 2 | 100% | R\$ 503,14 | 2,00 | 100% | R\$ 503,14 | - | - |
| 11.2 | Luminária De Emergência, Com 30 Lâmpadas Led De 2W, Item Realizar Fomecimento E Instalação. Af. 09/2024 | 2,00 | R\$ 33,89 | R\$ 67,78 | 2 | 100% | R\$ 67,78 | 2,00 | 100% | R\$ 67,78 | - | - |
| 11.3 | Placa de sinalização luminosa | 4,00 | R\$ 67,27 | R\$ 269,08 | 4 | 100% | R\$ 269,08 | 4,00 | 100% | R\$ 269,08 | - | - |
| 12 | APARELHOS, LOUÇAS, METAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | | | R\$ 12.847,28 | | | | | | | | |
| 12.1 | Vanos Sanitários Simons Com Caixa Acoplada Louça Branca, Inclui Enxofre Fluido Em Plástico Branco, 1,07x 40cm- Fomecimento E Instalação Af. 01/2026 | 6,00 | R\$ 790,33 | R\$ 4.741,98 | 6 | 100% | R\$ 4.741,98 | 6,00 | 100% | R\$ 4.741,98 | - | - |
| 12.2 | Luminária Louça Branco Suspensa, 25,5 x 30cm Do Esquadro, Plástico Plástico, Inclui 500 Tipo Geralis Em Pvc, Ustulo E Enxofre Fluido 300cm Em Plástico E Tornaia Conexão De Mesa, Plástico Plástico - Fomecimento E Instalação. Af. 01/2020 | 2,00 | R\$ 344,90 | R\$ 689,80 | 2 | 100% | R\$ 689,80 | 2,00 | 100% | R\$ 689,80 | - | - |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

| | | | | |
|---|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------|
| LOCAL: LOCALIDADE DE KM 14 - POLO KM 14, NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA | C. S. em: 19/01/2026 | Identificação de contrato: | Emissão: 08/04/2026 | MEDIDA: |
| OBRA: REFORMA DO GRUPO ESCOLAR VIEIRA BRITO. | Preço: 120 DIAS | Modidade: Construção N° 01942225 | Mês: MARÇO | 03 |
| EMPRESA: F B CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVICOS LTDA | Territo: 06/05/2026 | Contrato n°: 005200670/CA | Período: 09/03/2026 a 09/04/2026 | |
| CNPJ: 02.881.269/0001-77 | Assinatura: 06/01/2026 | Valor do contrato: R\$ 625.700,00 | | |



| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | CONTRATO | | ACRÉDITO ANTERIOR | | | EXECUTADO NO PERÍODO | | | ACRÉDITO TOTAL | | | SALDO | | |
|-------|---|-------|----------|--------------------|-------------------|--------|----|----------------------|--------|----------------|----------------|--------|----------------|-------------|----------|---------|
| | | | QUANT. | USUÁRIO (R\$) | TOTAL (R\$) | QUANT. | % | TOTAL (R\$) | QUANT. | % | TOTAL (R\$) | QUANT. | % | TOTAL (R\$) | FÍSICO | FINANC. |
| 12.3 | Lavatório Laca Branca Suspensa, 20,5 X 20cm Co. Esplandido, Puchão Popelar, Incluido 580n Tipo Guarda Em Pco, Válvula E Engate Flange 300cm Em Plástico E Tmassa Cromada De Mesa, Puchão Popular - Fornecedores E Instalação - AJ 01/2020 | un | 2,00 | R\$ 344,03 | R\$ 688,06 | 0 | 0% | R\$ 0,00 | 2 | 100,00% | R\$ 688,06 | 2,00 | 100% | 688,06 | - | - |
| 12.4 | Quilha Higiênica Cromada | un | 2,00 | R\$ 245,28 | R\$ 490,52 | 0 | 0% | R\$ 0,00 | 2 | 100,00% | R\$ 490,52 | 2,00 | 100% | 490,52 | - | - |
| 12.5 | Torneira Cromada De Mesa, 10" Ou 3/4", Para Lavatório, Puchão Popular Fornecedores E Instalação - AJ 01/2020 | un | 8,00 | R\$ 95,25 | R\$ 762,00 | 0 | 0% | R\$ 0,00 | 8 | 100,00% | R\$ 762,00 | 8,00 | 100% | 762,00 | - | - |
| 12.6 | Torneira Cromada 10" Ou 3/4" Para Tanque, Puchão Médio - Fornecedores E Instalação - AJ 01/2020 | un | 2,00 | R\$ 74,48 | R\$ 148,96 | 0 | 0% | R\$ 0,00 | 2 | 100,00% | R\$ 148,96 | 2,00 | 100% | 148,96 | - | - |
| 12.7 | Chuveiro Cromado | un | 6,00 | R\$ 137,34 | R\$ 824,04 | 0 | 0% | R\$ 0,00 | 6 | 100,00% | R\$ 824,04 | 6,00 | 100% | 824,04 | - | - |
| 12.8 | Porta Papel Higiênico - Polipropileno | un | 8,00 | R\$ 107,78 | R\$ 862,24 | 0 | 0% | R\$ 0,00 | 8 | 100,00% | R\$ 862,24 | 8,00 | 100% | 862,24 | - | - |
| 12.9 | Porta Toalha De Papel - Polipropileno | un | 4,00 | R\$ 139,58 | R\$ 558,32 | 0 | 0% | R\$ 0,00 | 4 | 100,00% | R\$ 558,32 | 4,00 | 100% | 558,32 | - | - |
| 12.10 | Suborçoes C/ Reservatório - Polipropileno | un | 4,00 | R\$ 109,80 | R\$ 439,20 | 0 | 0% | R\$ 0,00 | 4 | 100,00% | R\$ 439,20 | 4,00 | 100% | 439,20 | - | - |
| 12.11 | Assento Plástico | un | 0,00 | R\$ 75,63 | R\$ 0,00 | 0 | 0% | R\$ 0,00 | 0 | 0,00% | R\$ 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | - | - |
| 12.12 | Barrilete 1000L, Encaixotado 60x60cm, Fixação Plástica Fornecedores E Instalação - AJ 01/2020 | un | 2,00 | R\$ 891,72 | R\$ 1.783,44 | 0 | 0% | R\$ 0,00 | 2 | 100,00% | R\$ 1.783,44 | 2,00 | 100% | 1.783,44 | - | - |
| 12.13 | Semidespouche Encaixotado 60x60cm, Fixação Plástica Fornecedores E Instalação - AJ 01/2020 | un | 2,00 | R\$ 471,28 | R\$ 942,56 | 0 | 0% | R\$ 0,00 | 2 | 100,00% | R\$ 942,56 | 2,00 | 100% | 942,56 | - | - |
| 13 | SERRALHERIA | | | | R\$ 60.348,48 | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Abrásido Para Quilha Polipropileno, Esfregado Por Tubos De Aço Galvanizado, Montado Com Diâmetro 2", Transmissão E Escane Com Diâmetro 1 1/2", Com Telo De Arame Galvanizado, Forç. 1kg E Massa Quilada 500cm (Exatidão), AJ 01/2021 | un | 201,00 | R\$ 224,29 | R\$ 45.082,29 | 0 | 0% | R\$ 0,00 | 201 | 100,00% | R\$ 45.082,29 | 201,00 | 100% | 45.082,29 | - | - |
| 13.2 | Equipamento Completo P/ Quilha De Espetro | un | 1,00 | R\$ 23.267,11 | R\$ 23.267,11 | 0 | 0% | R\$ 0,00 | 1 | 100,00% | R\$ 23.267,11 | 1,00 | 100% | 23.267,11 | - | - |
| 14 | SERVICO DE LIMPA | | | | R\$ 11.818,14 | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Limpeza geral a entrega da obra | m² | 785,00 | R\$ 12,89 | R\$ 10.100,85 | 0 | 0% | R\$ 0,00 | 785 | 100,00% | R\$ 10.100,85 | 785,00 | 100% | 10.100,85 | - | - |
| 14.2 | Plano de inauguração em aço Inoxidável 1x 1 metro - (40 x 30cm) | un | 1,00 | R\$ 1.808,34 | R\$ 1.808,34 | 0 | 0% | R\$ 0,00 | 1 | 100,00% | R\$ 1.808,34 | 1,00 | 100% | 1.808,34 | - | - |
| | | | | Valor do Orçamento | R\$ 625.700,00 | | | R\$ 340.955,40 | | R\$ 284.744,60 | | | R\$ 625.700,00 | | R\$ 0,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

| | | | |
|---------|--|----------------------------|-------------------------|
| | | BOLETIM DE MEDIÇÃO | |
| LOCAL | LOCALIDADE DE KM 74 - POLO KM 74, NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA | O. S. nº | 1981/2026 |
| OBRA | REFORMA DO GRUPO DONALDO VIEIRA BRITO. | Identificação de contrato: | 08/04/2026 |
| EMPRESA | F B CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Mês | MARÇO |
| DNF | 52.821.200/0001-77 | Período | 05/06/2026 a 05/06/2026 |
| | | Valor do contrato | R\$ 525.700,00 |
| | | Medição | 03 |



| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | CONTRATO | | ACUMULADO ANTERIOR | | EXECUTADO NO PERÍODO | | ACUMULADO TOTAL | | SALDO | |
|------|-----------|-------|----------|----------------|--------------------|---|----------------------|---|-----------------|---|--------|---|
| | | | QUANT. | UNITÁRIO (R\$) | TOTAL (R\$) | % | QUANT. | % | TOTAL (R\$) | % | QUANT. | % |

| RESUMO DA OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|---------|-------|---|------------|----------------|--------|------------|----------------|--------|------------|----------------|--------|--------------|-----------------------|----------------|
| DADOS OBRIGATORIOS NA NF Razão social e nº do CNPJ para Contribuição Civil EMPRESA F B CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 52.821.200/0001-77 LOCAL LOCALIDADE DE KM 74 - POLO KM 74, NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA CONTRATO 0500026626 Valor de NF: R\$ 284.744,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESUMO CONTRATUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR CONTRATO: R\$ 525.700,00 VALOR ACUMULADO: R\$ 525.700,00 SALDO CONTRATO: R\$ 0,00 % EXECUTADO: 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIÇÃO | | | | | | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR NOTA FISCAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R\$ 284.744,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HISTORICO DAS MEDIÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>MEDIÇÃO</th> <th>VALOR</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1ª MEDIÇÃO</td> <td>R\$ 130.880,40</td> <td>25,02%</td> </tr> <tr> <td>2ª MEDIÇÃO</td> <td>R\$ 210.075,00</td> <td>33,57%</td> </tr> <tr> <td>3ª MEDIÇÃO</td> <td>R\$ 284.744,00</td> <td>45,51%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>R\$ 625.700,00</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | MEDIÇÃO | VALOR | % | 1ª MEDIÇÃO | R\$ 130.880,40 | 25,02% | 2ª MEDIÇÃO | R\$ 210.075,00 | 33,57% | 3ª MEDIÇÃO | R\$ 284.744,00 | 45,51% | TOTAL | R\$ 625.700,00 | 100,00% |
| MEDIÇÃO | VALOR | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1ª MEDIÇÃO | R\$ 130.880,40 | 25,02% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2ª MEDIÇÃO | R\$ 210.075,00 | 33,57% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3ª MEDIÇÃO | R\$ 284.744,00 | 45,51% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | R\$ 625.700,00 | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Assinado digitalmente por GABRIEL LIMA SILVA, 01848973276
 Razão: É o autor deste documento.
 Localização:
 Folha PDF Realizar Versão: 2023.1.0

GABRIEL LIMA SILVA
 01848973276

FISCAL DA OBRA
 GABRIEL LIMA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL - PMV
 CREA - PA 151922041-8




PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

| | | | | | |
|--|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------|
| LOCAL: LOCALIDADE DE FAZENDA REAL - POLO LONDEIRA - MUNICÍPIO DE VISEU-PA | Comunidade N° 020/2025 | C. S. em: 2007/2025 | Notificação da contratação | Emissão: 22/04/2025 | MEDICÃO |
| OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA - RAMUNDO MARTINS DOS REIS FILHO - FAZENDA REAL | Modalidade: 09620226/DLCA | Prazo: 151 DIAS | | Mês: Abril | 04 |
| EMPRESA: J DE OLIVEIRA DAMASCENO LTDA | Contrato nº: 08/01/2025 | Término: 08/06/2025 | | Período: 24/03/2025 à 22/04/2025 | |
| CNPJ: 44.982.933/0011-89 | Assinatura: | Valor do contrato: R\$ 1.141.264,32 | | | |

| ITEM | SERVIÇO | UNID. | CONTRATO | | | ACIMULADO ANTERIOR | | | EXECUTADO NO PERÍODO | | | ACUMULADO TOTAL | | | FÍSICO | FINANC. |
|-------|--|-------|------------|--------------------|-----------------|--------------------|---|-------------|----------------------|------|---------------|-----------------|---|-------------|--------|---------|
| | | | QUANT. | UNITÁRIO (R\$) | TOTAL (R\$) | QUANT. | % | TOTAL (R\$) | QUANT. | % | TOTAL (R\$) | QUANT. | % | TOTAL (R\$) | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES: | UNO | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Ficha de obra em beta com plastagem de grafite | m² | 3,00 | R\$ 226,32 | R\$ 678,96 | | | | 3,00 | 100% | R\$ 678,96 | | | | | |
| 1.2 | Barreira de madeira/alvenaria | m² | 12,00 | R\$ 8.195,28 | R\$ 98.342,72 | | | | 12,00 | 100% | R\$ 98.342,72 | | | | | |
| 1.3 | Limpouzo do terreno | m² | 830,00 | R\$ 7,77 | R\$ 6.438,60 | | | | 830,00 | 100% | R\$ 6.438,60 | | | | | |
| 1.4 | Locação de obra e frete | m² | 830,00 | R\$ 8,36 | R\$ 6.940,80 | | | | 830,00 | 100% | R\$ 6.940,80 | | | | | |
| 1.5 | Tapume metálico * | m² | 102,00 | R\$ 197,03 | R\$ 20.097,06 | | | | 102,00 | 100% | R\$ 20.097,06 | | | | | |
| 1.6 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: | | | | R\$ 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 74,00 | R\$ 13,77 | R\$ 1.019,18 | | | | 74,00 | 100% | R\$ 1.019,18 | | | | | |
| 1.8 | Demolição manual de alvenaria de tijolo | m³ | 20,00 | R\$ 104,87 | R\$ 2.097,40 | | | | 20,00 | 100% | R\$ 2.097,40 | | | | | |
| 1.9 | Desmontagem de estrutura metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de solda | m³ | 76,00 | R\$ 58,06 | R\$ 4.412,56 | | | | 76,00 | 100% | R\$ 4.412,56 | | | | | |
| 1.10 | Retirada de araflex e esquadras: distância ao SL | m³ | 48,00 | R\$ 16,91 | R\$ 792,48 | | | | 48,00 | 100% | R\$ 792,48 | | | | | |
| 1.11 | RETIRODA DE GUARDA-CORPO EM TUBOS D PEÇAS E CONDIÇÕES FERRO GALVANIZADO (SEM REAPROVEITAMENTO) DIAM.ATE 32mm | M | 76,00 | R\$ 39,08 | R\$ 2.970,08 | | | | 76,00 | 100% | R\$ 2.970,08 | | | | | |
| 1.12 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 16 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 367,00 | R\$ 0,93 | R\$ 341,31 | | | | 367,00 | 100% | R\$ 341,31 | | | | | |
| 1.13 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 24,00 | R\$ 2,43 | R\$ 58,32 | | | | 24,00 | 100% | R\$ 58,32 | | | | | |
| 1.14 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/CHAVES ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 18,00 | R\$ 0,88 | R\$ 15,84 | | | | 18,00 | 100% | R\$ 15,84 | | | | | |
| 1.15 | Remoção e reposição de ponte de ferro galvanizado simples (8,00 x 10,00 m) | un | 6,00 | R\$ 531,60 | R\$ 3.189,60 | | | | 6,00 | 100% | R\$ 3.189,60 | | | | | |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA: | | | | R\$ 17.884,42 | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Escavação manual de até 1,50m de profundidade | m³ | 45,82 | R\$ 1.944,42 | R\$ 89.092,29 | | | | 45,82 | 100% | R\$ 89.092,29 | | | | | |
| 2.2 | Ativo incluindo carga, descarga, transporte e espalhamento | m³ | 42,50 | R\$ 251,71 | R\$ 10.717,67 | | | | 42,50 | 100% | R\$ 10.717,67 | | | | | |
| 2.3 | Relevo correspondente | m³ | 26,99 | R\$ 25,36 | R\$ 684,65 | | | | 26,99 | 100% | R\$ 684,65 | | | | | |
| 3 | FUNDIÇÃO: | | | | R\$ 47.437,22 | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | CONCRETO ARMADO - SAPATAS: | | | | R\$ 35.271,62 | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 27,04 | R\$ 36,32 | R\$ 1.785,18 | | | | 27,04 | 100% | R\$ 1.785,18 | | | | | |
| 3.1.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERVIDA, 0x15 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 43,20 | R\$ 195,65 | R\$ 7.999,65 | | | | 43,20 | 100% | R\$ 7.999,65 | | | | | |
| 3.1.3 | ARRUMAÇÃO DE FALAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_02/2022 | KG | 66,70 | R\$ 1.149,24 | R\$ 1.149,24 | | | | 66,70 | 100% | R\$ 1.149,24 | | | | | |
| 3.1.4 | ARRUMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10 MM - MONTAGEM AF_01/2024 | KG | 360,00 | R\$ 1.750,00 | R\$ 6.150,00 | | | | 360,00 | 100% | R\$ 6.150,00 | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

| LOCAL: LOCALIDADE DE FAZENDA REAL - POLO LINDOUELA - MUNICÍPIO DE VISEU-PA | | C. S. ant: 200112026 | | Identificação da contratação: | | Emissão: 22/04/2026 | | MEDIDAÇÃO: | | |
|--|--|------------------------|----------|-------------------------------|----------------|---------------------|------|-------------------------|------------|---|
| OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA - RAMUNDO MARTINS DOS REIS FILHO - FAZENDA REAL | | Módulo: 155 DIAS | | Mês: Abril | | Mês: Abril | | 04 | | |
| EMPRESA: J DE OLIVEIRA DAMASCENO LTDA | | Condição N° 0263325 | | Termo: 05/04/2026 | | Valor do contrato | | 24/03/2026 à 22/04/2026 | | |
| [DNF] 44.862.638/0091-09 | | Assinatura: M9/01/2026 | | Valor do contrato | | R\$ 1.141.204,32 | | | | |
| 3.1.5 | ARMADA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 05/2022 | KG | 181,70 | R\$ 11,11 | R\$ 1.796,45 | 161,70 | 100% | R\$ 1.796,48 | 1.796,48 | - |
| 3.1.6 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CURAMENTO E VIDAS BALDRAME FOR 25 MPa, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ACABAMENTO E ACABAMENTO. AF_05/2017 | M3 | 13,57 | R\$ 1.202,43 | R\$ 16.724,07 | 13,57 | 100% | R\$ 16.724,07 | 16.724,07 | - |
| 3.2 | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME: | | | | R\$ 12.165,80 | | | | | |
| 3.2.1 | LASTRO DE CONCRETO MACIO, ESPESURA DE 5 CM AF 07/2016 | M2 | 13,16 | R\$ 62,10 | R\$ 817,23 | 13,16 | 100% | R\$ 817,23 | 817,23 | - |
| 3.2.2 | ARMADA DE BLOCOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 | KG | 61,60 | R\$ 24,76 | R\$ 1.522,74 | 61,60 | 100% | R\$ 1.522,74 | 1.522,74 | - |
| 3.2.3 | ARMADA DE BLOCOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024 | KG | 195,00 | R\$ 17,10 | R\$ 3.343,05 | 195,00 | 100% | R\$ 3.343,05 | 3.343,05 | - |
| 3.2.4 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CURAMENTO E VIDAS BALDRAME FOR 25 MPa, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ACABAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 5,76 | R\$ 1.202,43 | R\$ 6.462,58 | 5,76 | 100% | R\$ 6.462,58 | 6.462,58 | - |
| 4 | ESTRUTURAS: | | | | R\$ 271.442,16 | | | | | |
| 4.1 | CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DO PILARES: | | | | R\$ 12.487,22 | | | | | |
| 4.1.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAHATA, EM MADEIRA SERRADA, 5-25 MM, A UTILIZAÇÃO AF 01/2024 | M3 | 22,88 | R\$ 177,33 | R\$ 4.057,31 | 22,88 | 100% | R\$ 4.057,31 | 4.057,31 | - |
| 4.1.2 | Concreto armado (m=25MPa) a forma met. senão (incl. transporte e abastecimento) | m³ | 1,58 | R\$ 5.305,00 | R\$ 8.420,91 | 1,58 | 100% | R\$ 8.420,91 | 8.420,91 | - |
| 4.2 | ESTRUTURA METÁLICA: | | | | R\$ 258.954,88 | | | | | |
| 4.2.1 | ESTRUTURA TRELADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUISE PERFIS METÁLICOS, CHAVES, METALURGIA, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA | KG | 8.340,00 | R\$ 25,26 | R\$ 209.600,00 | 4672,80 | 50% | R\$ 118.034,53 | 230.340,85 | - |
| 4.2.2 | PLAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUISE MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_01 | KG | 1.782,30 | R\$ 13,08 | R\$ 27.865,03 | 1.782,30 | 100% | R\$ 27.865,03 | 27.865,03 | - |
| 5 | REVESTIMENTOS: | | | | R\$ 245.804,00 | | | | | |
| 5.1 | MOVIMENTO DE TERRA: | | | | R\$ 1.426,16 | | | | | |
| 5.1.1 | Execução manual de até 1,00m de profundidade | m³ | 11,46 | R\$ 124,45 | R\$ 1.426,19 | 11,46 | 100% | R\$ 1.426,19 | 1.426,19 | - |
| 5.2 | FUNDAÇÕES: | | | | R\$ 23.234,80 | | | | | |
| 5.2.1 | LASTRO DE CONCRETO MACIO, APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF 01/2024 | M2 | 14,70 | R\$ 66,00 | R\$ 970,49 | 14,70 | 100% | R\$ 970,49 | 970,49 | - |
| 5.2.2 | Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma) | m³ | 2,05 | R\$ 4.910,00 | R\$ 10.065,56 | 2,05 | 100% | R\$ 10.065,56 | 10.065,56 | - |
| 5.2.3 | Baldrame em concreto armado a/ obra de arrastão | m³ | 2,64 | R\$ 4.600,74 | R\$ 12.166,75 | 2,64 | 100% | R\$ 12.166,75 | 12.166,75 | - |
| 5.3 | ESTRUTURAS: | | | | R\$ 27.337,67 | | | | | |
| 5.3.1 | PLARES: | | | | R\$ 9.763,25 | | | | | |
| 5.3.1.1 | Concreto armado FOR-25MPa sem forma esposta + 1/2 revestimento | m³ | 2,03 | R\$ 4.779,69 | R\$ 9.703,25 | 2,03 | 100% | R\$ 9.703,25 | 9.703,25 | - |
| 5.3.2 | VIGAS: | | | | R\$ 11.786,65 | | | | | |
| 5.3.2.1 | Concreto armado FOR-25MPa sem forma esposta + 1/2 revestimento | m³ | 2,46 | R\$ 4.779,69 | R\$ 11.786,62 | 2,46 | 100% | R\$ 11.786,62 | 11.786,62 | - |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

| LOCAL: LOCALIDADE DE FAZENDA REAL - POLO LIMONDEUA - MUNICIPIO DE VISEU-PA | | Cronograma N° 02/02025 | | O. S. em: 2001.02026 | | Identificação da contratação: | | Emissão: 22/04/2026 | | Mês: Abril | | Período: 30/03/2026 à 22/04/2026 | | MEDIDAÇÃO: 04 | |
|--|---|--|---------------|----------------------|-----|-------------------------------|----|-------------------------------------|------|------------|---|----------------------------------|---|---------------|------------------|
| OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA - RAMUNDO MARTINS DOS REIS FILHO - FAZENDA REAL | | Módalidade: Contrato nº: 06/2023EDL-CA | | Prazo: 151 DIAS | | Termínio: 06/06/2028 | | Valor do contrato: R\$ 1.141.394,33 | | | | | | | |
| EMPRESA: J DE OLIVEIRA DAMASCENO LTDA | | Assinatura: | | | | | | | | | | | | | |
| CNPJ: 44.962.839/0001-09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| VERBAS E CONTRAVENÇÕES: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.3 | CONTRAVENÇÃO MOLDADA M | 22,80 | R\$ 4.696,48 | 100% | R\$ | 0,00% | 0 | 22,80 | 100% | 1.904,88 | - | - | - | - | - |
| 5.3.3.1 | CONTRAVENÇÃO MOLDADA EM LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 20 CM AF 03/2024 | 22,80 | R\$ 1.894,68 | 100% | R\$ | 0,00% | 0 | 22,80 | 100% | 1.894,68 | - | - | - | - | - |
| 5.3.3.2 | VERBA MOLDADA EM LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 20 CM AF 03/2024 | 22,80 | R\$ 2.466,27 | 100% | R\$ | 0,00% | 0 | 22,80 | 100% | 2.466,27 | - | - | - | - | - |
| 5.3.3.3 | CONTRAVENÇÃO MOLDADA EM LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO, AF 05/2019 | 5,90 | R\$ 317,53 | 100% | R\$ | 0,00% | 0 | 5,90 | 100% | 317,53 | - | - | - | - | - |
| 5.3.4 | Itens em concreto col 1,5x2,7x0,4m | 2,00 | R\$ 1.166,72 | 100% | R\$ | 0,00% | 0 | 2,00 | 100% | 1.166,72 | - | - | - | - | - |
| 5.4 | PARAFUSOS E PAINÉIS | 32,070 | R\$ 32.070,36 | | | | | | | | | | | | |
| 5.4.1 | Alumínio tipo de barra 6061 | 191,37 | R\$ 181,72 | 100% | R\$ | 0,00% | 0 | 191,37 | 100% | 31.045,38 | - | - | - | - | - |
| 5.4.2 | Colado de alumínio 25x20x10cm | 1,82 | R\$ 512,46 | 100% | R\$ | 0,00% | 0 | 1,82 | 100% | 983,92 | - | - | - | - | - |
| 5.5 | ESQUADRIAS: | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5.1 | MADEIRA | | R\$ 8.960,78 | | | | | | | | | | | | |
| 5.5.1.1 | Ponta met. trabalhada 1/2 cal. aduado e alisar | 5,87 | R\$ 1.051,29 | 0% | R\$ | 0,00% | 0 | - | 0% | - | - | - | - | - | 5.980,78 |
| 5.5.2 | ALUMÍNIO: | | R\$ 2.887,33 | | | | | | | | | | | | |
| 5.5.2.1 | FORÇA EM ALUMÍNIO DE ADER TIPO VENEZIANA, COM GARANTIA, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2018 | 4,32 | R\$ 870,68 | 0% | R\$ | 0,00% | 0 | - | 0% | - | - | - | - | - | 2.887,33 |
| 5.5.3 | VIDRO: | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5.3.1 | Fração de vidro em vidro temperado de 6mm | 13,88 | R\$ 1.045,40 | 0% | R\$ | 0,00% | 0 | - | 0% | - | - | - | - | - | 13,88 14.301,07 |
| 5.6 | REVESTIMENTOS: | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.6.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM HIBRIDEZA DE VÁZIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONERA 600L AF 10/2022 | 395,94 | R\$ 4.414,73 | 100% | R\$ | 0,00% | 0 | 395,94 | 100% | 4.414,73 | - | - | - | - | - |
| 5.6.2 | Reboco com argamassa 1:6:4,88, Plast | 271,94 | R\$ 33,49 | 100% | R\$ | 0,00% | 0 | 271,94 | 100% | 17.255,47 | - | - | - | - | - |
| 5.6.3 | Emboço com argamassa 1:6:4,88, Plast | 124,00 | R\$ 54,07 | 100% | R\$ | 0,00% | 0 | 124,00 | 100% | 6.704,68 | - | - | - | - | - |
| 5.6.4 | Revestimento Cerâmico Póddo Médio - incl. rejuntamento | 174,00 | R\$ 10.538,75 | 100% | R\$ | 0,00% | 0 | 174,00 | 100% | 10.538,75 | - | - | - | - | - |
| 5.6.5 | FORRO: | | R\$ 5.922,36 | | | | | | | | | | | | |
| 5.6.5.1 | Foco em PVC 100mm enrijecimento - metálico | 0,00 | R\$ 5.032,30 | 0% | R\$ | 0,00% | 0 | 0,00 | 0% | - | - | - | - | - | 45,06 5.082,35 |
| 5.7 | PSOSB: | | R\$ 8.886,96 | | | | | | | | | | | | |
| 5.7.1 | Carrado regular todos no traço 1:4 | 45,00 | R\$ 2.477,70 | 100% | R\$ | 0,00% | 0 | 45,00 | 100% | 2.477,70 | - | - | - | - | - |
| 5.7.2 | Leira carente - incluindo rejuntamento (Foco 500) Médio | 36,00 | R\$ 90,96 | 0% | R\$ | 40,00% | 54 | 15,00 | 40% | 1.342,44 | - | - | - | - | 2.015,18 |
| 5.7.3 | Cerâmica anti-derapante | 10,00 | R\$ 1.050,50 | 0% | R\$ | 40,00% | 4 | 4,00 | 40% | 422,80 | - | - | - | - | 635,70 |
| 5.8 | PORTURAS: | | R\$ 31.147,88 | | | | | | | | | | | | |
| 5.8.1 | Letra acrílica acobrada a massa e adesivo - interna e externa | 324,30 | R\$ 21.147,80 | 0% | R\$ | 0,00% | 0 | - | 0% | - | - | - | - | - | 324,30 21.147,80 |
| 5.9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: | | R\$ 13.310,66 | | | | | | | | | | | | |
| 5.9.1 | Quadro de distribuição modulos de 40x60 16 (Obracimento) | 1,00 | R\$ 922,95 | 100% | R\$ | 0,00% | 0 | 1,00 | 100% | 922,95 | - | - | - | - | - |
| 5.9.2 | Ponto de luz / lâmpada (obrab. ca. a lâmp.) de 200W | 17,00 | R\$ 6.876,15 | 100% | R\$ | 0,00% | 0 | 17,00 | 100% | 6.876,15 | - | - | - | - | - |
| 5.9.3 | Ponto de força (luz), Raça e ligatura) ativa de 200W | 1,00 | R\$ 812,29 | 100% | R\$ | 0,00% | 0 | 1,00 | 100% | 812,29 | - | - | - | - | - |
| 5.9.4 | Interruptor 1 modo simples (5-função) | 3,00 | R\$ 86,79 | 100% | R\$ | 0,00% | 0 | 3,00 | 100% | 86,79 | - | - | - | - | - |
| 5.9.5 | Interruptor 3 modos simples (5-função) | 2,00 | R\$ 147,70 | 100% | R\$ | 0,00% | 0 | 2,00 | 100% | 147,70 | - | - | - | - | - |
| 5.9.6 | Tomada 2 (2P+T) 10A (5-função) | 4,00 | R\$ 180,40 | 100% | R\$ | 0,00% | 0 | 4,00 | 100% | 180,40 | - | - | - | - | - |
| 5.9.7 | Luminária de teto para cor amarelo e 2 lâmpadas de Led de 18W | 8,00 | R\$ 496,02 | 0% | R\$ | 0,00% | 0 | - | 0% | - | - | - | - | - | 8,00 3.886,18 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

| C. B. em: 20/01/2026 | | | | | | | | | | Identificação da contratação: | | | Emissão: 20/04/2026 | | MEDIÇÃO: | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--------|----------|--------|-----------|----------|--------------|--------|-----------|
| Módulo 09/08: | | | | | | | | | | Concórdia Nº: | Mês: | Período: | MEDIÇÃO: | | | | | | | | |
| Contrato nº: | | | | | | | | | | 659/2025 | Abril | 24/03/2025 à 22/04/2026 | 04 | | | | | | | | |
| Assinatura: | | | | | | | | | | 88/01/2026 | Valor do contrato: | R\$ 1.141.264,32 | | | | | | | | | |
| LOCAL: LOCALIDADE DE FAZENDA REAL - POLO LMONDEUA - MUNICIPIO DE VISEU-PA | | | | | | | | | | 14,00 | R\$ 94,02 | R\$ 94,28 | 14,00 | 100% | R\$ | 14,00 | 100% | 94,28 | - | - | |
| OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA - RANUNDO MARTINS DOS REIS FLUIJO - FAZENDA REAL | | | | | | | | | | 20,00 | R\$ 177,33 | R\$ 3.713,51 | 20,00 | 100% | R\$ | 20,00 | 100% | 3.713,51 | - | - | |
| EMPRESA: J DE OLIVEIRA DAMASCENO LTDA | | | | | | | | | | 28,10 | R\$ 17,21 | R\$ 502,77 | 28,10 | 100% | R\$ | 28,10 | 100% | 502,77 | - | - | |
| CNPJ: 44.982.035/0001-49 | | | | | | | | | | 315,00 | R\$ 17,10 | R\$ 5.386,50 | 315,00 | 100% | R\$ | 315,00 | 100% | 5.386,50 | - | - | |
| 3.3.1.1 LASTRO DE CONCRETO MAIOR, APLICADO EM BLOCOS DE CORMOAMENTO OU BARRAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024 | | | | | | | | | | M2 | R\$ 14,00 | R\$ 94,28 | 14,00 | 100% | R\$ | 14,00 | 100% | 94,28 | - | - | |
| 3.3.1.2 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DEMONTAGEM DE FORMA PARA SAFATA, EM MADEIRA, SERVADA, 0=45 MM, 4 UTILIZACAO. AF_01/2024 | | | | | | | | | | M2 | 20,00 | R\$ 177,33 | R\$ 3.713,51 | 20,00 | 100% | R\$ | 20,00 | 100% | 3.713,51 | - | - |
| 3.3.1.3 ARRABOIA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-68 DE 5,0 MM. MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | | | | | | | KG | 28,10 | R\$ 17,21 | R\$ 502,77 | 28,10 | 100% | R\$ | 28,10 | 100% | 502,77 | - | - |
| 3.3.1.4 ARRABOIA DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-68 DE 10 MM. MONTAGEM. AF_01/2024 | | | | | | | | | | KG | 315,00 | R\$ 17,10 | R\$ 5.386,50 | 315,00 | 100% | R\$ | 315,00 | 100% | 5.386,50 | - | - |
| 3.3.1.5 ARRABOIA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-68 DE 12,5 MM. MONTAGEM. AF_06/2022 | | | | | | | | | | KG | 141,48 | R\$ 11,11 | R\$ 1.571,84 | 141,48 | 100% | R\$ | 141,48 | 100% | 1.571,84 | - | - |
| 3.3.1.6 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORMOAMENTO E VIGAS BALRAEME. FCK 25 MPa, COM USO DE FERRA LANCAMENTO, ACESAMENTO E ACABAMENTO. AF_05/2017 | | | | | | | | | | M3 | 11,83 | R\$ 1.332,43 | R\$ 14.575,64 | 11,83 | 100% | R\$ | 11,83 | 100% | 14.575,64 | - | - |
| 3.3.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS BALRAEME: | | | | | | | | | | | | R\$ 14.854,48 | | | | | | | | | |
| 3.3.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAIOR, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2018 | | | | | | | | | | M2 | 17,60 | R\$ 82,19 | R\$ 1.451,06 | 17,60 | 100% | R\$ | 17,60 | 100% | 1.451,06 | - | - |
| 3.3.2.2 ARRABOIA DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM. MONTAGEM. AF_01/2024 | | | | | | | | | | KG | 83,26 | R\$ 24,76 | R\$ 2.061,51 | 83,26 | 100% | R\$ | 83,26 | 100% | 2.061,51 | - | - |
| 3.3.2.3 ARRABOIA DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-68 DE 10 MM. MONTAGEM. AF_01/2024 | | | | | | | | | | KG | 171,06 | R\$ 17,10 | R\$ 2.925,12 | 171,06 | 100% | R\$ | 171,06 | 100% | 2.925,12 | - | - |
| 3.3.2.4 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORMOAMENTO E VIGAS BALRAEME. FCK 25 MPa, COM USO DE FERRA LANCAMENTO, ACESAMENTO E ACABAMENTO. AF_05/2017 | | | | | | | | | | M3 | 7,12 | R\$ 1.332,43 | R\$ 9.514,90 | 7,12 | 100% | R\$ | 7,12 | 100% | 9.514,90 | - | - |
| 3.4 CONCRETO ARGAMACADA: | | | | | | | | | | | | R\$ 8.256,77 | | | | | | | | | |
| 3.4.1 EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLHADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 5 CM, ARMADO AF_06/2022 | | | | | | | | | | M2 | 66,77 | R\$ 123,66 | R\$ 8.256,77 | 66,77 | 70% | R\$ | 66,77 | 70% | 8.256,77 | - | - |
| 3.4.2 COBERTURA: | | | | | | | | | | | | R\$ 136.708,66 | | | | | | | | | |
| 3.4.2.1 Cobertura - laje de alvenaria armada e=0,08m | | | | | | | | | | m² | 756,70 | R\$ 181,08 | R\$ 136.708,66 | 756,70 | 20% | R\$ | 24.342,61 | 27,61% | R\$ 592,07 | 189,42 | 30.130,07 |
| 3.4.2.2 Cobertura - laje transversal fora de eixo | | | | | | | | | | m² | 126,26 | R\$ 113,96 | R\$ 14.403,62 | 126,26 | 20% | R\$ | 2.568,72 | 20% | R\$ 7.048,31 | 39,76 | 4.458,09 |
| 3.4.2.3 PAREDES: | | | | | | | | | | | | R\$ 58.233,28 | | | | | | | | | |
| 3.4.2.3.1 Muro de alvenaria rebocada e pintada 2 faces(=1,0m) | | | | | | | | | | m | 92,00 | R\$ 633,84 | R\$ 58.233,28 | 92,00 | 100% | R\$ | 92,00 | 100% | 58.233,28 | - | - |
| 3.4.2.3.2 PISOS: | | | | | | | | | | | | R\$ 90.070,21 | | | | | | | | | |
| 3.4.2.3.2.1 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | | | | | | | | | | M7 | 460,00 | R\$ 4,42 | R\$ 2.051,00 | 460,00 | 100% | R\$ | 460,00 | 100% | 2.051,00 | - | - |
| 3.4.2.3.2.2 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | | | | | | | | | | M2 | 460,00 | R\$ 3,98 | R\$ 1.830,40 | 460,00 | 100% | R\$ | 460,00 | 100% | 1.830,40 | - | - |
| 3.4.2.3.2.3 LASTRO DE CONCRETO MAIOR, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. ESTRUTURA DE 5 CM. AF_01/2024 | | | | | | | | | | M2 | 460,00 | R\$ 62,10 | R\$ 28.668,00 | 207,54 | 45,32% | R\$ | 12.913,06 | 100,00% | 28.668,00 | - | - |
| 3.4.2.3.2.4 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 4,0 CM. PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_05/2022 | | | | | | | | | | M2 | 460,00 | R\$ 86,53 | R\$ 41.554,40 | 0,00 | 0% | R\$ | - | 0% | 41.554,40 | - | - |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

| | | | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------------|---|----------|
| LOCAL: LOCALIDADE DE FAZENDA REAL - POLO LIMONDEUA - MUNICIPIO DE VISEU-PA | Concentração Nº: 020/2025 | Q. B. em: 20/01/2026 | Identificação da contratação: Emissão: 22/04/2026 | MEDIÇÃO: |
| OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA - RAMUNDO MARTINS DOS REIS FILHO - FAZENDA REAL | Modalidade: 090202001.01.01.0000 | Prazo: 151 DIAS | Mês: Abril | 04 |
| EMPRESA: J DE OLIVEIRA DAMASCENO LTDA | Contrato nº: 08/01/2025 | Término: 08/06/2026 | Período: 30/03/2025 a 22/04/2025 | |
| CNPJ: 44.882.035/0001-09 | Assinatura: R\$ 1.141.264,32 | Valor do contrato: R\$ 1.141.264,32 | | |

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) | % Executada | Valor Acumulado (R\$) | Valor Contratado (R\$) | Saldo Contratado (R\$) | % Executada |
|--------|--|---------|--------------|----------------------|-------------------|-------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| 11.3.1 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023 | M | 10,00 | R\$ 8,00 | R\$ 80,00 | 0,00 | R\$ 80,00 | R\$ 80,00 | R\$ 80,00 | 100,00 |
| 11.3.2 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023 | M | 200,00 | R\$ 5,32 | R\$ 1.064,00 | 0,00 | R\$ 1.064,00 | R\$ 1.064,00 | R\$ 1.064,00 | 100,00 |
| 11.4 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS: | | | | R\$ 54.293,96 | | | | | |
| 11.4.1 | TOMADA MÉDIA DE EMBITUR (1 MÓDULO), 2P+T, 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023 | UN | 1,00 | R\$ 45,96 | R\$ 45,96 | 0,00 | R\$ 45,96 | R\$ 45,96 | R\$ 45,96 | 100,00 |
| 11.4.2 | Placa retangular 400xN | UN | 20,00 | R\$ 272,81 | R\$ 5.456,20 | 0,00 | R\$ 5.456,20 | R\$ 5.456,20 | R\$ 5.456,20 | 0,00 |
| 11.4.3 | Luminária de exterior com abas e 2 Empanadas 60x140 de 18W | UN | 20,00 | R\$ 282,12 | R\$ 5.642,40 | 0,00 | R\$ 5.642,40 | R\$ 5.642,40 | R\$ 5.642,40 | 0,00 |
| 11.4.4 | REGULADOR APD P/LAMP. V. MICROCURSO 400W | UN | 20,00 | R\$ 155,34 | R\$ 3.106,80 | 0,00 | R\$ 3.106,80 | R\$ 3.106,80 | R\$ 3.106,80 | 0,00 |
| 12 | SERVIÇOS: | | | | R\$ 2.235,96 | | | | | |
| 12.1 | Forção de terra em mecatrão (incl. pintura anti-óxido) | m² | 2,00 | R\$ 812,95 | R\$ 1.625,90 | 0,00 | R\$ 1.625,90 | R\$ 1.625,90 | R\$ 1.625,90 | 0,00 |
| 13 | ELEMENTOS ESPORTIVOS: | | | | R\$ 38.954,86 | | | | | |
| 13.1 | Equipamento convênio p/ quatro de madeira | Q | 1,00 | R\$ 22.488,78 | R\$ 22.488,78 | 0,00 | R\$ 22.488,78 | R\$ 22.488,78 | R\$ 22.488,78 | 0,00 |
| 13.2 | Fita de nylon | m² | 276,00 | R\$ 30,24 | R\$ 8.347,20 | 0,00 | R\$ 8.347,20 | R\$ 8.347,20 | R\$ 8.347,20 | 0,00 |
| 13.3 | Cabo de aço 1/4" | m | 224,00 | R\$ 6,92 | R\$ 1.550,08 | 0,00 | R\$ 1.550,08 | R\$ 1.550,08 | R\$ 1.550,08 | 0,00 |
| 13.4 | Grampo fixador de cabos 2-01 | UN | 61,33 | R\$ 7,57 | R\$ 464,26 | 0,00 | R\$ 464,26 | R\$ 464,26 | R\$ 464,26 | 0,00 |
| 14 | SERVIÇOS FINAIS: | | | | R\$ 9.022,92 | | | | | |
| 14.1 | Preço de integração em aço Inoxidável, relevo, 40 x 20cm | UN | 1,00 | R\$ 1.785,77 | R\$ 1.785,77 | 0,00 | R\$ 1.785,77 | R\$ 1.785,77 | R\$ 1.785,77 | 0,00 |
| 14.2 | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 600,00 | R\$ 12,44 | R\$ 7.517,20 | 0,00 | R\$ 7.517,20 | R\$ 7.517,20 | R\$ 7.517,20 | 0,00 |
| | | | VALOR TOTAL: | R\$ 1.141.264,32 | | | | | | |

RESUMO DA OBRA

DADOS OBRIGATORIOS NA NF

Material e mão de obra para Construção Civil

EMPRESA: J DE OLIVEIRA DAMASCENO LTDA

CNPJ: 44.882.035/0001-09

LOCAL: LOCALIDADE DE FAZENDA REAL - POLO LIMONDEUA - MUNICIPIO DE VISEU-PA

CONTRATO: 08/01/2025

Valor da NF: R\$ 200.000,00

RESUMO CONTRATO

VALOR CONTRATO: R\$ 1.141.264,32

VALOR ACUMULADO: R\$ 881.808,00

SALDO CONTRATO: R\$ 260.264,32

% EXECUTADO: 75,44%

MEDIÇÃO

04

VALOR NOTA FISCAL

R\$ 220.000,00

HISTORICO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO

VALOR

%

1ª MEDIÇÃO R\$ 235.000,00 20,59%

2ª MEDIÇÃO R\$ 200.000,00 17,52%

3ª MEDIÇÃO R\$ 200.000,00 18,05%

4ª MEDIÇÃO R\$ 225.000,00 19,28%

TOTAL R\$ 861.000,00 75,44%

|  PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | BOLETIM DE MEDIÇÃO | | | |
|---|--|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| LOCAL: | LOCALIDADE DE FAZENDA REAL - POLO LIMONIEJA - MUNICIPIO DE VISEU-PA | Modalidade: | Concorrência N° 028/2026 | D. S. em: | 29/01/2026 |
| OBRA: | QUADRA POLIESPORTIVA - RAMUNDO MARTINS DOS REIS FILHO - FAZENDA REAL | Contrato n°: | 056/2026/DL CA | Prazo: | 151 DIAS |
| EMPRESA: | J DE OLIVEIRA DAMASCENO LTDA | Assinatura: | 08/06/2026 | Término: | 08/06/2026 |
| CNPJ: | 44.902.839/0001-09 | | | Valor do contrato | R\$ 1.141.354,32 |
| | | | | Identificação da contratação | Emissão: 23/04/2026 |
| | | | | Mês: | Abril |
| | | | | Período: | 24/03/2026 à 22/04/2026 |
| | | | | MEDIÇÃO: | 04 |

Documento assinado digitalmente
gov.br GABRIEL LIMA SILVA
 Data: 22/04/2026 17:04:28 -0300
 Verifique em: https://validar.dfe.gov.br

FISCAL DA OBRA
 GABRIEL LIMA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL - PMV
 CREA - PA 151923341-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

| | | | | |
|---|--|-------------------------------|----------------------------------|----------|
| LOCAL: LOCALIDADE VILA CARLOS, MUNICÍPIO DE VISEU-PA | O. S. em: 13/04/2026 | Identificação da contratação: | Emissão: 27/04/2026 | MEDICÃO: |
| OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - CARLOS DE SOUSA | Preço: 365 DIAS | | Mês: | 01 |
| EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA ERELI EPP | Termino: 24/02/2027 | | ABRIL | |
| CNPJ: 17.199.857/0001-64 | Assinatura: Valor do contrato R\$ 1.147.900,00 | | Período: 13/04/2026 a 27/04/2026 | |

| ITEM | SERVIÇOS | UNID. | CONTRATO | | ACUMULADO ANTERIOR | | EXECUTADO NO PERÍODO | | ACUMULADO TOTAL | | SALDO | | |
|-------|--|-------|----------|----------------|--------------------|--------|----------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|--------|----------|
| | | | QUANT. | UNITÁRIO (R\$) | TOTAL (R\$) | QUANT. | % | TOTAL (R\$) | QUANT. | % | TOTAL (R\$) | FÍSICO | FINANC. |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES: | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Placa de obra em lona com proteções de gráficas | m² | 3,00 | R\$ 227,48 | R\$ 682,47 | - | - | 3 | 100,00% | R\$ 682,47 | 3,00 | 100% | R\$ 0,00 |
| 1.2 | Barracão da madeira utilizável | m² | 17,00 | R\$ 895,48 | R\$ 6.237,76 | - | - | 3 | 100,00% | R\$ 6.237,76 | 17,00 | 100% | R\$ 0,00 |
| 1.3 | Limpeza do terreno | m² | 630,00 | R\$ 7,80 | R\$ 4.914,00 | - | - | 630 | 100,00% | R\$ 4.914,00 | 630,00 | 100% | R\$ 0,00 |
| 1.4 | Locação de obra a frete | m² | 630,00 | R\$ 0,36 | R\$ 227,40 | - | - | 630 | 100,00% | R\$ 227,40 | 630,00 | 100% | R\$ 0,00 |
| 1.5 | Tapume metálico | m² | 102,00 | R\$ 189,08 | R\$ 20.287,12 | - | - | 102 | 100,00% | R\$ 20.287,12 | 102,00 | 100% | R\$ 0,00 |
| 1.6 | DEMOLIÇÕES E RETENÇÕES | | | | R\$ 0,00 | | | | | | | | |
| 1.7 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 24,00 | R\$ 455,85 | R\$ 10.950,40 | - | - | 24 | 100,00% | R\$ 10.950,40 | 24,00 | 100% | R\$ 0,00 |
| 1.8 | Demolição manual de alvenaria de bloco | m³ | 30,00 | R\$ 105,42 | R\$ 3.162,60 | - | - | 30 | 100,00% | R\$ 3.162,60 | 30,00 | 100% | R\$ 0,00 |
| 1.9 | Desmontagem de estruturas metálicas com refugo de 50% a 60% de peças em aço de 10mm | m³ | 76,00 | R\$ 36,24 | R\$ 4.433,84 | - | - | 76 | 100,00% | R\$ 4.433,84 | 76,00 | 100% | R\$ 0,00 |
| 1.10 | Retirada de estufa e equipamentos danificados | m³ | 48,00 | R\$ 16,59 | R\$ 797,52 | - | - | 48 | 100,00% | R\$ 797,52 | 48,00 | 100% | R\$ 0,00 |
| 1.11 | RETRADA DE GUARDA-CORPO EM TUBOS C/ PEÇAS E CONEXÕES FERRO GALVANIZADO (SEM REAPROVEITAMENTO); DN:ATE 80mm | M | 76,00 | R\$ 28,29 | R\$ 2.156,04 | - | - | 76 | 100,00% | R\$ 2.156,04 | 76,00 | 100% | R\$ 0,00 |
| 1.12 | 10 MM² - FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 09/2023 | M | 367,00 | R\$ 0,94 | R\$ 344,98 | - | - | 367 | 100,00% | R\$ 344,98 | 367,00 | 100% | R\$ 0,00 |
| 1.13 | REMOÇÃO DE LUZINHAS, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF 09/2023 | UN | 24,00 | R\$ 2,44 | R\$ 58,56 | - | - | 24 | 100,00% | R\$ 58,56 | 24,00 | 100% | R\$ 0,00 |
| 1.14 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 09/2023 | UN | 16,00 | R\$ 0,89 | R\$ 14,24 | - | - | 16 | 100,00% | R\$ 14,24 | 16,00 | 100% | R\$ 0,00 |
| 1.15 | Remoção e reposição de poste de ferro galvanizado simples (5,00 x 10,00 m) | un | 6,00 | R\$ 60,00 | R\$ 360,00 | - | - | 6 | 100,00% | R\$ 360,00 | 6,00 | 100% | R\$ 0,00 |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA: | | | | R\$ 17.174,13 | | | | | | | | |
| 2.1 | Escavação manual de até 1,50m de profundidade | m³ | 45,02 | R\$ 125,11 | R\$ 5.732,54 | - | - | 45,82 | 100,00% | R\$ 5.732,54 | 45,82 | 100% | R\$ 0,00 |
| 2.2 | Ativo recheado carga, descarga, transporte e especificação | m³ | 42,50 | R\$ 253,02 | R\$ 10.752,35 | - | - | 42,5 | 100,00% | R\$ 10.752,35 | 42,50 | 100% | R\$ 0,00 |
| 2.3 | Rebordo compactado | m² | 25,99 | R\$ 25,50 | R\$ 660,24 | - | - | 25,99 | 100,00% | R\$ 660,24 | 25,99 | 100% | R\$ 0,00 |
| 3 | FUNDAÇÕES: | | | | R\$ 47.864,00 | | | | | | | | |
| 3.1 | CONCRETO ARMADO - SAPATAS: | | | | R\$ 28.458,13 | | | | | | | | |
| 3.1.1 | CASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE FORMAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5CM AF 01/2024 | M2 | 27,04 | R\$ 66,37 | R\$ 1.794,64 | - | - | 27,24 | 100,00% | R\$ 1.794,64 | 27,24 | 100% | R\$ 0,00 |
| 3.1.2 | SABONADA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF 01/2024 | M2 | 40,20 | R\$ 178,26 | R\$ 7.200,83 | - | - | 42,1 | 100,00% | R\$ 7.200,83 | 42,10 | 100% | R\$ 0,00 |
| 3.1.3 | ARMADA DE PLAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 9,0 MM - MONTAGEM AF 05/2022 | KG | 66,70 | R\$ 17,35 | R\$ 1.155,81 | - | - | 66,7 | 100,00% | R\$ 1.155,81 | 66,70 | 100% | R\$ 0,00 |
| 3.1.4 | ARMADA DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 9,0 MM - MONTAGEM AF 01/2024 | KG | 360,00 | R\$ 17,19 | R\$ 6.188,40 | - | - | 360 | 100,00% | R\$ 6.188,40 | 360,00 | 100% | R\$ 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA CARDOSO, MUNICÍPIO DE VISEU-PA

CEPSA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - CARRILOS DE SOUSA

EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP

CNPJ: 17.195.057/0001-64

O. S. em: 13/04/2026

Prazo: 365 DIAS

Termino: 24/02/2027

Valor do contrato: R\$ 1.147.090,00

Identificação de contrato:

Mês: ABRIL

Período: 13/04/2026 a 27/04/2026

Medição: 01

| ITEM | SERVIÇOS | UNID. | CONTRATO | | ACUMULADO ANTERIOR | | EXECUTADO NO PERÍODO | | ACUMULADO TOTAL | | SALDO | | |
|----------|---|-------|----------|----------------|--------------------|--------|----------------------|-------------|-----------------|---|-------------|--------|---------------|
| | | | QUANT. | UNITÁRIO (R\$) | TOTAL (R\$) | QUANT. | % | TOTAL (R\$) | QUANT. | % | TOTAL (R\$) | FÍSICO | FINANC. |
| 8.8 | PERITURAS: | | | | | | | | | | | | |
| 5.9.1 | Linha acrílica acionada c/ massa e selador - inferior e exterior | m² | 30-4,30 | R\$ 65,96 | R\$ 21.281,10 | - | - | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | 339,30 | R\$ 21.281,10 |
| 8.9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: | | | | | | | | | | | | |
| 5.9.1 | Quadro de distribuição metálico de embudo p/ 10 (600/600) (600/300/600) | un | 1,00 | R\$ 977,73 | R\$ 977,73 | - | - | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | 1,00 | R\$ 977,73 |
| 5.9.2 | Ponto de luz / fiação (chuveiro, ex. e fiação) até 200W | p/ | 17,00 | R\$ 495,57 | R\$ 8.424,69 | - | - | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | 17,00 | R\$ 8.424,69 |
| 5.9.3 | Ponto de força (fio), fiação e disjuntor acima de 200W | p/ | 1,00 | R\$ 810,50 | R\$ 810,50 | - | - | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | 1,00 | R\$ 810,50 |
| 5.9.4 | Interruptor 1 peça simples (fiação) | un | 3,00 | R\$ 20,00 | R\$ 60,00 | - | - | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | 3,00 | R\$ 60,00 |
| 5.9.5 | Interruptor 3 peças simples (fiação) | un | 2,00 | R\$ 74,24 | R\$ 148,48 | - | - | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | 2,00 | R\$ 148,48 |
| 5.9.6 | Tomada 2 (3P+T) 10A (fiação) | un | 4,00 | R\$ 45,34 | R\$ 181,36 | - | - | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | 4,00 | R\$ 181,36 |
| 5.9.7 | Luminária de sobrepelo com abissa e 2 lâmpadas de Led de 18W | un | 8,00 | R\$ 400,55 | R\$ 3.204,40 | - | - | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | 8,00 | R\$ 3.204,40 |
| 5.9.8 | Luminária tipo arandelas - caixa de bacia | un | 3,00 | R\$ 132,78 | R\$ 398,35 | - | - | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | 3,00 | R\$ 398,35 |
| 8.10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: | | | | | | | | | | | | |
| 8.10.1 | ÁGUA FRIA: | | | | | | | | | | | | |
| 5.10.1.1 | Reservatório em polietileno de 1.500 L | un | 1,00 | R\$ 4.700,00 | R\$ 4.700,00 | - | - | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | 1,00 | R\$ 4.700,00 |
| 5.10.1.2 | Termina de bacia 3/4" | un | 1,00 | R\$ 93,11 | R\$ 93,11 | - | - | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | 1,00 | R\$ 93,11 |
| 5.10.1.3 | Ponto de água (red. tubo e conexão) | p/ | 7,00 | R\$ 570,40 | R\$ 4.056,30 | - | - | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | 7,00 | R\$ 4.056,30 |
| 8.10.2 | ESGOTO: | | | | | | | | | | | | |
| 5.10.2.1 | Caixa em alvenaria de esgoto/corrimão de lpo. concreto | un | 2,00 | R\$ 973,52 | R\$ 1.947,04 | - | - | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | 2,00 | R\$ 1.947,04 |
| 5.10.2.2 | Caixa em alvenaria de 80x100cm c/ lpo. concreto | un | 1,00 | R\$ 1.587,01 | R\$ 1.587,01 | - | - | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | 1,00 | R\$ 1.587,01 |
| 5.10.2.3 | Faixa simples pré-moldada capa 10 pessoas | un | 1,00 | R\$ 2.514,35 | R\$ 2.514,35 | - | - | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | 1,00 | R\$ 2.514,35 |
| 5.10.2.4 | Filtro areia-bóia com: arm. 0x1,4m p/1,6m | un | 1,00 | R\$ 5.550,70 | R\$ 5.550,70 | - | - | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | 1,00 | R\$ 5.550,70 |
| 5.10.2.5 | Sureburo pré-moldado capa 10 pessoas | un | 1,00 | R\$ 2.034,08 | R\$ 2.034,08 | - | - | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | 1,00 | R\$ 2.034,08 |
| 5.10.2.6 | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexões, ex. e caixa) | p/ | 0,00 | R\$ 254,72 | R\$ 0,00 | - | - | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 |
| 8.11 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO: | | | | | | | | | | | | |
| 5.11.1 | Luminária de sobrepelo com abissa e 2 lâmpadas de Led de 10W | un | 5,00 | R\$ 332,49 | R\$ 1.662,45 | - | - | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | 5,00 | R\$ 1.662,45 |
| 5.11.2 | Estrutura de incêndio ABC - 8kg | un | 1,00 | R\$ 263,02 | R\$ 263,02 | - | - | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | 1,00 | R\$ 263,02 |
| 5.12 | APARELHOS, LOUÇAS, METAS E ACESSÓRIOS: | | | | | | | | | | | | |
| 5.12.1 | Bacia esférica c/ox. descarga acionada c/ assento | un | 5,00 | R\$ 840,78 | R\$ 4.203,90 | - | - | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | 5,00 | R\$ 4.203,90 |
| 5.12.2 | CLUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 38 X 50 CM. VALVULA METAL CROMADO. BIFÃO FLEXIVEL PVC. ENXATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO - E TORNEIRA CROMADA DE MESA. PADRÃO POPULAR FORMAC. E INSTALAÇÃO AF 01/2025 | un | 3,00 | R\$ 4.597,70 | R\$ 13.793,10 | - | - | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | 3,00 | R\$ 13.793,10 |
| 5.12.3 | Chuveiro cromado | un | 8,00 | R\$ 133,30 | R\$ 1.066,40 | - | - | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | 8,00 | R\$ 1.066,40 |
| 5.12.4 | Ponta papel higiênico - Polipropileno | un | 5,00 | R\$ 104,61 | R\$ 523,05 | - | - | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | 5,00 | R\$ 523,05 |
| 5.12.5 | Cabide cromado | un | 23,00 | R\$ 99,88 | R\$ 2.297,74 | - | - | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | 23,00 | R\$ 2.297,74 |
| 5.12.6 | Bebidouro aço inox 0,4 litros e filtro | un | 1,00 | R\$ 6.097,67 | R\$ 6.097,67 | - | - | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | 1,00 | R\$ 6.097,67 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA CARROSO, MUNICÍPIO DE VISEU-PA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - CARLOS DE SOUSA

EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP

CNPJ: 17.199.057/0001-64

C. S. gnc: 13/04/2026

Prazo: 365 DIAS

Medição: 01

Identificação da obra:

Mês: ABRIL

Período: 13/04/2026 a 27/04/2026

Modalidade: Contratação IPCP 30/2026

Contrato nº: 3332026/DLCA

Assinatura: 24/02/2027

Valor do contrato: R\$ 1.147.000,00

| ITEM | SERVIÇOS | UNID. | CONTRATO | | | EXECUTADO NO PERÍODO | | | ACUMULADO TOTAL | | | SALDO |
|---------|---|-------|----------|----------------|---------------|----------------------|---|-------------|-----------------|----------|-------------|---------------|
| | | | QUANT. | UNITÁRIO (R\$) | TOTAL (R\$) | QUANT. | % | TOTAL (R\$) | QUANT. | % | TOTAL (R\$) | |
| 8 | APOLIBANÇADA: | | | | R\$ 58.568,34 | | | | | | | |
| 8.1 | MOVIMENTO DE TERRA: | | | | R\$ 21.788,38 | | | | | | | |
| 8.1.1 | Escavação manual de até 1,50m de profundidade | m³ | 10,50 | R\$ 125,11 | R\$ 1.313,66 | - | - | 0,00% | 0% | - | 10,50 | R\$ 1.313,66 |
| 8.1.2 | Plano de compactado | m² | 6,05 | R\$ 24,50 | R\$ 255,27 | - | - | 0,00% | 0% | - | 6,05 | R\$ 255,27 |
| 8.1.3 | Ateno incluído orga, descarga, transporte e aplicação | m² | 80,11 | R\$ 253,02 | R\$ 30.369,43 | - | - | 0,00% | 0% | - | 80,11 | R\$ 30.369,43 |
| 8.2 | ALVENARIA: | | | | R\$ 17.720,28 | | | | | | | |
| 8.2.1 | Alvenaria tipo de ferro a argam | m² | 64,35 | R\$ 275,22 | R\$ 17.800,08 | - | - | 60,00% | 40% | 5.159,59 | 39,65 | R\$ 7.999,99 |
| 8.2.2 | CHARRICO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÁCIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 60L AF_02/2024 | M2 | 64,35 | R\$ 9,70 | R\$ 624,19 | - | - | 60,00% | 60% | 249,68 | 39,65 | R\$ 374,51 |
| 8.2.3 | CHARRICO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÁCIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 60L AF_02/2024 | m² | 64,35 | R\$ 63,52 | R\$ 4.088,61 | - | - | 60,00% | 60% | 1.962,72 | 39,65 | R\$ 2.125,89 |
| 8.3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS: | | | | R\$ 41.748,50 | | | | | | | |
| 8.3.1 | CONCRETO ARMADO - SAPATAS: | | | | R\$ 26.814,84 | | | | | | | |
| 8.3.1.1 | LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM AF_01/2024 | M2 | 14,00 | R\$ 68,37 | R\$ 957,18 | - | - | 100,00% | 100% | 957,18 | - | R\$ 0,00 |
| 8.3.1.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, 50x50MM UTILIZANDO AF_01/2024 | M2 | 20,93 | R\$ 176,28 | R\$ 3.700,96 | - | - | 100,00% | 100% | 3.700,96 | - | R\$ 0,00 |
| 8.3.1.3 | ARMADAÇÃO DE PLUR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_02/2022 | KG | 29,18 | R\$ 17,33 | R\$ 505,68 | - | - | 50,00% | 50% | 252,84 | 14,68 | R\$ 252,84 |
| 8.3.1.4 | ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_01/2024 | KG | 315,00 | R\$ 17,19 | R\$ 5.414,85 | - | - | 50,00% | 50% | 2.707,43 | 157,50 | R\$ 2.707,43 |
| 8.3.1.5 | ARMADAÇÃO DE PLUR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_02/2022 | KG | 141,49 | R\$ 11,19 | R\$ 1.578,91 | - | - | 50,00% | 50% | 789,46 | 70,74 | R\$ 789,46 |
| 8.3.1.6 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CONCRETO E VIGAS BALDRAME FCK 25 MPa, COM USO DE JERCA LANÇAMENTO, ADESIAMENTO E ACABAMENTO AF_02/2017 | M3 | 11,23 | R\$ 1.236,02 | R\$ 14.065,24 | - | - | 50,00% | 50% | 7.032,62 | 5,92 | R\$ 7.032,62 |
| 8.3.2 | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME: | | | | R\$ 14.931,88 | | | | | | | |
| 8.3.2.1 | LASTRO DE CONCRETO MACRO, ESPESURA DE 5 CM AF_01/2024 | M2 | 17,60 | R\$ 62,41 | R\$ 1.098,41 | - | - | 100,00% | 100% | 1.098,41 | - | R\$ 0,00 |
| 8.3.2.2 | ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM AF_01/2024 | KG | 89,26 | R\$ 24,89 | R\$ 2.222,34 | - | - | 100,00% | 100% | 2.222,34 | - | R\$ 0,00 |
| 8.3.2.3 | ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_01/2024 | KG | 171,06 | R\$ 17,19 | R\$ 2.940,52 | - | - | 100,00% | 100% | 2.940,52 | - | R\$ 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

| | | | | |
|---|----------------------------------|---|----------------------------------|-----------|
| LOCAL: LOCALIDADE VILA CAROISO, MUNICÍPIO DE VISEU/PA | O. S. em: 13/04/2026 | Identificação de contabilidade: | Emissão: 27/04/2026 | MEDICÃO: |
| OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - CARLOS DE SOUSA | Prazo: 365 DIAS | Mês: ABRIL | Período: 13/04/2026 a 27/04/2026 | 01 |
| EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP | Termínio: 24/02/2027 | Valor do contrato: R\$ 1.147.000,00 | | |
| CNPJ: 17.195.057/0001-64 | Concórdia VCPF 909/2026 |  | | |
| | Modelidade: Contrato nº 240/2025 | | | |
| | Assinatura: 240/2025 | | | |

| ITEM | SERVIÇOS | UNID. | CONTRATO | | | EXECUTADO NO PERÍODO | | | ACUMULADO TOTAL | | | SALDO | |
|--------|---|-------|----------|----------------|---------------|----------------------|---|-------------|-----------------|----|-------------|-------|---------------|
| | | | QUANT. | UNITÁRIO (R\$) | TOTAL (R\$) | QUANT. | % | TOTAL (R\$) | QUANT. | % | TOTAL (R\$) | | |
| 10.2.1 | 10.2.1 PINTURA COM TINTA ALGÍDICA DE ACABAMENTO (EMALTE SINTÉTICO BRANCO), COM FUNDO ANTICORROSIVO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA) | M2 | 527,31 | R\$ 47,20 | R\$ 24.926,40 | - | - | - | 0,00% | 0% | - | 0% | R\$ 24.926,40 |
| 11 | 11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | 11.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO: | | | | | | | | | | | | |
| 11.1.1 | 11.1.1 Quadro de distribuição mistico de embutir F 16 (diâmetro (obscurecimento)) | un | 1,00 | R\$ 927,73 | R\$ 927,73 | - | - | - | 0,00% | 0% | - | 0% | R\$ 927,73 |
| 11.1.2 | 11.1.2 Quadro de medição monofase (2 disjuntor) | un | 1,00 | R\$ 840,43 | R\$ 840,43 | - | - | - | 0,00% | 0% | - | 0% | R\$ 840,43 |
| 11.1.3 | 11.1.3 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 | R\$ 14,14 | R\$ 14,14 | - | - | - | 0,00% | 0% | - | 0% | R\$ 14,14 |
| 11.1.4 | 11.1.4 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 5,00 | R\$ 70,18 | R\$ 350,90 | - | - | - | 0,00% | 0% | - | 0% | R\$ 350,90 |
| 11.1.5 | 11.1.5 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2,00 | R\$ 105,86 | R\$ 211,82 | - | - | - | 0,00% | 0% | - | 0% | R\$ 211,82 |
| 11.1.6 | 11.1.6 Interruptor diferencial residual 20A/30mA-3P | un | 1,00 | R\$ 211,10 | R\$ 211,10 | - | - | - | 0,00% | 0% | - | 0% | R\$ 211,10 |
| 11.1.7 | 11.1.7 Proteção contra surto Classe 5 1P, 20KA, 175W | un | 2,00 | R\$ 105,23 | R\$ 210,46 | - | - | - | 0,00% | 0% | - | 0% | R\$ 210,46 |
| 11.2 | 11.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS: | | | | | | | | | | | | |
| 11.2.1 | 11.2.1 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 5,00 | R\$ 26,74 | R\$ 133,70 | - | - | - | 0,00% | 0% | - | 0% | R\$ 133,70 |
| 11.2.2 | 11.2.2 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 4,00 | R\$ 31,82 | R\$ 127,68 | - | - | - | 0,00% | 0% | - | 0% | R\$ 127,68 |
| 11.2.3 | 11.2.3 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1,00 | R\$ 60,34 | R\$ 60,34 | - | - | - | 0,00% | 0% | - | 0% | R\$ 60,34 |
| 11.2.4 | 11.2.4 Eletroduto de aço galvanizado, classe livre, dn 25 mm (1"), aparente, instalado em parede - Fornecimento e instalação. Rev.01_06/2024 | m | 70,00 | R\$ 60,30 | R\$ 4.214,00 | - | - | - | 0,00% | 0% | - | 0% | R\$ 4.214,00 |
| 11.2.5 | 11.2.5 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEM PESADO, DN 40 MM (1 1/2"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2018_P | UN | 10,00 | R\$ 86,50 | R\$ 865,00 | - | - | - | 0,00% | 0% | - | 0% | R\$ 865,00 |
| 11.3 | 11.3 CABOS E FIOS CONDUTORES: | | | | | | | | | | | | |
| 11.3.1 | 11.3.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50,00 | R\$ 60,30 | R\$ 60,30 | - | - | - | 0,00% | 0% | - | 0% | R\$ 60,30 |
| 11.3.2 | 11.3.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200,00 | R\$ 6,97 | R\$ 2.603,60 | - | - | - | 0,00% | 0% | - | 0% | R\$ 2.603,60 |
| 11.4 | 11.4 ILUMINAÇÃO E TOMADAS: | | | | | | | | | | | | |
| 11.4.1 | 11.4.1 TOMADA, MEIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1,00 | R\$ 46,81 | R\$ 46,81 | - | - | - | 0,00% | 0% | - | 0% | R\$ 46,81 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

| | | | | |
|---|--|-------------------------------|----------------------------------|----------|
| LOCAL: LOCALIDADE VILA CARDOZO, MUNICÍPIO DE VISEU-PA | O. S. ext: 1304/2026 | Identificação da contratação: | Emissão: 27/04/2026 | MEDICÃO: |
| OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - CARLOS DE SOUSA | Prazo: 365 DIAS | | Mês: ABRIL | 01 |
| EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP | Termino: 24/02/2027 | | Período: 13/04/2026 a 27/04/2026 | |
| CNPJ: 17.199.057/0001-64 | Assinatura: Valor do contrato R\$ 1.147.000,00 | | | |

| ITEM | SERVIÇOS | UNID. | CONTRATO | | | EXECUTADO NO PERÍODO | | | ACUMULADO TOTAL | | | SALDO |
|---------------------|--|-------|----------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | QUANT. | UNITÁRIO (R\$) | TOTAL (R\$) | QUANT. | % | TOTAL (R\$) | QUANT. | % | TOTAL (R\$) | |
| 11.4.2 | Projetor triangular 400W | un | 20,00 | R\$ 281,25 | R\$ 5.625,00 | - | - | - | 0% | - | 20,00 | R\$ 5.625,00 |
| 11.4.3 | Luminária de suspender com lâmpada e 2 lâmpadas de Led de 10W | un | 20,00 | R\$ 283,58 | R\$ 5.671,60 | - | - | - | 0% | - | 20,00 | R\$ 5.671,60 |
| 11.4.4 | REATOR APP P/LAMP. V. MERCÚRIO 400W | LFA | 20,00 | R\$ 156,14 | R\$ 3.122,80 | - | - | - | 0% | - | 20,00 | R\$ 3.122,80 |
| 12 | SERRALHEIRA: | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Parafus de fixação em metalização (incl. pintura anti corrosiva) | m² | 2,00 | R\$ 516,14 | R\$ 1.232,28 | - | - | - | 0% | - | 2,00 | R\$ 1.232,28 |
| 13 | ELEMENTOS ESPORTIVOS: | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Equipamento completo p/ quadra de esportes | q | 1,00 | R\$ 27.525,81 | R\$ 27.525,81 | - | - | - | 0% | - | 1,00 | R\$ 27.525,81 |
| 13.2 | Tela de nylon | m² | 276,00 | R\$ 36,24 | R\$ 10.002,24 | - | - | - | 0% | - | 276,00 | R\$ 10.002,24 |
| 13.3 | Cabo de aço 1/4" | m | 224,00 | R\$ 0,97 | R\$ 220,28 | - | - | - | 0% | - | 224,00 | R\$ 220,28 |
| 13.4 | Crimpante fio de cabo 2-01 | un | 81,33 | R\$ 0,01 | R\$ 0,81 | - | - | - | 0% | - | 81,33 | R\$ 0,81 |
| 14 | SERVIÇOS FINAIS: | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Placa de inauguração em aço inoxidável 1x, relevo - (80 x 30cm) | un | 1,00 | R\$ 1.794,98 | R\$ 1.794,98 | - | - | - | 0% | - | 1,00 | R\$ 1.794,98 |
| 14.2 | Limpieza geral e entrega de obra | m² | 630,00 | R\$ 13,48 | R\$ 7.680,70 | - | - | - | 0% | - | 630,00 | R\$ 7.680,70 |
| VALOR TOTAL: | | | | | R\$ 1.147.000,00 | R\$ 220.000,00 | R\$ 220.000,00 | R\$ 220.000,00 | 0% | R\$ 220.000,00 | R\$ 220.000,00 | R\$ 927.000,00 |

| RESUMO DA OBRA | | RESUMO CONTRATO | |
|--|--|-----------------------|----------------------------------|
| Material e mão de obra para Construção Civil | | VALOR CONTRATO: | R\$ 1.147.000,00 |
| EMPRESA | CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP | VALOR ACUMULADO: | R\$ 220.000,00 |
| CNPJ | 17.199.057/0001-64 | SALDO CONTRATO: | R\$ 927.000,00 |
| LOCAL | LOCALIDADE VILA CARDOZO, MUNICÍPIO DE VISEU-PA | % EXECUTADO: | 19,18% |
| CONTRATO | R\$ 1.147.000,00 | | |
| Valor de NF: | R\$ 220.000,00 | | |
| MEDIÇÃO | | 237191 | HISTÓRICO DAS MEDIÇÕES |
| VALOR NOTA FISCAL | | R\$ 220.000,00 | VALOR |
| | | | % |
| | | | 1º MEDIÇÃO R\$ 220.000,00 19,18% |
| TOTAL | | R\$ 220.000,00 | 19,18% |

Associação Autorizada em CASABEEL LTDA
 RUA CARLOS DE VISEU, 1304
 Bairro: Vila Cardeiro - Viseu - PA
 Localidade: Viseu
 Data: 2025.04.27 14:18:45W
 Ponto: 3302.8000.33000.2025.1.8

FISCAL DA OBRA
 GABRIEL LIMA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL - PMV
 CREA - PA 15192040-8