

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	LOCALIDADE VILA DE CURUPATI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA	O. S. em:	15/03/2024	Identificação da contratada:	Emissão:	01/12/2025	MEDÇÃO:
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADROA SEDUC.	Prazo:	730 DIAS		Mês:	NOVEMBRO	09
EMPRESA:	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Termino:	07/03/2026		Período:	24/09/2025 a 01/12/2025	
CNPJ:	17.199.057/0001-64	Valor do contrato	R\$ 6.434.709,40				

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO				
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.					
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA																	
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	R\$ 20.353,38	R\$ 244.240,56	0,00	-	R\$0,00	-	-	0,00	88%	R\$215.664,44	11,29	94,10%	R\$ 229.830,39	-	14.410,17
1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	R\$ 6.731,19	R\$ 80.774,31	10,60	88%	R\$71.323,70	0,70	5,80%	10,60	88%	R\$71.323,70	11,29	94,10%	R\$ 76.008,61	0,71	4.765,70
1.3	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	R\$ 4.331,30	R\$ 51.975,62	10,60	88%	R\$45.894,49	0,70	5,80%	10,60	88%	R\$45.894,49	11,29	94,10%	R\$ 48.909,08	0,71	3.066,54
1.4	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	264,00	R\$ 188,36	R\$ 48.772,20	232,32	88,00%	R\$43.759,92	18,00	6,09%	232,32	88,00%	R\$43.759,92	248,32	94,06%	R\$ 46.773,39	15,68	2.953,87
1.5	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.640,00	R\$ 30,13	R\$ 78.545,83	2323,23	88,00%	R\$70.001,15	144,00	5,45%	2323,23	88,00%	R\$70.001,15	2.467,23	93,46%	R\$ 74.340,01	172,77	5.205,85
2	SERVIÇOS PRELIMINARES																	
2.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS - CRESCHE PADRÃO FINE TIPO 1 - 1%	UND	1,00	R\$ 66.670,65	R\$ 66.670,65	0,95	95%	R\$63.337,11	0,00	0,00%	0,95	95%	R\$63.337,11	0,95	95,00%	R\$ 63.337,11	0,05	3.333,54
2.2	Licenças e taxas da obra (segundo a tabela)	q	1,00	R\$ 16.989,09	R\$ 16.989,09	1,00	100%	R\$16.989,09	0,00	0,00%	1,00	100%	R\$16.989,09	1,00	100,00%	R\$ 16.989,09	-	-
2.3	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	8,00	R\$ 231,84	R\$ 1.854,72	6,00	100%	R\$1.391,02	0,00	0,00%	6,00	100%	R\$1.391,02	6,00	100,00%	R\$ 1.391,02	-	-
2.4	TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF. 05/2018	M2	528,00	R\$ 131,13	R\$ 69.234,46	528,00	100%	R\$69.234,46	0,00	0,00%	528,00	100%	R\$69.234,46	528,00	100,00%	R\$ 69.234,46	-	-
2.5	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 2.886,17	R\$ 2.886,17	1,00	100%	R\$2.886,16	0,00	0,00%	1,00	100%	R\$2.886,16	1,00	100,00%	R\$ 2.886,16	-	-
2.6	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00	R\$ 3.109,11	R\$ 3.109,11	1,00	100%	R\$3.109,10	0,00	0,00%	1,00	100%	R\$3.109,10	1,00	100,00%	R\$ 3.109,10	-	-
2.7	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO, AF. 02/2016	M2	60,00	R\$ 1.270,88	R\$ 76.253,20	60,00	100%	R\$76.253,20	0,00	0,00%	60,00	100%	R\$76.253,20	60,00	100,00%	R\$ 76.253,20	-	-
2.8	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF. 02/2016	M2	24,00	R\$ 1.442,89	R\$ 34.629,28	24,00	100%	R\$34.629,28	0,00	0,00%	24,00	100%	R\$34.629,28	24,00	100,00%	R\$ 34.629,28	-	-
2.9	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO, AF. 04/2016	M2	50,00	R\$ 1.090,46	R\$ 54.523,24	50,00	100%	R\$54.023,24	0,00	0,00%	50,00	100%	R\$54.023,24	50,00	100,00%	R\$ 54.023,24	-	-
2.10	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF. 02/2016	M2	60,00	R\$ 801,53	R\$ 48.091,86	60,00	100%	R\$48.091,86	0,00	0,00%	60,00	100%	R\$48.091,86	60,00	100,00%	R\$ 48.091,86	-	-
2.11	Locação da obra e treina	m²	1.514,30	R\$ 7,01	R\$ 10.611,92	1514,30	100%	R\$10.611,92	0,00	0,00%	1514,30	100%	R\$10.611,92	1.514,30	100,00%	R\$ 10.611,92	-	-
2.12	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF. 05/2018	M2	3.600,00	R\$ 0,46	R\$ 1.669,51	3600,00	100%	R\$1.669,51	0,00	0,00%	3600,00	100%	R\$1.669,51	3.600,00	100,00%	R\$ 1.669,51	-	-
2.13	SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICOS	m²	3.600,00	R\$ 0,46	R\$ 1.669,51	3600,00	100%	R\$1.669,51	0,00	0,00%	3600,00	100%	R\$1.669,51	3.600,00	100,00%	R\$ 1.669,51	-	-
2.14	Aluguel e montagem de andaime metálico	m²/mês	1.831,20	R\$ 15,73	R\$ 28.802,00	1648,08	90%	R\$25.922,52	0,00	0,00%	1648,08	90%	R\$25.922,52	1.648,08	90,00%	R\$ 25.922,52	-	-
2.15	Furo de sondagem - mais de 15m	un	7,00	R\$ 3.389,46	R\$ 23.726,22	7,00	100%	R\$23.726,22	0,00	0,00%	7,00	100%	R\$23.726,22	7,00	100,00%	R\$ 23.726,22	183,12	2.880,28
2.16	PROJETO DE FUNDAÇÕES	m²	1.600,00	R\$ 8,99	R\$ 14.242,34	1600,00	100%	R\$14.242,34	0,00	0,00%	1600,00	100%	R\$14.242,34	1.600,00	100,00%	R\$ 14.242,34	-	-
3	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES																	
3.1	EDIFICAÇÃO MURTA E ABRIGO DE GAS																	
3.1.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO, AF. 08/2023	M3	622,91	R\$ 90,23	R\$ 56.202,39	622,91	100%	R\$56.202,39	0,00	0,00%	622,91	100%	R\$56.202,39	622,91	100,00%	R\$ 56.202,39	-	-
3.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 02/2021	M3	350,32	R\$ 95,52	R\$ 33.462,58	350,32	100%	R\$33.462,58	0,00	0,00%	350,32	100%	R\$33.462,58	350,32	100,00%	R\$ 33.462,58	-	-
3.1.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF. 08/2020	M2	260,44	R\$ 3,45	R\$ 899,14	260,44	100%	R\$899,14	0,00	0,00%	260,44	100%	R\$899,14	260,44	100,00%	R\$ 899,14	-	-
3.1.4	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF. 08/2023	M3	245,88	R\$ 28,83	R\$ 7.088,70	245,88	100%	R\$7.088,70	0,00	0,00%	245,88	100%	R\$7.088,70	245,88	100,00%	R\$ 7.088,70	-	-
3.2	MURO																	
3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 02/2021	M3	44,34	R\$ 95,52	R\$ 4.235,35	44,34	100%	R\$4.235,35	0,00	0,00%	44,34	100%	R\$4.235,35	44,34	100,00%	R\$ 4.235,35	-	-
3.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF. 08/2020	M2	36,95	R\$ 3,45	R\$ 127,57	36,95	100%	R\$127,57	0,00	0,00%	36,95	100%	R\$127,57	36,95	100,00%	R\$ 127,57	-	-




PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	LOCALIDADE VILA DE CURUPATI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA	Modalidade:	CP Nº 002/2023	O. S. em:	15/03/2024	Identificação da contratada:	Emissão:	01/12/2025	MEDICÃO:
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRAO SEDUC.	Contrato nº:	086/2024/CPL	Prazo:	730 DIAS		Mês:	NOVEMBRO	09
EMPRESA:	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Convenio	Nº 013/2023 - SEDUC	Término:	07/03/2026		Período:	24/09/2025 a 01/12/2025	
CNPJ:	17.198.057/0001-64	Assinatura:	07/03/2024	Valor do contrato	R\$ 6.434.789,40				

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.		
3.2.3	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF 08/2023	M3	47,46	R\$ 28,83	R\$ 1.368,27	47,46	100%	R\$1.368,27	0,00	0,00%	R\$0,00	47,46	100,00%	R\$ 1.368,27	-
3.3	CAIXA D'ÁGUA				R\$ 933,26									-	-
3.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF 02/2021	M3	6,18	R\$ 96,52	R\$ 590,31	6,18	100%	R\$590,32	0,00	0,00%	R\$0,00	6,18	100,00%	R\$ 590,32	-
3.3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF 08/2020	M2	9,00	R\$ 3,45	R\$ 31,07	9,00	100%	R\$31,08	0,00	0,00%	R\$0,00	9,00	100,00%	R\$ 31,08	-
3.3.3	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF 08/2023	M3	1,38	R\$ 28,83	R\$ 39,78	1,38	100%	R\$39,78	0,00	0,00%	R\$0,00	1,38	100,00%	R\$ 39,78	-
4	FUNDAÇÕES				R\$ 106.034,33	0,00	0%	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-
4.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SETOR B				R\$ 37.154,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM, AF 08/2017	M2	54,26	R\$ 47,02	R\$ 2.551,27	54,26	100%	R\$2.551,27	0,00	0,00%	R\$0,00	54,26	100,00%	R\$ 2.551,27	-
4.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF 06/2017	M2	77,00	R\$ 88,15	R\$ 6.787,67	77,00	100%	R\$6.787,67	0,00	0,00%	R\$0,00	77,00	100,00%	R\$ 6.787,67	-
4.1.3	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	KG	895,00	R\$ 13,95	R\$ 12.486,33	895,00	100%	R\$12.486,33	0,00	0,00%	R\$0,00	895,00	100,00%	R\$ 12.486,33	-
4.1.4	Concreto c/ seio Fdx= 25MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	21,70	R\$ 1.180,86	R\$ 25.636,85	21,70	100%	R\$28.036,85	0,00	0,00%	R\$0,00	21,70	100,00%	R\$ 25.636,85	-
4.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SETOR A E ABRIGO DE GÁS				R\$ 40.418,06	0,00	0%	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM, AF 07/2016	M2	59,06	R\$ 45,60	R\$ 2.693,27	59,06	100%	R\$2.693,27	0,00	0,00%	R\$0,00	59,06	100,00%	R\$ 2.693,27	-
4.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF 06/2017	M2	81,08	R\$ 88,15	R\$ 7.147,39	81,08	100%	R\$7.147,33	0,00	0,00%	R\$0,00	81,08	100,00%	R\$ 7.147,33	-
4.2.3	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	KG	954,00	R\$ 13,95	R\$ 13.309,45	954,00	100%	R\$13.309,45	0,00	0,00%	R\$0,00	954,00	100,00%	R\$ 13.309,45	-
4.2.4	Concreto c/ seio Fdx= 25MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	24,10	R\$ 1.180,86	R\$ 28.416,51	24,10	100%	R\$28.916,50	0,00	0,00%	R\$0,00	24,10	100,00%	R\$ 28.916,50	-
4.3	FUNDAÇÃO CAIXA D'ÁGUA				R\$ 62.029,86	0,00	0%	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1	Estaca raiz - 31cm	m	192,00	R\$ 369,87	R\$ 71.014,65	192,00	100%	R\$71.014,66	0,00	0,00%	R\$0,00	192,00	100,00%	R\$ 71.014,66	-
4.3.2	ARRASTAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM, AF 05/2021	UN	12,00	R\$ 17,46	R\$ 209,46	12,00	100%	R\$209,46	0,00	0,00%	R\$0,00	12,00	100,00%	R\$ 209,46	-
4.3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM, AF 07/2016	M2	6,47	R\$ 45,60	R\$ 295,05	6,47	100%	R\$295,04	0,00	0,00%	R\$0,00	6,47	100,00%	R\$ 295,04	-
4.3.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF 06/2017	M2	13,81	R\$ 102,28	R\$ 1.412,53	13,81	100%	R\$1.412,52	0,00	0,00%	R\$0,00	13,81	100,00%	R\$ 1.412,52	-
4.3.5	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	KG	82,80	R\$ 13,95	R\$ 1.155,16	82,80	100%	R\$1.155,16	0,00	0,00%	R\$0,00	82,80	100,00%	R\$ 1.155,16	-
4.3.6	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	KG	56,80	R\$ 19,03	R\$ 1.080,72	56,80	100%	R\$1.080,72	0,00	0,00%	R\$0,00	56,80	100,00%	R\$ 1.080,72	-
4.3.7	Concreto c/ seio Fdx= 25MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	3,95	R\$ 1.180,86	R\$ 4.739,43	3,95	100%	R\$4.739,42	0,00	0,00%	R\$0,00	3,95	100,00%	R\$ 4.739,42	-
4.4	FUNDAÇÃO MURO				R\$ 26.432,05	0,00	0%	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-
4.4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM, AF 07/2016	M2	31,26	R\$ 45,60	R\$ 1.425,53	31,26	100%	R\$1.425,53	0,00	0,00%	R\$0,00	31,26	100,00%	R\$ 1.425,53	-
4.4.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF 06/2017	M2	104,63	R\$ 102,28	R\$ 10.701,88	104,63	100%	R\$10.701,88	0,00	0,00%	R\$0,00	104,63	100,00%	R\$ 10.701,88	-
4.4.3	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF 08/2022	KG	78,70	R\$ 16,10	R\$ 1.267,27	78,70	100%	R\$1.267,27	0,00	0,00%	R\$0,00	78,70	100,00%	R\$ 1.267,27	-
4.4.4	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	KG	276,90	R\$ 12,89	R\$ 3.570,59	276,90	100%	R\$3.570,60	0,00	0,00%	R\$0,00	276,90	100,00%	R\$ 3.570,60	-


2



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPATI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA		O. S. em: 15/03/2024		Identificação da contratada:		Emissão: 01/12/2025		MÉDIAÇÃO: 09				
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRAO SEDUC.		Modalidade: CP Nº 002/2023		Prazo: 730 DIAS		Mês: NOVEMBRO		Período: 24/09/2025 a 01/12/2025				
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP		Contrato nº.: 086/2024/CPL		Término: 07/03/2026		 CONSTRUTORA NORTE ALFA						
CNPJ: 17.199.057/0001-64		Convênio Nº 013/2023 - SEDUC		Valor do contrato R\$ 6.434.769,40								
Assinatura:		07/03/2024										
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	%	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	%	QUANT.	FINANC.
4.4.5	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF. 06/2017	KG	247,30	R\$ 18,38	R\$ 4.546,02	100%	0,00	0,00%	R\$ 4.546,02	100,00%	247,30	R\$ 4.546,02
4.4.6	Concreto c/ seio Fdx= 25MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	10,45	R\$ 1.199,86	R\$ 12.538,48	100%	0,00	0,00%	R\$ 12.538,48	100,00%	10,45	R\$ 12.538,48
5	SUPERESTRUTURA				R\$ 536.265,66	0%			R\$ 0,00			
5.1	CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS - SETOR B				R\$ 204.593,46	0%			R\$ 0,00			
5.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES, AF. 08/2020	M2	1.048,53	R\$ 55,74	R\$ 58.445,50	100%	0,00	0,00%	R\$ 58.445,49	100,00%	1.048,53	R\$ 58.445,49
5.1.2	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	1.354,00	R\$ 22,20	R\$ 30.052,96	100%	0,00	0,00%	R\$ 30.052,96	100,00%	1.354,00	R\$ 30.052,96
5.1.3	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	253,00	R\$ 20,31	R\$ 5.139,67	100%	0,00	0,00%	R\$ 5.139,67	100,00%	253,00	R\$ 5.139,67
5.1.4	ARMACÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022	KG	2.240,00	R\$ 15,92	R\$ 35.665,62	100%	0,00	0,00%	R\$ 35.665,62	100,00%	2.240,00	R\$ 35.665,62
5.1.5	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	1.885,00	R\$ 16,37	R\$ 30.863,15	100%	0,00	0,00%	R\$ 30.863,15	100,00%	1.885,00	R\$ 30.863,15
5.1.6	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	506,00	R\$ 13,67	R\$ 6.915,90	100%	0,00	0,00%	R\$ 6.915,90	100,00%	506,00	R\$ 6.915,90
5.1.7	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022	KG	316,00	R\$ 10,54	R\$ 3.329,85	100%	0,00	0,00%	R\$ 3.329,85	100,00%	316,00	R\$ 3.329,85
5.1.8	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022	KG	90,00	R\$ 11,86	R\$ 1.067,80	100%	0,00	0,00%	R\$ 1.067,80	100,00%	90,00	R\$ 1.067,80
5.1.9	Concreto c/ seio Fdx= 25MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	76,74	R\$ 1.199,86	R\$ 92.076,89	100%	0,00	0,00%	R\$ 92.076,89	100,00%	76,74	R\$ 92.076,89
5.2	CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS - SETOR A				R\$ 208.243,43	0%			R\$ 0,00			
5.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES, AF. 08/2020	M2	1.158,49	R\$ 55,74	R\$ 64.574,70	100%	0,00	0,00%	R\$ 64.574,70	100,00%	1.158,49	R\$ 64.574,70
5.2.2	ARMACÃO DE AÇO CA-60 DE 5,0 MM	KG	1.346,00	R\$ 22,20	R\$ 29.875,40	100%	0,00	0,00%	R\$ 29.875,40	100,00%	1.346,00	R\$ 29.875,40
5.2.3	ARMACÃO DE AÇO CA-50 DE 6,3 MM	KG	406,00	R\$ 20,31	R\$ 8.247,85	100%	0,00	0,00%	R\$ 8.247,85	100,00%	406,00	R\$ 8.247,85
5.2.4	ARMACÃO DE AÇO CA-50 DE 8,0 MM	KG	1.353,00	R\$ 18,61	R\$ 25.185,40	100%	0,00	0,00%	R\$ 25.185,40	100,00%	1.353,00	R\$ 25.185,40
5.2.5	ARMACÃO DE AÇO CA-50 DE 10,0 MM	KG	1.959,00	R\$ 16,37	R\$ 32.074,75	100%	0,00	0,00%	R\$ 32.074,75	100,00%	1.959,00	R\$ 32.074,75
5.2.6	ARMACÃO DE AÇO CA-50 DE 12,5 MM	KG	32,00	R\$ 13,67	R\$ 437,37	100%	0,00	0,00%	R\$ 437,37	100,00%	32,00	R\$ 437,37
5.2.7	Concreto c/ seio Fdx= 25MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	87,75	R\$ 1.199,86	R\$ 105.287,29	100%	0,00	0,00%	R\$ 105.287,29	100,00%	87,75	R\$ 105.287,29
5.3	CONCRETO ARMADO CAIXA D'ÁGUA - VIGAS, PILARES E LAJES				R\$ 62.930,74	0%			R\$ 0,00			
5.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES, AF. 08/2020	M2	250,00	R\$ 55,74	R\$ 13.935,10	100%	0,00	0,00%	R\$ 13.935,10	100,00%	250,00	R\$ 13.935,10
5.3.2	ARMACÃO DE AÇO CA-50 DE 6,3 MM	KG	810,80	R\$ 20,31	R\$ 16.471,34	100%	0,00	0,00%	R\$ 16.471,34	100,00%	810,80	R\$ 16.471,34
5.3.3	ARMACÃO DE AÇO CA-50 DE 8,0 MM	KG	938,30	R\$ 18,61	R\$ 17.465,98	100%	0,00	0,00%	R\$ 17.465,98	100,00%	938,30	R\$ 17.465,98
5.3.4	ARMACÃO DE AÇO CA-50 DE 10,0 MM	KG	218,00	R\$ 16,37	R\$ 3.569,32	100%	0,00	0,00%	R\$ 3.569,32	100,00%	218,00	R\$ 3.569,32
5.3.5	ARMACÃO DE AÇO CA-60 DE 5,0 MM	KG	168,40	R\$ 22,20	R\$ 3.737,76	100%	0,00	0,00%	R\$ 3.737,76	100,00%	168,40	R\$ 3.737,76
5.3.6	ARMACÃO DE AÇO CA-50 DE 16,0 MM	KG	44,10	R\$ 12,71	R\$ 560,72	100%	0,00	0,00%	R\$ 560,72	100,00%	44,10	R\$ 560,72
5.3.7	Concreto c/ seio Fdx= 25MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	21,13	R\$ 1.199,86	R\$ 25.352,94	100%	0,00	0,00%	R\$ 25.352,94	100,00%	21,13	R\$ 25.352,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA	O. S. em:	15/03/2024	Identificação da contratada:	Emissão:	01/12/2025	MEDICÃO:
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC.	Prazo:	730 DIAS		Mês:	NOVEMBRO	
EMPRESA:	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Término:	07/03/2026		Período:	24/09/2025 a 01/12/2025	09
CNPJ:	17.199.057/0001-64	Valor do contrato	R\$ 6.434.709,40				



ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
5.4	MURO - VIGAS E PILARES				R\$ 62.481,01	0,00	0%	R\$0,00								
5.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PEDREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES, AF 08/2020	M2	438,90	R\$ 55,74	R\$ 24.464,47	438,90	100%	R\$24.464,46	0,00	0,00%	R\$0,00	438,90	100,00%	R\$ 24.464,46	-	-
5.4.2	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-30 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF 08/2022	KG	633,30	R\$ 16,10	R\$ 10.197,71	633,30	100%	R\$10.197,71	0,00	0,00%	R\$0,00	633,30	100,00%	R\$ 10.197,71	-	-
5.4.3	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF 08/2022	KG	0,20	R\$ 15,29	R\$ 3,06	0,20	100%	R\$3,06	0,00	0,00%	R\$0,00	0,20	100,00%	R\$ 3,06	-	-
5.4.4	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF 08/2022	KG	905,70	R\$ 14,40	R\$ 13.043,96	905,70	100%	R\$13.043,96	0,00	0,00%	R\$0,00	905,70	100,00%	R\$ 13.043,96	-	-
5.4.5	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF 08/2022	KG	253,00	R\$ 12,89	R\$ 3.262,41	253,00	100%	R\$3.262,40	0,00	0,00%	R\$0,00	253,00	100,00%	R\$ 3.262,40	-	-
5.4.6	Concreto c/ selco Fck= 25MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	24,60	R\$ 1.198,86	R\$ 29.516,44	24,60	100%	R\$29.516,45	0,00	0,00%	R\$0,00	24,60	100,00%	R\$ 29.516,45	-	-
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL				R\$ 389.157,11	0,00	0%	R\$0,00								
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO				R\$ 291.322,44	0,00	0%	R\$0,00								
6.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 91X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 12/2021	M2	2.414,69	R\$ 139,64	R\$ 337.189,44	2.414,69	100%	R\$337.189,43	0,00	0,00%	R\$0,00	2.414,69	100,00%	R\$ 337.189,43	-	-
6.1.2	FIXAÇÃO (ENGUNHAMEN)TO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER, AF 03/2016	M	522,56	R\$ 8,27	R\$ 4.321,70	522,56	100%	R\$4.321,70	0,00	0,00%	R\$0,00	522,56	100,00%	R\$ 4.321,70	-	-
6.1.3	PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m, ADAP SBC 090885	M	180,00	R\$ 187,61	R\$ 33.770,42	180,00	100%	R\$33.770,42	0,00	0,00%	R\$0,00	180,00	100,00%	R\$ 33.770,42	-	-
6.2	ELEMENTO VAZADO				R\$ 17.577,46	0,00	0%	R\$0,00								
6.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 05/2020	M2	120,04	R\$ 168,63	R\$ 22.643,28	120,04	100%	R\$22.643,28	0,00	0,00%	R\$0,00	120,04	100,00%	R\$ 22.643,28	-	-
6.3	DIVISÓRIAS				R\$ 14.932,96	0,00	0%	R\$0,00								
6.3.1	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLÍDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IIIH, EXCLUSIVE FERRAGEIS, AF 01/2021	M2	14,52	R\$ 1.160,53	R\$ 16.850,84	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	14,52	16.850,84
6.3.2	PARDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÁOS, AF 07/2023_PS	M2	17,12	R\$ 139,36	R\$ 2.385,89	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	17,12	2.385,80
6.4	VERGAS E CONTRAVERGAS				R\$ 45.324,25	0,00	0%	R\$0,00								
6.4.1	PORTAS: VERGAS				R\$ 12.251,50	0,00	0%	R\$0,00								
6.4.1.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF 03/2016	M	76,15	R\$ 102,89	R\$ 7.834,96	76,15	100%	R\$7.834,96	0,00	0,00%	R\$0,00	76,15	100,00%	R\$ 7.834,96	-	-
6.4.1.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF 03/2016	M	63,53	R\$ 125,10	R\$ 7.947,42	63,53	100%	R\$7.947,42	0,00	0,00%	R\$0,00	63,53	100,00%	R\$ 7.947,42	-	-
6.4.2	JANELAS: VERGAS E CONTRAVERGAS				R\$ 33.072,75	0,00	0%	R\$0,00								
6.4.2.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF 03/2016	M	6,60	R\$ 108,20	R\$ 714,09	6,60	100%	R\$714,10	0,00	0,00%	R\$0,00	6,60	100,00%	R\$ 714,10	-	-
6.4.2.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF 03/2016	M	145,80	R\$ 123,66	R\$ 18.015,65	145,80	100%	R\$18.015,65	0,00	0,00%	R\$0,00	145,80	100,00%	R\$ 18.015,65	-	-
6.4.2.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÁOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF 03/2016	M	4,10	R\$ 103,88	R\$ 425,91	4,10	100%	R\$425,90	0,00	0,00%	R\$0,00	4,10	100,00%	R\$ 425,90	-	-
6.4.2.4	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÁOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF 03/2016	M	199,70	R\$ 117,42	R\$ 23.448,66	199,70	100%	R\$23.448,65	0,00	0,00%	R\$0,00	199,70	100,00%	R\$ 23.448,65	-	-
7	ESQUADRIAS				R\$ 235.920,29	0,00	0%	R\$0,00								
7.1	PORTAS DE MADEIRA				R\$ 47.577,74	0,00	0%	R\$0,00								

8



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI - MUNICÍPIO DE VISEU-PA	O. S. em:	15/03/2024	Identificação da contratada:	Emissão:	01/12/2025	MEDICÃO:
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC.	Modalidade:	CP Nº 002/2023		Mês:	NOVEMBRO	
EMPRESA:	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Contrato nº:	086/2024/CPL		Período:	24/09/2025 a 01/12/2025	09
CNPJ:	17.199.057/0001-64	Convênio	Nº 013/2023 - SEDUC		Valor do contrato		
		Assinatura:	07/03/2024		R\$ 6.434.709,40		



ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
7.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMLOCA (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	R\$ 1.095,82	R\$ 6.574,92	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	6,00	6.574,92
7.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	R\$ 1.760,16	R\$ 10.680,98	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	6,00	10.680,98
7.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMLOCA (LEVE OU MÉDIA) PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	26,00	R\$ 1.152,00	R\$ 29.951,96	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	26,00	29.951,96
7.1.4	PORTA ARTICULADA REVESTIDA COM LAMINADO C/ FERRAGENS 80X210CM	UN	8,00	R\$ 1.760,22	R\$ 14.081,78	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	8,00	14.081,78
7.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS PORTAS DE MADEIRA (PM-3, PM-5 E PM-7)				R\$ 6.466,74	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	-	-
7.2.1	Chapa metálica de (alumínio) 0,80 x 0,40 m e=1mm para as portas	m²	1,31	R\$ 196,51	R\$ 257,43	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	1,31	257,43
7.2.2	PLAVADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	R\$ 405,20	R\$ 6.078,05	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	15,00	6.078,05
7.2.3	VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE MADEIRA, ADAP SEINFRA (C2680)	m²	3,15	R\$ 634,14	R\$ 1.997,55	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	3,15	1.997,55
7.3	PORTAS DE ALUMÍNIO				R\$ 22.227,17	0,00	0%	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	48,89	R\$ 571,02	R\$ 27.917,19	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	48,89	27.917,19
7.3.2	Porta de abrir - PA1 - 100x210 cm chapa alumínio com veneziana e vidro mini boreal - conforme projeto das esquadrias, inclusive ferragens e vidro	und	1,00	R\$ 715,85	R\$ 715,85	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	1,00	715,85
7.4	GRADES E PORTÃO METÁLICO				R\$ 55.166,43	0,00	0%	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4.1	Portão de abrir com gradei metálico e lida de aço galvanizado, inclusive pintura	m²	84,61	R\$ 702,78	R\$ 59.462,01	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	84,61	59.462,01
7.4.2	Grade de ferro 50" (ind. pnt. anti-corrosiva)	m²	26,00	R\$ 446,28	R\$ 11.603,38	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	26,00	11.603,38
7.5	JANELAS DE ALUMÍNIO				R\$ 104.489,21	0,00	0%	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
7.5.1	JANELA ALUMÍNIO GUILHOTINA, ADAP SBC (112210)	m²	5,38	R\$ 904,83	R\$ 4.867,99	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	5,38	4.867,99
7.5.2	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021, PS	M2	5,38	R\$ 505,87	R\$ 2.722,10	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	5,38	2.722,10
7.5.3	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	2,36	R\$ 604,63	R\$ 1.426,93	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	2,36	1.426,93
7.5.4	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	19,98	R\$ 995,73	R\$ 11.702,92	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	19,98	11.702,92
7.5.5	ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM	m²	123,00	R\$ 761,55	R\$ 92.440,50	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	123,00	92.440,50
7.5.6	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	398,12	R\$ 22,40	R\$ 8.918,60	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	398,12	8.918,60
7.5.7	Tela de nylon	m³	23,08	R\$ 36,28	R\$ 837,24	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	23,08	837,24
7.5.8	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m²	16,90	R\$ 690,84	R\$ 11.675,13	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	16,90	11.675,13
8	SISTEMAS DE COBERTURA				R\$ 562.279,92	0,00	0%	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	m²	1.145,00	R\$ 288,65	R\$ 331.651,28	1145,00	100%	R\$331.651,28	0,00	0,00%	R\$0,00	1.145,00	100,00%	R\$ 331.651,28	-	-
8.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOCOLÍSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE CIMENTO. AF_07/2019	M2	1.133,27	R\$ 267,65	R\$ 303.318,94	1133,27	100%	R\$303.318,94	0,00	0,00%	R\$0,00	1.133,27	100,00%	R\$ 303.318,94	-	-
8.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 160 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	35,63	R\$ 223,14	R\$ 7.950,55	0,00	0%	R\$0,00	35,63	100,00%	R\$7.950,55	35,63	100,00%	R\$ 7.950,55	-	-

7




PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	LOCALIDADE VILA DE CURUPATI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA	O. S. em:	15/03/2024	Identificação da contratada:	Emissão:	01/12/2025	MÊS: 09
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC.	Prazo:	730 DIAS				
EMPRESA:	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Término:	07/03/2026				NOVEMBRO
CNPJ:	17.199.057/0001-64	Valor do contrato	R\$ 6.434.709,40			24/09/2025 à 01/12/2025	Período:



ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
8.4	RUIFO EXTERNOINTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM. INCLUSO ICAMENTO, AF_07/2019	M	223,94	R\$ 78,30	R\$ 17.553,98	0,00	0%	R\$0,00	223,94	100,00%	R\$17.553,98	223,94	100,00%	R\$ 17.553,98	-	-
8.5	CUMEIRA TERMOACÚSTICA	m	14,30	R\$ 183,49	R\$ 2.766,87	14,30	100%	R\$2.766,87	0,00	0,00%	R\$0,00	14,30	100,00%	R\$ 2.766,87	-	0,00
8.6	PINGADIERA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m, ADAP SBC 09/85	M	221,55	R\$ 187,81	R\$ 41.565,78	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	221,55	41.565,78
8.7	CRINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, AF_03/2016	M	221,55	R\$ 75,99	R\$ 16.835,79	221,55	100%	R\$16.835,79	0,00	0,00%	R\$0,00	221,55	100,00%	R\$ 16.835,79	-	-
8.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANIAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_03/2015	M2	37,86	R\$ 70,94	R\$ 2.685,83	0,00	0%	R\$0,00	37,86	100,00%	R\$2.685,83	37,86	100,00%	R\$ 2.685,83	-	0,00
9	IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 226.572,98	0,00	0%	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1	FUNDAÇÃO: CINTAMENTO E BALDRAMES				R\$ 38.353,43	0,00	0%	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS, AF_09/2023	M2	1.015,47	R\$ 49,42	R\$ 50.179,81	1015,47	100%	R\$50.179,81	0,00	0,00%	R\$0,00	1.015,47	100,00%	R\$ 50.179,81	-	-
9.2	CONTRAPISO				R\$ 80.033,70	0,00	0%	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM, AF_08/2018	m²	1.570,52	R\$ 65,65	R\$ 103.099,41	1570,52	100%	R\$103.099,41	0,00	0,00%	R\$0,00	1.570,52	100,00%	R\$ 103.099,41	-	-
9.3	ÁREAS MOLHADAS				R\$ 33.860,86	0,00	0%	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3.1	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM, AF_09/2023	M2	213,63	R\$ 89,05	R\$ 19.024,45	213,63	100%	R\$19.024,45	0,00	0,00%	R\$0,00	213,63	100,00%	R\$ 19.024,45	-	-
9.3.2	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM, AF_09/2023	M2	109,76	R\$ 109,15	R\$ 11.980,21	109,76	100%	R\$11.980,22	0,00	0,00%	R\$0,00	109,76	100,00%	R\$ 11.980,22	-	-
9.3.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	M2	109,76	R\$ 8,27	R\$ 907,74	109,76	100%	R\$907,74	0,00	0,00%	R\$0,00	109,76	100,00%	R\$ 907,74	-	-
9.3.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMÃOS, AF_09/2023	M2	323,39	R\$ 34,60	R\$ 11.189,53	323,39	100%	R\$11.189,63	0,00	0,00%	R\$0,00	323,39	100,00%	R\$ 11.189,63	-	-
9.3.5	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV), AF_09/2023	UN	22,00	R\$ 11,81	R\$ 259,88	6,60	30%	R\$77,97	0,00	0,00%	R\$0,00	6,60	30,00%	R\$ 77,97	15,40	181,91
9.4	COBERTURA				R\$ 1.057,82	0,00	0%	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA AUTO-ADESIVA E=2MM, ALUMINIZADA EM UMA FACE, ADAP EMBASA (15.06.14)	m²	7,15	R\$ 46,38	R\$ 331,58	7,15	100%	R\$331,58	0,00	0,00%	R\$0,00	7,15	100,00%	R\$ 331,58	-	-
9.4.2	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO, AF_04/2018	M2	71,53	R\$ 14,41	R\$ 1.031,10	71,53	100%	R\$1.031,10	0,00	0,00%	R\$0,00	71,53	100,00%	R\$ 1.031,10	-	-
9.5	RESERVATÓRIO E CALHAS DE CONCRETO				R\$ 72.867,17	0,00	0%	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
9.5.1	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM, AF_09/2023	M2	219,38	R\$ 89,05	R\$ 19.536,51	219,38	100%	R\$19.536,50	0,00	0,00%	R\$0,00	219,38	100,00%	R\$ 19.536,50	-	-
9.5.2	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=4CM, AF_09/2023	M2	122,51	R\$ 109,15	R\$ 13.371,87	122,51	100,00%	R\$13.371,87	0,00	0,00%	R\$0,00	122,51	100,00%	R\$ 13.371,87	-	-
9.5.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	M2	122,51	R\$ 8,27	R\$ 1.013,19	122,51	100%	R\$1.013,19	0,00	0,00%	R\$0,00	122,51	100,00%	R\$ 1.013,19	-	-
9.5.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM, AF_09/2023	M2	341,89	R\$ 175,34	R\$ 59.645,93	136,76	40%	R\$23.978,37	0,00	0,00%	R\$0,00	136,76	40,00%	R\$ 23.978,37	205,13	35.967,56
9.6	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO				R\$ 483.055,90	0,00	0%	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
9.6.1	EDIFICAÇÃO:MURO/FACHADA/MURETA/CAIXA D'AGUA				R\$ 373.853,37	0,00	0%	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
9.6.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_10/2022	M2	4.608,18	R\$ 6,16	R\$ 28.375,31	4608,18	100%	R\$28.375,30	0,00	0,00%	R\$0,00	4.608,18	100,00%	R\$ 28.375,30	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA				O. S. em:	15/03/2024		Identificação da contratada:		Emissão:	01/12/2025		Mês: NOVEMBRO Período: 24/09/2025 a 01/12/2025	MEDIDAÇÃO: 09
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRAO SEDUC.				Modalidade:	CP Nº 002/2023		Prazo:		730 DIAS				
EMPRESA:	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP				Contrato nº:	086/2024/CPL		Término:		07/03/2026				
CNPJ:	17.199.057/0001-64				Convênio	Nº 013/2023 - SEDUC		Valor do contrato		R\$ 6.434.709,40				
					Assinatura:	07/03/2024								
														



ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO			
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.			
10.1.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 03/2016	M2	2.540,00	R\$ 70,94	R\$ 180.190,59	2540,00	100,00%	R\$180.190,59	0,00	0,00%	R\$0,00	2.540,00	100,00%	R\$ 180.190,59	-	-
10.1.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA, COM PRESENÇA DE VAZOS, ESPESSURA DE 25MM, AF 08/2022	M2	1.322,00	R\$ 58,49	R\$ 91.859,84	1322,00	100,00%	R\$91.859,84	0,00	0,00%	R\$0,00	1.322,00	100,00%	R\$ 91.859,84	-	-
10.1.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VAZOS), ESPESSURA DE 25 MM, AF 09/2022	M2	1.078,34	R\$ 57,23	R\$ 81.718,49	1078,34	100,00%	R\$81.718,49	0,00	0,00%	R\$0,00	1.078,34	100,00%	R\$ 81.718,49	-	-
10.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF 02/2023 PE	M2	688,04	R\$ 87,19	R\$ 59.987,03	137,61	20%	R\$11.997,41	0,00	0,00%	R\$0,00	137,61	20,00%	R\$ 11.997,41	550,43	47.989,62
10.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20x20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF 02/2023 PE	M2	209,21	R\$ 79,30	R\$ 16.590,69	41,84	20%	R\$3.318,14	0,00	0,00%	R\$0,00	41,84	20,00%	R\$ 3.318,14	167,37	13.272,55
10.1.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20x20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF 02/2023 PE	M2	506,58	R\$ 64,89	R\$ 33.004,78	101,32	20%	R\$8.600,96	0,00	0,00%	R\$0,00	101,32	20,00%	R\$ 8.600,96	405,26	34.403,82
10.2	FORRO				R\$ 99.102,53	0,00	0%	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0.2.1	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO, AF 08/2023 PS	M2	1.296,98	R\$ 88,50	R\$ 114.781,87	0,00	0%	R\$0,00	1296,98	100,00%	R\$114.781,87	1.296,98	100,00%	R\$ 114.781,87	-	0,00
1	SISTEMAS DE PISOS				R\$ 242.186,95	0,00	0%	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA				R\$ 184.389,97	0,00	0%	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM, AF 07/2021	M2	1.026,43	R\$ 64,47	R\$ 65.904,61	1026,43	100%	R\$55.904,61	0,00	0,00%	R\$0,00	1.026,43	100,00%	R\$ 55.904,61	-	-
1.1.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM, AF 07/2021	M2	396,64	R\$ 42,10	R\$ 16.697,90	396,64	100%	R\$16.697,90	0,00	0,00%	R\$0,00	396,64	100,00%	R\$ 16.697,90	-	-
1.1.1.3	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF 09/2020	M2	380,36	R\$ 50,69	R\$ 19.280,70	0,00	0%	R\$0,00	380,36	100,00%	R\$19.280,70	380,36	100,00%	R\$ 19.280,70	-	0,00
1.1.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF 02/2023 PE	M2	238,23	R\$ 71,52	R\$ 16.995,37	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	236,23	16.895,37
1.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60x60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2, AF 02/2023 PE	M2	393,56	R\$ 125,12	R\$ 49.243,36	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	393,56	49.243,36
1.1.6	Piso vinílico - assente na cola	m²	395,64	R\$ 152,54	R\$ 60.501,78	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	396,64	60.501,78
1.1.7	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60x60CM, AF 02/2023	M	73,68	R\$ 22,60	R\$ 1.664,80	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	73,68	1.664,80
1.1.8	Rodapé Vinílico e=2mm	m	239,60	R\$ 23,24	R\$ 5.544,86	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	238,60	5.544,86
1.1.9	SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM	M	62,90	R\$ 155,40	R\$ 9.774,38	62,90	100,00%	R\$0,00	62,90	100,00%	R\$9.774,38	62,90	100,00%	R\$ 9.774,38	-	0,00
1.1.10	SOLEIRA GRANITO LARGURA 30CM ESPESSURA 2 CM	M	8,93	R\$ 201,79	R\$ 2.022,11	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	6,93	2.022,11
2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA				R\$ 57.797,88	0,00	0%	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO	m²	318,69	R\$ 179,45	R\$ 57.187,73	318,69	100%	R\$57.187,73	0,00	0,00%	R\$0,00	318,69	100,00%	R\$ 57.187,73	-	-
2.2	RAMPA DE ACESSO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	m²	15,22	R\$ 179,45	R\$ 2.731,17	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	15,22	2.731,17
2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF 10/2022	M2	55,59	R\$ 95,08	R\$ 5.285,61	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	55,59	5.285,61
2.4	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, AF 05/2018	M2	245,01	R\$ 16,06	R\$ 3.935,89	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	245,01	3.935,89
2.5	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA	m³	25,04	R\$ 212,26	R\$ 5.314,91	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	25,04	5.314,91
	PINTURAS E ACABAMENTOS				R\$ 152.011,68	0,00	0%	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA	Modalidade: CP Nº 002/2023	O. S. em: 15/03/2024	Identificação da contratada:	Emissão: 01/12/2025	MEDIDÃO:
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC.	Contrato nº: 086/2024/CPL	Prazo: 730 DIAS	 CONSTRUTORA NORTE ALFA	Mês: NOVEMBRO	09
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Convênio Nº 013/2023 - SEDUC	Término: 07/03/2026		Período: 24/09/2025 à 01/12/2025	
CNPJ: 17.199.057/0001-64	Assinatura:	Valor do contrato R\$ 6.434.709,40			

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO
12.1	EDIFICAÇÃO				R\$ 128.131,23										
12.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PÁNEIS DE FACHADA SEM PRESENCIA DE VAOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS,DUAS DEMÃOS, AF 05/2017	M2	3.371,02	R\$ 21,72	R\$ 73.215,36	0,00	0%	R\$0,00	3371,02	100,00%	R\$73.215,36	-	-	-	-
12.1.2	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,DUAS DEMÃOS, AF 04/2023	M2	3.371,02	R\$ 16,05	R\$ 54.108,15	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	-	-	-
12.1.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LINAMENTO MANUAL, AF 04/2023	M2	522,76	R\$ 22,48	R\$ 11.757,90	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	-	-	-
12.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	m²	522,76	R\$ 21,32	R\$ 11.145,09	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	-	-	-
12.1.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF 01/2021	M2	130,96	R\$ 18,81	R\$ 2.463,06	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	-	-	-
12.1.6	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF 01/2021	M2	26,06	R\$ 18,81	R\$ 490,13	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	-	-	-
12.1.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF 01/2020	M2	181,72	R\$ 27,63	R\$ 5.021,27	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	-	-	-
12.1.8	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF 01/2020	M2	248,18	R\$ 27,63	R\$ 6.857,68	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	-	-	-
2.2	MURETA				R\$ 2.821,76	0,00	0%	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PÁNEIS DE FACHADA SEM PRESENCIA DE VAOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS,DUAS DEMÃOS, AF 05/2017	M2	96,24	R\$ 21,72	R\$ 2.090,24	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	-	-	-
2.2.2	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,DUAS DEMÃOS, AF 04/2023	M2	96,24	R\$ 16,05	R\$ 1.544,75	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	-	-	-
2.3	ACABAMENTO DE PAREDES EM PLOTAGEM GRAFICA				R\$ 21.056,69	0,00	0%	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1	PLOTAGEM GRAFICA EM PAREDE	m²	212,80	R\$ 127,48	R\$ 27.127,80	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	-	-	-
3	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				R\$ 45.862,92	0,00	0%	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-
3.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO				R\$ 4.820,31	0,00	0%	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	1,00	R\$ 42,06	R\$ 42,06	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	-	-	-
1.1.2	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF 06/2022	UN	23,00	R\$ 14,25	R\$ 327,69	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	-	-	-
3.1.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	230,00	R\$ 10,25	R\$ 2.358,44	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	-	-	-
1.1.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	72,00	R\$ 16,22	R\$ 1.167,73	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	-	-	-
1.1.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	1,00	R\$ 123,68	R\$ 123,68	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	-	-	-
1.1.6	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	5,00	R\$ 12,04	R\$ 60,22	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	-	-	-
1.1.7	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	23,00	R\$ 13,16	R\$ 303,10	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	-	-	-
1.1.8	RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	45,00	R\$ 14,18	R\$ 638,24	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	-	-	-
1.1.9	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	21,00	R\$ 33,22	R\$ 697,68	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	-	-	-
1.1.10	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	24,00	R\$ 16,49	R\$ 395,74	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	-	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPATTI, MUNICÍPIO DE VISEU/PA				O. S. em: 15/03/2024		Identificação da contratada:		Emissão: 01/12/2025		MEDIÇÃO: 09				
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC.				CP Nº 002/2023		Modalidade: 730 DIAS		Mês: NOVENBRO						
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP				Contrato nº.: 086/2024/CPL		Termínio: 07/03/2026		Período: 24/09/2025 a 01/12/2025						
CNPJ: 17.199.057/0001-64				Nº 013/2023 - SEDUC		Valor do contrato								
				Assinatura: 07/03/2024		R\$ 6.434.709,40								
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL		SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.	
13.1.11	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2022	UN	1,00	R\$ 23,12	R\$ 23,12	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	1,00	23,12	
13.1.12	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	1,00	R\$ 71,83	R\$ 71,83	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	1,00	71,83	
13.2	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS				R\$ 5.009,47									
13.2.1	HIDROMETRO COM DIÂMETRO DE 1".	UN	1,00	R\$ 454,12	R\$ 454,12	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	1,00	454,12	
13.2.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	UN	10,00	R\$ 153,70	R\$ 1.536,95	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	10,00	1.536,95	
13.2.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	UN	30,00	R\$ 36,74	R\$ 1.102,18	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	30,00	1.102,18	
13.2.4	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	UN	29,00	R\$ 78,28	R\$ 2.270,23	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	29,00	2.270,23	
13.2.5	LULA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	29,00	R\$ 8,01	R\$ 232,37	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	29,00	232,37	
13.2.6	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2"	UN	29,00	R\$ 5,02	R\$ 145,70	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	29,00	145,70	
13.2.7	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2022	UN	60,00	R\$ 6,88	R\$ 411,15	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	60,00	401,15	
13.2.8	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	20,00	R\$ 11,94	R\$ 238,83	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	20,00	238,83	
13.2.9	TUBETE DE HIDROMETRO	UN	2,00	R\$ 30,04	R\$ 90,08	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	2,00	60,08	
13.3	PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA LATÃO				R\$ 23.856,45			R\$0,00						
13.3.1	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	8,00	R\$ 18,74	R\$ 112,46	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	6,00	112,46	
13.3.2	KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUI QUADRO METÁLICO, TUBOS, REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 02/2023	UN	12,00	R\$ 446,40	R\$ 5.356,80	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	12,00	5.356,80	
13.3.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	1,00	R\$ 10,85	R\$ 10,85	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	1,00	10,85	
13.3.4	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	2,00	R\$ 90,53	R\$ 181,07	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	2,00	181,07	
13.3.5	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	34,00	R\$ 131,00	R\$ 4.453,90	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	34,00	4.453,90	
13.3.6	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	10,00	R\$ 119,40	R\$ 1.194,03	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	10,00	1.194,03	
13.3.7	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	7,00	R\$ 90,53	R\$ 633,74	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	7,00	633,74	
13.3.8	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUI ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	24,00	R\$ 638,28	R\$ 15.318,66	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	24,00	15.318,66	
13.3.9	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	24,00	R\$ 49,85	R\$ 1.196,48	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	24,00	1.196,48	
13.3.10	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	40,00	R\$ 12,75	R\$ 510,13	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	40,00	510,13	
13.3.11	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	29,00	R\$ 14,80	R\$ 429,24	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	29,00	429,24	
13.3.12	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	20,00	R\$ 18,74	R\$ 374,87	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	20,00	374,87	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA

O.S. em: 15/03/2024

Identificação da contratada:

Medição: 01/12/2025

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRAO SEDUC.

Prazo: 730 DIAS

Mês: NOVENBRO

EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP

Término: 07/03/2026

Período: 24/09/2025 a 01/12/2025


CNPJ: 17.199.057/0001-64

Assinatura:

Valor do contrato R\$ 6.434.709,40


09

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
13.3.13	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	44,00	R\$ 14,80	R\$ 651,28	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	44,00	651,28
13.3.14	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	20,00	R\$ 15,42	R\$ 308,40	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	20,00	308,40
13.4	SEGMENTO DE FLUXO				R\$ 12.185,69	0,00	0%	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
13.4.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	29,11	R\$ 22,35	R\$ 650,62	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	29,11	650,62
13.4.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	201,65	R\$ 25,78	R\$ 5.195,31	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	201,65	5.195,31
13.4.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	250,78	R\$ 34,63	R\$ 8.683,71	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	250,78	8.683,71
13.4.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	15,19	R\$ 35,68	R\$ 542,03	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	15,19	542,03
13.4.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	10,75	R\$ 58,23	R\$ 925,94	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	10,75	925,94
14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS				R\$ 46.946,26	0,00	0%	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
14.1	CAIXA - ÁGUAS PLUVIAIS				R\$ 17.954,00	0,00	0%	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
14.1.1	CAIXA DE AREIA PLUVIAL COM GRELHA (80x80cm)	UN	20,00	R\$ 1.156,42	R\$ 23.128,34	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	20,00	23.128,34
14.2	CONDUITORES - ÁGUAS PLUVIAIS				R\$ 26.669,62	0,00	0%	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
14.2.1	CANALETAS PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPa, SEÇÃO 60x60CM	m	8,94	R\$ 947,96	R\$ 8.474,77	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	8,94	8.474,77
14.2.2	TUBO EM PVC, Ø 88 MM, INCLUINDO A ABRACADERA	M	27,20	R\$ 98,87	R\$ 2.716,58	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	27,20	2.716,58
14.2.3	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_08/2022	M	45,69	R\$ 32,90	R\$ 1.503,23	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	45,69	1.503,23
14.2.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_08/2022	M	14,29	R\$ 40,67	R\$ 581,15	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	14,29	581,15
14.2.5	Tubo em PVC - 200mm (LS)	m	54,83	R\$ 170,25	R\$ 9.334,73	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	54,83	9.334,73
14.2.6	Tubo em PVC Ø 125 mm, Tigre ou similar	m	11,60	R\$ 121,13	R\$ 1.405,10	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	11,60	1.405,10
14.2.7	Tubo em PVC - 250mm (LS)	m	47,12	R\$ 218,44	R\$ 10.340,24	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	47,12	10.340,24
14.3	ACESSÓRIOS - ÁGUAS PLUVIAIS				R\$ 2.322,64	0,00	0%	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
14.3.1	RAIO HEMISFÉRICO (ABACAXI) FERRO FUNDIDO 100MM	UN	8,00	R\$ 88,10	R\$ 704,80	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	8,00	704,80
14.3.2	RAIO LINEAR 50CM	un	18,00	R\$ 142,95	R\$ 2.287,22	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	18,00	2.287,22
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA				R\$ 100.778,03	0,00	0%	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
15.1	CAIXA DE PASSAGEM				R\$ 12.341,00	0,00	0%	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
15.1.1	Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ bloco concreto	un	20,00	R\$ 794,92	R\$ 15.898,45	8,00	40%	R\$6.359,38	0,00	0,00%	R\$0,00	8,00	40,00%	R\$ 6.359,38	12,00	9.539,07
15.2	PVC ACESSÓRIOS				R\$ 6.797,11	0,00	0%	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
15.2.1	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	19,00	R\$ 99,57	R\$ 1.701,80	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	19,00	1.701,80
15.2.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	7,00	R\$ 133,05	R\$ 931,32	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	7,00	931,32
15.2.3	Raio linear 50cm	un	8,00	R\$ 142,95	R\$ 957,71	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	6,00	857,71
15.2.4	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 26,19	R\$ 104,76	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	4,00	104,76
15.2.5	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1"x1,1/2"	UN	36,00	R\$ 38,92	R\$ 1.405,98	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	36,00	1.405,98
15.2.6	SIFÃO FLEXÍVEL, PVC RÍGIDO - 1 1/2"x1,1/2"	UN	3,00	R\$ 288,92	R\$ 866,75	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	3,00	866,75




PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA			O. S. em:	15/03/2024	Identificação da contratada: 		Emissão:	01/12/2025	MÉDIAÇÃO: 09
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRAO SEDUC.			Modalidade:	CP Nº 002/2023			Prazo:	730 DIAS	
EMPRESA:	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP			Contrato nº.:	086/2024/CPL			Término:	07/03/2026	
CNPJ:	17.199.057/0001-64			Convênio	Nº 013/2023 - SEDUC			Valor do contrato		
				Assinatura:	07/03/2024			R\$ 6.434.709,40		



ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
15.2.7	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1" X 1"	UN	36,00	R\$ 73,32	R\$ 2.639,68	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	36,00	2.639,68
15.2.8	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1,127 X 1,122" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	3,00	R\$ 67,17	R\$ 201,50	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	3,00	201,50
15.3	PVC ESGOTO - TUBULAÇÃO															
15.3.1	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	24,00	R\$ 53,56	R\$ 1.285,52	0,00	0%	R\$0,00	24,00	100,00%	R\$1.285,52	24,00	100,00%	R\$ 1.285,52	-	0,00
15.3.2	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	44,00	R\$ 15,10	R\$ 664,30	0,00	0%	R\$0,00	44,00	100,00%	R\$664,30	44,00	100,00%	R\$ 664,30	-	
15.3.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	10,00	R\$ 35,71	R\$ 357,09	0,00	0%	R\$0,00	10,00	100,00%	R\$357,09	10,00	100,00%	R\$ 357,09	-	
15.3.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	59,00	R\$ 11,72	R\$ 691,63	0,00	0%	R\$0,00	59,00	100,00%	R\$691,63	59,00	100,00%	R\$ 691,63	-	0,00
15.3.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	13,00	R\$ 19,50	R\$ 253,54	0,00	0%	R\$0,00	13,00	100,00%	R\$253,54	13,00	100,00%	R\$ 253,54	-	0,00
15.3.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	5,00	R\$ 28,68	R\$ 143,40	0,00	0%	R\$0,00	5,00	100,00%	R\$143,40	5,00	100,00%	R\$ 143,40	-	0,00
15.3.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	24,00	R\$ 34,65	R\$ 831,66	0,00	0%	R\$0,00	24,00	100,00%	R\$831,66	24,00	100,00%	R\$ 831,66	-	0,00
15.3.8	JOELHO DE 90° COM ANEL PARA ESGOTO SECUNDÁRIO 40MM - 1/2"	un	40,00	R\$ 22,32	R\$ 892,98	0,00	0%	R\$0,00	40,00	100,00%	R\$892,98	40,00	100,00%	R\$ 892,98	-	0,00
15.3.9	Junção simples PVC JS - 100 x 50mm - LS	un	14,00	R\$ 55,39	R\$ 775,50	0,00	0%	R\$0,00	14,00	100,00%	R\$775,50	14,00	100,00%	R\$ 775,50	-	0,00
15.3.10	Junção simples PVC JS - 100x75mm - LS	un	8,00	R\$ 48,64	R\$ 291,85	0,00	0%	R\$0,00	6,00	100,00%	R\$291,85	6,00	100,00%	R\$ 291,85	-	0,00
15.3.11	Junção simples PVC JS - 100 x 100mm - LS	un	15,00	R\$ 59,23	R\$ 888,47	0,00	0%	R\$0,00	15,00	100,00%	R\$888,47	15,00	100,00%	R\$ 888,47	-	0,00
15.3.12	Junção simples PVC JS - 75 x 50mm - LS	un	1,00	R\$ 37,33	R\$ 37,33	0,00	0%	R\$0,00	1,00	100,00%	R\$37,33	1,00	100,00%	R\$ 37,33	-	0,00
15.3.13	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	1,00	R\$ 54,05	R\$ 54,05	0,00	0%	R\$0,00	1,00	100,00%	R\$54,05	1,00	100,00%	R\$ 54,05	-	0,00
15.3.14	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	1,00	R\$ 60,39	R\$ 60,39	0,00	0%	R\$0,00	1,00	100,00%	R\$60,39	1,00	100,00%	R\$ 60,39	-	0,00
15.3.15	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	UN	1,00	R\$ 42,88	R\$ 42,88	0,00	0%	R\$0,00	1,00	100,00%	R\$42,88	1,00	100,00%	R\$ 42,88	-	0,00
15.3.16	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	M	246,90	R\$ 43,36	R\$ 10.705,78	0,00	0%	R\$0,00	246,90	100,00%	R\$10.705,78	246,90	100,00%	R\$ 10.705,78	-	0,00
15.3.17	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	M	26,80	R\$ 68,25	R\$ 1.829,07	0,00	0%	R\$0,00	26,80	100,00%	R\$1.829,07	26,80	100,00%	R\$ 1.829,07	-	
15.3.18	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	M	93,70	R\$ 24,18	R\$ 2.265,62	0,00	0%	R\$0,00	93,70	100,00%	R\$2.265,62	93,70	100,00%	R\$ 2.265,62	-	0,00
15.3.19	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	M	46,50	R\$ 31,15	R\$ 1.448,41	0,00	0%	R\$0,00	46,50	100,00%	R\$1.448,41	46,50	100,00%	R\$ 1.448,41	-	0,00
15.3.20	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF 08/2022	M	19,70	R\$ 38,94	R\$ 767,16	0,00	0%	R\$0,00	19,70	100,00%	R\$767,16	19,70	100,00%	R\$ 767,16	-	0,00
15.3.21	ANEL DE VEDAÇÃO	und	24,00	R\$ 22,76	R\$ 546,30	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	-	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA	Modalidade: CP Nº 002/2023	O. S. em: 15/03/2024	Identificação da contratada:	Emissão: 01/12/2025	MEDICÃO: 09
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC.	Contrato nº: 086/2024/CPL	Prazo: 730 DIAS		Mês: NOVEMBRO	
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Convênio Nº 013/2023 - SEDUC	Término: 07/03/2026		Período: 24/09/2025 à 01/12/2025	
CNPJ: 17.199.057/0001-64	Assinatura:	Valor do contrato R\$ 8.434.703,40			

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.		
15.4	TRATAMENTO ESGOTO														
15.4.1	TANQUE SÉPTICO EM CONCRETO ARMADO, CAP. 11,21 M³	UN	1,00	R\$ 25.825,92	R\$ 25.825,92	0,00	0%	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	
15.4.2	SUMIDOURO EM CONCRETO ARMADO, DIMENSÃO 3,00 X 1,50 X 2,20 M	UN	3,00	R\$ 10.094,19	R\$ 30.192,57	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	1,00	25.825,92	25.825,92	
15.4.3	Filtro anaeróbico conc.arm. d=1,4m p=1,8m	un	1,00	R\$ 5.159,83	R\$ 5.159,83	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	3,00	30.192,57	30.192,57	
15.5	ESGOTO GORDURA					0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	1,00	5.159,83	5.159,83	
15.5.1	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	9,00	R\$ 89,57	R\$ 806,12	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	-	-	
15.5.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	1,00	R\$ 133,05	R\$ 133,05	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	9,00	806,12	806,12	
15.5.3	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1"x1,1/2"	UN	2,00	R\$ 38,92	R\$ 77,83	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	-	-	
15.5.4	SIFÃO EM METAL CROMADO PIA OU LAVATÓRIO 1" X 2"	und	11,00	R\$ 267,34	R\$ 2.940,74	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	1,00	133,05	133,05	
15.5.5	VALVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	2,00	R\$ 11,53	R\$ 23,06	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	2,00	77,83	77,83	
15.5.6	VALVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	11,00	R\$ 11,53	R\$ 126,82	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	11,00	2.940,74	2.940,74	
15.5.7	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	5,00	R\$ 17,49	R\$ 87,47	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	-	-	
15.5.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	8,00	R\$ 11,72	R\$ 93,78	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	5,00	87,47	87,47	
15.5.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	15,00	R\$ 19,50	R\$ 292,55	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	-	-	
15.5.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	3,00	R\$ 29,68	R\$ 89,04	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	8,00	93,78	93,78	
15.5.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	22,00	R\$ 18,59	R\$ 408,95	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	15,00	292,55	292,55	
15.5.12	JOELHO 90º COM ANEL PARA ESGOTO SECUNDÁRIO 40 MM - 1,1/2"	und	5,00	R\$ 22,70	R\$ 113,49	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	3,00	89,04	89,04	
15.5.13	Junção simples PVC JS - 50 x 50mm - LS	un	8,00	R\$ 28,57	R\$ 171,43	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	22,00	408,95	408,95	
15.5.14	Junção simples PVC JS - 75 x 50mm - LS	un	4,00	R\$ 37,33	R\$ 149,33	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	5,00	113,49	113,49	
15.5.15	Junção simples PVC JS - 75 x 75mm - LS	un	1,00	R\$ 39,15	R\$ 39,15	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	6,00	171,43	171,43	
15.5.16	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	UN	2,00	R\$ 42,88	R\$ 85,77	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	4,00	149,33	149,33	
15.5.17	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	M	11,60	R\$ 24,18	R\$ 280,48	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	1,00	39,15	39,15	
15.5.18	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	M	43,50	R\$ 31,15	R\$ 1.354,97	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	2,00	85,77	85,77	
15.5.19	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	M	12,30	R\$ 38,94	R\$ 478,99	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	-	-	
15.5.20	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,20X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M, AF. 12/2020	UN	3,00	R\$ 456,53	R\$ 1.369,58	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	11,60	280,48	280,48	
15.6	PVC ESGOTO SABÃO					0,00	0%	R\$0,00	-	-	-	43,50	1.354,97	1.354,97	
15.7						0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	12,30	478,99	478,99	
15.8						0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	3,00	1369,58	1369,58	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA

OBRÁ: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRAO SEDUC.

EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP

CNPJ: 17.199.057/0001-64

O. S. em: 15/03/2024

Prazo: 730 DIAS

Término: 07/03/2025

Valor do contrato
R\$ 8.434.709,40

Identificação da contratada:

CONSTRUTORA NORTE ALFA

Medição: 09

Emissão: 01/12/2025

Mês: NOVENBRO

Período: 24/09/2025 à 01/12/2025


ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
15.6.1	CAXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 89,57	R\$ 89,57	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	1,00	89,57
15.6.2	SIFÃO FLEXIVEL, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X1,1/2"	UN	2,00	R\$ 288,92	R\$ 577,83	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	2,00	577,83
15.6.3	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 15,10	R\$ 30,20	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	2,00	30,20
15.6.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 11,72	R\$ 23,45	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	2,00	23,45
15.6.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 19,50	R\$ 39,01	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	2,00	39,01
15.6.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 18,59	R\$ 74,35	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	4,00	74,35
15.6.7	JOELHO 90º COM ANEL PARA ESGOTO SECUNDÁRIO 40 MM - 1,1/2"	untd	2,00	R\$ 22,70	R\$ 45,40	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	2,00	45,40
15.6.8	Junção simples PVC JS - 75 x 50mm - LS	un	2,00	R\$ 37,33	R\$ 74,68	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	2,00	74,68
15.6.9	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 42,88	R\$ 42,88	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	1,00	42,88
15.6.10	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	M	2,40	R\$ 24,18	R\$ 58,03	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	2,40	58,03
15.6.11	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	M	4,20	R\$ 31,15	R\$ 130,82	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	4,20	130,82
15.6.12	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	M	3,90	R\$ 38,94	R\$ 151,87	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	3,90	151,87
15.6.13	CAXA DE GOROURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	R\$ 501,59	R\$ 501,59	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	1,00	501,59
15.6.14	VALVULA EM METAL CROMADO 1,1/2" X 1,1/2" PARA TÂNQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 67,17	R\$ 134,33	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	2,00	134,33
15.7	ESGOTO VENTILAÇÃO				R\$ 6.448,08	0,00	0%	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
15.7.1	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	9,00	R\$ 11,72	R\$ 105,50	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	9,00	105,50
15.7.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	67,00	R\$ 18,59	R\$ 1.245,44	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	67,00	1.245,44
15.7.3	Junção simples PVC JS - 50 x 50mm - LS	un	1,00	R\$ 28,57	R\$ 28,57	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	1,00	28,57
15.7.4	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	UN	25,00	R\$ 13,62	R\$ 340,41	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	25,00	340,41
15.7.5	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	M	153,00	R\$ 31,15	R\$ 4.765,75	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	153,00	4.765,75
15.7.6	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	UN	7,00	R\$ 50,16	R\$ 351,14	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	7,00	351,14
15.7.7	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	UN	50,00	R\$ 23,03	R\$ 1.151,65	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	50,00	1.151,65
15.7.8	TE DE REDUÇÃO, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM X 50MM	UN	7,00	R\$ 45,42	R\$ 317,95	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	7,00	317,95
16	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS				R\$ 96.904,43	0,00	0%	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA				O. S. em: 15/03/2024		Identificação da contratada:		Emissão: 01/12/2025		MEDIÇÃO: 09	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC.				Modalidade: CP Nº 002/2023		Prazo: 730 DIAS		Mês: NOVENBRO			
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP				Contrato nº: 086/2024/CPL		Término: 07/03/2026		Período: 24/09/2025 à 01/12/2025			
CNPJ: 17.199.057/0001-64				Nº 013/2023 - SEDUC		Valor do contrato R\$ 6.434.709,40					
				Assinatura:							
						</					



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA	Modalidade: CP Nº 002/2023	O. S. em: 15/03/2024	Identificação da contratada:	Emissão: 01/12/2025	MÊS: 01/12/2025
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRAO SEDUC.	Contrato nº.: 086/2024/CPL	Prazo: 730 DIAS		Mês: NOVEMBRO	Período: 24/09/2025 a 01/12/2025
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Nº 013/2023 - SEDUC	Término: 07/03/2026			
CNPJ: 17.199.057/0001-64	Assinatura:	Valor do contrato R\$ 6.434.709,40			

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FINANC.
16.29	MAQUINA DE LAVAR-ROUPAS	UN	1,00	R\$ 10.220,45	R\$ 10.220,45	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$ 10.220,45	1,00	10.220,45
16.30	Cadeira cromado	un	211,00	R\$ 80,13	R\$ 16.906,58	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	16.906,58	211,00	16.906,58
16.31	Ducha Higiénica com 3 Temperaturas 220V.	UNID	4,00	R\$ 447,86	R\$ 1.790,65	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	1.790,65	4,00	1.790,65
16.32	Barra em aço Inox (PCb)	m	3,20	R\$ 384,03	R\$ 1.164,90	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	1.164,90	3,20	1.164,90
17	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL				R\$ 4.851,73	0,00	0%	R\$0,00							
17.1	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_05/2021	M3	2,40	R\$ 777,09	R\$ 1.865,03	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$ 1.865,03	2,40	1.865,03
17.2	REQUADRO PARA VENTILAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA	m²	0,27	R\$ 1.790,96	R\$ 483,56	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	483,56	0,27	483,56
17.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	M	9,00	R\$ 42,92	R\$ 386,31	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	386,31	9,00	386,31
17.4	ENVELOPE DE CONCRETO PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	9,00	R\$ 92,77	R\$ 834,95	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	834,95	9,00	834,95
17.5	Fita anticorrosiva 5cm x 30m (2 camadas)	unid	2,00	R\$ 23,91	R\$ 47,82	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	47,82	2,00	47,82
17.6	REGULADOR TIPO FISHER DE ALTA PRESSÃO D=28 MM, CLASSE 300.- 1º ESTÁGIO	un	1,00	R\$ 879,70	R\$ 879,70	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	879,70	1,00	879,70
17.7	REGULADOR FISHER COBRE BAIXA PRESSÃO, CLASSE 300, D=15 MM.- 2º ESTÁGIO	un	2,00	R\$ 829,41	R\$ 1.658,82	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	1.658,82	2,00	1.658,82
17.8	INSTALAÇÕES BÁSICAS PARA ABRIGO DE GÁS (Capacidade 04 cilindros GLP de 45 KG)	UN	1,00	R\$ 513,84	R\$ 513,84	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	513,84	1,00	513,84
17.9	Placa de sinalização fotoluminescente	un	1,00	R\$ 59,99	R\$ 59,99	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	59,99	1,00	59,99
17.10	Placa de sinalização fotoluminescente	un	1,00	R\$ 59,99	R\$ 59,99	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	59,99	1,00	59,99
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO				R\$ 43.685,67	0,00	0%	R\$0,00							
18.1	Sução - Incêndio				R\$ 3.425,46	0,00	0%	R\$0,00							
18.1.1	ADAPTADOR COM FLANGE EM FERRO GALVANIZADO LONGO DN 2 1/2"	UN	2,00	R\$ 58,86	R\$ 117,73	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	117,73	2,00	117,73
18.1.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIBRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	M	18,00	R\$ 118,85	R\$ 1.901,59	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	1.901,59	18,00	1.901,59
18.1.3	ADAPTADOR EM FERRO GALVANIZADO DN 2 1/2"	un	3,00	R\$ 254,59	R\$ 763,76	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	763,76	3,00	763,76
18.1.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	3,00	R\$ 265,90	R\$ 797,69	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	797,69	3,00	797,69
18.1.5	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	3,00	R\$ 144,92	R\$ 434,77	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	434,77	3,00	434,77
18.1.6	TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 198,41	R\$ 398,83	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	398,83	2,00	398,83
18.2	By Pass - Incêndio				R\$ 583,90	0,00	0%	R\$0,00							
18.2.1	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 144,92	R\$ 144,92	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	144,92	1,00	144,92
18.2.2	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 508,01	R\$ 508,01	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	508,01	1,00	508,01
18.2.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	M	0,80	R\$ 124,14	R\$ 99,32	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	99,32	0,80	99,32
18.3	Distribuição (Recalque) - Incêndio				R\$ 20.695,48	0,00	0%	R\$0,00							
18.3.1	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 230,63	R\$ 230,63	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	230,63	1,00	230,63
18.3.2	ADAPTADOR EM FERRO GALVANIZADO DN 2 1/2"	un	1,00	R\$ 254,59	R\$ 254,59	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	254,59	1,00	254,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPATI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA				O. S. em: 15/03/2024		Identificação da contratada:		Emissão: 01/12/2025		MÊDIÇÃO:						
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRAO SEDUC.				Modalidade: CP Nº 002/2023		Contrato nº: 086/2024/CPL		Prazo: 730 DIAS		Mês: NOVEMBRO						
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP				Convenção Nº 013/2023 - SEDUC		Valor do contrato		Período: 24/09/2025 à 01/12/2025		09						
CNPJ: 17.199.057/0001-64				Assinatura:		R\$ 6.434.709,40										
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
18.3.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	R\$ 265,90	R\$ 265,90	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	1,00	265,90
18.3.4	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	R\$ 324,46	R\$ 324,46	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	1,00	324,46
18.3.5	TÉ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	7,00	R\$ 199,41	R\$ 1.395,89	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	7,00	1.395,89
18.3.6	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	20,00	R\$ 144,92	R\$ 2.898,45	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	20,00	2.898,45
18.3.7	MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KG/CM2), D = 50MM	UN	1,00	R\$ 183,05	R\$ 183,05	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	1,00	183,05
18.3.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE DE FLUXO	UND	1,00	R\$ 293,00	R\$ 293,00	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	1,00	293,00
18.3.9	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	167,66	R\$ 124,14	R\$ 20.813,96	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	167,66	20.813,96
Equipamentos - Incêndio																
18.4.1	HIDRANTE DE PAREDE	UN	3,00	R\$ 2.819,70	R\$ 8.459,11	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	3,00	8.459,11
18.4.2	Hidrante de parede - completo	un	1,00	R\$ 2.433,41	R\$ 2.433,41	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	1,00	2.433,41
18.5.1	BOMBA CENTRÍFUGA, 4 CV	UN	1,00	R\$ 4.767,95	R\$ 4.767,95	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	1,00	4.767,95
Instalações de Incêndio																
18.6.1	Extintor de Incêndio ABC - 8Kg	un	6,00	R\$ 291,07	R\$ 1.746,41	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	6,00	1.746,41
18.6.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	29,00	R\$ 31,29	R\$ 907,42	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	29,00	907,42
18.6.3	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS, COM 2 FARÓIS DE LÂMPADAS 21/55 W	un	4,00	R\$ 336,01	R\$ 1.344,06	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	4,00	1.344,06
18.6.4	ACIONADOR MANUAL DA BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA TIPO LIGA E DESLIGA)	UN	3,00	R\$ 180,58	R\$ 541,74	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	3,00	541,74
18.6.5	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE	und	1,00	R\$ 119,25	R\$ 119,25	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	1,00	119,25
18.6.6	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA VIDRO COM AVISADOR SONORO E VISUAL	UN	1,00	R\$ 374,44	R\$ 374,44	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	1,00	374,44
Sinalização - Incêndio																
18.7.1	Placa de sinalização (fotoluminescente)	un	27,00	R\$ 59,99	R\$ 1.619,77	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	27,00	1.619,77
18.7.2	Placa de sinalização de solo 1,00 x 1,00 m (Extintor e Hidrante Bombeiro)	und	8,00	R\$ 123,95	R\$ 743,70	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	8,00	743,70
18.7.3	Placa de sinalização risco de choque - L30	und	1,00	R\$ 72,85	R\$ 72,85	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	1,00	72,85
18.7.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO - D-50cm (Proibido Fumar)	und	9,00	R\$ 61,13	R\$ 550,13	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	9,00	550,13
18.7.5	PLACA DE SADA DE EMERGÊNCIA	UN	17,00	R\$ 45,28	R\$ 769,76	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	17,00	769,76
INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V																
19.1	ALIMENTAÇÃO E CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO				R\$ 61.325,36	0,00	0%	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
19.1.1	Subestação aérea c/ transformador 112,5 KVA (incluindo, acessórios e cabine de medição)	un	1,00	R\$ 68.256,96	R\$ 68.256,96	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	1,00	68.256,96
19.1.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 456,02	R\$ 456,02	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	1,00	456,02
19.1.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	8,00	R\$ 759,74	R\$ 4.558,45	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	8,00	4.558,45
19.1.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	3,00	R\$ 1.099,01	R\$ 3.267,02	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	3,00	3.267,02

BOLETIM DE MEDIÇÃO

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	LOCALIDADE VILA DE JURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA	O. S. em:	15/03/2024	Identificação da contratada:	Emissão:	01/12/2025	MEDIDAÇÃO:
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC.	Prazo:	730 DIAS	 CONSTRUTORA NORTE ALPA	Mês:	NOVEMBRO	09
EMPRESA:	CONSTRUTORA NORTE ALPA EIRELI EPP	Contrato nº:	086/2024/CPL		Período:	24/09/2025 à 01/12/2025	
CNPJ:	17.199.057/0001-64	Convênio	Nº 013/2023 - SEDUC		Valor do contrato		
		Assinatura:	07/03/2024		R\$ 6.434.789,40		

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
19.3.15	Conjunto de acessórios e fixação para eletrocalhas	cj	80,00	R\$ 56,00	R\$ 4.478,84	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	80,00	4.479,84
19.3.16	Conjunto de bucha com arruela em liga especial zamak pleleiroduto 85mm, d=3"	cj	10,00	R\$ 24,19	R\$ 241,92	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	10,00	241,92
19.3.17	Conjunto de bucha com arruela em liga especial zamak pleleiroduto 25mm, d=1"	cj	30,00	R\$ 8,64	R\$ 259,31	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	30,00	259,31
19.3.18	Conjunto de bucha com arruela em liga especial zamak pleleiroduto 20mm, d=3/4"	cj	200,00	R\$ 8,08	R\$ 1.615,40	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	200,00	1.615,40
19.3.19	CAXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	350,00	R\$ 11,94	R\$ 4.179,56	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	350,00	4.179,56
19.3.20	CAXA PVC OCTOGONAL 4X4" FUNDO MOVEL	UN	220,00	R\$ 17,33	R\$ 3.811,78	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	220,00	3.811,78
19.3.21	Supresor contra surto CLAMPER 45KA	un	4,00	R\$ 118,92	R\$ 475,29	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	4,00	475,29
19.3.22	Proteção contra surto Classe II, 1P, 20KA, 175V	UN	28,00	R\$ 100,03	R\$ 2.800,80	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	28,00	2.800,80
19.3.23	INTERRUPTOR DIFERENCIAL E RESIDUAL DR 254m 2P.	UN	5,00	R\$ 179,34	R\$ 896,72	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	5,00	896,72
19.3.24	INTERRUPTOR DIFERENCIAL E RESIDUAL DR 404m 2P.	UN	14,00	R\$ 192,47	R\$ 2.694,58	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	14,00	2.694,58
19.4	CABOS E FIOS (CONDUTORES)				R\$ 152.746,00	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	-	2.554,63
19.4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	7.600,00	R\$ 5,09	R\$ 38.671,76	0,00	0%	R\$0,00	4560,00	60,00%	R\$23.203,05	4.560,00	60,00%	R\$ 23.203,05	3.040,00	15.468,70
19.4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	1.720,00	R\$ 7,87	R\$ 13.537,95	0,00	0%	R\$0,00	1032,00	60,00%	R\$6.192,77	1.032,00	60,00%	R\$ 8.122,77	688,00	5.415,18
19.4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	1.100,00	R\$ 11,00	R\$ 12.101,35	0,00	0%	R\$0,00	660,00	60,00%	R\$7.260,81	660,00	60,00%	R\$ 7.260,81	440,00	4.840,54
19.4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	500,00	R\$ 28,80	R\$ 14.398,02	0,00	0%	R\$0,00	360,00	60,00%	R\$21.579,41	300,00	60,00%	R\$ 8.579,41	200,00	5.719,61
19.4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V	M	230,00	R\$ 33,85	R\$ 7.786,40	0,00	0%	R\$0,00	138,00	60,00%	R\$4.171,84	138,00	60,00%	R\$ 4.171,84	92,00	3.114,56
19.4.6	Cabo de cobre 35mm2 - 750 V	m	150,00	R\$ 48,89	R\$ 7.333,08	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	150,00	7.333,08
19.4.7	Cabo de cobre 70mm2 - 1 KV	m	590,00	R\$ 82,25	R\$ 54.426,32	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	590,00	54.426,32
19.4.8	Cabo de cobre 150 mm² - 1 KV	m	260,00	R\$ 166,98	R\$ 42.815,38	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	260,00	48.615,38
19.5	ELETROCALHAS				R\$ 50.045,21	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	-	-
19.5.1	CURVA VERTICAL 90° EXTERNA PARA ELETROCALHA 150X75mm	UN	10,00	R\$ 48,35	R\$ 483,51	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	10,00	493,51
19.5.2	Saída horizontal para eletroduto	UN	80,00	R\$ 30,49	R\$ 2.439,34	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	80,00	2.439,34
19.5.3	Curva horizontal 100 x 75mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90°	un	10,00	R\$ 77,01	R\$ 770,09	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	10,00	770,09
19.5.4	ELETROCALHA LISA, TIPO U 150 X 75 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÕES	un	160,00	R\$ 359,37	R\$ 57.499,06	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	160,00	57.499,06
19.5.5	Eletrocalha T horizontal 90°, 150x75mm	UN	8,00	R\$ 121,99	R\$ 975,94	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	8,00	975,94
19.5.6	Eletrocalha Tala plana perfurada, 75mm	UN	80,00	R\$ 16,65	R\$ 1.330,45	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	80,00	1.330,45
19.5.7	Tampa com Terminal p/ T horizontal 90° para Eletrocalha	UN	8,00	R\$ 56,37	R\$ 450,97	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	8,00	450,97
19.5.8	Tampa p/ curva horizontal 90°, 150x75mm para Eletrocalha	UN	3,00	R\$ 36,73	R\$ 110,18	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	3,00	110,18
19.5.9	Tampa p/ curva vertical 90°, 150x75mm para Eletrocalha	UN	10,00	R\$ 39,87	R\$ 398,70	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	10,00	398,70
19.6	ILUMINAÇÃO E TOMADAS				R\$ 86.066,61	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	-	-
19.6.1	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	UN	46,00	R\$ 52,64	R\$ 2.430,78	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	46,00	2.430,73
19.6.2	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	UN	5,00	R\$ 40,82	R\$ 204,12	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	5,00	204,12
19.6.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	UN	30,00	R\$ 57,14	R\$ 1.714,34	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	30,00	1.714,34
19.6.4	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	UN	3,00	R\$ 76,28	R\$ 228,78	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	3,00	228,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPATI - MUNICÍPIO DE VISEU-PA	Modalidade: CP Nº 002/2023	O. S. em: 15/03/2024	Identificação da contratada:	Emissão: 01/12/2025	MEDIDÃO: 09
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC.	Contrato nº: 086/2024/CPL	Prazo: 730 DIAS	 CONSTRUTORA NORTE ALFA	Mês: NOVEMBRO	24/09/2025 a 01/12/2025
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Convênio Nº 013/2023 - SEDUC	Término: 07/03/2026		Período:	
CNPJ: 17.199.057/0001-64	Assinatura:	Valor do contrato R\$ 6.434.709,40			

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	FÍSICO	FINANC.
19.6.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	5,00	R\$ 63,07	R\$ 315,35	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	5,00	315,35
19.6.6	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	145,00	R\$ 39,46	R\$ 5.721,35	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	145,00	5.721,35
19.6.7	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	25,00	R\$ 42,09	R\$ 1.052,14	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	25,00	1.052,14
19.6.8	Campanhina/Cigarras (sem fio)	un	1,00	R\$ 83,86	R\$ 83,86	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	1,00	83,86
19.6.9	Ponto pl lampinha fôlgora (com tubul. Cx. e fio)	pl	1,00	R\$ 276,01	R\$ 276,01	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	1,00	276,01
19.6.10	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	UN	16,00	R\$ 540,83	R\$ 8.653,20	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	16,00	8.653,20
19.6.11	Luminária de sobrepôr com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	un	145,00	R\$ 497,94	R\$ 72.201,42	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	145,00	72.201,42
19.6.12	Luminária da sobrepôr com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	un	35,00	R\$ 333,18	R\$ 11.661,30	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	35,00	11.661,30
19.6.13	Luminária tipo arandela - casco de tarântula	un	40,00	R\$ 136,16	R\$ 5.446,51	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	40,00	5.446,51
19.6.14	Relé fotoelétrico	un	6,00	R\$ 123,33	R\$ 739,98	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	6,00	739,98
19.6.15	Base para relé fotoelétrico	un	6,00	R\$ 23,65	R\$ 141,91	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	6,00	141,91
19.7	EQUIPAMENTOS				R\$ 22.450,98	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	-	-
19.7.1	VENTILADOR DE PAREDE	UN	30,00	R\$ 857,67	R\$ 25.730,12	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	30,00	25.730,12
19.7.2	Ponto de antena p/ rádio e TV (c/ fio)	pl	13,00	R\$ 245,48	R\$ 3.191,23	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	13,00	3.191,23
20	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO				R\$ 137.856,60	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	-	-
20.1	Ponto plar condicionado(tubul. c/ alrstop e fio)	pl	15,00	R\$ 832,35	R\$ 12.485,27	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	15,00	12.485,27
20.2	Ponto de gás pl split até 30.000 BTU's (10m)	pl	15,00	R\$ 1.809,53	R\$ 27.143,02	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	15,00	27.143,02
20.3	Ponto de dreno pl split (10m)	pl	15,00	R\$ 326,69	R\$ 4.900,31	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	15,00	4.900,31
20.4	Cabo de cobre 4mm2 - 1 KV	m	375,00	R\$ 11,67	R\$ 4.376,66	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	375,00	4.376,66
20.5	Cabo de cobre 6mm2 - 1 KV	m	389,00	R\$ 13,86	R\$ 5.314,72	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	389,00	5.314,72
20.6	Aparelho Air-Split - 9.000 BTU's - Inverter	un	2,00	R\$ 3.844,30	R\$ 7.688,61	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	2,00	7.688,61
20.7	Aparelho Air-Split - 18.000 BTU's - Inverter	un	1,00	R\$ 5.730,33	R\$ 5.730,33	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	1,00	5.730,33
20.8	Aparelho Air-Split - 24.000 BTU's - Inverter	un	1,00	R\$ 7.709,32	R\$ 7.709,32	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	1,00	7.709,32
20.9	Aparelho Air-Split - 30.000 BTU's - Inverter	un	11,00	R\$ 8.830,66	R\$ 97.139,41	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	11,00	97.139,41
20.10	Supporte de Frio para Condensadora de Ar Condicionado tipo SPLIT até 38.000 Btus	und	15,00	R\$ 579,95	R\$ 8.699,21	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	15,00	8.699,21
21	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA				R\$ 35.569,44	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	-	-
21.1	EQUIPAMENTOS PASSIVOS				R\$ 10.109,81	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	-	-
21.1.1	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2019	UN	3,00	R\$ 1.190,64	R\$ 3.571,93	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	3,00	3.571,93
21.1.2	SWITCH 48 PORTAS	und	1,00	R\$ 5.528,93	R\$ 5.528,93	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	1,00	5.528,93
21.1.3	Organizador horizontal de cabos fechado p/ CB 19" 1 U/A	un	2,00	R\$ 94,15	R\$ 188,31	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	2,00	188,31
21.1.4	Organizador horizontal de cabos fechado p/ CB 19" 1 U/A	un	1,00	R\$ 94,15	R\$ 94,15	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	1,00	94,15
21.1.5	Organizador horizontal de cabos fechado p/ CB 19" 1 U/A	un	2,00	R\$ 94,15	R\$ 188,31	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	2,00	188,31
21.1.6	Organizador horizontal de cabos fechado p/ CB 19" 1 U/A	un	1,00	R\$ 94,15	R\$ 94,15	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	1,00	94,15
21.1.7	BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK 19"	UN	2,00	R\$ 211,70	R\$ 423,41	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	2,00	423,41
21.1.8	ACCESSES POINT WIRELESS	UN	2,00	R\$ 1.467,13	R\$ 2.934,26	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	2,00	2.934,26
21.2	CABOS EM PAR TRANÇADOS				R\$ 12.114,25	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	-	-
21.2.1	Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e	m	1.259,90	R\$ 9,84	R\$ 12.409,96	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	1.259,90	12.409,96
21.2.2	Patch cable M6V cat 6e 1,5m	un	230,00	R\$ 64,80	R\$ 14.904,00	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	230,00	14.904,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPATI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA	Modalidade: CP Nº 002/2023	O. S. em: 15/03/2024	Identificação da contratada:	Emissão: 01/12/2025	MÉDIAÇÃO: 01/12/2025
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRAO SEDUC.	Contrato nº.: 086/2024/CPL	Prazo: 730 DIAS	 CONSTRUTORA NORTE ALFA	Mês: NOVENBRO	
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Convênio Nº 073/2023 - SEDUC	Termino: 07/03/2026		Período: 24/09/2025 à 01/12/2025	
CNPJ: 17.199.057/0001-64	Assinatura:	Valor do contrato R\$ 6.434.709,40			

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	FÍSICO	FINANC.
21.2.3	Switch 24 portas	un	1,00	R\$ 2.106,16	R\$ 2.106,16	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	1,00	2.106,16
21.3	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	28,00	R\$ 64,74	R\$ 1.812,72	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	-	-
21.3.1	AF-11/2019	UN	28,00	R\$ 64,74	R\$ 1.812,72	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	28,00	1.812,72
21.4	CAIXAS E ACESSÓRIOS	UN	5,00	R\$ 598,36	R\$ 2.991,80	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	-	-
21.4.1	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30CM COM TAMPA FERRO FUNDIDO	UN	5,00	R\$ 598,36	R\$ 2.991,80	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	-	-
21.4.2	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR.)	UN	2,00	R\$ 45,37	R\$ 90,74	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	5,00	2.981,80
21.4.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	28,00	R\$ 20,20	R\$ 565,60	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	2,00	90,74
21.5	ELETRÓDUTOS E ACESSÓRIOS	UN	22,50	R\$ 45,14	R\$ 1.015,62	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	26,00	525,17
21.5.1	ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	145,00	R\$ 19,86	R\$ 2.880,23	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	-	-
21.5.2	Eletroduto PVC Rígido de 1"	m	50,00	R\$ 20,19	R\$ 1.009,50	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	145,00	2.880,23
21.5.3	ELETROCALHA LISA 100X90 COM TAMPA INCLUSIVE CONEXÕES	M	63,30	R\$ 112,89	R\$ 7.152,14	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	50,00	1.009,30
21.5.4	Eletroduto PVC Rígido de 2"	m	22,50	R\$ 45,14	R\$ 1.015,62	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	63,30	7.152,14
22	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	UN	1,00	R\$ 6.078,62	R\$ 6.078,62	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	-	-
22.1	COIFA EM AÇO INOX ESCOVADO DE 1500x1000x6000 MM	un	1,00	R\$ 6.078,62	R\$ 6.078,62	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	1,00	6.078,62
22.2	Exaustor 6-40cm	un	1,00	R\$ 576,08	R\$ 576,08	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	1,00	576,08
22.3	EXAUSTOR MECÂNICO PARA BANHEIRO	UN	4,00	R\$ 344,55	R\$ 1.378,22	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	4,00	1.378,22
23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	UN	2,00	R\$ 203,30	R\$ 406,61	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	-	-
23.1	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R\$ 203,30	R\$ 406,61	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	2,00	406,61
23.2	VERGALHÃO CA-25 # 10 MM	M	154,00	R\$ 32,35	R\$ 4.981,39	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	154,00	4.981,39
23.3	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	18,00	R\$ 31,60	R\$ 568,80	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	16,00	505,59
23.4	ABRAÇADEIRA GUIA REFORÇADA 2"	U	4,00	R\$ 10,41	R\$ 41,64	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	4,00	41,63
23.5	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	48,00	R\$ 31,60	R\$ 1.516,80	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	48,00	1.516,78
23.6	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO PI ATERRAMENTO 200x200x100MM O/BARRAMENTO,ESP.5MM	un	1,00	R\$ 663,35	R\$ 663,35	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	1,00	663,35
23.7	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	43,95	R\$ 95,52	R\$ 4.198,11	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	43,95	4.198,11
23.8	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF 08/2023	M3	43,95	R\$ 28,83	R\$ 1.267,07	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	43,95	1.267,07
23.9	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2023	UN	18,00	R\$ 95,56	R\$ 1.720,08	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	16,00	1.528,94
23.10	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM²	M	65,00	R\$ 45,50	R\$ 2.957,50	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	65,00	2.957,45
23.11	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2023	M	380,00	R\$ 82,50	R\$ 31.350,00	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	380,00	31.348,60
23.12	CORDOALHA DE COBRE NU 30 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2023	M	308,00	R\$ 108,65	R\$ 33.463,20	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	308,00	33.463,20
23.13	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO CIRCULAR, EM POLIETILENO DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	UN	18,00	R\$ 89,78	R\$ 1.616,04	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	16,00	1.436,51
23.14	TERMINAL DE PRESSÃO PI CABOS ATE 35MM2	UN	340,00	R\$ 15,24	R\$ 5.181,60	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	340,00	5.181,40
23.15	Ponto de saída exotérmica	pl	32,00	R\$ 52,67	R\$ 1.685,58	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	32,00	1.685,58
23.16	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	42,00	R\$ 35,77	R\$ 1.502,34	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	42,00	1.502,48
24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	UN			R\$ 123.992,97	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPATI - MUNICÍPIO DE VISEU-PA

O. S. em: 15/03/2024

Identificação da contratada:

Medição: 01/12/2025

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRAO SEDUC.

Prazo: 730 DIAS

Mês: NOVENBRO

EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP

Término: 07/03/2026

Período: 24/09/2025 à 01/12/2025

CNPJ: 17.199.057/0001-64

Assinatura:

Valor do contrato R\$ 8.434.709,40



09

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.		
24.1	GERAIS														
24.1.1	Mastro em laço, sobre bases de concreto-3 un	cj	1,00	R\$ 3.812,62	R\$ 57.171,00	0,00	0%	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	
24.1.2	Granito e=20m	m²	38,90	R\$ 1.048,40	R\$ 40.782,62	0,00	0%	R\$0,00	0,40	40,00%	R\$1.445,05	0,60	2.167,57	0,60	
24.1.3	Granito e=2cm	m²	18,16	R\$ 1.048,40	R\$ 19.038,97	0,00	0%	R\$0,00	16,66	42,84%	R\$17.471,16	22,24	23.311,66	22,24	
24.1.4	PRATELEIRA EM MADEIRA DE LEI PLANADA	m²	18,55	R\$ 186,81	R\$ 3.465,41	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	18,16	18,16	
24.1.5	ENCANINHOS DE MADEIRA DE LEI PLANADA	m²	6,34	R\$ 197,31	R\$ 1.250,97	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	18,55	18,55	
24.1.6	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, CIENCOSTO H=80cm (PINTADO)	M	14,60	R\$ 289,18	R\$ 4.221,96	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	6,34	6,34	
24.1.7	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"(RAMPA DE ENTRADA)	M	8,22	R\$ 155,10	R\$ 1.274,92	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	14,60	14,60	
24.2	CAIXA D'ÁGUA														
24.2.1	SERVIÇOS GERAIS														
24.2.1.1	Reservatório em fibra de vidro 10.000 L	un	1,00	R\$ 9.654,78	R\$ 17.369,28	0,00	0%	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	
24.2.1.2	ESCALADA MARINHEIRO PERFIL DE AÇO COM GUARDA CORPO INCLUSIVE PINTURA	M	11,75	R\$ 733,02	R\$ 9.654,78	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	1,00	9.654,78	
24.2.1.3	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	M	20,20	R\$ 155,10	R\$ 3.133,01	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	11,75	8.613,04	
24.2.1.4	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 04/2023	M2	60,70	R\$ 16,05	R\$ 974,28	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	20,20	3.133,01	
24.2.2	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA (POÇO)														
24.2.2.1	Poço Tubular d= 6" - prof.= 30m	un	1,00	R\$ 31.781,53	R\$ 31.781,53	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	-	-	
24.2.2.2	ABRACADEIRA GUIA SIMPLES 2"	UN	1,00	R\$ 14,79	R\$ 14,79	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	1,00	31.781,53	
24.2.2.3	Bomba Submersa 3/4 CV (sem tubulação)	un	1,00	R\$ 2.861,74	R\$ 2.861,74	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	1,00	14,79	
24.2.2.4	LULA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRIMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	5,00	R\$ 140,94	R\$ 704,71	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	1,00	2.861,74	
24.2.2.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2022	M	20,00	R\$ 34,63	R\$ 692,54	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	5,00	704,71	
24.2.2.6	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 30 (2"), INSTALADO EM PRIMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	3,00	R\$ 248,33	R\$ 744,98	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	20,00	692,54	
24.2.2.7	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRIMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 160,97	R\$ 160,97	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	3,00	744,98	
24.2.2.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	UN	2,00	R\$ 134,72	R\$ 269,44	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	1,00	160,97	
24.2.2.9	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	UN	1,00	R\$ 205,52	R\$ 205,52	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	2,00	269,44	
24.2.2.10	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRIMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	UN	1,00	R\$ 151,42	R\$ 151,42	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	1,00	205,52	
24.2.2.11	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 80MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2022	M	8,00	R\$ 35,68	R\$ 284,10	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	1,00	151,42	
24.2.2.12	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA-FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2016	UN	5,00	R\$ 62,46	R\$ 312,32	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	6,00	214,10	
24.2.3	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA (RESERVATÓRIO)														
24.2.3.1	VENTILAÇÃO														
24.2.3.1.1	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	4,00	R\$ 26,36	R\$ 105,43	0,00	0%	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	
						0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	4,00	105,43	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA	Modalidade: CP Nº 002/2023	O. S. em: 15/03/2024	Identificação da contratada:	Emissão: 01/12/2025	MEDICÃO:
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRAO SEDUC.	Contrato nº: 086/2024/CPL	Prazo: 730 DIAS		Mês: NOVENBRO Período: 24/09/2025 à 01/12/2025	09
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Nº 013/2023 - SEDUC	Término: 07/03/2026			
CNPJ: 17.199.057/0001-64	Assinatura:	Valor do contrato R\$ 6.434.709,40			


ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FSICO	FINANC.
24.2.3.1.2	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2016	UN	4,00	R\$ 52,00	R\$ 208,00	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	4,00	208,02
24.2.3.1.3	UNÍÃO, PVC, SOLDÁVEL DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	2,00	R\$ 42,48	R\$ 84,97	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	2,00	84,97
24.2.3.2	EXTRAVASOR E LIMPEZA (CISTERNA)				R\$ 1.573,80	0,00	0%	R\$0,00	-	-	-	-	-
24.2.3.2.1	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL DN 75MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	2,00	R\$ 82,10	R\$ 164,19	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	2,00	164,19
24.2.3.2.2	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2016	UN	2,00	R\$ 281,64	R\$ 563,28	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	2,00	563,28
24.2.3.2.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL DN 75MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	M	3,00	R\$ 58,23	R\$ 174,69	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	174,69
24.2.3.2.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/4"	UN	1,00	R\$ 282,40	R\$ 282,40	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	282,40
24.2.3.2.5	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2016	UN	2,00	R\$ 281,64	R\$ 563,28	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	2,00	563,28
24.2.3.2.6	TE, PVC, SOLDÁVEL DN 75MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	1,00	R\$ 94,94	R\$ 94,94	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	1,00	94,94
24.2.3.3	ALIMENTAÇÃO (CISTERNA)				R\$ 631,25	0,00	0%	R\$0,00	-	-	-	-	-
24.2.3.3.1	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL DN 60MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	2,00	R\$ 55,16	R\$ 110,32	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	2,00	110,32
24.2.3.3.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL DN 60MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	M	15,00	R\$ 35,68	R\$ 535,25	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	15,00	535,25
24.2.3.3.3	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2016	UN	1,00	R\$ 76,69	R\$ 76,69	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	1,00	76,69
24.2.3.3.4	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	UN	1,00	R\$ 90,97	R\$ 90,97	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	1,00	90,97
24.2.3.4	LIMPEZA (REL)				R\$ 175,31	0,00	0%	R\$0,00	-	-	-	-	-
24.2.3.4.1	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2016	UN	4,00	R\$ 32,66	R\$ 130,62	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	4,00	130,62
24.2.3.4.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	M	2,00	R\$ 36,02	R\$ 72,04	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	2,00	72,04
24.2.3.4.3	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	16,00	R\$ 19,49	R\$ 311,84	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	16,00	311,84
24.2.3.4.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	UN	2,00	R\$ 105,81	R\$ 211,63	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	2,00	211,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPATI, MUNICÍPIO DE VISEU/PA				O. S. em: 15/03/2024		Identificação da contratada:		Emissão: 01/12/2025		MÊS: NOVENBRO		MEDIÇÃO: 09	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC.				Prazo: 730 DIAS		Contrato nº: 086/2024/CPL		Termo: 07/03/2026		Período: 24/09/2025 à 01/12/2025			
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP				Convênio		Nº 013/2023 - SEDUC		Valor do contrato					
CNPJ: 17.199.057/0001-64				Assinatura:		07/03/2024		R\$ 6.434.709,40					
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO		
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
24.2.3.4.5	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL DN 32 MM X 1 - INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2016	UN	4,00	R\$ 32,66	R\$ 130,62	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	4,00	130,62
24.2.3.4.6	TE, PVC, SOLDÁVEL DN 32MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	1,00	R\$ 13,38	R\$ 13,38	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	1,00	13,38
24.2.3.5	EXTRAVERSOR (REL)				R\$ 162,42	0,00	0%	R\$ 0,00					
24.2.3.5.1	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2016	UN	1,00	R\$ 65,02	R\$ 65,02	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	1,00	65,02
24.2.3.5.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL DN 60MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	M	1,10	R\$ 35,68	R\$ 39,25	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	1,10	39,25
24.2.3.5.3	Adaptador Soldável longo c/ flanges livres (cx.d'água)	un	2,00	R\$ 52,48	R\$ 104,96	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	2,00	104,96
24.2.3.6	DISTRIBUIÇÃO (REL)				R\$ 3.017,33	0,00	0%	R\$ 0,00					
24.2.3.6.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL DN 75MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	M	20,00	R\$ 58,23	R\$ 1.164,53	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00	1.164,53
24.2.3.6.2	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2016	UN	2,00	R\$ 294,71	R\$ 589,43	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	2,00	589,43
24.2.3.6.3	TE, PVC, SOLDÁVEL DN 75MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	1,00	R\$ 94,94	R\$ 94,94	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	1,00	94,94
24.2.3.6.4	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2016	UN	4,00	R\$ 294,71	R\$ 1.178,86	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	4,00	1.178,86
24.2.3.6.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	UN	2,00	R\$ 265,90	R\$ 531,79	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	2,00	531,79
24.2.3.6.6	TE, PVC, SOLDÁVEL DN 75MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	3,00	R\$ 94,94	R\$ 284,82	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	3,00	284,82
24.2.3.6.7	LUVA DE REDUÇÃO LONGA DN 75 X 60 MM	UN	1,00	R\$ 42,55	R\$ 42,55	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	1,00	42,55
24.2.3.7	RECALQUE				R\$ 10.387,50	0,00	0%	R\$ 0,00					
24.2.3.7.1	Bomba Centrífuga 1 CV (suc. rec. bampela, cod.distribuição)	un	2,00	R\$ 5.566,53	R\$ 11.133,06	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	2,00	11.133,06
24.2.3.7.2	NIPLE DIFLO 1/2"	UN	4,00	R\$ 30,27	R\$ 121,09	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	4,00	121,09
24.2.3.7.3	UNIAO, PVC, SOLDÁVEL DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	2,00	R\$ 46,16	R\$ 92,31	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	2,00	92,31
24.2.3.7.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	UN	2,00	R\$ 97,76	R\$ 195,52	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	2,00	195,52
24.2.3.7.5	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	UN	2,00	R\$ 356,44	R\$ 712,89	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	2,00	712,89
24.2.3.7.6	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2016	UN	5,00	R\$ 28,84	R\$ 144,21	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	5,00	144,21
24.2.3.7.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL DN 60MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	M	17,00	R\$ 22,21	R\$ 377,55	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	17,00	377,55
24.2.3.7.8	Adaptador Soldável longo c/ flanges livres (cx.d'água)	un	3,00	R\$ 52,48	R\$ 157,44	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	3,00	157,44
24.2.3.7.9	TE, PVC, SOLDÁVEL DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2022	UN	3,00	R\$ 25,91	R\$ 77,72	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	3,00	77,72
24.2.3.7.10	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	UN	2,00	R\$ 184,69	R\$ 369,38	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	2,00	369,38
24.2.3.8	SUCÇÃO				R\$ 1.231,07	0,00	0%	R\$ 0,00					
24.2.3.8.1	Adaptador Soldável longo c/ flanges livres (cx.d'água)	un	3,00	R\$ 52,48	R\$ 157,44	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	3,00	157,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA	O. S. em:	15/03/2024	Identificação da contratada:	Emissão:	01/12/2025	MEDICÃO:
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC.	Modalidade:	CP Nº 002/2023	Prazo:	Mês:		
EMPRESA:	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Contrato nº:	086/2024/CPL	Término:	NOVEMBRO		
CNPJ:	17.199.057/0001-64	Convênio	Nº 013/2023 - SEDUC	Valor do contrato	Período:	24/09/2025 à 01/12/2025	09
		Assinatura:	07/03/2024	R\$ 6.434,709,40			



ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
24.2.3.8.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2021	UN	2,00	R\$ 134,72	R\$ 269,44	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 269,44	2,00	269,44
24.2.3.8.3	UNIOAC, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	2,00	R\$ 100,11	R\$ 200,21	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 200,21	2,00	200,21
24.2.3.8.4	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	4,00	R\$ 55,16	R\$ 220,64	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 220,64	4,00	220,64
24.2.3.8.5	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2021	UN	2,00	R\$ 324,46	R\$ 648,92	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 648,92	2,00	648,92
24.2.3.8.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	M	2,50	R\$ 35,68	R\$ 89,21	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 89,21	2,50	89,21
24.2.4	CAIXA DE CONCRETO				R\$ 1.877,57	0,00	0%	R\$0,00	-	-	R\$0,00	-	-	-	-	-
24.2.4.1	Caixa em alvenaria de 100x100x100cm cl topo, concreto	un	1,00	R\$ 1.490,15	R\$ 1.490,15	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 1.490,15	1,00	1.490,15
24.2.4.2	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM, AF. 12/2020	UN	1,00	R\$ 928,53	R\$ 928,53	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 928,53	1,00	928,53
25	PEQUENAS OBRAS				R\$ 30.842,79	0,00	0%	R\$0,00	-	-	R\$0,00	-	-	-	-	-
25.1	PARQUE INFANTIL				R\$ 17.156,74	0,00	0%	R\$0,00	-	-	R\$0,00	-	-	-	-	-
25.1.1	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Oria Alaléia Nova	un	2,00	R\$ 1.715,06	R\$ 3.430,12	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 3.430,12	2,00	3.430,12
25.1.2	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, de Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	2,00	R\$ 2.944,28	R\$ 5.888,57	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 5.888,57	2,00	5.888,57
25.1.3	Brinquedo - Casa de madeira - com escorregador	UN	1,00	R\$ 5.451,71	R\$ 5.451,71	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 5.451,71	1,00	5.451,71
25.1.4	Brinquedo - Labirinto (trepa-trepa), Dim:0,87x0,87x2,14m, ref. Sargipark ou similar	Un	1,00	R\$ 5.271,08	R\$ 5.271,08	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 5.271,08	1,00	5.271,08
25.1.5	Brinquedo - Carrossel de Roda	UN	1,00	R\$ 2.059,83	R\$ 2.059,83	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 2.059,83	1,00	2.059,83
26.2	REDÁRIO				R\$ 13.486,05	0,00	0%	R\$0,00	-	-	R\$0,00	-	-	-	-	-
26.2.1	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACAPANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO, AF. 11/2021	M2	47,84	R\$ 288,14	R\$ 13.784,84	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 13.784,84	47,84	13.784,84
26.2.2	GANCHO ARMADOR DE REDE	und	20,00	R\$ 179,39	R\$ 3.587,89	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 3.587,89	20,00	3.587,89
26	ACESSIBILIDADE				R\$ 18.226,44	0,00	0%	R\$0,00	-	-	R\$0,00	-	-	-	-	-
26.1	SINALIZAÇÃO VISUAL E TÁTIL				R\$ 7.087,08	0,00	0%	R\$0,00	-	-	R\$0,00	-	-	-	-	-
26.1.1	PLACA 20X20CM, EM ACRÍLICO AZUL, 4MM COM LETRAS E PICTOGRAMAS BRANCOS	und	14,00	R\$ 109,83	R\$ 1.537,65	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 1.537,65	14,00	1.537,65
26.1.2	PLACA 30X90CM, EM ACRÍLICO AZUL 4MM COM LETRAS BRANCAS	und	39,00	R\$ 95,40	R\$ 3.720,76	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 3.720,76	39,00	3.720,76
26.1.3	PLACA TÁTIL ACRÍLICO 20X90CM 4MM, COM LETRAS BRANCAS EM ALTO RELEVO E BRAILLE - INSTALADAS NA PAREDE ADJACENTE À PORTA	und	53,00	R\$ 73,04	R\$ 3.871,17	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 3.871,17	53,00	3.871,17
26.2	VISUAL E TÁTIL PISO				R\$ 6.488,88	0,00	0%	R\$0,00	-	-	R\$0,00	-	-	-	-	-
26.2.1	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF. 09/2023	M2	47,00	R\$ 175,99	R\$ 8.271,71	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 8.271,71	47,00	8.271,71
26.2.2	SINALIZAÇÃO DE ÁREA DE ESPERA / VAGA COM SIMBOLO INTERNACIONAL, DIMENSÃO 1,70X1,70CM	un	1,00	R\$ 87,26	R\$ 87,26	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 87,26	1,00	87,26
26.3	VISUAL E TÁTIL DE EMERGÊNCIA				R\$ 177,48	0,00	0%	R\$0,00	-	-	R\$0,00	-	-	-	-	-
26.3.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO VISUAL E TÁTIL (POD) EM ACRÍLICO ESP. 4MM, COM RELEVOBRAILLE TAM. 20x80CM	Un	4,00	R\$ 57,16	R\$ 228,63	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 228,63	4,00	228,63
26.4	MAPA TÁTIL				R\$ 4.473,00	0,00	0%	R\$0,00	-	-	R\$0,00	-	-	-	-	-
26.4.1	MAPA TÁTIL PARA SINALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS AMBIENTES, EM ACRÍLICO NA COR BRANCO COM LETRAS EM ALTO RELEVO E BRAILLE NA COR PRETO, 150X90CM	UND	2,00	R\$ 2.891,06	R\$ 5.762,12	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 5.762,12	2,00	5.762,12
27	SERVIÇOS FINAIS				R\$ 20.184,11	0,00	0%	R\$0,00	-	-	R\$0,00	-	-	-	-	-
27.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO, AF. 04/2019	M2	1.032,02	R\$ 2,33	R\$ 2.406,30	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 2.406,30	-	-
27.2	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO, AF. 04/2019	M2	779,53	R\$ 3,98	R\$ 3.102,95	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 3.102,95	-	-
27.3					R\$ 2.406,30	0,00	0%	R\$0,00	-	-	R\$0,00	-	-	-	-	-
27.4					R\$ 3.102,95	0,00	0%	R\$0,00	-	-	R\$0,00	-	-	-	-	-
27.5					R\$ 2.406,30	0,00	0%	R\$0,00	-	-	R\$0,00	-	-	-	-	-
27.6					R\$ 3.102,95	0,00	0%	R\$0,00	-	-	R\$0,00	-	-	-	-	-
27.7					R\$ 2.406,30	0,00	0%	R\$0,00	-	-	R\$0,00	-	-	-	-	-
27.8					R\$ 3.102,95	0,00	0%	R\$0,00	-	-	R\$0,00	-	-	-	-	-
27.9					R\$ 2.406,30	0,00	0%	R\$0,00	-	-	R\$0,00	-	-	-	-	-
27.10					R\$ 3.102,95	0,00	0%	R\$0,00	-	-	R\$0,00	-	-	-	-	-
27.11					R\$ 2.406,30	0,00	0%	R\$0,00	-	-	R\$0,00	-	-	-	-	-
27.12					R\$ 3.102,95	0,00	0%	R\$0,00	-	-	R\$0,00	-	-	-	-	-
27.13					R\$ 2.406,30	0,00	0%	R\$0,00	-	-	R\$0,00	-	-	-	-	-
27.14					R\$ 3.102,95	0,00	0%	R\$0,00	-	-	R\$0,00	-	-	-	-	-
27.15					R\$ 2.406,30	0,00	0%	R\$0,00	-	-	R\$0,00	-	-	-	-	-
27.16					R\$ 3.102,95	0,00	0%	R\$0,00	-	-	R\$0,00	-	-	-	-	-
27.17					R\$ 2.406,30	0,00	0%	R\$0,00	-	-	R\$0,00	-	-	-	-	-
27.18					R\$ 3.102,95	0,00	0%	R\$0,00	-	-	R\$0,00	-	-	-	-	-
27.19					R\$ 2.406,30	0,00	0%	R\$0,00	-	-	R\$0,00	-	-	-	-	-
27.20					R\$ 3.102,95	0,00	0%	R\$0,00	-	-	R\$0,00	-	-	-	-	-
27.21					R\$ 2.406,30	0,00	0%	R\$0,00	-	-	R\$0,00	-	-	-	-	-
27.22					R\$ 3.102,95	0,00	0%	R\$0,00	-	-	R\$0,00	-	-	-	-	-
27.23					R\$ 2.406,30	0,00	0%	R\$0,00	-	-	R\$0,00	-	-	-	-	-
27.24					R\$ 3.102,95	0,00	0%	R\$0,00	-	-	R\$0,00	-	-	-	-	-
27.25					R\$ 2.406,30	0,00	0%	R\$0,00	-	-	R\$0,00	-	-	-	-	-
27.26					R\$ 3.102,95	0,00	0%	R\$0,00	-	-	R\$0,00	-	-	-	-	-
27.27					R\$ 2.406,30	0,00	0%	R\$0,00	-	-	R\$0,00	-	-	-	-	-
27.28					R\$ 3.102,95	0,00	0%	R\$0,00	-	-	R\$0,00	-	-	-	-	-
27.29					R\$ 2.406,30	0,00	0%	R\$0,00	-	-	R\$0,00	-	-	-	-	-
27.30					R\$ 3.102,95	0,00	0%	R\$0,00	-	-	R\$0,00	-	-	-	-	-
27.31					R\$ 2.406,30	0,00	0%	R\$0,00	-	-	R\$0,00	-	-	-	-	-
27.32					R\$ 3.102,95	0,00	0%	R\$0,00	-	-	R\$0,00	-	-	-	-	-
27.33					R\$ 2.406,30	0,00	0%	R\$0,00	-	-	R\$0,00	-	-	-	-	-
27.34					R\$ 3.102,95	0,00	0%	R\$0,00	-	-	R\$0,00	-	-	-	-	-
27.35					R\$ 2.406,30	0,00	0%	R\$0,00	-	-	R\$0,00	-	-	-	-	-
27.36					R\$ 3.102,95	0,00	0%	R\$0,00	-	-	R\$0,00	-	-	-	-	-
27.37					R\$ 2.406,30	0,00	0%	R\$0,00	-	-	R\$0,00	-	-	-	-	-
27.38					R\$ 3.102,95	0,00	0%	R\$0,00	-	-	R\$0,00	-	-	-	-	-
27.39					R\$ 2.406,30	0,00	0%	R\$0,00	-	-	R\$0,00	-	-	-	-	-
27.40																

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA	O. S. em: 15/03/2024	Identificação da contratada:	Emissão: 01/12/2025	MEDIÇÃO: 09
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRAO SEDUC.	Prazo: 730 DIAS	 CONSTRUTORA NORTE ALFA	Mês: NOVEMBRO	
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Término: 07/03/2026		Período: 24/09/2025 à 01/12/2025	
CNPJ: 17.199.057/0001-64	Valor do contrato R\$ 6.434.709,40			

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FINANC.
27.3	Placa de inauguração em aço inox letras br. relevo- (40 x 30cm)	un	1,00	R\$ 1.649,67	R\$ 1.649,67	0,00	0%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	1.649,67
27.4	PROJETO "AS BUILT" ARQUITETURA	m²	1.530,00	R\$ 12,32	R\$ 18.842,24	0,00	0%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	18.842,24
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 1.439.592,68							
VALOR ORÇAMENTO:					R\$ 4.995.116,75							
VALOR TOTAL:					R\$ 6.434.709,40	0,00	-	R\$369.506,18	-	-	R\$4.161.304,91	R\$2.273.404,49

RESUMO DA OBRA			RESUMO CONTRATO		09		HISTORICO DAS MEDIÇÕES		
DADOS OBRIGATORIOS NA NF			VALOR CONTRATO: R\$ 6.434.709,40		MEDIÇÃO	VALOR	%		
Material e mão de obra para Construção Civil			VALOR ACUMULADO: R\$ 4.161.304,91					1º MEDIÇÃO R\$326.912,74 5,08%	
			SALDO CONTRATO: R\$ 2.273.404,49					2º MEDIÇÃO R\$713.725,89 11,09%	
			% EXECUTADO: 64,67%					3º MEDIÇÃO R\$602.000,00 9,36%	
								4º MEDIÇÃO R\$ 489.000,00 7,60%	
								5º MEDIÇÃO R\$ 119.515,04 1,86%	
								6º MEDIÇÃO R\$ 522.303,53 8,12%	
								7º MEDIÇÃO R\$ 437.891,20 6,81%	
								8º MEDIÇÃO R\$ 580.450,33 9,02%	
								9º MEDIÇÃO R\$ 369.506,18 5,74%	
					TOTAL R\$ 4.161.304,91 64,67%				
					VALOR NOTA FISCAL R\$ 369.506,18				

Gabriel Lima Silva
GABRIEL LIMA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PA: 151923341-8

Assinado digitalmente por GABRIEL LIMA SILVA:01848973276
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

FISCAL DA OBRA
GABRIEL LIMA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - PMV
CREA - PA 151923341-8

MICHELLE
AZULAY
Assinado de forma digital por
MICHELLE AZULAY
RAMOS:83287949
49268
268



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA				O. S. em:	15/03/2024	Identificação da contratada:		Emissão:	01/12/2025	MEDICÃO:
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC.				Modalidade:	CP Nº 002/2023	Prazo:		Mês:		
EMPRESA:	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP				Contrato nº:	086/2024/CPL	Término:		NOVEMBRO		
CNPJ:	17.199.057/0001-64				Convênio	Nº 013/2023 - SEDUC	Valor do contrato		Período:	24/09/2025 à 01/12/2025	09
					Assinatura:	07/03/2024	R\$ 6.434.709,40				

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Localidade de Fernandes Belo, Município de Viseu Pa										O. S. ENT: 24/09/2025		Emissão: 22/12/2025		MEMÓRIA: 03														
Reforma e Ampliação da E.M.E.F. Em Fernandes Belo										Prazo do contrato: 365		Período: 25/11/2025 a 22/12/2025																
G C N Construtora LTDA										Modalidade: 4402025 DLCA		Término do contrato: 05/08/2028																
06.789.584/0001-02										Assinatura: 05/09/2023		Valor do contrato: R\$ 2.245.835,73																
SERVIÇOS										ACUMULADO ANTERIOR				EXECUTADO NO PERÍODO				ACUMULADO TOTAL				SALDO						
ITEM	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)
REFORMA:																												
1 SERVIÇO PRELIMINARES																												
1.1	m²	1	176,07	22.226,64	3	100%	686,67	0	0%	-	3	100%	686,67	0	0%	-	3	100%	686,67	0	0%	-	3	100%	686,67	0	0%	-
1.2	m²	12	537,68	8.387,76	12	100%	8.387,76	0	0%	-	12	100%	8.387,76	0	0%	-	12	100%	8.387,76	0	0%	-	12	100%	8.387,76	0	0%	-
1.3	m²	61	185,85	13.152,21	61	100%	13.152,21	0	0%	-	61	100%	13.152,21	0	0%	-	61	100%	13.152,21	0	0%	-	61	100%	13.152,21	0	0%	-
2 DEMOLICOES E RETIRADAS																												
2.1	m²	1	38,71	47.892,06	951,75	100%	47.892,06	0	0%	-	951,75	100%	47.892,06	0	0%	-	951,75	100%	47.892,06	0	0%	-	951,75	100%	47.892,06	0	0%	-
2.2	m²	121,3	31,86	5.023,03	121,3	100%	5.023,03	0	0%	-	121,3	100%	5.023,03	0	0%	-	121,3	100%	5.023,03	0	0%	-	121,3	100%	5.023,03	0	0%	-
2.3	m²	30,37	11,04	435,80	30,37	100%	435,80	0	0%	-	30,37	100%	435,80	0	0%	-	30,37	100%	435,80	0	0%	-	30,37	100%	435,80	0	0%	-
2.4	m²	951,75	16,56	20.481,66	951,75	100%	20.481,66	0	0%	-	951,75	100%	20.481,66	0	0%	-	951,75	100%	20.481,66	0	0%	-	951,75	100%	20.481,66	0	0%	-
2.5	m²	951,75	35,90	44.418,17	951,75	100%	44.418,17	0	0%	-	951,75	100%	44.418,17	0	0%	-	951,75	100%	44.418,17	0	0%	-	951,75	100%	44.418,17	0	0%	-
2.6	un	14	13,42	244,16	14	100%	244,16	0	0%	-	14	100%	244,16	0	0%	-	14	100%	244,16	0	0%	-	14	100%	244,16	0	0%	-
2.7	m³	1729,4	8,34	18.746,69	1729,4	100%	18.746,69	0	0%	-	1729,4	100%	18.746,69	0	0%	-	1729,4	100%	18.746,69	0	0%	-	1729,4	100%	18.746,69	0	0%	-
2.8	m³	195,1	82,96	21.039,58	195,1	100%	21.039,58	0	0%	-	195,1	100%	21.039,58	0	0%	-	195,1	100%	21.039,58	0	0%	-	195,1	100%	21.039,58	0	0%	-
2.9	m³	195,1	100,90	25.591,26	195,1	100%	25.591,26	0	0%	-	195,1	100%	25.591,26	0	0%	-	195,1	100%	25.591,26	0	0%	-	195,1	100%	25.591,26	0	0%	-
3 ESTRUTURA																												
3.1	M	8,4	89,01	971,96	8,4	100%	971,96	0	0%	-	8,4	100%	971,96	0	0%	-	8,4	100%	971,96	0	0%	-	8,4	100%	971,96	0	0%	-
3.2	M	8,4	92,64	1.011,61	8,4	100%	1.011,61	0	0%	-	8,4	100%	1.011,61	0	0%	-	8,4	100%	1.011,61	0	0%	-	8,4	100%	1.011,61	0	0%	-
3.3	M	19,4	88,09	2.221,49	19,4	100%	2.221,49	0	0%	-	19,4	100%	2.221,49	0	0%	-	19,4	100%	2.221,49	0	0%	-	19,4	100%	2.221,49	0	0%	-
3.4	M	114,8	84,36	9.604,16	114,8	100%	9.604,16	0	0%	-	114,8	100%	9.604,16	0	0%	-	114,8	100%	9.604,16	0	0%	-	114,8	100%	9.604,16	0	0%	-
4 COBERTURA																												
4.1	m²	459,58	257,28	153.711,12	459,58	100%	153.711,12	0	0%	-	459,58	100%	153.711,12	0	0%	-	459,58	100%	153.711,12	0	0%	-	459,58	100%	153.711,12	0	0%	-
4.2	m²	459,58	175,75	105.000,24	459,58	100%	105.000,24	0	0%	-	459,58	100%	105.000,24	0	0%	-	459,58	100%	105.000,24	0	0%	-	459,58	100%	105.000,24	0	0%	-
4.3	m	59,3	181,92	14.023,85	59,3	100%	14.023,85	0	0%	-	59,3	100%	14.023,85	0	0%	-	59,3	100%	14.023,85	0	0%	-	59,3	100%	14.023,85	0	0%	-
5 ESQUADRIAS																												
5.1	m²	1	8.953,71	8.953,71	1	100%	8.953,71	0	0%	-	1	100%	8.953,71	0	0%	-	1	100%	8.953,71	0	0%	-	1	100%	8.953,71	0	0%	-
5.1.1	m²	11,76	585,67	8.953,71	11,76	100%	8.953,71	0	0%	-	11,76	100%	8.953,71	0	0%	-	11,76	100%	8.953,71	0	0%	-	11,76	100%	8.953,71	0	0%	-
6 JANELAS																												
6.2.1	m²	32	847,59	35.259,52	32	100%	35.259,52	0	0%	-	32	100%	35.259,52	0	0%	-	32	100%	35.259,52	0	0%	-	32	100%	35.259,52	0	0%	-
7 REVESTIMENTO																												
7.1	m²	341,53	76,91	34.146,16	341,53	100%	34.146,16	0	0%	-	341,53	100%	34.146,16	0	0%	-	341,53	100%	34.146,16	0	0%	-	341,53	100%	34.146,16	0	0%	-
7.1.1	m²	341,53	41,57	18.456,28	341,53	100%	18.456,28	0	0%	-	341,53	100%	18.456,28	0	0%	-	341,53	100%	18.456,28	0	0%	-	341,53	100%	18.456,28	0	0%	-
7.1.2	m²	101,91	45,245,89	45.245,89	101,91	100%	45.245,89	0	0%	-	101,91	100%	45.245,89	0	0%	-	101,91	100%	45.245,89	0	0%	-	101,91	100%	45.245,89	0	0%	-
8 ACABAMENTO																												
8.1	m²	341,53	74,98	33.288,92	341,53	100%	33.288,92	0	0%	-	341,53	100%	33.288,92	0	0%	-	341,53	100%	33.288,92	0	0%	-	341,53	100%	33.288,92	0	0%	-
8.2	m	59,5	27,60	2.134,86	59,5	100%	2.134,86	0	0%	-	59,5	100%	2.134,86	0	0%	-	59,5	100%	2.134,86	0	0%	-	59,5	100%	2.134,86	0	0%	-
8.3	m²	0,95	983,18	1.189,52	0,95	100%	1.189,52	0	0%	-	0,95	100%	1.189,52	0	0%	-	0,95	100%	1.189,52	0	0%	-	0,95	100%	1.189,52	0	0%	-
8.4	m²	7,2	1.025,18	9.955,65	7,2	100%	9.955,65	0	0%	-	7,2	100%	9.955,65	0	0%	-	7,2	100%	9.955,65	0	0%	-	7,2	100%	9.955,65	0	0%	-
9 PINTURA																												
9.1	m²	1757,7	12,04	27.508,00	1757,7	100%	27.508,00	0	0%	-	1757,7	100%	27.508,00	0	0%	-	1757,7	100%	27.508,00	0	0%	-	1757,7	100%	27.508,00	0	0%	-
9.2	m²	63,7	27,48	2.275,36	63,7	100%	2.275,36	0	0%	-	63,7	100%	2.275,36	0	0%	-	63,7	100%	2.275,36	0	0%	-	63,7	100%	2.275,36	0	0%	-
9.3	m²	11,76	54,42	831,90	11,76	100%	831,90	0	0%	-	11,76	100%	831,90	0	0%	-	11,76	100%	831,90	0	0%	-	11,76	100%	831,90	0	0%	-
10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																												



BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL				Localidade de Fernandes Belo, Município de Viséu Pa				O. S. em:		24/09/2023		Identificação da contratação		Emissão:		22/12/2023		MÉDIA:	
G N Construtora LTDA				Reforma e Ampliação da E.M.E.F. Em Fernandes Belo				Prazo do contrato:		315		Período:		25/11/2025 a 22/12/2025		03			
06.789.564/0001-02				Contrato n.º: 446/2023 DICA				Término do contrato:		05/08/2026		Valor do contrato		R\$ 2.248.836,73					
ITEM		SERVIÇOS		CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO							
UNID.	QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FSICO	FINANC.					
un	1	730,48	949,62	0	0%	-	1	100%	949,62	1	100%	949,62	0	0,00					
pt	120	129,05	20.131,20	0	0%	-	120	100%	20.131,20	120	100%	20.131,20	0	0,00					
UN	100	26,87	3.493,00	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	100	3.493,00					
10	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		64.123,01																
10.1	PONTOS		21.374,50																
10.1.1	Ponto p/ar condicionado(tubul.,dj,airstop e fiação)		5.678,47				7	100%	5.678,47	7	100%	5.678,47	0	0,00					
10.1.2	Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m)		12.921,58				0	0%	-	0	0%	-	7	12.921,58					
10.1.3	Ponto de dreno p/ split (10m)		304,89				0	0%	-	0	0%	-	7	2.774,45					
10.2	APARELHOS		42.748,51																
10.2.1	Aparelho Air-Split - 18.000 BTU's - Inverter		42.748,51				0	0%	-	0	0%	-	7	42.748,51					
11	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		14.886,09																
11.1	ÁGUA FRIA		0,00																
11.2	Reservatório em polietileno de 5.000 L		8.504,43				0	0%	-	1	100%	8.504,43	0	0,00					
11.3	Torneira de bola 3/4"		72,20				0	0%	-	0	0%	-	1	93,86					
11.4	ESGOTO		6.289,80																
11.4.1	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M, AF_12/2020		507,20				0	0%	-	1	100%	507,20	0	0,00					
11.4.2	FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA		4.448,16				0	0%	-	1	100%	507,20	0	0,00					
12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		2.277,12				0	0%	-	1	100%	5.782,60	0	0,00					
12.1	Extintor de incêndio ABC - 6kg		218,96				0	0%	-	0	0%	-	8	2.277,12					
13	ELEMENTOS ESCOLARES		0,00																
14	ELEMENTOS ESCOLARES		36.060,25																
14.1	Quadro de vidro 6mm		642,59				0	0%	-	0	0%	-	38,4	32.077,82					
14.2	Mastro em fogo, sobre base de concreto-3 un		3.063,41				0	0%	-	0	0%	-	1	3.982,43					
15	URBANIZAÇÃO		2.664,34				0	0%	-	0	0%	-							
15.1	Plantio de grama (incl. terra preta)		36,19				0	0%	-	0	0%	-							
16	AMPLIAÇÃO		0,00																
17	SERVIÇOS PRELIMINARES		9.188,63																
17.1	Limpeza do terreno		6,15				556,55	100%	4.446,83	0	0%	-	556,55	100%	4.446,83				
17.2	Locação da obra a treina		6,56				556,55	100%	4.741,80	0	0%	-	556,55	100%	4.741,80				
18	DEMOLIÇÃO E RETIRADA		39.887,75																
18.1	Demolição manual de alvenaria de tijolo		82,96				230	100%	24.803,20	0	0%	-	230	100%	24.803,20				
18.2	Bota fora manual até 200m		100,90				115	100%	15.084,55	0	0%	-	115	100%	15.084,55				
19	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		2.468,54																
19.1	Escavação manual de até 1,50m de profundidade		98,44				19,29	100%	2.468,54	0	0%	-	19,29	100%	2.468,54				
20	FUNDAÇÕES		73.028,09																
20.1	SAPATA		13.510,86																
20.1.1	Lastro de concreto magro c/ seixo		965,19				0,33	100%	414,06	0	0%	-	0,33	100%	414,06				
20.1.2	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)		3.845,22				2,62	100%	13.096,80	0	0%	-	2,62	100%	13.096,80				
20.2	BALDRAME		58.517,23																
20.2.1	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração		3.619,17				12,65	100%	59.517,23	12,65	100%	59.517,23	0	0,00					
21	ESTRUTURA		395.208,30																
21.1	CONCRETO ARMADO - PILARES		71.716,45																
21.1.1	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)		61.365,78				11,3	100%	4.177,39										
21.1.2	Laje pré-moldada e=12cm (incl. capeamento) - unidirecional		123,54				64,45	100%	10.350,67										
21.2	VERGAS E CONTRAVERGAS		8.089,92																
21.2.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016		88,09				16	100%	1.832,16										



BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL				O. S. em:				Emissão:				MEDICAO:	
Localidade de Fernandes Belo, Município de Viséu Pa				Prazo do contrato:				22/12/2025					
Reforma e Ampliação de E.M.E.F. Em Fernandes Belo				365				Período:					
G C N Construtora LTDA				Término do contrato:				25/11/2025 a 22/12/2025				03	
CNPJ: 06.785.584/0001-02				Valor do contrato									
				R\$ 2.248.330,73									



LOCAL: Localidade de Fernandes Belo, Município de Viséu Pa

OBRA: Reforma e Ampliação da E.M.E.F. Em Fernandes Belo

EMPRESA: G C N Construtora LTDA

CNPJ: 06.789.564/0001-02

Modalidade:

Contrato n.º:

Assinatura:

Consequência 04/2025

448/2025 DLCA

05/09/2026

O. S. ENT

Prazo do contrato:

335

Identificação de unidades

Período:

25/11/2025 a 22/12/2025

Medição:

03

ITEM	SERVIÇOS	UMD.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FINANC.
27.1	PONTOS, TOMADAS, E INTERRUPTORES		1		24.910,80							
27.1.1	Ponto de luz / força (c/bulb., cx. e fio) ate 200W	pt	60	319,37	24.910,80	0	0%	-	0	0%	-	24.910,80
27.2	LUMINÁRIAS		1		9.555,00							
27.2.1	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	UN	60	122,50	9.555,00	0	0%	-	0	0%	-	9.555,00
28	SUBESTAÇÃO 75KVA		1		89.722,90							
28.1	Subestação aérea c/ transformador 75 KVA (incl. poste, acessórios e cabine de medição)	un	1	53.633,00	89.722,90	0	0%	-	0	0%	-	89.722,90
29	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		1		15.567,30							
29.1	ÁGUA FRIA		1		6.178,90							
29.1.1	Revisão de ponto de água	pt	35	135,80	6.178,90	0	0%	-	0	0%	-	6.178,90
29.2	ESGOTO		1		9.388,40							
29.2.1	Revisão de ponto de esgoto	pt	35	206,34	9.388,40	0	0%	-	0	0%	-	9.388,40
30	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		1		2.277,12							
30.1	Extintor de incêndio ABC - 6kg	un	8	218,96	2.277,12	0	0%	-	0	0%	-	2.277,12
31	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS		1		27.947,64							
31.1	Plata de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3.40x0,60m, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodapié 10 cm, assentada	un	1	3.317,41	4.312,63	0	0%	-	0	0%	-	4.312,63
31.2	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	un	12	654,73	10.213,68	0	0%	-	0	0%	-	10.213,68
31.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	2	907,64	2.359,86	0	0%	-	0	0%	-	2.359,86
31.4	Lavatório de louça s/c/d.c/term, sifão e válv.	un	8	902,15	9.382,32	0	0%	-	0	0%	-	9.382,32
31.5	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	8	81,20	844,48	0	0%	-	0	0%	-	844,48
31.6	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	8	80,26	834,64	0	0%	-	0	0%	-	834,64
32	MURO		1		85.068,02							
32.1	ESQUADRIAS DE VIDRO		1		9.815,50							
32.1.1	Porta em vidro temperado c/ ferragens - (sem mola)	m²	10,5	719,09	9.815,50	0	0%	-	0	0%	-	9.815,50
32.2	REVESTIMENTO		1		1.611,01							
32.2.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	m²	50,25	11,25	734,65	0	0%	-	0	0%	-	734,65
32.2.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	m²	50,25	13,42	876,36	0	0%	-	0	0%	-	876,36
32.3	CONSTRUÇÃO		1		56.352,84							
32.3.1	Muro em alvenaria, rebocado e pintado 2 faces (h=2,0m)	m	51,5	841,72	56.352,84	0	0%	-	0	0%	-	56.352,84
32.4	CONCRETO ARMADO - PORTICO DE ENTRADA		1		17.288,67							
32.4.1	Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	3,56	3.735,67	17.288,67	0	0%	-	0	0%	-	17.288,67
33	PLAYGROUND		1		7.275,22							
33.1	Instalação de brinquedos do playground	UN	2	271,36	705,52	0	0%	-	0	0%	-	705,52
33.2	INSTALAÇÃO DE BANCO PRE-FABRICADO DE CONCRETO COM ENCOSTO, DIMENSÕES 180 CM X 64 CM X 89 CM, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, AF_11/2021	UN	4	213,58	1.110,60	0	0%	-	0	0%	-	1.110,60
33.3	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, de Lúdico Brinquedos Inteligentes oosimililar	un	1	1.708,31	2.220,80	0	0%	-	0	0%	-	2.220,80
33.4	Brinquedo escada horizontal em tubo de ferro galv. ø=2", dim. 0,82 x 3,98 x 1,80m, inclusive aplicação de zarcão e pintura com esmalte sintético, ref. Sergipark ou similar	Un	1	2.491,00	3.238,30	0	0%	-	0	0%	-	3.238,30
34	URBANIZAÇÃO		1		3.208,12							

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE VISEU-PA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MARCELO CORRÊA - FIRMIANA

EMPRESA: G.C.N. CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 06.789.584/0001-42

O. S. em: 18/07/2025

Prazo: 365 DIAS

Término: 15/07/2026

Valor do contrato e Aditivo: R\$ 906.769,51

Identificação da contratada: 

Emissão: 11/12/2025

Mês: Novembro

Período: 11/11/2025 à 11/12/2025

MEDIDAÇÃO: 05

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES															
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	3	R\$ 220,59	R\$ 661,77											
1.2	Barracão de madeira/Almoxarifado	m²	12	R\$ 647,08	R\$ 7.764,96	3	100,0%	661,77	0	0,00%	R\$ -	3,00	100%	661,77	-	-
1.3	Tapume c/ chapa de madeirite plastificado e=15mm (h=2,20m)	m²	43,5	R\$ 207,09	R\$ 9.008,41	12	100,0%	7764,96	0	0,00%	R\$ -	12,00	100%	7.764,96	-	-
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:															
2.1	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m³	1	R\$ 20.168,18	R\$ 20.168,18	43,5	100,0%	9008,41	0	0,00%	R\$ -	43,50	100%	9.008,41	-	-
2.2	Bota fora manual até 200m	m³	7,2	R\$ 98,33	R\$ 707,97											
2.3	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	7,1	R\$ 119,75	R\$ 850,22											
2.4	Retirada de louça sanitária	un	594,66	R\$ 9,91	R\$ 5.893,08	7,1	100,0%	850,22	0	0,00%	R\$ -	7,10	100%	850,22	-	-
2.5	Retirada da estrutura em madeira da cobertura	m²	2	R\$ 15,86	R\$ 31,72	594,66	100,0%	5893,08	0	0,00%	R\$ -	594,66	100%	5.893,08	-	-
2.6	Retirada de telhas de barro	m²	200	R\$ 42,56	R\$ 8.512,00	2	100,0%	31,72	0	0,00%	R\$ -	2,00	100%	31,72	-	-
2.7	Retirada de esquadria sem aproveitamento	m²	200	R\$ 19,63	R\$ 3.926,00	200	100,0%	8512	0	0,00%	R\$ -	200,00	100%	8.512,00	-	-
3	ESTRUTURA:															
3.1	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE 20" CM. AF_03/2024	M	17	R\$ 81,19	R\$ 1.550,23	17	100,0%	1550,23	0	0,00%	R\$ -	17,00	100%	1.550,23	-	-
3.2	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE 10" CM. AF_03/2024	M	4,6	R\$ 44,64	R\$ 205,34	4,6	100,0%	205,34	0	0,00%	R\$ -	4,80	100%	205,34	-	-
3.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 20" CM. AF_03/2024	M	3,7	R\$ 104,79	R\$ 387,72	3,7	100,0%	387,72	0	0,00%	R\$ -	3,70	100%	387,72	-	-
3.4	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 20" CM. AF_03/2024	M	5,5	R\$ 80,95	R\$ 445,22	5,5	100,0%	445,22	0	0,00%	R\$ -	5,50	100%	445,22	-	-
3.5	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE 15" CM. AF_03/2024	M	5,5	R\$ 29,88	R\$ 163,29	5,5	100,0%	163,29	0	0,00%	R\$ -	5,50	100%	163,29	-	-
4	COBERTURA:															
4.1	Tecura em mad. de tel p/ vão de 6,0m	un	1	R\$ 70.326,91	R\$ 70.326,91											
4.2	Estrutura em mad. de tel p/ telha de barro - pp, serrada	m²	10	R\$ 1.960,01	R\$ 19.600,10	10	100,0%	19600,1	0	0,00%	R\$ -	10,00	100%	19.600,10	-	R\$ 0,00
4.3	Cobertura - telha plan	m²	200	R\$ 146,34	R\$ 29.268,00	200	100,0%	29268	0	0,00%	R\$ -	200,00	100%	29.268,00	-	R\$ 0,00
4.4	Cumeira de barro	m	200	R\$ 99,80	R\$ 19.920,00	200	100,0%	19920	0	0,00%	R\$ -	200,00	100%	19.920,00	-	R\$ 0,00
4.5	Encalçamento de telha cerâmica (beiral e cumieira)	m	24,65	R\$ 28,95	R\$ 713,61	24,65	100,0%	713,61	0	0,00%	R\$ -	24,65	100%	713,61	-	R\$ 0,00
5	ESQUADRIAS:															
5.1	PORTAS:															
5.1.1	Esquadria mad. e=3cm c/ calx, aduela e alizar	m²	1	R\$ 21.497,30	R\$ 21.497,30	36,3	100,0%	765,2	0	0,00%	R\$ -	36,30	100%	765,20	-	R\$ 0,00
5.2	JANELAS:															
5.3	Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm	m²	1	R\$ 6.728,56	R\$ 6.728,56											
6	REVESTIMENTOS:															



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE VISEUJUPÁ

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MARCELO CORRÊA - FIRMJANA

EMPRESA: G.C.N. CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 06.789.584/0001-02

O. S. em: 18/07/2025

Concorrência 006/2025

Modalidade: 287/2025/DLCA

Contrato nº.: 15/07/2025

Assinatura: Valor do contrato e Aditivo R\$ 905.789,51

Identificação da contratada:

G.C.N.

CONSTRUTORA LTDA

41000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	O. S. em: 18/07/2025	Identificação da contratada:	Emissão: 11/12/2025	MEDIDAÇÃO:
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MARCELO CORRÊA - FIRMIANA	Prazo: 365 DIAS		Mês: Novembro	
EMPRESA: G.C.N. CONSTRUTORA LTDA	Contrato nº.: 287/2025/DLCA		Período: 11/11/2025 à 11/12/2025	05
CNPJ: 06.789.584/0001-02	Assinatura: 15/07/2025			
	Valor do contrato e Aditivo R\$ 905.768,51			

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISCO	FINANC.
11.4	Revisão de ponto de esgoto	pt	8	R\$ 245,92	R\$ 1.967,36	8	100,0%	R\$ 1.967,36	0	0,00%	R\$ -	8,00	100%	1.967,36	-	R\$ 0,00
11.5	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 38L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1	R\$ 494,24	R\$ 494,24	1	100,0%	R\$ 494,24	0	0,00%	R\$ -	1,00	100%	494,24	-	R\$ 0,00
12	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/ COMBATE A INCÊNDIO:															
12.1	Extintor de Incêndio ABC - 6Kg	un	2	R\$ 274,78	R\$ 549,56	0	0,0%	R\$ 549,56	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	2,00	R\$ 549,56
13	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS:															
13.1	Placa de cozinha com bancada em granito citiza andorinha, e = 2cm, dim 3,40x0,60m, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodapié 10 cm, assentada	un	1	R\$ 4.190,65	R\$ 4.190,65	0	0,0%	R\$ 4.190,65	0	100,00%	R\$ 4.190,65	1,00	100%	4.190,65	-	R\$ 0,00
13.2	Lavatório com bancada em granito citiza andorinha, e = 2cm, dim 2,60x0,60, com03 cubas de embutir do louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodapié 10 cm, assentada	un	2	R\$ 3.292,31	R\$ 6.584,62	0	0,0%	R\$ 6.584,62	2	100,00%	R\$ 6.584,62	2,00	100%	6.584,62	-	R\$ 0,00
13.3	Bacia sifonada c/cx. descarga ecoplaça c/ assento	un	3	R\$ 813,34	R\$ 2.440,02	0	0,0%	R\$ 2.440,02	3	100,00%	R\$ 2.440,02	3,00	100%	2.440,02	-	R\$ 0,00
13.4	Lavatório de louça S/col.c/om., sifão e valv.	un	1	R\$ 1.127,04	R\$ 1.127,04	0	0,0%	R\$ 1.127,04	1	100,00%	R\$ 1.127,04	1,00	100%	1.127,04	-	R\$ 0,00
13.5	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	3	R\$ 100,78	R\$ 302,34	0	0,0%	R\$ 302,34	3	100,00%	R\$ 302,34	3,00	100%	302,34	-	R\$ 0,00
13.6	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	3	R\$ 100,50	R\$ 301,50	0	0,0%	R\$ 301,50	3	100,00%	R\$ 301,50	3,00	100%	301,50	-	R\$ 0,00
13.7	BARRA DE APOIO EM "L" EM AÇO INOX POLIDO 80 X 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R\$ 879,56	R\$ 879,56	0	0,0%	R\$ 879,56	1	100,00%	R\$ 879,56	1,00	100%	879,56	-	R\$ 0,00
13.8	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R\$ 457,08	R\$ 457,08	0	0,0%	R\$ 457,08	1	100,00%	R\$ 457,08	1,00	100%	457,08	-	R\$ 0,00
14	ELEMENTOS DE ESCOLA:															
14.1	Quadro magnético branco c/ apoio para apagador e pincéis e moldura emalumínio	m²	9	R\$ 810,74	R\$ 7.296,66	0	0,0%	R\$ 7.296,66	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	8,00	R\$ 7.296,66
14.2	Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un	cj	2	R\$ 3.829,21	R\$ 7.658,42	0	0,0%	R\$ 7.658,42	2	100,00%	R\$ 7.658,42	2,00	100%	7.658,42	-	R\$ 0,00
15	URBANIZAÇÃO:															
15.1	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	60	R\$ 44,81	R\$ 2.676,60	42	70,0%	R\$ 1.873,62	18	30,00%	R\$ 802,98	60,00	100%	2.676,60	-	R\$ 0,00
15.2	Playground															
15.2.1	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	1	R\$ 1.581,55	R\$ 1.581,55	0	0,0%	R\$ 1.581,55	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	1,00	R\$ 1.581,55
15.2.2	Escorregadeira em madeira c/2,50m de pista (Sergipark ou similar)	un	1	R\$ 3.022,11	R\$ 3.022,11	0	0,0%	R\$ 3.022,11	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	1,00	R\$ 3.022,11
15.2.3	Brinquedo - Carrossel de Roda	UN	1	R\$ 2.021,00	R\$ 2.021,00	0	0,0%	R\$ 2.021,00	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	1,00	R\$ 2.021,00
16	SERVIÇOS FINAIS:															
16.1	Placa de inauguração em aço inoxidável bx. relevo- (40 x 30cm)	un	1	R\$ 1.748,95	R\$ 1.748,95	0	0,0%	R\$ 1.748,95	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	1,00	R\$ 1.748,95
16.2	Limpeza geral e entrega da obra	m²	200	R\$ 11,88	R\$ 2.336,00	0	0,0%	R\$ 2.336,00	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	200,00	R\$ 2.336,00



BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE VISEU/PA				O. S. em:	18/07/2025	Identificação da contratada:		Emissão:	11/12/2025	MEDIDAÇÃO:	05						
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MARCELO CORRÊA - FIRMIANA				Prazo:	365 DIAS		Mês: Novembro	Período: 11/1/2025 à 11/12/2025									
EMPRESA:	G.C.N. CONSTRUTORA LTDA				Término:	19/07/2026												
CNPJ:	06.789.564/0001-02				Assinatura:	15/07/2025	Valor do contrato e Aditivo		R\$ 905.769,51									
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO				
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.			
17	SERVIÇOS PRELIMINARES:		1	R\$ 4.290,32														
17.1	Limpeza do terreno	m²	279,5	R\$ 7,28				279,5	100,0%	2037,56	0	0,00%	R\$ -	279,50	100%	2.037,55	-	R\$ 0,00
17.2	Locação da obra a terra	m²	279,5	R\$ 8,06				279,5	100,0%	2.252,77	0	0,00%	R\$ -	279,50	100%	2.252,77	-	R\$ 0,00
18	MOVIMENTO DE TERRA:		1	R\$ 3.572,46														
18.1	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	25,8	R\$ 116,80				25,8	100,0%	3.013,44	0	0,00%	R\$ -	25,80	100%	3.013,44	-	R\$ 0,00
18.2	Releito compactado	m³	23,4	R\$ 23,89				23,4	100,0%	559,02	0	0,00%	R\$ -	23,40	100%	559,02	-	R\$ 0,00
19	FUNDAÇÕES:		1	R\$ 90.005,36														
19.1	SAPATAS:		1	R\$ 0,00														
19.2	Lastro de concreto magro c/ sebo	m³	1,81	R\$ 1.183,97				1,81	100,0%	2.142,98	0	0,00%	R\$ -	1,81	100%	2.142,98	-	R\$ 0,00
19.3	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m³	3,7	R\$ 4.711,53				3,7	100,0%	17.432,66	0	0,00%	R\$ -	3,70	100%	17.432,66	-	R\$ 0,00
19.4	BALDRAME:		1	R\$ 0,00														
19.5	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	15,89	R\$ 4.432,33				15,89	100,0%	70.429,72	0	0,00%	R\$ -	15,89	100,00%	70.429,72	-	R\$ 0,00
20	ESTRUTURA:		1	R\$ 17.289,92														
20.1	CONCRETO ARMADO - PILARES:		1	R\$ 0,00														
20.2	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento)	m³	2,8	R\$ 5.122,83														
20.3	VERGAS E CONTRAVERGAS:		1	R\$ 0,00				2,8	100,0%	14.343,36	0	0,00%	R\$ -	2,80	100%	14.343,36	-	R\$ 0,00
20.4	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	M	13,66	R\$ 80,95				13,66	100,0%	1.105,77	0	0,00%	R\$ -	13,66	100%	1.105,77	-	R\$ 0,00
20.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	M	8,5	R\$ 104,79				8,5	100,0%	890,71	0	0,00%	R\$ -	8,50	100%	890,71	-	R\$ 0,00
20.6	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024	M	32	R\$ 29,69				32	100,0%	950,08	0	0,00%	R\$ -	32,00	100%	950,08	-	R\$ 0,00
21	COBERTURA		1	R\$ 80.165,49														
21.1	Tessoura em mad. de tel p/ vao de 6,0m	un	10	R\$ 1.986,01				10	100,0%	19860,10	0	0,00%	R\$ -	10,00	100%	19.860,10	-	R\$ 0,00
21.2	Estrutura em mad. tel p/ telha de barro - pg serrada	m²	240	R\$ 146,34				240	100,0%	35121,60	0	0,00%	R\$ -	240,00	100%	35.121,60	-	R\$ 0,00
21.3	Cobertura - telha plan	m²	240	R\$ 99,60				240	100,0%	23904,00	0	0,00%	R\$ -	240,00	100%	23.904,00	-	R\$ 0,00
21.4	Cuneira de barro	m	24,5	R\$ 28,95				24,5	100,0%	709,27	0	0,00%	R\$ -	24,50	100%	709,27	-	R\$ 0,00
21.5	Encalçamento de telha ceramica (beiral e cumieira)	m	36,6	R\$ 21,08				36,6	100,0%	771,52	0	0,00%	R\$ -	36,60	100%	771,52	-	R\$ 0,00
22	PAREDES E PAINES:		1	R\$ 40.897,08														
22.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO:		1	R\$ 40.897,08														
22.1.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	266,9	R\$ 153,23				266,9	100,0%	40897,08	0	0,00%	R\$ -	266,90	100%	40.897,08	-	R\$ 0,00
23	ESQUADRIAS:		1	R\$ 21.559,48														
23.1	PORTAS:		1	R\$ 0,00														



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDICÃO

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	Modalidade: Concorrência 000/2025	O. S. em: 18/07/2025	Identificação da contratada:		Emissão: 11/12/2025	MEDICAO:										
OBRA: REFORMA E AMPLIACÃO DA E.M.E.F. MARCELO CORRÊA - FIRMIANA	Contrato nº.: 287/2025/DLCA	Prazo: 365 DIAS			Mês: Novembro	05										
EMPRESA: G.C.N. CONSTRUTORA LTDA	Assinatura: 15/07/2025	Término: 15/07/2026			Período: 11/11/2025 à 11/12/2025											
CNPJ: 06.788.584/0001-42					R\$ 905.769,51											
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.	
23.2	Esquadria mad. e=3cm c/ calh. aduêla e alzar	m²	15,12	R\$ 728,20	R\$ 11.010,38	4,536	30,0%	3303,114	10,584	70,00%	R\$ 7.707,27	15,12	100%	11.010,38	-	R\$ 0,00
23.3	JANELAS:		1	R\$ 10.549,10	R\$ 10.549,10											
23.3.1	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	10	R\$ 1.054,91	R\$ 10.549,10	3	30,0%	3164,73	7	70,00%	R\$ 7.384,37	10,00	100%	10.549,10	-	R\$ 0,00
24	REVESTIMENTOS:		1	R\$ 60.416,82	R\$ 60.416,82											
24.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	533,8	R\$ 20,04	R\$ 10.697,35	533,8	100,0%	10697,35	0	0,00%	R\$ -	533,80	100%	10.697,35	-	R\$ 0,00
24.2	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	533,8	R\$ 60,06	R\$ 32.076,04	533,8	100,00%	32076,04	0	0,00%	R\$ -	533,80	100%	32.076,04	-	R\$ 0,00
24.3	FORROS:		1	R\$ 0,00	R\$ 0,00											
24.4	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	122,32	R\$ 93,08	R\$ 11.385,54	122,32	100,0%	11385,54	0	0,00%	R\$ -	122,32	100%	11.385,54	-	R\$ 0,00
24.5	Forro em lambr de PVC	m²	122,32	R\$ 51,16	R\$ 6.257,89	122,32	100,0%	6257,89	0	0,00%	R\$ -	122,32	100%	6.257,89	-	R\$ 0,00
25	POÇO ARTESIANO		1	R\$ 80.049,05	R\$ 80.049,05											
25.1	Poço Tubular d= 6" - prof.= 50m	un	1	R\$ 48.598,51	R\$ 48.598,51	1	100,0%	48598,51	0	0,00%	R\$ -	1,00	100%	48.598,51	-	R\$ 0,00
25.2	Torre em conc.armado p/ cx.d'agua h=6,0m-base 2,0x2,0m	un	1	R\$ 23.210,16	R\$ 23.210,16	1	100,0%	23210,16	0	0,00%	R\$ -	1,00	100%	23.210,16	-	R\$ 0,00
25.3	Reservatório em polietileno de 5.000 L	un	1	R\$ 8.240,38	R\$ 8.240,38	1	100,0%	8240,38	0	0,00%	R\$ -	1,00	100%	8.240,38	-	R\$ 0,00
26	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS:		1	R\$ 33.805,27	R\$ 33.805,27											
26.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESURA 4CM. AF. 07/2021	m²	192,7	R\$ 56,73	R\$ 10.931,87	192,7	100,00%	10931,87	0	0,00%	R\$ -	192,70	100,00%	10.931,87	-	R\$ 0,00
26.2	Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Pedraio Médio)	m²	192,7	R\$ 92,63	R\$ 17.830,53	57,81	30,0%	5349,169	96,35	50,00%	R\$ 8.915,27	154,16	80%	14.264,42	38,64	R\$ 3.566,11
26.3	Rodape ceramico h=8cm	m	97,6	R\$ 33,70	R\$ 3.289,12	29,28	30,0%	986,736	48,8	50,00%	R\$ 1.644,66	78,08	80%	2.631,30	19,62	R\$ 667,82
26.4	Soleira em marmore branco e=2cm	m²	1,02	R\$ 1.212,99	R\$ 1.237,24	0,306	30,0%	371,172	0,714	70,00%	R\$ 866,07	1,02	100%	1.237,24	-	R\$ 0,00
26.5	Peitoril em marmore branco e=2cm	m²	0,4	R\$ 1.281,29	R\$ 516,51	0,4	100,0%	516,51	0	0,00%	R\$ -	0,40	100%	516,51	-	R\$ 0,00
27	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:		1	R\$ 20.610,64	R\$ 20.610,64											
27.1	PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES:		1	R\$ 0,00	R\$ 0,00											
27.2	Ponto de luz / força (c/ tubul., cx. e fiação) ate 200W	pt	28	R\$ 380,32	R\$ 10.648,96	28	100,0%	10648,96	0	0,00%	R\$ -	28,00	100%	10.648,96	-	R\$ 0,00
27.3	LUMINÁRIAS:		1	R\$ 0,00	R\$ 0,00											
27.4	Luminária completa de sobrepôr com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W Material	un	24	R\$ 415,07	R\$ 9.961,68	12	50,0%	4980,84	12	50,00%	R\$ 4.980,84	24,00	100%	9.961,68	-	R\$ 0,00
28	PINTURAS:		1	R\$ 35.796,62	R\$ 35.796,62											
28.1	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	533,8	R\$ 67,06	R\$ 35.796,62	266,9	50,0%	17888,31	190,14	30,00%	R\$ 10.738,99	427,04	80%	28.637,30	106,76	R\$ 7.159,32
29	SERVIÇOS FINAIS:		1	R\$ 1.050,61	R\$ 1.050,61											
29.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	89,95	R\$ 11,68	R\$ 1.050,61	0	0,0%	0	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	89,95	R\$ 1.050,61
							ADITIVO DE UMA SALA									



BOLETIM DE MEDICAÇÃO

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO			
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.		
30	SERVIÇOS PRELIMINARES:																	
30.1	Limpeza do terreno	m²	64	R\$ 7,29	R\$ 466,56				84	100,0%	486,56	0	0,00%	R\$ -	64,00	100%	466,56	R\$ 0,00
30.2	Locação da obra e treia	m²	64	R\$ 8,06	R\$ 515,84				64	100,0%	515,84	0	0,00%	R\$ -	64,00	100%	515,84	R\$ 0,00
31	MOVIMENTO DE TERRA:																	
31.1	Escavação manual de ate 1,50m de profundidade	m³	3,2	R\$ 116,80	R\$ 373,76				3,2	100,0%	373,76	0	0,00%	R\$ -	3,20	100%	373,76	R\$ 0,00
31.2	Releiro compactado	m³	14,56	R\$ 23,89	R\$ 347,84				14,56	100,0%	347,8384	0	0,00%	R\$ -	14,56	100%	347,84	R\$ 0,00
32	FUNDAÇÕES:																	
32.1	SAPATAS:																	
32.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	0,288	R\$ 1.183,97	R\$ 340,98				0,288	100,0%	340,98336	0	0,00%	R\$ -	0,29	100%	340,98	R\$ 0,00
32.3	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m²	1,2	R\$ 4.711,53	R\$ 5.653,84				1,2	100,0%	5653,856	0	0,00%	R\$ -	1,20	100%	5.653,84	R\$ 0,00
33	BALDRAME:																	
33.1	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	2,4	R\$ 4.432,33	R\$ 10.637,59				2,4	100,0%	10637,592	0	0,00%	R\$ -	2,40	100%	10.637,59	R\$ 0,00
34	CONCRETO ARMADO - PILARES:																	
34.1	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	0,792	R\$ 5.122,63	R\$ 4.057,12				0,792	100,0%	4057,12288	0	0,00%	R\$ -	0,79	100%	4.057,12	R\$ 0,00
35	VERGAS E CONTRAVERGAS:																	
35.1	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	M	80,95	R\$ 8,00	R\$ 647,60				80,95	100,0%	647,6	0	0,00%	R\$ -	80,95	100%	647,60	R\$ 0,00
35.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	M	104,79	R\$ 6,00	R\$ 628,74				104,79	100,0%	628,74	0	0,00%	R\$ -	104,79	100%	628,74	R\$ 0,00
35.3	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE "15" CM. AF_03/2024	M	29,69	R\$ 3,00	R\$ 89,07				29,69	100,0%	89,07	0	0,00%	R\$ -	29,69	100%	99,07	R\$ 0,00
35.4	COBERTURA																	
35.5	Tesoura em mad. de lei p/ vão de 8,0m	un	2	R\$ 1.966,01	R\$ 3.932,02				2	100,0%	3932,02	0	0,00%	R\$ -	2,00	100%	3.932,02	R\$ 0,00
35.6	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pg. serrada	m²	84	R\$ 146,34	R\$ 12.292,56				84	100,0%	12292,56	0	0,00%	R\$ -	84,00	100%	12.292,56	R\$ 0,00
35.7	Cobertura - telha plan	m²	84	R\$ 99,60	R\$ 8.366,40				84	100,0%	8366,4	0	0,00%	R\$ -	84,00	100%	8.366,40	R\$ 0,00
35.8	Cumeira de barro	m	19,2	R\$ 28,95	R\$ 555,84				19,2	100,0%	555,84	0	0,00%	R\$ -	19,20	100%	555,84	R\$ 0,00
35.9	Encaixamento de telha cerâmica (beiral e cumieira)	m	14,6	R\$ 21,08	R\$ 307,77				14,6	100,0%	307,768	0	0,00%	R\$ -	14,60	100%	307,77	R\$ 0,00
36	ALVENARIA DE VEDAÇÃO:																	
36.1	Alvenaria tipo de barro e cimento	m²	92,4	R\$ 153,23	R\$ 14.158,45				92,4	100,0%	14158,452	0	0,00%	R\$ -	92,40	100%	14.158,45	R\$ 0,00
37	ESQUADRIAS:																	
37.1	PORTAS:																	
37.2	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. adueta e alzar	m²	1,89	R\$ 728,20	R\$ 1.376,30				1,89	100,0%	1376,298	0	0,00%	R\$ -	1,89	100%	1.376,30	R\$ 0,00
38	JANELAS:																	
38.1	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	6,4	R\$ 1.054,91	R\$ 6.751,42					56,6%	3956,483	2,6494592	41,48%	R\$ 2.794,94	6,40	100,00%	6.751,42	R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE VISEU-PA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MARCELO CORRÊA - FIRMIANA

EMPRESA: G.C.N. CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 06.789.584/0001-02

O.S. em: 18/07/2025

Prazo: 365 DIAS

Término: 15/07/2026

Valor do contrato e Aditivo: R\$ 905.769,51

Identificação da contratada: 

Emissão: 11/12/2025

Mês: Novembro

Período: 11/11/2025 à 11/12/2025

MEÇÃO: 05

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.		
39	REVESTIMENTOS:														
39.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	184,8	R\$ 20,04	R\$ 3.703,39	184,8	100,0%	3703,392	0	0,00%	R\$ -	-	184,80	3.703,39	R\$ 0,00
39.2	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	184,8	R\$ 60,09	R\$ 11.104,63	184,8	100,0%	11104,632	0	0,00%	R\$ -	-	184,80	11.104,63	R\$ 0,00
40	FORROS:														
40.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	71,25	R\$ 93,08	R\$ 6.631,95	71,25	100,0%	6631,95	0	0,00%	R\$ -	-	71,25	6.631,95	R\$ 0,00
40.2	Forro em lambril de PVC	m²	71,25	R\$ 51,16	R\$ 3.645,15	71,25	100,0%	3645,15	0	0,00%	R\$ -	-	71,25	3.645,15	R\$ 0,00
41	PISOS, RODAPES, SOLERIAS E PEITORIS:														
41.1	CONTRAPOISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 4CM. AF_07/2021	m²	71,25	R\$ 58,73	R\$ 4.042,01	71,25	100,0%	4042,0125	0	0,00%	R\$ -	-	71,25	4.042,01	R\$ 0,00
41.2	Lajota cerâmica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	71,25	R\$ 92,53	R\$ 6.592,76	35,625	50,0%	3296,38125	35,625	50,00%	R\$ 3.296,38	-	71,25	6.592,76	R\$ 0,00
41.3	Rodape ceramico h=8cm	m	36	R\$ 33,70	R\$ 1.213,20	25,2	70,0%	849,24	10,8	30,00%	R\$ 363,96	-	36,00	1.213,20	R\$ 0,00
41.4	Soleira em marmore branco e=2cm	m²	0,135	R\$ 1.212,98	R\$ 163,75	0,0945	70,0%	114,627555	0,0405	30,00%	R\$ 49,13	-	0,14	163,75	R\$ 0,00
41.5	Pelotril em marmore branco e=2cm	m²	1,2	R\$ 1.291,29	R\$ 1.549,55	1,2	100,0%	1549,548	0	0,00%	R\$ -	-	1,20	1.549,55	R\$ 0,00
42	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:														
42.1	PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES:														
42.2	Ponto de luz / força (c/ tubul., cx. e fiação) até 200W	pt	10	R\$ 380,32	R\$ 3.803,20	10	100,0%	3803,2	0	0,00%	R\$ -	-	10,00	3.803,20	R\$ 0,00
43	LUMINÁRIAS:														
43.1	Luminária completa de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W Material	un	8	R\$ 415,07	R\$ 3.320,56	4	50,0%	1660,28	4	50,00%	R\$ 1.660,28	-	8,00	3.320,56	R\$ 0,00
44	PINTURAS:														
44.1	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	184,8	R\$ 87,06	R\$ 12.392,69	92,4	50,0%	6186,344	92,4	50,00%	R\$ 6.196,34	-	184,80	12.392,69	R\$ 0,00
45	SERVIÇOS FINAIS:														
45.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	71,25	R\$ 11,88	R\$ 832,20	0	0,0%	0	0	0,00%	R\$ -	-	-	-	R\$ 832,20
VALOR DE CONTRATO					R\$ 775.274,77										
VALOR DO ADITIVO					R\$ 130.494,74										
Total Geral					R\$ 905.769,51		R\$	725.722,76		R\$	102.000,00	R\$	827.722,76		R\$ 78.046,75



LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE VISELUPA			O. S. em:	19/07/2025	Identificação da contratada:	Emissão: 11/12/2025	Médicção: 05
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MARCELO CORRÊA - FIRMIANA			Prazo:	365 DIAS			
EMPRESA:	G.C.N. CONSTRUTORA LTDA			Término:	15/07/2026			
CNPJ:	06.789.584/0001-02			Assinatura:	15/07/2025	 CONSTRUTORA G.C.N. LTDA CNPJ 06.789.584/0001-02 RUA JOÃO DE DEUS, 100 - JARDIM JOVEM Cidade: São Paulo - SP	Mês: Novembro Período: 11/11/2025 a 11/11/2025	
				Valor do contrato e Aditivo				R\$ 905.769,51

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISCO (R\$)	FINANC.
RESUMO DA OBRA																

DADOS OBRIGATORIOS NA NF					
Material e mão de obra para Construção Civil					
EMPRESA		G.C.N. CONSTRUTORA LTDA			
CNPJ	06.789.584/0001-02				
LOCAL	SEDE DO MUNICIPIO DE VISEU/PA				
CONTRATO	2372025DLCA				
Valor da NF:	R\$ 192.000,00				
RESUMO CONTRATO					
VALOR CONTRATO:	R\$ 905.769,51				
VALOR ACUMULADO:	R\$ 827.722,76				
SALDO CONTRATO:	R\$ 78.046,75				
% EXECUTADO:	91,38%				
MEDICÃO	05				
VALOR NOTA FISCAL					
R\$ 102.000,00					
HISTORICO DAS MEDICOES					
	MEDICAO	VALOR			
	1ª MEDICAO	R\$ 121.222,76	13,38%		
	2ª MEDICAO	R\$ 197.200,00	21,77%		
	3ª MEDICAO	R\$ 202.300,00	22,33%		
	4ª MEDICAO	R\$ 205.000,00	22,63%		
	5ª MEDICAO	R\$ 102.000,00	11,26%		
	TOTAL	R\$ 827.722,76	91,38%		

Gabriel Lima Silva
Assinado digitalmente por GABRIEL LIMA
SILVA/31.848973276
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

FISCAL DA OBRA
GABRIEL LIMA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - PMV
CREA - PA 151923341-8



BOLETIM DE MEDIÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LOCAL:

Localidade do Japim, Município de Visau Pa

OBRA:

Reforma e Ampliação da E.M.E.F Maria Raimunda Silva Oliveira

EMPRESA:

GCN CONSTRUTORA LTDA

CNPJ:

06.784.094/0001-02

O. S. em:

31/10/2025

Modulação:

385

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Preço do contrato:

21/10/2026

Identificação da contratada:

GCN

CONSTRUTORA E OBRAS

CONSTRUÇÃO E OBRAS

CONSTRUTORA E OBRAS

CONSTRUTORA E OBRAS

Emissão:

22/12/2025

Período:

25/11/2025 a 22/12/2025

Medição:

02

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019/2025

8442025 - OLCA

Assinatura:

Valor do contrato

R\$ 2.074.737,37

CONCORRÊNCIA Nº 019



LOCAL:		Localidade do Japim, Município de Visau Pa		CONCORRÊNCIA Nº CP 0152015		O. S. anti:		31/10/2025		Identificação da contratada:		Emissão:		22/12/2025		MEDIÇÃO:	
OBRA:		Reforma e Ampliação da E.M.E.F Maria Raimunda Silva Oliveira		Modalidade: 6442025 - DLCA		Prazo do contrato: 365		21/10/2028		GCN CONSTRUTORA LTDA		Período:		25/11/2025 a 22/12/2025		02	
EMPRESA:		GCN CONSTRUTORA LTDA		Assinatura:		Valor do contrato		R\$ 2.074.737,37									
CNPJ:		06.788.554/0001-02															
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUNT.	UNIT. PRE	TOTAL PRE	QUNT.	%	TOTAL PRE	QUNT.	%	TOTAL PRE	QUNT.	%	TOTAL PRE	QUNT.	%	VALOR
15.2.3	Briqueteado - Gra-altra (carrossel Ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	un	1	2.334,20	3.040,99												
15.2.4	Balanco 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	un	1	2.408,84	3.137,97	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	3.040,99	
15.2.5	Briqueteado em madeira roliza para parque com duas escorregadeiras de madeira conforme projeto	un	1	5.592,20	7.285,51	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	3.137,97	
15.3	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF. 07/2024	UN	4	77,19	402,24	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	7.285,51	
15.4	Banco em concreto c2 mod.2.75x0,4m	un	4	443,66	2.312,00	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	4	402,24	
15.5	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF. 07/2024	UN	4	289,25	1.559,44	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	4	2.312,00	
15.6	Ponto de luz / força (c/ tubul., cx. e fio) até 200W	pt	2	297,66	775,32	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	4	1.559,44	
16	SERVIÇOS FINAIS		1	12.140,15											2	775,32	
16.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	867,79	9,10	10.283,31	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	867,79	10.283,31	
16.2	Placa de inauguração em aço inoxidável bx. relevo- (40 x 30cm)	un	1	1.425,27	1.856,84	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	1.856,84	
17	SERVIÇOS PRELIMINARES		1	4.815,84													
17.1	Limpeza do terreno	m²	288	5,68	2.126,32	288	100%	2.126,32	288	100%	2.126,32	288	100%	2.126,32	0	0,00	
17.2	Locação de obra a trena	m²	288	6,37	2.387,52	288	100%	2.387,52	288	100%	2.387,52	288	100%	2.387,52	0	0,00	
18	MOVIMENTO DE TERRA		1	15.748,31													
18.1	Escavação manual até 1,50m de profundidade	m³	8,91	91,00	1.056,28	8,91	100%	1.056,28	8,91	100%	1.056,28	8,91	100%	1.056,28	0	0,00	
18.2	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e aplicação	m³	57,87	194,88	14.692,03	57,87	100%	14.692,03	57,87	100%	14.692,03	57,87	100%	14.692,03	0	0,00	
19	FUNDAÇÕES		1	47.915,92													
19.1	SAPATAS		1	9,00													
19.2	Sapata em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m³	4,23	3.760,72	20.724,71	4,23	100%	20.724,71	4,23	100%	20.724,71	4,23	100%	20.724,71	0	0,00	
19.3	BALDRAME		1	0,00													
19.4	Baldrame em concreto armado c/ cinza de amarelo	m³	5,9	5.537,52	27.191,21	5,9	100%	27.191,21	5,9	100%	27.191,21	5,9	100%	27.191,21	0	0,00	
20	ESTRUTURA		1	45.424,91													
20.1	CONCRETO ARMADO - PILARES:		1	0,00													
20.2	Concreto armado (c/c=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	3,78	4.090,02	20.141,61	0	0%	-	3,78	100%	20.141,61	3,78	100%	20.141,61	0	0,00	
20.3	CONCRETO ARMADO - VIGAS:		1	0,00													
20.4	Concreto armado (c/c=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	2,97	4.090,02	15.825,55	0	0%	-	2,97	100%	15.825,55	2,97	100%	15.825,55	0	0,00	
20.5	VERGAS E CONTRAVERGAS:		1	0,00													
20.6	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE *20" CM. AF. 03/2024	M	45	65,30	3.828,15	0	0%	-	45	100%	3.828,15	45	100%	3.828,15	0	0,00	
20.7	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE *20" CM. AF. 03/2024	M	50,85	84,98	5.629,60	0	0%	-	50,85	100%	5.629,60	50,85	100%	5.629,60	0	0,00	
21	PAREDES E PAINÉIS:		1	61.700,94													
21.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO:		1	0,00													
21.2	Alvenaria tipo de barro a cunho	m²	391,28	121,04	61.700,94	0	0%	-	391,28	100%	61.700,94	391,28	100%	61.700,94	0	0,00	
22	COBERTURA:		1	162.957,36													
22.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	m²	288	253,58	95.143,68	0	0%	-	172,8	60%	57.095,21	172,8	60%	57.095,21	115,2	38.057,47	
22.2	Cobertura - Telha termoaústica e=30mm chapa flme com isolamento poliisocianurato (PII)	m²	288	179,70	57.423,68	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	288	67.423,68	
23	IMPERMEABILIZAÇÕES / TRATAMENTOS:		1	20.716,74													
23.1	Impermeabilização para baldrame com mania de 3mm	m²	99	160,63	20.716,74	0	0%	-	99	100%	20.716,74	99	100%	20.716,74	0	0,00	
24	ESQUADRIAS:		1	37.743,46													
24.1	PORTAS:		1	0,00													
24.2	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. adueta e alizar	m²	7,56	587,80	5.769,29	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	7,56	5.769,29	
24.3	JANELAS:		1	0,00													
24.4	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	28,8	851,65	31.854,17	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	28,8	31.954,17	
25	INVESTIMENTOS:		1	96.596,01													
25.1	Chapisco de cimento e areia no trago 1:3	m²	782,56	15,80	16.105,08	0	0%	-	391,28	50%	8.052,54	391,28	50%	8.052,54	391,28	8.052,54	
25.2	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	782,56	47,31	48.229,17	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	782,56	48.229,17	



BOLETIM DE MEDIÇÃO

[illegible]

Ruan Oliveira
Engenheiro Civil
CREA: 1522312552-PA

Fiscal da Obra
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
CREA - PA nº 1522312552-PA
Engenheiro Civil - PMV

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				BOLETIM DE MEDIÇÃO												
LOCAL: Localidade de Apaliteua, Município de Viséu Pa		Modalidade: Consórcio 098/2025		O. em:		Identificação da contratada:		Emissão:		11/12/2025		MEDIÇÃO:				
OBRA: Reforma e ampliação da E.M.E.F. Reunida em Apaliteua		Contrato nº: 289/2025-D.LCA		Prazo do contrato: 365		18/07/2025		Período:		10/11/2025 a 11/12/2025		05				
EMPRESA: G.C.M. CONSTRUTORA LTDA		Assinatura: 17/07/2025		Término do contrato:		Valor do contrato										
CNPJ: 06.789.334/0001-02						R\$ 1.908.101,84										
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNITARIO (R\$)	CONTRATO TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	EXECUTADO NO PERÍODO TOTAL (R\$)	QUANT.	%	ACUMULADO TOTAL	FISCO	FINANC.
REFORMA A:																
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		1	13.333,75												
1.1	Placa de obra em lona com proteção de gráfica	m²	3	206,85	620,55	3	100%	620,55	0	0%	620,55	0	0%	620,55	0	0,00
1.2	Barracão de madeira (incl. instalações)	m²	12	1.060,35	12.724,20	12	100%	12.724,20	0	0%	12.724,20	0	0%	12.724,20	0	0,00
2	DEMOIÇÕES E RETIRADAS:		1	98.573,24												
2.1	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m³	133,44	13.122,48	1.751,67	133,44	100%	1.751,67	0	0%	1.751,67	0	0%	1.751,67	0	0,00
2.2	Bota fora manual até 200m	m³	133,44	119,73	15.976,77	133,44	100%	15.976,77	0	0%	15.976,77	0	0%	15.976,77	0	0,00
2.3	Refração de esquadria sem aproveitamento	m²	30	13,07	392,10	30	100%	392,10	0	0%	392,10	0	0%	392,10	0	0,00
2.4	Refração de grade sanitária	un	8	15,83	126,64	8	100%	126,64	0	0%	126,64	0	0%	126,64	0	0,00
2.5	Refração de telhas de barro	m²	1120,32	19,63	21.991,88	1120,32	100%	21.991,88	0	0%	21.991,88	0	0%	21.991,88	0	0,00
2.6	Refração da estrutura em madeira da cobertura	m²	1120,32	42,53	47.647,20	1120,32	100%	47.647,20	0	0%	47.647,20	0	0%	47.647,20	0	0,00
2.7	Refração de grade de ferro	m²	8,4	37,64	316,17	8,4	100%	316,17	0	0%	316,17	0	0%	316,17	0	0,00
3	ESTRUTURA:		1	23.704,33												
3.1	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE "10" CM, AF_03/2024	M	96	44,16	4.239,36	96	100%	4.239,36	0	0%	4.239,36	0	0%	4.239,36	0	0,00
3.2	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE 20" CM, AF_03/2024	M	83,4	90,15	7.518,51	83,4	100%	7.518,51	0	0%	7.518,51	0	0%	7.518,51	0	0,00
3.3	CONCRETO ARMADO - VIGAS		1	11.946,46												
3.3.1	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e desformas)	m³	2,41	4.957,04	11.946,46	2,41	100%	11.946,46	0	0%	11.946,46	0	0%	11.946,46	0	0,00
4	COBERTURA:		1	475.559,76												
4.1	Estrutura metálica pl/ cobertura - 2 águas-vão 20m	m²	764,81	305,61	233.733,58	764,81	100%	233.733,58	0	0%	233.733,58	0	0%	233.733,58	0	0,00
4.2	Cobertura - Telha termocústica e=30mm chapa filme com isolamento poliisocianurato (PIF)	m²	764,81	209,59	160.296,52	764,81	100%	160.296,52	0	0%	160.296,52	0	0%	160.296,52	0	0,00
4.3	Cumeira em aço galvanizado	m	17,6	80,98	1.425,42	17,6	100%	1.425,42	0	0%	1.425,42	0	0%	1.425,42	0	0,00
4.4	Caixa em chapa galvanizada	m	77,4	112,50	8.707,50	77,4	100%	8.707,50	0	0%	8.707,50	0	0%	8.707,50	0	0,00
4.5	Cobertura em polícarbonato fumê - Incl. est. metálica	m²	92,05	71.356,74	6.588,37	46,03	50%	35.698,37	46,03	50%	35.698,37	46,03	50%	71.356,74	0	0,00
5	ESQUADRIAS:		1	73.049,65												
5.1	PORTAS:		1	14.923,74												
5.1.1	Esquadria mad. e=30m c/ cav. aduvida e alizar	m²	21,42	696,72	14.923,74	10,71	50%	7.461,87	10,71	50%	7.461,87	10,71	50%	14.923,74	0	0,00
5.2	JANELAS:		1	58.125,31												
5.2.1	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	57,6	1.009,12	58.125,31	-	-	58.125,31	57,6	100%	58.125,31	57,6	100%	58.125,31	0	0,00
6	REVESTIMENTOS:		1	72.185,53												
6.1	FORROS:		1	72.185,53												
6.1.1	Forno em lambril de PVC	m²	513,78	49,37	25.365,31	256,9	50%	12.682,66	256,9	50%	12.682,66	256,9	50%	25.365,31	0	0,00
6.1.2	Barroamento em madeira de lei pl/ forro PVC	m²	513,78	91,09	46.800,22	256,9	50%	23.400,11	256,9	50%	23.400,11	256,9	50%	46.800,22	0	0,00
7	PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS:		1	98.838,42												
7.1	Soleira em mármore branco e=2cm	m²	2,04	1.149,03	2.344,02	-	-	2.344,02	2,04	100%	2.344,02	2,04	100%	2.344,02	0	0,00
7.2	Pelitril em mármore branco e=2cm	m²	15,12	1.223,05	18.492,51	7,56	50%	9.246,26	7,56	50%	9.246,26	7,56	50%	18.492,51	0	0,00
7.3	Rodapé cerâmico h=8cm	m	924,95	32,73	30.270,34	52,64	6%	1.722,95	52,64	6%	1.722,95	52,64	6%	1.722,95	872,2117	26.647,49
7.4	Lajota cerâmica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	513,78	89,01	45.731,55	-	-	45.731,55	513,78	100%	45.731,55	513,78	100%	45.731,55	0	0,00
8	PINTURAS:		1	27.745,95												
8.1	Latex acrílico (sobre pintura antiga)	m²	1943,58	14,30	27.785,19	-	-	27.785,19	0	0%	27.785,19	0	0%	27.785,19	1843,58	26.393,19
8.2	Emalte sobre madeira c/ massa e selador	m²	21,42	64,55	1.382,06	-	-	1.382,06	0	0%	1.382,06	0	0%	1.382,06	21,42	1.382,06
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:		1	92.431,78												
9.1	QUADROS E CAIXAS:		1	899,59												
9.1.1	Quadro de distribuição metálico de embul. pl 24 disjuntores (c/arrumamento)	un	1	899,59	899,59	1	100%	899,59	0	0%	899,59	0	0%	899,59	0	0,00
9.2	PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES:		1	17.072,16												
9.2.1	Revisão de ponto de luz	pl	112	152,43	17.072,16	112	100%	17.072,16	0	0%	17.072,16	0	0%	17.072,16	0	0,00
9.3	LUMINÁRIAS:		1	10.398,92												
9.3.1	Luminária tipo arandela- casco de lanterna	un	2	122,86	245,72	-	-	245,72	0	0%	245,72	0	0%	245,72	2	245,72
9.3.2	Luminária calha sobrepôr plamp.fluorescente 2x32w, completa, inclusive reator eletrônico e lâmpada	un	80	129,41	10.352,80	-	-	10.352,80	80	100%	10.352,80	80	100%	10.352,80	0	0,00
4	Subestação aérea c/ transformador 75 KVA		1	63.891,51												

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				BOLETIM DE MEDIÇÃO			
LOCAL:	Localidade de Apelleira, Município de Visou Pa	Concordância 08/2025	O. S. em:	18/07/2025	Identificação da contratada:	Emissão:	MEDICÃO:
OBRA:	Reforma e ampliação de E.M.E.F. Reunido em Apelleira	Modalidade:	Prazo do contrato:	365		Período:	
EMPRESA:	G.C.N. CONSTRUTORA LTDA	Contrato nº:	Término do contrato:	17/07/2026		10/11/2025 a 11/12/2025	05
CNPJ:	06.789.584/0001-02	Assinatura:	Valor do contrato				
			R\$ 1.908.101,84				
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		SALDO
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	%	
9.4.1	Subestação aérea c/ transformador 75 KVA (incl. poste, acessórios e gabinete de medição)	un	1	63.891,51	63.891,51	-	
10	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO:						
10.1	PONTOS:				108.254,40	0%	
10.1.1	Ponto de dreno pl. split (10m)	pl	16	361,49	5.783,84	16	
10.1.2	Ponto para condicionador (tubo, q. arsplit e fapeço)	pl	16	737,20	11.795,20	100%	0,00
10.1.3	Ponto de gás pl. split até 30.000 BTU's (10m)	pl	16	1.886,01	27.024,16	100%	0,00
10.2	APARELHOS:				63.851,20	16	
10.2.1	Aparelho Air-Split - 12.000 BTU's - Inverter	un	16	3.978,20	63.851,20	100%	0,00
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:				8.037,38	0%	
11.1	ÁGUA FRIA:				3.216,60	-	
11.1.1	Revisão de ponto de água	pl	20	160,83	3.216,60	20	
11.2	ESGOTO:				4.870,78	0%	
11.2.1	Revisão de ponto de esgoto	pl	16	243,42	3.894,72	16	
11.2.2	CAXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 38L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUCOS CERÂMICOS MACIÇOS. DIMENSÕES INTERNAS = 0,20X0,4 M. ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	un	2	488,03	976,06	100%	0,00
12	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/ COMBATE A INCÊNDIO:				976,06	2	
12.1	Extintor de incêndio ABC - 6KG	un	7	261,05	1.827,35	0%	
13	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS:				29.538,03	0%	
13.1	Plta de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,40x0,60m, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodopio 10 cm, assentada	un	1	3.975,89	3.975,89	0%	
13.2	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2,60x0,60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopio 10 cm, assentada	un	2	3.148,37	6.296,74	0%	
13.3	Bacia sifonada c/cx. descapça acoplada c/ assento	un	12	776,85	9.346,20	0%	
13.4	VASO SANITÁRIO SFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	850,27	850,27	0%	
13.5	Lavatório de louça s/cd, c/ torn, sifão e valv.	un	1	1.074,42	1.074,42	0%	
13.6	Porta panel higiênico - Polipropileno	un	13	96,61	1.255,93	0%	
13.7	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	5	95,65	478,25	0%	
13.8	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	846,65	1.693,30	0%	
13.9	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	442,24	442,24	0%	
13.10	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0,60x0,60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopio 10 cm, assentada.	un	3	1.374,93	4.124,79	0%	
14	ELEMENTOS DE ESCOLA:						
14.1	Quadro magnético branco c/ apoio para apagador e pincéis e moldura em alumínio	m²	36	766,93	27.609,48	0%	
14.2	Mastro em to. go. sobre base de concreto-3 un	cj	1	3.647,77	3.647,77	0%	
15	URBANIZAÇÃO:				2.413,04	0%	
15.1	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	56	43,09	2.413,04	0%	
16	SERVIÇOS FINAIS:				12.239,63	0%	

OCAL: Localidade de Açateua, Município de Viseu Pa

LOCAL:	Localidade de Apatuba, Município de Visou Pa	O. S. em:	18/07/2025	Identificação da contratada:	Emissão:	11/12/2025	MEDICÃO:							
OBRA:	Reforma e ampliação da E.M.E.F. Reunida em Apatuba	Modalidade:	365	Período:										
EMPRESA:	G.C.N. CONSTRUTORA LTDA	Contrato nº:	289/2025-DICA	Término do contrato:	17/07/2026	10/11/2025 a 11/12/2025	05							
CNPJ:	06.786.594/0001-02	Assinatura:	17/07/2025	Valor do contrato	R\$ 1.908.101,64									
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	ACUMULADO TOTAL	RISCO	FINANC.
16.1	Placa de inauguração em aço inoxidável bx. relevo- (40 x 30cm)	un	1	1.654,52	1.654,52	-	-	-	0	0%	-	-	1	1.654,52
16.2	Limpeza geral e entrega da obra	m²	908,75	11,67	10.605,11	-	-	-	0	0%	-	-	908,75	10.605,11
17	SERVIÇOS PRELIMINARES:				2.859,48									
17.1	Limpeza do terreno	m²	188,78	7,29	1.383,49	188,8	100%	1.383,49	188,78	100%	1.383,49	0	0,00	0,00
17.2	Locação da obra e fiação	m²	189,78	7,73	1.468,99	189,8	100%	1.468,99	189,78	100%	1.468,99	0	0,00	0,00
18	MOVIMENTO DE TERRA:				454,34									
18.1	Escavação manual de até 1,50m de profundidade	m³	3,56	110,48	393,30	3,56	100%	393,30	3,56	100%	393,30	0	0,00	0,00
18.2	Relevo compactado	m²	2,59	23,80	61,64	2,59	100%	61,64	2,59	100%	61,64	0	0,00	0,00
19	FUNDAÇÕES:				110.786,14									
19.1	SAPATAS:				0,00									
19.2	Lastro de concreto magro c/ sevo	m²	0,27	1.148,14	309,99	0,27	100%	309,99	0,27	100%	309,99	0	0,00	0,00
19.3	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m²	2,7	4.562,33	12.318,29	2,7	100%	12.318,29	2,7	100%	12.318,29	0	0,00	0,00
19.4	BALDRAME:				98.157,86									
19.4.1	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m²	22,86	4.293,87	98.157,86	22,86	100%	98.157,86	22,86	100%	98.157,86	0	0,00	0,00
20	ESTRUTURA:				146.192,16									
20.1	CONCRETO ARMADO - PILARES:				42.184,41									
20.1.1	Concreto armado c/c=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	8,51	4.957,04	42.184,41	8,51	100%	42.184,41	8,51	100%	42.184,41	0	0,00	0,00
20.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS				103.651,70									
20.2.1	Concreto armado c/c=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	20,91	4.957,04	103.651,70	20,91	100%	103.651,70	20,91	100%	103.651,70	0	0,00	0,00
20.3	VERGAS E CONTRAVERGAS:				356,65									
20.3.1	VERGAPRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE "16" CM. AF_03/2024	M	5,2	33,80	174,72	5,2	100%	174,72	5,2	100%	174,72	0	0,00	0,00
20.3.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	M	2,3	78,84	181,33	2,3	100%	181,33	2,3	100%	181,33	0	0,00	0,00
21	COBERTURA				107.298,44									
21.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	m²	204,01	306,51	62.347,49	204	100%	62.347,49	204,01	100%	62.347,49	0	0,00	0,00
21.2	Cobertura - Tefla termoadesica e=30mm chapa filme com isolamentopoliisocianurato (PIR)	m²	204,01	209,59	42.758,45	204	100%	42.758,45	204,01	100%	42.758,45	0	0,00	0,00
21.3	Calha em chapa galvanizada	m	19,4	112,50	2.182,50	19,4	100%	2.182,50	19,4	100%	2.182,50	0	0,00	0,00
22	PAREDES E PAINÉIS:				92.047,77									
22.1	Alvenaria tijolo de barro a cunelo	m²	612,59	150,26	92.047,77	612,6	100%	92.047,77	612,59	100%	92.047,77	0	0,00	0,00
23	ESQUADRIAS:				23.925,93									
23.1	PORTAS:				696,72									
23.1.1	Esquadra mad. e=3cm c/ caix. atulala e alizar	m²	34,44	696,72	23.925,93	34,44	100%	23.925,93	34,44	100%	23.925,93	0	0,00	0,00
23.2	JANELAS:				18.466,89									
23.2.1	Esquadra de correr em vidro temperado de 8mm	m²	18,3	1.006,12	18.466,89	-	-	-	0	0%	-	-	18,3	18.466,89
24	REVESTIMENTOS:				121.879,25									
24.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	1225,18	19,70	24.136,04	1225	100%	24.136,04	1225,18	100%	24.136,04	0	0,00	0,00
24.2	Reboco com argamassa 1:2 Adit. Plast.	m²	1225,18	58,20	72.530,65	1225	100%	72.530,65	1225,18	100%	72.530,65	0	0,00	0,00
24.3	FORROS:				25.212,86									
24.3.1	Barroamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	179,5	91,09	16.350,65	179,5	100%	16.350,65	179,5	100%	16.350,65	0	0,00	0,00
24.3.2	Forro em lâmbri de PVC	m²	179,5	49,37	8.861,91	179,5	100%	8.861,91	179,5	100%	8.861,91	0	0,00	0,00
25	PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS:				24.231,34									
25.1	Lajota cerâmica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	179,5	86,01	15.977,29	-	-	-	0	0%	-	-	179,5	15.977,29
25.2	Soleira em mármore branco e=2cm	m²	3,16	1.148,03	3.630,93	-	-	-	0	0%	-	-	3,16	3.630,93
25.3	Pelotini em mármore branco e=2cm	m²	3,78	1.223,05	4.623,12	-	-	-	0	0%	-	-	3,78	4.623,12
26	PINTURAS:				82.264,10									
26.1	Letex acrílico semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	1225,18	65,33	80.041,00	-	-	-	0	0%	-	-	1225,18	80.041,00
26.2	Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	m²	34,44	64,55	2.223,10	-	-	-	0	0%	-	-	34,44	2.223,10
27	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:				7.373,30									
27.1	PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES:				4.526,28									
27.1.1	Ponto de luz / força (caboal., cx. e fiação) ate 200W	pl	12	377,19	4.526,28	-	-	-	12	100%	4.526,28	0	0,00	0,00

Pa

Ruan Oliveira
Engenheiro Civil
CREA: 152231252-PA



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

LOCAL: E.M.E.F. FRANCISCA LORENÇO - TATAJUBA - MUNICÍPIO DE VISEU-PA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA DE ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE VISEU-PA
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI
CNPJ: 17.199.057/0001-64

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Identificação da contratada:  **CONSTRUTORA NORTE ALFA**
Emissão: 15/12/2025
Mês: DEZEMBRO
Período: 13/11/2025 a 01/11/2025
Prazo: 365 DIAS
Término: 17/06/2026
Valor do contrato: R\$ 1.860.723,30

MEDICÃO:

10

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FINANC.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	Placa de obra em tinta com plágem de gráfica	MP	6,00	R\$ 239,01	R\$ 1.434,06	6,00	100,00%	R\$ 1.434,06	6,00	100,00%	R\$ 1.434,06	R\$ 0,00
2	MURO PADRÃO PREFEITURA											
2.1	Muro em alvenaria rebocado e pintado 2 faces (h=2,0m)	M	1.780,00	R\$ 717,59	R\$ 1.278,016,66	0,00	0,00%	R\$ 1.278,016,66	0,00	0,00%	R\$ 1.278,016,66	R\$ 524.729,81
3.1	Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-rugosidade)	MP	30,00	R\$ 321,37	R\$ 9.641,10	100,00	55,18%	R\$ 9.641,10	1130,00	63,48%	R\$ 811.325,31	R\$ 466.891,55
3.2	Perfido de ferro em metalom (incl. pintura anti-rugosidade)	MP	60,00	R\$ 435,68	R\$ 26.140,80	19,26	64,20%	R\$ 6.189,97	2,14	7,14%	R\$ 6.878,08	R\$ 2.763,02
3.3	Vidro temperado incolor 6mm com ferragens	MP	180,00	R\$ 496,96	R\$ 89.452,80	47,25	78,75%	R\$ 20.585,92	5,25	8,15%	R\$ 22.873,24	R\$ 3.267,56
4.1	Concreto armado Fck=15 MPa c/cima mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	MP	7,20	R\$ 3.700,00	R\$ 26.640,00	100,71	55,95%	R\$ 50.051,14	111,90	62,17%	R\$ 55.612,12	R\$ 33.340,68
						1,93	26,81%	R\$ 7.141,00	2,28	31,81%	R\$ 8.473,00	R\$ 18.167,00
	VALOR DO CONTRATO COM BDI			R\$ 1.431.325,52	R\$ 1.431.325,52			R\$ 1.431.325,52			R\$ 1.431.325,52	R\$ 682.146,70
	VALOR DO BDI DA MEDIÇÃO			R\$ 30.392,02	R\$ 30.392,02			R\$ 30.392,02			R\$ 30.392,02	

Observações:

BDI:

30%

RESUMO DA OBRA

DADOS OBRIGA TÓRIOS NA NF

Material e mão de obra para Construção Civil

CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI

CNPJ: 17.199.057/0001-64

LOCAL: E.M.E.F. FRANCISCA LORENÇO - TATAJUBA - MUNICÍPIO DE VISEU-PA

Contrato n.º: 241/2025-DLCA

Valor de NF: R\$ 134.168,74

RESUMO CONTRATO

VALOR CONTRATO: R\$ 1.860.723,30

VALOR ACUMULADO: R\$ 1.178.574,60

SALDO CONTRATO: R\$ 682.146,70

% EXECUTADO: 63,31%

MEDIÇÃO

10

VALOR NOTA FISCAL

R\$ 134.168,74

HISTÓRICO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	VALOR	%
1ª MEDIÇÃO	R\$ 124.375,89	6,58%
2ª MEDIÇÃO	R\$ 124.375,89	6,58%
3ª MEDIÇÃO	R\$ 105.708,25	5,68%
4ª MEDIÇÃO	R\$ 105.708,25	5,68%
5ª MEDIÇÃO	R\$ 124.375,97	6,68%
6ª MEDIÇÃO	R\$ 105.708,25	5,68%
7ª MEDIÇÃO	R\$ 124.085,26	6,67%
8ª MEDIÇÃO	R\$ 105.589,94	5,67%
9ª MEDIÇÃO	R\$ 124.088,16	6,67%
10ª MEDIÇÃO	R\$ 134.168,74	7,21%
11ª MEDIÇÃO		
TOTAL	R\$ 1.178.574,60	63,31%

ISS:



FISCAL DA OBRA

CARLOS AUGUSTO PINTO CORRÊA

ENGENHEIRO CIVIL - PMV

CREA-PA: 151598341-2

CREA-PA: 151598341-2
CARLOS A. P. CORRÊA
ENGR. CIVIL



BOLETIM DE MEDICÃO

LOCAL:	E.M.E.F. SENHOR MARCELO CORRÊA - FRIMMANA - MUNICÍPIO DE VISEU-PA	CONCORRENCIA Nº	001/2025	Prazo:	365 DIAS	Identificação da contratada 	Emissão:	15/12/2025	MENÇÃO: 11
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA DE ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	Modalidade:		Término:	17/06/2026		Mês:	DEZEMBRO	
EMPRESA:	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI	Contrato nº.:	241/2025-DJCA	Valor do contrato			Período:	01/12/2025 a 15/12/2025	
CNPJ:	17.199.057/0001-64	Assinatura:	17/06/2025	R\$ 1.860.723,30					

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
		QUANT.	UNITÁRIO COM IMC (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$ 1.434,06											
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	6,00	R\$ 239,01	R\$ 1.434,06	6,00	100,00%	R\$ 1.434,06			R\$ -	6,00	100,00%	R\$ 1.434,06	0,00	R\$ -
2	MURO PADRÃO PREFEITURA			R\$ 1.429.891,56											
2.1	Muro em alvenaria rebocado e pintado 2 faces(=2,0m)	1.730,00	R\$ 717,69	R\$ 1.250.601,30	1.730,00	0,00%	R\$ 905.161,75			R\$ 81.882,04	1.730,00	0,00%	R\$ 986.543,79	550,00	R\$ 394.892,85
3.1	Grade de ferro 1/2" (ind. pint. anti-corrosiva)	30,00	R\$ 321,37	R\$ 9.641,10	113,00	63,48%	R\$ 811.325,31	100,00	5,82%	R\$ 71.795,70	1.730,00	69,10%	R\$ 863.124,01	6,46	R\$ 2.074,95
3.2	Portão de ferro em metalom (ind. pintura anti-corrosiva)	60,00	R\$ 435,68	R\$ 26.140,80	21,40	71,34%	R\$ 6.878,08	2,14	7,14%	R\$ 588,06	1.730,00	78,48%	R\$ 7.566,15	2,25	R\$ 890,24
3.3	Vidro temperado incolor e=8mm com Enaglass	180,00	R\$ 496,86	R\$ 89.452,80	52,50	67,50%	R\$ 22.873,24	5,25	8,75%	R\$ 2.287,32	1.730,00	96,25%	R\$ 25.160,56	58,91	R\$ 28.279,74
4.1	Concreto armado Fcd=15 MPa e fctd=2 MPa (ind. lançamento e adensamento)	7,20	R\$ 3.700,00	R\$ 26.640,00	111,90	92,17%	R\$ 55.612,12	11,19	6,22%	R\$ 5.569,94	1.730,00	68,39%	R\$ 61.173,06	4,60	R\$ 17.020,00
				R\$ 1.431.325,52	2,29	31,81%	R\$ 8.473,00	9,31	4,31%	R\$ 1.187,00	1.730,00	36,11%	R\$ 1.284.501,25	4,60	R\$ 576.222,05
	VALOR DO CONTRATO COM IMC			R\$ 1.431.325,52			R\$ 1.778.574,80			R\$ 81.882,04			R\$ 1.284.501,25		

Observações:

39%

RESUMO DA OBRA

DADOS OBRIGATORIOS NA NF			RESUMO CONTRATO		MEDIÇÃO		11		HISTORICO DAS MEDIÇÕES				
Material e mão de obra para Construção Civil CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI 17.199.057/0001-54 E.M.E.F. SENHOR MARCELO CORRÊA – FRIMINANA – MUNICÍPIO DE VISELA-PA 241/2025-DLCA R\$ 105.926,65			VALOR CONTRATO:		R\$	1.860.723,30	VALOR NOTA FISCAL		MEDIÇÃO		VALOR	%	
			VALOR ACUMULADO:		R\$	1.284.591,25			1ª MEDIÇÃO		R\$	124.375,89	6,68%
			SALDO CONTRATO:		R\$	576.222,05			2ª MEDIÇÃO		R\$	124.375,89	6,68%
			% EXECUTADO:		69,00%	3ª MEDIÇÃO			R\$	105.708,25	5,68%		
						4ª MEDIÇÃO		R\$	105.708,25	5,68%			
						5ª MEDIÇÃO		R\$	124.375,97	6,68%			
						6ª MEDIÇÃO		R\$	105.708,25	5,68%			
						7ª MEDIÇÃO		R\$	124.056,26	6,67%			
						8ª MEDIÇÃO		R\$	105.589,94	5,67%			
						9ª MEDIÇÃO		R\$	124.498,16	6,67%			
						10ª MEDIÇÃO		R\$	134.188,74	7,21%			
			11ª MEDIÇÃO		R\$	105.926,65	5,69%						
			TOTAL		R\$	1.284.591,25	69,00%						
SS:			R\$ 1.598,90		1,5%								

5

Carlos Condo

FISCAL DA OBRA
CARLOS AUGUSTO PINTO CORRÊA
ENGENHEIRO CIVIL - PMV
CREA-PA: 151598341-2



E.M.E.F. REUNIDAS - AÇATEUA - MUNICÍPIO DE VISEU/PA		CONCORRENCIA Nº 001/2025	Identificação da contratada:		Emissão:	15/12/2025	MEDICAO:
LOCAL:		Modalidade:			Mês:		
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA DE ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	Contrato nº:	365 DIAS		Prazo:		12
EMPRESA:	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI	Assinatura:	17/06/2026		Término:		
CNPJ:	17.199.357/0001-64		Valor do contrato				15/12/2025 a 29/12/2025
			R\$ 1.860.723,30				

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 1.434,06			R\$ 1.434,06			R\$ -			R\$ 1.434,06		R\$ -
1.1	Faixa de obra em lama com platabum de gráfica	M²	6,00	R\$ 239,01	R\$ 1.434,06	6,00	100,00%	R\$ 1.434,06	6,00	0,00%	R\$ -	6,00	100,00%	R\$ 1.434,06	0,00	R\$ -
2	MURO PADRÃO PREFEITURA															
2.1	MURO EM ALVENARIA PADRÃO				R\$ 4.428.881,56			R\$ 986.643,79			R\$ 156.382,72			R\$ 1.462.346,51		R\$ 286.945,05
2.1	Muro em alvenaria rebocado e pintado 2 faces(=2,0m)	M	1.730,00	R\$ 717,59	R\$ 1.278.015,86	1230,00	69,10%	R\$ 883.124,01	289,00	11,24%	R\$ 143.597,40	1430,00	80,34%	R\$ 1.026.721,41	350,00	R\$ 251.285,45
3.1	Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva)	M²	30,00	R\$ 321,37	R\$ 9.641,10	23,54	78,48%	R\$ 7.566,15	2,14	7,14%	R\$ 688,10	25,68	85,62%	R\$ 8.254,25	4,32	R\$ 1.386,85
3.2	Parafuso de ferro em metalão (incl. pintura anti corrosiva)	M²	60,00	R\$ 435,68	R\$ 26.140,80	57,75	96,25%	R\$ 25.160,56	2,25	3,75%	R\$ 980,24	60,00	100,00%	R\$ 26.140,80	0,00	R\$ -
3.3	Weldro temperado Incolmar e= 8mm com ferragens	M²	180,00	R\$ 456,56	R\$ 82.180,80	123,09	68,39%	R\$ 51.173,06	11,91	6,22%	R\$ 5.508,99	134,28	74,60%	R\$ 65.734,04	45,72	R\$ 22.718,76
4.1	Concreto armado Fcd=15 MPa c/forma mast. branca (incl.lançamento e adensamento)	M³	7,20	R\$ 3.700,00	R\$ 26.640,00	2,60	36,11%	R\$ 9.620,00	1,48	20,56%	R\$ 5.475,00	4,08	56,67%	R\$ 15.066,00	3,12	R\$ 11.544,00
					R\$ 1.431.325,52			R\$ 1.284.501,25			R\$ 156.382,72			R\$ 1.487.884,79		R\$ 373.028,51

Observações:	18/01/2024	19/01/2024	20/01/2024	21/01/2024	22/01/2024	23/01/2024	24/01/2024	25/01/2024	26/01/2024	27/01/2024	28/01/2024	29/01/2024	30/01/2024	31/01/2024	01/02/2024	02/02/2024	03/02/2024	04/02/2024	05/02/2024	06/02/2024	07/02/2024	08/02/2024	09/02/2024	10/02/2024	11/02/2024	12/02/2024	13/02/2024	14/02/2024	15/02/2024	16/02/2024	17/02/2024	18/02/2024	19/02/2024	20/02/2024	21/02/2024	22/02/2024	23/02/2024	24/02/2024	25/02/2024	26/02/2024	27/02/2024	28/02/2024	29/02/2024	01/03/2024	02/03/2024	03/03/2024	04/03/2024	05/03/2024	06/03/2024	07/03/2024	08/03/2024	09/03/2024	10/03/2024	11/03/2024	12/03/2024	13/03/2024	14/03/2024	15/03/2024	16/03/2024	17/03/2024	18/03/2024	19/03/2024	20/03/2024	21/03/2024	22/03/2024	23/03/2024	24/03/2024	25/03/2024	26/03/2024	27/03/2024	28/03/2024	29/03/2024	30/03/2024	31/03/2024	01/04/2024	02/04/2024	03/04/2024	04/04/2024	05/04/2024	06/04/2024	07/04/2024	08/04/2024	09/04/2024	10/04/2024	11/04/2024	12/04/2024	13/04/2024	14/04/2024	15/04/2024	16/04/2024	17/04/2024	18/04/2024	19/04/2024	20/04/2024	21/04/2024	22/04/2024	23/04/2024	24/04/2024	25/04/2024	26/04/2024	27/04/2024	28/04/2024	29/04/2024	30/04/2024	01/05/2024	02/05/2024	03/05/2024	04/05/2024	05/05/2024	06/05/2024	07/05/2024	08/05/2024	09/05/2024	10/05/2024	11/05/2024	12/05/2024	13/05/2024	14/05/2024	15/05/2024	16/05/2024	17/05/2024	18/05/2024	19/05/2024	20/05/2024	21/05/2024	22/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	25/05/2024	26/05/2024	27/05/2024	28/05/2024	29/05/2024	30/05/2024	31/05/2024	01/06/2024	02/06/2024	03/06/2024	04/06/2024	05/06/2024	06/06/2024	07/06/2024	08/06/2024	09/06/2024	10/06/2024	11/06/2024	12/06/2024	13/06/2024	14/06/2024	15/06/2024	16/06/2024	17/06/2024	18/06/2024	19/06/2024	20/06/2024	21/06/2024	22/06/2024	23/06/2024	24/06/2024	25/06/2024	26/06/2024	27/06/2024	28/06/2024	29/06/2024	30/06/2024	01/07/2024	02/07/2024	03/07/2024	04/07/2024	05/07/2024	06/07/2024	07/07/2024	08/07/2024	09/07/2024	10/07/2024	11/07/2024	12/07/2024	13/07/2024	14/07/2024	15/07/2024	16/07/2024	17/07/2024	18/07/2024	19/07/2024	20/07/2024	21/07/2024	22/07/2024	23/07/2024	24/07/2024	25/07/2024	26/07/2024	27/07/2024	28/07/2024	29/07/2024	30/07/2024	31/07/2024	01/08/2024	02/08/2024	03/08/2024	04/08/2024	05/08/2024	06/08/2024	07/08/2024	08/08/2024	09/08/2024	10/08/2024	11/08/2024	12/08/2024	13/08/2024	14/08/2024	15/08/2024	16/08/2024	17/08/2024	18/08/2024	19/08/2024	20/08/2024	21/08/2024	22/08/2024	23/08/2024	24/08/2024	25/08/2024	26/08/2024	27/08/2024	28/08/2024	29/08/2024	30/08/2024	31/08/2024	01/09/2024	02/09/2024	03/09/2024	04/09/2024	05/09/2024	06/09/2024	07/09/2024	08/09/2024	09/09/2024	10/09/2024	11/09/2024	12/09/2024	13/09/2024	14/09/2024	15/09/2024	16/09/2024	17/09/2024	18/09/2024	19/09/2024	20/09/2024	21/09/2024	22/09/2024	23/09/2024	24/09/2024	25/09/2024	26/09/2024	27/09/2024	28/09/2024
--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

DADOS OBRIGATORÍOS NA NF		RESUMO CONTRATO		MEDIÇÃO		12		HISTÓRICO DAS MEDIÇÕES	
EMPRESA:	Material e mão de obra para Construção Civil	VALOR CONTRATO:	R\$ 1.860.723,30			MEDIÇÃO	VALOR		%
CNPJ:	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI	VALOR ACUMULADO:	R\$ 1.487.694,79			1ª MEDIÇÃO	R\$ 124.375,89		6,68%
LOCAL:	17.199,057/0001-64	SALDO CONTRATO:	R\$ 373.028,51			2ª MEDIÇÃO	R\$ 124.375,89		6,68%
Contrato nº:	E.M.E.F. REUNIDAS - AÇATEUA - MUNICÍPIO DE VISEU-PA	% EXECUTADO:	79,95%			3ª MEDIÇÃO	R\$ 105.708,25		5,68%
Valor da NF:	241/2025-DLCA					4ª MEDIÇÃO	R\$ 105.708,25		5,68%
	R\$ 203.193,54					5ª MEDIÇÃO	R\$ 124.375,97		6,68%
						6ª MEDIÇÃO	R\$ 105.708,25		5,68%
						7ª MEDIÇÃO	R\$ 124.065,26		6,67%
						8ª MEDIÇÃO	R\$ 105.589,94		5,67%
						9ª MEDIÇÃO	R\$ 124.498,16		6,69%
						10ª MEDIÇÃO	R\$ 134.168,74		7,21%
						11ª MEDIÇÃO	R\$ 105.926,85		5,69%
						12ª MEDIÇÃO	R\$ 203.193,54		10,92%
						TOTAL	R\$ 1.487.694,79		79,95%

Carlos Cones
FISCAL DA OBRA
CARLOS AUGUSTO PINTO CORRÊA
ENGENHEIRO CIVIL - PMV
CREA-PA: 151598341-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: PORTO DA FIRMAMA - VISEU-PA		Licitação: TP-007/2023		O.S em : 28/01/2024		Identificação da contratação:		Emissão		15/12/2025		MEDIÇÃO:											
OBRA: Contratação de empresa especializada em construção e reforma de pontes de madeira no município de Viseu/PA		Contrato: 005/2024		Prazo: 72h		Término: 19/01/2026		Período:															
EMPRESA: G.C.M. CONSTRUTORA LTDA		Início do contrato : 24/01/2024		R\$ 2.815.408,22		R\$ 183.967,88		09/10/2025 à 15/12/2025															
CNPJ: 06.789584/0001-42		Valor de contrato		R\$ 2.815.408,22		R\$ 183.967,88																	
		Valor do Aditivo		R\$ 2.999.376,10		R\$ 183.967,88																	
		VALOR TOTAL		R\$ 2.999.376,10		R\$ 183.967,88																	
PLANILHA ORÇAMENTARIA DE PONTES												ACUMULADO TOTAL		SALDO									
ITEM		UNID		QUANT		PREÇO UNIT		PREÇO UNIT (BDI)		PREÇO TOTAL (R\$)		EXECUTADO NO PERÍODO		QUANT.		%		TOTAL (R\$)		FÍSICO		FINANC.	
1										2.999.376,10													
1.1		C.P		1.1		Ponte de madeira de lei com vigamento simples e fundação em estacas cravadas		M		167,00		8.693,66		1.451.841,22		71,88%		R\$ 120,00		R\$ 120,00		R\$ 47,00	
1.2		C.P		1.2		Pontilhão em madeira de lei, pranchados, peças aparafusadas		M		100,00		4.120,09		412.009,00		56,00%		R\$ 56,00		R\$ 78,00		R\$ 22,00	
1.3		C.P		1.3		Reforma de ponte de madeira de lei, com vigamento simples e fundação em estacas cravadas		M		179,00		6.343,72		1.135.525,88		83,40%		R\$ 137,90		R\$ 137,90		R\$ 41,10	
TOTAL DA OBRA												R\$ 2.999.376,10		2.148.743,26		90.641,98		2.239.385,24		759.990,86			

RESUMO DA OBRA												20		HISTÓRICO DAS MEDIÇÕES			
RESUMO CONTRATO												MEDIÇÃO		VALOR		%	
CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO: 052204 / PMV70203												R\$ 2.999.376,10		R\$ 63.437,20		2,12%	
VALOR ACUMULADO:												R\$ 2.239.385,24		R\$ 24.720,54		0,82%	
SALDO CONTRATO:												R\$ 759.990,86		R\$ 63.437,20		2,12%	
% EXECUTADO:												74,66%		R\$ 69.540,28		2,32%	
														R\$ 43.468,30		1,64%	
														R\$ 130.404,00		4,35%	
														R\$ 86.936,00		2,86%	
														R\$ 86.936,00		2,86%	
														R\$ 86.936,00		2,86%	
														R\$ 182.556,88		6,09%	
														R\$ 222.000,20		7,40%	
														R\$ 24.720,54		0,82%	
														R\$ 183.867,88		6,13%	
														R\$ 159.550,00		5,29%	
														R\$ 150.373,00		5,01%	
														R\$ 65.135,00		3,17%	
														R\$ 130.404,00		4,35%	
														R\$ 139.092,56		4,64%	
														R\$ 208.004,50		6,87%	
														R\$ 90.641,98		3,02%	
												TOTAL		R\$ 2.239.385,24		74,66%	

Carlos Augusto Pires Corrêa
FISCAL DA OBRA
CARLOS AUGUSTO PINTO CORRÊA
ENGENHEIRO CIVIL - PMV
CREA-PA:151593412

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				BOLETIM DE MEDIÇÃO										MEDIÇÃO:			
LOCAL: Localidade de Faveliro, Polo Japim, Município de Viseu Pa				Modalidade:		CONCORRÊNCIA N° CP 01/2026		O. S. em:		13/08/2025		Identificação da contratada:		Emissão:		01/12/2025	
OBRA: Construção de Uma (1) Quadra Poliesportiva				Contrato nº:		374/2026 - DLCA		Prazo do contrato:		385		Período:		04/11/2025 a 01/12/2025		04	
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA				Assinatura:		04/08/2025		Valor do contrato		R\$ 1.048.853,00							
CNPJ: 17.199.057/0001-64																	
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO						
			QUANT.	UNITARIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FINANC.				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES:				R\$ 13.912,14												
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	3,00	R\$ 228,68	R\$ 686,04	3	100%	0	0%	686,04	3	100%	686,04	0	0,00		
1.2	Barraço de madeira/Almoxarifado	m²	12,00	R\$ 690,05	R\$ 8.280,60	12	100%	0	0%	8.280,60	12	100%	8.280,60	0	0,00		
1.3	Limpeza do terreno	m²	630,00	R\$ 7,85	R\$ 4.945,50	630	100%	0	0%	4.945,50	630	100%	4.945,50	0	0,00		
2	MOVIMENTO DE TERRA:				R\$ 6.453,61												
2.1	Escavação manual de ate 1,50m de profundidade	m³	45,82	R\$ 125,75	R\$ 5.761,86	45,82	100%	0	0%	5.761,86	45,82	100%	5.761,86	0	0,00		
2.2	Reaterro compactado	m³	26,99	R\$ 25,63	R\$ 691,75	26,99	100%	0	0%	691,75	26,99	100%	691,75	0	0,00		
3	FUNDAÇÕES:				R\$ 49.198,80												
3.1	CONCRETO ARMADO - SAPATAS:				R\$ 36.420,76												
3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	27,04	R\$ 66,22	R\$ 1.790,58	27,04	100%	0	0%	1.790,58	27,04	100%	1.790,58	0	0,00		
3.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	43,20	R\$ 172,66	R\$ 7.458,91	43,2	100%	0	0%	7.458,91	43,2	100%	7.458,91	0	0,00		
3.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	66,70	R\$ 19,39	R\$ 1.293,31	66,7	100%	0	0%	1.293,31	66,7	100%	1.293,31	0	0,00		
3.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	360,00	R\$ 19,45	R\$ 7.002,00	360	100%	0	0%	7.002,00	360	100%	7.002,00	0	0,00		
3.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	161,70	R\$ 13,13	R\$ 2.123,12	161,7	100%	0	0%	2.123,12	161,7	100%	2.123,12	0	0,00		
3.1.6	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	13,57	R\$ 1.234,55	R\$ 16.752,84	13,57	100%	0	0%	16.752,84	13,57	100%	16.752,84	0	0,00		
3.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME:				R\$ 12.776,04												
3.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	13,16	R\$ 62,26	R\$ 819,34	13,16	100%	0	0%	819,34	13,16	100%	819,34	0	0,00		
3.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	61,50	R\$ 27,00	R\$ 1.660,50	61,5	100%	0	0%	1.660,50	61,5	100%	1.660,50	0	0,00		

BOLETIM DE MEDIÇÃO									
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				O. S. em: 13/08/2025		Identificação da contratada:		Emissão: 01/12/2025	
LOCAL: Localidade de Favelro, Polo Japim, Município de Visou Pa		Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº CP 011/2025		Prazo do contrato: 385		Período:		MEDIÇÃO:	
OBRA: Construção de Uma (1) Quadra Poliesportiva		Contrato nº.: 374/2025 - DLCA		Término do contrato: 04/08/2025					
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA		Assinatura:		Valor do contrato					
CNPJ: 17.199.057/0001-84				R\$ 1.048.853,00				04/11/2025 a 01/12/2025	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	Localidade de Favela, Polo Japim, Município de Viseu Pa	O. S. em:	13/08/2025	Identificação da contratada:	Emissão:	01/12/2025	MEDIÇÃO:
OBRA:	Construção de Uma (1) Quadra Poliesportiva	Prazo do contrato:	365				
EMPRESA:	CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA	Término do contrato:	04/08/2026		Período:		
CNPJ:	17.199.057/0001-84	Assinatura:	14/08/2025	Valor do contrato		04/11/2025 a 01/12/2025	

04

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
5.2.3	Baldrame em concreto armado c/ cithra de amarração	m³	2,64	R\$ 4.668,88	R\$ 12.325,84	2,64	100%	R\$ 12.325,84	0	0%	-	2,64	100%	12.325,84	0	0,00
5.3	ESTRUTURAS:				R\$ 27.783,29			R\$ 27.783,29			-			-		
5.3.1	PILARES:				R\$ 9.804,33			R\$ 9.804,33			-			-		
5.3.1.1	Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	2,03	R\$ 4.829,72	R\$ 9.804,33	2,03	100%	R\$ 9.804,33	0	0%	-	2,03	100%	9.804,33	0	0,00
5.3.2	VIGAS:				R\$ 11.881,11			R\$ 11.881,11			-			-		
5.3.2.1	Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	2,46	R\$ 4.829,72	R\$ 11.881,11	2,46	100%	R\$ 11.881,11	0	0%	-	2,46	100%	11.881,11	0	0,00
5.3.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM.	M	22,80	R\$ 84,00	R\$ 1.915,20	22,8	100%	R\$ 1.915,20	0	0%	-	22,8	100%	1.915,20	0	0,00
5.3.3.1	AF 03/2024				R\$ 1.915,20	22,8	100%	R\$ 1.915,20	0	0%	-	22,8	100%	1.915,20	0	0,00
5.3.3.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM.	M	22,80	R\$ 108,27	R\$ 2.468,55	22,8	100%	R\$ 2.468,55	0	0%	-	22,8	100%	2.468,55	0	0,00
5.3.3.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS E JANELAS COM ATÉ 1.5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM.	M	5,90	R\$ 90,72	R\$ 535,24	5,9	100%	R\$ 535,24	0	0%	-	5,9	100%	535,24	0	0,00
5.3.4	AF 03/2024				R\$ 535,24	5,9	100%	R\$ 535,24	0	0%	-	5,9	100%	535,24	0	0,00
5.4	Barco em concreto c/2 mod 2,75x0,4m	un	2,00	R\$ 589,43	R\$ 1.178,86			R\$ 1.178,86	0	0%	-	0	0%	-	2	1.178,86
5.4.1	PAREDES E PAINÉIS				R\$ 32.365,92			R\$ 32.365,92			-			-		
5.4.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	191,97	R\$ 163,42	R\$ 31.371,73	191,97	100%	R\$ 31.371,73	0	0%	-	191,97	100%	31.371,73	0	0,00
5.4.2	Cobogó de cimento 20x20x10cm	m²	1,92	R\$ 517,81	R\$ 994,19	1,92	100%	R\$ 994,19	0	0%	-	1,92	100%	994,19	0	0,00
5.5	ESQUADRIAS:				R\$ 23.178,97			R\$ 23.178,97			-			-		
5.5.1	MADEIRA:				R\$ 6.022,84			R\$ 6.022,84			-			-		
5.5.1.1	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar	m²	5,67	R\$ 1.062,23	R\$ 6.022,84			R\$ 6.022,84	5,67	100%	R\$ 6.022,84	5,67	100%	6.022,84	0	0,00
5.5.2	ALUMÍNIO:				R\$ 2.706,09			R\$ 2.706,09			-			-		
5.5.2.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	4,32	R\$ 626,41	R\$ 2.706,09			R\$ 2.706,09	4,32	100%	R\$ 2.706,09	4,32	100%	2.706,09	0	0,00
5.5.3	VIDRO:				R\$ 14.450,04			R\$ 14.450,04			-			-		
5.5.3.1	Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm	m²	13,68	R\$ 1.056,29	R\$ 14.450,04			R\$ 14.450,04	13,68	100%	R\$ 14.450,04	13,68	100%	14.450,04	0	0,00
5.6	REVESTIMENTOS:				R\$ 44.405,82			R\$ 44.405,82			-			-		
5.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	M2	395,94	R\$ 11,24	R\$ 4.450,36	395,94	100%	R\$ 4.450,36	0	0%	-	395,94	100%	4.450,36	0	0,00
5.6.2	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	271,94	R\$ 64,16	R\$ 17.447,67	271,94	100%	R\$ 17.447,67	0	0%	-	271,94	100%	17.447,67	0	0,00
5.6.3	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	124,00	R\$ 54,63	R\$ 6.774,12	124	100%	R\$ 6.774,12	0	0%	-	124	100%	6.774,12	0	0,00
5.6.4	Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento	m²	124,00	R\$ 85,88	R\$ 10.649,12	124,00	13%	R\$ 10.649,12	107,719	87%	R\$ 9.250,91	124	100%	10.649,12	0	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				BOLETIM DE MEDIÇÃO										MEDIÇÃO:	
LOCAL: Localidade de Faveiro, Polo Japim, Município de Viséu Pa				Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº CP 01/2025		O. S. em: 13/08/2025		Identificação da contratada:		Emissão: 01/12/2025		Período:		04	
OBRA: Construção de Uma (1) Quadra Poliesportiva				Contrato nº: 374/2025 - DLCA		Prazo do contrato: 365									
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA				Assinatura: 04/08/2025		Valor do contrato									
CNPJ: 17.198.057/0001-64						R\$ 1.048.853,00									

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				BOLETIM DE MEDIÇÃO										MEDIÇÃO:	
LOCAL: Localidade de Faveiro, Polo Japim, Município de Viseu Pa				Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº CP 01/2025		O. S. em: 13/08/2025		Identificação da contratação:		Emissão: 01/12/2025		Período:		04	
OBRA: Construção de Uma (1) Quadra Poliesportiva				Contrato nº: 374/2025 - DLCA		Prazo do contrato: 365						04/11/2025 a 01/12/2025			
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA				Assinatura:		Término do contrato: 04/08/2026									
CNPJ: 17.199.057/0001-64						Valor do contrato R\$ 1.048.853,00									

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			BOLETIM DE MEDIÇÃO												
LOCAL: Localidade de Faveiro, Polo Japim, Município de Viséu Pa			Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº CP 011/2025			O. S. em: 13/08/2025		Identificação da contratação:		Emissão: 01/12/2025		MEDIÇÃO:			
			Construção de Uma (1) Quadra Poliesportiva			Prazo do contrato: 365		Período:		04/11/2025 a 01/12/2025		04			
OBRA: Construção de Uma (1) Quadra Poliesportiva			Contrato nº.: 374/2025 - DLCA			Término do contrato: 04/08/2026									
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA			Assinatura:			Valor do contrato									
CNPJ: 17.199.057/0001-64						R\$ 1.048.853,00									
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO				
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FRANC.			
6.3.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	29,18	R\$ 19,39	R\$ 565,80	29,18	100%	565,80	0	0%	29,18	100%	565,80	0	0,00
6.3.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	315,00	R\$ 19,45	R\$ 6.126,75	315	100%	6.126,75	0	0%	315	100%	6.126,75	0	0,00
6.3.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	141,48	R\$ 13,13	R\$ 1.857,63	141,48	100%	1.857,63	0	0%	141,48	100%	1.857,63	0	0,00
6.3.1.6	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPa, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	11,83	R\$ 1.234,55	R\$ 14.604,72	11,83	100%	14.604,72	0	0%	11,83	100%	14.604,72	0	0,00
6.3.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME:				R\$ 15.460,89										
6.3.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	17,60	R\$ 62,26	R\$ 1.095,77	17,6	100%	1.095,77	0	0%	17,6	100%	1.095,77	0	0,00
6.3.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	83,26	R\$ 27,00	R\$ 2.248,02	83,26	100%	2.248,02	0	0%	83,26	100%	2.248,02	0	0,00
6.3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	171,06	R\$ 19,45	R\$ 3.327,11	171,06	100%	3.327,11	0	0%	171,06	100%	3.327,11	0	0,00
6.3.2.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPa, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	7,12	R\$ 1.234,55	R\$ 8.789,99	7,12	100%	8.789,99	0	0%	7,12	100%	8.789,99	0	0,00
6.4	CONCRETO ARQUIBANCADA:				R\$ 8.430,38										
6.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	66,77	R\$ 126,26	R\$ 8.430,38										
7	COBERTURA:				R\$ 138.131,39										
7.1	Cobertura - telha de alumínio ondulada e=0,5mm	m²	755,70	R\$ 162,74	R\$ 122.982,61	755,7	100%	122.982,61	755,7	100%	755,7	100%	122.982,61	0	0,00
7.2	Cobertura - telha translúcida fibra de vidro	m²	129,30	R\$ 117,16	R\$ 15.148,78	-	-	-	72,0496	56%	72,0496	56%	8.441,35	57,2502009	6.707,43
8.1	PAREDES: Mureta em alvenaria, rebocada e pintada 2 faces (h=1,0m)	m	92,00	R\$ 650,55	R\$ 59.850,60	92	100%	59.850,60	0	0%	92	100%	59.850,60	0	0,00
	PISOS:				R\$ 91.410,17										



PRERÉQUITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS										BOLETIM DE MEDIÇÃO											
LOCAL: Localidade de Faveiro, Polo Japim, Município de Viseu Pa				Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº CP 011/2025		O. S. em: 13/08/2025		Identificação da contratação:		Emissão: 01/12/2025		MEDIÇÃO:									
OBRA: Construção de Uma (1) Quadra Poliesportiva				Contrato nº.: 374/2025 - DLCA		Prazo do contrato: 365		Término do contrato: 04/08/2026		Período:		04									
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA				Assinatura:		Valor do contrato		R\$ 1.048.853,00		04/11/2025 a 01/12/2025											
CNPJ: 17.199.057/0001-64																					
CONTRATO												ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO			
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FINANC.
11.1.2	Quadro de medição monofásico (c/ disjuntor)	un	1,00	R\$ 844,80	R\$ 844,80	-	-	-	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1		844,80	
11.1.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 14,63	R\$ 14,63	-	-	-	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1		14,63	
11.1.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	R\$ 75,92	R\$ 379,60	-	-	-	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	5		379,60	
11.1.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 111,40	R\$ 222,80	-	-	-	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2		222,80	
11.1.6	Interruptor diferencial residual 20A/30mA-2P	un	1,00	R\$ 212,21	R\$ 212,21	-	-	-	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1		212,21	
11.1.7	Proteção contra surto Classe II, 1P, 20KA, 175V	un	2,00	R\$ 105,77	R\$ 211,54	-	-	-	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2		211,54	
11.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS:				R\$ 2.881,85																
11.2.1	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	m	70,00	R\$ 32,10	R\$ 2.247,00																
11.2.2	Eletroduto de F" G" de 1/2"	m	10,00	R\$ 29,07	R\$ 290,70																
11.2.3	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	5,00	R\$ 27,90	R\$ 139,50																
11.2.4	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	4,00	R\$ 33,22	R\$ 132,88																
11.2.5	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1,00	R\$ 51,77	R\$ 51,77																
11.3	CABOS E FIOS CONDUTORES:				R\$ 2.669,70																
11.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,00	R\$ 6,01	R\$ 60,10																
11.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	280,00	R\$ 9,32	R\$ 2.609,60																
11.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS:				R\$ 12.621,82																

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS										BOLETIM DE MEDIÇÃO									
LOCAL: Localidade de Faveiro, Polo Japim, Município de Viseu Pa				Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº CP 01/2025		O. S. em: 13/08/2025		Identificação da contratação:		Emissão: 01/12/2025		MEDIÇÃO:							
OBRA: Construção de Uma (1) Quadra Poliesportiva				Contrato nº: 37/2025 - DLCA		Prazo do contrato: 365						Período:							
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA				Assinatura:		Término do contrato: 04/08/2026						04/11/2025 a 01/12/2025							
CNPJ: 17.199.057/0001-84						Valor do contrato													
				R\$ 1.048.853,00															

VALOR CONTRATO:		R\$ 1.048.853,00
VALOR ACUMULADO:		R\$ 900.000,00
SALDO CONTRATO:		R\$ 148.853,00
% EXECUTADO:		R\$ 200.000,00

Ruan Oliveira
Engenheiro Civil
CREA - 1522312552-PA

Fiscal da Obra
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
CREA - PA nº 1522312552-PA
Engenheiro Civil - PMV

LOCAL: Localidade de Faveiro, Polo Japim, Município de Viséu Pa				O. S. em: 13/08/2023				Identificação da contratação:				Emissão: 26/12/2023				MEDIÇÃO:			
OBRA: Construção de Uma (1) Quadra Poliesportiva				Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº CP 01/2023				Prazo do contrato: 365				Período:				05			
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA				Contrato nº.: 374/2023 - DLCA				Término do contrato: 04/08/2026				Valor do contrato				R\$ 1.948.853,00			
CNPJ: 17.199.057/0001-64				Assinatura:				Assinatura:				Assinatura:				Assinatura:			
				CONTRATO				ACUMULADO ANTERIOR				EXECUTADO NO PERÍODO				ACUMULADO TOTAL			
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	FSICO	FRANC.	
REFORMA:																			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES:				R\$ 13.912,14														
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	3,00	R\$ 228,68	R\$ 686,04	3	100%	686,04	0	0%	686,04	3	100%	686,04	0	0%	0	0,00	
1.2	Barracão de madeira/Almoxarifado	m²	12,00	R\$ 690,05	R\$ 8.280,60	12	100%	8.280,60	0	0%	8.280,60	12	100%	8.280,60	0	0%	0	0,00	
1.3	Limpeza do terreno	m²	630,00	R\$ 7,85	R\$ 4.945,50	630	100%	4.945,50	0	0%	4.945,50	630	100%	4.945,50	0	0%	0	0,00	
2	MOVIMENTO DE TERRA:				R\$ 6.453,61														
2.1	Escavação manual de até 1,50m de profundidade	m³	45,82	R\$ 125,75	R\$ 5.761,86	45,82	100%	5.761,86	0	0%	5.761,86	45,82	100%	5.761,86	0	0%	0	0,00	
2.2	Reaterro compactado	m³	26,99	R\$ 25,63	R\$ 691,75	26,99	100%	691,75	0	0%	691,75	26,99	100%	691,75	0	0%	0	0,00	
3	FUNDAÇÕES:				R\$ 49.196,80														
3.1	CONCRETO ARMADO - SAPATAS:				R\$ 36.420,76														
3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	27,04	R\$ 66,22	R\$ 1.790,58	27,04	100%	1.790,58	0	0%	1.790,58	27,04	100%	1.790,58	0	0%	0	0,00	
3.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	43,20	R\$ 172,66	R\$ 7.458,91	43,2	100%	7.458,91	0	0%	7.458,91	43,2	100%	7.458,91	0	0%	0	0,00	
3.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	66,70	R\$ 18,39	R\$ 1.283,31	66,7	100%	1.293,31	0	0%	1.293,31	66,7	100%	1.293,31	0	0%	0	0,00	
3.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	360,00	R\$ 19,45	R\$ 7.002,00	360	100%	7.002,00	0	0%	7.002,00	360	100%	7.002,00	0	0%	0	0,00	
3.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	181,70	R\$ 13,13	R\$ 2.123,12	181,7	100%	2.123,12	0	0%	2.123,12	181,7	100%	2.123,12	0	0%	0	0,00	
3.1.6	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPa, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	13,57	R\$ 1.234,55	R\$ 16.752,84	13,57	100%	16.752,84	0	0%	16.752,84	13,57	100%	16.752,84	0	0%	0	0,00	
3.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME:				R\$ 12.776,04														
3.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	13,16	R\$ 62,26	R\$ 819,34	13,16	100%	819,34	0	0%	819,34	13,16	100%	819,34	0	0%	0	0,00	
3.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	61,50	R\$ 27,00	R\$ 1.680,50	61,5	100%	1.680,50	0	0%	1.680,50	61,5	100%	1.680,50	0	0%	0	0,00	
3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	195,50	R\$ 19,45	R\$ 3.802,47	195,5	100%	3.802,47	0	0%	3.802,47	195,5	100%	3.802,47	0	0%	0	0,00	

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				BOLETIM DE MEDIÇÃO															
LOCAL:		Localidade do Favero, Polo Japim, Município de Visou Pa		Modalidade:		CONCORRÊNCIA Nº 01/2025		O. S. em:		13/08/2025		Identificação da contratação:		Emissão:		26/12/2025		MEDIÇÃO:	
OBRA:		Construção de Uma (1) Quadra Poliesportiva		Contrato nº:		374/2025 - DLCA		Prazo do contrato:		365		Período:							
EMPRESA:		CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA		Assinatura:		04/08/2025		Valor do contrato		R\$ 1.048.933,00								01/12/2025 a 26/12/2025	
CNPJ:		17.193.057/0001-64																	
ITEM		SERVIÇOS		CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO							
		QUANT.	UNITARIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FSICO	FRANC.				
3.2.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPa, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	5,26	R\$ 1.234,55	R\$ 6.493,73	5,26	100%	6.493,73	0	0%	-	5,26	100%	6.493,73	0	0,00				
4	ESTRUTURAS:			R\$ 251.551,72															
4.1	CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DO PILARES:			R\$ 6.063,15															
4.1.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	22,88	R\$ 172,66	R\$ 3.950,46	22,88	100%	3.950,46	0	0%	-	22,88	100%	3.950,46	0	0,00				
4.1.2	CONCRETAGEM DE PILARES (ENVELOPAMENTO), FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	1,58	R\$ 1.337,15	R\$ 2.112,69	1,58	100%	2.112,69	0	0%	-	1,58	100%	2.112,69	0	0,00				
4.2	ESTRUTURA METÁLICA:			R\$ 245.888,57															
4.2.1	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	1.752,30	R\$ 20,27	R\$ 35.519,12	1752,3	100%	35.519,12	0	0%	-	1752,3	100%	35.519,12	0	0,00				
4.2.2	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	9.345,60	R\$ 22,51	R\$ 210.369,45	9345,6	100%	210.369,45	0	0%	-	9345,6	100%	210.369,45	0	0,00				
5	VESTIÁRIOS:			R\$ 235.752,25															
5.1	MOVIMENTO DE TERRA:			R\$ 1.441,09															
5.1.1	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	11,46	R\$ 125,75	R\$ 1.441,09	11,46	100%	1.441,09	0	0%	-	11,46	100%	1.441,09	0	0,00				
5.2	FUNDAÇÕES:			R\$ 23.469,66															
5.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	14,70	R\$ 66,22	R\$ 973,43	14,7	100%	973,43	0	0%	-	14,7	100%	973,43	0	0,00				
5.2.2	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	2,05	R\$ 4.961,17	R\$ 10.170,39	2,05	100%	10.170,39	0	0%	-	2,05	100%	10.170,39	0	0,00				
5.2.3	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	2,64	R\$ 4.668,88	R\$ 12.325,84	2,64	100%	12.325,84	0	0%	-	2,64	100%	12.325,84	0	0,00				
5.3	ESTRUTURAS:			R\$ 27.783,29															
5.3.1	PILARES:			R\$ 9.804,33															
5.3.1.1	Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento	2,03	R\$ 4.829,72	R\$ 9.804,33	2,03	100%	9.804,33	0	0%	-	2,03	100%	9.804,33	0	0,00				
5.3.2	VIGAS:			R\$ 11.881,11															

12



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LOCAL: Localidade de Faveiro, Polo Japim, Município de Viçosa - Pa

OBRA: Construção de Uma (1) Quadra Polidesportiva

EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA

CNPJ: 17.198.057/0001-64

Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº CP 011/2025

Contrato nº: 374/2025 - DLCA

Assinatura:

O. S. em: 13/08/2025

Prazo do contrato: 365

Término do contrato: 04/08/2026

Identificação da contratação:

Período:

01/12/2025 a 26/12/2025

MEIO:

05

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	SERVIÇOS	UND.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FSICO	FINANC.
5.3.2.1	Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 resprovetimento	m³	2,46	R\$ 4.829,72	R\$ 11.881,11	2,46	100%	11.881,11	0	0%	-	2,46	100%	11.881,11	0	0,00
5.3.3	VERGAS E CONTRAVERGAS:				R\$ 4.918,99											
5.3.3.1	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "20" CM, AF_03/2024	M	22,80	R\$ 84,00	R\$ 1.915,20	22,8	100%	1.915,20	0	0%	-	22,8	100%	1.915,20	0	0,00
5.3.3.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "20" CM, AF_03/2024	M	22,80	R\$ 108,27	R\$ 2.468,55	22,8	100%	2.468,55	0	0%	-	22,8	100%	2.468,55	0	0,00
5.3.3.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS E JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE "15" CM, AF_03/2024	M	5,90	R\$ 90,72	R\$ 535,24	5,9	100%	535,24	0	0%	-	5,9	100%	535,24	0	0,00
5.3.4	Banco em concreto c/2 mod.2,75x0,4m	un	2,00	R\$ 589,43	R\$ 1.178,86	2	100%	1.178,86	0	0%	-	2	100%	1.178,86	0	0,00
5.4	PARADEIS E PAINÉIS				R\$ 32.365,92											
5.4.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	191,97	R\$ 163,42	R\$ 31.371,73	191,97	100%	31.371,73	0	0%	-	191,97	100%	31.371,73	0	0,00
5.4.2	Cobogó de cimento 20x20x10cm	m²	1,92	R\$ 517,81	R\$ 994,19	1,92	100%	994,19	0	0%	-	1,92	100%	994,19	0	0,00
5.5	ESQUADRIAS:				R\$ 23.178,97											
5.5.1	MADEIRA:				R\$ 6.022,84											
5.5.1.1	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar	m²	5,67	R\$ 1.062,23	R\$ 6.022,84	5,67	100%	6.022,84	0	0%	-	5,67	100%	6.022,84	0	0,00
5.5.2	ALUMÍNIO:				R\$ 2.706,09											
5.5.2.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M2	4,32	R\$ 626,41	R\$ 2.706,09	4,32	100%	2.706,09	0	0%	-	4,32	100%	2.706,09	0	0,00
5.5.3	VIDRO:				R\$ 14.450,04											
5.5.3.1	Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm	m²	13,68	R\$ 1.056,29	R\$ 14.450,04	13,68	100%	14.450,04	0	0%	-	13,68	100%	14.450,04	0	0,00
5.6	REVESTIMENTOS:				R\$ 44.405,82											
5.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	M2	395,94	R\$ 11,24	R\$ 4.450,36	395,94	100%	4.450,36	0	0%	-	395,94	100%	4.450,36	0	0,00
5.6.2	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	271,94	R\$ 64,16	R\$ 17.447,67	271,94	100%	17.447,67	0	0%	-	271,94	100%	17.447,67	0	0,00
5.6.3	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	124,00	R\$ 54,63	R\$ 6.774,12	124	100%	6.774,12	0	0%	-	124	100%	6.774,12	0	0,00
5.6.4	Revestimento Cerâmico Padrão Médio - Incl. rejuntamento	m²	124,00	R\$ 85,88	R\$ 10.649,12	124	100%	10.649,12	0	0%	-	124	100%	10.649,12	0	0,00
5.6.5	FORRO:				R\$ 5.084,55											
5.6.5.1	Forro em PVC 100mm entarugamento - metálico	m²	45,00	R\$ 112,99	R\$ 5.084,55	45	100%	5.084,55	0	0%	-	45	100%	5.084,55	0	0,00
5.7	PISOS:				R\$ 6.967,55											
5.7.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	45,00	R\$ 55,64	R\$ 2.503,80	45	100%	2.503,80	0	0%	-	45	100%	2.503,80	0	0,00
5.7.2	Lajota cerâmica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	35,00	R\$ 96,95	R\$ 3.393,25	35	100%	3.393,25	0	0%	-	35	100%	3.393,25	0	0,00
5.7.3	Cerâmica anti-derrapante	m²	10,00	R\$ 107,05	R\$ 1.070,50	10	100%	1.070,50	0	0%	-	10	100%	1.070,50	0	0,00
5.8	PINTURAS:				R\$ 21.368,12											
5.8.1	Latex acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	324,30	R\$ 65,89	R\$ 21.368,12	324,3	100%	21.368,12	0	0%	-	324,3	100%	21.368,12	0	0,00

 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU/PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				BOLETIM DE MEDIÇÃO					MEDIÇÃO:	
LOCAL: Localidade de Favreiro, Polo Japim, Município de Viséu Pa		Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº CP 01/2023		O. S. em: 13/08/2023		Identificação da contratação:		Emissão: 26/12/2025		
OBRA: Construção de Uma (1) Quadra Poliesportiva		Contrato nº.: 374/025 - DLCA		Prazo do contrato: 385		Período:		01/12/2025 a 26/12/2025		
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA		Assinatura: 04/08/2025		Término do contrato: 04/08/2026						
CNPJ: 17.199.057/0001-64				Valor do contrato R\$ 1.948.833,00						
05										

ITEM	SERVIÇOS	UND.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FSICO	FINANC.
5.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:				R\$ 9.729,24											
5.9.1	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 16 disjuntores (cabramento)	un	1,00	R\$ 932,57	R\$ 932,57	1	100%	R\$ 932,57	0	0%	-	1	100%	932,57	0	0,00
5.9.2	Ponto de luz / força (c/ tubul., cx. e fiação) ate 200W	pt	17,00	R\$ 408,68	R\$ 6.947,56	17	100%	R\$ 6.947,56	0	0%	-	17	100%	6.947,56	0	0,00
5.9.3	Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W	pt	1,00	R\$ 820,75	R\$ 820,75	1	100%	R\$ 820,75	0	0%	-	1	100%	820,75	0	0,00
5.9.4	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	un	3,00	R\$ 28,23	R\$ 87,69	3	100%	R\$ 87,69	0	0%	-	3	100%	87,69	0	0,00
5.9.5	Interruptor 3 teclas simples (s/fiação)	un	2,00	R\$ 74,62	R\$ 149,24	2	100%	R\$ 149,24	0	0%	-	2	100%	149,24	0	0,00
5.9.6	Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação)	un	4,00	R\$ 45,57	R\$ 182,28	4	100%	R\$ 182,28	0	0%	-	4	100%	182,28	0	0,00
5.9.7	Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt	un	8,00	R\$ 26,10	R\$ 208,80	8	100%	R\$ 208,80	0	0%	-	8	100%	208,80	0	0,00
5.9.8	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	un	3,00	R\$ 133,45	R\$ 400,35	3	100%	R\$ 400,35	0	0%	-	3	100%	400,35	0	0,00
5.10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS:				R\$ 27.889,48											
5.10.1	AGUA FRIA:				R\$ 8.931,64											
5.10.1.1	Reservatório em polietileno de 1.500 L	un	1,00	R\$ 4.760,62	R\$ 4.760,62	1	100%	R\$ 4.760,62	0	0%	-	1	100%	4.760,62	0	0,00
5.10.1.2	Torneira de bóia 3/4"	un	1,00	R\$ 93,59	R\$ 93,59	1	100%	R\$ 93,59	0	0%	-	1	100%	93,59	0	0,00
5.10.1.3	Ponto de água (incl. tubos e conexões)	pt	7,00	R\$ 582,49	R\$ 4.077,43	7	100%	R\$ 4.077,43	0	0%	-	7	100%	4.077,43	0	0,00
5.10.2	ESGOTO:				R\$ 18.957,84											
5.10.2.1	Caixa em alvenaria de 60x80x60cm c/ tpo. concreto	un	2,00	R\$ 978,57	R\$ 1.957,14	2	100%	R\$ 1.957,14	0	0%	-	2	100%	1.957,14	0	0,00
5.10.2.2	Caixa em alvenaria de 80x80x80cm c/ tpo. concreto	un	1,00	R\$ 1.595,25	R\$ 1.595,25	1	100%	R\$ 1.595,25	0	0%	-	1	100%	1.595,25	0	0,00
5.10.2.3	Fossa septicã pre-moldada cap= 10 pessoas	un	1,00	R\$ 2.527,41	R\$ 2.527,41	1	100%	R\$ 2.527,41	0	0%	-	1	100%	2.527,41	0	0,00
5.10.2.4	Filtro anaeróbico conc.am. d=1,4m p=1,8m	un	1,00	R\$ 5.561,45	R\$ 5.561,45	1	100%	R\$ 5.561,45	0	0%	-	1	100%	5.561,45	0	0,00
5.10.2.5	Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas	un	1,00	R\$ 2.034,59	R\$ 2.034,59	1	100%	R\$ 2.034,59	0	0%	-	1	100%	2.034,59	0	0,00
5.10.2.6	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexões, cx. e ralos)	pt	8,00	R\$ 660,25	R\$ 5.282,00	8	100%	R\$ 5.282,00	0	0%	-	8	100%	5.282,00	0	0,00
5.11	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/ COMBATE A INCÊNDIO:				R\$ 450,44											
5.11.1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00	R\$ 33,19	R\$ 165,95	5	100%	R\$ 165,95	0	0%	-	5	100%	165,95	0	0,00
5.11.2	Extintor de incêndio ABC - 8Kg AF 09/2024	un	1,00	R\$ 284,49	R\$ 284,49	1	100%	R\$ 284,49	0	0%	-	1	100%	284,49	0	0,00
5.12	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS:				R\$ 16.702,67											
5.12.1	Bacia sifonada c/bx. descarga acoplada c/ assento	un	5,00	R\$ 848,17	R\$ 4.240,85	5	100%	R\$ 4.240,85	0	0%	-	5	100%	4.240,85	0	0,00
5.12.2	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 120 CM, INCL. 2 CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 958,53	R\$ 1.917,06	2	100%	R\$ 1.917,06	0	0%	-	2	100%	1.917,06	0	0,00
5.12.3	Chuveiro cromado	un	9,00	R\$ 133,99	R\$ 1.205,91	9	100%	R\$ 1.205,91	0	0%	-	9	100%	1.205,91	0	0,00
5.12.4	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	5,00	R\$ 105,16	R\$ 525,80	5	100%	R\$ 525,80	0	0%	-	5	100%	525,80	0	0,00
5.12.5	Cabide cromado	un	23,00	R\$ 90,46	R\$ 2.080,58	23	100%	R\$ 2.080,58	0	0%	-	23	100%	2.080,58	0	0,00


LOCAL:	Localidade de Favairo, Polo Japim, Município de Viséu, Pa	O. S. em:	13/08/2025	Identificação da contratada:	Emissão:	26/12/2025	MEDICÃO:
OBRA:	Construção de Uma (1) Quadra Poliesportiva	Modalidade:	CONCORRÊNCIA Nº CP 011/2025	Prazo do contrato:	365	Período:	
EMPRESA:	CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA	Contrato nº:	374/2025 - DLCA	Término do contrato:	04/08/2026		
CNPJ:	17.199.067/0001-64	Assinatura:	04/08/2025	Valor do contrato	R\$ 1.048.853,00	01/12/2025 a 26/12/2025	05

ITEM	SERVIÇOS	UND.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FBICO	FINANC.
5.12.6	Bebedouro aço inox c/4 torneiras e filtro	un	1,00	R\$ 6.732,47	R\$ 6.732,47	1	100%	R\$ 6.732,47	0	0%	-	1	100%	6.732,47	0	0,00
6	ARQUIBANCADA:				R\$ 91.310,60			R\$ 91.310,60								
6.1	MOVIMENTO DE TERRA:				R\$ 21.901,86			R\$ 21.901,86								
6.1.1	Escavação manual de até 1,50m de profundidade	m³	10,50	R\$ 125,75	R\$ 1.320,37	10,5	100%	R\$ 1.320,37	0	0%	-	10,5	100%	1.320,37	0	0,00
6.1.2	Reaterro compactado	m³	8,05	R\$ 25,63	R\$ 206,32	8,05	100%	R\$ 206,32	0	0%	-	8,05	100%	206,32	0	0,00
6.1.3	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	80,11	R\$ 254,34	R\$ 20.375,17	80,11	100%	R\$ 20.375,17	0	0%	-	80,11	100%	20.375,17	0	0,00
6.2	ALVENARIA:				R\$ 17.821,72			R\$ 17.821,72								
6.2.1	Alvenaria tijolo de barro a singelo	m²	64,35	R\$ 203,06	R\$ 13.066,91	64,35	100%	R\$ 13.066,91	0	0%	-	64,35	100%	13.066,91	0	0,00
6.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	M2	64,35	R\$ 9,73	R\$ 626,12											
6.2.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014	m²	64,35	R\$ 64,16	R\$ 4.128,69											
6.3	FUNDACOES E ESTRUTURAS:				R\$ 43.156,64			R\$ 43.156,64								
6.3.1	CONCRETO ARMADO - SAPATAS:				R\$ 27.695,75			R\$ 27.695,75								
6.3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM, AF_01/2024	M2	14,00	R\$ 66,22	R\$ 927,08	14	100%	R\$ 927,08	0	0%	-	14	100%	927,08	0	0,00
6.3.1.2	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES, AF_01/2024	M2	20,93	R\$ 172,66	R\$ 3.613,77	20,93	100%	R\$ 3.613,77	0	0%	-	20,93	100%	3.613,77	0	0,00
6.3.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	29,18	R\$ 19,39	R\$ 565,80											
6.3.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	KG	315,00	R\$ 19,45	R\$ 6.126,75	315	100%	R\$ 6.126,75	0	0%	-	29,18	100%	565,80	0	0,00
6.3.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	141,48	R\$ 13,13	R\$ 1.857,63											
6.3.1.6	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FOK 25 MPA, COM USO DE JERICA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_06/2017	M3	11,83	R\$ 1.234,55	R\$ 14.604,72	141,48	100%	R\$ 1.857,63	0	0%	-	141,48	100%	1.857,63	0	0,00
						11,83	100%	R\$ 14.604,72	0	0%	-	11,83	100%	14.604,72	0	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU/PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				BOLETIM DE MEDIÇÃO												
LOCAL: Localidade de Faveiro, Polo Japim, Município de Viseu Pa				O. S. em: 13/08/2025		Identificação da contratação:		Emissão: 26/12/2025		MEDIÇÃO:						
OBRA: Construção do Uma (1) Quadra Poliesportiva				Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº CP 011/2025		Prazo do contrato: 365		Período:		05						
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA				Contrato nº.: 374/2025 - DLCA		Termínio do contrato: 04/08/2026		01/11/2025 a 26/11/2025								
CNPJ: 17.199.057/0001-64				Assinatura: 04/08/2025		Valor do contrato R\$ 1.048.853,00										
ITEM	SERVIÇOS	UND.	QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FSICO	FINANC.
10	PINTURA:				R\$ 50.396,96											
10.1	PISOS:				R\$ 25.338,67											
10.1.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	139,35	R\$ 27,89	R\$ 3.886,47	-	-	-	139,35	100%	3.886,47	139,35	100%	3.886,47	0	0,00
10.1.2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	480,00	R\$ 35,42	R\$ 17.001,60	-	-	-	480	100%	17.001,60	480	100%	17.001,60	0	0,00
10.1.3	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	340,00	R\$ 13,09	R\$ 4.450,60	-	-	-	340	100%	4.450,60	340	100%	4.450,60	0	0,00
10.2	ESTRUTURA METÁLICA:				R\$ 25.058,29											
10.2.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE), COM FUNDO ANTICORROSIVO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA - (ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA)	M2	527,21	R\$ 47,53	R\$ 25.058,29	-	-	-	527,21	100%	25.058,29	527,21	100%	25.058,29	0	0,00
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:				R\$ 20.971,52											
11.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO:				R\$ 2.818,15											
11.1.1	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 16 disjuntores (charramento)	un	1,00	R\$ 932,57	R\$ 932,57	-	-	-	1	100%	932,57	1	100%	932,57	0	0,00
11.1.2	Quadro de medição monofásico (c/ disjuntor)	un	1,00	R\$ 844,80	R\$ 844,80	-	-	-	1	100%	844,80	1	100%	844,80	0	0,00
11.1.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 14,63	R\$ 14,63	-	-	-	1	100%	14,63	1	100%	14,63	0	0,00
11.1.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	R\$ 75,92	R\$ 379,60	-	-	-	5	100%	379,60	5	100%	379,60	0	0,00
11.1.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 111,40	R\$ 222,80	-	-	-	2	100%	222,80	2	100%	222,80	0	0,00
11.1.6	Interruptor diferencial residual 20A/30mA-2P	un	1,00	R\$ 212,21	R\$ 212,21	-	-	-	1	100%	212,21	1	100%	212,21	0	0,00
11.1.7	Proteção contra surto Classe II, 1P, 20KA, 175V	un	2,00	R\$ 105,77	R\$ 211,54	-	-	-	2	100%	211,54	2	100%	211,54	0	0,00
11.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS:				R\$ 2.861,85											
11.2.1	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	m	70,00	R\$ 32,10	R\$ 2.247,00	-	-	-	70	100%	2.247,00	70	100%	2.247,00	0	0,00
11.2.2	Eletroduto de F" G" de 1/2"	m	10,00	R\$ 29,70	R\$ 290,70	-	-	-	10	100%	290,70	10	100%	290,70	0	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU/PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				BOLETIM DE MEDIÇÃO												
LOCAL:	Localidade de Faveiro, Polo Japim, Município de Visou Pa			Modalidade:	CONCORRÊNCIA Nº 011/2025		O. S. em:	13/08/2025		Identificação da contratada:	Emissão:		26/12/2025		MEDIÇÃO:	
OBRA:	Construção de Uma (1) Quadra Polidesportiva			Contrato nº:	374/2025 - DLCA		Prazo do contrato:	365			Período: <td colspan="2"></td> <td></td>					
EMPRESA:	CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA			Assinatura:	04/08/2025		Término do contrato:	04/08/2026								
CNPJ:	17.198.057/0001-64						Valor do contrato	R\$ 1.048.853,00					01/12/2025 a 26/12/2025		05	
BOLETIM DE MEDIÇÃO																
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
11.2.3	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	5,00	R\$ 27,90	R\$ 139,50	-	-	-	5	100%	139,50	5	100%	139,50	0	0,00
11.2.4	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	4,00	R\$ 33,22	R\$ 132,88	-	-	-	4	100%	132,88	4	100%	132,88	0	0,00
11.2.5	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1,00	R\$ 51,77	R\$ 51,77	-	-	-	1	100%	51,77	1	100%	51,77	0	0,00
11.3	CABOS E FIOS CONDUTORES:				R\$ 2.609,60											
11.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2.5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,00	R\$ 6,01	R\$ 60,10	-	-	-								
11.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	280,00	R\$ 9,32	R\$ 2.609,60	-	-	-	280	100%	2.609,60	280	100%	2.609,60	0	0,00
11.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS:				R\$ 12.621,82											
11.4.1	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R\$ 48,02	R\$ 48,02	-	-	-	1	100%	48,02	1	100%	48,02	0	0,00
11.4.2	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	20,00	R\$ 58,56	R\$ 1.171,20	-	-	-	20	100%	1.171,20	20	100%	1.171,20	0	0,00
11.4.3	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	un	20,00	R\$ 285,06	R\$ 5.701,20	-	-	-	20	100%	5.701,20	20	100%	5.701,20	0	0,00
11.4.4	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	un	20,00	R\$ 285,07	R\$ 5.701,40	-	-	-	20	100%	5.701,40	20	100%	5.701,40	0	0,00
12	SERRALHERIA:				R\$ 1.238,66											
12.1	Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva)	m²	2,00	R\$ 619,33	R\$ 1.238,66	-	-	-	2	100%	1.238,66	2	100%	1.238,66	0	0,00
13	ELEMENTOS ESPORTIVOS:				R\$ 33.208,86											
13.1	Equipamento completo p/ quadra de esportes	cj	1,00	R\$ 19.583,00	R\$ 19.583,00	-	-	-	1	100%	19.583,00	1	100%	19.583,00	0	0,00
13.2	Tela de nylon	m²	276,00	R\$ 39,44	R\$ 10.885,44	-	-	-	276	100%	10.885,44	276	100%	10.885,44	0	0,00
13.3	Cabo de aço 1/4"	m	224,00	R\$ 10,03	R\$ 2.246,72	-	-	-	224	100%	2.246,72	224	100%	2.246,72	0	0,00
13.4	Grampo fixador de cabo Z-01	un	61,33	R\$ 8,05	R\$ 493,70	-	-	-	61,33	100%	493,70	61,33	100%	493,70	0	0,00
14	SERVIÇOS FINAIS:				R\$ 5.067,72											
14.1	Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	un	1,00	R\$ 1.804,32	R\$ 1.804,32	-	-	-	1	100%	1.804,32	1	100%	1.804,32	0	0,00
14.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	630,00	R\$ 5,18	R\$ 3.263,40	-	-	-	630	100%	3.263,40	630	100%	3.263,40	0	0,00
					R\$ 1.048.853,00											



						PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS								
LOCAL:		Localidade de Favreiro, Polo Iapim, Município da Viseu Pa				BOLETIM DE MEDIÇÃO								
OBRAS:	Construção de Uma (1) Quadra Poliesportiva					C. S. em:	13/08/2025		Emissão:	26/12/2025	MEDIÇÃO:			
EMPRESA:	CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA					Prazo do contrato:	365		Período: 01/12/2025 a 26/12/2025					
CNPJ:	17.198.057/0001-84					Término do contrato:	04/09/2026							
						Assinatura:	04/08/2025							
						Valor do contrato								
						R\$ 1.946.833,00								
ITEM			SERVIÇOS			CONTRATO			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL		SALDO
UNID.	QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
Observações:														
RESUMO DA OBRA														

RESUMO CONTRATO		MEDICAO		HISTORICO DAS MEDICOES			
		05		MEDICAO		VALOR	
						%	
VALOR CONTRATO:	R\$ 1.048.853,00			1ª MEDICAO		R\$ 150.000,00	14,30%
VALOR ACUMULADO:	R\$ 1.048.853,00			2ª MEDICAO		R\$ 200.000,00	19,07%
VALOR SALDO CONTRATO:	R\$ -			3ª MEDICAO		R\$ 350.000,00	33,37%
% EXECUTADO:				4ª MEDICAO		R\$ 200.000,00	19,07%
				5ª MEDICAO		R\$ 148.853,00	14,19%
				TOTAL		R\$ 1.048.853,00	100,00%

Ruan Oliveira
Engenheiro Civil
CREA: 1522812552-PA


Fiscal da Obra
IRUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
 CREA - PA nº 152312552PA
 Engenheiro Civil - PMV



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LOCAL: Localidade do Japim, Município de Viseu Pa

OBRA: Reforma e Ampliação da Quadra Poliesportiva Antônio Vieira Lima

EMPRESA: GCN CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 06.788.584/0001-02

O. S. em:

Prazo do contrato:

Término do contrato:

Valor do contrato

R\$ 1.268.437,38

Identificação da contratada:



Emissão:

Período:

18/11/2025 a 18/12/2025

MEDICÃO:

02

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		PERCENTUAL DE PAGAMENTO		VALOR PAGAMENTO		PERCENTUAL DE PAGAMENTO		VALOR PAGAMENTO		PACOTE
			QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QUANT.	UNID.	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	
8.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF - 01/2020 - PE	m²	51,13		37,24	2.480,31			0%		0%		0%			51,13	2.480,31
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:																
9.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO:																
9.1.1	Quadro de distribuição plástico de embutir p/ 08 disjuntores (6/ barramento)	un	1		1.043,22	1.043,22											
9.1.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 10/2020	UN	1		11,53	11,53			100%		100%		100%				
9.1.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 10/2020	UN	3		59,91	179,73			100%		100%		100%				
9.1.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 10/2020	UN	2		87,64	175,28			100%		100%		100%				
9.1.5	Interruptor diferencial residual 20A/30mA-2P	un	1		168,38	168,38			100%		100%		100%				
9.1.6	Proteção contra surto Classe II, 1P, 20kA, 175V	un	2		79,92	159,84			100%		100%		100%				
9.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS:																
9.2.1	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1 1/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 11/2018 - P	m	95,6		33,67	3.219,15			95,6%		95,6%		95,6%				
9.2.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL EM FITA DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 40 MM, DN = 1 1/4", TIPO SEAL TUBO	M	6		23,89	143,34			100%		100%		100%				
9.2.3	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 10/2022	UN	1		21,90	21,90			100%		100%		100%				
9.2.4	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 10/2022	UN	4		26,03	104,12			100%		100%		100%				
9.2.5	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 10/2022	UN	1		40,40	40,40			100%		100%		100%				
9.3	CABOS E FIOS CONDUTORES:																
9.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF - 03/2023	M	191,2		7,34	1.403,41			100%		100%		100%				
9.4	ILUMINAÇÃO E TONDAIS:																
9.4.1	Projeto retangular (reticulado - ref. bw - 80 ou similar), inclusive reator e lâmpada vapor de sódio 400 w	un	12		543,53	6.522,36											
9.4.2	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATE 400W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	12		65,59	787,08			100%		100%		100%				
9.4.3	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 400W	UN	12		114,88	1.378,56			100%		100%		100%				
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:																
10.1	PLUVIAIS:																
10.1.1	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF - 07/2019	M	80,5		64,14	5.163,27			100%		100%		100%				
10.1.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF - 10/2015	M	44		36,81	1.618,04			100%		100%		100%				
10.1.3	Canalada em concreto simples (0,40x0,30m)	m	40		365,99	14.639,60			100%		100%		100%				
10.1.4	Caixa em alvenaria de 40x40x50cm c/ tpo. concreto	un	3		434,22	1.302,66			100%		100%		100%				
11	SERRALHERIA:																
11.1	Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva)	m²	6		474,25	2.845,50			100%		100%		100%				
12	ELEMENTOS ESPORTIVOS:																
12.1	Elementos esportivos	m²	1		23.920,26	23.920,26			100%		100%		100%				



BOLETIM DE MEDICAÇÃO

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: Localidade do Japim, Município de Viseu Pa										CONCORRÊNCIA Nº CP 01/2025		Modalidade: 845/2023 - DLCA		O. S. em: 31/10/2025 365		Identificação da contratada:		Emissão: 16/12/2025		MEDIÇÃO:		
OBRA: Reforma e Ampliação da Quadra Poliesportiva Antônio Vieira Lima										Contrato nº.:		Término do contrato: 21/10/2026		Período: 18/11/2025 a 16/12/2025								
EMPRESA: GCN CONSTRUTORA LTDA										Assinatura:		Valor do contrato		18/11/2025 a 16/12/2025								
CNPJ: 06.789.594/0001-02												R\$ 1.268.437,38										
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNID.	CONVILHO R\$	TOTAL R\$	QUANT.	%	TOTAL R\$	TOTAL R\$	QUANT.	%	TOTAL R\$	QUANT.	%	TOTAL R\$	QUANT.	%	TOTAL R\$	QUANT.	%	TOTAL R\$
17.1	CONCRETO ARMADO - SAPATAS:		1			51.185,89																
17.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_ 01/2024	m²	37,16		51,98	2.517,45																
17.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 01/2024.	m²	59,4		134,08	10.375,39	37,18	100%	2.517,45													
17.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	91,7		15,24	1.820,24	59,4	100%	10.375,39													
17.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	KG	495		15,29	9.855,45	91,7	100%	1.820,24													
17.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	222,33		10,37	3.003,67	495	100%	9.855,45													
17.1.6	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 01/2024	m³	18,65		971,87	23.613,69	222,33	100%	3.003,67													
17.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME:		1			18.232,52																
17.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_ 01/2024	m²	23,8		48,91	1.516,29	18,65	100%	23.613,69													
17.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	KG	84		21,10	2.308,32	23,8	100%	1.516,29													
17.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	KG	267,05		15,29	5.316,96	84	100%	2.308,32													
17.2.4	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 01/2024	m³	7,18		971,87	9.090,95	267,05	100%	5.316,96													
18	ESTRUTURAS:		1			336.442,08	7,18	100%	9.090,95													
18.1	CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DO PILARES:		1			8.459,76																
18.1.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 01/2024	m²	31,46		134,08	5.495,11	31,46	100%	5.495,11													
18.1.2	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 02/2022	m³	2,17		1.048,67	2.964,65	2,17	100%	2.964,65													
18.2	ESTRUTURA METÁLICA:		1			327.982,32																
18.2.1	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUIDOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020. PA	KG	1971,33		15,91	40.845,95	31,46	100%	5.495,11													
18.2.2	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGACÕES SOLDADAS, INCLUIDOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020. PSA	KG	13147,27		16,77	287.136,37	1971,33	100%	40.845,95													
19	COBERTURA:		1			127.076,38																
19.1	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP =0,7MM	m²	1080,59		76,67	107.788,95	0	0%	-													
19.2	TELHA TRANSPARENTE ONDULADA	m²	202,43		73,14	19.287,53	0	0%	-													
20	PINTURA:		1			31.953,53																
20.1	ESTRUTURA METÁLICA:		1			31.953,53																
20.1.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_ 01/2020. PE	m²	658,7		37,24		0	0%	-													
21	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:		1			27.326,28																
21.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO.		1			2.496,09																

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:		Localidade do Japim, Município de Viseu Pa		CONCORRÊNCIA Nº CP 06/2025		O. S. em:		31/10/2025		Identificação da contratada:		Emissão:		16/12/2025		MEDIÇÃO:	
OBRA:		Reforma e Ampliação da Quadra Poliesportiva Antônio Vieira Lima		Modalidade:		Prazo do contrato:		365		Período:							
EMPRESA:		GCN CONSTRUTORA LTDA		Contrato nº.:		Término do contrato:		21/10/2028									
CNPJ:		06.783.540/0001-02		Assinatura:		Assinatura:		21/10/2025		Valor do contrato						16/11/2025 a 16/12/2025	
ITEM		SINOPSE		CONSUMO		VALOR UNITÁRIO		TOTAL		QUANT.		%		TOTAL		FIM	
				QUANT.		R\$		R\$		%		%		R\$		R\$	
21.1.1	Centro de distribuição p/ 12 disjuntores (c/ barramento) U	UN	1	456,92	594,32	0	0%	594,32	100%	594,32	1	100%	594,32	0	0,00		
21.1.2	Quadro de medição monofásico (c/ disjuntor)	UN	1	647,82	843,97	0	0%	843,97	100%	843,97	1	100%	843,97	0	0,00		
21.1.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1	11,53	15,02	0	0%	15,02	100%	15,02	1	100%	15,02	0	0,00		
21.1.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	5	59,91	380,25	0	0%	380,25	100%	380,25	5	100%	380,25	0	0,00		
21.1.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2	87,64	228,34	0	0%	228,34	100%	228,34	2	100%	228,34	0	0,00		
21.1.6	Interruptor diferencial residual 20A/30mA-2P	UN	1	168,38	216,75	0	0%	216,75	100%	216,75	1	100%	216,75	0	0,00		
21.1.7	Proteção contra surto Classe II, 1P 20KA,175V	UN	2	79,62	207,44	0	0%	207,44	100%	207,44	2	100%	207,44	0	0,00		
21.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS:																
21.2.1	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1"), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. Rev.01_06/2024	m	70	33,67	3.070,20	0	0%	3.070,20	33%	3.070,20	23,08315093	33%	1.012,43	46,91884907	2.057,77		
21.2.2	Eletroduto flexível em aço galvanizado, revestido externamente com PVC preto/diâm. externo de 50mm (1.1/2") tipo seatubo	m	10	23,88	311,10	0	0%	311,10	0%	-	0	0%	-	10	311,10		
21.2.3	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2022	UN	5	21,90	142,65	0	0%	142,65	0%	-	0	0%	-	5	142,65		
21.2.4	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2022	UN	4	26,03	135,64	0	0%	135,64	0%	-	0	0%	-	4	135,64		
21.2.5	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2022	UN	1	40,40	52,63	0	0%	52,63	0%	-	0	0%	-	1	52,63		
21.3	CABOS E FIOS CONDUTORES:																
21.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	10	4,72	61,40	0	0%	61,40	0%	-	0	0%	-	10	61,40		
21.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	280	7,34	2.676,80	0	0%	2.676,80	0%	-	0	0%	-	280	2.676,80		
21.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS:																
21.4.1	TOMADA MÉDIA DE ENBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	1	37,42	18.378,75	0	0%	18.378,75	0%	-	0	0%	-	1	48,75		
21.4.2	Projektor retangular (tecnolux - ref. bw - 80 ou similar), inclusive reator e lâmpada vapor de sódio 400 w	un	20	543,53	14.182,20	0	0%	14.182,20	0%	-	0	0%	-	20	14.182,20		
21.4.3	Lâmpada a vapor de mercúrio 400 w (phillips ref iph-r400 ou similar). Rev 01_05/2024	un	20	45,12	1.175,60	0	0%	1.175,60	0%	-	0	0%	-	20	1.175,60		
21.4.4	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 400W	UN	20	114,88	2.993,20	0	0%	2.993,20	0%	-	0	0%	-	20	2.993,20		
22	ELEMENTOS ESPORTIVOS:																
22.1	Equipamento completo p/ quadra de esportes	qj	1	17.877,24	23.290,46	0	0%	23.290,46	0%	-	0	0%	-	1	23.290,46		
22.2	Tela de nylon	m²	369	29,06	13.966,65	0	0%	13.966,65	0%	-	0	0%	-	369	13.966,65		
22.3	Cabo da spo 1/4"	m	286	7,73	2.880,02	0	0%	2.880,02	0%	-	0	0%	-	286	2.880,02		
22.4	Grampo fixador de cabo Z-01	un	82	6,05	646,16	0	0%	646,16	0%	-	0	0%	-	82	646,16		
23	PLAYGROUND:																



BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: Localidade do Japim, Município de Viseu Pa		CONCORRÊNCIA Nº CP 16/2015		O. S. em: 31/10/2025		Identificação da contratada:		Emissão: 16/12/2025		MEDIÇÃO: 02	
OBRA: Reforma e Ampliação da Quadra Poliesportiva Antônio Vieira Lima		Modalidade: 8450125 - DICA		Prazo do contrato: 365		Período: 16/11/2025 a 16/12/2025					
EMPRESA: GCN CONSTRUTORA LTDA		Contrato nº.: 2110/2025		Término do contrato: 21/10/2025							
CNPJ: 06.788.554/0001-02		Assinatura:		Valor do contrato R\$ 1.268.437,38							
RESUMO GERAL											
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNID. M3	CONCRETO M3	VALOR R\$	QUANT.	%	TOTAL R\$	TOTAL R\$	%
23.1	Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)	un	1	1.290,00		1.680,61	0	0%	-	-	0%
23.2	Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada ø=1/4", sergipark ou similar	un	2	1.890,52		4.925,92	0	0%	-	-	0%
23.3	Brinquedo em madeira nobre para parque com duas escorregadeiras de madeira conforme projeto	un	2	4.954,72		12.910,00	0	0%	-	-	0%
23.4	Brinquedo - Labirinto (trepa-trepa) em tubo ferro galv d=1 1/2" na horizontal e d=1 1/2" na vertical, Dim.:1,54x1,54x2,04m, ref. Sergipark ou similar	Un	1	4.000,52		5.211,87	0	0%	-	-	0%
24	ARQUIBANCADEIRA		1			91.909,98	0	0%	-	-	0%
24.1	MOVIMENTO DE TERRA:		1			21.779,02					
24.1.1	Escavação manual de até 1,50m de profundidade	m³	10,5	91,00		1.244,77	10,5	100%	1.244,77	1.244,77	100%
24.1.2	Relevo compactado	m³	8,05	18,69		195,93	8,05	100%	195,93	195,93	100%
24.1.3	Altero incluindo carga, descarga, transporte e aplicação	m³	80,11	194,88		20.338,32	80,11	100%	20.338,32	20.338,32	100%
24.2	ALVENARIA:		1			17.287,27					
24.2.1	Alvenaria tijolo de barro a simples	m²	64,35	151,49		12.700,11	0	0%	-	-	0%
24.2.2	CHAPIÇO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_10/2022	m²	64,35	7,53		631,27			12.700,11	12.700,11	100%
24.2.3	Reboco com argamassa 1:6 Adit. Plasti.	m²	64,35	47,31		3.965,89	0	0%	-	-	0%
24.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS:		1			44.174,64	0	0%	-	-	0%
24.3.1	CONCRETO ARMADO - SAPATAS:		1			28.344,58	64,35	100%	3.965,89	3.965,89	100%
24.3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	14	51,98		947,94					
24.3.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	20,93	134,08		3.655,84	14	100%	947,94	947,94	100%
24.3.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	28,18	15,24		579,22	20,93	100%	3.655,84	3.655,84	100%
24.3.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	315	15,29		6.271,65	28,18	100%	579,22	579,22	100%
24.3.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	141,48	10,37		1.911,39	315	100%	6.271,65	6.271,65	100%
24.3.1.6	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	11,83	971,87		14.978,55	141,48	100%	1.911,39	1.911,39	100%
24.3.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME:		1			15.830,05	0	0%	-	-	0%
24.3.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	17,6	48,91		1.121,29					
24.3.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	83,26	21,10		2.287,98	17,6	100%	1.121,29	1.121,29	100%
24.3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	171,06	15,29		3.405,80	83,26	100%	2.287,98	2.287,98	100%
24.3.2.4	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	7,12	971,87		9.014,98	171,06	100%	3.405,80	3.405,80	100%
24.4	CONCRETO ARQUIBANCADEIRA:		1			8.650,05	0	0%	-	-	0%
24.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_06/2022	m²	66,77	99,44		8.650,05	7,12	100%	9.014,98	9.014,98	100%
						R\$ 1.268.437,38	0	0%	-	-	
						302.200,00	0	0%	-	-	
						602.700,00	0	0%	-	-	
						665.737,38					
						8.650,05					
						86.77					



Ruan Oliveira
Engenheiro Civil
CREA: 1522312552-PA

Fiscal da Obra
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
CREA - PA nº 1522312552PA
Engenheiro Civil - PMV



BOLETIM DE MEDIÇÃO

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: Localidade do Japim, Município de Viseu Pa

OBRA: Reforma e Ampliação da Quadra Polidesportiva Antônio Vieira Lima

EMPRESA: GCN CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 06.795.554/0001-02

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº CP 016/2023

O. S. em: 31/10/2025

Identificação da contratada:

GCN CONSTRUTORA LTDA

CONSTRUTORA LTDA

Emissão: 29/12/2025

Período: 18/12/2025 a 29/12/2025

MÉDICAÇÃO: 03

Contrato nº: 649205 - DCA

Assinatura: 20/10/2025

Valor do contrato R\$ 1.268.437,38

385

21/10/2026

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%
9.1.1	1	un	Quadro de distribuição plástico de embutir p/ 08 disjuntores (el barramento)	140,52	140,52	1	100%	140,52	140,52	1	100%	140,52	140,52	0	0,00
9.1.2	1	un	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	15,02	15,02	1	100%	15,02	15,02	1	100%	15,02	15,02	0	0,00
9.1.3	3	un	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	234,15	702,45	3	100%	234,15	702,45	3	100%	234,15	702,45	0	0,00
9.1.4	2	un	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	228,34	456,68	2	100%	228,34	456,68	2	100%	228,34	456,68	0	0,00
9.1.5	1	un	Interruptor diferencial residual 20A/30mA/2-SP	216,75	216,75	1	100%	216,75	216,75	1	100%	216,75	216,75	0	0,00
9.1.6	2	un	Proteção contra surto Classe II, IP 20XA, 175V	207,44	414,88	2	100%	207,44	414,88	2	100%	207,44	414,88	0	0,00
9.2	1	m	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS:	4.596,53	4.596,53										
9.2.1	95,6	m	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2016_P	4.193,01	400.851,56	95,6	100%	4.193,01	400.851,56	95,6	100%	4.193,01	400.851,56	0	0,00
9.2.2	6	M	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 40 MM, DN = 1 1/4", TIPO SEALTUBO	186,72	1.120,32	6	100%	186,72	1.120,32	6	100%	186,72	1.120,32	0	0,00
9.2.3	1	UN	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2022	28,53	28,53	1	100%	28,53	28,53	1	100%	28,53	28,53	0	0,00
9.2.4	4	UN	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2022	135,64	542,56	4	100%	135,64	542,56	4	100%	135,64	542,56	0	0,00
9.2.5	1	UN	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2022	52,63	52,63	1	100%	52,63	52,63	1	100%	52,63	52,63	0	0,00
9.3	1	M	CABOS E FIOS CONDUTORES:	1.827,87	1.827,87										
9.3.1	181,2	M	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTOCHAMA-450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	7,34	1.331,80	181,2	100%	7,34	1.331,80	181,2	100%	7,34	1.331,80	0	0,00
9.4	1	un	ILUMINAÇÃO E TOMADAS:	11.318,64	11.318,64										
9.4.1	12	un	Projektor retangular (lecolux - ref. bw - 90 ou similar), inclusive reator e lâmpada vapor de sódio 400 w	849,32	10.191,84	12	100%	849,32	10.191,84	12	100%	849,32	10.191,84	0	0,00
9.4.2	12	UN	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATE 400W (SUBSTITUIÇÃO)	1.025,40	12.304,80	12	100%	1.025,40	12.304,80	12	100%	1.025,40	12.304,80	0	0,00
9.4.3	12	UN	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR IGNTOR DE 400W	1.795,92	21.551,04	12	100%	1.795,92	21.551,04	12	100%	1.795,92	21.551,04	0	0,00
10	1		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:	20.695,88	20.695,88										
10.1	1		PLUVIAIS:	20.695,88	20.695,88										
10.1.1	60,5	M	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	64,14	3.890,57	60,5	0%	-	-	20,125	25%	1.681,65	1.681,65	60,375	5.044,94
10.1.2	44	M	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM PAREDE EXTERNA, COM ENCAIXES E CONDUZIDORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FRAÇÕES, PARA PREDIOS, AF. 10/2015	36,61	1.612,44	44	0%	-	-	11	25%	527,45	527,45	33	1.582,35
10.1.3	40	m	Canaleta em concreto simples (0,40x0,30m)	365,88	14.635,20	40	0%	-	-	10	25%	4.768,10	4.768,10	30	14.304,30
10.1.4	3	un	Caixa em alvenaria de 40x40x50cm c/ bco. concreto	434,22	1.302,66	3	0%	-	-	0,75	25%	424,28	424,28	2,25	1.272,83
11	1		SERRALHERIA:	3.707,10	3.707,10										
11.1	6	m²	Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva)	474,25	2.845,50	6	0%	-	-	0	0%	-	-	6	3.707,10
12	1		ELEMENTOS ESPORTIVOS:	23.920,26	23.920,26										
12.1	351	m²	Tela de nylon	29,06	10.190,06	351	0%	-	-	0	0%	-	-	351	13.285,35
12.2	117	m	Cabo de aço 1/4"	7,78	911,06	117	0%	-	-	0	0%	-	-	117	1.178,19
12.3	78	m	Graupo fixador de cabo 2x01	6,05	471,90	78	0%	-	-	0	0%	-	-	78	614,64
12.4	1	CJ	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL, COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, H= 255 CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	2.703,16	2.703,16	1	0%	-	-	0	0%	-	-	1	3.521,67
12.5	1	CJ	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	4.083,83	4.083,83	1	0%	-	-	0	0%	-	-	1	3.521,67
3	1		EQUIPAMENTOS DE PRACAS:	27.483,12	27.483,12	1	0%	-	-	0	0%	-	-	1	5.320,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				BOLETIM DE MEDIÇÃO											
LOCAL: Localidade do Japim, Município de Viseu Pa				O. S. em:		31/10/2025		Identificação da contratada:		Emissão:		29/12/2025		MEDICÃO:	
OBRA: Reforma e Ampliação da Quadra Polidesportiva Antônio Vieira Lima				Modelos de		CONCORDÂNCIA Nº CP		385		Período:		16/12/2025 a 29/12/2025		03	
EMPRESA: GCN CONSTRUTORA LTDA				Contrato nº:		6452205 - DCA		21/10/2025		Valor do contrato		R\$ 1.268.437,33			
CNPJ: 06.789.884/0001-02				Assinatura:		21/10/2025									
ITEM	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	%	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	%	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	%	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	%	VALOR UNIT.
13.1	un	4	498,88	1.995,52	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0	2.604,96
13.2	un	16	906,14	14.500,24	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0	18.888,16
14	SERVIÇOS FINAIS:														
14.1	m³	1	3.101,53	3.101,53	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0	18.814,86
14.2	m³	2303,68	4,04	9.308,67	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0	12.117,35
14.3	m³	1	1.425,27	1.425,27	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0	1.856,84
15	QUISQUE:														
15.1	m³	5,04	91,00	458,94	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0	597,49
15.2	m³	3,86	18,68	71,81	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0	93,95
15.3	m³	1,17	3.760,72	4.400,26	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0	5.732,36
15.4	m³	1,54	3.637,52	5.600,78	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0	7.097,36
15.5	m³	25,76	160,63	4.137,33	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0	5.390,53
15.6	m³	3,14	3.895,46	12.251,92	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0	15.117,34
15.7	m²	48	192,05	9.218,40	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0	12.009,60
15.8	m²	48	158,24	7.595,52	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0	9.895,20
15.9	m²	62,08	151,48	9.404,16	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0	12.252,10
16	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3														
16.1	m³	124,16	15,79	1.959,52	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0	2.553,97
16.2	m³	62,08	47,31	2.938,99	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0	3.825,99
16.3	m³	62,08	66,10	4.114,88	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0	5.345,70
16.4	m³	3,36	823,44	2.766,77	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0	3.604,50
16.5	m³	2,84	315,38	895,68	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0	1.064,69
16.6	m³	36,4	42,04	1.531,44	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0	2.102,78
16.7	m³	24	74,29	1.782,96	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0	2.322,72
16.8	m³	62,08	53,27	3.306,74	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0	4.137,42
16.9	m³	2	436,53	873,06	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0	1.256,30
17	QUADRO DE MEDIÇÃO DE OBRAS (C/ DÍGITOS)														
17.1	un	2	482,16	964,32	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0	1.687,94
17.2	un	2	847,82	1.695,64	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0	1.550,64
17.3	un	4	297,58	1.190,32	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0	1.570,54
17.4	un	2	802,74	1.605,48	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0	2.534,56
17.5	un	2	972,74	1.945,48	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0	1.267,28
17.6	un	2	223,12	446,24	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0	581,36
17.7	un	1	8.888,94	8.888,94	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0	7.591,94
17.8	m³	64,04	91,00	5.824,64	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0	1.217,00
17.9	m³	50	18,68	934,00	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0	1.217,00
18	FUNDAMENTOS:														
18.1	m³	1	51.185,69	51.185,69	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0	37,18
18.2	m³	37,18	51,98	1.932,66	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0	2.517,45
18.3	m³	58,4	134,08	7.810,35	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0	10.375,39
18.4	m³	91,7	15,24	1.397,57	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0	1.920,24
18.5	m³	485	15,28	7.410,40	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0	9.855,45
18.6	m³	222,33	10,37	2.302,67	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0	3.003,67
18.7	m³	18,65	871,87	16.267,57	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0	23.613,69
18.8	m³	1	18.232,52	18.232,52	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0	23.613,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: Localidade do Japim, Município de Viseu Pa				O. S. em:				Identificação da contratação:				Emissão:				MEDIÇÃO:			
OBRA: Reforma e Ampliação da Quadra Poliesportiva Antônio Vieira Lima				Preço do contrato:				365				29/12/2025				Período:			
EMPRESA: GCN CONSTRUTORA LTDA				Condição nº 1:				442203 - O.C.A				24/10/2026				16/12/2025 a 29/12/2025			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			
CNPJ: 06.789.864/0001-02				Assinatura:				21/12/2025				Valor do contrato				R\$ 1.268.437,38			



	LOCAL:	Localidade do Japim, Município de Viseu Pa	O. S. em:		31/10/2025	Identificação da contratada:	Emissão:	29/12/2025	MEDICAO:
	OGR:	Reforma e Ampliação da Quadra Poliesportiva Antônio Vieira Lima	Modalidade:	CONCORRÊNCIA N.º CP 014/2025	365		Período: 16/12/2025 a 29/12/2025		
EMPRESA:	GCN CONSTRUTORA LTDA	Contrato n.º:	645223 - DCA	Término do contrato:	21/10/2026				
CNPJ:	06.789.584/0001-02	Assinatura:	21/10/2025	Valor do contrato					
				R\$ 1.268.437,38					
RESUMO DA OBRAS									
ITEM	REVISOR	QTD.	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	TOTAL	MANUT.	%	VALOR TOTAL
21.3	CABOS E FIOS CONDUTORES:								
21.3.1	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	10	4,72	2.738,20	61,40			
21.3.2	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	280	7,34	2.676,80	30,70	50%	90%	30,70
21.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS:								
			1		18.379,76	1.338,40	140	90%	1.338,40

BOLETIM DE MEDIÇÃO



CNPJ: 06.789.584/0001-02

Valor do contrato



Período:

MEDICAÇÃO:

03

ITEM	QTD	CONCRETO		ACABAMENTO		ACABAMENTO		ACABAMENTO		ACABAMENTO		ACABAMENTO		ACABAMENTO		ACABAMENTO		ACABAMENTO	
		UNID.	QTD	VALOR	UNID.	QTD	VALOR	UNID.	QTD	VALOR	UNID.	QTD	VALOR	UNID.	QTD	VALOR	UNID.	QTD	VALOR
24.3.2.4	m²	7,12	971,87	9.014,98															
24.4	m²	68,77	99,44	8.650,05															
24.4.1	m²			8.650,05															
CONCRETO ARQUIBANCADA:																			
EXECUÇÃO DE PASEIJO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO EM LÓCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO, AF_08/2022																			
24.4.1 68,77 99,44 8.650,05 7,12 100% 9.014,98 0% 9.014,98 7,12 100% 9.014,98 0 0,00																			
24.3.2.4 7,12 971,87 9.014,98 7,12 100% 9.014,98 0% 9.014,98 7,12 100% 9.014,98 0 0,00																			
24.4 68,77 99,44 8.650,05 7,12 100% 9.014,98 0% 9.014,98 7,12 100% 9.014,98 0 0,00																			
24.4.1 68,77 99,44 8.650,05 7,12 100% 9.014,98 0% 9.014,98 7,12 100% 9.014,98 0 0,00																			
24.3.2.4 7,12 971,87 9.014,98 7,12 100% 9.014,98 0% 9.014,98 7,12 100% 9.014,98 0 0,00																			
24.4 68,77 99,44 8.650,05 7,12 100% 9.014,98 0% 9.014,98 7,12 100% 9.014,98 0 0,00																			
24.4.1 68,77 99,44 8.650,05 7,12 100% 9.014,98 0% 9.014,98 7,12 100% 9.014,98 0 0,00																			
24.3.2.4 7,12 971,87 9.014,98 7,12 100% 9.014,98 0% 9.014,98 7,12 100% 9.014,98 0 0,00																			
24.4 68,77 99,44 8.650,05 7,12 100% 9.014,98 0% 9.014,98 7,12 100% 9.014,98 0 0,00																			
24.4.1 68,77 99,44 8.650,05 7,12 100% 9.014,98 0% 9.014,98 7,12 100% 9.014,98 0 0,00																			
24.3.2.4 7,12 971,87 9.014,98 7,12 100% 9.014,98 0% 9.014,98 7,12 100% 9.014,98 0 0,00																			
24.4 68,77 99,44 8.650,05 7,12 100% 9.014,98 0% 9.014,98 7,12 100% 9.014,98 0 0,00																			
24.4.1 68,77 99,44 8.650,05 7,12 100% 9.014,98 0% 9.014,98 7,12 100% 9.014,98 0 0,00																			
24.3.2.4 7,12 971,87 9.014,98 7,12 100% 9.014,98 0% 9.014,98 7,12 100% 9.014,98 0 0,00																			
24.4 68,77 99,44 8.650,05 7,12 100% 9.014,98 0% 9.014,98 7,12 100% 9.014,98 0 0,00																			
24.4.1 68,77 99,44 8.650,05 7,12 100% 9.014,98 0% 9.014,98 7,12 100% 9.014,98 0 0,00																			
24.3.2.4 7,12 971,87 9.014,98 7,12 100% 9.014,98 0% 9.014,98 7,12 100% 9.014,98 0 0,00																			
24.4 68,77 99,44 8.650,05 7,12 100% 9.014,98 0% 9.014,98 7,12 100% 9.014,98 0 0,00																			
24.4.1 68,77 99,44 8.650,05 7,12 100% 9.014,98 0%																			

Observações:

RESUMO DA OBRA

RESUMO CONTRATO					
VALOR CONTRATO:		R\$	1.268.437,38		
VALOR ACUMULADO:		R\$	867.700,00		
ALDO CONTRATO:		R\$	408.737,38		
% EXECUTADO:					

Ruan Oliveira
Engenheiro Civil
CREA: 1522312552-PA

Fiscal da Obra
FRUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
 CREA - PA nº 152231252PA
 Engenheiro Civil - PMV

[illegible]

LOCAL: Localidade de Limondeua, Município de Viseu Pa				BOLETIM DE MEDIÇÃO			
OBRAS: Reforma e Ampliação da Quadra Poliesportiva Elinaldo Corrêa dos Santos				O. S. em:	Identificação da contratada:	Emissão:	04/12/2025
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA				Modalidade:	CONCORRÊNCIA Nº CP 013/2025	Prazo do contrato:	385
CNPJ: 17.499.957/0001-64				Contrato nº:	387/2025 - DLCA	Término do contrato:	18/08/2026
				Assinatura:	18/08/2025	Valor do contrato	R\$ 963.587,27
				Período:			
				04/11/2025 a 04/12/2025			
				MEDICÃO:			
				04			

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FINANC.
4.5.1	MADEIRA:											
4.5.1.1	Porta mad. trabalhada c/ calz. aduella e alizar	m²	5,67	R\$ 1.040,33	R\$ 5.898,67	-	0%	-	5,67	100%	5.898,67	0,00
4.5.2	ALUMÍNIO:											
4.5.2.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM QUARQUILHO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	4,32	R\$ 613,50	R\$ 2.650,32	-	0%	-	4,32	100%	2.650,32	0,00
4.5.3	VIDRO:											
4.5.3.1	Esquadra bisculante em vidro temperado de 6mm	m²	13,68	R\$ 1.034,51	R\$ 14.152,09	-	0%	-	13,68	100%	14.152,09	0,00
4.6	REVESTIMENTOS:											
4.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	M2	395,94	R\$ 11,00	R\$ 4.355,34	395,94	100%	4.355,34	395,94	100%	4.355,34	0,00
4.6.2	Reboco com argamassa 1:8 Adit. Plast	m²	271,94	R\$ 62,84	R\$ 17.088,70	271,94	100%	17.088,70	271,94	100%	17.088,70	0,00
4.6.3	Emboço com argamassa 1:6 Adit. Plast	m²	124,00	R\$ 53,50	R\$ 6.634,00	124,00	100%	6.634,00	124,00	100%	6.634,00	0,00
4.6.4	Revestimento Cerâmico Pedrão Médio - incl. rejuntamento	m²	124,00	R\$ 84,10	R\$ 10.428,40	-	0%	-	42,9153569	34%	3.558,72	6.889,68
4.6.5	FORRO:											
4.6.5.1	Forro em PVC 100mm entalhamento - metalico	m²	45,00	R\$ 110,85	R\$ 4.979,25	45,00	100%	4.979,25	45,00	100%	4.979,25	0,00
4.7	PISOS:											
4.7.1	Carandá regularizadora no traço 1:4	m²	45,00	R\$ 54,49	R\$ 2.452,05	45,00	100%	2.452,05	45,00	100%	2.452,05	0,00
4.7.2	Lajota cerâmica - incluindo rejuntamento (Pedrão Médio)	m²	35,00	R\$ 94,96	R\$ 3.323,60	35,00	100%	3.323,60	35,00	100%	3.323,60	0,00
4.7.3	Cerâmica anti-derrapante	m²	10,00	R\$ 104,84	R\$ 1.048,40	10,00	100%	1.048,40	10,00	100%	1.048,40	0,00
4.8	PINTURAS:											
4.8.1	Latex acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	324,30	R\$ 64,54	R\$ 20.930,32	-	0%	-	0	0%	-	20.930,32
4.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:											
4.9.1	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 16 disjuntores (c/barramento)	un	1,00	R\$ 913,34	R\$ 913,34	-	0%	-	1	100%	913,34	0,00
4.9.2	Ponto de luz / força (c/ tubul., ox. e fiação) ate 200W	pt	17,00	R\$ 400,25	R\$ 6.804,25	-	0%	-	17	100%	6.804,25	0,00
4.9.3	Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W	pt	1,00	R\$ 803,82	R\$ 803,82	-	0%	-	1	100%	803,82	0,00
4.9.4	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	un	3,00	R\$ 28,63	R\$ 85,89	-	0%	-	3	100%	85,89	0,00
4.9.5	Interruptor 3 teclas simples (s/fiação)	un	2,00	R\$ 73,08	R\$ 146,16	-	0%	-	2	100%	146,16	0,00
4.9.6	Tonadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação)	un	4,00	R\$ 44,63	R\$ 178,52	-	0%	-	4	100%	178,52	0,00
4.9.7	Lâmpada de Led Tubular 18W Bivolt	un	8,00	R\$ 25,57	R\$ 204,56	-	0%	-	8	100%	204,56	0,00
4.9.8	Luminária tipo arandela - casco de tararuga	un	3,00	R\$ 130,69	R\$ 392,07	-	0%	-	3	100%	392,07	0,00
4.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:											
4.10.1	ÁGUA FRIA:											
4.10.1.1	Reservatório em polietileno de 1 500 L	un	1,00	R\$ 4.662,47	R\$ 4.662,47	1	100%	4.662,47	1	100%	4.662,47	0,00
4.10.1.2	Torneira de bola 3/4"	un	1,00	R\$ 91,66	R\$ 91,66	-	0%	-	1	100%	91,66	0,00
4.10.1.3	Ponto de água (incl. tubos e conexões)	pt	7,00	R\$ 570,48	R\$ 3.993,36	-	0%	-	7	100%	3.993,36	0,00
4.10.2	ESGOTO:											
4.10.2.1	Calha em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto	un	2,00	R\$ 958,40	R\$ 1.916,80	-	0%	-	2	100%	1.916,80	0,00
4.10.2.2	Calha em alvenaria de 80x60x60cm c/ tpo. concreto	un	1,00	R\$ 1.562,36	R\$ 1.562,36	-	0%	-	1	100%	1.562,36	0,00
4.10.2.3	Fossa séptica pre-moldada capa 10 pessoas	un	1,00	R\$ 2.475,30	R\$ 2.475,30	-	0%	-	1	100%	2.475,30	0,00
4.10.2.4	Filtro anaeróbico conc. arm. ds1 4m p/1.8m	un	1,00	R\$ 5.446,78	R\$ 5.446,78	-	0%	-	1	100%	5.446,78	0,00
4.10.2.5	Sumidouro pre-moldado capa 10 pessoas	un	1,00	R\$ 1.992,64	R\$ 1.992,64	-	0%	-	1	100%	1.992,64	0,00
4.10.2.6	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexões ox. e ralos)	pt	8,00	R\$ 5173,12	R\$ 5.173,12	-	0%	-	8	100%	5.173,12	0,00
4.11	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA A INCÊNDIO:											
4.11.1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2024	UN	5,00	R\$ 32,50	R\$ 162,50	-	0%	-	0	0%	-	162,50
4.11.2	Extintor de incêndio ABC - 6kg	un	1,00	R\$ 278,62	R\$ 278,62	-	0%	-	0	0%	-	278,62
4.12	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS:											
4.12.1	Bacia sinhada c/ox. descarga acoplada c/ assento	un	5,00	R\$ 830,69	R\$ 4.153,45	-	0%	-	5	100%	4.153,45	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				BOLETIM DE MEDIÇÃO												
LOCAL: Localidade de Limondeua, Município de Viseu Pa				CONCORRÊNCIA Nº CP 01/2025		O. S. em:		Identificação da contratada:		Emissão:		MEDICÃO:				
OBRA: Reforma e Ampliação da Quadra Poliesportiva Elinaldo Corrêa dos Santos				Modalidade:		Prazo do contrato:		365		Período:		04				
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA				Contrato nº:		19/08/2026		19/08/2026		04/11/2025 a 01/12/2025						
CNPJ: 17.199.957/0001-64				Assinatura:		Valor do contrato		R\$ 963.587,27								
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO					
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.			
4.12.2	BANCADA GRANITO CINZA 50 X 120 CM, INCL. 2 CUBA DE ENBUTIR OVAL LOUCA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGASTE 30 CM, FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA PADRÃO POPULAR FORNEC E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	UN	2,00	R\$ 938,77	R\$ 1.877,54	-	0%	-	-	2	100%	1.877,54	0	0,00		
4.12.3	Chuveiro cromado	un	9,00	R\$ 131,23	R\$ 1.181,07	-	0%	-	-	9	100%	1.181,07	0	0,00		
4.12.4	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	5,00	R\$ 102,98	R\$ 514,90	-	0%	-	-	5	100%	514,90	0	0,00		
4.12.5	Cabide cromado	un	23,00	R\$ 88,90	R\$ 2.037,80	-	0%	-	-	23	100%	2.037,80	0	0,00		
4.12.6	Bebedouro aço inox c/4 torneiras e filtro	un	1,00	R\$ 6.593,66	R\$ 6.593,66	-	0%	-	-	1	100%	6.593,66	0	0,00		
5	ARQUIBANCADEA:				R\$ 89.430,89											
5.1	MOVIMENTO DE TERRA:				R\$ 21.448,82											
5.1.1	Escavação manual de até 1,50m de profundidade	m²	10,50	R\$ 123,16	R\$ 1.293,18	10,5	100%	1.293,18	0	0%	-	10,5	100%	1.293,18	0	0,00
5.1.2	Reaterro compactado	m²	8,05	R\$ 25,10	R\$ 202,05	8,05	100%	202,05	0	0%	-	8,05	100%	202,05	0	0,00
5.1.3	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e aplicação	m³	80,11	R\$ 249,09	R\$ 19.954,59	80,11	100%	19.954,59	0	0%	-	80,11	100%	19.954,59	0	0,00
5.2	ALVENARIA:				R\$ 17.484,92											
5.2.1	Alvenaria tipo de barro e singelo	m²	64,35	R\$ 198,88	R\$ 12.797,92	64,35	100%	12.797,92	0	0%	-	64,35	100%	12.797,92	0	0,00
5.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 10/2022	M2	64,35	R\$ 9,53	R\$ 613,25				0	0%	-	64,35	100%	613,25	0	0,00
5.2.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 08/2014	m²	64,35	R\$ 62,84	R\$ 4.043,75				0	0%	-	64,35	100%	4.043,75	0	0,00
5.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS:				R\$ 42.269,38											
5.3.1	CONCRETO ARMADO - SAPATAS:				R\$ 27.125,81											
5.3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM, AF 01/2024	M2	14,00	R\$ 64,85	R\$ 907,90	14	100%	907,90	0	0%	-	14	100%	907,90	0	0,00
5.3.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF 01/2024	M2	20,93	R\$ 169,09	R\$ 3.539,05	20,93	100%	3.539,05	0	0%	-	20,93	100%	3.539,05	0	0,00
5.3.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	KG	29,18	R\$ 19,00	R\$ 554,42	29,18	100%	554,42	0	0%	-	29,18	100%	554,42	0	0,00
5.3.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF 01/2024	KG	315,00	R\$ 19,05	R\$ 6.000,75	315	100%	6.000,75	0	0%	-	315	100%	6.000,75	0	0,00
5.3.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	KG	141,48	R\$ 12,87	R\$ 1.820,84	141,48	100%	1.820,84	0	0%	-	141,48	100%	1.820,84	0	0,00
5.3.1.6	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPa, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF 06/2017	M3	11,83	R\$ 1.209,10	R\$ 14.303,65	11,83	100%	14.303,65	0	0%	-	11,83	100%	14.303,65	0	0,00
5.3.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME:				R\$ 15.142,77											
5.3.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESURA DE 5 CM, AF 07/2016	M2	17,60	R\$ 60,97	R\$ 1.073,07	17,6	100%	1.073,07	0	0%	-	17,6	100%	1.073,07	0	0,00
5.3.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5 MM - MONTAGEM, AF 01/2024	KG	83,26	R\$ 26,45	R\$ 2.202,22	83,26	100%	2.202,22	0	0%	-	83,26	100%	2.202,22	0	0,00
5.3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF 01/2024	KG	171,06	R\$ 19,05	R\$ 3.258,69	171,06	100%	3.258,69	0	0%	-	171,06	100%	3.258,69	0	0,00

LOCAL:	Localidade de Limondeu, Município de Viseu Pa	CONCORRÊNCIA Nº CP		O. S. em:		BOLETIM DE MEDIÇÃO		
OBRA:	Reforma e Ampliação da Quadra Poliesportiva Elinaldo Corrêa dos Santos	Modalidade:	913/2025	Prazo do contrato:	21/09/2025	Identificação da contratada:	Emissão:	
EMPRESA:	CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA	Contrato nº:	397/2025 - DLCA	Término do contrato:	18/08/2026	Período:	04/11/2025 a 04/12/2025	
CNPJ:	17.199.057/0001-64	Assinatura:	18/09/2025	Valor do contrato	R\$ 963.587,27			MEDIDA: 04

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FSICO	FINANC.
5.3.2.4	CONCRETEGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF 06/2017	M3	7,12	R\$ 1.209,10	R\$ 8.608,79	7,12	100%	R\$ 8.608,79	0	0%	-	7,12	100%	8.608,79	0	0,00
5.4	CONCRETO ARQUIBANCADE:				R\$ 8.256,77											
5.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO AF_08/2022	M2	66,77	R\$ 123,66	R\$ 8.256,77	66,77	100%	R\$ 8.256,77	-	0%	-	66,77	100%	8.256,77	0	0,00
6	COBERTURA:				R\$ 135.288,19											
6.1	Cobertura - telha de alumínio ondulada e=0,5mm	m²	755,70	R\$ 159,39	R\$ 120.451,02	755,7	100%	R\$ 120.451,02	-	0%	-	755,7	100%	120.451,02	0	0,00
6.2	Cobertura - telha translúcida fibra de vidro	m²	129,30	R\$ 114,75	R\$ 14.837,17	-	0%	-	0	0%	-	-	0%	-	129,3	14.837,17
7	PAREDES:				R\$ 58.616,88											
7.1	Mureta em alvenaria, rebocada e pintada 2 sacos(m=1,0m)	m	92,00	R\$ 637,14	R\$ 58.616,88	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	-
8	PISOS:				R\$ 89.535,33											
8.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO, AF_09/2021	M2	480,00	R\$ 4,39	R\$ 2.107,20	480	100%	R\$ 2.107,20	-	0%	-	480	100%	2.107,20	0	0,00
8.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO, AF_04/2022	M2	480,00	R\$ 2,90	R\$ 1.392,00	480	100%	R\$ 1.392,00	-	0%	-	480	100%	1.392,00	0	0,00
8.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM, AF_01/2024	M2	480,00	R\$ 60,97	R\$ 29.265,60	480	100%	R\$ 29.265,60	-	0%	-	480	100%	29.265,60	0	0,00
8.4	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF_09/2020	M2	480,00	R\$ 85,17	R\$ 40.881,60	480	100%	R\$ 40.881,60	-	0%	-	480	100%	40.881,60	0	0,00
8.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO, AF_08/2022	M2	139,35	R\$ 113,95	R\$ 15.878,93	-	0%	-	0	0%	-	-	0%	-	139,35	15.878,93
9	PINTURA:				R\$ 49.355,39											
9.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	M2	139,35	R\$ 27,31	R\$ 3.805,64	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	-
9.1.2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	M2	480,00	R\$ 34,69	R\$ 16.651,20	-	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	139,35	3.805,64
9.1.3	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRILICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF_05/2021	M	340,00	R\$ 12,63	R\$ 4.362,20	-	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	480	16.651,20
9.2	ESTRUTURA METÁLICA:				R\$ 24.536,35										340	4.362,20
9.2.1	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMAITE SINTÉTICO BRILHANTE), COM FUNDO ANTICORROSIVO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADA EM OBRA - (ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA)	M2	527,21	R\$ 46,54	R\$ 24.536,35	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	-
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:				R\$ 20.542,56											
10.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO:				R\$ 2.769,06											
10.1.1	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 16 disjuntores (obramento)	un	1,00	R\$ 913,34	R\$ 913,34	-	0%	-	1	100%	R\$ 913,34	-	0%	-	0	0,00
10.1.2	Quadro de medição monofásico (c/ disjuntor)	un	1,00	R\$ 827,38	R\$ 827,38	-	0%	-	1	100%	R\$ 827,38	-	0%	-	0	0,00

BOLETIM DE MEDIÇÃO									
LOCAL: Localidade de Limondêua, Município de Viséu Pa		CONCORRÊNCIA Nº CP 013/2025		O. S. em: 21/08/2025		Identificação da contratação:		Emissão: 01/11/2025	
OBRA: Reforma e Ampliação da Quadra Poliesportiva Elinaldo Corrêa dos Santos		Modalidade: 385		Prazo do contrato: 18/08/2026		Término do contrato: 18/08/2026		Período: 04/11/2025 a 01/12/2025	
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA		Contrato nº: 1808/2025		Assinatura:		Valor do contrato		R\$ 963.587,27	
CNPJ: 17.199.057/0001-64									



Ruan Oliveira
Engenheiro CIMA
CREA: 15222312552/PA

Fiscal da Obra
RIJAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
 CREA - PA nº 152231252/PA
 Engenheiro Civil - PMV

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU/PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				BOLETIM DE MEDIÇÃO									
LOCAL: Localidade de Limonóua, Município de Viseu/PA OBRA: Reforma e Ampliação da Quadra Poliesportiva Elinaldo Corrêa dos Santos EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA CNPJ: 17.199.057/0001-84				CONCORRÊNCIA Nº CP 8132023		Identificação da contratação:		Emissão:		MEDIÇÃO:			
				Modalidade: Contrato nº: Assinatura:	385 18/08/2025 R\$ 933.637,27	Prazo do contrato: Término do contrato: Valor do contrato	21/08/2025 18/08/2025	385 18/08/2025	Período: 01/12/2025 a 26/12/2025				
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
REFORMA:													
1	SERVIÇOS PRELIMINARES:				R\$ 10.778,52								
1.1	Placa de obra em tons com plotagem de gráfica	m²	3,00	R\$ 223,95	R\$ 671,88	3	100%	671,88	3	100%	671,88	0	0,00
1.2	Barracão de madeira/Almoarifado	m²	12,00	R\$ 675,82	R\$ 8.109,84	12	100%	8.109,84	12	100%	8.109,84	0	0,00
1.3	Limpeza do terreno	m²	260,00	R\$ 7,68	R\$ 1.996,80	260	100%	1.996,80	260	100%	1.996,80	0	0,00
2	RETRABALHOS				R\$ 17.342,40								
2.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	480,00	R\$ 36,13	R\$ 17.342,40	480	100%	17.342,40	480	100%	17.342,40	0	0,00
3	ESTRUTURAS:				R\$ 220.989,98								
3.1	CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DO PILARES:				R\$ 6.989,37								
3.1.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF 01/2024	M2	22,88	R\$ 169,09	R\$ 3.868,77	22,88	100%	3.868,77	22,88	100%	3.868,77	0,00	0,00
3.1.2	CONCRETAGEM DE PILARES (ENVELOPAMENTO), FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	2,36	R\$ 1.309,58	R\$ 3.090,60	2,36	100%	3.090,60	2,36	100%	3.090,60	0	0,00
3.2	ESTRUTURA METÁLICA:				R\$ 213.101,62								
3.2.1	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÁO DE OBRA, TRANSPORTE E FORNECIMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020, PSA	Kg	476,02	R\$ 19,89	R\$ 9.468,03	476,02	100%	9.468,03	476,02	100%	9.468,03	0	0,00
3.2.2	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÁO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020, PSA	Kg	9.214,19	R\$ 22,10	R\$ 203.633,59	9.214,19	100%	203.633,59	9.214,19	100%	203.633,59	0	0,00
4	VESTIÁRIOS:				R\$ 230.989,05								
4.1	MOVIMENTO DE TERRA:				R\$ 1.411,41								
4.1.1	Excavação manual de até 1,50m de profundidade	m³	11,46	R\$ 123,16	R\$ 1.411,41	11,46	100%	1.411,41	11,46	100%	1.411,41	0	0,00
4.2	FUNDAÇÕES:				R\$ 22.985,68								
4.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM, AF 01/2024	M2	14,70	R\$ 64,85	R\$ 953,28	14,7	100%	953,28	14,7	100%	953,28	0	0,00
4.2.2	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m³	2,05	R\$ 4.858,86	R\$ 9.960,70	2,05	100%	9.960,70	2,05	100%	9.960,70	0	0,00
4.2.3	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	2,64	R\$ 4.572,61	R\$ 12.071,69	2,64	100%	12.071,69	2,64	100%	12.071,69	0	0,00
4.3	ESTRUTURAS:				R\$ 27.210,61								
4.3.1	PILARES:				R\$ 9.602,18								
4.3.1.1	Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 resprovelamento	m³	2,03	R\$ 4.730,14	R\$ 9.602,18	2,03	100%	9.602,18	2,03	100%	9.602,18	0	0,00
4.3.2	VERGAS:				R\$ 11.636,14								
4.3.2.1	Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 resprovelamento	m³	2,46	R\$ 4.730,14	R\$ 11.636,14	2,46	100%	11.636,14	2,46	100%	11.636,14	0	0,00
4.3.3	VERGAS E CONTRAVERGAS:				R\$ 4.817,23								
4.3.3.1	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 20" CM, AF 03/2024	M	22,80	R\$ 82,27	R\$ 1.875,75	22,8	100%	1.875,75	22,8	100%	1.875,75	0	0,00
4.3.3.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 20" CM, AF 03/2024	M	22,80	R\$ 106,04	R\$ 2.417,71	22,8	100%	2.417,71	22,8	100%	2.417,71	0	0,00
4.3.3.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS E JANELAS COM ATE 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE 15" CM, AF 03/2024	M	5,90	R\$ 88,86	R\$ 524,27	5,9	100%	524,27	5,9	100%	524,27	0	0,00
4.3.4	Banco em concreto c/2 mod.2,75x0,4m	un	2,00	R\$ 577,28	R\$ 1.154,56	2	100%	1.154,56	2	100%	1.154,56	0	0,00
4.4	PARQUES E PAINÉIS:				R\$ 31.986,97								
4.4.1	Alvenaria tijolo de barra e cunho	m²	191,97	R\$ 160,04	R\$ 30.722,87	191,97	100%	30.722,87	191,97	100%	30.722,87	0	0,00
4.4.2	Cobogó de cimento 20x20x10cm	m²	1,92	R\$ 507,14	R\$ 973,70	1,92	100%	973,70	1,92	100%	973,70	0	0,00
4.5	ESQUADRIAS:				R\$ 5.898,67								
4.5.1	MADEIRA:				R\$ 5.898,67								
4.5.1.1	Porta mad. trabalhada c/ calh. aduella e alçar	m²	5,67	R\$ 1.040,33	R\$ 5.898,67	5,67	100%	5.898,67	5,67	100%	5.898,67	0	0,00
4.5.2	ALUMÍNIO:				R\$ 2.650,32								

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRA PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS										BOLETIM DE MEDIÇÃO									
LOCAL: Localidade de Limoeira, Município de Viseu Pa					CONCORRÊNCIA Nº CP 013/2025					Identificação da contratação:					Emissão: 26/12/2025				
OBRAS: Reforma e Ampliação da Quadra Poliesportiva Elinaldo Corrêa dos Santos					Prazo do contrato: 365					Período: 01/12/2025 a 26/12/2025					MEDIDA: 05				
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA					Contrato nº: 397/2025 - DLCA					Termínio do contrato: 18/08/2026									
CNPJ: 17.199.057/0001-64					Assinatura: 18/08/2025					Valor do contrato R\$ 963.537,27									
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO					
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.			
4.5.2.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,32	R\$ 613,50	R\$ 2.650,32	4,32	100%	R\$ 2.650,32	0	0%	-	4,32	100%	2.650,32	0	0,00			
4.5.3	VIDRO: Enquadria brasileira em vidro temperado de 6mm	m²	13,68	R\$ 1.034,51	R\$ 14.152,09	13,68	100%	R\$ 14.152,09	0	0%	-	13,68	100%	14.152,09	0	0,00			
4.6	REVESTIMENTOS: CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VAGOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	395,94	R\$ 11,00	R\$ 4.355,34	395,94	100%	R\$ 4.355,34	-	0%	-	395,94	100%	4.355,34	0	0,00			
4.6.2	Reboco com argamassa 1:6 Adit. Plast.	m²	271,94	R\$ 62,64	R\$ 17.088,70	271,94	100%	R\$ 17.088,70	-	0%	-	271,94	100%	17.088,70	0	0,00			
4.6.3	Emprego com argamassa 1:6 Adit. Plast.	m²	124,00	R\$ 53,50	R\$ 6.634,00	124	100%	R\$ 6.634,00	-	0%	-	124	100%	6.634,00	0	0,00			
4.6.4	Revestimento Cerâmico Padrão Médio - Incl. rejuntamento	m²	124,00	R\$ 84,10	R\$ 10.428,40	42,315339	34%	R\$ 3.558,72	81,684661	86%	R\$ 6.869,68	124	100%	10.428,40	0	0,00			
4.6.5	FORRO: Ferro em PVC 100mm antidengramento - metálico	m²	45,00	R\$ 110,65	R\$ 4.979,25	45	100%	R\$ 4.979,25	0	0%	-	45	100%	4.979,25	0	0,00			
4.7	PIBOS: Camada regularizadora no trço 1:4	m²	45,00	R\$ 54,49	R\$ 2.452,05	45	100%	R\$ 2.452,05	0	0%	-	45	100%	2.452,05	0	0,00			
4.7.1	Lajota cerâmica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	35,00	R\$ 94,96	R\$ 3.323,60	35	100%	R\$ 3.323,60	0	0%	-	35	100%	3.323,60	0	0,00			
4.7.2	Cerâmica anti-derrapante	m²	10,00	R\$ 104,40	R\$ 1.044,00	10	100%	R\$ 1.044,00	0	0%	-	10	100%	1.044,00	0	0,00			
4.8	PINTURAS: Latex acrílica acilada c/ massa e selador - interna e externa	m²	324,30	R\$ 64,54	R\$ 20.930,32	-	0%	-	324,3	100%	R\$ 20.930,32	324,3	100%	20.930,32	0	0,00			
4.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 16	un	1,00	R\$ 913,34	R\$ 913,34	1	100%	R\$ 913,34	0	0%	-	1	100%	913,34	0	0,00			
4.9.1	disjuntores (claramento)	pt	17,00	R\$ 400,25	R\$ 6.804,25	17	100%	R\$ 6.804,25	0	0%	-	17	100%	6.804,25	0	0,00			
4.9.2	Ponto de luz / força (câbul, cx. e fiação) acima de 200W	pt	1,00	R\$ 803,82	R\$ 803,82	1	100%	R\$ 803,82	0	0%	-	1	100%	803,82	0	0,00			
4.9.3	Interruptor 1 teca simples (s/fiação)	un	3,00	R\$ 28,63	R\$ 85,89	3	100%	R\$ 85,89	0	0%	-	3	100%	85,89	0	0,00			
4.9.4	Interruptor 3 teca simples (s/fiação)	un	2,00	R\$ 73,08	R\$ 146,16	2	100%	R\$ 146,16	0	0%	-	2	100%	146,16	0	0,00			
4.9.5	Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação)	un	4,00	R\$ 44,63	R\$ 178,52	4	100%	R\$ 178,52	0	0%	-	4	100%	178,52	0	0,00			
4.9.6	Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt	un	8,00	R\$ 204,56	R\$ 1.636,48	8	100%	R\$ 1.636,48	0	0%	-	8	100%	1.636,48	0	0,00			
4.9.7	Luminação tipo arandelas- casco de tartaruga	un	3,00	R\$ 130,69	R\$ 392,07	3	100%	R\$ 392,07	0	0%	-	3	100%	392,07	0	0,00			
4.9.8	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS: R\$ 27.314,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4.10	ÁGUA FRIA: Reservatório em polietileno de 1.500 L	un	1,00	R\$ 4.562,47	R\$ 4.562,47	1	100%	R\$ 4.562,47	0	0%	-	1	100%	4.562,47	0	0,00			
4.10.1	Torneira de bola 3/4"	un	1,00	R\$ 91,66	R\$ 91,66	1	100%	R\$ 91,66	0	0%	-	1	100%	91,66	0	0,00			
4.10.1.2	Ponto de água (incl. tubos e conexões)	pt	7,00	R\$ 570,46	R\$ 3.993,36	7	100%	R\$ 3.993,36	0	0%	-	7	100%	3.993,36	0	0,00			
4.10.1.3	Ponto de água (incl. tubos e conexões)	pt	2,00	R\$ 958,40	R\$ 1.916,80	2	100%	R\$ 1.916,80	0	0%	-	2	100%	1.916,80	0	0,00			
4.10.2	Caixa em alvenaria de 60x40x60 cm c/ tipo concreto	un	1,00	R\$ 1.562,36	R\$ 1.562,36	1	100%	R\$ 1.562,36	0	0%	-	1	100%	1.562,36	0	0,00			
4.10.2.1	Caixa em alvenaria de 60x40x60 cm c/ tipo concreto	un	1,00	R\$ 2.475,30	R\$ 2.475,30	1	100%	R\$ 2.475,30	0	0%	-	1	100%	2.475,30	0	0,00			
4.10.2.2	Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas	un	1,00	R\$ 5.446,78	R\$ 5.446,78	1	100%	R\$ 5.446,78	0	0%	-	1	100%	5.446,78	0	0,00			
4.10.2.3	Filtro anaeróbico cont. am. d=1,4m p=1,8m	un	1,00	R\$ 1.992,64	R\$ 1.992,64	1	100%	R\$ 1.992,64	0	0%	-	1	100%	1.992,64	0	0,00			
4.10.2.4	Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas	un	8,00	R\$ 5.173,12	R\$ 41.384,96	8	100%	R\$ 41.384,96	0	0%	-	8	100%	41.384,96	0	0,00			
4.10.2.5	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexões, cx. e ralos)	pt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4.10.2.6	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/ COMBATE A INCÊNDIO: R\$ 441,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4.11	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE V.V. SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	5,00	R\$ 32,50	R\$ 162,50	-	0%	-	5	100%	R\$ 162,50	5	100%	162,50	0	0,00			
4.11.1	Emitor de incêndio ABC - 6kg	un	1,00	R\$ 278,62	R\$ 278,62	-	0%	-	1	100%	R\$ 278,62	1	100%	278,62	0	0,00			
4.12	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS: R\$ 4.153,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4.12.1	Bacia sifonada c/ox. descarga acoplada c/ assento	un	5,00	R\$ 830,69	R\$ 4.153,45	5	100%	R\$ 4.153,45	0	0%	-	5	100%	4.153,45	0	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU/PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS										BOLETIM DE MEDIÇÃO			MEDIÇÃO: 05	
LOCAL: Localidade de Limonideua, Município de Viseu Pa		Modalidade: 385		O. S. em: 21/02/2025		Identificação da contratação:		Emissão: 26/12/2025		Período: 01/12/2025 a 26/12/2025				
OBRA: Reforma e Ampliação da Quadra Poliesportiva Elinaldo Corrêa dos Santos		CONCORRÊNCIA Nº CP 013/2023		Prazo do contrato: 385		Termínio do contrato: 18/09/2026								
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA		Contrato nº: 397/2023 - DLCA		Valor do contrato R\$ 913.587,27										
CNPJ: 17.199.057/0001-64		Assinatura: 18/09/2023												
ACUMULADO ANTERIOR														
ACUMULADO TOTAL														
EXECUTADO NO PERÍODO														
SALDO														
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FRANC.	
4.12.2	BANCADA GRANTO CINZA, 60 X 120 CM, INCL. 2 CUBA DE EMBUTIR COM LACADA BRANCA 35 X 50 CM, VIGAS METAL FLEXIVEL, SIFÃO FLEXIVEL, PVC, ENGATE 30 CM, SIFÃO													

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				BOLETIM DE MEDIÇÃO												
LOCAL: Localidade de Limorédua, Município de Viseu Pa		CONCORRÊNCIA Nº CP		O. S. em:		Identificação da contratação:		Emissão:		MEDIÇÃO:						
		Modalidade:	397/2023 - DLCA	Prazo do contrato:	385	21/08/2025	28/12/2025	Período:								
OBRA: Reforma e Ampliação da Quadra Poliesportiva Elinaldo Cortês dos Santos		Contrato nº:		Término do contrato:		Valor do contrato		01/12/2025 a 28/12/2025		05						
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA		Assinatura:		18/08/2025		R\$ 963.587,27										
CNPJ: 17.199.057/0001-64																
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
5.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO, AF_08/2022	M2	66,77	R\$ 123,66	R\$ 8.256,77	66,77	100%	8.256,77	-	0%	-	66,77	100%	8.256,77	0	0,00
6	COBERTURA:				R\$ 135.286,19											
6.1	Cobertura - telha de alumínio ondulada a=0,5mm	m²	755,70	R\$ 159,39	R\$ 120.451,02	755,7	100%	120.451,02	-	0%	-	755,7	100%	120.451,02	0	0,00
6.2	Cobertura - telha translúcida fibra de vidro	m²	129,30	R\$ 114,75	R\$ 14.837,17	-	0%	-	129,3	100%	14.837,17	-	0%	14.837,17	0	0,00
7	PAREDES:				R\$ 58.616,88											
7.1	Mureta em alvenaria, rebocada e pintada 2 faces(h=1,0m)	m	92,00	R\$ 637,14	R\$ 58.616,88	92	100%	58.616,88	-	0%	-	92	100%	58.616,88	0	0,00
8	PISOS:				R\$ 89.526,33											
8.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO, AF_08/2021	M2	480,00	R\$ 4,39	R\$ 2.107,20	480	100%	2.107,20	-	0%	-	480	100%	2.107,20	0	0,00
8.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO, AF_04/2022	M2	480,00	R\$ 2,80	R\$ 1.392,00	480	100%	1.392,00	-	0%	-	480	100%	1.392,00	0	0,00
8.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERE, ESPESSURA DE 5 CM, AF_01/2024	M2	480,00	R\$ 60,97	R\$ 29.265,60	480	100%	29.265,60	-	0%	-	480	100%	29.265,60	0	0,00
8.4	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF_09/2020	M2	480,00	R\$ 85,17	R\$ 40.881,60	480	100%	40.881,60	-	0%	-	480	100%	40.881,60	0	0,00
8.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO, AF_08/2022	M2	139,35	R\$ 113,95	R\$ 15.678,93	-	0%	-	139,35	100%	15.678,93	-	0%	15.678,93	0	0,00
9	PINTURA:				R\$ 49.355,39											
9.1	PISOS:				R\$ 24.616,64											
9.1.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMAGS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	M2	139,35	R\$ 27,31	R\$ 3.805,64	-	0%	-	139,35	100%	3.805,64	-	0%	3.805,64	0	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS										BOLETIM DE MEDIÇÃO					
LOCAL:		Localidade de Limondeus, Município de Viseu Pa		CONCORRÊNCIA Nº CP 11/2025		O. S. em: Prazo do contrato: 385		Identificação da contratada:		Emissão:		26/12/2025		MEDIÇÃO:	
OBRA:		Reforma e Ampliação da Quadra Poliesportiva Elinaldo Corrêa dos Santos		Modalidade: Contrato nº:		397/2025 - DLCA		18/08/2026		Período:		01/12/2025 a 26/12/2025		05	
EMPRESA:		CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA		Assinatura:		18/09/2025		Valor do contrato		R\$ 983.587,27					
CNPJ:		17.199.057/0001-54													

BOLETIM DE MEDIÇÃO									
O. S. em: 21/08/2025				Identificação da contratação:				Emissão: 28/12/2025	
Prazo do contrato: 365				Período:				01/12/2025 a 28/12/2025	
Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº CP 013/2025				Termino do contrato: 18/08/2026				MEDICÃO: 05	
Contrato nº: 3972423-DLCA				Valor do contrato					
Assinatura: 18/08/2025				R\$ 963.587,27					
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA									
CNPJ: 17.199.057/0001-64									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									
BOLETIM DE MEDIÇÃO									

Ruan Oliveira
Engenheiro Civil
CREA: 1528312652-PA

Fiscal da Obra
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
CREA - PA nº 152231252-PA
Engenheiro Civil - PMV

LOCAL: Localidade de Timbozal, Polo Japim, Município de Viseu Pa										Concorrência N° CP 375/2025-DLCA				O. S. em: 13/08/2025				Identificação da contratação:				Emissão: 11/12/2025				MEDICÃO:																																															
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE TIMBOZAL										Contrato n°: 04/08/2026				Prazo do contrato: 365				Período:				12/11/2025 a 11/12/2025				04																																															
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA										Assinatura:				Valor do contrato																																																											
CNPJ: 17.193.057/0001-64														R\$ 1.051.972,81																																																											
ITEM										SINOPSE				ACQUILINO ARVENSON				EXECUÇÃO DO PERÍODO				ACUMULADO TOTAL				SALDO																																															
										UNID.				QUANT.				UNITÁRIO (R\$)				TOTAL (R\$)				QUANT.				%				TOTAL (R\$)				%				FINANC.																															
1										SERVIÇOS PRELIMINARES:																																																															
1.1										Placa de obra em lona com plotagem de gráfica				3,00				R\$ 228,66				R\$ 13.912,14																																																			
1.2										Barracão de madeira/Almoxarifado				12,00				R\$ 690,05				R\$ 8.280,60				0				0%																																											
1.3										Limpeza do terreno				630,00				R\$ 7,85				R\$ 4.945,50				630				100%				0				0%																																			
2										MOVIMENTO DE TERRA:																																																															
2.1										Escavação manual de até 1,50m de profundidade				45,82				R\$ 125,75				R\$ 5.761,86				45,82				100%				0				0%																																			
2.2										Reaterro compactado				26,99				R\$ 25,63				R\$ 691,75				26,99				100%				0				0%																																			
3										FUNDAÇÕES:																																																															
3.1										CONCRETO ARMADO - SAPATAS:																																																															
3.1.1										LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024				27,04				R\$ 66,22				R\$ 1.790,58				27,04				100%				0				0%																																			
3.1.2										FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024				43,20				R\$ 172,66				R\$ 7.458,91				43,2				100%				0				0%																																			
3.1.3										ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022				66,70				R\$ 19,39				R\$ 1.293,31				66,7				100%				0				0%																																			
3.1.4										ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024				360,00				R\$ 19,45				R\$ 7.002,00				360				100%				0				0%																																			
3.1.5										ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022				161,70				R\$ 13,13				R\$ 2.123,12				161,7				100%				83,4				0%																																			
3.1.6										CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPa, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2017				13,57				R\$ 1.234,55				R\$ 16.752,84				13,57				100%				0				0%																																			
3.2										CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME:																																																															
3.2.1										LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016				13,16				R\$ 62,26				R\$ 819,34				13,16				100%				0				0%																																			
3.2.2										ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024				61,50				R\$ 27,00				R\$ 1.660,50				61,5				100%				0				0%																																			
3.2.3										ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024				195,50				R\$ 19,45				R\$ 3.802,47				195,5				100%				0				0%																																			
3.2.4										CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPa, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017				5,26				R\$ 1.234,55				R\$ 6.493,73				5,26				100%				0				0%																																			
4										ESTRUTURAS:																																																															
4.1										CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DO PILARES:																																																															
4.1.1										FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024				22,88				R\$ 172,66				R\$ 3.950,46				22,88				100%				0				0%																																			
4.1.2										CONCRETAGEM DE PILARES (ENVELOPAMENTO), FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.				1,58				R\$ 1.337,15				R\$ 2.112,69				1,58				100%				0				0%																																			
4.2										ESTRUTURA METÁLICA:																																																															
4.2.1										PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA				1.752,30				R\$ 20,27				R\$ 35.519,12				1752,3				100%				0				0%																																			
4.2.2										ESTRUTURA TRELICHADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA				9.345,60				R\$ 22,51				R\$ 210.369,45				9345,6				100%				0				0%																																			
5										VESTIÁRIOS:																																																															

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS										BOLETIM DE MEDIÇÃO									
LOCAL: Localidade de Timbozal, Polo Japim, Município de Viseu Pa										Identificação da contratação:									
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE TIMBOZAL										O. S. em:									
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA										Prazo do contrato: 365									
CNPJ: 17.199.057/0001-64										Término do contrato: 04/08/2026									
										Assinatura: 04/08/2025									
										Valor do contrato									
										R\$ 1.051.972,81									
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	ACUMULADO ANTERIOR TOTAL (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	EXECUTADO NO PERÍODO TOTAL (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	ACUMULADO TOTAL	TOTAL (R\$)	PERÍODO	FINANC.
5.1	MOVIMENTO DE TERRA:				R\$ 1.441,09														
5.1.1	Escavação manual de até 1,50m de profundidade	m³	11,46	R\$ 125,75	R\$ 1.441,09	11,46	100%		R\$ 1.441,09	0	0%					11,46	100%	1.441,09	0
5.2	FUNDAÇÕES:				R\$ 23.489,66														
5.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	14,70	R\$ 66,22	R\$ 973,43	14,7	100%		R\$ 973,43	0	0%								
5.2.2	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m²	2,05	R\$ 4.961,17	R\$ 10.170,39	2,05	100%		R\$ 10.170,39	0	0%					14,7	100%	973,43	0
5.2.3	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	2,64	R\$ 4.669,88	R\$ 12.325,84	2,64	100%		R\$ 12.325,84	0	0%					2,05	100%	10.170,39	0
5.3	ESTRUTURAS:				R\$ 27.783,29											2,64	100%	12.325,84	0
5.3.1	PILARES:				R\$ 9.804,33														
5.3.1.1	Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	2,03	R\$ 4.829,72	R\$ 9.804,33	2,03	100%		R\$ 9.804,33	0	0%								
5.3.2	VIGAS:				R\$ 11.881,11														
5.3.2.1	Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	2,46	R\$ 4.829,72	R\$ 11.881,11	2,46	100%		R\$ 11.881,11	0	0%					2,03	100%	9.804,33	0
5.3.3	VERGAS E CONTRAVERGAS:				R\$ 4.918,99											2,46	100%	11.881,11	0
5.3.3.1	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 20" CM. AF_03/2024	M	22,80	R\$ 84,00	R\$ 1.915,20	22,8	100%		R\$ 1.915,20	0	0%								
5.3.3.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 20" CM. AF_03/2024	M	22,80	R\$ 108,27	R\$ 2.468,55	22,8	100%		R\$ 2.468,55	0	0%					22,8	100%	1.915,20	0
5.3.3.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS E JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE 15" CM. AF_03/2024	M	5,90	R\$ 90,72	R\$ 535,24	5,9	100%		R\$ 535,24	0	0%					22,8	100%	2.468,55	0
5.3.4	Banco em concreto c/2 mod.2,75x0,4m	un	2,00	R\$ 589,43	R\$ 1.178,86	2,00	100%		R\$ 1.178,86	0	0%					5,9	100%	535,24	0
5.4	PARADES E PAINÉIS				R\$ 32.365,92											0	0%		2
5.4.1	Alvenaria fôlo de barro a cutelo	m²	19,97	R\$ 163,42	R\$ 31.371,73	19,97	100%		R\$ 31.371,73	0,00	0%					191,97	100%	31.371,73	0
5.4.2	Coberto de cimento 20x20x10cm	m²	1,92	R\$ 517,81	R\$ 994,19	1,92	100%		R\$ 994,19	1,92	100%					1,92	100%	994,19	0
5.5	ESQUADRIAS:				R\$ 23.178,97														
5.5.1	MADEIRA:				R\$ 6.022,84														
5.5.1.1	Porta med. trabalhada c/ caixa, aduela e alizar	m²	5,67	R\$ 1.062,23	R\$ 6.022,84	5,67	100%		R\$ 6.022,84							5,67	100%	6.022,84	0
5.5.2	ALUMÍNIO:				R\$ 2.706,09														
5.5.2.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,32	R\$ 626,41	R\$ 2.706,09	4,32	100%		R\$ 2.706,09							4,32	100%	2.706,09	0
5.5.3	VIDRO:				R\$ 14.450,04														
5.5.3.1	Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm	m²	13,68	R\$ 1.056,29	R\$ 14.450,04	13,68	100%		R\$ 14.450,04							4,32	100%	2.706,09	0
5.6	REVESTIMENTOS:				R\$ 44.405,82											0	0%		13,68
5.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	395,94	R\$ 11,24	R\$ 4.450,36	395,94	100%		R\$ 4.450,36										
5.6.2	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	271,94	R\$ 64,16	R\$ 17.447,67	271,94	100%		R\$ 17.447,67	0	0%					395,94	100%	4.450,36	0
5.6.3	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	124,00	R\$ 54,63	R\$ 6.774,12	124	100%		R\$ 6.774,12	0	0%					271,94	100%	17.447,67	0
5.6.4	Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento	m²	124,00	R\$ 85,88	R\$ 10.649,12	124	100%		R\$ 10.649,12	0	0%					124	100%	6.774,12	0
5.6.5	FORRO:				R\$ 5.084,55											124	100%	10.649,12	0
5.6.5.1	Fôrro em PVC 100mm entarugamento - metálico	m²	45,00	R\$ 112,99	R\$ 5.084,55	45	100%		R\$ 5.084,55							124	100%	10.649,12	0
5.7	PISOS:				R\$ 6.967,55											45	100%	5.084,55	0
5.7.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	45,00	R\$ 55,64	R\$ 2.503,80	45	100%		R\$ 2.503,80	0	0%					45	100%	2.503,80	0
5.7.2	Lajota cerâmica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	35,00	R\$ 96,95	R\$ 3.393,25	35	100%		R\$ 3.393,25	0	0%					45	100%	5.084,55	0
5.7.3	Cerâmica anti-derrapante	m²	10,00	R\$ 107,05	R\$ 1.070,50	10	100%		R\$ 1.070,50	0	0%					35	100%	3.393,25	0
5.8	PINTURAS:				R\$ 21.368,12											10	100%	1.070,50	0
5.8.1	Latex acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	324,30	R\$ 65,89	R\$ 21.368,12	324,30	100%		R\$ 21.368,12	0	0%					10	100%	1.070,50	0
5.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:				R\$ 9.729,24											0	0%		324,3
5.9.1	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 16 disjuntores (charranento)	un	1,00	R\$ 932,57	R\$ 932,57	1	100%		R\$ 932,57							0	0%		21.368,12
5.9.2	Ponto de luz / força (2tubul., cx. e fiação) até 200W	pl	17,00	R\$ 408,68	R\$ 6.947,56	17	100%		R\$ 6.947,56							1	100%	932,57	0
5.9.3	Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W	pl	1,00	R\$ 820,75	R\$ 820,75	1	100%		R\$ 820,75							17	100%	6.947,56	0
5.9.4	Interruptor 1 tecla simples (sfiação)	un	3,00	R\$ 29,23	R\$ 87,69	3	100%		R\$ 87,69							1	100%	820,75	0
																3	100%	87,69	0

04

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS										BOLETIM DE RESCÃO														
LOCAL: Localidade de Timbozal, Polo Jardim, Município do Visou Pa										O. S. em: 13/08/2025					Emissão: 11/12/2025		MEDIÇÃO:							
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE TIMBOZAL										Modalidade: 375/2025-DLCA					Prazo do contrato: 365		Período:							
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA										Assinatura: 04/08/2025					Término do contrato: 04/08/2026		12/11/2025 a 11/12/2025							
CNPJ: 17.199.057/0001-64										Valor do contrato					R\$ 1.051.972,81		04							
CONTRATO										ACUMULADO ANTERIOR					EXECUTADO NO PERÍODO					ACUMULADO TOTAL				
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FINANC.									
5.9.5	Interruptor 3 ledas simples (slitcapo)	un	2,00	R\$ 74,62	R\$ 149,24	-	-	-	2	100%	149,24	-	-	149,24	0									
5.9.6	Tomadas 2 (2P+T) 10A (slifiação)	un	4,00	R\$ 45,57	R\$ 182,28	-	-	-	4	100%	182,28	-	-	182,28	0									
5.9.7	Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt	un	8,00	R\$ 26,10	R\$ 208,80	-	-	-	8	100%	208,80	-	-	208,80	0									
5.9.8	Luminária tipo arandelã- casco de tartaruga	un	3,00	R\$ 133,45	R\$ 400,35	-	-	-	3	100%	400,35	-	-	400,35	0									
5.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:				R\$ 27.889,48																			
5.10.1	ÁGUA FRIA:				R\$ 8.931,64																			
5.10.1.1	Reservatório em polietileno de 1.500 L	un	1,00	R\$ 4.760,62	R\$ 4.760,62	-	-	-	1	100%	4.760,62	-	-	4.760,62	0									
5.10.1.2	Torneira de bola 3/4"	un	1,00	R\$ 93,59	R\$ 93,59	-	-	-	1	100%	93,59	-	-	93,59	0									
5.10.1.3	Ponto de água (incl. tubos e conexões)	pt	7,00	R\$ 582,49	R\$ 4.077,43	-	-	-	7	100%	4.077,43	-	-	4.077,43	0									
5.10.2	ESGOTO:				R\$ 18.957,84																			
5.10.2.1	Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ lpo. concreto	un	2,00	R\$ 978,57	R\$ 1.957,14	-	-	-	0	0%	-	-	-	1.957,14	0									
5.10.2.2	Caixa em alvenaria de 80x80x60cm c/ lpo. concreto	un	1,00	R\$ 1.595,25	R\$ 1.595,25	-	-	-	0	0%	-	-	-	1.595,25	0									
5.10.2.3	Fossa septicia pre-moldada cap= 10 pessoas	un	1,00	R\$ 2.527,41	R\$ 2.527,41	-	-	-	0	0%	-	-	-	2.527,41	0									
5.10.2.4	Filtro anaerobico conc.arm. d=1,4m p=1,8m	un	1,00	R\$ 5.561,45	R\$ 5.561,45	-	-	-	0	0%	-	-	-	5.561,45	0									
5.10.2.5	Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas	un	1,00	R\$ 2.034,59	R\$ 2.034,59	-	-	-	0	0%	-	-	-	2.034,59	0									
5.10.2.6	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexões,ex. e ralos)	pt	8,00	R\$ 660,25	R\$ 5.282,00	-	-	-	0	0%	-	-	-	5.282,00	0									
5.11	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/ COMBATE A INCÊNDIO:				R\$ 450,44																			
5.11.1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2024	UN	5,00	R\$ 33,19	R\$ 165,95	-	-	-	0	0%	-	-	-	-	5									
5.11.2	Extintor de incêndio ABC - 8Kg	un	1,00	R\$ 284,49	R\$ 284,49	-	-	-	0	0%	-	-	-	-	1									
5.12	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS:				R\$ 16.702,67																			
5.12.1	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	un	5,00	R\$ 848,17	R\$ 4.240,85	-	-	-	0	0%	-	-	-	-	5									
5.12.2	BANCAIDA GRANITO CINZA, 50 X 120 CM, INCL. 2 CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 958,63	R\$ 1.917,06	-	-	-	0	0%	-	-	-	-	2									
5.12.3	Chuveiro cromado	un	9,00	R\$ 133,99	R\$ 1.205,91	-	-	-	0	0%	-	-	-	-	9									
5.12.4	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	5,00	R\$ 105,16	R\$ 525,80	-	-	-	0	0%	-	-	-	-	5									
5.12.5	Cabide cromado	un	23,00	R\$ 90,46	R\$ 2.080,58	-	-	-	0	0%	-	-	-	-	23									
5.12.6	Bebedouro aço inox c/4 torneiras e filtro	un	1,00	R\$ 6.732,47	R\$ 6.732,47	-	-	-	0	0%	-	-	-	-	1									
6	ARQUIBANCADA:				R\$ 91.310,60																			
6.1	MOVIMENTO DE TERRA:				R\$ 21.901,86																			
6.1.1	Escavação manual de ate 1,50m de profundidade	m²	10,50	R\$ 125,75	R\$ 1.320,37	10,5	100%	1.320,37	0	0%	-	10,5	100%	1.320,37	0									
6.1.2	Relevo compactado	m³	8,05	R\$ 25,63	R\$ 206,32	8,05	100%	206,32	0	0%	-	8,05	100%	206,32	0									
6.1.3	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e aplicação	m³	80,11	R\$ 254,34	R\$ 20.375,17	80,11	100%	20.375,17	0	0%	-	80,11	100%	20.375,17	0									
6.2	ALVENARIA:				R\$ 17.821,72																			
6.2.1	Alvenaria lido de barro a singelo	m²	64,35	R\$ 203,06	R\$ 13.066,91	64,35	100%	13.066,91	0	0%	-	64,35	100%	13.066,91	0									
6.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	M2	64,35	R\$ 9,73	R\$ 626,12	64,35	100%	626,12	0	0%	-	64,35	100%	626,12	0									
6.2.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014	m²	64,35	R\$ 64,16	R\$ 4.126,69	64,35	100%	4.126,69	0	0%	-	64,35	100%	4.126,69	0									
6.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS:				R\$ 43.155,64																			
6.3.1	CONCRETO ARMADO - SAPATAS:				R\$ 27.695,75																			
6.3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM, AF_01/2024	M2	14,00	R\$ 66,22	R\$ 927,08	14	100%	927,08	0	0%	-	14	100%	927,08	0									
6.3.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_01/2024	M2	20,93	R\$ 172,66	R\$ 3.613,77	20,93	100%	3.613,77	0	0%	-	20,93	100%	3.613,77	0									
6.3.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	29,18	R\$ 19,39	R\$ 565,80	29,18	100%	565,80	0	0%	-	29,18	100%	565,80	0									

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS										BOLETIM DE MEDIÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
LOCAL: Localidade de Timbozal, Polo Japim, Município de Viséu Pa					Modalidade: Concorrência Nº CP					O. S. em:					Identificação da contratação:					Emissão:					MEDIÇÃO:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE TIMBOZAL					Contrato nº: 3752025-DLCA					Prazo do contrato: 365					Período:					12/11/2025 a 11/12/2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFALTA					Assinatura: 04/08/2025					Valor do contrato																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CNPJ: 17.199.057/0001-54										R\$ 1.051.972,91																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ACUMULADO ANTERIOR										EXECUTADO NO PERÍODO										ACUMULADO TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)

②



LOCAL: Localidade de Timbozal, Polo Jardim, Município de Viseu Pa		Concorrência Nº CP 363		O. S. em: 13/08/2025		Identificação da contratação:		Emissão: 11/12/2025		MEDIÇÃO:								
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE TIMBOZAL		Contrato nº: 04/08/2026		Prazo do contrato: 365				Período:										
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA		Assinatura: 04/08/2025		Valor do contrato				12/11/2025 a 11/12/2025										
CNPJ: 17.198.057/0001-84				R\$ 1.051.972,81														
CONTRATO										ACUMULADOS ANTERIOR		EXECUCÃO DO PERÍODO		ACUMULADOS TOTAL		SALDO		
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISCO	FINANC.		
10.2.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE), COM FUNDO ANTICORROSIVO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA - (ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA)	M2	527,21	R\$ 47,53	R\$ 25.058,29	-	-	-	-	-	527,21	100%	-	25.058,29	0	0,00		
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:				R\$ 20.971,52													
11.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO:				R\$ 2.818,15													
11.1.1	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 16 disjuntores (cabramento)	un	1,00	R\$ 932,57	R\$ 932,57	-	-	-	-	-	1	100%	-	932,57	0	0,00		
11.1.2	Quadro de medição monofásico (c/ disjuntor)	un	1,00	R\$ 844,80	R\$ 844,80	-	-	-	-	-	1	100%	-	844,80	0	0,00		
11.1.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	R\$ 14,63	R\$ 14,63	-	-	-	-	-	1	100%	-	14,63	0	0,00		
11.1.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	5,00	R\$ 75,92	R\$ 379,60	-	-	-	-	-	5	100%	-	379,60	0	0,00		
11.1.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2,00	R\$ 111,40	R\$ 222,80	-	-	-	-	-	2	100%	-	222,80	0	0,00		
11.1.6	Interruptor diferencial residual 20A/30mA-ZP	un	1,00	R\$ 212,21	R\$ 212,21	-	-	-	-	-	1	100%	-	212,21	0	0,00		
11.1.7	Proteção contra surto Classe II.P. 20KA.175V	un	2,00	R\$ 105,77	R\$ 211,54	-	-	-	-	-	2	100%	-	211,54	0	0,00		
11.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS:				R\$ 2.861,85													
11.2.1	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1). APARENTE, INSTALADO EM TELTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016_P	m	70,00	R\$ 32,10	R\$ 2.247,00	-	-	-	-	-	70	100%	-	2.247,00	0	0,00		
11.2.2	Eletroduto de F" G" de 1/2"	m	10,00	R\$ 29,07	R\$ 290,70	-	-	-	-	-	10	100%	-	290,70	0	0,00		
11.2.3	CONDUTELE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2022	UN	5,00	R\$ 27,90	R\$ 139,50	-	-	-	-	-	5	100%	-	139,50	0	0,00		
11.2.4	CONDUTELE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2022	UN	4,00	R\$ 33,22	R\$ 132,88	-	-	-	-	-	4	100%	-	132,88	0	0,00		
11.2.5	CONDUTELE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2022	UN	1,00	R\$ 51,77	R\$ 51,77	-	-	-	-	-	1	100%	-	51,77	0	0,00		
11.3	CABOS E FIOS CONDUTORES:				R\$ 2.669,70													
11.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	10,00	R\$ 6,01	R\$ 60,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	280,00	R\$ 9,32	R\$ 2.609,60	-	-	-	-	-	280	100%	-	2.609,60	0	0,00		
11.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS:				R\$ 12.821,82													
11.4.1	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	1,00	R\$ 48,02	R\$ 48,02	-	-	-	-	-	1	100%	-	48,02	0	0,00		
11.4.2	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	20,00	R\$ 59,56	R\$ 1.171,20	-	-	-	-	-	20	100%	-	1.171,20	0	0,00		
11.4.3	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	un	20,00	R\$ 285,06	R\$ 5.701,20	-	-	-	-	-	20	100%	-	5.701,20	0	0,00		
11.4.4	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	un	20,00	R\$ 285,07	R\$ 5.701,40	-	-	-	-	-	20	100%	-	5.701,40	0	0,00		
12	SERRALHERIA:				R\$ 1.238,66													
12.1	Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva)	m²	2,00	R\$ 619,33	R\$ 1.238,66	-	-	-	-	-	0	0%	-	-	2	1.238,66		
13	ELEMENTOS ESPORTIVOS:				R\$ 36.328,67													
13.1	Equipamento completo p/ quadra de esportes	qj	1,00	R\$ 22.702,81	R\$ 22.702,81	-	-	-	-	-	0	0%	-	-	1	22.702,81		
13.2	Tela de nylon	m²	276,00	R\$ 39,44	R\$ 10.885,44	-	-	-	-	-	0	0%	-	-	276	10.885,44		
13.3	Cabo de aço 1/4"	m	224,00	R\$ 10,03	R\$ 2.246,72	-	-	-	-	-	0	0%	-	-	224	2.246,72		
13.4	Grampo fixador de cabo Z-01	un	61,33	R\$ 9,05	R\$ 493,70	-	-	-	-	-	0	0%	-	-	61,33	493,70		
14	SERVIÇOS FINAIS:				R\$ 5.067,72													
14.1	Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	un	1,00	R\$ 1.804,32	R\$ 1.804,32	-	-	-	-	-	0	0%	-	-	1	1.804,32		
14.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	630,00	R\$ 5,18	R\$ 3.263,40	-	-	-	-	-	0	0%	-	-	630	3.263,40		
VALOR TOTAL:															900.000,00		151.972,81	

