




PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO


LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA	O. S. emi: 15/03/2024	Identificação de contratada:	Emissão: 12/02/2026	MEDICÃO:
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC.	Prazo: 730 DIAS		Mês: JANEIRO	10
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Término: 07/03/2026		Período: 02/12/2025 à 12/02/2026	
CNPJ: 17.199.057/0001-84	Convênio Nº 013/2023 - SEDUC	Valor do contrato		
	Assinatura: 07/03/2024	R\$ 6.434.703,40		

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		FÍSICO	FINANC.	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	%	TOTAL (R\$)	%	TOTAL (R\$)	%			
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				R\$ 395.000,72	0,00	R\$0,00						
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	R\$ 20.353,38	R\$ 24.240,66	11,29	94%	0,23	1,90%	R\$4.640,57	11,52	96,00%	RS 234.470,96
1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	R\$ 6.731,18	R\$ 80.774,31	11,29	94%	0,23	1,90%	R\$1.534,71	11,52	96,00%	RS 77.543,32
1.3	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	R\$ 4.331,30	R\$ 51.975,62	11,29	94%	0,23	1,90%	RS987,54	11,52	96,00%	RS 49.896,62
1.4	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	264,00	R\$ 188,36	R\$ 49.727,20	248,32	94,06%	5,00	1,90%	RS942,33	253,32	95,96%	RS 47.715,72
1.5	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.640,00	R\$ 30,13	R\$ 79.546,83	2.467,23	93,46%	48,00	1,82%	RS1.446,59	2.515,23	95,27%	RS 75.786,31
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 952.274,78	0,00	0%						
2.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS - CRECHE PADRÃO FNDE TIPO 1 - 1%	UND	1,00	R\$ 66.670,65	R\$ 66.670,65	0,95	95%	0,00	0,00%	RS0,00	0,95	95,00%	RS 63.337,11
2.2	Licenças e taxas da obra (acima de 500m2)	cj	1,00	R\$ 16.989,09	R\$ 16.989,09	1,00	100%	0,00	0,00%	RS0,00	1,00	100,00%	RS 16.989,09
2.3	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	6,00	R\$ 231,84	R\$ 1.391,02	6,00	100%	0,00	0,00%	RS0,00	6,00	100,00%	RS 1.391,02
2.4	TAPUME COM TELHA METÁLICA_AF_05/2018	M2	528,00	R\$ 131,13	R\$ 69.234,46	528,00	100%	0,00	0,00%	RS0,00	528,00	100,00%	RS 69.234,46
2.5	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 2.686,17	R\$ 2.686,17	1,00	100%	0,00	0,00%	RS0,00	1,00	100,00%	RS 2.686,16
2.6	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00	R\$ 3.109,11	R\$ 3.109,11	1,00	100%	0,00	0,00%	RS0,00	1,00	100,00%	RS 3.109,10
2.7	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTINEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO_AF_02/2016	M2	60,00	R\$ 1.270,89	R\$ 76.253,20	60,00	100%	0,00	0,00%	RS0,00	60,00	100,00%	RS 76.253,20
2.8	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTINEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS_AF_02/2016	M2	24,00	R\$ 1.442,89	R\$ 34.629,28	24,00	100%	0,00	0,00%	RS0,00	24,00	100,00%	RS 34.629,28
2.9	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTINEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO_AF_04/2016	M2	50,00	R\$ 1.080,46	R\$ 54.023,24	50,00	100%	0,00	0,00%	RS0,00	50,00	100,00%	RS 54.023,24
2.10	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTINEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS_AF_02/2016	M2	60,00	R\$ 801,53	R\$ 48.091,86	60,00	100%	0,00	0,00%	RS0,00	60,00	100,00%	RS 48.091,86
2.11	Locação da obra a terra	m²	1.514,30	R\$ 7,01	R\$ 10.611,92	1.514,30	100%	0,00	0,00%	RS0,00	1.514,30	100,00%	RS 10.611,92
2.12	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERIAS_AF_05/2018	M2	3.600,00	R\$ 0,46	R\$ 1.669,51	3.600,00	100%	0,00	0,00%	RS0,00	3.600,00	100,00%	RS 1.669,51
2.13	SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICOS	m²	3.600,00	R\$ 0,46	R\$ 1.669,51	3.600,00	100%	0,00	0,00%	RS0,00	3.600,00	100,00%	RS 1.669,51
2.14	Aluguel e montagem de andaime metálico	m²/mês	1.831,20	R\$ 15,73	R\$ 28.802,80	1.648,08	90%	0,00	0,00%	RS0,00	1.648,08	90,00%	RS 25.922,52
2.15	Furo de sondagem - mais de 15m	un	7,00	R\$ 3.389,46	R\$ 23.726,22	7,00	100%	0,00	0,00%	RS0,00	7,00	100,00%	RS 23.726,22
2.16	PROJETO DE FUNDAÇÕES	m²	1.600,00	R\$ 8,30	R\$ 14.242,34	1.600,00	100%	0,00	0,00%	RS0,00	1.600,00	100,00%	RS 14.242,34
3	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES				R\$ 80.787,88	0,00	0%						
3.1	EDIFICAÇÃO/MURETA E ABRIGO DE GAS				R\$ 75.805,82	0,00	0%						
3.1.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILARENOSO_AF_08/2023	M3	622,91	R\$ 90,23	R\$ 56.202,38	622,91	100%	0,00	0,00%	RS0,00	622,91	100,00%	RS 56.202,39
3.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M_AF_02/2021	M3	350,32	R\$ 95,52	R\$ 33.462,58	350,32	100%	0,00	0,00%	RS0,00	350,32	100,00%	RS 33.462,58
3.1.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL)_AF_08/2020	M2	260,44	R\$ 3,45	R\$ 909,14	260,44	100%	0,00	0,00%	RS0,00	260,44	100,00%	RS 899,14
3.1.4	ATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO_AF_08/2023	M3	245,88	R\$ 28,83	R\$ 7.088,70	245,88	100%	0,00	0,00%	RS0,00	245,88	100,00%	RS 7.088,70
3.2	MURO				R\$ 4.448,98	0,00	0%						
3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M_AF_02/2021	M3	44,34	R\$ 95,52	R\$ 4.235,36	44,34	100%	0,00	0,00%	RS0,00	44,34	100,00%	RS 4.235,35
3.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL)_AF_08/2020	M2	36,95	R\$ 3,45	R\$ 127,57	36,95	100%	0,00	0,00%	RS0,00	36,95	100,00%	RS 127,57
Assinado digitalmente por MICHELLE AZULAY RAMOS:832879492												68	
Assinado digitalmente por MICHELLE AZULAY RAMOS:832879492												68	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA	O. S. em: 15/03/2024	Identificação da contratada:	Emissão: 12/02/2026	MEDICÃO:
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC.	Prazo: 730 DIAS		Mês: JANEIRO	10
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Término: 07/03/2026		Período: 02/12/2025 a 12/02/2026	
CNPJ: 17.189.957/0001-84	Valor do contrato: R\$ 6.434.709,40			


ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO			
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%		TOTAL (R\$)	FINANC.	
3.2.3	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF. 08/2023	M3	47,46	R\$ 28,83	R\$ 1.388,27	47,46	100%	0,00	0,00%	R\$0,00	47,46	100,00%	R\$ 1.388,27	-
3.3	CAIXA D'ÁGUA				R\$ 913,28									
3.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	6,18	R\$ 99,52	R\$ 590,31	6,18	100%	0,00	0,00%	R\$0,00	6,18	100,00%	R\$ 590,32	-
3.3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2020	M2	9,00	R\$ 3,45	R\$ 31,07	9,00	100%	0,00	0,00%	R\$0,00	9,00	100,00%	R\$ 31,08	-
3.3.3	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF. 08/2023	M3	1,38	R\$ 28,83	R\$ 39,79	1,38	100%	0,00	0,00%	R\$0,00	1,38	100,00%	R\$ 39,78	-
4	FUNDAÇÕES				R\$ 166.034,33	0,00	0%			R\$0,00				
4.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SETOR B				R\$ 37.154,26									
4.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 09/2017	M2	54,26	R\$ 47,02	R\$ 2.551,27	54,26	100%	0,00	0,00%	R\$0,00	54,26	100,00%	R\$ 2.551,27	-
4.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	77,00	R\$ 88,15	R\$ 6.787,67	77,00	100%	0,00	0,00%	R\$0,00	77,00	100,00%	R\$ 6.787,67	-
4.1.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	895,00	R\$ 13,95	R\$ 12.486,33	895,00	100%	0,00	0,00%	R\$0,00	895,00	100,00%	R\$ 12.486,33	-
4.1.4	Concreto de selvo Fck= 25MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	21,70	R\$ 1.199,86	R\$ 26.036,85	21,70	100%	0,00	0,00%	R\$0,00	21,70	100,00%	R\$ 26.036,85	-
4.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SETOR A E ABRIGO DE GÁS				R\$ 40.418,06	0,00	0%							
4.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2016	M2	59,06	R\$ 45,60	R\$ 2.693,27	59,06	100%	0,00	0,00%	R\$0,00	59,06	100,00%	R\$ 2.693,27	-
4.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	81,08	R\$ 88,15	R\$ 7.147,33	81,08	100%	0,00	0,00%	R\$0,00	81,08	100,00%	R\$ 7.147,33	-
4.2.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	954,00	R\$ 13,95	R\$ 13.309,45	954,00	100%	0,00	0,00%	R\$0,00	954,00	100,00%	R\$ 13.309,45	-
4.2.4	Concreto de selvo Fck= 25MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	24,10	R\$ 1.199,86	R\$ 28.916,50	24,10	100%	0,00	0,00%	R\$0,00	24,10	100,00%	R\$ 28.916,50	-
4.3	FUNDAÇÃO CAIXA D'ÁGUA				R\$ 62.029,96									
4.3.1	Estaca raiz - 31cm	m	192,00	R\$ 369,87	R\$ 71.014,66	192,00	100%	0,00	0,00%	R\$0,00	192,00	100,00%	R\$ 71.014,66	-
4.3.2	ARRASTAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF. 05/2021	UN	12,00	R\$ 17,46	R\$ 209,46	12,00	100%	0,00	0,00%	R\$0,00	12,00	100,00%	R\$ 209,46	-
4.3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2016	M2	6,47	R\$ 45,60	R\$ 295,05	6,47	100%	0,00	0,00%	R\$0,00	6,47	100,00%	R\$ 295,04	-
4.3.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	13,81	R\$ 102,28	R\$ 1.412,53	13,81	100%	0,00	0,00%	R\$0,00	13,81	100,00%	R\$ 1.412,52	-
4.3.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	82,80	R\$ 13,95	R\$ 1.155,16	82,80	100%	0,00	0,00%	R\$0,00	82,80	100,00%	R\$ 1.155,16	-
4.3.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	56,80	R\$ 19,03	R\$ 1.080,72	56,80	100%	0,00	0,00%	R\$0,00	56,80	100,00%	R\$ 1.080,72	-
4.3.7	Concreto de selvo Fck= 25MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	3,95	R\$ 1.199,86	R\$ 4.739,43	3,95	100%	0,00	0,00%	R\$0,00	3,95	100,00%	R\$ 4.739,42	-
4.4	FUNDAÇÃO MURO				R\$ 28.492,06									
4.4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2016	M2	31,26	R\$ 45,60	R\$ 1.425,53	31,26	100%	0,00	0,00%	R\$0,00	31,26	100,00%	R\$ 1.425,53	-
4.4.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	M2	104,63	R\$ 102,28	R\$ 10.701,88	104,63	100%	0,00	0,00%	R\$0,00	104,63	100,00%	R\$ 10.701,88	-
4.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	78,70	R\$ 16,10	R\$ 1.267,27	78,70	100%	0,00	0,00%	R\$0,00	78,70	100,00%	R\$ 1.267,27	-
4.4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	276,90	R\$ 12,89	R\$ 3.570,59	276,90	100%	0,00	0,00%	R\$0,00	276,90	100,00%	R\$ 3.570,60	-

Assinado digitalmente por
MICHELLE AZULAY RAMOS: 832879
49268
68
RAMOS:832879492




PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA	O. S. em: 15/03/2024	Identificação da contratada:	Emissão: 12/02/2026	MEDICÃO:
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC	Prazo: 730 DIAS		Mês: JANEIRO	10
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Término: 07/03/2026		Período: 02/12/2025 à 12/02/2026	
CNPJ: 17.199.057/0001-84	Modalidade: CP Nº 002/2023	Valor do contrato R\$ 8.434.709,40		
	Contrato nº: 086/2024/CPL			
	Convênio Nº 013/2023 - SEDUC			
	Assinatura: 07/03/2024			


ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO			
			QUANT.	UNITARIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FINANC.	
4.4.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	247,30	R\$ 18,38	R\$ 4.546,02	247,30	100%	0,00	0,00%	R\$4.546,02	247,30	100,00%	R\$ 4.546,02	-
4.4.6	Concreto de selo Fck= 25MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	10,45	R\$ 1.199,86	R\$ 12.538,48	10,45	100%	0,00	0,00%	R\$12.538,48	10,45	100,00%	R\$ 12.538,48	-
5	SUPERESTRUTURA				R\$ 538.268,56									
5.1	CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS - SETOR B				R\$ 204.893,48									
5.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	1.048,53	R\$ 55,74	R\$ 58.445,50	1.048,53	100%	0,00	0,00%	R\$58.445,49	1.048,53	100,00%	R\$ 58.445,49	-
5.1.2	ARVAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	1.354,00	R\$ 22,20	R\$ 30.052,96	1.354,00	100%	0,00	0,00%	R\$30.052,96	1.354,00	100,00%	R\$ 30.052,96	-
5.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	253,00	R\$ 20,31	R\$ 5.139,67	253,00	100%	0,00	0,00%	R\$5.139,67	253,00	100,00%	R\$ 5.139,67	-
5.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	2.240,00	R\$ 16,92	R\$ 35.665,62	2.240,00	100%	0,00	0,00%	R\$35.665,62	2.240,00	100,00%	R\$ 35.665,62	-
5.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	1.885,00	R\$ 16,37	R\$ 30.863,15	1.885,00	100%	0,00	0,00%	R\$30.863,15	1.885,00	100,00%	R\$ 30.863,15	-
5.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	506,00	R\$ 13,67	R\$ 16.915,91	506,00	100%	0,00	0,00%	R\$16.915,90	506,00	100,00%	R\$ 6.915,90	-
5.1.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	316,00	R\$ 10,54	R\$ 3.329,84	316,00	100%	0,00	0,00%	R\$3.329,85	316,00	100,00%	R\$ 3.329,85	-
5.1.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	90,00	R\$ 11,86	R\$ 1.067,78	90,00	100%	0,00	0,00%	R\$1.067,80	90,00	100,00%	R\$ 1.067,80	-
5.1.9	Concreto de selo Fck= 25MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	76,74	R\$ 1.199,86	R\$ 92.076,89	76,74	100%	0,00	0,00%	R\$92.076,89	76,74	100,00%	R\$ 92.076,89	-
5.2	CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS - SETOR A				R\$ 208.243,43									
5.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	1.158,49	R\$ 55,74	R\$ 64.574,71	1.158,49	100%	0,00	0,00%	R\$64.574,70	1.158,49	100,00%	R\$ 64.574,70	-
5.2.2	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DE 5,0 MM	KG	1.346,00	R\$ 22,20	R\$ 29.875,38	1.346,00	100%	0,00	0,00%	R\$29.875,40	1.346,00	100,00%	R\$ 29.875,40	-
5.2.3	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 DE 6,3 MM	KG	406,00	R\$ 20,31	R\$ 8.247,85	406,00	100%	0,00	0,00%	R\$8.247,85	406,00	100,00%	R\$ 8.247,85	-
5.2.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 DE 8,0 MM	KG	1.353,00	R\$ 18,61	R\$ 25.185,40	1.353,00	100%	0,00	0,00%	R\$25.185,40	1.353,00	100,00%	R\$ 25.185,40	-
5.2.5	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 DE 10,0 MM	KG	1.959,00	R\$ 16,37	R\$ 32.074,75	1.959,00	100%	0,00	0,00%	R\$32.074,75	1.959,00	100,00%	R\$ 32.074,75	-
5.2.6	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 DE 12,5 MM	KG	32,00	R\$ 13,67	R\$ 437,37	32,00	100%	0,00	0,00%	R\$437,37	32,00	100,00%	R\$ 437,37	-
5.2.7	Concreto de selo Fck= 25MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	87,75	R\$ 1.199,86	R\$ 105.287,29	87,75	100%	0,00	0,00%	R\$105.287,29	87,75	100,00%	R\$ 105.287,29	-
5.3	CONCRETO ARMADO CAIXA D'ÁGUA - VIGAS, PILARES E LAJES				R\$ 62.960,74									
5.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	250,00	R\$ 55,74	R\$ 13.935,10	250,00	100%	0,00	0,00%	R\$13.935,10	250,00	100,00%	R\$ 13.935,10	-
5.3.2	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DE 6,3 MM	KG	810,80	R\$ 20,31	R\$ 16.471,33	810,80	100%	0,00	0,00%	R\$16.471,34	810,80	100,00%	R\$ 16.471,34	-
5.3.3	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 DE 8,0 MM	KG	938,30	R\$ 18,61	R\$ 17.465,98	938,30	100%	0,00	0,00%	R\$17.465,98	938,30	100,00%	R\$ 17.465,98	-
5.3.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 DE 10,0 MM	KG	218,00	R\$ 16,37	R\$ 3.569,32	218,00	100%	0,00	0,00%	R\$3.569,32	218,00	100,00%	R\$ 3.569,32	-
5.3.5	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DE 5,0 MM	KG	168,40	R\$ 22,20	R\$ 3.737,76	168,40	100%	0,00	0,00%	R\$3.737,76	168,40	100,00%	R\$ 3.737,76	-
5.3.6	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 DE 16,0 MM	KG	44,10	R\$ 12,71	R\$ 560,72	44,10	100%	0,00	0,00%	R\$560,72	44,10	100,00%	R\$ 560,72	-

Assinado digitalmente por
MICHELLE AZULAY
RAMOS: 832879
68
3.737,76
560,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA	Modalidade: CP Nº 002/2023	O. S. em: 15/03/2024	Identificação da contratada:	Emissão: 12/02/2026	MEDIDAÇÃO: 10
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC	Contrato nº.: 086/2024/CPL	Prazo: 730 DIAS		Mês: JANEIRO	25.352,94
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Convênio Nº 013/2023 - SEDUC	Término: 07/03/2026		Período: 02/12/2025 à 12/02/2026	
CNPJ: 17.189.057/0001-64	Assinatura:	Valor do contrato R\$ 6.434.709,40			


ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO				
			QUANT.	UNITARIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FINANC.		
5.3.7	Concreto c/ selvo Fck= 25MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	21,13	R\$ 1.199,96	R\$ 25.352,94	21,13	100%	0,00	0,00%	R\$25.352,94	21,13	100,00%	R\$ 25.352,94	-	-
5.4	MURO - VIGAS E PILARES				R\$ 62.481,01	0,00	0%			R\$0,00					
5.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	438,90	R\$ 55,74	R\$ 24.464,47	438,90	100%	0,00	0,00%	R\$24.464,46	438,90	100,00%	R\$ 24.464,46	-	-
5.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	633,30	R\$ 16,10	R\$ 10.197,71	633,30	100%	0,00	0,00%	R\$10.197,71	633,30	100,00%	R\$ 10.197,71	-	-
5.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	0,20	R\$ 15,29	R\$ 3,06	0,20	100%	0,00	0,00%	R\$3,06	0,20	100,00%	R\$ 3,06	-	-
5.4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	905,70	R\$ 14,40	R\$ 13.043,96	905,70	100%	0,00	0,00%	R\$13.043,96	905,70	100,00%	R\$ 13.043,96	-	-
5.4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	253,00	R\$ 12,89	R\$ 3.262,41	253,00	100%	0,00	0,00%	R\$3.262,40	253,00	100,00%	R\$ 3.262,40	-	-
5.4.6	Concreto c/ selvo Fck= 25MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	24,60	R\$ 1.199,96	R\$ 29.516,45	24,60	100%	0,00	0,00%	R\$29.516,45	24,60	100,00%	R\$ 29.516,45	-	-
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL				R\$ 369.157,11	0,00	0%			R\$0,00					
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO				R\$ 291.322,44	0,00	0%			R\$0,00					
6.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M2	2.414,69	R\$ 139,64	R\$ 337.189,44	2.414,69	100%	0,00	0,00%	R\$337.189,43	2.414,69	100,00%	R\$ 337.189,43	-	-
6.1.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER AF. 03/2016	M	522,56	R\$ 6,27	R\$ 4.321,70	522,56	100%	0,00	0,00%	R\$4.321,70	522,56	100,00%	R\$ 4.321,70	-	-
6.1.3	PINGUEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m. ADAP SBC 09/2016	M	180,00	R\$ 187,61	R\$ 33.770,42	180,00	100%	0,00	0,00%	R\$33.770,42	180,00	100,00%	R\$ 33.770,42	-	-
6.2	ELEMENTO VAZADO				R\$ 17.977,46	0,00	0%			R\$0,00					
6.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020	M2	120,04	R\$ 188,63	R\$ 22.643,28	120,04	100%	0,00	0,00%	R\$22.643,28	120,04	100,00%	R\$ 22.643,28	-	-
6.3	DIVISÓRIAS				R\$ 14.932,96	0,00	0%			R\$0,00					
6.3.1	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC ILE, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF. 01/2021	M2	14,52	R\$ 1.160,53	R\$ 16.850,84	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$ 16.850,84	14,52	16.850,84
6.3.2	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF. 07/2023_PS	M2	17,12	R\$ 139,36	R\$ 2.386,90	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$ 2.386,90	17,12	2.386,90
6.4	VERGAS E CONTRAVERGAS				R\$ 45.324,26	0,00	0%			R\$0,00					
6.4.1	PORTAS: VERGAS				R\$ 12.251,50	0,00	0%			R\$0,00					
6.4.1.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	76,15	R\$ 102,89	R\$ 7.834,96	76,15	100%	0,00	0,00%	R\$7.834,96	76,15	100,00%	R\$ 7.834,96	-	-
6.4.1.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	63,53	R\$ 125,10	R\$ 7.947,42	63,53	100%	0,00	0,00%	R\$7.947,42	63,53	100,00%	R\$ 7.947,42	-	-
6.4.2	JANELAS: VERGAS E CONTRAVERGAS				R\$ 35.072,76	0,00	0%			R\$0,00					
6.4.2.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	6,60	R\$ 109,20	R\$ 714,10	6,60	100%	0,00	0,00%	R\$714,10	6,60	100,00%	R\$ 714,10	-	-
6.4.2.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	145,80	R\$ 125,56	R\$ 18.015,65	145,80	100%	0,00	0,00%	R\$18.015,65	145,80	100,00%	R\$ 18.015,65	-	-
6.4.2.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016	M	4,10	R\$ 103,88	R\$ 426,91	4,10	100%	0,00	0,00%	R\$426,91	4,10	100,00%	R\$ 426,91	-	-
6.4.2.4	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016	M	199,70	R\$ 117,42	R\$ 23.448,65	199,70	100%	0,00	0,00%	R\$23.448,65	199,70	100,00%	R\$ 23.448,65	-	-
7	ESQUADRIAS				R\$ 235.920,26	0,00	0%			R\$0,00					
7.1	PORTAS DE MADEIRA				R\$ 47.577,74	0,00	0%			R\$0,00					

Assinado digitalmente por
MICHELLE AZULAY RAMOS:832879
23.448,65
268



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA	Modalidade: CP Nº 002/2023	O. S. em: 15/03/2024	Identificação da contratada:	Emissão: 12/02/2026	MEDICÃO:
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC	Contrato nº: 086/2024/CPL	Prazo: 730 DIAS	 CONSTRUTORA NORTE ALFA	Mês: JANEIRO	10
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Convênio Nº 013/2023 - SEDUC	Término: 07/03/2026		Valor do contrato	
CNPJ: 17.199.057/0001-84	Assinatura:	RS 6.434.709,40			


ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO		
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FINANC.
7.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	UN	6,00	R\$ 1.096,82	R\$ 6.574,92	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	6,00	6.574,92
7.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE/ FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	UN	6,00	R\$ 1.780,16	R\$ 10.680,96	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	6,00	10.680,96
7.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	UN	26,00	R\$ 1.152,00	R\$ 29.951,96	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	26,00	29.951,96
7.1.4	PORTA ARTICULADA REVESTIDA COM LAMINADO C/ FERRAGENS 60X100CM	UN	8,00	R\$ 1.760,22	R\$ 14.081,76	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	8,00	14.081,76
7.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS PORTAS DE MADEIRA (PIM-3, PIM-4 E PIM-7)				R\$ 6.468,74	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-		
7.2.1	Chapa metálica de (alumínio) 0,80 x 0,40 m e=1mm para as portas	m²	1,31	R\$ 196,51	R\$ 257,43	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	1,31	257,43
7.2.2	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	15,00	R\$ 405,20	R\$ 6.078,05	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	15,00	6.078,05
7.2.3	VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE MADEIRA, ADAP SEINFRA (C2680)	m²	3,15	R\$ 634,14	R\$ 1.997,56	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	3,15	1.997,56
7.3	PORTAS DE ALUMÍNIO				R\$ 22.227,17	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-		
7.3.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FKAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	M2	48,89	R\$ 571,02	R\$ 27.917,16	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	48,89	27.917,16
7.3.2	Porta de abrir - PAT - 100X210 em chapa alumínio com veneziana e vidro miri boreal - conforme projeto das esquadrias, inclusive ferragens e vidro	und	1,00	R\$ 715,85	R\$ 715,85	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	1,00	715,85
7.4	GRADES E PORTÃO METÁLICO				R\$ 55.166,43	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-		
7.4.1	Portão de abrir com grade metálica e tela de aço galvanizado, inclusive pintura	m²	84,61	R\$ 702,78	R\$ 59.462,01	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	84,61	59.462,01
7.4.2	Grade de ferro 5/8" (incl. pint. anti-corrosiva)	m²	26,00	R\$ 446,28	R\$ 11.603,38	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	26,00	11.603,38
7.5	JANELAS DE ALUMÍNIO				R\$ 104.480,21	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-		
7.5.1	JANELA ALUMÍNIO GULHOTINA, ADAP SEC (112210)	m²	5,38	R\$ 904,83	R\$ 4.867,99	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	5,38	4.867,99
7.5.2	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U AF. 01/2021 - PS	M2	5,38	R\$ 605,97	R\$ 3.262,10	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	5,38	3.262,10
7.5.3	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	M2	2,36	R\$ 604,63	R\$ 1.426,93	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	2,36	1.426,93
7.5.4	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	M2	19,98	R\$ 685,72	R\$ 11.702,92	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	19,98	11.702,92
7.5.5	ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM	m²	123,00	R\$ 751,55	R\$ 92.440,50	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	123,00	92.440,50
7.5.6	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FKAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	M	398,12	R\$ 22,40	R\$ 8.918,60	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	398,12	8.918,60
7.5.7	Tela de nylon	m²	23,08	R\$ 36,28	R\$ 837,24	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	23,08	837,24
7.5.8	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FKAÇÃO, SEM MOLDURA	m²	16,90	R\$ 690,84	R\$ 11.675,13	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	16,90	11.675,13
8	SISTEMAS DE COBERTURA				R\$ 652.279,92	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-		
8.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	m²	1.145,00	R\$ 289,66	R\$ 331.651,28	1145,00	100%	0,00	0,00%	R\$331.651,28	1.145,00	1.145,00	331.651,28
8.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO, AF. 07/2019	M2	1.133,27	R\$ 267,65	R\$ 303.318,94	1133,27	100%	0,00	0,00%	R\$303.318,94	1.133,27	1.133,27	303.318,94
8.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	M	35,63	R\$ 223,14	R\$ 7.950,55	35,63	100%	0,00	0,00%	R\$7.950,55	35,63	35,63	7.950,55

Assinado digitalmente por
MICHELLE AZULAY
RAMOS: 832879
RAMOS: 832879
49268
68



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA	O. S. em: 15/03/2024	Identificação da contratada:	Emissão: 12/02/2026	MEDICÃO:
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRAO SEDUC.	Prazo: 730 DIAS		Mês: JANEIRO	10
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Término: 07/03/2026		Período: 02/12/2025 a 12/02/2026	
CNPJ: 17.189.057/0001-84	Modalidade: CP Nº 002/2023	Valor do contrato R\$ 5.434.709,40		
	Contrato nº: 086/2024/CPL			
	Convênio Nº 013/2023 - SEDUC			
	Assinatura: 07/03/2024			


ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL			SALDO			
			QUANT.	UNITARIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FINANC.		
8.4	RUFO EXTERNOINTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSIVE CIMENTO AF_07/2019	M	223,94	R\$ 73,38	R\$ 17.553,98	223,94	100%	0,00	0,00%	R\$0,00	223,94	100,00%	R\$ 17.553,98	-	-
8.5	CUMEIRA TERMOCOLUSTICA	m	14,30	R\$ 193,48	R\$ 2.766,87	14,30	100%	0,00	0,00%	R\$0,00	14,30	100,00%	R\$ 2.766,87	-	0,00
8.6	PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m. ADAP SBC 090685	M	221,55	R\$ 187,61	R\$ 41.565,76	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	221,55	41.565,76
8.7	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO AF_03/2016	M	221,55	R\$ 75,99	R\$ 16.835,79	221,55	100%	0,00	0,00%	R\$0,00	221,55	100,00%	R\$ 16.835,79	-	-
8.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSCAS.AF_03/2015	M2	37,86	R\$ 70,94	R\$ 2.685,83	37,86	100%	0,00	0,00%	R\$0,00	37,86	100,00%	R\$ 2.685,83	-	0,00
9	IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 226.572,98	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0%	R\$0,00	-	-
9.1	FUNDAÇÃO, CINTAMENTO E BALDRAMES				R\$ 38.983,43	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0%	R\$0,00	-	-
9.1.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMAS AF_09/2023	M2	1.015,47	R\$ 49,42	R\$ 50.179,81	1.015,47	100%	0,00	0,00%	R\$50.179,81	1.015,47	100,00%	R\$ 50.179,81	-	-
9.2	CONTRAPISO				R\$ 80.033,70	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0%	R\$0,00	-	-
9.2.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	1.570,52	R\$ 65,65	R\$ 103.099,41	1.570,52	100%	0,00	0,00%	R\$103.099,41	1.570,52	100,00%	R\$ 103.099,41	-	-
9.3	ÁREAS MOLHADAS				R\$ 33.680,86	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0%	R\$0,00	-	-
9.3.1	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA, TRACO 1:3, E=4CM. AF_09/2023	M2	213,63	R\$ 89,05	R\$ 19.024,45	213,63	100%	0,00	0,00%	R\$0,00	213,63	100,00%	R\$ 19.024,45	-	-
9.3.2	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA, TRACO 1:3, E=4CM. AF_09/2023	M2	109,76	R\$ 109,15	R\$ 11.980,22	109,76	100%	0,00	0,00%	R\$0,00	109,76	100,00%	R\$ 11.980,22	-	-
9.3.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.AF_10/2022	M2	109,76	R\$ 8,27	R\$ 907,74	109,76	100%	0,00	0,00%	R\$907,74	109,76	100,00%	R\$ 907,74	-	-
9.3.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAS AF_09/2023	M2	323,39	R\$ 34,60	R\$ 11.189,63	323,39	100%	0,00	0,00%	R\$0,00	323,39	100,00%	R\$ 11.189,63	-	-
9.3.5	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV).AF_09/2023	UN	22,00	R\$ 11,81	R\$ 259,88	6,60	30%	0,00	0,00%	R\$0,00	6,60	30,00%	R\$ 77,97	15,40	181,91
9.4	COBERTURA				R\$ 1.057,82	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0%	R\$0,00	-	-
9.4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA AUTO-ADESIVA E=2MM, ALUMINIZADA EM UMA FACE ADAP EMBASA (16.06.15)	m²	7,15	R\$ 46,38	R\$ 331,58	7,15	100%	0,00	0,00%	R\$331,58	7,15	100,00%	R\$ 331,58	-	-
9.4.2	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO.AF_04/2018	M2	71,53	R\$ 14,41	R\$ 1.031,10	71,53	100%	0,00	0,00%	R\$1.031,10	71,53	100,00%	R\$ 1.031,10	-	-
9.5	RESERVATÓRIO E CALHAS DE CONCRETO				R\$ 72.867,17	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0%	R\$0,00	-	-
9.5.1	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA, TRACO 1:3, E=4CM. AF_09/2023	M2	219,38	R\$ 89,05	R\$ 19.536,51	219,38	100%	0,00	0,00%	R\$0,00	219,38	100,00%	R\$ 19.536,50	-	-
9.5.2	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA, TRACO 1:3, E=4CM. AF_09/2023	M2	122,51	R\$ 109,15	R\$ 13.371,87	122,51	100,00%	0,00	0,00%	R\$13.371,87	122,51	100,00%	R\$ 13.371,87	-	-
9.5.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.AF_10/2022	M2	122,51	R\$ 8,27	R\$ 1.013,19	122,51	100%	0,00	0,00%	R\$1.013,19	122,51	100,00%	R\$ 1.013,19	-	-
9.5.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_06/2023	M2	341,89	R\$ 175,34	R\$ 59.945,93	136,76	40%	0,00	0,00%	R\$23.978,37	136,76	40,00%	R\$ 23.978,37	15,40	35.967,56
10	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO				R\$ 483.065,90	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0%	R\$0,00	-	-
10.1	EDIFICAÇÃO/MURO/FACHADA/MURETA/CAIXA D'ÁGUA				R\$ 973.983,37	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0%	R\$0,00	-	-
10.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	4.608,18	R\$ 6,16	R\$ 28.375,31	4.608,18	100%	0,00	0,00%	R\$28.375,30	4.608,18	100,00%	R\$ 28.375,30	-	-

Assinado digitalmente por
MICHELLE AZULAY
RAMOS:832879
RAMOS:832879492
28.375,30
68



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA	O. S. em: 15/03/2024	Identificação da contratada:	Emissão: 12/02/2026	MEDIÇÃO:
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRAO SEDUC.	Prazo: 730 DIAS		Mês: JANEIRO	10
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Término: 07/03/2026		Período: 02/12/2025 a 12/02/2026	
CNPJ: 17.199.057/0001-64	Modalidade: CP Nº 002/2023			
	Contrato nº: 066/2024/CPL			
	Convênio Nº 013/2023 - SEDUC			
	Assinatura: 07/03/2024			
		Valor do contrato R\$ 6.434.709,40		


ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO				
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FINANC.		
10.1.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2,8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 03/2015	M2	2.540,00	R\$ 70,94	R\$ 180.190,59	2540,00	100,00%	0,00	0,00%	R\$0,00	2.540,00	100,00%	R\$ 180.190,59	-	-
10.1.3	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2,8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAVOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÁCUOS. ESPESSURA DE 25 MM. AF. 08/2022	M2	1.322,00	R\$ 69,49	R\$ 91.859,84	1322,00	100,00%	0,00	0,00%	R\$0,00	1.322,00	100,00%	R\$ 91.859,84	-	-
10.1.4	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2,8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAVOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁCUOS). ESPESSURA DE 25 MM. AF. 09/2022	M2	1.078,34	R\$ 57,23	R\$ 61.718,49	1078,34	100,00%	0,00	0,00%	R\$0,00	1.078,34	100,00%	R\$ 61.718,49	-	-
10.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRAS DAS PAREDES. AF. 02/2023 PE	M2	688,04	R\$ 87,19	R\$ 59.987,03	137,61	20%	550,43	80,00%	R\$47.989,62	688,04	100,00%	R\$ 59.987,03	-	-
10.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20x20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRAS DAS PAREDES. AF. 02/2023 PE	M2	209,21	R\$ 79,30	R\$ 16.590,69	41,84	20%	167,37	80,00%	R\$13.272,55	209,21	100,00%	R\$ 16.590,69	-	-
10.1.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20x20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF. 02/2023 PE	M2	506,58	R\$ 84,89	R\$ 43.004,78	101,32	20%	405,26	80,00%	R\$34.403,63	506,58	100,00%	R\$ 43.004,79	-	-
10.2	FORRO				R\$ 89.102,53	0,00	0%	0,00	0%	R\$0,00					
10.2.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC - FRISACO PARA AMBIENTES COMERCIAIS INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIBRAÇÃO AF. 08/2023 PS	M2	1.296,98	R\$ 88,50	R\$ 114.781,87	1296,98	100%	0,00	0,00%	R\$114.781,87	1.296,98	100,00%	R\$ 114.781,87	-	0,00
11	SISTEMAS DE PISOS				R\$ 242.186,85	0,00	0%	0,00	0%	R\$0,00					
11.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA				R\$ 184.388,97	0,00	0%	0,00	0%	R\$0,00					
11.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESSURA 3CM. AF. 07/2021	M2	1.026,43	R\$ 54,47	R\$ 55.904,61	1026,43	100%	0,00	0,00%	R\$0,00	1.026,43	100,00%	R\$ 55.904,61	-	-
11.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. ESPESSURA 2CM. AF. 07/2021	M2	396,64	R\$ 42,10	R\$ 16.697,90	396,64	100%	0,00	0,00%	R\$0,00	396,64	100,00%	R\$ 16.697,90	-	-
11.1.3	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	M2	380,36	R\$ 50,69	R\$ 19.280,70	380,36	100%	0,00	0,00%	R\$0,00	380,36	100,00%	R\$ 19.280,70	-	0,00
11.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 02/2023 PE	M2	236,23	R\$ 71,52	R\$ 16.895,37	0,00	0%	236,23	100,00%	R\$16.895,37	236,23	100,00%	R\$ 16.895,37	-	0,00
11.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60x60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 02/2023 PE	M2	393,56	R\$ 125,12	R\$ 49.243,36	0,00	0%	393,56	100,00%	R\$49.243,36	393,56	100,00%	R\$ 49.243,36	-	-
11.1.6	Piso Kthozdur	m²	386,64	R\$ 152,54	R\$ 60.501,78	0,00	0%	386,64	100,00%	R\$60.501,78	386,64	100,00%	R\$ 60.501,78	-	0,00
11.1.7	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60x60CM. AF. 02/2023	M	73,68	R\$ 22,60	R\$ 1.664,80	0,00	0%	73,68	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 1.664,80	-	0,00
11.1.8	Rodapé Piso Kthozdur	m	238,60	R\$ 23,24	R\$ 5.544,86	0,00	0%	238,60	100,00%	R\$5.544,86	238,60	100,00%	R\$ 5.544,86	-	-
11.1.9	SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM	M	62,90	R\$ 155,40	R\$ 9.774,38	62,90	100%	0,00	0,00%	R\$9.774,38	62,90	100,00%	R\$ 9.774,38	-	0,00
11.1.10	SOLEIRA GRANITO LARGURA 30CM ESPESSURA 2 CM	M	6,93	R\$ 291,79	R\$ 2.022,11	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 2.022,11	-	6,93
11.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA				R\$ 57.797,88	0,00	0%	0,00	0%	R\$0,00					
11.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO	m²	318,69	R\$ 179,45	R\$ 57.187,73	318,69	100%	0,00	0,00%	R\$57.187,73	318,69	100,00%	R\$ 57.187,73	-	Assinado
11.2.2	RAMPA DE ACESSO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	m²	15,22	R\$ 179,45	R\$ 2.731,17	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 2.731,17	-	digitalmente por 731.17
11.2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 10/2022	M2	55,59	R\$ 95,08	R\$ 5.285,61	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 5.285,61	-	MICHELE AZULAY
11.2.4	PLANTIO DE GRAMA BATAIS EM PLACAS. AF. 05/2018	M2	245,01	R\$ 16,06	R\$ 3.935,00	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 3.935,00	-	3.935,80
11.2.5	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA	m²	25,04	R\$ 212,26	R\$ 5.314,91	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 5.314,91	-	5.314,91

Assinado digitalmente por 731.17
MICHELLE AZULAY
RAMOS:8328794921
68
245,01
25,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA	Modalidade: CP Nº 002/2023	O. S. em: 15/03/2024	Identificação da contratada:	Emissão: 12/02/2026	MEDIÇÃO:
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRAO SEDUC.	Contrato nº: 086/2024/CPL	Prazo: 730 DIAS		Mês: JANEIRO	10
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Convênio Nº 013/2023 - SEDUC	Término: 07/03/2026		Período: 02/12/2025 à 12/02/2026	
CNPJ: 17.199.057/0001-84	Assinatura:	Valor do contrato R\$ 3.434.709,40			


ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FSICO	FINANC.
12	PINTURAS E ACABAMENTOS															
12.1	EDIFICAÇÃO															
12.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2017	M2	3.371,02	R\$ 21,72	R\$ 73.215,36	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	3.371,02	100,00%	R\$ 73.215,36	-	-
12.1.2	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_04/2023	M2	3.371,02	R\$ 16,06	R\$ 54.108,15	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 54.108,15	3.371,02	-
12.1.3	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO LUXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	522,76	R\$ 22,48	R\$ 11.757,90	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 11.757,90	522,76	-
12.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	m²	522,76	R\$ 21,32	R\$ 11.145,09	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 11.145,09	522,76	-
12.1.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOIS. AF_01/2021	M2	130,96	R\$ 18,81	R\$ 2.463,06	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 2.463,06	130,96	-
12.1.6	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOIS. AF_01/2021	M2	26,06	R\$ 18,81	R\$ 490,13	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 490,13	26,06	-
12.1.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERLL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	181,72	R\$ 27,63	R\$ 5.021,27	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 5.021,27	181,72	-
12.1.8	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERLL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	248,18	R\$ 27,63	R\$ 6.857,68	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 6.857,68	248,18	-
12.2	MURETA															
12.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2017	M2	96,24	R\$ 21,72	R\$ 2.090,24	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 2.090,24	96,24	-
12.2.2	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_04/2023	M2	96,24	R\$ 16,05	R\$ 1.544,75	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 1.544,75	96,24	-
12.3	ACABAMENTO DE PAREDES EM PLOTAGEM GRAFICA															
12.3.1	PLOTAGEM GRAFICA EM PAREDE	m²	212,80	R\$ 127,48	R\$ 27.127,80	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 27.127,80	212,80	-
13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA															
13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO															
13.1.1	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 42,06	R\$ 42,06	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 42,06	1,00	-
13.1.2	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA, PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	23,00	R\$ 14,25	R\$ 327,68	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 327,68	23,00	-
13.1.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	230,00	R\$ 10,25	R\$ 2.358,44	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 2.358,44	230,00	-
13.1.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	72,00	R\$ 16,22	R\$ 1.167,73	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 1.167,73	72,00	-
13.1.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 123,68	R\$ 123,68	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 123,68	1,00	-
13.1.6	JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	R\$ 12,04	R\$ 60,22	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 60,22	5,00	-
13.1.7	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	23,00	R\$ 13,18	R\$ 303,10	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 303,10	23,00	-
13.1.8	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	45,00	R\$ 14,18	R\$ 638,24	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 638,24	45,00	-
13.1.9	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	21,00	R\$ 33,22	R\$ 697,68	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 697,68	21,00	-
13.1.10	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24,00	R\$ 16,48	R\$ 395,74	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 395,74	24,00	-

Assinado digitalmente por 638.24 MICHELLE AZULAY RAMOS:832879 RAMOS:832879
49268
68



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA	Modalidade: CP Nº 002/2023	O. S. em: 15/03/2024	Identificação da contratada:	Emissão: 12/02/2026	MEDICÃO:
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRAO SEDUC	Contrato nº: 088/2024/CPL	Prazo: 730 DIAS		Mês: JANEIRO	10
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Convênio Nº 013/2023 - SEDUC	Término: 07/03/2026		Período: 02/12/2025 a 12/02/2026	
CNPJ: 17.199.057/0001-64	Assinatura:	Valor do contrato R\$ 5.434.709,40			


ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.			
13.1.11	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 23,12	R\$ 23,12	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	1,00	23,12
13.1.12	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 71,83	R\$ 71,83	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	1,00	71,83
13.2	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS				R\$ 5.000,47		0%	R\$0,00		0%	R\$0,00					
13.2.1	HIDROMETRO COM DIÂMETRO DE 1".	UN	1,00	R\$ 454,12	R\$ 454,12	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	1,00	454,12
13.2.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	10,00	R\$ 153,70	R\$ 1.536,96	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	10,00	1.536,96
13.2.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	30,00	R\$ 36,74	R\$ 1.102,18	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	30,00	1.102,18
13.2.4	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	29,00	R\$ 78,28	R\$ 2.270,23	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	29,00	2.270,23
13.2.5	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	29,00	R\$ 8,01	R\$ 232,37	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	29,00	232,37
13.2.6	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2"	UN	29,00	R\$ 5,02	R\$ 145,70	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	29,00	145,70
13.2.7	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	60,00	R\$ 6,68	R\$ 401,15	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	60,00	401,15
13.2.8	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	20,00	R\$ 11,94	R\$ 238,83	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	20,00	238,83
13.2.9	TUBETE DE HIDROMETRO	UN	2,00	R\$ 30,04	R\$ 60,08	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	2,00	60,08
13.3	PVC SOLDÁVEL AZUL C/BUCHA LATÃO				R\$ 23.856,45		0%	R\$0,00		0%	R\$0,00					
13.3.1	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	6,00	R\$ 18,74	R\$ 112,46	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	6,00	112,46
13.3.2	KIT CHASSI PEX, PRE-FABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUIDO QUADRO METÁLICO, TUBOS, REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2023	UN	12,00	R\$ 466,40	R\$ 5.596,80	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	12,00	5.596,80
13.3.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 10,85	R\$ 10,85	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	1,00	10,85
13.3.4	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 90,53	R\$ 181,07	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	2,00	181,07
13.3.5	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	34,00	R\$ 131,00	R\$ 4.453,90	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	34,00	4.453,90
13.3.6	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	10,00	R\$ 119,40	R\$ 1.194,03	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	10,00	1.194,03
13.3.7	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	7,00	R\$ 93,74	R\$ 653,74	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	7,00	653,74
13.3.8	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUIDO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	24,00	R\$ 638,28	R\$ 15.318,66	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	24,00	15.318,66
13.3.9	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	24,00	R\$ 49,85	R\$ 1.196,48	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	24,00	1.196,48
13.3.10	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	40,00	R\$ 12,75	R\$ 510,13	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	40,00	510,13
13.3.11	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	29,00	R\$ 14,80	R\$ 429,24	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	29,00	429,24

Assinado digitalmente por
MICHELLE AZUARY
RAMOS:832879482
0,49268




PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA	O. S. em: 15/03/2024	Identificação da contratada:	Emissão: 12/02/2026	MEDIÇÃO: 10
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRAO SEDUC.	Prazo: 730 DIAS		Mês: JANEIRO	
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Término: 07/03/2026		Período: 02/12/2025 à 12/02/2026	
CNPJ: 17.199.057/0001-84	Valor do contrato R\$ 8.434.709,40			


ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO		
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FINANC.
13.3.12	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	20,00	R\$ 18,74	R\$ 374,87	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	20,00	374,87
13.3.13	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	44,00	R\$ 14,80	R\$ 651,26	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	44,00	651,26
13.3.14	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	20,00	R\$ 15,42	R\$ 308,40	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	20,00	308,40
13.4	SEGMENTO DE FLUXO												
13.4.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	29,11	R\$ 22,35	R\$ 650,62	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	29,11	650,62
13.4.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	201,65	R\$ 25,76	R\$ 5.195,31	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	201,65	5.195,31
13.4.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	250,78	R\$ 34,63	R\$ 8.683,71	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	250,78	8.683,71
13.4.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	15,19	R\$ 35,68	R\$ 542,03	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	15,19	542,03
13.4.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	10,75	R\$ 58,23	R\$ 625,94	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	10,75	625,94
14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
14.1	CAIXA - AGUAS PLUVIAIS												
14.1.1	CAIXA DE ÁREA PLUVIAL COM GRELHA (80x80cm) - PROFUNDIDADE VARIÁVEL	UN	20,00	R\$ 1.156,42	R\$ 23.128,34	0,00	0%	10,00	50,00%	R\$ 11.564,17	-	10,00	11.564,17
14.2	CONDUTORES - ÁGUAS PLUVIAIS												
14.2.1	CAIXA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, SEÇÃO 60x60x20CM	m	8,94	R\$ 947,96	R\$ 8.474,77	0,00	0%	4,47	50,00%	R\$ 4.237,38	-	4,47	4.237,38
14.2.2	TUBO EM PVC, Ø 88 MM, INCLUINDO A ABRACADERA	M	27,20	R\$ 99,87	R\$ 2.716,58	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	27,20	2.716,58
14.2.3	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_06/2022	M	45,69	R\$ 32,90	R\$ 1.503,23	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	45,69	1.503,23
14.2.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_06/2022	M	14,29	R\$ 40,67	R\$ 581,15	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	14,29	581,15
14.2.5	Tubo em PVC - 200mm (L5)	m	54,83	R\$ 170,25	R\$ 9.334,73	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	54,83	9.334,73
14.2.6	Tubo em PVC Ø 125 mm, Tigre ou similar	m	11,60	R\$ 121,13	R\$ 1.405,10	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	11,60	1.405,10
14.2.7	Tubo em PVC - 250mm (L5)	m	47,12	R\$ 219,44	R\$ 10.340,24	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	47,12	10.340,24
14.3	ACESSÓRIOS - ÁGUAS PLUVIAIS												
14.3.1	RAIO HEMISFÉRICO (ABACAXI) FERRO FUNDIDO 100MM	UN	8,00	R\$ 88,10	R\$ 704,80	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	8,00	704,80
14.3.2	RAIO LINEAR 50CM	un	16,00	R\$ 142,95	R\$ 2.287,22	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	16,00	2.287,22
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA												
15.1	CAIXA DE PASSAGEM	un	20,00	R\$ 794,92	R\$ 15.898,45	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00	0,00
15.1.1	Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto	un	20,00	R\$ 794,92	R\$ 15.898,45	0,00	40%	8,00	40,00%	R\$ 6.359,38	-	12,00	9.539,07
15.2	PVC ACESSÓRIOS												
15.2.1	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 90 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	UN	19,00	R\$ 89,57	R\$ 1.701,80	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00	1.701,80
15.2.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 165 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	UN	7,00	R\$ 133,05	R\$ 931,32	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00	931,32
15.2.3	Raio linear 50cm	un	6,00	R\$ 142,95	R\$ 857,71	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00	857,71

Assinado digitalmente por
MICHELLE AZULAY RAMOS:832879492
68 6,00 857,71




PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA DE JURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA	O. S. em: 15/03/2024	Identificação da contratada:	Emissão: 12/02/2026	MEDIÇÃO:
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC.	Prazo: 730 DIAS		Mês: JANEIRO	10
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Término: 07/03/2026		Período: 02/12/2025 a 12/02/2026	
CNPJ: 17.199.057/0001-84	Valor do contrato R\$ 8.434.709,40			

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO		
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FINANC.
15.2.4	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 26,18	R\$ 104,76	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$ -	4,00	104,76
15.2.5	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1"X1,1/2"	UN	36,00	R\$ 38,92	R\$ 1.400,99	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$ -	36,00	1.400,99
15.2.6	SIFÃO FLEXÍVEL, PVC RÍGIDO - 1,1/2"X1,1/2"	UN	3,00	R\$ 289,92	R\$ 866,75	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	866,75
15.2.7	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1" X 1"	UN	36,00	R\$ 73,32	R\$ 2.639,68	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$ -	36,00	2.639,68
15.2.8	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1,1/2" X 1,1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 67,17	R\$ 201,50	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$ -	3,00	201,50
15.3	PVC ESGOTO - TUBULAÇÃO				R\$ 19.281,15	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$ -		
15.3.1	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_08/2022	UN	24,00	R\$ 53,56	R\$ 1.285,52	24,00	100%	R\$1.285,52	0,00	0,00%	R\$0,00	24,00	1.285,52
15.3.2	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_08/2022	UN	44,00	R\$ 15,10	R\$ 664,30	44,00	100%	R\$664,30	0,00	0,00%	R\$0,00	44,00	664,30
15.3.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_08/2022	UN	10,00	R\$ 35,71	R\$ 357,09	10,00	100%	R\$357,09	0,00	0,00%	R\$0,00	10,00	357,09
15.3.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_08/2022	UN	59,00	R\$ 11,72	R\$ 691,63	59,00	100%	R\$691,63	0,00	0,00%	R\$0,00	59,00	691,63
15.3.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_03/2022	UN	13,00	R\$ 19,50	R\$ 253,54	13,00	100%	R\$253,54	0,00	0,00%	R\$0,00	13,00	253,54
15.3.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_08/2022	UN	5,00	R\$ 29,68	R\$ 148,40	5,00	100%	R\$148,40	0,00	0,00%	R\$0,00	5,00	148,40
15.3.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_08/2022	UN	24,00	R\$ 34,65	R\$ 831,66	24,00	100%	R\$831,66	0,00	0,00%	R\$0,00	24,00	831,66
15.3.8	JOELHO DE 90° COM ANEL PARA ESGOTO SECUNDÁRIO 40MM - 1 1/2"	un	40,00	R\$ 22,32	R\$ 892,98	40,00	100%	R\$892,98	0,00	0,00%	R\$0,00	40,00	892,98
15.3.9	Junção simples PVC JS - 100 x 50mm - LS	un	14,00	R\$ 55,39	R\$ 775,50	14,00	100%	R\$775,50	0,00	0,00%	R\$0,00	14,00	775,50
15.3.10	Junção simples PVC JS - 100x75mm - LS	un	6,00	R\$ 49,64	R\$ 299,85	6,00	100%	R\$299,85	0,00	0,00%	R\$0,00	6,00	299,85
15.3.11	Junção simples PVC JS - 100 x 100mm - LS	un	15,00	R\$ 59,23	R\$ 888,47	15,00	100%	R\$888,47	0,00	0,00%	R\$0,00	15,00	888,47
15.3.12	Junção simples PVC JS - 75 x 50mm - LS	un	1,00	R\$ 37,33	R\$ 37,33	1,00	100%	R\$37,33	0,00	0,00%	R\$0,00	1,00	37,33
15.3.13	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 54,05	R\$ 54,05	1,00	100%	R\$54,05	0,00	0,00%	R\$0,00	1,00	54,05
15.3.14	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 60,39	R\$ 60,39	1,00	100%	R\$60,39	0,00	0,00%	R\$0,00	1,00	60,39
15.3.15	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 42,88	R\$ 42,88	1,00	100%	R\$42,88	0,00	0,00%	R\$0,00	1,00	42,88
15.3.16	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_08/2022	M	246,90	R\$ 43,36	R\$ 10.705,78	246,90	100%	R\$10.705,78	0,00	0,00%	R\$0,00	246,90	10.705,78
15.3.17	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_08/2022	M	26,80	R\$ 66,25	R\$ 1.829,07	26,80	100%	R\$1.829,07	0,00	0,00%	R\$0,00	26,80	1.829,07
15.3.18	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_08/2022	M	93,70	R\$ 24,18	R\$ 2.265,62	93,70	100%	R\$2.265,62	0,00	0,00%	R\$0,00	93,70	2.265,62

Assinado digitalmente por
MICHELLE AZULAY
RAMOS:832879492
68
2.265,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO


LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI, MUNICIPIO DE VISEU-PA	O. S. em: 15/03/2024	Identificação da contratada:	Emissão: 12/02/2026	MEDIÇÃO: 10
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRAO SEDUC	Prazo: 730 DIAS	Mês: JANEIRO		
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Contrato nº: 068/2024/CPL	Período: 02/12/2025 à 12/02/2026		
CNPJ: 17.199.057/0001-64	Nº 013/2023 - SEDUC	Valor do contrato R\$ 6.434.709,40		
	Assinatura:			



ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO				
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FINANC.		
15.3.19	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_08/2022	M	46,50	R\$ 31,15	R\$ 1.448,41	46,50	100%	0,00	0,00%	R\$0,00	46,50	100,00%	R\$ 1.448,41	0,00	0,00
15.3.20	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_08/2022	M	19,70	R\$ 38,94	R\$ 767,16	19,70	100%	0,00	0,00%	R\$0,00	19,70	100,00%	R\$ 767,16	0,00	0,00
15.3.21	ANEL DE VEDAÇÃO	und	24,00	R\$ 22,76	R\$ 546,30	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$ 546,30	24,00	546,30
15.4	TRATAMENTO ESGOTO				R\$ 47.938,07	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$ 47.938,07	0,00	0,00
15.4.1	TANQUE SÉPTICO EM CONCRETO ARMADO, CAP. 11,21 M³	UN	1,00	R\$ 25.625,92	R\$ 25.625,92	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$ 25.625,92	1,00	25.625,92
15.4.2	SUMIDOURO EM CONCRETO ARMADO, DIMENSÃO 3,00 X 1,50 X 2,20 M	UN	3,00	R\$ 10.064,19	R\$ 30.192,57	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$ 30.192,57	3,00	30.192,57
15.4.3	Filtro areosolico conc.arm. d=1.4m p=1.8m	un	1,00	R\$ 5.159,83	R\$ 5.159,83	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$ 5.159,83	1,00	5.159,83
15.5	ESGOTO GORDURA				R\$ 7.081,68	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$ 7.081,68	0,00	0,00
15.5.1	CAIXA SFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_08/2022	UN	9,00	R\$ 89,57	R\$ 806,12	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$ 806,12	9,00	806,12
15.5.2	CAIXA SFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 133,05	R\$ 133,05	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$ 133,05	1,00	133,05
15.5.3	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RIGIDO - 1'X1,12"	UN	2,00	R\$ 38,92	R\$ 77,83	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$ 77,83	2,00	77,83
15.5.4	SIFÃO EM METAL CROMADO PIA OU LAVATÓRIO 1" X 2"	und	11,00	R\$ 267,34	R\$ 2.940,74	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$ 2.940,74	11,00	2.940,74
15.5.5	VALVULA EM PLÁSTICO 1? PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 11,53	R\$ 23,06	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$ 23,06	2,00	23,06
15.5.6	VALVULA EM PLÁSTICO 1? PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	11,00	R\$ 11,53	R\$ 126,82	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$ 126,82	11,00	126,82
15.5.7	CURVA LONGA- 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	5,00	R\$ 17,48	R\$ 87,47	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$ 87,47	5,00	87,47
15.5.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_08/2022	UN	8,00	R\$ 11,72	R\$ 93,78	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$ 93,78	8,00	93,78
15.5.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_08/2022	UN	15,00	R\$ 19,50	R\$ 292,55	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$ 292,55	15,00	292,55
15.5.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 29,68	R\$ 89,04	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$ 89,04	3,00	89,04
15.5.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_08/2022	UN	22,00	R\$ 18,59	R\$ 408,95	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$ 408,95	22,00	408,95
15.5.12	JOELHO 90° COM ANEL PARA ESGOTO SECUNDARIO 40 MM - 1,1/2"	und	5,00	R\$ 22,70	R\$ 113,49	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$ 113,49	5,00	113,49
15.5.13	Junção simples PVC JS- 50 x 50mm - LS	un	6,00	R\$ 28,57	R\$ 171,43	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$ 171,43	6,00	171,43
15.5.14	Junção simples PVC JS- 75 x 50mm - LS	un	4,00	R\$ 37,33	R\$ 149,33	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$ 149,33	4,00	149,33
15.5.15	Junção simples PVC JS- 75 x 75mm - LS	un	1,00	R\$ 39,15	R\$ 39,15	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$ 39,15	1,00	39,15
15.5.16	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 42,88	R\$ 85,77	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$ 85,77	2,00	85,77
15.5.17	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_08/2022	M	11,60	R\$ 24,18	R\$ 280,48	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$ 280,48	11,60	280,48
15.5.18	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_08/2022	M	43,50	R\$ 31,15	R\$ 1.354,97	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$ 1.354,97	43,50	1.354,97


Assinado digitalmente por
MICHELLE AZULAY RAMOS:832879492
49268
0,00% R\$

MICHELLE AZULAY RAMOS:832879492
68 43,50 1.354,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU/PA	Modalidade: CP Nº 002/2023	O. S. em: 15/03/2024	Emissão: 12/02/2026	MEDICAÇÃO:
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC	Contrato nº.: 086/2024/CP	Prazo: 730 DIAS	Mês: JANEIRO	10
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Convênio Nº 013/2023 - SEDUC	Término: 07/03/2026	Período: 02/12/2025 à 12/02/2026	
CNPJ: 17.199.057/0001-64	Assinatura:	Valor do contrato R\$ 6.434.709,40		


ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO		
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FINANC.
15.5.19	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF. 08/2022	M	12,30	R\$ 38,94	R\$ 478,99	0,00	0%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	-	12,30	478,99
15.5.20	CAIXA DE GORDURA SIMPLIS (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF. 12/2020	UN	3,00	R\$ 456,53	R\$ 1.369,58	0,00	0%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	-	3,00	1.369,58
15.6	PVC ESGOTO SABÃO				R\$ 1.532,38	0,00	0%	R\$0,00					
15.6.1	CAIXA SIFONADA COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	1,00	R\$ 89,57	R\$ 89,57	0,00	0%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	-	1,00	89,57
15.6.2	SIFÃO FLEXÍVEL, PVC RIGIDO - 1 1/2"X1 1/2"	UN	2,00	R\$ 286,92	R\$ 577,83	0,00	0%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	-	2,00	577,83
15.6.3	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	2,00	R\$ 15,10	R\$ 30,20	0,00	0%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	-	2,00	30,20
15.6.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	2,00	R\$ 11,72	R\$ 23,45	0,00	0%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	-	2,00	23,45
15.6.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	2,00	R\$ 19,50	R\$ 39,01	0,00	0%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	-	2,00	39,01
15.6.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	4,00	R\$ 19,59	R\$ 77,35	0,00	0%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	-	4,00	77,35
15.6.7	JOELHO 90º COM ANEL PARA ESGOTO SECUNDÁRIO 40 MM - 1,12"	und	2,00	R\$ 22,70	R\$ 45,40	0,00	0%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	-	2,00	45,40
15.6.8	Junção simples PVC JS - 75 x 50mm - LS	un	2,00	R\$ 37,23	R\$ 74,46	0,00	0%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	-	2,00	74,46
15.6.9	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	1,00	R\$ 42,88	R\$ 42,88	0,00	0%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	-	1,00	42,88
15.6.10	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	2,40	R\$ 24,18	R\$ 58,03	0,00	0%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	-	2,40	58,03
15.6.11	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	4,20	R\$ 31,15	R\$ 130,82	0,00	0%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	-	4,20	130,82
15.6.12	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	3,90	R\$ 38,94	R\$ 151,87	0,00	0%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	-	3,90	151,87
15.6.13	CAIXA DE GORDURASABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	R\$ 501,59	R\$ 501,59	0,00	0%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	-	1,00	501,59
15.6.14	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1,122 X 1,122" PARA TANQUE OU LAVATORIO COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	R\$ 67,17	R\$ 134,33	0,00	0%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	-	2,00	134,33
15.7	ESGOTO VENTILAÇÃO				R\$ 6.448,08	0,00	0%	R\$0,00					
15.7.1	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	9,00	R\$ 11,72	R\$ 105,50	0,00	0%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	-	9,00	105,50
15.7.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	67,00	R\$ 18,59	R\$ 1.245,44	0,00	0%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	-	67,00	1.245,44
15.7.3	Junção simples PVC JS - 50 x 50mm - LS	un	1,00	R\$ 28,57	R\$ 28,57	0,00	0%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	-	1,00	28,57
15.7.4	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF. 08/2022	UN	28,00	R\$ 13,62	R\$ 340,41	0,00	0%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	-	28,00	340,41
15.7.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	153,00	R\$ 31,15	R\$ 4.765,75	0,00	0%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	-	153,00	4.765,75

Assinado digitalmente por
AZULAY MICHALLE AZUBAY RAMOS:832879492
68
49268
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI, MUNICIPIO DE VISEU-PA	O. S. em: 15/03/2024	Emissão: 12/02/2026	MEDIÇÃO:
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ORECHE PADRAO SEDUC.	Prazo: 730 DIAS	Mês: JANEIRO	10
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Término: 07/03/2026	Período: 02/12/2025 a 12/02/2026	
CONVÊNIO: Nº 01/3/2023 - SEDUC	Valor do contrato		
ASSINATURA: 17.199.057/0001-64	R\$ 8.434.709,40		


ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO		
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FINANC.
15.7.6	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_03/2022	UN	7,00	R\$ 50,16	R\$ 351,14	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	7,00	351,14
15.7.7	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF_02/2022	UN	50,00	R\$ 23,03	R\$ 1.151,65	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	50,00	1.151,65
15.7.8	TE DE REDUÇÃO, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM X 50MM	UN	7,00	R\$ 46,42	R\$ 324,94	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	7,00	324,94
16	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS				R\$ 96.904,43	0,00	0%			R\$ 0,00			
16.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2016	UN	4,00	R\$ 371,04	R\$ 1.484,16	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	4,00	1.484,16
16.2	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	16,00	R\$ 566,89	R\$ 9.070,22	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	16,00	10.542,22
16.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 911,07	R\$ 3.644,27	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	4,00	3.644,27
16.4	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	22,00	R\$ 180,36	R\$ 3.967,94	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	22,00	3.967,94
16.5	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 310,13	R\$ 2.481,07	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	8,00	2.481,07
16.6	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	10,00	R\$ 282,67	R\$ 2.826,70	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	10,00	2.826,70
16.7	BANHEIRA EMBUTIR EM PLÁSTICO TIPO PVC, BURIGOTTO OU EQUIVALENTE	un	4,00	R\$ 417,33	R\$ 1.669,30	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	4,00	1.669,30
16.8	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 38CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 179,30	R\$ 717,22	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	4,00	717,22
16.9	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 38CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 179,30	R\$ 1.075,83	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	6,00	1.075,83
16.10	LAVATÓRIO SUSPENSO MASTER DE CANTO COM MESA L75.17 DECA (PCD)	UN	4,00	R\$ 2.087,03	R\$ 8.348,10	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	4,00	8.348,10
16.11	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	7,00	R\$ 882,89	R\$ 6.040,22	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	7,00	6.040,22
16.12	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	12,00	R\$ 129,04	R\$ 1.548,47	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	12,00	1.548,47
16.13	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO AF_04/2019_PS	M	19,40	R\$ 102,22	R\$ 1.983,04	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	19,40	1.983,04
16.14	Ducha higiênica cromada	un	1,00	R\$ 218,54	R\$ 218,54	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	1,00	218,54
16.15	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	10,00	R\$ 119,40	R\$ 1.194,03	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	10,00	1.194,03
16.16	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	7,00	R\$ 28,17	R\$ 197,21	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	7,00	197,21
16.17	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 68,76	R\$ 137,53	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	2,00	137,53
16.18	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	34,00	R\$ 68,76	R\$ 2.337,98	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	34,00	2.337,98
16.19	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO AF_01/2020	UN	16,00	R\$ 88,90	R\$ 1.600,18	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	16,00	1.600,18
16.20	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 99,96	R\$ 399,86	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	4,00	399,86
16.21	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO AF_01/2020	UN	23,00	R\$ 99,96	R\$ 2.298,18	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	23,00	2.298,18
16.22	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	23,00	R\$ 132,71	R\$ 3.052,34	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	23,00	3.052,34

Assinado digitalmente por
MICHELE AZULAY RAMOS:832879992
63 -3,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA	O. S. em: 15/03/2024	Identificação da contratada:	Emissão: 12/02/2026	MEDIÇÃO:
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRAO SEDUC	Prazo: 730 DIAS		Mês: JANEIRO	10
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Término: 07/03/2026		Período: 02/12/2025 a 12/02/2026	
CNPJ: 17.199.057/0001-64	Modalidade: CP Nº 002/2023			
	Contrato nº: 088/2024/CPL			
	Convênio Nº 013/2023 - SEDUC			
	Assinatura: 07/03/2024			
	Valor do contrato R\$ 6.434.709,40			


ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO		
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FINANC.
16.23	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX FOLIADO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	LIN	8,00	R\$ 446,64	R\$ 3.573,16	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	8,00	3.573,16
16.24	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX FOLIADO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 430,08	R\$ 2.580,55	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	6,00	2.580,55
16.25	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX FOLIADO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 405,20	R\$ 405,20	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	1,00	405,20
16.26	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA POD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 1.393,97	R\$ 1.393,97	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	1,00	1.393,97
16.27	Bebedouro aço inox c/4 torneiras e filtro	un	3,00	R\$ 5.740,13	R\$ 17.220,38	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	3,00	17.220,38
16.28	BEBEDOURO INFANTIL INOX	und	2,00	R\$ 5.906,52	R\$ 11.811,04	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	2,00	11.811,04
16.29	MAQUINA DE LAVAR-ROUPAS	UN	1,00	R\$ 10.220,45	R\$ 10.220,45	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	1,00	10.220,45
16.30	Cabide comado	un	211,00	R\$ 80,13	R\$ 16.906,59	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	211,00	16.906,59
16.31	Ducha Higiénica com 3 Temperaturas 220V.	UNID	4,00	R\$ 447,66	R\$ 1.790,65	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	4,00	1.790,65
16.32	Barras em aço inox (PCD)	m	3,20	R\$ 364,03	R\$ 1.164,90	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	3,20	1.164,90
17	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL				R\$ 4.881,79	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-		
17.1	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ ÁREA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	2,40	R\$ 777,09	R\$ 1.865,03	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	2,40	1.865,03
17.2	REGUADOR PARA VENTILAÇÃO EM CHAFA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA	m²	0,27	R\$ 1.790,96	R\$ 483,56	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,27	483,56
17.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	M	9,00	R\$ 42,92	R\$ 386,31	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	9,00	386,31
17.4	ENVELOPE DE CONCRETO PIPROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	9,00	R\$ 32,77	R\$ 294,95	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	9,00	294,95
17.5	Fita anticorrosiva 5cm x 30m (2 camadas)	und	2,00	R\$ 23,91	R\$ 47,82	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	2,00	47,82
17.6	REGULADOR TIPO FISHER DE ALTA PRESSÃO D=28 MM, CLASSE 300 - 1º ESTÁGIO	un	1,00	R\$ 879,70	R\$ 879,70	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	1,00	879,70
17.7	REGULADOR FISHER COBRE BAIXA PRESSÃO, CLASSE 300, D=15 MM - 2º ESTÁGIO	un	2,00	R\$ 829,41	R\$ 1.658,82	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	2,00	1.658,82
17.8	INSTALAÇÕES BÁSICAS PARA ABRIGO DE GÁS (Capacidade 04 cilindros GLP de 45 KG)	UN	1,00	R\$ 513,84	R\$ 513,84	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	1,00	513,84
17.9	Placa de sinalização fotoluminescente	un	1,00	R\$ 59,99	R\$ 59,99	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	1,00	59,99
17.10	Placa de sinalização fotoluminescente	un	1,00	R\$ 59,99	R\$ 59,99	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	1,00	59,99
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO				R\$ 43.685,87	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-		
18.1	Sucção - Incêndio				R\$ 3.426,46	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-		
18.1.1	ADAPTADOR COM FLANGE EM FERRO GALVANIZADO LONGO DN 2 1/2"	LIN	2,00	R\$ 56,66	R\$ 117,33	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	2,00	117,33
18.1.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	16,00	R\$ 118,85	R\$ 1.901,58	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	16,00	1.901,58
18.1.3	ADAPTADOR EM FERRO GALVANIZADO DN 2 1/2"	un	3,00	R\$ 254,59	R\$ 763,76	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	3,00	763,76
18.1.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	R\$ 285,90	R\$ 797,99	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	3,00	797,99
18.1.5	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R\$ 144,92	R\$ 434,77	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	3,00	434,77
18.1.6	TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 199,41	R\$ 398,83	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	2,00	398,83
18.2	By Pass - Incêndio				R\$ 585,96	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-		

Assinado digitalmente por 434,77
MICHELLE AZULAY
RAMOS:832879
8328794923
49268



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA	Modalidade: CP Nº 002/2023	O. S. em: 15/03/2024	Identificação da contratada: 	Emissão: 12/02/2026	MEDIÇÃO: 10
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRAO SEDUC	Contrato nº: 0862/2024/CPL	Prazo: 730 DIAS	Mês: JANEIRO	Período: 02/12/2025 à 12/02/2026	
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Convênio Nº 013/2023 - SEDUC	Término: 07/03/2026	Valor do contrato R\$ 6.434.709,40		
CNPJ: 17.199.057/0001-64	Assinatura:	07/03/2024			

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO
18.2.1	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	1,00	R\$ 144,92	R\$ 144,92	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$ 144,92
18.2.2	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2021	UN	1,00	R\$ 508,01	R\$ 508,01	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	508,01
18.2.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	M	0,80	R\$ 124,14	R\$ 99,32	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	99,32
18.3	Distribuição (Recalque) - Incêndio				R\$ 20.695,48	0,00	0%			R\$0,00		
18.3.1	UNÍO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	1,00	R\$ 230,63	R\$ 230,63	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	230,63
18.3.2	ADAPTADOR EM FERRO GALVANIZADO DN 2 1/2"	un	1,00	R\$ 254,59	R\$ 254,59	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	254,59
18.3.3	REGISTRO DE GAVETA, BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2021	UN	1,00	R\$ 265,90	R\$ 265,90	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	265,90
18.3.4	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2021	UN	1,00	R\$ 324,46	R\$ 324,46	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	324,46
18.3.5	TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	7,00	R\$ 199,41	R\$ 1.395,89	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	1.395,89
18.3.6	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	20,00	R\$ 144,92	R\$ 2.898,45	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	2.898,45
18.3.7	MANOMETRO O A 200 PSI (0 A 14 KGFCM2), D = 50MM	UN	1,00	R\$ 183,05	R\$ 183,05	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	183,05
18.3.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE DE FLUXO	UND	1,00	R\$ 293,00	R\$ 293,00	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	293,00
18.3.9	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	M	167,66	R\$ 124,14	R\$ 20.813,96	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	20.813,96
18.4	Equipamentos - Incêndio				R\$ 8.459,11	0,00	0%			R\$0,00		
18.4.1	HIDRANTE DE PAREDE	UN	3,00	R\$ 2.819,70	R\$ 8.459,11	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	8.459,11
18.4.2	Hidrante de passeio - completo	un	1,00	R\$ 2.433,41	R\$ 2.433,41	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	2.433,41
18.5	Bomba - Incêndio				R\$ 3.701,26	0,00	0%			R\$0,00		
18.5.1	BOMBA CENTRIFUGA, 4 CV	UN	1,00	R\$ 4.767,95	R\$ 4.767,95	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	4.767,95
18.6	Instalações de Incêndio				R\$ 3.907,26	0,00	0%			R\$0,00		
18.6.1	Extintor de incêndio ABC - 6kg	un	6,00	R\$ 291,07	R\$ 1.746,41	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	1.746,41
18.6.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020	UN	29,00	R\$ 31,29	R\$ 907,42	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	907,42
18.6.3	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS, COM 2 FAREJOS DE LÂMPADAS 2165 W	un	4,00	R\$ 336,01	R\$ 1.344,06	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	1.344,06
18.6.4	ACIONADOR MANUAL DA BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA TIPO LIGA E DESLIGA)	UN	3,00	R\$ 160,56	R\$ 541,74	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	541,74
18.6.5	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE	und	1,00	R\$ 119,25	R\$ 119,25	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	119,25
18.6.6	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA VIDRO COM AVISADOR SONORO E VISUAL	UN	1,00	R\$ 374,44	R\$ 374,44	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	374,44
18.7	Sinalização - Incêndio				R\$ 2.916,96	0,00	0%			R\$0,00		
18.7.1	Placa de sinalização fotoluminescente	un	27,00	R\$ 59,99	R\$ 1.619,77	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	1.619,77
18.7.2	Placa de sinalização de solo 1,00 x 1,00 m (Extintor e Hidrante Bombelto)	und	6,00	R\$ 123,95	R\$ 743,70	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	743,70
18.7.3	Placa de sinalização risco de choque - L30	und	1,00	R\$ 72,85	R\$ 72,85	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	72,85
18.7.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO - D-50cm (Proibido Fumar)	und	9,00	R\$ 61,13	R\$ 550,13	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	550,13
18.7.5	PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	UN	17,00	R\$ 46,26	R\$ 766,76	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	766,76
19	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 12TV				R\$ 432.628,11	0,00	0%			R\$0,00		

Assinado digitalmente por 743.70 MICHELLE AZULAY RAMOS:832879967355013
68 17,00 769,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA	Modalidade: CP Nº 002/2023	O. S. em: 15/03/2024	Identificação da contratada:	Emissão: 12/02/2026	MEDIÇÃO:
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRAO SEDUC.	Contrato nº: 0862/2024/CPL	Prazo: 730 DIAS		Mês: JANEIRO	10
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Convênio Nº 013/2023 - SEDUC	Término: 07/03/2026		Período: 02/12/2025 a 12/02/2026	
CNPJ: 17.189.057/0001-64	Assinatura:	Valor do contrato R\$ 6.434.709,40			


ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO		
			QUANT.	UNITARIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FINANC.
19.1	ALIMENTAÇÃO E CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO												
19.1.1	Subestação aérea c/ transformador 112,5 KVA (incl.poste, acessórios e gabinete de medição)	un	1,00	R\$ 66.256,96	R\$ 61.325,36	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$ 66.256,96
19.1.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	R\$ 456,02	R\$ 456,02	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$ 456,02
19.1.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	6,00	R\$ 759,74	R\$ 4.558,45	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$ 4.558,45
19.1.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	3,00	R\$ 1.069,01	R\$ 3.267,02	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$ 3.267,02
19.1.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA PARA 10 DISJUNTORES TRIFÁSICO E NEUTRO COM BARRAMENTO - 400A - 600A, 2023	untd	1,00	R\$ 4.460,88	R\$ 4.460,88	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$ 4.460,88
19.2	DISJUNTORES				R\$ 7.882,77	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	-
19.2.1	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2,00	R\$ 84,75	R\$ 169,50	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$ 169,50
19.2.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2,00	R\$ 95,95	R\$ 191,89	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$ 191,89
19.2.3	Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN	un	10,00	R\$ 275,29	R\$ 2.752,88	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$ 2.752,88
19.2.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	30,00	R\$ 13,82	R\$ 414,67	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$ 414,67
19.2.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	10,00	R\$ 14,52	R\$ 145,18	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$ 145,18
19.2.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 23A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	15,00	R\$ 15,90	R\$ 238,45	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$ 238,45
19.2.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	R\$ 15,90	R\$ 15,90	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$ 15,90
19.2.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	5,00	R\$ 17,55	R\$ 87,73	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$ 87,73
19.2.9	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	5,00	R\$ 67,79	R\$ 338,93	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$ 338,93
19.2.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	5,00	R\$ 69,18	R\$ 345,88	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$ 345,88
19.2.11	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	13,00	R\$ 71,95	R\$ 935,30	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$ 935,30
19.2.12	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	3,00	R\$ 75,24	R\$ 225,73	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$ 225,73
19.2.13	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	15,00	R\$ 71,95	R\$ 1.079,19	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$ 1.079,19
19.2.14	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2,00	R\$ 79,47	R\$ 158,94	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$ 158,94
19.2.15	DISJUNTOR TERMOIMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2,00	R\$ 803,63	R\$ 1.007,27	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$ 1.007,27
19.2.16	Disjuntor 3P - 125A a 225A - PADRÃO DIN	un	4,00	R\$ 511,79	R\$ 2.047,16	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$ 2.047,16
19.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				R\$ 52.108,18	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	-
19.3.1	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	40,00	R\$ 23,32	R\$ 932,66	0,00	0%	40,00	100,00%	R\$ 932,66	40,00	100,00%	R\$ 932,66
19.3.2	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	460,00	R\$ 19,86	R\$ 9.137,46	0,00	0%	460,00	100,00%	R\$ 9.137,46	460,00	100,00%	R\$ 9.137,46
19.3.3	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	30,00	R\$ 15,61	R\$ 468,39	0,00	0%	30,00	100,00%	R\$ 468,39	30,00	100,00%	R\$ 468,39

Assinado digitalmente por 0,00 MICHELLE AZULAY 9.137 RAMOS:832879492 49268



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI - MUNICIPIO DE VISEU-PA	O. S. em: 15/03/2024	Identificação da contratada: 	Emissão: 12/02/2026	MEDICÃO: 10
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC.	Prazo: 730 DIAS	Modalidade: CP Nº 002/2023	Mês: JANEIRO	
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Término: 07/03/2026	Contrato nº: Nº 013/2023 - SEDUC	Período: 02/12/2025 a 12/02/2026	
CNPJ: 17.199.057/0001-84	Valor do contrato R\$ 6.434.709,40	Convenção: 07/03/2024		
	Assinatura:			


ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO				
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FINANC.		
19.3.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	180,00	R\$ 22,90	R\$ 4.122,76	0,00	0%	186,00	100,00%	R\$ 4.122,76	180,00	100,00%	R\$ -	-	
19.3.5	Eletroduto PVC Rígido de 1"	m	120,00	R\$ 20,19	R\$ 2.422,33	0,00	0%	120,00	100,00%	R\$ 2.422,33	120,00	100,00%	R\$ -	0,00	
19.3.6	Eletroduto PVC Rígido de 3/4"	m	1.000,00	R\$ 18,94	R\$ 18.936,54	0,00	0%	1.000,00	100,00%	R\$ 18.936,54	1.000,00	100,00%	R\$ -	0,00	
19.3.7	Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/tpo. concreto	m	8,00	R\$ 276,83	R\$ 2.214,67	0,00	0%	8,00	100,00%	R\$ 2.214,67	8,00	100,00%	R\$ -	0,00	
19.3.8	Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/tpo. concreto	un	1,00	R\$ 421,50	R\$ 421,50	0,00	0%	1,00	100,00%	R\$ 421,50	1,00	100,00%	R\$ -	0,00	
19.3.9	Caixa de passagem ch. aço 100x100x60mm	un	2,00	R\$ 63,35	R\$ 126,71	0,00	0%	2,00	100,00%	R\$ 126,71	2,00	100,00%	R\$ -	0,00	
19.3.10	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (130. M DO. PISO). PVC. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	40,00	R\$ 20,20	R\$ 807,96	0,00	0%	40,00	100,00%	R\$ 807,96	40,00	100,00%	R\$ -	0,00	
19.3.11	Curva 90° p/ elet. F" G" 3" (IE)	un	6,00	R\$ 149,25	R\$ 895,51	0,00	0%	6,00	100,00%	R\$ 895,51	6,00	100,00%	R\$ -	0,00	
19.3.12	Curva 90° p/ elet. F" G" 3/4" (IE)	un	90,00	R\$ 23,52	R\$ 2.117,03	0,00	0%	90,00	100,00%	R\$ 2.117,03	90,00	100,00%	R\$ -	0,00	
19.3.13	Lua p/ elet. F" G" de 1" (IE)	un	40,00	R\$ 9,71	R\$ 388,52	0,00	0%	40,00	100,00%	R\$ 388,52	40,00	100,00%	R\$ -	0,00	
19.3.14	Lua p/ elet. F" G" de 3/4" (IE)	un	330,00	R\$ 6,54	R\$ 2.138,45	0,00	0%	330,00	100,00%	R\$ 2.138,45	330,00	100,00%	R\$ -	0,00	
19.3.15	Conjunto de acessórios e fixação para eletrocalhas	cj	80,00	R\$ 56,00	R\$ 4.479,84	0,00	0%	80,00	100,00%	R\$ 4.479,84	80,00	100,00%	R\$ -	0,00	
19.3.16	Conjunto de bucha com anel em liga especial zamak pleletrudito 8mm, d=3"	cj	10,00	R\$ 24,19	R\$ 241,92	0,00	0%	10,00	100,00%	R\$ 241,92	10,00	100,00%	R\$ -	0,00	
19.3.17	Conjunto de bucha com anel em liga especial zamak pleletrudito 25mm, d=1"	cj	30,00	R\$ 8,64	R\$ 259,31	0,00	0%	30,00	100,00%	R\$ 259,31	30,00	100,00%	R\$ -	0,00	
19.3.18	Conjunto de bucha com anel em liga especial zamak pleletrudito 20mm, d=3/4"	cj	200,00	R\$ 9,08	R\$ 1.816,40	0,00	0%	200,00	100,00%	R\$ 1.816,40	200,00	100,00%	R\$ -	0,00	
19.3.19	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	360,00	R\$ 11,94	R\$ 4.179,56	0,00	0%	360,00	100,00%	R\$ 4.179,56	360,00	100,00%	R\$ -	0,00	
19.3.20	CAIXA PVC OCTOGONAL 4X4" FUNDO MOVEL	UN	220,00	R\$ 17,33	R\$ 3.811,78	0,00	0%	220,00	100,00%	R\$ 3.811,78	220,00	100,00%	R\$ -	0,00	
19.3.21	Supressor contra surto CLAMPER 45KA	un	4,00	R\$ 118,82	R\$ 475,29	0,00	0%	4,00	100,00%	R\$ 475,29	4,00	100,00%	R\$ -	0,00	
19.3.22	Proteção contra surto Classe II, P.20KA,175V	un	28,00	R\$ 100,03	R\$ 2.800,80	0,00	0%	28,00	100,00%	R\$ 2.800,80	28,00	100,00%	R\$ -	0,00	
19.3.23	INTERRUPTOR DIFERENCIAL E RESIDUAL DR 25Am 2P.	UN	5,00	R\$ 179,34	R\$ 896,72	0,00	0%	5,00	100,00%	R\$ 896,72	5,00	100,00%	R\$ -	0,00	
19.3.24	INTERRUPTOR DIFERENCIAL E RESIDUAL DR 40Am 2P.	UN	14,00	R\$ 182,47	R\$ 2.554,63	0,00	0%	14,00	100,00%	R\$ 2.554,63	14,00	100,00%	R\$ -	0,00	
19.4	CABOS E FIOS (CONDUTORES)				R\$ 152.749,00	0,00	0%								
19.4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	7.600,00	R\$ 5,09	R\$ 38.671,77	4560,00	60%	3040,00	40,00%	R\$ 15.468,71	7.600,00	100,00%	R\$ 38.671,77	200,00	1.615,40
19.4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	1.720,00	R\$ 7,87	R\$ 13.537,95	1032,00	60%	688,00	40,00%	R\$ 5.415,18	1.720,00	100,00%	R\$ 13.537,95	350,00	4.179,56
19.4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	1.100,00	R\$ 11,00	R\$ 12.101,35	660,00	60%	440,00	40,00%	R\$ 4.840,54	1.100,00	100,00%	R\$ 12.101,35	220,00	3.811,78
19.4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	500,00	R\$ 28,60	R\$ 14.299,02	300,00	60%	200,00	40,00%	R\$ 5.719,61	500,00	100,00%	R\$ 14.299,02	28,00	2.800,80
19.4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V	M	230,00	R\$ 33,85	R\$ 7.786,40	138,00	60%	92,00	40,00%	R\$ 3.114,55	230,00	100,00%	R\$ 7.786,40	5,00	896,72
19.4.6	Cabo de cobre 35mm² - 750 V	m	150,00	R\$ 48,89	R\$ 7.333,08	0,00	0%	90,00	60,00%	R\$ 4.399,85	90,00	60,00%	R\$ 4.399,85	14,00	2.554,63
19.4.7	Cabo de cobre 70mm² - 1 KV	m	560,00	R\$ 92,26	R\$ 51.466,32	0,00	0%	354,00	60,00%	R\$ 32.655,79	354,00	60,00%	R\$ 32.655,79	5,00	896,72
19.4.8	Cabo de cobre 150 mm² - 1 KV	m	260,00	R\$ 186,98	R\$ 48.615,38	0,00	0%	156,00	60,00%	R\$ 29.169,23	156,00	60,00%	R\$ 29.169,23	14,00	2.554,63
19.5	ELETRICALHAS				R\$ 60.046,21	0,00	0%								
19.5.1	CURVA VERTICAL 90° EXTERNA PARA ELETRICALHA 150X75mm	UN	10,00	R\$ 49,35	R\$ 493,51	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.5.2	Saída horizontal para eletroduto	UN	60,00	R\$ 30,49	R\$ 1.829,34	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.5.3	Curva horizontal 100 x 75mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90°	un	10,00	R\$ 77,01	R\$ 770,09	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00
19.5.4	ELETRICALHA LISA, TIPO U 150 X 75 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÕES	un	160,00	R\$ 959,37	R\$ 153.499,06	0,00	0%	112,00	70,00%	R\$ 40.249,35	112,00	70,00%	R\$ 40.249,35	48,00	17.249,71

Assinado digitalmente por 493.51 MICHELLE AZULAY RAMOS:832879492 68 0,049268



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI, MUNICIPIO DE VISEU-PA	O. S. em: 15/03/2024	Identificação da contratada:	Emissão: 12/02/2026	MEDICÃO:
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC.	Prazo: 730 DIAS		Mês: JANEIRO	10
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Término: 07/03/2026		Período: 02/12/2025 a 12/02/2026	
CNPJ: 17.199.057/0001-64	Modalidade: CP Nº 002/2023			
	Contrato nº: Nº 013/2023 - SEDUC			
	Assinatura: 07/03/2024			
	Valor do contrato: R\$ 6.434.709,40			


ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO		
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FINANC.
19.5.5	Eletrocalha T horizontal 90°, 150x75mm	UN	8,00	R\$ 121,99	R\$ 975,94	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	8,00	975,94
19.5.6	Eletrocalha Tala plana perfurada, 75mm	UN	80,00	R\$ 16,63	R\$ 1.330,45	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	80,00	1.330,45
19.5.7	Tampa com Terminal p/T horizontal 90° para Eletrocalha	UN	8,00	R\$ 56,37	R\$ 450,97	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	8,00	450,97
19.5.8	Tampa p/ curva horizontal 90°, 150x75mm para Eletrocalha	UN	3,00	R\$ 36,73	R\$ 110,18	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	3,00	110,18
19.5.9	Tampa p/ curva vertical 90°, 150x75mm para Eletrocalha	UN	10,00	R\$ 39,87	R\$ 398,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	10,00	398,70
19.6	ILUMINAÇÃO E TOMADAS												
19.6.1	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	UN	46,00	R\$ 52,84	R\$ 2.430,73	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	46,00	2.430,73
19.6.2	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	UN	5,00	R\$ 40,82	R\$ 204,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	5,00	204,12
19.6.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	UN	30,00	R\$ 57,14	R\$ 1.714,34	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	30,00	1.714,34
19.6.4	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	UN	3,00	R\$ 76,26	R\$ 228,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	3,00	228,78
19.6.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	UN	5,00	R\$ 63,07	R\$ 315,35	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	5,00	315,35
19.6.6	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	UN	145,00	R\$ 39,46	R\$ 5.721,35	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	145,00	5.721,35
19.6.7	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	UN	25,00	R\$ 42,09	R\$ 1.052,14	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	25,00	1.052,14
19.6.8	Campainha/Cigarras (sem fio)	un	1,00	R\$ 83,36	R\$ 83,36	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	1,00	83,36
19.6.9	Ponto p/ campainha (cigarras com tubul. Cx e fio)	pt	1,00	R\$ 276,01	R\$ 276,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	1,00	276,01
19.6.10	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	UN	16,00	R\$ 540,83	R\$ 8.653,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	16,00	8.653,20
19.6.11	Luminária de sobrepomo com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	un	145,00	R\$ 497,94	R\$ 72.201,42	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	145,00	72.201,42
19.6.12	Luminária de sobrepomo com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	un	35,00	R\$ 333,16	R\$ 11.666,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	35,00	11.666,30
19.6.13	Luminária tipo arandela - casco de tarabugã	un	40,00	R\$ 136,16	R\$ 5.446,51	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	40,00	5.446,51
19.6.14	Relé fotoelétrico	un	6,00	R\$ 123,33	R\$ 739,98	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	6,00	739,99
19.6.15	Base para relé fotoelétrico	un	6,00	R\$ 23,65	R\$ 141,91	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	6,00	141,91
19.7	EQUIPAMENTOS												
19.7.1	VENTILADOR DE PAREDE	UN	30,00	R\$ 857,67	R\$ 25.730,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	30,00	25.730,12
19.7.2	Ponto de antena p/ rádio e TV (c/ fio)	pt	13,00	R\$ 245,48	R\$ 3.191,23	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	13,00	3.191,23
20	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO												
20.1	Ponto p/ ar condicionado (tubul. c/ airstop e fio)	pt	15,00	R\$ 632,35	R\$ 9.485,27	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	15,00	9.485,27
20.2	Ponto de gás p/ split até 30.000 BTUs (10m)	pt	15,00	R\$ 1.809,53	R\$ 27.143,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	15,00	27.143,02
20.3	Ponto de dreno p/ split (10m)	pt	15,00	R\$ 326,68	R\$ 4.900,31	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	15,00	4.900,31
20.4	Cabo de cobre 4mm² - 1 KV	m	375,00	R\$ 11,67	R\$ 4.376,66	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	375,00	4.376,66
20.5	Cabo de cobre 6mm² - 1 KV	m	369,00	R\$ 13,86	R\$ 5.114,72	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	369,00	5.114,72
20.6	Aparelho Air-Split - 9.000 BTUs - Inverter	un	2,00	R\$ 3.644,30	R\$ 7.288,61	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	2,00	7.288,61
20.7	Aparelho Air-Split - 18.000 BTUs - Inverter	un	1,00	R\$ 5.730,33	R\$ 5.730,33	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	1,00	5.730,33
20.8	Aparelho Air-Split - 24.000 BTUs - Inverter	un	1,00	R\$ 7.709,32	R\$ 7.709,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	1,00	7.709,32
20.9	Aparelho Air-Split - 30.000 BTUs - Inverter	un	11,00	R\$ 8.636,86	R\$ 95.005,54	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	11,00	95.005,54
20.10	Suporte de Piso para Condensadora de Ar Condicionado tipo SPLIT até 36.000 Btus	und	15,00	R\$ 6.699,21	R\$ 99.488,11	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	15,00	99.488,11

Assinado digitalmente por 288.61 MICHELLE AZEVEDO RAMOS:83287949268
RAMOS:83287949268
68 11,00 97.139,41
8.689,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA	Modalidade: CP Nº 002/2023	O. S. em: 15/03/2024	Identificação da contratada:	Emissão: 12/02/2026	MEDIÇÃO:
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRAO SEDUC	Contrato nº: 088/2024/CPL	Prazo: 730 DIAS		Mês: JANEIRO	10
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Convênio Nº 013/2023 - SEDUC	Término: 07/03/2026		Período: 02/12/2025 à 12/02/2026	
CNPJ: 17.199.057/0001-64	Assinatura:	Valor do contrato R\$ 6.434.709,40			

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO ANTERIOR			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
21	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA				R\$ 35.596,44	0,00	0%	R\$0,00								
21.1	EQUIPAMENTOS PASSIVOS				R\$ 10.108,81	0,00	0%	R\$0,00								
21.1.1	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2019	UN	3,00	R\$ 1.190,64	R\$ 3.571,93	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00			3,00		3.571,93
21.1.2	SWITCH 48 PORTAS	und	1,00	R\$ 5.528,93	R\$ 5.528,93	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00			1,00		5.528,93
21.1.3	Organizador horizontal de cabos fechado p/ CB 19" 1 U/A	un	2,00	R\$ 94,15	R\$ 188,31	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00			2,00		188,31
21.1.4	Organizador horizontal de cabos fechado p/ CB 19" 1 U/A	un	1,00	R\$ 94,15	R\$ 94,15	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00			1,00		94,15
21.1.5	Organizador horizontal de cabos fechado p/ CB 19" 1 U/A	un	2,00	R\$ 94,15	R\$ 188,31	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00			2,00		188,31
21.1.6	Organizador horizontal de cabos fechado p/ CB 19" 1 U/A	un	1,00	R\$ 94,15	R\$ 94,15	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00			1,00		94,15
21.1.7	BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK 19"	UN	2,00	R\$ 211,70	R\$ 423,41	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00			2,00		423,41
21.1.8	ACCESSES POINT WIRELESS	UN	2,00	R\$ 1.467,13	R\$ 2.934,26	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00			2,00		2.934,26
21.2	CABOS EM PAR TRANÇADOS				R\$ 12.114,29	0,00	0%	R\$0,00								
21.2.1	Cabo UTP per trançado Cat6 24 AWG Cat6e	m	1.258,90	R\$ 8,84	R\$ 11.124,96	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00			1.258,90		11.124,96
21.2.2	Patch cable M8V cat 6e 1,5m	un	28,00	R\$ 84,80	R\$ 2.374,46	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00			28,00		2.374,46
21.2.3	Switch 24 portas	un	1,00	R\$ 2.106,16	R\$ 2.106,16	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00			1,00		2.106,16
21.3	TOMADAS				R\$ 1.189,72	0,00	0%	R\$0,00								
21.3.1	TOMADA DE REDE R45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2019	UN	28,00	R\$ 54,74	R\$ 1.532,60	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00			28,00		1.532,60
21.4	CAIXAS E ACESSÓRIOS				R\$ 2.792,82	0,00	0%	R\$0,00								
21.4.1	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30CM COM TAMPA FERRO FUNDIDO	UN	5,00	R\$ 596,36	R\$ 2.981,80	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00			5,00		2.981,80
21.4.2	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15x15x10CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2019	UN	2,00	R\$ 45,37	R\$ 90,74	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00			2,00		90,74
21.4.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	UN	26,00	R\$ 20,20	R\$ 525,17	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00			26,00		525,17
21.5	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				R\$ 9.369,94	0,00	0%	R\$0,00								
21.5.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	M	145,00	R\$ 19,86	R\$ 2.880,29	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00			145,00		2.880,29
21.5.2	Eletroduto PVC Rígido de 1"	m	50,00	R\$ 20,19	R\$ 1.009,30	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00			50,00		1.009,30
21.5.3	ELETROCALHA LISA 100X50 COM TAMPA INCLUSIVE CONEXÕES	M	63,30	R\$ 112,98	R\$ 7.152,14	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00			63,30		7.152,14
21.5.4	Eletroduto PVC Rígido de 2"	m	22,50	R\$ 45,14	R\$ 1.015,62	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00			22,50		1.015,62
22	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA				R\$ 6.235,77	0,00	0%	R\$0,00								
22.1	COIFA EM AÇO INOX ESCOVADO DE 1500x1000x600MM	un	1,00	R\$ 6.078,62	R\$ 6.078,62	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00			1,00		6.078,62
22.2	Exaustor d=40cm	un	1,00	R\$ 576,08	R\$ 576,08	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00			1,00		576,08
22.3	EXAUSTOR MECÂNICO PARA BANHEIRO	UN	4,00	R\$ 344,55	R\$ 1.378,22	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00			4,00		1.378,22
23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				R\$ 71.223,16	0,00	0%	R\$0,00								
23.1	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2023	UN	2,00	R\$ 303,30	R\$ 606,61	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00			2,00		606,61
23.2	VERGALHO CA-25 # 10 MM	M	154,00	R\$ 32,36	R\$ 4.981,39	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00			154,00		4.981,39
23.3	SUPOORTE ISOLADOR PARA FIAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2023	UN	16,00	R\$ 31,60	R\$ 505,59	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00			16,00		505,59
23.4	ABRACADEIRA GUIA REFORÇADA 2"	U	4,00	R\$ 10,41	R\$ 41,63	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00			4,00		41,63
23.5	SUPOORTE ISOLADOR PARA FIAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2023	UN	48,00	R\$ 31,60	R\$ 1.516,78	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00			48,00		1.516,78


Assinado digitalmente por 505,59 MICHELLE AZULAY RAMOS:83287940263 49268 68 48,00 1.516,78 2,00 406,61 4.981,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA	O. S. emi: 15/03/2024	Emissão: 12/02/2026	MEDICÃO:
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRAO SEDUC.	Prazo: 730 DIAS	Mês: JANEIRO	10
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Término: 07/03/2026	Período: 02/12/2025 a 12/02/2026	
CNPJ: 17.199.057/0001-64	Modalidade: CP Nº 002/2023		
	Contrato nº: Nº 013/2023 - SEDUC		
	Assinatura: Valor do contrato R\$ 9.434.709,40		


ITEM	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FINANC.	
														QUANT.
23.8	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO P/ ATERRAMENTO 200x200x100MM C/ BARRAMENTO ESP. 6MM	un	1,00	R\$ 863,35	R\$ 863,35	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	1,00	663,35	
23.7	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2023	M3	43,95	R\$ 95,52	R\$ 4.198,11	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	43,95	4.198,11	
23.8	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF. 08/2023	M3	43,95	R\$ 28,83	R\$ 1.267,07	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	43,95	1.267,07	
23.9	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	UN	16,00	R\$ 95,56	R\$ 1.528,94	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	16,00	1.528,94	
23.10	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM²	M	65,00	R\$ 45,50	R\$ 2.957,45	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	65,00	2.957,45	
23.11	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	M	380,00	R\$ 82,50	R\$ 31.348,60	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	380,00	31.348,60	
23.12	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	M	308,00	R\$ 106,65	R\$ 32.848,22	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	308,00	32.848,22	
23.13	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF. 12/2020	UN	16,00	R\$ 69,78	R\$ 1.116,51	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	16,00	1.116,51	
23.14	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 55MM²	UN	340,00	R\$ 15,24	R\$ 5.181,40	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	340,00	5.181,40	
23.15	Ponto de solda exotérmica	pt	32,00	R\$ 52,67	R\$ 1.685,58	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	32,00	1.685,58	
23.16	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2023	UN	42,00	R\$ 35,77	R\$ 1.502,48	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	42,00	1.502,48	
24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 123.992,97	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0%	R\$0,00			
24.1	GERAIS				R\$ 57.171,00	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0%	R\$0,00			
24.1.1	Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un	cj	1,00	R\$ 3.612,62	R\$ 3.612,62	0,40	40%	R\$1.445,05	0,40	40,00%	R\$ 1.445,05	0,60	2.167,57	
24.1.2	Graveto e-2cm	m²	38,90	R\$ 1.048,40	R\$ 40.782,92	16,66	42,84%	R\$17.471,16	16,66	42,84%	R\$ 17.471,16	22,24	23.311,66	
24.1.3	Graveto e-2cm	m²	18,16	R\$ 1.048,40	R\$ 19.038,97	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0%	R\$0,00	18,16	19.038,97	
24.1.4	PRATELERA EM MADEIRA DE LEI PLANADA	m²	18,55	R\$ 186,81	R\$ 3.465,41	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0%	R\$0,00	18,55	3.465,41	
24.1.5	ENCANINHOS DE MADEIRA DE LEI PLANADA	m²	6,34	R\$ 197,31	R\$ 1.250,97	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0%	R\$0,00	6,34	1.250,97	
24.1.6	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, CIERCOSTO H=80cm (PINTADO)	M	14,60	R\$ 299,18	R\$ 4.221,96	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0%	R\$0,00	14,60	4.221,96	
24.1.7	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"(RAMPA DE ENTRADA)	M	8,22	R\$ 165,10	R\$ 1.274,92	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0%	R\$0,00	8,22	1.274,92	
24.2	CAIXA DÁGUA				R\$ 66.821,97	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0%	R\$0,00			
24.2.1	SERVIÇOS GERAIS				R\$ 17.389,28	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0%	R\$0,00			
24.2.1.1	Resmatólio em fibra de vidro-10.000.L	un	1,00	R\$ 9.654,78	R\$ 9.654,78	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0%	R\$0,00	1,00	9.654,78	
24.2.1.2	ESCALA MARINHEIRO PERFIL DE AÇO COM GUARDA CORPO INCLUSIVE PINTURA	M	11,75	R\$ 733,02	R\$ 8.613,04	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0%	R\$0,00	11,75	8.613,04	
24.2.1.3	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	M	20,20	R\$ 165,10	R\$ 3.133,01	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0%	R\$0,00	20,20	3.133,01	
24.2.1.4	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF. 04/2023	M2	60,70	R\$ 16,05	R\$ 974,29	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0%	R\$0,00	60,70	974,29	
24.2.2	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA (POÇO)				R\$ 29.587,06	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0%	R\$0,00			
24.2.2.1	Poço Tubular de 6" - prof = 30m	un	1,00	R\$ 31.781,53	R\$ 31.781,53	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0%	R\$0,00	1,00	31.781,53	
24.2.2.2	ABRACADERIA GUIA SIMPLES 2"	UN	1,00	R\$ 14,79	R\$ 14,79	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0%	R\$0,00	1,00	14,79	
24.2.2.3	Bomba Sumersa 3/4 CV (sem tubulação)	un	1,00	R\$ 2.861,74	R\$ 2.861,74	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0%	R\$0,00	1,00	2.861,74	
24.2.2.4	LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	5,00	R\$ 140,94	R\$ 704,71	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0%	R\$0,00	5,00	704,71	
24.2.2.5	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 08/2022	M	20,00	R\$ 34,63	R\$ 692,64	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0%	R\$0,00	20,00	692,64	
24.2.2.6	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	3,00	R\$ 248,33	R\$ 744,98	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0%	R\$0,00	3,00	744,98	
24.2.2.7	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	R\$ 160,97	R\$ 160,97	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0%	R\$0,00	1,00	160,97	

Assinado digitalmente por
MICHELLE AZULAY
 RAMOS:832879
 49268
 68



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA	Modalidade: CP Nº 002/2023	O. S. emi: 15/03/2024	Emissão: 12/02/2026	MEDIÇÃO:
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRAO SEDUC	Contrato nº: 068/2024/CPL	Prazo: 730 DIAS	Mês: JANEIRO	10
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Convênio Nº 013/2023 - SEDUC	Término: 07/03/2026	Período: 02/12/2025 a 12/02/2026	
CNPJ: 17.199.057/0001-64	Assinatura:	Valor do contrato R\$ 6.434.709,40	 <p>CONSTRUTORA NORTE ALFA</p>	

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FINANC.
24.2.2.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 134,72	R\$ 269,44	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 269,44
24.2.2.9	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE BRONZE, ROSCAVEL, 2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 205,52	R\$ 205,52	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 205,52
24.2.2.10	TÉ EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 151,42	R\$ 151,42	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 151,42
24.2.2.11	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2022	M	6,00	R\$ 35,68	R\$ 214,10	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 214,10
24.2.2.12	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_08/2016	UN	5,00	R\$ 62,46	R\$ 312,32	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 312,32
24.2.3	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA (RESERVATÓRIO)				R\$ 17.988,06	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	-
24.2.3.1	VENTILAÇÃO				R\$ 309,28	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	-
24.2.3.1.1	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 25,36	R\$ 105,43	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 105,43
24.2.3.1.2	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2016	UN	4,00	R\$ 52,00	R\$ 208,02	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 208,02
24.2.3.1.3	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 42,48	R\$ 84,97	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 84,97
24.2.3.2	EXTRAVASOR E LIMPEZA (CISTERNA)				R\$ 1.573,86	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	-
24.2.3.2.1	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 82,10	R\$ 164,19	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 164,19
24.2.3.2.2	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2016	UN	2,00	R\$ 281,64	R\$ 563,28	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 563,28
24.2.3.2.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2022	M	6,00	R\$ 56,23	R\$ 349,36	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 349,36
24.2.3.2.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 2 1/4"	UN	1,00	R\$ 292,40	R\$ 292,40	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 292,40
24.2.3.2.5	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2016	UN	2,00	R\$ 281,64	R\$ 563,28	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 563,28
24.2.3.2.6	TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 94,94	R\$ 94,94	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 94,94
24.2.3.3	ALIMENTAÇÃO (CISTERNA)				R\$ 631,26	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	-
24.2.3.3.1	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 55,16	R\$ 110,32	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 110,32
24.2.3.3.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2022	M	15,00	R\$ 35,68	R\$ 535,25	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 535,25
24.2.3.3.3	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2016	UN	1,00	R\$ 76,69	R\$ 76,69	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 76,69
24.2.3.3.4	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCAVEL, 1" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 90,97	R\$ 90,97	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 90,97
24.2.3.4	LIMPEZA (REL)				R\$ 675,31	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	-


Assinado digitalmente por 76,69 MICHELLE AZULAY RAMOS:832879492 90,97 68

MICHELLE AZULAY RAMOS:832879492 90,97 68



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA	Modalidade: CP Nº 002/2023	O. S. em: 15/03/2024	Identificação da contratada:	Emissão: 12/02/2026	MEDICÃO:
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRAO SEDUC.	Contrato nº: 086/2024/CPL	Prazo: 730 DIAS		Mês: JANEIRO	10
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Convênio Nº 013/2023 - SEDUC	Término: 07/03/2026		Período: 02/12/2025 à 12/02/2026	
CNPJ: 17.199.057/0001-84	Assinatura:	Valor do contrato R\$ 6.434.703,40			


ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITARIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FINANC.
24.2.3.4.1	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	R\$ 32,66	R\$ 130,62	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	4,00	130,62
24.2.3.4.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	2,00	R\$ 36,02	R\$ 72,04	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	2,00	72,04
24.2.3.4.3	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	16,00	R\$ 19,48	R\$ 311,68	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	16,00	311,68
24.2.3.4.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1", COM ACOAMENTO E CANOPLA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 105,81	R\$ 211,63	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	2,00	211,63
24.2.3.4.5	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	R\$ 32,66	R\$ 130,62	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	4,00	130,62
24.2.3.4.6	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 13,38	R\$ 13,38	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	1,00	13,38
24.2.3.5	EXTRAVASOR (REL)				R\$ 162,42	0,00	0%	R\$0,00								
24.2.3.5.1	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	R\$ 65,02	R\$ 65,02	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	1,00	65,02
24.2.3.5.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,10	R\$ 35,68	R\$ 39,25	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	1,10	39,25
24.2.3.5.3	Adaptador Soldável longo c/ flanges livres (ex. d'água)	un	2,00	R\$ 52,48	R\$ 104,96	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	2,00	104,96
24.2.3.6	DISTRIBUIÇÃO (REL)				R\$ 3.017,33	0,00	0%	R\$0,00								
24.2.3.6.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	20,00	R\$ 58,23	R\$ 1.164,53	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	20,00	1.164,53
24.2.3.6.2	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	R\$ 294,71	R\$ 589,43	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	2,00	589,43
24.2.3.6.3	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 94,94	R\$ 94,94	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	1,00	94,94
24.2.3.6.4	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	R\$ 284,71	R\$ 1.178,86	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	4,00	1.178,86
24.2.3.6.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 259,90	R\$ 531,79	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	2,00	531,79
24.2.3.6.6	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 84,94	R\$ 254,82	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	3,00	254,82
24.2.3.6.7	LUVA DE REDUÇÃO LONGA, DN 75 X 60 MM	UN	1,00	R\$ 42,55	R\$ 42,55	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	1,00	42,55
24.2.3.7	RECALQUE				R\$ 10.387,50	0,00	0%	R\$0,00								
24.2.3.7.1	Bomba Centrifuga 1 CV (exc. rec. in. in. in. col. distribuidor)	un	2,00	R\$ 5.566,53	R\$ 11.133,06	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	2,00	11.133,06
24.2.3.7.2	NIFLE DUPLO 1/2"	UN	4,00	R\$ 30,27	R\$ 121,08	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	4,00	121,09
24.2.3.7.3	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 46,16	R\$ 92,31	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	2,00	92,31
24.2.3.7.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 97,76	R\$ 195,52	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	2,00	195,52
24.2.3.7.5	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 356,44	R\$ 712,89	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	2,00	712,89

Assinatura digitalmente por
MIGUELLE AZULAY RAMOS:832879
RAMOS:832879492
68
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA	O. S. em: 15/03/2024	Identificação da contratada: 	Emissão: 12/02/2026	MEDIÇÃO:
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRAO SEDUC.	Prazo: 730 DIAS		Mês: JANEIRO	10
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Término: 07/03/2026		Período: 02/12/2025 à 12/02/2026	
CNPJ: 17.199.057/0001-64	Valor do contrato: R\$ 8.434.709,40			


ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO		
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FINANC.
24.2.3.7.6	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	R\$ 28,84	R\$ 144,21	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	5,00	144,21
24.2.3.7.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	17,00	R\$ 22,21	R\$ 377,55	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	17,00	377,55
24.2.3.7.8	Adaptador Soldável longo cf flanges livres (cx d'água)	un	3,00	R\$ 52,48	R\$ 157,44	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	3,00	157,44
24.2.3.7.9	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 25,91	R\$ 77,72	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	3,00	77,72
24.2.3.7.10	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 184,69	R\$ 369,38	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	2,00	369,38
24.2.3.8	SUCUÇÃO												
24.2.3.8.1	Adaptador Soldável longo cf flanges livres (cx d'água)	un	3,00	R\$ 52,48	R\$ 157,44	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	3,00	157,44
24.2.3.8.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 134,72	R\$ 269,44	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	2,00	269,44
24.2.3.8.3	UNÍO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 100,11	R\$ 200,21	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	2,00	200,21
24.2.3.8.4	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 55,16	R\$ 220,64	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	4,00	220,64
24.2.3.8.5	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	UN	2,00	R\$ 324,46	R\$ 648,92	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	2,00	648,92
24.2.3.8.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	2,50	R\$ 35,68	R\$ 89,21	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	2,50	89,21
24.2.4	CAIXA DE CONCRETO												
24.2.4.1	Caixa em alvenaria de 100x100x100cm c/ tpo. concreto	un	1,00	R\$ 1.490,15	R\$ 1.490,15	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	1,00	1.490,15
24.2.4.2	CAIXA ENTERRADA, HIDRÁULICA, RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,8 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	un	1,00	R\$ 928,53	R\$ 928,53	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	1,00	928,53
25	PEQUENAS OBRAS												
25.1	PARQUE INFANTIL												
25.1.1	Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/obra Alaelia Nova	un	2,00	R\$ 1.715,06	R\$ 3.430,12	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	2,00	3.430,12
25.1.2	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Intelligentes ou similar	un	2,00	R\$ 2.944,28	R\$ 5.888,57	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	2,00	5.888,57
25.1.3	Brinquedo - Casa de madeira, com escorregador.	UN	1,00	R\$ 5.451,71	R\$ 5.451,71	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	1,00	5.451,71
25.1.4	Brinquedo - Labirinto (tela-tepa). Dim.0,87X0,87X2,14m, ref. Seignark ou similar	Un	1,00	R\$ 5.271,08	R\$ 5.271,08	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	1,00	5.271,08
25.1.5	Brinquedo - Carrusel de Roda	UN	1,00	R\$ 2.059,83	R\$ 2.059,83	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	1,00	2.059,83
25.2	REDÁRIO												
25.2.1	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGIUM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FRADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	M2	47,84	R\$ 288,14	R\$ 13.784,84	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	47,84	13.784,84
25.2.2	GANCHO ARMADOR DE REDE	und	20,00	R\$ 179,39	R\$ 3.587,89	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	20,00	3.587,89
26	ACESSIBILIDADE												
26.1	SINALIZAÇÃO VISUAL E TÁTIL												
26.1.1	PLACA 20X20CM, EM ACRÍLICO AZUL, 4MM COM LETRAS E PICTOGRAMAS BRANCOS	und	14,00	R\$ 109,83	R\$ 1.537,65	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	14,00	1.537,65
26.1.2	PLACA 30X9CM, EM ACRÍLICO AZUL 4MM COM LETRAS BRANCAS	und	39,00	R\$ 95,40	R\$ 3.720,76	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	39,00	3.720,76
26.1.3	PLACA TÁTIL ACRÍLICO 20X6CM 4MM, COM LETRAS BRANCAS EM ALTO RELEVO E BRAILLE - INSTALADAS NA PAREDE ADJACENTE A FORTA	und	53,00	R\$ 73,04	R\$ 3.871,17	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	53,00	3.871,17
26.2	VISUAL E TÁTIL PISO												
26.2.1	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECCIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_09/2023	M2	47,00	R\$ 175,99	R\$ 8.271,71	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	47,00	8.271,71

Assinado digitalmente por MICHELLE AZEVEDO RAMOS:832879492
49268
68
47,00
8.271,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI, MUNICIPIO DE VISEU-PA	Modalidade: CP Nº 002/2023	O. S. em: 15/03/2024	Identificação da contratada:	Emissão: 12/02/2026	MEDIÇÃO: 10
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRAO SEDUC	Contrato nº: 088/2024/CPL	Prazo: 730 DIAS		Mês: JANEIRO	02/12/2025 a 12/02/2026
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Convênio Nº 013/2023 - SEDUC	Término: 07/03/2026		Valor do contrato	
CNPJ: 17.199.057/0001-64	Assinatura: 07/03/2024		RS 6.434.709,40		

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO		
				UNITARIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	%	TOTAL (R\$)	%	FISICO	FINANC.	
26.2.2	SINALIZAÇÃO DE ÁREA DE ESPERA / VAGA COM SIMBOLO INTERNACIONAL, DIMENSÃO 1,70X1,70CM	un	1,00	RS 87,26	RS 87,26	0,00	0%	RS0,00	0,00	0,00%	RS0,00	0,00%	1,00	87,26
26.3	VISUAL E TATIL DE EMERGÊNCIA			RS 177,48	RS 177,48	0,00	0%	RS0,00						
26.3.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO VISUAL E TATIL (PCD) EM ACRILICO ESP. 4MM, COM RELEVORBRAILLE TAM. 20x30CM	Un	4,00	RS 57,16	RS 228,63	0,00	0%	RS0,00	0,00	0,00%	RS0,00	0,00%	4,00	228,63
26.4	MAPA TATIL				RS 4.473,00	0,00	0%	RS0,00						
26.4.1	MAPA TATIL PARA SINALIZACAO E LOCALIZACAO DOS AMBIENTES, EM ACRILICO NA COR BRANCO COM LETRAS EM ALTO RELEVO E BRAILLE NA COR PRETO. (60x80)CM	UND	2,00	RS 2.236,50	RS 4.473,00	0,00	0%	RS0,00	0,00	0,00%	RS0,00	0,00%	2,00	4.473,00
27	SERVIÇOS FINAIS				RS 20.184,11	0,00	0%	RS0,00						
27.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO UMÍDO.AF. 04/2019	M2	1.032,02	RS 2,33	RS 2.406,30	0,00	0%	RS0,00	0,00	0,00%	RS0,00	0,00%	1.032,02	2.406,30
27.2	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO.AF. 04/2019	M2	779,53	RS 3,98	RS 3.102,95	0,00	0%	RS0,00	0,00	0,00%	RS0,00	0,00%	779,53	3.102,95
27.3	Placa de inauguração em apo inofletas bx. relevo- (40 x 30cm)	un	1,00	RS 1.649,67	RS 1.649,67	0,00	0%	RS0,00	0,00	0,00%	RS0,00	0,00%	1,00	1.649,67
27.4	PROJETO "AS BUILT" ARQUITETURA	m²	1.530,00	RS 12,32	RS 18.842,24	0,00	0%	RS0,00	0,00	0,00%	RS0,00	0,00%	1.530,00	18.842,24
				VALOR BDI TOTAL:	RS 1.439.592,66									
				VALOR ORÇAMENTO:	RS 4.995.116,79									
				VALOR TOTAL:	RS 6.434.709,40	RS 4.161.304,90		RS 445.028,75			RS 4.606.333,66			RS 1.828.375,74

RESUMO DA OBRA	DADOS OBRIGATORIOS NA NF	RESUMO CONTRATO	MEDIÇÃO		HISTORICO DAS MEDIÇÕES		
			VALOR	%	MEDIÇÃO	VALOR	%
Material e mão de obra para Construção Civil		VALOR CONTRATO: R\$ 6.434.709,40			1º MEDIÇÃO	RS 326.912,74	5,08%
		VALOR ACUMULADO: R\$ 4.606.333,66			2º MEDIÇÃO	RS 713.725,89	11,09%
		SALDO CONTRATO: R\$ 1.828.375,74			3º MEDIÇÃO	RS 602.000,00	9,36%
		% EXECUTADO: 71,59%			4º MEDIÇÃO	RS 489.000,00	7,60%
					5º MEDIÇÃO	RS 119.515,04	1,86%
					6º MEDIÇÃO	RS 522.303,53	8,12%
					7º MEDIÇÃO	RS 437.891,20	6,81%
					8º MEDIÇÃO	RS 580.450,33	9,02%
					9º MEDIÇÃO	RS 369.506,18	5,74%
					10º MEDIÇÃO	RS 445.028,75	6,92%
					TOTAL	RS 4.606.333,66	71,59%
					VALOR NOTA FISCAL		
					R\$ 445.028,75		

Assinado digitalmente por GABRIEL LIMA SILVA:01848973276
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0


Assinado digitalmente por MICHELLE AZULAY RAMOS:832879492
 68

FISCAL DA OBRA
 GABRIEL LIMA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL - PMV
 CREA - PA 151923341-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: ITAÍVA, MUNICÍPIO DE VISEU-PA	O. S. em: 31/05/2022	Emissão: 03/02/2026	MEDIDAÇÃO: 06
OBRA: FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA I.M.E.F. GREGÓRIO DA SILVA COELHO - POLO LAGUINHO	Prazo: 180 DIAS	Mês: Fevereiro	Período: 27/11/2022 a 03/02/2026
EMPRESA: G.C.H CONSTRUTORA EIRELI	Término: 23/05/2022	 Identificação da contratada:	
CNPJ: 06.788.384/0001-02	Assinatura: Valor do contrato R\$ 1.044.787,17		

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
		UNID.	QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	FISICO	FINANC.
5.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				72.142,47										
5.1	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL	m	52,00	54,28	2.823,08	52,00	100,00%	RS	2.823,08	52,00	100,00%	RS	2.823,08	0,00	RS
5.1.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d= 50mm	m	6,00	49,71	298,26	6,00	100,00%	RS	298,26	6,00	100,00%	RS	298,26	0,00	RS
5.1.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d= 40mm	m	26,00	24,35	633,10	26,00	100,00%	RS	633,10	26,00	100,00%	RS	633,10	0,00	RS
5.1.3	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d= 32mm	m	85,00	16,50	1.402,50	85,00	100,00%	RS	1.402,50	85,00	100,00%	RS	1.402,50	0,00	RS
5.1.4	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d= 25mm	m	122,00	13,90	1.695,80	122,00	100,00%	RS	1.695,80	122,00	100,00%	RS	1.695,80	0,00	RS
5.2	ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO	und	2,00	20,60	41,20	2,00	100,00%	RS	41,20	2,00	100,00%	RS	41,20	0,00	RS
5.2.1	Adaptador de pvc rígido curto c/ bolota e rosca p/ registro diâmetro= 50mm x 1/4"	und	2,00	9,72	19,44	2,00	100,00%	RS	19,44	2,00	100,00%	RS	19,44	0,00	RS
5.2.2	Adaptador de pvc rígido curto c/ bolota e rosca p/ registro diâmetro= 25mm x 3/4"	und	10,00	9,36	93,60	10,00	100,00%	RS	93,60	10,00	100,00%	RS	93,60	0,00	RS
5.2.3	Adaptador de pvc rígido curto c/ bolota e rosca p/ registro diâmetro= 20mm x 1/2"	und	1,00	120,64	120,64	1,00	100,00%	RS	120,64	1,00	100,00%	RS	120,64	0,00	RS
5.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO	und	2,00	152,13	304,26	2,00	100,00%	RS	304,26	2,00	100,00%	RS	304,26	0,00	RS
5.3.1	Registro de gaveta bruto, DN 50mm (2")	und	1,00	285,86	285,86	1,00	100,00%	RS	285,86	1,00	100,00%	RS	285,86	0,00	RS
5.3.2	Registro de gaveta bruto, DN 40mm (1 1/2")	und	1,00	120,64	120,64	1,00	100,00%	RS	120,64	1,00	100,00%	RS	120,64	0,00	RS
5.3.3	Registro de gaveta bruto, DN 50mm (2")	und	1,00	304,26	304,26	1,00	100,00%	RS	304,26	1,00	100,00%	RS	304,26	0,00	RS
5.4	REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO	und	2,00	100,85	201,70	2,00	100,00%	RS	201,70	2,00	100,00%	RS	201,70	0,00	RS
5.4.1	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 20mm (3/4")	und	1,00	117,01	117,01	1,00	100,00%	RS	117,01	1,00	100,00%	RS	117,01	0,00	RS
5.4.2	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 25mm (1")	und	1,00	167,43	167,43	1,00	100,00%	RS	167,43	1,00	100,00%	RS	167,43	0,00	RS
5.5	REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO	und	2,00	167,43	334,86	2,00	100,00%	RS	334,86	2,00	100,00%	RS	334,86	0,00	RS
5.5.1	Registro pressão c/ canopla cromada, DN 20mm (3/4")	und	1,00	96,77	96,77	1,00	100,00%	RS	96,77	1,00	100,00%	RS	96,77	0,00	RS
5.6	DIVERSOS - ÁGUA FRIA														
5.6.1	Caixa água metálica, capacidade 20.000L - instalada, inclusive estrutura em concreto armado de suporte, conforme projeto	und	1,00	31.030,57	31.030,57	1,00	100,00%	RS	31.030,57	1,00	100,00%	RS	31.030,57	0,00	RS
5.6.2	Colocação de hidrômetro em ligação existente, c/ remanejamento p/ o muro ou fachada, inclusive cavalete e caixa de proteção	und	1,00	331,86	331,86	1,00	100,00%	RS	331,86	1,00	100,00%	RS	331,86	0,00	RS
5.6.3	Torneira de jardim, inclusive poste de proteção	und	5,00	106,34	531,70	5,00	100,00%	RS	531,70	5,00	100,00%	RS	531,70	0,00	RS
5.7	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO														
5.7.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=40mm	m	24,00	20,49	491,76	24,00	100,00%	RS	491,76	24,00	100,00%	RS	491,76	0,00	RS
5.7.2	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=50mm	m	50,00	27,12	1.356,00	50,00	100,00%	RS	1.356,00	50,00	100,00%	RS	1.356,00	0,00	RS
5.7.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=75mm	m	25,00	31,90	797,50	25,00	100,00%	RS	797,50	25,00	100,00%	RS	797,50	0,00	RS
5.7.4	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=100mm	m	87,00	46,10	4.010,70	87,00	100,00%	RS	4.010,70	87,00	100,00%	RS	4.010,70	0,00	RS
5.8	DIVERSOS - ESGOTO														
5.8.1	Caixa sifonada quadrada, com três enteadas e uma saída, 100x50x50x50mm, acabamento em alumínio	und	6,00	48,07	288,42	6,00	100,00%	RS	288,42	6,00	100,00%	RS	288,42	0,00	RS
5.8.2	Rolo sifonado em PVC de 100mm altura regulável, saída de 40mm, com gralha redonda	und	1,00	40,24	40,24	1,00	100,00%	RS	40,24	1,00	100,00%	RS	40,24	0,00	RS
5.8.3	Caixa de gordura em alumínio (60 x 90 x 120 cm)	und	1,00	489,69	489,69	1,00	100,00%	RS	489,69	1,00	100,00%	RS	489,69	0,00	RS
5.8.4	Caixa de inspeção em alumínio (90 x 90 x 120 cm)	und	7,00	1.269,77	8.888,39	7,00	100,00%	RS	8.888,39	7,00	100,00%	RS	8.888,39	0,00	RS
5.9	LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO														
5.9.1	Bacia sanitária convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com caixa de descargas acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme especificações	und	5,00	336,71	1.683,55	5,00	100,00%	RS	1.683,55	5,00	100,00%	RS	1.683,55	0,00	RS
5.9.2	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engate plástico, conforme especificações	und	3,00	538,71	1.616,13	3,00	100,00%	RS	1.616,13	3,00	100,00%	RS	1.616,13	0,00	RS
5.9.3	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico, lomena de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações	und	3,00	164,30	492,90	3,00	100,00%	RS	492,90	3,00	100,00%	RS	492,90	0,00	RS
5.9.4	Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico, lomena de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações	und	2,00	281,80	563,60	2,00	100,00%	RS	563,60	2,00	100,00%	RS	563,60	0,00	RS
5.9.5	Cuba de sobrepovo aval, p/ instalação em bancadas, com sifão cromado, torneira de metal, engate plástico conforme especificações	und	6,00	163,91	983,46	6,00	100,00%	RS	983,46	6,00	100,00%	RS	983,46	0,00	RS
5.9.6	Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme especificações	und	1,00	970,80	970,80	1,00	100,00%	RS	970,80	1,00	100,00%	RS	970,80	0,00	RS




PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LOCAL: ITAÍ, MUNICÍPIO DE VISEU-PA
OBRA: FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA I.M.E.F. GREGÓRIO DA SILVA COELHO - POLO LAGUINHO
EMPRESA: G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 06.788.584/0001-02

Modalidade: TP Nº 006/2022/CPL
Contrato nº: 185/2022/CPL
Assinatura: 23/05/2022

O. S. em: 31/05/2022
Prazo: 180 DIAS
Término:

Identificação da contratada:


Emissão: 03/02/2026
Mês: Fevereiro
Período: 27/1/2022 a 03/02/2026

MEÇÃO: 06

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
		UNID.	QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FINANC.
5.9.7	Papeleira de louça, conforme especificações	und	8,00	62,69	501,52	0,00	0,00%	-	8,00	100,00%	501,52	8,00	100,00%	501,52	0,00	0,00
5.9.8	Cabeleto de louça, branco, conforme especificações	und	3,00	59,71	179,13	0,00	0,00%	RS	3,00	100,00%	179,13	3,00	100,00%	179,13	0,00	0,00
5.9.9	Chuveiro elétrico de plástico	und	1,00	133,11	133,11	0,00	0,00%	RS	1,00	100,00%	133,11	1,00	100,00%	133,11	0,00	0,00
5.10.1	METAS															
5.10.1	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com antibrulador Ø 1/2"	und	2,00	135,52	271,04	0,00	0,00%	RS	2,00	100,00%	271,04	2,00	100,00%	271,04	0,00	0,00
5.10.2	Válvula de descarga cromada	und	5,00	486,88	2.434,40	0,00	0,00%	RS	5,00	100,00%	2.434,40	5,00	100,00%	2.434,40	0,00	0,00
5.10.3	Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações	und	9,00	55,54	499,86	0,00	0,00%	RS	9,00	100,00%	499,86	9,00	100,00%	499,86	0,00	0,00
5.10.4	Caba inox de embutir, em bancada	und	2,00	434,87	869,74	0,00	0,00%	RS	2,00	100,00%	869,74	2,00	100,00%	869,74	0,00	0,00
5.10.5	Barra de apoio para deficientes em ferro galvanizado de 1 1/2", L=80cm (bacia sanitária e miolo), inclusive parafusos de fixação e pintura	und	6,00	415,32	2.491,92	0,00	0,00%	RS	6,00	100,00%	2.491,92	6,00	100,00%	2.491,92	0,00	0,00
5.10.6	Barra de apoio para deficientes em ferro galvanizado de 1 1/2", L=140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	und	2,00	790,10	1.580,20	0,00	0,00%	RS	2,00	100,00%	1.580,20	2,00	100,00%	1.580,20	0,00	0,00
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/220V)				90.488,97											
6.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO															
6.1.1	Eletroduto de pvc rígido roscaivel, diem = 40mm (1 1/4")	m	900,00	19,99	17.991,00	585,00	65,00%	RS	315,00	35,00%	6.298,85	800,00	100,00%	17.991,00	0,00	0,00
6.1.2	Eletroduto de pvc rígido roscaivel, diem = 32mm (1")	m	30,00	15,84	475,20	30,00	100,00%	RS	0,00	0,00%	0,00	30,00	100,00%	475,20	0,00	0,00
6.2	FIOS E CABOS															
6.2.1	Fio isolado em PVC seção 1,5mm² - 750v / 70°C	m	1.500,00	5,13	7.695,00	0,00	0,00%	RS	1.500,00	100,00%	7.695,00	1.500,00	100,00%	7.695,00	0,00	0,00
6.2.2	Fio isolado em PVC seção 2,5mm² - 750v / 70°C	m	2.300,00	6,02	13.846,00	0,00	0,00%	RS	2.300,00	100,00%	13.846,00	2.300,00	100,00%	13.846,00	0,00	0,00
6.2.3	Fio isolado em PVC seção 4,0mm² - 750v / 70°C	m	150,00	8,05	1.207,50	0,00	0,00%	RS	150,00	100,00%	1.207,50	150,00	100,00%	1.207,50	0,00	0,00
6.2.4	Fio isolado em PVC seção 6,0mm² - 750v / 70°C	m	300,00	9,60	2.880,00	0,00	0,00%	RS	300,00	100,00%	2.880,00	300,00	100,00%	2.880,00	0,00	0,00
6.2.5	Fio isolado em PVC seção 10,0mm² - 750v / 70°C	m	150,00	9,29	1.393,50	0,00	0,00%	RS	150,00	100,00%	1.393,50	150,00	100,00%	1.393,50	0,00	0,00
6.2.6	Fio isolado em PVC seção 16,0mm² - 750v / 70°C	m	200,00	6,39	1.278,00	0,00	0,00%	RS	200,00	100,00%	1.278,00	200,00	100,00%	1.278,00	0,00	0,00
6.3	CABO TELEFÔNICO															
6.3.1	Instalação de cabo telefônico CCE-50-02	m	70,00	2,84	198,80	0,00	0,00%	RS	70,00	100,00%	198,80	70,00	100,00%	198,80	0,00	0,00
6.3.2	Instalação de cabo telefônico CCI-50-02	m	35,00	3,21	112,35	0,00	0,00%	RS	35,00	100,00%	112,35	35,00	100,00%	112,35	0,00	0,00
6.4	INTERRUPTOR															
6.4.1	Interruptor 01 seção simples	und	24,00	6,73	161,52	0,00	0,00%	RS	24,00	100,00%	161,52	24,00	100,00%	161,52	0,00	0,00
6.4.2	Interruptor 02 seções simples	und	9,00	11,22	100,98	0,00	0,00%	RS	9,00	100,00%	100,98	9,00	100,00%	100,98	0,00	0,00
6.4.3	Interruptor 03 seções simples	und	4,00	34,92	139,68	0,00	0,00%	RS	4,00	100,00%	139,68	4,00	100,00%	139,68	0,00	0,00
6.5	TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR															
6.5.1	Tomada para telefone, com caixa pvc, embutido	und	7,00	31,41	219,87	0,00	0,00%	RS	7,00	100,00%	219,87	7,00	100,00%	219,87	0,00	0,00
6.6	TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR															
6.6.1	Tomada de embutir de uso geral, 2p+4	und	53,00	32,79	1.737,87	0,00	0,00%	RS	53,00	100,00%	1.737,87	53,00	100,00%	1.737,87	0,00	0,00
6.6.2	Tomada de embutir de uso geral, 2p+4, dupla	und	5,00	62,39	311,95	0,00	0,00%	RS	5,00	100,00%	311,95	5,00	100,00%	311,95	0,00	0,00
6.7	CAIXA DE EMBUTIR DE PVC															
6.7.1	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" com Tampa	und	97,00	11,70	1.134,90	0,00	0,00%	RS	97,00	100,00%	1.134,90	97,00	100,00%	1.134,90	0,00	0,00
6.7.2	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4" com Tampa	und	5,00	18,06	90,30	0,00	0,00%	RS	5,00	100,00%	90,30	5,00	100,00%	90,30	0,00	0,00
6.7.3	Fornecimento e assentamento de caixa octogonal 4" x 4"	und	94,00	8,44	793,36	0,00	0,00%	RS	94,00	100,00%	793,36	94,00	100,00%	793,36	0,00	0,00
6.8	QDL-BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS															
6.8.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão DIN (Europec - linha branca), exclusive disjuntores	und	1,00	142,53	142,53	0,00	0,00%	RS	1,00	100,00%	142,53	1,00	100,00%	142,53	0,00	0,00
6.8.2	Disjuntor termomagnético tripolar 70 A, (padrão DIN - linha branca)	und	1,00	155,77	155,77	0,00	0,00%	RS	1,00	100,00%	155,77	1,00	100,00%	155,77	0,00	0,00
6.8.3	Disjuntor termomagnético tripolar 16 A, (padrão DIN - linha branca)	und	3,00	59,37	178,11	0,00	0,00%	RS	3,00	100,00%	178,11	3,00	100,00%	178,11	0,00	0,00
6.8.4	Disjuntor termomagnético tripolar 20 A, (padrão DIN - linha branca)	und	1,00	102,23	102,23	0,00	0,00%	RS	1,00	100,00%	102,23	1,00	100,00%	102,23	0,00	0,00
6.8.5	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, (padrão DIN - linha branca)	und	1,00	98,37	98,37	0,00	0,00%	RS	1,00	100,00%	98,37	1,00	100,00%	98,37	0,00	0,00
6.8.6	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, (padrão DIN - linha branca)	und	1,00	102,23	102,23	0,00	0,00%	RS	1,00	100,00%	102,23	1,00	100,00%	102,23	0,00	0,00
6.8.8	QDL-BLOCO PEDAGÓGICO - 380 / 220 VOLTS															
6.8.9	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão DIN (Europec - linha branca), exclusive disjuntores	und	1,00	142,53	142,53	0,00	0,00%	RS	1,00	100,00%	142,53	1,00	100,00%	142,53	0,00	0,00
6.9.1	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, (padrão DIN - linha branca)	und	1,00	102,23	102,23	0,00	0,00%	RS	1,00	100,00%	102,23	1,00	100,00%	102,23	0,00	0,00
6.9.2	Disjuntor termomagnético tripolar 16 A, (padrão DIN - linha branca)	und	2,00	59,37	118,74	0,00	0,00%	RS	2,00	100,00%	118,74	2,00	100,00%	118,74	0,00	0,00
6.9.3	Disjuntor termomagnético tripolar 20 A, (padrão DIN - linha branca)	und	7,00	102,23	715,61	0,00	0,00%	RS	7,00	100,00%	715,61	7,00	100,00%	715,61	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: ITAQUIL MUNICÍPIO DE VISEU-PA
 OBRAS: FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. GREGÓRIO DA SILVA COELHO - POLO LAGUINHO
 EMPRESA: G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 06.788.584/0001-42
 Modalidade: TP Nº 008/2022/CPL
 Contrato nº: 168/2022/CPL
 Assinatura: 2305/2022
 Valor do contrato: R\$ 1.044.767,17
 O.S. em: 31/05/2022
 Prazo: 180 DIAS
 Término:
 Emissão: 03/02/2026
 Mês: Fevereiro
 Período: 27/11/2022 a 03/02/2026
 Identificação da contratada: GCN CONSTRUTORA EIRELI
 MEDIÇÃO: 06

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
		UNID.	QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%		TOTAL (R\$)
6.10	QDL-BLOCO DE SERVIÇO - 380 / 220 VOLTS Quadro de distribuição de embuir, com barmento, em chapas de aço, para até 12 disjuntores padrão DIN (Europou - linha branca), exclusiva disjuntores	und	1,00	142,53	RS	0,00	0,00%	RS	142,53	1,00	100,00%	RS	142,53	0,00	RS
6.10.1	Disjuntor termostático tipo 32 A, (padrão DIN - linha branca)	und	1,00	98,37	RS	0,00	0,00%	RS	98,37	1,00	100,00%	RS	98,37	0,00	RS
6.10.2	Disjuntor termostático tipo 16 A, (padrão DIN - linha branca)	und	1,00	59,37	RS	0,00	0,00%	RS	59,37	1,00	100,00%	RS	59,37	0,00	RS
6.10.3	Disjuntor termostático tipo 20 A, (padrão DIN - linha branca)	und	2,00	102,23	RS	0,00	0,00%	RS	204,46	2,00	100,00%	RS	204,46	0,00	RS
6.10.4	Disjuntor termostático tipo 25 A, (padrão DIN - linha branca)	und	1,00	116,97	RS	0,00	0,00%	RS	116,97	1,00	100,00%	RS	116,97	0,00	RS
6.11	CABEÇA DE MEDIÇÃO Quadro de medição trifásica (cima de 10 kva) com caixa em noel	und	1,00	482,24	RS	0,00	0,00%	RS	482,24	1,00	100,00%	RS	482,24	0,00	RS
6.12	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maduros esp=0,12m, (0,60x0,60x0,60m - dim. internas)	und	5,00	391,95	RS	0,00	0,00%	RS	1.959,25	5,00	100,00%	RS	1.959,25	0,00	RS
6.12.1		und	1,00	117,69	RS	0,00	0,00%	RS	117,69	1,00	100,00%	RS	117,69	0,00	RS
6.13	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE Distribuidor geral padrão telefônico dimensões 0,20x0,20x0,12m	und	5,00	258,04	RS	0,00	0,00%	RS	1.290,20	5,00	100,00%	RS	1.290,20	0,00	RS
6.14	LUMINÁRIAS Luminária fluorescente de embuir aberta 1 x 32 w, completa, conforme especificações	und	75,00	285,98	RS	0,00	0,00%	RS	21.448,50	75,00	100,00%	RS	21.448,50	0,00	RS
6.14.1		m	241,70	28,56	RS	0,00	0,00%	RS	6.902,95	241,70	100,00%	RS	6.902,95	0,00	RS
6.14.2		und	37,00	15,05	RS	0,00	0,00%	RS	556,85	37,00	100,00%	RS	556,85	0,00	RS
6.15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS Cabo de cobre nº 32mm²	und	26,00	125,35	RS	0,00	0,00%	RS	3.259,10	26,00	100,00%	RS	3.259,10	0,00	RS
6.15.1		und	26,00	125,35	RS	0,00	0,00%	RS	3.259,10	26,00	100,00%	RS	3.259,10	0,00	RS
6.15.2		und	26,00	125,35	RS	0,00	0,00%	RS	3.259,10	26,00	100,00%	RS	3.259,10	0,00	RS
6.15.3		und	26,00	125,35	RS	0,00	0,00%	RS	3.259,10	26,00	100,00%	RS	3.259,10	0,00	RS
7.0	PARQUES E PAINÉIS Alvenaria de bloco cerâmico (0x15x25), e=0,08m, com argamassa traço 1:2:8 (cimento / cal / areia)	m²	97,64	164,74	RS	16.085,21	100,00%	RS	16.085,21	97,64	100,00%	RS	16.085,21	0,00	RS
7.1		m²	97,64	164,74	RS	16.085,21	100,00%	RS	16.085,21	97,64	100,00%	RS	16.085,21	0,00	RS
7.1.1		m²	83,27	26,61	RS	2.215,80	100,00%	RS	2.215,80	83,27	100,00%	RS	2.215,80	0,00	RS
7.1.2		m²	11,32	340,08	RS	3.849,71	100,00%	RS	3.849,71	11,32	100,00%	RS	3.849,71	0,00	RS
7.2	DIVISÓRIA Divisória em granito cinza andorinha polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens	m²	11,32	340,08	RS	3.849,71	100,00%	RS	3.849,71	11,32	100,00%	RS	3.849,71	0,00	RS
7.2.1		m²	11,32	340,08	RS	3.849,71	100,00%	RS	3.849,71	11,32	100,00%	RS	3.849,71	0,00	RS
7.3	ELEMENTO VAZADO Cobogó cerâmico (elemento vazado), 15x15x10, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia	m²	10,00	90,61	RS	906,10	100,00%	RS	906,10	10,00	100,00%	RS	906,10	0,00	RS
7.3.1		m²	10,00	90,61	RS	906,10	100,00%	RS	906,10	10,00	100,00%	RS	906,10	0,00	RS
8.0	ESQUADRIAS MADERA	und	6,00	1.399,41	RS	8.396,46	100,00%	RS	8.396,46	6,00	100,00%	RS	8.396,46	0,00	RS
8.1		und	6,00	1.399,41	RS	8.396,46	100,00%	RS	8.396,46	6,00	100,00%	RS	8.396,46	0,00	RS
8.1.1		und	8,00	1.446,35	RS	11.570,80	100,00%	RS	11.570,80	8,00	100,00%	RS	11.570,80	0,00	RS
8.1.2		und	6,00	1.542,29	RS	9.253,74	100,00%	RS	9.253,74	6,00	100,00%	RS	9.253,74	0,00	RS
8.1.3		und	3,00	475,56	RS	1.426,68	100,00%	RS	1.426,68	3,00	100,00%	RS	1.426,68	0,00	RS
8.1.4		und	2,00	475,56	RS	951,12	100,00%	RS	951,12	2,00	100,00%	RS	951,12	0,00	RS
8.2		m²	60,60	480,02	RS	29.089,21	100,00%	RS	29.089,21	60,60	100,00%	RS	29.089,21	0,00	RS
8.2.1		m²	20,00	334,16	RS	6.683,20	100,00%	RS	6.683,20	20,00	100,00%	RS	6.683,20	0,00	RS
8.2.2		und	60,00	78,32	RS	4.699,20	100,00%	RS	4.699,20	60,00	100,00%	RS	4.699,20	0,00	RS
8.2.3		und	5,00	49,51	RS	247,55	100,00%	RS	247,55	5,00	100,00%	RS	247,55	0,00	RS
8.3	FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA Escanteado de ferro (dimensões, detalhes dos ambientes conforme projeto - vide quadro de esquadrias)	m²	1021,83	62,30	RS	63.660,01	100,00%	RS	63.660,01	1021,83	100,00%	RS	63.660,01	0,00	RS
8.3.1		m²	180,00	45,30	RS	8.154,00	100,00%	RS	8.154,00	180,00	100,00%	RS	8.154,00	0,00	RS
8.3.2		m²	1021,83	62,30	RS	63.660,01	100,00%	RS	63.660,01	1021,83	100,00%	RS	63.660,01	0,00	RS
8.3.3		m²	1021,83	62,30	RS	63.660,01	100,00%	RS	63.660,01	1021,83	100,00%	RS	63.660,01	0,00	RS
9.0	COBERTURA Telha em aço inox para banheiro (tipo livre/cobrado)	und	5,00	49,51	RS	247,55	100,00%	RS	247,55	5,00	100,00%	RS	247,55	0,00	RS
9.1	TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA Telhado em telha colonial de primeira qualidade	m²	1021,83	62,30	RS	63.660,01	100,00%	RS	63.660,01	1021,83	100,00%	RS	63.660,01	0,00	RS
9.1.1		m²	180,00	45,30	RS	8.154,00	100,00%	RS	8.154,00	180,00	100,00%	RS	8.154,00	0,00	RS
9.1.2		m²	1021,83	62,30	RS	63.660,01	100,00%	RS	63.660,01	1021,83	100,00%	RS	63.660,01	0,00	RS
9.1.3		m²	1021,83	62,30	RS	63.660,01	100,00%	RS	63.660,01	1021,83	100,00%	RS	63.660,01	0,00	RS
9.2	CHAPAS Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei apreitada	m²	1021,83	302,51	RS	309.113,79	100,00%	RS	309.113,79	1021,83	100,00%	RS	309.113,79	0,00	RS
9.2.1		m²	1021,83	302,51	RS	309.113,79	100,00%	RS	309.113,79	1021,83	100,00%	RS	309.113,79	0,00	RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LOCAL: ITAÍ, MUNICÍPIO DE VISEU-PA

OBRA: FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.F. GREGÓRIO DA SILVA COELHO - POLO LAGUINHO

EMPRESA: G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 06.789.584/0001-02

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Identificação da contratada: **GCN**
GRUPO CONSTRUTORA

O.S. em: 31/05/2022
180 DIAS

Prazo: 180 DIAS

Término:

Valor do contrato
R\$ 1.044.787,17

Emissão: 03/02/2026
Mês: Fevereiro
Período: 27/11/2022 a 03/02/2026

MEDICÃO: **06**

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
		UNID.	QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
9.2.1	Rolo em chapão de aço, e=0,05mm, larg=30cm	m	24,60	83,35	2.050,41	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24,60	100,00%	2.050,41	24,60	100,00%	0,00	RS
10.0	MASSA				155.970,93							2.050,41				
10.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	1366,32	13,81	18.868,86	1366,32	100,00%	18.868,86	0,00	0,00%	18.868,86	1366,32	100,00%	18.868,86	0,00	RS
10.1.1	Chapisco em laje com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	508,38	17,76	9.028,83	508,38	100,00%	9.028,83	0,00	0,00%	9.028,83	508,38	100,00%	9.028,83	0,00	RS
10.1.2	Reboco paulista para parede, com argamassa traço - 1:2:5 (cimento / cal / areia), e= 2,5cm	m²	815,76	37,34	30.460,48	815,76	100,00%	30.460,48	0,00	0,00%	30.460,48	815,76	100,00%	30.460,48	0,00	RS
10.1.3	Emprego de parede, com argamassa traço - 1:2:5 (cimento / cal / areia), e= 1,5 cm- massa única	m²	673,00	33,81	22.754,13	673,00	100,00%	22.754,13	0,00	0,00%	22.754,13	673,00	100,00%	22.754,13	0,00	RS
10.1.4	Reboco paulista aplicado para o laje, com argamassa traço - 1:2:5 (cimento/ cal/ areia), e= 1,5 cm, massa única	m²	508,38	39,84	20.253,86	508,38	100,00%	20.253,86	0,00	0,00%	20.253,86	508,38	100,00%	20.253,86	0,00	RS
10.1.5	ACABAMENTO				54.304,37							54.304,37				
10.2	Revestimento cerâmico para a parede, PEI- 3, dimensões 10 x 10, aplicado com argamassa industrializada AC-I, rejuntado, exclusivo emboço, conforme especificações	m²	673,00	80,69	54.304,37	673,00	100,00%	54.304,37	0,00	0,00%	54.304,37	673,00	100,00%	54.304,37	0,00	RS
10.2.1	PAVIMENTAÇÃO				101.428,88							101.428,88				
11.0	CAMADA IMPERMEABILIZADORA				40.624,93							40.624,93				
11.1	Lastro de concreto simples regularizado para piso, inclusive impermeabilização	m²	53,28	762,48	40.624,93	53,28	100,00%	40.624,93	0,00	0,00%	40.624,93	53,28	100,00%	40.624,93	0,00	RS
11.2	ACABAMENTO				53.538,71							53.538,71				
11.2.1	Revestimento cerâmico para piso, dimensões 40 x 40 cm, PEI - 4, aplicado com argamassa industrializada AC-I, rejuntado, exclusivo regularização de base, conforme especificações	m²	666,07	80,38	53.538,71	666,07	100,00%	53.538,71	666,07	100,00%	53.538,71	666,07	100,00%	53.538,71	0,00	RS
11.3	CALLADA EM CONCRETO				7.263,34							7.263,34				
11.3.1	Piso em concreto simples desmontado, fôrme 15 lpa e 7cm	m²	116,89	48,62	7.263,34	116,89	100,00%	7.263,34	116,89	100,00%	7.263,34	116,89	100,00%	7.263,34	0,00	RS
12.0	SOLEIRAS E RODAPÉS				2.090,96							2.090,96				
12.1	SOLEIRA				384,80							384,80				
12.1.1	Soleira em granito cirza andorinha, L=15cm, e=2 cm, inclusive impermeabilização	m	24,70	84,65	2.090,96	24,70	100,00%	2.090,96	24,70	100,00%	2.090,96	24,70	100,00%	2.090,96	0,00	RS
12.2	RODAPÉ				394,80							394,80				
12.2.1	Rodapé cerâmico, dimensões 6,5 x 40 cm, aplicação com argamassa industrializada AC-I, rejuntado, conforme especificações	m	56,00	7,05	394,80	56,00	100,00%	394,80	56,00	100,00%	394,80	56,00	100,00%	394,80	0,00	RS
13.0	PINTURAS				82.038,38							82.038,38				
13.1	ACRILICA				30.411,53							30.411,53				
13.1.1	Pintura sobre paredes, com fixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m²	815,76	37,28	30.411,53	815,76	100,00%	30.411,53	815,76	100,00%	30.411,53	815,76	100,00%	30.411,53	0,00	RS
13.2	Pintura sob laje, com fixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica	m²	508,38	39,96	20.314,86	508,38	100,00%	20.314,86	508,38	100,00%	20.314,86	508,38	100,00%	20.314,86	0,00	RS
13.2.1	ESMALTE				1.794,40							1.794,40				
13.2.1.1	Pintura de acabamento, sobre madeira, com fixamento, aplicação de 02 demãos de esmalte, inclusive emassamento	m²	80,00	22,43	1.794,40	80,00	100,00%	1.794,40	80,00	100,00%	1.794,40	80,00	100,00%	1.794,40	0,00	RS
13.2.2	Pintura de acabamento, sobre estrutura madeira, com fixamento, aplicação de 01 demão de esmalte sintético, inclusive emassamento	m²	288,00	22,43	6.011,24	288,00	100,00%	6.011,24	288,00	100,00%	6.011,24	288,00	100,00%	6.011,24	0,00	RS
13.2.3	Pintura sobre especificações pedicelas, com fixamento, aplicação de 01 demão de tinta a base de zircão e 02 demãos de tinta esmalto	m²	121,20	28,93	3.506,32	121,20	100,00%	3.506,32	121,20	100,00%	3.506,32	121,20	100,00%	3.506,32	0,00	RS
14.0	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS				4.871,56							4.871,56				
14.1	CONCRETO				4.871,56							4.871,56				
14.1.1	Benço de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encoado, pintado com tinta acrílica, 02 demãos (dimensões, detalhes dos ambientes conforme projeto)	m	10,80	451,07	4.871,56	10,80	100,00%	4.871,56	10,80	100,00%	4.871,56	10,80	100,00%	4.871,56	0,00	RS
14.2	BANCADA				1.104,40							1.104,40				
14.2.1	Bancada em granito cirza andorinha de 3 cm de espessura, dim. 2,85x0,60m, com lustreira 7 cm, com instalação de 03 cubas (ver item 5.10.5) e um corte circular, pedido, para livreza conforme projeto	und	2,00	552,20	1.104,40	2,00	100,00%	1.104,40	2,00	100,00%	1.104,40	2,00	100,00%	1.104,40	0,00	RS
14.2.2	Bancada em granito cirza andorinha de 3 cm de espessura, dim. 3,65x0,60m, inclusive rodopiça 7 cm, assentada	und	1,00	552,20	552,20	1,00	100,00%	552,20	1,00	100,00%	552,20	1,00	100,00%	552,20	0,00	RS
14.2.3	Bancada em granito cirza andorinha de 3 cm de espessura, dim. 3,65x0,60m, com sa 02 cubas de cozinha, inclusive rodopiça 7 cm, e pigetadora 2 cm assentada	und	1,00	552,20	552,20	1,00	100,00%	552,20	1,00	100,00%	552,20	1,00	100,00%	552,20	0,00	RS



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LOCAL: ITAQUÍ MUNICÍPIO DE VISEU-PA
 OBRA: FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. GREGÓRIO DA SILVA COELHO - POLO LAGUIHO
 EMPRESA: G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 06.788.584/0001-02

O. S. em: 31/05/2022
 Prazo: 180 DIAS
 Termo: Valor do contrato
 R\$ 1.044.787,17

Identificação da contratada:

Emissão: 03/02/2026
 Mês: Fevereiro
 Período: 27/11/2022 a 03/02/2026
 MEDIÇÃO: 06

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			FINANC.	
		UNID.	QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%		FSICO
14.2.4	Bancado em alienação, com portas de madeira com revestimento melamínico, tempo em granito cinza andrômeda, conforme projeto	und	1,00	1.228,36	1.228,36	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	0,00	RS
14.2.5	Bancado com tempo de madeira com revestimento melamínico branco (dim. 0,80 x 0,80) e base em alienação revestida em cerâmica, conforme projeto	und	2,00	1.228,36	2.456,72	0,00	0,00%	2,00	100,00%	2,00	100,00%	2,00	100,00%	0,00	RS
14.3	MADERA Quadro escolar verde e branco, com moldura de madeira e porta giz e pincel atômico, conforme especificações	m²	21,28	686,65	14.611,91	0,00	0,00%	21,28	100,00%	21,28	100,00%	21,28	100,00%	0,00	RS
14.3.2	Quadro escolar branco com moldura, instalado na sala de informática	m²	1,50	686,65	1.029,98	0,00	0,00%	1,50	100,00%	1,50	100,00%	1,50	100,00%	0,00	RS
14.3.3	Prateleira em compensado naval 18mm, com revestimento melamínico, inclusive suporte em mbo francesa, conforme projeto	m²	9,54	181,51	1.731,61	0,00	0,00%	9,54	100,00%	9,54	100,00%	9,54	100,00%	0,00	RS
14.4	INCÊNDIO Extinguidor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 16s, NERS643, 9444, 10721	und	7,00	733,13	5.131,91	0,00	0,00%	7,00	100,00%	7,00	100,00%	7,00	100,00%	0,00	RS
14.5	GÁS Tubo de aço sem costura SCH 40 Ø 3/4"	m	7,00	78,49	549,43	0,00	0,00%	7,00	100,00%	7,00	100,00%	7,00	100,00%	0,00	RS
14.5.1	Coleteira em aço forjado classe 10 Ø 3/4" x 90"	und	5,00	82,16	410,80	0,00	0,00%	5,00	100,00%	5,00	100,00%	5,00	100,00%	0,00	RS
14.5.2	Tê em aço forjado classe 10 Ø 3/4"	und	1,00	29,40	29,40	0,00	0,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	0,00	RS
14.5.4	União em aço forjado classe 10 Ø 3/4"	und	2,00	2,10	4,20	0,00	0,00%	2,00	100,00%	2,00	100,00%	2,00	100,00%	0,00	RS
14.5.5	Registro esfero Ø 3/4"	und	1,00	74,46	74,46	0,00	0,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	0,00	RS
14.5.6	Lupa em aço forjado classe 10 Ø 3/4"	und	3,00	3,70	11,10	0,00	0,00%	3,00	100,00%	3,00	100,00%	3,00	100,00%	0,00	RS
14.6	VIDROS Vidro liso incolor 4mm	m²	50,58	207,37	10.483,77	0,00	0,00%	50,58	100,00%	50,58	100,00%	50,58	100,00%	0,00	RS
14.6.1	Vidro esmerilhado incolor 4mm	m²	2,10	130,69	274,45	0,00	0,00%	2,10	100,00%	2,10	100,00%	2,10	100,00%	0,00	RS
14.6.3	Espelho de cristal 4mm, com moldura em alumínio, acabamento em laminado	m²	11,40	622,23	7.093,42	0,00	0,00%	11,40	100,00%	11,40	100,00%	11,40	100,00%	0,00	RS
15.0	INSTALAÇÕES REDE LÓGICA 20.548,81														
15.1	REDE LÓGICA Eletroduto de PVC rígido resacaível 32mm (1 1/4"), fornecimento e instalação	m	110,00	19,71	2.168,10	0,00	0,00%	110,00	100,00%	110,00	100,00%	110,00	100,00%	0,00	RS
15.1.1	Curva 90° p/ eletroduto resacaível (1 1/4")	und	28,00	23,91	621,66	0,00	0,00%	28,00	100,00%	28,00	100,00%	28,00	100,00%	0,00	RS
15.1.2	Lupa PVC resacaível p/ eletroduto (1 1/4")	und	45,00	3,40	153,00	0,00	0,00%	45,00	100,00%	45,00	100,00%	45,00	100,00%	0,00	RS
15.1.3	Bucha/anelo alumínio (1 1/4")	und	24,29	3,32	80,65	0,00	0,00%	24,29	100,00%	24,29	100,00%	24,29	100,00%	0,00	RS
15.1.4	Cabo telefônico CCH-50,2 pares (uso interno) - fornecimento e instalação	m	130,00	431,60	56.108,00	0,00	0,00%	130,00	100,00%	130,00	100,00%	130,00	100,00%	0,00	RS
15.1.5	Cabo UTP 4 pares categoria 6	m	205,00	7,65	1.568,25	0,00	0,00%	205,00	100,00%	205,00	100,00%	205,00	100,00%	0,00	RS
15.1.6	Quadro de distribuição para telefonia n.3 40x40x12mm em chapa metálica, sem acessórios, padrão telefônico, fornecimento e instalação	und	1,00	254,86	254,86	0,00	0,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	0,00	RS
15.1.7	Conector RJ45 (fêmea) para lógica	und	1,00	245,30	245,30	0,00	0,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	0,00	RS
15.1.8	Espejo plástico RJ45 RJ45 2x4", 2 saídas	und	19,00	628,17	11.935,23	0,00	0,00%	19,00	100,00%	19,00	100,00%	19,00	100,00%	0,00	RS
15.1.9	Tomada para telefonia de 4 polos padrão Telefônica - fornecimento e instalação	und	5,00	44,75	223,75	0,00	0,00%	5,00	100,00%	5,00	100,00%	5,00	100,00%	0,00	RS
15.1.10	Caixa PVC 64x74 p/ eletroduto	und	22,00	44,13	970,86	0,00	0,00%	22,00	100,00%	22,00	100,00%	22,00	100,00%	0,00	RS
15.1.11	Porta de acesso	und	1,00	8.488,73	8.488,73	0,00	0,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	0,00	RS
16.0	PORTAL DE ACESSO 8.488,73														
16.1	MUROS E FECHOS Muro em cobogó h= 1,60m - Padrão FNDE	m	7,25	90,61	656,52	0,00	0,00%	7,25	100,00%	7,25	100,00%	7,25	100,00%	0,00	RS
16.1.1	Portão de abrir em metalon 40x40mm c/ 10cm 2 & 8	m²	4,20	406,12	1.706,30	0,00	0,00%	4,20	100,00%	4,20	100,00%	4,20	100,00%	0,00	RS
16.1.2	Tranque com resaca total, ref. DP-48, Ø 1 1/4"x600mm, fabricação REAL PERFIL ou similar	Pp	2,00	37,61	75,22	0,00	0,00%	2,00	100,00%	2,00	100,00%	2,00	100,00%	0,00	RS
16.1.3	COBERTURA Estrutura para telha cerâmica, com madeira aparelhada apoiada em parede arame recoberto	m²	15,60	335,67	5.236,45	0,00	0,00%	15,60	100,00%	15,60	100,00%	15,60	100,00%	0,00	RS
16.2	Compreensão em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1/3 (cimento e areia) e hidrófugo	m²	9,20	62,30	575,16	0,00	0,00%	9,20	100,00%	9,20	100,00%	9,20	100,00%	0,00	RS
16.2.1	Compreensão em telha cerâmica embopada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidrófuga e areia)	m	15,60	15,30	238,68	0,00	0,00%	15,60	100,00%	15,60	100,00%	15,60	100,00%	0,00	RS
17.0	LIMPEZA DA OBRA 8.341,89														
17.1	LIMPEZA Limpeza geral	m²	727,28	8,72	6.341,89	0,00	0,00%	727,28	100,00%	727,28	100,00%	727,28	100,00%	0,00	RS
17.1.1	Limpeza geral														



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LOCAL: ITAÇU, MUNICÍPIO DE VISEU-PA
 OBRA: FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. GREGÓRIO DA SILVA COELHO - POLO LAGUINHO
 EMPRESA: G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI
 CNPJ: 06.789.594/0001-92

O. S. em: 31/05/2022
 Prazo: 180 DIAS
 Término:
 Valor do contrato
 R\$ 1.044.787,17

Identificação da contratada:

 Emissão: 03/02/2026
 Mês: Fevereiro
 Período: 27/12/2022 a 03/02/2026
 MEDIÇÃO: 06

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	
					R\$ 1.044.787,17			R\$ 467.344,50			R\$ 593.442,67			R\$ 1.044.787,17	
Observações:															
RESUMO DA OBRA															
DADOS OBRIGATORIOS NA NF															
Material e mão de obra para Construção Civil															
EMPRESA: G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI															
CNPJ: 06.789.594/0001-92															
LOCAL: ITAÇU, MUNICÍPIO DE VISEU-PA															
Contrato nº: 1652222/CPL															
Valor da NF: R\$ 593.442,67															
ISS: R\$ 8.901,64 1,5%															
RESUMO CONTRATO															
VALOR CONTRATO: R\$ 1.044.787,17															
VALOR ACUMULADO: R\$ 1.044.787,17															
SALDO CONTRATO: R\$ 100,00%															
% EXECUTADO:															
MEDIÇÃO															
VALOR NOTA FISCAL															
R\$ 593.442,67															
HISTORICO DAS MEDIÇÕES															
MEDIÇÃO VALOR %															
1ª MEDIÇÃO R\$ 70.000,00 6,70%															
2ª MEDIÇÃO R\$ 120.500,00 11,53%															
3ª MEDIÇÃO R\$ 112.000,00 10,72%															
4ª MEDIÇÃO R\$ 102.000,00 9,75%															
5ª MEDIÇÃO R\$ 46.843,50 4,48%															
6ª MEDIÇÃO R\$ 593.442,67 56,80%															
TOTAL R\$ 1.044.787,17 100,00%															



Carlos Corréa
 FISCAL DA OBRA
 PORTARIA Nº 13/2022 - SEMOB-PMV
 CARLOS AUGUSTO PINTO CORRÊA
 ENGENHEIRO CIVIL - PMV
 CREA-PA: 151598341-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE DE FAZENDA REAL - POLO LIMONDEUA - MUNICIPIO DE VISEU-PA	O. S. em: 20/01/2026	Identificação da contratada:	Emissão: 24/02/2026	MEDIÇÃO:
OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA - RAIMUNDO MARTINS DOS REIS FILHO - FAZENDA REAL	Prazo: 151 DIAS		Mês: Fevereiro	
EMPRESA: J DE OLIVEIRA DAMASCENO LTDA	Concorrência Nº: 020/2025		Período: 28/01/2026 a 24/02/2026	
CNPJ: 44.062.039/0001-09	Contrato nº.: 056/2026/DLCA			
	Assinatura: 08/01/2026			
	Valor do contrato: R\$ 1.141.264,32			

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	FISICO	FINANC.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	UND	QUANTIDADE DE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$									
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	3,00	R\$ 226,32	R\$ 678,96	3,00	100%	0	0,00%	R\$ -	3,00	100%	678,96	-
1.2	Barracão de madeira/Almoxarifado	m²	12,00	R\$ 682,94	R\$ 8.195,28	12,00	100%	0	0,00%	R\$ -	12,00	100%	8.195,28	-
1.3	Limpeza do terreno	m²	630,00	R\$ 7,77	R\$ 4.895,10	630,00	100%	0	0,00%	R\$ -	630,00	100%	4.895,10	-
1.4	Locação de obra a treina	m²	630,00	R\$ 8,35	R\$ 5.260,50	630,00	100%	0	0,00%	R\$ -	630,00	100%	5.260,50	-
1.5	Tapume metálico	m²	102,00	R\$ 197,03	R\$ 20.097,06	102,00	100%	0	0,00%	R\$ -	102,00	100%	20.097,06	-
1.6	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				R\$ 0,00									
1.7	Demolição manual de concreto simples	m³	24,00	R\$ 454,49	R\$ 10.907,76	24,00	100%	0	0,00%	R\$ -	24,00	100%	10.907,76	-
1.8	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m³	20,00	R\$ 104,87	R\$ 2.097,40	20,00	100%	0	0,00%	R\$ -	20,00	100%	2.097,40	-
1.9	Desmontagem de estrutura metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira	m²	76,00	R\$ 58,05	R\$ 4.411,80	76,00	100%	0	0,00%	R\$ -	76,00	100%	4.411,80	-
1.10	Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k	m³	48,00	R\$ 16,51	R\$ 792,48	48,00	100%	0	0,00%	R\$ -	48,00	100%	792,48	-
1.11	RETIRADA DE GUARDA-CORPO EM TUBOS C/ PEÇAS E CONEXÕES FERRO GALVANIZADO (SEMI REAPROVEITAMENTO) DN ATÉ 60mm	M	76,00	R\$ 39,08	R\$ 2.970,08	76,00	100%	0	0,00%	R\$ -	76,00	100%	2.970,08	-
1.12	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M	367,00	R\$ 0,93	R\$ 341,31	367,00	100%	0	0,00%	R\$ -	367,00	100%	341,31	-
1.13	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	24,00	R\$ 2,43	R\$ 58,32	24,00	100%	0	0,00%	R\$ -	24,00	100%	58,32	-
1.14	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/ITOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	18,00	R\$ 0,88	R\$ 15,84	18,00	100%	0	0,00%	R\$ -	18,00	100%	15,84	-
1.15	Remoção e reposição de poste de ferro galvanizado simples (6,00 a 10,00 m)	un	6,00	R\$ 88,60	R\$ 531,60	6,00	100%	0	0,00%	R\$ -	6,00	100%	531,60	-
2	MOVIMENTO DE TERRA:				R\$ 17.084,42									
2.1	Escavação manual de até 1,50m de profundidade	m³	45,82	R\$ 124,45	R\$ 5.702,29	45,82	100%	0	0,00%	R\$ -	45,82	100%	5.702,29	-
2.2	Aléu incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	42,50	R\$ 251,71	R\$ 10.697,67	42,50	100%	0	0,00%	R\$ -	42,50	100%	10.697,67	-
2.3	Resteio compactado	m³	26,99	R\$ 25,36	R\$ 684,46	26,99	100%	0	0,00%	R\$ -	26,99	100%	684,46	-
3	FUNDAÇÕES:				R\$ 47.437,22									
3.1	CONCRETO ARMADO - SAPATAS:				R\$ 35.271,82									
3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	M2	27,04	R\$ 66,02	R\$ 1.785,18	20,28	75%	6,76	25,00%	R\$ 446,30	27,04	100%	1.785,18	-
3.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	M2	43,20	R\$ 177,33	R\$ 7.660,65	32,40	75%	10,8	25,00%	R\$ 1.915,16	43,20	100%	7.660,65	-
3.1.3	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	66,70	R\$ 17,23	R\$ 1.149,24	50,03	75%	16,675	25,00%	R\$ 287,31	66,70	100%	1.149,24	-
3.1.4	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	KG	360,00	R\$ 17,10	R\$ 6.156,00	270,00	75%	90	25,00%	R\$ 1.539,00	360,00	100%	6.156,00	-

02



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE DE FAZENDA REAL - POLO LIMONDEUA - MUNICIPIO DE VISEU/PA	Concorrência N° 020/2025	O. S. em: 20/01/2026	Identificação da contratada:	Emissão: 24/02/2026	MEDIÇÃO:
OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA - RAIMUNDO MARTINS DOS REIS FILHO - FAZENDA REAL	Modalidade: 056/2026/DLCA	Prazo: 151 DIAS		Mês: Fevereiro	
EMPRESA: J DE OLIVEIRA DAMASCENO LTDA	Contrato n°: 08/01/2026	Término: 08/06/2026		Período: 28/01/2026 a 24/02/2026	
CNPJ: 44.062.039/0001-09	Assinatura:	Valor do contrato R\$ 1.141.264,32			02

11.4.1	11.4.2	11.4.3	11.4.4	12	12.1	13	13.1	13.2	13.3	13.4	14	14.1	14.2
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P-T 20 A, INCLINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	Projektor retangular 400W	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	REATOR AFP P/LÂMP. V. MERCÚRIO 400W	SERRALHERIA:	Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva)	ELEMENTOS ESPORTIVOS:	Equipamento completo p/ quadra de esportes	Tela de nylon	Cabo de aço 1/4"	Giampo fixador de cabo Z-01	SERVIÇOS FINAIS:	Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	Limpeza geral e entrega da obra
UN	un	un	UN		m²		UN	un	m	un		un	m²
1,00	20,00	20,00	20,00		2,00		1,00	1,00	276,00	224,00	61,33	1,00	630,00
R\$ 46,58	R\$ 279,81	R\$ 282,12	R\$ 155,34		R\$ 612,95		R\$ 22.468,76	R\$ 39,04	R\$ 9,92	R\$ 7,97		R\$ 1.785,72	R\$ 12,44
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
0%	0%	0%	0%		0%		0%	0%	0%	0%		0%	0%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
0	0	0	0		0		0	0	0	0		0	0
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
0	0	0	0		0		0	0	0	0		0	0
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
0%	0%	0%	0%		0%		0%	0%	0%	0%		0%	0%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
0	0	0	0		0		0	0	0	0		0	0
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
0%	0%	0%	0%		0%		0%	0%	0%	0%		0%	0%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
0	0	0	0		0		0	0	0	0		0	0
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
0%	0%	0%	0%		0%		0%	0%	0%	0%		0%	0%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
0	0	0	0		0		0	0	0	0		0	0
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
0%	0%	0%	0%		0%		0%	0%	0%	0%		0%	0%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
0	0	0	0		0		0	0	0	0		0	0
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
0%	0%	0%	0%		0%		0%	0%	0%	0%		0%	0%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
0	0	0	0		0		0	0	0	0		0	0
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
0%	0%	0%	0%		0%		0%	0%	0%	0%		0%	0%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
0	0	0	0		0		0	0	0	0		0	0
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
0%	0%	0%	0%		0%		0%	0%	0%	0%		0%	0%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
0	0	0	0		0		0	0	0	0		0	0
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
0%	0%	0%	0%		0%		0%	0%	0%	0%		0%	0%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
0	0	0	0		0		0	0	0	0		0	0
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
0%	0%	0%	0%		0%		0%	0%	0%	0%		0%	0%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
0	0	0	0		0		0	0	0	0		0	0
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
0%	0%	0%	0%		0%		0%	0%	0%	0%		0%	0%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
0	0	0	0		0		0	0	0	0		0	0
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
0%	0%	0%	0%		0%		0%	0%	0%	0%		0%	0%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
0	0	0	0		0		0	0	0	0		0	0
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
0%	0%	0%	0%		0%		0%	0%	0%	0%		0%	0%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
0	0	0	0		0		0	0	0	0		0	0
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
0%	0%	0%	0%		0%		0%	0%	0%	0%		0%	0%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
0	0	0	0		0		0	0	0	0		0	0
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
0%	0%	0%	0%		0%		0%	0%	0%	0%		0%	0%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
0	0	0	0		0		0	0	0	0		0	0
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
0%	0%	0%	0%		0%		0%	0%	0%	0%		0%	0%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
0	0	0	0		0		0	0	0	0		0	0
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
0%	0%	0%	0%		0%		0%	0%	0%	0%		0%	0%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
0	0	0	0		0		0	0	0	0		0	0
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
0%	0%	0%	0%		0%		0%	0%	0%	0%		0%	0%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
0	0	0	0		0		0	0	0	0		0	0
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
0%	0%	0%	0%		0%		0%	0%	0%	0%		0%	0%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
0	0	0	0		0		0	0	0	0		0	0
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
0%	0%	0%	0%		0%		0%	0%	0%	0%		0%	0%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
0	0	0	0		0		0	0	0	0		0	0
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
0%	0%	0%	0%		0%		0%	0%	0%	0%		0%	0%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
0	0	0	0		0		0	0	0	0		0	0
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
0%	0%	0%	0%		0%		0%	0%	0%	0%		0%	0%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
0	0	0	0		0		0	0	0	0		0	0
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
0%	0%	0%	0%		0%		0%	0%	0%	0%		0%	0%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
0	0	0	0		0		0	0	0	0		0	0
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
0%	0%	0%	0%		0%		0%	0%	0%	0%		0%	0%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%
0	0	0	0		0		0						



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO


LOCAL: LOCALIDADE DE FERNANDES BELO- POLO FERNANDES BELO, NO MUNICIPIO DE VISEU-PA	O. S. em: 28/01/2026	Identificação da contratada:	Emissão: 03/02/2026	MEDIÇÃO:
OBRA: REFORMA DO GINÁSIO GUILHERME SANTANA .	Prazo: 120 DIAS	Mês: JANEIRO	Período: 28/01/2026 à 03/02/2026	01
EMPRESA: F B CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Concorrência N° 018/2025	Logo:		
CNPJ: 52.831.250/0001-77	Contrato n°: 064/2025/DLCA	Valor do contrato: R\$ 621.000,00		
	Assinatura: 06/01/2026			

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO				
			QUANT.	UNITARIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FSICO	FINANC.		
5.1	Aplicação De Lona Plástica Para Execução De Pavimentos De Concreto. Af_04/2022	m²	540,00	R\$ 3,33	R\$ 1.798,20			214,48962	39,72%	R\$ 714,25	214,49	39,72%	714,25	325,51	R\$ 1.083,95
5.2	Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Secas Sobre Laje, Aderido, Acabamento Não Reforçado, Espessura 3cm. Af_07/2021	m²	540,00	R\$ 64,00	R\$ 34.560,00			108	20,00%	R\$ 6.912,00	108,00	20%	6.912,00	432,00	R\$ 27.648,00
5.3	Piso Tipo Monolítico De Alta Resistência	m²	540,00	R\$ 101,35	R\$ 54.729,00			0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	540,00	R\$ 54.729,00
6	PINTURAS				R\$ 83.075,01										
6.1	Pintura Látex Acrílica Premium, Aplicação Manual Em Paredes, Duas Demãos. Af_04/2023	m²	445,04	R\$ 18,03	R\$ 8.024,07			0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	445,04	R\$ 8.024,07
6.2	Pintura Látex Acrílica Premium, Aplicação Manual Em Teto, Duas Demãos. Af_04/2023	m²	84,33	R\$ 21,17	R\$ 1.785,26			0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	84,33	R\$ 1.785,26
6.3	Pintura De Piso Com Tinta Acrílica, Aplicação Manual, 2 Demãos, Incluso Fundo Preparador. Af_05/2021	m²	540,00	R\$ 29,24	R\$ 15.789,60			0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	540,00	R\$ 15.789,60
6.4	Pintura De Demarcação De Quadra Poliesportiva Com Tinta Acrílica, E = 5 Cm, Aplicação Manual. Af_05/2021	m	275,00	R\$ 13,59	R\$ 3.737,25			0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	275,00	R\$ 3.737,25
6.5	Pintura Tinta De Acabamento (Pigmentada) Esmalte Sintético Brilhante Em Madeira, 2 Demãos. Af_01/2021	m²	28,14	R\$ 21,82	R\$ 614,01			0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	28,14	R\$ 614,01
6.6	Pintura Com Tinta Alquídica De Acabamento (Esmalte Sintético Brilhante) Pulverizada Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (Por Demão). Af_01/2020_Pe	m²	567,82	R\$ 33,24	R\$ 18.874,33			0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	567,82	R\$ 18.874,33
6.7	Pintura Com Tinta Alquídica De Acabamento (Esmalte Sintético Brilhante) Pulverizada Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (Por Demão). Af_01/2020_Pe	m²	1.030,40	R\$ 33,24	R\$ 34.250,49			0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	1.030,40	R\$ 34.250,49
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 36.032,93										
7.1	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				R\$ 24.733,99										
7.1.1	CABOS E FIOS CONDUTORES														
7.1.1	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	m	190,00	R\$ 6,26	R\$ 1.189,40			95	50,00%	R\$ 594,70	95,00	50%	594,70	95,00	R\$ 594,70
7.1.2	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	m	820,00	R\$ 9,72	R\$ 7.970,40			410	50,00%	R\$ 3.985,20	410,00	50%	3.985,20	410,00	R\$ 3.985,20
7.1.3	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES														
7.1.3	Tomada Alta De Embutir (1 Módulo), 2P+T10A, Incluindo Suporte E Placa Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	4,00	R\$ 57,80	R\$ 231,20			4	100,00%	R\$ 231,20	4,00	100%	231,20	-	R\$ 0,00
7.1.4	Tomada Alta De Embutir (1 Módulo), 2P+T10A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	R\$ 57,80	R\$ 57,80			1	100,00%	R\$ 57,80	1,00	100%	57,80	-	R\$ 0,00
7.1.5	Carga, Manobra E Descarga De Concreto Com Caminhão Betoneira-Carga Em Central De Concreto De 30 M³/H E Descarga Em Extrusora De Berreira De Concreto	t	7,00	R\$ 31,03	R\$ 217,21			7	100,00%	R\$ 217,21	7,00	100%	217,21	-	R\$ 0,00
7.1.6	Luminária Completa, Embutida Em Laje P/ Presídio	un	7,00	R\$ 270,94	R\$ 1.896,58			3,5	50,00%	R\$ 948,29	3,50	50%	948,29	3,50	R\$ 948,29
7.1.7	Refletor Modular Led 50W Dc Com Dps 1X50W 90° 5000 K 165 Lm/W Alumínio Autovolt Branca Ref.: Rfmled-dcops-90-50-30-3C-Me, Da G-Light Ou Similar	un	20,00	R\$ 659,57	R\$ 13.171,40			10	50,00%	R\$ 6.585,70	10,00	50%	6.585,70	10,00	R\$ 6.585,70
7.2	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	m	28,00	R\$ 13,42	R\$ 375,76			14	50,00%	R\$ 187,88	14,00	50%	187,88	14,00	R\$ 187,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE DE FERNANDES BELO- POLO FERNANDES BELO, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	O. S. em: 28/01/2026	Identificação da contratada:	Emissão: 03/02/2026	MEDIÇÃO:
OBRA: REFORMA DO GINÁSIO GUILHERME SANTANA.	Prazo: 120 DIAS		JANEIRO	01
EMPRESA: F B CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Concorrência Nº 018/2025			
GNPJ: 52.831.250/0001-77	Assinatura: 06/01/2026	Valor do contrato		
		R\$ 621.000,00		

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO
7.3	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	m	18,00	R\$ 17,49	R\$ 314,82			9	50,00%	R\$ 157,41	9,00	50%	157,41	9,00	R\$ 157,41
7.4	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_09/2023	m	18,00	R\$ 31,86	R\$ 573,48			9	50,00%	R\$ 286,74	9,00	50%	286,74	9,00	R\$ 286,74
7.5	Condutite De Alumínio Tipo L1 1"	un	82,00	R\$ 58,50	R\$ 4.797,00			41	50,00%	R\$ 2.388,50	41,00	50%	2.388,50	41,00	R\$ 2.388,50
7.6	Mm (1 1/4")	un	13,00	R\$ 39,55	R\$ 514,15			6,5	50,00%	R\$ 257,08	6,50	50%	257,08	6,50	R\$ 257,08
7.7	Eletroduto Galvanizado (Semi Pesado) Nbr 5598 40Mm 1.1/2"	m	30,00	R\$ 114,30	R\$ 3.429,00			15	50,00%	R\$ 1.714,50	15,00	50%	1.714,50	15,00	R\$ 1.714,50
7.8	Condutite De Alumínio, Tipo T, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 20Mm (3/4"), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_10/2022	un	5,00	R\$ 44,70	R\$ 223,50			2,5	50,00%	R\$ 111,75	2,50	50%	111,75	2,50	R\$ 111,75
7.9	Condutite De Alumínio Tipo L1 3/4"	un	5,00	R\$ 51,22	R\$ 256,10			2,5	50,00%	R\$ 128,05	2,50	50%	128,05	2,50	R\$ 128,05
7.10	Condutite De Alumínio, Tipob, Paraeletrodute Aço Galvanizado Dn 20 Mm (3/4"), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_10/2022	un	4,00	R\$ 35,49	R\$ 141,96			2	50,00%	R\$ 70,98	2,00	50%	70,98	2,00	R\$ 70,98
7.11	Condutite De Alumínio, Tipox, Paraeletrodute Aço Galvanizado Dn 20 Mm (3/4"), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_10/2022	un	1,00	R\$ 53,79	R\$ 53,79			0,5	50,00%	R\$ 26,90	0,50	50%	26,90	0,50	R\$ 26,90
7.12	Luva, Em Ferro Galvanizado, Conexão Rosqueada, Dn 20 (3/4"), Instalado Em Ramais E Sub-Ramais De Gás - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	un	15,00	R\$ 31,02	R\$ 465,30			7,5	50,00%	R\$ 232,65	7,50	50%	232,65	7,50	R\$ 232,65
7.13	Luva, Em Ferro Galvanizado, Conexão Rosqueada, Dn 25 (1"), Instalado Em Ramais E Sub-Ramais De Gás - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	un	2,00	R\$ 50,19	R\$ 100,38			2	100,00%	R\$ 100,38	2,00	100%	100,38	-	R\$ 0,00
7.14	Luva, Em Ferro Galvanizado, Conexão Rosqueada, Dn 40 (1 1/2"), Instalado em rede de Alimentação Paraspinkler-Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	un	1,00	R\$ 53,70	R\$ 53,70			1	100,00%	R\$ 53,70	1,00	100%	53,70	-	R\$ 0,00
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS														
	HIDRAULICA														
8.1	Reservatório em polietileno de 3.000 L	un	1,00	R\$ 6.334,91	R\$ 6.334,91			0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	1,00	R\$ 6.334,91
8.2	Revisão de ponto de água	pt	22,00	R\$ 177,83	R\$ 3.912,26			11	50,00%	R\$ 1.956,13	11,00	50%	1.956,13	11,00	R\$ 1.956,13
9	SANITÁRIOS														
9.1	Revisão de ponto de esgoto	pt	24,00	R\$ 289,00	R\$ 6.456,00			0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	24,00	R\$ 6.456,00
10	PLUVIAL														
10.1	(Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 50 Mm (Instalado Em Ramal De Encaninhamento, Ou Condutores Verticais), Inclusive Conexões, Corte E Fixações, Para Prédios. Af_10/2015	m	63,00	R\$ 42,55	R\$ 2.680,65			31,5	50,00%	R\$ 1.340,33	31,50	50%	1.340,33	31,50	R\$ 1.340,33
10.2	Joelho 45 Graus, Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022	un	28,00	R\$ 47,44	R\$ 1.328,32			14	50,00%	R\$ 664,16	14,00	50%	664,16	14,00	R\$ 664,16
10.3	Luva Simples, Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022	un	28,00	R\$ 34,00	R\$ 952,00			14	50,00%	R\$ 476,00	14,00	50%	476,00	14,00	R\$ 476,00
11	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO														
11.1	Extintor de incêndio ABC - 6kg	un	2,00	R\$ 289,08	R\$ 913,04			0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	2,00	R\$ 578,16
11.2	Luminária De Emergência, Com 30 Lâmpadas Led De 2W, Sem Reator - Fornecimento E Instalação. Af_09/2024	un	2,00	R\$ 33,40	R\$ 66,80			0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	2,00	R\$ 66,80
11.3	Placa de sinalização fotoluminescente	un	4,00	R\$ 67,02	R\$ 268,08			0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	4,00	R\$ 268,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LOCAL: LOCALIDADE DE FERNANDES BELO, NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA
 OBRA: REFORMA DO GINÁSIO GUILHERME SANTANA.
 EMPRESA: F B CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 52.831.250/0001-77

Modalidade: Concorrência Nº 018/2025
 Contrato nº.: 054/2026/DLCA
 Assinatura: 06/01/2026

O. S. em: 28/01/2026
 Prazo: 120 DIAS
 Término: 06/05/2026
 Valor do contrato
 R\$ 621.000,00

Identificação da contratada:


Emissão: 03/02/2026
 Mês: JANEIRO
 Período: 28/01/2026 a 03/02/2026

MEDICÃO:
01

BOLETIM DE MEDICÃO

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO	
			UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	%	TOTAL (R\$)	%	FISICO	FINANC.
RESUMO DA OBRA												
DADOS OBRIGATORIOS NA NF												
Material e mão de obra para Construção Civil												
EMPRESA	F B CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA											
CNPJ	52.831.250/0001-77											
LOCAL	LOCALIDADE DE FERNANDES BELO, NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA											
CONTRATO	054/2026/DLCA											
Valor da NF:	R\$ 100.710,60											
			RESUMO CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO	
			VALOR CONTRATO:		R\$ 621.000,00		TOTAL (R\$)		TOTAL (R\$)		TOTAL (R\$)	
			VALOR ACUMULADO:		R\$ 100.710,60		QUANT.		QUANT.		VALOR	
			SALDO CONTRATO:		R\$ 520.289,40		%		%		1° MEDICÃO	
			% EXECUTADO:		16,22%						R\$ 100.710,60	
											2° MEDICÃO	
											3° MEDICÃO	
											TOTAL	
											R\$ 100.710,60	
											16,22%	


Assinado digitalmente por GABRIEL LIMA SILVA:01848973276
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

FISCAL DA OBRA
 GABRIEL LIMA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL - PIRV
 CREA - PA 151923341-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE DE KM 74 - POLO KM 74, NO MUNICIPIO DE VISEU/PA	O. S. em: 19/01/2026	Emissão: 03/02/2026	MEDIÇÃO:
OBRA: REFORMA DO GINÁSIO GONÇALO VIEIRA BRITO.	Prazo: 120 DIAS	Mês: JANEIRO	01
EMPRESA: F B CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Término: 06/05/2026	Período: 19/01/2026 à 03/02/2026	
CNPJ: 52.831.250/0001-77	Assinatura:	Identificação da contratada:	
	Modalidade: Concorrência Nº 019/2025		
	Contrato nº: 055/2026/DILCA		
	Valor do contrato R\$ 625.700,00		

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	FÍSICO	FINANC.	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				14.877,36										
1.1	Placa da obra em lona com plotagem de gráfica	m²	3,00	R\$ 234,36	R\$ 703,08			3	100,00%	R\$ 703,08	3,00	100%	703,08	-	-
1.2	Barração de madeira (incl. Instalações)	m²	12,00	R\$ 1.181,19	R\$ 14.174,28			12	100,00%	R\$ 14.174,28	12,00	100%	14.174,28	-	-
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADA				R\$ 55.921,77										
2.1	Demolição manual de concreto simples	m³	24,00	R\$ 470,82	R\$ 11.299,68			24	100,00%	R\$ 11.299,68	24,00	100%	11.299,68	-	-
2.2	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m³	24,00	R\$ 136,80	R\$ 3.136,80			24	100,00%	R\$ 3.136,80	24,00	100%	3.136,80	-	-
2.3	Retirada de entulho c/ equipamento distância até 5k	m³	24,00	R\$ 17,10	R\$ 410,40			24	100,00%	R\$ 410,40	24,00	100%	410,40	-	-
2.4	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	529,37	R\$ 10,91	R\$ 5.775,42			529,37	100,00%	R\$ 5.775,42	529,37	100%	5.775,42	-	-
2.5	Remoção de tesouras metálicas, com vão maior ou igual a 8 m, de forma manual, sem reaproveitamento. Af. 09/2023	un	4,00	R\$ 916,25	R\$ 3.665,00			4	100,00%	R\$ 3.665,00	4,00	100%	3.665,00	-	-
2.6	Remoção De Trama Metálica Para Cobertura, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af. 09/2023	m²	490,20	R\$ 50,65	R\$ 24.828,63			490,2	100,00%	R\$ 24.828,63	490,20	100%	24.828,63	-	-
2.7	Remoção De Telhas De Fibrocimento Metálica E Cerâmica, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af. 09/2023	m²	490,20	R\$ 4,96	R\$ 2.431,39			490,2	100,00%	R\$ 2.431,39	490,20	100%	2.431,39	-	-
2.8	Retirada De Guarda-Corpo Em Tubos C/ Peças E Conexões Ferro Galvanizado (Sem Reaproveitamento) Dn Até 60Mm	m	76,00	R\$ 40,49	R\$ 3.077,24			76	100,00%	R\$ 3.077,24	76,00	100%	3.077,24	-	-
2.9	Remoção De Portas, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af. 09/2023	m²	14,07	R\$ 13,35	R\$ 187,83			14,07	100,00%	R\$ 187,83	14,07	100%	187,83	-	-
2.10	Remoção De Cabos Elétricos, Com Seção De 10 Mm², Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af. 09/2023	m	1.010,00	R\$ 0,99	R\$ 999,90			1010	100,00%	R\$ 999,90	1.010,00	100%	999,90	-	-
2.11	Remoção De Interruptores/Tomadas Elétricas, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af. 09/2023	un	12,00	R\$ 0,91	R\$ 10,92			12	100,00%	R\$ 10,92	12,00	100%	10,92	-	-
2.12	Remoção De Luminárias, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af. 09/2023	un	27,00	R\$ 2,52	R\$ 68,04			27	100,00%	R\$ 68,04	27,00	100%	68,04	-	-
2.13	Remoção De Louças, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af. 09/2023	un	1,00	R\$ 17,65	R\$ 17,65			1	100,00%	R\$ 17,65	1,00	100%	17,65	-	-
2.14	Remoção De Metais Sanitários, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af. 09/2023	un	1,00	R\$ 12,87	R\$ 12,87			1	100,00%	R\$ 12,87	1,00	100%	12,87	-	-
3	COBERTURA				R\$ 217.123,89										
3.1	Estrutura metálica p/ cobertura em arco-vão 20m	m²	490,20	R\$ 311,09	R\$ 152.466,31			0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	490,20	152.466,31
3.2	Calha Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Desenvolvimento De 100 Cm, Incluso Transporte Vertical. Af. 07/2019	m	76,00	R\$ 217,36	R\$ 16.519,36			0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	76,00	16.519,36
3.3	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulado e=0,5mm	m²	490,20	R\$ 98,14	R\$ 48.108,22			0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	490,20	48.108,22
4	ESQUADRIAS				R\$ 10.174,33										
4.1	Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Popular, 60X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos: Dobradilhas, Montagem E Instalação Do Bateante, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2019	un	4,00	R\$ 1.066,69	R\$ 4.266,76			0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	4,00	4.266,76
4.2	Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Popular, 80X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos: Dobradilhas, Montagem E Instalação Do Bateante, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2019	un	2,00	R\$ 1.113,30	R\$ 2.226,60			0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	2,00	2.226,60
4.3	Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Popular, 90X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos: Dobradilhas, Montagem E Instalação Do Bateante, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2019	un	3,00	R\$ 1.226,99	R\$ 3.680,97			0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	3,00	3.680,97
5	PISOS				R\$ 91.724,40										
5.1	Aplicação De Lona Plástica Para Execução De Pavimentos De Concreto. Af. 04/2022	m²	540,00	R\$ 3,36	R\$ 1.814,40			189	35,00%	R\$ 635,04	189,00	35%	635,04	351,00	1.179,36




PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE DE KM 74 - POLO KM 74, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA
OBRA: REFORMA DO GINÁSIO GONÇALO VIEIRA BRITO.
EMPRESA: F B CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 52.831.250/0001-77

O. S. em: 19/01/2026
Prazo: 120 DIAS
Término: 06/05/2026
Valor do contrato: R\$ 625.700,00

Identificação da contratada: 

Emissão: 03/02/2026
Mês: JANEIRO
Período: 19/01/2026 a 03/02/2026

MEDICÃO: 01

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	FÍSICO	FINANC.
7.5	Condutete De Alumínio Tipo L1 1"	un	82,00	R\$ 58,91	R\$ 4.830,62			49,2	60,00%	R\$ 2.898,37	49,20	60%	2.898,37	32,80	1.932,25
7.6	Condutete Alumínio, Tipoc,Paralelotoitudo Aço Galvanizado Dn 32 Mm (1 1/4")	un	13,00	R\$ 39,85	R\$ 518,05			6,5	50,00%	R\$ 259,03	6,50	50%	259,03	6,50	259,03
7.7	Eletroduto Galvanizado (Semi Pesado) Nbr 5598 40Mm 1.1/2"	m	30,00	R\$ 115,32	R\$ 3.459,60			18	60,00%	R\$ 2.075,76	18,00	60%	2.075,76	12,00	1.383,84
7.8	Condutete De Alumínio, Tipo T, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 20Mm (3/4"), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af. 10/2022	un	5,00	R\$ 45,03	R\$ 225,15			2,5	50,00%	R\$ 112,58	2,50	50%	112,58	2,50	112,58
7.9	Condutete De Alumínio Tipo L1 3/4"	un	5,00	R\$ 51,57	R\$ 257,85			2,5	50,00%	R\$ 128,93	2,50	50%	128,93	2,50	128,93
7.10	Condutete Alumínio, Tipob,Paralelotoitudo Aço Galvanizado Dn 20 Mm (3/4"), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af. 10/2022	un	4,00	R\$ 35,77	R\$ 143,08			2	50,00%	R\$ 71,54	2,00	50%	71,54	2,00	71,54
7.11	Condutete Alumínio, Tipoc,Paralelotoitudo Aço Galvanizado Dn 20 Mm (3/4"), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af. 10/2022	un	1,00	R\$ 54,18	R\$ 54,18			0,5	50,00%	R\$ 27,09	0,50	50%	27,09	0,50	27,09
7.12	Luva, Em Ferro Galvanizado, Conexão Rosqueada, Dn 20 (3/4"), Instalado Em Ramais E Sub-Ramais De Gás - Fornecimento E Instalação. Af. 10/2020	un	15,00	R\$ 31,23	R\$ 468,45			7,5	50,00%	R\$ 234,23	7,50	50%	234,23	7,50	234,23
7.13	Luva, Em Ferro Galvanizado, Conexão Rosqueada, Dn 25 (1"), Instalado Em Ramais E Sub-Ramais De Gás - Fornecimento E Instalação. Af. 10/2020	un	2,00	R\$ 50,53	R\$ 101,06			1	50,00%	R\$ 50,53	1,00	50%	50,53	1,00	50,53
7.14	Luva, Em Ferro Galvanizado, Conexão Rosqueada, Dn 40 (1 1/2"), Instalado Emrede Alimntação Paraspinkler-Fornecimento E Instalação. Af. 10/2020	un	1,00	R\$ 54,10	R\$ 54,10			0,5	50,00%	R\$ 27,05	0,50	50%	27,05	0,50	27,05
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				R\$ 10.331,12										
8.1	Reservatório em polietileno de 3.000 L	un	1,00	R\$ 6.390,48	R\$ 6.390,48			0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	1,00	6.390,48
8.2	Revisão de ponto de água	pt	22,00	R\$ 179,12	R\$ 3.940,64			11	50,00%	R\$ 1.970,32	11,00	50%	1.970,32	11,00	1.970,32
9	SANITÁRIOS				R\$ 6.497,76										
9.1	Revisão de ponto de esgoto	pt	24,00	R\$ 270,74	R\$ 6.497,76			14,4	60,00%	R\$ 3.898,66	14,40	60%	3.898,66	9,60	2.599,10
10	PLUVIAL				R\$ 4.998,70										
10.1	(Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 50 Mm (Instalado Em Ramal De Encaninhamento, Ou Condutores Verticais), Inclusive Conexões, Corte E Fixações, Para Prédios. Af. 10/2015	m	63,00	R\$ 42,86	R\$ 2.700,18			37,8	60,00%	R\$ 1.620,11	37,80	60%	1.620,11	25,20	1.080,07
10.2	Jooheio 45 Graus, Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais, Af. 06/2022	un	28,00	R\$ 47,84	R\$ 1.339,52			16,8	60,00%	R\$ 803,71	16,80	60%	803,71	11,20	535,81
10.3	Luva Simples, Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais, Af. 06/2022	un	28,00	R\$ 34,25	R\$ 959,00			16,8	60,00%	R\$ 575,40	16,80	60%	575,40	11,20	383,60
11	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO				R\$ 920,80										
11.1	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	un	2,00	R\$ 231,57	R\$ 563,14			0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	2,00	563,14
11.2	Luminária De Emergência, Com 30 Lâmpadas Led De 2W, Sem Reator - Fornecimento E Instalação. Af. 09/2024	un	2,00	R\$ 33,69	R\$ 67,38			0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	2,00	67,38
11.3	Placa de sinalização fotoluminescente	un	4,00	R\$ 67,57	R\$ 270,28			0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	4,00	270,28
12	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS				R\$ 12.847,26										
12.1	Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada Louça Branca, Incluso Engate Flexível Em Plástico Branco, 1/2X 40Cm- Fornecimento E Instalação. Af. 01/2020	un	6,00	R\$ 790,33	R\$ 4.741,98			0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	6,00	4.741,98
12.2	Lavatório Louça Branca Suspensor, 28,5 X 39Cm Ou Equivalente, Padrão Popular, Incluso Sifão Tipo Garrafa Em Pvc, Valvula E Engate Flexível 30Cm Em Plástico E Torneira Cromada De Mesa, Padrão Popular - Fornecimento E Instalação. Af. 01/2020	un	2,00	R\$ 344,93	R\$ 689,86			0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	2,00	689,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE DE KIM 74 - POLO KIM 74, NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA

OBRA: REFORMA DO GINÁSIO GONÇALO VIEIRA BRITO.

EMPRESA: F B CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 52.831.250/0001-77

O. S. em: 19/01/2026

Prazo: 120 DIAS

Término: 06/05/2026

Valor do contrato

R\$ 625.700,00

Identificação de contratada:



Emissão: 03/02/2026

Mês: JANEIRO

Período: 19/01/2026 à 03/02/2026

MEDIÇÃO: 01

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO
12.3	Lavatório Louça Branca Suspensão, 29,5 X 39Cm Ou Equivalente, Padrão Popular, Incluso Sifão Tipo Garrafa Em Pvc, Válvula E Engate Flexível 30Cm Em Plástico E Torneira Cromada De Mesa, Padrão Popular - Fornecimento E Instalação. Af. 01/2020	un	2,00	R\$ 344,83	R\$ 689,66			0	0,00%	R\$ -				2,00	689,66
12.4	Ducha Higienica Cromada	un	2,00	R\$ 245,26	R\$ 490,52			0	0,00%	R\$ -				2,00	490,52
12.5	Torneira Cromada De Mesa, 1/2" Ou 3/4", Para Lavatório, Padrão Popular - Fornecimento E Instalação. Af. 01/2020	un	8,00	R\$ 56,25	R\$ 450,00			0	0,00%	R\$ -				8,00	450,00
12.6	Torneira Cromada 1/2" Ou 3/4" Para Tanque, Padrão Médio -Fornecimento E Instalação. Af. 01/2020	un	2,00	R\$ 74,48	R\$ 148,96			0	0,00%	R\$ -				2,00	148,96
12.7	Chuveiro Cromado	un	6,00	R\$ 137,34	R\$ 824,04			0	0,00%	R\$ -				6,00	824,04
12.8	Porta Papel Higiénico - Polipropileno	un	6,00	R\$ 107,79	R\$ 646,74			0	0,00%	R\$ -				6,00	646,74
12.9	Porta Toalha De Papel - Polipropileno	un	4,00	R\$ 139,58	R\$ 558,32			0	0,00%	R\$ -				4,00	558,32
12.10	Saboneteira C/ Reservatório - Polipropileno	un	4,00	R\$ 106,80	R\$ 427,20			0	0,00%	R\$ -				4,00	427,20
12.11	Assento Plástico	un	6,00	R\$ 75,63	R\$ 453,78			0	0,00%	R\$ -				6,00	453,78
12.12	Barradepolíbem "L", Emacoinoxpolido80X80Cm,Fixadara Parede - Fornecimento E Instalacao. Af. 01/2020	un	2,00	R\$ 891,72	R\$ 1.783,44			0	0,00%	R\$ -				2,00	1.783,44
12.13	Barradepolíbem Emacoinoxpolido,Comprimento80Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af. 01/2020	un	2,00	R\$ 471,28	R\$ 942,56			0	0,00%	R\$ -				2,00	942,56
13	SERRALHERIA				R\$ 66.349,40										
13.1	Alambrado Para Quadra Poliesportiva, Estruturado Por Tubos De Aço Galvanizado, (Montantes Com Diâmetro 2", Travessas E Escoras Com Diâmetro 1 1/2"), Com Tela De Arame Galvanizado, Fio14 Bwg E Malha Quadrada 5X5Cm (Exceto Mureta). Af. 03/2021	m²	201,00	R\$ 224,29	R\$ 45.062,29			0	0,00%	R\$ -				201,00	45.062,29
13.2	Equipamento Completo P/ Quadra De Esportes	cj	1,00	R\$ 23.267,11	R\$ 23.267,11			0	0,00%	R\$ -				1,00	23.267,11
14	SERVICOS FINAIS				R\$ 11.919,14										
14.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	785,00	R\$ 12,88	R\$ 10.110,80			0	0,00%	R\$ -				785,00	10.110,80
14.2	Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	un	1,00	R\$ 1.808,34	R\$ 1.808,34			0	0,00%	R\$ -				1,00	1.808,34
				Valor do Orçamento	R\$ 625.700,00					R\$ 130.880,40					R\$ 494.819,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**



LOCAL: LOCALIDADE DE KM 74 - POLO KM 74, NO MUNICIPIO DE VISEU-PA
 OBRA: REFORMA DO GIMÁSIO GONÇALO VIEIRA BRITO.
 EMPRESA: F B CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 52.831.250/0001-77

Modalidade: Concorrência Nº 019/2025
 Contrato nº.: 055/2026/DLCA
 Assinatura: 06/01/2026

O. S. em: 19/01/2026
 Prazo: 120 DIAS
 Término: 06/05/2026
 Valor do contrato
 R\$ 625.700,00

Identificação da contratada:

Emissão: 03/02/2026
 Mês: JANEIRO
 Período: 19/01/2026 a 03/02/2026

MEDICÃO:
01

BOLETIM DE MEDICÃO

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO		
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
RESUMO DA OBRA													
DADOS OBRIGATORIOS NA NF Material e mão de obra para Construção Civil EMPRESA F B CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 52.831.250/0001-77 LOCAL LOCALIDADE DE KM 74 - POLO KM 74, NO MUNICIPIO DE VISEU-PA CONTRATO 055/2026/DLCA Valor da NF: R\$ 130.880,40													
RESUMO CONTRATO													
VALOR CONTRATO: R\$ 625.700,00 VALOR ACUMULADO: R\$ 130.880,40 SALDO CONTRATO: R\$ 494.819,60 % EXECUTADO: 20,92%													
MEDICÃO 01													
VALOR NOTA FISCAL													
R\$ 130.880,40													
HISTORICO DAS MEDICOES													
											VALOR		%
											1ª MEDICÃO	R\$ 130.880,40	20,92%
											2ª MEDICÃO		
											3ª MEDICÃO		
											TOTAL	R\$ 130.880,40	20,92%

GABRIEL LIMA
 SILVA:01848973276
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 FISCAL DA OBRA
 GABRIEL LIMA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL - PIRV
 CREA - PA 151923341-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LOCAL: VILA DE SÃO JOSÉ DO GURUPI		O. S. em: 31/05/2022	Modicidade: TP Nº 0007/2014		Identificação da contratada:		Emissão: 03/02/2026		MÊS: Fevereiro		MEDIÇÃO: 10	
OBRA : CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS (Projeto Padrão FNDE)		Prazo: 1425 DIAS	Contrato nº.: 060602/2014		13/04/2023 a 03/02/2026		FEV/2026		1304/2023 a 03/02/2026			
EMPRESA: G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI		Valor do contrato			R\$ 936.542,84		R\$ 936.542,84					
CNP.J. 06.789.594/0001-02												
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR (R\$)	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR (R\$)	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR (R\$)	SALDO
ACUMULADO ANTERIOR												
EXECUTADO NO PERÍODO												
FINANCEIRO												
FÍSICO												
SALDO												
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1	Piça de obra em chapa zincada, instalada	m²	6,00	329,81	1.978,86	6,00	329,81	1.978,86				
1.2	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41 m²	m²	1,00	245,98	245,98	1,00	245,98	245,98				
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m²	727,28	6,49	4.652,28	727,28	6,49	4.652,28				
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	und	1,00	1.219,27	1.219,27	1,00	1.219,27	1.219,27				
	Subtotal item 1.0				8.086,42			8.086,42				
2.0	MOVIMENTO DE TERRAS											
2.1	Escavação manual, para baldrame e sapatas, em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	120,24	25,83	3.105,92	120,24	25,83	3.105,92				
2.2	Apilamento manual de fundo de vala	m³	148,82	2,87	426,95	148,82	2,87	426,95				
2.3	Reatero manual de valas, com compactação utilizando sepo, sem controle do grau de compactação	m³	62,48	26,23	1.638,75	62,48	26,23	1.638,75				
2.4	Altro interno com apilamento e transporte em carrinho de mão	m³	124,50	30,60	3.809,40	124,50	30,60	3.809,40				
	Subtotal item 2.0				8.991,02			8.991,02				
3.0	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES											
3.1	SAPATAS											
3.1.1	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm, preparo mecânico - inclusive ativo, conforme projeto	m²	239,89	19,13	4.588,20	239,89	19,13	4.588,20				
3.1.2	Concreto armado - para sapatas (fck=25Mpa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2X, conforme projeto	m³	75,19	1.588,70	119.454,35	75,19	1.588,70	119.454,35				
3.2	BALDRAME											
3.2.1	Concreto armado - para baldrame (fck=25Mpa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2X, conforme projeto	m²	17,07	1.588,70	27.119,11	17,07	1.588,70	27.119,11				
	Subtotal item 3.0				151.161,66			151.161,66				
4.0	SUPERESTRUTURA											
4.1	CONCRETO											
4.1.1	Concreto armado fck=25 Mpa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (5x)	m³	15,50	1.661,49	25.753,03	15,50	1.661,49	25.753,03				
4.1.2	Concreto armado fck=25 Mpa fabricado na obra, adensado e lançado, para vigas, com formas planas em compensado resinado 12mm (5x)	m³	16,21	1.661,49	26.932,68	16,21	1.661,49	26.932,68				
4.1.3	Laje pré-moldada treliçada para forro (fck=25Mpa), inclusive capeamento e escoamento	m²	500,86	83,05	41.588,03	500,86	83,05	41.588,03				
	Subtotal item 4.0				94.283,74			94.283,74				
5.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS											
5.1	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL											
5.1.1	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d= 50mm	m	52,00	14,70	764,27	52,00	14,70	764,27				
5.1.2	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d= 40mm	m	6,00	13,28	79,70	6,00	13,28	79,70				
5.1.3	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d= 32mm	m	26,00	9,38	243,82	26,00	9,38	243,82				
5.1.4	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d= 25mm	m	85,00	5,14	436,49	85,00	5,14	436,49				
5.1.5	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d= 20mm	m	122,00	4,26	519,19	122,00	4,26	519,19				
5.2	ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO											
5.2.1	Adaptador de pvc rígido curto c/ bolsa e rosca p/ registro diam= 50mm x 1 1/4"	und	2,00	36,06	72,13	2,00	36,06	72,13				
5.2.2	Adaptador de pvc rígido curto c/ bolsa e rosca p/ registro diam= 25mm x 3/4"	und	12,00	13,84	166,02	12,00	13,84	166,02				
5.2.3	Adaptador de pvc rígido curto c/ bolsa e rosca p/ registro diam= 20mm x 1/2"	und	10,00	10,91	109,15	10,00	10,91	109,15				




PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LOCAL: VILA DE SÃO JOSÉ DO GURUPI		O. S. em: 31/05/2022	Modalidade: TP Nº 0007/2014	BOLETIM DE MEDIÇÃO		Emissão: 08/02/2026	MEDICÃO:						
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS (Projeto Padrão FNDE)		Prazo: 1425 DIAS	Contrato nº.: 060602/2014	Identificação da contratada:		Mês: Fevereiro	10						
EMPRESA: G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI		Término: 25/04/2026	Valor do contrato	GCM Engenharia		Período: 13/04/2023 a 03/02/2026							
CNP.J: 06.788.994/0001-02		R\$ 936.542,84											
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR (R\$)	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR	QUANT.	FÍSICO	FINANCEIRO	SALDO
5.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO	und	1,00	83,88	83,88	83,88	1,00	83,88	-	1,00	1,00	83,88	-
5.3.1	Registro de gaveta bruto, DN 40mm (1 1/2")	und	1,00	83,88	83,88	83,88	1,00	83,88	-	1,00	1,00	83,88	-
5.3.2	Registro de gaveta bruto, DN 50mm (2")	und	2,00	92,61	185,22	185,22	2,00	185,22	-	2,00	2,00	185,22	-
5.3.3	Registro de gaveta bruto, DN 60mm (2 1/2")	und	1,00	214,23	214,23	214,23	1,00	214,23	-	1,00	1,00	214,23	-
5.4	REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO	und	2,00	72,61	145,22	145,22	2,00	145,22	-	2,00	2,00	145,22	-
5.4.1	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 20mm (3/4")	und	1,00	85,84	85,84	85,84	1,00	85,84	-	1,00	1,00	85,84	-
5.4.2	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 25mm (1")	und	1,00	136,98	136,98	136,98	1,00	136,98	-	1,00	1,00	136,98	-
5.4.3	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 32mm (1 1/4")	und	2,00	72,61	145,22	145,22	2,00	145,22	-	2,00	2,00	145,22	-
5.4.4	Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 32mm (1 1/4")	und	2,00	136,98	273,96	273,96	2,00	273,96	-	2,00	2,00	273,96	-
5.5	REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO	und	1,00	77,57	77,57	77,57	1,00	77,57	-	1,00	1,00	77,57	-
5.5.1	Registro pressão c/ canopla cromada, DN 20mm (3/4")	und	1,00	77,57	77,57	77,57	1,00	77,57	-	1,00	1,00	77,57	-
5.6	DIVERSOS - AGUA FRIA	und	1,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	1,00	20.250,00	-	1,00	1,00	20.250,00	-
5.6.1	Caixa d'água metálica, capacidade 20.000L - instalada, inclusive estrutura em concreto armado de suporte, conforme projeto	und	1,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	1,00	20.250,00	-	1,00	1,00	20.250,00	-
5.6.2	Colocação de hidrômetro em ligação existente, c/ remanejamento p/ o muro ou fachada, inclusive cavalete e caixa de proteção	und	1,00	236,13	236,13	236,13	1,00	236,13	-	1,00	1,00	236,13	-
5.6.3	Torneira de jardim, inclusive poste de proteção	und	5,00	62,79	313,97	313,97	5,00	313,97	-	5,00	5,00	313,97	-
5.7	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO	m	24,00	17,40	417,53	417,53	24,00	417,53	-	24,00	24,00	417,53	-
5.7.1	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=40mm	m	24,00	17,40	417,53	417,53	24,00	417,53	-	24,00	24,00	417,53	-
5.7.2	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=50mm	m	50,00	23,97	1.198,65	1.198,65	50,00	1.198,65	-	50,00	50,00	1.198,65	-
5.7.3	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=75mm	m	25,00	32,56	814,05	814,05	25,00	814,05	-	25,00	25,00	814,05	-
5.7.4	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=100mm	m	87,00	34,95	3.040,91	3.040,91	87,00	3.040,91	-	87,00	87,00	3.040,91	-
5.8	DIVERSOS - ESGOTO	und	6,00	31,71	190,28	190,28	6,00	190,28	-	6,00	6,00	190,28	-
5.8.1	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, 100x100x60x60mm, acabamento em alumínio	und	6,00	31,71	190,28	190,28	6,00	190,28	-	6,00	6,00	190,28	-
5.8.2	Raio sifonado em PVC d=100mm altura regulável, saída de 40mm, com grelha redonda acabamento cromado	und	1,00	18,18	18,18	18,18	1,00	18,18	-	1,00	1,00	18,18	-
5.8.3	Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	und	1,00	67,99	67,99	67,99	1,00	67,99	-	1,00	1,00	67,99	-
5.8.4	Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	und	7,00	163,90	1.147,27	1.147,27	7,00	1.147,27	-	7,00	7,00	1.147,27	-
5.9	LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	5,00	233,56	1.167,82	1.167,82	5,00	1.167,82	-	5,00	5,00	1.167,82	-
5.9.1	Bacia sanitária convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engaste plástico	und	5,00	233,56	1.167,82	1.167,82	5,00	1.167,82	-	5,00	5,00	1.167,82	-
5.9.2	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação e engaste plástico, conforme especificações	und	3,00	334,03	1.002,09	1.002,09	3,00	1.002,09	-	3,00	3,00	1.002,09	-
5.9.3	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico, torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações	und	3,00	160,93	482,80	482,80	3,00	482,80	-	3,00	3,00	482,80	-
5.9.4	Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico, torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificação para PNE	und	2,00	160,93	321,87	321,87	2,00	321,87	-	2,00	2,00	321,87	-
5.9.5	Cuba de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, com sifão cromado, torneira de metal, engate plástico conforme especificações	und	6,00	71,24	427,41	427,41	6,00	427,41	-	6,00	6,00	427,41	-
5.9.6	Fanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação, conforme especificações	und	1,00	325,84	325,84	325,84	1,00	325,84	-	1,00	1,00	325,84	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR (R\$)	TP Nº 0007/2014 Contrato nº: 069602/2014	Identificação da contratada: 	EXECUTADO NO PERÍODO		MEDICÃO:	
								FÍSICO	FINANCEIRO		SALDO
								8,00	257,47		
<p>O. S. em: 31/05/2022 Prazo: 1425 DIAS Termino: 25/04/2026</p> <p>Local: VILA DE SÃO JOSÉ DO GURUAPI Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS (Projeto Pedroá FNDE) Empresa: G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI CNPJ: 06.789.594/0001-02</p> <p>Valor do contrato: R\$ 936.542,84</p>											
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
5.9.7	Papeleira de louça, conforme especificações	und	8,00	32,18	257,47			8,00	257,47		
5.9.8	Cabide de louça, branco, conforme especificações	und	3,00	25,56	76,68			3,00	76,68		
5.9.9	Chuveiro elétrico de plástico	und	1,00	36,38	36,38			1,00	36,38		
5.10	INETAIS										
5.10.1	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador Ø 1/2"	und	2,00	62,79	125,59			2,00	125,59		
5.10.2	Válvula de descarga cromada	und	5,00	45,16	225,82			5,00	225,82		
5.10.3	Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações	und	9,00	27,52	247,71			9,00	247,71		
5.10.4	Cuba inox de embutir, em bancada	und	2,00	200,63	401,26			2,00	401,26		
5.10.5	Barra de apoio para deiciente em ferro galvanizado de 1 1/2", L= 80cm (taca sanitária e micróbio), inclusive parafusos de fixação e pintura	und	6,00	37,13	222,76			6,00	222,76		
5.10.6	Barra de apoio para deiciente em ferro galvanizado de 1 1/2", L= 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	und	2,00	66,04	132,07			2,00	132,07		
				Subtotal item 5.0	36.605,21						
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (880/20V)										
6.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO										
6.1.1	Eletroduto de pvc rígido rosçável, diam = 40mm (1 1/4")	m	900,00	20,78	18.700,11			900,00	18.700,11		
6.1.2	Eletroduto de pvc rígido rosçável, diam = 32mm (1")	m	30,00	12,05	361,65			30,00	361,65		
6.2	FIOS E CABOS										
6.2.1	Fio isolado em PVC seção 1,5mm² - 750v / 70°c	m	1.500,00	2,92	4.375,80			1.500,00	4.375,80		
6.2.2	Fio isolado em PVC seção 2,5mm² - 750v / 70°c	m	2.300,00	3,43	7.893,60			2.300,00	7.893,60		
6.2.3	Fio isolado em PVC seção 4,0mm² - 750v / 70°c	m	150,00	4,18	626,34			150,00	626,34		
6.2.4	Fio isolado em PVC seção 6,0mm² - 750v / 70°c	m	300,00	5,01	1.501,50			300,00	1.501,50		
6.2.5	Fio isolado em PVC seção 10,0mm² - 750v / 70°c	m	150,00	8,69	1.304,16			150,00	1.304,16		
6.2.6	Fio isolado em PVC seção 16,0mm² - 750v / 70°c	m	200,00	10,01	2.002,00			200,00	2.002,00		
6.3	CABO TELEFÔNICO										
6.3.1	Instalação de cabo telefônico OCE 50-02	m	70,00	6,71	469,47			70,00	469,47		
6.3.2	Instalação de cabo telefônico OCI 50-02	m	35,00	1,14	40,04			35,00	40,04		
6.4	INTERRUPTOR										
6.4.1	Interruptor 01 seção simples	und	24,00	8,22	197,34			24,00	197,34		
6.4.2	Interruptor 02 seções simples	und	9,00	10,97	98,71			9,00	98,71		
6.4.3	Interruptor p ventilador	und	4,00	9,97	39,88			4,00	39,88		
6.5	TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR										
6.5.1	Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida	und	7,00	127,84	894,89			7,00	894,89		
6.6	TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR										
6.6.1	Tomada de embutir de uso geral, 2p+T	und	53,00	26,30	1.393,78			53,00	1.393,78		
6.6.2	Tomada de embutir de uso geral, 2p+T, dupla	und	5,00	28,70	133,51			5,00	133,51		
6.7	CAIXA DE EMBUTIR DE PVC										
6.7.1	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" com tampa	und	97,00	2,72	263,60			97,00	263,60		
6.7.2	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4" com tampa	und	5,00	4,56	22,80			5,00	22,80		
6.7.3	Fornecimento e assentamento de caixa octogonal 4" x 4"	und	94,00	6,51	612,25			94,00	612,25		
6.8	QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS										
6.8.1	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão DIN (Europeu - linha branca), exclusive disjuntores	und	1,00	104,73	104,73			1,00	104,73		
6.8.2	Disjuntor termomagnético tripolar 70 A, (padrão DIN - linha branca)	und	1,00	111,51	111,51			1,00	111,51		
6.8.3	Disjuntor termomagnético tripolar 16 A, (padrão DIN - linha branca)	und	3,00	80,43	241,28			3,00	241,28		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

O. S. em: 31/05/2022

Prazo: 1425 DIAS

Término: 25/04/2028

Valor do contrato
R\$ 936.542,84

Identificação da contratação:

Emissão: 09/02/2026

Mês: Fevereiro

Período: 1304/2023 a 03/02/2026

MEDICAO:

10



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO UNIT	VALOR (R\$)	QUANT.	PREÇO UNIT	VALOR (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO		
									QUANT.	PREÇO UNIT	VALOR (R\$)	FISICO	FINANCEIRO	SALDO
7.1.2	Vergas e contra-vergas em concreto armado fck=15 mpa, seção 8x12cm	m	126,00	15,06	1.897,21	126,00	15,06	1.897,21	126,00	15,06	1.897,21	-	-	-
7.2	DIVISORIA													
7.2.1	Divisória em granito cinza andorinha polido, esp 3cm, inclusive montagem com ferragens	m²	11,32	223,43	2.529,22	11,32	223,43	2.529,22	11,32	223,43	2.529,22	-	-	-
7.3	ELEMENTO VAZADO													
7.3.1	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 15x15x10, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia	m²	10,00	85,54	855,39	10,00	85,54	855,39	10,00	85,54	855,39	-	-	-
7.4	IMPERMEABILIZAÇÃO													
7.4.1	Impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica	m²	59,65	66,09	3.935,87	59,65	66,09	3.935,87	59,65	66,09	3.935,87	-	-	-
					36.659,17									
8.0	ESQUADRIAS													
8.1	MADEIRA													
8.1.1	Porta em madeira de lei, lisa, semi-oca, 0,70 x 2,10m, exclusive ferragens - PM-1	und	6,00	534,80	3.208,82	6,00	534,80	3.208,82	6,00	534,80	3.208,82	-	-	-
8.1.2	Porta em madeira de lei, lisa, semi-oca, 0,80 x 2,10m, exclusive ferragens - PM-2	und	8,00	611,20	4.889,57	8,00	611,20	4.889,57	8,00	611,20	4.889,57	-	-	-
8.1.3	Porta em madeira de lei, lisa, semi-oca, 0,90 x 2,10m, exclusive ferragens - PM-3	und	6,00	687,59	4.125,53	6,00	687,59	4.125,53	6,00	687,59	4.125,53	-	-	-
8.1.4	Porta em madeira de lei, lisa, semi-oca, 0,80 x 1,80m, com batentes e ferragens - PM-4	und	3,00	392,90	1.178,71	3,00	392,90	1.178,71	3,00	392,90	1.178,71	-	-	-
8.1.5	Porta em madeira de lei, lisa, semi-oca, 0,80 x 1,80m, com batentes e ferragens - PM-5	und	2,00	523,87	1.047,74	2,00	523,87	1.047,74	2,00	523,87	1.047,74	-	-	-
8.2	METÁLICAS													
8.2.1	Basculante de ferro (dimensões, detalhes dos ambientes conforme projeto - vide quadro de esquadrias)	m²	60,80	365,86	22.171,16	60,80	365,86	22.171,16	60,80	365,86	22.171,16	-	-	-
8.3	FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA													
8.3.1	Fechadura, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações	und	20,00	90,08	1.801,68	20,00	90,08	1.801,68	20,00	90,08	1.801,68	-	-	-
8.3.2	Dobradça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, conforme especificações	und	60,00	23,89	1.433,52	60,00	23,89	1.433,52	60,00	23,89	1.433,52	-	-	-
8.3.3	Tarjeta em aço inox para banheiro (tipo livre/ocupado)	und	5,00	23,89	119,46	5,00	23,89	119,46	5,00	23,89	119,46	-	-	-
					39.976,19									
9.0	COBERTURA													
9.1	TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA													
9.1.1	Telhado em telha colonial de primeira qualidade	m²	1.021,83	50,16	51.254,99	1.021,83	50,16	51.254,99	1.021,83	50,16	51.254,99	-	-	-
9.1.2	Cumeeira para telha canal comum, inclusive emassamento	m	180,00	18,00	3.240,00	180,00	18,00	3.240,00	180,00	18,00	3.240,00	-	-	-
9.1.3	Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei aprelhada	m²	1.021,83	108,00	110.357,64	1.021,83	108,00	110.357,64	1.021,83	108,00	110.357,64	-	-	-
9.2	CHAPAS													
9.2.1	Ruío em chapa de aço, esp=0,68mm, larg= 30cm	m	24,60	29,34	721,69	24,60	29,34	721,69	24,60	29,34	721,69	-	-	-
					165.574,32									
10.0	REVESTIMENTO													
10.1	MASSA													
10.1.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	1.478,86	4,22	6.239,22	1.478,86	4,22	6.239,22	1.478,86	4,22	6.239,22	-	-	-
10.1.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	508,38	7,92	4.026,87	508,38	7,92	4.026,87	508,38	7,92	4.026,87	-	-	-
10.1.3	Reboco paulista para parede, com argamassa traço - 1:2,5 (cimento / cal / areia), esp= 2,5cm	m²	815,76	25,69	20.856,10	815,76	25,69	20.856,10	815,76	25,69	20.856,10	-	-	-
10.1.4	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2,5 (cimento / cal / areia), esp= 1,5 cm- massa única	m²	673,00	32,19	21.663,14	673,00	32,19	21.663,14	673,00	32,19	21.663,14	-	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LOCAL: VILA DE SÃO JOSÉ DO GURUPI		O. S. em: 31/05/2022		Modalidade: TP Nº 007/2014		Identificação da contratada:		BOLETIM DE MEDIÇÃO		Emissão: 03/02/2026		MEDIÇÃO:
		Prazo: 1425 DIAS						Contrato Nº: 009602/2014		Mês:		
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS (Projeto Padrão FNDE)		Término: 25/04/2026		Contrato Nº: 009602/2014		GCN EDISTRUTORA		EXECUTADO NO PERÍODO		13/04/2023 a 03/02/2026		
EMPRESA: G.C.N. CONSTRUTORA ERELI		Valor do contrato		R\$ 936.542,84		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		13/04/2023 a 03/02/2026		
CNPJ: 06.789.584/0001-02												
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR (R\$)	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR (R\$)	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR (R\$)	SALDO
14.2.1	Bancada em granito cinza andorinha de 3 cm de espessura, dim. 2,85x0,60m, com testeira 7 cm, com instalação de 03 cubas (ver item 15.10.5) e um corte circular, polido, para lixeira conforme projeto	und	2,00	466,83	973,65				2,00		973,65	
14.2.2	Bancada em granito cinza andorinha de 3 cm de espessura, dim. 3,65x0,60m, inclusive rodopia 7 cm, assentada	und	1,00	466,83	466,83				1,00		466,83	
14.2.3	Bancada em granito cinza andorinha de 3 cm de espessura, dim. 3,65x0,60m, com as 02 cubas de cozinha, inclusive rodopia 7 cm, e pigadeira 2 cm assentada	und	1,00	466,83	466,83				1,00		466,83	
14.2.4	Bancada em alvenaria, com portas de madeira com revestimento melamínico, tampo em granito cinza andorinha, conforme projeto	und	1,00	1.158,41	1.158,41				1,00		1.158,41	
14.2.5	Bancada com tampo de madeira com revestimento melamínico branco (dim. 0,80 x 6,00m) e base em alvenaria revestida em cerâmica, conforme projeto	und	2,00	789,12	1.538,24				2,00		1.538,24	
14.3	MADERA											
14.3.1	Quadro escolar verde e branco, com moldura de madeira e porta giz e pinel atômico, conforme especificações	m²	21,28	943,21	20.071,51				21,28		20.071,51	
14.3.2	Quadro escolar branco com moldura, instalado na sala de informática	m²	1,50	943,27	1.414,91				1,50		1.414,91	
14.3.3	Preteira em compensado naval 18mm, com revestimento melamínico, inclusive suporte com mão francesa, conforme projeto	m²	9,54	106,96	1.020,44				9,54		1.020,44	
14.4	INCENDIO											
14.4.1	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 16s, NBR6443, 9444, 10721	und	7,00	652,50	4.427,50				7,00		4.427,50	
14.5	GAS											
14.5.1	Tubo de aço sem costura SCH 40 Ø 3/4"	m	7,00	18,92	132,44				7,00		132,44	
14.5.2	Cotovelo em aço forjado classe 10 Ø 3/4" x 90°	und	5,00	13,68	68,47				5,00		68,47	
14.5.3	Tê em aço forjado classe 10 Ø 3/4"	und	1,00	14,14	14,14				1,00		14,14	
14.5.4	União em aço forjado classe 10 Ø 3/4"	und	2,00	22,89	45,98				2,00		45,98	
14.5.5	Registro esfera Ø 3/4"	und	1,00	48,52	48,52				1,00		48,52	
14.5.6	Luva em aço forjado classe 10 Ø 3/4"	und	3,00	8,11	24,32				3,00		24,32	
14.6	VIDROS											
14.6.1	Vidro liso incolor 4mm	m²	50,58	145,20	7.344,22				50,58		7.344,22	
14.6.2	Vidro canalado incolor 4mm	m²	2,10	137,50	288,75				2,10		288,75	
14.6.3	Espelho de cristal 4mm, com moldura em alumínio, acabamento em laminado	m²	11,40	299,20	3.410,88				11,40		3.410,88	
					Subtotal item 14.0	45.644,89						
15.0	INSTALAÇÕES REDE LÓGICA											
15.1	REDE LÓGICA											
15.1.1	Eletroduto de PVC rígido roscaável 32mm (1" 1/4"), fornecimento e instalação	m	110,00	12,42	1.366,20				110,00		1.366,20	
15.1.2	Curva 90° p/ eletroduto roscaável (1" 1/4")	und	26,00	13,66	355,16				26,00		355,16	
15.1.3	Luva PVC roscaável p/ eletroduto (1" 1/4")	und	45,00	5,28	238,70				45,00		238,70	
15.1.4	Bucha/arruela alumínio (1" 1/4")	cl	45,00	15,24	685,80				45,00		685,80	
15.1.5	Cabo telefônico CCI-50 2 pares (uso interno) - fornecimento e instalação	m	130,00	6,55	851,50				130,00		851,50	
15.1.6	Cabo UTP 4 pares categoria 6	m	205,00	13,36	2.738,80				205,00		2.738,80	
15.1.7	Obturador com haste padrão TELEBRAS	und	1,00	788,00	788,00				1,00		788,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LOCAL: VILA DE SÃO JOSÉ DO GURUAPI		O. S. em: 31/05/2022	BOLETIM DE MEDIÇÃO		Emissão: 03/02/2026	MEDIÇÃO:		
OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 04 SALAS (Projeto Padrão FNDE)		Prazo: 1425 DIAS	Identificação da contratada:		03/02/2026			
EMPRESA: G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI		Modificação: Contrato nº: 060002/2014	GCN CONSTRUTORA		Mês: Fevereiro	10		
CNPJ: 06.789.384/0001-02		Valor do contrato R\$ 536.542,64	ACUMULADO ANTERIOR		Período: 13/04/2023 à 03/02/2026			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		TP Nº 000772014	EXECUTADO NO PERÍODO					
Término: 25/04/2026		Contrato nº: 060002/2014	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR (R\$)	FÍSICO	FINANCEIRO	SALDO
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR (R\$)	QUANT.	PREÇO UNIT.	VALOR (R\$)
15.1.8	Quadro de distribuição para telefone n.3 40x40x12cm em chapa metálica, sem acessórios, padrão telebrás, fornecimento e instalação	und	1,00	125,24	125,24			
15.1.9	Conector RJ45 (fêmea) para lógica	und	19,00	343,50	6.526,50	1,00	1,00	125,24
15.1.10	Espelho plástico RJ11/RJ45 2x4", 2 salidas	und	19,00	70,38	1.337,22	19,00	19,00	6.526,50
15.1.11	Fornada para telefone de 4 polos padrão Telebrás - fornecimento e instalação	und	5,00	82,80	414,00			
15.1.12	Caixa PVC 4x4", p/ eletroduto	und	22,00	70,38	1.548,36	5,00	5,00	414,00
	Subtotal Item 15.0				16.953,48	22,00	22,00	1.548,36
16.0	PORTAL DE ACESSO							
16.1	MUROS E FECHOS							
16.1.1	Muro em cobogó h= 1,80m - Padrão FNDE	m	7,25	156,33	1.147,89			
16.1.2	Portão de abrir em metalon 40x40mm c/ 10cm 2 fts	m²	4,20	414,00	1.738,80	7,25	7,25	1.147,89
16.1.3	Tirante com rosca total, ref. DP-48, Ø 1 1/4"x600mm, fabricação REAL PERFIL ou similar	pc	2,00	182,16	364,32	4,20	4,20	1.738,80
16.2	COBERTURA							
16.2.1	Estrutura para telha cerâmica, em madeira aparelhada apoiada em parede	m²	15,60	50,04	780,62	2,00	2,00	364,32
16.2.2	Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido	m²	9,20	56,91	523,61	15,60	15,60	780,62
16.2.3	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia)	m	15,60	16,91	263,62	9,20	9,20	523,61
	Subtotal Item 16.0				4.819,06	15,60	15,60	263,62
17.0	LIMPEZA DA OBRA							
17.1	LIMPEZA							
17.1.1	Limpeza geral	m²	727,28	4,60	3.346,00			
	Subtotal Item 17.0				3.346,00	727,28	727,28	3.347,85
TOTAL					R\$ 654.852,43	R\$ 654.852,43	R\$ 281.690,41	R\$ -

Assinado de forma digital por CARLOS AUGUSTO PINTO AUGUSTO PINTO
CORREA:004337 CORREA:004337882
88208 08