



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA	O. S. em: 15/03/2024	Identificação da contratada:	Emissão: 26/03/2026	MEDIÇÃO: 11
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRAO SEDUC.	Prazo: 1086 DIAS	 CONSTRUTORA NORTE ALFA	Mês: FEVEREIRO	
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Término: 07/03/2026		Período: 13/02/2026 a 26/03/2026	
CNPJ: 17.199.057/0001-64	Convênio: Nº 013/2023 - SEDUC	Valor do contrato		
	Assinatura:	R\$ 6.434.709,40		


ITEM	SERVIÇOS	UNID.	COMTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO					
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	%	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FINANC.		
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA																
1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	R\$ 20.353,38	R\$ 393.000,72	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0%	R\$0,00	-	-			
1.1	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	R\$ 6.731,19	R\$ 80.774,31	11,52	96%	R\$234.470,96	0,23	1,90%	R\$4.640,57	11,75	97,90%	R\$ 238.111,53	0,25	5.129,03
1.2	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	R\$ 4.331,30	R\$ 51.975,62	11,52	96%	R\$77.543,32	0,23	1,90%	R\$1.534,71	11,75	97,90%	R\$ 79.078,03	0,25	1.696,28
1.3	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	264,00	R\$ 188,36	R\$ 49.727,20	253,32	95,96%	R\$47.715,72	5,00	1,90%	R\$942,33	258,32	97,85%	R\$ 48.658,05	5,68	1.091,46
1.4	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.640,00	R\$ 30,13	R\$ 79.546,83	2515,23	95,27%	R\$75.786,31	51,00	1,93%	R\$1.536,89	2.566,23	97,21%	R\$ 77.323,20	73,77	2.222,63
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 352.274,78	0,00	0%	R\$0,00								
2.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS - CRECHE PADRAO FNDE TIPO 1 - 1%	UND	1,00	R\$ 66.670,65	R\$ 66.670,65	0,95	95%	R\$63.337,11	0,00	0,00%	R\$0,00	0,95	95,00%	R\$ 63.337,11	0,05	3.333,54
2.2	Licenças e taxas da obra (exceto de 600m2)	qj	1,00	R\$ 16.989,09	R\$ 16.989,09	1,00	100%	R\$16.989,09	0,00	0,00%	R\$0,00	1,00	100,00%	R\$ 16.989,09	-	-
2.3	Placa de obra em lona com plotação de grafica	m²	6,00	R\$ 231,84	R\$ 1.391,02	6,00	100%	R\$1.391,02	0,00	0,00%	R\$0,00	6,00	100,00%	R\$ 1.391,02	-	-
2.4	TAPUME COM TELHA METALICA, AF_05/2018	M2	528,00	R\$ 131,13	R\$ 69.234,46	528,00	100%	R\$69.234,46	0,00	0,00%	R\$0,00	528,00	100,00%	R\$ 69.234,46	-	-
2.5	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LOGICA	UN	1,00	R\$ 2.686,17	R\$ 2.686,17	1,00	100%	R\$2.686,16	0,60	0,00%	R\$0,00	1,00	100,00%	R\$ 2.686,16	-	-
2.6	LIGAÇÃO PROVISORIA DE AGUA E SANITÁRIO	UN	1,00	R\$ 3.109,11	R\$ 3.109,11	1,00	100%	R\$3.109,10	0,00	0,00%	R\$0,00	1,00	100,00%	R\$ 3.109,10	-	-
2.7	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO.AF_02/2016	M2	60,00	R\$ 1.270,89	R\$ 76.253,20	60,00	100%	R\$76.253,20	0,00	0,00%	R\$0,00	60,00	100,00%	R\$ 76.253,20	-	-
2.8	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.AF_02/2016	M2	24,00	R\$ 1.442,89	R\$ 34.629,28	24,00	100%	R\$34.629,28	0,00	0,00%	R\$0,00	24,00	100,00%	R\$ 34.629,28	-	-
2.9	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO.AF_04/2016	M2	50,00	R\$ 1.080,46	R\$ 54.023,24	50,00	100%	R\$54.023,24	0,00	0,00%	R\$0,00	50,00	100,00%	R\$ 54.023,24	-	-
2.10	EXECUÇÃO DE REFETÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.AF_02/2016	M2	60,00	R\$ 801,53	R\$ 48.091,86	60,00	100%	R\$48.091,86	0,00	0,00%	R\$0,00	60,00	100,00%	R\$ 48.091,86	-	-
2.11	Locação da obra a terra	m²	1.514,30	R\$ 7,01	R\$ 10.611,92	1514,30	100%	R\$10.611,92	0,00	0,00%	R\$0,00	1.514,30	100,00%	R\$ 10.611,92	-	-
2.12	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	3.600,00	R\$ 0,46	R\$ 1.669,51	3600,00	100%	R\$1.669,51	0,00	0,00%	R\$0,00	3600,00	100,00%	R\$ 1.669,51	-	-
2.13	SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICOS	m²	3.600,00	R\$ 0,46	R\$ 1.669,51	3600,00	100%	R\$1.669,51	0,00	0,00%	R\$0,00	3600,00	100,00%	R\$ 1.669,51	-	-
2.14	Aluguel e montagem de andaime metálico	m²/mês	1.831,20	R\$ 15,73	R\$ 28.802,60	1648,08	90%	R\$25.922,52	0,00	0,00%	R\$0,00	1.648,08	90,00%	R\$ 25.922,52	-	-
2.15	Fluo de sondagem - mais de 15m	un	7,00	R\$ 3.389,46	R\$ 23.726,22	7,00	100%	R\$23.726,22	0,00	0,00%	R\$0,00	7,00	100,00%	R\$ 23.726,22	-	-
2.16	PROJETO DE FUNDACOES	m²	1.600,00	R\$ 8,90	R\$ 14.242,34	1600,00	100%	R\$14.242,34	0,00	0,00%	R\$0,00	1.600,00	100,00%	R\$ 14.242,34	183,12	2.880,28
3	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACOES				R\$ 80.787,86	0,00	0%	R\$0,00								
3.1	EDIFICACAO/MURETA E ABRIGO DE GAS				R\$ 76.905,62	0,00	0%	R\$0,00								
3.1.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO AF_08/2023	M3	622,91	R\$ 90,23	R\$ 56.202,38	622,91	100%	R\$56.202,39	0,00	0,00%	R\$0,00	622,91	100,00%	R\$ 56.202,39	-	-
3.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M .AF_02/2021	M3	350,32	R\$ 95,52	R\$ 33.462,58	350,32	100%	R\$33.462,58	0,00	0,00%	R\$0,00	350,32	100,00%	R\$ 33.462,58	-	-
3.1.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	260,44	R\$ 3,45	R\$ 899,14	260,44	100%	R\$899,14	0,00	0,00%	R\$0,00	260,44	100,00%	R\$ 899,14	-	-
3.1.4	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO .AF_08/2023	M3	245,88	R\$ 28,83	R\$ 7.088,70	245,88	100%	R\$7.088,70	0,00	0,00%	R\$0,00	245,88	100,00%	R\$ 7.088,70	-	-
3.2	MURO				R\$ 4.448,89	0,00	0%	R\$0,00								
3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M .AF_02/2021	M3	44,34	R\$ 95,52	R\$ 4.235,36	44,34	100%	R\$4.235,35	0,00	0,00%	R\$0,00	44,34	100,00%	R\$ 4.235,35	-	-
3.2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	36,95	R\$ 3,45	R\$ 127,57	36,95	100%	R\$127,57	0,00	0,00%	R\$0,00	36,95	100,00%	R\$ 127,57	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA	Modalidade: CP Nº 002/2023	O. S. em: 15/03/2024	Identificação da contratada:	Emissão: 26/03/2026	MEDICAO:
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC.	Contrato nº: 086/2024/CPL	Prazo: 1085 DIAS		Mês: FEVEREIRO	11
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Convênio: Nº 013/2023 - SEDUC	Término: 07/03/2026		Período: 13/02/2026 a 26/03/2026	
ONPJ: 17.189.057/0001-54	Assinatura:	Valor do contrato R\$ 6.434.709,40			

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO			
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	%	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	%	QUANT.	%	FÍSICO	FINANC.
3.2.3	REATERO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF. 08/2023	M3	47,46	R\$ 28,83	R\$ 1.368,27	100%	47,46	0,00%	R\$ 1.368,27	100,00%	47,46	100,00%	R\$ 1.368,27	-
3.3	CAIXA D'ÁGUA				R\$ 913,25									
3.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 02/2021	M3	6,18	R\$ 95,52	R\$ 590,31	100%	6,18	0,00%	R\$ 590,32	100,00%	6,18	100,00%	R\$ 590,32	-
3.3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF. 08/2020	M2	9,00	R\$ 3,45	R\$ 31,07	100%	9,00	0,00%	R\$ 31,08	100,00%	9,00	100,00%	R\$ 31,08	-
3.3.3	REATERO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF. 08/2023	M3	1,38	R\$ 28,83	R\$ 39,78	100%	1,38	0,00%	R\$ 39,78	100,00%	1,38	100,00%	R\$ 39,78	-
4	FUNDAÇÕES				R\$ 166.034,33	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-
4.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SETOR B				R\$ 37.154,26									
4.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CIMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM, AF. 08/2017	M2	54,26	R\$ 47,02	R\$ 2.551,27	100%	54,26	0,00%	R\$ 2.551,27	100,00%	54,26	100,00%	R\$ 2.551,27	-
4.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF. 06/2017	M2	77,00	R\$ 88,15	R\$ 6.787,67	100%	77,00	0,00%	R\$ 6.787,67	100,00%	77,00	100,00%	R\$ 6.787,67	-
4.1.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXECETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022	KG	895,00	R\$ 13,95	R\$ 12.486,33	100%	895,00	0,00%	R\$ 12.486,33	100,00%	895,00	100,00%	R\$ 12.486,33	-
4.1.4	Concreto de selvo Fck= 25MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	21,70	R\$ 1.199,86	R\$ 26.036,85	100%	21,70	0,00%	R\$ 26.036,85	100,00%	21,70	100,00%	R\$ 26.036,85	-
4.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SETOR A E ABRIGO DE GÁS				R\$ 40.418,08	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-
4.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM, AF. 07/2016	M2	59,06	R\$ 45,60	R\$ 2.693,27	100%	59,06	0,00%	R\$ 2.693,27	100,00%	59,06	100,00%	R\$ 2.693,27	-
4.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF. 06/2017	M2	81,08	R\$ 88,15	R\$ 7.147,33	100%	81,08	0,00%	R\$ 7.147,33	100,00%	81,08	100,00%	R\$ 7.147,33	-
4.2.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXECETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022	KG	954,00	R\$ 13,95	R\$ 13.309,45	100%	954,00	0,00%	R\$ 13.309,45	100,00%	954,00	100,00%	R\$ 13.309,45	-
4.2.4	Concreto de selvo Fck= 25MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	24,10	R\$ 1.199,86	R\$ 28.916,50	100%	24,10	0,00%	R\$ 28.916,50	100,00%	24,10	100,00%	R\$ 28.916,50	-
4.3	FUNDAÇÃO CAIXA D'ÁGUA				R\$ 62.029,88	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-
4.3.1	Estaca raiz - 31cm	m	192,00	R\$ 399,87	R\$ 77.014,66	100%	192,00	0,00%	R\$ 77.014,66	100,00%	192,00	100,00%	R\$ 77.014,66	-
4.3.2	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM, AF. 05/2021	UN	12,00	R\$ 17,46	R\$ 209,46	100%	12,00	0,00%	R\$ 209,46	100,00%	12,00	100,00%	R\$ 209,46	-
4.3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM, AF. 07/2016	M2	6,47	R\$ 45,60	R\$ 295,05	100%	6,47	0,00%	R\$ 295,04	100,00%	6,47	100,00%	R\$ 295,04	-
4.3.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE CORMAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF. 06/2017	M2	13,81	R\$ 102,28	R\$ 1.412,53	100%	13,81	0,00%	R\$ 1.412,52	100,00%	13,81	100,00%	R\$ 1.412,52	-
4.3.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXECETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022	KG	82,80	R\$ 13,95	R\$ 1.155,16	100%	82,80	0,00%	R\$ 1.155,16	100,00%	82,80	100,00%	R\$ 1.155,16	-
4.3.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXECETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 9,0 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022	KG	56,80	R\$ 19,03	R\$ 1.080,72	100%	56,80	0,00%	R\$ 1.080,72	100,00%	56,80	100,00%	R\$ 1.080,72	-
4.3.7	Concreto de selvo Fck= 25MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	3,95	R\$ 1.199,86	R\$ 4.739,42	100%	3,95	0,00%	R\$ 4.739,42	100,00%	3,95	100,00%	R\$ 4.739,42	-
4.4	FUNDAÇÃO MURO				R\$ 26.432,05	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-
4.4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM, AF. 07/2016	M2	31,26	R\$ 45,60	R\$ 1.425,53	100%	31,26	0,00%	R\$ 1.425,53	100,00%	31,26	100,00%	R\$ 1.425,53	-
4.4.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE CORMAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF. 06/2017	M2	104,63	R\$ 102,28	R\$ 10.701,88	100%	104,63	0,00%	R\$ 10.701,88	100,00%	104,63	100,00%	R\$ 10.701,88	-
4.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022	KG	78,70	R\$ 16,10	R\$ 1.267,27	100%	78,70	0,00%	R\$ 1.267,27	100,00%	78,70	100,00%	R\$ 1.267,27	-
4.4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022	KG	276,90	R\$ 12,89	R\$ 3.570,59	100%	276,90	0,00%	R\$ 3.570,60	100,00%	276,90	100,00%	R\$ 3.570,60	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI - MUNICÍPIO DE VISEU-PA	Modalidade: CP Nº 002/2023	O. S. em: 15/03/2024	Identificação da contratada:	Emissão: 26/03/2026	MEDIDAÇÃO:
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRAO SEDUC.	Contrato nº: 086/2024/CPL	1086 DIAS		Mês: FEVEREIRO	11
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Convênio Nº 013/2023 - SEDUC	07/03/2026			
CNPJ: 17.189.057/0001-84	Assinatura:	Valor do contrato R\$ 6.434.709,40	Período: 13/02/2026 à 26/03/2026		

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO			
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	%	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	%	QUANT.	%	FÍSICO	FINANC.
4.4.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	247,30	R\$ 18,38	R\$ 4.546,02	100%	247,30	0,00%	R\$4.546,02	100,00%	247,30	100,00%	R\$ 4.546,02	-
4.4.6	Concreto c/ selo Fck= 25MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	10,45	R\$ 1.199,86	R\$ 12.538,48	100%	10,45	0,00%	R\$12.538,48	100,00%	10,45	100,00%	R\$ 12.538,48	-
5	SUPERESTRUTURA				R\$ 558.286,66	0%	0,00		R\$0,00	0%	0,00			
5.1	CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS - SETOR B				R\$ 204.593,48	0%	0,00		R\$0,00	0%	0,00			
5.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	1.048,53	R\$ 55,74	R\$ 58.445,50	100%	1.048,53	0,00%	R\$58.445,49	100%	1.048,53	100,00%	R\$ 58.445,49	-
5.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	1.354,00	R\$ 22,20	R\$ 30.062,96	100%	1.354,00	0,00%	R\$30.052,96	100%	1.354,00	100,00%	R\$ 30.052,96	-
5.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	253,00	R\$ 20,31	R\$ 5.139,67	100%	253,00	0,00%	R\$5.139,67	100%	253,00	100,00%	R\$ 5.139,67	-
5.1.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	2.240,00	R\$ 15,92	R\$ 35.665,62	100%	2.240,00	0,00%	R\$35.665,62	100%	2.240,00	100,00%	R\$ 35.665,62	-
5.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	1.885,00	R\$ 16,37	R\$ 30.863,15	100%	1.885,00	0,00%	R\$30.863,15	100%	1.885,00	100,00%	R\$ 30.863,15	-
5.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRAUDO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	506,00	R\$ 13,67	R\$ 6.915,90	100%	506,00	0,00%	R\$6.915,90	100%	506,00	100,00%	R\$ 6.915,90	-
5.1.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	316,00	R\$ 10,54	R\$ 3.329,85	100%	316,00	0,00%	R\$3.329,85	100%	316,00	100,00%	R\$ 3.329,85	-
5.1.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	90,00	R\$ 11,86	R\$ 1.067,80	100%	90,00	0,00%	R\$1.067,80	100%	90,00	100,00%	R\$ 1.067,80	-
5.1.9	Concreto c/ selo Fck= 25MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	76,74	R\$ 1.199,86	R\$ 92.076,89	100%	76,74	0,00%	R\$92.076,89	100%	76,74	100,00%	R\$ 92.076,89	-
5.2	CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS - SETOR A				R\$ 206.243,43	0%	0,00		R\$0,00	0%	0,00			
5.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	1.158,49	R\$ 55,74	R\$ 64.574,70	100%	1.158,49	0,00%	R\$64.574,70	100%	1.158,49	100,00%	R\$ 64.574,70	-
5.2.2	ARMAÇÃO DE AÇO CA-80 DE 5,0 MM	KG	1.346,00	R\$ 22,20	R\$ 29.875,38	100%	1.346,00	0,00%	R\$29.875,40	100%	1.346,00	100,00%	R\$ 29.875,40	-
5.2.3	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 DE 6,3 MM	KG	406,00	R\$ 20,31	R\$ 8.247,85	100%	406,00	0,00%	R\$8.247,85	100%	406,00	100,00%	R\$ 8.247,85	-
5.2.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 DE 8,0 MM	KG	1.353,00	R\$ 18,61	R\$ 25.185,40	100%	1.353,00	0,00%	R\$25.185,40	100%	1.353,00	100,00%	R\$ 25.185,40	-
5.2.5	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 DE 10,0 MM	KG	1.959,00	R\$ 16,37	R\$ 32.074,75	100%	1.959,00	0,00%	R\$32.074,75	100%	1.959,00	100,00%	R\$ 32.074,75	-
5.2.6	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 DE 12,5 MM	KG	32,00	R\$ 13,67	R\$ 437,37	100%	32,00	0,00%	R\$437,37	100%	32,00	100,00%	R\$ 437,37	-
5.2.7	Concreto c/ selo Fck= 25MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	87,75	R\$ 1.199,86	R\$ 105.287,29	100%	87,75	0,00%	R\$105.287,29	100%	87,75	100,00%	R\$ 105.287,29	-
5.3	CONCRETO ARMADO CAIXA D'ÁGUA - VIGAS, PILARES E LAJES				R\$ 82.850,74	0%	0,00		R\$0,00	0%	0,00			
5.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	250,00	R\$ 55,74	R\$ 13.935,10	100%	250,00	0,00%	R\$13.935,10	100%	250,00	100,00%	R\$ 13.935,10	-
5.3.2	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 DE 6,3 MM	KG	810,80	R\$ 20,31	R\$ 16.471,33	100%	810,80	0,00%	R\$16.471,34	100%	810,80	100,00%	R\$ 16.471,34	-
5.3.3	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 DE 8,0 MM	KG	938,30	R\$ 18,61	R\$ 17.465,98	100%	938,30	0,00%	R\$17.465,98	100%	938,30	100,00%	R\$ 17.465,98	-
5.3.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 DE 10,0 MM	KG	218,00	R\$ 16,37	R\$ 3.569,32	100%	218,00	0,00%	R\$3.569,32	100%	218,00	100,00%	R\$ 3.569,32	-
5.3.5	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 DE 5,0 MM	KG	168,40	R\$ 22,20	R\$ 3.737,75	100%	168,40	0,00%	R\$3.737,76	100%	168,40	100,00%	R\$ 3.737,76	-
5.3.6	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 DE 16,0 MM	KG	44,10	R\$ 12,71	R\$ 560,72	100%	44,10	0,00%	R\$560,72	100%	44,10	100,00%	R\$ 560,72	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO


LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA	Modalidade: CP Nº 002/2023	O. S. em: 15/03/2024	Identificação da contratação:	Emissão: 26/03/2026	MEDIÇÃO:
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC.	Contrato nº: 086/2024/CPL	Prazo: 1086 DIAS		Mês: FEVEREIRO	11
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Convênio Nº 013/2023 - SEDUC	Término: 07/03/2026		Período: 13/02/2026 a 26/03/2026	
CNPJ: 17.199.057/0001-54	Assinatura:	Valor do contrato R\$ 6.434.709,40			

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	%	QUANT.	TOTAL (R\$)	%	QUANT.	TOTAL (R\$)	FSICO
5.3.7	Concreto de selvo Fck= 25MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	21,13	R\$ 1.199,86	R\$ 25.352,94	100%	0,00	0,00%	21,13	R\$25.352,94	100,00%	R\$ 25.352,94
5.4	MURO - VIGAS E PILARES				R\$ 62.461,01	0%						
5.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES - FE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	438,90	R\$ 55,74	R\$ 24.464,47	100%	0,00	0,00%	438,90	R\$24.464,46	100,00%	R\$ 24.464,46
5.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	633,30	R\$ 16,10	R\$ 10.197,71	100%	0,00	0,00%	633,30	R\$10.197,71	100,00%	R\$ 10.197,71
5.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,20	R\$ 15,29	R\$ 3,06	100%	0,00	0,00%	0,20	R\$3,06	100,00%	R\$ 3,06
5.4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	905,70	R\$ 14,40	R\$ 13.043,96	100%	0,00	0,00%	905,70	R\$13.043,96	100,00%	R\$ 13.043,96
5.4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	253,00	R\$ 12,89	R\$ 3.262,40	100%	0,00	0,00%	253,00	R\$3.262,40	100,00%	R\$ 3.262,40
5.4.6	Concreto de selvo Fck= 25MPa (incl. lançamento e adensamento)	m³	24,60	R\$ 1.199,86	R\$ 29.516,45	100%	0,00	0,00%	24,60	R\$29.516,45	100,00%	R\$ 29.516,45
6	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL				R\$ 368.187,11	0%						
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO				R\$ 291.322,44	0%						
6.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	2.414,69	R\$ 139,64	R\$ 337.189,43	100%	0,00	0,00%	2.414,69	R\$337.189,43	100,00%	R\$ 337.189,43
6.1.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	M	522,56	R\$ 5,27	R\$ 4.321,70	100%	0,00	0,00%	522,56	R\$4.321,70	100,00%	R\$ 4.321,70
6.1.3	PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUIROS 0,20m. ADAP SBC 090685	M	180,00	R\$ 187,61	R\$ 33.770,42	100%	0,00	0,00%	180,00	R\$33.770,42	100,00%	R\$ 33.770,42
6.2	ELEMENTO VAZADO				R\$ 17.577,46	0%						
6.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	120,04	R\$ 188,63	R\$ 22.643,28	100%	0,00	0,00%	120,04	R\$22.643,28	100,00%	R\$ 22.643,28
6.3	DIVISÓRIAS				R\$ 14.852,96	0%						
6.3.1	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC IIE, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	14,52	R\$ 1.160,53	R\$ 16.850,84	0%	14,52	100,00%	14,52	R\$16.850,84	100,00%	R\$ 16.850,84
6.3.2	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÁOS AF_01/2023_PS	M2	17,12	R\$ 199,36	R\$ 2.385,80	0%	0,00	0,00%	0,00	R\$0,00	0,00%	R\$ 2.385,80
6.4	VERGAS E CONTRAVERGAS				R\$ 46.324,25	0%						
6.4.1	PORTAS: VERGAS				R\$ 12.251,50	0%						
6.4.1.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	76,15	R\$ 102,89	R\$ 7.834,96	100%	0,00	0,00%	0,00	R\$0,00	0,00%	R\$ 7.834,96
6.4.1.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	63,53	R\$ 125,10	R\$ 7.947,42	100%	0,00	0,00%	0,00	R\$0,00	0,00%	R\$ 7.947,42
6.4.2	JANELAS: VERGAS E CONTRAVERGAS				R\$ 33.072,75	0%						
6.4.2.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,60	R\$ 108,20	R\$ 714,10	100%	0,00	0,00%	0,00	R\$0,00	0,00%	R\$ 714,10
6.4.2.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	145,80	R\$ 123,56	R\$ 18.015,65	100%	0,00	0,00%	0,00	R\$0,00	0,00%	R\$ 18.015,65
6.4.2.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÁOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	4,10	R\$ 103,88	R\$ 425,91	100%	0,00	0,00%	0,00	R\$425,90	100,00%	R\$ 425,90
6.4.2.4	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÁOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	199,70	R\$ 117,42	R\$ 23.448,65	100%	0,00	0,00%	0,00	R\$23.448,65	100,00%	R\$ 23.448,65
7	ESQUADRIAS				R\$ 235.920,29							
7.1	PORTAS DE MADEIRA				R\$ 47.877,74							




PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO


LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA	O. S. err: 15/03/2024	Emissão: 29/03/2026	MEDIÇÃO: 11
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC	Prazo: 1086 DIAS	Mês: FEVEREIRO	
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Término: 07/03/2026	Período: 13/02/2026 à 26/03/2026	
CNPJ: 17.199.057/0001-84	Modalidade: CP Nº 002/2023	Identificação da contratada: 	
	Contrato nº: 08672024/CPL		
	Convênio Nº 013/2023 - SEDUC		
	Assinatura: 07/03/2024	Valor do contrato R\$ 6.434.709,40	

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO		
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FINANC.
7.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	UN	6,00	R\$ 1.095,92	R\$ 6.574,92	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$ 6.574,92	
7.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	UN	6,00	R\$ 1.780,16	R\$ 10.680,96	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$ 10.680,96	
7.1.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	UN	26,00	R\$ 1.152,00	R\$ 29.951,96	0,00	0%	26,00	100,00%	R\$29.951,96	26,00	100,00%	R\$ 29.951,96
7.1.4	PORTA ARTICULADA REVESTIDA COM LAMINADO C/ FERRAGENS 60X100CM	UN	8,00	R\$ 1.760,22	R\$ 14.081,78	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$ 14.081,78	
7.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS PORTAS DE MADEIRA (PMA-3, PIM-5 E PIM-7)				R\$ 6.488,74	0,00	0%	0,00	0%	R\$0,00	0,00%	R\$ 6.488,74	
7.2.1	Chapa metálica de (alumínio) 0,80 x 0,40 m e=1mm para as portas	m²	1,31	R\$ 196,51	R\$ 257,43	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$ 257,43	
7.2.2	FUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	15,00	R\$ 405,20	R\$ 6.078,05	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$ 6.078,05	
7.2.3	VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE MADEIRA, ADAP SEINFRA (C26880)	m²	3,15	R\$ 634,14	R\$ 1.997,55	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$ 1.997,55	
7.3	PORTAS DE ALUMÍNIO				R\$ 22.227,17	0,00	0%	0,00	0%	R\$0,00	0,00%	R\$ 22.227,17	
7.3.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	M2	48,89	R\$ 671,02	R\$ 32.797,18	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$ 32.797,18	
7.3.2	Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa alumínio com veneziana e vidro mini boreal - conforme projeto das esquadrias, inclusive ferragens e vidro	und	1,00	R\$ 715,85	R\$ 715,85	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$ 715,85	
7.4	GRADES E PORTÃO METÁLICO				R\$ 65.166,43	0,00	0%	0,00	0%	R\$0,00	0,00%	R\$ 65.166,43	
7.4.1	Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura	m²	84,61	R\$ 702,78	R\$ 59.462,01	0,00	0%	84,61	100,00%	R\$59.462,01	84,61	100,00%	R\$ 59.462,01
7.4.2	Grade de ferro 5"8" (Incl. pint. anti-riscos)	m²	26,00	R\$ 446,28	R\$ 11.603,38	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$ 11.603,38	
7.5	JANELAS DE ALUMÍNIO				R\$ 104.480,21	0,00	0%	0,00	0%	R\$0,00	0,00%	R\$ 104.480,21	
7.5.1	JANELA ALUMÍNIO GUILHOTINA, ADAP SBC (112210)	m²	5,38	R\$ 904,83	R\$ 4.867,99	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$ 4.867,99	
7.5.2	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERIL U, AF. 01/2021, FS	M2	5,38	R\$ 905,97	R\$ 4.867,99	0,00	0%	5,38	100,00%	R\$2.722,10	5,38	100,00%	R\$ 2.722,10
7.5.3	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	M2	2,36	R\$ 604,63	R\$ 1.426,93	0,00	0%	2,36	100,00%	R\$1.426,93	2,36	100,00%	R\$ 1.426,93
7.5.4	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	M2	19,98	R\$ 585,73	R\$ 11.702,92	0,00	0%	19,98	100,00%	R\$11.702,92	19,98	100,00%	R\$ 11.702,92
7.5.5	ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM	m²	123,00	R\$ 751,55	R\$ 92.440,50	0,00	0%	123,00	100,00%	R\$92.440,50	123,00	100,00%	R\$ 92.440,50
7.5.6	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	M	398,12	R\$ 22,40	R\$ 8.918,60	0,00	0%	398,12	100,00%	R\$8.918,60	398,12	100,00%	R\$ 8.918,60
7.5.7	Tela de nylon	m²	23,08	R\$ 36,28	R\$ 837,24	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$ 837,24	
7.5.8	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m²	16,90	R\$ 690,84	R\$ 11.675,15	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$ 11.675,15	
8	SISTEMAS DE COBERTURA				R\$ 582.279,92	0,00	0%	0,00	0%	R\$0,00	0,00%	R\$ 582.279,92	
8.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	m³	1,145,00	R\$ 289,60	R\$ 331.651,28	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$ 331.651,28	
8.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO, AF. 07/2019	M2	1.133,27	R\$ 287,65	R\$ 303.318,94	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$ 303.318,94	
8.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	M	35,63	R\$ 223,14	R\$ 7.950,55	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$ 7.950,55	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA	O. S. em: 15/03/2024	Identificação da contratada:	Emissão: 26/03/2026	MEDIÇÃO:
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC.	Prazo: 1086 DIAS		Mês: FEVEREIRO	11
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Término: 07/03/2026			
CNPJ: 17.199.057/0001-94	Valor do contrato R\$ 6.434.709,40	Período: 13/02/2026 à 26/03/2026		


ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO			
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.	
8.4	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSIVE CIMENTO.AF_07/2019	M	223,94	R\$ 78,39	R\$ 17.553,98	223,94	100%	R\$17.553,98	0,00	0,00%	R\$0,00	223,94	100,00%	R\$ 17.553,98
8.5	CUMEIRA TERMOCÁUSTICA	m	14,30	R\$ 193,49	R\$ 2.766,87	14,30	100%	R\$2.766,87	0,00	0,00%	R\$0,00	14,30	100,00%	R\$ 2.766,87
8.6	PINGA-CEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m. ADAP SBC 090685	M	221,55	R\$ 187,61	R\$ 41.565,76	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -
8.7	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO.AF_03/2016	M	221,55	R\$ 75,99	R\$ 16.835,79	221,55	100%	R\$16.835,79	0,00	0,00%	R\$0,00	221,55	100,00%	R\$ 16.835,79
8.8	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRACO 1:2,8, PREPARO MANUAL APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSCAS.AF_03/2015	M2	37,86	R\$ 70,94	R\$ 2.685,83	37,86	100%	R\$2.685,83	0,00	0,00%	R\$0,00	37,86	100,00%	R\$ 2.685,83
9	IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 226.572,98	0,00	0%	R\$0,00						
9.1	FUNDAÇÃO: CINTAMENTO E BALDRAMES				R\$ 38.983,43	0,00	0%	R\$0,00						
9.1.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMIADOS.AF_09/2023	M2	1.015,47	R\$ 49,42	R\$ 50.179,81	1.015,47	100%	R\$50.179,81	0,00	0,00%	R\$0,00	1.015,47	100,00%	R\$ 50.179,81
9.2	CONTRAPOISO				R\$ 80.033,70	0,00	0%	R\$0,00						
9.2.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E 2CM.AF_06/2018	m²	1.570,52	R\$ 65,65	R\$ 103.099,41	1.570,52	100%	R\$103.099,41	0,00	0,00%	R\$0,00	1.570,52	100,00%	R\$ 103.099,41
9.3	ÁREAS MOLHADAS				R\$ 33.690,86	0,00	0%	R\$0,00						
9.3.1	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA, TRACO 1:3, E=4CM.AF_09/2023	M2	213,63	R\$ 89,06	R\$ 19.024,45	213,63	100%	R\$19.024,45	0,00	0,00%	R\$0,00	213,63	100,00%	R\$ 19.024,45
9.3.2	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA, TRACO 1:3, E=4CM.AF_09/2023	M2	109,76	R\$ 109,15	R\$ 11.980,21	109,76	100%	R\$11.980,21	0,00	0,00%	R\$0,00	109,76	100,00%	R\$ 11.980,21
9.3.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONERA 400L.AF_10/2022	M2	109,76	R\$ 8,27	R\$ 907,74	109,76	100%	R\$907,74	0,00	0,00%	R\$0,00	109,76	100,00%	R\$ 907,74
9.3.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA/MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMIADOS.AF_09/2023	M2	323,39	R\$ 34,60	R\$ 11.199,63	323,39	100%	R\$11.199,63	0,00	0,00%	R\$0,00	323,39	100,00%	R\$ 11.199,63
9.3.5	TRATAMENTO DE BALÇO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAX).AF_09/2023	UN	22,00	R\$ 11,81	R\$ 259,88	6,60	30%	R\$77,97	0,00	0,00%	R\$0,00	6,60	30,00%	R\$ 77,97
9.4	COBERTURA				R\$ 1.067,82	0,00	0%	R\$0,00						
9.4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA AUTO-ADESIVA E=2MM, ALUMINIZADA EM UMA FACE ADAP.EMBASA (15.06.14)	m²	7,15	R\$ 46,38	R\$ 331,58	7,15	100%	R\$331,58	0,00	0,00%	R\$0,00	7,15	100,00%	R\$ 331,58
9.4.2	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO.AF_04/2018	M2	71,53	R\$ 14,41	R\$ 1.031,10	71,53	100%	R\$1.031,10	0,00	0,00%	R\$0,00	71,53	100,00%	R\$ 1.031,10
9.5	RESERVATÓRIO E CALHAS DE CONCRETO				R\$ 72.867,17	0,00	0%	R\$0,00						
9.5.1	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA, TRACO 1:3, E=4CM.AF_09/2023	M2	219,38	R\$ 89,06	R\$ 19.536,50	219,38	100%	R\$19.536,50	0,00	0,00%	R\$0,00	219,38	100,00%	R\$ 19.536,50
9.5.2	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA, TRACO 1:3, E=4CM.AF_09/2023	M2	122,51	R\$ 109,15	R\$ 13.371,87	122,51	100,00%	R\$13.371,87	0,00	0,00%	R\$0,00	122,51	100,00%	R\$ 13.371,87
9.5.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONERA 400L.AF_10/2022	M2	122,51	R\$ 8,27	R\$ 1.013,19	122,51	100%	R\$1.013,19	0,00	0,00%	R\$0,00	122,51	100,00%	R\$ 1.013,19
9.5.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO.E=4MM.AF_09/2023	M2	341,89	R\$ 175,34	R\$ 59.845,93	136,76	40%	R\$23.978,37	205,13	60,00%	R\$35.967,56	341,89	100,00%	R\$ 59.845,93
10	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO				R\$ 483.054,90									
10.1	EDIFICAÇÃO:MURO/FACHADA/MURET/CAIXA D'ÁGUA				R\$ 373.953,37									
10.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.AF_10/2022	M2	4.608,18	R\$ 6,16	R\$ 28.375,30	4.608,18	100%	R\$28.375,30	0,00	0,00%	R\$0,00	4.608,18	100,00%	R\$ 28.375,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CÚRUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA	O. S. err: 15/03/2024	Emissão: 29/03/2026	MEDIÇÃO: 11
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC.	Prazo: 1086 DIAS	Mês: FEVEREIRO	
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Modalidade: CP Nº 002/2023	Período: 13/02/2026 à 26/03/2026	
CNPJ: 17.198.057/0001-84	Contrato nº: 086/2024/CPL		
	Convênio Nº 013/2023 - SEDUC		
	Assinatura: 07/03/2024		
	Valor do contrato R\$ 6.434.709,40		



ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO		
			QUANT.	UNITARIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FSICO	FINANC.
10.1.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2,8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.AF.03/2015	M2	2.540,00	R\$ 70,94	R\$ 180.190,59	2540,00	100,00%	0,00	0,00%	R\$0,00	2.540,00	100,00%	R\$ 180.190,59
10.1.3	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2,8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANCOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÁCUOS,ESPESSURA DE 25 MM.AF.08/2022	M2	1.322,00	R\$ 69,49	R\$ 91.859,84	1322,00	100,00%	0,00	0,00%	R\$0,00	1.322,00	100,00%	R\$ 91.859,84
10.1.4	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2,8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANCOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁCUOS),ESPESSURA DE 25 MM.AF.09/2022	M2	1.078,34	R\$ 57,23	R\$ 61.718,49	1078,34	100,00%	0,00	0,00%	R\$0,00	1.078,34	100,00%	R\$ 61.718,49
10.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.AF.02/2023_PE	M2	688,04	R\$ 87,19	R\$ 59.987,03	688,04	100%	0,00	0,00%	R\$0,00	688,04	100,00%	R\$ 59.987,03
10.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.AF.02/2023_PE	M2	209,21	R\$ 79,30	R\$ 16.590,69	209,21	100%	0,00	0,00%	R\$0,00	209,21	100,00%	R\$ 16.590,69
10.1.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES.AF.02/2023_PE	M2	506,58	R\$ 84,89	R\$ 43.004,79	506,58	100%	0,00	0,00%	R\$0,00	506,58	100,00%	R\$ 43.004,79
10.2	FORRO				R\$ 88.102,53								
10.2.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRIBADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.AF.08/2023_FS	M2	1.296,98	R\$ 86,50	R\$ 114.781,87	1296,98	100%	0,00	0,00%	R\$0,00	1.296,98	100,00%	R\$ 114.781,87
11	SISTEMAS DE PISOS				R\$ 242.186,85								
11.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA				R\$ 184.388,97								
11.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO,ESPESSURA 3CM.AF.07/2021	M2	1.026,43	R\$ 54,47	R\$ 55.904,61	1026,43	100%	0,00	0,00%	R\$0,00	1.026,43	100,00%	R\$ 55.904,61
11.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO,ESPESSURA 2CM.AF.07/2021	M2	396,64	R\$ 42,10	R\$ 16.697,90	396,64	100%	0,00	0,00%	R\$0,00	396,64	100,00%	R\$ 16.697,90
11.1.3	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.AF.09/2020	M2	380,36	R\$ 50,69	R\$ 19.280,70	380,36	100%	0,00	0,00%	R\$0,00	380,36	100,00%	R\$ 19.280,70
11.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.AF.02/2023_PE	M2	236,23	R\$ 71,52	R\$ 16.895,37	236,23	100%	0,00	0,00%	R\$0,00	236,23	100,00%	R\$ 16.895,37
11.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.AF.02/2023_PE	M2	393,56	R\$ 125,12	R\$ 49.243,36	393,56	100%	0,00	0,00%	R\$0,00	393,56	100,00%	R\$ 49.243,36
11.1.6	Piso Xtradrur	m²	396,64	R\$ 152,54	R\$ 60.501,78	396,64	100%	0,00	0,00%	R\$0,00	396,64	100,00%	R\$ 60.501,78
11.1.7	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM.AF.02/2023	M	73,68	R\$ 22,60	R\$ 1.664,80	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	73,68	0,00%	R\$ 1.664,80
11.1.8	Rodape Piso Xtradrur	m	238,60	R\$ 23,24	R\$ 5.544,86	238,60	100%	0,00	0,00%	R\$0,00	238,60	100,00%	R\$ 5.544,86
11.1.9	SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM	M	62,90	R\$ 155,40	R\$ 9.774,38	62,90	100%	0,00	0,00%	R\$0,00	62,90	100,00%	R\$ 9.774,38
11.1.10	SOLEIRA GRANITO LARGURA 30CM ESPESSURA 2 CM	M	6,93	R\$ 291,79	R\$ 2.022,11	0,00	0%	6,93	100,00%	R\$2.022,11	6,93	100,00%	R\$ 2.022,11
11.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA				R\$ 87.797,88								
11.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO	m²	318,69	R\$ 179,45	R\$ 57.187,73	318,69	100%	0,00	0,00%	R\$0,00	318,69	100,00%	R\$ 57.187,73
11.2.2	RAMPA DE ACESSO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	m²	15,22	R\$ 179,45	R\$ 2.731,17	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	15,22	0,00%	R\$ 2.731,17
11.2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.AF.10/2022	M2	55,59	R\$ 95,08	R\$ 5.285,61	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	55,59	0,00%	R\$ 5.285,61
11.2.4	PLANTÃO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS.AF.05/2018	M2	245,01	R\$ 16,06	R\$ 3.935,80	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	245,01	0,00%	R\$ 3.935,80
11.2.5	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA	m³	25,04	R\$ 212,26	R\$ 5.314,91	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	25,04	0,00%	R\$ 5.314,91




PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA	O. S. em: 15/03/2024	Emissão: 26/03/2026	MEDIÇÃO: 11
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRAO SEDUC.	Prazo: 1086 DIAS	Mês: FEVEREIRO	
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Modalidade: CP Nº 002/2023	Período: 13/02/2026 à 26/03/2026	
CNPJ: 17.199.057/0001-64	Contrato nº: 086/2024/CPL		
	Convênio: Nº 013/2023 - SEDUC		
	Assinatura: 07/03/2024	Valor do contrato: R\$ 6.434.709,40	



ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISCO	FINANC.
12	PINTURAS E ACABAMENTOS														
12.1	EDIFICAÇÃO														
12.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENCIA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃO, AF. 05/2017	M2	3.371,02	R\$ 21,72	R\$ 73.215,36	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	3.371,02	100,00%	R\$ 73.215,36	-
12.1.2	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF. 04/2023	M2	3.371,02	R\$ 16,05	R\$ 54.108,15	0,00	0%	R\$ 0,00	3.371,02	100,00%	R\$ 54.108,15	-	0,00%	R\$ 54.108,15	-
12.1.3	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF. 06/2014	M2	522,76	R\$ 22,49	R\$ 11.757,90	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 0,00	522,76
12.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃO, AF. 06/2014	m²	522,76	R\$ 21,32	R\$ 11.145,08	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 0,00	522,76
12.1.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃO, AF. 01/2021	M2	130,96	R\$ 16,81	R\$ 2.463,06	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 0,00	130,96
12.1.6	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃO, AF. 01/2021	M2	26,06	R\$ 19,81	R\$ 490,13	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 0,00	26,06
12.1.7	SINTETICO ACETINADO DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) AF. 01/2020	M2	181,72	R\$ 27,63	R\$ 5.021,27	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 0,00	181,72
12.1.8	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) AF. 01/2020	M2	248,18	R\$ 27,63	R\$ 6.857,68	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 0,00	248,18
12.2	MURETA														
12.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENCIA DE VAOS, DE EDIFICIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃO, AF. 05/2017	M2	96,24	R\$ 21,72	R\$ 2.090,24	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 0,00	96,24
12.2.2	PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF. 04/2023	M2	96,24	R\$ 16,06	R\$ 1.544,75	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 0,00	96,24
12.3	ACABAMENTO DE PAREDES EM PLOTAGEM GRAFICA														
12.3.1	PLOTAGEM GRAFICA EM PAREDE	m²	212,80	R\$ 127,48	R\$ 27.127,80	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 0,00	212,80
13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA														
13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO														
13.1.1	BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	UN	1,00	R\$ 42,06	R\$ 42,06	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 0,00	1,00
13.1.2	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF. 06/2022	UN	23,00	R\$ 14,25	R\$ 327,69	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 0,00	23,00
13.1.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	230,00	R\$ 10,25	R\$ 2.358,44	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 0,00	230,00
13.1.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	72,00	R\$ 16,22	R\$ 1.167,73	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 0,00	72,00
13.1.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	1,00	R\$ 123,68	R\$ 123,68	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 0,00	1,00
13.1.6	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	5,00	R\$ 12,04	R\$ 60,22	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 0,00	5,00
13.1.7	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	23,00	R\$ 13,18	R\$ 303,10	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 0,00	23,00
13.1.8	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	45,00	R\$ 14,18	R\$ 638,24	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 0,00	45,00
13.1.9	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2022	UN	21,00	R\$ 33,22	R\$ 697,68	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 0,00	21,00
13.1.10	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	24,00	R\$ 16,49	R\$ 395,74	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ 0,00	24,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA		O. S. err: 15/03/2024		Identificação da contratada:		Emissão:		MEDIÇÃO:					
						26/03/2026							
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC.		Prazo: 1086 DIAS		Mês: FEVEREIRO		Período: 13/02/2026 à 26/03/2026		11					
		Término: 07/03/2026											
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP		Contrato nº: 0662/2024/CPL		Valor do contrato R\$ 6.434.709,40		QUANT.		TOTAL (R\$)					
		Convênio Nº 0713/2023 - SEDUC											
CNPJ: 17.199.057/0001-64		Assinatura: 07/03/2024		R\$ 6.434.709,40		QUANT.		TOTAL (R\$)					
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO TOTAL		FÍSICO	FINANC.	SALDO
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%			
13.1.11	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 23,12	R\$ 23,12	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	1,00	23,12
13.1.12	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 71,83	R\$ 71,83	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	1,00	71,83
13.2	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS				R\$ 5.000,47	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	-		
13.2.1	HIDROMETRO COM DIÂMETRO DE 1".	UN	1,00	R\$ 454,12	R\$ 454,12	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	1,00	454,12
13.2.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	10,00	R\$ 153,70	R\$ 1.536,95	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	10,00	1.536,95
13.2.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	30,00	R\$ 36,74	R\$ 1.102,18	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	30,00	1.102,18
13.2.4	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	25,00	R\$ 78,28	R\$ 2.270,23	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	29,00	2.270,23
13.2.5	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	25,00	R\$ 5,01	R\$ 232,37	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	29,00	232,37
13.2.6	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2"	UN	20,00	R\$ 5,02	R\$ 145,70	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	29,00	145,70
13.2.7	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	60,00	R\$ 6,69	R\$ 401,15	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	60,00	401,15
13.2.8	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	20,00	R\$ 11,94	R\$ 238,83	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	20,00	238,83
13.2.9	TUBETE DE HIDROMETRO	UN	2,00	R\$ 30,04	R\$ 59,08	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	2,00	60,08
13.3	PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA LATAO				R\$ 23.856,45	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	-		
13.3.1	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	6,00	R\$ 18,74	R\$ 112,48	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	6,00	112,48
13.3.2	KIT CHASSI PEX, PREFABRICADO, PARA CHUVEIRO, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS, REGISTROS DE PRESSÃO E CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2023	UN	12,00	R\$ 446,40	R\$ 5.356,80	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	12,00	5.356,80
13.3.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 10,85	R\$ 10,85	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	1,00	10,85
13.3.4	TORNEIRA CROMADA 1/27 OU 3/47 PARA TANQUE, PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 90,53	R\$ 181,07	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	2,00	181,07
13.3.5	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/27 OU 3/47, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	34,00	R\$ 131,00	R\$ 4.453,90	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	34,00	4.453,90
13.3.6	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/27 OU 3/47, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	10,00	R\$ 119,40	R\$ 1.194,03	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	10,00	1.194,03
13.3.7	TORNEIRA CROMADA 1/27 OU 3/47 PARA TANQUE, PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	7,00	R\$ 80,53	R\$ 563,74	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	7,00	563,74
13.3.8	VASO SANITÁRIO SIFONADO, COM CAIXA ACORPADA LOUCA BRANCA - PADRÃO MÍDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	24,00	R\$ 638,28	R\$ 15.318,66	0,00	0%	R\$ 0,00	58,32%	R\$ 8.933,84	14,00	10,00	6.384,82
13.3.9	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	24,00	R\$ 49,85	R\$ 1.196,48	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	24,00	1.196,48
13.3.10	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/27 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	40,00	R\$ 12,75	R\$ 510,13	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	40,00	510,13
13.3.11	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	28,00	R\$ 14,80	R\$ 425,24	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	29,00	429,24




PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA	O. S. err: 15/03/2024	Identificação da contratada:	Emissão: 26/03/2026	MEDIÇÃO: 11
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRAO SEDUC.	Prazo: 1086 DIAS		Mês: FEVEREIRO	
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Término: 07/03/2026			
CNPJ: 17.199.057/0001-64	Modalidade: CP Nº 002/2023	Período: 13/02/2026 à 26/03/2026		
	Contrato nº.: Nº 043/2023 - SEDUC			
	Convênio: 07/03/2024			
	Assinatura: R\$ 6.434.709,40			

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
			QUANT.	UNITARIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FINANC.
13.3.12	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	20,00	R\$ 18,74	R\$ 374,87	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$	20,00	374,87
13.3.13	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	44,00	R\$ 14,80	R\$ 651,26	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$	44,00	651,26
13.3.14	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	20,00	R\$ 15,42	R\$ 308,40	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$	20,00	308,40
13.4	SEGMENTO DE FLUXO				R\$ 12.185,69	0,00	0%	R\$0,00								
13.4.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	M	29,11	R\$ 22,35	R\$ 650,62	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$	29,11	650,62
13.4.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	201,65	R\$ 25,76	R\$ 5.195,31	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$	201,65	5.195,31
13.4.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	250,78	R\$ 34,63	R\$ 8.683,71	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$	250,78	8.683,71
13.4.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUNADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_05/2022	M	15,19	R\$ 35,68	R\$ 542,03	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$	15,19	542,03
13.4.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUNADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	10,75	R\$ 58,23	R\$ 625,94	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$	10,75	625,94
14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS				R\$ 46.946,26	0,00	0%	R\$0,00								
14.1	CAIXA - ÁGUAS PLUVIAIS				R\$ 17.854,00	0,00	0%	R\$0,00								
14.1.1	CAIXA DE AREIA PLUVIAL COM GRELHA (80x80cm) - PROFUNDIDADE VARIÁVEL	UN	20,00	R\$ 1.156,42	R\$ 23.128,34	10,00	50%	R\$11.564,17	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$	10,00	11.564,17
14.2	CONDUTORES - ÁGUAS PLUVIAIS				R\$ 26.669,82	0,00	0%	R\$0,00								
14.2.1	CAHALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, SEÇÃO 60X60CM.	m	8,94	R\$ 947,96	R\$ 8.474,77	4,47	50%	R\$4.237,38	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$	4,47	4.237,38
14.2.2	TUBO EM PVC, Ø 88 MM, INCLUINDO A ABRACADERA	M	27,20	R\$ 89,87	R\$ 2.716,58	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$	27,20	2.716,58
14.2.3	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_06/2022	M	45,69	R\$ 32,90	R\$ 1.509,28	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$	45,69	1.509,28
14.2.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS, AF_06/2022	M	14,29	R\$ 40,67	R\$ 581,15	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$	14,29	581,15
14.2.5	Tubo em PVC - 200mm (LS)	m	54,83	R\$ 170,25	R\$ 9.334,73	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$	54,83	9.334,73
14.2.6	Tubo em PVC Ø 125 mm, Tigre ou similar	m	11,60	R\$ 121,13	R\$ 1.405,10	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$	11,60	1.405,10
14.2.7	Tubo em PVC - 250mm (LS)	m	47,12	R\$ 219,44	R\$ 10.340,24	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$	47,12	10.340,24
14.3	ACESSÓRIOS - ÁGUAS PLUVIAIS				R\$ 2.322,64	0,00	0%	R\$0,00								
14.3.1	RAJO HEIMSFÉRICO (ABACAXI) FERRO FUNDIDO 100MM	UN	8,00	R\$ 88,10	R\$ 704,80	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$	8,00	704,80
14.3.2	RAJO LINEAR 50CM	un	16,00	R\$ 142,96	R\$ 2.287,22	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$	16,00	2.287,22
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA				R\$ 100.776,03	0,00	0%	R\$0,00								
15.1	Caixa em alvenaria de 50x60x60cm c/ lupo, concreto	un	20,00	R\$ 794,92	R\$ 15.898,45	8,00	40%	R\$6.359,38	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$	8,00	6.359,38
15.2	PVC ACESSÓRIOS				R\$ 6.757,11	0,00	0%	R\$0,00								
15.2.1	CAIXA SFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	UN	19,00	R\$ 89,57	R\$ 1.701,80	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$	19,00	1.701,80
15.2.2	CAIXA SFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	UN	7,00	R\$ 133,06	R\$ 931,32	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$	7,00	931,32
15.2.3	Ralo linear 50cm	un	6,00	R\$ 142,95	R\$ 857,71	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$	6,00	857,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO


LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPATI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA	O. S. em: 15/03/2024	Identificação da contratada:	Emissão: 26/03/2026	MEDIÇÃO: 11
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC.	Prazo: 1066 DIAS	Mês: FEVEREIRO	Período: 13/02/2026 à 26/03/2026	
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Término: 07/03/2026	 CONSTRUTORA NORTE ALFA		
CNPJ: 17.199.057/0001-64	Valor do contrato R\$ 6.434.709,40			

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO			
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.	
15.2.4	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 26,19	R\$ 104,76	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	4,00	104,76	
15.2.5	SIFÃO COM COFO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1"X1,1/2"	UN	36,00	R\$ 38,92	R\$ 1.400,99	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	36,00	1.400,99	
15.2.6	SIFÃO FLEXÍVEL, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X1,1/2"	UN	3,00	R\$ 289,92	R\$ 866,75	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	3,00	866,75	
15.2.7	VALVULA EM METAL CROMADO 1" X 1"	UN	36,00	R\$ 73,32	R\$ 2.639,68	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	36,00	2.639,68	
15.2.8	VALVULA EM METAL CROMADO 1,1/2" X 1,1/2" PARA TÂNQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	3,00	R\$ 67,17	R\$ 201,50	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	3,00	201,50	
15.3	PVC ESGOTO - TUBULAÇÃO				R\$ 19.281,13	0,00	0%							
15.3.1	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	24,00	R\$ 53,56	R\$ 1.285,52	24,00	100%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.285,52	24,00	100,00%	R\$ 1.285,52
15.3.2	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	44,00	R\$ 15,10	R\$ 664,30	44,00	100%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 664,30	44,00	100,00%	R\$ 664,30
15.3.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	R\$ 35,71	R\$ 357,09	10,00	100%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 357,09	10,00	100,00%	R\$ 357,09
15.3.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	59,00	R\$ 11,72	R\$ 691,63	59,00	100%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 691,63	59,00	100,00%	R\$ 691,63
15.3.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	13,00	R\$ 19,50	R\$ 253,54	13,00	100%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 253,54	13,00	100,00%	R\$ 253,54
15.3.6	JOELHO 75 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	R\$ 29,69	R\$ 148,40	5,00	100%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 148,40	5,00	100,00%	R\$ 148,40
15.3.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	24,00	R\$ 34,65	R\$ 831,66	24,00	100%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 831,66	24,00	100,00%	R\$ 831,66
15.3.8	JOELHO DE 90° COM ANEL PARA ESGOTO SECUNDÁRIO 40MM - 1"	un	40,00	R\$ 22,32	R\$ 892,98	40,00	100%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 892,98	40,00	100,00%	R\$ 892,98
15.3.9	Junção simples PVC JS - 100 x 50mm - LS	un	14,00	R\$ 55,39	R\$ 776,50	14,00	100%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 776,50	14,00	100,00%	R\$ 776,50
15.3.10	Junção simples PVC JS - 100x75mm - LS	un	6,00	R\$ 48,64	R\$ 291,85	6,00	100%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 291,85	6,00	100,00%	R\$ 291,85
15.3.11	Junção simples PVC JS - 100 x 100mm - LS	un	15,00	R\$ 59,23	R\$ 888,47	15,00	100%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 888,47	15,00	100,00%	R\$ 888,47
15.3.12	Junção simples PVC JS - 75 x 50mm - LS	un	1,00	R\$ 37,33	R\$ 37,33	1,00	100%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 37,33	1,00	100,00%	R\$ 37,33
15.3.13	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 54,05	R\$ 54,05	1,00	100%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 54,05	1,00	100,00%	R\$ 54,05
15.3.14	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 60,39	R\$ 60,39	1,00	100%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 60,39	1,00	100,00%	R\$ 60,39
15.3.15	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 42,88	R\$ 42,88	1,00	100%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 42,88	1,00	100,00%	R\$ 42,88
15.3.16	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	246,90	R\$ 43,36	R\$ 10.705,78	246,90	100%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 10.705,78	246,90	100,00%	R\$ 10.705,78
15.3.17	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETO AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	26,80	R\$ 68,25	R\$ 1.829,07	26,80	100%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 1.829,07	26,80	100,00%	R\$ 1.829,07
15.3.18	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	93,70	R\$ 24,18	R\$ 2.265,62	93,70	100%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 2.265,62	93,70	100,00%	R\$ 2.265,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA	O. S. em: 15/03/2024	Identificação da contratada:	Emissão: 26/03/2026	MEDIÇÃO:
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRAO SEDUC.	Prazo: 1086 DIAS		Mês: FEVEREIRO	11
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Termino: 07/03/2026		Período: 13/02/2026 à 26/03/2026	
CNPJ: 17.199.057/0001-84	Modalidade: CP Nº 002/2023	Valor do contrato R\$ 6.434.709,40		
	Contrato nº: 086/2024/CPL			
	Convênio Nº 013/2023 - SEDUC			
	Assinatura: 07/03/2024			

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO			
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	%	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FINANC.
15.3.19	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.AF_08/2022	M	46,50	R\$ 31,15	R\$ 1.448,41	100%	46,50	0,00%	R\$ 1.448,41	46,50	100,00%	R\$ 1.448,41	-	0,00
15.3.20	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.AF_08/2022	M	19,70	R\$ 38,94	R\$ 767,16	100%	19,70	0,00%	R\$ 767,16	19,70	100,00%	R\$ 767,16	-	0,00
15.3.21	ANEL DE VEDAÇÃO	und	24,00	R\$ 22,76	R\$ 546,30	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	24,00	546,30
15.4	TRATAMENTO ESGOTO				R\$ 47.388,07									
15.4.1	TANQUE SÉPTIC EM CONCRETO ARMADO, CAP. 11,21 M³	UN	1,00	R\$ 25.625,92	R\$ 25.625,92	0%	0,00	100,00%	R\$ 25.625,92	1,00	100,00%	R\$ 25.625,92	-	-
15.4.2	SUMIDOURO EM CONCRETO ARMADO, DIMENSÃO 3,00 X 1,50 X 2,20 M	UN	3,00	R\$ 10.064,19	R\$ 30.192,57	0%	0,00	100,00%	R\$ 30.192,57	3,00	100,00%	R\$ 30.192,57	-	0,00
15.4.3	Filtro areabobico cont.c.arn. d=1,4m p=1,8m	un	1,00	R\$ 5.159,83	R\$ 5.159,83	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	1,00	5.159,83
15.5	ESGOTO GORDURA				R\$ 7.061,66									
15.5.1	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.AF_08/2022	UN	9,00	R\$ 89,57	R\$ 806,12	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	9,00	806,12
15.5.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 189 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 133,05	R\$ 133,05	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	1,00	133,05
15.5.3	SIFÃO COM COPO, TIPO REFORÇADO, PVC RÍGIDO - 1"X1,12"	UN	2,00	R\$ 38,92	R\$ 77,83	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	2,00	77,83
15.5.4	SIFÃO EM METAL CROMADO PIA OU LAVATÓRIO 1" X 2"	und	11,00	R\$ 267,34	R\$ 2.940,74	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	11,00	2.940,74
15.5.5	VALVULA EM PLÁSTICO 17 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 11,53	R\$ 23,06	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	2,00	23,06
15.5.6	VALVULA EM PLÁSTICO 17 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	11,00	R\$ 11,53	R\$ 126,82	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	11,00	126,82
15.5.7	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.AF_08/2022	UN	5,00	R\$ 17,49	R\$ 87,47	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	5,00	87,47
15.5.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.AF_08/2022	UN	8,00	R\$ 11,72	R\$ 93,78	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	8,00	93,78
15.5.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.AF_08/2022	UN	15,00	R\$ 19,50	R\$ 292,55	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	15,00	292,55
15.5.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 29,68	R\$ 89,04	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	3,00	89,04
15.5.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.AF_08/2022	UN	22,00	R\$ 18,59	R\$ 408,95	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	22,00	408,95
15.5.12	JOELHO 90º COM ANEL PARA ESGOTO SECUNDÁRIO 40 MM - 1,12"	und	5,00	R\$ 22,70	R\$ 113,49	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	5,00	113,49
15.5.13	Junção simples PVC JS - 50 x 50mm - L/S	un	6,00	R\$ 28,57	R\$ 171,43	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	6,00	171,43
15.5.14	Junção simples PVC JS - 75 x 50mm - L/S	un	4,00	R\$ 37,33	R\$ 149,33	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	4,00	149,33
15.5.15	Junção simples PVC JS - 75 x 75mm - L/S	un	1,00	R\$ 39,15	R\$ 39,15	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	1,00	39,15
15.5.16	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 42,88	R\$ 85,77	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	2,00	85,77
15.5.17	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.AF_08/2022	M	11,60	R\$ 24,18	R\$ 280,48	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	11,60	280,48
15.5.18	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.AF_08/2022	M	43,50	R\$ 31,15	R\$ 1.354,97	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	43,50	1.354,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

O. S. em:	15/03/2024	Emissão:	26/03/2026	MEDIÇÃO:
Prazo:	1086 DIAS	Mês:	FEVEREIRO	11
Modalidade:	CP Nº 002/2023	Período:	13/02/2026 a 26/03/2026	
Contrato nº:	0867/2024/CPL			
Término:	07/03/2026			
Convenio	Nº 013/2023 - SEDUC	Identificação da contratada:		
Assinatura:	07/03/2024	Valor do contrato		
		R\$ 6.434.709,40		


LOCAL:	LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRAO SEDUC.
EMPRESA:	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP
CNPJ:	17.198.057/0001-64

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO		
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FINANC.
15.5.19	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_08/2022	M	12,30	R\$ 38,94	R\$ 478,99	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	12,30	478,99
15.5.20	CAIXA DE COORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M. ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	3,00	R\$ 456,53	R\$ 1.369,58	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	3,00	1.369,58
15.6	PVC ESGOTO SABÃO				R\$ 1.532,38								
15.6.1	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 89,57	R\$ 89,57	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	1,00	89,57
15.6.2	SIFÃO FLEXÍVEL, PVC RÍGIDO - 1 1/2"X1,1/2"	UN	2,00	R\$ 288,92	R\$ 577,83	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	2,00	577,83
15.6.3	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 15,10	R\$ 30,20	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	2,00	30,20
15.6.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 11,72	R\$ 23,45	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	2,00	23,45
15.6.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 19,50	R\$ 39,01	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	2,00	39,01
15.6.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_08/2022	UN	4,00	R\$ 18,59	R\$ 74,35	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	4,00	74,35
15.6.7	JOELHO 90º COM ANEL PARA ESGOTO SECUNDÁRIO 40 MM - 1,1/2"	und	2,00	R\$ 22,70	R\$ 45,40	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	2,00	45,40
15.6.8	Junção simples PVC JS - 75 x 50mm - LS	un	2,00	R\$ 37,33	R\$ 74,66	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	2,00	74,66
15.6.9	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 42,88	R\$ 42,88	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	1,00	42,88
15.6.10	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_08/2022	M	2,40	R\$ 24,18	R\$ 58,03	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	2,40	58,03
15.6.11	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_08/2022	M	4,20	R\$ 31,15	R\$ 130,82	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	4,20	130,82
15.6.12	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_08/2022	M	3,90	R\$ 38,94	R\$ 151,87	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	3,90	151,87
15.6.13	CAIXA DE GORDURASABÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	R\$ 501,59	R\$ 501,59	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	1,00	501,59
15.6.14	VALVULA EM METAL CROMADO 1,1/2" X 1,1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 67,17	R\$ 134,33	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	2,00	134,33
15.7	ESGOTO VENTILAÇÃO				R\$ 6.448,08								
15.7.1	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_08/2022	UN	9,00	R\$ 11,72	R\$ 105,50	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	9,00	105,50
15.7.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_08/2022	UN	67,00	R\$ 18,59	R\$ 1.245,44	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	67,00	1.245,44
15.7.3	Junção simples PVC JS - 50 x 50mm - LS	un	1,00	R\$ 28,57	R\$ 28,57	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	1,00	28,57
15.7.4	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.AF_08/2022	UN	25,00	R\$ 13,62	R\$ 340,41	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	25,00	340,41
15.7.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_08/2022	M	153,00	R\$ 31,15	R\$ 4.765,75	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	-	153,00	4.765,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA	Modalidade: CP Nº 002/2023	O. S. em: 15/03/2024	Identificação da contratada:	Emissão: 26/03/2026	MEDIÇÃO:
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC.	Contrato nº: 086/2024/CPL	Prazo: 1086 DIAS	 CONSTRUTORA NORTE ALPA	Mês: FEVEREIRO	11
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Convênio Nº 013/2023 - SEDUC	Término: 07/03/2026		Período: 13/02/2026 à 26/03/2026	
CNPJ: 17.199.057/0001-84	Assinatura:	Valor do contrato R\$ 6.434.709,40			

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FINANC.
15.7.6	TE. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL DN 100 X 50 MM JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF 08/2022	UN	7,00	R\$ 50,16	R\$ 351,14	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	RS	7,00	351,14
15.7.7	TE. PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL DN 50 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AF 08/2022	UN	50,00	R\$ 23,03	R\$ 1.151,65	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	RS	50,00	1.151,65
15.7.8	TE DE REDUÇÃO, PVC, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM X 50MM	UN	7,00	R\$ 45,42	R\$ 317,95	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	RS	7,00	317,95
16	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS				R\$ 96.904,43											
16.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2016	UN	4,00	R\$ 371,04	R\$ 1.484,16	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	RS	4,00	1.484,16
16.2	VASO SANITÁRIO INFANTIL, LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	16,00	R\$ 659,89	R\$ 10.542,22	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	RS	16,00	10.542,22
16.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 911,07	R\$ 3.644,27	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	RS	4,00	3.644,27
16.4	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	22,00	R\$ 180,36	R\$ 3.967,94	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	RS	22,00	3.967,94
16.5	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 310,13	R\$ 2.481,07	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	RS	8,00	2.481,07
16.6	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	10,00	R\$ 282,67	R\$ 2.826,70	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	RS	10,00	2.826,70
16.7	BANHIEIRA EMBUTIR EM PLÁSTICO TIPO PVC, BURIGOTTO OU EQUIVALENTE	un	4,00	R\$ 417,33	R\$ 1.669,30	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	RS	4,00	1.669,30
16.8	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 38CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 179,30	R\$ 717,22	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	RS	4,00	717,22
16.9	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 38CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 179,30	R\$ 1.075,83	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	RS	6,00	1.075,83
16.10	LAVATÓRIO SUSPENSO MASTER DE CANTO COM MESA L76.17 DECA (PCD)	UN	4,00	R\$ 2.087,03	R\$ 8.348,10	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	RS	4,00	8.348,10
16.11	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	7,00	R\$ 862,89	R\$ 6.040,22	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	RS	7,00	6.040,22
16.12	CHUVEIRO ELÉTRICO COM UM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	12,00	R\$ 129,04	R\$ 1.548,47	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	RS	12,00	1.548,47
16.13	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_P5	M	19,40	R\$ 102,22	R\$ 1.983,04	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	RS	19,40	1.983,04
16.14	Ducha higiênica cromada	un	1,00	R\$ 218,54	R\$ 218,54	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	RS	1,00	218,54
16.15	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	10,00	R\$ 119,40	R\$ 1.194,03	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	RS	10,00	1.194,03
16.16	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	7,00	R\$ 28,17	R\$ 197,21	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	RS	7,00	197,21
16.17	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 68,76	R\$ 137,53	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	RS	2,00	137,53
16.18	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	34,00	R\$ 68,76	R\$ 2.337,98	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	RS	34,00	2.337,98
16.19	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO AF_01/2020	UN	18,00	R\$ 88,90	R\$ 1.600,18	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	RS	18,00	1.600,18
16.20	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 99,96	R\$ 399,86	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	RS	4,00	399,86
16.21	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FRAÇÃO AF_01/2020	UN	23,00	R\$ 99,96	R\$ 2.299,18	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	RS	23,00	2.299,18
16.22	Porta banheira de papel - Polipropileno	un	23,00	R\$ 152,71	R\$ 3.052,34	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	RS	23,00	3.052,34




PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRAO SEDUC.
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP
CNPJ: 17.199.057/0001-64


O. S. em: 15/03/2024
CP N°: 002/2023
Modalidade: 1086 DIAS
Prazo: 07/03/2026
Contrato n°: 086/2024/CPL
Término: Valor do contrato
Convênio: N° 013/2023 - SEDUC
Assinatura: R\$ 6.434.709,40

Identificação da contratada:

CONSTRUTORA NORTE ALFA

Emissão: 26/03/2026
Mês: FEVEREIRO
Período: 13/02/2026 a 26/03/2026

MEDIÇÃO: 11

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO		
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
16.23	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 86 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00	R\$ 446,64	R\$ 3.573,16	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	8,00	3.573,16
16.24	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 430,09	R\$ 2.580,55	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	6,00	2.580,55
16.25	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 405,20	R\$ 405,20	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	1,00	405,20
16.26	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 1.393,97	R\$ 1.393,97	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	1,00	1.393,97
16.27	Bebedouro aço inox c/4 torneiras e filtro	un	3,00	R\$ 5.740,13	R\$ 17.220,39	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	3,00	17.220,39
16.28	BEBEDOURO INFANTIL INOX	un	2,00	R\$ 5.905,52	R\$ 11.811,04	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	2,00	11.811,04
16.29	MAQUINA DE LAVAR-ROUPAS	un	1,00	R\$ 10.220,45	R\$ 10.220,45	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	1,00	10.220,45
16.30	Celofite cromado	un	211,00	R\$ 80,13	R\$ 16.906,59	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	211,00	16.906,59
16.31	Ducha Higienica com 3 Temperaturas 220V.	UN	4,00	R\$ 447,66	R\$ 1.790,65	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	4,00	1.790,65
16.32	Barra em aço inox.(PCD)	m	3,20	R\$ 364,03	R\$ 1.164,90	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	3,20	1.164,90
17	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTIVEL				R\$ 4.851,73								
17.1	CONCRETO FCK E 20MPa, TRAÇO 1:2:7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO)/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 600 L. AF_08/2021	M3	2,40	R\$ 777,99	R\$ 1.865,03	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	2,40	1.865,03
17.2	REQUISIÇÃO PARA VENTILAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA	m²	0,27	R\$ 1.790,96	R\$ 483,56	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	0,27	483,56
17.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	9,00	R\$ 42,92	R\$ 386,31	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	9,00	386,31
17.4	ENVELOPE DE CONCRETO PROTETOR DE TUBO PVC ENTERRADO	M	9,00	R\$ 32,77	R\$ 294,95	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	9,00	294,95
17.5	Fita antirresistência 5cm x 3m (2 camadas)	un	2,00	R\$ 23,91	R\$ 47,82	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	2,00	47,82
17.6	REGULADOR TIPO FISHER DE ALTA PRESSÃO D=25 MM, CLASSE 300 - 1º ESTÁGIO	un	1,00	R\$ 879,70	R\$ 879,70	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	1,00	879,70
17.7	REGULADOR FISHER COBRE BAXA PRESSÃO, CLASSE 800, D=15 MM - 2º ESTÁGIO	un	2,00	R\$ 829,41	R\$ 1.658,82	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	2,00	1.658,82
17.8	INSTALAÇÕES BÁSICAS PARA ABRIGO DE GÁS (Capacidade 04 cilindros GLP de 45 KG)	UN	1,00	R\$ 513,84	R\$ 513,84	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	1,00	513,84
17.9	Placa de sinalização fotocromática	un	1,00	R\$ 59,99	R\$ 59,99	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	1,00	59,99
17.10	Placa de sinalização fotocromática	un	1,00	R\$ 59,99	R\$ 59,99	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	1,00	59,99
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO				R\$ 43.685,97								
18.1	Adaptador com flange em ferro galvanizado longo DN 2 1/2"	UN	2,00	R\$ 56,66	R\$ 117,33	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	2,00	117,33
18.1.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	15,00	R\$ 118,85	R\$ 1.801,59	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	15,00	1.801,59
18.1.3	ADAPTADOR EM FERRO GALVANIZADO DN 2 1/2"	un	3,00	R\$ 254,59	R\$ 763,78	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	3,00	763,78
18.1.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	UN	3,00	R\$ 285,90	R\$ 797,69	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	3,00	797,69
18.1.5	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	R\$ 144,92	R\$ 434,77	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	3,00	434,77
18.1.6	TÉ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 199,41	R\$ 398,83	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	2,00	398,83
18.2	By Pass - Incêndio				R\$ 583,95								




PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI, MUNICIPIO DE VISEU-PA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRAO SEDUC.
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP
CNPJ: 17.199.057/0001-64


O. S. em: 15/03/2024
Prazo: 1086 DIAS
Término: 07/03/2026
Valor do contrato: R\$ 6.434.709,40

Identificação da contratada:

CONSTRUTORA NORTE ALFA

Emissão: 26/03/2026
Mês: FEVEREIRO
Período: 13/02/2026 à 26/03/2026

MEIÇÃO: 11

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO		
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	FISICO
18.2.1	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1,00	RS 144,92	RS 144,92	0%	RS 0,00	0,00	0,00%	RS 0,00	-	1,00	144,92
18.2.2	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	1,00	RS 508,01	RS 508,01	0%	RS 0,00	0,00	0,00%	RS 0,00	-	1,00	508,01
18.2.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	M	0,80	RS 124,14	RS 99,32	0%	RS 0,00	0,00	0,00%	RS 0,00	-	0,80	99,32
18.3	Distribuição (Recalque) - Incêndio				RS 20.895,48	0%	RS 0,00	0,00	0,00%	RS 0,00	-	-	-
18.3.1	UNIÃO EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1,00	RS 230,63	RS 230,63	0%	RS 0,00	0,00	0,00%	RS 0,00	-	1,00	230,63
18.3.2	ADAPTADOR EM FERRO GALVANIZADO DN 2 1/2"	un	1,00	RS 254,59	RS 254,59	0%	RS 0,00	0,00	0,00%	RS 0,00	-	1,00	254,59
18.3.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	1,00	RS 265,90	RS 265,90	0%	RS 0,00	0,00	0,00%	RS 0,00	-	1,00	265,90
18.3.4	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	1,00	RS 324,46	RS 324,46	0%	RS 0,00	0,00	0,00%	RS 0,00	-	1,00	324,46
18.3.5	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	7,00	RS 199,41	RS 1.395,88	0%	RS 0,00	0,00	0,00%	RS 0,00	-	7,00	1.395,88
18.3.6	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	20,00	RS 144,92	RS 2.898,45	0%	RS 0,00	0,00	0,00%	RS 0,00	-	20,00	2.898,45
18.3.7	MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), Ø = 50MM	UN	1,00	RS 183,05	RS 183,05	0%	RS 0,00	0,00	0,00%	RS 0,00	-	1,00	183,05
18.3.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE DE FLUXO	UND	1,00	RS 293,00	RS 293,00	0%	RS 0,00	0,00	0,00%	RS 0,00	-	1,00	293,00
18.3.9	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	M	167,66	RS 124,14	RS 20.813,96	0%	RS 0,00	0,00	0,00%	RS 0,00	-	167,66	20.813,96
18.4	Equipamentos - Incêndio				RS 8.455,61	0%	RS 0,00	0,00	0,00%	RS 0,00	-	-	-
18.4.1	HIDRANTE DE PAREDE	UN	3,00	RS 2.819,70	RS 8.459,11	0%	RS 0,00	0,00	0,00%	RS 0,00	-	3,00	8.459,11
18.4.2	Hidrante de pastoso - completo	un	1,00	RS 2.435,41	RS 2.435,41	0%	RS 0,00	0,00	0,00%	RS 0,00	-	1,00	2.435,41
18.5	Bomba - Incêndio				RS 3.791,25	0%	RS 0,00	0,00	0,00%	RS 0,00	-	-	-
18.5.1	BOMBA CENTRÍFUGA, 4 CV	UN	1,00	RS 4.767,95	RS 4.767,95	0%	RS 0,00	0,00	0,00%	RS 0,00	-	1,00	4.767,95
18.6	Instalações de Incêndio				RS 3.907,25	0%	RS 0,00	0,00	0,00%	RS 0,00	-	-	-
18.6.1	Extintor de Incêndio ABC - 8kg	un	6,00	RS 281,07	RS 1.746,41	0%	RS 0,00	0,00	0,00%	RS 0,00	-	6,00	1.746,41
18.6.2	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	UN	29,00	RS 31,29	RS 907,42	0%	RS 0,00	0,00	0,00%	RS 0,00	-	29,00	907,42
18.6.3	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 HORAS, COM 2 FARIOS DE LÂMPADAS 2x155 W	un	4,00	RS 336,01	RS 1.344,08	0%	RS 0,00	0,00	0,00%	RS 0,00	-	4,00	1.344,08
18.6.4	ACIONADOR MANUAL DA BOMBA DE INCENDIO (BOTOEIRA TIPO LIGA E DESLIGA)	UN	3,00	RS 160,58	RS 541,74	0%	RS 0,00	0,00	0,00%	RS 0,00	-	3,00	541,74
18.6.5	ACIONADOR SONORO TIPO SIRENE	und	1,00	RS 119,25	RS 119,25	0%	RS 0,00	0,00	0,00%	RS 0,00	-	1,00	119,25
18.6.6	ACIONADOR SONORO TIPO BOTOEIRA	UN	1,00	RS 374,44	RS 374,44	0%	RS 0,00	0,00	0,00%	RS 0,00	-	1,00	374,44
18.7	Placa de sinalização fotoluminescente				RS 2.915,66	0%	RS 0,00	0,00	0,00%	RS 0,00	-	-	-
18.7.1	Placa de sinalização fotoluminescente	un	27,00	RS 59,86	RS 1.619,77	0%	RS 0,00	0,00	0,00%	RS 0,00	-	27,00	1.619,77
18.7.2	Placa de sinalização de solo 1,00 x 1,00 m (Extintor e Hidrante Bombeiro)	und	6,00	RS 123,05	RS 743,70	0%	RS 0,00	0,00	0,00%	RS 0,00	-	6,00	743,70
18.7.3	Placa de sinalização risco de choque - L30	und	1,00	RS 72,85	RS 72,85	0%	RS 0,00	0,00	0,00%	RS 0,00	-	1,00	72,85
18.7.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO - D-50cm (Proibido Fumar)	und	9,00	RS 61,13	RS 550,13	0%	RS 0,00	0,00	0,00%	RS 0,00	-	9,00	550,13
18.7.5	PLACA DE SAÍDA DE EMERGENCIA	UN	17,00	RS 45,28	RS 769,76	0%	RS 0,00	0,00	0,00%	RS 0,00	-	17,00	769,76
19	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 12TV				RS 482.628,11	0%	RS 0,00	0,00	0,00%	RS 0,00	-	-	-




PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO			
		UNID.	QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC. EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP CNPJ: 17.199.057/0001-64													
Modalidade: CP Nº 002/2023 Contrato nº.: 086/2024/CPL Convenção: Nº 013/2023 - SEDUC Assinatura: 07/03/2024													
O. S. em: 15/03/2024 Prazo: 1086 DIAS Término: 07/03/2025 Valor do contrato: R\$ 5.434.709,40													
Identificação da contratada: CONSTRUTORA NORTE ALFA													
Emissão: Mês: FEVEREIRO Período: 13/02/2026 a 26/03/2026													
11													
19.1	Substituição de transformador 112,5 KVA (incluindo poste, acessórios e cabos de medição)	un	1,00	R\$ 61.325,36	R\$ 61.325,36	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0%	R\$ 61.325,36	-	-
19.1.1	ALIMENTAÇÃO E CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	un	1,00	R\$ 61.325,36	R\$ 61.325,36	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0%	R\$ 61.325,36	-	-
19.1.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	1,00	R\$ 456,02	R\$ 456,02	0,00	0%	R\$ 0,00	1,00	100,00%	R\$ 456,02	1,00	0,00
19.1.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	6,00	R\$ 759,74	R\$ 4.558,45	0,00	0%	R\$ 0,00	1,00	100,00%	R\$ 4.558,45	6,00	0,00
19.1.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	3,00	R\$ 1.089,01	R\$ 3.267,02	0,00	0%	R\$ 0,00	3,00	100,00%	R\$ 3.267,02	3,00	0,00
19.1.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA PARA 10 DISJUNTORES TRIFÁSICO E NEUTRO COM BARRAMENTO - 400A - 800A - 2023	un	1,00	R\$ 4.460,88	R\$ 4.460,88	0,00	0%	R\$ 0,00	1,00	100,00%	R\$ 4.460,88	1,00	0,00
19.2	DISJUNTORES			R\$ 7.882,77	R\$ 7.882,77	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0%	R\$ 7.882,77	-	-
19.2.1	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	2,00	R\$ 84,75	R\$ 169,50	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	2,00	169,50
19.2.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	2,00	R\$ 95,95	R\$ 191,89	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	2,00	191,89
19.2.3	Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN	un	10,00	R\$ 275,29	R\$ 2.752,88	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	10,00	2.752,88
19.2.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	30,00	R\$ 13,82	R\$ 414,67	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00	414,67
19.2.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	10,00	R\$ 14,52	R\$ 145,18	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	10,00	145,18
19.2.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	15,00	R\$ 15,90	R\$ 238,45	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	15,00	238,45
19.2.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	1,00	R\$ 15,90	R\$ 15,90	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	1,00	15,90
19.2.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	5,00	R\$ 17,55	R\$ 87,73	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	5,00	87,73
19.2.9	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	5,00	R\$ 67,79	R\$ 338,93	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	5,00	338,93
19.2.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	5,00	R\$ 69,18	R\$ 345,88	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	5,00	345,88
19.2.11	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	13,00	R\$ 71,95	R\$ 935,30	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	13,00	935,30
19.2.12	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	3,00	R\$ 75,24	R\$ 225,73	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	3,00	225,73
19.2.13	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	15,00	R\$ 71,96	R\$ 1.079,19	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	15,00	1.079,19
19.2.14	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	2,00	R\$ 79,47	R\$ 158,94	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	2,00	158,94
19.2.15	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	2,00	R\$ 503,63	R\$ 1.007,27	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	2,00	1.007,27
19.2.16	Disjuntor 3P - 125A a 225A - PADRÃO DIN	un	4,00	R\$ 511,79	R\$ 2.047,16	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	4,00	2.047,16
19.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			R\$ 52.198,18	R\$ 52.198,18	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0%	R\$ 52.198,18	-	-
19.3.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	40,00	R\$ 23,32	R\$ 932,66	40,00	100%	R\$ 932,66	0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00	932,66
19.3.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	460,00	R\$ 19,86	R\$ 9.137,46	460,00	100%	R\$ 9.137,46	0,00	0,00%	R\$ 0,00	460,00	9.137,46
19.3.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2021	M	30,00	R\$ 15,61	R\$ 468,39	30,00	100%	R\$ 468,39	0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00	468,39




PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA	O. S. em: 15/03/2024	Identificação da contratada:	Emissão: 26/03/2026
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC.	Prazo: 1086 DIAS	 CONSTRUTORA NORTE ALFA	Mês: FEVEREIRO
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Término: 07/03/2026		Período: 13/02/2026 a 26/03/2026
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Modalidade: CP Nº 002/2023	11	
CONPJ: 17.199.057/0001-64	Contrato nº: 086/2024/CPL		
	Convênio Nº 013/2023 - SEDUC		
	Assinatura: 07/03/2024		
	Valor do contrato R\$ 6.434.709,40		


ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
19.3.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, READ. DN 90 (87), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2021	M	180,00	R\$ 22,90	R\$ 4.122,76	180,00	100%	R\$ 4.122,76	0,00	0,00%	R\$ 0,00	180,00	100,00%	R\$ 4.122,76	-	-
19.3.5	Eletroduto PVC Rígido de 1"	m	120,00	R\$ 20,19	R\$ 2.422,33	120,00	100%	R\$ 2.422,33	0,00	0,00%	R\$ 0,00	120,00	100,00%	R\$ 2.422,33	-	0,00
19.3.6	Eletroduto PVC Rígido de 3/4"	m	1.000,00	R\$ 18,94	R\$ 18.936,54	1.000,00	100%	R\$ 18.936,54	0,00	0,00%	R\$ 0,00	1.000,00	100,00%	R\$ 18.936,54	-	-
19.3.7	Cabo em alumínio de 30x20x20mm c/ tpo. concreto	un	8,00	R\$ 276,53	R\$ 2.214,67	8,00	100%	R\$ 2.214,67	0,00	0,00%	R\$ 0,00	8,00	100,00%	R\$ 2.214,67	-	0,00
19.3.8	Cabo em alumínio de 40x40x40mm c/ tpo. concreto	un	1,00	R\$ 421,50	R\$ 421,50	1,00	100%	R\$ 421,50	0,00	0,00%	R\$ 0,00	1,00	100,00%	R\$ 421,50	-	-
19.3.9	Cabo de pastilhas ch. esp 100x110x60mm	un	2,00	R\$ 63,35	R\$ 126,71	2,00	100%	R\$ 126,71	0,00	0,00%	R\$ 0,00	2,00	100,00%	R\$ 126,71	-	-
19.3.10	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	UN	40,00	R\$ 20,20	R\$ 807,96	40,00	100%	R\$ 807,96	0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00	100,00%	R\$ 807,96	-	-
19.3.11	Curva 90° p/ elet. F'G' 3" (IE)	un	6,00	R\$ 149,25	R\$ 895,51	6,00	100%	R\$ 895,51	0,00	0,00%	R\$ 0,00	6,00	100,00%	R\$ 895,51	-	-
19.3.12	Curva 90° p/ elet. F'G' 3/4" (IE)	un	90,00	R\$ 23,52	R\$ 2.117,03	90,00	100%	R\$ 2.117,03	0,00	0,00%	R\$ 0,00	90,00	100,00%	R\$ 2.117,03	-	-
19.3.13	Lua p/ elet. F'G' de 1" (IE)	un	40,00	R\$ 9,71	R\$ 388,52	40,00	100%	R\$ 388,52	0,00	0,00%	R\$ 0,00	40,00	100,00%	R\$ 388,52	-	0,00
19.3.14	Lua p/ elet. F'G' de 3/4" (IE)	un	330,00	R\$ 6,54	R\$ 2.158,45	330,00	100%	R\$ 2.158,45	0,00	0,00%	R\$ 0,00	330,00	100,00%	R\$ 2.158,45	-	0,00
19.3.15	Conjunto de acessórios e fixação para eletrocaboas	q	80,00	R\$ 56,90	R\$ 4.551,20	80,00	100%	R\$ 4.551,20	0,00	0,00%	R\$ 0,00	80,00	100,00%	R\$ 4.551,20	-	0,00
19.3.16	Conjunto de bucha com anilha em liga especial zamac preletroduto 85mm, j=3"	q	10,00	R\$ 24,19	R\$ 241,92	10,00	100%	R\$ 241,92	0,00	0,00%	R\$ 0,00	10,00	100,00%	R\$ 241,92	-	0,00
19.3.17	Conjunto de bucha com anilha em liga especial zamac preletroduto 25mm, j=1"	q	30,00	R\$ 6,64	R\$ 259,31	30,00	100%	R\$ 259,31	0,00	0,00%	R\$ 0,00	30,00	100,00%	R\$ 259,31	-	0,00
19.3.18	Conjunto de bucha com anilha em liga especial zamac preletroduto 20mm, j=3/4"	q	200,00	R\$ 6,08	R\$ 1.216,00	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	200,00	0,00%	R\$ 1.216,00	200,00	1.615,40
19.3.19	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	360,00	R\$ 11,94	R\$ 4.298,40	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	360,00	0,00%	R\$ 4.298,40	360,00	4.179,56
19.3.20	CAIXA PVC OCTOGONAL 4X4" FUNDO MOVEL	UN	220,00	R\$ 17,33	R\$ 3.811,78	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	220,00	0,00%	R\$ 3.811,78	220,00	3.811,78
19.3.21	Supressor contra surto CLAMPER 45KA	un	4,00	R\$ 116,82	R\$ 475,29	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	4,00	0,00%	R\$ 475,29	4,00	475,29
19.3.22	Proteção contra surto Classe II, 1P, 20KA, 175V	un	28,00	R\$ 100,00	R\$ 2.800,00	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	28,00	0,00%	R\$ 2.800,00	28,00	2.800,00
19.3.23	INTERRUPTOR DIFERENCIAL E RESIDUAL DR 25Am 2P.	UN	5,00	R\$ 176,34	R\$ 881,70	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	5,00	0,00%	R\$ 881,70	5,00	881,70
19.3.24	INTERRUPTOR DIFERENCIAL E RESIDUAL DR 40Am 2P.	UN	14,00	R\$ 162,47	R\$ 2.274,58	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	14,00	0,00%	R\$ 2.274,58	14,00	2.274,58
19.4	CABOS E FIOS (CONDUTORES)				R\$ 152.749,00	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	-
19.4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	7.600,00	R\$ 5,08	R\$ 38.671,77	7.600,00	100%	R\$ 38.671,77	0,00	0,00%	R\$ 0,00	7.600,00	100,00%	R\$ 38.671,77	-	-
19.4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	1.720,00	R\$ 7,87	R\$ 13.537,95	1.720,00	100%	R\$ 13.537,95	0,00	0,00%	R\$ 0,00	1.720,00	100,00%	R\$ 13.537,95	-	0,00
19.4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	1.100,00	R\$ 11,00	R\$ 12.101,35	1.100,00	100%	R\$ 12.101,35	0,00	0,00%	R\$ 0,00	1.100,00	100,00%	R\$ 12.101,35	-	0,00
19.4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	500,00	R\$ 28,60	R\$ 14.299,02	500,00	100%	R\$ 14.299,02	0,00	0,00%	R\$ 0,00	500,00	100,00%	R\$ 14.299,02	-	-
19.4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA, 450/750 V	M	230,00	R\$ 33,85	R\$ 7.786,40	230,00	100%	R\$ 7.786,40	0,00	0,00%	R\$ 0,00	230,00	100,00%	R\$ 7.786,40	-	-
19.4.6	Cabo de cobre 35mm2 - 750 V	m	150,00	R\$ 48,89	R\$ 7.333,08	90,00	60%	R\$ 4.399,85	60,00	40,00%	R\$ 2.933,23	150,00	100,00%	R\$ 7.333,08	-	-
19.4.7	Cabo de cobre 70mm2 - 1 KV	m	590,00	R\$ 92,26	R\$ 54.426,32	354,00	60%	R\$ 32.655,79	236,00	40,00%	R\$ 21.770,53	590,00	100,00%	R\$ 54.426,32	-	0,00
19.4.8	Cabo de cobre 150 mm² - 1 KV	m	260,00	R\$ 186,96	R\$ 48.615,36	156,00	60%	R\$ 29.169,23	104,00	40,00%	R\$ 19.446,15	260,00	100,00%	R\$ 48.615,36	-	-
19.5	ELEOTROCABOAS				R\$ 50.045,21	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	-
19.5.1	CURVA VERTICAL 90° EXTERNA PARA ELEOTROCABOAS 150X75mm	UN	10,00	R\$ 49,35	R\$ 493,51	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	10,00	0,00%	R\$ 493,51	10,00	493,51
19.5.2	Saída horizontal para eletroduto	UN	80,00	R\$ 30,49	R\$ 2.439,34	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	80,00	0,00%	R\$ 2.439,34	80,00	2.439,34
19.5.3	Curva horizontal 100 x 75mm para eletrocaboas metálicas, com ângulo 90°	un	10,00	R\$ 77,01	R\$ 770,09	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	R\$ 0,00	10,00	0,00%	R\$ 770,09	10,00	770,09
19.5.4	ELEOTROCABOAS LISA, TIPO U 150 X 75 MM COM TAMP, INCLUSIVE CONEXÕES	un	160,00	R\$ 359,37	R\$ 57.499,08	112,00	70%	R\$ 40.249,35	0,00	0,00%	R\$ 0,00	112,00	70,00%	R\$ 40.249,35	48,00	17.249,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA


SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUIAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA	O. S. em: 15/03/2024	Identificação da contratada:	Emissão: 26/03/2026	MEDIÇÃO:
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC.	Prazo: 1086 DIAS		Mês: FEVEREIRO	11
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Contrato nº: 086/2024/CPL		Período: 13/02/2026 a 26/03/2026	
CNPJ: 17.199.057/0001-64	Convênio Nº 0131/2023 - SEDUC	Valor do contrato		
	Assinatura: 07/03/2024	R\$ 6.434.709,40		

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
19.5.5	Eletrocabos T horizontal 90°, 150x75mm	UN	8,00	R\$ 121,98	R\$ 975,94	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 975,94	8,00	
19.5.6	Eletrocabos Tais plana perfurada, 75mm	UN	80,00	R\$ 16,63	R\$ 1.330,45	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 1.330,45	80,00	
19.5.7	Tempa com Terminal p/ T horizontal 90° para Eletrocabos	UN	8,00	R\$ 56,37	R\$ 450,97	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 450,97	8,00	
19.5.8	Tempa p/ curva horizontal 90°, 150x75mm para Eletrocabos	UN	3,00	R\$ 36,73	R\$ 110,18	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 110,18	3,00	
19.5.9	Tempa p/ curva vertical 90°, 150x75mm para Eletrocabos	UN	10,00	R\$ 39,87	R\$ 398,70	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 398,70	10,00	
19.6	ILUMINAÇÃO E TOMADAS				R\$ 86.068,61	0,00	0%	R\$0,00								
19.6.1	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	46,00	R\$ 52,84	R\$ 2.430,73	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 2.430,73	46,00	
19.6.2	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	5,00	R\$ 40,82	R\$ 204,12	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 204,12	5,00	
19.6.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	30,00	R\$ 57,14	R\$ 1.714,34	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 1.714,34	30,00	
19.6.4	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	3,00	R\$ 76,26	R\$ 228,78	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 228,78	3,00	
19.6.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	5,00	R\$ 63,07	R\$ 315,35	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 315,35	5,00	
19.6.6	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	145,00	R\$ 39,46	R\$ 5.721,35	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 5.721,35	145,00	
19.6.7	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	25,00	R\$ 42,08	R\$ 1.052,14	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 1.052,14	25,00	
19.6.8	Campainha/Cigarras (sem fio)	un	1,00	R\$ 83,66	R\$ 83,66	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 83,66	1,00	
19.6.9	Ponto p/ campainha/cigarras (com tubul. Cx. e fiação)	pl	1,00	R\$ 276,01	R\$ 276,01	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 276,01	1,00	
19.6.10	REFLETOR EM ALUMÍNIO DE SUPORTE E ALÇA COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W. COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	UN	15,00	R\$ 540,83	R\$ 8.112,95	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 8.112,95	15,00	
19.6.11	Luminária de sobrepomar com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	un	145,00	R\$ 497,94	R\$ 72.201,42	0,00	0%	R\$0,00	87,00	60,00%	R\$43.320,85	87,00	60,00%	R\$ 43.320,85	58,00	
19.6.12	Luminária de sobrepomar com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	un	35,00	R\$ 333,19	R\$ 11.661,30	0,00	0%	R\$0,00	18,00	51,43%	R\$5.997,41	18,00	51,43%	R\$ 5.997,41	17,00	
19.6.13	Luminária tipo arandelada - casco de tarananga	un	40,00	R\$ 136,16	R\$ 5.446,51	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 5.446,51	40,00	
19.6.14	Rele fotocelético	un	8,00	R\$ 123,33	R\$ 986,66	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 986,66	8,00	
19.6.15	Base para relé fotocelético	un	8,00	R\$ 23,65	R\$ 189,20	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 189,20	8,00	
19.7	EQUIPAMENTOS				R\$ 22.450,98	0,00	0%	R\$0,00								
19.7.1	VENTILADOR DE PAREDE	UN	30,00	R\$ 857,67	R\$ 25.730,12	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 25.730,12	30,00	
19.7.2	Ponto de antena p/ rádio e TV (cf fio)	pl	13,00	R\$ 245,48	R\$ 3.191,23	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 3.191,23	13,00	
20	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO				R\$ 187.856,60	0,00	0%	R\$0,00								
20.1	Ponto p/ ar condicionado (tubo, c/ alístop e fio)	pl	15,00	R\$ 632,35	R\$ 9.485,27	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 9.485,27	15,00	
20.2	Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m)	pl	15,00	R\$ 1.808,53	R\$ 27.127,95	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 27.127,95	15,00	
20.3	Ponto de dreno p/ split (10m)	pl	15,00	R\$ 320,68	R\$ 4.809,31	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 4.809,31	15,00	
20.4	Cabo de cobre 4mm2 - 1 KV	m	375,00	R\$ 11,67	R\$ 4.376,66	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 4.376,66	375,00	
20.5	Cabo de cobre 6mm2 - 1 KV	m	369,00	R\$ 13,86	R\$ 5.114,72	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 5.114,72	369,00	
20.6	Aparelho Air-Split - 6.000 BTU's - Inverter	un	2,00	R\$ 3.644,30	R\$ 7.288,61	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 7.288,61	2,00	
20.7	Aparelho Air-Split - 18.000 BTU's - Inverter	un	1,00	R\$ 6.730,33	R\$ 6.730,33	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 6.730,33	1,00	
20.8	Aparelho Air-Split - 24.000 BTU's - Inverter	un	1,00	R\$ 7.709,32	R\$ 7.709,32	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 7.709,32	1,00	
20.9	Aparelho Air-Split - 30.000 BTU's - Inverter	un	11,00	R\$ 8.830,86	R\$ 97.139,41	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 97.139,41	11,00	
20.10	Suporte de Frio para Condensadora de Ar Condicionado tipo SPLIT até 36.000 btus	und	15,00	R\$ 579,95	R\$ 8.699,21	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ 8.699,21	15,00	


MICHELLE ZOCY
RACIOSO/PREFEITA




PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA	Modalidade: CP Nº 002/2023	O. S. em: 15/03/2024	Identificação da contratada:	Emissão: 26/03/2026	MEDICÃO:
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC.	Contrato nº: 086/2024/CPL	Prazo: 1086 DIAS		Mês: FEVEREIRO	11
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Convênio Nº 013/2023 - SEDUC	Término: 07/03/2026		Período: 13/02/2026 à 26/03/2026	
CNPJ: 17.199.057/0001-64	Assinatura: 07/03/2024	Valor do contrato R\$ 6.434.709,40			

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			FÍSICO	FINANC.	SALDO
						QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)			
21	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA				R\$ 35.566,44												
21.1	EQUIPAMENTOS PASSIVOS				R\$ 10.109,81												
21.1.1	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2019	UN	3,00	R\$ 1.190,64	R\$ 3.571,93	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	3,00	3.571,93	
21.1.2	SWITCH-48 PORTAS	und	1,00	R\$ 5.529,93	R\$ 5.529,93	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	1,00	5.529,93	
21.1.3	Organizador horizontal de cabos fechado p/ CB 19" 1 U/A	un	2,00	R\$ 94,15	R\$ 188,31	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	2,00	188,31	
21.1.4	Organizador horizontal de cabos fechado p/ CB 19" 1 U/A	un	1,00	R\$ 94,15	R\$ 94,15	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	1,00	94,15	
21.1.5	Organizador horizontal de cabos fechado p/ CB 19" 1 U/A	un	2,00	R\$ 94,15	R\$ 188,31	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	2,00	188,31	
21.1.6	Organizador horizontal de cabos fechado p/ CB 19" 1 U/A	un	1,00	R\$ 94,15	R\$ 94,15	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	1,00	94,15	
21.1.7	BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK 19"	UN	2,00	R\$ 211,70	R\$ 423,41	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	2,00	423,41	
21.1.8	ACESES POINT WIRELESS	UN	2,00	R\$ 1.467,13	R\$ 2.934,26	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	2,00	2.934,26	
21.2	CABOS EM PAR TRANÇADOS				R\$ 12.114,29												
21.2.1	Cabo UTP par trançado 64P 24 ANIG Cat 6e	m	1.266,90	R\$ 8,84	R\$ 11.124,96	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	1.266,90	11.124,96	
21.2.2	Patch cable N8V cat 6e 1.5m	un	28,00	R\$ 84,80	R\$ 2.374,46	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	28,00	2.374,46	
21.2.3	Switch 24 portas	un	1,00	R\$ 2.106,16	R\$ 2.106,16	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	1,00	2.106,16	
21.3	TOMADAS				R\$ 1.189,72												
21.3.1	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2018	UN	28,00	R\$ 54,74	R\$ 1.532,90	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	28,00	1.532,90	
21.4	CAIXAS E ACESSÓRIOS				R\$ 2.792,82												
21.4.1	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30CM COM TAMPA FERRO-FUNDIDO	UN	5,00	R\$ 596,36	R\$ 2.981,80	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	5,00	2.981,80	
21.4.2	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2019	UN	2,00	R\$ 45,37	R\$ 90,74	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	2,00	90,74	
21.4.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	UN	26,00	R\$ 20,20	R\$ 525,17	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	26,00	525,17	
21.5	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				R\$ 3.369,84												
21.5.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	M	145,00	R\$ 19,86	R\$ 2.880,29	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	145,00	2.880,29	
21.5.2	Eletroduto PVC Rígido de 1"	m	50,00	R\$ 20,19	R\$ 1.009,30	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	50,00	1.009,30	
21.5.3	ELETRICALHA LISA 100X50 COM TAMPA INCLUSIVE CONEXÕES	M	63,30	R\$ 112,96	R\$ 7.152,14	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	63,30	7.152,14	
21.5.4	Eletroduto PVC Rígido de 2"	m	22,50	R\$ 45,14	R\$ 1.015,62	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	22,50	1.015,62	
22	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA				R\$ 6.295,77												
22.1	COIFA EM AÇO INOX, ESCOVADO DE 1500x1000x600MM	un	1,00	R\$ 6.078,62	R\$ 6.078,62	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	1,00	6.078,62	
22.2	Exaustor de 40cm	un	1,00	R\$ 576,08	R\$ 576,08	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	1,00	576,08	
22.3	EXAUSTOR MECÂNICO PARA BANHEIRO	UN	4,00	R\$ 344,55	R\$ 1.378,22	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	4,00	1.378,22	
23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				R\$ 71.228,19												
23.1	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2023	UN	2,00	R\$ 406,61	R\$ 406,61	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	2,00	406,61	
23.2	VERGALHÃO CA-25 # 10 MMI	M	154,00	R\$ 32,35	R\$ 4.981,39	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	154,00	4.981,39	
23.3	SUPORE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2023	UN	16,00	R\$ 31,60	R\$ 505,59	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	16,00	505,59	
23.4	ABRACADURA GUIA REFORÇADA 2"	U	4,00	R\$ 10,41	R\$ 41,63	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	4,00	41,63	
23.5	SUPORE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2023	UN	48,00	R\$ 31,60	R\$ 1.516,78	0,00	0%	R\$ 0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	48,00	1.516,78	




PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO


LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPATI, MUNICIPIO DE VISEU-PA	O. S. em: 15/03/2024	Identificação da contratada:	Emissão: 26/03/2026	MEDIÇÃO:
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRAO SEDUC.	Prazo: 1086 DIAS		Mês: FEVEREIRO	11
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Término: 07/03/2026		Período: 13/02/2026 à 26/03/2026	
CNPJ: 17.198.057/0001-64	Convenção: Nº 013/2023 - SEDUC	Valor do contrato		
	Assinatura:	R\$ 5.434.709,40		

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.		
23.8	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO PI ATERRAMENTO 200x200x100MM O BARRAMENTO. ESP. 5MM	un	1,00	R\$ 663,35	R\$ 663,35	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ -	1,00	663,35
23.7	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	43,95	R\$ 95,52	R\$ 4.198,11	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ -	43,95	4.198,11
23.8	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF. 08/2023	M3	43,95	R\$ 28,83	R\$ 1.267,07	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ -	43,95	1.267,07
23.9	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÁMETRO 26", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2023	UN	16,00	R\$ 95,56	R\$ 1.529,94	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ -	16,00	1.529,94
23.10	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM	M	65,00	R\$ 45,50	R\$ 2.957,45	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ -	65,00	2.957,45
23.11	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM. NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	M	360,00	R\$ 82,50	R\$ 31.348,80	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ -	360,00	31.348,80
23.12	ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	M	308,00	R\$ 106,65	R\$ 32.848,22	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ -	308,00	32.848,22
23.13	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÁMETRO INTERNO = 0,3 M. AF. 12/2020	UN	16,00	R\$ 69,78	R\$ 1.116,51	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ -	16,00	1.116,51
23.14	TERMINAL DE PRESSÃO PI CABOS ATE 35MMZ	UN	340,00	R\$ 5.181,40	R\$ 1.761,40	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ -	340,00	1.761,40
23.15	Ponto de solda exotérmica	pl	32,00	R\$ 52,67	R\$ 1.685,58	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ -	32,00	1.685,58
23.16	MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	UN	42,00	R\$ 35,77	R\$ 1.502,48	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ -	42,00	1.502,48
34	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 123.982,97	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ -	-	-
34.1	GERAIS				R\$ 57.171,00					R\$ 0,00	-			-	-
24.1.1	Mastro em fogo, sobre base de concreto-3 un.	qj	1,00	R\$ 3.612,62	R\$ 3.612,62	0,40	40%	0,00	0,00%	R\$ 1.445,05	0,40	40,00%	R\$ 1.445,05	0,60	2.167,57
24.1.2	Gratão e=2cm	m²	36,90	R\$ 1.048,40	R\$ 40.782,82	16,66	42,84%	22,24	57,16%	R\$ 23.311,66	36,90	100,00%	R\$ 40.782,82	-	0,00
24.1.3	Gratão e=2cm	m²	18,16	R\$ 1.048,40	R\$ 19.038,97	0,00	0%	18,16	100,00%	R\$ 19.038,97	18,16	100,00%	R\$ 19.038,97	-	0,00
24.1.4	PRATELEIRA EM MADEIRA DE LEI PLANADA	m²	16,55	R\$ 186,81	R\$ 3.465,41	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ -	16,55	3.465,41
24.1.5	ENCANINHOS DE MADEIRA DE LEI PLANADA	m²	6,34	R\$ 197,31	R\$ 1.250,97	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ -	6,34	1.250,97
24.1.6	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H-Hitem (PINTADO)	M	14,80	R\$ 289,18	R\$ 4.281,96	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ -	14,60	4.221,96
24.1.7	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" (RAMPA DE ENTRADA)	M	8,22	R\$ 155,10	R\$ 1.274,92	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ -	8,22	1.274,92
24.2	CAIXA DÁGUA				R\$ 66.921,97	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ -	-	-
24.2.1	SERVIÇOS GERAIS				R\$ 17.369,28	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ -	-	-
24.2.1.1	Reservatório em fibra de vidro-10.000 L	un	1,00	R\$ 9.654,78	R\$ 9.654,78	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ -	1,00	9.654,78
24.2.1.2	ESCALADA MARINHEIRO PERFIL DE AÇO COM GUARDA CORPO INCLUSIVE PINTURA	M	11,75	R\$ 733,02	R\$ 8.613,04	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ -	11,75	8.613,04
24.2.1.3	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	M	20,20	R\$ 155,10	R\$ 3.133,01	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ -	20,20	3.133,01
24.2.1.4	PINTURA LÁTEX AGRÍCOLA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	M2	60,70	R\$ 16,06	R\$ 974,29	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ -	60,70	974,29
24.2.2	INSTALAÇÃO HIDRAULICA (POÇO)				R\$ 29.587,06	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ -	-	-
24.2.2.1	Poço Tubular de 6" - prof= 30m	un	1,00	R\$ 31.781,53	R\$ 31.781,53	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ -	1,00	31.781,53
24.2.2.2	ABRACADERA GUIA SIMPLIS 2"	UN	1,00	R\$ 14,79	R\$ 14,79	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ -	1,00	14,79
24.2.2.3	Bomba Submersa 3/4 CV (sem tubulação)	un	1,00	R\$ 2.861,74	R\$ 2.861,74	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ -	1,00	2.861,74
24.2.2.4	LUIVA EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	5,00	R\$ 140,94	R\$ 704,71	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ -	5,00	704,71
24.2.2.5	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	20,00	R\$ 34,63	R\$ 692,64	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ -	20,00	692,64
24.2.2.6	CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	3,00	R\$ 248,33	R\$ 744,98	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ -	3,00	744,98
24.2.2.7	UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	R\$ 160,97	R\$ 160,97	0,00	0%	0,00	0,00%	R\$ 0,00	-	0,00%	R\$ -	1,00	160,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO


LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPATI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA	Modalidade: CP Nº 002/2023	O. S. em: 15/03/2024	Identificação da contratada:	Emissão: 26/03/2026	MEDICÃO:
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRAO SEDUC.	Contrato nº.: 086/2024/CPL	Prazo: 1086 DIAS	 CONSTRUTORA NORTE ALFA	Mês: FEVEREIRO	11
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Convênio Nº 013/2023 - SEDUC	Término: 07/03/2026		Período: 13/02/2026 a 26/03/2026	
CNPJ: 17.199.057/0001-64	Assinatura:	Valor do contrato R\$ 5.434.709,40			

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
24.2.2.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 134,72	R\$ 269,44	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	2,00	269,44
24.2.2.9	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 205,52	R\$ 205,52	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	1,00	205,52
24.2.2.10	TÉ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 151,42	R\$ 151,42	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	1,00	151,42
24.2.2.11	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	6,00	R\$ 35,68	R\$ 214,10	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	6,00	214,10
24.2.2.12	NIFLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	5,00	R\$ 82,46	R\$ 312,32	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	5,00	312,32
24.2.3	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA (RESERVATÓRIO)				R\$ 17.988,06	0,00	0%	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
24.2.3.1	VENTILAÇÃO				R\$ 309,28	0,00	0%	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
24.2.3.1.1	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 26,36	R\$ 105,43	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	4,00	105,43
24.2.3.1.2	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	R\$ 82,00	R\$ 208,02	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	4,00	208,02
24.2.3.1.3	UNIAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 42,48	R\$ 84,97	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	2,00	84,97
24.2.3.2	EXTRAVASOR E LIMPEZA (CISTERNA)				R\$ 1.573,86	0,00	0%	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
24.2.3.2.1	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 82,10	R\$ 164,18	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	2,00	164,18
24.2.3.2.2	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	2,00	R\$ 281,64	R\$ 563,28	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	2,00	563,28
24.2.3.2.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	6,00	R\$ 58,23	R\$ 349,36	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	6,00	349,36
24.2.3.2.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 292,40	R\$ 292,40	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	1,00	292,40
24.2.3.2.5	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	R\$ 281,64	R\$ 563,28	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	2,00	563,28
24.2.3.2.6	TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 94,94	R\$ 94,94	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	1,00	94,94
24.2.3.3	ALIMENTAÇÃO (CISTERNA)				R\$ 631,29	0,00	0%	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
24.2.3.3.1	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 55,16	R\$ 110,32	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	2,00	110,32
24.2.3.3.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	15,00	R\$ 95,68	R\$ 535,25	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	15,00	535,25
24.2.3.3.3	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 80 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	1,00	R\$ 76,69	R\$ 76,69	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	1,00	76,69
24.2.3.3.4	TORNERA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	R\$ 90,97	R\$ 90,97	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	1,00	90,97
24.2.3.4	LIMPEZA (REL)				R\$ 675,31	0,00	0%	R\$0,00	-	-	-	-	-	-	-	-




PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO


LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA	Modalidade: CP Nº 002/2023	O. S. em: 15/03/2024	Identificação da contratada:	Emissão: 26/03/2026	MEDIÇÃO:
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRAO SEDUC.	Contrato nº.: 086/2024/CPL	Prazo: 1086 DIAS		Mês: FEVEREIRO	11
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Convênio Nº 013/2023 - SEDUC	Término: 07/03/2026		Período: 13/02/2026 à 26/03/2026	
CNPJ: 17.199.057/0001-64	Assinatura:	Valor do contrato R\$ 6.434.709,40			


ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%		TOTAL (R\$)	FISCO
24.2.3.4.1	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	4,00	R\$ 32,66	R\$ 130,62	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	4,00	130,62
24.2.3.4.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	2,00	R\$ 36,02	R\$ 72,04	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	2,00	72,04
24.2.3.4.3	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	16,00	R\$ 19,48	R\$ 311,64	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	16,00	311,64
24.2.3.4.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 105,81	R\$ 211,63	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	2,00	211,63
24.2.3.4.5	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	4,00	R\$ 32,66	R\$ 130,62	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	4,00	130,62
24.2.3.4.6	TE, PVC, SOLDÁVEL DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 13,38	R\$ 13,38	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	1,00	13,38
24.2.3.5	EXTRAVASOR (REL)				R\$ 162,42	0,00	0%	R\$0,00	-	-	R\$0,00	-	-	-	-	-
24.2.3.5.1	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL DN 80 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	1,00	R\$ 65,02	R\$ 65,02	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	1,00	65,02
24.2.3.5.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	1,10	R\$ 39,25	R\$ 39,25	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	1,10	39,25
24.2.3.5.3	Adaptador Soldável longo (ex.Ø19q)	un	2,00	R\$ 52,48	R\$ 104,96	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	2,00	104,96
24.2.3.6	DISTRIBUIÇÃO (REL)				R\$ 3.077,33	0,00	0%	R\$0,00	-	-	R\$0,00	-	-	-	-	-
24.2.3.6.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	20,00	R\$ 86,23	R\$ 1.764,53	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	20,00	1.764,53
24.2.3.6.2	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	2,00	R\$ 294,71	R\$ 589,43	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	2,00	589,43
24.2.3.6.3	TE, PVC, SOLDÁVEL DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	1,00	R\$ 94,94	R\$ 94,94	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	1,00	94,94
24.2.3.6.4	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	4,00	R\$ 294,71	R\$ 1.178,85	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	4,00	1.178,85
24.2.3.6.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 265,90	R\$ 531,79	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	2,00	531,79
24.2.3.6.6	TE, PVC, SOLDÁVEL DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	3,00	R\$ 84,94	R\$ 254,82	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	3,00	254,82
24.2.3.6.7	LUIVA DE REDUÇÃO LONGA, DN 75 X 60 MM	UN	1,00	R\$ 42,55	R\$ 42,55	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	1,00	42,55
24.2.3.7	RECALQUE				R\$ 10.387,50	0,00	0%	R\$0,00	-	-	R\$0,00	-	-	-	-	-
24.2.3.7.1	Bomba Centrífuga 1 CV [suc.rec.barrileta.col.distribuição]	un	2,00	R\$ 5.193,75	R\$ 10.387,50	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	2,00	10.387,50
24.2.3.7.2	NIFE DUPLO 1/2"	UN	4,00	R\$ 30,27	R\$ 121,08	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	4,00	121,08
24.2.3.7.3	UNIAO, PVC, SOLDÁVEL DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	2,00	R\$ 46,16	R\$ 92,31	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	2,00	92,31
24.2.3.7.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 97,76	R\$ 195,52	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	2,00	195,52
24.2.3.7.5	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 356,44	R\$ 712,88	0,00	0%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$ -	2,00	712,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPATI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA		Modalidade: CP Nº 002/2023		Emissão: 28/03/2026		MEDIÇÃO: 11										
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC.		Contrato nº.: 986/2024/CP		Mês: FEVEREIRO												
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP		Convênio Nº 013/2023 - SEDUC		Período: 13/02/2026 a 26/03/2026												
CNPJ: 17.198.057/0001-64		Assinatura:		Valor do contrato R\$ 6.434.709,40												
O. S. em: 15/03/2024		Prazo: 1086 DIAS		Identificação da contratada:												
		Término: 07/03/2026														
		Valor do contrato R\$ 6.434.709,40														
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO ANTERIOR			ACUMULADO TOTAL			FÍSICO	FINANC.	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%			TOTAL (R\$)
24.2.3.7.6	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/REFORMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	5,00	R\$ 28,84	R\$ 144,21	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$	5,00	144,21
24.2.3.7.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	M	17,00	R\$ 22,21	R\$ 377,55	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$	17,00	377,55
24.2.3.7.8	Adaptador Soldável longo c/ flanges livres (c/d'água)	un	3,00	R\$ 52,48	R\$ 157,44	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$	3,00	157,44
24.2.3.7.9	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 25,91	R\$ 77,72	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$	3,00	77,72
24.2.3.7.10	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2021	UN	2,00	R\$ 184,89	R\$ 369,78	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$	2,00	369,78
24.2.3.8	SUCÇÃO				R\$ 1.231,07	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$	0,00	-
24.2.3.8.1	Adaptador Soldável longo c/ flanges livres (c/d'água)	un	3,00	R\$ 52,48	R\$ 157,44	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$	3,00	157,44
24.2.3.8.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO, ROSCÁVEL, 2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 134,72	R\$ 269,44	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$	2,00	269,44
24.2.3.8.3	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	2,00	R\$ 100,11	R\$ 200,21	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$	2,00	200,21
24.2.3.8.4	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	4,00	R\$ 55,16	R\$ 220,64	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$	4,00	220,64
24.2.3.8.5	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	2,00	R\$ 324,46	R\$ 648,92	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$	2,00	648,92
24.2.3.8.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	M	2,50	R\$ 35,68	R\$ 89,21	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$	2,50	89,21
24.2.4	CAIXA DE CONCRETO				R\$ 1.877,57	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$	0,00	-
24.2.4.1	Caixa em alvenaria de 100x100x100cm c/ tipo, concreto	un	1,00	R\$ 1.490,15	R\$ 1.490,15	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$	1,00	1.490,15
24.2.4.2	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM, AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 928,53	R\$ 928,53	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$	1,00	928,53
25	PEQUENAS OBRAS				R\$ 30.642,79	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$	0,00	-
25.1	PARQUE INFANTIL				R\$ 17.158,74	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$	0,00	-
25.1.1	Briqueado - Gangorra em madeira eucalipto 42x20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Obs Alameda Nova	un	2,00	R\$ 1.715,06	R\$ 3.430,12	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$	2,00	3.430,12
25.1.2	Briqueado - Balança Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	2,00	R\$ 2.944,28	R\$ 5.888,57	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$	2,00	5.888,57
25.1.3	Briqueado - Casa de madeira - com escanador	UN	1,00	R\$ 5.451,71	R\$ 5.451,71	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$	1,00	5.451,71
25.1.4	Briqueado - Labirinto (trepa-trepa), Dim:0,87x0,87x2,14m, ref. Sengstark ou similar	Un	1,00	R\$ 5.271,08	R\$ 5.271,08	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$	1,00	5.271,08
25.1.5	Briqueado - Carrissal de Roda	UN	1,00	R\$ 2.059,83	R\$ 2.059,83	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$	1,00	2.059,83
25.2	REDÁRIO				R\$ 13.485,05	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$	0,00	-
25.2.1	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBÁ, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FRADO COM CONCRETO SOBRE SOLO, AF_11/2021	M2	47,84	R\$ 288,14	R\$ 13.784,84	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$	47,84	13.784,84
25.2.2	GANCHO ARMADOR DE REDE	und	20,00	R\$ 179,39	R\$ 3.587,89	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$	20,00	3.587,89
26	ACESSIBILIDADE				R\$ 18.226,44	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$	0,00	-
26.1	SINALIZAÇÃO VISUAL E TÁTIL				R\$ 7.087,08	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$	0,00	-
26.1.1	PLACA 20X20CM, EM ACRÍLICO AZUL, 4MM, COM LETRAS E PICTOGRAMAS BRANCOS	und	14,00	R\$ 109,83	R\$ 1.537,65	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$	14,00	1.537,65
26.1.2	PLACA 40X6CM, EM ACRÍLICO AZUL-4MM COM LETRAS BRANCAS	und	39,00	R\$ 95,40	R\$ 3.720,76	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$	39,00	3.720,76
26.1.3	PLACA TÁTIL ACRÍLICO 20X3CM, COM LETRAS BRANCAS EM ALTO RELEVO E BRAILLE - INSTALADAS NA PAREDE ADJACENTE A PORTA	und	53,00	R\$ 73,04	R\$ 3.871,17	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$	53,00	3.871,17
26.2	VISUAL E TÁTIL PISO				R\$ 6.468,66	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$	0,00	-
26.2.1	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_05/2023	M2	47,00	R\$ 175,99	R\$ 8.271,71	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00	0,00%	R\$0,00	-	0,00%	R\$	47,00	8.271,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA		O. S. em: 15/03/2024		Identificação da contratada:		Emissão: 26/03/2026		MEDIÇÃO:	
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRAO SEDUC.		Prazo: 1086 DIAS		Mês: FEVEREIRO		Período: 13/02/2026 à 26/03/2026		11	
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP		Contrato nº.: 086/2024/CPL		Valor do contrato		R\$ 6.434.709,40			
CNPJ: 17.199.057/0001-64		Nº 043/2023 - SEDUC		Assinatura:		R\$ 6.434.709,40			

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO		
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	%	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO
26.2.2	SINALIZAÇÃO DE ÁREA DE ESPERA / VAGA COM SIMBÓLO INTERNACIONAL, DIMENSÃO 1,70X1,70CM	un	1,00	R\$ 87,26	R\$ 87,26	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	1,00	87,26
26.3	VISUAL E TATIL DE EMERGÊNCIA			R\$ 171,46	R\$ 171,46	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	-	-
26.3.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO VISUAL E TATIL (PCD) EM ACRÍLICO ESP. 4MM, COM RELEVO-BRILLE TAM. 200x8CM	Un	4,00	R\$ 57,16	R\$ 228,63	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	4,00	228,63
26.4	MAPA TÁTIL			R\$ 4.473,00	R\$ 4.473,00	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	-	-
26.4.1	MAPA TÁTIL PARA SINALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS AMBIENTES EM ACRÍLICO NA COR BRANCO COM LETRAS EM ALTO RELEVO E BRILLE NA COR PRETO. (60X60)CM	UND	2,00	R\$ 2.281,06	R\$ 5.762,12	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	2,00	5.762,12
27	SERVIÇOS FINAIS			R\$ 20.184,11	R\$ 20.184,11	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	-	-
27.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF. 04/2019	M2	1.032,02	R\$ 2,30	R\$ 2.406,30	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	1.032,02	2.406,30
27.2	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF. 04/2019	M2	776,53	R\$ 3,98	R\$ 3.102,95	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	776,53	3.102,95
27.3	Placa de inauguração em aço inoxidável bx. relevo: (40 x 30cm)	un	1,00	R\$ 1.649,67	R\$ 1.649,67	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	1,00	1.649,67
27.4	PROJETO "AS BUILT" - AROUJETURA	m²	1.530,00	R\$ 12,32	R\$ 18.842,24	0%	0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	1.530,00	18.842,24
VALOR BDI TOTAL:					R\$ 1.438.592,65								
VALOR ORÇAMENTO:					R\$ 4.995.116,75								
VALOR TOTAL:					R\$ 6.434.709,40								R\$ 6.434.709,40


RESUMO DA OBRA		RESUMO CONTRATO		HISTÓRICO DAS MEDIÇÕES	
DADOS OBRIGATORIOS NA NF		VALOR CONTRATO:	R\$ 6.434.709,40	MEDIÇÃO	VALOR
Material e mão de obra para Construção Civil		VALOR ACUMULADO:	R\$ 5.211.119,84	1º MEDIÇÃO	R\$326.912,74
EMPRESA	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	SALDO ACUMULADO:	R\$ 1.223.589,56	2º MEDIÇÃO	R\$713.725,89
CNPJ	17.199.057/0001-64	% EXECUTADO:	80,98%	3º MEDIÇÃO	R\$602.000,00
LOCAL	LOCALIDADE VILA DE CURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA			4º MEDIÇÃO	R\$ 489.000,00
CONTRATO	086/2024/CPL			5º MEDIÇÃO	R\$ 119.515,04
Valor da NF:	R\$ 604.786,18			6º MEDIÇÃO	R\$ 522.303,53
				7º MEDIÇÃO	R\$ 437.891,20
				8º MEDIÇÃO	R\$ 580.450,33
				9º MEDIÇÃO	R\$ 369.506,18
				10º MEDIÇÃO	R\$ 445.028,75
				11º MEDIÇÃO	R\$ 604.786,18
				TOTAL	R\$ 5.211.119,84
					80,98%

Assinado digitalmente por GABRIEL LIMA SILVA:01848973276
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.03.30 11:27:14-03'00"
 Exatidão: Exatidão Reader Versão: 2025.1.0

MICHELLE AZULAY RAMOS:83287949268

Assinado digitalmente por MICHELLE AZULAY RAMOS:83287949268
 ND: C-BR, O-ICP-Brasil, OU=AC SOLLTI Múltipla vs. OU=Renovacao
 Eletrônica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=MICHELLE AZULAY RAMOS:83287949268
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.2.0

FISCAL DA OBRA
GABRIEL LIMA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - PNBV
CREA - PA 151923341-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Local:	Localidade de Fernandes Belo, Município de Visua Pa	O. S. ORÇ:	24092026	Identificação de contratos:	03032026	Hierarquia:	
UBA:	Reforma e Ampliação da E.M.E.P. Em Fernandes Belo	Modalidade:	Concessão (14225)	Prazo do contrato:	365	Período:	
Empresa:	G C N Construtora LTDA	Contrato n.º:	448225 D.CA	Término do contrato:	05/09/2026		
Objeto:	06.789.584/0001-02	Assinatura:	6898265	Valor do contrato:	R\$ 2.248.636,73		
							05

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTEÍDO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO		
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FSICO	FINANC.
9.1	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 24 disjuntores (c/barramento)	un	1	730,48	949,62	1	100%	949,62	0	0%	949,62	0	0,00
9.2	PONTOS, TOMADAS, E INTERRUPTORES				20.131,20	120	100%	20.131,20	0	0%	20.131,20	0	0,00
9.2.1	Revisão de ponto de luz	pt	120	129,05	20.131,20	120	100%	20.131,20	0	0%	20.131,20	0	0,00
9.3	LUMINÁRIAS				3.493,00	100	100%	3.493,00	0	0%	3.493,00	0	0,00
9.3.1	LÂMPADA MISTA 160 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	100	26,87	3.493,00	100	100%	3.493,00	0	0%	3.493,00	0	0,00
10	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO				64.123,01	1	100%	64.123,01	0	0%	64.123,01	0	0,00
10.1	PONTOS				21.374,50	1	100%	21.374,50	0	0%	21.374,50	0	0,00
10.1.1	Ponto p/ ar condicionado (tubul.,aj.airstop e fiação)	pt	7	624,01	5.678,47	7	100%	5.678,47	0	0%	5.678,47	0	0,00
10.1.2	Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m)	pt	7	1.419,96	12.921,58	0	0%	-	0	0%	-	7	12.921,58
10.1.3	Ponto de dreno p/ split (10m)	pt	7	304,89	2.774,45	0	0%	-	0	0%	-	7	2.774,45
10.2	APARELHOS				42.743,51	1	100%	42.743,51	0	0%	42.743,51	0	0,00
10.2.1	Aparelho Air-Split - 18.000 BTU's - Inverter	un	7	4.697,54	42.743,51	0	0%	-	0	0%	-	7	42.743,51
11	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				14.883,09	1	100%	14.883,09	0	0%	14.883,09	0	0,00
11.1	ÁGUA FRIA				0,00	1	100%	0,00	0	0%	0,00	0	0,00
11.2	Reservatório em polietileno de 5.000 L	un	1	6.541,87	6.504,43	1	100%	6.504,43	0	0%	6.504,43	0	0,00
11.3	Tomreira de bóia 3/4"	un	1	72,20	93,66	1	100%	93,66	0	0%	93,66	0	0,00
11.4	ESGOTO				6.289,80	1	100%	6.289,80	0	0%	6.289,80	0	0,00
11.4.1	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1	390,16	507,20	1	100%	507,20	0	0%	507,20	0	0,00
11.4.2	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1	4.448,16	5.782,60	1	100%	5.782,60	0	0%	5.782,60	0	0,00
12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO				2.277,12	1	100%	2.277,12	0	0%	2.277,12	0	0,00
12.1	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	un	8	218,96	2.277,12	0	0%	-	0	0%	-	8	2.277,12
13	ELEMENTOS ESCOLARES				0,00	1	100%	0,00	0	0%	0,00	0	0,00
14	ELEMENTOS ESCOLARES				36.060,25	1	100%	36.060,25	0	0%	36.060,25	0	0,00
14.1	Quadro de vidro 6mm	m²	38,4	642,99	32.077,82	0	0%	-	0	0%	-	38,4	32.077,82
14.2	Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un	cj	1	3.063,41	3.982,43	0	0%	-	0	0%	-	1	3.982,43
15	URBANIZAÇÃO				2.664,34	1	100%	2.664,34	0	0%	2.664,34	0	0,00
15.1	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	56,64	36,19	2.664,34	0	0%	-	0	0%	-	56,64	2.664,34
16	AMPLIAÇÃO				0,00	1	100%	0,00	0	0%	0,00	0	0,00
17	SERVIÇOS PRELIMINARES				9.188,63	1	100%	9.188,63	0	0%	9.188,63	0	0,00
17.1	Limpeza do terreno	m²	556,55	6,15	4.448,83	0	0%	-	0	0%	-	556,55	4.448,83
17.2	Locação da obra a trena	m²	556,55	6,96	4.741,80	0	0%	-	0	0%	-	556,55	4.741,80
18	DEMOLIÇÃO E RETIRADA				39.887,75	1	100%	39.887,75	0	0%	39.887,75	0	0,00
18.1	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m³	230	82,96	24.803,20	0	0%	-	0	0%	-	230	24.803,20
18.2	Sota fora manual até 200m	m³	115	100,90	15.084,55	115	100%	15.084,55	0	0%	15.084,55	0	0,00
19	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				2.468,54	1	100%	2.468,54	0	0%	2.468,54	0	0,00
19.1	Escavação manual de até 1.50m de profundidade	m³	19,29	98,44	2.468,54	19,29	100%	2.468,54	0	0%	2.468,54	0	0,00
20	FUNDAÇÕES				73.029,09	1	100%	73.029,09	0	0%	73.029,09	0	0,00
20.1	SAPATA				13.510,86	1	100%	13.510,86	0	0%	13.510,86	0	0,00
20.1.1	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	0,33	965,19	414,06	0,33	100%	414,06	0	0%	414,06	0	0,00
20.1.2	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m³	2,62	3.845,22	13.096,80	2,62	100%	13.096,80	0	0%	13.096,80	0	0,00
20.2	SALDAME				59.517,23	1	100%	59.517,23	0	0%	59.517,23	0	0,00
20.2.1	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	12,65	3.619,17	59.517,23	12,65	100%	59.517,23	0	0%	59.517,23	0	0,00
21	ESTRUTURA				393.203,30	1	100%	393.203,30	0	0%	393.203,30	0	0,00
21.1	CONCRETO ARMADO - FILARES				71.715,45	1	100%	71.715,45	0	0%	71.715,45	0	0,00
21.1.1	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e acendramento)	m³	11,3	4.177,39	61.365,78	11,3	100%	61.365,78	0	0%	61.365,78	0	0,00
21.1.2	Laje pré-moldada e=12cm (incl. capeamento) - unidirecional	m²	64,45	123,54	10.350,67	19,335	30%	3.105,20	11,3	100%	61.365,78	0	0,00
21.2	VERGAS E CONTRAVERGAS				8.089,92	1	100%	8.089,92	0	0%	8.089,92	0	0,00
21.2.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	16	88,09	1.832,16	16	100%	1.832,16	0	0%	1.832,16	0	0,00

2



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Local: Localidade de Fernandes Belo, Município de Viseu Pa
 End: Reforma e Ampliação de E.M.E.P. Em Fernandes Belo
 Avenida: G C N Construtora LTDA
 Nº: 06.789.584/0001-02

O. S. em: 24/09/2026
 385
 Prazo do contrato: 05/09/2028
 Término do contrato: 05/09/2028
 Valor do contrato: R\$ 2.848.886,73

Modalidade: Concorrência #142026
 Contrato nº: 448/2026 D.C.A
 Assinatura: 66882026

Identificação da contratação: 03032026
 Período: 21/01/2026 a 03/03/2026
 Emissão: 03032026
 Intenção: 05

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.	
21.2.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 20" CM. AF_03/2024	M	74,8	64,36	6.257,76	74,8	100%	6.257,76	0	0%	-	74,8	100%	6.257,76	0	0,00	
21.3	COBERTURA				313.401,83												
21.3.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	m²	545,53	257,28	182.457,96	381,871	70%	127.720,57	163,659	30%	54.737,39	545,53	100%	182.457,96	0	0,00	
21.3.2	Cobertura - Telha termoaústica es=30mm chapa filme com isolamentopoliisocianurato (PIR)	m²	545,53	175,75	124.637,23	272,785	50%	62.318,62	272,735	50%	62.318,62	545,53	100%	124.637,23	0	0,00	
21.3.3	Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=40cm	m	85,55	56,71	6.306,74	42,775	50%	3.153,37	42,775	50%	3.153,37	85,55	100%	6.306,74	0	0,00	
22	PAREDES E PAINES				109.084,84												
22.1	ALVENARIA E VEDAÇÃO				109.084,84												
22.1.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	660,2	127,10	109.084,84	660,2	100%	109.084,84	0	0%	-	660,2	100%	109.084,84	0	0,00	
23	ESQUADRIAS				58.358,77												
23.1	PORTAS				21.884,83												
23.1.1	Esquadria mad. es=3cm c/ caix. aduela e alizar	m²	28,35	585,87	21.884,83	28,35	100%	21.884,83	0	0%	-	28,35	100%	21.884,83	0	0,00	
23.2	JANELAS				36.771,94												
23.2.1	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	32	847,59	35.259,52	32	100%	35.259,52	0	0%	-	32	100%	35.259,52	0	0,00	
23.2.2	Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm	m²	1,22	953,91	1.512,42	1,22	100%	1.512,42	0	0%	-	1,22	100%	1.512,42	0	0,00	
24	REVESTIMENTO				170.168,51												
24.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	1320,4	16,65	28.573,45	792,24	60%	17.144,07	528,16	40%	11.429,38	1320,4	100%	28.573,45	0	0,00	
24.2	Reboco com argamassa 1:8-Adit. Plast.	m²	1320,4	50,03	85.865,61	660,2	50%	42.932,81	660,2	50%	42.932,81	1320,4	100%	85.865,61	0	0,00	
24.3	Revestimento Cerâmico Padrão Médio - Incl. rejuntamento	m²	39,8	66,35	3.432,75	39,8	100%	3.432,75	0	0%	-	39,8	100%	3.432,75	0	0,00	
24.4	FORRO				52.288,70												
24.4.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	339,48	76,91	33.941,21	67,896	20%	6.788,24	101,844	30%	10.182,36	339,48	100%	33.941,21	169,74	16.970,61	
24.4.2	Forro em lâmbri de PVC	m²	339,48	41,57	18.346,49	339,48	100%	18.346,49	0	0%	-	339,48	100%	18.346,49	0	0,00	
25	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E FEITORIS				184.732,00												
25.1	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	486,48	101,91	64.448,87	486,48	100%	64.448,87	0	0%	-	486,48	100%	64.448,87	0	0,00	
25.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	65	65,91	5.566,20	65	100%	5.566,20	0	0%	-	65	100%	5.566,20	0	0,00	
25.3	EXECUÇÃO DE PASSELO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	309,2	71,77	28.848,36	309,2	100%	28.848,36	0	0%	-	309,2	100%	28.848,36	0	0,00	
25.4	Lajota cerâmica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	350,48	74,98	34.161,28	350,48	100%	34.161,28	0	0%	-	350,48	100%	34.161,28	0	0,00	
25.5	Rodape cerâmico h=8cm	m	188,25	27,90	6.754,41	188,25	100%	6.754,41	0	0%	-	188,25	100%	6.754,41	0	0,00	
25.6	Soleira em mármore branco e=2cm	m²	2,3	963,18	2.879,89	2,3	100%	2.879,89	0	0%	-	2,3	100%	2.879,89	0	0,00	
25.7	PISO ANTIDERRAPANTE NITOPISO TF-5000, SELADO C/NITOP. FC-140	m²	143,75	179,34	33.513,87	143,75	100%	33.513,87	0	0%	-	143,75	100%	33.513,87	0	0,00	
25.8	Pelotril em mármore branco e=2cm	m²	6,42	1.025,18	8.556,12	6,42	100%	8.556,12	0	0%	-	6,42	100%	8.556,12	0	0,00	
26	PINTURA				88.930,90												
26.1	Latex acrílica acelinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	1320,4	51,23	87.925,43	1320,4	100%	87.925,43	0	0%	-	1320,4	100%	87.925,43	0	0,00	
26.2	Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	m²	28,35	54,42	2.005,47	28,35	100%	2.005,47	0	0%	-	28,35	100%	2.005,47	0	0,00	
27	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				34.465,80												

2



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LOCAL:	Localidade de Fernandes Belo, Município de Visu Pa	O. S. em:	24/08/2025	Identificação de contrato:	030302026	EMISSÃO:	030302026	NUMERO:	05
UBA:	Reforma e Ampliação de E.M.E.F. Em Fernandes Belo	Modalidade:	Concorrência 0140205	Prazo do contrato:	365	Período:	21/01/2026 a 03/03/2026		
EMPRESA:	G N Construtora LTDA	Contrato n.º:	448/2025 D.C.A	Término do contrato:	05/19/2026				
AVO:	16.789.584/0001-02	Assinatura:	660892E5	Valor do contrato:	R\$ 2.218.936,73				

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	
27.1	PONTOS, TOMADAS, E INTERRUPTORES		1	24.910,80	24.910,80										
27.1.1	Ponto de luz / força (c/ tubul., cx. e fiação) ate 200W	pt	60	319,37	24.910,80	30	50%	12.455,40	30	50%	12.455,40	60	100%	24.910,80	0
27.2	LUMINÁRIAS		1	9.555,00	9.555,00										
27.2.1	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	UN	60	122,50	9.555,00	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	80
28	SUBESTACAÇÃO 75KVA		1	69.722,90	69.722,90										
28.1	Subestação aérea c/ transformador 75 KVA (incl. poste, acessórios e cabine de medição)	un	1	53.633,00	69.722,90	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1
29	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		1	15.567,30	15.567,30										
29.1	ÁGUA FRIA		1	6.178,90	6.178,90										
29.1.1	Revisão de ponto de água	pt	35	135,80	6.178,90	14	40%	3.429,18	14	40%	3.429,18	33,424/38	95%	5.900,74	1,575620256
29.2	ESGOTO		1	9.888,40	9.888,40										
29.2.1	Revisão de ponto de esgoto	pt	35	206,34	9.888,40	8,75	25%	2.347,10	8,75	25%	2.347,10	17,5	50%	4.694,20	4.694,20
30	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		1	2.277,12	2.277,12										
30.1	Extintor de Incêndio ABC - 6KG	un	8	218,96	2.277,12	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	8
31	APARELHOS, LUCIÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS		1	27.947,61	27.947,61										
31.1	Plta de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,40x0,60m, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodopia 10 cm, asseniada	un	1	3.317,41	4.312,63										
31.2	Bacia sanitada c/cx. descarga acoplada c/ assento	un	12	654,73	10.213,68	0	0%	-	0,1	10%	431,26	0,1	10%	431,26	3.881,37
31.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LUCIÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	2	907,64	2.359,86	0	0%	-	2,229177	15%	1.897,34	2,229177	19%	1.897,34	9,770822691
31.4	Lavatório de louça s/coi.ctbrn.,sifão e valv.	un	8	902,15	9.382,32	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2
31.5	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	8	81,20	844,48	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	8
31.6	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	8	80,26	834,64	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	8
32	MURO		1	85.063,02	85.063,02										
32.1	ESQUADRIAS DE VIDRO		1	8.815,50	8.815,50										
32.1.1	Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola)	m²	10,5	719,09	9.815,50	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	10,5
32.2	REVESTIMENTO		1	1.611,01	1.611,01										
32.2.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL AF_04/2023	m²	50,25	11,25	734,65	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	50,25
32.2.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	50,25	13,42	876,36	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	50,25
32.3	CONSTRUÇÃO		1	56.365,84	56.365,84										
32.3.1	Muro em alvenaria rebocado e pintado 2 faces (tr=2,0m)	m	51,5	641,72	56.365,84	0	0%	-	15,45	30%	16.905,85	15,45	30%	16.905,85	36,05
32.4	CONCRETO ARMADO - FORTIÇO DE ENTRADA		1	17.288,67	17.288,67										
32.4.1	Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	3,56	3.735,67	17.288,67	0	0%	-	1,038	30%	5.186,60	1,068	30%	5.186,60	2,492
33	PLAYGROUND		1	7.275,22	7.275,22										
33.1	Instalação de brinquedos do playground	UN	2	271,36	705,52	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2
33.2	INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO COM ENCOSTO, DIMENSÕES 180 CM X 64 CM X 86 CM, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	4	213,58	1.110,60										
33.3	Brinquedo - Gangorra Dupla, Modelo M119, da Ludico Brinquedos inteligentes ou similar	un	1	1.708,31	2.220,80	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	4
33.4	Brinquedo escada horizontal em tubo de ferro galv. ø=2", dim. 0,82 x 3,98 x 1,80m, inclusive aplicação de zarcão e pintura com esmalte sintético, ref. Serjoberk ou similar	Un	1	2.491,00	3.238,30	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1
34	URBANIZAÇÃO		1	3.208,12	3.208,12										

2

O. S. em: 24/09/2026
Emissão: 09/03/2026
Identificação de contrato: 365
Período: 21/01/2026 a 03/03/2026
Medição: 05

Localidade de Fernandes Belo, Município de Visau Pa
Modalidade: Consórcio (14/02/26)
Prazo do contrato: 365
Reforma e Ampliação da E.M.E.P. Em Fernandes Belo
Contrato nº.: 44/2025 D.L.C.A
Término do contrato: 05/09/2026
G C N Construtora LTDA
Assinatura: 66882625
Valor do contrato: R\$ 2.248.836,73

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.	
34.1	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	66,2	36,19	3.208,12	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	66,2	-	3.208,12	
35	SERVIÇOS FINAIS		1	17.144,43	17.144,43	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	-	-	
35.1	Ponto de luz / força (câmbul., cx. e fiação) ate 200W	pt	22	319,37	9.133,96	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	-	9.133,96	
35.2	Luminária tipo arandela- casco de taratuga	un	6	103,81	809,70	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	-	809,70	
35.3	Limpeza geral e entrega de obra	m²	563	9,84	7.200,77	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	-	7.200,77	
VALOR TOTAL:					R\$ 2.248.836,73		0%	1.354.822,00		0%	334.000,00		0%			1.688.822,00	

Observações:

RESUMO DA OBRA

RESUMO CONTRATO		RESUMO HISTÓRICO DAS MEDIÇÕES	
VALOR CONTRATO:	R\$ 2.248.836,73	MEDIÇÃO	05
VALOR ACUMULADO:	R\$ 1.688.822,00	VALOR	%
SALDO CONTRATO:	R\$ 560.014,73	1ª MEDIÇÃO	R\$ 203.322,00 9,04%
% EXECUTADO:		2ª MEDIÇÃO	R\$ 405.000,00 18,01%
		3ª MEDIÇÃO	R\$ 341.500,00 15,19%
		4ª MEDIÇÃO	R\$ 405.000,00 18,01%
		5ª MEDIÇÃO	R\$ 334.000,00 14,85%
		TOTAL	R\$ 1.688.822,00 75,10%

Ruan Oliveira
Engenheiro Civil
CREA: 1522312552-P5

Fiscal da Obra
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
CREA - PA nº 1522312552PA
Engenheiro Civil - PMY


PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

O. S. em: 31/10/2026
 Identificação da contratada: 00/03/2026
 Emissão: 03/03/2026
 MEDIÇÃO: 04

Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº CP 444205 - DLCA 21/10/2026
 Contrato nº: 31182825
 Assinatura: Valor do contrato R\$ 2.074.737,37

Local: Localidade do Japim, Município de Viseu Pa
 OBRA: Reforma e Ampliação da E.M.E.F Maria Raimunda Silva Oliveira
 EMPRESA: GON CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 06.786.514/0001-02



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.		VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	% DE EXECUÇÃO	VALOR PAGAMENTO	VALOR RESTANTE	% DE PAGAMENTO	VALOR RESTANTE	VALOR TOTAL	VALOR PAGAMENTO	VALOR RESTANTE	VALOR TOTAL	VALOR PAGAMENTO	VALOR RESTANTE
			UNID.	QUANT.													
16.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	367,79	9,10	10.283,31	0,00	-	-	-	0,00	-	10.283,31	867,79	-	10.283,31	867,79	-
16.2	Plica de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	un	1.425,27	0,00	1.856,84	0,00	-	-	-	0,00	-	1.856,84	-	-	1.856,84	-	-
17	SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	288	5,68	4.515,84	100,00	2.129,32	2.387,52	2.387,52	100,00	2.387,52	2.387,52	2.387,52	2.387,52	2.387,52	2.387,52	2.387,52
17.1	Limpeza do terreno	m²	288	6,37	15.748,31	100,00	15.748,31	15.748,31	15.748,31	100,00	15.748,31	15.748,31	15.748,31	15.748,31	15.748,31	15.748,31	15.748,31
17.2	Locação da obra à trena	m²	288	6,37	15.748,31	100,00	15.748,31	15.748,31	15.748,31	100,00	15.748,31	15.748,31	15.748,31	15.748,31	15.748,31	15.748,31	15.748,31
18	MOVIMENTO DE TERRA	m³	8,91	91,00	1.056,28	100,00	1.056,28	1.056,28	1.056,28	100,00	1.056,28	1.056,28	1.056,28	1.056,28	1.056,28	1.056,28	1.056,28
18.1	Escavação manual de até 1,50m de profundidade	m³	8,91	91,00	1.056,28	100,00	1.056,28	1.056,28	1.056,28	100,00	1.056,28	1.056,28	1.056,28	1.056,28	1.056,28	1.056,28	1.056,28
18.2	Aterro incluindo carga, des-carga, transporte e apiloamento	m³	57,87	194,88	14.692,03	100,00	14.692,03	14.692,03	14.692,03	100,00	14.692,03	14.692,03	14.692,03	14.692,03	14.692,03	14.692,03	14.692,03
19	FUNDAÇÕES	m³	47,915,92	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	-
19.1	SAPATAS	m³	4,23	3.760,72	20.724,71	100,00	20.724,71	20.724,71	20.724,71	100,00	20.724,71	20.724,71	20.724,71	20.724,71	20.724,71	20.724,71	20.724,71
19.2	Sapatas em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m³	4,23	3.760,72	20.724,71	100,00	20.724,71	20.724,71	20.724,71	100,00	20.724,71	20.724,71	20.724,71	20.724,71	20.724,71	20.724,71	20.724,71
19.3	BALDRAME	m³	5,9	3.537,52	27.191,21	100,00	27.191,21	27.191,21	27.191,21	100,00	27.191,21	27.191,21	27.191,21	27.191,21	27.191,21	27.191,21	27.191,21
19.4	Baldrame em concreto armado c/ chita de amarração	m³	5,9	3.537,52	27.191,21	100,00	27.191,21	27.191,21	27.191,21	100,00	27.191,21	27.191,21	27.191,21	27.191,21	27.191,21	27.191,21	27.191,21
20	ESTRUTURA	m³	45.424,91	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	-
20.1	CONCRETO ARMADO - PILARES:	m³	3,78	4.080,02	20.141,61	100,00	20.141,61	20.141,61	20.141,61	100,00	20.141,61	20.141,61	20.141,61	20.141,61	20.141,61	20.141,61	20.141,61
20.2	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e edensamento)	m³	3,78	4.080,02	20.141,61	100,00	20.141,61	20.141,61	20.141,61	100,00	20.141,61	20.141,61	20.141,61	20.141,61	20.141,61	20.141,61	20.141,61
20.3	CONCRETO ARMADO - VIGAS:	m³	2,97	4.080,02	15.825,55	100,00	15.825,55	15.825,55	15.825,55	100,00	15.825,55	15.825,55	15.825,55	15.825,55	15.825,55	15.825,55	15.825,55
20.4	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e edensamento)	m³	2,97	4.080,02	15.825,55	100,00	15.825,55	15.825,55	15.825,55	100,00	15.825,55	15.825,55	15.825,55	15.825,55	15.825,55	15.825,55	15.825,55
20.5	VERGAS E CONTRAVERGAS:	M	45	65,30	3.828,15	100,00	3.828,15	3.828,15	3.828,15	100,00	3.828,15	3.828,15	3.828,15	3.828,15	3.828,15	3.828,15	3.828,15
20.6	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 20* CM. AF. 33/2024	M	45	65,30	3.828,15	100,00	3.828,15	3.828,15	3.828,15	100,00	3.828,15	3.828,15	3.828,15	3.828,15	3.828,15	3.828,15	3.828,15
20.7	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 20* CM. AF. 03/2024	M	50,85	84,98	5.629,60	100,00	5.629,60	5.629,60	5.629,60	100,00	5.629,60	5.629,60	5.629,60	5.629,60	5.629,60	5.629,60	5.629,60
21	PAREDES E PAINÉIS:	m²	61.700,94	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	-
21.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO:	m²	391,28	121,04	61.700,94	100,00	61.700,94	61.700,94	61.700,94	100,00	61.700,94	61.700,94	61.700,94	61.700,94	61.700,94	61.700,94	61.700,94
21.2	Alvenaria tijolo de barro a cuxeto	m²	391,28	121,04	61.700,94	100,00	61.700,94	61.700,94	61.700,94	100,00	61.700,94	61.700,94	61.700,94	61.700,94	61.700,94	61.700,94	61.700,94
22	COBERTURA:	m²	162.587,30	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	-
22.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2. aljuzas-vão 30m	m²	288	253,56	95.143,69	100,00	95.143,69	95.143,69	95.143,69	100,00	95.143,69	95.143,69	95.143,69	95.143,69	95.143,69	95.143,69	95.143,69
22.2	Cobertura - Telha termoacústica e=30mm chapia filme com isolamento térmico/substrato (P/IT)	m²	288	179,70	67.423,68	100,00	67.423,68	67.423,68	67.423,68	100,00	67.423,68	67.423,68	67.423,68	67.423,68	67.423,68	67.423,68	67.423,68
23	IMPERMEABILIZAÇÕES / TRATAMENTOS:	m²	20.716,74	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	-
23.1	Impermeabilização para baldrame com manita de 3mm	m²	99	180,63	20.716,74	100,00	20.716,74	20.716,74	20.716,74	100,00	20.716,74	20.716,74	20.716,74	20.716,74	20.716,74	20.716,74	20.716,74
24	ESQUADRIAS:	m²	37.743,40	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	-
24.1	Esquadria mad. e=3cm c/ calz. aduêla e alizar	m²	7,56	587,80	5.789,29	100,00	5.789,29	5.789,29	5.789,29	100,00	5.789,29	5.789,29	5.789,29	5.789,29	5.789,29	5.789,29	5.789,29
24.2	Esquadria mad. e=3cm c/ calz. aduêla e alizar	m²	7,56	587,80	5.789,29	100,00	5.789,29	5.789,29	5.789,29	100,00	5.789,29	5.789,29	5.789,29	5.789,29	5.789,29	5.789,29	5.789,29
24.3	JANELAS:	m²	31.954,11	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	-
24.4	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	28,8	851,65	31.954,11	100,00	31.954,11	31.954,11	31.954,11	100,00	31.954,11	31.954,11	31.954,11	31.954,11	31.954,11	31.954,11	31.954,11
25	INVESTIMENTOS:	m²	86.596,01	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	-
25.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	782,56	15,80	16.105,08	100,00	16.105,08	16.105,08	16.105,08	100,00	16.105,08	16.105,08	16.105,08	16.105,08	16.105,08	16.105,08	16.105,08
25.2	Reboco com argamassa 1:5 Aut. Plast	m²	782,56	47,31	48.229,17	50,00	24.114,59	391,28	391,28	50,00	24.114,59	48.229,17	48.229,17	48.229,17	48.229,17	48.229,17	48.229,17
25.3	FORROS:	m²	20.716,74	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	-
25.4	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	216	73,66	20.736,00	54,00	5.184,00	162,00	162,00	75,00	15.552,00	20.736,00	20.736,00	20.736,00	20.736,00	20.736,00	20.736,00
25.5	Forro em lambri de PVC	m²	216	40,96	11.525,76	0,00	-	-	-	0,00	-	11.525,76	11.525,76	11.525,76	11.525,76	11.525,76	11.525,76
26	PISOS, RODAPÉS, SOLERIAS E PIETORIS:	m²	72.198,86	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	-
26.1	Concreto simples c/ seio e=5cm traço 1:2:3	m²	288	56,19	21.081,60	288,00	21.081,60	21.081,60	21.081,60	100,00	21.081,60	21.081,60	21.081,60	21.081,60	21.081,60	21.081,60	21.081,60
26.2	Lapta cerâmica - incluindo rejuntamento (Pacirão Médio)	m²	288	74,29	21.872,64	0,00	-	-	-	0,00	-	21.872,64	21.872,64	21.872,64	21.872,64	21.872,64	21.872,64
26.3	Rodapé cerâmico h=8cm	m	99	26,84	3.657,06	0,00	-	-	-	0,00	-	3.657,06	3.657,06	3.657,06	3.657,06	3.657,06	3.657,06
26.4	Soleira em mármore branco e=2cm	m²	1,82	987,36	2.035,89	0,00	-	-	-	0,00	-	2.035,89	2.035,89	2.035,89	2.035,89	2.035,89	2.035,89
26.5	Peltoni em mármore branco e=2cm	m²	5,4	1.051,24	7.385,57	0,00	-	-	-	0,00	-	7.385,57	7.385,57	7.385,57	7.385,57	7.385,57	7.385,57
26.6	Calçada (incl. alvenaria, baldrame e concreto c/ junta seca)	m²	56,35	140,36	10.304,16	0,00	-	-	-	0,00	-	10.304,16	10.304,16	10.304,16	10.304,16	10.304,16	10.304,16
27	PINTURAS:	m²	46.677,40	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	-
27.1	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	657,9	53,27	45.656,26	0,00	-	-	-	0,00	-	45.656,26	45.656,26	45.656,26	45.656,26	45.656,26	45.656,26
27.2	Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	m²	15,12	51,75	1.019,23	0,00	-	-	-	0,00	-	1.019,23	1.019,23	1.019,23	1.019,23	1.019,23	1.019,23
28	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:	m	15.084,61	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	-
28.1	PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES:	pt	27	297,56	10.466,62	0,00	-	-	-	0,00	-	10.466,62	10.466,62	10.466,62	10.466,62	10.466,62	10.466,62
28.2	Ponto de luz /força (tubul., cx. e fiação) ate :200W	pt	27	297,56	10.466,62	0,00	-	-	-	0,00	-	10.466,62	10.466,62				



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: Localidade do Japim, Município de Viseu Pa	Modidade: CONCORRÊNCIA Nº CP 8152025	O. S. em: 31/10/2025	Identificação da contratada: GEN CONSTRUTORA LTDA	Emissão: 03/03/2026	MEDIÇÃO:
OBRA: Reforma e Ampliação da E.M.E.F Maria Raimunda Silva Oliveira	Contrato nº: 64/2025 - DLCA	Prazo do contrato: 365	Período: 21/01/2026 a 03/03/2026		04
EMPRESA: GON CONSTRUTORA LTDA	Assinatura	Término do contrato: 21/10/2026			
CNPJ: 06.789.546/0001-02			Valor do contrato		
			R\$ 2.074.737,37		

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	% ACUMULADO ATÉ AQUI	% ACUMULADO TOTAL	VALOR EXECUTADO	% EXECUTADO	VALOR REMANESCENTE	% REMANESCENTE	TOTAL	VALOR	%			
				UNITÁRIO	TOTAL													
30	APARELHOS:					156.534,84												
30.1	Quadro magnético branco c/ apoio para apagador e píméis e moldura emalumínio	m²	21,6	649,36	18.273,16	11,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	18.273,16	11,6%	18.273,16	11,6%	11,6%			
30.2	Aparelho Air-Split - 24.000 BTU's - Inverter	un	6	6.521,17	50.974,68	32,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	50.974,68	32,2%	102.049,36	65,8%	23,8%			
30.3	Cadeira rebatível, assento e encosto injetados em polipropileno, sem estofamento, fixação no piso, dimensão: assento = 42x46,7, esp 4mm/encosto = 42x45 esp 4mm, modelo Floresta c/ apoio braços, Marca Kango ou similar, inclusive instalação e frete	un	100	670,00	87.287,00	55,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	87.287,00	55,4%	174.574,00	84,2%	16,6%			
31	SERVIÇOS FINAIS:				3.412,80	3.412,80	2,2%	0,0%	0,0%	0,0%	3.412,80	2,2%	178.086,80	87,0%	1,4%			
31.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	288	9,10	3.412,80	3,412,80	2,2%	0,0%	0,0%	0,0%	3.412,80	2,2%	181.499,60	88,4%	1,0%			
Observações:													1.170.200,00	0,0%	1.170.200,00	0,0%	1.170.200,00	0,0%
RESUMO DA OBRA													352.000,00	0,0%	352.000,00	0,0%	352.000,00	0,0%
RESUMO CONTRATO													R\$ 2.074.737,37	100,0%	2.074.737,37	100,0%	2.074.737,37	100,0%
VALOR CONTRATO:													R\$ 2.074.737,37	100,0%	2.074.737,37	100,0%	2.074.737,37	100,0%
VALOR ACUMULADO:													R\$ 1.472.200,00	70,96%	1.472.200,00	70,96%	1.472.200,00	70,96%
SALDO CONTRATO:													R\$ 602.537,37	29,04%	602.537,37	29,04%	602.537,37	29,04%
% EXECUTADO:													70,96%	70,96%	70,96%	70,96%	70,96%	70,96%

HISTORICO DAS MEDIÇÕES	
MEDIÇÃO	VALOR
1ª MEDIÇÃO	R\$ 307.200,00
2ª MEDIÇÃO	R\$ 381.000,00
3ª MEDIÇÃO	R\$ 462.000,00
4ª MEDIÇÃO	R\$ 352.000,00
TOTAL	R\$ 1.472.200,00



Fiscal da Obra
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
CREA - PA nº 1522312552PA
Engenheiro Civil - PMV

LOCAL: Localidade de Agiteua, Município de Viséu Pa
OBRA: Reforma e ampliação da E.M.E.F. Reunida em Agiteua
EMPRESA: G.C.N. CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 06.789.584/0001-42


O. S. em: 18/07/2023
Prazo do contrato: 385
Término do contrato: 17/07/2026
Valor do contrato
R\$ 1.908.101,64

Identificação da contratada:
G.C.N.
CONSTRUTORA LTDA
Emissão: 20/03/2026
Período:
15/07/2026 a 20/03/2026

MEDIÇÃO:
07

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FINANC.
REFORMA:																
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		1	13.353,75												
1.1	Placa de obra em forma com proteção de grafite	m²	3	209,85	629,55	3	100%	629,55	0	0%	0	0%	629,55	0	0,00	0,00
1.2	Barracão de madeira (incl. instalações)	m²	12	1.060,35	12.724,20	12	100%	12.724,20	0	0%	0	0%	12.724,20	0	0,00	0,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:															
2.1	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m³	133,44	96,34	13.122,48	133,44	100%	13.122,48	0	0%	0	0%	13.122,48	0	0,00	0,00
2.2	Bota fora manual até 200m	m³	133,44	119,73	15.976,77	133,44	100%	15.976,77	0	0%	0	0%	15.976,77	0	0,00	0,00
2.3	Retirada de esquadria sem aproveitamento	m²	30	13,07	392,10	30	100%	392,10	0	0%	0	0%	392,10	0	0,00	0,00
2.4	Retirada de louça sanitária	un	8	15,83	126,64	8	100%	126,64	0	0%	0	0%	126,64	0	0,00	0,00
2.5	Retirada de telhas de barro	m²	1120,32	19,63	21.991,68	1120,32	100%	21.991,68	0	0%	0	0%	21.991,68	0	0,00	0,00
2.6	Retirada da estrutura em madeira da cobertura	m²	1120,32	42,53	47.647,20	1120,32	100%	47.647,20	0	0%	0	0%	47.647,20	0	0,00	0,00
2.7	Retirada de grade de ferro	m²	8,4	37,64	316,17	8,4	100%	316,17	0	0%	0	0%	316,17	0	0,00	0,00
3	ESTRUTURA:															
3.1	VERGA IRE-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE "10" CM. AF. 03/2024	M	96	44,16	4.239,36	96	100%	4.239,36	0	0%	0	0%	4.239,36	0	0,00	0,00
3.2	CONTRAVERGA PRE-FABRICADA, ESPESSURA DE "20" CM. AF. 03/2024	M	83,4	90,15	7.518,51	83,4	100%	7.518,51	0	0%	0	0%	7.518,51	0	0,00	0,00
3.3	CONCRETO ARMADO: VIGAS															
3.3.1	Concreto armado 16x25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	2,41	4.857,94	11.946,46	2,41	100%	11.946,46	0	0%	0	0%	11.946,46	0	0,00	0,00
4	COBERTURA:															
4.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	m²	764,81	305,91	233.733,58	764,81	100%	233.733,58	0	0%	0	0%	233.733,58	0	0,00	0,00
4.2	Cobertura - Tela termoscóptica e=30mm chapa filme com isolamento poliisocianurato (PIR)	m²	764,81	209,59	160.296,52	764,81	100%	160.296,52	0	0%	0	0%	160.296,52	0	0,00	0,00
4.3	Cumedeira em aço galvanizado	m	17,6	80,99	1.425,42	17,6	100%	1.425,42	0	0%	0	0%	1.425,42	0	0,00	0,00
4.4	Cadela em chapa galvanizada	m	77,4	112,50	8.707,50	77,4	100%	8.707,50	0	0%	0	0%	8.707,50	0	0,00	0,00
4.5	Cobertura em policarbonato fumê - Incl. est. metálica	m²	92,05	775,63	71.396,74	92,05	100%	71.396,74	0,00	0%	0,00	0%	71.396,74	0	0,00	0,00
5	ESQUADRIAS:															
5.1	PORTAS:															
5.1.1	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduêla e alizar	m²	21,42	696,72	14.923,74	21,42	100%	14.923,74	0	0%	0	0%	14.923,74	0	0,00	0,00
5.2	JANELAS:															
5.2.1	Esquadria de corer em vidro temperado de 8mm	m²	57,6	1.009,12	58.125,31	57,6	100%	58.125,31	0	0%	0	0%	58.125,31	0	0,00	0,00
6	REVESTIMENTOS:															
6.1	FORROS:															
6.1.1	Forro em lãminas de PVC	m²	513,78	48,37	25.365,31	513,78	100%	25.365,31	0	0%	0	0%	25.365,31	0	0,00	0,00
6.1.2	Barragem em madeira de lei p/ forro PVC	m²	513,78	91,09	46.800,22	513,78	100%	46.800,22	0	0%	0	0%	46.800,22	0	0,00	0,00
7	PIEDROS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS:															
7.1	Soldira em manmore branco e=2cm	m²	2,04	1.149,03	2.344,02	2,04	100%	2.344,02	0	0%	0	0%	2.344,02	0	0,00	0,00
7.2	Pelotil em manmore branco e=2cm	m²	15,12	1.223,05	18.492,51	15,12	100%	18.492,51	0	0%	0	0%	18.492,51	0	0,00	0,00
7.3	Rodape cerâmico 1=8cm	m	924,85	32,73	30.270,34	924,85	100%	30.270,34	0,00	0%	0,00	0%	30.270,34	0	0,00	0,00
7.4	Lajota cerâmica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	513,78	89,01	45.731,55	513,78	100%	45.731,55	0	0%	0	0%	45.731,55	0	0,00	0,00
8	PINTURAS:															
8.1	Latex acrílica (sobre pintura antiga)	m²	1843,58	14,30	26.363,19	1843,58	50%	13.181,60	921,79	50%	13.181,60	1843,58	100%	26.363,19	0	0,00
8.2	Emalã sobre madeira c/ massa e selador	m²	21,42	64,55	1.382,66	21,42	50%	691,33	10,71	50%	691,33	21,42	100%	1.382,66	0	0,00
9	QUADROS E CAIXAS:															
9.1	Quadro de distribuição metálico de embulpi p/ 24 disjuntores (obras em andamento)	un	1	869,59	869,59	1	100%	869,59	0	0%	0	0%	869,59	0	0,00	0,00
9.2	PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES:															
9.2.1	Revisão do ponto de luz	pt	112	152,43	17.072,16	112	100%	17.072,16	0	0%	0	0%	17.072,16	0	0,00	0,00
9.3	LUMINÁRIAS:															
9.3.1	Luminária tipo arandelas - casco de tararuga	un	2	122,86	245,72	2	100%	245,72	0	0%	0	0%	245,72	0	0,00	0,00
9.3.2	Luminária caixa sobrepôr p/ lamp. fluorescente 2x32w, completa, inclusive reator eletrônico e flâmpada	un	80	129,41	10.352,80	80	100%	10.352,80	0	0%	0	0%	10.352,80	0	0,00	0,00
9.4	Subestação aérea c/ transformador 75 KVA		1	63.891,51	63.891,51	1	100%	63.891,51	0	0%	0	0%	63.891,51	0	0,00	0,00

Local: Localidade da Agaitaua, Município de Viçosa Pa
 OBRAS: Reforma e ampliação da E.M.E.F. Reunida em Agaitaua
 EMPRESA: G.C.M. CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 06.789.594/0001-42
 Modalidade: 089/2023
 Contrato nº: 289/2023-DLCA
 Assinatura: 17/07/2025
 O. S. em: 18/07/2025
 Prazo do contrato: 365
 Término do contrato: 17/07/2026
 Valor do contrato: R\$ 1.908.101,84
 Emissão: 28/03/2026
 Período: 15/07/2026 a 20/03/2026
 MEDIÇÃO: 07



ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISCO	FMANC.
9.4.1	Subestação aérea c/ transformador 75 KVA (incl. poste, acessórios e gabinete de medição)	un	1	63891,51	63.891,51	0,5	50%	31.945,76	0,5	50%	31.945,76	1	100%	63.891,51	0	0,00
10	INSTALAÇÕES DE AR CONDIÇÃO DO:				108.254,40											
10.1	PONTOS:				44.603,20											
10.1.1	Ponto de dreno p/ split (10m)	pl	16	361,49	5.783,84	16	100%	5.783,84	0	0%	5.783,84	16	100%	5.783,84	0	0,00
10.1.2	Ponto p/ ar condicionado (tubo, c/ alarstop e flapao)	pl	16	737,20	11.795,20	16	100%	11.795,20	0	0%	11.795,20	16	100%	11.795,20	0	0,00
10.1.3	Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m)	pl	16	1.689,01	27.024,16	16	100%	27.024,16	0	0%	27.024,16	16	100%	27.024,16	0	0,00
10.2	APARELHOS:				63.651,20											
10.2.1	Aparelho Air-Split - 12.000 BTU's - Inverter	un	8	3.978,20	31.825,60	8	50%	31.825,60	8	50%	31.825,60	16	100%	63.651,20	0	0,00
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:				8.087,36											
11.1	ÁGUA FRIA:				3.216,60											
11.1.1	Revisão de ponto de água	pl	20	160,83	3.216,60	20	100%	3.216,60	0	0%	3.216,60	20	100%	3.216,60	0	0,00
11.2	ESGOTO:				4.870,76											
11.2.1	Revisão de ponto de esgoto	pl	16	243,42	3.894,72	16	100%	3.894,72	0	0%	3.894,72	16	100%	3.894,72	0	0,00
11.2.2	CAIXA DE GOROURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L) RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,20x0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF. - 1/2/2020	UN	2	488,03	976,06	2	100%	976,06	0	0%	976,06	2	100%	976,06	0	0,00
12	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/ COMBATE A INCÊNDIO:				1.827,35											
12.1	Extintor de incêndio ABC - 6KG	un	7	261,05	1.827,35	7	100%	1.827,35	7	100%	1.827,35	7	100%	1.827,35	0	0,00
13	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS:				3.975,89											
13.1	Placa de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,40x0,60m, com 02 cubas de aço inox, sifão cromada, válvula cromada, torneira cromada/12", inclusive rodapiã 10 cm, assentada	un	1	3.975,89	3.975,89	1	100%	3.975,89	0	0%	3.975,89	1	100%	3.975,89	0	0,00
13.2	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2,00x0,60, com 03 cubas de aço inox, sifão sifão ajustável metálico, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodapiã 10 cm, assentada	un	2	3.148,37	6.296,74	2	100%	6.296,74	0	0%	6.296,74	2	100%	6.296,74	0	0,00
13.3	Bacia sifonada c/c, descarga acoplada c/ assento	un	12	778,85	9.346,20	12	100%	9.346,20	0	0%	9.346,20	12	100%	9.346,20	0	0,00
13.4	VASO SANITÁRIO SFONADO CONVENCIONAL PARA POD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1	850,27	850,27	1	100%	850,27	0	0%	850,27	1	100%	850,27	0	0,00
13.5	Lavatório de louça alcatraz, sifão e valv.	un	1	1.074,42	1.074,42	1	100%	1.074,42	0	0%	1.074,42	1	100%	1.074,42	0	0,00
13.6	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	13	96,61	1.255,93	13	100%	1.255,93	0	0%	1.255,93	13	100%	1.255,93	0	0,00
13.7	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	5	95,65	478,25	5	100%	478,25	0	0%	478,25	5	100%	478,25	0	0,00
13.8	BARRA DE APOIO EM "L" EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2	848,65	1.697,30	2	100%	1.697,30	0	0%	1.697,30	2	100%	1.697,30	0	0,00
13.9	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1	442,24	442,24	1	100%	442,24	0	0%	442,24	1	100%	442,24	0	0,00
13.10	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0,60x0,60, com 01 cuba de louça de embulir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodapiã 10 cm, assentada.	un	3	1.374,93	4.124,79	3	100%	4.124,79	0	0%	4.124,79	3	100%	4.124,79	0	0,00
14	ELEMENTOS DE ESCOLA:				31.257,26											
14.1	Quadro magnético branco c/ apoio para apagador e pincéis e moldura em alumínio	m²	36	766,93	27.609,48	36	50%	13.804,74	18	50%	13.804,74	36	100%	27.609,48	0	0,00
14.2	Mastro em foço, sobre base de concreto-3 un	q	1	3.647,77	3.647,77	0,5	50%	1.823,89	0,5	50%	1.823,89	1	100%	3.647,77	0	0,00
15	URBANIZAÇÃO:				2.413,04											
15.1	Plano de grama (incl. terra preta)	m²	56	43,09	2.413,04	56	100%	2.413,04	56	100%	2.413,04	56	100%	2.413,04	0	0,00
16	SERVIÇOS FINAIS:				1.654,52											
16.1	Placa de inauguração em aço inox/grades bx. relevo- (40 x 30cm)	un	1	1.654,52	1.654,52	1	100%	1.654,52	1	100%	1.654,52	1	100%	1.654,52	0	0,00

2

LOCAL: Localidade de Apatzeu, Município de Viséu Pa	C. S. ant: 19/07/2025	Identificação da contratação: 15/01/2026 a 20/03/2026	Emissão: 20/03/2026	MEDIÇÃO: 07
OBRA: Reforma e ampliação da E.M.E.F. Reunida em Apatzeu	Modalidade: 889/2025-DLCA	Prazo do contrato: 365	Período: 17/07/2026	
EMPRESA: G.C.N. CONSTRUTORA LTDA	Concorrência: 889/2025	Valor do contrato: R\$ 1.908.101,84		
CNPJ: 06.788.544/0001-02	Contrato nº: 289/2025-DLCA			
	Assinaturas: 17/07/2025			

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO			
				UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	%	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	%	FÍSICO	FINANC.
16.2	Limpeza geral e entrega de obra	m²	908,75	11,67	10.605,11	-	-	908,75	100%	10.605,11	100%	908,75	100%	0	0,00
17	SERVIÇOS PRELIMINARES:														
17.1	Limpeza do terreno	m²	189,78	7,29	1.383,48	189,8	100%	0	0%	1.383,48	100%	189,78	100%	0	0,00
17.2	Locação de obra e frete	m²	189,78	7,73	1.466,99	189,8	100%	0	0%	1.466,99	100%	189,78	100%	0	0,00
18	MOVIMENTO DE TERRA:														
18.1	Escavação manual de até 1,50m de profundidade	m³	3,56	110,48	393,30	3,56	100%	0	0%	393,30	100%	3,56	100%	0	0,00
18.2	Reaterro compactado	m³	2,59	23,80	61,64	2,59	100%	0	0%	61,64	100%	2,59	100%	0	0,00
19	FUNDAÇÕES:														
19.1	SAPATAS:														
19.2	Leito de concreto magro c/ seio	m³	0,27	1.148,14	309,99	0,27	100%	0	0%	309,99	100%	0,27	100%	0	0,00
19.3	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m³	2,7	4.562,33	12.318,29	2,7	100%	0	0%	12.318,29	100%	2,7	100%	0	0,00
19.4	BALDRAME:														
19.4.1	Baldrame em concreto armado c/ cinta de enraização	m³	22,86	4.293,87	98.157,86	22,86	100%	0	0%	98.157,86	100%	22,86	100%	0	0,00
20	ESTRUTURA:														
20.1	CONCRETO ARMADO - PILARES:														
20.1.1	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e esdramento)	m³	8,51	4.957,04	42.184,41	8,51	100%	0	0%	42.184,41	100%	8,51	100%	0	0,00
20.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS														
20.2.1	Concreto armado fck=25MPa c/ forma mad. branca (incl. lançamento e esdramento)	m³	20,91	4.957,04	103.651,70	20,91	100%	0	0%	103.651,70	100%	20,91	100%	0	0,00
20.3	VERGAS E CONTRAVERGAS:														
20.3.1	VERGA PRE-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE 15" CM. AF. 03/2024	M	5,2	33,80	174,72	5,2	100%	0	0%	174,72	100%	5,2	100%	0	0,00
20.3.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 20" CM. AF. 03/2024	M	2,3	78,84	181,33	2,3	100%	0	0%	181,33	100%	2,3	100%	0	0,00
21	COBERTURA														
21.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	m²	204,01	305,81	62.347,49	204,01	100%	0	0%	62.347,49	100%	204,01	100%	0	0,00
21.2	Cobertura - Telha termocústica e=30mm chapa firme com isolamento poliisocianurato (PIR)	m²	204,01	206,59	42.758,45	204,01	100%	0	0%	42.758,45	100%	204,01	100%	0	0,00
21.3	Calle em chapa galvanizada	m	19,4	112,50	2.182,50	19,4	100%	0	0%	2.182,50	100%	19,4	100%	0	0,00
22	PAREDES E PAINÉIS:														
22.1	Alvenaria tijolo de barro e cunho	m²	612,59	150,26	92.047,77	612,6	100%	0	0%	92.047,77	100%	612,59	100%	0	0,00
23	ESQUADRIAS:														
23.1	PORTAS:														
23.1.1	Esquadria mad. e=3cm c/ caixa, aduêla e alizar	m²	34,44	696,72	23.995,03	34,44	100%	0,00	0%	23.995,03	100%	34,44	100%	0	0,00
23.2	JANELAS:														
23.2.1	Esquadria de corer em vidro temperado de 8mm	m²	18,3	1.009,12	9.233,45	18,3	50%	9,15	50%	9.233,45	100%	18,3	100%	0	0,00
24	REVESTIMENTOS:														
24.1	Chapisco de cimento e areia no tempo 1:3	m²	1225,18	18,70	24.136,04	1225,18	100%	0	0%	24.136,04	100%	1225,18	100%	0	0,00
24.2	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	1225,18	56,20	72.530,65	1225,18	100%	0	0%	72.530,65	100%	1225,18	100%	0	0,00
24.3	FORROS:														
24.3.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	179,5	91,09	16.350,65	179,5	100%	0	0%	16.350,65	100%	179,5	100%	0	0,00
24.3.2	Forro em lambril de PVC	m²	179,5	45,37	8.061,91	179,5	100%	0	0%	8.061,91	100%	179,5	100%	0	0,00
25	PILOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS:														
25.1	Lejota cerâmica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	179,5	89,01	7.988,65	89,75	50%	89,75	50%	7.988,65	100%	179,5	100%	0	0,00
25.2	Soleira em mármore branco e=2cm	m²	3,16	1.149,03	3.630,93	3,16	50%	1,58	50%	1.815,47	100%	3,16	100%	0	0,00
25.3	Painel em mármore branco e=2cm	m²	3,78	1.223,05	4.623,12	3,78	100%	0	0%	4.623,12	100%	3,78	100%	0	0,00
26	PINTURAS:														
26.1	Latax acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	1225,18	65,33	80.041,00	147	12%	1076,17276	89%	70.436,98	100%	1225,18	100%	0	0,00
26.2	Esmaite sobre madeira c/ massa e selador	m²	34,44	64,55	2.223,10	-	-	34,44	100%	2.223,10	100%	34,44	100%	0	0,00
27	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:														
27.1	PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES:														
27.1.1	Ponto de luz /força (c/abul., cx. e fiação) ate 200W	pt	12	377,19	4.526,28	12	100%	0	0%	4.526,28	100%	12	100%	0	0,00
27.2	LUMINÁRIAS:														
27.2.1	Luminária				2.847,92										

BOLETIM DE MEDIÇÃO

Identificação da contratada: **G.C.N. CONSTRUTORA LTDA**
Emissão: 20/03/2026
Medição: **07**

C. S. em: 19/07/2025
Prazo do contrato: 365
Período: 15/01/2026 a 20/03/2026

Modalidade: 0895/2025
Contrato nº: 289-2025-DLCA
Termo do contrato: 17/07/2026

Assinatura: 17/07/2025
Valor do contrato: R\$ 1.908.101,84

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO		
				UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISCO	FINANC.	
27.2.1	Luminária caixa sobrepôr plafão fluorescente 2x32w completa, inclusive reator eletrônico e lâmpada	un	22	129,41	2.847,02	22	100%	0	0%	22	100%	2.847,02	0	0,00
28	SERVIÇOS FINAIS:		1	2.213,21	2.213,21			189,65	100%	189,65	100%	2.213,21	0	0,00
28.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	189,65	11,67	2.213,21			189,65	100%	189,65	100%	2.213,21	0	0,00
VALOR TOTAL:					R\$ 1.908.101,84			1.704.172,35		203.929,49		1.908.101,84		

Observações:

RESUMO DO CONTRATO		HISTÓRICO DAS MEDIÇÕES	
MEDIÇÃO	07	MEDIÇÃO	VALOR
VALOR CONTRATO:	R\$ 1.908.101,84	1ª MEDIÇÃO	R\$ 298.122,35
VALOR ACUMULADO:	R\$ 1.908.101,84	2ª MEDIÇÃO	R\$ 285.350,00
SALDO CONTRATO:		3ª MEDIÇÃO	R\$ 303.500,00
% EXECUTADO:		4ª MEDIÇÃO	R\$ 322.000,00
		5ª MEDIÇÃO	R\$ 305.200,00
		6ª MEDIÇÃO	R\$ 180.000,00
		7ª MEDIÇÃO	R\$ 203.929,49
		TOTAL	R\$ 1.908.101,84

Ruan Oliveira
Engenheiro Civil
CREA: 1922812552-PA

Fiscal da Obra
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
CREA - PA nº 152232522-PA
Engenheiro Civil - PMV



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE DE FAZENDA REAL - POLO LMONDEUA - MUNICIPIO DE VISEU-PA	Concorrência N° 020/2025	O. S. emi: 20/01/2026	Identificação da contratada:	Emissão: 23/03/2026	MEDICÃO:
OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA - RAIMUNDO MARTINS DOS REIS FILHO - FAZENDA REAL	Modalidade: Contrato n°.: 058/2026/DLCA	Prazo: 151 DIAS	Mês: MARÇO		
EMPRESA: J DE OLIVEIRA DAMASCENO LTDA	Assinatura: 08/01/2026	Término: 08/06/2026	Valor do contrato	Período: 25/02/2026 à 23/03/2026	03
CNPJ: 44.062.039/0001-09			R\$ 1.141.264,32		

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO				
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO R\$	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FINANC.	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES:														
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	3,00	R\$ 228,32	R\$ 675,96	3,00	100%	0	0,00%	R\$ 678,96	3,00	100%	678,96	-	-
1.2	Barracão de madeira/Almoxarifado	m²	12,00	R\$ 8.195,28	R\$ 8.195,28	12,00	100%	0	0,00%	R\$ 8.195,28	12,00	100%	8.195,28	-	-
1.3	Limpeza do terreno	m²	630,00	R\$ 7,77	R\$ 4.895,10	630,00	100%	0	0,00%	R\$ 4.895,10	630,00	100%	4.895,10	-	-
1.4	Locação da obra a trena	m²	630,00	R\$ 8,35	R\$ 5.260,50	630,00	100%	0	0,00%	R\$ 5.260,50	630,00	100%	5.260,50	-	-
1.5	Tapume metálico	m²	102,00	R\$ 197,03	R\$ 20.097,06	102,00	100%	0	0,00%	R\$ 20.097,06	102,00	100%	20.097,06	-	-
1.6	DEMOIÇÕES E RETIRADAS				R\$ 0,00										
1.7	Demolição manual de concreto simples	m³	24,00	R\$ 454,49	R\$ 10.907,76	24,00	100%	0	0,00%	R\$ 10.907,76	24,00	100%	10.907,76	-	-
1.8	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m³	20,00	R\$ 104,87	R\$ 2.097,40	20,00	100%	0	0,00%	R\$ 2.097,40	20,00	100%	2.097,40	-	-
1.9	Desmontagem de estrutura metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira	m²	76,00	R\$ 58,05	R\$ 4.411,80	76,00	100%	0	0,00%	R\$ 4.411,80	76,00	100%	4.411,80	-	-
1.10	Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k	m³	48,00	R\$ 16,51	R\$ 792,48	48,00	100%	0	0,00%	R\$ 792,48	48,00	100%	792,48	-	-
1.11	RETIRADA DE GUARDA-CORPO EM TUBOS C/ PEÇAS E CONEXÕES FERRO GALVANIZADO (SEM REAPROVEITAMENTO) DN ATÉ 60mm	M	76,00	R\$ 39,08	R\$ 2.970,08	76,00	100%	0	0,00%	R\$ 2.970,08	76,00	100%	2.970,08	-	-
1.12	RENOVAÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	367,00	R\$ 0,93	R\$ 341,31	367,00	100%	0	0,00%	R\$ 341,31	367,00	100%	341,31	-	-
1.13	RENOVAÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 08/2023	UN	24,00	R\$ 2,43	R\$ 58,32	24,00	100%	0	0,00%	R\$ 58,32	24,00	100%	58,32	-	-
1.14	RENOVAÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	18,00	R\$ 0,86	R\$ 15,84	18,00	100%	0	0,00%	R\$ 15,84	18,00	100%	15,84	-	-
1.15	Remoção e reposição de poste de ferro galvanizado simples (6,00 a 10,00 m)	un	6,00	R\$ 88,60	R\$ 531,60	6,00	100%	0	0,00%	R\$ 531,60	6,00	100%	531,60	-	-
2	MOVIMENTO DE TERRA:				R\$ 17.084,42										
2.1	Escavação manual de ate 1,50m de profundidade	m³	45,82	R\$ 124,45	R\$ 5.702,29	45,82	100%	0	0,00%	R\$ 5.702,29	45,82	100%	5.702,29	-	-
2.2	Aterro incluído carga, descarga, transporte e aplicação	m³	42,50	R\$ 251,71	R\$ 10.697,67	42,50	100%	0	0,00%	R\$ 10.697,67	42,50	100%	10.697,67	-	-
2.3	Relevo compactado	m³	26,99	R\$ 25,36	R\$ 684,46	26,99	100%	0	0,00%	R\$ 684,46	26,99	100%	684,46	-	-
3	FUNDAÇÕES:				R\$ 47.437,22										
3.1	CONCRETO ARMADO - SAPATAS:				R\$ 35.271,02										
3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORMOAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	27,04	R\$ 66,02	R\$ 1.785,18	27,04	100%	0	0,00%	R\$ 1.785,18	27,04	100%	1.785,18	-	-
3.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	43,20	R\$ 177,33	R\$ 7.660,65	43,20	100%	0	0,00%	R\$ 7.660,65	43,20	100%	7.660,65	-	-
3.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	66,70	R\$ 17,23	R\$ 1.149,24	66,70	100%	0	0,00%	R\$ 1.149,24	66,70	100%	1.149,24	-	-
3.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	360,00	R\$ 17,10	R\$ 6.156,00	360,00	100%	0	0,00%	R\$ 6.156,00	360,00	100%	6.156,00	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE DE FAZENDA REAL - POLO LIMONDEUA - MUNICIPIO DE VISEU/PA		O. S. em: 20/01/2026		Identificação da contratada:		Emissão: 23/03/2026		MEDIÇÃO:									
OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA - RAIMUNDO MARTINS DOS REIS FILHO - FAZENDA REAL		Prazo: 151 DIAS		Módalidade: 020/2025		Mês: MARÇO											
EMPRESA: J DE OLIVEIRA DAMASCENO LTDA		Término: 08/06/2026		Contrato nº: 056/2026/DLCA		Período: 25/02/2026 a 23/03/2026											
CNPJ: 44.062.039/0001-09		Assinatura: Valor do contrato		Assinatura: R\$ 1.141.264,32													
3.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGAS DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	161,70	R\$ 11,11	R\$ 1.796,48	161,70	100%	R\$	0,00%	0	R\$	1.796,48	100%	1.796,48	-	-	-
3.1.6	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDOAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPa, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 06/2017	M3	13,57	R\$ 1.232,43	R\$ 16.724,07	13,57	100%	R\$	0,00%	0	R\$	16.724,07	100%	16.724,07	-	-	-
3.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME:				R\$ 12.165,60												
3.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2016	M2	13,16	R\$ 62,10	R\$ 817,23	13,16	100%	R\$	0,00%	0	R\$	817,23	100%	817,23	-	-	-
3.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	KG	61,50	R\$ 24,76	R\$ 1.522,74	61,50	100%	R\$	0,00%	0	R\$	1.522,74	100%	1.522,74	-	-	-
3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 01/2024	KG	195,50	R\$ 17,10	R\$ 3.343,05	195,50	100%	R\$	0,00%	0	R\$	3.343,05	100%	3.343,05	-	-	-
3.2.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDOAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPa, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 06/2017	M3	5,26	R\$ 1.232,43	R\$ 6.482,58	5,26	100%	R\$	0,00%	0	R\$	6.482,58	100%	6.482,58	-	-	-
4	ESTRUTURAS:				R\$ 271.442,10												
4.1	CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DO PILARES:				R\$ 12.487,22												
4.1.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 01/2024	M2	22,88	R\$ 177,33	R\$ 4.057,31	22,88	100%	R\$	0,00%	0	R\$	4.057,31	100%	4.057,31	-	-	-
4.1.2	Concreto armado fck=25MPa, c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	1,58	R\$ 5.335,39	R\$ 8.429,91	1,58	100%	R\$	0,00%	0	R\$	8.429,91	100%	8.429,91	-	-	-
4.2	ESTRUTURA METÁLICA:				R\$ 256.954,88												
4.2.1	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	9.345,60	R\$ 25,26	R\$ 236.069,85	0,00	0%	R\$	50,00%	4672,8	R\$	118.034,93	50%	4.672,80	118.034,93	4.672,80	118.034,93
4.2.2	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 P	KG	1.752,30	R\$ 13,06	R\$ 22.885,03	876,15	50%	R\$	50,00%	876,15	R\$	11.442,52	100%	1.752,30	22.885,03	-	-
5	VESTIÁRIOS:				R\$ 245.804,86												
5.1	MOVIMENTO DE TERRA:				R\$ 1.426,19												
5.1.1	Escavação manual de até 1,50m de profundidade	m³	11,46	R\$ 124,45	R\$ 1.426,19	11,46	100%	R\$	0,00%	0	R\$	1.426,19	100%	1.426,19	-	-	-
5.2	FUNDAÇÕES:				R\$ 23.234,80												
5.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 01/2024	M2	14,70	R\$ 66,02	R\$ 970,49	14,70	100%	R\$	0,00%	0	R\$	970,49	100%	970,49	-	-	-
5.2.2	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m³	2,05	R\$ 4.910,03	R\$ 10.065,56	2,05	100%	R\$	0,00%	0	R\$	10.065,56	100%	10.065,56	-	-	-
5.2.3	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	2,64	R\$ 4.620,74	R\$ 12.198,75	2,64	100%	R\$	0,00%	0	R\$	12.198,75	100%	12.198,75	-	-	-
5.3	ESTRUTURAS:				R\$ 27.327,07												
5.3.1	PILARES:				R\$ 9.703,25												
5.3.1.1	Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	2,03	R\$ 4.779,93	R\$ 9.703,25	2,03	100%	R\$	0,00%	0	R\$	9.703,25	100%	9.703,25	-	-	-
5.3.2	VIGAS:				R\$ 11.758,62												
5.3.2.1	Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	2,46	R\$ 4.779,93	R\$ 11.758,62	2,46	100%	R\$	0,00%	0	R\$	11.758,62	100%	11.758,62	-	-	-
5.3.3	VERGAS E CONTRAVERGAS:				R\$ 4.898,48												

58



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

O. S. em:	20/01/2026	Identificação da contratada:	Emissão:	23/03/2026	MEDIÇÃO:
Prazo:	151 DIAS		Mês:	MARÇO	
Término:	08/06/2026		Período:	25/02/2026 a 23/03/2026	03
Valor do contrato		R\$ 1.141.264,32			

Concorrência N°	020/2025
Modalidade:	056/2026/DLCA
Contrato n°:	08/01/2026
Assinatura:	
Valor do contrato	
R\$ 1.141.264,32	

LOCAL:	LOCALIDADE DE FAZENDA REAL - POLO LIMONDEUA - MUNICIPIO DE VISEU/PA	Concorrência N°	020/2025	Modalidade:	056/2026/DLCA	Contrato n°:	08/01/2026	Assinatura:	Valor do contrato	R\$ 1.141.264,32	O. S. em:	20/01/2026	Identificação da contratada:	Emissão:	23/03/2026	MEDIÇÃO:
5.3.3.1	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 20" CM. AF. 03/2024	M	22,80	R\$ 83,10	R\$ 1.894,68	22,80	100%	R\$	1.894,68	0	0,00%	R\$	22,80	100%	1.894,68	-
5.3.3.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 20" CM. AF. 03/2024	M	22,80	R\$ 108,17	R\$ 2.466,27	22,80	100%	R\$	2.466,27	0	0,00%	R\$	22,80	100%	2.466,27	-
5.3.3.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	5,90	R\$ 57,21	R\$ 337,53	5,90	100%	R\$	337,53	0	0,00%	R\$	5,90	100%	337,53	-
5.3.4	Banco em concreto c/2. mod. 2.75x0,4m	un	2,00	R\$ 583,36	R\$ 1.166,72	2,00	100%	R\$	1.166,72	0	0,00%	R\$	2,00	100%	1.166,72	-
5.4	PAREDES E PAINÉIS				R\$ 32.029,30											
5.4.1	Alvenaria tijolo de barro e cunelo	m²	191,97	R\$ 161,72	R\$ 31.045,38	191,97	100%	R\$	31.045,38	0	0,00%	R\$	191,97	100%	31.045,38	-
5.4.2	Cobogó de cimento 20x20x10cm	m²	1,92	R\$ 512,46	R\$ 983,92	1,92	100%	R\$	983,92	0	0,00%	R\$	1,92	100%	983,92	-
5.5	ESQUADRIAS:				R\$ 23.159,15											
5.5.1	MADEIRA:				R\$ 5.960,75											
5.5.1.1	Porta med. trabalhada c/ caix. aculeta e alizar	m³	5,67	R\$ 1.051,28	R\$ 5.960,75	5,67	0%	R\$	-	0	0,00%	R\$	-	0%	-	5,67
5.5.2	ALUMÍNIO:				R\$ 2.897,33											
5.5.2.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	4,32	R\$ 670,68	R\$ 2.897,33	4,32	0%	R\$	-	0	0,00%	R\$	-	0%	-	4,32
5.5.3	VIDRO:				R\$ 14.301,07											
5.5.3.1	Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm	m²	13,68	R\$ 1.045,40	R\$ 14.301,07	13,68	0%	R\$	-	0	0,00%	R\$	-	0%	-	13,68
5.6	REVESTIMENTOS:				R\$ 43.955,99											
5.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	M2	395,94	R\$ 11,15	R\$ 4.414,73	395,94	100%	R\$	4.414,73	0	0,00%	R\$	395,94	100%	4.414,73	-
5.6.2	Reboco com argamassa 1:6-Adit. Plast.	m²	271,94	R\$ 63,49	R\$ 17.265,47	271,94	100%	R\$	17.265,47	0	0,00%	R\$	271,94	100%	17.265,47	-
5.6.3	Emboço com argamassa 1:6-Adit. Plast.	m²	124,00	R\$ 54,07	R\$ 6.704,68	124,00	100%	R\$	6.704,68	0	0,00%	R\$	124,00	100%	6.704,68	-
5.6.4	Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento	m²	124,00	R\$ 84,99	R\$ 10.538,76	124,00	100%	R\$	10.538,76	0	0,00%	R\$	124,00	100%	10.538,76	-
5.6.5.1	FORRO:				R\$ 5.032,35											
5.6.5.1	Forro em PVC 100mm entarugamento - metálico	m²	45,00	R\$ 111,83	R\$ 5.032,35	45,00	0%	R\$	-	0	0,00%	R\$	-	0%	-	45,00
5.7	PISOS:				R\$ 6.895,60											
5.7.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	45,00	R\$ 55,06	R\$ 2.477,70	31,50	70%	R\$	1.734,39	13,5	30,00%	R\$	743,31	100%	2.477,70	-
5.7.2	Lajota cerâmica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	35,00	R\$ 95,96	R\$ 3.358,60	0,00	0%	R\$	-	0	0,00%	R\$	-	0%	-	35,00
5.7.3	Cerâmica anti-derrapante	m²	10,00	R\$ 105,95	R\$ 1.059,50	0,00	0%	R\$	-	0	0,00%	R\$	-	0%	-	10,00
5.8	PINTURAS:				R\$ 21.147,60											
5.8.1	Latex acrílica acelinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	324,30	R\$ 65,21	R\$ 21.147,60	0,00	0%	R\$	-	0	0,00%	R\$	-	0%	-	324,30
5.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:				R\$ 13.310,66											
5.9.1	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 16 disjuntores (cabramento)	un	1,00	R\$ 922,95	R\$ 922,95	1,00	100%	R\$	922,95	0	0,00%	R\$	1,00	100%	922,95	-
5.9.2	Ponto de luz / força (clubul., cx. e fiação) até 200W	pt	17,00	R\$ 404,48	R\$ 6.876,16	17,00	100%	R\$	6.876,16	0	0,00%	R\$	17,00	100%	6.876,16	-
5.9.3	Ponto de força (tubul., fiação e disjuntor) acima de 200W	pt	1,00	R\$ 812,29	R\$ 812,29	1,00	100%	R\$	812,29	0	0,00%	R\$	1,00	100%	812,29	-
5.9.4	Interruptor 1 tecla simples (s/fiação)	un	3,00	R\$ 86,79	R\$ 260,37	3,00	100%	R\$	260,37	0	0,00%	R\$	3,00	100%	260,37	-
5.9.5	Interruptor 3 teclas simples (s/fiação)	un	2,00	R\$ 73,85	R\$ 147,70	2,00	100%	R\$	147,70	0	0,00%	R\$	2,00	100%	147,70	-
5.9.6	Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação)	un	4,00	R\$ 45,10	R\$ 180,40	4,00	100%	R\$	180,40	0	0,00%	R\$	4,00	100%	180,40	-
5.9.7	Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	un	8,00	R\$ 486,02	R\$ 3.888,16	0,00	0%	R\$	-	0	0,00%	R\$	-	0%	-	8,00
5.9.8	Luminária tipo arandela- casco de tarteruga	un	3,00	R\$ 132,07	R\$ 396,21	0,00	0%	R\$	-	0	0,00%	R\$	-	0%	-	3,00
5.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:				R\$ 27.602,00											

Handwritten mark resembling a stylized 'S' or '7' in blue ink.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE DE FAZENDA REAL - POLO LIMONDEUA - MUNICIPIO DE VISEU-PA	Concorrência N° 020/2025	O. S. em: 20/01/2026	Identificação da contratada:	Emissão: 23/03/2026	MEDIÇÃO:
OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA - RAIMUNDO MARTINS DOS REIS FILHO - FAZENDA REAL	Modalidade: 059/2026/DLCA	Prazo: 151 DIAS		Mês: MARÇO	03
EMPRESA: J DE OLIVEIRA DAMASCENO LTDA	Contrato n°: 08/01/2026	Término: 08/06/2026		Período: 25/02/2026 a 23/03/2026	
CNPJ: 44.062.039/0001-09	Assinatura:	Valor do contrato R\$ 1.141.264,32			

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Medição	Porcentagem	Valor Pago	Valor em Aberto	Valor em Aberto em R\$	Valor em Aberto em %	Valor em Aberto em R\$	Valor em Aberto em %	Valor em Aberto em R\$	Valor em Aberto em %
5.10.1	ÁGUA FRIA:													
5.10.1.1	Reservatório em polietileno de 1.500 L	1,00	R\$ 4.711,55	R\$ 4.711,55	0	0,00%	R\$ 4.711,55	1,00	100%	0%	0,00%	R\$ 4.711,55	100%	0%
5.10.1.2	Torneira de bóia 3/4"	1,00	R\$ 92,62	R\$ 92,62	0	0,00%	R\$ 92,62	1,00	100%	0%	0,00%	R\$ 92,62	100%	0%
5.10.1.3	Ponto de água (incl. tubos e conexões)	7,00	R\$ 576,48	R\$ 4.035,36	0	0,00%	R\$ 4.035,36	7,00	100%	0%	0,00%	R\$ 4.035,36	100%	0%
5.10.2	ESGOTO:													
5.10.2.1	Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ lpo. concreto	2,00	R\$ 986,48	R\$ 1.936,96	0	0,00%	R\$ 1.936,96	2,00	100%	0%	0,00%	R\$ 1.936,96	100%	0%
5.10.2.2	Caixa em alvenaria de 80x80x80cm c/ lpo. concreto	1,00	R\$ 1.578,81	R\$ 1.578,81	0	0,00%	R\$ 1.578,81	1,00	100%	0%	0,00%	R\$ 1.578,81	100%	0%
5.10.2.3	Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas	1,00	R\$ 2.501,36	R\$ 2.501,36	0	0,00%	R\$ 2.501,36	1,00	100%	0%	0,00%	R\$ 2.501,36	100%	0%
5.10.2.4	Filtro anaeróbico conc.arm. d=1.4m p=1.8m	1,00	R\$ 5.504,12	R\$ 5.504,12	0	0,00%	R\$ 5.504,12	1,00	100%	0%	0,00%	R\$ 5.504,12	100%	0%
5.10.2.5	Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas	1,00	R\$ 2.013,62	R\$ 2.013,62	0	0,00%	R\$ 2.013,62	1,00	100%	0%	0,00%	R\$ 2.013,62	100%	0%
5.10.2.6	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexões, cx. e ralos)	8,00	R\$ 655,45	R\$ 5.227,60	0	0,00%	R\$ 5.227,60	8,00	100%	0%	0,00%	R\$ 5.227,60	100%	0%
5.11	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/ COMBATE A INCÊNDIO:													
5.11.1	Luminária de sobrepôr com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	5,00	R\$ 330,76	R\$ 1.653,80	0	0,00%	R\$ 1.653,80	5,00	100%	0%	0,00%	R\$ 1.653,80	100%	0%
5.11.2	Extintor de incêndio ABC - 6kg	1,00	R\$ 281,56	R\$ 281,56	0	0,00%	R\$ 281,56	1,00	100%	0%	0,00%	R\$ 281,56	100%	0%
5.12	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS:													
5.12.1	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	5,00	R\$ 839,43	R\$ 4.197,15	5	100,00%	R\$ 4.197,15	5,00	100%	0%	0,00%	R\$ 4.197,15	100%	0%
5.12.2	BANCADEA GRANITO CINZA 50 X 120 CM. INCL. 2 CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM. VÁLVULA METAL CROMADO. SIFÃO FLEXÍVEL PVC. ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA. PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	R\$ 4.573,94	R\$ 9.147,88	0	0,00%	R\$ 9.147,88	0	0%	0%	0,00%	R\$ 9.147,88	0%	0%
5.12.3	Chuveiro cromado	9,00	R\$ 132,61	R\$ 1.193,49	0	0,00%	R\$ 1.193,49	0	0%	0%	0,00%	R\$ 1.193,49	0%	0%
5.12.4	Porta papel higiênico - Polipropileno	5,00	R\$ 104,08	R\$ 520,40	0	0,00%	R\$ 520,40	0	0%	0%	0,00%	R\$ 520,40	0%	0%
5.12.5	Cabeleiro cromado	23,00	R\$ 89,52	R\$ 2.058,96	0	0,00%	R\$ 2.058,96	0	0%	0%	0,00%	R\$ 2.058,96	0%	0%
5.12.6	Bebedouro aço inox c/4 torneiras e filtro	1,00	R\$ 6.663,06	R\$ 6.663,06	0	0,00%	R\$ 6.663,06	0	0%	0%	0,00%	R\$ 6.663,06	0%	0%
6	ARQUIBANCADA:													
6.1	MOVIMENTO DE TERRA:													
6.1.1	Escavação manual de até 1,50m de profundidade	10,50	R\$ 124,45	R\$ 1.306,72	0	0,00%	R\$ 1.306,72	10,50	100%	0%	0,00%	R\$ 1.306,72	100%	0%
6.1.2	Reaterro compactado	8,05	R\$ 25,36	R\$ 204,14	0	0,00%	R\$ 204,14	8,05	100%	0%	0,00%	R\$ 204,14	100%	0%
6.1.3	Aturo incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	80,11	R\$ 251,71	R\$ 20.164,48	0	0,00%	R\$ 20.164,48	80,11	100%	0%	0,00%	R\$ 20.164,48	100%	0%
6.2	ALVENARIA:													
6.2.1	Alvenaria tijolo de barro a singelo	64,35	R\$ 200,98	R\$ 12.933,06	0	0,00%	R\$ 12.933,06	64,35	100,00%	0%	0,00%	R\$ 12.933,06	100,00%	0%
6.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	64,35	R\$ 9,66	R\$ 621,62	0	0,00%	R\$ 621,62	64,35	100%	0%	0,00%	R\$ 621,62	100%	0%
6.2.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	64,35	R\$ 63,49	R\$ 4.085,58	0	0,00%	R\$ 4.085,58	64,35	100%	0%	0,00%	R\$ 4.085,58	100%	0%
6.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS:													
6.3.1	CONCRETO ARMADO - SAPATAS:													
6.3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	14,00	R\$ 66,02	R\$ 924,28	0	0,00%	R\$ 924,28	14,00	100%	0%	0,00%	R\$ 924,28	100%	0%

57



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

O. S. emi:	20/01/2026	Identificação da contratada:	Emissão:	23/03/2026	MEDIÇÃO:
Prazo:	151 DIAS		Mês:	MARÇO	03
Término:	08/06/2026		Período:	25/02/2026 a 23/03/2026	
Valor do contrato	R\$ 1.141.264,32				

Concorrência N°	020/2025	Modalidade:	R\$ 25.747,88
Contrato nº:	058/2026/DLCA	Assinatura:	R\$ 24.799,95

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Medição	Valor	Porcentagem	Valor	Porcentagem	Valor	Porcentagem
PISOS:											
10.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAO, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	R\$ 3970,08	R\$ 3970,08	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
10.1.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAO, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	R\$ 17.313,60	R\$ 17.313,60	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
10.1.2	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRILICA, E 5 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021	M	R\$ 4.464,20	R\$ 4.464,20	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
10.1.3	ESTRUTURA METALICA:										
10.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE), COM FUNDO ANTICORROSIVO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRAS - (ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA)	M2	R\$ 24.799,95	R\$ 24.799,95	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
10.2.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE), COM FUNDO ANTICORROSIVO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRAS - (ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA)	M2	R\$ 24.799,95	R\$ 24.799,95	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:										
11.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO:										
11.1.1	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 16 disjuntores (cabramento)	un	R\$ 2.752,35	R\$ 2.752,35	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
11.1.2	Quadro de medição monofásico (6i disjuntor)	un	R\$ 922,95	R\$ 922,95	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
11.1.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025	UN	R\$ 836,08	R\$ 836,08	1,00	R\$ 836,08	100%	R\$ 836,08	100%	R\$ 836,08	100%
11.1.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025	UN	R\$ 14,07	R\$ 14,07	1,00	R\$ 14,07	100%	R\$ 14,07	100%	R\$ 14,07	100%
11.1.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025	UN	R\$ 89,81	R\$ 89,81	5,00	R\$ 349,05	100%	R\$ 349,05	100%	R\$ 349,05	100%
11.1.6	Interruptor diferencial residual 20A30mA-2P	un	R\$ 210,02	R\$ 210,02	2,00	R\$ 210,02	100%	R\$ 210,02	100%	R\$ 210,02	100%
11.1.7	Proteção contra surto Classe II, IP, 20KA, 175V	un	R\$ 104,89	R\$ 104,89	2,00	R\$ 209,38	100%	R\$ 209,38	100%	R\$ 209,38	100%
11.2	ELETRÓDOTOS E ACESSÓRIOS:										
11.2.1	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRÓDOTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022	UN	R\$ 26,60	R\$ 26,60	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
11.2.2	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRÓDOTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022	UN	R\$ 31,76	R\$ 31,76	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
11.2.3	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRÓDOTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022	UN	R\$ 49,98	R\$ 49,98	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
11.2.4	Eletrodotto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1"), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. Rev.01_06/2024	m	R\$ 59,90	R\$ 4.193,00	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
11.2.5	ELETRÓDOTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI-PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 P	UN	R\$ 86,04	R\$ 860,40	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
11.3	CABOS E FIOS CONDUTORES:										
11.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	M	R\$ 6,00	R\$ 60,00	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
11.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	M	R\$ 9,32	R\$ 2.606,60	0,00	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
11.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS:										
				R\$ 14.391,98							

8



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

O. S. em:	20/01/2026	Identificação da contratada:	Emissão:	23/03/2026	MEDIÇÃO:
Prazo:	151 DIAS		Mês:	MARÇO	
Término:	08/06/2026		Período:	25/02/2026 a 23/03/2026	03
Valor do contrato	R\$ 1.141.264,32				

Concorrência N°	020/2025	Modalidade:	R\$ 46,58	0%	0%	R\$ -	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	1,00	46,58
Contrato n.º	058/2026/DLCA	Assinatura:	R\$ 5.596,20	0%	0%	R\$ -	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	20,00	5.596,20
Assinatura:	08/01/2026		R\$ 5.642,40	0%	0%	R\$ -	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	20,00	5.642,40
			R\$ 3.106,80	0%	0%	R\$ -	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	20,00	3.106,80
			R\$ 1.225,90	0%	0%	R\$ -	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	2,00	1.225,90
			R\$ 35.954,88	0%	0%	R\$ -	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	1,00	22.468,76
			R\$ 22.468,76	0%	0%	R\$ -	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	1,00	22.468,76
			R\$ 10.775,04	0%	0%	R\$ -	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	276,00	10.775,04
			R\$ 2.222,08	0%	0%	R\$ -	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	224,00	2.222,08
			R\$ 488,80	0%	0%	R\$ -	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	61,33	488,80
			R\$ 9.822,92	0%	0%	R\$ -	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	1,00	1.785,72
			R\$ 1.785,72	0%	0%	R\$ -	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	630,00	7.837,20
			R\$ 7.837,20	0%	0%	R\$ -	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-		
			R\$ 1.141.264,32			R\$ 435.000,00			R\$ 206.000,00					R\$ 500.264,32

ITEM	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ACUMULADO	VALOR EXECUTADO	% EXECUTADO	VALOR CONTRATO	VALOR ACUMULADO	SALDO CONTRATO	% EXECUTADO
11.4.1	UN	1,00	R\$ 46,58	R\$ 46,58	R\$ 46,58	R\$ 46,58	100%	R\$ 46,58	R\$ 46,58	R\$ 0,00	0%
11.4.2	un	20,00	R\$ 279,81	R\$ 5.596,20	R\$ 5.596,20	R\$ 5.596,20	100%	R\$ 5.596,20	R\$ 5.596,20	R\$ 0,00	0%
11.4.3	un	20,00	R\$ 282,12	R\$ 5.642,40	R\$ 5.642,40	R\$ 5.642,40	100%	R\$ 5.642,40	R\$ 5.642,40	R\$ 0,00	0%
11.4.4	UN	20,00	R\$ 155,34	R\$ 3.106,80	R\$ 3.106,80	R\$ 3.106,80	100%	R\$ 3.106,80	R\$ 3.106,80	R\$ 0,00	0%
12			R\$ 1.225,90	R\$ 1.225,90	R\$ 1.225,90	R\$ 1.225,90	100%	R\$ 1.225,90	R\$ 1.225,90	R\$ 0,00	0%
13			R\$ 35.954,88	R\$ 35.954,88	R\$ 35.954,88	R\$ 35.954,88	100%	R\$ 35.954,88	R\$ 35.954,88	R\$ 0,00	0%
13.1	dj	1,00	R\$ 22.468,76	R\$ 22.468,76	R\$ 22.468,76	R\$ 22.468,76	100%	R\$ 22.468,76	R\$ 22.468,76	R\$ 0,00	0%
13.2	m²	276,00	R\$ 39,04	R\$ 10.775,04	R\$ 10.775,04	R\$ 10.775,04	100%	R\$ 10.775,04	R\$ 10.775,04	R\$ 0,00	0%
13.3	m	224,00	R\$ 9,92	R\$ 2.222,08	R\$ 2.222,08	R\$ 2.222,08	100%	R\$ 2.222,08	R\$ 2.222,08	R\$ 0,00	0%
13.4	un	61,33	R\$ 7,97	R\$ 488,80	R\$ 488,80	R\$ 488,80	100%	R\$ 488,80	R\$ 488,80	R\$ 0,00	0%
14			R\$ 9.822,92	R\$ 9.822,92	R\$ 9.822,92	R\$ 9.822,92	100%	R\$ 9.822,92	R\$ 9.822,92	R\$ 0,00	0%
14.1	un	1,00	R\$ 1.785,72	R\$ 1.785,72	R\$ 1.785,72	R\$ 1.785,72	100%	R\$ 1.785,72	R\$ 1.785,72	R\$ 0,00	0%
14.2	m²	630,00	R\$ 12,44	R\$ 7.837,20	R\$ 7.837,20	R\$ 7.837,20	100%	R\$ 7.837,20	R\$ 7.837,20	R\$ 0,00	0%
			VALOR TOTAL:	R\$ 1.141.264,32	R\$ 435.000,00	R\$ 206.000,00		R\$ 500.264,32	R\$ 641.000,00	R\$ 500.264,32	

RESUMO DA OBRA		RESUMO CONTRATO	
DADOS OBRIGATORIOS NA NF		VALOR CONTRATO: R\$ 1.141.264,32	
Material e mão de obra para Construção Civil		VALOR ACUMULADO: R\$ 641.000,00	
EMPRESA J DE OLIVEIRA DAMASCENO LTDA		SALDO CONTRATO: R\$ 500.264,32	
CNPJ 44.062.039/0001-09		% EXECUTADO: 56,17%	
LOCAL LOCALIDADE DE FAZENDA REAL - POLO LIMONDEUA - MUNICIPIO DE VISEU/PA			
CONTRATO 0562026DLCA			
Valor da NF: R\$ 206.000,00			
		VALOR NOTA FISCAL	
		R\$ 206.000,00	
		HISTORICO DAS MEDIÇÕES	
		MEDIÇÃO	VALOR
		1º MEDIÇÃO	R\$ 235.000,00
		2º MEDIÇÃO	R\$ 200.000,00
		3º MEDIÇÃO	R\$ 206.000,00
		TOTAL	R\$ 641.000,00
			56,17%

Assinado digitalmente por GABRIEL LIMA SILVA:01848973276
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

FISCAL DA OBRA
 GABRIEL LIMA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL - PMV
 CREA - PA 151923341-8




PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE DE FERNANDES BELO- POLO FERNANDES BELO, NO MUNICIPIO DE VISEU/PA	Concorrência N° 018/2025	O. S. em: 28/01/2026	Identificação da contratada:	Emissão: 04/03/2026	MEDIÇÃO: 02
OBRA: REFORMA DO GINÁSIO GUILHERME SANTANA .	Modalidade: 054/2025/DLCA	Prazo: 120 DIAS		Mês: FEVEREIRO	04/02/2026 a 04/03/2026
EMPRESA: F B CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Contrato n°: 06/01/2026	Término: 06/05/2026		Período:	
CNPJ: 52.831.250/0001-77	Assinatura:	Valor do contrato R\$ 621.000,00			

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
5.1	Aplicação De Lona Plástica Para Execução De Pavimentos De Concreto, Af_04/2022	m²	540,00	R\$ 3,33	R\$ 1.798,20	214,4896	39,72%	R\$ 714,25	105,51038	20,28%	R\$ 384,67	324,00	60,00%	1.078,92	216,00	R\$ 719,28
5.2	Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Secas Sobre Laje, Aderido, Acabamento Não Reforçado, Espessura 3Cm. Af_07/2021	m²	540,00	R\$ 64,00	R\$ 34.560,00	108	20%	R\$ 6.912,00	252,96359	46,85%	R\$ 16.189,67	360,96	66,85%	23.101,67	179,04	R\$ 11.458,33
5.3	Piso Tipo Monolítico De Alta Resistência	m²	540,00	R\$ 101,35	R\$ 54.729,00	0	0%	R\$ 0,00	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	540,00	R\$ 54.729,00
6	PINTURAS				R\$ 83.075,04											
6.1	Pintura Látex Acrílica Premium, Aplicação Manual Em Paredes, Duas Demãos. Af_04/2023	m²	445,04	R\$ 18,03	R\$ 8.024,07	0	0%	R\$ 0,00	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	445,04	R\$ 8.024,07
6.2	Pintura Látex Acrílica Premium, Aplicação Manual Em Teto, Duas Demãos. Af_04/2023	m²	84,33	R\$ 21,17	R\$ 1.785,26	0	0%	R\$ 0,00	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	84,33	R\$ 1.785,26
6.3	Pintura De Piso Com Tinta Acrílica, Aplicação Manual, 2 Demãos, Incluso Fundo Preparador. Af_05/2021	m²	540,00	R\$ 29,24	R\$ 15.789,60	0	0%	R\$ 0,00	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	540,00	R\$ 15.789,60
6.4	Pintura De Demarcação De Quadra Poliesportiva Com Tinta Acrílica. E = 5 Cm. Aplicação Manual. Af_05/2021	m	275,00	R\$ 13,59	R\$ 3.737,25	0	0%	R\$ 0,00	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	275,00	R\$ 3.737,25
6.5	Pintura Tinta De Acabamento (Pigmentada) Esmalte Sintético Brilhante Em Madeira, 2 Demãos. Af_01/2021	m²	28,14	R\$ 21,82	R\$ 614,01	0	0%	R\$ 0,00	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	28,14	R\$ 614,01
6.6	Pintura Com Tinta Alquídica De Acabamento (Esmalte Sintético Brilhante) Pulverizada Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (Por Demão). Af_01/2020_Pe	m²	567,82	R\$ 33,24	R\$ 18.874,33	0	0%	R\$ 0,00	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	567,82	R\$ 18.874,33
6.7	Pintura Com Tinta Alquídica De Acabamento (Esmalte Sintético Brilhante) Pulverizada Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (Por Demão). Af_01/2020_Pe	m²	1.030,40	R\$ 33,24	R\$ 34.250,48	0	0%	R\$ 0,00	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	1.030,40	R\$ 34.250,48
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 36.032,93											
7.1	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				R\$ 24.733,99											
CABOS E FIOS CONDUTORES																
7.1.1	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fomecimento E Instalação. Af_03/2023	m	190,00	R\$ 6,26	R\$ 1.189,40	95	50%	R\$ 594,70	95	50,00%	R\$ 594,70	190,00	100%	1.189,40	-	R\$ 0,00
7.1.2	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fomecimento E Instalação. Af_03/2023	m	820,00	R\$ 9,72	R\$ 7.970,40	410	50%	R\$ 3.985,20	410	50,00%	R\$ 3.985,20	820,00	100%	7.970,40	-	R\$ 0,00
ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES																
7.1.3	Tomada Alta De Embuir (1 Módulo), 2P+T10A, Incluindo Suporte E Placa - Fomecimento E Instalação. Af_03/2023	un	4,00	R\$ 57,80	R\$ 231,20	4	100%	R\$ 231,20	0	0,00%	R\$ -	4,00	100%	231,20	-	R\$ 0,00
7.1.4	Tomada Alta De Embuir (1 Módulo), 2P+T10A, Incluindo Suporte E Placa - Fomecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	R\$ 57,80	R\$ 57,80	1	100%	R\$ 57,80	0	0,00%	R\$ -	1,00	100%	57,80	-	R\$ 0,00
7.1.5	Carga, Manobra E Descarga De Concreto Com Caminhão Betoneira-Carga Em Central De Concreto De 30 MP/H E Descarga Em Estrutura De Bateria De Concreto	t	7,00	R\$ 31,03	R\$ 217,21	7	100%	R\$ 217,21	0	0,00%	R\$ -	7,00	100%	217,21	-	R\$ 0,00
7.1.6	Luminária Completa, Embutida Em Laje P/Presídio Refletor Modular Led 50W Dc Com Dps 1X50W 90° 5000 K 165 Lm/W	un	7,00	R\$ 270,94	R\$ 1.896,58	3,5	50%	R\$ 948,29	3,5	50,00%	R\$ 948,29	7,00	100%	1.896,58	-	R\$ 0,00
7.1.7	Alumínio Autovolt Branca Ref: Rtmled-Dcdps-90-50-50-3C-Me, Da G-Light Ou Similar	un	20,00	R\$ 658,57	R\$ 13.171,40	10	50%	R\$ 6.585,70	10	50,00%	R\$ 6.585,70	20,00	100%	13.171,40	-	R\$ 0,00
7.2	Eletroduto Flexível Conjugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fomecimento E Instalação. Af_03/2023	m	28,00	R\$ 13,42	R\$ 375,76	14	50%	R\$ 187,88	14	50,00%	R\$ 187,88	28,00	100%	375,76	-	R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE DE FERNANDES BELO - POLO FERNANDES BELO, NO MUNICIPIO DE VISEU-PA	Concorrência N° 018/2025	O. S. em: 28/01/2026	Identificação da contratada:	Emissão: 04/03/2026	MEDIÇÃO:
OBRA: REFORMA DO GINÁSIO GUILHERME SANTANA.	Modalidade: 054/2026/DLCA	Prazo: 120 DIAS		Mês: FEVEREIRO	02
EMPRESA: F B CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Contrato n°: 06/07/2026	Término: 06/05/2026	Valor do contrato R\$ 621.000,00	Período: 04/02/2026 à 04/03/2026	
CNPJ: 52.831.250/0001-77	Assinatura:				

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO				
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FINANC.		
7.3	Eletroduto Flexível Corugado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fomecimento E Instalação, Af. 03/2023	m	18,00	R\$ 17,49	R\$ 314,82	9	50%	9	50,00%	R\$ 157,41	18,00	100%	314,82	-	R\$ 0,00
7.4	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fomecimento E Instalação, Af. 03/2023	m	18,00	R\$ 31,86	R\$ 573,48	9	50%	9	50,00%	R\$ 286,74	18,00	100%	573,48	-	R\$ 0,00
7.5	Condutete De Alumínio Tipo LI 1"	un	82,00	R\$ 58,50	R\$ 4.797,00	41	50%	41	50,00%	R\$ 2.398,50	82,00	100%	4.797,00	-	R\$ 0,00
7.6	Condutete De Alumínio, Tipoc,Paralelotodote Aço Galvanizado Dn 32 Mm (1 1/4)	un	13,00	R\$ 39,55	R\$ 514,15	6,5	50%	6,5	50,00%	R\$ 257,08	13,00	100%	514,15	-	R\$ 0,00
7.7	Eletroduto Galvanizado (Semi Passado) Nbr. 5598 40Mm. 1,1/2"	m	30,00	R\$ 114,30	R\$ 3.429,00	15	50%	15	50,00%	R\$ 1.714,50	30,00	100%	3.429,00	-	R\$ 0,00
7.8	Condutete De Alumínio, Tipo T, Para Eletroduto De Aço Galvanizado Dn 20Mm (3/4"), Aparente - Fomecimento E Instalação, Af. 10/2022	un	5,00	R\$ 44,70	R\$ 223,50	2,5	50%	2,5	50,00%	R\$ 111,75	5,00	100%	223,50	-	R\$ 0,00
7.9	Condutete De Alumínio Tipo LI 3/4"	un	5,00	R\$ 51,22	R\$ 256,10	2,5	50%	2,5	50,00%	R\$ 128,05	5,00	100%	256,10	-	R\$ 0,00
7.10	Condutete Alumínio, Tipoc,Paralelotodote Aço Galvanizado Dn 20 Mm (3/4"), Aparente - Fomecimento E Instalação, Af. 10/2022	un	4,00	R\$ 35,49	R\$ 141,96	2	50%	2	50,00%	R\$ 70,98	4,00	100%	141,96	-	R\$ 0,00
7.11	Condutete Alumínio, Tipoc,Paralelotodote Aço Galvanizado Dn 20 Mm (3/4"), Aparente - Fomecimento E Instalação, Af. 10/2022	un	1,00	R\$ 53,79	R\$ 53,79	0,5	50%	0,5	50,00%	R\$ 26,90	1,00	100%	53,79	-	R\$ 0,00
7.12	Luva, Em Ferro Galvanizado, Conexão Rosqueada, Dn 20 (3/4"), Instalado Em Rãmals E Sub-Rãmals De Gás - Fomecimento E Instalação, Af. 10/2020	un	15,00	R\$ 31,02	R\$ 465,30	7,5	50%	7,5	50,00%	R\$ 232,65	15,00	100%	465,30	-	R\$ 0,00
7.13	Luva, Em Ferro Galvanizado, Conexão Rosqueada, Dn 25 (1"), Instalado Em Rãmals E Sub-Rãmals De Gás - Fomecimento E Instalação, Af. 10/2020	un	2,00	R\$ 50,19	R\$ 100,38	2	100%	2	100%	R\$ 100,38	2,00	100%	100,38	-	R\$ 0,00
7.14	Luva, Em Ferro Galvanizado, Conexão Rosqueada, Dn 40 (1 1/2"), Instaladomredode Alimentação Parasprinkler-Fomecimento E Instalação, Af. 10/2020	un	1,00	R\$ 53,70	R\$ 53,70	1	100%	1	100%	R\$ 53,70	1,00	100%	53,70	-	R\$ 0,00
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				R\$ 10.247,17										
8.1	HIDRAULICA Reservatório em polietileno de 3.000 L	un	1,00	R\$ 6.334,91	R\$ 6.334,91	0	0%	0	100,00%	R\$ 6.334,91	1,00	100%	6.334,91	-	R\$ 0,00
8.2	Revisão de ponto de água	pt	22,00	R\$ 177,83	R\$ 3.912,26	11	50%	11	50,00%	R\$ 1.956,13	22,00	100%	3.912,26	-	R\$ 0,00
9	SANITÁRIOS				R\$ 6.456,00										
9.1	Revisão de ponto de esgoto	pt	24,00	R\$ 269,00	R\$ 6.456,00	0	0%	0	100,00%	R\$ 6.456,00	24,00	100%	6.456,00	-	R\$ 0,00
10	PLUVIAL				R\$ 4.960,97										
10.1	(Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 50 Mm (Instalado Em Ramal De Encaminhamento, Ou Condutores Verticais), Inclusive Conexões, Corte E Fixações, Para Prédios, Af. 10/2015	m	63,00	R\$ 42,55	R\$ 2.680,65	31,5	50%	31,5	50,00%	R\$ 1.340,33	63,00	100%	2.680,65	-	R\$ 0,00
10.2	Joelho 45 Graus, Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fomecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais, Af. 06/2022	un	28,00	R\$ 47,44	R\$ 1.328,32	14	50%	14	50,00%	R\$ 664,16	28,00	100%	1.328,32	-	R\$ 0,00
10.3	Luva Simples, Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fomecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais, Af. 06/2022	un	28,00	R\$ 34,00	R\$ 952,00	14	50%	14	50,00%	R\$ 476,00	28,00	100%	952,00	-	R\$ 0,00
11	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO				R\$ 913,04										
11.1	Extintor De Incêndio ABC - 6Kg	un	2,00	R\$ 289,08	R\$ 578,16	0	0%	0	0,00%	R\$ -	2,00	0%	578,16	-	R\$ 578,16
11.2	Luminária De Emergência, Com 30 Lâmpadas Led De 2W, Sem Reator - Fomecimento E Instalação, Af. 08/2024	un	2,00	R\$ 33,40	R\$ 66,80	0	0%	0	0,00%	R\$ -	2,00	0%	66,80	-	R\$ 66,80
11.3	Placa de sinalização fotoluminescente	un	4,00	R\$ 67,02	R\$ 268,08	0	0%	0	0,00%	R\$ -	4,00	0%	268,08	-	R\$ 268,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE DE FERNANDES BELO- POLO FERNANDES BELO, NO MUNICIPIO DE VISEU-PA

OBRA: REFORMA DO GINÁSIO GUILHERME SANTANA .

EMPRESA: F B CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 52.831.250/0001-77

O. S. em: 28/01/2026

Prazo: 120 DIAS

Término: 06/05/2026

Valor do contrato R\$ 621.000,00

Identificação da contratada:



Emissão: 04/03/2026

Mês: FEVEREIRO

Período: 04/02/2026 à 04/03/2026

MEDIÇÃO:

02

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISCO	FINANC.
12	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS				R\$ 12.738,02											
12.1	Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada Louça Branca, Incluso Engate Flexível Em Plástico Branco, 1/2X 40Cm- Fornecimento E Instalação, Af 01/2020	un	6,00	R\$ 783,49	R\$ 4.700,94	0	0%	R\$ 0,00	6	100,00%	R\$ 4.700,94	6,00	100%	4.700,94	-	RS 0,00
12.2	Lavatório Louça Branca Suspensão, 29,5 X 39Cm Ou Equivalente, Padrão Popular, Incluso Sifão Tipo Garrafa Em Pvc, Válvula E Engate Flexível 30Cm Em Plástico E Torneira Cromada De Mesa, Padrão Popular - Fornecimento E Instalação, Af 01/2020	un	2,00	R\$ 342,06	R\$ 684,12	0	0%	R\$ 0,00	0	0,00%	R\$ -	-	-	-	2,00	RS 684,12
12.3	Lavatório Louça Branca Suspensão, 29,5 X 39Cm Ou Equivalente, Padrão Popular, Incluso Sifão Tipo Garrafa Em Pvc, Válvula E Engate Flexível 30Cm Em Plástico E Torneira Cromada De Mesa, Padrão Popular - Fornecimento E Instalação, Af 01/2020	un	2,00	R\$ 342,06	R\$ 684,12	0	0%	R\$ 0,00	0	0,00%	R\$ -	-	-	-	2,00	RS 684,12
12.4	Ducha Higienica Cromada	un	2,00	R\$ 243,20	R\$ 486,40	0	0%	R\$ 0,00	0	0,00%	R\$ -	-	-	-	2,00	RS 486,40
12.5	Torneira Cromada De Mesa, 1/2" Ou 3/4", Para Lavatório, Padrão Popular - Fornecimento E Instalação, Af 01/2020	un	8,00	R\$ 55,77	R\$ 446,16	0	0%	R\$ 0,00	0	0,00%	R\$ -	-	-	-	8,00	RS 446,16
12.6	Torneira Cromada 1/2" Ou 3/4" Para Tanque, Padrão Médio -Fornecimento E Instalação, Af 01/2020	un	2,00	R\$ 73,85	RS 147,70	0	0%	R\$ 0,00	0	0,00%	R\$ -	-	-	-	2,00	RS 147,70
12.7	Chuveiro Cromado	un	8,00	R\$ 136,18	RS 817,08	0	0%	R\$ 0,00	0	0,00%	R\$ -	-	-	-	8,00	RS 817,08
12.8	Porta Papel Higiénico - Polipropileno	un	6,00	R\$ 106,92	RS 641,52	0	0%	R\$ 0,00	0	0,00%	R\$ -	-	-	-	6,00	RS 641,52
12.9	Porta Toalita De Papel - Polipropileno	un	4,00	R\$ 138,44	RS 553,76	0	0%	R\$ 0,00	0	0,00%	R\$ -	-	-	-	4,00	RS 553,76
12.10	Saboneteira C/ Reservatório - Polipropileno	un	4,00	R\$ 105,89	RS 423,56	0	0%	R\$ 0,00	0	0,00%	R\$ -	-	-	-	4,00	RS 423,56
12.11	Assento Plástico	un	6,00	R\$ 74,99	RS 449,94	0	0%	R\$ 0,00	0	0,00%	R\$ -	-	-	-	6,00	RS 449,94
12.12	Barradopeoloem "L", Emacoinoxpolido80X80Cm, Fixadana Parede - Fornecimento E Instalação, Af 01/2020	un	2,00	R\$ 884,07	RS 1.768,14	0	0%	R\$ 0,00	0	0,00%	R\$ -	-	-	-	2,00	RS 1.768,14
12.13	Barradopeoloreta,Emacoinoxpolido, Comprimento80Cm, Fixada Na Parede -Fornecimento E Instalação, Af 01/2020	un	2,00	R\$ 467,29	RS 934,58	0	0%	R\$ 0,00	0	0,00%	R\$ -	-	-	-	2,00	RS 934,58
13	SERRALHERIA				R\$ 67.789,67											
13.1	Alambrado Para Quadra Poliesportiva, Estruturado Por Tubos De Aço Galvanizado, (Montantes Com Diâmetro 2", Travessas E Escoras Com Diâmetro 1 1/2"). Com Tela De Arame Galvanizado, Fio14 Bwg E Malha Quadrada 5X5Cm (Ex-ceto Mureta). Af 03/2021	m²	201,00	R\$ 222,51	R\$ 44.724,51	0	0%	R\$ 0,00	80,4	40,00%	R\$ 17.689,80	80,40	40%	17.889,80	120,60	RS 26.834,71
13.2	Equipamento Completo P/ Quadra De Esportes	qj	1,00	R\$ 23.065,16	R\$ 23.065,16	0	0%	R\$ 0,00	0	0,00%	R\$ -	-	-	-	1,00	RS 23.065,16
14	SERVIÇOS FINAIS				R\$ 11.895,93											
14.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	785,00	R\$ 12,81	R\$ 10.055,85	0	0%	R\$ 0,00	0	0,00%	R\$ -	-	-	-	785,00	RS 10.055,85
14.2	Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	un	1,00	R\$ 1.840,08	R\$ 1.840,08	0	0%	R\$ 0,00	0	0,00%	R\$ -	-	-	-	1,00	RS 1.840,08
					R\$ 621.000,00			R\$ 100.710,60			R\$ 180.125,00		R\$	R\$ 260.835,60		RS 340.164,40

Handwritten mark



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE DE FERNANDES BELO - POLO FERNANDES BELO, NO MUNICIPIO DE VISEU/PA	O. S. em: 28/01/2026	Identificação da contratada:	Emissão: 04/03/2026	MEDIÇÃO:
OBRA: REFORMA DO GINÁSIO GUILHERME SANTANA .	Prazo: 120 DIAS		Mês: FEVEREIRO	02
EMPRESA: F B CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Término: 06/05/2026		Período: 04/02/2026 à 04/03/2026	
CNPJ: 52.831.250/0001-77	Assinatura: Valor do contrato R\$ 621.000,00			

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO	
			UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	%	TOTAL (R\$)	%	FISICO	FINANC.

RESUMO DA OBRA												
DADOS OBRIGATORIOS NA NF												
Material e mão de obra para Construção Civil												
EMPRESA	F B CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA											
CNPJ	52.831.250/0001-77											
LOCAL	LOCALIDADE DE FERNANDES BELO, NO MUNICIPIO DE VISEU/PA											
CONTRATO	05/2026/DLCA											
Valor da NF:	R\$ 180.125,00											

RESUMO CONTRATO		
VALOR CONTRATO:	R\$ 621.000,00	
VALOR ACUMULADO:	R\$ 280.835,60	
SALDO CONTRATO:	R\$ 340.164,40	
% EXECUTADO:	45,22%	

MEDIÇÃO		
VALOR NOTA FISCAL		
R\$ 180.125,00		

HISTORICO DAS MEDIÇÕES		
MEDIÇÃO	VALOR	%
1ª MEDIÇÃO	R\$ 100.710,60	16,22%
2ª MEDIÇÃO	R\$ 180.125,00	29,01%
3ª MEDIÇÃO		
TOTAL	R\$ 280.835,60	45,22%

GABRIEL LIMA
 SILVA:01848973276

assinado digitalmente por GABRIEL LIMA SILVA
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: F:\Assin\NF\DLCA\NF-2026-0002-10

FISCAL DA OBRA
GABRIEL LIMA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL - PMV
 CREA - PA 151923341-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE DE KM 74 - POLO KM 74, NO MUNICIPIO DE VISEU-PA

OBRA: REFORMA DO GINÁSIO GONÇALVO VIEIRA BRITO.

EMPRESA: F B CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 52.831.250/0001-77

O. S. em: 19/01/2026 120 DIAS

Identificação da contratada: **F B CONSTRUÇÕES**

Emissão: 04/03/2026

Mês: **FEVEREIRO**

Período: 04/02/2026 a 04/03/2026

Medição: **02**

Modalidade: Concorrência N° 019/2025

Contrato n°: 055/2026/DLCA

Assinatura: 06/01/2026

Valor do contrato: R\$ 625.700,00

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				14.877,36											
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	3,00	R\$ 234,36	R\$ 703,08	3	100%	R\$ 703,08	0	0,00%	R\$ -	3,00	100%	703,08	-	-
1.2	Barragem de madeira (incl. instalações)	m²	12,00	R\$ 1.174,28	R\$ 14.174,28	12	100%	R\$ 14.174,28	0	0,00%	R\$ -	12,00	100%	14.174,28	-	-
2	DEMOLIÇÕES E RETRADA				R\$ 55.921,77											
2.1	Demolição manual de concreto simples	m³	24,00	R\$ 470,82	R\$ 11.299,68	24	100%	R\$ 11.299,68	0	0,00%	R\$ -	24,00	100%	11.299,68	-	-
2.2	Retirada de entulho - manuais (incluindo caixa coletores)	m³	24,00	R\$ 130,70	R\$ 3.136,80	24	100%	R\$ 3.136,80	0	0,00%	R\$ -	24,00	100%	3.136,80	-	-
2.3	Retirada de entulho e equipamento distância até 5k	m³	24,00	R\$ 17,10	R\$ 410,40	24	100%	R\$ 410,40	0	0,00%	R\$ -	24,00	100%	410,40	-	-
2.4	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	529,37	R\$ 10,91	R\$ 5.775,42	529,37	100%	R\$ 5.775,42	0	0,00%	R\$ -	529,37	100%	5.775,42	-	-
2.5	Remoção de tesouras metálicas, com vão maior ou igual a 8 m, de forma manual, sem reaproveitamento. Af. 09/2023	un	4,00	R\$ 916,25	R\$ 3.665,00	4	100%	R\$ 3.665,00	0	0,00%	R\$ -	4,00	100%	3.665,00	-	-
2.6	Remoção De Trama Metálica Para Cobertura, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af. 09/2023	m²	490,20	R\$ 50,65	R\$ 24.828,63	490,2	100%	R\$ 24.828,63	0	0,00%	R\$ -	490,20	100%	24.828,63	-	-
2.7	Remoção De Telhas De Fibrocimento Metálica E Cerâmica, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af. 09/2023	m²	490,20	R\$ 4,96	R\$ 2.431,39	490,2	100%	R\$ 2.431,39	0	0,00%	R\$ -	490,20	100%	2.431,39	-	-
2.8	Retirada De Guarda-Corpo Em Tubos C/ Peças E Conexões Fardo Galvanizado (Sem Reaproveitamento) Dn Até 60Mm	m	76,00	R\$ 40,49	R\$ 3.077,24	76	100%	R\$ 3.077,24	0	0,00%	R\$ -	76,00	100%	3.077,24	-	-
2.9	Remoção De Portas, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af. 09/2023	m²	14,07	R\$ 13,35	R\$ 187,83	14,07	100%	R\$ 187,83	0	0,00%	R\$ -	14,07	100%	187,83	-	-
2.10	Remoção De Cabos Elétricos, Com Seção De 10 Mm², Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af. 09/2023	m	1.010,00	R\$ 0,99	R\$ 999,90	1010	100%	R\$ 999,90	0	0,00%	R\$ -	1.010,00	100%	999,90	-	-
2.11	Remoção De Interruptores/Tomadas Elétricas, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af. 09/2023	un	12,00	R\$ 0,91	R\$ 10,92	12	100%	R\$ 10,92	0	0,00%	R\$ -	12,00	100%	10,92	-	-
2.12	Remoção De Luminárias, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af. 09/2023	un	27,00	R\$ 2,52	R\$ 68,04	27	100%	R\$ 68,04	0	0,00%	R\$ -	27,00	100%	68,04	-	-
2.13	Remoção De Louças, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af. 09/2023	un	1,00	R\$ 17,65	R\$ 17,65	1	100%	R\$ 17,65	0	0,00%	R\$ -	1,00	100%	17,65	-	-
2.14	Remoção De Metais Sanitários, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af. 09/2023	un	1,00	R\$ 12,87	R\$ 12,87	1	100%	R\$ 12,87	0	0,00%	R\$ -	1,00	100%	12,87	-	-
3	COBERTURA				R\$ 217.123,69											
3.1	Estrutura metálica p/ cobertura em arco-vão 20m	m²	490,20	R\$ 311,09	R\$ 152.496,31	0	0%	R\$ 0,00	372,552	76,00%	R\$ 115.897,20	372,55	76,00%	115.897,20	117,85	36.568,11
3.2	Calha Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Desenvolvimento De 100 Cm, Incluso Transporte Vertical. Af. 07/2019	m	76,00	R\$ 217,36	R\$ 16.519,36	0	0%	R\$ 0,00	49,4	65,00%	R\$ 10.737,56	48,40	65,00%	10.737,56	26,60	5.781,78
3.3	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural condutância e=0,5mm	m²	490,20	R\$ 98,14	R\$ 48.108,22	0	0%	R\$ 0,00	349,510149	71,30%	R\$ 34.300,92	345,51	71,30%	34.300,92	140,69	13.807,30
4	ESQUADRIAS				R\$ 10.174,33											
4.1	Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Popular, 80X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos: Dobradixas, Montagem E Instalação Do Batente, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2019	un	4,00	R\$ 1.066,69	R\$ 4.266,76	0	0%	R\$ 0,00	0	0,00%	R\$ -	0	0%	-	4,00	4.266,76
4.2	Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Popular, 80X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos: Dobradixas, Montagem E Instalação Do Batente, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2019	un	2,00	R\$ 1.113,30	R\$ 2.226,60	0	0%	R\$ 0,00	0	0,00%	R\$ -	0	0%	-	2,00	2.226,60
4.3	Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Popular, 80X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos: Dobradixas, Montagem E Instalação Do Batente, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2019	un	3,00	R\$ 1.226,99	R\$ 3.680,97	0	0%	R\$ 0,00	0	0,00%	R\$ -	0	0%	-	3,00	3.680,97
5	PISOS				R\$ 91.724,40											
5.1	Aplicação De Lona Plástica Para Execução De Pavimentos De Concreto. Af. 04/2022	m²	540,00	R\$ 3,36	R\$ 1.814,40	188	35%	R\$ 635,04	243	45,00%	R\$ 816,48	432,00	80%	1.451,52	108,00	362,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE DE KM 74 - POLO KM 74, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	O. S. em: 19/01/2026	Identificação da contratada:	Emissão: 04/03/2026	MEDIÇÃO: 02
OBRA: REFORMA DO GINÁSIO GONÇALO VIEIRA BRITO.	Prazo: 120 DIAS	Mês: FEVEREIRO	Período: 04/02/2026 à 04/03/2026	
EMPRESA: F B CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Concorrência N° 019/2025	Valor do contrato: R\$ 625.700,00		
CNPJ: 52.831.250/0001-77	Contrato n°.: 085/2026/DLCA			
	Assinatura: 06/01/2026			

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FINANC.
5.2	Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Boinha 400 L, Aplicado Em Áreas Secas Sobre Laje, Aderido, Acabamento Não Reforçado, Espessura 3Cm. Af_07/2021	m²	540,00	R\$ 64,65	R\$ 34.911,00	189	35%	R\$ 12.218,65	243	45,00%	R\$ 15.708,95	432,00	80%	27.928,60	108,00	6.982,20
5.3	Piso Tipo Monolítico De Alta Resistência	m²	540,00	R\$ 101,85	R\$ 54.999,00	186.457.538	30,83%	R\$ 16.953,70	0	0,00%	R\$ -	166,46	30,83%	18.953,70	373,54	38.045,30
6	PINTURAS				R\$ 83.697,08											
6.1	Pintura Látex Acrílica Premium, Aplicação Manual Em Paredes, Dues Demãos. Af_04/2023	m²	445,04	R\$ 18,18	R\$ 8.090,82	0	0%	R\$ 0,00	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	445,04	8.090,82
6.2	Pintura Látex Acrílica Premium, Aplicação Manual Em Teto, Dues Demãos. Af_04/2023	m²	84,33	R\$ 21,33	R\$ 1.798,75	0	0%	R\$ 0,00	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	84,33	1.798,75
6.3	Pintura De Piso Com Tinta Acrílica, Aplicação Manual, 2 Demãos, Incluso Fundo Preparador. Af_05/2021	m²	540,00	R\$ 28,46	R\$ 15.908,40	0	0%	R\$ 0,00	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	540,00	15.908,40
6.4	5 Cm, Aplicação Manual. Af_05/2021	m	275,00	R\$ 13,66	R\$ 3.756,50	0	0%	R\$ 0,00	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	275,00	3.756,50
6.5	Pintura Tinta De Acabamento (Pigmentada) Esmalte Sintético Brilhante Em Madeira, 2 Demãos. Af_01/2021	m²	28,14	R\$ 21,97	R\$ 618,23	0	0%	R\$ 0,00	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	28,14	618,23
6.6	Pintura Com Tinta Alquídica De Acabamento (Esmalte Sintético Brilhante) Pulverizada Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfis) Executado Em Obra (Por Demão). Af_01/2020_Pe	m²	587,82	R\$ 33,49	R\$ 19.016,29	0	0%	R\$ 0,00	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	587,82	19.016,29
6.7	Pintura Com Tinta Alquídica De Acabamento (Esmalte Sintético Brilhante) Pulverizada Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfis) Executado Em Obra (Por Demão). Af_01/2020_Pe	m²	1.030,40	R\$ 33,49	R\$ 34.508,09	0	0%	R\$ 0,00	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	1.030,40	34.508,09
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 36.316,99											
7.1	CABOS E FIOS CONDUTORES				R\$ 24.931,33											
7.1.1	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fomecimento E Instalação. Af_03/2023	m	190,00	R\$ 6,30	R\$ 1.197,00	76	40%	R\$ 478,80	114	60,00%	R\$ 718,20	190,00	100%	1.187,00	-	-
7.1.2	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fomecimento E Instalação. Af_03/2023	m	820,00	R\$ 9,79	R\$ 8.027,60	410	50%	R\$ 4.013,90	410	50,00%	R\$ 4.013,90	820,00	100%	8.027,60	-	-
7.1.3	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES															
7.1.3	Tomada Alta De Embutir (1 Módulo), 2P+T10A, Incluindo Suporte E Placa - Fomecimento E Instalação. Af_03/2023	un	4,00	R\$ 56,20	R\$ 225,60	4	100%	R\$ 232,60	0	0,00%	R\$ -	4,00	100%	232,60	-	-
7.1.4	Tomada Alta De Embutir (1 Módulo), 2P+T10A, Incluindo Suporte E Placa - Fomecimento E Instalação. Af_03/2023	un	1,00	R\$ 58,20	R\$ 58,20	1	100%	R\$ 58,20	0	0,00%	R\$ -	1,00	100%	58,20	-	-
7.1.5	Carga, Mão-de-Obra E Descarga De Concreto Com Caminhão Betoneira-Carga Em Central De Concreto De 30 MPH E Descarga Em Extrusora De Barreira De Concreto	t	7,00	R\$ 31,31	R\$ 219,17	7	100%	R\$ 219,17	0	0,00%	R\$ -	7,00	100%	219,17	-	-
7.1.6	Luminária Completa, Embutida Em Laje P/Presídio	un	7,00	R\$ 272,48	R\$ 1.907,36	7	100%	R\$ 1.907,36	0	0,00%	R\$ -	7,00	100%	1.907,36	-	-
7.1.7	Refletor Modular Led 50W Dc Com Dps 1X50W 90° 5000 K 165 Lm/W Alumínio Autovolt Branca Ref.: Rimled-Dodps-90-50-3C-Me, Da G-Light Ou Similar	un	20,00	R\$ 664,45	R\$ 13.289,00	12	60%	R\$ 7.873,40	8	40,00%	R\$ 5.315,60	20,00	100%	13.289,00	-	-
7.2	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fomecimento E Instalação. Af_03/2023	m	28,00	R\$ 13,52	R\$ 378,56	14	50%	R\$ 189,28	14	50,00%	R\$ 189,28	28,00	100%	378,56	-	-
7.3	Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fomecimento E Instalação. Af_03/2023	m	18,00	R\$ 17,81	R\$ 320,58	9	50%	R\$ 158,49	9	50,00%	R\$ 158,49	18,00	100%	316,98	-	-
7.4	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fomecimento E Instalação. Af_03/2023	m	18,00	R\$ 32,11	R\$ 577,98	9	50%	R\$ 288,99	9	50,00%	R\$ 288,99	18,00	100%	577,98	-	-
7.5	Condutote De Alumínio Tipo LI1*	un	82,00	R\$ 56,91	R\$ 4.669,62	49,2	60%	R\$ 2.898,37	32,8	40,00%	R\$ 1.932,25	82,00	100%	4.669,62	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE DE KM 74 - POLO KM 74, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	Modalidade: Concorrência N° 019/2025	O. S. em: 19/01/2026	Identificação da contratada:	Emissão: 04/03/2026	MEDIÇÃO:
OBRA: REFORMA DO GINÁSIO GONÇALO VIEIRA BRITO.	Contrato nº.: 055/2026/DLCA	Prazo: 120 DIAS		Mês: FEVEREIRO	02
EMPRESA: F B CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Assinatura: 06/01/2026	Término: 06/05/2026		Período: 04/02/2026 à 04/03/2026	
CPF: 52.831.250/0001-77		Valor do contrato R\$ 625.700,00			

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO		
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FINANC.
7.6	Condutade Alumínio, Tipoc.Paralelótudode Apo Galvanizado Dn 32 Mm (1 1/4"	un	13,00	R\$ 39,85	R\$ 518,05	6,5	50,00%	R\$ 259,03	13,00	100%	518,05	-	-
7.7	Eletroduto Galvanizado (Semi Pessado) Nbr 5598 40Mm 1.1/2"	m	30,00	R\$ 115,32	R\$ 3.459,60	18	60%	R\$ 2.075,76	30,00	100%	3.459,60	-	-
7.8	Condutade De Alumínio, Tipo T, Para Eletroduto De Apo Galvanizado Dn 20Mm (3/4"), Aparente - Fomecimento E Instalação. Af_10/2022	un	5,00	R\$ 45,03	R\$ 225,15	2,5	50%	R\$ 112,58	5,00	100%	225,15	-	-
7.9	Condutade De Alumínio, Tipo L1 3/4"	un	5,00	R\$ 51,57	R\$ 257,85	2,5	50%	R\$ 128,93	5,00	100%	257,85	-	-
7.10	Condutade Alumínio, Tipob.Paralelótudode Apo Galvanizado Dn 20 Mm (3/4"), Aparente - Fomecimento E Instalação. Af_10/2022	un	4,00	R\$ 35,77	R\$ 143,08	2	50%	R\$ 71,54	4,00	100%	143,08	-	-
7.11	Condutade Alumínio, Tipox.Paralelótudode Apo Galvanizado Dn 20 Mm (3/4"), Aparente - Fomecimento E Instalação. Af_10/2022	un	1,00	R\$ 54,18	R\$ 54,18	0,5	50%	R\$ 27,09	1,00	100%	54,18	-	-
7.12	Luva, Em Ferro Galvanizado, Conexão Rosqueada, Dn 20 (3/4"), Instalado Em Ramais E Sub-Ramais De Gás - Fomecimento E Instalação. Af_10/2020	un	15,00	R\$ 31,23	R\$ 468,45	7,5	50%	R\$ 234,23	15,00	100%	468,45	-	-
7.13	Luva, Em Ferro Galvanizado, Conexão Rosqueada, Dn 25 (1"), Instalado Em Ramais E Sub-Ramais De Gás - Fomecimento E Instalação. Af_10/2020	un	2,00	R\$ 50,53	R\$ 101,06	1	50%	R\$ 50,53	2,00	100%	101,06	-	-
7.14	Luva, Em Ferro Galvanizado, Conexão Rosqueada, Dn 40 (1 1/2"), Instalado Em Ramais E Sub-Ramais De Gás - Fomecimento E Instalação. Af_10/2020	un	1,00	R\$ 54,10	R\$ 54,10	0,5	50%	R\$ 27,05	1,00	100%	54,10	-	-
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				R\$ 10.331,12								
8.1	HIDRÁULICA												
8.1	Reservatório em polietileno de 3.000 L	un	1,00	R\$ 6.390,48	R\$ 6.390,48	0	0%	R\$ 0,00	1	100,00%	R\$ 6.390,48	1,00	6.390,48
8.2	Revisão de ponto de água	pt	22,00	R\$ 179,12	R\$ 3.940,64	11	50%	R\$ 1.970,32	11	50,00%	R\$ 1.970,32	22,00	3.940,64
9	SANITÁRIOS												
9.1	Revisão de ponto de esgoto	pt	24,00	R\$ 270,74	R\$ 6.497,76	14,4	60%	R\$ 3.888,66	9,6	40,00%	R\$ 2.599,10	24,00	6.497,76
10	PLUVIAL												
10.1	(Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubos De Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 50 Mm (Instalado Em Ramal De Encaminhamento, Ou Condutores Verticais), Inclusive Conexões, Conte E Fixações, Para Prédios. Af_10/2015	m	63,00	R\$ 42,86	R\$ 2.700,18	37,8	60%	R\$ 1.620,11	25,2	40,00%	R\$ 1.080,07	63,00	2.700,18
10.2	Joelho 45 Graus, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fomecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022	un	28,00	R\$ 47,84	R\$ 1.339,52	16,8	60%	R\$ 803,71	11,2	40,00%	R\$ 535,81	28,00	1.339,52
10.3	Luva Simples, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fomecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022	un	28,00	R\$ 34,25	R\$ 959,00	16,8	60%	R\$ 575,40	11,2	40,00%	R\$ 383,60	28,00	959,00
11	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO												
11.1	Extintor de Incêndio ABC - 6Kg	un	2,00	R\$ 291,57	R\$ 583,14	0	0%	R\$ 0,00	0	0,00%	R\$ -	-	583,14
11.2	Luminária De Emergência, Com 30 Lâmpadas Led De 2W, Sem Reator - Fomecimento E Instalação. Af_09/2024	un	2,00	R\$ 33,69	R\$ 67,38	0	0%	R\$ 0,00	0	0,00%	R\$ -	-	67,38
11.3	Placa de sinalização fotoluminescente	un	4,00	R\$ 67,57	R\$ 270,28	0	0%	R\$ 0,00	0	0,00%	R\$ -	-	270,28
12	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS												
12.1	Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada Louça Branca, Incluso Engate Flexível Em Plástico Branco, 1/2X 40Cm- Fomecimento E Instalação. Af_01/2020	un	6,00	R\$ 790,33	R\$ 4.741,98	0	0%	R\$ 0,00	6	100,00%	R\$ 4.741,98	6,00	4.741,98
12.2	Lavatório Louça Branca Suspensão, 29,5 X 39Cm ou Equivalente, Padrão Popular, Incluso Sifão Tipo Garrafa Em Pvc, Válvula E Engate Flexível 30Cm Em Plástico E Torneira Cromada De Mesa, Padrão Popular - Fomecimento E Instalação. Af_01/2020	un	2,00	R\$ 344,93	R\$ 689,86	0	0%	R\$ 0,00	0	0,00%	R\$ -	-	689,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE DE KM 74 - POLO KM 74, NO MUNICIPIO DE VISEU/PA	O. S. em: 19/01/2026	Identificação da contratada:	Emissão: 04/03/2026	MEDIÇÃO:
OBRA: REFORMA DO GINÁSIO GONÇALO VIEIRA BRITO.	Modalidade: Concorrência Nº 019/2025	Prazo: 120 DIAS	Mês: FEVEREIRO	02
EMPRESA: F B CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Contrato nº.: 055/2026/DLCA	Término: 06/05/2026	Período: 04/02/2026 a 04/03/2026	
CNPJ: 52.831.250/0001-77	Assinatura: 06/01/2026	Valor do contrato	R\$ 625.700,00	



ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FNANC.
12.3	Lavatório Louça Branca Suspensa, 29,5 X 39Cm Ou Equivalente, Padrão Popular, Incluso Sifão Tipo Gamata Em Pvc, Válvula E Engate Flexível 30Cm Em Plástico E Torneira Cromada De Mesa, Padrão Popular - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020	un	2,00	R\$ 344,83	R\$ 689,66	0	0%	R\$ 0,00	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	2,00	689,66
12.4	Ducha Higiênica Cromada	un	2,00	R\$ 245,26	R\$ 490,52	0	0%	R\$ 0,00	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	2,00	490,52
12.5	Torneira Cromada De Mesa 1/2" Ou 3/4", Para Lavatório, Padrão Popular - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020	un	8,00	R\$ 56,25	R\$ 450,00	0	0%	R\$ 0,00	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	8,00	450,00
12.6	Torneira Cromada 1/2" Ou 3/4" Para Tanque, Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020	un	2,00	R\$ 74,48	R\$ 148,96	0	0%	R\$ 0,00	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	2,00	148,96
12.7	Chuveiro Cromado	un	6,00	R\$ 137,34	R\$ 824,04	0	0%	R\$ 0,00	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	6,00	824,04
12.8	Porta Papel Higiênico - Polipropileno	un	6,00	R\$ 107,79	R\$ 646,74	0	0%	R\$ 0,00	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	6,00	646,74
12.9	Porta Toalha De Papel - Polipropileno	un	4,00	R\$ 139,58	R\$ 558,32	0	0%	R\$ 0,00	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	4,00	558,32
12.10	Saboneteira C/ Reservatório - Polipropileno	un	4,00	R\$ 106,80	R\$ 427,20	0	0%	R\$ 0,00	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	4,00	427,20
12.11	Assento Plástico	un	6,00	R\$ 75,63	R\$ 453,78	0	0%	R\$ 0,00	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	6,00	453,78
12.12	Barradoptorem" L", Emacoinoxpolido80X80Cm, Fixadana Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020	un	2,00	R\$ 891,72	R\$ 1.783,44	0	0%	R\$ 0,00	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	2,00	1.783,44
12.13	Barradoptoreta,Emacoinoxpolido,Comprimento80Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020	un	2,00	R\$ 471,28	R\$ 942,56	0	0%	R\$ 0,00	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	2,00	942,56
13	SERRALHERIA				R\$ 68.349,40											
13.1	Alambrado Para Quadra Poliesportiva, Estruturado Por Tubos De Aço Galvanizado, (Montantes Com Diâmetro 2", Travessas E Escoras Com Diâmetro 1 1/2", Com Tala De Arame Galvanizado, Fio14 Bwg E Malha Quadrada 5X5Cm (Exceto Mureta). Af_03/2021	m²	201,00	R\$ 224,29	R\$ 45.082,29	0	0%	R\$ 0,00	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	201,00	45.082,29
13.2	Equipamento Completo P/ Quadra De Esportes	q	1,00	R\$ 23.267,11	R\$ 23.267,11	0	0%	R\$ 0,00	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	1,00	23.267,11
14	SERVIÇOS FINAIS				R\$ 11.919,14											
14.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	785,00	R\$ 12,88	R\$ 10.110,80	0	0%	R\$ 0,00	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	785,00	10.110,80
14.2	Placa de inauguração em aço inoxidáveis bx. relevo- (40 x 30cm)	un	1,00	R\$ 1.808,34	R\$ 1.808,34	0	0%	R\$ 0,00	0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	1,00	1.808,34
	Valor do Orçamento				R\$ 625.700,00			R\$ 130.880,40		R\$ 210.075,00			R\$ 340.955,40			R\$ 284.744,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**



BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE DE KM 74 - POLO KM 74, NO MUNICIPIO DE VISEU-PA	O. S. em: 19/01/2026	Identificação da contratada:	Emissão: 04/03/2026	MEDIÇÃO:
OBRA: REFORMA DO GINÁSIO GONÇALVO VIEIRA BRITO.	Prazo: 120 DIAS		Mês: FEVEREIRO	02
EMPRESA: F B CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Término: 06/05/2026		Período: 04/02/2026 à 04/03/2026	
CNPJ: 52.831.250/0001-77	Assinatura: Valor do contrato R\$ 625.700,00			


ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CONTRATO		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO															
				UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	TOTAL (R\$)	%	QUANT.	%		TOTAL (R\$)	FNANC.													
RESUMO DA OBRA																									
DADOS OBRIGATORIOS NA NF Material e mão de obra para Construção Civil EMPRESA F B CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 52.831.250/0001-77 LOCAL LOCALIDADE DE KM 74 - POLO KM 74, NO MUNICIPIO DE VISEU-PA CONTRATO 0552026DLC A Valor de NF: R\$ 210.075,00																									
RESUMO CONTRATO VALOR CONTRATO: R\$ 625.700,00 VALOR ACUMULADO: R\$ 340.955,40 SALDO CONTRATO: R\$ 284.744,60 % EXECUTADO: 54,49%																									
MEDIÇÃO VALOR NOTA FISCAL R\$ 210.075,00																									
HISTORICO DAS MEDIÇÕES																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>MEDIÇÃO</th> <th>VALOR</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1ª MEDIÇÃO</td> <td>R\$ 130.880,40</td> <td>21,02%</td> </tr> <tr> <td>2ª MEDIÇÃO</td> <td>R\$ 210.075,00</td> <td>33,57%</td> </tr> <tr> <td>3ª MEDIÇÃO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>R\$ 340.955,40</td> <td>54,49%</td> </tr> </tbody> </table>											MEDIÇÃO	VALOR	%	1ª MEDIÇÃO	R\$ 130.880,40	21,02%	2ª MEDIÇÃO	R\$ 210.075,00	33,57%	3ª MEDIÇÃO			TOTAL	R\$ 340.955,40	54,49%
MEDIÇÃO	VALOR	%																							
1ª MEDIÇÃO	R\$ 130.880,40	21,02%																							
2ª MEDIÇÃO	R\$ 210.075,00	33,57%																							
3ª MEDIÇÃO																									
TOTAL	R\$ 340.955,40	54,49%																							

GABRIEL LIMA
SILVA:01848973276
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
FISCAL DA OBRA
GABRIEL LIMA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - PMV
CREA - PA 151923341-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: E.M.E.F. REUNIDAS - AÇATEUA - MUNICÍPIO DE VISEU-PA	Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº 001/2025	Prazo: 365 DIAS	Emissão: 31/03/2026	MEDIÇÃO: 13
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA DE ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	Contrato nº.: 241/2025-DLCA	Término: 17/06/2026	Mês: ABRIL	Período: 29/12/2025 a 31/03/2026
EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EBRELI	Assinatura: 17/06/2025	Valor do contrato R\$ 1.860.723,30		
CNPJ: 17.399.057/0001-64				


ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO		
			QUANT.	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FSICO	FINANC.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$ 1.434,06	R\$ 1.434,06								
1.1	Placa de obra em lona com colocação de gráfica	MF	6,00	R\$ 239,01	R\$ 1.434,06	6,00	0,00%	R\$ -	6,00	100,00%	R\$ 1.434,06	0,00	R\$ -
2	MURO PADRÃO PREFEITURA			R\$ 1.429.991,56	R\$ 1.429.991,56								
2.1	Muro em alvenaria rebocado e pintado 2 faces (h=2,0m)	M	1780,00	R\$ 717,99	R\$ 1.278.076,86	200,00	11,24%	R\$ 156.506,46	1400,00	80,34%	R\$ 1.289.452,99	150,00	R\$ 107.699,05
3.1	Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva)	MF	30,00	R\$ 321,37	R\$ 9.641,10	25,68	85,62%	R\$ 8.342,25	2,14	7,14%	R\$ 8.942,35	2,17	R\$ 698,75
3.2	Portão de ferro em metalam (incl. pintura anti corrosiva)	MF	60,00	R\$ 435,68	R\$ 26.140,80	60,00	100,00%	R\$ 26.140,80	0,00	0,00%	R\$ -	0,00	R\$ -
3.3	Vidro temperado incluído em 8mm com ferragens	MF	160,00	R\$ 495,96	R\$ 89.452,80	134,28	74,60%	R\$ 66.734,04	11,19	6,22%	R\$ 5.560,56	145,47	R\$ 72.295,03
4.1	Concreto armado Fc=15 MPA c/corona mod. branca (incl. lançamento e adensamento)	MF	7,20	R\$ 3.700,00	R\$ 26.640,00	4,08	56,67%	R\$ 15.098,00	1,80	25,00%	R\$ 6.690,00	5,88	R\$ 21.756,00
				R\$ 1.431.325,62	R\$ 1.467.684,79	R\$ 156.506,46		R\$ 203.458,43	R\$ 1.661.153,22				

Observações: VALOR DO CONTRATO COM BDI R\$ 46.951,94
BDI: 30% VALOR DO BDI DA MEDIÇÃO R\$ 1.860.723,30

RESUMO DA OBRA		RESUMO CONTRATO	
Material e mão de obra para Construção Civil		VALOR CONTRATO: R\$ 1.860.723,30	
CONSTRUTORA NORTE ALFA EBRELI		VALOR ACUMULADO: R\$ 1.681.153,22	
EMPRESA: E.M.E.F. REUNIDAS - AÇATEUA - MUNICÍPIO DE VISEU-PA		SALDO CONTRATO: R\$ 169.570,08	
CNPJ: 17.399.057/0001-64		% EXECUTADO: 90,88%	
LOCAL: 241/2025-DLCA			
Contrato nº.: R\$ 203.458,43			
Valor de NF: R\$ 3.051,88		1,5%	

HISTÓRICO DAS MEDIÇÕES		
MEDIÇÃO	VALOR	%
1ª MEDIÇÃO	R\$ 124.375,89	6,68%
2ª MEDIÇÃO	R\$ 124.375,89	6,68%
3ª MEDIÇÃO	R\$ 105.708,25	5,68%
4ª MEDIÇÃO	R\$ 105.708,25	5,68%
5ª MEDIÇÃO	R\$ 124.375,97	6,68%
6ª MEDIÇÃO	R\$ 105.708,25	5,68%
7ª MEDIÇÃO	R\$ 124.085,26	6,67%
8ª MEDIÇÃO	R\$ 105.588,94	5,67%
9ª MEDIÇÃO	R\$ 124.488,16	6,68%
10ª MEDIÇÃO	R\$ 134.168,74	7,21%
11ª MEDIÇÃO	R\$ 105.926,65	5,69%
12ª MEDIÇÃO	R\$ 203.193,54	10,92%
13ª MEDIÇÃO	R\$ 203.458,43	10,93%
TOTAL	R\$ 1.681.153,22	90,88%

Carlos Augusto Pinto Corrêa
FISCAL DA OBRA
CARLOS AUGUSTO PINTO CORRÊA
ENGENHEIRO CIVIL - PMV
CREA-PA: 151598341-2




PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE DE CURUPAITI- MUNICIPIO DE VISEU/PA	Concorrência Nº 004/2026	O. S. em: 20/03/2026	Identificação da contratada:	Emissão: 30/03/2026	MEDIÇÃO:
OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA - JOSÉ EMANOEL ATAÍDE - CURUPAITI	Modalidade: 332/2026/DLCA	Prazo: 365 DIAS	Mês: MARÇO		
EMPRESA: J COSTA OLIVEIRA LTDA	Contrato nº.: 24/02/2027	Término: 24/02/2027	Valor do contrato	Período: 20/03/2026 à 30/03/2026	
CNPJ: 17.830.121/0001-63	Assinatura:	R\$ 1.252.986,28			

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO	FINANC.
4.3.2.1	Concreto armado FCK=25MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	2,46	R\$ 4.619,46	R\$ 11.363,87			1,23	50,00%	R\$ 5.681,94	1,23	50%	5.681,94	1,23	R\$ 5.681,94	
4.3.3	VERGAS E CONTRAVERGAS				R\$ 5.992,56											
4.3.3.1	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	22,8	R\$ 82,10	R\$ 1.871,88			11,4	50,00%	R\$ 935,94	11,40	50%	935,94	11,40	R\$ 935,94	
4.3.3.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	22,8	R\$ 107,06	R\$ 2.440,96			11,4	50,00%	R\$ 1.220,48	11,40	50%	1.220,48	11,40	R\$ 1.220,48	
4.3.3.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	5,9	R\$ 89,59	R\$ 528,58			2,95	50,00%	R\$ 264,29	2,95	50%	264,29	2,95	R\$ 264,29	
4.3.3.4	Banco em concreto c/2 mod.2.75x0,4m	un	2	R\$ 575,57	R\$ 1.151,14			1	50,00%	R\$ 575,57	1,00	50%	575,57	1,00	R\$ 575,57	
4.4	PAREDES E PAINES				R\$ 33.490,36											
4.4.1	Alvenaria tijolo de barro a cunho	m²	191,97	R\$ 169,35	R\$ 32.510,11			95,985	50,00%	R\$ 16.255,06	95,99	50%	16.255,06	95,99	R\$ 16.255,06	
4.4.2	Cobogó de cimento 20x20x10cm	m²	1,92	R\$ 510,55	R\$ 980,25			0,96	50,00%	R\$ 490,13	0,96	50%	490,13	0,96	R\$ 490,13	
4.5	ESQUADRIAS				R\$ 23.572,29											
4.5.1	MADEIRA				R\$ 5.938,19											
4.5.1.1	Porta med. trabalhada c/ caix. aduella e alizar	m²	5,67	R\$ 1.047,30	R\$ 5.938,19			0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	-	R\$ 5.938,19	
4.5.2	ALUMINIO				R\$ 2.844,11											
4.5.2.1	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,32	R\$ 658,36	R\$ 2.844,11			0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	-	R\$ 2.844,11	
4.5.3	VIDRO				R\$ 14.789,99											
4.5.3.1	Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm	m²	13,68	R\$ 1.081,14	R\$ 14.789,99			0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	-	R\$ 14.789,99	
4.6	REVESTIMENTOS				R\$ 43.937,14											
4.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	395,94	R\$ 11,13	R\$ 4.406,81			197,97	50,00%	R\$ 2.203,41	197,97	50%	2.203,41	197,97	R\$ 2.203,41	
4.6.2	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	271,94	R\$ 63,57	R\$ 17.287,22			135,97	50,00%	R\$ 8.643,61	135,97	50%	8.643,61	135,97	R\$ 8.643,61	
4.6.3	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	124	R\$ 53,64	R\$ 6.651,36			66,698624	53,79%	R\$ 3.577,61	66,70	53,79%	3.577,61	57,30	R\$ 3.073,75	
4.6.4	Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento	m²	124	R\$ 84,75	R\$ 10.509,00			0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	-	R\$ 10.509,00	
4.6.5	FORRO				R\$ 5.082,75											
4.6.5.1	Forno em PVC 100mm entançamento - metálico	m²	45	R\$ 112,95	R\$ 5.082,75			0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	-	R\$ 5.082,75	
4.7	PISOS				R\$ 6.820,26											
4.7.1	Carmada regularizadora no traço 1:4	m²	45	R\$ 53,10	R\$ 2.389,50			0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	-	R\$ 2.389,50	
4.7.2	Lajota cerâmica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	35	R\$ 95,99	R\$ 3.359,65			0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	-	R\$ 3.359,65	




PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE DE CURUPAI- MUNICIPIO DE VISEU-PA	Concorrência Nº 004/2026	O. S. em: 20/03/2026	Identificação da contratada:	Emissão: 30/03/2026	MEDIÇÃO:
OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA - JOSÉ EMANOEL ATAÍDE - CURUPAI	Modalidade: 332/2026/DLCA	Prazo: 365 DIAS	Mês: MARÇO		
EMPRESA: J COSTA OLIVEIRA LTDA	Contrato nº: 24/02/2026	Término: 24/02/2027	Valor do contrato	Período: 20/03/2026 à 30/03/2026	
CNPJ: 17.830.121/0001-63	Assinatura:	R\$ 1.252.996,26			

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO				ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%		TOTAL (R\$)
4.12.1	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	un	5	R\$ 838,24	R\$ 4.191,20			0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	5,00	R\$ 4.191,20
4.12.2	BANCADEA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	R\$ 914,79	R\$ 1.829,58			0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	2,00	R\$ 1.829,58
4.12.3	Chuveiro cromado	un	9	R\$ 131,61	R\$ 1.184,49			0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	9,00	R\$ 1.184,49
4.12.4	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	5	R\$ 104,07	R\$ 520,35			0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	5,00	R\$ 520,35
4.12.5	Cabide cromado	un	23	R\$ 89,29	R\$ 2.053,67			0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	23,00	R\$ 2.053,67
4.12.6	Bebedouro aço inox c/4 torneiras e filtro	un	1	R\$ 6.548,42	R\$ 6.548,42			0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	1,00	R\$ 6.548,42
5	ARQUIBANCADA				R\$ 86.751,54										
5.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				R\$ 17.167,01										
5.1.1	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	10,5	R\$ 131,10	R\$ 1.376,55			10,5	100,00%	R\$ 1.376,55	10,50	100%	1.376,55	-	R\$ 0,00
5.1.2	Reaterro compactado	m³	8,05	R\$ 26,57	R\$ 213,88			8,05	100,00%	R\$ 213,88	8,05	100%	213,88	-	R\$ 0,00
5.1.3	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apilamento	m³	80,11	R\$ 194,44	R\$ 15.576,58			80,11	100,00%	R\$ 15.576,58	80,11	100%	15.576,58	-	R\$ 0,00
5.2	ALVENARIA				R\$ 18.244,50										
5.2.1	Alvenaria tijolo de barro a singelo	m²	64,35	R\$ 210,32	R\$ 13.534,09			32,175	50,00%	R\$ 6.767,05	32,18	50%	6.767,05	32,18	R\$ 6.767,05
5.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	64,35	R\$ 9,63	R\$ 619,69			32,175	50,00%	R\$ 309,85	32,18	50%	309,85	32,18	R\$ 309,85
5.2.3	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	64,35	R\$ 63,57	R\$ 4.090,72			32,175	50,00%	R\$ 2.045,36	32,18	50%	2.045,36	32,18	R\$ 2.045,36
5.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				R\$ 42.202,11										
5.3.1	CONCRETO ARMADO - SAPATAS				R\$ 27.089,95										
5.3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	14	R\$ 65,29	R\$ 914,06			14	100,00%	R\$ 914,06	14,00	100%	914,06	-	R\$ 0,00
5.3.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	20,93	R\$ 176,96	R\$ 3.703,77			20,93	100,00%	R\$ 3.703,77	20,93	100%	3.703,77	-	R\$ 0,00
5.3.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	29,18	R\$ 17,06	R\$ 497,81			29,18	100,00%	R\$ 497,81	29,18	100%	497,81	-	R\$ 0,00
5.3.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_04/2024	KG	315	R\$ 16,90	R\$ 5.323,50			315	100,00%	R\$ 5.323,50	315,00	100%	5.323,50	-	R\$ 0,00
5.3.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	141,48	R\$ 10,90	R\$ 1.542,13			141,48	100,00%	R\$ 1.542,13	141,48	100%	1.542,13	-	R\$ 0,00
5.3.1.6	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_04/2024	m³	11,83	R\$ 1.277,15	R\$ 15.108,68			11,83	100,00%	R\$ 15.108,68	11,83	100%	15.108,68	-	R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE DE CURUPAITI- MUNICIPIO DE VISEU/PA	Concorrência Nº 004/2026	O. S. em: 20/03/2026	Identificação da contratada:	Emissão: 30/03/2026	MEDIÇÃO:
OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA - JOSÉ EMANOEL ATAÍDE - CURUPAITI	Modalidade: 332/2026/DLCA	Prazo: 365 DIAS	Mês: MARÇO		
EMPRESA: J COSTA OLIVEIRA LTDA	Contrato nº.: 24/02/2026	Término: 24/02/2027	Valor do contrato	20/03/2026 à 30/03/2026	01
CNPJ: 17.830.121/0001-63	Assinatura:	RS 1.252.996,28			

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO		
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	FÍSICO	FINANC.
5.3.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME				RS 15.112,16										
5.3.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	17,6	RS 61,35	RS 1.079,76			17,6	100,00%	RS 1.079,76	17,6	100%	1.079,76	-	RS 0,00
5.3.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	83,26	RS 24,60	RS 2.048,19			83,26	100,00%	RS 2.048,19	83,26	100%	2.048,19	-	RS 0,00
5.3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	171,06	RS 16,90	RS 2.890,91			171,06	100,00%	RS 2.890,91	171,06	100%	2.890,91	-	RS 0,00
5.3.2.4	CONCRETAGEM DE BLOCO DE CORORAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m²	7,12	RS 1.277,15	RS 9.093,30			7,12	100,00%	RS 9.093,30	7,12	100%	9.093,30	-	RS 0,00
5.4	CONCRETO ARQUIBAUCADA				RS 8.137,92										
5.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	66,77	RS 121,88	RS 8.137,92			33,385	50,00%	RS 4.068,96	33,39	50%	4.068,96	33,39	RS 4.068,96
6	COBERTURA				RS 171.990,27										
6.1	Cobertura - telha de alumínio ondulada e=0,5mm	m²	966	RS 159,44	RS 154.019,04			0	0,00%	RS -	0	0%	-	966,00	RS 154.019,04
6.2	Cobertura - telha translúcida fibra de vidro	m²	157,05	RS 114,43	RS 17.971,23			0	0,00%	RS -	0	0%	-	157,05	RS 17.971,23
7	PAIEDES				RS 59.386,92										
7.1	Mureta em alvenaria,rebocada e pintada 2 faces(h=1,0m)	m	92	RS 645,51	RS 59.386,92			0	0,00%	RS -	0	0%	-	92,00	RS 59.386,92
8	PISOS				RS 153.121,40										
8.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO.AF_09/2021	m²	760	RS 4,44	RS 3.374,40			0	0,00%	RS -	0	0%	-	760,00	RS 3.374,40
8.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	760	RS 2,93	RS 2.226,80			0	0,00%	RS -	0	0%	-	760,00	RS 2.226,80
8.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	760	RS 61,35	RS 46.626,00			0	0,00%	RS -	0	0%	-	760,00	RS 46.626,00
8.4	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	760	RS 85,55	RS 65.018,00			0	0,00%	RS -	0	0%	-	760,00	RS 65.018,00
8.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	322,28	RS 111,32	RS 35.876,20			0	0,00%	RS -	0	0%	-	322,28	RS 35.876,20
9	PINTURA				RS 42.452,62										
9.1	PISOS				RS 26.576,63										
9.1.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEIMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	139,35	RS 28,26	RS 3.938,03			0	0,00%	RS -	0	0%	-	139,35	RS 3.938,03
9.1.2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEIMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	480	RS 35,76	RS 17.174,40			0	0,00%	RS -	0	0%	-	480,00	RS 17.174,40




PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE DE CURUPAITI - MUNICIPIO DE VISEU/PA	Concorrência Nº 004/2026	O. S. em: 20/03/2026	Identificação da contratada:	Emissão: 30/03/2026	MEDIÇÃO:
OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA - JOSÉ EMANOEL ATAÍDE - CURUPAITI	Modalidade: 332/2026/DLCA	Prazo: 365 DIAS		Mês: MARÇO	01
EMPRESA: J COSTA OLIVEIRA LTDA	Contrato nº.: 24/02/2026	Término: 24/02/2027	Valor do contrato	Período: 20/03/2026 à 30/03/2026	
CNPJ: 17.830.121/0001-63	Assinatura:		R\$ 1.252.986,28		

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO		
			QUANT.	UNITARIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FISICO	FINANC.
9.1.3	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	340	R\$ 13,13	R\$ 4.464,20			0	0,00%	R\$ -		340,00	R\$ 4.464,20
9.2	ESTRUTURA METÁLICA	mm²			R\$ 16.875,99								
9.2.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE		527,21	R\$ 32,01	R\$ 16.875,99			0	0,00%	R\$ -		527,21	R\$ 16.875,99
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 20.599,98								
10.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO				R\$ 2.747,63								
10.1.1	Quadro de distribuição metálico de embultr p/ 16 disjuntores (c/barramento)	un	1	R\$ 920,73	R\$ 920,73			0	0,00%	R\$ -		1,00	R\$ 920,73
10.1.2	Quadro de medição monofásico (c/ disjuntor)	un	1	R\$ 841,38	R\$ 841,38			0	0,00%	R\$ -		1,00	R\$ 841,38
10.1.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	R\$ 13,83	R\$ 13,83			0	0,00%	R\$ -		1,00	R\$ 13,83
10.1.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5	R\$ 68,63	R\$ 343,15			0	0,00%	R\$ -		5,00	R\$ 343,15
10.1.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	R\$ 103,98	R\$ 207,96			0	0,00%	R\$ -		2,00	R\$ 207,96
10.1.6	Interruptor diferencial residual 20A/30mA-2P	un	1	R\$ 207,50	R\$ 207,50			0	0,00%	R\$ -		1,00	R\$ 207,50
10.1.7	Proteção contra surto Classe II, 1P, 20KA, 175V	un	2	R\$ 106,54	R\$ 213,08			0	0,00%	R\$ -		2,00	R\$ 213,08
10.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				R\$ 2.890,70								
10.2.1	Eletroduto de F"G" de 1"	m	70	R\$ 32,66	R\$ 2.286,20			0	0,00%	R\$ -		70,00	R\$ 2.286,20
10.2.2	Eletroduto de F"G" de 1/2"	m	10	R\$ 29,72	R\$ 297,20			0	0,00%	R\$ -		10,00	R\$ 297,20
10.2.3	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4")	UN	5	R\$ 26,35	R\$ 131,75			0	0,00%	R\$ -		5,00	R\$ 131,75
10.2.4	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4")	UN	4	R\$ 31,46	R\$ 125,84			0	0,00%	R\$ -		4,00	R\$ 125,84
10.2.5	CONDULETE DE PVC, TIPO XI, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1	R\$ 49,71	R\$ 49,71			0	0,00%	R\$ -		1,00	R\$ 49,71
10.3	CABOS E FIOS CONDUTORES				R\$ 2.646,50								
10.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10	R\$ 5,93	R\$ 59,30			0	0,00%	R\$ -		10,00	R\$ 59,30
10.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	280	R\$ 9,24	R\$ 2.587,20			0	0,00%	R\$ -		280,00	R\$ 2.587,20
10.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS				R\$ 12.315,15								
10.4.1	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	R\$ 46,35	R\$ 46,35			0	0,00%	R\$ -		1,00	R\$ 46,35
10.4.2	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	20	R\$ 51,09	R\$ 1.021,80			0	0,00%	R\$ -		20,00	R\$ 1.021,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE DE CURUPAITI- MUNICIPIO DE VISEU/PA	Concorrência Nº 004/2026	O. S. em: 20/03/2026	Identificação da contratada:	Emissão: 30/03/2026	MEDIÇÃO:
OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA - JOSÉ EMANOEL ATAÍDE - CURUPAITI	Modalidade: 332/2026/DLCA	Prazo: 365 DIAS	Mês: MARÇO		
EMPRESA: J COSTA OLIVEIRA LTDA	Contrato nº.: 24/02/2027	Término: 24/02/2027	Valor do contrato	Período: 20/03/2026 à 30/03/2026	01
CNPJ: 17.830.121/0001-63	Assinatura:	R\$ 1.252.996,28			

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO
10.4.3	Luminária de embulir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	un	20	R\$ 281,17	R\$ 5.623,40			0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	20,00	R\$ 5.623,40
10.4.4	Luminária de embulir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	un	20	R\$ 281,18	R\$ 5.623,60			0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	20,00	R\$ 5.623,60
11	SERRALHERIA														
11.1	Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva)	m²	2	R\$ 610,62	R\$ 1.221,24			0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	2,00	R\$ 1.221,24
12	ELEMENTOS ESPORTIVOS				R\$ 35.996,73										
12.1	Equipamento completo p/ quadra de esportes	cj	1	R\$ 22.129,44	R\$ 22.129,44			0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	1,00	R\$ 22.129,44
12.2	Tela de nylon	m²	276	R\$ 40,37	R\$ 11.142,12			0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	276,00	R\$ 11.142,12
12.3	Cabo de aço 1/4"	m	224	R\$ 9,94	R\$ 2.226,56			0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	224,00	R\$ 2.226,56
12.4	Grampo fixador de cabo Z-01	un	61,33	R\$ 8,13	R\$ 498,61			0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	61,33	R\$ 498,61
13	PAISAGISMO				R\$ 23.939,04										
13.1	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	464,63	R\$ 45,70	R\$ 21.233,59			0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	464,63	R\$ 21.233,59
13.2	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024	UN	3	R\$ 115,87	R\$ 347,61			0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	3,00	R\$ 347,61
13.3	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024	UN	2	R\$ 203,76	R\$ 407,52			0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	2,00	R\$ 407,52
13.4	Planta - Palmeira Imperial (h=1,00m (fornecimento e plantio))	un	2	R\$ 975,16	R\$ 1.950,32			0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	2,00	R\$ 1.950,32
14	EQUIPAMENTOS DE PRAÇAS				R\$ 22.869,18										
14.1	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	13	R\$ 1.349,50	R\$ 17.543,50			0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	13,00	R\$ 17.543,50
14.2	Lixeira em madeira c/ estrutura tubular em aço	un	8	R\$ 685,71	R\$ 5.325,68			0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	8,00	R\$ 5.325,68
15	SERVIÇOS FINAIS				R\$ 19.504,58										
15.1	Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	un	1	R\$ 1.754,08	R\$ 1.754,08			0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	1,00	R\$ 1.754,08
15.2	Limpeza geral e entrega da obra	m²	1355	R\$ 13,10	R\$ 17.750,50			0	0,00%	R\$ -	-	0%	-	1.355,00	R\$ 17.750,50
			Total Geral		R\$ 1.252.996,28			R\$ 212.495,51		R\$ 212.495,51			R\$ 212.495,51		R\$ 1.040.500,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: LOCALIDADE DE CURUPAITI- MUNICIPIO DE VISEU/PA

OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA - JOSÉ EMANOEL ATAÍDE - CURUPAITI

EMPRESA: J COSTA OLIVEIRA LTDA

CNPJ: 17.830.121/0001-63

Concorrência Nº
004/2026

Modalidade:

Contrato nº.: 332/2026/DLCA

Assinatura: 24/02/2026

O. S. em: 20/03/2026

Prazo: 365 DIAS

Término: 24/02/2027

Valor do contrato
R\$ 1.252.996,28

Identificação da contratada:

Emissão: 30/03/2026

Mês: MARÇO

Período: 20/03/2026 à 30/03/2026

MEDIÇÃO:

01

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO		ACUMULADO ANTERIOR		EXECUTADO NO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		SALDO	
			UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	%	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FÍSICO

RESUMO DA OBRA

DADOS OBRIGATORIOS NA NF

Material e mão de obra para Contratação Civil

EMPRESA J COSTA OLIVEIRA LTDA

CNPJ 17.830.121/0001-63

LOCAL QUADRA POLIESPORTIVA - JOSÉ EMANOEL ATAÍDE - CURUPAITI

CONTRATO R\$ 1.252.996,28

Valor da NF: R\$ 212.495,51

RESUMO CONTRATO

VALOR CONTRATO:

R\$ 1.252.996,28

VALOR ACUMULADO:

R\$ 212.495,51

SALDO CONTRATO:

R\$ 1.040.500,77

% EXECUTADO:

16,96%

MEDIÇÃO

01

VALOR NOTA FISCAL

R\$ 212.495,51

HISTORICO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	VALOR	%
1ª MEDIÇÃO	R\$ 212.495,51	16,96%
2ª MEDIÇÃO		
3ª MEDIÇÃO		
TOTAL	R\$ 212.495,51	16,96%

Assinado digitalmente por GABRIEL LIMA

SILVA:01848973276

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização:

Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

FISCAL DA OBRA

GABRIEL LIMA SILVA

ENGENHEIRO CIVIL - PMV

CREA - PA 151923341-8

GABRIEL LIMA SILVA:01848973276

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: Localidade do Japiim, Município de Viseu Pa		O. S. enr: 31/10/2025		Identificação da contratada:		Emissão: 03/03/2026		MEDIÇÃO:									
OBRA: Reforma e Ampliação da Quadra Polidesportiva Antônio Viseira Lima		Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº 02 #162025		Contrato nº: 640/2025 - DLCA		Período: 29/12/2025 a 03/03/2026		04									
EMPRESA: GCN CONSTRUTORA LTDA		Assinatura: 21/10/2025		Valor do contrato		R\$ 1.268.437,38											
CNPJ: 06.788.584/0001-02																	
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	REF. PROJ.	%	VALOR PROPOSTO	QUANT.	TOTAL (R\$)	%	VALOR REALIZADO	QUANT.	TOTAL (R\$)	%	VALOR REALIZADO
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA:		1		45.416,96												
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	128	113,85	18.984,96												
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	400	22,75	11.852,00	200		50%	25,6	200	9.492,48	70%	3.786,59	200	13.289,47	86,6	70%
1.3	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	400	27,88	14.580,00	200		50%	80	200	5.926,00	70%	2.370,40	200	8.296,40	280	70%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES:		1		9.379,92												
2.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	6	178,94	1.388,72	6		100%	0	6	1.388,72	100%	1.388,72	6	1.388,72	100%	0
2.2	Barracão de madeira/Almoxarifado	m²	12	510,52	7.981,20	12		100%	0	12	7.981,20	100%	7.981,20	12	7.981,20	100%	0
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:		1		22.216,95												
3.1	Retirada de grade de ferro	m²	288	29,31	10.955,84	288		100%	0	288	10.955,84	100%	10.955,84	288	10.955,84	100%	0,00
3.2	Demolição manual de concreto simples	m³	13,5	331,89	5.837,13	13,5		100%	0	13,5	5.837,13	100%	5.837,13	13,5	5.837,13	100%	0
3.3	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m³	1,11	78,59	110,75	1,11		100%	0	1,11	110,75	100%	110,75	1,11	110,75	100%	0
3.4	Retirada de entulho c/ equipamento (distância ate 5k	m³	14,61	13,06	248,51	14,61		100%	0	14,61	248,51	100%	248,51	14,61	248,51	100%	0
3.5	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	479,4	7,70	4.808,38	479,4		100%	0	479,4	4.808,38	100%	4.808,38	479,4	4.808,38	100%	0
3.6	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023	M	173,9	0,74	166,94	173,9		100%	0	173,9	166,94	100%	166,94	173,9	166,94	100%	0
3.7	REMOÇÃO DE LUMINARIAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	20	1,90	49,40	20		100%	0	20	49,40	100%	49,40	20	49,40	100%	0
4	ESTRUTURAS:		1		34.236,57												
4.1	Concreto armado Fck=18 MPa com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e adensamento) - (Concretagem da Estrutura Metálica Tubular da Nova Rede de Proteção)	m³	0,45	3.650,76	2.140,25	0,45		100%	0	0,45	2.140,29	100%	2.140,29	0,45	2.140,29	100%	0
4.2	ESTRUTURA TUBULAR:		1		82.096,28												
4.2.1	TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" - MONTANTES VERTICAIS	m	120	104,70	16.368,00	120		100%	0	120	16.368,00	100%	16.368,00	120	16.368,00	100%	0
4.2.2	TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" - MONTANTES HORIZONTAIS	m	234	150,00	45.728,28	234		100%	0	234	45.728,28	100%	45.728,28	234	45.728,28	100%	0
5	PAREDES E PAINÉIS		1		3.182,10												
5.1	Recomposição de alvenaria	m²	35,96	67,93	3.182,10	35,96		100%	0	35,96	3.182,10	100%	3.182,10	35,96	3.182,10	100%	0
6	REVESTIMENTO:		1		9.851,66												
6.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	119,85	15,79	2.465,31	119,85		100%	0	119,85	2.465,31	100%	2.465,31	119,85	2.465,31	100%	0
6.2	Reboco com argamassa 1:6 Adit. Plast.	m²	119,85	47,31	7.386,35	119,85		100%	0	119,85	7.386,35	100%	7.386,35	119,85	7.386,35	100%	0
7	PISOS:		1		30.350,65												
7.1	QUADRA POLIESPORTIVA:		1		16.049,20												
7.1.1	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	270,02	2,35	826,26	270,02		100%	0	270,02	826,26	100%	826,26	270,02	826,26	100%	0
7.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA); PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021	m²	270,02	49,43	17.386,56	270,02		100%	0	270,02	17.386,58	100%	17.386,58	270,02	17.386,58	100%	0
7.1.3	PISO TIPO MONOLÍTICO DE ALTA RESISTÊNCIA	m²	270,02	79,13	27.836,36	270,02		100%	0	270,02	27.836,36	100%	27.836,36	270,02	27.836,36	100%	0
7.2	QUADRA DE ARGILA:		1		26.330,37												
7.2.1	Colchão de areia e=20 cm	m²	401,5	50,34	26.330,37	200,75		50%	200,75	13.165,19	401,5	100%	26.330,37	401,5	26.330,37	100%	0
7.3	PRACA/ PLAYGROUND:		1		7.971,06												
7.3.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA) TRAÇO 1:4, E=3 CM	m²	88,5	26,64	3.070,95	66,375		75%	22,125	2.303,21	88,5	100%	3.070,95	88,5	3.070,95	100%	0
7.3.2	Colchão de areia e=20 cm	m²	74,72	50,34	4.900,13	74,72		100%	74,72	4.900,13	74,72	100%	4.900,13	74,72	4.900,13	100%	0
8	PINTURAS:		1		56.194,43												
8.1	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	119,85	53,27	8.317,56	0		0%	41.9475	2.911,16	119,85	35%	41.9475	119,85	8.317,56	35%	5.406,43
8.2	Latex acrílica (sobre pintura antiga)	m²	359,55	11,56	5.414,82	0		0%	125.8425	1.895,19	359,55	35%	125.8425	359,55	5.414,82	35%	3.519,63
8.3	Acrílica para piso	m²	295	26,28	10.097,85	0		0%	103,25	3.534,25	295	35%	103,25	295	10.097,85	35%	6.563,60
8.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	893	21,82	25.379,06	0		0%	223,25	6.344,77	893	25%	223,25	893	25.379,06	25%	6.687,75
8.5	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRILICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	340	10,15	4.494,80	0		0%	85	1.123,70	340	25%	85	340	4.494,80	25%	3.371,10

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS										BOLETIM DE MEDIÇÃO									
LOCAL: Localidade do Japim, Município de Viseu Pa					O. S. enr: 3/1102025					Identificação da contratada:					Emissão: 03/03/2026				
OBRA: Reforma e Ampliação da Quadra Polidesportiva Antônio Vizeira Lima					Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº 2P 1102025					Prazo do contrato: 385					Período: 29/12/2025 a 03/03/2026				
EMPRESA: GCN CONSTRUTORA LTDA					Contrato nº.: 448/2025 - DLCA					Término do contrato: 21/10/2026					04				
CNPJ: 06.788.588/0001-02					Assinatura: 21/10/2025					Valor do contrato					R\$ 1.268.437,38				
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	Z. INDICADOR DE RISCO	QUANT.	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	FRANC.		
8.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO); AF_01/10/2020_PE	m²	51,13	37,24	2.480,31		0%												
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:																		
9.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	un	1	18.785,26	18.785,26		0%												
9.1.1	Quadro de distribuição plásico de embutir, p/03 disjuntores (s/ barramento)	un	1	107,86	140,52		0%												
9.1.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	11,53	15,02		100%												
9.1.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	59,91	234,15		100%												
9.1.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE E NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	87,64	228,34		100%												
9.1.5	Interruptor diferencial residual 20A/30mA-2P	un	1	166,38	216,75		100%												
9.1.6	Proteção contra surto Classe II, p/ 20KA, 175V	un	2	79,62	207,44		100%												
9.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS:																		
9.2.1	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	m	95,6	33,67	4.193,01		100%												
9.2.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL EM FITA DE AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 40 MM, DN = 1 1/4", TIPO SEAL TUBO	M	6	23,89	186,72		100%												
9.2.3	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1	21,90	28,53		100%												
9.2.4	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	4	26,03	135,64		100%												
9.2.5	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1	40,40	52,63		100%												
9.3	CABOS E FIOS CONDUTORES:																		
9.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	191,2	7,34	1.827,87		100%												
9.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS:																		
9.4.1	Projeto retangular; (tecnolux - ref. bw - 90 ou similar), inclusive reator e lâmpada vapor de sódio 400 w	un	12	543,53	8.497,32		100%												
9.4.2	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ÀTE 400W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	12	65,59	1.025,40		100%												
9.4.3	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METALICOVAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 400W	UN	12	114,88	1.795,92		100%												
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:																		
10.1	PLUVIAIS:																		
10.1.1	CHAPA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	80,5	64,14	6.726,56		25%												
10.1.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS) INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	44	36,81	2.109,80		25%												
10.1.3	Canais em concreto simples (0,40x0,30m)	m	40	365,99	19.072,40		25%												
10.1.4	Caixa em alvenaria de 40x40x50cm 2/ topo. concreto	un	3	454,22	1.697,10		25%												
11	SERRALHERIA:																		
11.1	Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva)	m²	6	474,25	3.707,10		0%												



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: Localidade do Japim, Município de Viseu Pa		O. S. ent: 31/11/2025		Identificação da contratada:		Emissa-ão: 03/03/2026		MEDICÃO:								
OBRA: Reforma e Ampliação da Quadra Polidesportiva Antônio Vieira Lima		Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº CP 182025		Prazo do contrato: 365		Período:		04								
EMPRESA: GCN CONSTRUTORA LTDA		Contrato nº: 448/2025 - DLCA		Término do contrato: 21/10/2026		29/12/2025 a 03/03/2026										
CNPJ: 06.788.584/0001-02		Assinatura: 21/11/2025		Valor do contrato		R\$ 1.268.437,38										
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANT.	%	FINANC.
12	ELEMENTOS ESPORTIVOS:		1	23.920,26												
12.1	Tela de nylon	m²	351	13.255,35	0	0%		175,5	6.642,68	175,5	50%	6.642,68	175,5	175,5	50%	6.642,68
12.2	Cabo de aço 1/4"	m	117	1.178,16	0	0%		58,5	589,10	58,5	50%	589,10	58,5	58,5	50%	589,10
12.3	Grampo fixador de cabo Z-01	un	78	614,64	0	0%		39	307,32	39	50%	307,32	39	39	50%	307,32
12.4	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" H = 255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	CJ	1	3.521,67												
12.5	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	CJ	1	4.083,83												
13	EQUIPAMENTOS DE PRAÇAS:															
13.1	Lixeira em madeira c/ estrutura tubular em aço	un	4	499,88	21.495,12	0	0%	2	1.302,48	2	50%	1.302,48	2	2	50%	1.302,48
13.2	Banco em Concreto Armado fck=35mpa, modelo Imperial com logomarca, inscrição, baixo relevo, ras dimensões c=1,50m l=0,60m e=0,05m, incluída a pintura. Data-relevo Fremoldacos/similar.	un	16	906,14	18.888,16	0	0%	8	9.444,08	8	50%	9.444,08	8	8	50%	9.444,08
14	SERVIÇOS FINAIS:															
14.1	Mastro em fio. op. sobre bases de concreto-3 un	oj	1	3.101,53	18.014,86	0	0%	0,1	404,07	0,1	10%	404,07	0,1	0,1	10%	404,07
14.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	2303,68	4,04	12.117,35	0	0%	230,368	1.211,74	230,368	10%	1.211,74	230,368	230,368	10%	1.211,74
14.3	Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	un	1	1.425,27	1.425,27	0	0%	0,1	185,68	0,1	10%	185,68	0,1	0,1	10%	185,68
15	QUIOSQUE:															
15.1	Escavação manual de ate 1,50m de profundidade	m³	5,04	91,00	597,49	0	0%	5,04	597,49	5,04	100%	597,49	5,04	5,04	100%	597,49
15.2	Reaterro compactado	m³	3,86	18,89	93,95	0	0%	3,86	93,95	3,86	100%	93,95	3,86	3,86	100%	93,95
15.3	Bloco em concreto armado p/ fundação (incl. forma)	m³	1,17	3.760,72	5.732,36	0	0%	1,17	5.732,36	1,17	100%	5.732,36	1,17	1,17	100%	5.732,36
15.4	Baldram em concreto armado c/ crita de armação	m²	1,54	3.537,52	7.097,36	0	0%	1,54	7.097,36	1,54	100%	7.097,36	1,54	1,54	100%	7.097,36
15.5	Impermeabilização para baldrame	m²	25,76	160,63	5.390,53	0	0%	25,76	5.390,53	25,76	100%	5.390,53	25,76	25,76	100%	5.390,53
15.6	Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	3,14	3.685,46	15.117,34	0	0%	3,14	15.117,34	3,14	100%	15.117,34	3,14	3,14	100%	15.117,34
15.7	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAFOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, AL TURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	m²	48	192,05	12.009,60	0	0%	48	12.009,60	48	100%	12.009,60	48	48	100%	12.009,60
15.8	Impermeabilização de lajes e calhas	m²	48	158,24	9.895,20	0	0%	48	9.895,20	48	100%	9.895,20	48	48	100%	9.895,20
15.9	Alvenaria tijolo de barro a singelo	m²	62,08	151,49	12.252,10	0	0%	62,08	12.252,10	62,08	100%	12.252,10	62,08	62,08	100%	12.252,10
15.10	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	124,16	15,79	2.553,97	0	0%	124,16	2.553,97	124,16	100%	2.553,97	124,16	124,16	100%	2.553,97
15.11	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast	m²	62,08	47,31	3.825,99	0	0%	62,08	3.825,99	62,08	100%	3.825,99	62,08	62,08	100%	3.825,99
15.12	Revestimento Cerâmico Porcelânico - incl. rejuntamento	m²	62,08	66,10	5.345,70	0	0%	62,08	5.345,70	62,08	100%	5.345,70	62,08	62,08	100%	5.345,70
15.13	Porta metálica trabalhada c/ caix. aduela e alizar	m²	3,36	823,44	3.604,50	0	0%	3,36	3.604,50	3,36	100%	3.604,50	3,36	3,36	100%	3.604,50
15.14	Porta de aço-estrela de enrolar c/ ferr. (incl. pint. anti-corrosiva)	m²	2,64	315,38	1.084,66	0	0%	2,64	1.084,66	2,64	100%	1.084,66	2,64	2,64	100%	1.084,66
15.15	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	38,4	42,04	2.122,72	0	0%	38,4	2.122,72	38,4	100%	2.122,72	38,4	38,4	100%	2.122,72
15.16	Laje acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	62,08	53,27	4.308,36	0	0%	62,08	4.308,36	62,08	100%	4.308,36	62,08	62,08	100%	4.308,36
15.17	Ponto de água (incl. tubos e conexões)	pt	2	436,53	1.137,42	0	0%	2	1.137,42	2	100%	1.137,42	2	2	100%	1.137,42
15.18	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexões c/ e raios)	pt	2	482,16	1.256,30	0	0%	2	1.256,30	2	100%	1.256,30	2	2	100%	1.256,30
15.19	Quadro de medição monofásico (c/ disjuntor)	un	2	647,62	1.687,94	0	0%	2	1.687,94	2	100%	1.687,94	2	2	100%	1.687,94
15.20	Ponto de luz / força (tubul. c/ e fio) ate 200W	pt	4	297,62	1.550,64	0	0%	4	1.550,64	4	100%	1.550,64	4	4	100%	1.550,64
15.21	Ponto de força (tubul. fio) ate 200W	pt	2	602,76	1.570,54	0	0%	2	1.570,54	2	100%	1.570,54	2	2	100%	1.570,54
15.22	BANCADE DE GRANITO C/IZO POLIDO DE 1,50 X 0,80 M. PARA PIA	UN	2	972,74	2.534,96	0	0%	2	2.534,96	2	100%	2.534,96	2	2	100%	2.534,96
15.23	DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	972,74	2.534,96	0	0%	2	2.534,96	2	100%	2.534,96	2	2	100%	2.534,96
15.24	Extintor de Incêndio ABC - 8kg	un	2	223,12	581,36	0	0%	2	581,36	2	100%	581,36	2	2	100%	581,36
16	MOVIMENTO DE TERRA:															
16.1	Escavação manual de ate 1,50m de profundidade	m³	64,04	91,00	7.591,94	0	0%	64,04	7.591,94	64,04	100%	7.591,94	64,04	64,04	100%	7.591,94
16.2	Reaterro compactado	m³	50	18,69	1.217,00	0	0%	50	1.217,00	50	100%	1.217,00	50	50	100%	1.217,00

Handwritten signature



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: Localidade do Japim, Município de Viseu Pa		O. S. em: 31/10/2025		Identificação da contratada: GCN		Emissão: 03/03/2026		MEDIÇÃO:										
OBRA: Reforma e Ampliação da Quadra Poliesportiva Antônio Vajira Lima		Prazo do contrato: 318		Período: 29/12/2025 a 03/03/2026		04												
EMPRESA: GCN CONSTRUTORA LTDA		Valor do contrato: R\$ 1.248.437,38																
CONPJ: 06.786.581/0001-02																		
ITEM	SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	%	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	%	QUANT.	%	TOTAL (R\$)	%	
17	FUNDAÇÕES:	1		69.418,41	69.418,41													
17.1	CONCRETO ARMADO - SAPATAS:	1		51.185,89	51.185,89													
17.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	37,18	m²	2.517,45	2.517,45	37,18	100%	2.517,45	100%			2.517,45	0	0,00				
17.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	59,4	m²	10.375,39	10.375,39	59,4	100%	10.375,39	100%			10.375,39	0	0,00				
17.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	91,7	KG	1.820,24	1.820,24	91,7	100%	1.820,24	100%			1.820,24	0	0,00				
17.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	495	KG	9.855,45	9.855,45	495	100%	9.855,45	100%			9.855,45	0	0,00				
17.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	222,33	KG	3.003,67	3.003,67	222,33	100%	3.003,67	100%			3.003,67	0	0,00				
17.1.6	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME. FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	18,65	m³	23.613,69	23.613,69	18,65	100%	23.613,69	100%			23.613,69	0	0,00				
17.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME:	1		18.232,52	18.232,52													
17.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	23,8	m²	1.516,29	1.516,29	23,8	100%	1.516,29	100%			1.516,29	0	0,00				
17.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	84	KG	2.308,32	2.308,32	84	100%	2.308,32	100%			2.308,32	0	0,00				
17.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	267,05	KG	5.316,96	5.316,96	267,05	100%	5.316,96	100%			5.316,96	0	0,00				
17.2.4	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME. FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	7,18	m³	9.090,95	9.090,95	7,18	100%	9.090,95	100%			9.090,95	0	0,00				
18	ESTRUTURAS:	1		316.442,08	316.442,08													
18.1	CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DO PILARES:	1		8.459,76	8.459,76													
18.1.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	31,46	m²	5.495,11	5.495,11	31,46	100%	5.495,11	100%			5.495,11	0	0,00				
18.1.2	CONCRETAGEM DE PILARES. FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	2,17	m³	2.964,65	2.964,65	2,17	100%	2.964,65	100%			2.964,65	0	0,00				
18.2	ESTRUTURA METÁLICA:	1		337.982,32	337.982,32													
18.2.1	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSIVE MAG DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	1971,33	KG	40.845,95	40.845,95	1971,33	100%	40.845,95	100%			40.845,95	0	0,00				
18.2.2	ESTRUTURA TRILICAÇÃO DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSIVE PERFILES METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_LPSA	13147,27	KG	287.136,37	287.136,37	13147,27	100%	287.136,37	100%			287.136,37	0	0,00				
19	COBERTURA:	1		127.076,38	127.076,38													
19.1	TELHA DE ALUMINIO ONDULADA, ESP=0,7MM	1080,59	m²	76,57	82.810,83	1080,59	29%	82.810,83	31%			82.810,83	31%	64.743,37	60%	43.536,09	43.045,48	
19.2	TELHA TRANSPARENTE ONDULADA	202,43	m²	73,14	14.806,86	202,43	25%	14.806,86	25%			14.806,86	50%	9.643,77	50%	101.215	9.643,77	
20	PINTURA:	1		31.953,53	31.953,53													
20.1	ESTRUTURA METÁLICA:	1		31.953,53	31.953,53													
20.1.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	656,7	m²	37,24	24.558,55	656,7	50%	24.558,55	50%			24.558,55	50%	15.976,77	50%	329,35	15.976,77	
21	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:	1		27.326,26	27.326,26													

(Handwritten mark)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

BOLETIM DE MEDIÇÃO

O. S. em:		31/10/2025		31/10/2025		31/10/2025		31/10/2025		03/03/2026		03/03/2026							
Localidade do Japim, Município de Viseu Pa		Modalidade:		CONCORRÊNCIA Nº CP		Prazo do contrato:		Identificação da contratada:		Emissão:		MEDIÇÃO:							
OBRA: Reforma e Ampliação da Quadra Poliesportiva Antônio Vieira Lima		Contrato nº:		4483925 - DLCA		21/10/2026		GCN		Período:		04							
EMPRESA: GCN CONSTRUTORA LTDA		Assinatura:		21/10/2025		Valor do contrato		GCN CONSTRUTORA LTDA		29/12/2025 a 03/03/2026									
CNPJ: 06.786.581/0001-42		Assinatura:		21/10/2025		R\$ 1.268.437,38		GCN CONSTRUTORA LTDA		29/12/2025 a 03/03/2026									
ITEM	QTD	UNID.	DESCR. SERVIÇOS	QTD	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	%	QTD	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	%	QTD	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	%	QTD	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)	%
21.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO:																			
21.1.1	1	un	Centro de distribuição p/ 12 disjuntores (cf barramento) U	1	456,19	456,19	100%	1	594,32	594,32	100%	1	594,32	594,32	100%	0	0,00	0,00	0%
21.1.2	1	un	Quadro de medição monofásico (cf disjuntor)	1	843,97	843,97	100%	1	843,97	843,97	100%	1	843,97	843,97	100%	0	0,00	0,00	0%
21.1.3	1	UN	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1	15,02	15,02	100%	1	15,02	15,02	100%	1	15,02	15,02	100%	0	0,00	0,00	0%
21.1.4	5	UN	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	5	59,91	299,55	100%	5	390,25	1.951,25	100%	5	390,25	1.951,25	100%	0	0,00	0,00	0%
21.1.5	2	UN	DISJUNTOR TRIFÁSICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	2	87,64	175,28	100%	2	228,34	456,68	100%	2	228,34	456,68	100%	0	0,00	0,00	0%
21.1.6	1	un	Interrupção diferencial residual 20A/30mA-2P	1	166,38	166,38	100%	1	216,75	216,75	100%	1	216,75	216,75	100%	0	0,00	0,00	0%
21.1.7	2	un	Proteção contra surto Classe II, TP 20KA, 175V	2	79,62	159,24	100%	2	207,44	414,88	100%	2	207,44	414,88	100%	0	0,00	0,00	0%
21.2	1	m	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS:	1	3.712,22	3.712,22													
21.2.1	70	m	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. Rev 01_06/2024	70	33,67	2.356,90	100%	70	3.070,20	2.149,14	100%	70	3.070,20	2.149,14	100%	0	0,00	0,00	0%
21.2.2	10	m	Eletroduto flexível em aço galvanizado, revestido externamente com PVC preto, diâm. externo de 50mm (1,1/2") tipo seal tubo	10	23,88	238,80	25%	10	77,78	777,80	40%	10	77,78	777,80	65%	0	0,00	0,00	0%
21.2.3	5	UN	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	5	21,90	109,50	25%	5	142,65	713,25	40%	5	142,65	713,25	65%	0	0,00	0,00	0%
21.2.4	4	UN	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	4	26,03	104,12	25%	4	135,64	542,56	40%	4	135,64	542,56	65%	0	0,00	0,00	0%
21.2.5	1	UN	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	1	40,40	40,40	25%	1	52,65	52,65	40%	1	52,65	52,65	65%	0	0,00	0,00	0%
21.3	1	M	CABOS E FIOS CONDUTORES:	1	2.738,20	2.738,20													
21.3.1	10	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 2,5 MMF ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	10	4,72	47,20	50%	10	61,40	614,00	50%	10	61,40	614,00	100%	0	0,00	0,00	0%
21.3.2	280	M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MMF ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	280	7,34	2.055,20	50%	280	2.676,80	750,40	50%	280	2.676,80	750,40	100%	0	0,00	0,00	0%
21.4	1		ILUMINAÇÃO E TOMADAS:	1	18.379,75	18.379,75													

(Handwritten mark)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL: Localidade do Japim, Município de Viseu Pa		O. S. em: 31/10/2025		Identificação de contratada: 03/03/2026		Emissão: 03/03/2026		MEDIÇÃO:		
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº DP 116025		385		Período:		04				
OBRA: Reforma e Ampliação de Quadra Poliesportiva Antônio Vileira Lima		Contrato nº: 649/2025 - DLCA		21/10/2026		29/12/2025 a 03/03/2026				
EMPRESA: GCN CONSTRUTORA LTDA		Assinatura:		Valor do contrato		R\$ 1.268.437,38				
CNPJ: 06.788.584/0001-02										
ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CONTRATO		EXECUÇÃO DO PERÍODO		ACUMULADO TOTAL		FIMAC
				VALOR (R\$)	%	QUANT.	%	FEIT (R\$)	%	
24.3.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME:		1	15.830,05	100%		0%		0%	0,00
24.3.2.1	LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM, AF_01/2024	m²	17,6	1.121,29	100%	0	0%	1.121,29	100%	0,00
24.3.2.2	ARMADURA DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	KG	83,26	2.287,98	100%	0	0%	2.287,98	100%	0,00
24.3.2.3	ARMADURA DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	KG	171,06	3.405,80	100%	0	0%	3.405,80	100%	0,00
24.3.2.4	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COIROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_01/2024	m³	7,12	9.014,98	100%	0	0%	9.014,98	100%	0,00
24.4	CONCRETO ARGUBANCADA:		1	8.650,05	100%		0%		0%	0,00
24.4.1	EXECUÇÃO DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO AF_08/2022	m²	68,77	99,44	25%	33,385	50%	4.325,03	75%	2.162,51
				R\$ 1.268.437,38		R\$ 1.052.700,00		R\$ 1.85.000,00		R\$ 215.737,38

Observações:

RESUMO DA OBRA

VALOR CONTRATO:	R\$ 1.268.437,38	MEDIÇÃO		04		HISTORICO DAS MEDIÇÕES	
VALOR ACUMULADO:	R\$ 1.052.700,00	VALOR NOTA FISCAL		R\$ 185.000,00		VALOR	
SALDO CONTRATO:	R\$ 215.737,38	R\$ 185.000,00		TOTAL		R\$ 1.052.700,00	
% EXECUTADO:				82,99%			

Ruan Oliveira
Engenheiro Civil
CREA: 1522312552-PA

Fiscal da Obra
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
CREA - PA nº 1522312552PA
Engenheiro Civil - PMV