



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UBS PORTE I
ESTRADA DO BOMBOM - RUA PRINCIPAL
PREFEITO: ISAIAS JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
RESPONSÁVEL: ENGº. JULIO CESAR PAIVA DA CUNHA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ETAPAS	TOTAL POR ETAPA		PERÍODO EM DIAS CORRIDOS						TOTAIS
		R\$	%	30	60	90	120	150	180	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	17.612,28	3,61%	100,00%	0,00%					100%
				17.612,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.612,28
2	MOVIMENTO DE TERRA	6.887,63	1,41%	100,00%						100%
				6.887,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.887,63
3	FUNDAÇÕES	10.341,08	2,12%	100,00%						100%
				10.341,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.341,08
4	ESTRUTURA - CONCRETO ARMADO	77.499,78	15,89%	30,00%	70,00%					100%
				23.249,93	54.249,85	0,00	0,00	0,00	0,00	77.499,78
5	ESTRUTURA - METÁLICA	3.067,95	0,63%	0,00%		100,00%				100%
				0,00	0,00	3.067,95	0,00	0,00	0,00	3.067,95
6	PAREDES E PAINES	27.950,76	5,73%	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%			100%
				0,00	8.385,23	11.180,30	8.385,23	0,00	0,00	27.950,76
7	COBERTURA	31.057,39	6,37%			70,00%	30,00%			100%
				0,00	0,00%	21.740,17	9.317,22	0,00	0,00	31.057,39
8	IMPERMEABILIZAÇÕES / TRATAMENTOS	5.457,48	1,12%			100,00%				100%
				0,00	0,00	5.457,48	0,00	0,00	0,00	5.457,48
9	ESQUADRIAS	48.352,07	9,92%			50,00%	50,00%			100%
				0,00	0,00	24.176,04	24.176,04	0,00	0,00	48.352,07
10	FERRAGENS	2.384,15	0,49%				100,00%			100%
				0,00	0,00	0,00	2.384,15	0,00	0,00	2.384,15
11	REVESTIMENTO	59.167,19	12,13%			30,00%	50,00%	20,00%		100%
				0,00	0,00	17.750,16	29.583,60	11.833,44	0,00	59.167,19
12	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	5.776,03	1,18%					100,00%		100%
				0,00	0,00	0,00	0,00	5.776,03	0,00	5.776,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UBS PORTE I
ESTRADA DO BOMBOM - RUA PRINCIPAL
PREFEITO: ISAIAS JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
RESPONSÁVEL: ENGº. JULIO CESAR PAIVA DA CUNHA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ETAPAS	TOTAL POR ETAPA		PERÍODO EM DIAS CORRIDOS						TOTAIS
		R\$	%	30	60	90	120	150	180	
13	PISOS	46.321,65	9,50%	0,00	0,00	40,00%	40,00%	20,00%	0,00	100%
						18.528,66	18.528,66	9.264,33		
14	PINTURAS	21.894,82	4,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	50,00%	100%
								10.947,41	10.947,41	
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/PROTEÇÃO	46.793,41	9,60%	0,00	10,00%	20,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100%
					4.679,34	9.358,68	14.038,02	9.358,68	9.358,68	
16	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	6.615,76	1,36%	0,00	10,00%	20,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100%
					661,58	1.323,15	1.984,73	1.323,15	1.323,15	
17	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO	14.540,34	2,98%	0,00	10,00%	10,00%	40,00%	30,00%	10,00%	100%
					1.454,03	1.454,03	5.816,14	4.362,10	1.454,03	
18	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	12.943,17	2,65%	0,00	10,00%	10,00%	40,00%	30,00%	10,00%	100%
					1.294,32	1.294,32	5.177,27	3.882,95	1.294,32	
19	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	17.105,13	3,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	50,00%	100%
								8.552,57	8.552,57	
20	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO	2.051,14	0,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	100%
								2.051,14		
21	INSTALAÇÕES DE DADOS E VOZ	3.976,49	0,82%	0,00	0,00	0,00	40,00%	40,00%	20,00%	100%
							1.590,60	1.590,60	795,30	
22	INSTALAÇÕES DE AR COMPRIMIDO	3.630,58	0,74%	0,00	0,00	0,00	40,00%	40,00%	20,00%	100%
							1.452,23	1.452,23	726,12	
23	COMUNICAÇÃO VISUAL	4.271,05	0,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	100%
								4.271,05		
24	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	5.241,06	1,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	100%
								5.241,06		
25	SERRALHERIA	5.402,91	1,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	100%
								5.402,91		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UBS PORTE I
ESTRADA DO BOMBOM - RUA PRINCIPAL
PREFEITO: ISAIAS JOSÉ DE OLIVEIRA NETO
RESPONSÁVEL: ENGº. JULIO CESAR PAIVA DA CUNHA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ETAPAS	TOTAL POR ETAPA		PERÍODO EM DIAS CORRIDOS						TOTAIS
		R\$	%	30	60	90	120	150	180	
26	URBANIZAÇÃO	671,94	0,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	50,00%	100%
								335,97	335,97	671,94
27	LIMPEZA FINAL	568,33	0,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100%
								568,33	568,33	568,33
TOTAL SIMPLES		487.581,57		58.090,92	70.724,34	115.330,94	122.433,87	73.920,52	47.080,97	487.581,57
TOTAL ACUMULADO				58.090,92	128.815,27	244.146,21	366.580,08	440.500,60	487.581,57	
% SIMPLES			100%	11,91%	14,51%	23,65%	25,11%	15,16%	9,66%	100,00%
% ACUMULADO				11,91%	26,42%	50,07%	75,18%	90,34%	100,00%	

JULIO CESAR PAIVA DA CUNHA
CREA N° 150578492-1