



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO



OBRA: AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE
ENDEREÇO: VILA DE MARATAÚNA
PREFEITO: ISAIAS JOSÉ OLIVEIRA NETO
ELABORAÇÃO: ENGº. JULIO CESAR PAIVA DA CUNHA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DAS ETAPAS	TOTAL POR ETAPA		PERÍODO EM DIAS CORRIDOS			TOTAIS
		R\$	%	30	60	90	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.893,02	1,79%	100,00% 3.893,02			100% 3.893,02
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	4.054,32	1,86%	100,00% 4.054,32			100% 4.054,32
3	FUNDAÇÕES	8.711,90	4,00%	50,00% 4.355,95	50,00% 4.355,95		100% 8.711,90
4	SUPERESTRUTURA	30.077,02	13,80%	50,00% 15.038,51	50,00% 15.038,51		100% 30.077,02
5	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	12.577,68	5,77%	50,00% 6.288,84	50,00% 6.288,84		100% 12.577,68
6	ESQUADRIAS	15.454,43	7,09%		50,00% 7.727,22	50,00% 7.727,22	100% 15.454,43
7	SISTEMAS DE COBERTURA	30.712,59	14,09%		100,00% 30.712,59	0,00	100% 30.712,59
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.974,35	2,28%	100,00% 4.974,35			100% 4.974,35
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	43.100,34	19,77%		50,00% 21.550,17	50,00% 21.550,17	100% 43.100,34
10	SISTEMAS DE PISOS	21.387,46	9,81%		50,00% 10.693,73	50,00% 10.693,73	100% 21.387,46
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	26.737,43	12,27%		50,00% 13.368,72	50,00% 13.368,72	100% 26.737,43
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIA	8.287,84	3,80%			100,00% 8.287,84	100% 8.287,84
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V	5.115,64	2,35%		50,00% 2.557,82	50,00% 2.557,82	100% 5.115,64
14	SERVIÇOS FINAIS	2.906,53	1,33%		50,00% 1.453,27	50,00% 1.453,27	100% 2.906,53
TOTAL SIMPLES		217.990,55		38.609,49	113.752,31	65.642,76	218.004,55
TOTAL ACUMULADO				38.609,49	152.361,80	217.990,55	
% SIMPLES			100%	17,71%	52,18%	30,11%	100,00%
% ACUMULADO				17,71%	69,89%	100,00%	

DATA: 05/04/2017

ELABORAÇÃO:

JULIO CESAR P DA CUNHA
CREA Nº 150578492-1