



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL



1. FASE DE ANÁLISE:

(X) Planejamento da Contratação

() Gestão do Contrato

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para Reforma e Ampliação de Quadra Poliesportiva Sebastião Viana da Silva, na localidade de Laguinho, Polo Laguinho, no Município de Viseu/PA, para atender os alunos regularmente matriculados na EMEF Valdemar de Oliveira Barros, inscrito no INEP nº 15169600, e as demandas da Secretaria Municipal de Educação/Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação de Viseu – FUNDEB.

3. MAPA DE RISCOS:

Risco	Descrição	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Responsável
Risco Climático	Ocorrência de chuvas intensas durante a execução da reforma e ampliação da quadra, comprometendo serviços de fundação, estrutura, cobertura, concretagem, pintura e demais etapas da obra.	Alta ()	Pode ocasionar paralisações, atrasos no cronograma, retrabalho e aumento dos custos da obra.	Empresa Contratada
		Media (X)		
		Baixa ()		
Risco de Qualidade da Execução	Execução dos serviços em desacordo com os projetos, memorial descritivo,	Alta ()	Pode resultar em rejeição dos serviços, necessidade de refazimento, aplicação de	Empresa Contratada
		Media (X)		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL



	especificações técnicas e normas da ABNT.	Baixa ()	penalidades, comprometimento da segurança e da durabilidade da obra.	
Risco de Segurança do Trabalho	Ocorrência de acidentes envolvendo trabalhadores durante a execução da obra.	Alta ()	Pode ocasionar lesões, paralisação parcial dos serviços, responsabilização da contratada, aplicação de sanções e atrasos na execução contratual.	Empresa Contratada
		Media (X)		
		Baixa ()		
Risco de Atraso na Execução	Descumprimento do cronograma físico-financeiro por problemas operacionais, logísticos, falta de mão de obra, equipamentos ou materiais de construção.	Alta ()	Pode comprometer a conclusão da obra dentro do prazo contratual e prejudicar o atendimento à comunidade escolar.	Empresa Contratada
		Media (X)		
		Baixa ()		
Risco Legal e Contratual	Descumprimento da legislação vigente, normas técnicas, obrigações trabalhistas, previdenciárias, ambientais e cláusulas contratuais.	Alta ()	Pode ocasionar sanções administrativas, rescisão contratual, glosas, responsabilização das partes e prejuízos ao interesse público.	Empresa Contratada e Administração Municipal
		Media ()		
		Baixa (X)		
Risco de atraso na conclusão da Obra	Atraso na conclusão da obra devido à ausência de projetos complementares.	Alta ()	Paralisação ou atraso de etapas da obra, impactando o cronograma e a data prevista para conclusão.	Equipe de engenharia/fiscalização e projetistas responsáveis.
		Media (X)		
		Baixa ()		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL



4. MATRIZ DE RISCOS:

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Ação de Mitigação
Chuvas intensas durante a execução da reforma e ampliação da quadra.	Média	Alto	Alta	Elaborar cronograma compatível com a sazonalidade climática, monitorar continuamente as condições meteorológicas e reprogramar os serviços externos sempre que necessário.
Execução dos serviços em desacordo com os projetos, memorial descritivo, especificações técnicas e normas vigentes.	Média	Alto	Média	Realizar fiscalização técnica permanente, controle de qualidade dos materiais empregados, acompanhamento da execução e exigência do cumprimento integral do projeto, memorial descritivo e Termo de Referência.
Acidentes de trabalho durante a execução da obra.	Média	Alto	Alta	Exigir o cumprimento das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, especialmente a NR-18 e a NR-06, garantindo fornecimento e uso de EPIs, EPCs, treinamentos e supervisão permanente das equipes.
Atrasos na execução da obra decorrentes de problemas operacionais, logísticos, fornecimento de materiais ou mão de obra.	Baixa	Alto	Média	Acompanhar sistematicamente o cronograma físico-financeiro, exigir planejamento executivo detalhado da contratada, monitorar o abastecimento de materiais e adotar medidas corretivas diante de eventuais desvios.
Descumprimento da legislação, normas técnicas e cláusulas contratuais.	Baixa	Alto	Média	Realizar fiscalização administrativa e técnica contínua, verificar regularmente a documentação da contratada, acompanhar o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e ambientais e assegurar a observância das disposições contratuais durante toda a execução da obra



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL



Atraso na conclusão da obra devido à ausência de projetos complementares.

Média

Alto

Alta

Reprogramar as atividades do cronograma, priorizando serviços que não dependam dos projetos pendentes, e acelerar a elaboração/aprovação dos projetos

O presente Mapa de Riscos refere-se à fase de Planejamento da Contratação. Por ocasião da celebração do contrato, deverá ser elaborado mapa de riscos específico para a fase de Gestão do Contrato, contemplando os riscos típicos de execução contratual (inadimplemento, atraso na medição, necessidade de aditivos, entre outros), em observância à gestão de riscos ao longo de todo o ciclo da contratação (art. 11, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021).

Viseu/PA, em 09 de setembro de 2026

JOELYTON PEREIRA CARVALHO
Técnico de Planejamento
Decreto nº 010/2026 – GP/PMV