



REFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA (01) QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADA COBERTOS
ENDEREÇO: LOCALIDADE DE BRAÇO VERDE, MUNICÍPIO DE VISEU-PA
PREFEITO: ISAIAS JOSÉ SILVA OLIVEIRA NETO
ELABORAÇÃO: ENG. JEFFERSON MORAIS

DATA: 01/09/2022

BDI: 30,28%

SEDOP 2022/05 COM DESONERAÇÃO
SINAPI 2022/07 COM DESONERAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES:	R\$ 6.806,76	100,00% R\$ 6.806,76					100,00% R\$ 6.806,76
2	MOVIMENTO DE TERRA:	R\$ 4.976,38	100,00% R\$ 4.976,38					100,00% R\$ 4.976,38
3	FUNDAÇÕES:	R\$ 42.980,68	100,00% R\$ 42.980,68					100,00% R\$ 42.980,68
4	ESTRUTURAS:	R\$ 293.115,39		70,00% R\$ 205.180,77	30,00% R\$ 87.934,62			100,00% R\$ 293.115,39
5	VESTIÁRIOS:	R\$ 196.689,13		40,00% R\$ 78.675,67	40,00% R\$ 78.675,67	20,00% R\$ 39.337,79		100,00% R\$ 196.689,13
6	ARQUIBANCADA:	R\$ 69.683,28		50,00% R\$ 34.841,68	50,00% R\$ 34.841,60			100,00% R\$ 69.683,28
7	COBERTURA:	R\$ 70.943,12		30,00% R\$ 21.282,93	50,00% R\$ 35.471,57	20,00% R\$ 14.188,62		100,00% R\$ 70.943,12
8	PAREDES:	R\$ 42.359,56		30,00% R\$ 12.707,87	70,00% R\$ 29.651,69			100,00% R\$ 42.359,56
9	PISOS:	R\$ 75.112,13		30,00% R\$ 22.533,64	50,00% R\$ 37.556,07	20,00% R\$ 15.022,42		100,00% R\$ 75.112,13
10	PINTURA:	R\$ 36.950,92					100,00% R\$ 36.950,92	100,00% R\$ 36.950,92
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:	R\$ 18.167,09					R\$ 18.167,09	100,00% R\$ 18.167,09
12	SERRALHERIA:	R\$ 1.045,12					R\$ 1.045,12	100,00% R\$ 1.045,12
13	ELEMENTOS ESPORTIVOS:	R\$ 27.560,74					R\$ 27.560,74	100,00% R\$ 27.560,74
14	SERVIÇOS FINAIS:	R\$ 3.595,53					R\$ 3.595,53	100,00% R\$ 3.595,53
		R\$ 889.985,53	R\$ 54.763,82	R\$ 375.222,56	R\$ 304.131,22	R\$ 68.548,83	R\$ 87.319,40	R\$ 889.985,83
			R\$ 54.763,82	R\$ 429.985,38	R\$ 734.117,60	R\$ 802.666,43	R\$ 889.985,83	R\$ 889.985,83

