



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
Secretaria Municipal de Obras e Transportes

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM ESCOLA COM 1 SALA
LOCAL: VILA DO JABUTI ASSADO – VISEU/PA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.766,20	100,00%				100,00%
			13.766,20				13.766,20
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	1.585,74	100,00%				100,00%
			1.585,74				1.585,74
3	FUNDAÇÕES	20.331,82	100,00%				100,00%
			20.331,82				20.331,82
4	SUPERESTRUTURA	16.676,50	30,00%	70,00%			100,00%
			5.002,95	11.673,55			16.676,50
5	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	25.362,41		100,00%			100,00%
				25.362,41			25.362,41
6	ESQUADRIAS	17.921,50			100,00%		100,00%
					17.921,50		17.921,50
7	SISTEMAS DE COBERTURA	46.889,82		70,00%	30,00%		100,00%
				32.822,87	14.066,95		46.889,82
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.817,29	50,00%	50,00%			100,00%
			2.408,65	2.408,64			4.817,29
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	36.169,93		30,00%	70,00%		100,00%
				10.850,98	25.318,95		36.169,93
10	SISTEMAS DE PISOS	34.909,03		50,00%	50,00%		100,00%
				17.454,52	17.454,51		34.909,03
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	20.250,91				100,00%	100,00%
						20.250,91	20.250,91
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	6.842,57			100,00%		100,00%
					6.842,57		6.842,57
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	14.592,41			100,00%		100,00%
					14.592,41		14.592,41
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	4.362,24				100,00%	100,00%
						4.362,24	4.362,24
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	292,10				100,00%	100,00%
						292,10	292,10
16	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V	15.617,96			30,00%	70,00%	100,00%
					4.685,39	10.932,57	15.617,96
17	URBANIZAÇÃO	21.805,88			100,00%		100,00%
					21.805,88		21.805,88
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7.685,07				100,00%	100,00%
						7.685,07	7.685,07
19	SERVIÇOS FINAIS	35.846,94				100,00%	100,00%
						35.846,94	35.846,94
			43.095,36	100.572,97	122.688,16	79.369,83	345.726,32
			43.095,36	143.668,33	266.356,49	345.726,32	345.726,32