

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
GABINETE DO PREFEITO**



Ofício nº 0256/2020 - GAB

Viseu, Pará, 19 de outubro 2020.

Ao: Presidente da Licitação

Senhor: Jairo Tavares

Assunto: Solicitação de aditivo de prazo do Contrato nº 116/2020– Concorrência Pública 001/2020.

Por meio deste, encaminho ofício nº 0216/2020 da Secretaria Municipal de Obras, que solicita 1º Aditivo de prazo, contrato nº 116/2020, que refere-se a Concorrência Pública 001/2020, para recapeamento asfáltico, pavimentação asfáltica e recomposição de pavimentação (operação tapa buraco) no Município de Viseu, necessita de prorrogação de tempo, onde para dar continuidade ao andamento da obra. Em anexo, parecer técnico.

Peço que sejam analisadas e tomadas as providências cabíveis.

Atenciosamente,


**FERNANDA NATHALIA PEREIRA ATHAYDE
SECRETÁRIA DE GABINETE**



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRAS



OFICIO N.º 0216 / 2020

Viseu, 19 de outubro de 2020.

Da: SECRETARIA DE OBRAS

RECIBO EM 19/10/2020
GABINETE DO PREFEITO
SREJ-473067
ASSINATURA

Para: GABINETE DO PREFEITO
ISAIAS JOSÉ SILVA OLIVEIRA NETO

**ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 116/2020
– CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2020**

Por meio deste, solicitamos à V.S.^a o 1º ADITIVO DE PRAZO, Contrato nº 116/2020, que refere-se a CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2020: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (OPERAÇÃO TAPA BURACO), necessita de prorrogação de tempo, onde, para dar continuidade ao andamento da obra.

Sendo assim, necessita de prorrogação de tempo para dar-se continuidade ao andamento da obra com fase no 1º ADITIVO DE PRAZO, adicionando **180 DIAS**, a contar do dia **08/11/2020 A 07/05/2021**.

Justificando-se devido primeiramente devido a **Pandemia COVID 19**, que paralisou a obra em sua totalidade, como forma de prevenção do surto.

E, assim sendo, é de suma importância o acréscimo de prazo para conclusão da obra mencionada, que atualmente se encontra com avanço de **17,74%**, devendo o período de aditivo solicitado ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

Desta forma, é de suma importância o acréscimo de prazo para conclusão da obra mencionada, devendo ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

Em anexo:

- Parecer Técnico

Sem mais para o momento, agradecendo desde já a sua atenção.

Atenciosamente,

CARLOS

AUGUSTO PINTO

CORREA:0043378

8208

Assinado de forma digital

por CARLOS AUGUSTO

PINTO

CORREA:00433788208

Dados: 2020.10.19

15:53:42 -03'00'

Carlos Augusto Pinto Corrêa

Secretário de Obras

Eng. Civil –PMV

Decreto 08/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



PARECER TÉCNICO

Assunto: ADITIVO DE PRAZO

Contrato N° 116/2020 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2020

Contratada: AMAZONCAD CONSTRUTORA EIRELI

Objeto: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (OPERAÇÃO TAPA BURACO)

O Contrato n° 116/2020 que tem como objeto **RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (OPERAÇÃO TAPA BURACO)**, necessita de prorrogação de tempo, onde, para dar continuidade ao andamento da obra.

Sendo assim, necessita de prorrogação de tempo para dar-se continuidade ao andamento da obra com fase no **1º ADITIVO DE PRAZO**, adicionando **180 DIAS**, a contar do dia **08/11/2020 A 07/05/2021**.

Justificando-se devido primeiramente devido a **Pandemia COVID 19**, que paralisou a obra em sua totalidade, como forma de prevenção do surto.

E, assim sendo, é de suma importância o acréscimo de prazo para conclusão da obra mencionada, que atualmente se encontra com avanço de **17,74%**, devendo o período de aditivo solicitado ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

Desta forma, é de suma importância o acréscimo de prazo para conclusão da obra mencionada, devendo ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

Viseu, 19 de outubro de 2020.

**CARLOS
AUGUSTO PINTO
CORREA:004337
88208**

Assinado de forma
digital por CARLOS
AUGUSTO PINTO
CORREA:00433788208
Dados: 2020.10.19
15:49:28 -03'00'

Carlos Augusto Pinto Corrêa
Eng. Civil - PMV

 

Secret ria de Obras

Prefeitura Municipal de Viseu

Bragan a, 12 de outubro de 2020.

Assunto: Aditivo de prazo

Contrato n  116/2020

Concorr ncia p blica N  001/2020: CONTRATA O DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVI OS DE RECAPEAMENTO ASF LTICO, PAVIMENTA O ASF LTICA E RECOMPOSI O (OPERA O TAPA BURACO), NO MUNIC PIO DE VISEU/PA.

A empresa **AMAZONCAD CONSTRUTORA EIRELI**, firma estabelecida na Avenida Durval Cabral, Quadra 11- Lote 25 – Residencial Portal do Caet , Bragan a – Par , inscrita no CNPJ 14.328.106/001-23, por seu titular, o sr. ARS NIO PEREIRA SALES NETO, portadora de RG: **4557533** e inscrito no **CPF: 837.251.132-20**

Vem por meio deste, **CONCORDAR** com o **1  ADITIVO DE PRAZO** referente ao **CONTRATO N 116/2020:** CONTRATA O DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVI OS DE RECAPEAMENTO ASF LTICO, PAVIMENTA O ASF LTICA E RECOMPOSI O (OPERA O TAPA BURACO), NO MUNIC PIO DE VISEU/PA, que se refere a **Tomada de Pre o N  001/2020**. Esta empresa **N O APRESENTA  BICE** ao termo do aditivo.

Deste modo, se faz necess rio o acr scimo **180 dias** a contar dos dias **08/11/2020   07/05/2021**, para que seja suprido os servi os que necessitam ser executados.

Atenciosamente,

AMAZON CAD
CONSTRUTORA
EIRELI:14328106000123

Assinado de forma digital por
AMAZON CAD CONSTRUTORA
EIRELI:14328106000123
Dados: 2020.10.12 17:07:13 -03'00'

AMAZONCAD CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ (MF) 14.328.106/0001-23