




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 3,3KM NAS COMUNIDADES DE CENTRO ALEGRE E JUTAI		DATA : 09/06/2022	BDI : 30,00%	VERS.		HORA	MES	REF.
	DESCRIÇÃO:	LOCAL:			FONTE	VER.			
	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 3,3KM NAS COMUNIDADES DE CENTRO ALEGRE E JUTAI		2022/05 - Belém	116,32%				05/2022	
	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 3,3KM NAS COMUNIDADES DE CENTRO ALEGRE E JUTAI		2022/05 COM DESONERAÇÃO	87,48%				05/2022	
	CENTRO ALEGRE E JUTAI		2022/01 COM DESONERAÇÃO					04/2022	
			2022/04 COM DESONERAÇÃO	87,48%				05/2022	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%				0,00%	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela		
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	64.895,50	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00' %'		
			12.979,10	19.468,65	19.468,65	12.979,10	64.895,50		
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	43.250,00	40,00%	10,00%	10,00%	40,00%	100,00' %'		
			17.300,00	4.325,00	4.325,00	17.300,00	43.250,00		
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	36.033,18	100,00%				100,00' %'		
			36.033,18				36.033,18		
4	TERRAPLANAGEM	666.127,65	50,00%	50,00%			100,00' %'		
			333.063,83	333.063,83			666.127,65		
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	2.015.358,66	5,00%	30,00%	30,00%	35,00%	100,00' %'		
			100.767,93	604.607,60	604.607,60	705.375,53	2.015.358,66		
6	SINALIZAÇÃO	80.672,70				100,00%	100,00' %'		
						80.672,70	80.672,70		
7	DRENAGEM	602.519,54	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00' %'		
			120.503,91	180.755,86	180.755,86	120.503,91	602.519,54		
	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	1.052.657,17	12,85%	27,42%	29,64%	30,09%	100,00' %'		
			135.266,45	288.638,60	312.007,58	316.744,54	1.052.657,17		
		4.561.514,40	755.914,39	1.430.859,53	1.121.164,69	1.253.575,78	4.561.514,40		
			755.914,39	2.186.773,92	3.307.938,62	4.561.514,40	4.561.514,40		

Carlos Augusto Pinto Corrêa


Carlos Augusto Pinto Corrêa
 Eng. Civil - PMV
 CREA - PA 151598341-2