



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



PARECER TÉCNICO

Assunto: ADITIVO DE PRAZO

Contrato: N°452/2021/CPL

Convênio: N° 047/2021

Licitação: Concorrência Pública N° 002/2021

Objeto: RECUPERAÇÃO DE 45,9KM DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO PA-102, ESTRADA NOVA E CONSTRUÇÃO DE 106M DE PONTE, NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA

A presente justificativa vem relatar os problemas ocorridos durante a execução do **Contrato: N° 452/2021/CPL** que provocaram o atraso na execução das obras e serviços **de RECUPERAÇÃO DE 45,9KM DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO PA-102, ESTRADA NOVA E CONSTRUÇÃO DE 106M DE PONTE, NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA**, pois devido as chuvas decorrentes do período de inverno regional que dificultam a execução regular dos serviços e o acesso ao canteiro de obras, impactando principalmente nas entregas de materiais, comprometendo o cronograma de execução da obra previsto inicialmente.

Sendo assim, **DESTACAMOS** a necessidade de prorrogação do prazo de vigência do contrato firmado com a Secretaria Municipal de Administração para que seja cumprido o novo cronograma de obras proposto por esta engenharia com objetivo de dar continuidade ao andamento da obra que ainda encontra-se na fase de revestimento primário, com um total executado de 91,24% conforme constatado em vistoria do dia 01/04/2022. Deste percentual a prefeitura já repassou para a prestadora de serviço um total de 69,99%.

Desta forma solicitamos que seja realizado o **1º ADITIVO DE PRAZO**, adicionando **180 DIAS** a contar do encerramento do contrato, para a conclusão das obras e serviços.

Viseu, 13 de maio de 2022.


Ivone Braz Pinheiro
Arquiteta e Urbanista – PMV
CAU-PA: A139890-3

IVONE BRAZ PINHEIRO
Arquiteta e Urbanista
CAU A139890-3