



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



PARECER TÉCNICO

Assunto: ADITIVO DE PRAZO

Contrato: N° 113/2021/CPL – TOMADA DE PREÇO N° 001/2021

Contratada: G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI

Objeto: Pontes de Madeira.

O Contrato n° 113/2021/CPL que tem como objeto **Pontes de Madeira**, necessita de prorrogação de prazo, onde, para dar continuidade ao andamento da obra.

Sendo assim, necessita de prorrogação de tempo para dar-se continuidade ao andamento da obra com fase no **1º ADITIVO DE PRAZO**, adicionando **180 DIAS**, a contar do dia **31/12/2021** a **29/06/2022**.

O mesmo se faz necessário devido as chuvas decorrentes do período de inverno regional que dificultam a execução regular dos serviços e o acesso ao canteiro de obras, impactando principalmente nas entregas de materiais, comprometendo o cronograma físico financeiro previsto inicialmente. Além da situação de emergência em razão da pandemia de Covid-19, que incide diretamente na aquisição de insumos necessários para a execução da Obra. Assim sendo solicita-se o mesmo, para a resolução deste problema, fato este que dá embasamento a este aditivo de prazo.

E, assim sendo, é de suma importância o acréscimo de prazo para conclusão da obra mencionada, que atualmente se encontra com avanço de **46,86%**, devendo o período de aditivo solicitado ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

Viseu, 03 de dezembro de 2021.

JEFFERSON
CLAYTON
XAVIER
MORAIS:032472
99106

Assinado de forma
digital por JEFFERSON
CLAYTON XAVIER
MORAIS:03247299106
Dados: 2021.12.03
09:07:08 -03'00'

Jefferson Clayton Xavier Morais
Engenheiro Civil – PMV
CREA-PA: 151740068-6