



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**



**PARECER TÉCNICO**

**Assunto: ADITIVO DE PRAZO**

**Contrato: Nº 381/2021/CPL – TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021**

**Contratada: PROJETAR EDIFICAÇÕES E PAVIMENTAÇÃO EIRELI**

**CNPJ: 21.506.432/0001-49**

**Objeto: REFORMA UBS DA LOCALIDADE DO CRISTAL.**


O Contrato nº **381/2021/CPL** que tem como objeto **REFORMA UBS DA LOCALIDADE DO CRISTAL**, necessita de prorrogação de prazo, onde, para dar continuidade ao andamento da obra.

Sendo assim, necessita de prorrogação de tempo para dar-se continuidade ao andamento da obra com fase no **1º ADITIVO DE PRAZO**, adicionando **180 DIAS**, a contar do dia **19/03/2022** a **15/09/2022**.

O mesmo se faz necessário devido as chuvas decorrentes do período de inverno regional que dificultam a execução regular dos serviços e o acesso ao canteiro de obras, impactando principalmente nas entregas de materiais, comprometendo o cronograma de execução da obra previsto inicialmente. Assim sendo solicita-se o mesmo, para a resolução deste problema, fato este que dá embasamento a este aditivo de prazo.

Ressaltamos que é de suma importância o acréscimo de prazo para conclusão da obra mencionada, que atualmente se encontra em execução, devendo o período de aditivo solicitado ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

Viseu, 18 de fevereiro de 2022.

  
Jefferson Morais  
Engenheiro Civil  
CREA-PA: 151740068-6  
**Jefferson Clayton Xavier Morais**  
Engenheiro Civil – PMV  
CREA-PA: 151740068-6