



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA



Ofício nº 236/2022 – GS/SEMED/PMV

Viseu-Pa, em 21 de fevereiro de 2022.

A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/VISEU/PA

Vossa Senhoria

NILCE MARIA SOUSA MONTEIRO

Presidente da Comissão de Licitação

Senhora Presidente,

Por meio deste, solicitamos a Vossa Senhoria, o **01º ADITIVO DE PRAZO**, contrato nº 380/2021/CPL, que se refere a **TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF RUFINO NASCIMENTO, NA LOCALIDADE DE TIMBOZAL, NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA.**

Necessita do Aditivo de Prazo, pois, houve uma solicitação da empresa para a prorrogação de tempo, onde, para dar continuidade ao andamento da obra, que atualmente se encontra com 93,17% executados, com fase no **1º aditivo de prazo**, adicionando 60 dias, a contar dos dias 19/03/2022 a 18/05/2022. Justificando-se devido primeiramente as chuvas decorrente do período de inverno regional que dificultam a execução regular dos serviços e o acesso ao canteiro de obras, impactando principalmente nas entregas dos materiais, o que acarretou num atraso no cronograma da obra.

Diante do exposto, é de suma importância o acréscimo de prazo para conclusão da obra mencionada, devendo ser incorporado ao contrato já celebrado com empresa.

Segue em anexo:

- Ofício Sec. Obras nº 91/2022
- Parecer Técnico

Atenciosamente,



ANGELA LIMA DA SILVA
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 05/2019