



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA**



Ofício nº 917/2022 – GS/SEMED/PMV

Viseu-Pá, 27 de maio de 2022.

A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/VISEU/PA

Vossa Senhoria

NILCE MARIA SOUSA MONTEIRO

Presidente da Comissão de Licitação

Senhora Presidente,

Por meio deste, solicitamos a Vossa Senhoria, o **1º ADITIVO DE PRAZO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO** da EMEF DARIA DAS GRAÇAS LIMA, NA LOCALIDADE AÇAITEUA, no Município de Viseu, contrato nº 514/2021/CPL, que se refere a TOMADA DE PREÇO Nº 13/2021.

A obra necessita de prorrogação de tempo para dar-se continuidade ao andamento da obra com fase no 1º Aditivo de Prazo, adicionando 180 dias, a contar do dia 21/06/2022 a 18/12/2022. E assim sendo, é suma importância o acréscimo de prazo para conclusão da obra mencionada, que atualmente se encontra somente dado Ordem de Serviço, no dia 29/03/2022, devendo o período de aditivo solicitado ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

Diante do exposto, desta forma, solicitamos o acréscimo de prazo para conclusão da obra mencionado acima. Sem mais agradecemos.

Segue em anexo:

- Ofício Sec. Obras nº 327/2022 - SEMOB
- Justificativa Técnica

Atenciosamente,

ANGELA LIMA DA SILVA
Secretária Municipal de Educação
DECRETO Nº 05/2019



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRAS



Ofício N.º 327/ 2022 / SEMOB

Viseu, 27 de maio de 2022

Da: SECRETARIA DE OBRAS

Para: **Secretaria Municipal de Educação**
Ângela Lima da Silva

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE 1º ADITIVO DE PRAZO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO E.M.E.F. DARIA DAS GRAÇAS LIMA - AÇAITEUA, NO MUNICIPIO DE VISEU-PA – TOMADA DE PREÇO 013/2021.

Por meio deste, solicitamos à V.S.^a para analise o 1º ADITIVO DE PRAZO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO E.M.E.F. DARIA DAS GRAÇAS LIMA - AÇAITEUA, NO MUNICIPIO DE VISEU-PA, Contrato Administrativo N° 514/2021/CPL, que refere-se a **TOMADA DE PREÇO N° 013/2021**.

Sendo assim, necessita de prorrogação de tempo para dar-se continuidade ao andamento da obra com fase no **1º ADITIVO DE PRAZO**, adicionando **180 DIAS**, a contar do dia **21/06/2022** a **18/12/2022**.

E, assim sendo, é de suma importância o acréscimo de prazo para conclusão da obra mencionada, que atualmente se encontra **SOMENTE** dado **ORDEM DE SERVIÇO**, no dia 29/03/2022, devendo o período de aditivo solicitado ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

Desta forma, é de suma importância o acréscimo de prazo para conclusão da obra mencionada, devendo ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

Atenciosamente,

CARLOS
AUGUSTO PINTO
CORREA:0043378
8208

Assinado de forma
digital por CARLOS
AUGUSTO PINTO
CORREA:00433788208
Dados: 2022.05.27
11:17:47 -03'00'

Carlos Augusto Pinto Corrêa
Secretário de Obras/Engenheiro Civil

Decreto nº 008/2019 / Crea-PA: 1515983-1
Prefeitura Municipal de Viseu-PA

SEMED
DETOR DE PROTOCOLO
RECEBIDO
EM 27/05/22
ÀS 12:53h
RESP: [assinatura]



CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI – EPP

CNPJ/MF Nº 17.199.057/0001-64

INSC. ESTADUAL Nº 15.391.824-1 INSC. MUN. Nº 3800



Capanema-Pa, 20 de Maio de 2022.

A

Prefeitura Municipal de Viseu/PA
Secretaria Municipal de Obras.

Assunto: Solicitação de Aditivo de Prazo

Contrato nº 514/2021/CPL.

Tomada de Preço nº 013/2021:

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F DARIA MARIA DAS GRAÇAS LIMA – AÇAITEUA NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.

CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP, estabelecida na Av. Barão de Capanema nº 1.222, Bairro: Centro, Cidade de Capanema, inscrita no CNPJ 17.199.057/0001-64, por seu titular, o Sr. **Jeova de Oliveira e Silva**, portador da CNH 00728159282 e inscrito no CPF 356.558.362-20, vem **SOLICITAR** a V. S^a., o 1º ADITIVO DE PRAZO, referente ao CONTRATO Nº 514/2021: cujo o Objeto é REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F DARIA MARIA DAS GRAÇAS LIMA – AÇAITEUA NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA, por mais 180 (Cento e Oitenta) dias, a contar de 21/06/2022 a 18/12/2022, em virtude dos atrasos ocorridos no CRONOGRAMA DA OBRA, pelas chuvas intensas na região, impactando andamento dos serviços.

Atenciosamente

CONSTRUTORA
NORTE ALFA
EIRELI:1719905700
0164

Assinado de forma digital
por CONSTRUTORA NORTE
ALFA
EIRELI:17199057000164
Dados: 2022.05.20 13:37:23
-03'00'

JEOVA DE
OLIVEIRA E
SILVA:35655836
220

Assinado de forma
digital por JEOVA DE
OLIVEIRA E
SILVA:35655836220
Dados: 2022.05.20
13:38:32 -03'00'

CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP
CNPJ Nº 17.199.057/0001-64