



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GABINETE DA SECRETÁRIA



Ofício nº 910/2022 – GS/SEMED/PMV

Viseu-Pá, 27 de maio de 2022

A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/VISEU/PA

Vossa Senhoria
NILCE MARIA SOUSA MONTEIRO
Presidente da Comissão de Licitação

Senhora Presidente,

Por meio deste, solicitamos a Vossa Senhoria, o 1º **ADITIVO DE PRAZO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO** da EMEF OLÍMPIA CARVALHO, NA LOCALIDADE DE JOÃO GRANDE, no Município de Viseu, contrato nº 507/2021/CPL, que se refere a TOMADA DE PREÇO Nº 10/2021.


A obra necessita de prorrogação de tempo para dar-se continuidade ao andamento da obra com fase no 1º Aditivo de Prazo, adicionando 180 dias, a contar do dia 21/06/2022 a 18/12/2022. E assim sendo, é suma importância o acréscimo de prazo para conclusão da obra mencionada, que atualmente se encontra com avanço de 64,19%, devendo o período de aditivo solicitado ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

Diante do exposto, desta forma, solicitamos o acréscimo de prazo para conclusão da obra mencionado acima. Sem mais agradecemos.

Segue em anexo:

- Ofício Sec. Obras nº 321/2022 - SEMOB
- Justificativa Técnica

Atenciosamente,



ANGELA LIMA DA SILVA
Secretária Municipal de Educação
DECRETO Nº 05/2019



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRAS



Ofício N.º 321 / 2022 / SEMOB

Viseu, 27 de maio de 2022

Da: SECRETARIA DE OBRAS

Para: **Secretaria Municipal de Educação**
Ângela Lima da Silva

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE 1º ADITIVO DE PRAZO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA LOCALIDADE DE JOÃO GRANDE (E. M. E. F. OLÍMPIA CARVALHO – 285,91 m²), NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA – TOMADA DE PREÇO 010/2021.

Por meio deste, solicitamos à V.S.^a para análise o 1º ADITIVO DE PRAZO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA LOCALIDADE DE JOÃO GRANDE (E. M. E. F. OLÍMPIA CARVALHO – 285,91 m²), NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA, Contrato Administrativo N° 507/2021/CPL, que refere-se a **TOMADA DE PREÇO N° 010/2021**.

Sendo assim, necessita de prorrogação de tempo para dar-se continuidade ao andamento da obra com fase no **1º ADITIVO DE PRAZO**, adicionando **180 DIAS**, a contar do dia **21/06/2022** a **18/12/2022**.

E, assim sendo, é de suma importância o acréscimo de prazo para conclusão da obra mencionada, que atualmente se encontra com avanço de **64,19 %**, devendo o período de aditivo solicitado ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

Desta forma, é de suma importância o acréscimo de prazo para conclusão da obra mencionada, devendo ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

Atenciosamente,

CARLOS AUGUSTO
PINTO
CORREA:00433788
208

Assinado de forma digital por
CARLOS AUGUSTO PINTO
CORREA:00433788208
Dados: 2022.05.27 09:54:56
-03'00'

Carlos Augusto Pinto Corrêa
Secretário de Obras/Engenheiro Civil
Decreto n° 008/2019 / Crea-PA: 151598341-2
Prefeitura Municipal de Viseu-PA

SEMED
SETOR DE PROTOCOLO
RECEBIDO
EM 27/05/22
ÀS 12:32h
RESP: [Assinatura]



AMAZONCAD CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 14.328.106/0001-23

Av. Durval Cabral, Quadra 11 – Lote 25 – Residencial Portal do Caeté - CEP: 68.600-000 Bragança, PA



A

Secretaria Municipal de Obras

Prefeitura Municipal de Viseu

Bragança, 19 de maio de 2022.

Assunto: Aditivo de Prazo

Contrato: Lote 03: 507/2021/CPL

Tomada de preço Nº 010/2021: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA LOCALIDADE DE JOÃO GRANDE (E. M. E. F. Olímpia Carvalho – 285,91m²), NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.

A empresa **AMAZONCAD CONSTRUTORA EIRELI**, firma estabelecida na Avenida Durval Cabral, Quadra 11- Lote 25 – Residencial Portal do Caeté, Bragança – Pará, inscrita no **CNPJ 14.328.106/001-23**, por seu titular, o sr. **ARSÊNIO PEREIRA SALES NETO**, portador de RG: **4557533** e inscrito no **CPF: 837.251.132-20**, vem manifestar interesse em manter a prestação dos serviços e **SOLICITAR** a V. S^a., ao **1º ADITIVO DE PRAZO** referente ao **CONTRATO Nº Lote 03: 507/2021/CPL**, **Tomada de preço Nº 010/2021: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA LOCALIDADE DE JOÃO GRANDE (E. M. E. F. Olímpia Carvalho – 285,91m²), NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA**, mais **180 dias**, a contar de **21/06/2022** à **18/12/2022**, em virtude dos atrasos ocorridos no **CRONOGRAMA DA OBRA**, ocasionado pela deficiência na logística de suprimentos, em função das péssimas condições da estrada, além de chuvas intensas na região o que dificulta o acesso ao canteiro de obra, impactando principalmente nas entregas de materiais e o andamento dos serviços.

Atenciosamente,

AMAZON CAD
CONSTRUTORA
EIRELI:14328106000123

Assinado de forma digital por
AMAZON CAD CONSTRUTORA
EIRELI:14328106000123
Dados: 2022.05.19 10:56:13 -03'00'

AMAZONCAD CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 14.328.106/001-23