



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



PARECER TÉCNICO

Assunto: ADITIVO DE PRAZO

Contrato: Nº 383/2021/CPL – TOMADA DE PREÇO Nº 008/2021

Contratada: G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 06.789.584/0001-42

Objeto: REFORMA DA UBS DA LOCALIDADE DE FERNANDES BELO.


O Contrato nº **383/2021/CPL** que tem como objeto **REFORMA DA UBS DA LOCALIDADE DE FERNANDES BELO**, necessita de prorrogação de prazo, onde, para dar continuidade ao andamento da obra.

Sendo assim, necessita de prorrogação de tempo para dar-se continuidade ao andamento da obra com fase no **1º ADITIVO DE PRAZO**, adicionando **180 DIAS**, a contar do dia **19/03/2022** a **15/09/2022**.

O mesmo se faz necessário devido as chuvas decorrentes do período de inverno regional que dificultam a execução regular dos serviços e o acesso ao canteiro de obras, impactando principalmente nas entregas de materiais, comprometendo o cronograma de execução da obra previsto inicialmente. Além da dificuldade em encontrar na região um prédio que atendesse as necessidades da Unidade Básica de Saúde, uma vez que os atendimentos tiveram de ser remanejados para outro local, por conta do início dos serviços de reforma. Assim sendo solicita-se o mesmo, para a resolução deste problema, fato este que dá embasamento a este aditivo de prazo.

Ressaltamos que é de suma importância o acréscimo de prazo para conclusão da obra mencionada, que atualmente se encontra em execução, devendo o período de aditivo solicitado ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

Viseu, 18 de fevereiro de 2022.


Jefferson Morais
Engenheiro Civil
CREA-PA: 151740068-6
Jefferson Clayton Xavier Morais
Engenheiro Civil – PMV
CREA-PA: 151740068-6