



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS



PARECER TÉCNICO

Assunto: ADITIVO DE PRAZO

Contrato: N° 384/2021/CPL – TOMADA DE PREÇO N° 008/2021

Contratada: G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI

CNPJ: 06.789.584/0001-42

Objeto: REFORMA DA USF DA LOCALIDADE DO KM 74 – VILA NAZARÉ.


O Contrato n° **384/2021/CPL** que tem como objeto **REFORMA DA USF DA LOCALIDADE DO KM 74 – VILA NAZARÉ**, necessita de prorrogação de prazo, onde, para dar continuidade ao andamento da obra.

Sendo assim, necessita de prorrogação de tempo para dar-se continuidade ao andamento da obra com fase no **1º ADITIVO DE PRAZO**, adicionando **180 DIAS**, a contar do dia **19/03/2022** a **15/09/2022**.

O mesmo se faz necessário devido à dificuldade em encontrar na região um prédio que atenda às necessidades da Unidade de Saúde da Família, uma vez que os atendimentos têm de ser remanejados para outro local, por conta do início dos serviços de reforma. Assim sendo solicita-se o mesmo, para a resolução deste problema, fato este que dá embasamento a este aditivo de prazo.

Ressaltamos que é de suma importância o acréscimo de prazo para conclusão da obra mencionada, que atualmente se encontra aguardando assinatura da Ordem de Serviço, devendo o período de aditivo solicitado ser incorporado ao contrato já celebrado com a empresa.

Viseu, 18 de fevereiro de 2022.


Jefferson Morais
Engenheiro Civil
CREA-PA: 151740068-6
Jefferson Clayton Xavier Morais
Engenheiro Civil – PMV
CREA-PA: 151740068-6