

## RELATÓRIO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL

### 1 - PROJETO DE ENGENHARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	NOME DO CONTRATADO / SERVIDOR RESPONSÁVEL	ANO DO PROJETO	Nº DO PROCESSO	LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR DO CONTRATO INICIAL	VALOR DO ADITIVO (SE HOVER)	PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO	DATA DE INICIO DO OBJETO	DATA DE FIM DO OBJETO
<b>TOMADA DE PREÇO 001/2020</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PONTOS CRITICOS DAS ESTRADAS VICINAIS, NO SEGUINTE TRECHO: TRECHO - FAZENDA REAL ATÉ BR 308, EM UMA EXTENSÃO DE 6,50KM, NO MUNICIPIO DE VISEU. CONFORME CONVENIO Nº 067/2019, COM A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES (SETRAN)	ENGº LORRANY DA SILVA TOLOTTI CREA MA: 111603490-05	2020	TOMADA DE PREÇO 001/2020	ZONA RURAL : COMUNIDADE DE FAZENDA REA	ESTADUAL	R\$ 420.833,07	**	60 DIAS	16/06/2020	EM EXECUÇÃO
<b>TOMADA DE PREÇO 002/2020</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE 58 KM DE ESTRADAS VICIANIS, NO TRECHO ENTRE O NEO BARROS E A BOCA DA CIBRASA E NO TRECHO ENTRE CURUPAITI E ITAMBÁ, NO MUNICIPIO DE VISEU - PA. CONFORME CONVENIO Nº 068/2019, COM A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES (SETRAN)	ENGº LORRANY DA SILVA TOLOTTI CREA MA: 111603490-05	2020	TOMADA DE PREÇO 002/2020	ZONA RUAL : COMUNIDADE DE NEOBARROS; BOCA DA CIBRASA; CURUPAITI E ITAMBÁ	ESTADUAL	R\$ 2.741.947,93	**	180 DIAS	16/06/2020	EM EXECUÇÃO
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA				ESCOLA DO BITEUA		R\$ 472.095,80	**	90 DIAS	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA

TOMADA DE PREÇO 003/2020	PARA REFORMA DA ESCOLA DO BITEUA, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS: MARATAUNA, MARIANO ANTUNES E UMBELNO FERREIRA	ENGº LORRANY DA SILVA TOLOTTI CREA MA: 111603490-05	2020	TOMADA DE PREÇO 003/2020	ESCOLA DO MARATAUNA	VINCULADO A EDUCAÇÃO	R\$ 585.542,06	**	90 DIAS	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
					ESCOLA MARIANO ANTUNES		R\$ 634.560,90	**	90 DIAS	27/02/2020	EM EXECUÇÃO
					ESCOLA UMBELINO FERREIRA		R\$ 931.817,12	**	90 DIAS	27/02/2020	04/07/2020
TOMADA DE PREÇO 004/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, TRECHO DA COMUNIDADE DE FAVEIRO ATÉ A COMUNIDADE DE TIMBOZAL, NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA. CONFORME CONVÊNIO Nº 889301/2019.	ENGº LORRANY DA SILVA TOLOTTI CREA MA: 111603490-05	2020	TOMADA DE PREÇO 004/2020	ZONA RURAL : COMUNIDADES DE FAVEIRO; TIMBOZAL	ESTADUAL	R\$ 1.514.961,01	**	180 DIAS	16/06/2020	EM EXECUÇÃO
TOMADA DE PREÇO 005/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 06 QUADRAS POLIESPORTIVAS (DESCOBERTAS), NAS LOCALIDADES DE: KM 83, LAGUINHO, MARIANA, MOCAMBO, NOVA PIQUIÁ E VILA CARDOSO, NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA.	ENGº LORRANY DA SILVA TOLOTTI CREA MA: 111603490-05	2020	TOMADA DE PREÇO 005/2020	KM 83	PRÓPRIO	R\$ 184.808,38	**	90 DIAS	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
					LAGUINHO		R\$ 184.808,38	**	90 DIAS	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
					MARIANO		R\$ 184.808,38	**	90 DIAS	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
					MOCAMBO		R\$ 184.808,38	**	90 DIAS	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
					NOVA PIQUIÁ		R\$ 184.808,38	**	90 DIAS	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
					VILA CARDOSO		R\$ 184.808,38	**	90 DIAS	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
TOMADA DE PREÇO 006/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	ENGº CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	2020	TOMADA DE PREÇO 006/2020	ZONA RUAL E URBANA	PRÓPRIO	R\$ 846.555,15	**	180 DIAS	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA

TOMADA DE PREÇO 007/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 04 ESCOLAS DE ALVENARIA, NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA, NAS LOCALIDADES DE BASILIA (ESCOLA DE 04 SALAS – 442,98 M²), SANTA ROSA (ESCOLA DE 01 SALA – 182,12 M²), VAI QUEM QUER (ESCOLA DE 01 SALA – 182,12 M²) E POMBAL (ESCOLA DE 02 SALAS – 254,26 M²), NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	ENGº LORRANY DA SILVA TOLOTTI CREA MA: 111603490-05	2020	TOMADA DE PREÇO 007/2020	BASILIA	PRÓPRIO	R\$ 368.122,62	**	90 DIAS	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
					SANTA ROSA		R\$ 211.552,95	**	90 DIAS	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
					VAI QUEM QUER		R\$ 211.556,95	**	90 DIAS	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
					POMBAL		R\$ 277.362,20	**	90 DIAS	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA