

## RELATÓRIO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL

### 2 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - JUNHO 2023

ITEM	OBJETO DA OBRA	LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA	NOME DA EMPRESA CONTRATADA	ORIGEM DO RECURSO	MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	SERVIDOR / FISCAL DA OBRA	DATA DE INICIO DA OBRA	DATA DE FIM DA OBRA	ADITIVO DE PRAZO ( QUANDO HOUVER)	VALOR TOTAL DA OBRA	VALOR ADITADO (SE HOUVER)	VALOR TOTAL APLICADO	PERCENTUAL TOTAL APLICADO	PERCENTUAL MENSAL APLICADO	VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE
<b>TOMADA DE PREÇO 001/2021</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES DE MADEIRA DO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	ZONA RURAL	G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 001/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	14/04/2021	<b>EM EXECUÇÃO</b>	1º ADITIVO DE PRAZO : 31/12/2022 - 29/06/2022 2º ADITIVO DE PRAZO : 29/06/2022 - 26/12/2022 3º ADITIVO DE PRAZO : 26/12/2022 - 24/06/2023	R\$ 2.325.354,30	R\$ 554.736,32	R\$ 2.880.090,62	79,81%	0,00%	R\$ 0,00
<b>TOMADA DE PREÇO 008/2021</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE 03 (TRÊS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS'S DAS LOCALIDADES DE CRISTAL (136,47 M²), UMONDEUA (194,02 M²) E FERNANDES BELO (197,33 M²) E 02 (DUAS) UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA – USF NAS LOCALIDADES DE KM 74 – VILA NAZARÉ (161,11 M²) E BAIRRO DO MANGUEIRÃO – SEDE (141,10 M²), NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	USF BAIRRO DO MANGUEIRÃO	CONSTRUTORA NORTE ALFA LDTA - EPP	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 008/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	<b>NÃO INICIADA</b>	<b>NÃO INICIADA</b>	1º ADITIVO DE PRAZO : 19/03/2022 - 15/09/2022 2º ADITIVO DE PRAZO : 15/09/2022 - 14/03/2023 3º ADITIVO DE PRAZO : 14/03/2023 - 27/09/2023	R\$ 164.333,22	R\$ 0,00	R\$ 164.333,22	<b>NÃO INICIADA</b>	<b>NÃO INICIADA</b>	<b>NÃO INICIADA</b>
<b>TOMADA DE PREÇO 010/2021</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA DE 01(UMA) SALA NA LOCALIDADE DE ITAPURITEUA (E.M.E.F. EM ITAPURITEUA) E 03 (TRÊS) ESCOLAS DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NAS LOCALIDADES DE ASSENTAMENTO DO JAPIM (E.M.E.F. EM ASSENTAMENTO), JOÃO GRANDE (E.M.E.F. OLÍMPIA CARVALHO) E JARAQUARA (E.M.E.F. PROFESSORA AMÉLIA ARANHA) NO MUNICÍPIO VISEU	ASSENTAMENTO DO JAPIM ( 2 SALAS )	CONSTRUTORA 3R EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 010/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	23/06/2022	<b>EM EXECUÇÃO</b>	1º ADITIVO DE PRAZO: 21/06/2022 - 18/12/2022 2º ADITIVO DE PRAZO: 18/12/2022 - 16/06/2023	R\$ 333.592,24	R\$ 0,00	R\$ 333.592,24	74,05%	0,00%	R\$ 0,00
<b>CONCORRÊNCIA PÚBLICA 003/2021</b>	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO (PORTO DE FORA AO PORTO DO ITAMIXILA) EM VISEU/PA, NESTE MUNICÍPIO DE VISEU/PA CONFORME CONVÊNIO 054/2021	PORTO DO ITAMIXILA	PAULO RAYMUNDO BRIGIDO DE OLIVEIRA EIRELI	SETRANS	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 003/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	26/12/2021	<b>EM EXECUÇÃO</b>	1º ADITIVO DE PRAZO: 21/12/2022 - 19/06/2023	R\$ 5.970.871,08	R\$ 0,00	R\$ 5.970.871,08	100,00%	4,42%	R\$ 264.191,59

TOMADA DE PREÇO 001/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA E.M.E.F. ABEL CHAVES – SEDE E PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS E.M.E.F. S.R. ABEL RIBEIRO DO NASCIMENTO – VILA NOVA JUÇARAL, E.M.E.F. JORNALISTA RÔMULO MAIORANA – LIMONDEIRA E E.M.E.F. MARIA DE NAZARÉ REIS SANTOS – BOMBOM, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	SEDE - ABEL CHAVES (REFORMA)	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 001/2022	ARQUITETA E URBANISTA RESPONSÁVEL: IVONE BRAZ PINHEIRO CAU PA: A13989-3	05/01/2023	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 22/12/2022 - 20/06/2023	R\$ 646.720,78	R\$ 156.016,84	R\$ 802.737,62	39,72%	0%	R\$ 0,00
		VILA NOVA JUÇARAL - ABEL RIBEIRO(REFORMA E AMPLIAÇÃO)	PROJETAR EDIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - EIRELI					01/08/2022	AGUARDANDO DATA PARA ENTREGA DA OBRA	1º ADITIVO DE PRAZO: 22/12/2022 - 20/06/2023	R\$ 382.797,65	R\$ 0,00	R\$ 382.797,65	100%	0%	R\$ 0,00
TOMADA DE PREÇO 002/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA E.M.E.F. ANESIA CHAVES – VILA KM 83 E PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS E.M.E.F. MARGARIDA DOS SANTOS MONTEIRO – VILA DE SAPUCAIA KM 74, E.M.E.F. RAIMUNDO SILVA CORREIA - JAPIM E E.M.E.F. GEREMIAS PASTANA – VILA NOVA PIQUIÁ, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	KM 83 (REFORMA)	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 002/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	11/10/2022	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 22/12/2022 - 20/06/2023	R\$ 533.479,83	R\$ 0,00	R\$ 533.479,83	75,54%	13,12%	R\$ 70.000,00
		VILA JAPIM (REFORMA E AMPLIAÇÃO)	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP					08/12/2022	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 22/12/2022 - 20/06/2023	R\$ 790.816,13	R\$ 0,00	R\$ 790.816,13	41,73%	12,65%	R\$ 100.000,00
		VILA NOVA PIQUIÁ (REFORMA E AMPLIAÇÃO)	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP					20/09/2022	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 22/12/2022 - 20/06/2023	R\$ 779.830,30	R\$ 94.527,10	R\$ 874.357,40	82,80%	11,44%	R\$ 100.000,00
TOMADA DE PREÇO 003/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DAS E.M.E.F. VANDERLUIZA RIBEIRO – LOCALIDADE DE SERINGA, E.M.E.F. INEZILA OLIVEIRA SANTANA – FERNANDES BELO E PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. JOÃO DAMASCENO FURTADO – BRAÇO VERDE, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	FERNANDES BELO (REFORMA)	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 003/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	17/01/2023	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 22/12/2022 - 20/06/2023	R\$ 518.059,50	R\$ 0,00	R\$ 518.059,50	65,36%	0%	R\$ 0,00
TOMADA DE PREÇO 004/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS: QUADRA POLIESPORTIVA ALEXSANDRO SILVA – POLO SEDE, QUADRA POLIESPORTIVA MIGUEL ROSA – POLO AÇAITEUA E QUADRA POLIESPORTIVA BRAZ LIMA – POLO CRISTAL, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	CRISTAL	CONSTRUTORA 3R EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 004/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	22/08/2022	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 22/12/2022 - 20/06/2023	R\$ 261.320,87	R\$ 0,00	R\$ 261.320,87	27,02%	0%	R\$ 0,00
TOMADA DE PREÇO 005/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE 10 (DEZ) POÇOS SEMI ARTESIANOS 30 (TRINTA) METROS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED/PMV NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	MUNICÍPIO DE VISEU	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 005/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	15/07/2022	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 22/12/2022 - 20/06/2023	R\$ 245.708,74	R\$ 0,00	R\$ 245.708,74	80%	0%	R\$ 0,00
TOMADA DE PREÇO 006/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE 22 (VINTE DOIS) POÇOS SEMI SEMI ARTESIANOS 30 (TRINTA) METROS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS/PMV NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	MUNICÍPIO DE VISEU	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 006/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	1º ADITIVO DE PRAZO: 04/12/2022 - 06/06/2023	R\$ 540.559,22	R\$ 0,00	R\$ 540.559,22	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
TOMADA DE PREÇO 008/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ NA COMUNIDADE DE AÇAITEUA (1.806,68M²) NO MUNICÍPIO DE VISEU/PÁ	AÇAITEUA	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 008/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	28/06/2022	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 23/12/2022 - 21/06/2023	R\$ 515.387,31	R\$ 0,00	R\$ 515.387,31	61,18%	32,21%	R\$ 166.000,00

<b>TOMADA DE PREÇO 009/2022</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. GREGÓRIO DA SILVA COELHO - POLO LAGUNHO - LOCALIDADE DE ITAÇU - PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	ITAÇU	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	FNDE	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 009/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	31/05/2022	20/04/2023	1º ADITIVO DE PRAZO: 23/12/2022 - 21/06/2023	R\$ 1.044.787,17	R\$ 0,00	R\$ 1.044.787,17	43,20%	0,00%	R\$ 0,00
<b>TOMADA DE PREÇO 010/2022</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. MANOEL FURTADO - POLO CURUPATI - LOCALIDADE DE ITAMBÁ PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	ITAMBÁ	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	FNDE	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 010/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	15/06/2022	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 23/12/2022 - 21/06/2023	R\$ 1.160.583,79	R\$ 0,00	R\$ 1.160.583,79	40,32%	0,00%	R\$ 0,00
<b>TOMADA DE PREÇO 011/2022</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAÇA SÃO BENEDITO - 444,33M², NA CIDADE DE VISEU/PA	SEDE - VISEU	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 011/2022	ARQUITETA E URBANISTA RESPONSÁVEL: IVONE BRAZ PINHEIRO CAU PA: A13989-3	05/07/2022	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 17/12/2022 - 15/06/2023	R\$ 224.276,54	R\$ 0,00	R\$ 224.276,54	0%	0%	R\$ 0,00
<b>TOMADA DE PREÇO 012/2022</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAÇA NA TRAVESSA FERNANDES BELO DE 1.272,48M², NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	SEDE - VISEU	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 012/2022	ARQUITETA E URBANISTA RESPONSÁVEL: IVONE BRAZ PINHEIRO CAU PA: A13989-3	25/05/2022	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 17/12/2022 - 15/06/2023	R\$ 322.931,37	R\$ 0,00	R\$ 322.931,37	0%	0%	R\$ 0,00
<b>TOMADA DE PREÇO 013/2022</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFUERAÇÃO DE 16 (DEZESEIS) POÇOS SEMI ARTESIANOS 30 (TRINTA) METROS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMV, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	MUNICÍPIO DE VISEU	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 013/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	1º ADITIVO DE PRAZO: 17/12/2022 - 15/06/2023	R\$ 396.163,01	R\$ 0,00	R\$ 396.163,01	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
<b>TOMADA DE PREÇO 014/2022</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. ELMIRO MANOEL DE CARVALHO - POLO DO LIMONDEUA - LOCALIDADE DE FAZENDA REAL - PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	FAZENDA REAL	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	FNDE	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 014/2022	ENGENHEIRA RESPONSÁVEL: CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	06/09/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 1.104.507,68	R\$ 0,00	R\$ 1.104.507,68	37,57%	0,00%	R\$ 0,00
<b>TOMADA DE PREÇO 015/2022</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. LUCELINA DE FÁTIMA SANTOS - POLO DE AÇAÍTEUA - LOCALIDADE DE CENTRO ALEGRE PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	CENTRO ALEGRE	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	FNDE	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 015/2022	ENGENHEIRA RESPONSÁVEL: CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	04/01/2023	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 1.184.696,13	R\$ 0,00	R\$ 1.184.696,13	18,15%	0%	R\$ 0,00
<b>TOMADA DE PREÇO 016/2022</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. PROFESSORA ANGELINA OLIVEIRA REIS - POLO DO LIMONDEUA - LOCALIDADE DE TAPEREBATEUA - PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	TAPEREBATEUA	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	FNDE	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 016/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	12/04/2023	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 1.390.574,81	R\$ 0,00	R\$ 1.390.574,81	9,06%	9,06%	R\$ 126.000,00
<b>TOMADA DE PREÇO 018/2022</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 90,37M² CADA, NAS LOCALIDADES DE CARRAPATINHO E VILA NOVA JUÇARAL - 1º DISTRITO, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	UBS (CARRAPATINHO)	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 018/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	17/01/2023	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 17/04/2023 - 14/10/2023	R\$ 195.702,48	R\$ 0,00	R\$ 195.702,48	25,63%	0%	R\$ 0,00

<b>TOMADA DE PREÇO 020/2022</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISEU/PA	MUNICIPIO DE VISEU	TRANSMISAT MONITORAMENTO DE SEGURANÇA LTDA	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 020/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: WALLEF CARLOS GONÇALVES SILVA CREA-PA: 1520099177	28/02/2023	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 1.318.812,74	R\$ 0,00	R\$ 1.318.812,74	44,18%	0%	R\$ 0,00			
<b>TOMADA DE PREÇO 021/2022</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. EM JABUTI ASSADO, NA LOCALIDADE DE JABUTI ASSADO - POLO DO CRISTAL, COM 166,17 M <sup>2</sup> ; E.M.E.F. EM IGARAPÉ DO UBIM, NA COMUNIDADE DE VILA VERDE - POLO JAPIM, COM 166,17M <sup>2</sup> ; E.M.E.F. PITORÓ DA PONTE, LOCALIDADE DE PITORÓ (POLO CURUPAITI)	JABUTI ASSADO (CONSTRUÇÃO) PIRITORÓ DA PONTE (CONSTRUÇÃO)	ANÁLISE DO JURÍDICO: CANCELADO ACACIO LEITE CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 021/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: WALLEF CARLOS GONÇALVES SILVA CREA-PA: 1520099177	ANÁLISE DO JURÍDICO: CANCELADO											
								03/01/2023	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 21/04/2023 - 19/08/2023	R\$ 336.880,40	R\$ 0,00	R\$ 336.880,40	44,59%	44,59%	R\$ 150.200,00			
<b>TOMADA DE PREÇO 022/2022</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. EM OLHO D'ÁGUA (POLO VILA CARDOSO) COM 130,89 M <sup>2</sup> E E.M.E.F. BENEDITO JOSÉ MOTA, NA LOCALIDADE DE PIQUIOIRA (POLO CURUPAITI) COM 150,17 M <sup>2</sup> , NO MUNICÍPIO DE VISEU/	ESCOLA EM OLHO D'ÁGUA ESCOLA BENEDITO JOSÉ MOTA - PIQUIOIRA	PROJETAR EDIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - EIRELI ACACIO LEITE CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 022/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: WALLEF CARLOS GONÇALVES SILVA CREA-PA: 1520099177	17/01/2023	AGUARDANDO DATA PARA ENTREGAR A OBRA	1º ADITIVO DE PRAZO: 21/04/2023 - 18/10/2023	R\$ 233.811,42	R\$ 0,00	R\$ 233.811,42	100%	0%	R\$ 0,00			
								03/01/2023	AGUARDANDO DATA PARA ENTREGAR A OBRA	1º ADITIVO DE PRAZO: 21/04/2023 - 18/10/2023	R\$ 233.765,31	R\$ 0,00	R\$ 233.765,31	100,00%	0,00%	R\$ 0,00			
<b>TOMADA DE PREÇO 023/2022</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MANOEL MESSIAS, NA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO (POLO SEDE-RURAL) COM 332,07 M <sup>2</sup> E E.M.E.F. DIOMAR LIMA DO NASCIMENTO ALVES (POLO VILA CARDOSO) COM 867,79 M <sup>2</sup> NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	ESCOLA MANOELA MESSIAS - SANTO ANTÔNIO ESCOLA DIOMAR LIMA DOS NASCIMENTO ALVES - VILA CARDOSO	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 023/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: WALLEF CARLOS GONÇALVES SILVA CREA-PA: 1520099177	09/01/2023	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 591.088,40	R\$ 0,00	R\$ 591.088,40	54,98%	14,38%	R\$ 85.000,00			
								22/05/2023	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 770.896,30	R\$ 0,00	R\$ 770.896,30	0%	0%	R\$ 0,00			
<b>TOMADA DE PREÇO 024/2022</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS COBERTAS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 885 M <sup>2</sup> CADA UMA, NAS LOCALIDADES DE BRAÇO VERDE, BASÍLIA E SERINGA, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	BRAÇO VERDE BASÍLIA SERINGA	PROJETAR EDIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - EIRELI CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 024/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	06/01/2023	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 862.963,21	R\$ 0,00	R\$ 862.963,21	76,38%	12,75%	R\$ 110.000,00			
								07/01/2023	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 863.982,02	R\$ 0,00	R\$ 863.982,02	43,98%	0,00%	R\$ 0,00			
								28/10/2022	16/06/2023	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 867.879,68	R\$ 0,00	R\$ 867.879,68	95,89%	17,57%	R\$ 152.500,00			

TOMADA DE PREÇO 025/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS COBERTAS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 885 M² CADA UMA, NAS LOCALIDADES DE SUMAÚMA E BOMBOM, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	SAMAÚMA	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 025/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	05/01/2023	EM EXECUÇÃO	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 859.251,89	R\$ 0,00	R\$ 859.251,89	56,81%	42,79%	R\$ 367.636,40
	BOMBOM							NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 859.251,86	R\$ 0,00	R\$ 859.251,86	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
TOMADA DE PREÇO 026/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS COBERTAS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 885 M² CADA UMA, NAS LOCALIDADES DE CENTRO ALEGRE E ITA-ÇU, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	CENTRO ALEGRE	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 026/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	26/04/2023	EM EXECUÇÃO	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 866.383,39	R\$ 0,00	R\$ 866.383,39	0%	0%	R\$ 0,00
		ITA-ÇU	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI					NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 864.181,14	R\$ 0,00	R\$ 864.181,14	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
TOMADA DE PREÇO 027/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. FIRMO LIMA, NA LOCALIDADE DE CURUPAITI, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	CURUPAITI	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 027/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: WALLEF CARLOS GONÇALVES SILVA CREA-PA: 1520099177	03/01/2023	NÃO INICIADA	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 2.110.264,00	R\$ 0,00	R\$ 2.110.264,00	45,74%	15,32%	R\$ 323.250,00
TOMADA DE PREÇO 029/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 1,9 KM NA COMUNIDADE DE LAGUINHO, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA, CONFORME O CONVÊNIO SEDOP Nº 285/2022	LAGUINHO	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	SEDOP	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 029/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	26/04/2023	EM EXECUÇÃO	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 6.059.239,35	R\$ 0,00	R\$ 6.059.239,35	0%	0%	R\$ 0,00
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE FERNANDES BELO NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	FERNANDES BELO	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	SEDOP	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	08/04/2022	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 31/03/2023 - 27/09/2023	R\$ 5.961.786,97	R\$ 0,00	R\$ 5.961.786,97	76,79%	0,00%	R\$ 0,00
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 3,3 KM NAS COMUNIDADES DE CENTRO ALEGRE E JUTAÍ, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA, CONFORME O CONVÊNIO SEDOP Nº 286/2022.	CENTRO ALEGRE - JUTAÍ	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	SEDOP	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	26/04/2023	EM EXECUÇÃO	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 4.426.470,06	R\$ 0,00	R\$ 4.426.470,06	0%	0%	R\$ 0,00
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS E.M.E.F. SENHOR JANUÁRIO ANTÔNIO MOREIRA – LOCALIDADE DE CEDRAL, E.M.E.F. RAIMUNDO SOARES DA SILVA – LOCALIDADE DE POEIRÃO, E.M.E.F. DO CUIUBIM – LOCALIDADE DE CUIUBIM E E.M.E.I. SANTA ANA – SEDE, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	CEDRAL	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: WALLEF CARLOS GONÇALVES SILVA CREA-PA: 1520099177	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITVO DE PRAZO	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
		POEIRÃO	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP					NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITVO DE PRAZO	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	
		CUIUBIM	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP					NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITVO DE PRAZO	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	
		SANTA ANA - SEDE	CONSTRUTORA 3R EIRELI					NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITVO DE PRAZO	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS E.M.E.F. EM SANTO ANTÔNIO DO BACURI – LOCALIDADE DE BACURI, E.M.E.F. SENHOR ZACARIAS RODRIGUES – LOCALIDADE DE LEVADA E E.M.E.F. EM CENTRO VELHO – LOCALIDADE DE CENTRO VELHO, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	BACURI	PROJETAR EDIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: WALLEF CARLOS GONÇALVES SILVA CREA-PA: 1520099177	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 460.602,71	R\$ 0,00	R\$ 460.602,71	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
		LEVADA	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI					NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 458.016,81	R\$ 0,00	R\$ 458.016,81	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
		CENTRO ALEGRE	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI					NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 458.016,81	R\$ 0,00	R\$ 458.016,81	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA DE 18 (DEZOITO) ESCOLAS NA ZONA URBANA E RURAL NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	ZONA RURAL E URBANA	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: WALLEF CARLOS GONÇALVES SILVA CREA-PA: 1520099177	27/03/2023	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	1.787.629,16	R\$ 0,00	R\$ 1.787.629,16	R\$ 22,50	R\$ 5,42	R\$ 96.837,22
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS TIA CHICA CHAGAS, NA LOCALIDADE DE CURUPAITI NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	CURUPAITI	G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023	ARQUITETA E URBANISTA RESPONSÁVEL: IVONE BRAZ PINHEIRO CAU PA: A13989-3	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITIVO DE PRAZO	407.268,49	R\$ 0,00	R\$ 407.268,49	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA