



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRAS

RELATÓRIO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL
2 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - FEVEREIRO 2022

ITEM	OBJETO DA OBRA	NOME DA EMPRESA CONTRATADA	LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	SERVIDOR / FISCAL DA OBRA	DATA DE INÍCIO DA OBRA	DATA DE FIM DA OBRA	ADITIVO DE PRAZO (QUANDO HOUVER)	VALOR TOTAL DA OBRA	VALOR ADITADO (SE HOUVER)	VALOR TOTAL APLICADO	PERCENTUAL TOTAL APLICADO	PERCENTUAL MENSAL APLICADO	VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAR EXECUÇÃO DE ERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (OPERAÇÃO TAPA BURACO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PAR RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS.	AMAZONCAD PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	CIDADE DE VISEU	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2020	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	11/08/2020	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 08/11/2020 - 07/05/2021	R\$ 3.573.110,16	1º REALINHAMENTO: R\$ 328.365,43 Em: 01/03/2021	R\$ 5.222.395,66	98,22%	1,15%	R\$ 60.120,00
										2º ADITIVO DE PRAZO: 07/05/2021 - 03/11/2021		2º REALINHAMENTO: R\$ 517.535,72 Em: 08/10/2021				
										3º ADITIVO DE PRAZO: 03/11/2021 - 02/05/2022		1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 803.384,35 Em: 15/03/2021				
TOMADA DE PREÇO 001/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES DE MADEIRA DO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI	ZONA RURAL	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 001/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	14/04/2021	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 31/12/2021 - 29/06/2022	R\$ 2.325.354,30	R\$ 0,00	R\$ 2.325.354,30	46,86%	0%	R\$ 0,00
TOMADA DE PREÇO 002/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 07 (SETE) ESCOLAS DE UMA SALA NAS COMUNIDADES DE ILHA DANTAS, PADRE JOSIMO, ANAJATEUA, BAIXO AÇAÍTEUA, SÃO DOMINGOS, JACAMIM, GLÓRIA, CADA UMA COM 182,12M², UMA ESCOLA DE 02 SALAS NA COMUNIDADE DO PEDÃO COM 285,91M² NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	CONSTRUTORA NORTE ALFA LDTA - EPP	ILHA DANTAS	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 002/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL : JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	18/05/2021	04/02/2022	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 227.772,29	R\$ 0,00	R\$ 227.772,29	100%	0%	R\$ 0,00
		G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI	SÃO DOMINGOS					26/05/2021	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO : 31/12/2021 - 29/06/2022	R\$ 228.994,71	R\$ 0,00	R\$ 228.994,71	88,45%	35,18%	R\$ 80.549,00
		PROJETAR EDIFICAÇÕES E PAVIMENTAÇÃO EIRELE - ME	GLÓRIA					20/05/2021	EM EXECUÇÃO	2º ADITIVO DE PRAZO : 31/12/2021 - 29/06/2022	R\$ 228.028,36	R\$ 0,00	R\$ 228.028,36	100,00%	0,00%	R\$ 0,00
TOMADA DE PREÇO 004/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 04 ESCOLAS, NAS LOCALIDADES DO 2º DISTRITO: AÇAÍTEUA (1432,16 M²), BOCA DA CIBRASA (283,32 M²), SANTA MARIA DO AÇAÍZAL (203,10 M²) E FERNANDES BELO (1444,64 M²) NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI	AÇAÍTEUA	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 004/2021	ENGENHEIRA RESPONSÁVEL: KHÁDIA FERNANDA QUEIROZ RODRIGUES CREA: 1518603980	08/09/2021	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 31/12/2021 - 29/06/2022	R\$ 848.718,93	1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 280.810,18	R\$ 1.129.529,11	76,72%	15,38%	R\$ 173.698,00
			BOCA DA CIBRASA					08/09/2021	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 31/12/2021 - 29/06/2022	R\$ 274.602,51	R\$ 0,00	R\$ 274.602,51	70,68%	0,00%	R\$ 0,00
			FERNANDES BELO					25/08/2021	12/02/2022	1º ADITIVO DE PRAZO: 31/12/2021 - 29/06/2022	R\$ 749.021,84	R\$ 0,00	R\$ 749.021,84	100%	0,00%	R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRAS

TOMADA DE PREÇO 005/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 03 ESCOLAS, NAS LOCALIDADES DO 1º DISTRITO: JUÇARAL (581,73 M²), PIQUIATEUA (258,50 M²) E CARRAPATINHO (643,20 M²) E REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 02 ESCOLAS DO 3º DISTRITO: VILA CARDOSO (517,16 M²) E VILA NOVA MARIANA (203,38 M²) NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	CONSTRUTORA NORTE ALFA LDTA - EPP	JUÇARAL (AMPLIAÇÃO)	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 005/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	11/01/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 746.715,56	R\$ 0,00	R\$ 746.715,56	20,00%	20,00%	R\$ 149.343,11
		PROJETAR EDIFICAÇÕES E PAVIMENTAÇÃO EIRELE - ME	PIQUIATEUA (AMPLIAÇÃO)					NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	R\$ 736.006,74	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
		CONSTRUTORA NORTE ALFA LDTA - EPP	CARRAPATINHO (AMPLIAÇÃO)					10/12/2021	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 671.142,19	R\$ 0,00	R\$ 671.142,19	39,95%	24,06%	R\$ 161.483,18
			VILA CARDOSO (REFORMA E AMPLIAÇÃO)					26/11/2021	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 658.815,46	R\$ 0,00	R\$ 658.815,46	47,55%	0,00%	R\$ 0,00
			VILA NOVA MARIANA (REFORMA E AMPLIAÇÃO)					08/02/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 297.477,98	R\$ 0,00	R\$ 297.477,98	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
TOMADA DE PREÇO 006/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE 670 M² DE BLOKRET SEXTAVADO, COM DRENAGEM SUPERFICIAL, COMPOSTA POR GUIA E SARIETA NA RUA PADRE JOSÉ GIAMBELI, NA COMUNIDADE DE FERNANDES BELO NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI	FERNANDES BELO	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 006/2021	ENGENHEIRA RESPONSÁVEL: KHÁDIA FERNANDA QUEIROZ RODRIGUES CREA: 1518603980	17/09/2021	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 31/12/2021 - 29/06/2022	R\$ 638.514,22	R\$ 0,00	R\$ 638.514,22	73,66%	38,86%	R\$ 248.150,00
TOMADA DE PREÇO 007/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 02 ESCOLAS, NAS LOCALIDADES DO 3º DISTRITO: FAVEIRO (665,52 M²) E TIMBOZAL (467,16 M²) NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI	FAVEIRO	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 007/2021	ENGENHEIRA RESPONSÁVEL: KHÁDIA FERNANDA QUEIROZ RODRIGUES CREA: 1518603980	27/09/2021	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 602.772,08	R\$ 0,00	R\$ 602.772,08	89,98%	20,07%	R\$ 120.980,54
		CONSTRUTORA NORTE ALFA LDTA - EPP	TIMBOZAL					27/09/2021	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 382.437,95	R\$ 94.058,69	R\$ 476.496,64	93,17%	19,74%	R\$ 94.058,69
TOMADA DE PREÇO 008/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE 03 (TRÊS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS'S DAS LOCALIDADES DE CRISTAL (136,47 M²), LIMONDEUA (194,02 M²) E FERNANDES BELO (197,33 M²) E 02 (DUAS) UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA – USF NAS LOCALIDADES DE KM 74 – VILA NAZARÉ (161,11 M²) E BAIRRO DO MANGUEIRÃO – SEDE (141,10 M²), NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	PROJETAR EDIFICAÇÕES E PAVIMENTAÇÃO EIRELE - ME	UBS CRISTAL	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 008/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	04/01/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 184.538,79	R\$ 0,00	R\$ 184.538,79	0%	0,00%	R\$ 0,00
		CONSTRUTORA NORTE ALFA LDTA - EPP	UBS LIMONDEUA					03/12/2021	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 244.485,29	R\$ 0,00	R\$ 244.485,29	27,40%	27,40%	R\$ 66.981,56
		G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI	UBS FERNANDES BELO					11/02/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 235.501,86	R\$ 0,00	R\$ 235.501,86	0%	0,00%	R\$ 0,00
			USF KM 74					14/03/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 212.818,42	R\$ 0,00	R\$ 212.818,42	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
		CONSTRUTORA NORTE ALFA LDTA - EPP	USF BAIRRO DO MANGUEIRÃO					NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	R\$ 164.333,22	R\$ 0,00	R\$ 164.333,22	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
TOMADA DE PREÇO 009/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA DE 16 (DEZESSEIS) ESCOLAS DA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	CONSTRUTORA NORTE ALFA LDTA - EPP	ZONA RURAL	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 009/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	15/11/2021	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 1.533.332,78	R\$ 0,00	R\$ 1.533.332,78	36,94%	20,03%	R\$ 307.123,28



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRAS

TOMADA DE PREÇO 010/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA DE LOCALIDADES DE ASSENTAMENTO DO JAPIM (E.M.E.F. EM ASSENTAMENTO), JOÃO GRANDE (E.M.E.F. OLÍMPIA CARVALHO) E JARAQUARA (E.M.E.F. PROFESSORA AMÉLIA ARANHA) NO MUNICÍPIO VISEU	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	ITAPURITEUA (1 SALA)	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 010/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	07/01/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 273.021,17	R\$ 0,00	R\$ 273.021,17	23,65%	0,00%	R\$ 0,00
		CONSTRUTORA 3R EIRELI	ASSENTAMENTO DO JAPIM (2 SALAS)					06/01/2022	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	R\$ 333.592,24	R\$ 0,00	R\$ 333.592,24	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
		AMAZONCAD CONSTRUTORA EIRELI	JOÃO GRANDE (2 SALAS)					07/01/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 336.934,20	R\$ 0,00	R\$ 336.934,20	14,94%	14,94%	R\$ 50.337,85
		CONSTRUTORA 3R EIRELI	JARAQUARA (2 SALAS)						EM EXECUÇÃO	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 333.592,24	R\$ 0,00	R\$ 333.592,24	39,22%	19,23%	R\$ 64.135,36
TOMADA DE PREÇO 011/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ÁLVARO ADOLFO NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI	SEDE	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 011/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	28/03/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 3.027.943,47	R\$ 0,00	R\$ 3.027.943,47	0%	0%	R\$ 0,00
TOMADA DE PREÇO 012/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL HELENA AMIM – SEDE E E.M.E.I. MARIA PAIVA FERREIRA – SEDE NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	CONSTRUTORA NORTE ALFA LDIA - EPP	CRECHE HELENA AMIM (SEDE)	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 012/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	08/02/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 902.295,68	R\$ 0,00	R\$ 902.295,68	0%	0%	R\$ 0,00
		CGS COMÉRCIO TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI-ME	ESCOLA INFANTIL MARIA PAIVA (SEDE)					08/02/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 833.549,81	R\$ 0,00	R\$ 833.549,81	0%	0%	R\$ 0,00
TOMADA DE PREÇO 013/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I. TEREZINHA MARIANA COSTA – LIMONDEUA, E.M.E.I. RAIMUNDA SILVA OLIVEIRA – MARIANA E E.M.E.F. DARIA MARIA DAS GRAÇAS LIMA – AÇATEUA NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	LIMONDEUA	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 013/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	16/02/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 786.882,30	R\$ 0,00	R\$ 786.882,30	0%	0%	R\$ 0,00
		PROJETAR EDIFICAÇÕES E PAVIMENTAÇÃO EIRELE - ME	MARIANA					07/02/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 593.088,33	R\$ 0,00	R\$ 593.088,33	31,11%	31,11%	R\$ 184.502,24
		CONSTRUTORA NORTE ALFA LDIA - EPP	AÇATEUA					29/03/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 1.004.030,26	R\$ 0,00	R\$ 1.004.030,26	0%	0%	R\$ 0,00
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE 58 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO PA-108 CACOAL – VILA NOVA E CONSTRUÇÃO DE 277 M DE PONTES, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA, CONFORME CONVÊNIO 048/2021.	G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI	PA - 108 - CACOAL - VILA NOVA	SETRANS	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2021	ARQUITETA E URBANISTA RESPONSÁVEL: IVONE BRAZ PINHEIRO CAU PA: A13989-3	06/12/2021	EM EXECUÇÃO	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 8.440.944,82	R\$ 0,00	R\$ 8.440.944,82	33,03%	0%	R\$ 0,00
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE 45,9 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO PA-102 – ESTRADA NOVA E CONSTRUÇÃO DE 106M DE PONTES, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA, CONFORME	CONSTRUTORA GOMES DA SILVA	PA -102 - ESTRADA NOVA	SETRANS	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2021	ARQUITETA E URBANISTA RESPONSÁVEL: IVONE BRAZ PINHEIRO CAU PA: A13989-3	06/12/2021	EM EXECUÇÃO	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 6.465.396,46	R\$ 0,00	R\$ 6.465.396,46	32,83%	0%	R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRAS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 003/2021	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO (PORTO DE FORA AO PORTO DO ITAMIXILA) EM VISEU/PA, NESTE MUNICÍPIO DE VISEU/PA CONFORME CONVÊNIO 054/2021	PAULO RAYMUNDO BRIGIDO DE OLIVEIRA EIRELI	PORTO DO ITAMIXILA	SETRANS	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 003/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	26/12/2021	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 5.970.871,08	R\$ 0,00	R\$ 5.970.871,08	0%	0%	R\$ 0,00
-------------------------------	--	---	--------------------	---------	----------------------	-------------------------------	--	------------	-------------	----------------------	------------------	----------	------------------	----	----	----------