



RELATÓRIO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL

2 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - ABRIL 2022

ITEM	OBJETO DA OBRA	NOME DA EMPRESA CONTRATADA	LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	SERVIDOR/FISCAL DA OBRA	DATA DE INICIO DA OBRA	DATA DE FIM DA OBRA	ADITIVO DE PRAZO (QUANDO HOUVER)	VALOR TOTAL DA OBRA	VALOR ADITADO (SE HOUVER)	VALOR TOTAL APLICADO	PERCENTUAL TOTAL APLICADO	PERCENTUAL MENSAL APLICADO	VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAR EXECUÇÃO DE ERVIÇO DE REACAPEAMENTO ASFALTICO, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO (OPERAÇÃO TAPA BURACO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PAR RECUPERAÇÃO DE VIAS PUBLICAS.	AMAZONCAD PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	CIDADE DE VISEU	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2020	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	11/08/2020	15/04/2022	1º ADITIVO DE PRAZO: 08/11/2020 - 07/05/2021	R\$ 3.573.110,16	1º REALINHAMENTO: R\$ 328.365,43 Em: 01/03/2021	R\$ 5.222.395,66	100,00%	1,78%	R\$ 92.703,10
										2º ADITIVO DE PRAZO: 07/05/2021 - 03/11/2021		2º REALINHAMENTO: R\$ 517.535,72 Em: 08/10/2021				
										3º ADITIVO DE PRAZO: 03/11/2021 - 02/05/2022		1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 803.384,35 Em: 15/03/2021				
TOMADA DE PREÇO 001/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES DE MADEIRA DO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI	ZONA RURAL	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 001/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	14/04/2021	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 31/12/2021 - 29/06/2022	R\$ 2.325.354,30	R\$ 0,00	R\$ 2.325.354,30	58,31%	0,00%	R\$ 0,00
TOMADA DE PREÇO 004/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 04 ESCOLAS, NAS LOCALIDADES DO 2º DISTRITO: AÇAITEUA (1432,16 M²), BOCA DA CIBRASA (283,32 M²), SANTA MARIA DO AÇAÍZAL (203,10 M²) E FERNANDES BELO (1444,64 M²) NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI	AÇAITEUA	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 004/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON	08/09/2021	30/04/2022	1º ADITIVO DE PRAZO: 31/12/2021 - 29/06/2022	R\$ 848.718,93	1º ADITIVO DE VALOR: R\$ 280.810,18	R\$ 1.129.529,11	100%	9,29%	R\$ 104.907,60
TOMADA DE PREÇO 005/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 03 ESCOLAS, NAS LOCALIDADES DO 1º DISTRITO: JUÇARAL (581,73 M²), PIQUIATEUA (258,50 M²) E CARRAPATINHO (643,20 M²) E REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 02 ESCOLAS DO 3º DISTRITO: VILA CARDOSO (517,16 M²) E VILA NOVA MARIANA (203,38 M²) NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	CONSTRUTORA NORTE ALFA LDTA - EPP	JUÇARAL (AMPLIAÇÃO)	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 005/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	11/01/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 746.715,56	R\$ 0,00	R\$ 746.715,56	32,05%	0,00%	R\$ 0,00
		PROJETAR EDIFICAÇÕES E PAVIMENTAÇÃO EIRELE - ME	PIQUIATEUA (AMPLIAÇÃO)					19/03/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 736.006,74	R\$ 0,00	R\$ 736.006,74	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
		CONSTRUTORA NORTE ALFA LDTA - EPP	CARRAPATINHO (AMPLIAÇÃO)					10/12/2021	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 671.142,19	R\$ 0,00	R\$ 671.142,19	53,36%	0,00%	R\$ 0,00
			VILA CARDOSO (REFORMA E AMPLIAÇÃO)					26/11/2021	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 658.815,46	R\$ 0,00	R\$ 658.815,46	81,70%	12,75%	R\$ 84.000,00
			VILA NOVA MARIANA (REFORMA E AMPLIAÇÃO)					08/02/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 297.477,98	R\$ 0,00	R\$ 297.477,98	21,18%	21,18%	R\$ 63.000,00
TOMADA DE PREÇO 006/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DE 670 M² DE BLOKRET SEXTAVADO, COM DRENAGEM SUPERFICIAL, COMPOSTA POR GUIA E SARIETA NA RUA PADRE JOSÉ GIAMBELI, NA COMUNIDADE DE FERNANDES BELO NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI	FERNANDES BELO	RECURSO PRÓRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 006/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON	17/09/2021	06/04/2022	1º ADITIVO DE PRAZO: 31/12/2021 - 29/06/2022	R\$ 638.514,22	R\$ 0,00	R\$ 638.514,22	100,00%	0,00%	R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRAS

TOMADA DE PREÇO 008/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE 03 (TRÊS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS'S DAS LOCALIDADES DE CRISTAL (136,47 M²), LIMONDEUA (194,02 M²) E FERNANDES BELO (197,33 M²) E 02 (DUAS) UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA – USF NAS LOCALIDADES DE KM 74 – VILA NAZARÉ (161,11 M²) E BAIRRO DO MANGUEIRÃO – SEDE (141,10 M²), NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	PROJETAR EDIFICAÇÕES E PAVIMENTAÇÃO EIRELE - ME	UBS CRISTAL	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 008/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON	04/01/2022	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 19/03/2022 - 15/09/2022	R\$ 184.538,79	R\$ 0,00	R\$ 184.538,79	53,96%	29,25%	R\$ 53.974,68
		CONSTRUTORA NORTE ALFA LDTA - EPP	UBS LIMONDEUA					03/12/2021	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 19/03/2022 - 15/09/2022	R\$ 244.485,29	R\$ 0,00	R\$ 244.485,29	84,22%	29,45%	R\$ 72.000,00
		G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI	UBS FERNANDES BELO					11/02/2022	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 19/03/2022 - 15/09/2022	R\$ 235.501,86	R\$ 0,00	R\$ 235.501,86	0%	0,00%	R\$ 0,00
			USF KM 74					14/03/2022	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 19/03/2022 - 15/09/2022	R\$ 212.818,42	R\$ 0,00	R\$ 212.818,42	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
		CONSTRUTORA NORTE ALFA LDTA - EPP	USF BAIRRO DO MANGUEIRÃO					NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	R\$ 164.333,22	R\$ 0,00	R\$ 164.333,22	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
TOMADA DE PREÇO 009/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA DE 16 (DEZESSES) ESCOLAS DA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	CONSTRUTORA NORTE ALFA LDTA - EPP	ZONA RURAL	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 009/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON	15/11/2021	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 1.533.332,78	R\$ 0,00	R\$ 1.533.332,78	54,26%	6,80%	R\$ 104.322,03
TOMADA DE PREÇO 010/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA DE 01(UMA) SALA NA LOCALIDADE DE ITAPURITEUA (E.M.E.F. EM ITAPURITEUA) E 03 (TRÊS) ESCOLAS DE 02 (DUAS) SALAS DE ALULA NAS LOCALIDADES DE ASSENTAMENTO DO JAPIM (E.M.E.F. EM ASSENTAMENTO), JOÃO GRANDE (E.M.E.F. OLÍMPIA CARVALHO) E JARAQUARA (E.M.E.F. PROFESSORA AMÉLIA ARANHA) NO MUNICÍPIO VISEU	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	ITAPURITEUA (1 SALA)	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 010/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON	07/01/2022	OBRA NÃO ENTREGUE	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 273.021,17	R\$ 0,00	R\$ 273.021,17	100,00%	38,13%	R\$ 104.114,59
		CONSTRUTORA 3R EIRELI	ASSENTAMENTO DO JAPIM (2 SALAS)					NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	R\$ 333.592,24	R\$ 0,00	R\$ 333.592,24	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
		AMAZONCAD CONSTRUTORA EIRELI	JOÃO GRANDE (2 SALAS)					06/01/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 336.934,20	R\$ 0,00	R\$ 336.934,20	64,19%	29,26%	R\$ 98.579,65
		CONSTRUTORA 3R EIRELI	JARAQUARA (2 SALAS)					07/01/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 333.592,24	R\$ 0,00	R\$ 333.592,24	39,22%	0,00%	R\$ 0,00
TOMADA DE PREÇO 011/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ÁLVARO ADOLFO NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI	SEDE	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 011/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON	28/03/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 3.027.943,47	R\$ 0,00	R\$ 3.027.943,47	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
TOMADA DE PREÇO 012/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL HELENA AMIM – SEDE E E.M.E.I. MARIA PAIVA FERREIRA – SEDE NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	CONSTRUTORA NORTE ALFA LDTA - EPP	CRECHE HELENA AMIM (SEDE)	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 012/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON	08/02/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 902.295,68	R\$ 0,00	R\$ 902.295,68	36,62%	16,62%	R\$ 150.000,00
		CGS COMÉRCIO TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI-ME	ESCOLA INFANTIL MARIA PAIVA (SEDE)					08/02/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 833.549,81	R\$ 0,00	R\$ 833.549,81	40,83%	19,13%	R\$ 159.467,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRAS

TOMADA DE PREÇO 013/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I. TEREZINHA MARIANA COSTA – LIMONDEUA, E.M.E.I. RAIMUNDA SILVA OLIVEIRA – MARIANA E E.M.E.F. DARIA MARIA DAS GRAÇAS LIMA – AÇAITEUA NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	LIMONDEUA	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 013/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON	16/02/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 786.882,30	R\$ 0,00	R\$ 786.882,30	0%	0%	R\$ 0,00
		PROJETAR EDIFICAÇÕES E PAVIMENTAÇÃO EIRELE - ME	MARIANA					07/02/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 593.088,33	R\$ 0,00	R\$ 593.088,33	73,55%	17,03%	R\$ 100.999,88
		CONSTRUTORA NORTE ALFA LDTA - EPP	AÇAITEUA					29/03/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 1.004.030,26	R\$ 0,00	R\$ 1.004.030,26	0%	0%	R\$ 0,00
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE 58 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO PA-108 CACOAL – VILA NOVA E CONSTRUÇÃO DE 277 M DE PONTES, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA, CONFORME CONVÊNIO 048/2021.	G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI	PA - 108 - CACOAL - VILA NOVA	SETRANS	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2021	ARQUITETA E URBANISTA RESPONSÁVEL: IVONE BRAZ PINHEIRO CAU PA: A13989-3	06/12/2021	EM EXECUÇÃO	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 8.440.944,82	R\$ 0,00	R\$ 8.440.944,82	51,46	0,17%	R\$ 14.111,99
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE 45,9 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO PA-102 – ESTRADA NOVA E CONSTRUÇÃO DE 106M DE PONTES, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA, CONFORME CONVÊNIO Nº 047/2021	CONSTRUTORA GOMES DA SILVA	PA -102 - ESTRADA NOVA	SETRANS	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2021	ARQUITETA E URBANISTA RESPONSÁVEL: IVONE BRAZ PINHEIRO CAU PA: A13989-3	06/12/2021	EM EXECUÇÃO	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 6.465.396,46	R\$ 0,00	R\$ 6.465.396,46	66,58%	32,05%	R\$ 2.071.915,79
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 003/2021	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO (PORTO DE FORA AO PORTO DO ITAMIXILA) EM VISEU/PA, NESTE MUNICÍPIO DE VISEU/PA CONFORME CONVÊNIO 054/2021	PAULO RAYMUNDO BRIGIDO DE OLIVEIRA EIRELI	PORTO DO ITAMIXILA	SETRANS	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 003/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	26/12/2021	EM EXECUÇÃO	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 5.970.871,08	R\$ 0,00	R\$ 5.970.871,08	13,73%	3,97%	R\$ 237.095,79
TOMADA DE PREÇO 001/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA E.M.E.F. ABEL CHAVES – SEDE E PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS E.M.E.F. S.R. ABEL RIBEIRO DO NASCIMENTO – VILA NOVA JUÇARAL, E.M.E.F. JORNALISTA RÔMULO MAIORANA – LIMONDEUA E E.M.E.F. MARIA DE NAZARÉ REIS SANTOS – BOMBOM, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	SEDE - ABEL CHAVES (REFORMA)	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 001/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	R\$ 646.720,78	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
		PROJETAR EDIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - EIRELI	VILA NOVA JUÇARAL ABEL RIBEIRO(REFORMA E AMPLIAÇÃO)					NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	R\$ 382.797,65	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
		CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP	LIMONDEUA - RÔMULO MAIORANA (REFORMA E AMPLIAÇÃO)					NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	R\$ 747.723,32	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
		G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	BOMBOM - MARIA DE NAZARÉ (REFORMA E AMPLIAÇÃO)					NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	R\$ 543.492,50	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
TOMADA DE PREÇO 002/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA E.M.E.F. ANESIA CHAVES – VILA KM 83 E PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS E.M.E.F. MARGARIDA DOS SANTOS MONTEIRO – VILA DE SAPUCAIA KM 74, E.M.E.F. RAIMUNDO SILVA CORREIA - JAPIM E E.M.E.F. GEREMIAS PASTANA – VILA NOVA PIQUIÁ, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	KM 83 (REFORMA)	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 002/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	R\$ 533.479,83	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
		W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	VILA SAPUCAIA - KM 74 (REFORMA E AMPLIAÇÃO)					22/04/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 368.249,49	R\$ 0,00	R\$ 368.249,49	0%	0%	R\$ 0,00
		CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP	VILA JAPIM (REFORMA E AMPLIAÇÃO)					NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	R\$ 790.816,13	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
		CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP	VILA NOVA PIQUIÁ (REFORMA E AMPLIAÇÃO)					NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	R\$ 779.830,30	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRAS

TOMADA DE PREÇO 003/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DAS E.M.E.F. VANDERLIZA RIBEIRO – LOCALIDADE DE SERINGA, E.M.E.F. INEZILA OLIVEIRA SANTANA – FERNANDES BELO E PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. JOÃO DAMASCENO FURTADO – BRAÇO VERDE, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	SERINGA (REFORMA)	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 003/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	08/04/2022	EM EXECUÇÃO	EM EXECUÇÃO	R\$ 339.006,66	R\$ 0,00	R\$ 339.006,66	0%	0%	R\$ 0,00	
			FERNANDES BELO (REFORMA)					NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	R\$ 518.059,50	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
		PROJETAR EDIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - EIRELI	BRAÇO VERDE (REFORMA E AMPLIAÇÃO)					NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	R\$ 702.130,42	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
TOMADA DE PREÇO 004/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS: QUADRA POLIESPORTIVA ALEXSANDRO SILVA – POLO SEDE, QUADRA POLIESPORTIVA MIGUEL ROSA - POLO AÇAÍTEUA E QUADRA POLIESPORTIVA BRAZ LIMA – POLO CRISTAL, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	SEDE	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 004/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	R\$ 305.269,77	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	
		G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	AÇAÍTEUA					29/04/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 290.338,69	R\$ 0,00	R\$ 290.338,69	0%	0%	R\$ 0,00	
		CONSTRUTORA 3R EIRELI	CRISTAL					NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	R\$ 261.320,87	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	
TOMADA DE PREÇO 005/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE 10 (DEZ) POÇOS SEMI ARTESIANOS 30 (TRINTA) METROS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED/PMV NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	MUNICÍPIO DE VISEU	RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 005/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	R\$ 245.708,74	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
TOMADA DE PREÇO 006/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE 22(VINTE DOIS) POÇOS SEMI SEMI ARTESIANOS 30 (TRINTA) METROS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS/PMV NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	MUNICÍPIO DE VISEU	RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 006/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	R\$ 540.559,22	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
CARTA CONVITE 001/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE 01 (UMA) SALA DE ALVENARIA NA LOCALIDADE DE IGARAPÉ DE PEDRA, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	IGARAPÉ DE PEDRA	RECURSO PRÓPRIO	CARTA CONVITE	CARTA CONVITE 001/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS	13/03/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 59.552,29	R\$ 0,00	R\$ 59.552,29	0%	0%	R\$ 0,00	
CARTA CONVITE 002/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA (DESCOBERTA) NA LOCALIDADE DE NOVA PIQUIÁ, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	NOVA PIQUIÁ	RECURSO PRÓPRIO	CARTA CONVITE	CARTA CONVITE 002/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	R\$ 90.049,03	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE FERNANDES BELO NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	FERNANDES BELO	SEDOF	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS	08/04/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 5.961.786,97	R\$ 0,00	R\$ 5.961.786,97	0%	0%	R\$ 0,00	