

RELATÓRIO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL

## 2 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MAIO 2022

ITEM	OBJETO DA OBRA	NOME DA EMPRESA CONTRATADA	LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA	ORIGEM DO RECURSO	MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	SERVIDOR/FISCAL DA OBRA	DATA DE INICIO DA OBRA	DATA DE FIM DA OBRA	ADITIVO DE PRAZO ( QUANDO HOUVER)	VALOR TOTAL DA OBRA	VALOR ADITADO (SE HOUVER)	VALOR TOTAL APLICADO	PERCENTUAL TOTAL APLICADO	PERCENTUAL MENSAL APLICADO	VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE
<b>TOMADA DE PREÇO 001/2021</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES DE MADEIRA DO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI	ZONA RURAL	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 001/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	14/04/2021	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 31/12/2021 - 29/06/2022	R\$ 2.325.354,30	R\$ 0,00	R\$ 2.325.354,30	58,31%	0,00%	R\$ 0,00
<b>TOMADA DE PREÇO 005/2021</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 03 ESCOLAS, NAS LOCALIDADES DO 1º DISTRITO: JUÇARAL (581,73 M²), PIQUIATEUA (258,50 M²) E CARRAPATINHO (643,20 M²) E REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 02 ESCOLAS DO 3º DISTRITO: VILA CARDOSO (517,16 M²) E VILA NOVA MARIANA (203,38 M²) NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	CONSTRUTORA NORTE ALFA LDTA - EPP	JUÇARAL (AMPLIAÇÃO)	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 005/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	11/01/2022	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 25/05/2022 - 17/11/2022	R\$ 746.715,56	R\$ 0,00	R\$ 746.715,56	43,07%	11,02%	R\$ 82.300,00
		PROJETAR EDIFICAÇÕES E PAVIMENTAÇÃO EIRELE - ME	PIQUIATEUA (AMPLIAÇÃO)					19/03/2022	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 25/05/2022 - 17/11/2022	R\$ 736.006,74	R\$ 0,00	R\$ 736.006,74	15,90%	15,90%	R\$ 117.000,00
		CONSTRUTORA NORTE ALFA LDTA - EPP	CARRAPATINHO (AMPLIAÇÃO)					10/12/2021	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 25/05/2022 - 17/11/2022	R\$ 671.142,19	R\$ 0,00	R\$ 671.142,19	71,24%	17,88%	R\$ 120.000,00
			VILA CARDOSO (REFORMA E AMPLIAÇÃO)					26/11/2021	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 21/05/2022 - 17/11/2022	R\$ 658.815,46	R\$ 0,00	R\$ 658.815,46	81,70%	0,00%	R\$ 0,00
			VILA NOVA MARIANA (REFORMA E AMPLIAÇÃO)					08/02/2022	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 21/05/2022 - 17/11/2022	R\$ 297.477,98	R\$ 0,00	R\$ 297.477,98	21,18%	0,00%	R\$ 0,00
<b>TOMADA DE PREÇO 008/2021</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE 03 (TRÊS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS'S DAS LOCALIDADES DE CRISTAL (136,47 M²), LIMONDEUA (194,02 M²) E FERNANDES BELO (197,33 M²) E 02 (DUAS) UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA – USF NAS LOCALIDADES DE KM 74 – VILA NAZARÉ (161,11 M²) E BAIRRO DO MANGUEIRÃO - SEDE (141,10 M²), NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	PROJETAR EDIFICAÇÕES E PAVIMENTAÇÃO EIRELE - ME	UBS CRISTAL	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 008/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	04/01/2022	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 19/03/2022 - 15/09/2022	R\$ 184.538,79	R\$ 0,00	R\$ 184.538,79	53,96%	0,00%	R\$ 0,00
		CONSTRUTORA NORTE ALFA LDTA - EPP	UBS LIMONDEUA					03/12/2021	21/05/2022	1º ADITIVO DE PRAZO: 19/03/2022 - 15/09/2022	R\$ 244.485,29	R\$ 0,00	R\$ 244.485,29	100,00%	15,78%	R\$ 38.578,01
		G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI	UBS FERNANDES BELO					11/02/2022	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 19/03/2022 - 15/09/2022	R\$ 235.501,86	R\$ 0,00	R\$ 235.501,86	26,33%	26,33%	R\$ 62.000,00
			USF KM 74					14/03/2022	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 19/03/2022 - 15/09/2022	R\$ 212.818,42	R\$ 0,00	R\$ 212.818,42	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
		CONSTRUTORA NORTE ALFA LDTA - EPP	USF BAIRRO DO MANGUEIRÃO					NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	R\$ 164.333,22	R\$ 0,00	R\$ 164.333,22	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
<b>TOMADA DE PREÇO 009/2021</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA DE 16 (DEZESSEIS) ESCOLAS DA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	CONSTRUTORA NORTE ALFA LDTA - EPP	ZONA RURAL	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 009/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	15/11/2021	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 09/05/2022 - 05/11/2022	R\$ 1.533.332,78	R\$ 0,00	R\$ 1.533.332,78	54,26%	0,00%	R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU  
SECRETARIA DE OBRAS

TOMADA DE PREÇO 010/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA DE 01(UMA) SALA NA LOCALIDADE DE ITAPURITEUA (E.M.E.F. EM ITAPURITEUA) E 03 (TRÊS) ESCOLAS DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NAS LOCALIDADES DE ASSENTAMENTO DO JAPIM (E.M.E.F. EM ASSENTAMENTO), JOÃO GRANDE (E.M.E.F. OLÍMPIA CARVALHO) E JARAQUARA (E.M.E.F. PROFESSORA AMÉLIA ARANHA) NO MUNICÍPIO VISEU	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	ITAPURITEUA (1 SALA)	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 010/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	07/01/2022	OBRA NÃO ENTREGUE	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 273.021,17	R\$ 0,00	R\$ 273.021,17	100,00%	38,13%	R\$ 104.114,59
		CONSTRUTORA 3R EIRELI	ASSENTAMENTO DO JAPIM (2 SALAS)					NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	R\$ 333.592,24	R\$ 0,00	R\$ 333.592,24	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
		AMAZONCAD CONSTRUTORA EIRELI	JOÃO GRANDE (2 SALAS)					06/01/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 336.934,20	R\$ 0,00	R\$ 336.934,20	79,03%	14,84%	R\$ 50.000,00
		CONSTRUTORA 3R EIRELI	JARAQUARA (2 SALAS)					07/01/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 333.592,24	R\$ 83.344,55	R\$ 416.936,79	47,86%	16,48%	R\$ 68.719,60
TOMADA DE PREÇO 011/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ÁLVARO ADOLFO NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI	SEDE	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 011/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	28/03/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 3.027.943,47	R\$ 0,00	R\$ 3.027.943,47	10,44%	10,44%	R\$ 316.123,00
TOMADA DE PREÇO 012/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL HELENA AMIM – SEDE E E.M.E.I. MARIA PAIVA FERREIRA – SEDE NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	CONSTRUTORA NORTE ALFA LDTA - EPP	CRECHE HELENA AMIM (SEDE)	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 012/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	08/02/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 902.295,68	R\$ 0,00	R\$ 902.295,68	57,68%	21,06%	R\$ 190.000,00
		CGS COMÉRCIO TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI-ME	ESCOLA INFANTIL MARIA PAIVA (SEDE)					08/02/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 833.549,81	R\$ 0,00	R\$ 833.549,81	59,96%	19,13%	R\$ 159.486,98
TOMADA DE PREÇO 013/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I. TEREZINHA MARIANA COSTA – LIMONDEUA, E.M.E.I. RAIMUNDA SILVA OLIVEIRA – MARIANA E E.M.E.F. DÁRIA MARIA DAS GRAÇAS LIMA – AÇAITEUA NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	LIMONDEUA	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 013/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	16/02/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 786.882,30	R\$ 0,00	R\$ 786.882,30	18,97%	18,97%	R\$ 149.245,82
		PROJETAR EDIFICAÇÕES E PAVIMENTAÇÃO EIRELE - ME	MARIANA					07/02/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 593.088,33	R\$ 0,00	R\$ 593.088,33	86,84%	13,28%	R\$ 78.775,43
		CONSTRUTORA NORTE ALFA LDTA - EPP	AÇAITEUA					29/03/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 1.004.030,26	R\$ 0,00	R\$ 1.004.030,26	20,32%	20,32%	R\$ 204.000,00
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE 58 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO PA-108 CACDAL – VILA NOVA E CONSTRUÇÃO DE 277 M DE PONTES, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA, CONFORME CONVÊNIO 048/2021.	G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI	PA - 108 - CACOAL - VILA NOVA	SETRANS	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2021	ARQUITETA E URBANISTA RESPONSÁVEL: IVONE BRAZ PINHEIRO CAU PA: A13989-3	06/12/2021	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 29/05/2022 - 25/11/2022	R\$ 8.440.944,82	R\$ 0,00	R\$ 8.440.944,82	70,22%	18,75%	R\$ 1.583.000,00
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE 45,9 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO PA-102 – ESTRADA NOVA E CONSTRUÇÃO DE 106M DE PONTES, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA, CONFORME CONVÊNIO Nº 047/2021	CONSTRUTORA GOMES DA SILVA	PA -102 - ESTRADA NOVA	SETRANS	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2021	ARQUITETA E URBANISTA RESPONSÁVEL: IVONE BRAZ PINHEIRO CAU PA: A13989-3	06/12/2021	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 29/05/2022 - 25/11/2022	R\$ 6.465.396,46	R\$ 0,00	R\$ 6.465.396,46	69,99%	3,41%	R\$ 220.323,62
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 003/2021	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO (PORTO DE FORA AO PORTO DO ITAMIXILA) EM VISEU/PA, NESTE MUNICÍPIO DE VISEU/PA CONFORME CONVÊNIO 054/2021	PAULO RAYMUNDO BRIGIDO DE OLIVEIRA EIRELI	PORTO DO ITAMIXILA	SETRANS	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 003/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	26/12/2021	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 29/05/2022 - 25/11/2022	R\$ 5.970.871,08	R\$ 0,00	R\$ 5.970.871,08	19,91%	6,18%	R\$ 369.146,34



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU  
SECRETARIA DE OBRAS

TOMADA DE PREÇO 001/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA E.M.E.F. ABEL CHAVES – SEDE E PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS E.M.E.F. S.R. ABEL RIBEIRO DO NASCIMENTO – VILA NOVA JUÇARAL, E.M.E.F. JORNALISTA RÔMULO MAIORANA – LIMONDEUA E E.M.E.F. MARIA DE NAZARÉ REIS SANTOS – BOMBOM, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	SEDE - ABEL CHAVES (REFORMA)	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 001/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	R\$ 646.720,78	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	
		PROJETAR EDIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - EIRELI	VILA NOVA JUÇARAL ABEL RIBEIRO(REFORMA E AMPLIAÇÃO)					NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	R\$ 382.797,65	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	
		CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP	LIMONDEUA - RÔMULO MAIORANA (REFORMA E AMPLIAÇÃO)					20/05/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 747.723,32	R\$ 0,00	R\$ 747.723,32	0%	0%	R\$ 0,00	
		G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	BOMBOM - MARIA DE NAZARÉ (REFORMA E AMPLIAÇÃO)					NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	R\$ 543.492,50	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	
TOMADA DE PREÇO 002/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA E.M.E.F. ANESIA CHAVES – VILA KM 83 E PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS E.M.E.F. MARGARIDA DOS SANTOS MONTEIRO – VILA DE SAPUCAIA KM 74, E.M.E.F. RAIMUNDO SILVA CORREIA - JAPIM E E.M.E.F. GEREMIAS PASTANA – VILA NOVA PIQUIÁ, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	KM 83 (REFORMA)	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 002/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	R\$ 533.479,83	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	
		W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	VILA SAPUCAIA - KM 74 (REFORMA E AMPLIAÇÃO)					22/04/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 368.249,49	R\$ 0,00	R\$ 368.249,49	0%	0%	R\$ 0,00	
		CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP	VILA JAPIM (REFORMA E AMPLIAÇÃO)					NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	R\$ 790.816,13	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	
		CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP	VILA NOVA PIQUIÁ (REFORMA E AMPLIAÇÃO)					NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	R\$ 779.830,30	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	
TOMADA DE PREÇO 003/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DAS E.M.E.F. VANDERLIZA RIBEIRO – LOCALIDADE DE SERINGA, E.M.E.F. INEZILA OLIVEIRA SANTANA – FERNANDES BELO E PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. JOÃO DAMASCENO FURTADO – BRAÇO VERDE, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	SERINGA (REFORMA)	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 003/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	08/04/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 339.006,66	R\$ 0,00	R\$ 339.006,66	0%	0%	R\$ 0,00	
			FERNANDES BELO (REFORMA)					NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	R\$ 518.059,50	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	
		PROJETAR EDIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - EIRELI	BRAÇO VERDE (REFORMA E AMPLIAÇÃO)					NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	R\$ 702.130,42	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	
TOMADA DE PREÇO 004/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS: QUADRA POLIESPORTIVA ALEXSANDRO SILVA – POLO SEDE, QUADRA POLIESPORTIVA MIGUEL ROSA – POLO AÇAITEUA E QUADRA POLIESPORTIVA BRAZ LIMA – POLO CRISTAL, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	SEDE	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 004/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	R\$ 305.269,77	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	
		G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	AÇAITEUA					29/04/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 290.338,69	R\$ 0,00	R\$ 290.338,69	0%	0%	R\$ 0,00	
		CONSTRUTORA 3R EIRELI	CRISTAL					NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	R\$ 261.320,87	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	
TOMADA DE PREÇO 005/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE 10 (DEZ) POÇOS SEMI ARTESIANOS 30 (TRINTA) METROS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED/PMV NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	MUNICÍPIO DE VISEU	RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 005/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	R\$ 245.708,74	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
TOMADA DE PREÇO 006/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE 22(VINTE DOIS) POÇOS SEMI SEMI ARTESIANOS 30 (TRINTA) METROS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS/PMV NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	MUNICÍPIO DE VISEU	RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 006/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	R\$ 540.559,22	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU  
SECRETARIA DE OBRAS

<b>TOMADA DE PREÇO 007/2022</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA SÃO BENEDITO NA COMUNIDADE DE FERNANDES BELO (2.583,00M²), NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	FERNANDES BELO	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 007/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	24/05/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 526.247,01	R\$ 0,00	R\$ 526.247,01	0%	0%	R\$ 0,00
<b>TOMADA DE PREÇO 008/2022</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ NA COMUNIDADE DE AÇAITEUA (1.806,68M²) NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	AÇAITEUA	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 008/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6		NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	R\$ 515.387,31	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
<b>TOMADA DE PREÇO 009/2022</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. GREGÓRIO DA SILVA COELHO - POLO LAGUINHO – LOCALIDADE DE ITAÇU-PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	ITAÇU	FNDE	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 009/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	31/05/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 1.044.787,17	R\$ 0,00	R\$ 1.044.787,17	0%	0%	R\$ 0,00
<b>TOMADA DE PREÇO 010/2022</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. MANOEL FURTADO - POLO CURUPAITI – LOCALIDADE DE ITAMBÁ PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	ITAMBÁ	FNDE	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 010/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2		NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	R\$ 1.160.583,79	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
<b>CARTA CONVITE 001/2022</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE 01 (UMA) SALA DE ALVENARIA NA LOCALIDADE DE IGARAPÉ DE PEDRA, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	IGARAPÉ DE PEDRA	RECURSO PRÓPRIO	CARTA CONVITE	CARTA CONVITE 001/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	13/03/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 59.552,29	R\$ 0,00	R\$ 59.552,29	0%	0%	R\$ 0,00
<b>CARTA CONVITE 002/2022</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA (DESCOBERTA) NA LOCALIDADE DE NOVA PIQUIÁ, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	NOVA PIQUIÁ	RECURSO PRÓPRIO	CARTA CONVITE	CARTA CONVITE 002/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6		NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	R\$ 90.049,03	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
<b>CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2022</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE FERNANDES BELO NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	FERNANDES BELO	SEDOF	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	08/04/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 5.961.786,97	R\$ 0,00	R\$ 5.961.786,97	8,77%	8,77%	R\$ 523.000,00