

RELATÓRIO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL

2 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - AGOSTO 2022

ITEM	OBJETO DA OBRA	LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA	NOME DA EMPRESA CONTRATADA	ORIGEM DO RECURSO	MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	SERVIDOR/FISCAL DA OBRA	DATA DE INICIO DA OBRA	DATA DE FIM DA OBRA	ADITIVO DE PRAZO (QUANDO HOUVER)	VALOR TOTAL DA OBRA	VALOR ADITADO (SE HOUVER)	VALOR TOTAL APLICADO	PERCENTUAL TOTAL APLICADO	PERCENTUAL MENSAL APLICADO	VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE
TOMADA DE PREÇO 001/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES DE MADEIRA DO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	ZONA RURAL	G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	001/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	14/04/2021	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO : 31/12/2022 - 29/06/2022 2º ADITIVO DE PRAZO : 29/06/2022 - 26/12/2022	R\$ 2.325.354,30	R\$ 0,00	R\$ 2.325.354,30	63,98%	5,67%	R\$ 131.961,60
TOMADA DE PREÇO 005/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 03 ESCOLAS, NAS LOCALIDADES DO 1º DISTRITO: JUÇARAL (581,73 M²), PIQUIATEUA (258,50 M²) E CARRAPATINHO (643,20 M²) E REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 02 ESCOLAS DO 3º DISTRITO: VILA CARDOSO (517,16 M²) E VILA NOVA MARIANA (203,38 M²) NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	JUÇARAL (AMPLIAÇÃO)	CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA - EPP	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	005/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	11/01/2022	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 25/05/2022 - 17/11/2022	R\$ 746.715,56	R\$ 0,00	R\$ 746.715,56	84,82%	26,94%	R\$ 201.150,00
		PIQUIATEUA (AMPLIAÇÃO)	PROJETAR EDIFICAÇÕES E PAVIMENTAÇÃO EIRELE - ME					19/03/2022	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 25/05/2022 - 17/11/2022	R\$ 736.006,74	R\$ 0,00	R\$ 736.006,74	77,58%	13,80%	R\$ 101.564,96
		CARRAPATINHO (AMPLIAÇÃO)	CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA - EPP					10/12/2021	OBRA NÃO ENTREGUE	1º ADITIVO DE PRAZO: 25/05/2022 - 17/11/2022	R\$ 671.142,19	R\$ 0,00	R\$ 671.142,19	100%	0%	R\$ 0,00
		VILA NOVA MARIANA (REFORMA E AMPLIAÇÃO)						08/02/2022	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 21/05/2022 - 17/11/2022	R\$ 297.477,98	R\$ 0,00	R\$ 297.477,98	83,21%	33,97%	R\$ 101.045,00
TOMADA DE PREÇO 008/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE 03 (TRÊS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS'S DAS LOCALIDADES DE CRISTAL (136,47 M²), LIMONDEUA (194,02 M²) E FERNANDES BELO (197,33 M²) E 02 (DUAS) UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA – USF NAS LOCALIDADES DE KM 74 – VILA NAZARÉ (161,11 M²), NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	UBS CRISTAL	PROJETAR EDIFICAÇÕES E PAVIMENTAÇÃO EIRELE - ME	RECURSO PRÓRIO	TOMADA DE PREÇO	008/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	04/01/2022	OBRA NÃO ENTREGUE	1º ADITIVO DE PRAZO: 19/03/2022 - 15/09/2022	R\$ 184.538,79	R\$ 0,00	R\$ 184.538,79	100%	0%	R\$ 0,00
		UBS FERNANDES BELO	G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI					11/02/2022	22/08/2022	1º ADITIVO DE PRAZO: 19/03/2022 - 15/09/2022	R\$ 235.501,86	R\$ 0,00	R\$ 235.501,86	84,25%	22,59%	R\$ 53.200,00
		USF KM 74						14/03/2022	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 19/03/2022 - 15/09/2022	R\$ 212.818,42	R\$ 0,00	R\$ 212.818,42	85,29%	24,57%	R\$ 52.300,00
		USF BAIRRO DO MANGUEIRÃO						CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA - EPP	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	R\$ 164.333,22	R\$ 0,00	R\$ 164.333,22	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
TOMADA DE PREÇO 009/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA DE 16 (DEZESSEIS) ESCOLAS DA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	ZONA RURAL	CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA - EPP	RECURSO PRÓRIO	TOMADA DE PREÇO	009/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	15/11/2021	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 09/05/2022 - 05/11/2022	R\$ 1.533.332,78	R\$ 0,00	R\$ 1.533.332,78	95,35%	14,21%	R\$ 217.891,88

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRAS

TOMADA DE PREÇO 010/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA DE 01(UMA) SALA NA LOCALIDADE DE ITAPURITEUA (E.M.E.F. EM ITAPURITEUA) E 03 (TRÊS) ESCOLAS DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NAS LOCALIDADES DE ASSENTAMENTO DO JAPIM (E.M.E.F. EM ASSENTAMENTO), JOÃO GRANDE (E.M.E.F. OLÍMPIA CARVALHO) E JARAQUARA (E.M.E.F. PROFESSORA AMÉLIA ARANHA) NO MUNICÍPIO VISEU	ITAPURITEUA (1 SALA)	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	RECURSO PRÓRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 010/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	07/01/2022	OBRA NÃO ENTREGUE	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 273.021,17	R\$ 0,00	R\$ 273.021,17	100%	0%	R\$ 0,00
		ASSENTAMENTO DO JAPIM (2 SALAS)	CONSTRUTORA 3R EIRELI					23/06/2022	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 21/06/2022 - 18/12/2022	R\$ 333.592,24	R\$ 0,00	R\$ 333.592,24	0%	0%	R\$ 0,00
		JOÃO GRANDE (2 SALAS)	AMAZONCAD CONSTRUTORA EIRELI					06/01/2022	OBRA NÃO ENTREGUE	1º ADITIVO DE PRAZO: 21/06/2022 - 18/12/2022	R\$ 336.934,20	R\$ 0,00	R\$ 336.934,20	100%	0%	R\$ 0,00
		JARAQUARA (2 SALAS)	CONSTRUTORA 3R EIRELI					07/01/2022	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 21/06/2022 - 18/12/2022	R\$ 333.592,24	R\$ 83.344,55	R\$ 416.936,79	82,57%	20,28%	R\$ 84.536,09
TOMADA DE PREÇO 011/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ÁLVARO ADOLFO NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	SEDE	G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 011/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	28/03/2022	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 21/06/2022 - 18/12/2022	R\$ 3.027.943,47	R\$ 0,00	R\$ 3.027.943,47	50,40%	16,73%	R\$ 506.500,00
TOMADA DE PREÇO 013/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I. TEREZINHA MARIANA COSTA – LIMONDEUA, E.M.E.I. RAIMUNDA SILVA OLIVEIRA – MARIANA E E.M.E.F. DARIA MARIA DAS GRAÇAS LIMA – AÇAITEUA NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	LIMONDEUA	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	#REF!	TOMADA DE PREÇO 013/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	16/02/2022	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 21/06/2022 - 18/12/2022	R\$ 786.882,30	R\$ 0,00	R\$ 786.882,30	86,22%	16,05%	R\$ 126.304,56
		MARIANA	PROJETAR EDIFICAÇÕES E PAVIMENTAÇÃO EIRELE - ME					07/02/2022	OBRA NÃO ENTREGUE	1º ADITIVO DE PRAZO: 21/06/2022 - 18/12/2022	R\$ 593.088,33	R\$ 0,00	R\$ 593.088,33	100,00%	13,16%	R\$ 78.079,62
		AÇAITEUA	CONSTRUTORA NORTE ALFA LDIA - EPP					29/03/2022	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 21/06/2022 - 18/12/2022	R\$ 1.004.030,26	R\$ 0,00	R\$ 1.004.030,26	57,22%	22,03%	R\$ 221.180,00
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE 58 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO PA-108 CACOAL – VILA NOVA E CONSTRUÇÃO DE 277 M DE PONTES, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA, CONFORME CONVÊNIO 048/2021.	PA - 108 - CACOAL - VILA NOVA	G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI	SETRANS	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	06/12/2021	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 29/05/2022 - 25/11/2022	R\$ 8.440.944,82	R\$ 0,00	R\$ 8.440.944,82	70,22%	0%	R\$ 0,00
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RECUPERAÇÃO DE 45,9 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO PA-102 – ESTRADA NOVA E CONSTRUÇÃO DE 106M DE PONTES, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA, CONFORME CONVÊNIO Nº 047/2021	PA - 108 - CACOAL - VILA NOVA	CONSTRUTORA GOMES DA SILVA	SETRANS	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2021	ARQUITETA E URBANISTA RESPONSÁVEL: IVONE BRAZ PINHEIRO CAU PA: A13989-3	06/12/2021	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 29/05/2022 - 25/11/2022	R\$ 6.465.396,46	R\$ 0,00	R\$ 6.465.396,46	69,99%	0%	R\$ 0,00
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 003/2021	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO (PORTO DE FORA AO PORTO DO ITAMIXILA) EM VISEU/PA, NESTE MUNICÍPIO DE VISEU/PA CONFORME CONVÊNIO 054/2021	PORTO DO ITAMIXILA	PAULO RAYMUNDO BRIGIDO DE OLIVEIRA EIRELI	SETRANS	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 003/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	26/12/2021	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 01/05/2022 - 27/10/2022	R\$ 5.970.871,08	R\$ 0,00	R\$ 5.970.871,08	35,68%	5,69%	R\$ 340.037,13

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRAS

TOMADA DE PREÇO 001/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA E.M.E.F. ABEL CHAVES – SEDE E PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS E.M.E.F. S.R. ABEL RIBEIRO DO NASCIMENTO – VILA NOVA JUÇARAL, E.M.E.F. JORNALISTA RÔMULO MAIORANA – LIMONDEUA E E.M.E.F. MARIA DE NAZARÉ REIS SANTOS – BOMBOM, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	SEDE - ABEL CHAVES (REFORMA)	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 001/2022	ARQUITETA E URBANISTA RESPONSÁVEL: IVONE BRAZ PINHEIRO CAU PA: A13989-3	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 646.720,78	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
		VILA NOVA JUÇARAL ABEL RIBEIRO(REFORMA E AMPLIAÇÃO)	PROJETAR EDIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - EIRELI					01/08/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 382.797,65	R\$ 0,00	R\$ 382.797,65	0%	0%	R\$ 0,00
		LIMONDEUA - RÔMULO MAIORANA (REFORMA E AMPLIAÇÃO)	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP					20/05/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 747.723,32	R\$ 0,00	R\$ 747.723,32	35,43%	15,64%	R\$ 116.950,30
		BOMBOM - MARIA DE NAZARÉ (REFORMA E AMPLIAÇÃO)	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI					16/08/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 543.492,50	R\$ 0,00	R\$ 543.492,50	0%	0%	R\$ 0,00
TOMADA DE PREÇO 002/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA E.M.E.F. ANESIA CHAVES – VILA KM 83 E PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS E.M.E.F. MARGARIDA DOS SANTOS MONTEIRO – VILA DE SAPUCAIA KM 74, E.M.E.F. RAIMUNDO SILVA CORREIA - JAPIM E E.M.E.F. GEREMIAS PASTANA – VILA NOVA PIQUIÁ, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	KM 83 (REFORMA)	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 002/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 533.479,83	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
		VILA SAPUCAIA - KM 74 (REFORMA E AMPLIAÇÃO)	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI					22/04/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 368.249,49	R\$ 0,00	R\$ 368.249,49	54,64%	34,61%	R\$ 127.459,09
		VILA JAPIM (REFORMA E AMPLIAÇÃO)	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP					NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 790.816,13	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
		VILA NOVA PIQUIÁ (REFORMA E AMPLIAÇÃO)	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP					NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 779.830,30	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
TOMADA DE PREÇO 003/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DAS E.M.E.F. VANDERLIZA RIBEIRO – LOCALIDADE DE SERINGA, E.M.E.F. INEZILIA OLIVEIRA SANTANA – FERNANDES BELO E PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. JOÃO DAMASCENO FURTADO – BRAÇO VERDE, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	SERINGA (REFORMA)	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 003/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	08/04/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 339.006,66	R\$ 0,00	R\$ 339.006,66	84,05%	27,14%	R\$ 92.000,00
		FERNANDES BELO (REFORMA)						NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 518.059,50	R\$ 0,00	R\$ 518.059,50	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
		BRAÇO VERDE (REFORMA E AMPLIAÇÃO)	PROJETAR EDIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - EIRELI					08/08/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 702.130,42	R\$ 0,00	R\$ 702.130,42	0%	0%	R\$ 0,00
TOMADA DE PREÇO 004/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS: QUADRA POLIESPORTIVA ALEXSANDRO SILVA – POLO SEDE, QUADRA POLIESPORTIVA MIGUEL ROSA – POLO AÇAITEUA E QUADRA POLIESPORTIVA BRAZ LIMA – POLO CRISTAL, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	SEDE	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 004/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	05/07/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 305.269,77	R\$ 0,00	R\$ 305.269,77	22,93%	22,93%	R\$ 70.000,00
		AÇAITEUA	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI					29/04/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 290.338,69	R\$ 0,00	R\$ 290.338,69	44,78%	27,55%	R\$ 80.000,00
		CRISTAL	CONSTRUTORA 3R EIRELI					22/08/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 261.320,87	R\$ 0,00	R\$ 261.320,87	0%	0%	R\$ 0,00
TOMADA DE PREÇO 005/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE 10 (DEZ) POÇOS SEMI ARTESIANOS 30 (TRINTA) METROS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED/PMV NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	MUNICÍPIO DE VISEU	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 005/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	15/07/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 245.708,74	R\$ 0,00	R\$ 245.708,74	40%	20%	R\$ 49.141,74

 ESTADO DO PARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
 SECRETARIA DE OBRAS

TOMADA DE PREÇO 006/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE 22(VINTE DOIS) POÇOS SEMI SEMI ARTESIANOS 30 (TRINTA) METROS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS/PMV NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	MUNICÍPIO DE VISEU	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 006/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 540.559,22	R\$ 0,00	R\$ 540.559,22	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
TOMADA DE PREÇO 007/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA SÃO BENEDITO NA COMUNIDADE DE FERNANDES BELO (2.583,00M²), NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	FERNANDES BELO	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 007/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	24/05/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 526.247,01	R\$ 0,00	R\$ 526.247,01	47,91%	47,91%	R\$ 252.120,00
TOMADA DE PREÇO 008/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ NA COMUNIDADE DE AÇAITEUA (1.806,68M²) NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	AÇAITEUA	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 008/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	28/06/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 515.387,31	R\$ 0,00	R\$ 515.387,31	0%	0%	R\$ 0,00
TOMADA DE PREÇO 009/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. GREGÓRIO DA SILVA COELHO - POLO LAGUINHO – LOCALIDADE DE ITAÇU-PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	ITAÇU	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	FNDE	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 009/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	31/05/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 1.044.787,17	R\$ 0,00	R\$ 1.044.787,17	18,23%	11,53%	R\$ 120.500,00
TOMADA DE PREÇO 010/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. MANOEL FURTADO - POLO CURUPAITI – LOCALIDADE DE ITAMBÁ PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	ITAMBÁ	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	FNDE	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 010/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	16/06/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 1.160.583,79	R\$ 0,00	R\$ 1.160.583,79	21,54%	12,92%	R\$ 150.000,00
TOMADA DE PREÇO 011/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAÇA SÃO BENEDITO – 444,33M², NA CIDADE DE VISEU/PA	SEDE - VISEU	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 011/2022	ARQUITETA E URBANISTA RESPONSÁVEL: IVONE BRAZ PINHEIRO CAU PA: A13989-3	05/07/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 224.276,54	R\$ 0,00	R\$ 224.276,54	0%	0%	R\$ 0,00
TOMADA DE PREÇO 012/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAÇA NA TRAVESSA FERNANDES BELO DE 1.272,48M², NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	SEDE - VISEU	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 012/2022	ARQUITETA E URBANISTA RESPONSÁVEL: IVONE BRAZ PINHEIRO CAU PA: A13989-3	25/05/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 322.931,37	R\$ 0,00	R\$ 322.931,37	0%	0%	R\$ 0,00
TOMADA DE PREÇO 013/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE 16 (DEZESEIS) POÇOS SEMI ARTESIANOS 30 (TRINTA) METROS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD/PMV, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	MUNICÍPIO DE VISEU	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 013/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 396.163,01	R\$ 0,00	R\$ 396.163,01	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRAS

TOMADA DE PREÇO 014/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. ELMIRO MANOEL DE CARVALHO - POLO DO LIMONDEUA – LOCALIDADE DE FAZENDA REAL – PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	FAZENDA REAL	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	FNDE	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 014/2022	ENGENHEIRA RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 1.104.507,68	R\$ 0,00	R\$ 1.104.507,68	0%	0%	R\$ 0,00
TOMADA DE PREÇO 015/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. LUCELINA DE FÁTIMA SANTOS – POLO DE AÇAITEUA – LOCALIDADE DE CENTRO ALEGRE PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	CENTRO ALEGRE	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	FNDE	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 015/2022	ENGENHEIRA RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 1.184.696,13	R\$ 0,00	R\$ 1.184.696,13	0%	0%	R\$ 0,00
TOMADA DE PREÇO 016/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. PROFESSORA ANGELINA OLIVEIRA REIS - POLO DO LIMONDEUA – LOCALIDADE DE TAPEREBATEUA - PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	TAPEREBATEUA	RABERTURA EM: 29/09/2022	FNDE	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 016/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	RABERTURA EM: 29/09/2022								
TOMADA DE PREÇO 017/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS'S COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 90,37M², NA LOCALIDADE DE BITEUA (REGIÃO DO 1º DISTRITO) E A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS'S COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 90,37M², NA LOCALIDADE DE ITAÇU (REGIÃO DO 2º DISTRITO) NO MUNICÍPIO DE VISEU	UBS (BITEUA) UBS (ITAÇU)	REABERTURA EM: 29/09/2022	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 017/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	REABERTURA EM: 29/09/2022								
TOMADA DE PREÇO 018/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 90,37M² CADA, NAS LOCALIDADES DE CARRAPATINHO E VILA NOVA JUÇARAL – 1º DISTRITO, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	UBS (CARRAPATINHO) UBS (VILA NOVA JUÇARAL)	REABERTURA EM: 29/09/2022	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 018/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	REABERTURA EM: 29/09/2022								
CARTA CONVITE 001/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA DE 01 (UMA) SALA DE ALVENARIA NA LOCALIDADE DE IGARAPÉ DE PEDRA, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	IGARAPÉ DE PEDRA	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	CARTA CONVITE	CARTA CONVITE 001/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	13/03/2022	12/08/2022	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 59.552,29	R\$ 0,00	R\$ 59.552,29	100%	32,83%	R\$ 19.552,29

 ESTADO DO PARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
 SECRETARIA DE OBRAS

CARTA CONVITE 002/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA (DESCOBERTA) NA LOCALIDADE DE NOVA PIQUIÁ, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	NOVA PIQUIÁ	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	RECURSO PRÓPRIO	CARTA CONVITE	CARTA CONVITE 002/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	23/06/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 90.049,03	R\$ 0,00	R\$ 90.049,03	44,42%	0%	R\$ 0,00
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE FERNANDES BELO NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	FERNANDES BELO	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	SEDOP	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	08/04/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 5.961.786,97	R\$ 0,00	R\$ 5.961.786,97	25,88%	0,00%	R\$ 0,00