



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO

RELATÓRIO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL

2 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - NOVEMBRO 2025

ITEM	OBJETO DA OBRA	LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA	NOME DA EMPRESA CONTRATADA	SERVIDOR / FISCAL DA OBRA	DATA DE INICIO DA OBRA	DATA DE FIM DA OBRA	ADITIVO DE PRAZO (QUANDO HOVER)	VALOR TOTAL DA OBRA	VALOR ADITADO (SE HOVER)	VALOR TOTAL APLICADO	PERCENTUAL TOTAL APLICADO	PERCENTUAL MENSAL APLICADO	VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE
TOMADA DE PREÇO 008/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE 03 (TRÊS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS'S DAS LOCALIDADES DE CRISTAL (136,47 M²), LIMONDEUA (194,02 M²) E FERNANDES BELO (197,33 M²) E 02 (DUAS) UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA – USF NAS LOCALIDADES DE KM 74 – VILA NAZARÉ (161,11 M²) E BAIRRO DO MANGUEIRÃO - SEDE (141,10 M²), NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	USF BAIRRO DO MANGUEIRÃO	CONSTRUTORA NORTE ALFA LDIA - EPP	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: SIMÃO PEDRO QUADROS TEIXEIRA CREA PA: 1521489947	22/04/2025		1º ADITIVO DE PRAZO : 19/03/2022 - 15/09/2022	R\$ 164.333,22	R\$ 0,00	R\$ 164.333,22	100%	0,00%	R\$ 0,00
							2º ADITIVO DE PRAZO : 15/09/2022 - 14/03/2023						
							3º ADITIVO DE PRAZO : 14/03/2023 - 27/09/2023						
							4º ADITIVO DE PRAZO : 27/09/2023- 25/03/2024						
							5º ADITIVO DE PRAZO : 25/03/2024 - 21/09/2024						
							6º ADITIVO DE PRAZO : 21/09/2024 - 20/03/2025						
							7º ADITIVO DE PRAZO : 20/03/25 - 16/09/2025						
							8º ADITIVO DE PRAZO : 16/09/2025 - 15/03/2026						



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO

TOMADA DE PREÇO 009/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. GREGÓRIO DA SILVA COELHO - POLO LAGUINHO - LOCALIDADE DE ITAÇU-PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	ITAÇU	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	31/05/2022	20/04/2023	1º ADITIVO DE PRAZO: 23/12/2022 - 21/06/2023	R\$ 1.044.787,17	R\$ 0,00	R\$ 1.044.787,17	43,20%	0,00%	R\$ 0,00
							2º ADITIVO DE PRAZO: 21/06/2023 - 18/12/2023						
							3º ADITIVO DE PRAZO: 18/12/2023 - 15/06/2024						
							4º ADITIVO DE PRAZO: 15/06/2024 - 30/04/2025						
							5º ADITIVO DE PRAZO: 30/04/2025 - 27/10/2025						
							6º ADITIVO DE PRAZO: 27/10/2025 - 24/04/2026						
TOMADA DE PREÇO 010/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. MANOEL FURTADO - POLO CURUPAITI - LOCALIDADE DE ITAMBÁ PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	ITAMBÁ	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	15/06/2022	22/02/2024	1º ADITIVO DE PRAZO: 23/12/2022 - 21/06/2023	R\$ 1.160.583,79	R\$ 0,00	R\$ 1.160.583,79	40,32%	0,00%	R\$ 0,00
							2º ADITIVO DE PRAZO: 21/06/2023 - 18/12/2023						
							3º ADITIVO DE PRAZO: 18/12/2023 - 15/06/2024						
							4º ADITIVO DE PRAZO: 15/06/2024 - 30/04/2025						



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO

							5º ADITIVO DE PRAZO: 30/04/2025 - 27/10/2025						
							6º ADITIVO DE PRAZO: 27/10/2025 - 25/04/2026						
TOMADA DE PREÇO 012/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAÇA NA TRAVESSA FERNANDES BELO DE 1.272,48M², NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	SEDE - VISEU	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	ARQUITETA E URBANISTA RESPONSÁVEL: IVONE BRAZ PINHEIRO CAU PA: A13989-3	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	1º ADITIVO DE PRAZO: 17/12/2022 - 15/06/2023 2º ADITIVO DE PRAZO: 15/06/2023 - 12/12/2023 3º ADITIVO DE PRAZO: 12/12/2023 - 09/06/2024 4º ADITIVO DE PRAZO: 09/06/2024 - 06/12/2024 5º ADITIVO DE PRAZO: 06/12/2024 - 04/06/2024	R\$ 322.931,37	R\$ 0,00	R\$ 322.931,37	0%	0%	R\$ 0,00
							1º ADITIVO DE PRAZO: 24/08/2023 - 20/02/2024						



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO

TOMADA DE PREÇO 014/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. ELMIRO MANOEL DE CARVALHO - POLO DO LIMONDEUA – LOCALIDADE DE FAZENDA REAL – PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	FAZENDA REAL	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	ENGENHEIRA RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	06/09/2022	28/07/2023	2º ADITIVO DE PRAZO: 20/02/2024 - 18/08/2024	R\$ 1.104.507,68	R\$ 0,00	R\$ 1.104.507,68	37,57%	0,00%	R\$ 0,00
							3º ADITIVO DE PRAZO: 18/08/2024 - 30/04/2025						
							4º ADITIVO DE PRAZO: 30/04/2025 - 27/10/2025						
							5º ADITIVO DE PRAZO: 27/10/2025 - 25/04/2026						
TOMADA DE PREÇO 015/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. LUCELINA DE FÁTIMA SANTOS – POLO DE AÇAÍTEUA – LOCALIDADE DE CENTRO ALEGRE PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	CENTRO ALEGRE	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	ENGENHEIRA RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	04/01/2023	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 24/08/2023 - 20/02/2024	R\$ 1.184.696,13	R\$ 0,00	R\$ 1.184.696,13	63,38%	0,00%	R\$ 0,00
							2º ADITIVO DE PRAZO: 20/02/2024 - 18/08/2024						
							3º ADITIVO DE PRAZO: 18/08/2024 - 30/04/2025						
							4º ADITIVO DE PRAZO: 30/04/2025 - 27/10/2025						
							5º ADITIVO DE PRAZO: 27/10/2025 - 25/04/2026						
							1º ADITIVO DE PRAZO: 10/10/2023 - 07/04/2024						



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO

TOMADA DE PREÇO 016/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. PROFESSORA ANGELINA OLIVEIRA REIS - POLO DO LIMONDEUA – LOCALIDADE DE TAPEREBATEUA - PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	TAPEREBATEUA	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	12/04/2023	EM EXECUÇÃO	2º ADITIVO DE PRAZO: 07/04/2024 - 04/10/2024	R\$ 1.390.574,81	R\$ 0,00	R\$ 1.390.574,81	71,77%	0,00%	R\$ 0,00
							3º ADITIVO DE PRAZO: 04/10/2024 - 30/04/2025						
							4º ADITIVO DE PRAZO: 30/04/2025 - 27/10/2025						
							5º ADITIVO DE PRAZO: 27/10/2025 - 25/04/2026						
TOMADA DE PREÇO 017/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS'S COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 90,37M², NA LOCALIDADE DE BITEUA (REGIÃO DO 1º DISTRITO) E A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS'S COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 90,37M², NA LOCALIDADE DE ITAÇÚ (REGIÃO DO 2º DISTRITO) NO MUNICÍPIO DE VISEU	UBS (BITEUA)	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	1º ADITIVO DE PRAZO: 17/04/2023 - 16/04/2024	R\$ 195.702,48	R\$ 0,00	R\$ 195.702,48	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
		UBS (ITAÇU)			NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	1º ADITIVO DE PRAZO: 17/04/2023 - 16/04/2024	R\$ 195.702,48	R\$ 0,00	R\$ 195.702,48	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
TOMADA DE PREÇO 018/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 90,37M² CADA, NAS LOCALIDADES DE CARRAPATINHO E VILA NOVA JUÇARAL – 1º DISTRITO, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	UBS (VILA NOVA JUÇARAL)	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	1º ADITIVO DE PRAZO: 17/04/2023 - 11/04/2024	R\$ 195.702,48	R\$ 0,00	R\$ 195.702,48	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
TOMADA DE PREÇO 019/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 90,37M², NA LOCALIDADE DE VILA NOVA PIQUIÁ – POLO DO JAPIM, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	VILA NOVA PIQUIÁ	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	1º ADITIVO DE PRAZO: 10/03/2023 - 29/08/2023	R\$ 231.171,50	R\$ 0,00	R\$ 231.171,50	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
						2º ADITIVO DE PRAZO: 29/08/2023 - 25/02/2024							



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO

TOMADA DE PREÇO 020/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISEU/PA	MUNICÍPIO DE VISEU	TRANSMISAT MONITORAMENTO DE SEGURANÇA LTDA	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: SIMÃO PEDRO QUADROS TEIXEIRA CREA PA: 1521489947	28/02/2023	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 17/10/2023 - 14/04/2024	R\$ 1.318.812,74	R\$ 0,00	R\$ 1.318.812,74	80,48%	0,00%	R\$ 0,00
							2º ADITIVO DE PRAZO: 14/04/2024 - 11/10/2024						
							3º ADITIVO DE PRAZO: 11/10/2024 - 09/04/2025						
							4º ADITIVO DE PRAZO: 09/04/2025 - 06/10/2025						
							5º ADITIVO DE PRAZO: 06/10/2025 - 04/04/2026						
TOMADA DE PREÇO 029/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 1,9 KM NA COMUNIDADE DE LAGUINHO, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA, CONFORME O CONVÊNIO SEDOP Nº 285/2022	LAGUINHO	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	26/04/2023	30/04/2025	1º ADITIVO DE PRAZO: 07/12/2023 - 04/06/2024	R\$ 6.059.239,35	R\$ 0,00	R\$ 6.059.239,35	100%	0,00%	R\$ 0,00
							2º ADITIVO DE PRAZO: 04/06/2024 - 01/12/2024						
							3º ADITIVO DE PRAZO: 01/12/2024 - 26/02/2025						
							4º ADITIVO DE PRAZO: 26/02/2025 - 25/08/2025						



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 3,3 KM NAS COMUNIDADES DE CENTRO ALEGRE E JUTAI, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA, CONFORME O CONVÊNIO SEDOP Nº 286/2022.	CENTRO ALEGRE - JUTAI	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	26/04/2023	05/05/2025	1º ADITIVO DE PRAZO: 28/12/2023 - 25/06/2024	R\$ 4.426.470,06	R\$ 0,00	R\$ 4.426.470,06	100%	0%	R\$ 0,00
							2º ADITIVO DE PRAZO: 25/06/2024 - 26/02/2025						
							3º ADITIVO DE PRAZO: 26/02/2025 - 28/08/2025						
TOMADA DE PREÇO 007/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	VISEU	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	ENGENHEIRA RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	29/01/2023	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 24/01/2025 - 23/07/2025	R\$ 2.815.408,22	R\$ 183.967,88	R\$ 2.999.376,10	74,66%	3,02%	R\$ 90.641,98
							2º ADITIVO DE PRAZO: 23/07/2025 - 19/01/2026						
TOMADA DE PREÇO 008/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. DEPUTADO ANIVALDO JUVENIL VALE – POLO KM 74, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	KM 74	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	SUBSTITUIÇÃO POR: ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: GABRIEL LIMA SILVA CREA PA: 1519233418	18/12/2024	31/05/2025	1º ADITIVO DE PRAZO: 24/01/2025 - 23/07/2025	1.642.234,91	R\$ 263.087,08	R\$ 1.905.321,99	100%	0%	R\$ 0,00
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC, LOCALIZADA À RUA DO CASULO, S/N, ZONA 23M, EM VILA DE CURUPAITI- VISEU/PA, CONFORME CONVÊNIO Nº 013/2023, CONSOANTE O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023/1199405.	CURUPAITI	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP.	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: GABRIEL LIMA SILVA CREA PA: 1519233418	15/03/2024	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 6.434.709,40	R\$ 0,00	R\$ 6.434.709,40	64,67%	5,74%	R\$ 369.506,18



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO

CONCORRÊNCIA 001/2024	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO NO RESIDENCIAL GURUPI, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VISEU-PA, CONFORME CONVÊNIO Nº 07/2024-SEOP	CIDADE DE VISEU	F B CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: GABRIEL LIMA SILVA CREA PA: 1519233418	29/04/2024	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 31/12/2024 - 30/09/2025	R\$ 9.979.223,40	R\$ 0,00	R\$ 9.979.223,40	75,98%	0%	R\$ 0,00
							2º ADITIVO DE PRAZO: 30/09/2025 - 30/09/2026						
CONCORRÊNCIA 002/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBQU, PARA PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE DO KM 74, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	KM 74	F B CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: GABRIEL LIMA SILVA CREA PA: 1519233418	01/07/2024	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 31/12/2024 - 30/09/2025	R\$ 2.494.459,95	R\$ 0,00	R\$ 2.494.459,95	59,35%	0%	R\$ 0,00
							2º ADITIVO DE PRAZO: 30/09/2025 - 30/09/2026						
CONCORRÊNCIA 003/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM TRAPICHE EM CONCRETO NA LOCALIDADE DE LIMONDEUA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	LIMONDEUA	PLENA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA E TERRAPLENAGE	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	29/08/2024	11/09/2025	1º ADITIVO DE PRAZO: 21/02/2025 - 20/08/2025.	R\$ 571.452,41	R\$ 0,00	R\$ 571.452,41	100%	0,00%	R\$ 0,00
							2º ADITIVO DE PRAZO: 20/08/2025- 22/02/2026						
CONCORRÊNCIA 004/2024	REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO E PARA A ADEQUAÇÃO DA CASA DA CULTURA DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	SEDE - VISEU	FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	03/09/2024	06/08/2025	1º ADITIVO DE PRAZO: 25/04/2025 - 22/07/2025	R\$ 410.179,28	R\$ 0,00	R\$ 410.179,28	92,64%	0,00%	R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO

CONCORRENCIA ELETRINICA Nº 001/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA DE ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	ZONA RURAL E URBANA	CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	16/06/2025	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 1.860.723,30	R\$ 0,00	R\$ 1.860.723,30	79,95%	23,82%	R\$ 443.288,93
CONCORRENCIA ELETRINICA Nº 002/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MIRANDA DA SILVA, NA LOCALIDADE DE GUAJARÁ CRISTAL, POLO CRISTAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM ZOADOR NA LOCALIDADE DO ZOADOR, POLO DE CURUPAITI NO MUNICÍPIO DE VISEU- PA	COMUNIDADE DE GUAJARÁ CRISTAL	J COSTA OLIVEIRA LTDA	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: GABRIEL LIMA SILVA CREA PA: 1519233418	02/06/2025	16/09/2025	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 347.291,78	R\$ 0,00	R\$ 347.291,78	100%	0%	R\$ 0,00
		COMUNIDADE DE ZOADOR	CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA		02/06/2025	31/10/2025		R\$ 438.229,30	R\$ 0,00	R\$ 438.229,30	100%	0,00%	R\$ 0,00
CONCORRENCIA ELETRINICA Nº 003/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL PEDRO SANTIAGO, NA LOCALIDADE DE BUÇUQUARA, POLO CURUPAITI E DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENEDITO PADILHA DA SILVA NA LOCALIDADE DE INAIQUARA, POLO VILA CARDOSO NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	COMUNIDADE DE BUÇUQUARA	CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: GABRIEL LIMA SILVA CREA PA: 1519233418	06/06/2025	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 329.000,00	R\$ 81.884,93	R\$ 410.884,93	19,69%	0,00%	R\$ 0,00
		COMUNIDADE DE INAIQUARA	CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA		06/06/2025	20/10/2025		R\$ 404.000,00	R\$ 0,00	R\$ 404.000,00	76,73%	0,00%	R\$ 0,00
CONCORRENCIA ELETRINICA Nº 004/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM SANTA MARIA DO MOCAMBO, NA LOCALIDADE DO MOCAMBO, POLO DE LIMONDEUA E DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA NUNES NA LOCALIDADE DO SAMAÚMA, POLO SEDE RURAL NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	COMUNIDADE DE MOCAMBO	CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: GABRIEL LIMA SILVA CREA PA: 1519233418	21/05/2025	22/09/2025	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 703.850,36	R\$ 0,00	R\$ 703.850,36	100%	0%	R\$ 0,00
		COMUNIDADE DE SAMAÚMA	F B CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		21/05/2025	20/08/2025		R\$ 720.000,00	R\$ 0,00	R\$ 720.000,00	75%	0%	R\$ 0,00
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILOMENA RAIOL, LOCALIDADE DE LIMONDEUA NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	LOCALIDADE DE LIMONDEUA	F B CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	ENGENHEIRA RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	11/07/2025	10/12/2025	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 1.653.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.653.000,00	100%	0,00%	R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU

SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 006/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCA LORENÇO, NA LOCALIDADE DE TATAJUBA, POLO DE CURUPAITI E DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENHOR MARCELO CORRÊA, NA LOCALIDADE DE FIRMIANA, POLO LAGUINHO, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	LOCALIDADE DE TATAJUBA	CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: GABRIEL LIMA SILVA CREA PA: 1519233418	22/07/2025	19/12/2025	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 457.000,00	R\$ 111.766,03	R\$ 568.766,03	100%	0,00%	R\$ 0,00
		LOCALIDADE DE FIRMIANA	G. C. N. CONSTRUTORA LTDA		18/07/2025	AGUARDANDO DATA PARA REINAUGURAÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 775.274,77	R\$ 130.494,74	R\$ 905.769,51	91,38%	11,26%	R\$ 102.000,00
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM CENTRO NOVO, NA LOCALIDADE DE CENTRO NOVO, POLO LIMONDEUA NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	LOCALIDADE DE CENTRO NOVO	J COSTA OLIVEIRA LTDA	ENGENHEIRA RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	29/07/2025	25/11/2025	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 899.723,91	R\$ 0,00	R\$ 899.723,91	100%	0,00%	R\$ 0,00
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REUNIDA EM AÇAITEUA NA LOCALIDADE DE AÇAITEUA NO MUNICÍPIO DE VISEU- PA	LOCALIDADE DE AÇAITEUA	G. C. N. CONSTRUTORA LTDA	ENGENHEIRA RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	18/07/2025	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 1.908.101,84	R\$ 0,00	R\$ 1.908.101,84	79,88%	15,99%	R\$ 305.200,00
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2025	EXECUÇÃO DE "CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA (NOVO PAC) A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA; COMPOSTA DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A) NA VILA DE NAZARÉ - KM 74, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960151/2024/MESP/CAIXA	LOCALIDADE DE KM 74	F B CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	ENGENHEIRA RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 1.457.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.457.000,00	100%	0%	R\$ 0,00
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 011/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA (01) QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DO FAVEIRO, POLO JAPIM NO MUNICÍPIO DE VISEU	LOCALIDADE DE FAVEIRO	CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA CREA PA: 522312552	13/08/2025	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 1.048.853,00	R\$ 0,00	R\$ 1.048.853,00	100%	33,26%	R\$ 348.853,00
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA (01) QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DO TIMBOZAL, POLO JAPIM NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	LOCALIDADE DE TIMBOZAL	CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA CREA PA: 522312552	13/08/2025	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 1.051.972,81	R\$ 0,00	R\$ 1.051.972,81	85,55%	23,76%	R\$ 250.000,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ELINALDO CORRÊA DOS SANTOS, NA LOCALIDADE DE LIMONDEUA, POLO LIMONDEUA, NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	LOCALIDADE DE LIMONDEUA	CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA CREA PA: 522312552	21/08/2025	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 963.587,27	R\$ 0,00	R\$ 963.587,27	100%	32,54%	R\$ 313.587,27
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM FERNANDES BELO NA LOCALIDADE DE FERNANDES BELO NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	LOCALIDADE DE FERNANDES BELO	G. C. N. CONSTRUTORA LTDA	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA CREA PA: 522312552	24/09/2025	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 2.248.836,73	R\$ 0,00	R\$ 2.248.836,73	42,24%	15,19%	R\$ 341.500,00
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA RAIMUNDA SILVA OLIVEIRA, INSCRITO NO INEP Nº 15553701, NA LOCALIDADE DO JAPIM, NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA.	COMUNIDADE DE JAPIM	G. C. N. CONSTRUTORA LTDA	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA CREA PA: 522312552	31/10/2025	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 2.074.737,37	R\$ 0,00	R\$ 2.074.737,37	33,17%	18,36%	R\$ 381.000,00
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ANTÔNIO VIEIRA LIMA NA LOCALIDADE DO JAPIM, POLO JAPIM, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	COMUNIDADE DE JAPIM	G. C. N. CONSTRUTORA LTDA	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA CREA PA: 522312552	31/10/2025	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 1.268.437,38	R\$ 0,00	R\$ 1.268.437,38	68,41%	44,56%	R\$ 565.200,00