

## RELATÓRIO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL

### 2 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MARÇO 2024

ITEM	OBJETO DA OBRA	LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA	NOME DA EMPRESA CONTRATADA	ORIGEM DO RECURSO	MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	SERVIDOR / FISCAL DA OBRA	DATA DE INICIO DA OBRA	DATA DE FIM DA OBRA	ADITIVO DE PRAZO (QUANDO HOVER)	VALOR TOTAL DA OBRA	VALOR ADITADO (SE HOVER)	VALOR TOTAL APLICADO	PERCENTUAL TOTAL APLICADO	PERCENTUAL MENSAL APLICADO	VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE
TOMADA DE PREÇO 008/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE 03 (TRÊS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS'S DAS LOCALIDADES DE CRISTAL (136,47 M²), LIMONDEUA (194,02 M²) E FERNANDES BELO (197,33 M²) E 02 (DUAS) UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA – USF NAS LOCALIDADES DE KM. 74 – VILA NAZARÉ (161,11 M²) E BAIRRO DO MANGUEIRÃO - SEDE (141,10 M²), NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	USF BAIRRO DO MANGUEIRÃO	CONSTRUTORA NORTE ALFA LDITA - EPP	RECURSO PRÓRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 008/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: SIMÃO PEDRO QUADROS TEIXEIRA CREA PA: 1521489947	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	1º ADITIVO DE PRAZO : 19/03/2022 - 15/09/2022	R\$ 164.333,22	R\$ 0,00	R\$ 164.333,22	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
										2º ADITIVO DE PRAZO : 15/09/2022 - 14/03/2023						
										3º ADITIVO DE PRAZO : 14/03/2023 - 27/09/2023						
										4º ADITIVO DE PRAZO : 27/09/2023 - 25/03/2024						
										5º ADITIVO DE PRAZO : 25/03/2024 - 21/09/2024						
TOMADA DE PREÇO 010/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA DE 01(UMA) SALA NA LOCALIDADE DE ITAPURITEUA (E.M.E.F. EM ITAPURITEUA) E 03 (TRÊS) ESCOLAS DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NAS LOCALIDADES DE ASSENTAMENTO DO JAPIM (E.M.E.F. EM ASSENTAMENTO), JOÃO GRANDE (E.M.E.F. OLÍMPIA CARVALHO) E JARAQUARA (E.M.E.F. PROFESSORA AMÉLIA ARANHA) NO MUNICÍPIO VISEU	ASSENTAMENTO DO JAPIM ( 2 SALAS )	CONSTRUTORA 3R EIRELI	RECURSO PRÓRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 010/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: SIMÃO PEDRO QUADROS TEIXEIRA CREA PA: 1521489947	23/06/2022	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO : 21/06/2022 - 18/12/2022	R\$ 333.592,24	R\$ 0,00	R\$ 333.592,24	74,05%	0,00%	R\$ 0,00
										2º ADITIVO DE PRAZO : 18/12/2022 - 16/06/2023						
										3º ADITIVO DE PRAZO : 16/06/2023 - 12/12/2023						
										4º ADITIVO DE PRAZO : 13/12/2023 - 10/06/2024						

TOMADA DE PREÇO 002/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA E.M.E.F. ANESIA CHAVES – VILA KM 83 E PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS E.M.E.F. MARGARIDA DOS SANTOS MONTEIRO – VILA DE SAPUCAIA KM 74, E.M.E.F. RAIMUNDO SILVA CORREIA - JAPIM E E.M.E.F. GEREMIAS PASTANA – VILA NOVA PIQUIÁ, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	ANESIA CHAVES - KM 83 (REFORMA)	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 002/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: SIMÃO PEDRO QUADROS TEIXEIRA CREA PA: 1521489947	11/10/2022	23/02/2024	1º ADITIVO DE PRAZO: 22/12/2022-20/06/2022	R\$ 533.479,83	R\$ 0,00	R\$ 533.479,83	84,91%	0,00%	R\$ 0,00
		2º ADITIVO DE PRAZO: 20/06/2023-17/12/2023														
		3º ADITIVO DE PRAZO: 17/12/2023-14/06/2024														
		1º ADITIVO DE PRAZO: 22/12/2022-20/06/2022														
		2º ADITIVO DE PRAZO: 20/06/2023-17/12/2023														
		3º ADITIVO DE PRAZO: 17/12/2023-14/06/2024														
RAIMUNDO SILVA CORREA - VILA JAPIM (REFORMA E AMPLIAÇÃO)	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP	08/12/2022	EM EXECUÇÃO	R\$ 790.816,13	R\$ 0,00	R\$ 790.816,13	94,84%	0,00%	R\$ 0,00							
TOMADA DE PREÇO 003/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DAS E.M.E.F. VANDERLUIZA RIBEIRO – LOCALIDADE DE SÉRINGA, E.M.E.F. INEZILA OLIVEIRA SANTANA – FERNANDES BELO E PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. JOÃO DAMASCENO FURTADO – BRAÇO VERDE, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	INEZILA OLIVEIRA SANTANA - FERNANDES BELO (REFORMA)	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 003/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: SIMÃO PEDRO QUADROS TEIXEIRA CREA PA: 1521489947	17/01/2023	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 22/12/2022-20/06/2022	R\$ 518.059,50	R\$ 0,00	R\$ 518.059,50	84,32%	0,00%	R\$ 0,00
		2º ADITIVO DE PRAZO: 20/06/2023-17/12/2023														
		3º ADITIVO DE PRAZO: 17/12/2023-14/06/2024														
		1º ADITIVO DE PRAZO: 04/12/2022-06/06/2023														
		2º ADITIVO DE PRAZO: 06/06/2023-03/12/2023														
		3º ADITIVO DE PRAZO: 03/12/2023-31/05/2024														
MUNICÍPIO DE VISEU	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 006/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: SIMÃO PEDRO QUADROS TEIXEIRA CREA PA: 1521489947	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	R\$ 540.559,22	R\$ 0,00	R\$ 540.559,22	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA			

TOMADA DE PREÇO 009/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. GREGÓRIO DA SILVA COELHO - POLO LAGUINHO - LOCALIDADE DE ITAÇU-PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	ITAÇU	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	FNDE	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 009/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREIA CREA PA: 151598341-2	31/05/2022	20/04/2023	1º ADITIVO DE PRAZO: 23/12/2022 - 21/06/2023	R\$ 1.044.787,17	R\$ 0,00	R\$ 1.044.787,17	43,20%	0,00%	R\$ 0,00
										2º ADITIVO DE PRAZO: 21/06/2023 - 18/12/2023						
										3º ADITIVO DE PRAZO: 18/12/2023 - 15/06/2024						
TOMADA DE PREÇO 010/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. MANOEL FURTADO - POLO CURUPAITI - LOCALIDADE DE ITAMBÁ PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	ITAMBÁ	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	FNDE	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 010/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREIA CREA PA: 151598341-2	15/06/2022	22/02/2024	1º ADITIVO DE PRAZO: 23/12/2022 - 21/06/2023	R\$ 1.160.583,79	R\$ 0,00	R\$ 1.160.583,79	40,32%	0,00%	R\$ 0,00
										2º ADITIVO DE PRAZO: 21/06/2023 - 18/12/2023						
										3º ADITIVO DE PRAZO: 18/12/2023 - 15/06/2024						
TOMADA DE PREÇO 012/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAÇA NA TRAVESSA FERNANDES BELO DE 1.272,48M², NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	SEDE - VISEU	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 012/2022	ARQUITETA E URBANISTA RESPONSÁVEL: IVONE BRAZ PINHEIRO CAU PA: A13989-3	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	1º ADITIVO DE PRAZO: 17/12/2022 - 15/06/2023	R\$ 322.931,37	R\$ 0,00	R\$ 322.931,37	0%	0%	R\$ 0,00
										2º ADITIVO DE PRAZO: 15/06/2023 - 12/12/2023						
										3º ADITIVO DE PRAZO: 12/12/2023 - 09/06/2024						
TOMADA DE PREÇO 013/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) POÇOS SEMI ARTESIANOS 30 (TRINTA) METROS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD/PMV, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	MUNICÍPIO DE VISEU	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 013/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: SIMÃO PEDRO QUADROS TEIXEIRA CREA PA: 1521489947	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	1º ADITIVO DE PRAZO: 17/12/2022 - 15/06/2023	R\$ 396.163,01	R\$ 0,00	R\$ 396.163,01	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
										2º ADITIVO DE PRAZO: 15/06/2023 - 12/12/2023						
										3º ADITIVO DE PRAZO: 12/12/2023 - 09/06/2024						

<b>TOMADA DE PREÇO 014/2022</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. ELMIRO MANDEL DE CARVALHO - POLO DO LIMONDEUA – LOCALIDADE DE FAZENDA REAL – PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	FAZENDA REAL	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	FNDE	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 014/2022	ENGENHEIRA RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	06/09/2022	28/07/2023	1º ADITIVO DE PRAZO: 24/08/2023 - 20/02/2024 2º ADITIVO DE PRAZO: 20/02/2024 - 18/08/2024	R\$ 1.104.507,68	R\$ 0,00	R\$ 1.104.507,68	37,57%	0,00%	R\$ 0,00	
<b>TOMADA DE PREÇO 015/2022</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. LUCILENA DE FÁTIMA SANTOS – POLO DE AÇAÍTEUA – LOCALIDADE DE CENTRO ALEGRE PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	CENTRO ALEGRE	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	FNDE	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 015/2022	ENGENHEIRA RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	04/01/2023	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 24/08/2023 - 20/02/2024 2º ADITIVO DE PRAZO: 20/02/2024 - 18/08/2024	R\$ 1.184.696,13	R\$ 0,00	R\$ 1.184.696,13	41,36%	0,00%	R\$ 0,00	
<b>TOMADA DE PREÇO 016/2022</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. PROFESSORA ANGELINA OLIVEIRA REIS - POLO DO LIMONDEUA – LOCALIDADE DE TAPEREBATEUA - PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	TAPEREBATEUA	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	FNDE	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 016/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA PA: 151598341-2	12/04/2023	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 10/10/2023 - 07/04/2024	R\$ 1.390.574,81	R\$ 0,00	R\$ 1.390.574,81	66,02%	7,55%	R\$ 105.000,00	
<b>TOMADA DE PREÇO 017/2022</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS'S COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 90,37M², NA LOCALIDADE DE BITEUA (REGIÃO DO 1º DISTRITO) E A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS'S COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 90,37M², NA LOCALIDADE DE ITAÇU (REGIÃO DO 2º DISTRITO) NO MUNICÍPIO DE VISEU	UBS (BITEUA)	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 017/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: SIMÃO PEDRO QUADROS TEIXEIRA CREA PA: 1521489947		NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	1º ADITIVO DE PRAZO: 17/04/2023 - 16/04/2024	R\$ 195.702,48	R\$ 0,00	R\$ 195.702,48	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
		UBS (ITAÇU)									1º ADITIVO DE PRAZO: 17/04/2023 - 16/04/2024	R\$ 195.702,48	R\$ 0,00	R\$ 195.702,48	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
<b>TOMADA DE PREÇO 018/2022</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 90,37M² CADA, NAS LOCALIDADES DE CARRAPATINHO E VILA NOVA JUÇARAL – 1º DISTRITO, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	UBS (CARRAPATINHO)	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 018/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: SIMÃO PEDRO QUADROS TEIXEIRA CREA PA: 1521489947	17/01/2023	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 17/04/2023 - 14/10/2023	R\$ 195.702,48	R\$ 0,00	R\$ 195.702,48	25,63%	0%	R\$ 0,00	
		UBS (VILA NOVA JUÇARAL)								1º ADITIVO DE PRAZO: 17/04/2023 - 11/04/2024	R\$ 195.702,48	R\$ 0,00	R\$ 195.702,48	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	

TOMADA DE PREÇO 019/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 90,37M², NA LOCALIDADE DE VILA NOVA PIQUIÁ – POLO DO JAPIM, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	VILA NOVA PIQUIÁ	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 019/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: SIMÃO PEDRO QUADROS TEIXEIRA CREA PA: 1521489947	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	1º ADITIVO DE PRAZO: 10/03/2023 - 29/08/2023	R\$ 231.171,50	R\$ 0,00	R\$ 231.171,50	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
										2º ADITIVO DE PRAZO: 29/08/2023 - 25/02/2024						
TOMADA DE PREÇO 020/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISEU/PA	MUNICÍPIO DE VISEU	TRANSMISAT MONITORAMENTO DE SEGURANÇA LTDA	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 020/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: SIMÃO PEDRO QUADROS TEIXEIRA CREA PA: 1521489947	28/02/2023	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 17/10/2023 - 14/04/2024	R\$ 1.318.812,74	R\$ 0,00	R\$ 1.318.812,74	54,80%	0,00%	R\$ 0,00
TOMADA DE PREÇO 023/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MANOEL MESSIAS, NA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO (POLO SEDE-RURAL) COM 332,07 M² E E.M.E.F. DIOMAR LIMA DO NASCIMENTO ALVES (POLO VILA CARDOSO) COM 867,79 M² NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	ESCOLA MANOELA MESSIAS - SANTO ANTONIO	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 023/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: SIMÃO PEDRO QUADROS TEIXEIRA CREA PA: 1521489947	09/01/2023	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 21/07/2023 - 17/01/2024	R\$ 591.088,40	R\$ 0,00	R\$ 591.088,40	99,31%	0,00%	R\$ 0,00
		ESCOLA DIOMAR LIMA DOS NASCIMENTO ALVES - VILA CARDOSO						22/05/2023	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 21/07/2023 - 17/01/2024						
									2º ADITIVO DE PRAZO: 17/01/2024 - 15/07/2024							

TOMADA DE PREÇO 024/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS COBERTAS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 885 M² CADA UMA, NAS LOCALIDADES DE BRAÇO VERDE, BASÍLIA E SERINGA, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	BRAÇO VERDE	PROJETAR EDIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 024/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: SIMÃO PEDRO QUADROS TEIXEIRA CREA PA: 1521489947	06/01/2023	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 21/07/2023 - 17/01/2024	R\$ 862.963,21	R\$ 0,00	R\$ 862.963,21	89,59%	8,11%	R\$ 70.000,00
		BASÍLIA	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP					07/01/2023	EM EXECUÇÃO	2º ADITIVO DE PRAZO: 17/01/2024 - 15/07/2024	R\$ 863.982,02	R\$ 0,00	R\$ 863.982,02	83,57%	16,09%	R\$ 139.000,00
TOMADA DE PREÇO 025/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS COBERTAS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 885 M² CADA UMA, NAS LOCALIDADES DE SUMAÚMA E BOMBOM, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	SAMAÚMA	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 025/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: SIMÃO PEDRO QUADROS TEIXEIRA CREA PA: 1521489947	05/01/2023	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 28/07/2023 - 24/01/2024	R\$ 859.251,89	R\$ 0,00	R\$ 859.251,89	74,30%	0,00%	R\$ 0,00
		BOMBOM						NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	2º ADITIVO DE PRAZO: 24/01/2024 - 22/07/2024	R\$ 859.251,86	R\$ 0,00	R\$ 859.251,86	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
TOMADA DE PREÇO 026/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS COBERTAS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 885 M² CADA UMA, NAS LOCALIDADES DE CENTRO ALEGRE E ITA-ÇU, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	CENTRO ALEGRE	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 026/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: SIMÃO PEDRO QUADROS TEIXEIRA CREA PA: 1521489947	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	1º ADITIVO DE PRAZO: 31/07/2023 - 27/01/2024	R\$ 864.181,14	R\$ 0,00	R\$ 864.181,14	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
		ITA-ÇU	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI					26/04/2023	EM EXECUÇÃO	2º ADITIVO DE PRAZO: 27/01/2024 - 25/07/2024	R\$ 866.383,39	R\$ 0,00	R\$ 866.383,39	31,89%	24,50%	R\$ 212.300,00

TOMADA DE PREÇO 027/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. FIRMO LIMA, NA LOCALIDADE DE CURUPAITI, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	ESCOLA FIRMO LIMA - CURUPAITI	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 027/2022	ARQUITETA E URBANISTA RESPONSÁVEL: IVONE BRAZ PINHEIRO CAU PA: A13989-3	03/01/2023	24/02/2024	1º ADITIVO DE PRAZO: 31/06/2023 - 27/01/2024	R\$ 2.110.264,00	R\$ 0,00	R\$ 2.110.264,00	92,87%	0,00%	R\$ 0,00	
										2º ADITIVO DE PRAZO: 27/01/2024 - 25/07/2024							
TOMADA DE PREÇO 029/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 1,9 KM NA COMUNIDADE DE LAGUINHO, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA, CONFORME O CONVÊNIO SEDOP Nº 285/2022	LAGUINHO	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	SEDOP	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 029/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA PA: 151598341-2	26/04/2023	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 07/12/2023 - 04/06/2024	R\$ 6.059.239,35	R\$ 0,00	R\$ 6.059.239,35	44,60%	0,00%	R\$ 0,00	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE FERNANDES BELO NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	FERNANDES BELO	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	SEDOP	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA PA: 151598341-2	08/04/2022	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 31/03/2023 - 27/09/2023	R\$ 5.961.786,97	R\$ 0,00	R\$ 5.961.786,97	98,62%	0,00%	R\$ 0,00	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 3,3 KM NAS COMUNIDADES DE CENTRO ALEGRE E JUTAI, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA, CONFORME O CONVÊNIO SEDOP Nº 286/2022.	CENTRO ALEGRE - JUTAI	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	SEDOP	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA PA: 151598341-2	26/04/2023	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 28/12/2023 - 25/06/2024	R\$ 4.426.470,06	R\$ 0,00	R\$ 4.426.470,06	40,62%	0,00%	R\$ 0,00	
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS E.M.E.F. SENHOR JANUÁRIO ANTÔNIO MOREIRA - LOCALIDADE DE CEDRAL, E.M.E.F. RAIMUNDO SOARES DA SILVA - LOCALIDADE DE POEIRÃO, E.M.E.F. DO CUJUBIM - LOCALIDADE DE CUJUBIM E M.E.I. SANTA ANA - SEDE, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	CEDRAL	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: SIMÃO PEDRO QUADROS TEIXEIRA CREA PA: 1521489947	13/03/2024	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 323.533,67	R\$ 0,00	R\$ 323.533,67	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
		POEIRÃO	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP						NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 324.211,97	R\$ 0,00	R\$ 324.211,97	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
		CUJUBIM	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP						EM EXECUÇÃO	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 323.533,67	R\$ 0,00	R\$ 323.533,67	0%	100%	R\$ 0,00
		SANTA ANA - SEDE	CONSTRUTORA 3R EIRELI						EM EXECUÇÃO	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 376.314,96	R\$ 0,00	R\$ 376.314,96	0%	100%	R\$ 0,00

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS E.M.E.F. EM SANTO ANTÔNIO DO BACURI – LOCALIDADE DE BACURI, E.M.E.F. SENHOR ZACARIAS RODRIGUES – LOCALIDADE DE LEVADA E E.M.E.F. EM CENTRO VELHO – LOCALIDADE DE CENTRO VELHO, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	BACURI	PROJETAR EDIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: SIMÃO PEDRO QUADROS TEIXEIRA CREA PA: 1521489947	13/03/2024	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 460.602,71	R\$ 0,00	R\$ 460.602,71	0%	100%	R\$ 0,00
		LEVADA	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI					NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 458.016,81	R\$ 0,00	R\$ 458.016,81	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
		CENTRO VELHO	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI					NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 458.016,81	R\$ 0,00	R\$ 458.016,81	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA DE 18 (DEZOITO) ESCOLAS NA ZONA URBANA E RURAL NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	ZONA RURAL E URBANA	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: SIMÃO PEDRO QUADROS TEIXEIRA CREA PA: 1521489947	27/03/2023	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	1.787.629,16	R\$ 0,00	R\$ 1.787.629,16	40,23%	3,35%	R\$ 59.875,82
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS TIA CHICA CHAGAS, NA LOCALIDADE DE CURUPAITI NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	CURUPAITI	G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023	ARQUITETA E URBANISTA RESPONSÁVEL: IVONE BRAZ PINHEIRO CAU PA: A13989-3	23/12/2023	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	407.268,49	R\$ 0,00	R\$ 407.268,49	0%	100%	R\$ 0,00
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PROFESSORA MARIA ALBUQUERQUE LIMA – POLO SEDE, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	SEDE	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO Nº 005/2023	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	29/01/2024	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 1.326.022,80	R\$ 0,00	R\$ 1.326.022,80	0%	100%	R\$ 0,00
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. LUCIANA DUTRA VALE – POLO KM 74, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	KM 74	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: SIMÃO PEDRO QUADROS TEIXEIRA CREA PA: 1521489947	01/03/2024	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 853.725,72	R\$ 0,00	R\$ 853.725,72	0%	100%	R\$ 0,00



<b>TOMADA DE PREÇO 007/2023</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	VISEU	G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 007/2023	ENGENHEIRA RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	29/01/2023	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 2.815.408,22	R\$ 0,00	R\$ 2.815.408,22	5,38%	2,25%	R\$ 63.437,20
<b>TOMADA DE PREÇO 008/2023</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. DEPUTADO ANIVALDO JUVENIL VALE – POLO KM 74, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	KM 74	G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 008/2023	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: SIMÃO PEDRO QUADROS TEIXEIRA CREA PA: 1521489947	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITIVO DE PRAZO	1.642.234,91	R\$ 0,00	R\$ 1.642.234,91	0%	100%	R\$ 0,00
<b>CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, VISANDO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSOS TRECHOS (32,2 KM), TRECHO 01: BR 308 (BOCA DO OITEIRO) – TABOQUINHA (17,2 KM), TRECHO 02: PA 108-SANTA TEREZINHA (15 KM), NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	BR- 308 (BOCA DO OITEIRO) , TABOQUINHA, PA - 108 , SANTA TEREZINHA	G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRENCIA PUBLICA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	12/12/2023	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 7.726.734,50	R\$ 0,00	R\$ 7.726.734,50	55,12%	9,28%	R\$ 717.142,39
<b>CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC, LOCALIZADA A RUA DO CASULO, S/N, ZONA 23M, EM VILA DE CURUPAITI-VISEU/PA, CONFORME CONVÊNIO Nº 013/2023, CONSOANTE O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023/1199405	CURUPAITI	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP	SEDUC - PA	CONCORRENCIA PUBLICA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL : GABRIEL LIMA SILVA CREA PA: 1519233418	15/03/2024	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 6.434.709,40	R\$ 0,00	R\$ 6.434.709,40	0%	100%	R\$ 0,00