



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU  
SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO

**RELATÓRIO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL**

**1 - PROJETO DE ENGENHARIA - MARÇO 2025**

ITEM	OBJETO DO PROJETO	LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO	NOME DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO	NOME DA EMPRESA CONTRATADA	ANO DO PROJETO	Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR DO CONTRATO INICIAL	VALOR DO ADITIVO (SE HOVER)	PRAZO DE EXECUÇÃO DO PROJETO	DATA DE INICIO DO PROJETO	DATA DE FIM DO PROJETO
------	-------------------	------------------------------	---	----------------------------	----------------	----------------------------	-------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------	------------------------

**NÃO HOUVE PROJETO**



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU  
SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO

# RELATÓRIO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL

## 2 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MARÇO 2025

ITEM	OBJETO DA OBRA	LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA	NOME DA EMPRESA CONTRATADA	DATA DE INICIO DA OBRA	DATA DE FIM DA OBRA	ADITIVO DE PRAZO ( QUANDO HOVER)	VALOR TOTAL DA OBRA	VALOR ADITADO (SE HOVER)	VALOR TOTAL APLICADO	PERCENTUAL TOTAL APLICADO	PERCENTUAL MENSAL APLICADO	VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE
TOMADA DE PREÇO 008/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE 03 (TRÊS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS’S DAS LOCALIDADES DE CRISTAL (136,47 M²), LIMONDEUA (194,02 M²) E FERNANDES BELO (197,33 M²) E 02 (DUAS) UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA – USF NAS LOCALIDADES DE KM 74 – VILA NAZARÉ (161,11 M²) E BAIRRO DO MANGUEIRÃO - SEDE (141,10 M²), NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	USF BAIRRO DO MANGUEIRÃO	CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA - EPP	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	1º ADITIVO DE PRAZO : 19/03/2022 - 15/09/2022	R\$ 164.333,22	R\$ 0,00	R\$ 164.333,22	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
						2º ADITIVO DE PRAZO : 15/09/2022 - 14/03/2023						
						3º ADITIVO DE PRAZO : 14/03/2023 - 27/09/2023						
						4º ADITIVO DE PRAZO : 27/09/2023 - 25/03/2024						
						5º ADITIVO DE PRAZO : 25/03/2024 - 21/09/2024						
						6º ADITIVO DE PRAZO : 21/09/2024 - 20/03/2025						
						7º ADITIVO DE PRAZO : 20/03/2025 - 16/09/2025						



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU**  
**SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO**

<b>TOMADA DE PREÇO 010/2021</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA DE 01(UMA) SALA NA LOCALIDADE DE ITAPURITEUA (E.M.E.F. EM ITAPURITEUA) E 03 (TRÊS) ESCOLAS DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NAS LOCALIDADES DE ASSENTAMENTO DO JAPIM (E.M.E.F. EM ASSENTAMENTO), JOÃO GRANDE (E.M.E.F. OLÍMPIA CARVALHO) E JARAQUARA (E.M.E.F. PROFESSORA AMÉLIA ARANHA) NO MUNICÍPIO VISEU	ASSENTAMENTO DO JAPIM ( 2 SALAS )	CONSTRUTORA 3R EIRELI	23/06/2022	05/02/2025	1º ADITIVO DE PRAZO: 21/06/2022 - 18/12/2022	R\$ 333.592,24	R\$ 0,00	R\$ 333.592,24	100%	0%	R\$ 0,00
						2º ADITIVO DE PRAZO: 18/12/2022 - 16/06/2023						
						3º ADITIVO DE PRAZO: 16/06/2023 - 12/12/2023						
						4º ADITIVO DE PRAZO: 13/12/2023 - 10/06/2024						
						5º ADITIVO DE PRAZO: 10/06/2024 - 07/12/2024						
<b>TOMADA DE PREÇO 009/2022</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. GREGÓRIO DA SILVA COELHO - POLO LAGUINHO – LOCALIDADE DE ITAÇU-PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	ITAÇU	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	31/05/2022	20/04/2023	1º ADITIVO DE PRAZO: 23/12/2022 - 21/06/2023	R\$ 1.044.787,17	R\$ 0,00	R\$ 1.044.787,17	43,20%	0,00%	R\$ 0,00
						2º ADITIVO DE PRAZO: 21/06/2023 - 18/12/2023						
						3º ADITIVO DE PRAZO: 18/12/2023 - 15/06/2024						
						4º ADITIVO DE PRAZO: 15/06/2024 - 30/04/2025						



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU**  
**SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO**

<b>TOMADA DE PREÇO 010/2022</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. MANOEL FURTADO - POLO CURUPAITI – LOCALIDADE DE ITAMBÁ PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	ITAMBÁ	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	15/06/2022	22/02/2024	1º ADITIVO DE PRAZO: 23/12/2022 - 21/06/2023	R\$ 1.160.583,79	R\$ 0,00	R\$ 1.160.583,79	40,32%	0,00%	R\$ 0,00
						2º ADITIVO DE PRAZO: 21/06/2023 - 18/12/2023						
						3º ADITIVO DE PRAZO: 18/12/2023 - 15/06/2024						
						4º ADITIVO DE PRAZO: 15/06/2024 - 30/04/2025						
<b>TOMADA DE PREÇO 012/2022</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAÇA NA TRAVESSA FERNANDES BELO DE 1.272,48M², NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	SEDE - VISEU	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	1º ADITIVO DE PRAZO: 17/12/2022 - 15/06/2023	R\$ 322.931,37	R\$ 0,00	R\$ 322.931,37	0%	0%	R\$ 0,00
						2º ADITIVO DE PRAZO: 15/06/2023 - 12/12/2023						
						3º ADITIVO DE PRAZO: 12/12/2023 - 09/06/2024						
						4º ADITIVO DE PRAZO: 09/06/2024 - 06/12/2024						



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU**  
**SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO**

						5º ADITIVO DE PRAZO: 06/12/2024 - 04/06/2025								
<b>TOMADA DE PREÇO 014/2022</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. ELMIRO MANOEL DE CARVALHO - POLO DO LIMONDEUA – LOCALIDADE DE FAZENDA REAL – PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	FAZENDA REAL	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	06/09/2022	28/07/2023	1º ADITIVO DE PRAZO: 24/08/2023 - 20/02/2024	R\$ 1.104.507,68	R\$ 0,00	R\$ 1.104.507,68	37,57%	0,00%	R\$ 0,00		
						2º ADITIVO DE PRAZO: 20/02/2024 - 18/08/2024								
						3º ADITIVO DE PRAZO: 18/08/2024 - 30/04/2025								
<b>TOMADA DE PREÇO 015/2022</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. LUCELINA DE FÁTIMA SANTOS – POLO DE AÇAÍTEUA – LOCALIDADE DE CENTRO ALEGRE PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	CENTRO ALEGRE	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	04/01/2023	<b>EM EXECUÇÃO</b>	1º ADITIVO DE PRAZO: 24/08/2023 - 20/02/2024	R\$ 1.184.696,13	R\$ 0,00	R\$ 1.184.696,13	63,38%	0,00%	R\$ 0,00		
						2º ADITIVO DE PRAZO: 20/02/2024 - 18/08/2024								
						3º ADITIVO DE PRAZO: 18/08/2024 - 30/04/2025								



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU**  
**SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO**

TOMADA DE PREÇO 016/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. PROFESSORA ANGELINA OLIVEIRA REIS - POLO DO LIMONDEUA – LOCALIDADE DE TAPEREBATEUA - PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	TAPEREBATEUA	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	12/04/2023	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 10/10/2023-07/04/2024	R\$ 1.390.574,81	R\$ 0,00	R\$ 1.390.574,81	71,77%	0,00%	R\$ 0,00
						2º ADITIVO DE PRAZO: 07/04/2024 - 04/10/2024						
						3º ADITIVO DE PRAZO: 04/10/2024 - 30/04/2025						
TOMADA DE PREÇO 017/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS'S COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 90,37M², NA LOCALIDADE DE BITEUA (REGIÃO DO 1º DISTRITO) E A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS'S COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 90,37M², NA LOCALIDADE DE ITAÇÚ (REGIÃO DO 2º DISTRITO) NO MUNICÍPIO DE VISEU	UBS (BITEUA)	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	1º ADITIVO DE PRAZO: 17/04/2023 - 16/04/2024	R\$ 195.702,48	R\$ 0,00	R\$ 195.702,48	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
		UBS (ITAÇU)		NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	1º ADITIVO DE PRAZO: 17/04/2023 - 16/04/2024	R\$ 195.702,48	R\$ 0,00	R\$ 195.702,48	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
TOMADA DE PREÇO 018/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 90,37M² CADA, NAS LOCALIDADES DE CARRAPATINHO E VILA NOVA JUÇARAL – 1º DISTRITO, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	UBS (VILA NOVA JUÇARAL)	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE CONSTRUÇÃO EIRELI	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	1º ADITIVO DE PRAZO: 17/04/2023 - 11/04/2024	R\$ 195.702,48	R\$ 0,00	R\$ 195.702,48	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU**  
**SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO**

TOMADA DE PREÇO 019/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 90,37M², NA LOCALIDADE DE VILA NOVA PIQUIÁ – POLO DO JAPIM, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	VILA NOVA PIQUIÁ	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	1º ADITIVO DE PRAZO: 10/03/2023 - 29/08/2023	R\$ 231.171,50	R\$ 0,00	R\$ 231.171,50	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
						2º ADITIVO DE PRAZO: 29/08/2023 - 25/02/2024						
TOMADA DE PREÇO 020/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISEU/PA	MUNICÍPIO DE VISEU	TRANSMISAT MONITORAMENTO DE SEGURANÇA LTDA	28/02/2023	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 17/10/2023 - 14/04/2024	R\$ 1.318.812,74	R\$ 0,00	R\$ 1.318.812,74	60,97%	0%	R\$ 0,00
						2º ADITIVO DE PRAZO: 14/04/2024 - 11/10/2024						
						3º ADITIVO DE PRAZO: 11/10/2024 - 09/04/2025						
						4º ADITIVO DE PRAZO: 09/04/2025 - 06/10/2025						



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU**  
**SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO**

<b>TOMADA DE PREÇO 025/2022</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS COBERTAS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 885 M² CADA UMA, NAS LOCALIDADES DE SUMAÚMA E BOMBOM, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	BOMBOM	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	23/10/2024	24/03/2025	1º ADITIVO DE PRAZO: 28/07/2023 - 24/01/2024	R\$ 859.251,86	R\$ 0,00	R\$ 859.251,86	100%	12,71%	R\$ 109.251,89
						2º ADITIVO DE PRAZO: 24/01/2024 - 22/07/2024						
						3º ADITIVO DE PRAZO: 22/07/2024 - 18/01/2025						
						4º ADITIVO DE PRAZO: 18/01/2025- 17/07/2025						
<b>TOMADA DE PREÇO 026/2022</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS COBERTAS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 885 M² CADA UMA, NAS LOCALIDADES DE CENTRO ALEGRE E ITA-AÇU, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	CENTRO ALEGRE	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP	24/10/2024	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 31/07/2023 - 27/01/2024	R\$ 864.181,14	R\$ 0,00	R\$ 864.181,14	76,37%	0,00%	R\$ -
						2º ADITIVO DE PRAZO: 27/01/2024- 25/07/2024						
						3º ADITIVO DE PRAZO: 25/07/2024 - 21/01/2025						
						4º ADITIVO DE PRAZO: 21/01/2025 - 20/07/2025						



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU**  
**SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO**

<b>TOMADA DE PREÇO 029/2022</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 1,9 KM NA COMUNIDADE DE LAGUINHO, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA, CONFORME O CONVÊNIO SEDOP Nº 285/2022	LAGUINHO	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	26/04/2023	<b>EM EXECUÇÃO</b>	1º ADITIVO DE PRAZO: 07/12/2023 - 04/06/2024	R\$ 6.059.239,35	R\$ 0,00	R\$ 6.059.239,35	73,42%	0,00%	R\$ 0,00
						2º ADITIVO DE PRAZO: 04/06/2024 - 01/12/2024						
						3º ADITIVO DE PRAZO: 01/12/2024 - 26/02/2025						
<b>CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2022</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE FERNANDES BELO NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	FERNANDES BELO	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	08/04/2022	12/04/2024	1º ADITIVO DE PRAZO: 31/03/2023 - 27/09/2023	R\$ 5.961.786,97	R\$ 0,00	R\$ 5.961.786,97	100%	0,00%	R\$ 0,00
						2º ADITIVO DE PRAZO: 27/09/2023 - 25/03/2024						
						3º ADITIVO DE PRAZO: 25/03/2024 - 24/07/2024						



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU**  
**SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO**

<b>CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2022</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE 3,3 KM NAS COMUNIDADES DE CENTRO ALEGRE E JUTAÍ, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PÁ, CONFORME O CONVÊNIO SEDOP Nº 286/2022.	CENTRO ALEGRE - JUTAÍ	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	26/04/2023	<b>EM EXECUÇÃO</b>	1º ADITIVO DE PRAZO: 28/12/2023 - 25/06/2024	R\$ 4.426.470,06	R\$ 0,00	R\$ 4.426.470,06	70,21%	0%	R\$ 0,00
						2º ADITIVO DE PRAZO: 25/06/2024 - 26/02/2025						
						3º ADITIVO DE PRAZO: 26/02/2025 - 25/08/2025						
<b>TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS E.M.E.F. SENHOR JANUÁRIO ANTÔNIO MOREIRA – LOCALIDADE DE CEDRAL, E.M.E.F. RAIMUNDO SOARES DA SILVA – LOCALIDADE DE POEIRÃO, E.M.E.F. DO CUJUBIM – LOCALIDADE DE CUJUBIM E E.M.E.I. SANTA ANA – SEDE, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	CEDRAL	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP	21/10/2024	03/02/2025	1º ADITIVO DE PRAZO: 11/04/2024 - 08/10/2024	R\$ 323.533,67	R\$ 0,00	R\$ 323.533,67	100%	0,00%	R\$ 0,00
						2º ADITIVO DE PRAZO: 08/10/2024 - 06/04/2025						
		POEIRÃO	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP	24/10/2024	19/02/2025	1º ADITIVO DE PRAZO: 11/04/2024 - 08/10/2024	R\$ 324.211,97	R\$ 80.549,13	R\$ 404.761,10	100%	0,00%	R\$ 0,00
						2º ADITIVO DE PRAZO: 08/10/2024 - 06/04/2025						



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU**  
**SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO**

		CUJUBIM	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP	13/03/2024	11/12/2024	1ª ADITIVO DE PRAZO: 11/04/2024-08/10/2024	R\$ 323.533,67	R\$ 0,00	R\$ 323.533,67	100%	0%	R\$ 0,00
						2ª ADITIVO DE PRAZO: 08/10/2024 - 06/04/2025						
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS E.M.E.F. EM SANTO ANTÔNIO DO BACURI – LOCALIDADE DE BACURI, E.M.E.F. SENHOR ZACARIAS RODRIGUES – LOCALIDADE DE LEVADA E E.M.E.F. EM CENTRO VELHO – LOCALIDADE DE CENTRO VELHO, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	BACURI	PROJETAR EDIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - EIRELI	13/03/2024	02/08/2024	1ª ADITIVO DE PRAZO: 11/04/2024-08/10/2024	R\$ 460.602,71	R\$ 0,00	R\$ 460.602,71	15,33%	0%	R\$ 0,00
		LEVADA	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	24/10/2024	03/02/2025	1ª ADITIVO DE PRAZO: 11/04/2024-08/10/2024	R\$ 458.016,81	R\$ 0,00	R\$ 458.016,81	100%	0,00%	R\$ -
						2ª ADITIVO DE PRAZO: 08/10/2024 - 06/04/2025						
		CENTRO VELHO	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	24/10/2024	04/02/2025	1ª ADITIVO DE PRAZO: 11/04/2024-08/10/2024	R\$ 458.016,81	R\$ 0,00	R\$ 458.016,81	100%	0,00%	R\$ -
						2ª ADITIVO DE PRAZO: 08/10/2024 - 06/04/2025						



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU**  
**SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO**

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA DE 18 (DEZOITO) ESCOLAS NA ZONA URBANA E RURAL NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	ZONA RURAL E URBANA	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP	27/03/2023	EM EXECUÇÃO	1ª ADITIVO DE PRAZO: 26/04/2024 - 23/10/2024	1.787.629,16	R\$ 0,00	R\$ 1.787.629,16	91,64%	0,00%	R\$ 0,00
						2ª ADITIVO DE PRAZO: 23/10/2024 - 21/04/2025						
TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS TIA CHICA CHAGAS, NA LOCALIDADE DE CURUPAITI NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	CURUPAITI	G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI	23/12/2023	12/09/2024	1ª ADITIVO DE PRAZO: 06/06/2024 - 03/12/2024	407.268,49	R\$ 0,00	R\$ 407.268,49	36%	0%	R\$ 0,00
TOMADA DE PREÇO 007/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	VISEU	G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI	29/01/2023	EM EXECUÇÃO	1ª ADITIVO DE PRAZO: 24/01/2025- 23/07/2025	R\$ 2.815.408,22	R\$ 183.967,88	R\$ 2.999.376,10	47,60%	0,00%	R\$ 0,00
TOMADA DE PREÇO 008/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. DEPUTADO ANIVALDO JUVENIL VALE - POLO KM 74, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	KM 74	G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI	18/12/2024	EM EXECUÇÃO	1ª ADITIVO DE PRAZO: 24/01/2025- 23/07/2025	1.642.234,91	R\$ 263.087,08	R\$ 1.905.321,99	47,42%	21,10%	R\$ 402.000,00



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU**  
**SECRETARIA DE OBRA E URBANISMO**

<b>CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023</b>	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC, LOCALIZADA À RUA DO CASULO, S/N, ZONA 23M, EM VILA DE CURUPAITI-VISEU/PA, CONFORME CONVÊNIO Nº 013/2023, CONSOANTE O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023/1199405.	CURUPAITI	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP.	15/03/2024	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 6.434.709,40	R\$ 0,00	R\$ 6.434.709,40	34,98%	0%	R\$ 0,00
<b>CONCORRÊNCIA 001/2024</b>	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO NO RESIDENCIAL GURUPI, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VISEU-PA, CONFORME CONVÊNIO Nº 07/2024-SEOP	CIDADE DE VISEU	F B CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	29/04/2024	EM EXECUÇÃO	1ª ADITIVO DE PRAZO: 31/12/2024-30/09/2025	R\$ 9.979.223,40	R\$ 0,00	R\$ 9.979.223,40	49,27%	0%	R\$ 0,00
<b>CONCORRÊNCIA 002/2024</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBQU, PARA PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE DO KM 74, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	KM 74	F B CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01/07/2024	EM EXECUÇÃO	1ª ADITIVO DE PRAZO: 31/12/2024-29/09/2025	R\$ 2.494.459,95	R\$ 0,00	R\$ 2.494.459,95	59,35%	0%	R\$ 0,00
<b>CONCORRÊNCIA 003/2024</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM TRAPICHE EM CONCRETO NA LOCALIDADE DE LIMONDEUA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	LIMONDEUA	PLENA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E TERRAPLENAGE	29/08/2024	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO	R\$ 571.452,41	R\$ 0,00	R\$ 571.452,41	50,38%	0,00%	R\$ 0,00
<b>CONCORRÊNCIA 004/2024</b>	REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO E PARA A ADEQUAÇÃO DA CASA DA CULTURA DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	SEDE - VISEU	FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ	03/09/2024	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO	R\$ 410.179,28	R\$ 0,00	R\$ 410.179,28	84,73%	0,00%	R\$ 0,00