

RELATÓRIO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL

2 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - NOVEMBRO 2022

ITEM	OBJETO DA OBRA	LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA	NOME DA EMPRESA CONTRATADA	ORIGEM DO RECURSO	MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	SERVIDOR / FISCAL DA OBRA	DATA DE INICIO DA OBRA	DATA DE FIM DA OBRA	ADITIVO DE PRAZO (QUANDO HOUVER)	VALOR TOTAL DA OBRA	VALOR ADITADO (SE HOUVER)	VALOR TOTAL APLICADO	PERCENTUAL TOTAL APLICADO	PERCENTUAL MENSAL APLICADO	VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE
TOMADA DE PREÇO 001/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES DE MADEIRA DO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	ZONA RURAL	G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 001/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	14/04/2021	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO : 31/12/2022 - 29/06/2022 2º ADITIVO DE PRAZO : 29/06/2022 - 26/12/2022	R\$ 2.325.354,30	R\$ 0,00	R\$ 2.325.354,30	80,97%	0,00%	R\$ 0,00
TOMADA DE PREÇO 005/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 03 ESCOLAS, NAS LOCALIDADES DO 1º DISTRITO: JUÇARAL (581,73 M²), PIQUIATEUA (258,50 M²) E CARRAPATINHO (643,20 M²) E REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 02 ESCOLAS DO 3º DISTRITO: VILA CARDOSO (517,16 M²) E VILA NOVA MARIANA (203,38 M²) NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	PIQUIATEUA (AMPLIAÇÃO)	PROJETAR EDIFICAÇÕES E PAVIMENTAÇÕES EIRELE - ME	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 005/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	19/03/2022	OBRA NÃO ENTREGUE	1º ADITIVO DE PRAZO: 25/05/2022 - 17/11/2022	R\$ 736.006,74	R\$ 183.288,71	R\$ 919.295,45	100%	7,03%	R\$ 64.588,22
TOMADA DE PREÇO 008/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE 03 (TRÊS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS'S DAS LOCALIDADES DE CRISTAL (136,47 M²), LIMONDEUA (194,02 M²) E FERNANDES BELO (197,33 M²) E 02 (DUAS) UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA – USF NAS LOCALIDADES DE KM 74 – VILA NAZARÉ (161,11 M²) E BAIRRO DO MANGUEIRÃO - SEDE (141,10 M²), NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	USF KM 74 USF BAIRRO DO MANGUEIRÃO	G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI CONSTRUTORA NORTE ALFA LDTA - EPP	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 008/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	14/03/2022	EM EXECUÇÃO NÃO INICIADA	1º ADITIVO DE PRAZO: 19/03/2022 - 15/09/2022 NÃO INICIADA	R\$ 212.818,42 R\$ 164.333,22	R\$ 0,00 R\$ 0,00	R\$ 212.818,42 R\$ 164.333,22	85,29%	0,00%	R\$ 0,00 NÃO INICIADA
TOMADA DE PREÇO 009/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA DE 16 (DEZESSEIS) ESCOLAS DA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	ZONA RURAL	CONSTRUTORA NORTE ALFA LDTA - EPP	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 009/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	15/11/2021	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 09/05/2022 - 05/11/2022	R\$ 1.533.332,78	R\$ 0,00	R\$ 1.533.332,78	98,01%	0,00%	R\$ 0,00
TOMADA DE PREÇO 010/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) ESCOLA DE 01(UMA) SALA NA LOCALIDADE DE ITAPURITEUA (E.M.E.F. EM ITAPURITEUA) E 03 (TRÊS) ESCOLAS DE 02 (DUAS) SALAS DE AULA NAS LOCALIDADES DE ASSENTAMENTO DO JAPIM (E.M.E.F. EM ASSENTAMENTO), JOÃO GRANDE (E.M.E.F. OLÍMPIA CARVALHO) E JARAQUARA (E.M.E.F. PROFESSORA AMÉLIA ARANHA) NO MUNICÍPIO VISEU	ASSENTAMENTO DO JAPIM (2 SALAS) JARAQUARA (2 SALAS)	CONSTRUTORA 3R EIRELI CONSTRUTORA 3R EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 010/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	23/06/2022	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 21/06/2022 - 18/12/2022 1º ADITIVO DE PRAZO: 21/06/2022 - 18/12/2022	R\$ 333.592,24 R\$ 333.592,24	R\$ 0,00 R\$ 83.344,55	R\$ 333.592,24 R\$ 416.936,79	24,36%	0%	R\$ 0,00 R\$ 0,00

TOMADA DE PREÇO 011/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. ÁLVARO ADOLFO NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	SEDE	G.C.N. CONSTRUTORA EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 011/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	28/03/2022	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 21/06/2022 - 18/12/2022	R\$ 3.027.943,47	R\$ 167.470,54	R\$ 3.195.414,01	75,29%	12,99%	R\$ 415.000,00	
TOMADA DE PREÇO 013/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I. TEREZINHA MARIANA COSTA – LIMONDEUA, E.M.E.I. RAIMUNDA SILVA OLIVEIRA – MARIANA E E.M.E.F. DÁRIA MARIA DAS GRAÇAS LIMA – AÇAITEUA NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	MARIANA	PROJETAR EDIFICAÇÕES E PAVIMENTAÇÃO EIRELE - ME	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 013/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	07/02/2022	OBRA NÃO ENTREGUE	1º ADITIVO DE PRAZO: 21/06/2022 - 18/12/2022	R\$ 593.088,33	R\$ 0,00	R\$ 593.088,33	100%	0%	R\$ 0,00	
		AÇAITEUA	CONSTRUTORA NORTE ALFA LDIA - EPP					29/03/2022	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 21/06/2022 - 18/12/2022	R\$ 1.004.030,26	R\$ 92.027,36	R\$ 1.096.057,62	89,05%	0,00%	R\$ 0,00	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 003/2021	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO (PORTO DE FORA AO PORTO DO ITAMIXILA) EM VISEU/PA, NESTE MUNICÍPIO DE VISEU/PA CONFORME CONVÊNIO 054/2021	PORTO DO ITAMIXILA	PAULO RAYMUNDO BRIGIDO DE OLIVEIRA EIRELI	SETRANS	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 003/2021	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	26/12/2021	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 21/12/2022 - 19/06/2023	R\$ 5.970.871,08	R\$ 0,00	R\$ 5.970.871,08	90,38%	0,00%	R\$ 0,00	
TOMADA DE PREÇO 001/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS E.M.E.F. S.R. ABEL RIBEIRO DO NASCIMENTO – VILA NOVA JUÇARAL, E.M.E.F. JORNALISTA RÔMULO MAIORANA – LIMONDEUA E E.M.E.F. MARIA DE NAZARÉ REIS SANTOS – BOMBOM, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	SEDE - ABEL CHAVES (REFORMA)	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 001/2022	ARQUITETA E URBANISTA RESPONSÁVEL: IVONE BRAZ PINHEIRO CAU PA: A13989-3	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 646.720,78	R\$ 0,00	R\$ 646.720,78	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
		VILA NOVA JUÇARAL - ABEL RIBEIRO(REFORMA E AMPLIAÇÃO)	PROJETAR EDIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - EIRELI					01/08/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 382.797,65	R\$ 0,00	R\$ 382.797,65	69,81%	0%	R\$ 0,00	
		LIMONDEUA - RÔMULO MAIORANA (REFORMA E AMPLIAÇÃO)	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP					20/05/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 747.723,32	R\$ 0,00	R\$ 747.723,32	51,97%	16,54%	R\$ 123.647,83	
		BOMBOM - MARIA DE NAZARÉ (REFORMA E AMPLIAÇÃO)	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI					16/08/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 543.492,50	R\$ 0,00	R\$ 543.492,50	52,48%	0%	R\$ 0,00	
TOMADA DE PREÇO 002/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA E.M.E.F. ANESIA CHAVES – VILA KM 83 E PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS E.M.E.F. MARGARIDA DOS SANTOS MONTEIRO – VILA DE SAPUCAIA KM 74, E.M.E.F. RAIMUNDO SILVA CORREIA - JAPIM E E.M.E.F. GEREMIAS PASTANA – VILA NOVA PIQUIÁ, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	KM 83 (REFORMA)	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 002/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	11/10/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 533.479,83	R\$ 0,00	R\$ 533.479,83	0%	0%	R\$ 0,00	
		VILA SAPUCAIA - KM 74 (REFORMA E AMPLIAÇÃO)	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI					22/04/2022	OBRA NÃO ENTREGUE	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 368.249,49	R\$ 0,00	R\$ 368.249,49	100%	0%	R\$ 0,00	
		VILA JAPIM (REFORMA E AMPLIAÇÃO)	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP					NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 790.816,13	R\$ 0,00	R\$ 790.816,13	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
		VILA NOVA PIQUIÁ (REFORMA E AMPLIAÇÃO)	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP					20/09/2022	NÃO INICIADA	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 779.830,30	R\$ 0,00	R\$ 779.830,30	46,16%	26,16%	R\$ 204.000,00	

TOMADA DE PREÇO 003/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DAS E.M.E.F. VANDERLIZA RIBEIRO – LOCALIDADE DE SERINGA, E.M.E.F. INEZILIA OLIVEIRA SANTANA – FERNANDES BELO E PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. JOÃO DAMASCENO FURTADO – BRAÇO VERDE, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	FERNANDES BELO (REFORMA)	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 003/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 518.059,50	R\$ 0,00	R\$ 518.059,50	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
		BRAÇO VERDE (REFORMA E AMPLIAÇÃO)	PROJETAR EDIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - EIRELI					08/08/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 702.130,42	R\$ 989.320,81	R\$ 1.691.451,23	83,24%	29,05%	R\$ 204.000,00
TOMADA DE PREÇO 004/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVAS: QUADRA POLIESPORTIVA ALEXSANDRO SILVA – POLO SEDE, QUADRA POLIESPORTIVA MIGUEL ROSA – POLO AÇAITEUA E QUADRA POLIESPORTIVA BRAZ LIMA – POLO CRISTAL, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	SEDE	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 004/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	05/07/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 305.269,77	R\$ 0,00	R\$ 305.269,77	36,03%	0%	R\$ 0,00
		AÇAITEUA	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI					29/04/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 290.338,69	R\$ 0,00	R\$ 290.338,69	77,57%	0%	R\$ 0,00
		CRISTAL	CONSTRUTORA 3R EIRELI					22/08/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 261.320,87	R\$ 0,00	R\$ 261.320,87	0%	0%	R\$ 0,00
TOMADA DE PREÇO 005/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE 10 (DEZ) POÇOS SEMI ARTESIANOS 30 (TRINTA) METROS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED/PMV NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	MUNICÍPIO DE VISEU	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 005/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	15/07/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 245.708,74	R\$ 0,00	R\$ 245.708,74	60%	20%	R\$ 49.141,74
TOMADA DE PREÇO 006/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE 22(VINTE DOIS) POÇOS SEMI SEMI ARTESIANOS 30 (TRINTA) METROS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS/PMV NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	MUNICÍPIO DE VISEU	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 006/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 540.559,22	R\$ 0,00	R\$ 540.559,22	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
TOMADA DE PREÇO 007/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA SÃO BENEDITO NA COMUNIDADE DE FERNANDES BELO (2.583,00M²), NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	FERNANDES BELO	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 007/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	24/05/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 526.247,01	R\$ 0,00	R\$ 526.247,01	47,91%	0,00%	R\$ 0,00
TOMADA DE PREÇO 008/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAÇA DA MATRIZ NA COMUNIDADE DE AÇAITEUA (1.806,68M²) NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	AÇAITEUA	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 008/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	28/06/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 515.387,31	R\$ 0,00	R\$ 515.387,31	0%	0%	R\$ 0,00
TOMADA DE PREÇO 009/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. GREGÓRIO DA SILVA COELHO - POLO LAGUINHO – LOCALIDADE DE ITAÇU-PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	ITAÇU	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	FNDE	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 009/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA PA: 151598341-2	31/05/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 1.044.787,17	R\$ 0,00	R\$ 1.044.787,17	38,72%	9,76%	R\$ 102.000,00
TOMADA DE PREÇO 010/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. MANOEL FURTADO - POLO CURURUAITI – LOCALIDADE DE ITAMBÁ PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	ITAMBÁ	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	FNDE	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 010/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA PA: 151598341-2	16/06/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R\$ 1.160.583,79	R\$ 0,00	R\$ 1.160.583,79	31,88%	0,00%	R\$ 0,00

TOMADA DE PREÇO 011/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAÇA SÃO BENEDITO – 444,33M², NA CIDADE DE VISEU/PA	SEDE - VISEU	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 011/2022	ARQUITETA E URBANISTA RESPONSÁVEL: IVONE BRAZ PINHEIRO CAU PA: A13989-3	05/07/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 224.276,54	R\$ 0,00	R\$ 224.276,54	0%	0%	R\$ 0,00
TOMADA DE PREÇO 012/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAÇA NA TRAVESSA FERNANDES BELO DE 1.272,48M², NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	SEDE - VISEU	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 012/2022	ARQUITETA E URBANISTA RESPONSÁVEL: IVONE BRAZ PINHEIRO CAU PA: A13989-3	25/05/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 322.931,37	R\$ 0,00	R\$ 322.931,37	0%	0%	R\$ 0,00
TOMADA DE PREÇO 013/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) POÇOS SEMI ARTESIANOS 30 (TRINTA) METROS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD/PMV, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	MUNICÍPIO DE VISEU	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 013/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 396.163,01	R\$ 0,00	R\$ 396.163,01	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
TOMADA DE PREÇO 014/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. ELMIRO MANOEL DE CARVALHO – POLO DO LIMONDEUJA – LOCALIDADE DE FAZENDA REAL – PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	FAZENDA REAL	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	FNDE	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 014/2022	ENGENHEIRA RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	06/09/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 1.104.507,68	R\$ 0,00	R\$ 1.104.507,68	19,92%	10,86%	R\$ 120.000,00
TOMADA DE PREÇO 015/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. LUCELINA DE FÁTIMA SANTOS – POLO DE AÇAÍTEUA – LOCALIDADE DE CENTRO ALEGRE PADRÃO FNDE NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	CENTRO ALEGRE	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	FNDE	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 015/2022	ENGENHEIRA RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 1.184.696,13	R\$ 0,00	R\$ 1.184.696,13	0%	0%	R\$ 0,00
TOMADA DE PREÇO 016/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. PROFESSORA ANGELINA OLIVEIRA REIS - POLO DO LIMONDEUJA – LOCALIDADE DE TAPEREBATEUA - PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	TAPEREBATEUA	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	FNDE	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 016/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 1.390.574,81	R\$ 0,00	R\$ 1.390.574,81	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
TOMADA DE PREÇO 017/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS'S COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 90,37M², NA LOCALIDADE DE BITEUA (REGIÃO DO 1º DISTRITO) E A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS'S COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 90,37M², NA LOCALIDADE DE ITAÇU (REGIÃO DO 2º DISTRITO) NO MUNICÍPIO DE VISEU	UBS (BITEUA)	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 017/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 195.702,48	R\$ 0,00	R\$ 195.702,48	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
		UBS (ITAÇU)						NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 195.702,48	R\$ 0,00	R\$ 195.702,48	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA

TOMADA DE PREÇO 018/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 90,37M² CADA, NAS LOCALIDADES DE CARRAPATINHO E VILA NOVA JUÇARAL – 1º DISTRITO, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	UBS (CARRAPATINHO)	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 018/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 195.702,48	R\$ 0,00	R\$ 195.702,48	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
		UBS (VILA NOVA JUÇARAL)						NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 195.702,48	R\$ 0,00	R\$ 195.702,48	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
TOMADA DE PREÇO 019/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 90,37M², NA LOCALIDADE DE VILA NOVA PIQUIÁ – POLO DO JAPIM, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	VILA NOVA PIQUIÁ	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 019/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 231.171,50	R\$ 0,00	R\$ 231.171,50	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
TOMADA DE PREÇO 020/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISEU/PA	MUNICÍPIO DE VISEU	TRANSMISAT MONITORAMENTO DE SEGURANÇA LTDA	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 020/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: WALLEF CARLOS GONÇALVES SILVA CREA-PA: 1520099177	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 1.318.812,74	R\$ 0,00	R\$ 1.318.812,74	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
TOMADA DE PREÇO 021/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. EM JABUTI ASSADO, NA LOCALIDADE DE JABUTI ASSADO - POLO DO CRISTAL, COM 166,17 M²; E.M.E.F. EM IGARAPÉ DO UBIM, NA COMUNIDADE DE VILA VERDE – POLO JAPIM, COM 166,17M²; E.M.E.F. PITORÓ DA PONTE, LOCALIDADE DE PITORÓ (POLO CURUPAITI) COM 166,17 M², NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	JABUTI ASSADO (CONSTRUÇÃO)	ANÁLISE DO JURÍDICO: CANCELADO	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 021/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: WALLEF CARLOS GONÇALVES SILVA CREA-PA: 1520099177	ANÁLISE DO JURÍDICO: CANCELADO		SEM ADITVO DE PRAZO	ANÁLISE DO JURÍDICO: CANCELADO					
		IGARAPÉ DO UBIM (CONSTRUÇÃO)	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI					NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 337.962,74	R\$ 0,00	R\$ 337.962,74	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
		PIRITORÓ DA PONTE (CONSTRUÇÃO)	ACACIO LEITE CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 336.880,40	R\$ 0,00	R\$ 336.880,40	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
TOMADA DE PREÇO 022/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. EM OLHO D'ÁGUA, NA COMUNIDADE DE OLHO D'ÁGUA (POLO VILA CARDOSO) COM 130,89 M² E E.M.E.F. BENEDITO JOSÉ MOTA, NA LOCALIDADE DE PIQUIOIRA (POLO CURUPAITI) COM 150,17 M², NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	ESCOLA EM OLHO D'ÁGUA	PROJETAR EDIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 022/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: WALLEF CARLOS GONÇALVES SILVA CREA-PA: 1520099177	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 233.811,42	R\$ 0,00	R\$ 233.811,42	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
		ESCOLA BENEDITO JOSÉ MOTA - PIQUIOIRA	ACACIO LEITE CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 233.765,31	R\$ 0,00	R\$ 233.765,31	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
TOMADA DE PREÇO 023/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MANOEL MESSIAS, NA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO (POLO SEDE-RURAL) COM 332,07 M² E E.M.E.F. DIOMAR LIMA DO NASCIMENTO ALVES (POLO VILA CARDOSO) COM 867,79 M² NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	ESCOLA MANOELA MESSIAS - SANTO ANTONIO	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 023/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: WALLEF CARLOS GONÇALVES SILVA CREA-PA: 1520099177	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 591.088,40	R\$ 0,00	R\$ 591.088,40	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
		ESCOLA DIOMAR LIMA DOS NASCIMENTO ALVES - VILA						NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 770.896,30	R\$ 0,00	R\$ 770.896,30	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA

TOMADA DE PREÇO 024/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADRAS POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS COBERTAS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 885 M² CADA UMA, NAS LOCALIDADES DE BRAÇO VERDE, BASÍLIA E SERINGA, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	BRAÇO VERDE	PROJETAR EDIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 024/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 862.963,21	R\$ 0,00	R\$ 862.963,21	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
		BASÍLIA	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP					NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 863.982,02	R\$ 0,00	R\$ 863.982,02	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
		SERINGA	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI					28/10/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 867.879,68	R\$ 0,00	R\$ 867.879,68	0%	0%	R\$ 0,00
TOMADA DE PREÇO 025/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS COBERTAS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 885 M² CADA UMA, NAS LOCALIDADES DE SUMAÚMA E BOMBOM, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	SAMAÚMA	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 025/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 859.251,89	R\$ 0,00	R\$ 859.251,89	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
		BOMBOM						NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 859.251,86	R\$ 0,00	R\$ 859.251,86	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
TOMADA DE PREÇO 026/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADAS COBERTAS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 885 M² CADA UMA, NAS LOCALIDADES DE CENTRO ALEGRE E ITA-AÇU, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	CENTRO ALEGRE	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 026/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 864.181,14	R\$ 0,00	R\$ 864.181,14	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
		ITA-ÇU	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI					NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 866.383,39	R\$ 0,00	R\$ 866.383,39	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
TOMADA DE PREÇO 027/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. FIRMO LIMA, NA LOCALIDADE DE CURUPAITI, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	CURUPAITI	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 027/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: WALLEF CARLOS GONÇALVES SILVA CREA-PA: 1520099177	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 2.110.264,00	R\$ 0,00	R\$ 2.110.264,00	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE FERNANDES BELO NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	FERNANDES BELO	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	SEDOP	CONCORRÊNCIA PÚBLICA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: JEFFERSON CLAYTON XAVIER MORAIS CREA PA: 151740068-6	08/04/2022	EM EXECUÇÃO	SEM ADITVO DE PRAZO	R\$ 5.961.786,97	R\$ 0,00	R\$ 5.961.786,97	45,88%	0,00%	R\$ 0,00