

**PARECER TÉCNICO DO CONTROLE INTERNO**

**SOLICITANTE:** COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

**ORIGEM:** TOMADA DE PREÇO 018/2022

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 90,37M<sup>2</sup>, NAS LOCALIDADE DE CARRAPATINHO E VILA NOVA JUÇARAL - 1º DISTRITO, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.

**FINALIDADE:** 4º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 389/2022/CPL.

**I. DA COMPETÊNCIA**

A competência e finalidade do Controle Interno estão prevista no art. 74 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que dispõe dentre outras competências: realização de acompanhamento, levantamento, inspeção e auditoria nos sistemas administrativo, contábil, financeiro, patrimonial e operacional relativo às atividades próprias do ente federado, com vistas a verificar a legalidade e a legitimidade de atos de gestão pela execução orçamentária, financeira e patrimonial, além de avaliar seus resultados quanto à legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Nos termos da Resolução Administrativa nº 11.410/TCM-PA, de 25/02/2014, além do disposto no §1º, do art. 11, da RESOLUÇÃO Nº 11.535/TCM-PA, de 01/07/2014, segundo as quais, em virtude do processo licitatório implicar em realização de despesa, resta configurada a competência desta Coordenação de Controle Interno para análise e manifestação.

**II. INTRODUÇÃO**

Foi encaminhado a esta Coordenação de Controle Interno, para apreciação, manifestação quanto à legalidade e verificação das demais formalidades administrativas, e consequente elaboração de Parecer referente à realização do **4º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 389/2022/CPL, CELEBRADO COM A EMPRESA WD COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 018/2022.**

A solicitação de prorrogação de prazo foi feita pela empresa em 13 de setembro de 2024, conforme ofício constante nos autos.

A Sec. de Saúde encaminhou a solicitação da empresa através do ofício nº 1.449/2024/GS/SEMUS/PMV à Sec. de Obras para análise técnica quanto à solicitação de aditivo.

Por sua vez, a Sec. de Obras encaminhou através do ofício nº 377/2024/SEMOB à Sec. de Saúde a justificativa técnica elaborada pelo Eng. Civil Carlos Augusto Corrêa, o relatório fotográfico e certidões da empresa.

O presente contrato mencionado foi celebrado para vigorar inicialmente de 17 de outubro de 2022 a 17 de abril de 2023. Teve sua primeira prorrogação de 17 de março de 2023 a 14 de outubro de 2023. Sua segunda prorrogação de 14 de outubro de 2023 a 11 de abril de 2024. Sua terceira prorrogação de 11 de abril de 2024 a 08 de outubro de 2024.

Como o fim da vigência contratual mais uma vez e mantendo-se a necessidade de se continuar com a execução da obra, é solicitado a prorrogação do prazo em mais 180 dias, ou seja, de 08 de outubro de 2024 a 06 de abril de 2025, conforme solicitação de prorrogação, parecer técnico e relatório de fiscalização de engenharia acostado aos autos.

No dia 18 de setembro de 2024 a Sr<sup>a</sup>. Sec. de Saúde encaminhou o ofício n° 1.461/2024-GS/SEMUS/PMV, à Comissão Permanente de Licitação com as documentações pertinentes solicitando providências quanto à elaboração do **4° termo aditivo de prazo** ao contrato mencionado.

A CPL encaminhou os autos à Procuradoria jurídica municipal para emissão de parecer quanto à elaboração do presente termo aditivo o qual opinou favoravelmente à prorrogação de prazo do referido contrato na forma solicitada, conforme a seguir: "Ante o exposto, conclui-se, salvo melhor juízo, presentes os pressupostos de regularidade jurídica dos autos, ressalvado o juízo de mérito da Administração e os aspectos técnicos, econômicos e financeiros, que escapam à análise dessa assessoria jurídica, que após atestada a presença de todos os requisitos elencados neste parecer, será juridicamente válida a realização do 4° Termo Aditivo de prazo ao Contrato n° 389/2022 para prorrogar a vigência até 06/04/2025, nos termos do art. 57, § 1º, da Lei n° 8.666/93".

Foi solicitado à Contabilidade informações acerca de existência de recursos orçamentários do exercício de 2024. Informações estas positivadas através do memorando n° 223/2024 - contabilidade.

Consta solicitação de declaração de adequação orçamentária e autorização do 4° Termo Aditivo de Prazo. Constam declaração de adequação orçamentária e financeira e autorização de abertura do 4° termo aditivo de prazo.

Finalmente, e após parecer favorável da Procuradoria Geral, vieram os autos a este Controle Interno para apreciação e manifestação.

É o relatório!



### III. DA ANÁLISE E DISPOSIÇÕES GERAIS DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL

O presente processo foi instruído com base no artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, que permitem à Administração Pública prorrogação de prazo na forma pretendida desde que devidamente justificados pelas autoridades competentes.

A Lei de Licitações prescreve que o prazo de duração dos contratos relativos à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, poderá ser prorrogado, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração Pública, limitado ao prazo máximo de 60 (sessenta) meses. Para viabilizar juridicamente esta faculdade, Administração deve consignar no ato originário de contrato a possibilidade de prorrogação desse prazo.

No presente caso, constata-se que a prorrogação do prazo contratual concretiza o suporte fático da norma contida no art. 57, §1º, II, da Lei de Licitações assim como o contrato originário em sua cláusula específica, admite a prorrogação de prazo submetida à análise.

Assim sendo, vale frisar o aspecto vinculativo da minuta, fazendo-se constar no Termo Aditivo a ratificação de todas as cláusulas e condições do contrato em curso.

Foi requerida a prorrogação de prazo contratual em mais **180 (cento e oitenta) dias**, justificando sua solicitação, conforme já mencionado.

No que diz respeito à prorrogação de contratos, a Lei nº 8.666/93, admite tal possibilidade, desde que observadas determinadas situações, elencadas no citado normativo legal nos seguintes termos:


Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

(...)

§ 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro,

(...)

§ 2º Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela




autoridade competente para celebrar o contrato."

A dilação contratual buscada encontra-se devidamente justificada e autorizada pela autoridade competente para assinar o ajuste, em conformidade com o previsto no art. 57, § 2º da Lei 8.666/93.

#### IV. CONCLUSÃO

Diante de todo exposto, esta Controladoria Geral Municipal opina pela possibilidade do **4º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 389/2022/CPL, CELEBRADO COM A EMPRESA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 018/2022**, desde que observadas às recomendações contidas no parecer jurídico da Procuradoria Geral e as seguintes: I) Formalização do procedimento nos mesmos autos do processo administrativo de contratação; II) Manifestação de interesse da contratada em prorrogar a vigência contratual; III) Justificativa técnica para a realização do termo aditivo de prazo; IV) Verificação da situação de regularidade da empresa junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal; V) Comprovação de existência de disponibilidade orçamentária para cobertura da despesa; VI) Autorização da autoridade competente de que trata o § 2º do artigo 57 da Lei 8.666/1993; VII) Necessidade de que haja a análise quanto ao cumprimento e correta execução do contrato até o momento; VIII) Necessidade de renovação da garantia, se houver previsão contratual ou em edital; IX) Formalização do ajuste e Publicação no D.O.U. No Portal dos Jurisdicionados do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará - TCM/PA.

Viseu-PA, 02 de outubro de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
PAULO FERNANDES DA SILVA  
Controlador Interno do Município  
Decreto nº 014/2023