



PARECER JURÍDICO

Tomada de Preço nº 016/2022.

Assunto: Análise sobre a possibilidade de realização de 6º termo aditivo de prazo ao contrato nº 377/2022/CPL do Processo Licitatório tomada de preços 016/2022 - Contratação de empresa especializada para finalização da Construção da E.M.E.F. Professora Angelina Oliveira Reis- Polo Limondeua- Localidade de Taperebateua- Padrão FNDE, no município de Viseu/PA.

Interessado: Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Obras do Município de Viseu/PA.

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES E CONTRATOS. FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. PROFESSORA ANGELINA OLIVEIRA REIS- POLO LIMONDEUA- LOCALIDADE DE TAPEREBATEUA- PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONTRATO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DO ART. 57, § 1º DA LEI Nº 8.666/93. ASPECTOS FORMAIS OBSERVADOS. OPINIÃO PELO DEFERIMENTO.

I- Análise sobre a possibilidade de realização de 6º termo aditivo de prazo ao contrato nº 377/2022/CPL do Processo Licitatório tomada de preços 016/2022 - Contratação de empresa especializada para finalização da Construção da E.M.E.F. Professora Angelina Oliveira Reis- Polo Limondeua- Localidade de Taperebateua- Padrão FNDE, no município de Viseu/PA.

II - Admissibilidade. Hipótese de prorrogação de prazo do contrato administrativo, com base no Art. 57, §1º da Lei nº 8.666/93.

III - Pelo prosseguimento, com observância do constante no presente parecer.

01. RELATÓRIO

1. Trata-se sobre a possibilidade de realização do 6º termo aditivo de prazo ao contrato nº 377/2022/CPL do Processo Licitatório tomada de preços 016/2022, cujo objeto é “*Contratação de empresa especializada para finalização da Construção da E.M.E.F. Professora Angelina Oliveira Reis- Polo Limondeua- Localidade de Taperebateua- Padrão FNDE, no município de Viseu/PA.*”

2. Em estrita observância dos atos dos atos encaminhados em anexo a consulta, nota-se a existência de:

a) Solicitação de 6º termo aditivo de Prazo, cujo objeto é 6º termo aditivo de prazo ao contrato nº 377/2022/CPL do Processo Licitatório tomada de preços 016/2022 - Contratação de empresa especializada para finalização da Construção da E.M.E.F. Professora Angelina Oliveira Reis- Polo Limondeua- Localidade de Taperebateua- Padrão FNDE, no município de Viseu/PA;

b) Documentos da empresa;

c) Intervenção da Secretaria Municipal de Obras corroborando os fundamentos do pedido de aditivo, considerando que a obra encontra-se com 71,77 % de avanço físico;



d) *Solicita o de Parecer Jur dico.*

3. Verifica-se no documento apresentado pela contratada a apresenta o dos motivos que ensejam o pedido de aditamento, ora em an lise, a saber:

CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA, estabelecida na Av. Bar o de Capanema n  1.222, Bairro:

Centro, Cidade de Capanema, Inscrita no CNPJ 17.199.057/0001-64, por seu titular, o Sr. Jeova de Oliveira e Silva, portador da CNH 00728159282 e inscrito no CPF 356.558.362-20, vem SOLICITAR a V. Sa., o 6  ADITIVO DE PRAZO, referente ao CONTRATO N  377/2022, cujo o Objeto   CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINALIZA O DA CONSTRU O DA E.M.E.F

PROFESSORA ANGELINA OLIVEIRA REIS - POLO LIMONDEUA - LOCALIDADE DE TAPEREbateua - PADR O FNDE, NO MUNIC PIO DE VISEU - PA, por mais 219 (Duzentos e Dezenove) dias, a contar de 25/04/2026 a 30/11/2026. O motivo desta solicita o se deu devido ao atraso na obra, por dificuldades com a logistica, bem como com a dificuldade na entrega de materiais, e assim sendo, h  necessidade da prorroga o do contrato. A obra encontra-se em execu o f sica e financeira de 71,77%.

4. Portanto, observa-se que h  justificativa para fins de elabora o do referido aditivo de prazo.
5. Ap s isto, vieram os autos para esta Procuradoria Jur dica para an lise.
6.   o relat rio.

02. DA COMPET NCIA DA PROCURADORIA JUR DICA MUNICIPAL.

7. Preliminarmente, cumpre destacar que compete a essa procuradoria,  nica e exclusivamente, prestar consultoria, sendo este parecer meramente opinativo, sob o prisma estritamente jur dico, n o lhe cabendo adentrar em aspectos relativos a conveni ncia e oportunidade da pr tica dos atos administrativos, que est o reservados   esfera discricion ria do administrador p blico legalmente competente, tampouco examinar quest es de natureza eminentemente t cnica, administrativa e/ou financeira, salvo hip teses teratol gicas.

8. O art. 38, inc. VI da Lei n  8.666/93 prev  que o processo administrativo de contrata o p blica deve ser instruido, entres outros documentos, com "pareceres t cnicos ou jur dicos emitidos sobre a licita o, dispensa ou inexigibilidade". O par grafo  nico desse mesmo dispositivo estabelece, ainda, que "as minutas de editais de licita o, bem como as dos contratos, acordos, conv nios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jur dica da Administra o".

9. A necessidade de an lise jur dica nos procedimentos administrativos licitat rios est  prevista ainda nas Resolu es n  11.535/2014 e n  11.832/2015, alteradas pelas Resolu es n  29/2017 e n  43/2017 do Tribunal de Contas dos Munic pios do Estado do Par .



03. FUNDAMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRORROGAÇÃO DE PRAZO.

10. Trata-se de análise sobre a possibilidade de realização do 6º termo aditivo de prazo ao contrato nº 377/2022/CPL do Processo Licitatório tomada de preços 016/2022, cujo objeto é "Contratação de empresa especializada para finalização da Construção da E.M.E.F. Professora Angelina Oliveira Reis- Polo Limondeua- Localidade de Taperebateua- Padrão FNDE, no município de Viseu/PA.

11. Cumpre observar que o supracitado contrato previa inicialmente um prazo de 12 (doze) meses para conclusão da obra, contados da assinatura do instrumento, conforme "Cláusula Terceira - Da Forma e Regime de Execução", para conclusão da obra, de tal modo que o referido prazo findaria em 10/10/2023, sendo este prazo prorrogado através da realização de 5 termos Aditivos. Todavia, por razões devidamente motivadas nos autos do processo administrativo se faz necessário à realização do 6º Termo Aditivo de Prazo, prorrogando-se a vigência do contrato por mais 219 (duzentos e dezenove) dias, ficando o novo término para 30/11/2026.

12. Conforme documentos constantes nos autos, a empresa CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA apresentou suas razões e requereu prorrogação do Contrato nº 377/2022/CPL.

13. Sendo assim, considerando que o supracitado contrato tem seu prazo de vigência em vias de terminar, é requerido aditamento contratual para que seja continuada a execução do referido objeto, mantendo todas as demais condições contratadas inicialmente, modificando-se apenas a duração contratual, para estendê-lo.

14. Pois bem, no presente caso, aparentemente se denota interesse na continuidade do mesmo para a sua conclusão, ante a relevância desta contratação para o Município, bem como, interesse da Contratada, e ainda será mantido o equilíbrio contratual, já que não importará em oneração a este Município, o que se infere a manutenção do caráter vantajoso para a administração pública, pelo que se demonstra viável a possibilidade da prorrogação.

15. Neste aspecto a Lei nº 8.666/93 admite a prorrogação dos contratos administrativos, excepcionalmente, nas hipóteses elencadas no Art. 57. Entre elas, tem-se a possibilidade de prorrogação dos contratos de escopo ou de execução instantânea, nos quais impõem-se a contratada o dever de realizar uma conduta específica e definida.

16. Para a prorrogação desses contratos, faz-se necessário, antes de tudo, a presença dos requisitos legais previstos no Art. 57, parágrafo 1º e incisos, in verbis:

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: (...) § 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, es tranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração



IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei;

V- impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;

VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. § 2º. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. (...)

17. Em consonância ao que dispõe o Artigo 57, parágrafo 1º, parte significativa da doutrina filia-se a corrente de que os contratos de escopo apenas se extinguem pela conclusão do seu objeto, e nunca pelo mero esgotamento do prazo inicialmente previsto em contrato, subsistindo a avença contratual enquanto não concluído o objeto inicialmente estabelecido.

18. Segundo Ronny Charles, em sua obra "Leis de licitações públicas comentadas", nesses casos "o prazo de execução previsto no instrumento contratual é apenas moratório, não representando extinção do pacto negocial, mas tão somente o prazo estipulado para sua execução.", ou seja, ainda que expirado o prazo de vigência do contrato, a obrigação subsiste enquanto não concluído seu objeto, sem que se olvide a necessidade de estipulação prévia de prazo em observância ao Art. 57, parágrafo 3º da Lei de Licitações: "É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado, bem como para se resguardar a segurança dos atos administrativos e a satisfação do interesse público a contento.

19. Conforme consta nos autos do processo há interesse das partes na manutenção na conclusão do referido objeto e sua inexecução tempestiva se deu em virtude da superveniência de fato excepcional e imprevisível, estranho a vontade das partes, e que foi capaz de alterar fundamentalmente as condições de execução do contrato, amoldando-se à hipótese do §1º do Artigo 57 da Lei das Licitações. E, ainda, a manutenção do preço praticado se mostra economicamente mais vantajosa para a administração, bem como respeita aos limites estabelecidos no art. 65, §1º da Lei 8666/93. Assim, infere-se que pelas razões a seguir que é viável e justificada a prorrogação da vigência do contrato supracitado:

a) A continuidade na execução do objeto já contratado minimizaria custos e tempo, já que seria mais dispendioso realizar nova licitação, evitando reajustes de preços que poderiam gerar custos à Administração Pública, além de atrasar mais ainda a conclusão do objeto contratado;

b) Sob o ponto de vista legal, o art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93, prevê que os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro. Assim, sua prorrogação, estaria amparada pelo dispositivo legal retrocitado.

20. Por todo o exposto, é cediço que a pretensão de prorrogação do prazo do contrato juridicamente possível com vistas a se alcançar a satisfação do objeto contratado, desde que preservado os interesses administrativos geradores da avença.

03.1 DA MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO.

21. Outrossim, torna-se a salientar que o valor global do contrato respeitará o limite do Artigo 65 da Lei das Licitações, já que sequer haverá alteração de valores, não havendo nenhum óbice aparente



à legalidade do Aditivo pretendido ante a preservação das condições inicialmente avençadas, versando a presente consulta apenas sobre a possibilidade de prorrogação de prazo do referido contrato.

22. Além disso, cabe a autoridade verificar se a contratada ainda atende às condições que foram exigidas quando da realização da licitação, na forma do que dispõem o Art. 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93, consignando o preenchimento de tais condições nos autos.

*Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.*

23. Sendo assim, cabe à autoridade competente observar se a empresa contratada ainda atende tais requisitos de habilitação e qualificação técnica, como ato de zelo ao erário público municipal, em plena observância dos princípios licitatórios que regem esta contratação.

24. Estando, pois, toda a tramitação aparentando a plena regularidade legal sobre seus procedimentos, crê-se na regularidade do procedimento até o presente compasso, pelo que se conclui o que segue.

04. CONCLUSÃO.

25. Ante o exposto, conclui-se, salvo melhor juízo, presentes os pressupostos de regularidade jurídica dos autos, ressalvado o juízo de mérito da Administração e os aspectos técnicos, econômicos e financeiros, que escapam à análise dessa assessoria jurídica, que após atestada a presença de todos os requisitos elencados neste parecer, será juridicamente válida a realização do 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 377/2022/CPL para prorrogar sua vigência por 219 (duzentos e dezenove) dias, nos termos do art. 57, §1º da lei 8.666/93.

26. A título de orientação resumida e sem prejuízo de tudo que já foi exposto no bojo deste parecer, deve ser observado objetivamente os procedimentos básicos para tal desiderato, para efeito de plena regularidade da instrução processual, nos seguintes termos:

- a) Formalização do procedimento nos mesmos autos do processo administrativo de contratação;
- b) Verificação da regularidade da empresa contratada junto às fazendas públicas.
- c) Comprovação da existência de disponibilidade orçamentária para cobertura da despesa.
- d) Formalização do ajuste, com publicação do Termo Aditivo.

27. Viseu/PA, 08 de abril de 2026.

AGERICO HILDO
VASCONCELOS DOS
SANTOS:02705546294

Assinado de forma digital
por AGERICO HILDO
VASCONCELOS DOS
SANTOS:02705546294

Procurador Geral do Município de Viseu-PA
Agérico H. Vasconcelos dos Santos
Decreto nº. 16/2025