RELATÓRIO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL

2 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - OUTUBRO 2026

ITEM	OBJETO DA OBRA	LOCAL DA EXECUÇÃO DA OBRA	NOME DA EMPRESA CONTRATADA	ORIGEM DO RECURSO	MODALIDADE DA LICITAÇÃO CONTRATADA	Nº DO PROCESSO LICITATÓRIO	SERVIDOR / FISCAL DA OBRA	DATA DE INICIO DA OBRA	DATA DE FIM DA OBRA	ADITIVO DE PRAZO (QUANDO HOUVER)	VALOR TOTAL DA OBRA	VALOR ADITADO (SE HOUVER)	VALOR TOTAL APLICADO	PERCENTUAL TOTAL APLICADO	PERCENTUAL MENSAL APLICADO	VALOR APLICADO NO MÊS VIGENTE
TOMADA DE PREÇO 012/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRAÇA NA TRAVESSA FERNANDES BELO DE 1.272,48M², NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	SEDE - VISEU	G. C. N. CONSTRUTORA EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 012/2022	ARQUITETA E URBANISTA RESPONSÁVEL: IVONE BRAZ PINHEIRO CAU PA: A13989-3	**NÃO INICIADA**	**NÃO INICIADA**	1º ADITIVO DE PRAZO: 17/12/2022 - 15/06/2023 2º ADITIVO DE PRAZO: 15/06/2023 - 12/12/2023 3º ADITIVO DE PRAZO: 12/12/2023 - 09/06/2024 4º ADITIVO DE PRAZO: 09/06/2024 - 06/12/2024 5º ADITIVO DE PRAZO: 06/12/2024 - 04/06/2024	R$ 322.931,37	R$ 0,00	R$ 322.931,37	0%	0%	R$ 0,00
TOMADA DE PREÇO 014/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. ELMIRO MANOEL DE CARVALHO - POLO DO LIMONDEUA – LOCALIDADE DE FAZENDA REAL – PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	FAZENDA REAL	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	FNDE	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 014/2022	ENGENHEIRA RESPONSAVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	06/09/2022	28/07/2023	1º ADITIVO DE PRAZO: 24/08/2023 - 20/02/2024 2º ADITIVO DE PRAZO: 20/02/2024-18/08/2024 3º ADITIVO DE PRAZO: 18/08/2024 - 30/04/2025 4º ADITIVO DE PRAZO: 30/04/2025 - 27/10/2025 5º ADITIVO DE PRAZO: 27/10/2025 - 25/04/2026	R$ 1.104.507,68	R$ 0,00	R$ 1.104.507,68	37,57%	0,00%	R$ 0,00

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E URBANISMO

										6º ADITIVO DE PRAZO: 25/04/2026 - 30/11/2026						
TOMADA DE PREÇO 016/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. PROFESSORA ANGELINA OLIVEIRA REIS - POLO DO LIMONDEUA – LOCALIDADE DE TAPEREBATEUA - PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	TAPEREBATEUA	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	FNDE	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 016/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	12/04/2023	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 10/10/2023-07/04/2024 2º ADITIVO DE PRAZO: 07/04/2024 - 04/10/2024 3º ADITIVO DE PRAZO: 04/10/2024 - 30/04/2025 4º ADITIVO DE PRAZO: 30/04/2025 - 27/10/2025 5º ADITIVO DE PRAZO: 27/10/2025 - 25/04/2026 6º ADITIVO DE PRAZO: 25/04/2026 - 30/11/2026	R$ 1.390.574,81	R$ 0,00	R$ 1.390.574,81	71,77%	0,00%	R$ 0,00
TOMADA DE PREÇO 017/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS'S COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 90,37M², NA LOCALIDADE DE BITEUA (REGIÃO DO 1º DISTRITO) E A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS'S COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 90,37M², NA LOCALIDADE DE ITAÇÚ (REGIÃO DO 2º DISTRITO) NO MUNICÍPIO DE VISEU	UBS (BITEUA)	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 017/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	1º ADITIVO DE PRAZO: 17/04/2023 - 16/04/2024	R$ 195.702,48	R$ 0,00	R$ 195.702,48	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
		UBS (ITAÇU)						NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	1º ADITIVO DE PRAZO: 17/04/2023 - 16/04/2024	R$ 195.702,48	R$ 0,00	R$ 195.702,48	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
TOMADA DE PREÇO 018/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (UBS), COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 90,37M² CADA, NAS LOCALIDADES DE CARRAPATINHO E VILA NOVA JUÇARAL – 1º DISTRITO, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	UBS (VILA NOVA JUÇARAL)	W D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 018/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	1º ADITIVO DE PRAZO: 17/04/2023 - 11/04/2024	R$ 195.702,48	R$ 0,00	R$ 195.702,48	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA
TOMADA DE PREÇO 019/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 90,37M², NA LOCALIDADE DE VILA NOVA PIQUIÁ – POLO DO JAPIM, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	VILA NOVA PIQUIÁ	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI-EPP	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 019/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	1º ADITIVO DE PRAZO: 10/03/2023 - 29/08/2023 2º ADITIVO DE PRAZO: 29/08/2023 - 25/02/2024	R$ 231.171,50	R$ 0,00	R$ 231.171,50	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E URBANISMO

TOMADA DE PREÇO 020/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VISEU/PA	MUNICIPIO DE VISEU	TRANSMISAT MONITORAMENTO DE SEGURANÇA LTDA	RECURSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 020/2022	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: SIMÃO PEDRO QUADROS TEIXEIRA CREA PA: 1521489947	28/02/2023	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 17/10/2023 - 14/04/2024 2º ADITIVO DE PRAZO: 14/04/2024 - 11/10/2024 3º ADITIVO DE PRAZO: 11/10/2024 - 09/04/2025 4º ADITIVO DE PRAZO: 09/04/2025 - 06/10/2025 5º ADITIVO DE PRAZO: 06/10/2025 - 04/04/2026 6º ADITIVO DE PRAZO: 04/04/2026 - 01/10/2026	R$ 1.318.812,74	R$ 0,00	R$ 1.318.812,74	80,48%	0,00%	R$ 0,00
TOMADA DE PREÇO 007/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES DE MADEIRA NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	VISEU	G. C. N CONSTRUTORA EIRELI	RECRUSO PRÓPRIO	TOMADA DE PREÇO	TOMADA DE PREÇO 007/2023	ENGENHEIRA RESPONSAVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	29/01/2023	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 24/01/2025 - 23/07/2025 2º ADITIVO DE PRAZO: 23/07/2025 - 19/01/2026 3º ADITIVO DE PRAZO: 19/01/2026 - 18/07/2026	R$ 2.815.408,22	R$ 183.967,88	R$ 2.999.376,10	74,66%	0,00%	R$ 0,00
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC, LOCALIZADA À RUA DO CASULO, S/N, ZONA 23M, EM VILA DE CURUPAITI-VISEU/PA, CONFORME CONVÊNIO Nº 013/2023, CONSOANTE O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023/1199405.	CURUPAITI	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP.	RECRUSO PRÓRPIO	CONCORRÊNCIA	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023	ENGENHEIRO RESPONSAVÉL: GABRIEL LIMA SILVA CREA PA: 1519233418	15/03/2024	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 07/03/2025 – 07/03/2026 2º ADITIVO DE PRAZO:07/03/2026 - 07/03/2027	R$ 6.434.709,40	1º ADITIVO DE VALOR: R$ 1.370.192,90	R$ 7.804.902,30	80,98%	0,00%	R$ 0,00

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E URBANISMO

CONCORRÊNCIA 001/2024	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO NO RESIDENCIAL GURUPI, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VISEU-PA, CONFORME CONVÊNIO Nº 07/2024-SEOP	CIDADE DE VISEU	F B CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	SEOP	CONCORRÊNCIA	CONCORRÊNCIA 001/2024	ENGENHEIRO RESPONSAVÉL: GABRIEL LIMA SILVA CREA PA: 1519233418	29/04/2024	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 31/12/2024 - 30/09/2025 2º ADITIVO DE PRAZO: 30/09/2025 - 30/09/2026	R$ 9.979.223,40	R$ 0,00	R$ 9.979.223,40	92%	0%	R$ 0,00
CONCORRÊNCIA 002/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBQU, PARA PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE DO KM 74, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	KM 74	F B CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRÊNCIA	CONCORRÊNCIA 002/2024	ENGENHEIRO RESPONSAVÉL: GABRIEL LIMA SILVA CREA PA: 1519233418	01/07/2024	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 31/12/2024 - 30/09/2025 2º ADITIVO DE PRAZO: 30/09/2025 - 26/12/2025 3º ADITIVO DE PRAZO: 26/12/2025 - 26/12/2026	R$ 2.494.459,95	R$ 0,00	R$ 2.494.459,95	59,35%	0%	R$ 0,00
CONCORRENCIA ELETRINICA Nº 001/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ALVENARIA DE ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	ZONA RURAL E URBANA	CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRÊNCIA ELETRÓNICA	CONCORRENCIA ELETRINICA Nº 001/2025	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	16/06/2025	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R$ 1.860.723,30	R$ 0,00	R$ 1.860.723,30	90,89%	0,00%	R$ 0,00
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL REUNIDA EM AÇAITEUA NA LOCALIDADE DE AÇAITEUA NO MUNICÍPIO DE VISEU- PA	LOCALIDADE DE AÇAITEUA	G. C. N. CONSTRUTORA LTDA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRÊNCIA ELETRÓNICA	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2025	ENGENHEIRA RESPONSAVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	18/07/2025	11/05/2026	SEM ADITIVO DE PRAZO	R$ 1.908.101,84	R$ 0,00	R$ 1.908.101,84	100%	0,00%	R$ 0,00
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 010/2025	EXECUÇÃO DE "CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA (NOVO PAC) A SER REALIZADA NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA; COMPOSTA DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A) NA VILA DE NAZARÉ – KM 74, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 960151/2024/MESP/CAIXA	LOCALIDADE DE KM 74	F B CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	MINISTERIO DO ESPORTE	CONCORRÊNCIA ELETRÓNICA	CONCORRÊNCIA ELETRÓNICA Nº 010/2025	ENGENHEIRA RESPONSAVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA CREA PA: 151598341-2	16/12/2025	EM EXECUÇÃO	1º ADITIVO DE PRAZO: 23/07/2026 - 19/01/2027	R$ 1.457.000,00	R$ 0,00	R$ 1.457.000,00	9,72%	0,00%	R$ 0,00
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA (01) QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DO TIMBOZAL, POLO JAPIM NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	LOCALIDADE DE TIMBOZAL	CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRÊNCIA ELETRÓNICA	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 012/2025	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA CREA PA: 522312552	13/08/2025	30/06/23026	SEM ADITIVO DE PRAZO	R$ 1.051.972,81	R$ 0,00	R$ 1.051.972,81	100%	0,00%	R$ 0,00

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E URBANISMO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ELINALDO CORRÊA DOS SANTOS, NA LOCALIDADE DE LIMONDEUA, POLO LIMONDEUA, NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	LOCALIDADE DE LIMONDEUA	CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA CREA PA: 522312552	21/08/2025	09/04/2026	SEM ADITIVO DE PRAZO	R$ 963.587,27	R$ 0,00	R$ 963.587,27	100%	0,00%	R$ 0,00
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM FERNANDES BELO NA LOCALIDADE DE FERNANDES BELO NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	LOCALIDADE DE FERNANDES BELO	G. C. N. CONSTRUTORA LTDA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2025	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA CREA PA: 522312552	24/09/2025	15/06/2026	SEM ADITIVO DE PRAZO	R$ 2.248.836,73	R$ 0,00	R$ 2.248.836,73	100%	0,00%	R$ 0,00
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA RAIMUNDA SILVA OLIVEIRA, INSCRITO NO INEP Nº 15553701, NA LOCALIDADE DO JAPIM, NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA.	COMUNIDADE DE JAPIM	G. C. N. CONSTRUTORA LTDA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 015/2025	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA CREA PA: 522312552	31/10/2025	30/07/2026	SEM ADITIVO DE PRAZO	R$ 2.074.737,37	R$ 0,00	R$ 2.074.737,37	100%	0,00%	R$ 0,00
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ANTÔNIO VIEIRA LIMA NA LOCALIDADE DO JAPIM, POLO JAPIM, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	COMUNIDADE DE JAPIM	G. C. N. CONSTRUTORA LTDA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 016/2025	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA CREA PA: 522312552	31/10/2025	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R$ 1.268.437,38	R$ 149.119,16	R$ 1.417.556,54	100,00%	0,00%	R$ 0,00
CONCORRENCIA Nº 017/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E FORNECIMENTO DE 994,47 M3 DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ, PARA PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO	CIDADE DE VISEU	J DE OLIVEIRA DAMASCENO	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRENCIA ELETRÔNICA	CONCORRENCIA Nº 017/2025	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA CREA PA: 522312552	23/06/2026	AGUARDANDO DATA PARA INAUGURA	SEM ADITIVO DE PRAZO	R$ 2.585.000,00	R$ 0,00	R$ 2.585.000,00	100%	0%	R$ 0,00
CONCORRENCIA Nº 018/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DO GINÁSIO GUILHERME SANTANA, NA LOCALIDADE DE FERNANDES BELO, POLO FERNANDES BELO NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	COMUNIDADE DE FERNANDES BELO	F B CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRENCIA ELETRÔNICA	CONCORRENCIA Nº 018/2025	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: GABRIEL LIMA SILVA CREA PA: 1519233418	28/01/2026	04/08/2026	1º ADITIVO DE PRAZO: 06/05/2026 - 02/11/2026	R$ 621.000,00	R$ 0,00	R$ 621.000,00	100%	0,00%	R$ 0,00
CONCORRENCIA Nº 020/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA RAIMUNDO MARTINS DOS REIS FILHO NA LOCALIDADE DE FAZENDA REAL POLO DE LIMONDEUA NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	FAZENDA REAL	J DE OLIVEIRA DAMASCENO LTDA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRENCIA ELETRÔNICA	CONCORRENCIA Nº 020/2025	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: GABRIEL LIMA SILVA CREA PA: 1519233418	20/01/2026	17/08/2026	1º ADITIVO DE PRAZO: 08/06/2026 - 05/12/2026	R$ 1.141.264,32	R$ 0,00	R$ 1.141.264,32	100%	0,00%	R$ 0,00
CONCORRENCIA Nº 021/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS APEVI), NA SEDE DO MUNICÍPIO	SEDE DO MUNICIPIO	J COSTA OLIVEIRA LTDA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRENCIA ELETRÔNICA	CONCORRENCIA Nº 021/2025	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA CREA PA: 522312552	23/03/2026	AGUARDANDO DATA PARA INAUGURAR	SEM ADITIVO DE PRAZO	R$ 283.846,88	R$ 0,00	R$ 283.846,88	100%	0%	R$ 0,00

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E URBANISMO

CONCORRENCIA Nº 022/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE VILA NOVA PIQUIÁ, POLO JAPIM NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	COMUNIDADE DE VILA NOVA PIQUIÁ	G. C. N. CONSTRUTORA LTDA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRENCIA ELETRÔNICA	CONCORRENCIA Nº 022/2025	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA CREA PA: 522312552	14/05/2026	29/10/2026	SEM ADITIVO DE PRAZO	R$ 1.182.946,25	R$ 0,00	R$ 1.182.946,25	100%	0%	R$ 0,00
CONCORRENCIA Nº 023/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL EM SÃO JOSÉ DO GURUPI NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	SÃO JOSE DO GURUPI	G. C. N. CONSTRUTORA LTDA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRENCIA ELETRÔNICA	CONCORRENCIA Nº 023/2025	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA CREA PA: 522312552	07/03/2026	AGUARDANDO DATA PARA INAUGURAÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R$ 2.003.028,03	R$ 0,00	R$ 2.003.028,03	100%	9,34%	R$ 187.028,03
CONCORRENCIA Nº 024/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTÔNIO PESSOA BARROS, INSCRITO NO INEP Nº 15169618 NA LOCALIDADE DO CURUPAITI NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	CURUPAITI	CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRENCIA ELETRÔNICA	CONCORRENCIA Nº 024/2025	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA CREA PA: 522312552	18/06/2026	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R$ 1.720.000,00	R$ 222.331,77	R$ 1.942.331,77	74,26%	8,75%	R$ 170.000,00
CONCORRENCIA Nº 001/2026	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VALDEMAR DE OLIVEIRA BARROS, INSCRITO NO INEP Nº 15169600 NA LOCALIDADE DE LAGUINHO NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	LAGUINHO	G. C. N. CONSTRUTORA LTDA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRENCIA ELETRÔNICA	CONCORRENCIA Nº 001/2026	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA CREA PA: 522312552	20/03/2026	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R$ 2.497.363,30	R$ 233.744,19	R$ 2.497.363,30	78,51%	0%	R$ 0,00
CONCORRENCIA Nº 002/2026	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL NA LOCALIDADE DO CRISTAL NO MUNICÍPIO DE VISEU - PA	CRSITAL	G. C. N. CONSTRUTORA LTDA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRENCIA ELETRÔNICA	CONCORRENCIA Nº 002/2026	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA CREA PA: 522312552	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITIVO DE PRAZO	R$ 2.088.983,39	R$ 0,00	R$ 2.088.983,39	37,53%	15,89%	R$ 332.000,00
CONCORRENCIA Nº 005/2026	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA CARLOS DE SOUSA NA LOCALIDADE DE VILA CARDOSO NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	VILA CARDOSO	CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRENCIA ELETRÔNICA	CONCORRENCIA Nº 005/2026	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: GABRIEL LIMA SILVA CREA PA: 1519233418	13/04/2026	13/10/2026	SEM ADITIVO DE PRAZO	R$ 1.147.000,00	R$ 0,00	R$ 1.147.000,00	100%	17,44%	R$ 200.000,00

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E URBANISMO

CONCORRENCIA Nº 006/2026	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E PONTILHÕES EM MADEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA VINCULADA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VISEU-PA.	ZONA RURAL	G. C. N. CONSTRUTORA LTDA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRENCIA ELETRÔNICA	CONCORRENCIA Nº 006/2026	ENGENHEIRA RESPONSAVEL : CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA	30/04/2026	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R$ 4.720.161,31	R$ 0,00	R$ 4.720.161,31	23,86%	2,62%	R$ 123.512,88
CONCORRENCIA Nº 007/2026	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SR. FIRMO LUIZ DE ATAÍDE, INSCRITO NO INEP N° 15140911, NA LOCALIDADE DO CAJUEIRO NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	COMUNIDADE DE CAJUEIRO	CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRENCIA ELETRÔNICA	CONCORRENCIA Nº 007/2026	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA CREA PA: 522312552	05/05/2026	30/09/2026	SEM ADITIVO DE PRAZO	R$ 490.478,00	R$ 122.316,46	R$ 612.794,46	100%	0%	R$ 0,00
CONCORRENCIA Nº 008/2026	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS/ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO ARMADO, COM EXTENSÃO DE 10 (DEZ) METROS LINEARES DE COMPRIMENTO, SOBRE O IGARAPÉ DO RAUL, LOCALIZADO NA VILA DO AÇAITEUA, ZONA RURAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA VINCULADA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	COMUNIDADE DE AÇAITEUA	G. C. N. CONSTRUTORA LTDA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRENCIA ELETRÔNICA	CONCORRENCIA Nº 008/2026	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA CREA PA: 522312552	NÃO INICIADA	NÃO INICIADA	SEM ADITIVO DE PRAZO	R$ 662.593,28	R$ 0,00	R$ 662.593,28	0%	0%	R$ 0,00
CONCORRENCIA Nº 009/2026	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANA DUTRA SOUZA VALE NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	SEDE - MUNICIPIO	G. C. N. CONSTRUTORA LTDA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRENCIA ELETRÔNICA	CONCORRENCIA Nº 009/2026	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA CREA PA: 522312552	06/05/2026	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R$ 1.511.752,17	R$ 0,00	R$ 1.511.752,17	79,44%	0%	R$ 0,00
CONCORRENCIA Nº 010/2026	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMI ARTESIANOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	**ADMINISTRAÇÃO**: ZONA RURAL E ZONA URBANA	CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRENCIA ELETRÔNICA	CONCORRENCIA Nº 010/2026	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: GABRIEL LIMA SILVA CREA PA: 1519233418	24/04/2026	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R$ 2.911.793,50	R$ 0,00	R$ 4.560.000,00	2,41%	0,00%	R$ 0,00
		EDUCAÇÃO: ZONA RURAL E ZONA URBANA						27/04/2025	EM EXECUÇÃO		R$ 439.516,00			3,61%	0,00%	R$ 0,00
		SAÚDE: ZONA RURAL E ZONA URBANA						14/10/2026	EM EXECUÇÃO		R$ 1.208.669,00			1,20%	1,20%	R$ 54.939,50
													R$ 4.559.978,50			
CONCORRENCIA Nº 011/2026	CONSTRUÇÃO DE MUROS E ALVENARIA DE ESCOLA PÚBLICAS E QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	ZONA RURAL E URBANA	CONSTRUTORA NORTE ALFA LTDA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRENCIA ELETRÔNICA	CONCORRENCIA Nº 011/2026	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: GABRIEL LIMA SILVA CREA PA: 1519233418	13/07/2026	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R$ 1.320.000,00	R$ 0,00	R$ 1.320.000,00	80,13%	17,95%	R$ 236.892,45

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E URBANISMO

CONCORRENCIA Nº 012/2026	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DONA MARIA NUNES DA SILVA, INSCRITO NO INEP Nº 15160726, NA LOCALIDADE DE IGARAPÉ DE AREIA, POLO VILA CARDOSO NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	IGARAPÉ DO AREIA	J COSTA OLIVEIRA LTDA	RECURSO PRÓPRIO	CONCORRENCIA ELETRÔNICA	CONCORRENCIA Nº 012/2026	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA CREA PA: 522312552	18/06/2026	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	R$ 483.274,27	R$ 120.054,98	R$ 603.329,25	124,84%	0%	R$ 0,00
CONCORRÊNCIA Nº 013/2026	CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA À ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO, BEM COMO A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE VISEU /PA, CONFORME DIRETRIZES, PARÂMETROS TÉCNICOS E SOLUÇÕES INDICADAS NO ANTEPROJETO, SENDO SUBSIDIADO ATRAVÉS DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 968608/2024/MCIDADES/CAIXA FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE VISEU-PA.	VISEU	ABERTURA: 09/11/2026													
CONCORRÊNCIA Nº 014/2026	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NAS SEGUINTES VIAS: RUA DO APEVI 180 METROS E COORDENADAS INICIAIS -1,20976 - 46,13873 E COORDENADAS FIM -1,21014 - 46,13908 ; RUA MARIA OLIVEIRA 111 METROS E COORDENADAS INICIAIS -1,20652 -46,14116 E COORDENADAS FIM -1,20594 -46,14197; TV CORONEL ANTÔNIO PEDRO 198 METROS E COORDENADAS INICIAIS -1,20560 -46,13610 E COORDENADAS FIM -1,20428 - 46,13495; PASSAGEM DAS FLORES 305 METROS E COORDENADAS INICIAIS - 1,20626-46,13445 E COORDENADAS FIM - 1,20431 -46,13638; RUA DO GORGONIO 235 METROS E COORDENADAS INICIAIS -1,20256 -46,13456 E COORDENADAS FIM -1,20349 -46,13260 ; RUA DO POEIRÃO 120 METROS COORDENADAS INICIAIS - 1,20295 -46,13371 E COORDENADAS FIM -1,20192 - 46,13335; RUA NOSSA SRA. DE FATIMA 343 METROS E COORDENADAS INICIAIS -1,20162 -46,13412 E COORDENADAS FIM -1,19856 -46,13408; TV ANÁPOLIS 145 METROS E COORDENADAS INICIAIS -1,19856 -46,13408 E COORDENADAS FIM -1,19816 - 46,13529; TV. 514 METROS E COORDENADAS INICIAIS -1,19976 -46,13599 E COORDENADAS FIM - 1,19795 -46,14026; TV. ULISSES TAVARES 442 METROS E COORDENADAS INICIAIS -1,20058 - 46,13685 COORDENADAS FIM -1,19687 - 46,13574; TV E 123 METROS E COORDENADAS INICIAIS -1,19967 - 46,13893 E COORDENADAS FIM -1,19873 46,13846; TV. TRINCHEIRA 465 METROS E COORDENADAS INICIAIS -1,19948 -46,13966 E COORDENADAS FIM - 1,19560 - 46,13800; RUA SÃO BENEDITO 407 METROS E COORDENADAS INICIAIS - 1,20123 - 46,14334 E COORDENADAS FIM - 1,19849 -46,14541; RUA DO PORTÃO 412 METROS E COORDENADAS INICIAIS - 1,19171 -46,14371 E COORDENADAS FIM - 1,18804 46,14382, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.	CIDADE DE VISEU	G. C. N. CONSTRUTORA LTDA	SEINFRA	CONCORRENCIA ELETRÔNICA	CONCORRÊNCIA Nº 014/2026	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA CREA PA: 522312552	22/09/2026	EM EXECUÇÃO	SEM ADITIVO DE PRAZO	6.320.480,10	R$ 0,00	6.320.480,10	26,00%	1,60%	100860