PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	LOCALIDADE VISEU/PA. UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) - JUÇARAL.	Modalidade:	Concorrência NºCP 010/2026	O. S. em:	14/10/2026	Identificação da contratada:	Emissão: 20/10/2026
OBRA:	PERFURÇAÕ DE POÇOS SEMI ARTESIANOS (SECRETARIA DE SAUDE)	Contrato nº.:	413/2026-DLCA	Prazo:	365 DIAS		Mês: OUTUBRO
EMPRESA:	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Assinatura:	13/04/2026	Término:	13/04/2027		Período: 14/10/2026 à 20/10/2026
CNPJ:	17.199.057/0001-64			Valor do contrato	R$ 4.560.000,00		MEDIÇÃO: 01

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
1					R$ 55.349,78											
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	258,00	R$ 214,53	R$ 55.349,78	0	0,0%	0	6,00	2,33%	R$ 1.287,99	6,00	2,33%	R$ 1.287,99	252,00	R$ 54.061,80
2	PERFURAÇÃO DE POÇO:				R$ 4.056.174,52											
2.1	Poço Tubular d= 6"	m	4.300,00	R$ 770,85	R$ 3.314.655,00	0	0,0%	0	50,00	1,16%	R$ 38.539,49	50,00	1,16%	R$ 38.539,49	4.250,00	R$ 3.276.115,51
2.2	Execução de teste de vazão Serviços	h	2.064,00	R$ 23,00	R$ 47.472,00	0	0,0%	0	24,00	1,16%	R$ 551,96	24,00	1,16%	R$ 551,96	2.040,00	R$ 46.920,04
2.3	Fornecimento e execução de relatório de analises e testes Serviços	un	86,00	R$ 868,80	R$ 74.716,80	0	0,0%	0	1,00	1,16%	R$ 868,73	1,00	1,16%	R$ 868,73	85,00	R$ 73.848,07
2.4	Fornecimento e instalação de cap d= 150mm p/ o fundo do poço Serviços	un	86,00	R$ 317,36	R$ 27.292,96	0	0,0%	0	1,00	1,16%	R$ 317,34	1,00	1,16%	R$ 317,34	85,00	R$ 26.975,62
2.5	Fornecimento e instalação de tampa em ch.dobrada no.20 fo go d= 150mm Serviços	un	86,00	R$ 191,73	R$ 16.488,78	0	0,0%	0	1,00	1,16%	R$ 191,72	1,00	1,16%	R$ 191,72	85,00	R$ 16.297,06
2.6	Serviço de analise bacteriologica Serviços	un	86,00	R$ 269,74	R$ 23.197,64	0	0,0%	0	1,00	1,16%	R$ 269,72	1,00	1,16%	R$ 269,72	85,00	R$ 22.927,92
2.7	Serviço de analise fisico-quimica da agua Serviços	un	86,00	R$ 302,98	R$ 26.056,28	0	0,0%	0	1,00	1,16%	R$ 302,96	1,00	1,16%	R$ 302,96	85,00	R$ 25.753,32
2.8	Serviço de analise granulometrica dos aquif. e pre-filtro Serviços	un	86,00	R$ 954,03	R$ 82.046,58	0	0,0%	0	1,00	1,16%	R$ 953,96	1,00	1,16%	R$ 953,96	85,00	R$ 81.092,62
2.9	Serviço de desinfecção II (prof.= 50m) Serviços	un	86,00	R$ 2.150,57	R$ 184.949,02	0	0,0%	0	1,00	1,16%	R$ 2.150,40	1,00	1,16%	R$ 2.150,40	85,00	R$ 182.798,62
2.10	Transporte e instalação de equipamentos Serviços	un	86,00	R$ 1.798,65	R$ 154.683,90	0	0,0%	0	1,00	1,16%	R$ 1.798,51	1,00	1,16%	R$ 1.798,51	85,00	R$ 152.885,39
2.11	Fornecimento e execução de laje de proteção (1,0x1,0x0,30m) c/ aditivo impermeabilizante Serviços	un	86,00	R$ 1.216,46	R$ 104.615,56	0	0,0%	0	1,00	1,16%	R$ 1.216,37	1,00	1,16%	R$ 1.216,37	85,00	R$ 103.399,19
3	CAPTAÇÃO DE ÁGUA:				R$ 448.475,70											
3.1	Bomba Submersa 1 CV (sem tubulação)	un	86,00	R$ 1.909,10	R$ 164.182,60	0	0,0%	0	1,00	1,16%	R$ 1.908,95	1,00	1,16%	R$ 1.908,95	85,00	R$ 162.273,65
3.2	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1 1/2" (50mm)	M	3.784,00	R$ 56,99	R$ 215.650,16	0	0,0%	0	66,39	1,75%	R$ 3.783,31	66,39	1,75%	R$ 3.783,31	3.717,61	R$ 211.866,85
3.3	Luva de correr de pvc rígido roscável diâm = 1 1/2"	un	500,00	R$ 61,04	R$ 30.520,00	0	0,0%	0	5,81	1,16%	R$ 354,86	5,81	1,16%	R$ 354,86	494,19	R$ 30.165,14
3.4	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 40mm (1 1/2")	UN	86,00	R$ 260,71	R$ 22.421,06	0	0,0%	0	1,00	1,16%	R$ 260,69	1,00	1,16%	R$ 260,69	85,00	R$ 22.160,37
3.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	UN	86,00	R$ 157,52	R$ 13.546,72	0	0,0%	0	1,00	1,16%	R$ 157,51	1,00	1,16%	R$ 157,51	85,00	R$ 13.389,21
3.6	Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 50mm	un	86,00	R$ 25,06	R$ 2.155,16	0	0,0%	0	1,00	1,16%	R$ 25,06	1,00	1,16%	R$ 25,06	85,00	R$ 2.130,10
				VALOR TOTAL:	R$ 4.560.000,00						R$ 54.939,50			R$ 54.939,50		R$ 4.505.060,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	LOCALIDADE VISEU/PA. UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) - JUÇARAL.	Modalidade:	Concorrência NºCP 010/2026	O. S. em:	14/10/2026	Identificação da contratada:	Emissão: 20/10/2026
OBRA:	PERFURÇAÕ DE POÇOS SEMI ARTESIANOS (SECRETARIA DE SAUDE)	Contrato nº.:	413/2026-DLCA	Prazo:	365 DIAS		Mês: OUTUBRO
EMPRESA:	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Assinatura:	13/04/2026	Término:	13/04/2027		Período: 14/10/2026 à 20/10/2026
CNPJ:	17.199.057/0001-64			Valor do contrato	R$ 4.560.000,00		

MEDIÇÃO: 01

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.

RESUMO DA OBRA

DADOS OBRIGATÓRIOS NA NF

Material e mão de obra para Construção Civil

EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP
CNPJ: 17.199.057/0001-64
LOCAL: LOCALIDADE VISEU/PA. UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) - JUÇARAL.
Contrato nº.: 413/2026-DLCA
Valor da NF: R$ 54.939,50

RESUMO CONTRATO

VALOR CONTRATO:	R$	4.560.000,00
VALOR ACUMULADO:	R$	54.939,50
SALDO CONTRATO:	R$	4.505.060,50
% EXECUTADO:		1,20%

MEDIÇÃO	01
VALOR NOTA FISCAL	
R$ 54.939,50	

HISTORICO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	VALOR	%
1º MEDIÇÃO	R$ 54.939,50	1,20%
2º MEDIÇÃO	R$ -	
TOTAL	R$ 54.939,50	1,20%

GABRIEL LIMA SILVA:01848973276

Assinado digitalmente por GABRIEL LIMA SILVA:01848973276
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

FISCAL DE OBRA
GABRIEL LIMA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - PMV
CREA - PA 151923341-9

GCN CONSTRUTORA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

				O. S. em:	22/09/2026	Emissão: 27/10/2026	MEDIÇÃO:
LOCAL:	SEDE - Município de Viseu Pa	Modalidade:	CONCORRÊNCIA Nº CP 014/2026	Prazo do contrato:	365	Período:	
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	Contrato nº.:	488/2026 - DLCA	Término do contrato:	18/09/2027		02
EMPRESA:	GCN CONSTRUTORA LTDA	Assinatura:	18/09/2026	Valor do contrato		24/09/2026 a 27/10/2026	
CNPJ:	06.789.584/0001-02	Convênio nº:	037/2026	R$ 6.320.480,10			

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
	REFORMA:															
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**1**		**229.000,86**											
1.1	Placa da obra em chapa galvanizada	m²	6	684,14	5.218,44	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	6	5.218,44
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	1	125.983,96	160.163,40	0,1	10%	16.016,34	0	0%	-	0,1	10%	16.016,34	0,9	144.147,06
1.3	Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos	un	1	39.000,00	49.580,70	0,5	50%	24.790,35	0	0%	-	0,5	50%	24.790,35	0,5	24.790,35
1.4	Barracão de madeira (incl. instalações)	m²	12	920,21	14.038,32	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	12	14.038,32
2	**TERRAPLANAGEM**		**1**		**178.661,03**											
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLOPREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	24084,8	2,92	89.354,60	7001,45	29,07%	25.975,38	0	0,00%	-	7001,45136	29%	25.975,38	17083,34864	63.379,22
2.2	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	m³	2408,48	9,22	28.227,38	700,145	29,07%	8.205,70	0	0,00%	-	700,145136	29%	8.205,70	1708,334864	20.021,68
2.3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	2408,48	19,95	61.079,05	700,145	29,07%	17.755,68	0	0,00%	-	700,145136	29%	17.755,68	1708,334864	43.323,37
3	**PAVIMENTAÇÃO**		**1**		**4.969.108,58**											
3.1	RECOMPOSICAO DE PAVIM., EM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, EM TRINCHEIRA, INCLUSIVE IMPRIMACAO	m²	24084,8	6,45	197.254,51	7001,45	29,07%	57.341,89	0	0,00%	-	7001,45136	29%	57.341,89	17083,34864	139.912,62
3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	m³	1204,24	3.024,19	4.629.881,31	350,073	29,07%	1.345.906,50	0,00	0,00%	-	350,072568	29%	1.345.906,50	854,167432	3.283.974,81
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	35404,68	3,16	141.972,76	10292,1	29,07%	41.271,48	0,00	0,00%	-	10292,14048	29%	41.271,48	25112,53952	100.701,28
4	**DRENAGEM**		**1**		**831.154,00**											
4.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	900	9,84	11.250,00	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	900	11.250,00

GCN CONSTRUTORA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

				O. S. em:	22/09/2026	Emissão: 27/10/2026	MEDIÇÃO:
LOCAL:	SEDE - Município de Viseu Pa	Modalidade:	CONCORRÊNCIA Nº CP 014/2026	Prazo do contrato:	365	Período:	
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	Contrato nº.:	488/2026 - DLCA	Término do contrato:	18/09/2027		02
EMPRESA:	GCN CONSTRUTORA LTDA	Assinatura:	18/09/2026	Valor do contrato		24/09/2026 a 27/10/2026	
CNPJ:	06.789.584/0001-02	Convênio nº:	037/2026	R$ 6.320.480,10			

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
4.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	7200	3,72	33.984,00	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	7200	33.984,00
4.3	GUIA(MEIO-FIO)ESARJETACONJUGADOSDECONCRETO,MOLDADAINLOCOCOM EXTRUSORA, 45CMBASE (15CMBASEDAGUIA+ 30CMBASEDASARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	8000	77,28	785.920,00	0	0%	-	1026,66	13%	100.860,00	1026,66	13%	100.860,00	6973,34	685.060,00
5	**SINALIZAÇÃO**		**1**		**112.555,63**											
5.1	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	5333,33	6,71	45.493,30	610,133	11,44%	5.204,43	0,00	0,00%	-	610,132952	11%	5.204,43	4723,197048	40.288,87
5.2	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	115,2	32,58	4.770,43	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	115,2	4.770,43
5.3	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	8000	1,89	19.200,00	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	8000	19.200,00
5.4	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	192	91,88	22.425,60	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	192	22.425,60
5.5	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	m²	16,29	997,92	20.666,30	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	16,29	20.666,30
					R$ 6.320.480,10			1.542.467,75			**100.860,00**			**1.643.327,75**		**4.677.152,35**

Observações:

RESUMO DA OBRA

RESUMO CONTRATO

VALOR CONTRATO:	**R$**	**6.320.480,10**
VALOR ACUMULADO:	**R$**	**1.643.327,75**
SALDO CONTRATO:	**R$**	**4.677.152,35**
%EXECUTADO:		

MEDIÇÃO	**02**
VALOR NOTA FISCAL	
R$ 100.860,00	

HISTORICO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	VALOR	%
1º MEDIÇÃO	R$ 1.542.467,75	24,40%
2º MEDIÇÃO	R$ 100.860,00	1,60%
TOTAL	**R$ 1.643.327,75**	**26,00%**

gov.br Documento assinado digitalmente
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
Data: 27/10/2026 17:20:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CASSIO DO ROSARIO BARROS:01803427205
Assinado de forma digital por CASSIO DO ROSARIO BARROS:01803427205

Fiscal da Obra
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
CREA – PA nº 1522312552PA
Engenheiro Civil - PMV

GCN CONSTRUTORA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	LOCALIDADE DO CRISTAL - Município de Viseu Pa	Modalidade:	CONCORRÊNCIA N° CP 002/2026	O. S. em:	29/07/2026	Emissão:	14/10/2026
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL NA LOCALIDADE DO CRISTAL NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	Contrato nº.:	380/2026 - DLCA	Prazo do contrato:	365	Período:	MEDIÇÃO:
EMPRESA:	GCN CONSTRUTORA LTDA	Assinatura:	16/03/2026	Término do contrato:	16/03/2027	11/09/2026 a 14/10/2026	02
CNPJ:	06.789.584/0001-02			Valor do contrato	R$ 2.088.983,39		

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
	REFORMA:															
1	SERV. PRELIMINARES		1	34.027,60	34.027,60											
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	3	228,64	685,92	3	100%	685,92	0	0%	-	3	100%	685,92	0	0,00
1.2	Barracão de madeira/Almoxarifado	m²	12	698,56	8.382,72	12	100%	8.382,72	0	0%	-	12	100%	8.382,72	0	0,00
1.3	Tapume c/ chapa de madeirit plastificado e=15mm (h=2.20m)	m²	30	215,41	6.462,30	30	100%	6.462,30	0	0%	-	30	100%	6.462,30	0	0,00
1.4	Limpeza do terreno	m²	1121,69	7,99	8.962,30	1121,69	100%	8.962,30	0	0%	-	1121,69	100%	8.962,30	0	0,00
1.5	Locação da obra a trena	m²	1121,69	8,50	9.534,36	1121,69	100%	9.534,36	0	0%	-	1121,69	100%	9.534,36	0	0,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		1	35.184,30	35.184,30											
2.1	Limpeza do terreno	m²	1121,69	7,99	8.962,30	1121,69	100%	8.962,30	0	0%	-	1121,69	100%	8.962,30	0	0,00
2.2	Bota fora manual até 200m	m³	200	131,11	26.222,00	200	100%	26.222,00	0	0%	-	200	100%	26.222,00	0,00	0,00
3	FUNDAÇÕES		1	113.581,88	113.581,88											
3.1	SAPATA		1	24.179,91	24.179,91											
3.1.1	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	7,88	127,92	1.008,00	7,88	100%	1.008,00	0	0%	-	7,88	100%	1.008,00	0	0,00
3.1.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	0,79	1.253,77	990,47	0,79	100%	990,47	0	0%	-	0,79	100%	990,47	0	0,00
3.1.3	Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma)	m³	4,44	4.995,82	22.181,44	4,44	100%	22.181,44	0	0%	-	4,44	100%	22.181,44	0	0,00
3.2	BALDRAME		1	82.331,14	82.331,14											
3.2.1	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	17,51	4.701,95	82.331,14	17,51	100%	82.331,14	0	0%	-	17,51	100%	82.331,14	0	0,00
3.3	IMPERMEBILIZAÇÃO		1	7.070,83	7.070,83											
3.3.1	Impermeabilização com massa asfáltica para concreto (2 demãos)	m²	157,62	44,86	7.070,83	157,62	100%	7.070,83	0	0%	-	157,62	100%	7.070,83	0	0,00
4	ESTRUTURA		1	620.445,52	620.445,52											
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES, VIGAS E LAJE		1	134.734,25	134.734,25											
4.1.1	Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento)	m³	10,55	5.427,57	57.260,86	4,22	40%	22.904,34	4,22	40%	22.904,34	8,44	80%	45.808,69	2,11	11.452,17
4.1.2	Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento)	m³	11,32	5.427,57	61.440,09	4,528	40%	24.576,04	4,528	40%	24.576,04	9,056	80%	49.152,07	2,264	12.288,02
4.1.3	Laje pré-moldada e=12cm (incl. capeamento) - unidirecional	m²	45,32	160,47	7.272,50	0	0%	-	15,862	35%	2.545,38	15,862	35%	2.545,38	29,458	4.727,13
4.1.4	IMPERMEABILIZACAO DE LAJE EXPOSTA MANTA ASFALTASTICA 3MM	m²	45,32	193,31	8.760,80	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	45,32	8.760,80
4.2	VERGAS E CONTRAVERGAS		1	16.596,29	16.596,29											
4.2.1	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTA ATE 1,5M DE VAO	M	55,8	76,68	4.278,74	22,32	40%	1.711,50	33,48	60%	2.567,24	55,8	100%	4.278,74	0	0,00
4.2.2	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTA MAIOR 1,5M DE VAO	M	56,6	88,10	4.986,46	22,64	40%	1.994,58	33,96	60%	2.991,88	56,6	100%	4.986,46	0	0,00
4.2.3	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	108,4	67,63	7.331,09	32,52	30%	2.199,33	65,04	60%	4.398,65	97,56	90%	6.597,98	10,84	733,11
4.3	COBERTURA		1	469.114,98	469.114,98											
4.3.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	m²	810,01	334,23	270.729,64	154,541	19%	51.652,23	314,8481432	39%	105.231,69	469,3891253	58%	156.883,93	340,6208747	113.845,71
4.3.2	Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa filme com isolamentopoliisocianurato (PIR)	m²	810,01	228,22	184.860,48	0	0%	-	202,5025	25%	46.215,12	202,5025	25%	46.215,12	607,5075	138.645,36
4.3.3	Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=40cm	m	92	73,69	6.779,48	0	0%	-	27,6	30%	2.033,84	27,6	30%	2.033,84	64,4	4.745,64
4.3.4	IMPERMEABILIZACAO CALHA DE CONCRETO	m²	38	177,51	6.745,38	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	38	6.745,38
5	PAREDES E PAINES		1	207.514,20	207.514,20											
5.1	ALVENARIA E VEDAÇÃO		1	207.514,20	207.514,20											
5.1.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	1252,5	165,68	207.514,20	626,25	50%	103.757,10	626,25	50%	103.757,10	1252,5	100%	207.514,20	0	0,00
6	ESQUADRIAS		1	106.649,73	106.649,73											
6.1	PORTAS		1	50.551,10	50.551,10											
6.1.1	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	m²	40,53	760,59	30.826,71	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	40,53	30.826,71
6.1.2	Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola)	m²	21,12	933,92	19.724,39	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	21,12	19.724,39
6.2	JANELAS		1	56.098,63	56.098,63											
6.2.1	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	38	1.100,84	41.831,92	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	38	41.831,92
6.2.2	Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm	m²	11,52	1.238,43	14.266,71	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	11,52	14.266,71
7	REVESTIMENTO		1	143.249,72	143.249,72											
7.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	2,505	21,64	54,20	1,002	40%	21,68	0,7515	30%	16,26	1,7535	70%	37,94	0,7515	16,26
7.2	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m²	2,505	39,80	99,69	1,002	40%	39,88	0,7515	30%	29,91	1,7535	70%	69,78	0,7515	29,91
7.3	Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento	m²	216,9	86,19	18.694,61	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	216,9	18.694,61
7.4	FORRO		1	124.401,22	124.401,22											
7.4.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	808,22	99,91	80.749,26	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	808,22	80.749,26

GCN CONSTRUTORA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	LOCALIDADE DO CRISTAL - Município de Viseu Pa	Modalidade:	CONCORRÊNCIA N° CP 002/2026	O. S. em:	29/07/2026
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL NA LOCALIDADE DO CRISTAL NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	Contrato nº.:	380/2026 - DLCA	Prazo do contrato:	365
EMPRESA:	GCN CONSTRUTORA LTDA	Assinatura:	16/03/2026	Término do contrato:	16/03/2027
CNPJ:	06.789.584/0001-02			Valor do contrato	R$ 2.088.983,39

Emissão:	14/10/2026	MEDIÇÃO:
Período:	11/09/2026 a 14/10/2026	02

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
7.4.2	Forro em lambri de PVC	m²	808,22	54,01	43.651,96	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	808,22	43.651,96
8	**PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS**		**1**	**278.487,42**	**278.487,42**											
8.1	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	866,6	132,41	114.746,50	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	866,6	114.746,50
8.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	45,32	85,65	3.881,65	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	45,32	3.881,65
8.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	225,25	93,24	21.002,31	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	225,25	21.002,31
8.4	Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	660,05	97,40	64.288,87	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	660,05	64.288,87
8.5	Rodape ceramico h=8cm	m	291,8	35,86	10.463,94	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	291,8	10.463,94
8.6	Soleira em marmore branco e=2cm	m²	5,65	1.250,65	7.066,17	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	5,65	7.066,17
8.7	PISO ANTIDERRAPANTE NITOPISO TF-5000, SELADO C/NITOP. FC-140	m²	167,4	232,90	38.987,46	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	167,4	38.987,46
8.8	Peitoril em marmore branco e=2cm	m²	13,56	1.331,16	18.050,52	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	13,56	18.050,52
9	**PINTURA**		**1**	**70.859,61**	**70.859,61**											
9.1	PINTURA PVA SUVINIL EM PAREDES COM APLICACAO MASSA CORRIDA	m²	2184,2	31,13	67.994,14	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2184,2	67.994,14
9.2	Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	m²	40,53	70,70	2.865,47	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	40,53	2.865,47
10	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		**1**	**63.478,90**	**63.478,90**											
10.1	**QUADROS E CAIXA**		**1**	**1.274,71**	**1.274,71**											
10.1.1	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 32 disjuntores (c/barramento)	un	1	1.274,71	1.274,71	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	1.274,71
10.2	**PONTOS, TOMADAS, E INTERRUPTORES**		**1**	**44.295,97**	**44.295,97**											
10.2.1	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W	pt	88	415,05	36.524,40	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	88	36.524,40
10.2.2	Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	un	7	32,74	229,18	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	7	229,18
10.2.3	Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	un	10	85,94	859,40	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	10	859,40
10.2.4	Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN	un	8	378,41	3.027,28	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	8	3.027,28
10.2.5	Disjuntor 1P - 40 e 50A - PADRÃO DIN	un	4	48,99	195,96	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	4	195,96
10.2.6	Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação)	un	75	46,13	3.459,75	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	75	3.459,75
10.3	**LUMINÁRIAS**		**1**	**17.908,22**	**17.908,22**											
10.3.1	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	88	159,06	13.997,28	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	88	13.997,28
10.3.2	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	un	29	134,86	3.910,94	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	29	3.910,94
11	**SUBESTAÇÃO 75KVA**		**1**	**69.545,77**	**69.545,77**											
11.1	Subestação aérea c/ transformador 75 KVA (incl. poste, acessórios e cabine de medição)	un	1	69.545,77	69.545,77	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	69.545,77
12	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		**1**	**186.033,08**	**186.033,08**											
12.1	**AGUA FRIA**		**1**	**74.325,54**	**74.325,54**											
12.1.1	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	pt	40	588,09	23.523,60	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	40	23.523,60
12.1.2	Reservatório em conc.armado cap=5000 l c/ moto-bomba 1/2 HP	un	1	50.801,94	50.801,94	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	50.801,94
12.2	**ESGOTO**		**1**	**68.675,54**	**68.675,54**											
12.2.1	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	pt	40	670,31	26.812,40	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	40	26.812,40
12.2.2	Fossa septica em concreto armado - cap=150 pessoas	un	1	23.518,18	23.518,18	1	100%	23.518,18	0	0%	-	1	100%	23.518,18	0	0,00
12.2.3	Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap=150 pessoas	un	1	12.446,72	12.446,72	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	12.446,72
12.2.4	Caixa em alvenaria de 50x50x50cm c/ tpo. concreto	un	8	737,28	5.898,24	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	8	5.898,24
12.3	**PLUVIAL**		**1**	**43.032,00**	**43.032,00**											
12.3.1	Canaleta em concreto simples (0,40x0,30m)	m	88	489,00	43.032,00	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	88	43.032,00
13	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO**		**1**	**4.476,28**	**4.476,28**											
13.1	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	un	12	284,33	3.411,96	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	12	3.411,96
13.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	32	33,26	1.064,32	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	32	1.064,32

GCN CONSTRUTORA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	LOCALIDADE DO CRISTAL - Município de Viseu Pa	Modalidade:	CONCORRÊNCIA N° CP 002/2026	O. S. em: 29/07/2026	Emissão: 14/10/2026 — MEDIÇÃO:
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL NA LOCALIDADE DO CRISTAL NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	Contrato nº.:	380/2026 - DLCA	Prazo do contrato: 365	Período: 11/09/2026 a 14/10/2026 — 02
EMPRESA:	GCN CONSTRUTORA LTDA	Assinatura:	16/03/2026	Término do contrato: 16/03/2027	
CNPJ:	06.789.584/0001-02			Valor do contrato: R$ 2.088.983,39	

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO QUANT.	CONTRATO UNITÁRIO (R$)	CONTRATO TOTAL (R$)	ACUMULADO ANTERIOR QUANT.	ACUMULADO ANTERIOR %	ACUMULADO ANTERIOR TOTAL (R$)	EXECUTADO NO PERÍODO QUANT.	EXECUTADO NO PERÍODO %	EXECUTADO NO PERÍODO TOTAL (R$)	ACUMULADO TOTAL QUANT.	ACUMULADO TOTAL %	ACUMULADO TOTAL TOTAL (R$)	SALDO FISICO	SALDO FINANC.
14	**APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESÓRIOS SANITÁRIOS**		**1**	**35.631,22**	**35.631,22**											
14.1	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,40x0,60m, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada1/2", inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	2	4.307,52	8.615,04	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	8.615,04
14.2	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	un	10	850,31	8.503,10	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	10	8.503,10
14.3	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	1.178,56	2.357,12	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	2.357,12
14.4	Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv.	un	12	1.171,58	14.058,96	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	12	14.058,96
14.5	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	10	105,48	1.054,80	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	10	1.054,80
14.6	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	10	104,22	1.042,20	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	10	1.042,20
15	**MURO**		**1**	**85.079,39**	**85.079,39**											
15.1	**ESQUADRIAS DE VIDRO**		**1**	**9.806,16**	**9.806,16**											
15.1.1	Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola)	m²	10,5	933,92	9.806,16	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	10,5	9.806,16
15.2	**REVESTIMENTO**		**1**	**1.610,50**	**1.610,50**											
15.2.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	50,25	14,62	734,65	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	50,25	734,65
15.2.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	50,25	17,43	875,85	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	50,25	875,85
15.3	**CONSTRUÇÃO**		**1**	**56.383,74**	**56.383,74**											
15.3.1	Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.0m)	m	51,5	1.094,83	56.383,74	25,75	50%	28.191,87	10,3	20%	11.276,75	36,05	70%	39.468,62	15,45	16.915,12
15.4	**CONCRETO ARMADO - PORTICO DE ENTRADA**		**1**	**17.278,99**	**17.278,99**											
15.4.1	Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	3,56	4.853,65	17.278,99	1,78	50%	8.639,50	0,712	20%	3.455,80	2,492	70%	12.095,29	1,068	5.183,70
16	**PLAYGROUND**		**1**	**7.269,01**	**7.269,01**											
16.1	Instalação de brinquedos do playground	UND	2	352,69	705,38	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	705,38
16.2	INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO COM ENCOSTO, DIMENSÕES 180 CM X 64 CM X 89 CM, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	4	277,60	1.110,40	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	4	1.110,40
16.3	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ousimilar	un	1	2.218,12	2.218,12	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	2.218,12
16.4	Brinquedo escada horizontal em tubo de ferro galv. ø=2", dim. 0,82 x 3,98 x 1,80m, inclusive aplicação de zarcão e pintada com esmalte sintético, ref. Sergipark ou similar	Un	1	3.235,11	3.235,11	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	3.235,11
17	**URBANIZAÇÃO**		**1**	**3.205,40**	**3.205,40**											
17.1	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	68,2	47,00	3.205,40	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	68,2	3.205,40
18	**SERVIÇOS FINAIS**		**1**	**24.264,36**	**24.264,36**											
18.1	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W	pt	22	415,05	9.131,10	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	22	9.131,10
18.2	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	un	6	134,86	809,16	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	6	809,16
18.3	Limpeza geral e entrega da obra	m²	1121,7	12,77	14.324,10	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1121,7	14.324,10
					R$ 2.088.983,39			452.000,00			**332.000,00**			**784.000,00**		**1.304.983,39**

Observações:

RESUMO DA OBRA

RESUMO CONTRATO

VALOR CONTRATO:	**R$**	**2.088.983,39**
VALOR ACUMULADO:	**R$**	**784.000,00**
SALDO CONTRATO:	**R$**	**1.304.983,39**
% EXECUTADO:		

MEDIÇÃO	02
VALOR NOTA FISCAL	
R$ 332.000,00	

HISTORICO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	VALOR	%
1º MEDIÇÃO	R$ 452.000,00	21,64%
2º MEDIÇÃO	R$ 332.000,00	15,89%
TOTAL	R$ 784.000,00	37,53%

gov.br
Documento assinado digitalmente
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
Data: 14/10/2026 15:51:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fiscal da Obra
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
CREA – PA nº 1522312552PA
Engenheiro Civil - PMV

CASSIO DO ROSARIO BARROS:01803427205
Assinado de forma digital por CASSIO DO ROSARIO BARROS:01803427205

NORTE ALFA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	CURUPAITI Município de Viseu Pa	Modalidade:	CONCORRÊNCIA Nº CP 024/2025	O. S. em:	18/06/2026
OBRA:	Reforma e Ampliação da E.M.E.F ANTONIO PESSOA BARROS	Contrato nº.:	430/2026 - DLCA	Prazo do contrato:	365
EMPRESA:	CONTRUTORA NORTE ALFA LTDA	Assinatura:	15/06/2026	Término do contrato:	15/06/2027
CNPJ:	17.199.057/0001-64	VALOR DO CONTRATO		Valor do contrato	
		VALOR DO ADITIVO		R$ 1.720.000,00	
		TOTAL		R$ 222.331,77	
				R$ 1.942.331,77	

CONSTRUTORA NORTE ALFA
CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP
CNPJ/MF Nº 17.199.057/0001-64
INSC. ESTADUAL Nº 13.291.824-1 INSC. MUN. Nº 3800

Emissão: 14/10/2026

Período: 17/09/2026 a 14/10/2026

MEDIÇÃO: 04

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
	REFORMA:															
1	SERV. PRELIMINARES				R$ 10.290,80											
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	3,00	R$ 179,96	R$ 539,88	3	100%	539,88	0	0%	-	3	100%	539,88	0	0,00
1.2	Barracão de madeira/Almoxarifado	m²	12,00	R$ 531,06	R$ 6.372,72	12	100%	6.372,72	0	0%	-	12	100%	6.372,72	0	0,00
1.3	Tapume c/ chapa de madeirit plastificado e=15mm (h=2.20m)	m²	20,00	R$ 168,91	R$ 3.378,20	20	100%	3.378,20	0	0%	-	20	100%	3.378,20	0	0,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				R$ 113.817,59											
2.1	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m²	986,77	R$ 37,65	R$ 37.151,89	986,77	100%	37.151,89	0	0%	-	986,77	100%	37.151,89	0	0,00
2.2	Retirada de esquadria sem aproveitamento	m²	138,38	R$ 10,73	R$ 1.484,82	138,38	100%	1.484,82	0	0%	-	138,38	100%	1.484,82	0	0,00
2.3	Retirada de telhas de barro	m²	986,77	R$ 16,11	R$ 15.896,86	986,77	100%	15.896,86	0	0%	-	986,77	100%	15.896,86	0	0,00
2.4	Retirada da estrutura em madeira da cobertura	m²	986,77	R$ 34,92	R$ 34.458,01	986,77	100%	34.458,01	0	0%	-	986,77	100%	34.458,01	0	0,00
2.5	Retirada de louça sanitária	un	9,00	R$ 13,05	R$ 117,45	9	100%	117,45	0	0%	-	9	100%	117,45	0	0,00
2.6	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	1.307,77	R$ 8,11	R$ 10.606,01	1307,77	100%	10.606,01	0	0%	-	1307,77	100%	10.606,01	0	0,00
2.7	Bota fora manual até 200m	m³	69,74	R$ 98,19	R$ 6.847,77	69,74	100%	6.847,77	0	0%	-	69,74	100%	6.847,77	0	0,00
2.8	Retirada de reboco ou emboço	m²	539,79	R$ 13,44	R$ 7.254,78	539,79	100%	7.254,78	0	0%	-	539,79	100%	7.254,78	0	0,00
3	ESTRUTURA				R$ 12.278,86											
3.1	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	16,90	R$ 87,63	R$ 1.480,95	16,9	100%	1.480,95	0	0%	-	16,9	100%	1.480,95	0	0,00
3.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	50,90	R$ 64,91	R$ 3.303,92	50,9	100%	3.303,92	0	0%	-	50,9	100%	3.303,92	0	0,00
3.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	16,90	R$ 91,23	R$ 1.541,79	16,9	100%	1.541,79	0	0%	-	16,9	100%	1.541,79	0	0,00
3.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	50,90	R$ 83,86	R$ 4.268,47	50,9	100%	4.268,47	0	0%	-	50,9	100%	4.268,47	0	0,00
3.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	19,40	R$ 86,79	R$ 1.683,73	19,4	100%	1.683,73	0	0%	-	19,4	100%	1.683,73	0	0,00
4	COBERTURA				R$ 450.555,71											
4.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	m²	986,77	R$ 258,81	R$ 255.385,94	986,77	100%	255.385,94	0	0%	-	986,77	100%	255.385,94	0	0,00
4.2	Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa filme com isolamentopoliisocianurato (PIR)	m²	986,77	R$ 180,19	R$ 177.806,09	986,77	100%	177.806,09	0	0%	-	986,77	100%	177.806,09	0	0,00
4.3	Cumeeira aluminio e = 0,8 mm	m	94,00	R$ 184,72	R$ 17.363,68	65,8	70%	12.154,58	28,2	30%	5.209,10	94	100%	17.363,68	0	0,00
5	ESQUADRIAS				R$ 65.400,56											
5.1	PORTAS				R$ 20.982,78											
5.1.1	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	m²	35,28	R$ 594,75	R$ 20.982,78	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	35,28	20.982,78
5.2	JANELAS				R$ 44.417,78											
5.2.1	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	50,35	R$ 861,32	R$ 43.367,46	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	50,35	43.367,46
5.2.2	Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm	m²	1,08	R$ 972,52	R$ 1.050,32	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1,08	1.050,32
6	REVESTIMENTO				R$ 65.563,21											
6.1	FORRO				R$ 65.563,21											
6.1.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	296,00	R$ 76,27	R$ 22.575,92	236,8	80%	18.060,74	59,2	20%	4.515,18	296	100%	22.575,92	0	0,00
6.1.2	Forro em lambri de PVC	m²	296,00	R$ 41,83	R$ 12.381,68	236,8	80%	9.905,34	59,2	20%	2.476,34	296	100%	12.381,68	0	0,00
6.1.3	Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento	m²	310,35	R$ 67,17	R$ 20.846,21	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	310,35	20.846,21
6.1.4	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	539,79	R$ 18,08	R$ 9.759,40	377,853	70%	6.831,58	161,937	30%	2.927,82	539,79	100%	9.759,40	0	0,00
7	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS				R$ 191.358,03											
7.1	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	986,77	R$ 102,76	R$ 101.400,49	627,767	64%	64.509,39	359,0025211	36%	36.891,10	986,77	100%	101.400,49	0	0,00
7.2	Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	986,77	R$ 75,68	R$ 74.678,75	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	986,77	74.678,75
7.3	Rodape ceramico h=8cm	m	244,47	R$ 27,58	R$ 6.742,48	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	244,47	6.742,48
7.4	Soleira em marmore branco e=2cm	m²	0,95	R$ 991,17	R$ 941,61	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0,95	941,61
7.5	Peitoril em marmore branco e=2cm	m²	7,20	R$ 1.054,82	R$ 7.594,70	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	7,2	7.594,70
8	PINTURA				R$ 23.379,68											
8.1	Latex acrílica (sobre pintura antiga)	m²	1.307,77	R$ 11,95	R$ 15.627,85	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1307,77	15.627,85
8.2	Acrílica para piso	m²	63,70	R$ 27,20	R$ 1.732,64	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	63,7	1.732,64
8.3	Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	m²	35,28	R$ 53,72	R$ 1.895,24	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	35,28	1.895,24

NORTE ALFA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	CURUPAITI Município de Viseu Pa	Modalidade:	CONCORRÊNCIA Nº CP 024/2025	O. S. em: 18/06/2026	Emissão: 14/10/2026
OBRA:	Reforma e Ampliação da E.M.E.F ANTONIO PESSOA BARROS	Contrato nº.:	430/2026 - DLCA	Prazo do contrato: 365	Período: 17/09/2026 a 14/10/2026
EMPRESA:	CONTRUTORA NORTE ALFA LTDA	Assinatura:	15/06/2026	Término do contrato: 15/06/2027	MEDIÇÃO: 04
CNPJ:	17.199.057/0001-64	VALOR DO CONTRATO		Valor do contrato	
		VALOR DO ADITIVO		R$ 1.720.000,00	
		TOTAL		R$ 222.331,77	
				R$ 1.942.331,77	

CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP
CNPJ/MF Nº 17.199.057/0001-64
INSC. ESTADUAL Nº 15.391.824-1 INSC. MUN. Nº 3800

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
8.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MECÂNICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	488,62	R$ 8,44	R$ 4.123,95	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	488,62	4.123,95
9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				**R$ 18.577,55**											
9.1	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 24 disjuntores (c/barramento)	un	1,00	R$ 741,35	R$ 741,35	1	100%	741,35	0	0%	-	1	100%	741,35	0	0,00
9.2	**PONTOS, TOMADAS, E INTERRUPTORES**				**R$ 15.175,20**											
9.2.1	Revisão de ponto de luz	pt	120,00	R$ 126,46	R$ 15.175,20	120	100%	15.175,20	0	0%	-	120	100%	15.175,20	0	0,00
9.3	**LUMINÁRIAS**				**R$ 2.661,00**											
9.3.1	LÂMPADA MISTA 160 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	100,00	R$ 26,61	R$ 2.661,00	40	40%	1.064,40	60	60%	1.596,60	100	100%	2.661,00	0	0,00
10	**INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO**				**R$ 71.844,13**											
10.1	**PONTOS**				**R$ 25.885,31**											
10.1.1	Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao)	pt	11,00	R$ 613,28	R$ 6.746,08	11	100%	6.746,08	0	0%	-	11	100%	6.746,08	0	0,00
10.1.2	Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m)	pt	11,00	R$ 1.435,81	R$ 15.793,91	11	100%	15.793,91	0	0%	-	11	100%	15.793,91	0	0,00
10.1.3	Ponto de dreno p/ split (10m)	pt	11,00	R$ 304,12	R$ 3.345,32	11	100%	3.345,32	0	0%	-	11	100%	3.345,32	0	0,00
10.2	**APARELHOS**				**R$ 45.958,82**											
10.2.1	Aparelho Air-Split - 18.000 BTU's - Inverter	un	6,00	R$ 4.814,17	R$ 28.885,02	0	0%	-	3	50%	14.442,51	3	50%	14.442,51	3	14.442,51
10.2.2	Aparelho Air-Split - 12.000 BTU's - Inverter	un	5,00	R$ 3.414,76	R$ 17.073,80	0	0%	-	2,5	50%	8.536,90	2,5	50%	8.536,90	2,5	8.536,90
11	**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**				**R$ 11.633,99**											
11.1	**ÁGUA FRIA**															
11.2	Reservatório em polietileno de 5.000 L	un	1,00	R$ 6.782,23	R$ 6.782,23	1	100%	6.782,23	0	0%	-	1	100%	6.782,23	0	0,00
11.3	Torneira de bóia 3/4"	un	1,00	R$ 73,35	R$ 73,35	1	100%	73,35	0	0%	-	1	100%	73,35	0	0,00
11.4	**ESGOTO**				**R$ 4.778,41**											
11.4.1	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	R$ 388,59	R$ 388,59	1	100%	388,59	0	0%	-	1	100%	388,59	0	0,00
11.4.2	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	R$ 4.389,82	R$ 4.389,82	1	100%	4.389,82	0	0%	-	1	100%	4.389,82	0	0,00
12	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO**				**R$ 1.790,08**											
12.1	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	un	8,00	R$ 223,76	R$ 1.790,08	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	8	1.790,08
13	**ELEMENTOS ESCOLARES**															
14	**ELEMENTOS ESCOLARES**				**R$ 30.111,75**											
14.1	Quadro de vidro 6mm	m²	38,40	R$ 702,93	R$ 26.992,51	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	38,4	26.992,51
14.2	Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un	cj	1,00	R$ 3.119,24	R$ 3.119,24	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	3.119,24
15	**URBANIZAÇÃO**				**R$ 4.209,83**											
15.1	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	115,75	R$ 36,37	R$ 4.209,83	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	115,75	4.209,83
16	AMPLIAÇÃO															
17	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**R$ 1.004,00**											
17.1	Limpeza do terreno	m²	80,00	R$ 6,00	R$ 480,00	80	100%	480,00	0	0%	-	80	100%	480,00	0	0,00
17.2	Locação da obra a trena	m²	80,00	R$ 6,55	R$ 524,00	80	100%	524,00	0	0%	-	80	100%	524,00	0	0,00
18	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**				**R$ 50,99**											
18.1	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	1,85	R$ 27,56	R$ 50,99	1,85	100%	50,99	0	0%	-	1,85	100%	50,99	0	0,00
19	**FUNDAÇÕES**				**R$ 8.299,58**											
19.1	**SAPATA**				**R$ 1.059,24**											
19.1.1	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	0,30	R$ 966,01	R$ 289,80	0,3	100%	289,80	0	0%	-	0,3	100%	289,80	0	0,00
19.1.2	Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma)	m³	0,20	R$ 3.847,21	R$ 769,44	0,2	100%	769,44	0	0%	-	0,2	100%	769,44	0	0,00
19.2	**BALDRAME**				**R$ 7.240,34**											
19.2.1	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	2,00	R$ 3.620,17	R$ 7.240,34	2	100%	7.240,34	0	0%	-	2	100%	7.240,34	0	0,00
20	**ESTRUTURA**				**R$ 37.434,80**											
20.1	**CONCRETO ARMADO - PILARES**				**R$ 2.007,10**											
20.1.1	Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento)	m³	0,48	R$ 4.181,45	R$ 2.007,10	0,48	100%	2.007,10	0	0%	-	0,48	100%	2.007,10	0	0,00
20.2	**VERGAS E CONTRAVERGAS**				**R$ 728,23**											
20.2.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,10	R$ 86,79	R$ 442,63	5,1	100%	442,63	0	0%	-	5,1	100%	442,63	0	0,00

NORTE ALFA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	CURUPAITI Município de Viseu Pa	Modalidade:	CONCORRÊNCIA Nº CP 024/2025	O. S. em: 18/06/2026	Emissão: 14/10/2026
OBRA:	Reforma e Ampliação da E.M.E.F ANTONIO PESSOA BARROS	Contrato nº.:	430/2026 - DLCA	Prazo do contrato: 365	Período: 17/09/2026 a 14/10/2026
EMPRESA:	CONTRUTORA NORTE ALFA LTDA	Assinatura:	15/06/2026	Término do contrato: 15/06/2027	MEDIÇÃO: 04
CNPJ:	17.199.057/0001-64	VALOR DO CONTRATO		Valor do contrato	
		VALOR DO ADITIVO		R$ 1.720.000,00	
		TOTAL		R$ 222.331,77	
				R$ 1.942.331,77	

CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP
CNPJ/MF Nº 17.199.057/0001-64
INSC. ESTADUAL Nº 15.391.824-1 INSC. MUN. Nº 3800

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
20.2.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	4,40	R$ 64,91	R$ 285,60	4,4	100%	285,60	0	0%	-	4,4	100%	285,60	0	0,00
20.3	**COBERTURA**				**R$ 34.699,47**											
20.3.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	m²	77,49	R$ 258,81	R$ 20.055,19	77,49	100%	20.055,19	0	0%	-	77,49	100%	20.055,19	0	0,00
20.3.2	Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa filme com isolamentopoliisocianurato (PIR)	m²	77,49	R$ 180,19	R$ 13.962,92	77,49	100%	13.962,92	0	0%	-	77,49	100%	13.962,92	0	0,00
20.3.3	Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=40cm	m	12,00	R$ 56,78	R$ 681,36	8,4	70%	476,95	3,6	30%	204,41	12	100%	681,36	0	0,00
21	**PAREDES E PAINES**				**R$ 6.954,00**											
21.1	**ALVENARIA E VEDAÇÃO**				**R$ 6.954,00**											
21.1.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	114,00	R$ 61,00	R$ 6.954,00	114	100%	6.954,00	0	0%	-	114	100%	6.954,00	0	0,00
22	**ESQUADRIAS**				**R$ 3.880,30**											
22.1	**PORTAS**				**R$ 1.124,08**											
22.1.1	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	m²	1,89	R$ 594,75	R$ 1.124,08	0	0%	-	0,945	50%	562,04	0,945	50%	562,04	0,945	562,04
22.2	**JANELAS**				**R$ 2.756,22**											
22.2.1	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	3,20	R$ 861,32	R$ 2.756,22	0	0%	-	1,6	50%	1.378,11	1,6	50%	1.378,11	1,6	1.378,11
23	**REVESTIMENTO**				**R$ 14.661,46**											
23.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	228,00	R$ 6,34	R$ 1.445,52	228	100%	1.445,52	0	0%	-	228	100%	1.445,52	0	0,00
23.2	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	228,00	R$ 18,08	R$ 4.122,24	228	100%	4.122,24	0	0%	-	228	100%	4.122,24	0	0,00
23.3	**FORRO**				**R$ 9.093,70**											
23.3.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	77,00	R$ 76,27	R$ 5.872,79	77	100%	5.872,79	0	0%	-	77	100%	5.872,79	0	0,00
23.3.2	Forro em lambri de PVC	m²	77,00	R$ 41,83	R$ 3.220,91	77	100%	3.220,91	0	0%	-	77	100%	3.220,91	0	0,00
24	**PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS**				**R$ 16.399,14**											
24.1	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	78,00	R$ 102,76	R$ 8.015,28	62,4	80%	6.412,22	15,6	20%	1.603,06	78	100%	8.015,28	0	0,00
24.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M2	10,00	R$ 72,62	R$ 726,20	0	0%	-	5	50%	363,10	5	50%	363,10	5	363,10
24.3	Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	78,00	R$ 75,68	R$ 5.903,04	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	78	5.903,04
24.4	Rodape ceramico h=8cm	m	36,00	R$ 27,58	R$ 992,88	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	36	992,88
24.5	Soleira em marmore branco e=2cm	m²	0,13	R$ 991,17	R$ 128,85	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0,13	128,85
24.6	Peitoril em marmore branco e=2cm	m²	0,60	R$ 1.054,82	R$ 632,89	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0,6	632,89
25	**PINTURA**				**R$ 11.718,13**											
25.1	Latex acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	228,00	R$ 50,95	R$ 11.616,60	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	228	11.616,60
25.2	Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	m²	1,89	R$ 53,72	R$ 101,53	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1,89	101,53
26	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**				**R$ 2.604,72**											
26.1	**PONTOS, TOMADAS, E INTERRUPTORES**				**R$ 1.876,80**											
26.1.1	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W	pt	6,00	R$ 312,80	R$ 1.876,80	0	0%	-	6	100%	1.876,80	6	100%	1.876,80	0	0,00
26.2	**LUMINÁRIAS**				**R$ 727,92**											
26.2.1	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00	R$ 121,32	R$ 727,92	0	0%	-	6	100%	727,92	6	100%	727,92	0	0,00
27	**SUBESTAÇÃO 75KVA**				**R$ 54.694,41**											
27.1	Subestação aérea c/ transformador 75 KVA (incl. poste, acessórios e cabine de medição)	un	1,00	R$ 54.694,41	R$ 54.694,41	1	100%	54.694,41	0	0%	-	1	100%	54.694,41	0	0,00
28	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**				**R$ 9.446,36**											
28.1	**AGUA FRIA**				**R$ 3.781,68**											
28.1.1	Revisão de ponto de água	pt	28,00	R$ 135,06	R$ 3.781,68	28	100%	3.781,68	0	0%	-	28	100%	3.781,68	0	0,00
28.2	**ESGOTO**				**R$ 5.664,68**											
28.2.1	Revisão de ponto de esgoto	pt	28,00	R$ 202,31	R$ 5.664,68	28	100%	5.664,68	0	0%	-	28	100%	5.664,68	0	0,00
29	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO**				**R$ 223,76**											
29.1	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	un	1,00	R$ 223,76	R$ 223,76	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	223,76
30	**APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESÓRIOS SANITÁRIOS**				**R$ 19.138,90**											
30.1	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,40x0,60m, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada1/2", inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1,00	R$ 3.304,96	R$ 3.304,96	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	3.304,96

NORTE ALFA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	CURUPAITI Município de Viseu Pa	Modalidade:	CONCORRÊNCIA Nº CP 024/2025	O. S. em: 18/06/2026	Emissão: 14/10/2026
OBRA:	Reforma e Ampliação da E.M.E.F ANTONIO PESSOA BARROS	Contrato nº.:	430/2026 - DLCA	Prazo do contrato: 365	Período: 17/09/2026 a 14/10/2026
EMPRESA:	CONTRUTORA NORTE ALFA LTDA	Assinatura:	15/06/2026	Término do contrato: 15/06/2027	MEDIÇÃO: 04
CNPJ:	17.199.057/0001-64	VALOR DO CONTRATO		Valor do contrato	
		VALOR DO ADITIVO		R$ 1.720.000,00	
		TOTAL		R$ 222.331,77	
				R$ 1.942.331,77	

CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP
CNPJ/MF Nº 17.199.057/0001-64
INSC. ESTADUAL Nº 15.391.824-1 INSC. MUN. Nº 3800

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
30.2	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	un	8,00	R$ 663,83	R$ 5.310,64	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	8	5.310,64
30.3	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 930,09	R$ 1.860,18	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	1.860,18
30.4	Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv.	un	8,00	R$ 918,76	R$ 7.350,08	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	8	7.350,08
30.5	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	8,00	R$ 82,24	R$ 657,92	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	8	657,92
30.6	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	8,00	R$ 81,89	R$ 655,12	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	8	655,12
31	**MURO**				**R$ 51.861,57**											
31.1	**ESQUADRIAS DE VIDRO**				**R$ 7.634,13**											
31.1.1	Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola)	m²	10,50	R$ 727,06	R$ 7.634,13	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	10,5	7.634,13
31.2	**REVESTIMENTO**				**R$ 1.231,63**											
31.2.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	50,25	R$ 11,05	R$ 555,26	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	50,25	555,26
31.2.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	50,25	R$ 13,46	R$ 676,37	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	50,25	676,37
31.3	**CONSTRUÇÃO**				**R$ 42.995,81**											
31.3.1	Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.0m)	m	51,50	R$ 834,87	R$ 42.995,81	25,75	50%	21.497,91	25,75	50%	21.497,91	51,5	100%	42.995,81	0	0,00
32	**PLAYGROUND**				**R$ 5.364,00**											
32.1	Instalação de brinquedos do playgrond	1	2,00	R$ 264,73	R$ 529,46	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	529,46
32.2	INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO COM ENCOSTO, DIMENSÕES 180 CM X 64 CM X 89 CM, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	4,00	R$ 208,54	R$ 834,16	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	4	834,16
32.3	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ousimilar	un	1,00	R$ 1.756,13	R$ 1.756,13	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	1.756,13
32.4	Brinquedo escada horizontal em tubo de ferro galv. ø=2", dim. 0,82 x 3,98 x 1,80m, inclusive aplicação de zarcão e pintada com esmalte sintético, ref. Sergipark ou similar	Un	1,00	R$ 2.244,25	R$ 2.244,25	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	2.244,25
33	**URBANIZAÇÃO**				**R$ 545,55**											
33.1	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	15,00	R$ 36,37	R$ 545,55	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	15	545,55
34	**SERVIÇOS FINAIS**				**R$ 15.487,18**											
34.1	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W	pt	20,00	R$ 312,80	R$ 6.256,00	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	20	6.256,00
34.2	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	un	6,00	R$ 103,03	R$ 618,18	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	6	618,18
34.3	Limpeza geral e entrega da obra	m²	900,00	R$ 9,57	R$ 8.613,00	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	900	8.613,00
1	**SERV. PRELIMINARES**		**1**		**R$ 1.267,28**											
1.1	Locação da obra a trena	m²	146	6,55	R$ 1.236,18	146	100%	1.236,18	0	0%	-	146	100%	1.236,18	0	0,00
2	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**		**1**		**R$ 99,75**											
2.1	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	2,8	27,56	R$ 99,75	2,8	100%	99,75	0	0%	-	2,8	100%	99,75	0	0,00
3	**FUNDAÇÕES**		**1**		**R$ 25.732,71**											
3.1	**SAPATA**		**1**		**R$ 3.270,24**											
3.1.1	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	0,07	966,01	R$ 87,41	0,07	100%	87,41	0	0%	-	0,07	100%	87,41	0	0,00
3.1.2	Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma)	m³	0,64	3.847,21	R$ 3.182,83	0,64	100%	3.182,83	0	0%	-	0,64	100%	3.182,83	0	0,00
3.2	**BALDRAME**		**1**		**R$ 22.462,47**											
3.2.1	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	4,8	3.620,17	R$ 22.462,47	4,8	100%	22.462,47	0	0%	-	4,8	100%	22.462,47	0	0,00
4	**ESTRUTURA**		**1**		**R$ 14.054,69**											
4.1	**CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS**		**1**		**R$ 12.432,03**											
4.1.1	Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento)	m³	2,3	4.181,45	R$ 12.432,03	2,3	100%	12.432,03	0	0%	-	2,3	100%	12.432,03	0	0,00
4.2	**VERGAS E CONTRAVERGAS**		**1**		**R$ 1.622,66**											
4.2.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1	86,90	R$ 112,33	1	100%	112,33	0	0%	-	1	100%	112,33	0	0,00
4.2.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	18	64,91	R$ 1.510,33	18	100%	1.510,33	0	0%	-	18	100%	1.510,33	0	0,00
5	**PAREDES E PAINES**		**1**		**R$ 5.637,98**											
5.1	**ALVENARIA E VEDAÇÃO**		**1**		**R$ 5.637,98**											
5.1.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	71,5	61,00	R$ 5.637,98	71,5	100%	5.637,98	0	0%	-	71,5	100%	5.637,98	0	0,00

NORTE ALFA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	CURUPAITI Município de Viseu Pa	Modalidade:	CONCORRÊNCIA Nº CP 024/2025	O. S. em:	18/06/2026
OBRA:	Reforma e Ampliação da E.M.E.F ANTONIO PESSOA BARROS	Contrato nº.:	430/2026 - DLCA	Prazo do contrato:	365
EMPRESA:	CONTRUTORA NORTE ALFA LTDA	Assinatura:	15/06/2026	Término do contrato:	15/06/2027
CNPJ:	17.199.057/0001-64	VALOR DO CONTRATO		Valor do contrato	
		VALOR DO ADITIVO		R$ 1.720.000,00	
		TOTAL		R$ 222.331,77	
				R$ 1.942.331,77	

CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP
CNPJ/MF Nº 17.199.057/0001-64
INSC. ESTADUAL Nº 13.291.824-1 INSC. MUN. Nº 3800

Emissão: 14/10/2026

Período:

17/09/2026 a 14/10/2026

MEDIÇÃO:

04

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
6	**COBERTURA**		**1**		**R$ 83.109,22**											
6.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	m²	146	258,81	R$ 48.845,13	87,6	60%	29.307,08	58,4	40%	19.538,05	146	100%	48.845,13	0	0,00
6.2	Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa filme com isolamentopoliisocianurato (PIR)	m²	146	180,19	R$ 34.007,20	58,4	40%	13.602,88	66,92582023	46%	15.588,77	125,3258202	86%	29.191,65	20,67417977	4.815,55
6.3	Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=40cm	m	3,5	56,78	R$ 256,89	1,05	30%	77,07	0	0%	-	1,05	30%	77,07	2,45	179,82
7	**ESQUADRIAS**		**1**		**R$ 8.609,58**											
7.1	**PORTAS E JANELAS**		**1**		**R$ 8.609,58**											
7.1.1	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	m²	1,93	594,75	R$ 1.483,81	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1,93	1.483,81
7.1.2	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	6,4	861,32	R$ 7.125,77	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	6,4	7.125,77
8	**REVESTIMENTO**		**1**		**R$ 11.841,96**											
8.1	**REBOCO**		**1**		**R$ 4.514,08**											
8.1.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	143	6,34	R$ 1.171,96	71,5	50%	585,98	0	0%	-	71,5	50%	585,98	71,5	585,98
8.1.2	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	143	18,08	R$ 3.342,12	57,2	40%	1.336,85	0	0%	-	57,2	40%	1.336,85	85,8	2.005,27
8.2	**FORRO**		**1**		**R$ 7.327,88**											
8.2.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	48	76,27	R$ 4.732,41	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	48	4.732,41
8.2.2	Forro em lambri de PVC	m²	48	41,83	R$ 2.595,47	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	48	2.595,47
9	**PISO, REVESTIMENTO, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS**		**1**		R$ 13.957,03	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	13.957,03
9.1	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	48	102,76	R$ 6.376,06	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	48	6.376,06
9.2	Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	48	75,68	R$ 4.695,80	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	48	4.695,80
9.3	Rodape ceramico h=8cm	m	30	27,58	R$ 1.069,55	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	30	1.069,55
9.4	Soleira em marmore branco e=2cm	m²	0,14	991,17	R$ 179,38	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0,14	179,38
9.5	Peitoril em marmore branco e=2cm	m²	1,2	1.054,82	R$ 1.636,24	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1,2	1.636,24
10	**PINTURA**		**1**		**R$ 9.552,22**											
10.1	Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	m²	1,93	53,72	R$ 134,02	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1,93	134,02
10.2	Latex acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	143	50,95	R$ 9.418,19	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	143	9.418,19
11	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		**1**		**R$ 8.417,60**											
11.1	**PONTOS, TOMADAS, E INTERRUPTORES**		**1**		**R$ 6.065,20**											
11.1.1	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W	pt	15	312,80	R$ 6.065,20	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	15	6.065,20
11.2	**LUMINÁRIAS**		**1**		**R$ 2.352,40**											
11.2.1	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	15	121,32	R$ 2.352,40	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	15	2.352,40
12	**INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO**		**1**		**R$ 30.976,36**											
12.1	**PONTOS**		**1**		**R$ 6.083,84**											
12.1.1	Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao)	pt	2	613,28	R$ 1.585,54	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	1.585,54
12.1.2	Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m)	pt	2	1.435,81	R$ 3.712,05	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	3.712,05

NORTE ALFA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	CURUPAITI Município de Viseu Pa	Modalidade:	CONCORRÊNCIA N° CP 024/2025	O. S. em: 18/06/2026	Emissão: 14/10/2026
OBRA:	Reforma e Ampliação da E.M.E.F ANTONIO PESSOA BARROS	Contrato nº.:	430/2026 - DLCA	Prazo do contrato: 365	Período: 17/09/2026 a 14/10/2026
EMPRESA:	CONTRUTORA NORTE ALFA LTDA	Assinatura:	15/06/2026	Término do contrato: 15/06/2027	MEDIÇÃO: 04
CNPJ:	17.199.057/0001-64	VALOR DO CONTRATO		Valor do contrato: R$ 1.720.000,00	
		VALOR DO ADITIVO		R$ 222.331,77	
		TOTAL		R$ 1.942.331,77	

CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
12.1.3	Ponto de dreno p/ split (10m)	pt	2	304,12	R$ 786,25	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	786,25
12.2	**APARELHOS**		**1**		**R$ 12.446,26**											
12.2.1	Aparelho Air-Split - 18.000 BTU's - Inverter	un	2	4.814,17	R$ 24.892,51	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	24.892,51
13	**ELEMENTOS ESCOLARES**		**1**		**R$ 7.269,25**											
13.1	Quadro magnético branco c/ apoio para apagador e pincéis e moldura emalumínio	m²	8	702,93	R$ 7.269,25	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	8	7.269,25
14	**SERVIÇOS FINAIS**		**1**		**R$ 1.806,14**											
14.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	146	9,57	R$ 1.806,14	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	146	1.806,14
VALOR DO ORÇAMENTO					**R$ 1.552.912,39**			**1.272.331,77**			**139.935,71**			**1.442.331,77**		**500.000,00**
VALOR DO BDI					**R$ 389.419,38**				**R$**		**30.064,29**					
VALOR TOTAL					**R$ 1.942.331,77**				**R$**		**170.000,00**					

RESUMO DA OBRA

RESUMO CONTRATO

VALOR CONTRATO:	**R$**	**1.942.331,77**
VALOR ACUMULADO:	**R$**	**1.442.331,77**
SALDO CONTRATO:	**R$**	**500.000,00**
% EXECUTADO:		

MEDIÇÃO	04
VALOR NOTA FISCAL	
R$ 170.000,00	

HISTORICO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	VALOR	%
1º MEDIÇÃO	R$ 350.000,00	18,02%
2º MEDIÇÃO	R$ 500.000,00	25,74%
3º MEDIÇÃO	R$ 422.331,77	21,74%
4º MEDIÇÃO	R$ 170.000,00	8,75%
TOTAL	**R$ 1.442.331,77**	**74,26%**

MICHELLE AZULAY RAMOS:83287949268

Assinado de forma digital por MICHELLE AZULAY RAMOS:83287949268

gov.br

Documento assinado digitalmente
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
Data: 14/10/2026 15:51:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fiscal da Obra
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
CREA – PA nº 1522312552PA
Engenheiro Civil - PMV

G.C.N. CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 06.789584/0001-02

Licitação: CP006/2026	**O.S em : 30/04/2026**	Emissão	**14/10/2026**	**BM 05**	
Contrato: 416/2026-DLCA	**Prazo: 365**				
LOCAL: **PONTE LAGUINHO - VISEU-PA**	Inicio do contrato : 24/04/2026	**Témino: 24/04/2027**	**Período:**		
OBRA: **Contratação de empresa especializada em construção e reforma de pontes de madeira no município de Viseu/PA**	**Valor do contrato**	**R$ 4.720.161,31**	**10/08/2026 à 14/10/2026**		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE PONTES E PONTILHÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO UNIT (BDI)	PREÇO TOTAL R$	ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
							QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
1	OBRA DE ARTE CORRENTES E ESPECIAIS																
1.1	Ponte de madeira de lei com vigamento simples e fundação em estacas cravadas	M	209,00	7.939,48	10.292,74	2.151.182,66	R$ 48,00	22,97%	494.051,52	12,00	5,74%	123.512,88	R$ 60,00	28,7%	617.564,40	R$ 149,00	1.533.618,26
1.2	Pontilhão em madeira de lei, pranchados, peças aparelhadas	M	85,00	3.644,45	4.724,66	401.596,10	R$ 73,00	85,88%	344.900,18	0,00	0,00%	-	R$ 73,00	85,9%	344.900,18	R$ 12,00	56.695,92
1.3	Reforma de ponte de madeira de lei, com vigamento simples e fundação em estacas cravadas	M	291,00	5.745,18	7.448,05	2.167.382,55	R$ 22,00	7,56%	163.857,10	0,00	0,00%	-	R$ 22,00	7,6%	163.857,10	R$ 269,00	2.003.525,45
TOTAL DA OBRA						**R$ 4.720.161,31**			**1.002.808,80**			**R$ 123.512,88**			**1.126.321,68**		**R$ 3.593.839,63**

RESUMO CONTRATO	
VALOR ACUMULADO:	R$ 1.126.321,68
SALDO CONTRATO:	R$ 3.593.839,63
% EXECUTADO:	23,86%

VALOR NOTA FISCAL
R$ 123.512,88

HISTORICO DAS MEDIÇÕES		
MEDIÇÃO	VALOR	%
1º MEDIÇÃO	R$ 391.124,12	8,29%
2º MEDIÇÃO	R$ 202.046,32	4,28%
3º MEDIÇÃO	R$ 198.043,78	4,20%
4º MEDIÇÃO	R$ 211.594,58	4,48%
5º MEDIÇÃO	R$ 123.512,88	2,62%
TOTAL	**R$ 1.126.321,68**	**23,86%**

G C N CONSTRUTORA LTDA:06789584000102

Assinado de forma digital por G C N CONSTRUTORA LTDA:06789584000102

GCN CONSTRUTORA
CNPJ: 06.789.584/0001-02

CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA:00433788208

Assinado de forma digital por CARLOS AUGUSTO PINTO CORREA:00433788208

FISCAL DA OBRA
CARLOS AUGUSTO PINTO CORRÊA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	MURO DA E.M.E.F. ANTONIO PESSOA BARROS, CURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA	Modalidade:	CONCORRÊNCIA Nº 011/2026	O. S. em:	13/07/2026	Identificação da contratada:	Emissão: 14/10/2026
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MUROS EM ALVENARIA	Contrato nº.:	423/2026/DLCA	Prazo:	365 DIAS		Mês: OUTUBRO
EMPRESA:	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI	Assinatura:	13/07/2026	Término:	13/07/2027		MEDIÇÃO: 06
CNPJ:	17.199.057/0001-64			Valor do contrato	R$ 1.320.000,00		Período: 11/09/2026 à 14/10/2026

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO COM BDI (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**R$ 2.454,60**			**R$ 1.115,73**			**R$ 223,15**			**R$ 1.338,87**		**R$ 1.115,73**
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	M²	11,00	R$ 223,15	R$ 2.454,60	**5,00**	45,45%	R$ 1.115,73	**1,00**	9,09%	R$ 223,15	**6,00**	54,55%	R$ 1.338,87	5,00	R$ 1.115,73
2	**ALVENARIA DOS MUROS:**				**R$ 1.148.017,50**	**0,00**	**0,00%**	**R$ 765.345,00**			**R$ 218.670,00**	**0,00**	**0,00%**	**R$ 984.015,00**		**R$ 164.002,50**
2.1	Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.0m)	M	1.050,00	R$ 1.093,35	R$ 1.148.017,50	**700,00**	66,67%	R$ 765.345,00	**200,00**	19,05%	R$ 218.670,00	**900,00**	85,71%	R$ 984.015,00	150,00	R$ 164.002,50
3	**ESQUADRIAS E VIDROS:**				**R$ 92.859,11**	**0,00**	**0,00%**	**R$ 25.276,61**			**R$ 8.425,54**	**0,00**	**0,00%**	**R$ 33.702,14**		**R$ 59.156,97**
3.1	Vidro temperado incolor e= 8mm com ferragens - (Vidro do Muro)	M²	23,04	R$ 691,21	R$ 15.925,47	**6,27**	27,21%	R$ 4.333,89	**2,09**	9,07%	R$ 1.444,63	**8,36**	36,28%	R$ 5.778,52	14,68	R$ 10.146,95
3.2	Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola)	M²	31,50	R$ 979,17	R$ 30.843,85	**8,58**	27,24%	R$ 8.401,28	**2,86**	9,08%	R$ 2.800,43	**11,44**	36,32%	R$ 11.201,70	20,06	R$ 19.642,15
3.3	Painel fixo em vidro temperado de 8mm	M²	44,10	R$ 1.045,12	R$ 46.089,79	**12,00**	27,21%	R$ 12.541,44	**4,00**	9,07%	R$ 4.180,48	**16,00**	36,28%	R$ 16.721,92	28,10	R$ 29.367,87
4	**REVESTIMENTO**				**R$ 12.771,75**			R$ 6.171,28			**R$ 1.914,03**			**R$ 8.085,31**		R$ 4.686,44
4.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	M²	173,28	R$ 21,46	R$ 3.718,58				**18,88**	9,07%	R$ 405,16					
4.2	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	M²	127,08	R$ 71,24	R$ 9.053,17				**21,18**	16,67%	R$ 1.508,86					
5	**CONCRETO ARMADO PORTICO DE ENTRADA:**				**R$ 55.811,28**	**0,00**	**0,00%**	**R$ 20.929,23**			**R$ 6.976,41**	**0,00**	**0,00%**	**R$ 27.905,64**		**R$ 27.905,64**
5.1	Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento	M³	12,00	R$ 4.650,94	R$ 55.811,28	**4,50**	37,50%	R$ 20.929,23	**1,50**	12,50%	R$ 6.976,41	**6,00**	50,00%	R$ 27.905,64	6,00	R$ 27.905,64
6	**SERVIÇOS FINAIS:**				**R$ 8.085,76**	**0,00**	0,00%	**R$ 2.049,99**			**R$ 683,33**	**0,00**	0,00%	**R$ 2.733,32**		**R$ 5.352,44**
6.1	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W	M²	12,00	R$ 429,42	R$ 5.153,04	**3,00**	25,00%	R$ 1.288,26	**1,00**	8,33%	R$ 429,42	**4,00**	33,33%	R$ 1.717,68	8,00	R$ 3.435,36
6.2	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	UN	12,00	R$ 136,79	R$ 1.641,48	**3,00**	25,00%	R$ 410,37	**1,00**	8,33%	R$ 136,79	**4,00**	33,33%	R$ 547,16	8,00	R$ 1.094,32
6.3	Calafetação de vidros	M²	44,10	R$ 29,28	R$ 1.291,24	**12,00**	27,21%	R$ 351,36	**4,00**	9,07%	R$ 117,12	**16,00**	36,28%	R$ 468,48	28,10	R$ 822,76
					R$ 1.320.000,00			**R$ 820.887,83**			**R$ 236.892,45**			**R$ 1.057.780,28**		**R$ 262.219,72**

Observações:

RESUMO DA OBRA

DADOS OBRIGATÓRIOS NA NF

Material e mão de obra para Construção Civil

EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI
CNPJ: 17.199.057/0001-64
LOCAL: MURO DA E.M.E.F. ANTONIO PESSOA BARROS, CURUPAITI, MUNICÍPIO DE VISEU-PA
Contrato nº.: 423/2026/DLCA
Valor da NF: R$ 236.892,45

ISS: R$ 3.553,39 1,5%

RESUMO CONTRATO

VALOR CONTRATO:	R$	1.320.000,00
VALOR ACUMULADO:	R$	1.057.780,28
SALDO CONTRATO:	R$	262.219,72
% EXECUTADO:		80,13%

MEDIÇÃO 06

VALOR NOTA FISCAL

R$ 236.892,45

HISTORICO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	VALOR	%
1º MEDIÇÃO	R$ 169.940,90	12,87%
2º MEDIÇÃO	R$ 122.056,79	9,25%
3º MEDIÇÃO	R$ 169.940,90	12,87%
4º MEDIÇÃO	R$ 122.056,79	9,25%
5º MEDIÇÃO	R$ 236.892,45	17,95%
6º MEDIÇÃO	R$ 236.892,45	17,95%
7º MEDIÇÃO		
8º MEDIÇÃO		
9ª MEDIÇÃO		
10ª MEDIÇÃO		
TOTAL	R$ 1.057.780,28	80,13%

GABRIEL LIMA SILVA:01848973276

Assinado digitalmente por GABRIEL LIMA SILVA:01848973276
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

FISCAL DA OBRA
GABRIEL LIMA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - PMV
CREA-PA: 151923341-8 PA

MICHELLE AZULAY RAMOS:83287949268

Assinado de forma digital por MICHELLE AZULAY RAMOS:83287949268

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO GURUPI - VISEU-PA	Modalidade:	CONCORRÊNCIA N° CP 023/2025	O. S. em:	07/03/2026	Identificação da contratada:
OBRA:	Construção da Creche São José do Gurupi	Contrato nº.:	310/2026 - DLCA	Prazo do contrato:	365	
EMPRESA:	G C N Construtora LTDA	Assinatura:	12/02/2026	Término do contrato:	12/02/2027	
CNPJ:	06.789.584/0001-02			Valor do contrato	R$ 2.003.028,03	

Emissão: 14/10/2026

MEDIÇÃO: 07

Período: 23/09/2026 a 14/10/2026

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
	CONSTRUÇÃO															
1	**SERV. PRELIMINARES**		**1**		**30.408,78**											
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	3	176,17	687,06	3	100%	687,06	0	0%	-	3	100%	687,06	0	0,00
1.2	Barracão de madeira/Almoxarifado	m²	12	537,86	8.390,52	12	100%	8.390,52	0	0%	-	12	100%	8.390,52	0	0,00
1.3	Tapume c/ chapa de madeirit plastificado e=15mm (h=2.20m)	m²	30	165,96	6.472,20	30	100%	6.472,20	0	0%	-	30	100%	6.472,20	0	0,00
1.4	Limpeza do terreno	m²	900	6,15	7.191,00	900	100%	7.191,00	0	0%	-	900	100%	7.191,00	0	0,00
1.5	Locação da obra a trena	m²	900	6,56	7.668,00	900	100%	7.668,00	0	0%	-	900	100%	7.668,00	0	0,00
2	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		**1**		**22.937,40**											
2.1	Limpeza do terreno	m²	900	6,15	7.191,00	900	100%	7.191,00	0	0%	-	900	100%	7.191,00	0	0,00
2.2	Bota fora manual até 200m	m³	120	100,94	15.746,40	120	100%	15.746,40	0	0%	-	120	100%	15.746,40	0,00	0,00
3	**FUNDAÇÕES**		**1**		**102.857,37**											
3.1	**SAPATA**		**1**		**18.953,56**											
3.1.1	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	6,88	98,48	880,77	6,88	100%	880,77	0	0%	-	6,88	100%	880,77	0	0,00
3.1.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	0,69	965,74	866,26	0,69	100%	866,26	0	0%	-	0,69	100%	866,26	0	0,00
3.1.3	Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma)	m³	3,44	3.847,62	17.206,53	3,44	100%	17.206,53	0	0%	-	3,44	100%	17.206,53	0	0,00
3.2	**BALDRAME**		**1**		**77.723,30**											
3.2.1	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	16,51	3.621,27	77.723,30	16,51	100%	77.723,30	0	0%	-	16,51	100%	77.723,30	0	0,00
3.3	**IMPERMEBILIZAÇÃO**		**1**		**6.180,51**											
3.3.1	Impermeabilização com massa asfáltica para concreto (2 demãos)	m²	137,62	34,55	6.180,51	137,62	100%	6.180,51	0	0%	-	137,62	100%	6.180,51	0	0,00
4	**ESTRUTURA**		**1**		**532.211,12**											
4.1	**CONCRETO ARMADO - PILARES, VIGAS E LAJE**		**1**		**124.028,10**											
4.1.1	Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento)	m³	9,55	4.180,21	51.897,27	9,55	100%	51.897,27	0	0%	-	9,55	100%	51.897,27	0	0,00
4.1.2	Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento)	m³	10,32	4.180,21	56.081,66	10,32	100%	56.081,66	0	0%	-	10,32	100%	56.081,66	0	0,00
4.1.3	Laje pré-moldada e=12cm (incl. capeamento) - unidirecional	m²	45,32	123,61	7.282,47	45,32	100%	7.282,47	0	0%	-	45,32	100%	7.282,47	0	0,00
4.1.4	IMPERMEABILIZACAO DE LAJE EXPOSTA MANTA ASFALTASTICA 3MM	m²	45,32	148,80	8.766,70	45,32	100%	8.766,70	0	0%	-	45,32	100%	8.766,70	0	0,00
4.2	**VERGAS E CONTRAVERGAS**		**1**		**15.670,29**											
4.2.1	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTA ATE 1,5M DE VAO	M	51,8	59,04	3.975,65	51,8	100%	3.975,65	0	0%	-	51,8	100%	3.975,65	0	0,00
4.2.2	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTA MAIOR 1,5M DE VAO	M	52,6	67,80	4.636,16	52,6	100%	4.636,16	0	0%	-	52,6	100%	4.636,16	0	0,00
4.2.3	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	104,4	52,01	7.058,48	104,4	100%	7.058,48	0	0%	-	104,4	100%	7.058,48	0	0,00
4.3	**COBERTURA**		**1**		**392.512,73**											
4.3.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	m²	676,21	257,46	226.320,72	676,21	100%	226.320,72	0	0%	-	676,21	100%	226.320,72	0	0,00
4.3.2	Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa filme com isolamentopoliisocianurato (PIR)	m²	676,21	175,88	154.608,65	676,21	100%	154.608,65	0	0%	-	676,21	100%	154.608,65	0	0,00
4.3.3	Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=40cm	m	80	56,74	5.900,80	80	100%	5.900,80	0	0%	-	80	100%	5.900,80	0	0,00
4.3.4	IMPERMEABILIZACAO CALHA DE CONCRETO	m²	32	136,60	5.682,56	32	100%	5.682,56	0	0%	-	32	100%	5.682,56	0	0,00
5	**PAREDES E PAINES**		**1**		**183.014,37**											
5.1	**ALVENARIA E VEDAÇÃO**		**1**		**183.014,37**											
5.1.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	1107,5	127,12	183.014,37	1107,5	100%	183.014,37	0	0%	-	1107,5	100%	183.014,37	0	0,00
6	**ESQUADRIAS**		**1**		**95.532,41**											
6.1	**PORTAS**		**1**		**47.750,46**											
6.1.1	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	m²	36,75	586,04	27.997,98	36,75	100%	27.997,98	0	0%	-	36,75	100%	27.997,98	0	0,00
6.1.2	Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola)	m²	21,12	719,43	19.752,48	21,12	100%	19.752,48	0	0%	-	21,12	100%	19.752,48	0	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO GURUPI - VISEU-PA	Modalidade:	CONCORRÊNCIA N° CP 023/2025	O. S. em:	07/03/2026	Identificação da contratada:	Emissão: 14/10/2026	MEDIÇÃO:
OBRA:	Construção da Creche São José do Gurupi	Contrato nº.:	310/2026 - DLCA	Prazo do contrato:	365	GCN CONSTRUTORA LTDA	Período:	07
EMPRESA:	G C N Construtora LTDA	Assinatura:	12/02/2026	Término do contrato:	12/02/2027		23/09/2026 a 14/10/2026	
CNPJ:	06.789.584/0001-02			Valor do contrato	R$ 2.003.028,03			

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
6.2	**JANELAS**		**1**		**47.781,95**											
6.2.1	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	32	848,05	35.278,72	32	100%	35.278,72	0	0%	-	32	100%	35.278,72	0	0,00
6.2.2	Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm	m²	10,08	954,16	12.503,23	10,08	100%	12.503,23	0	0%	-	10,08	100%	12.503,23	0	0,00
7	**REVESTIMENTO**		**1**		**258.917,90**											
7.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	2215	16,66	47.954,75	2215	100%	47.954,75	0	0,0%	-	2215	100%	47.954,75	0	0,00
7.2	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m²	2215	30,59	88.068,40	2215	100%	88.068,40	0	0%	-	2215	100%	88.068,40	0	0,00
7.3	Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento	m²	216,9	66,38	18.716,30	216,9	100%	18.716,30	0	0%	-	216,9	100%	18.716,30	0	0,00
7.4	**FORRO**		**1**		**104.178,45**											
7.4.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	676,22	76,93	67.622,00	676,22	100%	67.622,00	0	0%	-	676,22	100%	67.622,00	0	0,00
7.4.2	Forro em lambri de PVC	m²	676,22	41,59	36.556,45	676,22	100%	36.556,45	0	0%	-	676,22	100%	36.556,45	0	0,00
8	**PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS**		**1**		**245.040,23**											
8.1	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	734,6	101,68	97.099,42	734,6	100%	97.099,42	0	0%	-	734,6	100%	97.099,42	0	0,00
8.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	45,32	65,65	3.867,60	45,32	100%	3.867,60	0	0%	-	45,32	100%	3.867,60	0	0,00
8.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	225,25	71,56	20.952,75	225,25	100%	20.952,75	0	0%	-	225,25	100%	20.952,75	0	0,00
8.4	Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	528,05	75,00	51.484,87	475,245	90%	46.336,38	52,805	10%	5.148,49	528,05	100%	51.484,87	0	0,00
8.5	Rodape ceramico h=8cm	m	245,5	27,61	8.810,99	98,2	40%	3.524,40	147,3	60%	5.286,59	245,5	100%	8.810,99	0	0,00
8.6	Soleira em marmore branco e=2cm	m²	5,5	963,83	6.891,33	5,5	100%	6.891,33	0	0%	-	5,5	100%	6.891,33	0	0,00
8.7	PISO ANTIDERRAPANTE NITOPISO TF-5000, SELADO C/NITOP. FC-140	m²	167,4	179,44	39.049,39	0	0%	-	167,4	100%	39.049,39	167,4	100%	39.049,39	0	0,00
8.8	Peitoril em marmore branco e=2cm	m²	12,66	1.025,88	16.883,88	12,66	100%	16.883,88	0	0%	-	12,66	100%	16.883,88	0	0,00
9	**PINTURA**		**1**		**64.889,63**											
9.1	PINTURA PVA SUVINIL EM PAREDES COM APLICACAO MASSA CORRIDA	m²	1999	23,97	62.288,84	1399,3	70%	43.602,19	599,7	30%	18.686,65	1999	100%	62.288,84	0	0,00
9.2	Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	m²	36,75	54,44	2.600,79	18,375	50%	1.300,40	18,375	50%	1.300,40	36,75	100%	2.600,79	0	0,00
10	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		**1**		**58.458,48**											
10.1	**QUADROS E CAIXA**		**1**		**1.377,88**											
10.1.1	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 32 disjuntores (c/barramento)	un	1	1.059,91	1.377,88	1	100%	1.377,88	0	0%	-	1	100%	1.377,88	0	0,00
10.2	**PONTOS, TOMADAS, E INTERRUPTORES**		**1**		**40.958,35**											
10.2.1	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W	pt	80	319,34	33.211,20	64	80%	26.568,96	16	20%	6.642,24	80	100%	33.211,20	0	0,00
10.2.2	Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	un	6	25,23	196,74	4,8	80%	157,39	1,2	20%	39,35	6	100%	196,74	0	0,00
10.2.3	Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	un	10	66,20	860,60	8	80%	688,48	2	20%	172,12	10	100%	860,60	0	0,00
10.2.4	Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN	un	8	291,57	3.032,32	6,4	80%	2.425,86	1,6	20%	606,46	8	100%	3.032,32	0	0,00
10.2.5	Disjuntor 1P - 40 e 50A - PADRÃO DIN	un	4	37,74	196,24	3,2	80%	156,99	0,8	20%	39,25	4	100%	196,24	0	0,00
10.2.6	Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação)	un	75	35,50	3.461,25	60	80%	2.769,00	15	20%	692,25	75	100%	3.461,25	0	0,00
10.3	**LUMINÁRIAS**		**1**		**16.122,25**											

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO GURUPI - VISEU-PA	Modalidade:	CONCORRÊNCIA N° CP 023/2025	O. S. em:	07/03/2026	Identificação da contratada:	Emissão: 14/10/2026	MEDIÇÃO:
OBRA:	Construção da Creche São José do Gurupi	Contrato nº.:	310/2026 - DLCA	Prazo do contrato:	365	GCN CONSTRUTORA LTDA	Período:	07
EMPRESA:	G C N Construtora LTDA	Assinatura:	12/02/2026	Término do contrato:	12/02/2027		23/09/2026 a 14/10/2026	
CNPJ:	06.789.584/0001-02			Valor do contrato	R$ 2.003.028,03			

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
10.3.1	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	80	122,58	12.748,00	0	0%	-	80	100%	12.748,00	80	100%	12.748,00	0	0,00
10.3.2	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	un	25	103,83	3.374,25	0	0%	-	25	100%	3.374,25	25	100%	3.374,25	0	0,00
11	**SUBESTAÇÃO 75KVA**		**1**		**69.767,12**											
11.1	Subestação aérea c/ transformador 75 KVA (incl. poste, acessórios e cabine de medição)	un	1	53.667,02	69.767,12	1	100%	69.767,12	0	0%	-	1	100%	69.767,12	0	0,00
12	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		**1**		**182.405,40**											
12.1	**ÁGUA FRIA**		**1**		**74.522,31**											
12.1.1	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	pt	40	452,86	23.548,40	40	100%	23.548,40	0	0%	-	40	100%	23.548,40	0	0,00
12.1.2	Reservatório em conc.armado cap=5000 l c/ moto-bomba 1/2 HP	un	1	39.210,70	50.973,91	1	100%	50.973,91	0	0%	-	1	100%	50.973,91	0	0,00
12.2	**ESGOTO**		**1**		**68.719,09**											
12.2.1	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	pt	40	515,92	26.827,60	40	100%	26.827,60	0	0%	-	40	100%	26.827,60	0	0,00
12.2.2	Fossa septica em concreto armado - cap=150 pessoas	un	1	18.112,73	23.546,54	1	100%	23.546,54	0	0%	-	1	100%	23.546,54	0	0,00
12.2.3	Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap=150 pessoas	un	1	9.576,92	12.449,99	1	100%	12.449,99	0	0%	-	1	100%	12.449,99	0	0,00
12.2.4	Caixa em alvenaria de 50x50x50cm c/ tpo. concreto	un	8	566,83	5.894,96	8	100%	5.894,96	0	0%	-	8	100%	5.894,96	0	0,00
12.3	**PLUVIAL**		**1**		**39.164,00**											
12.3.1	Canaleta em concreto simples (0,40x0,30m)	m	80	376,58	39.164,00	0	0%	-	80	100%	39.164,00	80	100%	39.164,00	0	0,00
13	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO**		**1**		**3.847,40**											
13.1	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	un	10	219,09	2.848,10	0	0%	-	10	100%	2.848,10	10	100%	2.848,10	0	0,00
13.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	30	25,63	999,30	0	0%	-	30	100%	999,30	30	100%	999,30	0	0,00
14	**APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESÓRIOS SANITÁRIOS**		**1**		**35.691,16**											
14.1	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,40x0,60m, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada1/2", inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	2	3.319,65	8.631,08	2	100%	8.631,08	0	0%	-	2	100%	8.631,08	0	0,00
14.2	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	un	10	655,08	8.516,00	8	80%	6.812,80	2	20%	1.703,20	10	100%	8.516,00	0	0,00
14.3	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	908,28	2.361,52	1,6	80%	1.889,22	0,4	20%	472,30	2	100%	2.361,52	0	0,00
14.4	Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv.	un	12	902,72	14.082,36	8,36857	70%	9.820,77	3,63142655	30%	4.261,59	12	100%	14.082,36	0	0,00
14.5	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	10	81,25	1.056,20	8	80%	844,96	2	20%	211,24	10	100%	1.056,20	0	0,00
14.6	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	10	80,31	1.044,00	8	80%	835,20	2	20%	208,80	10	100%	1.044,00	0	0,00
15	**MURO**		**1**		**85.106,33**											
15.1	**ESQUADRIAS DE VIDRO**		**1**		**9.820,12**											
15.1.1	Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola)	m²	10,5	719,43	9.820,12	0	0%	-	10,5	100%	9.820,12	10,5	100%	9.820,12	0	0,00
15.2	**REVESTIMENTO**		**1**		**1.611,01**											
15.2.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	50,25	11,25	734,65	0	0%	-	50,25	100%	734,65	50,25	100%	734,65	0	0,00
15.2.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	50,25	13,42	876,36	0	0%	-	50,25	100%	876,36	50,25	100%	876,36	0	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO GURUPI - VISEU-PA	Modalidade:	CONCORRÊNCIA N° CP 023/2025	O. S. em: 07/03/2026	Identificação da contratada: GCN CONSTRUTORA LTDA
OBRA:	Construção da Creche São José do Gurupi	Contrato nº.:	310/2026 - DLCA	Prazo do contrato: 365	Emissão: 14/10/2026
EMPRESA:	G C N Construtora LTDA	Assinatura:	12/02/2026	Término do contrato: 12/02/2027	Período: 23/09/2026 a 14/10/2026
CNPJ:	06.789.584/0001-02			Valor do contrato R$ 2.003.028,03	MEDIÇÃO: 07

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
15.3	**CONSTRUÇÃO**		**1**		**56.372,93**											
15.3.1	Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.0m)	m	51,5	842,02	56.372,93	51,5	100%	56.372,93	0	0%	-	51,5	100%	56.372,93	0	0,00
15.4	**CONCRETO ARMADO - PORTICO DE ENTRADA**		**1**		**17.302,27**											
15.4.1	Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	3,56	3.738,61	17.302,27	3,56	100%	17.302,27	0	0%	-	3,56	100%	17.302,27	0	0,00
16	**PLAYGROUND**		**1**		**7.278,86**											
16.1	Instalação de brinquedos do playground	UND	2	271,38	705,58	0	0%	-	2	100%	705,58	2	100%	705,58	0	0,00
16.2	INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO COM ENCOSTO, DIMENSÕES 180 CM X 64 CM X 89 CM, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	4	213,54	1.110,40	0	0%	-	4	100%	1.110,40	4	100%	1.110,40	0	0,00
16.3	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ousimilar	un	1	1.709,52	2.222,37	0	0%	-	1	100%	2.222,37	1	100%	2.222,37	0	0,00
16.4	Brinquedo escada horizontal em tubo de ferro galv. ø=2", dim. 0,82 x 3,98 x 1,80m, inclusive aplicação de zarcão e pintada com esmalte sintético, ref. Sergipark ou similar	Un	1	2.492,70	3.240,51	0	0%	-	1	100%	3.240,51	1	100%	3.240,51	0	0,00
17	**URBANIZAÇÃO**		**1**		**3.210,17**											
17.1	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	68,2	36,21	3.210,17	0	0%	-	68,2	100%	3.210,17	68,2	100%	3.210,17	0	0,00
18	**SERVIÇOS FINAIS**		**1**		**21.453,90**											
18.1	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W	pt	22	319,34	9.133,08	0	0%	-	22	100%	9.133,08	22	100%	9.133,08	0	0,00
18.2	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	un	6	103,83	809,82	0	0%	-	6	100%	809,82	6	100%	809,82	0	0,00
18.3	Limpeza geral e entrega da obra	m²	900	9,84	11.511,00	0	0%	-	900	100%	11.511,00	900	100%	11.511,00	0	0,00
					R$ 2.003.028,03			1.816.000,00			**187.028,03**			**2.003.028,03**		**-**

Observações:

RESUMO DA OBRA

RESUMO CONTRATO

VALOR CONTRATO:	**R$**	**2.003.028,03**
VALOR ACUMULADO:	**R$**	**2.003.028,03**
SALDO CONTRATO:	**R$**	**-**
% EXECUTADO:		

MEDIÇÃO	07
VALOR NOTA FISCAL	
R$ 187.028,03	

HISTORICO DAS MEDIÇÕES		
MEDIÇÃO	**VALOR**	**%**
1º MEDIÇÃO	R$ 305.000,00	15,23%
2º MEDIÇÃO	R$ 352.000,00	17,57%
3º MEDIÇÃO	R$ 352.000,00	17,57%
4º MEDIÇÃO	R$ 245.000,00	12,23%
5º MEDIÇÃO	R$ 412.000,00	20,57%
6º MEDIÇÃO	R$ 150.000,00	7,49%
7º MEDIÇÃO	R$ 187.028,03	9,34%
TOTAL	**R$ 2.003.028,03**	**100,00%**

gov.br
Documento assinado digitalmente
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
Data: 14/10/2026 15:51:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fiscal da Obra
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
CREA – PA nº 1522312552PA
Engenheiro Civil - PMV

CASSIO DO ROSARIO BARROS:01803427205

Assinado de forma digital por CASSIO DO ROSARIO BARROS:01803427205