GCN CONSTRUTORA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	LOCALIDADE DO CRISTAL - Município de Viseu Pa	Modalidade:	CONCORRÊNCIA Nº CP 002/2026	O. S. em:	29/07/2026	Emissão:	11/09/2026
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL NA LOCALIDADE DO CRISTAL NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	Contrato nº.:	380/2026 - DLCA	Prazo do contrato:	365	Período:	MEDIÇÃO:
EMPRESA:	GCN CONSTRUTORA LTDA	Assinatura:	16/03/2026	Término do contrato:	16/03/2027	29/07/2026 a 11/09/2026	01
CNPJ:	06.789.584/0001-02			Valor do contrato	R$ 2.088.983,39		

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
	REFORMA:															
1	SERV. PRELIMINARES		1	34.027,60	34.027,60											
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	3	228,64	685,92	0	0%	-	3	100%	685,92	3	100%	685,92	0	0,00
1.2	Barracão de madeira/Almoxarifado	m²	12	698,56	8.382,72	0	0%	-	12	100%	8.382,72	12	100%	8.382,72	0	0,00
1.3	Tapume c/ chapa de madeirit plastificado e=15mm (h=2.20m)	m²	30	215,41	6.462,30	0	0%	-	30	100%	6.462,30	30	100%	6.462,30	0	0,00
1.4	Limpeza do terreno	m²	1121,69	7,99	8.962,30	0	0%	-	1121,69	100%	8.962,30	1121,69	100%	8.962,30	0	0,00
1.5	Locação da obra a trena	m²	1121,69	8,50	9.534,36	0	0%	-	1121,69	100%	9.534,36	1121,69	100%	9.534,36	0	0,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		1	35.184,30	35.184,30											
2.1	Limpeza do terreno	m²	1121,69	7,99	8.962,30	0	0%	-	1121,69	100%	8.962,30	1121,69	100%	8.962,30	0	0,00
2.2	Bota fora manual até 200m	m³	200	131,11	26.222,00	0	0%	-	200	100%	26.222,00	200	100%	26.222,00	0,00	0,00
3	FUNDAÇÕES		1	113.581,88	113.581,88											
3.1	SAPATA		1	24.179,91	24.179,91											
3.1.1	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	7,88	127,92	1.008,00	0	0%	-	7,88	100%	1.008,00	7,88	100%	1.008,00	0	0,00
3.1.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	0,79	1.253,77	990,47	0	0%	-	0,79	100%	990,47	0,79	100%	990,47	0	0,00
3.1.3	Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma)	m³	4,44	4.995,82	22.181,44	0	0%	-	4,44	100%	22.181,44	4,44	100%	22.181,44	0	0,00
3.2	BALDRAME		1	82.331,14	82.331,14											
3.2.1	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	17,51	4.701,95	82.331,14	0	0%	-	17,51	100%	82.331,14	17,51	100%	82.331,14	0	0,00
3.3	IMPERMEBILIZAÇÃO		1	7.070,83	7.070,83											
3.3.1	Impermeabilização com massa asfáltica para concreto (2 demãos)	m²	157,62	44,86	7.070,83	0	0%	-	157,62	100%	7.070,83	157,62	100%	7.070,83	0	0,00
4	ESTRUTURA		1	620.445,52	620.445,52											
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES, VIGAS E LAJE		1	134.734,25	134.734,25											
4.1.1	Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento)	m³	10,55	5.427,57	57.260,86	0	0%	-	4,22	40%	22.904,34	4,22	40%	22.904,34	6,33	34.356,52
4.1.2	Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento)	m³	11,32	5.427,57	61.440,09	0	0%	-	4,528	40%	24.576,04	4,528	40%	24.576,04	6,792	36.864,05
4.1.3	Laje pré-moldada e=12cm (incl. capeamento) - unidirecional	m²	45,32	160,47	7.272,50	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	45,32	7.272,50
4.1.4	IMPERMEABILIZACAO DE LAJE EXPOSTA MANTA ASFALTASTICA 3MM	m²	45,32	193,31	8.760,80	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	45,32	8.760,80
4.2	VERGAS E CONTRAVERGAS		1	16.596,29	16.596,29											
4.2.1	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTA ATE 1,5M DE VAO	M	55,8	76,68	4.278,74	0	0%	-	22,32	40%	1.711,50	22,32	40%	1.711,50	33,48	2.567,24
4.2.2	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTA MAIOR 1,5M DE VAO	M	56,6	88,10	4.986,46	0	0%	-	22,64	40%	1.994,58	22,64	40%	1.994,58	33,96	2.991,88
4.2.3	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	108,4	67,63	7.331,09	0	0%	-	32,52	30%	2.199,33	32,52	30%	2.199,33	75,88	5.131,76
4.3	COBERTURA		1	469.114,98	469.114,98											
4.3.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	m²	810,01	334,23	270.729,64	0	0%	-	154,5409821	19%	51.652,23	154,5409821	19%	51.652,23	655,4690179	219.077,41
4.3.2	Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa filme com isolamentopoliisocianurato (PIR)	m²	810,01	228,22	184.860,48	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	810,01	184.860,48
4.3.3	Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=40cm	m	92	73,69	6.779,48	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	92	6.779,48
4.3.4	IMPERMEABILIZACAO CALHA DE CONCRETO	m²	38	177,51	6.745,38	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	38	6.745,38
5	PAREDES E PAINES		1	207.514,20	207.514,20											
5.1	ALVENARIA E VEDAÇÃO		1	207.514,20	207.514,20											
5.1.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	1252,5	165,68	207.514,20	0	0%	-	626,25	50%	103.757,10	626,25	50%	103.757,10	626,25	103.757,10
6	ESQUADRIAS		1	106.649,73	106.649,73											
6.1	PORTAS		1	50.551,10	50.551,10											
6.1.1	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	m²	40,53	760,59	30.826,71	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	40,53	30.826,71
6.1.2	Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola)	m²	21,12	933,92	19.724,39	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	21,12	19.724,39
6.2	JANELAS		1	56.098,63	56.098,63											
6.2.1	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	38	1.100,84	41.831,92	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	38	41.831,92
6.2.2	Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm	m²	11,52	1.238,43	14.266,71	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	11,52	14.266,71
7	REVESTIMENTO		1	143.249,72	143.249,72											
7.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	2,505	21,64	54,20	0	0%	-	1,002	40%	21,68	1,002	40%	21,68	1,503	32,52
7.2	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m²	2,505	39,80	99,69	0	0%	-	1,002	40%	39,88	1,002	40%	39,88	1,503	59,81
7.3	Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento	m²	216,9	86,19	18.694,61	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	216,9	18.694,61
7.4	FORRO		1	124.401,22	124.401,22											
7.4.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	808,22	99,91	80.749,26	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	808,22	80.749,26

GCN CONSTRUTORA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	LOCALIDADE DO CRISTAL - Município de Viseu Pa	Modalidade:	CONCORRÊNCIA Nº CP 002/2026	O. S. em:	29/07/2026	Emissão:	11/09/2026
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL NA LOCALIDADE DO CRISTAL NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	Contrato nº.:	380/2026 - DLCA	Prazo do contrato:	365	Período:	MEDIÇÃO:
EMPRESA:	GCN CONSTRUTORA LTDA	Assinatura:	16/03/2026	Término do contrato:	16/03/2027	29/07/2026 a 11/09/2026	01
CNPJ:	06.789.584/0001-02			Valor do contrato	R$ 2.088.983,39		

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
7.4.2	Forro em lambri de PVC	m²	808,22	54,01	43.651,96	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	808,22	43.651,96
8	**PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS**		**1**	**278.487,42**	**278.487,42**											
8.1	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	866,6	132,41	114.746,50	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	866,6	114.746,50
8.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	45,32	85,65	3.881,65	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	45,32	3.881,65
8.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	225,25	93,24	21.002,31	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	225,25	21.002,31
8.4	Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	660,05	97,40	64.288,87	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	660,05	64.288,87
8.5	Rodape ceramico h=8cm	m	291,8	35,86	10.463,94	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	291,8	10.463,94
8.6	Soleira em marmore branco e=2cm	m²	5,65	1.250,65	7.066,17	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	5,65	7.066,17
8.7	PISO ANTIDERRAPANTE NITOPISO TF-5000, SELADO C/NITOP. FC-140	m²	167,4	232,90	38.987,46	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	167,4	38.987,46
8.8	Peitoril em marmore branco e=2cm	m²	13,56	1.331,16	18.050,52	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	13,56	18.050,52
9	**PINTURA**		**1**	**70.859,61**	**70.859,61**											
9.1	PINTURA PVA SUVINIL EM PAREDES COM APLICACAO MASSA CORRIDA	m²	2184,2	31,13	67.994,14	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2184,2	67.994,14
9.2	Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	m²	40,53	70,70	2.865,47	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	40,53	2.865,47
10	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		**1**	**63.478,90**	**63.478,90**											
10.1	**QUADROS E CAIXA**		**1**	**1.274,71**	**1.274,71**											
10.1.1	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 32 disjuntores (c/barramento)	un	1	1.274,71	1.274,71	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	1.274,71
10.2	**PONTOS, TOMADAS, E INTERRUPTORES**		**1**	**44.295,97**	**44.295,97**											
10.2.1	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W	pt	88	415,05	36.524,40	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	88	36.524,40
10.2.2	Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	un	7	32,74	229,18	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	7	229,18
10.2.3	Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	un	10	85,94	859,40	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	10	859,40
10.2.4	Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN	un	8	378,41	3.027,28	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	8	3.027,28
10.2.5	Disjuntor 1P - 40 e 50A - PADRÃO DIN	un	4	48,99	195,96	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	4	195,96
10.2.6	Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação)	un	75	46,13	3.459,75	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	75	3.459,75
10.3	**LUMINÁRIAS**		**1**	**17.908,22**	**17.908,22**											
10.3.1	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	88	159,06	13.997,28	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	88	13.997,28
10.3.2	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	un	29	134,86	3.910,94	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	29	3.910,94
11	**SUBESTAÇÃO 75KVA**		**1**	**69.545,77**	**69.545,77**											
11.1	Subestação aérea c/ transformador 75 KVA (incl. poste, acessórios e cabine de medição)	un	1	69.545,77	69.545,77	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	69.545,77
12	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		**1**	**186.033,08**	**186.033,08**											
12.1	**AGUA FRIA**		**1**	**74.325,54**	**74.325,54**											
12.1.1	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	pt	40	588,09	23.523,60	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	40	23.523,60
12.1.2	Reservatório em conc.armado cap=5000 l c/ moto-bomba 1/2 HP	un	1	50.801,94	50.801,94	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	50.801,94
12.2	**ESGOTO**		**1**	**68.675,54**	**68.675,54**											
12.2.1	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	pt	40	670,31	26.812,40	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	40	26.812,40
12.2.2	Fossa septica em concreto armado - cap=150 pessoas	un	1	23.518,18	23.518,18	0	0%	-	1	100%	23.518,18	1	100%	23.518,18	0	0,00
12.2.3	Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap=150 pessoas	un	1	12.446,72	12.446,72	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	12.446,72
12.2.4	Caixa em alvenaria de 50x50x50cm c/ tpo. concreto	un	8	737,28	5.898,24	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	8	5.898,24
12.3	**PLUVIAL**		**1**	**43.032,00**	**43.032,00**											
12.3.1	Canaleta em concreto simples (0,40x0,30m)	m	88	489,00	43.032,00	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	88	43.032,00
13	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO**		**1**	**4.476,28**	**4.476,28**											
13.1	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	un	12	284,33	3.411,96	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	12	3.411,96
13.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	32	33,26	1.064,32	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	32	1.064,32

GCN CONSTRUTORA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	LOCALIDADE DO CRISTAL - Município de Viseu Pa	Modalidade:	CONCORRÊNCIA Nº CP 002/2026	O. S. em: 29/07/2026	Emissão: 11/09/2026 — MEDIÇÃO:
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL NA LOCALIDADE DO CRISTAL NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	Contrato nº.:	380/2026 - DLCA	Prazo do contrato: 365	Período: 29/07/2026 a 11/09/2026 — 01
EMPRESA:	GCN CONSTRUTORA LTDA	Assinatura:	16/03/2026	Término do contrato: 16/03/2027	
CNPJ:	06.789.584/0001-02			Valor do contrato: R$ 2.088.983,39	

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO QUANT.	CONTRATO UNITÁRIO (R$)	CONTRATO TOTAL (R$)	ACUMULADO ANTERIOR QUANT.	ACUMULADO ANTERIOR %	ACUMULADO ANTERIOR TOTAL (R$)	EXECUTADO NO PERÍODO QUANT.	EXECUTADO NO PERÍODO %	EXECUTADO NO PERÍODO TOTAL (R$)	ACUMULADO TOTAL QUANT.	ACUMULADO TOTAL %	ACUMULADO TOTAL TOTAL (R$)	SALDO FISICO	SALDO FINANC.
14	**APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESÓRIOS SANITÁRIOS**		**1**	**35.631,22**	**35.631,22**											
14.1	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,40x0,60m, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada1/2", inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	2	4.307,52	8.615,04	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	8.615,04
14.2	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	un	10	850,31	8.503,10	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	10	8.503,10
14.3	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	1.178,56	2.357,12	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	2.357,12
14.4	Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv.	un	12	1.171,58	14.058,96	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	12	14.058,96
14.5	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	10	105,48	1.054,80	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	10	1.054,80
14.6	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	10	104,22	1.042,20	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	10	1.042,20
15	**MURO**		**1**	**85.079,39**	**85.079,39**											
15.1	**ESQUADRIAS DE VIDRO**		**1**	**9.806,16**	**9.806,16**											
15.1.1	Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola)	m²	10,5	933,92	9.806,16	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	10,5	9.806,16
15.2	**REVESTIMENTO**		**1**	**1.610,50**	**1.610,50**											
15.2.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	50,25	14,62	734,65	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	50,25	734,65
15.2.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	50,25	17,43	875,85	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	50,25	875,85
15.3	**CONSTRUÇÃO**		**1**	**56.383,74**	**56.383,74**											
15.3.1	Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.0m)	m	51,5	1.094,83	56.383,74	0	0%	-	25,75	50%	28.191,87	25,75	50%	28.191,87	25,75	28.191,87
15.4	**CONCRETO ARMADO - PORTICO DE ENTRADA**		**1**	**17.278,99**	**17.278,99**											
15.4.1	Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	3,56	4.853,65	17.278,99	0	0%	-	1,78	50%	8.639,50	1,78	50%	8.639,50	1,78	8.639,50
16	**PLAYGROUND**		**1**	**7.269,01**	**7.269,01**											
16.1	Instalação de brinquedos do playground	UND	2	352,69	705,38	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	705,38
16.2	INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO COM ENCOSTO, DIMENSÕES 180 CM X 64 CM X 89 CM, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	4	277,60	1.110,40	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	4	1.110,40
16.3	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ousimilar	un	1	2.218,12	2.218,12	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	2.218,12
16.4	Brinquedo escada horizontal em tubo de ferro galv. ø=2", dim. 0,82 x 3,98 x 1,80m, inclusive aplicação de zarcão e pintada com esmalte sintético, ref. Sergipark ou similar	Un	1	3.235,11	3.235,11	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	3.235,11
17	**URBANIZAÇÃO**		**1**	**3.205,40**	**3.205,40**											
17.1	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	68,2	47,00	3.205,40	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	68,2	3.205,40
18	**SERVIÇOS FINAIS**		**1**	**24.264,36**	**24.264,36**											
18.1	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W	pt	22	415,05	9.131,10	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	22	9.131,10
18.2	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	un	6	134,86	809,16	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	6	809,16
18.3	Limpeza geral e entrega da obra	m²	1121,7	12,77	14.324,10	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1121,7	14.324,10
					R$ 2.088.983,39			-			**452.000,00**			**452.000,00**		**1.636.983,39**

Observações:

RESUMO DA OBRA

RESUMO CONTRATO

VALOR CONTRATO:	**R$**	**2.088.983,39**
VALOR ACUMULADO:	**R$**	**452.000,00**
SALDO CONTRATO:	**R$**	**1.636.983,39**
% EXECUTADO:		

MEDIÇÃO	01
VALOR NOTA FISCAL	
R$ 452.000,00	

HISTORICO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	VALOR	%
1º MEDIÇÃO	R$ 452.000,00	21,64%
TOTAL	**R$ 452.000,00**	**21,64%**

Documento assinado digitalmente
gov.br
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
Data: 11/09/2026 15:56:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fiscal da Obra
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
CREA – PA nº 1522312552PA
Engenheiro Civil - PMV

CASSIO DO ROSARIO BARROS:01803427205
Assinado de forma digital por CASSIO DO ROSARIO BARROS:01803427205

GCN CONSTRUTORA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	**SEDE - Município de Viseu Pa**	Modalidade:	**CONCORRÊNCIA Nº CP 014/2026**	O. S. em: **22/09/2026**	Emissão: **22/09/2026** — **MEDIÇÃO:**
OBRA:	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA**	Contrato nº.:	**488/2026 - DLCA**	Prazo do contrato: **365**	Período:
EMPRESA:	**GCN CONSTRUTORA LTDA**	Assinatura:	**18/09/2026**	Término do contrato: **18/09/2027**	**01**
CNPJ:	**06.789.584/0001-02**	Convênio nº:	**037/2026**	**Valor do contrato**	**22/09/2026 a 24/09/2026**
				R$ 6.320.480,10	

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
						REFORMA:										
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**1**		**229.000,86**											
1.1	Placa da obra em chapa galvanizada	m²	6	684,14	5.218,44	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	6	5.218,44
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	1	125.983,96	160.163,40	0	0%	-	0,1	10%	16.016,34	0,1	10%	16.016,34	0,9	144.147,06
1.3	Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos	un	1	39.000,00	49.580,70	0	0%	-	0,5	50%	24.790,35	0,5	50%	24.790,35	0,5	24.790,35
1.4	Barracão de madeira (incl. instalações)	m²	12	920,21	14.038,32	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	12	14.038,32
2	**TERRAPLANAGEM**		**1**		**178.661,03**											
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLOPREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	m²	24084,8	2,92	89.354,60	0	0%	-	7001	29,07%	25.975,38	7001,45136	29%	25.975,38	17083,34864	63.379,22
2.2	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF 09/2024	m³	2408,48	9,22	28.227,38	0	0%	-	7001	29,07%	8.205,70	7001,45136	29%	8.205,70	-4592,97136	20.021,68
2.3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	2408,48	19,95	61.079,05	0	0%	-	7001	29,07%	17.755,68	7001,45136	29%	17.755,68	-4592,97136	43.323,37
3	**PAVIMENTAÇÃO**		**1**		**4.969.108,58**											
3.1	RECOMPOSICAO DE PAVIM., EM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, EM TRINCHEIRA, INCLUSIVE IMPRIMACAO	m²	24084,8	6,45	197.254,51	0	0%	-	7001	29,07%	57.341,89	7001,45136	29%	57.341,89	17083,34864	139.912,62
3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	m³	1204,24	3.024,19	4.629.881,31	0	0%	-	350,07	29,07%	1.345.906,50	350,072568	29%	1.345.906,50	854,167432	3.283.974,81
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF 02/2026	TXKM	35404,68	3,16	141.972,76	0	0%	-	10292,14	29,07%	41.271,48	10292,14048	29%	41.271,48	25112,53952	100.701,28
4	**DRENAGEM**		**1**		**831.154,00**											
4.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 09/2024	m³	900	9,84	11.250,00	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	900	11.250,00

GCN CONSTRUTORA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	SEDE - Município de Viseu Pa	Modalidade:	CONCORRÊNCIA Nº CP 014/2026	O. S. em: 22/09/2026	Emissão: 22/09/2026 — MEDIÇÃO:
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA	Contrato nº.:	488/2026 - DLCA	Prazo do contrato: 365	Período:
EMPRESA:	GCN CONSTRUTORA LTDA	Assinatura:	18/09/2026	Término do contrato: 18/09/2027	22/09/2026 a 24/09/2026 — 01
CNPJ:	06.789.584/0001-02	Convênio nº:	037/2026	Valor do contrato: R$ 6.320.480,10	

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO QUANT.	CONTRATO UNITÁRIO (R$)	CONTRATO TOTAL (R$)	ACUMULADO ANTERIOR QUANT.	ACUMULADO ANTERIOR %	ACUMULADO ANTERIOR TOTAL (R$)	EXECUTADO NO PERÍODO QUANT.	EXECUTADO NO PERÍODO %	EXECUTADO NO PERÍODO TOTAL (R$)	ACUMULADO TOTAL QUANT.	ACUMULADO TOTAL %	ACUMULADO TOTAL TOTAL (R$)	SALDO FISICO	SALDO FINANC.
4.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	7200	3,72	33.984,00	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	7200	33.984,00
4.3	GUIA(MEIO-FIO)ESARJETACONJUGADOSDECONCRETO,MOLDADAINLOCOCOMEXTRUSORA, 45CMBASE (15CMBASEDAGUIA+ 30CMBASEDASARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	8000	77,28	785.920,00	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	8000	785.920,00
5	**SINALIZAÇÃO**		**1**		**112.555,63**											
5.1	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	5333,33	6,71	45.493,30	0	0%	-	610,13	11%	5.204,43	610,132952	11%	5.204,43	4723,197048	40.288,87
5.2	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	115,2	32,58	4.770,43	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	115,2	4.770,43
5.3	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	8000	1,89	19.200,00	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	8000	19.200,00
5.4	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACÃO. AF_01/2026	M	192	91,88	22.425,60	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	192	22.425,60
5.5	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	m²	16,29	997,92	20.666,30	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	16,29	20.666,30
					R$ 6.320.480,10			-			**1.542.467,75**			**1.542.467,75**		**4.778.012,35**

Observações:

RESUMO DA OBRA

RESUMO CONTRATO

VALOR CONTRATO:	**R$**	**6.320.480,10**
VALOR ACUMULADO:	**R$**	**1.542.467,75**
SALDO CONTRATO:	**R$**	**4.778.012,35**
% EXECUTADO:		

MEDIÇÃO	**01**
VALOR NOTA FISCAL	
R$ 1.542.467,75	

HISTORICO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	VALOR	%
1º MEDIÇÃO	R$ 1.542.467,75	24,40%
TOTAL	**R$ 1.542.467,75**	**24,40%**

Documento assinado digitalmente
gov.br
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
Data: 24/09/2026 18:18:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fiscal da Obra
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
CREA – PA nº 1522312552PA
Engenheiro Civil - PMV

CASSIO DO ROSARIO BARROS:01803427205
Assinado de forma digital por CASSIO DO ROSARIO BARROS:01803427205

NORTE ALFA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	CURUPAITI Município de Viseu Pa	Modalidade:	CONCORRÊNCIA Nº CP 024/2025	O. S. em:	18/06/2026
OBRA:	Reforma e Ampliação da E.M.E.F ANTONIO PESSOA BARROS	Contrato nº.:	430/2026 - DLCA	Prazo do contrato:	365
EMPRESA:	CONTRUTORA NORTE ALFA LTDA	Assinatura:	15/06/2026	Término do contrato:	15/06/2027
CNPJ:	17.199.057/0001-64	VALOR DO CONTRATO		Valor do contrato	
		VALOR DO ADITIVO		R$ 1.720.000,00	
		TOTAL		R$ 222.331,77	
				R$ 1.942.331,77	

CONSTRUTORA NORTE ALFA
CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP
CNPJ/MF Nº 17.199.057/0001-64
INSC. ESTADUAL Nº 13.291.824-1 INSC. MUN. Nº 3000

Emissão: 17/09/2026

Período: 11/08/2026 a 17/09/2026

MEDIÇÃO: 03

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
	REFORMA:															
1	SERV. PRELIMINARES				R$ 10.290,80											
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	3,00	R$ 179,96	R$ 539,88	3	100%	539,88	0	0%	-	3	100%	539,88	0	0,00
1.2	Barracão de madeira/Almoxarifado	m²	12,00	R$ 531,06	R$ 6.372,72	12	100%	6.372,72	0	0%	-	12	100%	6.372,72	0	0,00
1.3	Tapume c/ chapa de madeirit plastificado e=15mm (h=2.20m)	m²	20,00	R$ 168,91	R$ 3.378,20	20	100%	3.378,20	0	0%	-	20	100%	3.378,20	0	0,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				R$ 113.817,59											
2.1	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m²	986,77	R$ 37,65	R$ 37.151,89	986,77	100%	37.151,89	0	0%	-	986,77	100%	37.151,89	0	0,00
2.2	Retirada de esquadria sem aproveitamento	m²	138,38	R$ 10,73	R$ 1.484,82	138,38	100%	1.484,82	0	0%	-	138,38	100%	1.484,82	0	0,00
2.3	Retirada de telhas de barro	m²	986,77	R$ 16,11	R$ 15.896,86	986,77	100%	15.896,86	0	0%	-	986,77	100%	15.896,86	0	0,00
2.4	Retirada da estrutura em madeira da cobertura	m²	986,77	R$ 34,92	R$ 34.458,01	986,77	100%	34.458,01	0	0%	-	986,77	100%	34.458,01	0	0,00
2.5	Retirada de louça sanitária	un	9,00	R$ 13,05	R$ 117,45	9	100%	117,45	0	0%	-	9	100%	117,45	0	0,00
2.6	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	1.307,77	R$ 8,11	R$ 10.606,01	1307,77	100%	10.606,01	0	0%	-	1307,77	100%	10.606,01	0	0,00
2.7	Bota fora manual até 200m	m³	69,74	R$ 98,19	R$ 6.847,77	69,74	100%	6.847,77	0	0%	-	69,74	100%	6.847,77	0	0,00
2.8	Retirada de reboco ou emboço	m²	539,79	R$ 13,44	R$ 7.254,78	539,79	100%	7.254,78	0	0%	-	539,79	100%	7.254,78	0	0,00
3	ESTRUTURA				R$ 12.278,86											
3.1	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	16,90	R$ 87,63	R$ 1.480,95	16,9	100%	1.480,95	0	0%	-	16,9	100%	1.480,95	0	0,00
3.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	50,90	R$ 64,91	R$ 3.303,92	50,9	100%	3.303,92	0	0%	-	50,9	100%	3.303,92	0	0,00
3.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	16,90	R$ 91,23	R$ 1.541,79	16,9	100%	1.541,79	0	0%	-	16,9	100%	1.541,79	0	0,00
3.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	50,90	R$ 83,86	R$ 4.268,47	50,9	100%	4.268,47	0	0%	-	50,9	100%	4.268,47	0	0,00
3.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	19,40	R$ 86,79	R$ 1.683,73	19,4	100%	1.683,73	0	0%	-	19,4	100%	1.683,73	0	0,00
4	COBERTURA				R$ 450.555,71											
4.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	m²	986,77	R$ 258,81	R$ 255.385,94	612,616	62%	158.551,09	374,1542151	38%	96.834,85	986,77	100%	255.385,94	0	0,00
4.2	Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa filme com isolamentopoliisocianurato (PIR)	m²	986,77	R$ 180,19	R$ 177.806,09	493,385	50%	88.903,05	493,385	50%	88.903,05	986,77	100%	177.806,09	0	0,00
4.3	Cumeeira aluminio e = 0,8 mm	m	94,00	R$ 184,72	R$ 17.363,68	28,2	30%	5.209,10	37,6	40%	6.945,47	65,8	70%	12.154,58	28,2	5.209,10
5	ESQUADRIAS				R$ 65.400,56											
5.1	PORTAS				R$ 20.982,78											
5.1.1	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	m²	35,28	R$ 594,75	R$ 20.982,78	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	35,28	20.982,78
5.2	JANELAS				R$ 44.417,78											
5.2.1	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	50,35	R$ 861,32	R$ 43.367,46	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	50,35	43.367,46
5.2.2	Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm	m²	1,08	R$ 972,52	R$ 1.050,32	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1,08	1.050,32
6	REVESTIMENTO				R$ 65.563,21											
6.1	FORRO				R$ 65.563,21											
6.1.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	296,00	R$ 76,27	R$ 22.575,92	118,4	40%	9.030,37	118,4	40%	9.030,37	236,8	80%	18.060,74	59,2	4.515,18
6.1.2	Forro em lambri de PVC	m²	296,00	R$ 41,83	R$ 12.381,68	118,4	40%	4.952,67	118,4	40%	4.952,67	236,8	80%	9.905,34	59,2	2.476,34
6.1.3	Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento	m²	310,35	R$ 67,17	R$ 20.846,21	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	310,35	20.846,21
6.1.4	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	539,79	R$ 18,08	R$ 9.759,40	188,927	35%	3.415,79	188,9265	35%	3.415,79	377,853	70%	6.831,58	161,937	2.927,82
7	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS				R$ 191.358,03											
7.1	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	986,77	R$ 102,76	R$ 101.400,49	493,385	50%	50.700,25	134,3824789	14%	13.809,14	627,7674789	64%	64.509,39	359,0025211	36.891,10
7.2	Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	986,77	R$ 75,68	R$ 74.678,75	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	986,77	74.678,75
7.3	Rodape ceramico h=8cm	m	244,47	R$ 27,58	R$ 6.742,48	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	244,47	6.742,48
7.4	Soleira em marmore branco e=2cm	m²	0,95	R$ 991,17	R$ 941,61	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0,95	941,61
7.5	Peitoril em marmore branco e=2cm	m²	7,20	R$ 1.054,82	R$ 7.594,70	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	7,2	7.594,70
8	PINTURA				R$ 23.379,68											
8.1	Latex acrilica (sobre pintura antiga)	m²	1.307,77	R$ 11,95	R$ 15.627,85	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1307,77	15.627,85
8.2	Acrílica para piso	m²	63,70	R$ 27,20	R$ 1.732,64	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	63,7	1.732,64
8.3	Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	m²	35,28	R$ 53,72	R$ 1.895,24	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	35,28	1.895,24

NORTE ALFA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	CURUPAITI Município de Viseu Pa	Modalidade:	CONCORRÊNCIA Nº CP 024/2025	O. S. em:	18/06/2026
OBRA:	Reforma e Ampliação da E.M.E.F ANTONIO PESSOA BARROS	Contrato nº.:	430/2026 - DLCA	Prazo do contrato:	365
EMPRESA:	CONTRUTORA NORTE ALFA LTDA	Assinatura:	15/06/2026	Término do contrato:	15/06/2027
CNPJ:	17.199.057/0001-64	VALOR DO CONTRATO		Valor do contrato	
		VALOR DO ADITIVO		R$ 1.720.000,00	
		TOTAL		R$ 222.331,77	
				R$ 1.942.331,77	

CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP
CNPJ/MF Nº 17.199.057/0001-64
INSC. ESTADUAL Nº 13.291.824-1 INSC. MUN. Nº 3000

Emissão: 17/09/2026

Período: 11/08/2026 a 17/09/2026

MEDIÇÃO: 03

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
8.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MECÂNICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	488,62	R$ 8,44	R$ 4.123,95	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	488,62	4.123,95
9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				**R$ 18.577,55**											
9.1	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 24 disjuntores (c/barramento)	un	1,00	R$ 741,35	R$ 741,35	1	100%	741,35	0	0%	-	1	100%	741,35	0	0,00
9.2	**PONTOS, TOMADAS, E INTERRUPTORES**				**R$ 15.175,20**											
9.2.1	Revisão de ponto de luz	pt	120,00	R$ 126,46	R$ 15.175,20	120	100%	15.175,20	0	0%	-	120	100%	15.175,20	0	0,00
9.3	**LUMINÁRIAS**				**R$ 2.661,00**											
9.3.1	LÂMPADA MISTA 160 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	100,00	R$ 26,61	R$ 2.661,00	0	0%	-	40	40%	1.064,40	40	40%	1.064,40	60	1.596,60
10	**INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO**				**R$ 71.844,13**											
10.1	**PONTOS**				**R$ 25.885,31**											
10.1.1	Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao)	pt	11,00	R$ 613,28	R$ 6.746,08	11	100%	6.746,08	0	0%	-	11	100%	6.746,08	0	0,00
10.1.2	Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m)	pt	11,00	R$ 1.435,81	R$ 15.793,91	11	100%	15.793,91	0	0%	-	11	100%	15.793,91	0	0,00
10.1.3	Ponto de dreno p/ split (10m)	pt	11,00	R$ 304,12	R$ 3.345,32	11	100%	3.345,32	0	0%	-	11	100%	3.345,32	0	0,00
10.2	**APARELHOS**				**R$ 45.958,82**											
10.2.1	Aparelho Air-Split - 18.000 BTU's - Inverter	un	6,00	R$ 4.814,17	R$ 28.885,02	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	6	28.885,02
10.2.2	Aparelho Air-Split - 12.000 BTU's - Inverter	un	5,00	R$ 3.414,76	R$ 17.073,80	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	5	17.073,80
11	**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**				**R$ 11.633,99**											
11.1	**ÁGUA FRIA**															
11.2	Reservatório em polietileno de 5.000 L	un	1,00	R$ 6.782,23	R$ 6.782,23	1	100%	6.782,23	0	0%	-	1	100%	6.782,23	0	0,00
11.3	Torneira de bóia 3/4"	un	1,00	R$ 73,35	R$ 73,35	1	100%	73,35	0	0%	-	1	100%	73,35	0	0,00
11.4	**ESGOTO**				**R$ 4.778,41**											
11.4.1	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	R$ 388,59	R$ 388,59	1	100%	388,59	0	0%	-	1	100%	388,59	0	0,00
11.4.2	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	R$ 4.389,82	R$ 4.389,82	1	100%	4.389,82	0	0%	-	1	100%	4.389,82	0	0,00
12	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO**				**R$ 1.790,08**											
12.1	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	un	8,00	R$ 223,76	R$ 1.790,08	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	8	1.790,08
13	**ELEMENTOS ESCOLARES**															
14	**ELEMENTOS ESCOLARES**				**R$ 30.111,75**											
14.1	Quadro de vidro 6mm	m²	38,40	R$ 702,93	R$ 26.992,51	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	38,4	26.992,51
14.2	Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un	cj	1,00	R$ 3.119,24	R$ 3.119,24	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	3.119,24
15	**URBANIZAÇÃO**				**R$ 4.209,83**											
15.1	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	115,75	R$ 36,37	R$ 4.209,83	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	115,75	4.209,83
16	AMPLIAÇÃO															
17	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**R$ 1.004,00**											
17.1	Limpeza do terreno	m²	80,00	R$ 6,00	R$ 480,00	80	100%	480,00	0	0%	-	80	100%	480,00	0	0,00
17.2	Locação da obra a trena	m²	80,00	R$ 6,55	R$ 524,00	80	100%	524,00	0	0%	-	80	100%	524,00	0	0,00
18	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**				**R$ 50,99**											
18.1	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	1,85	R$ 27,56	R$ 50,99	1,85	100%	50,99	0	0%	-	1,85	100%	50,99	0	0,00
19	**FUNDAÇÕES**				**R$ 8.299,58**											
19.1	**SAPATA**				**R$ 1.059,24**											
19.1.1	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	0,30	R$ 966,01	R$ 289,80	0,3	100%	289,80	0	0%	-	0,3	100%	289,80	0	0,00
19.1.2	Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma)	m³	0,20	R$ 3.847,21	R$ 769,44	0,2	100%	769,44	0	0%	-	0,2	100%	769,44	0	0,00
19.2	**BALDRAME**				**R$ 7.240,34**											
19.2.1	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	2,00	R$ 3.620,17	R$ 7.240,34	2	100%	7.240,34	0	0%	-	2	100%	7.240,34	0	0,00
20	**ESTRUTURA**				**R$ 37.434,80**											
20.1	**CONCRETO ARMADO - PILARES**				**R$ 2.007,10**											
20.1.1	Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento)	m³	0,48	R$ 4.181,45	R$ 2.007,10	0,48	100%	2.007,10	0	0%	-	0,48	100%	2.007,10	0	0,00
20.2	**VERGAS E CONTRAVERGAS**				**R$ 728,23**											
20.2.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	5,10	R$ 86,79	R$ 442,63	5,1	100%	442,63	0	0%	-	5,1	100%	442,63	0	0,00

NORTE ALFA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	CURUPAITI Município de Viseu Pa	Modalidade:	CONCORRÊNCIA Nº CP 024/2025	O. S. em: 18/06/2026	Emissão: 17/09/2026
OBRA:	Reforma e Ampliação da E.M.E.F ANTONIO PESSOA BARROS	Contrato nº.:	430/2026 - DLCA	Prazo do contrato: 365	Período: 11/08/2026 a 17/09/2026
EMPRESA:	CONTRUTORA NORTE ALFA LTDA	Assinatura:	15/06/2026	Término do contrato: 15/06/2027	MEDIÇÃO: 03
CNPJ:	17.199.057/0001-64	VALOR DO CONTRATO		Valor do contrato	
		VALOR DO ADITIVO		R$ 1.720.000,00	
		TOTAL		R$ 222.331,77	
				R$ 1.942.331,77	

CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP
CNPJ/MF Nº 17.199.057/0001-64
INSC. ESTADUAL Nº 15.291.824-1 INSC. MUN. Nº 3000

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
20.2.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	4,40	R$ 64,91	R$ 285,60	4,4	100%	285,60	0	0%	-	4,4	100%	285,60	0	0,00
20.3	**COBERTURA**				**R$ 34.699,47**											
20.3.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	m²	77,49	R$ 258,81	R$ 20.055,19	61,992	80%	16.044,15	15,498	20%	4.011,04	77,49	100%	20.055,19	0	0,00
20.3.2	Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa filme com isolamentopoliisocianurato (PIR)	m²	77,49	R$ 180,19	R$ 13.962,92	54,243	70%	9.774,04	23,247	30%	4.188,88	77,49	100%	13.962,92	0	0,00
20.3.3	Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=40cm	m	12,00	R$ 56,78	R$ 681,36	0	0%	-	8,4	70%	476,95	8,4	70%	476,95	3,6	204,41
21	**PAREDES E PAINES**				**R$ 6.954,00**											
21.1	**ALVENARIA E VEDAÇÃO**				**R$ 6.954,00**											
21.1.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	114,00	R$ 61,00	R$ 6.954,00	114	100%	6.954,00	0	0%	-	114	100%	6.954,00	0	0,00
22	**ESQUADRIAS**				**R$ 3.880,30**											
22.1	**PORTAS**				**R$ 1.124,08**											
22.1.1	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	m²	1,89	R$ 594,75	R$ 1.124,08	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1,89	1.124,08
22.2	**JANELAS**				**R$ 2.756,22**											
22.2.1	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	3,20	R$ 861,32	R$ 2.756,22	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	3,2	2.756,22
23	**REVESTIMENTO**				**R$ 14.661,46**											
23.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	228,00	R$ 6,34	R$ 1.445,52	171	75%	1.084,14	57	25%	361,38	228	100%	1.445,52	0	0,00
23.2	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	228,00	R$ 18,08	R$ 4.122,24	182,4	80%	3.297,79	45,6	20%	824,45	228	100%	4.122,24	0	0,00
23.3	**FORRO**				**R$ 9.093,70**											
23.3.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	77,00	R$ 76,27	R$ 5.872,79	46,2	60%	3.523,67	30,8	40%	2.349,12	77	100%	5.872,79	0	0,00
23.3.2	Forro em lambri de PVC	m²	77,00	R$ 41,83	R$ 3.220,91	38,5	50%	1.610,46	38,5	50%	1.610,46	77	100%	3.220,91	0	0,00
24	**PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS**				**R$ 16.399,14**											
24.1	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	78,00	R$ 102,76	R$ 8.015,28	39	50%	4.007,64	23,4	30%	2.404,58	62,4	80%	6.412,22	15,6	1.603,06
24.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M2	10,00	R$ 72,62	R$ 726,20	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	10	726,20
24.3	Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	78,00	R$ 75,68	R$ 5.903,04	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	78	5.903,04
24.4	Rodape ceramico h=8cm	m	36,00	R$ 27,58	R$ 992,88	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	36	992,88
24.5	Soleira em marmore branco e=2cm	m²	0,13	R$ 991,17	R$ 128,85	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0,13	128,85
24.6	Peitoril em marmore branco e=2cm	m²	0,60	R$ 1.054,82	R$ 632,89	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0,6	632,89
25	**PINTURA**				**R$ 11.718,13**											
25.1	Latex acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	228,00	R$ 50,95	R$ 11.616,60	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	228	11.616,60
25.2	Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	m²	1,89	R$ 53,72	R$ 101,53	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1,89	101,53
26	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**				**R$ 2.604,72**											
26.1	**PONTOS, TOMADAS, E INTERRUPTORES**				**R$ 1.876,80**											
26.1.1	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W	pt	6,00	R$ 312,80	R$ 1.876,80	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	6	1.876,80
26.2	**LUMINÁRIAS**				**R$ 727,92**											
26.2.1	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00	R$ 121,32	R$ 727,92	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	6	727,92
27	**SUBESTAÇÃO 75KVA**				**R$ 54.694,41**											
27.1	Subestação aérea c/ transformador 75 KVA (incl. poste, acessórios e cabine de medição)	un	1,00	R$ 54.694,41	R$ 54.694,41	1	100%	54.694,41	0	0%	-	1	100%	54.694,41	0	0,00
28	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**				**R$ 9.446,36**											
28.1	**AGUA FRIA**				**R$ 3.781,68**											
28.1.1	Revisão de ponto de água	pt	28,00	R$ 135,06	R$ 3.781,68	0	0%	-	28	100%	3.781,68	28	100%	3.781,68	0	0,00
28.2	**ESGOTO**				**R$ 5.664,68**											
28.2.1	Revisão de ponto de esgoto	pt	28,00	R$ 202,31	R$ 5.664,68	0	0%	-	28	100%	5.664,68	28	100%	5.664,68	0	0,00
29	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO**				**R$ 223,76**											
29.1	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	un	1,00	R$ 223,76	R$ 223,76	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	223,76
30	**APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESÓRIOS SANITÁRIOS**				**R$ 19.138,90**											
30.1	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,40x0,60m, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada1/2", inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1,00	R$ 3.304,96	R$ 3.304,96	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	3.304,96

NORTE ALFA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	CURUPAITI Município de Viseu Pa	Modalidade:	CONCORRÊNCIA Nº CP 024/2025	O. S. em:	18/06/2026
OBRA:	Reforma e Ampliação da E.M.E.F ANTONIO PESSOA BARROS	Contrato nº.:	430/2026 - DLCA	Prazo do contrato:	365
EMPRESA:	CONTRUTORA NORTE ALFA LTDA	Assinatura:	15/06/2026	Término do contrato:	15/06/2027
CNPJ:	17.199.057/0001-64	VALOR DO CONTRATO		Valor do contrato	
		VALOR DO ADITIVO		R$ 1.720.000,00	
		TOTAL		R$ 222.331,77	
				R$ 1.942.331,77	

CONSTRUTORA NORTE ALFA
CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP
CNPJ/MF Nº 17.199.057/0001-64
INSC. ESTADUAL Nº 15.291.824-1 INSC. MUN. Nº 3000

Emissão: 17/09/2026

Período: 11/08/2026 a 17/09/2026

MEDIÇÃO: 03

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
30.2	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	un	8,00	R$ 663,83	R$ 5.310,64	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	8	5.310,64
30.3	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R$ 930,09	R$ 1.860,18	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	1.860,18
30.4	Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv.	un	8,00	R$ 918,76	R$ 7.350,08	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	8	7.350,08
30.5	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	8,00	R$ 82,24	R$ 657,92	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	8	657,92
30.6	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	8,00	R$ 81,89	R$ 655,12	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	8	655,12
31	**MURO**				**R$ 51.861,57**											
31.1	**ESQUADRIAS DE VIDRO**				**R$ 7.634,13**											
31.1.1	Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola)	m²	10,50	R$ 727,06	R$ 7.634,13	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	10,5	7.634,13
31.2	**REVESTIMENTO**				**R$ 1.231,63**											
31.2.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	50,25	R$ 11,05	R$ 555,26	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	50,25	555,26
31.2.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	50,25	R$ 13,46	R$ 676,37	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	50,25	676,37
31.3	**CONSTRUÇÃO**				**R$ 42.995,81**											
31.3.1	Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.0m)	m	51,50	R$ 834,87	R$ 42.995,81	0	0%	-	25,75	50%	21.497,91	25,75	50%	21.497,91	25,75	21.497,91
32	**PLAYGROUND**				**R$ 5.364,00**											
32.1	Instalação de brinquedos do playgrond	1	2,00	R$ 264,73	R$ 529,46	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	529,46
32.2	INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO COM ENCOSTO, DIMENSÕES 180 CM X 64 CM X 89 CM, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	4,00	R$ 208,54	R$ 834,16	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	4	834,16
32.3	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ousimilar	un	1,00	R$ 1.756,13	R$ 1.756,13	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	1.756,13
32.4	Brinquedo escada horizontal em tubo de ferro galv. ø=2", dim. 0,82 x 3,98 x 1,80m, inclusive aplicação de zarcão e pintada com esmalte sintético, ref. Sergipark ou similar	Un	1,00	R$ 2.244,25	R$ 2.244,25	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	2.244,25
33	**URBANIZAÇÃO**				**R$ 545,55**											
33.1	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	15,00	R$ 36,37	R$ 545,55	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	15	545,55
34	**SERVIÇOS FINAIS**				**R$ 15.487,18**											
34.1	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W	pt	20,00	R$ 312,80	R$ 6.256,00	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	20	6.256,00
34.2	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	un	6,00	R$ 103,03	R$ 618,18	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	6	618,18
34.3	Limpeza geral e entrega da obra	m²	900,00	R$ 9,57	R$ 8.613,00	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	900	8.613,00
1	**SERV. PRELIMINARES**		**1**		**R$ 1.267,28**											
1.1	Locação da obra a trena	m²	146	6,55	R$ 1.236,18	0	0%	-	146	100%	1.236,18	146	100%	1.236,18	0	0,00
2	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**		**1**		**R$ 99,75**											
2.1	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	2,8	27,56	R$ 99,75	0	0%	-	2,8	100%	99,75	2,8	100%	99,75	0	0,00
3	**FUNDAÇÕES**		**1**		**R$ 25.732,71**											
3.1	**SAPATA**		**1**		**R$ 3.270,24**											
3.1.1	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	0,07	966,01	R$ 87,41	0	0%	-	0,07	100%	87,41	0,07	100%	87,41	0	0,00
3.1.2	Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma)	m³	0,64	3.847,21	R$ 3.182,83	0	0%	-	0,64	100%	3.182,83	0,64	100%	3.182,83	0	0,00
3.2	**BALDRAME**		**1**		**R$ 22.462,47**											
3.2.1	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	4,8	3.620,17	R$ 22.462,47	0	0%	-	4,8	100%	22.462,47	4,8	100%	22.462,47	0	0,00
4	**ESTRUTURA**		**1**		**R$ 14.054,69**											
4.1	**CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS**		**1**		**R$ 12.432,03**											
4.1.1	Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento)	m³	2,3	4.181,45	R$ 12.432,03	0	0%	-	2,3	100%	12.432,03	2,3	100%	12.432,03	0	0,00
4.2	**VERGAS E CONTRAVERGAS**		**1**		**R$ 1.622,66**											
4.2.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1	86,90	R$ 112,33	0	0%	-	1	100%	112,33	1	100%	112,33	0	0,00
4.2.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	18	64,91	R$ 1.510,33	0	0%	-	18	100%	1.510,33	18	100%	1.510,33	0	0,00
5	**PAREDES E PAINES**		**1**		**R$ 5.637,98**											
5.1	**ALVENARIA E VEDAÇÃO**		**1**		**R$ 5.637,98**											
5.1.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	71,5	61,00	R$ 5.637,98	0	0%	-	71,5	100%	5.637,98	71,5	100%	5.637,98	0	0,00

NORTE ALFA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	CURUPAITI Município de Viseu Pa	Modalidade:	CONCORRÊNCIA Nº CP 024/2025	O. S. em: 18/06/2026	Emissão: 17/09/2026
OBRA:	Reforma e Ampliação da E.M.E.F ANTONIO PESSOA BARROS	Contrato nº.:	430/2026 - DLCA	Prazo do contrato: 365	Período: 11/08/2026 a 17/09/2026
EMPRESA:	CONTRUTORA NORTE ALFA LTDA	Assinatura:	15/06/2026	Término do contrato: 15/06/2027	MEDIÇÃO: 03
CNPJ:	17.199.057/0001-64	VALOR DO CONTRATO		Valor do contrato: R$ 1.720.000,00	
		VALOR DO ADITIVO		R$ 222.331,77	
		TOTAL		R$ 1.942.331,77	

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
6	**COBERTURA**		**1**		**R$ 83.109,22**											
6.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	m²	146	258,81	R$ 48.845,13	0	0%	-	87,6	60%	29.307,08	87,6	60%	29.307,08	58,4	19.538,05
6.2	Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa filme com isolamentopoliisocianurato (PIR)	m²	146	180,19	R$ 34.007,20	0	0%	-	58,4	40%	13.602,88	58,4	40%	13.602,88	87,6	20.404,32
6.3	Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=40cm	m	3,5	56,78	R$ 256,89	0	0%	-	1,05	30%	77,07	1,05	30%	77,07	2,45	179,82
7	**ESQUADRIAS**		**1**		**R$ 8.609,58**											
7.1	**PORTAS E JANELAS**		**1**		**R$ 8.609,58**											
7.1.1	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	m²	1,93	594,75	R$ 1.483,81	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1,93	1.483,81
7.1.2	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	6,4	861,32	R$ 7.125,77	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	6,4	7.125,77
8	**REVESTIMENTO**		**1**		**R$ 11.841,96**											
8.1	**REBOCO**		**1**		**R$ 4.514,08**											
8.1.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	143	6,34	R$ 1.171,96	0	0%	-	71,5	50%	585,98	71,5	50%	585,98	71,5	585,98
8.1.2	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	143	18,08	R$ 3.342,12	0	0%	-	57,2	40%	1.336,85	57,2	40%	1.336,85	85,8	2.005,27
8.2	**FORRO**		**1**		**R$ 7.327,88**											
8.2.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	48	76,27	R$ 4.732,41	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	48	4.732,41
8.2.2	Forro em lambri de PVC	m²	48	41,83	R$ 2.595,47	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	48	2.595,47
9	**PISO, REVESTIMENTO, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS**		**1**		R$ 13.957,03	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	13.957,03
9.1	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	48	102,76	R$ 6.376,06	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	48	6.376,06
9.2	Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	48	75,68	R$ 4.695,80	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	48	4.695,80
9.3	Rodape ceramico h=8cm	m	30	27,58	R$ 1.069,55	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	30	1.069,55
9.4	Soleira em marmore branco e=2cm	m²	0,14	991,17	R$ 179,38	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0,14	179,38
9.5	Peitoril em marmore branco e=2cm	m²	1,2	1.054,82	R$ 1.636,24	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1,2	1.636,24
10	**PINTURA**		**1**		**R$ 9.552,22**											
10.1	Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	m²	1,93	53,72	R$ 134,02	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1,93	134,02
10.2	Latex acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	143	50,95	R$ 9.418,19	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	143	9.418,19
11	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		**1**		**R$ 8.417,60**											
11.1	**PONTOS, TOMADAS, E INTERRUPTORES**		**1**		**R$ 6.065,20**											
11.1.1	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W	pt	15	312,80	R$ 6.065,20	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	15	6.065,20
11.2	**LUMINÁRIAS**		**1**		**R$ 2.352,40**											
11.2.1	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	15	121,32	R$ 2.352,40	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	15	2.352,40
12	**INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO**		**1**		**R$ 30.976,36**											
12.1	**PONTOS**		**1**		**R$ 6.083,84**											
12.1.1	Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao)	pt	2	613,28	R$ 1.585,54	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	1.585,54
12.1.2	Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m)	pt	2	1.435,81	R$ 3.712,05	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	3.712,05

NORTE ALFA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	CURUPAITI Município de Viseu Pa	Modalidade:	CONCORRÊNCIA Nº CP 024/2025	O. S. em:	18/06/2026
OBRA:	Reforma e Ampliação da E.M.E.F ANTONIO PESSOA BARROS	Contrato nº.:	430/2026 - DLCA	Prazo do contrato:	365
EMPRESA:	CONTRUTORA NORTE ALFA LTDA	Assinatura:	15/06/2026	Término do contrato:	15/06/2027
CNPJ:	17.199.057/0001-64	VALOR DO CONTRATO		Valor do contrato	
		VALOR DO ADITIVO		R$ 1.720.000,00	
		TOTAL		R$ 222.331,77	
				R$ 1.942.331,77	

CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP

Emissão: 17/09/2026

Período:

11/08/2026 a 17/09/2026

MEDIÇÃO: 03

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
12.1.3	Ponto de dreno p/ split (10m)	pt	2	304,12	R$ 786,25	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	786,25
12.2	**APARELHOS**		**1**		**R$ 12.446,26**											
12.2.1	Aparelho Air-Split - 18.000 BTU's - Inverter	un	2	4.814,17	R$ 24.892,51	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	24.892,51
13	**ELEMENTOS ESCOLARES**		**1**		**R$ 7.269,25**											
13.1	Quadro magnético branco c/ apoio para apagador e pincéis e moldura emalumínio	m²	8	702,93	R$ 7.269,25	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	8	7.269,25
14	**SERVIÇOS FINAIS**		**1**		**R$ 1.806,14**											
14.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	146	9,57	R$ 1.806,14	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	146	1.806,14
VALOR DO ORÇAMENTO					**R$ 1.552.912,39**			**850.000,00**			**363.798,02**			**1.272.331,77**		**670.000,00**
VALOR DO BDI					**R$ 389.419,38**				**R$**		**58.533,75**					
VALOR TOTAL					**R$ 1.942.331,77**				**R$**		**422.331,77**					

RESUMO DA OBRA

RESUMO CONTRATO

VALOR CONTRATO:	**R$**	**1.942.331,77**
VALOR ACUMULADO:	**R$**	**1.272.331,77**
SALDO CONTRATO:	**R$**	**670.000,00**
% EXECUTADO:		

MEDIÇÃO	03
VALOR NOTA FISCAL	
R$ 422.331,77	

HISTORICO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	VALOR	%
1º MEDIÇÃO	R$ 350.000,00	18,02%
2º MEDIÇÃO	R$ 500.000,00	25,74%
3º MEDIÇÃO	R$ 422.331,77	21,74%
TOTAL	**R$ 1.272.331,77**	**65,51%**

gov.br
Documento assinado digitalmente
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
Data: 17/09/2026 15:49:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MICHELLE AZULAY RAMOS:83287949268
Assinado de forma digital por MICHELLE AZULAY RAMOS:83287949268

Fiscal da Obra
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
CREA – PA nº 1522312552PA
Engenheiro Civil - PMV

J COSTA DE OLIVEIRA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	LOCALIDADE IGARAPÉ DE AREIA - Município de Viseu Pa	Modalidade:	CONCORRÊNCIA Nº CP 012/2026	O. S. em:	18/06/2026
OBRA:	Reforma e Ampliação da E.M.E.F DONA MARIA NUNES DA SILVA	Contrato nº.:	424/2026 - DLCA	Prazo do contrato:	365
EMPRESA:	J COSTA DE OLIVEIRA LTDA	Assinatura:	05/06/2026	Término do contrato:	05/06/2027
CNPJ:	17.830.121/0001-63	VALOR DO CONTRATO		R$	483.274,27
		VALOR DO ADITIVO		R$	120.054,98
		VALOR TOTAL		R$ 603.329,25	

Valor do contrato

Emissão: 14/09/2026

Período: 17/08/2026 a 14/09/2026

MEDIÇÃO: 03

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
	REFORMA:															
1	**SERV. PRELIMINARES**		**1**		**13.288,98**											
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	3	177,48	683,22	3	100%	683,22	0	0%	-	3	100%	683,22	0	0,00
1.2	Barracão de madeira/Almoxarifado	m²	12	540,08	8.316,36	12	100%	8.316,36	0	0%	-	12	100%	8.316,36	0	0,00
1.3	Tapume c/ chapa de madeirit plastificado e=15mm (h=2.20m)	m²	20	167,14	4.289,40	20	100%	4.289,40	0	0%	-	20	100%	4.289,40	0	0,00
2	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		**1**		**14.929,76**											
2.1	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m²	70	38,83	3.487,40	70	100%	3.487,40	0	0%	-	70	100%	3.487,40	0	0,00
2.2	Retirada de esquadria sem aproveitamento	m²	10	11,07	142,00	10	100%	142,00	0	0%	-	10	100%	142,00	0	0,00
2.3	Retirada de telhas de barro	m²	53	16,61	1.129,43	53	100%	1.129,43	0	0%	-	53	100%	1.129,43	0	0,00
2.4	Retirada da estrutura em madeira da cobertura	m²	85	36,01	3.927,00	85	100%	3.927,00	0	0%	-	85	100%	3.927,00	0,00	0,00
2.5	Retirada de louça sanitária	un	3	13,46	51,81	3	100%	51,81	0	0%	-	3	100%	51,81	0	0,00
2.6	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	55	8,36	589,60	55	100%	589,60	0	0%	-	55	100%	589,60	0	0,00
2.7	Bota fora manual até 200m	m³	10,74	101,22	1.394,91	10,74	100%	1.394,91	0	0%	-	10,74	100%	1.394,91	0	0,00
2.8	Retirada de reboco ou emboço	m²	104,5	13,86	1.858,01	104,5	100%	1.858,01	0	0%	-	104,5	100%	1.858,01	0	0,00
2.9	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m³	22	83,23	2.349,60	22	100%	2.349,60	0	0%	-	22	100%	2.349,60	0	0,00
3	**ESTRUTURA**		**1**		**680,78**											
3.1	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	0,8	89,61	91,98	0,8	100%	91,98	0	0%	-	0,8	100%	91,98	0	0,00
3.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	0,8	64,81	66,52	0,8	100%	66,52	0	0%	-	0,8	100%	66,52	0	0,00
3.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	4	84,02	431,24	4	100%	431,24	0	0%	-	4	100%	431,24	0	0,00
3.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	0,8	88,69	91,04	0,8	100%	91,04	0	0%	-	0,8	100%	91,04	0	0,00
4	**COBERTURA**		**1**		**11.280,96**											
4.1	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada	m²	48	120,78	7.439,04	48	100%	7.439,04	0	0%	-	48	100%	7.439,04	0	0,00
4.2	Cobertura - telha de barro paulista ou planatex	m²	48	62,38	3.841,92	48	100%	3.841,92	0	0%	-	48	100%	3.841,92	0	0,00
5	**ESQUADRIAS**		**1**		**4.778,01**											
5.1	**PORTAS**		**1**		**1.271,74**											
5.1.1	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	m²	1,68	589,93	1.271,74	1,68	100%	1.271,74	0	0%	-	1,68	100%	1.271,74	0	0,00
5.2	**JANELAS**		**1**		**3.506,27**											
5.2.1	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	3,2	853,89	3.506,27	1,6	50%	1.753,14	1,6	50%	1.753,14	3,2	100%	3.506,27	0	0,00
6	**REVESTIMENTO**		**1**		**8.883,84**											
6.1	**FORRO**		**1**		**8.883,84**											
6.1.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	48	77,28	4.759,68	48	100%	4.759,68	0	0%	-	48	100%	4.759,68	0	0,00
6.1.2	Forro em lambri de PVC	m²	48	41,84	2.576,64	48	100%	2.576,64	0	0%	-	48	100%	2.576,64	0	0,00
6.1.3	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	24	50,25	1.547,52	24	100%	1.547,52	0	0%	-	24	100%	1.547,52	0	0,00
7	**PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS**		**1**		**12.912,85**											
7.1	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	48	102,63	6.321,12	48	100%	6.321,12	0	0%	-	48	100%	6.321,12	0	0,00
7.2	Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	48	75,48	4.648,80	48	100%	4.648,80	0	0%	-	48	100%	4.648,80	0	0,00
7.3	Rodape ceramico h=8cm	m	28	27,76	997,36	28	100%	997,36	0	0%	-	28	100%	997,36	0	0,00
7.4	Soleira em marmore branco e=2cm	m²	0,12	971,34	149,57	0,12	100%	149,57	0	0%	-	0,12	100%	149,57	0	0,00
7.5	Peitoril em marmore branco e=2cm	m²	0,6	1.033,89	796,00	0,6	100%	796,00	0	0%	-	0,6	100%	796,00	0	0,00
8	**PINTURA**		**1**		**2.714,28**											
8.1	Latex acrilica (sobre pintura antiga)	m²	168	12,11	2.609,04	117,6	70%	1.826,33	50,4	30%	782,71	168	100%	2.609,04	0	0,00
8.2	Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	m²	1,5	54,68	105,24	1,05	70%	73,67	0,45	30%	31,57	1,5	100%	105,24	0	0,00
9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		**1**		**2.149,99**											
9.1	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 24 disjuntores (c/barramento)	un	1	735,89	944,29	1	100%	944,29	0	0%	-	1	100%	944,29	0	0,00
9.2	**PONTOS, TOMADAS, E INTERRUPTORES**		**1**		**997,08**											
9.2.1	Revisão de ponto de luz	pt	6	129,51	997,08	6	100%	997,08	0	0%	-	6	100%	997,08	0	0,00
9.3	**LUMINÁRIAS**		**1**		**208,62**											

J COSTA DE OLIVEIRA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	LOCALIDADE IGARAPÉ DE AREIA - Município de Viseu Pa	Modalidade:	CONCORRÊNCIA Nº CP 012/2026	O. S. em:	18/06/2026
OBRA:	Reforma e Ampliação da E.M.E.F DONA MARIA NUNES DA SILVA	Contrato nº.:	424/2026 - DLCA	Prazo do contrato:	365
EMPRESA:	J COSTA DE OLIVEIRA LTDA	Assinatura:	05/06/2026	Término do contrato:	05/06/2027
CNPJ:	17.830.121/0001-63	VALOR DO CONTRATO	R$ 483.274,27	Valor do contrato	
		VALOR DO ADITIVO	R$ 120.054,98		
		VALOR TOTAL	R$ 603.329,25		

Emissão:	14/09/2026	MEDIÇÃO:
Período:	17/08/2026 a 14/09/2026	03

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
9.3.1	LÂMPADA MISTA 160 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	6	27,10	208,62	6	100%	208,62	0	0%	-	6	100%	208,62	0	0,00
10	**INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO**		**1**		**9.110,86**											
10.1	**PONTOS**		**1**		**3.032,18**											
10.1.1	Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao)	pt	1	626,52	803,95	1	100%	803,95	0	0%	-	1	100%	803,95	0	0,00
10.1.2	Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m)	pt	1	1.429,88	1.834,82	1	100%	1.834,82	0	0%	-	1	100%	1.834,82	0	0,00
10.1.3	Ponto de dreno p/ split (10m)	pt	1	306,59	393,41	1	100%	393,41	0	0%	-	1	100%	393,41	0	0,00
10.2	**APARELHOS**		**1**		**6.078,68**											
10.2.1	Aparelho Air-Split - 18.000 BTU's - Inverter	un	1	4.737,13	6.078,68	0,8	80%	4.862,94	0,2	20%	1.215,74	1	100%	6.078,68	0	0,00
11	**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**		**1**		**14.787,44**											
11.1	**ÁGUA FRIA**		**1**		**8.559,29**											
11.1.1	Reservatório em polietileno de 5.000 L	un	1	6.597,54	8.465,96	1	100%	8.465,96	0	0%	-	1	100%	8.465,96	0	0,00
11.1.2	Torneira de bóia 3/4"	un	1	72,74	93,33	1	100%	93,33	0	0%	-	1	100%	93,33	0	0,00
11.2	**ESGOTO**		**1**		**6.228,15**											
11.2.1	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1	392,86	504,11	1	100%	504,11	0	0%	-	1	100%	504,11	0	0,00
11.2.2	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1	4.460,76	5.724,04	1	100%	5.724,04	0	0%	-	1	100%	5.724,04	0	0,00
12	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO**		**1**		**283,25**											
12.1	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	un	1	220,74	283,25	0	0%	-	1	100%	283,25	1	100%	283,25	0	0,00
13	**AMPLIAÇÃO**		**1**		**0,00**											
14	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**1**		**1.688,35**											
14.1	Limpeza do terreno	m²	103,2	6,17	816,31	103,2	100%	816,31	0	0%	-	103,2	100%	816,31	0	0,00
14.2	Locação da obra a trena	m²	103,2	6,59	872,04	103,2	100%	872,04	0	0%	-	103,2	100%	872,04	0	0,00
15	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**		**1**		**1.155,68**											
15.1	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	9,12	98,76	1.155,68	9,12	100%	1.155,68	0	0%	-	9,12	100%	1.155,68	0	0,00
16	**FUNDAÇÕES**		**1**		**24.323,37**											
16.1	**SAPATA**		**1**		**5.353,80**											
16.1.1	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	0,91	971,13	1.133,99	0,91	100%	1.133,99	0	0%	-	0,91	100%	1.133,99	0	0,00
16.1.2	Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma)	m³	0,85	3.868,84	4.219,81	0,85	100%	4.219,81	0	0%	-	0,85	100%	4.219,81	0	0,00
16.2	**BALDRAME**		**1**		**18.969,57**											
16.2.1	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	4,06	3.641,14	18.969,57	4,06	100%	18.969,57	0	0%	-	4,06	100%	18.969,57	0	0,00
17	**ESTRUTURA**		**1**		**40.016,18**											
17.1	**CONCRETO ARMADO - PILARES**		**1**		**8.360,52**											
17.1.1	Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento)	m³	1,55	4.203,47	8.360,52	1,55	100%	8.360,52	0	0%	-	1,55	100%	8.360,52	0	0,00
17.2	**VERGAS E CONTRAVERGAS**		**1**		**2.517,89**											
17.2.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,6	88,69	637,28	5,6	100%	637,28	0	0%	-	5,6	100%	637,28	0	0,00
17.2.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	11,1	64,81	923,07	11,1	100%	923,07	0	0%	-	11,1	100%	923,07	0	0,00
17.2.3	**LAJE**		**1**		**957,54**											
17.2.3.1	Laje pré-moldada e=12cm (incl. capeamento) - unidirecional	m²	6	124,37	957,54	4,2	70%	670,28	1,8	30%	287,26	6	100%	957,54	0	0,00
17.3	**COBERTURA**		**1**		**29.137,77**											
17.3.1	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada	m²	123,98	120,78	19.214,42	123,98	100%	19.214,42	0	0%	-	123,98	100%	19.214,42	0	0,00
17.3.2	Cobertura - telha de barro paulista ou planatex	m²	123,98	62,38	9.923,35	111,582	90%	8.931,02	12,398	10%	992,34	123,98	100%	9.923,35	0	0,00
18	**PAREDES E PAINES**		**1**		**37.725,23**											
18.1	**ALVENARIA E VEDAÇÃO**		**1**		**37.725,23**											
18.1.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	230,06	127,79	37.725,23	230,06	100%	37.725,23	0	0%	-	230,06	100%	37.725,23	0	0,00
19	**ESQUADRIAS**		**1**		**18.396,52**											
19.1	**PORTAS**		**1**		**8.902,20**											
19.1.1	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	m²	11,76	589,93	8.902,20	0	0%	-	11,76	100%	8.902,20	11,76	100%	8.902,20	0	0,00
19.2	**JANELAS**		**1**		**9.494,32**											
19.2.1	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	8,05	853,89	8.820,46	0	0%	-	8,05	100%	8.820,46	8,05	100%	8.820,46	0	0,00
19.2.2	Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm	m²	0,64	820,54	673,86	0	0%	-	0,64	100%	673,86	0,64	100%	673,86	0	0,00

J COSTA DE OLIVEIRA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	LOCALIDADE IGARAPÉ DE AREIA - Município de Viseu Pa	Modalidade:	CONCORRÊNCIA Nº CP 012/2026	O. S. em:	18/06/2026
OBRA:	Reforma e Ampliação da E.M.E.F DONA MARIA NUNES DA SILVA	Contrato nº.:	424/2026 - DLCA	Prazo do contrato:	365
EMPRESA:	J COSTA DE OLIVEIRA LTDA	Assinatura:	05/06/2026	Término do contrato:	05/06/2027
CNPJ:	17.830.121/0001-63	VALOR DO CONTRATO		Valor do contrato	R$ 483.274,27
		VALOR DO ADITIVO			R$ 120.054,98
		VALOR TOTAL			R$ 603.329,25

Emissão:	14/09/2026	MEDIÇÃO:
Período:	17/08/2026 a 14/09/2026	03

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
20	**REVESTIMENTO**		**1**		**55.471,67**											
20.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	460,12	16,72	9.869,57	460,12	100%	9.869,57	0	0%	-	460,12	100%	9.869,57	0	0,00
20.2	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	460,12	50,25	29.668,53	460,12	100%	29.668,53	0	0%	-	460,12	100%	29.668,53	0	0,00
20.3	**FORRO**		**1**		**15.933,57**											
20.3.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	104,25	77,28	10.337,43	83,4	80%	8.269,94	20,85	20%	2.067,49	104,25	100%	10.337,43	0	0,00
20.3.2	Forro em lambri de PVC	m²	104,25	41,84	5.596,14	72,975	70%	3.917,30	31,275	30%	1.678,84	104,25	100%	5.596,14	0	0,00
21	**PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS**		**1**		**36.056,25**											
21.1	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	104,25	102,63	13.728,68	104,25	100%	13.728,68	0	0%	-	104,25	100%	13.728,68	0	0,00
21.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	66	74,00	6.266,70	13,2	20%	1.253,34	52,8	80%	5.013,36	66	100%	6.266,70	0	0,00
21.3	Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	104,25	75,48	10.096,61	52,125	50%	5.048,31	52,125	50%	5.048,31	104,25	100%	10.096,61	0	0,00
21.4	Rodape ceramico h=8cm	m	68,5	27,76	2.439,97	23,975	35%	853,99	44,525	65%	1.585,98	68,5	100%	2.439,97	0	0,00
21.5	Soleira em marmore branco e=2cm	m²	1,05	971,34	1.308,74	0,525	50%	654,37	0,525	50%	654,37	1,05	100%	1.308,74	0	0,00
21.6	Peitoril em marmore branco e=2cm	m²	1,67	1.033,89	2.215,55	1,336	80%	1.772,44	0,334	20%	443,11	1,67	100%	2.215,55	0	0,00
22	**PINTURA**		**1**		**30.409,33**											
22.1	Latex acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	460,12	51,51	30.409,33	207,054	45%	13.684,20	253,066	55%	16.725,13	460,12	100%	30.409,33	0	0,00
23	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		**1**		**11.395,40**											
23.1	**PONTOS, TOMADAS, E INTERRUPTORES**		**1**		**8.225,00**											
23.1.1	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W	pt	20	320,49	8.225,00	20	100%	8.225,00	0	0%	-	20	100%	8.225,00	0	0,00
23.2	**LUMINÁRIAS**		**1**		**3.170,40**											
23.2.1	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	20	123,54	3.170,40	10	50%	1.585,20	10	50%	1.585,20	20	100%	3.170,40	0	0,00
24	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		**1**		**20.269,05**											
24.1	**AGUA FRIA**		**1**		**4.671,84**											
24.1.1	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	pt	8	455,10	4.671,84	8	100%	4.671,84	0	0%	-	8	100%	4.671,84	0	0,00
24.2	**ESGOTO**		**1**		**15.597,21**											
24.2.1	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	pt	6	517,76	3.986,28	6	100%	3.986,28	0	0%	-	6	100%	3.986,28	0	0,00
24.2.2	Fossa septica em concreto armado - cap= 50 pessoas	un	1	9.048,42	11.610,93	1	100%	11.610,93	0	0%	-	1	100%	11.610,93	0	0,00
25	**POÇO**		**1**		**51.840,42**											
25.1	Poço Tubular d= 6" - prof.= 50m	un	1	38.812,21	49.803,82	1	100%	49.803,82	0	0%	-	1	100%	49.803,82	0	0,00
25.2	Bomba Submersa 1 CV (sem tubulação)	un	1	1.587,13	2.036,60	1	100%	2.036,60	0	0%	-	1	100%	2.036,60	0	0,00
26	**INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO**		**1**		**18.221,72**											
26.1	**PONTOS**		**1**		**6.064,36**											
26.1.1	Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao)	pt	2	626,52	1.607,90	2	100%	1.607,90	0	0%	-	2	100%	1.607,90	0	0,00
26.1.2	Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m)	pt	2	1.429,88	3.669,64	2	100%	3.669,64	0	0%	-	2	100%	3.669,64	0	0,00
26.1.3	Ponto de dreno p/ split (10m)	pt	2	306,59	786,82	2	100%	786,82	0	0%	-	2	100%	786,82	0	0,00
26.2	**APARELHOS**		**1**		**12.157,36**											
26.2.1	Aparelho Air-Split - 18.000 BTU's - Inverter	un	2	4.737,13	12.157,36	1,07103	54%	6.510,46	0,928968625	46%	5.646,90	2	100%	12.157,36	0	0,00
27	**ITENS ESCOLARES**		**1**		**13.942,20**											
27.1	Quadro magnético branco c/ apoio para apagador e pincéis e moldura emalumínio	m²	12	648,15	9.980,40	0	0%	-	12	100%	9.980,40	12	100%	9.980,40	0	0,00
27.2	Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un	cj	1	3.087,44	3.961,80	0	0%	-	1	100%	3.961,80	1	100%	3.961,80	0	0,00
28	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO**		**1**		**283,25**											
28.1	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	un	1	220,74	283,25	0	0%	-	1	100%	283,25	1	100%	283,25	0	0,00
29	**APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESÓRIOS SANITÁRIOS**		**1**		**8.736,14**											
29.1	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,40x0,60m, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada1/2", inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1	3.345,50	4.292,94	0	0%	-	1	100%	4.292,94	1	100%	4.292,94	0	0,00
29.2	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	un	2	659,48	1.692,48	0	0%	-	2	100%	1.692,48	2	100%	1.692,48	0	0,00
29.3	Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv.	un	2	909,15	2.333,24	0	0%	-	2	100%	2.333,24	2	100%	2.333,24	0	0,00
29.4	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	2	81,79	209,90	0	0%	-	2	100%	209,90	2	100%	209,90	0	0,00
29.5	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	2	80,89	207,58	0	0%	-	2	100%	207,58	2	100%	207,58	0	0,00

J COSTA DE OLIVEIRA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	LOCALIDADE IGARAPÉ DE AREIA - Município de Viseu Pa	Modalidade:	CONCORRÊNCIA Nº CP 012/2026	O. S. em:	18/06/2026
OBRA:	Reforma e Ampliação da E.M.E.F DONA MARIA NUNES DA SILVA	Contrato nº.:	424/2026 - DLCA	Prazo do contrato:	365
EMPRESA:	J COSTA DE OLIVEIRA LTDA	Assinatura:	05/06/2026	Término do contrato:	05/06/2027
CNPJ:	17.830.121/0001-63	VALOR DO CONTRATO		Valor do contrato	R$ 483.274,27
		VALOR DO ADITIVO			R$ 120.054,98
		VALOR TOTAL			R$ 603.329,25

Emissão:	14/09/2026	MEDIÇÃO:
Período:	17/08/2026 a 14/09/2026	03

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
30	**URBANIZAÇÃO**		**1**		**467,40**											
30.1	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	10	36,43	467,40	0	0%	-	10	100%	467,40	10	100%	467,40	0	0,00
31	**PLAYGROUND**		**1**		**13.043,00**											
31.1	INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA PLAYGROUND	UN	2	272,42	699,12	0	0%	-	2	100%	699,12	2	100%	699,12	0	0,00
31.2	Brinquedo escada horizontal em tubo de ferro galv. ø=2", dim. 0,82 x 3,98 x 1,80m, inclusive aplicação de zarcão e pintada com esmalte sintético, ref. Sergipark ou similar	Un	1	2.512,60	3.224,16	0	0%	-	1	100%	3.224,16	1	100%	3.224,16	0	0,00
31.3	Brinquedo - Gangorra em estrutura de concreto, tubo de ferro galvanizado de 3" e 4" e assento de madeira, com 03 pranchas	un	1	5.077,87	6.515,92	0	0%	-	1	100%	6.515,92	1	100%	6.515,92	0	0,00
31.4	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1	2.029,15	2.603,80	0	0%	-	1	100%	2.603,80	1	100%	2.603,80	0	0,00
32	**SERVIÇOS FINAIS**		**1**		**4.032,11**											
32.1	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W	pt	5	320,49	2.056,25	0	0%	-	5	100%	2.056,25	5	100%	2.056,25	0	0,00
32.2	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	un	5	104,33	669,35	0	0%	-	5	100%	669,35	5	100%	669,35	0	0,00
32.3	Limpeza geral e entrega da obra	m²	103,2	9,87	1.306,51	0	0%	-	103,2	100%	1.306,51	103,2	100%	1.306,51	0	0,00
1	**SERV. PRELIMINARES**		**1**		**405,89**											
1.1	Locação da obra a trena	m²	48	6,59	405,89	0	0%	-	48	100%	405,89	48	100%	405,89	0	0,00
2	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**		**1**		**126,72**											
2.1	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	1	98,76	126,72	0	0%	-	1	100%	126,72	1	100%	126,72	0	0,00
3	**FUNDAÇÕES**		**1**		**13.418,01**											
3.1	**SAPATA**		**1**		**1.737,70**											
3.1.1	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	0,04	971,13	49,84	0	0%	-	0,04	100%	49,84	0,04	100%	49,84	0	0,00
3.1.2	Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma)	m³	0,34	3.868,84	1.687,86	0	0%	-	0,34	100%	1.687,86	0,34	100%	1.687,86	0	0,00
3.2	**BALDRAME**		**1**		**11.680,30**											
3.2.1	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	2,5	3.641,14	11.680,30	0	0%	-	2,5	100%	11.680,30	2,5	100%	11.680,30	0	0,00
4	**ESTRUTURA**		**1**		**9.202,24**											
4.1	**CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS**		**1**		**8.090,51**											
4.1.1	Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento)	m³	1,5	4.203,47	8.090,51	0	0%	-	1,5	100%	8.090,51	1,5	100%	8.090,51	0	0,00
4.2	**VERGAS E CONTRAVERGAS**		**1**		**1.111,73**											
4.2.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1	88,69	113,80	0	0%	-	1	100%	113,80	1	100%	113,80	0	0,00
4.2.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	12	64,81	997,93	0	0%	-	12	100%	997,93	12	100%	997,93	0	0,00
5	**PAREDES E PAINES**		**1**		**11.724,10**											
5.1	**ALVENARIA E VEDAÇÃO**		**1**		**11.724,10**											
5.1.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	71,5	127,79	11.724,10	0	0%	-	71,5	100%	11.724,10	71,5	100%	11.724,10	0	0,00
6	**COBERTURA**		**1**		**11.281,03**											
6.1	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada	m²	48	120,78	7.438,97	0	0%	-	48	100%	7.438,97	48	100%	7.438,97	0	0,00
6.2	Cobertura - telha de barro paulista ou planatex	m²	48	62,38	3.842,05	0	0%	-	48	100%	3.842,05	48	100%	3.842,05	0	0,00
7	**ESQUADRIAS**		**1**		**8.473,22**											
7.1	**PORTAS E JANELAS**		**1**		**8.473,22**											
7.1.1	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	m²	1,93	589,93	1.460,95	0	0%	-	1,93	100%	1.460,95	1,93	100%	1.460,95	0	0,00
7.1.2	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	6,4	853,89	7.012,27	0	0%	-	6,4	100%	7.012,27	6,4	100%	7.012,27	0	0,00
8	**REVESTIMENTO**		**1**		**19.625,07**											
8.1	**REBOCO**		**1**		**12.288,34**											
8.1.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	143	16,72	3.067,96	0	0%	-	143	100%	3.067,96	143	100%	3.067,96	0	0,00
8.1.2	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	143	50,25	9.220,38	0	0%	-	143	100%	9.220,38	143	100%	9.220,38	0	0,00
8.2	**FORRO**		**1**		**7.336,73**											
8.2.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	48	77,28	4.759,76	0	0%	-	48	100%	4.759,76	48	100%	4.759,76	0	0,00
8.2.2	Forro em lambri de PVC	m²	48	41,84	2.576,97	0	0%	-	48	100%	2.576,97	48	100%	2.576,97	0	0,00
9	**PISO, REVESTIMENTO, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS**		**1**		**13.805,05**											
9.1	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	48	102,63	6.321,10	0	0%	-	48	100%	6.321,10	48	100%	6.321,10	0	0,00

J COSTA DE OLIVEIRA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	LOCALIDADE IGARAPÉ DE AREIA - Município de Viseu Pa	Modalidade:	CONCORRÊNCIA Nº CP 012/2026
OBRA:	Reforma e Ampliação da E.M.E.F DONA MARIA NUNES DA SILVA	Contrato nº.:	424/2026 - DLCA
EMPRESA:	J COSTA DE OLIVEIRA LTDA	Assinatura:	05/06/2026
CNPJ:	17.830.121/0001-63	VALOR DO CONTRATO	R$ 483.274,27
		VALOR DO ADITIVO	R$ 120.054,98
		VALOR TOTAL	R$ 603.329,25

O. S. em:	18/06/2026
Prazo do contrato:	365
Término do contrato:	05/06/2027
Valor do contrato	

Emissão: 14/09/2026

Período: 17/08/2026 a 14/09/2026

MEDIÇÃO: 03

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO QUANT.	CONTRATO UNITÁRIO (R$)	CONTRATO TOTAL (R$)	ACUMULADO ANTERIOR QUANT.	ACUMULADO ANTERIOR %	ACUMULADO ANTERIOR TOTAL (R$)	EXECUTADO NO PERÍODO QUANT.	EXECUTADO NO PERÍODO %	EXECUTADO NO PERÍODO TOTAL (R$)	ACUMULADO TOTAL QUANT.	ACUMULADO TOTAL %	ACUMULADO TOTAL TOTAL (R$)	SALDO FISICO	SALDO FINANC.
9.2	Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	48	75,48	4.648,90	0	0%	-	48	100%	4.648,90	48	100%	4.648,90	0	0,00
9.3	Rodape ceramico h=8cm	m	30	27,76	1.068,61	0	0%	-	30	100%	1.068,61	30	100%	1.068,61	0	0,00
9.4	Soleira em marmore branco e=2cm	m²	0,14	971,34	174,49	0	0%	-	0,14	100%	174,49	0,14	100%	174,49	0	0,00
9.5	Peitoril em marmore branco e=2cm	m²	1,2	1.033,89	1.591,96	0	0%	-	1,2	100%	1.591,96	1,2	100%	1.591,96	0	0,00
10	**PINTURA**		**1**		**9.451,58**											
10.2	Latex acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	143	51,51	9.451,58	0	0%	-	143	100%	9.451,58	143	100%	9.451,58	0	0,00
11	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		**1**		**3.418,54**											
11.1	**PONTOS, TOMADAS, E INTERRUPTORES**		**1**		**2.467,42**											
11.1.1	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W	pt	6	320,49	2.467,42	0	0%	-	6	100%	2.467,42	6	100%	2.467,42	0	0,00
11.2	**LUMINÁRIAS**		**1**		**951,12**											
11.2.1	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6	123,54	951,12	0	0%	-	6	100%	951,12	6	100%	951,12	0	0,00
12	**INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO**		**1**		**15.188,94**											
12.1	**PONTOS**		**1**		**3.032,07**											
12.1.1	Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao)	pt	1	626,52	803,92	0	0%	-	1	100%	803,92	1	100%	803,92	0	0,00
12.1.2	Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m)	pt	1	1.429,88	1.834,75	0	0%	-	1	100%	1.834,75	1	100%	1.834,75	0	0,00
12.1.3	Ponto de dreno p/ split (10m)	pt	1	306,59	393,40	0	0%	-	1	100%	393,40	1	100%	393,40	0	0,00
12.2	**APARELHOS**		**2**		**12.156,88**											
12.2.1	Aparelho Air-Split - 18.000 BTU's - Inverter	un	2	4.737,13	**12.156,88**	0	0%	-	2	100%	12.156,88	2	100%	12.156,88	0	0,00
13	**ELEMENTOS ESCOLARES**		**1**		**3.326,69**											
13.1	Quadro magnético branco c/ apoio para apagador e pincéis e moldura emalumínio	m²	4	648,15	3.326,69	0	0%	-	4	100%	3.326,69	4	100%	3.326,69	0	0,00
14	**SERVIÇOS FINAIS**		**1**		**607,90**											
14.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	48	9,87	607,90	0	0%	-	48	100%	607,90	48	100%	607,90	0	0,00
					R$ 603.329,25			378.578,96			**224.750,29**			**603.329,25**		-

Observações:

RESUMO DA OBRA

RESUMO CONTRATO

VALOR CONTRATO:	**R$**	**603.329,25**
VALOR ACUMULADO:	**R$**	**603.329,25**
SALDO CONTRATO:	**R$**	**-**
% EXECUTADO:		

MEDIÇÃO	**03**
VALOR NOTA FISCAL	
R$ 224.750,29	

HISTORICO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	VALOR	%
1º MEDIÇÃO	R$ 166.749,53	27,64%
2º MEDIÇÃO	R$ 211.829,43	35,11%
3º MEDIÇÃO	R$ 224.750,29	37,25%
TOTAL	**R$ 603.329,25**	**100,00%**

gov.br Documento assinado digitalmente
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
Data: 14/09/2026 17:22:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

J COSTA OLIVEIRA LTDA:17830121000163 Assinado de forma digital por J COSTA OLIVEIRA LTDA:17830121000163

Fiscal da Obra
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
CREA – PA nº 1522312552PA
Engenheiro Civil - PMV

GCN CONSTRUTORA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	VISEU SEDE - Município de Viseu Pa	Modalidade:	CONCORRÊNCIA N° CP 009/2026	O. S. em: 06/05/2026	Emissão: 23/09/2026
OBRA:	Reforma da E.M.E.F ANA DUTRA SOUZA	Contrato nº.:	418/2026 - DLCA	Prazo do contrato: 365	Período: 11/09/2026 a 23/09/2026
EMPRESA:	GCN CONSTRUTORA LTDA	Assinatura:	04/05/2026	Término do contrato: 04/05/2027	MEDIÇÃO: 04
CNPJ:	06.789.584/0001-02			Valor do contrato: R$ 1.511.752,17	

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
	REFORMA:															
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**1**	**12.972,60**	**12.972,60**											
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	3	200,40	601,20	3	100%	601,20	0	0%	-	3	100%	601,20	0	0,00
1.2	Barracão de madeira (incl. instalações)	m²	12	1.030,95	12.371,40	12	100%	12.371,40	0	0%	-	12	100%	12.371,40	0	0,00
2	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		**1**	**122.968,91**	**122.968,91**											
2.1	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m³	32	96,75	3.096,00	32	100%	3.096,00	0	0%	-	32	100%	3.096,00	0	0,00
2.2	Bota fora manual até 200m	m³	6	117,76	706,56	6	100%	706,56	0	0%	-	6	100%	706,56	0	0,00
2.3	Retirada de esquadria sem aproveitamento	m²	30	12,87	386,10	30	100%	386,10	0	0%	-	30	100%	386,10	0	0,00
2.4	Retirada de louça sanitária	un	8	15,61	124,88	8	100%	124,88	0	0%	-	8	100%	124,88	0	0,00
2.5	Retirada de telhas de barro	m²	924,71	19,30	17.846,90	924,71	100%	17.846,90	0	0%	-	924,71	100%	17.846,90	0,00	0,00
2.6	Retirada da estrutura em madeira da cobertura	m²	924,71	41,86	38.708,36	924,71	100%	38.708,36	0	0%	-	924,71	100%	38.708,36	0	0,00
2.7	Retirada de grade de ferro	m²	8,4	37,06	311,30	8,4	100%	311,30	0	0%	-	8,4	100%	311,30	0	0,00
2.8	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	m²	820,77	20,51	16.833,99	820,77	100%	16.833,99	0	0%	-	820,77	100%	16.833,99	0	0,00
2.9	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m²	996,56	45,11	44.954,82	996,56	100%	44.954,82	0	0%	-	996,56	100%	44.954,82	0	0,00
3	**ESTRUTURA**		**1**	**46.378,31**	**46.378,31**											
3.1	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	122,6	42,92	5.261,99	122,6	100%	5.261,99	0	0%	-	122,6	100%	5.261,99	0	0,00
3.2	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	72,6	87,68	6.365,56	72,6	100%	6.365,56	0	0%	-	72,6	100%	6.365,56	0	0,00
3.3	**CONCRETO ARMADO : VIGAS**		**1**	**19.316,63**	**19.316,63**											
3.3.1	Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento)	m³	4,03	4.793,21	19.316,63	4,03	100%	19.316,63	0	0%	-	4,03	100%	19.316,63	0	0,00
3.4	**CONCRETO ARMADO : PILARES**		**1**	**15.434,13**	**15.434,13**											
3.4.1	Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento)	m³	3,22	4.793,21	15.434,13	3,22	100%	15.434,13	0	0%	-	3,22	100%	15.434,13	0	0,00
4	**COBERTURA:**		**1**	**506.575,57**	**506.575,57**											
4.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	m²	924,71	294,78	272.586,01	786,004	85%	231.698,11	138,7065	15%	40.887,90	924,71	100%	272.586,01	0	0,00
4.2	Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa filme com isolamentopoliisocianurato (PIR)	m²	924,71	199,71	184.673,83	693,533	75%	138.505,37	231,1775	25%	46.168,46	924,71	100%	184.673,83	0	0,00
4.3	Cumeeira em aço galvanizado	m	12,3	77,29	950,66	9,225	75%	713,00	3,075	25%	237,67	12,3	100%	950,66	0	0,00
4.4	Calha em chapa galvanizada	m	67,2	108,87	7.316,06	50,4	75%	5.487,05	16,8	25%	1.829,02	67,2	100%	7.316,06	0	0,00
4.5	Cobertura em policarbonato fumê - Incl. estr. metálica	m²	22,43	736,89	16.528,44	14,5795	65%	10.743,49	7,8505	35%	5.784,95	22,43	100%	16.528,44	0	0,00
4.6	Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica - Rev 01	m²	81,64	300,35	24.520,57	65,312	80%	19.616,46	16,328	20%	4.904,11	81,64	100%	24.520,57	0	0,00
5	**ESQUADRIAS:**		**1**	**87.604,74**	**87.604,74**											
5.1	**PORTAS:**		**1**	**29.391,52**	**29.391,52**											
5.1.1	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	m²	34,65	668,29	23.156,24	0	0%	-	6,588243601	19%	4.402,86	6,588243601	19%	4.402,86	28,0617564	18.753,38
5.1.2	PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (1.80X2.90)m	CJ	1	6.235,28	6.235,28	0	0%	-	0,2	20%	1.247,06	0,2	20%	1.247,06	0,8	4.988,22
5.2	**JANELAS**		**1**	**58.213,22**	**58.213,22**											
5.2.1	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	60,16	967,64	58.213,22	0	0%	-	12,032	20%	11.642,64	12,032	20%	11.642,64	48,128	46.570,58
6	**REVESTIMENTOS:**		**1**	**121.196,05**	**121.196,05**											
6.1	**FORROS**		**1**	**121.196,05**	**121.196,05**											
6.1.1	Forro em lambri de PVC	m²	820,77	47,65	39.109,69	533,501	65%	25.421,30	164,154	20%	7.821,94	697,6545	85%	33.243,24	123,1155	5.866,45
6.1.2	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	820,77	88,68	72.785,88	701,389	85%	62.199,21	119,380625	15%	10.586,67	820,77	100%	72.785,88	0	0,00
6.1.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	168	55,36	9.300,48	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	168	9.300,48
7	**PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS:**		**1**	**100.568,65**	**100.568,65**											
7.1	Soleira em marmore branco e=2cm	m²	3,6	1.093,71	3.937,35	1,44	40%	1.574,94	1,44	40%	1.574,94	2,88	80%	3.149,88	0,72	787,47
7.2	Rodape ceramico h=8cm	m	352,25	31,70	11.166,32	123,288	35%	3.908,21	123,2875	35%	3.908,21	246,575	70%	7.816,42	105,675	3.349,90
7.3	Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	996,56	85,76	85.464,98	548,108	55%	47.005,74	298,968	30%	25.639,49	847,076	85%	72.645,23	149,484	12.819,75
8	**PINTURAS:**		**1**	**63.233,80**	**63.233,80**											
8.1	Latex acrilica (sobre pintura antiga)	m²	4552,47	13,89	63.233,80	1820,99	40%	25.293,52	910,494	20%	12.646,76	2731,482	60%	37.940,28	1820,988	25.293,52
9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:**		**1**	**88.787,66**	**88.787,66**											
9.1	**QUADROS E CAIXAS:**		**1**	**833,88**	**833,88**											
9.1.1	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 24 disjuntores (c/barramento)	un	1	833,88	833,88	1	100%	833,88	0	0%	-	1	100%	833,88	0	0,00
9.2	**PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES:**		**1**	**16.740,64**	**16.740,64**											
9.2.1	Revisão de ponto de luz	pt	112	149,47	16.740,64	112	100%	16.740,64	0	0%	-	112	100%	16.740,64	0	0,00

GCN CONSTRUTORA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	VISEU SEDE - Município de Viseu Pa	Modalidade:	CONCORRÊNCIA N° CP 009/2026	O. S. em: 06/05/2026	Emissão: 23/09/2026
OBRA:	Reforma da E.M.E.F ANA DUTRA SOUZA	Contrato nº.:	418/2026 - DLCA	Prazo do contrato: 365	Período: 11/09/2026 a 23/09/2026
EMPRESA:	GCN CONSTRUTORA LTDA	Assinatura:	04/05/2026	Término do contrato: 04/05/2027	MEDIÇÃO: 04
CNPJ:	06.789.584/0001-02			Valor do contrato: R$ 1.511.752,17	

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
9.3	**LUMINÁRIAS:**		**1**	**10.168,80**	**10.168,80**											
9.3.1	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	un	2	119,60	239,20	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	239,20
9.3.2	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x32w, completa, inclusive reator eletrônico e lâmpada	un	80	124,12	9.929,60	21,3304	27%	2.647,53	0	0%	-	21,33042862	27%	2.647,53	58,66957138	7.282,07
9.4	**Subestação aérea c/ transformador 75 KVA**		**1**	**61.044,34**	**61.044,34**											
9.4.1	Subestação aérea c/ transformador 75 KVA (incl. poste, acessórios e cabine de medição)	un	1	61.044,34	61.044,34	0	0%	-	1	100%	61.044,34	1	100%	61.044,34	0	0,00
10	**INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO:**		**1**	**103.818,72**	**103.818,72**											
10.1	**PONTOS:**		**1**	**43.152,00**	**43.152,00**											
10.1.1	Ponto de dreno p/ split (10m)	pt	16	350,71	5.611,36	0	0%	-	16	100%	5.611,36	16	100%	5.611,36	0	0,00
10.1.2	Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao)	pt	16	721,94	11.551,04	0	0%	-	16	100%	11.551,04	16	100%	11.551,04	0	0,00
10.1.3	Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m)	pt	16	1.624,35	25.989,60	0	0%	-	16	100%	25.989,60	16	100%	25.989,60	0	0,00
10.2	**APARELHOS:**		**1**	**60.666,72**	**60.666,72**											
10.2.1	Aparelho Air-Split - 12.000 BTU's - Inverter	un	16	3.791,67	60.666,72	0	0%	-	6,4	40%	24.266,69	6,4	40%	24.266,69	9,6	36.400,03
11	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:**		**1**	**7.891,74**	**7.891,74**											
11.1	**ÁGUA FRIA:**		**1**	**3.126,20**	**3.126,20**											
11.1.1	Revisão de ponto de água	pt	20	156,31	3.126,20	20	100%	3.126,20	0	0%	-	20	100%	3.126,20	0	0,00
11.2	**ESGOTO:**		**1**	**4.765,54**	**4.765,54**											
11.2.1	Revisão de ponto de esgoto	pt	16	238,64	3.818,24	8	50%	1.909,12	8	50%	1.909,12	16	100%	3.818,24	0	0,00
11.2.2	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	2	473,65	947,30	0	0%	-	2	100%	947,30	2	100%	947,30	0	0,00
12	**INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/ COMBATE A INCÊNDIO:**		**1**	**1.743,35**	**1.743,35**											
12.1	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	un	7	249,05	1.743,35	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	7	1.743,35
13	**APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS:**		**1**	**28.195,16**	**28.195,16**											
13.1	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,40x0,60m, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada1/2", inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1	3.785,40	3.785,40	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	3.785,40
13.2	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.60x0.60, com03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	2	3.006,39	6.012,78	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	6.012,78
13.3	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	un	12	747,55	8.970,60	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	12	8.970,60
13.4	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	809,44	809,44	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	809,44
13.5	Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv.	un	1	1.027,79	1.027,79	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	1.027,79
13.6	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	13	90,32	1.174,16	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	13	1.174,16
13.7	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	5	87,65	438,25	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	5	438,25
13.8	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2	806,74	1.613,48	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	1.613,48
13.9	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	421,74	421,74	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	421,74
13.10	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	3	1.313,84	3.941,52	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	3	3.941,52
14	**ELEMENTOS DE ESCOLA:**		**1**	**24.424,40**	**24.424,40**											
14.1	Quadro magnético branco c/ apoio para apagador e pincéis e moldura emalumínio	m²	28,8	729,19	21.000,67	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	28,8	21.000,67
14.2	Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un	cj	1	3.423,73	3.423,73	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	3.423,73
15	**URBANIZAÇÃO:**		**1**	**2.327,92**	**2.327,92**											
15.1	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	56	41,57	2.327,92	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	56	2.327,92
16	**SERVIÇOS FINAIS:**		**1**	**13.003,74**	**13.003,74**											
16.1	Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	un	1	1.573,20	1.573,20	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	1.573,20
16.2	Limpeza geral e entrega da obra	m²	996,56	11,47	11.430,54	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	996,56	11.430,54
17	**MOVIMENTO DE TERRA:**		**1**	**447,24**	**447,24**											

GCN CONSTRUTORA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	VISEU SEDE - Município de Viseu Pa	Modalidade:	CONCORRÊNCIA N° CP 009/2026	O. S. em:	06/05/2026
OBRA:	Reforma da E.M.E.F ANA DUTRA SOUZA	Contrato nº.:	418/2026 - DLCA	Prazo do contrato:	365
EMPRESA:	GCN CONSTRUTORA LTDA	Assinatura:	04/05/2026	Término do contrato:	04/05/2027
CNPJ:	06.789.584/0001-02			Valor do contrato	R$ 1.511.752,17

Emissão:	23/09/2026	MEDIÇÃO:
Período:	11/09/2026 a 23/09/2026	04

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
17.1	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	3,56	108,66	386,82	3,56	100%	386,82	0	0%	-	3,56	100%	386,82	0	0,00
17.2	Reaterro compactado	m³	2,59	23,33	60,42	2,59	100%	60,42	0	0%	-	2,59	100%	60,42	0	0,00
18	**FUNDAÇÕES:**		**1**	**10.902,28**	**10.902,28**											
18.1	**SAPATAS:**		**1**	**0,00**	**0,00**											
18.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	0,25	1.110,46	277,61	0,25	100%	277,61	0	0%	-	0,25	100%	277,61	0	0,00
18.3	Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma)	m³	0,6	4.413,27	2.647,96	0,6	100%	2.647,96	0	0%	-	0,6	100%	2.647,96	0	0,00
18.4	**BALDRAME:**		**1**	**7.976,71**	**7.976,71**											
18.4.1	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	1,92	4.154,54	7.976,71	1,92	100%	7.976,71	0	0%	-	1,92	100%	7.976,71	0	0,00
19	**ESTRUTURA:**		**1**	**18.645,58**	**18.645,58**											
19.1	**CONCRETO ARMADO - PILARES:**		**1**	**9.442,62**	**9.442,62**											
19.1.1	Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento)	m³	1,97	4.793,21	9.442,62	1,97	100%	9.442,62	0	0%	-	1,97	100%	9.442,62	0	0,00
19.2	**CONCRETO ARMADO : VIGAS**		**1**	**9.202,96**	**9.202,96**											
19.2.1	Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento)	m³	1,92	4.793,21	9.202,96	1,92	100%	9.202,96	0	0%	-	1,92	100%	9.202,96	0	0,00
20	**PAREDES E PAINEIS:**		**1**	**43.651,20**	**43.651,20**											
20.1	Alvenaria tijolo de barro a singelo	m²	240	181,88	43.651,20	240	100%	43.651,20	0	0%	-	240	100%	43.651,20	0	0,00
21	**ESQUADRIAS:**		**1**	**49.112,15**	**49.112,15**											
21.1	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	47,5	1.033,94	49.112,15	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	47,5	49.112,15
22	**REVESTIMENTOS:**		**1**	**37.008,00**	**37.008,00**											
22.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	480	19,25	9.240,00	432	90%	8.316,00	48	10%	924,00	480	100%	9.240,00	0	0,00
22.2	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	480	57,85	27.768,00	419,95	87%	24.294,13	60,04964564	13%	3.473,87	480	100%	27.768,00	0	0,00
23	**PINTURAS:**		**1**	**20.294,40**	**20.294,40**											
23.1	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	320	63,42	20.294,40	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	320	20.294,40
					R$ 1.511.752,17			886.000,00			**315.000,00**			**1.201.000,00**		**310.752,17**

Observações:

RESUMO DA OBRA

RESUMO CONTRATO

VALOR CONTRATO:	**R$**	**1.511.752,17**
VALOR ACUMULADO:	**R$**	**1.201.000,00**
SALDO CONTRATO:	**R$**	**310.752,17**
% EXECUTADO:		

MEDIÇÃO	04
VALOR NOTA FISCAL	
R$ 315.000,00	

HISTORICO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	VALOR	%
1º MEDIÇÃO	R$ 220.000,00	14,55%
2º MEDIÇÃO	R$ 408.000,00	26,99%
3º MEDIÇÃO	R$ 258.000,00	17,07%
4º MEDIÇÃO	R$ 315.000,00	20,84%
TOTAL	**R$ 1.201.000,00**	**79,44%**

gov.br
Documento assinado digitalmente
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
Data: 23/09/2026 11:10:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fiscal da Obra
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
CREA – PA nº 1522312552PA
Engenheiro Civil - PMV

CASSIO DO ROSARIO BARROS:01803427205

Assinado de forma digital por CASSIO DO ROSARIO BARROS:01803427205

NORTE ALFA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	Localidade do Cajueiro, Município de Viseu Pa	Modalidade:	CONCORRÊNCIA N° CP 007/2026	O. S. em:	05/05/2026
OBRA:	Reforma e Ampliação da E.M.E.F Sr Firmo Luiz de Ataide	Contrato nº.:	414/2026 - DLCA	Prazo do contrato:	365
EMPRESA:	CONTRUTORA NORTE ALFA LTDA	Assinatura:	13/04/2026	Término do contrato:	13/04/2027
CNPJ:	17.199.057/0001-64	VALOR DO CONTRATO	R$ 490.478,00	Valor do contrato	
		VALOR DO ADITIVO	R$ 122.316,46		
		TOTAL	R$ 612.794,46		

CONSTRUTORA NORTE ALFA
CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP
CNPJ/MF Nº 17.199.057/0001-64
INSC. ESTADUAL Nº 15.391.834-1 INSC. MUN. Nº 3800

Emissão:	15/09/2026	MEDIÇÃO:
Período:	17/08/2026 a 15/09/2026	04

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
REFORMA:																
1	**SERV. PRELIMINARES**		**1**	**13.653,44**	**13.653,44**											
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	3	235,24	705,72	3	100%	705,72	0	0%	-	3	100%	705,72	0	0,00
1.2	Barracão de madeira/Almoxarifado	m²	12	710,06	8.520,72	12	100%	8.520,72	0	0%	-	12	100%	8.520,72	0	0,00
1.3	Tapume c/ chapa de madeirit plastificado e=15mm (h=2.20m)	m²	20	221,35	4.427,00	20	100%	4.427,00	0	0%	-	20	100%	4.427,00	0	0,00
2	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		**1**	**15.247,62**	**15.247,62**											
2.1	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m²	70	50,88	3.561,60	70	100%	3.561,60	0	0%	-	70	100%	3.561,60	0	0,00
2.2	Retirada de esquadria sem aproveitamento	m²	10	14,50	145,00	10	100%	145,00	0	0%	-	10	100%	145,00	0	0,00
2.3	Retirada de telhas de barro	m²	53	21,76	1.153,28	53	100%	1.153,28	0	0%	-	53	100%	1.153,28	0	0,00
2.4	Retirada da estrutura em madeira da cobertura	m²	85	47,19	4.011,15	85	100%	4.011,15	0	0%	-	85	100%	4.011,15	0,00	0,00
2.5	Retirada de louça sanitária	un	3	17,62	52,86	3	100%	52,86	0	0%	-	3	100%	52,86	0	0,00
2.6	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	55	10,95	602,25	55	100%	602,25	0	0%	-	55	100%	602,25	0	0,00
2.7	Bota fora manual até 200m	m³	10,74	132,65	1.424,66	10,74	100%	1.424,66	0	0%	-	10,74	100%	1.424,66	0	0,00
2.8	Retirada de reboco ou emboço	m²	104,5	18,16	1.897,72	104,5	100%	1.897,72	0	0%	-	104,5	100%	1.897,72	0	0,00
2.9	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m³	22	109,05	2.399,10	22	100%	2.399,10	0	0%	-	22	100%	2.399,10	0	0,00
3	**ESTRUTURA**		**1**	**700,59**	**700,59**											
3.1	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	0,8	118,40	94,72	0,8	100%	94,72	0	0%	-	0,8	100%	94,72	0	0,00
3.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	0,8	85,61	68,48	0,8	100%	68,48	0	0%	-	0,8	100%	68,48	0	0,00
3.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	4	110,90	443,60	4	100%	443,60	0	0%	-	4	100%	443,60	0	0,00
3.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	0,8	117,24	93,79	0,8	100%	93,79	0	0%	-	0,8	100%	93,79	0	0,00
4	**COBERTURA**		**1**	**17.002,14**	**17.002,14**											
4.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	m²	48	341,91	16.411,68	48	100%	16.411,68	0	0%	-	48	100%	16.411,68	0	0,00
4.2	Cumeeira em aço galvanizado	m	6,5	90,84	590,46	6,5	100%	590,46	0	0%	-	6,5	100%	590,46	0	0,00
5	**ESQUADRIAS**		**1**	**4.928,47**	**4.928,47**											
5.1	**PORTAS**		**1**	**1.311,71**	**1.311,71**											
5.1.1	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	m²	1,68	780,78	1.311,71	1,68	100%	1.311,71	0	0%	-	1,68	100%	1.311,71	0	0,00
5.2	**JANELAS**		**1**	**3.616,76**	**3.616,76**											
5.2.1	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	3,2	1.130,24	3.616,76	3,2	100%	3.616,76	0	0%	-	3,2	100%	3.616,76	0	0,00
6	**REVESTIMENTO**		**1**	**9.119,52**	**9.119,52**											
6.1	**FORRO**		**1**	**9.119,52**	**9.119,52**											
6.1.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	48	101,72	4.882,56	43,2	90%	4.394,30	4,8	10%	488,26	48	100%	4.882,56	0	0,00
6.1.2	Forro em lambri de PVC	m²	48	55,25	2.652,00	28,8	60%	1.591,20	19,2	40%	1.060,80	48	100%	2.652,00	0	0,00
6.1.3	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	24	66,04	1.584,96	24	100%	1.584,96	0	0%	-	24	100%	1.584,96	0	0,00
7	**PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS**		**1**	**13.296,44**	**13.296,44**											
7.1	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	48	135,56	6.506,88	36	75%	4.880,16	12	25%	1.626,72	48	100%	6.506,88	0	0,00
7.2	Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	48	99,74	4.787,52	28,8	60%	2.872,51	19,2	40%	1.915,01	48	100%	4.787,52	0	0,00
7.3	Rodape ceramico h=8cm	m	28	36,58	1.024,24	11,2	40%	409,70	16,8	60%	614,54	28	100%	1.024,24	0	0,00
7.4	Soleira em marmore branco e=2cm	m²	0,12	1.288,85	154,66	0,036	30%	46,40	0,084	70%	108,26	0,12	100%	154,66	0	0,00
7.5	Peitoril em marmore branco e=2cm	m²	0,6	1.371,90	823,14	0,18	30%	246,94	0,42	70%	576,20	0,6	100%	823,14	0	0,00
8	**PINTURA**		**1**	**2.784,07**	**2.784,07**											
8.1	Latex acrilica (sobre pintura antiga)	m²	168	15,93	2.676,24	168	100%	2.676,24	0	0%	-	168	100%	2.676,24	0	0,00
8.2	Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	m²	1,5	71,89	107,83	0	0%	-	1,5	100%	107,83	1,5	100%	107,83	0	0,00
9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		**1**	**2.209,55**	**2.209,55**											
9.1	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 24 disjuntores (c/barramento)	un	1	974,03	974,03	1	100%	974,03	0	0%	-	1	100%	974,03	0	0,00

NORTE ALFA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	Localidade do Cajueiro, Município de Viseu Pa	Modalidade:	CONCORRÊNCIA N° CP 007/2026	O. S. em:	05/05/2026
OBRA:	Reforma e Ampliação da E.M.E.F Sr Firmo Luiz de Ataide	Contrato nº.:	414/2026 - DLCA	Prazo do contrato:	365
EMPRESA:	CONTRUTORA NORTE ALFA LTDA	Assinatura:	13/04/2026	Término do contrato:	13/04/2027
CNPJ:	17.199.057/0001-64	VALOR DO CONTRATO	R$ 490.478,00	Valor do contrato	
		VALOR DO ADITIVO	R$ 122.316,46		
		TOTAL	R$ 612.794,46		

Emissão:	15/09/2026	MEDIÇÃO:
Período:	17/08/2026 a 15/09/2026	04

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
9.2	**PONTOS, TOMADAS, E INTERRUPTORES**		**1**	**1.019,82**	**1.019,82**											
9.2.1	Revisão de ponto de luz	pt	6	169,97	1.019,82	6	100%	1.019,82	0	0%	-	6	100%	1.019,82	0	0,00
9.3	**LUMINÁRIAS**		**1**	**215,70**	**215,70**											
9.3.1	LÂMPADA MISTA 160 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	6	35,95	215,70	6	100%	215,70	0	0%	-	6	100%	215,70	0	0,00
10	**INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO**		**1**	**9.401,78**	**9.401,78**											
10.1	**PONTOS**		**1**	**3.117,34**	**3.117,34**											
10.1.1	Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao)	pt	1	822,66	822,66	1	100%	822,66	0	0%	-	1	100%	822,66	0	0,00
10.1.2	Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m)	pt	1	1.890,66	1.890,66	1	100%	1.890,66	0	0%	-	1	100%	1.890,66	0	0,00
10.1.3	Ponto de dreno p/ split (10m)	pt	1	404,02	404,02	1	100%	404,02	0	0%	-	1	100%	404,02	0	0,00
10.2	**APARELHOS**		**1**	**6.284,44**	**6.284,44**											
10.2.1	Aparelho Air-Split - 18.000 BTU's - Inverter	un	1	6.284,44	6.284,44	1	100%	6.284,44	0	0%	-	1	100%	6.284,44	0	0,00
11	**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**		**1**	**15.212,90**	**15.212,90**											
11.1	**ÁGUA FRIA**		**1**	**0,00**	**0,00**											
11.2	Reservatório em polietileno de 5.000 L	un	1	8.754,62	8.754,62	1	100%	8.754,62	0	0%	-	1	100%	8.754,62	0	0,00
11.3	Torneira de bóia 3/4"	un	1	96,29	96,29	1	100%	96,29	0	0%	-	1	100%	96,29	0	0,00
11.4	**ESGOTO**		**1**	**6.361,99**	**6.361,99**											
11.4.1	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1	517,14	517,14	1	100%	517,14	0	0%	-	1	100%	517,14	0	0,00
11.4.2	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1	5.844,85	5.844,85	1	100%	5.844,85	0	0%	-	1	100%	5.844,85	0	0,00
12	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO**		**1**	**292,68**	**292,68**											
12.1	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	un	1	292,68	292,68	0	0%	-	1	100%	292,68	1	100%	292,68	0	0,00
13	**AMPLIAÇÃO**		**1**	**0,00**	**0,00**											
14	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**1**	**1.432,98**	**1.432,98**											
14.1	Limpeza do terreno	m²	85,5	8,08	690,84	85,5	100%	690,84	0	0%	-	85,5	100%	690,84	0	0,00
14.2	Locação da obra a trena	m²	85,5	8,68	742,14	85,5	100%	742,14	0	0%	-	85,5	100%	742,14	0	0,00
15	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**		**1**	**1.050,89**	**1.050,89**											
15.1	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	8,12	129,42	1.050,89	8,12	100%	1.050,89	0	0%	-	8,12	100%	1.050,89	0	0,00
16	**FUNDAÇÕES**		**1**	**25.007,13**	**25.007,13**											
16.1	**SAPATA**		**1**	**5.504,72**	**5.504,72**											
16.1.1	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	0,91	1.281,46	1.166,12	0,91	100%	1.166,12	0	0%	-	0,91	100%	1.166,12	0	0,00
16.1.2	Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma)	m³	0,85	5.104,24	4.338,60	0,85	100%	4.338,60	0	0%	-	0,85	100%	4.338,60	0	0,00
16.2	**BALDRAME**		**1**	**19.502,41**	**19.502,41**											
16.2.1	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	4,06	4.803,55	19.502,41	4,06	100%	19.502,41	0	0%	-	4,06	100%	19.502,41	0	0,00
17	**ESTRUTURA**		**1**	**43.519,93**	**43.519,93**											
17.1	**CONCRETO ARMADO - PILARES**		**1**	**8.596,87**	**8.596,87**											
17.1.1	Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento)	m³	1,55	5.546,37	8.596,87	1,55	100%	8.596,87	0	0%	-	1,55	100%	8.596,87	0	0,00
17.2	**VERGAS E CONTRAVERGAS**		**1**	**2.592,85**	**2.592,85**											
17.2.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,6	117,24	656,54	5,6	100%	656,54	0	0%	-	5,6	100%	656,54	0	0,00
17.2.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	11,1	85,61	950,27	11,1	100%	950,27	0	0%	-	11,1	100%	950,27	0	0,00
17.2.3	**LAJE**		**1**	**986,04**	**986,04**											
17.2.3.1	Laje pré-moldada e=12cm (incl. capeamento) - unidirecional	m²	6	164,34	986,04	6	100%	986,04	0	0%	-	6	100%	986,04	0	0,00
17.3	**COBERTURA**		**1**	**32.330,21**	**32.330,21**											
17.3.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	m²	85,5	341,91	29.233,30	85,5	100%	29.233,30	0	0%	-	85,5	100%	29.233,30	0	0,00
17.3.2	Cumeeira em aço galvanizado	m	22	90,84	1.998,48	0	0%	-	22	100%	1.998,48	22	100%	1.998,48	0	0,00

NORTE ALFA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	Localidade do Cajueiro, Município de Viseu Pa	Modalidade:	CONCORRÊNCIA N° CP 007/2026	O. S. em:	05/05/2026
OBRA:	Reforma e Ampliação da E.M.E.F Sr Firmo Luiz de Ataide	Contrato nº.:	414/2026 - DLCA	Prazo do contrato:	365
EMPRESA:	CONTRUTORA NORTE ALFA LTDA	Assinatura:	13/04/2026	Término do contrato:	13/04/2027
CNPJ:	17.199.057/0001-64	VALOR DO CONTRATO	R$ 490.478,00	Valor do contrato	
		VALOR DO ADITIVO	R$ 122.316,46		
		TOTAL	R$ 612.794,46		

CONSTRUTORA NORTE ALFA
CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP
CNPJ/MF Nº 17.199.057/0001-64
INSC. ESTADUAL Nº 15.391.834-1 INSC. MUN. Nº 3800

Emissão:	15/09/2026	MEDIÇÃO:
Período:	17/08/2026 a 15/09/2026	04

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
17.3.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	12,9	85,15	1.098,43	12,9	100%	1.098,43	0	0%	-	12,9	100%	1.098,43	0	0,00
18	**PAREDES E PAINES**		**1**	**34.622,08**	**34.622,08**											
18.1	**ALVENARIA E VEDAÇÃO**		**1**	**34.622,08**	**34.622,08**											
18.1.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	205,9	168,15	34.622,08	205,9	100%	34.622,08	0	0%	-	205,9	100%	34.622,08	0	0,00
19	**ESQUADRIAS**		**1**	**18.975,88**	**18.975,88**											
19.1	**PORTAS**		**1**	**9.181,97**	**9.181,97**											
19.1.1	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	m²	11,76	780,78	9.181,97	0	0%	-	11,76	100%	9.181,97	11,76	100%	9.181,97	0	0,00
19.2	**JANELAS**		**1**	**9.793,91**	**9.793,91**											
19.2.1	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	8,05	1.130,24	9.098,43	0	0%	-	8,05	100%	9.098,43	8,05	100%	9.098,43	0	0,00
19.2.2	Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm	m²	0,64	1.086,69	695,48	0	0%	-	0,64	100%	695,48	0,64	100%	695,48	0	0,00
20	**REVESTIMENTO**		**1**	**52.610,75**	**52.610,75**											
20.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	411,8	21,98	9.051,36	411,8	100%	9.051,36	0	0%	-	411,8	100%	9.051,36	0	0,00
20.2	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	411,8	66,04	27.195,27	370,62	90%	24.475,74	41,18	10%	2.719,53	411,8	100%	27.195,27	0	0,00
20.3	**FORRO**		**1**	**16.364,12**	**16.364,12**											
20.3.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	104,25	101,72	10.604,31	104,25	100%	10.604,31	0	0%	-	104,25	100%	10.604,31	0	0,00
20.3.2	Forro em lambri de PVC	m²	104,25	55,25	5.759,81	104,25	100%	5.759,81	0	0%	-	104,25	100%	5.759,81	0	0,00
21	**PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS**		**1**	**36.987,73**	**36.987,73**											
21.1	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	104,25	135,56	14.132,13	104,25	100%	14.132,13	0	0%	-	104,25	100%	14.132,13	0	0,00
21.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	66	95,57	6.307,62	0	0%	-	66	100%	6.307,62	66	100%	6.307,62	0	0,00
21.3	Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	104,25	99,74	10.397,89	104,25	100%	10.397,89	0	0%	-	104,25	100%	10.397,89	0	0,00
21.4	Rodape ceramico h=8cm	m	68,5	36,58	2.505,73	68,5	100%	2.505,73	0	0%	-	68,5	100%	2.505,73	0	0,00
21.5	Soleira em marmore branco e=2cm	m²	1,05	1.288,85	1.353,29	0,84	80%	1.082,63	0,21	20%	270,66	1,05	100%	1.353,29	0	0,00
21.6	Peitoril em marmore branco e=2cm	m²	1,67	1.371,90	2.291,07	1,336	80%	1.832,86	0,334	20%	458,21	1,67	100%	2.291,07	0	0,00
22	**PINTURA**		**1**	**27.928,27**	**27.928,27**											
22.1	Latex acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	411,8	67,82	27.928,27	290,185	70%	19.680,31	121,6154346	30%	8.247,96	411,8	100%	27.928,27	0	0,00
23	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		**1**	**11.689,20**	**11.689,20**											
23.1	**PONTOS, TOMADAS, E INTERRUPTORES**		**1**	**8.411,20**	**8.411,20**											
23.1.1	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W	pt	20	420,56	8.411,20	20	100%	8.411,20	0	0%	-	20	100%	8.411,20	0	0,00
23.2	**LUMINÁRIAS**		**1**	**3.278,00**	**3.278,00**											
23.2.1	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	20	163,90	3.278,00	20	100%	3.278,00	0	0%	-	20	100%	3.278,00	0	0,00
24	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		**1**	**20.804,39**	**20.804,39**											
24.1	**AGUA FRIA**		**1**	**4.794,80**	**4.794,80**											
24.1.1	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	pt	8	599,35	4.794,80	8	100%	4.794,80	0	0%	-	8	100%	4.794,80	0	0,00
24.2	**ESGOTO**		**1**	**16.009,59**	**16.009,59**											
24.2.1	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	pt	6	679,43	4.076,58	6	100%	4.076,58	0	0%	-	6	100%	4.076,58	0	0,00
24.2.2	Fossa septica em concreto armado - cap= 50 pessoas	un	1	11.933,01	11.933,01	1	100%	11.933,01	0	0%	-	1	100%	11.933,01	0	0,00
25	**POÇO**		**1**	**51.572,32**	**51.572,32**											
25.1	Poço Tubular d= 6" - prof.= 50m	un	1	49.471,41	49.471,41	1	100%	49.471,41	0	0%	-	1	100%	49.471,41	0	0,00
25.2	Bomba Submersa 1 CV (sem tubulação)	un	1	2.100,91	2.100,91	1	100%	2.100,91	0	0%	-	1	100%	2.100,91	0	0,00
26	**INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO**		**1**	**18.803,56**	**18.803,56**											
26.1	**PONTOS**		**1**	**6.234,68**	**6.234,68**											
26.1.1	Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao)	pt	2	822,66	1.645,32	2	100%	1.645,32	0	0%	-	2	100%	1.645,32	0	0,00
26.1.2	Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m)	pt	2	1.890,66	3.781,32	2	100%	3.781,32	0	0%	-	2	100%	3.781,32	0	0,00
26.1.3	Ponto de dreno p/ split (10m)	pt	2	404,02	808,04	2	100%	808,04	0	0%	-	2	100%	808,04	0	0,00

NORTE ALFA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	Localidade do Cajueiro, Município de Viseu Pa	Modalidade:	CONCORRÊNCIA N° CP 007/2026	O. S. em: 05/05/2026	Emissão: 15/09/2026 — MEDIÇÃO:
OBRA:	Reforma e Ampliação da E.M.E.F Sr Firmo Luiz de Ataide	Contrato nº.:	414/2026 - DLCA	Prazo do contrato: 365	Período:
EMPRESA:	CONTRUTORA NORTE ALFA LTDA	Assinatura:	13/04/2026	Término do contrato: 13/04/2027	04
CNPJ:	17.199.057/0001-64	VALOR DO CONTRATO	R$ 490.478,00	Valor do contrato	17/08/2026 a 15/09/2026
		VALOR DO ADITIVO	R$ 122.316,46		
		TOTAL	R$ 612.794,46		

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
26.2	**APARELHOS**		**1**	**12.568,88**	**12.568,88**											
26.2.1	Aparelho Air-Split - 18.000 BTU's - Inverter	un	2	6.284,44	12.568,88	2	100%	12.568,88	0	0%	-	2	100%	12.568,88	0	0,00
27	**ITENS ESCOLARES**		**1**	**14.414,81**	**14.414,81**											
27.1	Quadro de vidro 6mm	m²	12	860,34	10.324,08	0	0%	-	12	100%	10.324,08	12	100%	10.324,08	0	0,00
27.2	Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un	cj	1	4.090,73	4.090,73	0	0%	-	1	100%	4.090,73	1	100%	4.090,73	0	0,00
28	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO**		**1**	**292,68**	**292,68**											
28.1	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	un	1	292,68	292,68	0	0%	-	1	100%	292,68	1	100%	292,68	0	0,00
29	**APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESÓRIOS SANITÁRIOS**		**1**	**9.023,57**	**9.023,57**											
29.1	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,40x0,60m, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada1/2", inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1	4.438,85	4.438,85	0,8	80%	3.551,08	0,2	20%	887,77	1	100%	4.438,85	0	0,00
29.2	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	un	2	872,61	1.745,22	1,6	80%	1.396,18	0,4	20%	349,04	2	100%	1.745,22	0	0,00
29.3	Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv.	un	2	1.204,35	2.408,70	1,6	80%	1.926,96	0,4	20%	481,74	2	100%	2.408,70	0	0,00
29.4	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	2	108,19	216,38	1,6	80%	173,10	0,4	20%	43,28	2	100%	216,38	0	0,00
29.5	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	2	107,21	214,42	1,6	80%	171,54	0,4	20%	42,88	2	100%	214,42	0	0,00
30	**URBANIZAÇÃO**		**1**	**481,10**	**481,10**											
30.1	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	10	48,11	481,10	0	0%	-	10	100%	481,10	10	100%	481,10	0	0,00
31	**PLAYGROUND**		**1**	**13.457,27**	**13.457,27**											
31.1	Instalação de brinquedos do playgrond	1	2	357,66	715,32	0	0%	-	2	100%	715,32	2	100%	715,32	0	0,00
31.2	Brinquedo escada horizontal em tubo de ferro galv. ø=2", dim. 0,82 x 3,98 x 1,80m, inclusive aplicação de zarcão e pintada com esmalte sintético, ref. Sergipark ou similar	Un	1	3.335,08	3.335,08	0,4207	42%	1.403,06	0,579301396	58%	1.932,02	1	100%	3.335,08	0	0,00
31.3	Brinquedo - Gangorra em estrutura de concreto, tubo de ferro galvanizado de 3" e 4" e assento de madeira, com 03 pranchas	un	1	6.713,77	6.713,77	0,35	35%	2.349,82	0,65	65%	4.363,95	1	100%	6.713,77	0	0,00
31.4	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1	2.693,10	2.693,10	0,35	35%	942,59	0,65	65%	1.750,52	1	100%	2.693,10	0	0,00
32	**SERVIÇOS FINAIS**		**1**	**3.894,86**	**3.894,86**											
32.1	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W	pt	5	420,56	2.102,80	0	0%	-	5	100%	2.102,80	5	100%	2.102,80	0	0,00
32.2	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	un	5	137,31	686,55	0	0%	-	5	100%	686,55	5	100%	686,55	0	0,00
32.3	Limpeza geral e entrega da obra	m²	85,5	12,93	1.105,51	0	0%	-	85,5	100%	1.105,51	85,5	100%	1.105,51	0	0,00
1	**SERV. PRELIMINARES**		**1**		416,83											
1.1	Locação da obra a trena	m²	48	6,68	416,83	0	0%	-	48	100%	416,83	48	100%	416,83	0	0,00
2	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**		**1**		155,31											
2.1	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	1,2	99,56	155,31	0	0%	-	1,2	100%	155,31	1,2	100%	155,31	0	0,00
3	**FUNDAÇÕES**		**1**		6.113,62											
3.1	**SAPATA**		**1**		829,71											

NORTE ALFA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	Localidade do Cajueiro, Município de Viseu Pa	Modalidade:	CONCORRÊNCIA N° CP 007/2026	O. S. em: 05/05/2026	Emissão: 15/09/2026
OBRA:	Reforma e Ampliação da E.M.E.F Sr Firmo Luiz de Ataide	Contrato nº.:	414/2026 - DLCA	Prazo do contrato: 365	Período: 17/08/2026 a 15/09/2026
EMPRESA:	CONTRUTORA NORTE ALFA LTDA	Assinatura:	13/04/2026	Término do contrato: 13/04/2027	MEDIÇÃO: 04
CNPJ:	17.199.057/0001-64	VALOR DO CONTRATO	R$ 490.478,00	Valor do contrato	
		VALOR DO ADITIVO	R$ 122.316,46		
		TOTAL	R$ 612.794,46		

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
3.1.1	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	0,05	985,74	64,07	0	0%	-	0,05	100%	64,07	0,05	100%	64,07	0	0,00
3.1.2	Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma)	m³	0,15	3.926,34	765,64	0	0%	-	0,15	100%	765,64	0,15	100%	765,64	0	0,00
3.2	**BALDRAME**		**1**		5.283,91											
3.2.1	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	1,1	3.695,04	5.283,91	0	0%	-	1,1	100%	5.283,91	1,1	100%	5.283,91	0	0,00
4	**ESTRUTURA**		**1**		7.457,84											
4.1	**CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS**		**1**		6.655,65											
4.1.1	Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento)	m³	1,2	4.266,44	6.655,65	0	0%	-	1,2	100%	6.655,65	1,2	100%	6.655,65	0	0,00
4.2	**VERGAS E CONTRAVERGAS**		**1**		802,19											
4.2.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1	90,19	117,25	0	0%	-	1	100%	117,25	1	100%	117,25	0	0,00
4.2.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	8	65,86	684,94	0	0%	-	8	100%	684,94	8	100%	684,94	0	0,00
5	**PAREDES E PAINES**		**1**		12.023,08											
5.1	**ALVENARIA E VEDAÇÃO**		**1**		12.023,08											
5.1.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	71,5	129,35	12.023,08	0	0%	-	71,5	100%	12.023,08	71,5	100%	12.023,08	0	0,00
6	**COBERTURA**		**1**		21.283,24											
6.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	m²	48	263,01	16.411,82	0	0%	-	48	100%	16.411,82	48	100%	16.411,82	0	0,00
6.2	Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa filme com isolamentopoliisocianurato (PIR)	m²	48	69,88	4.360,51	0	0%	-	48	100%	4.360,51	48	100%	4.360,51	0	0,00
6.3	Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=40cm	m	6	65,50	510,90	0	0%	-	6	100%	510,90	6	100%	510,90	0	0,00
7	**ESQUADRIAS**		**1**		8.740,48											
7.1	**PORTAS E JANELAS**		**1**		8.740,48											
7.1.1	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	m²	1,93	600,60	1.506,91	0	0%	-	1,93	100%	1.506,91	1,93	100%	1.506,91	0	0,00
7.1.2	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	6,4	869,42	7.233,57	0	0%	-	6,4	100%	7.233,57	6,4	100%	7.233,57	0	0,00
8	**REVESTIMENTO**		**1**		20.122,09											
8.1	**REBOCO**		**1**		12.587,29											
8.1.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	143	16,91	3.143,57	0	0%	-	143	100%	3.143,57	143	100%	3.143,57	0	0,00
8.1.2	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	143	50,80	9.443,72	0	0%	-	143	100%	9.443,72	143	100%	9.443,72	0	0,00
8.2	**FORRO**		**1**		7.534,80											
8.2.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	48	78,25	4.882,80	0	0%	-	48	100%	4.882,80	48	100%	4.882,80	0	0,00
8.2.2	Forro em lambri de PVC	m²	48	42,50	2.652,00	0	0%	-	48	100%	2.652,00	48	100%	2.652,00	0	0,00
9	**PISO, REVESTIMENTO, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS**		**1**		14.219,21											
9.1	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	48	104,28	6.507,07	0	0%	-	48	100%	6.507,07	48	100%	6.507,07	0	0,00
9.2	Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	48	76,73	4.787,95	0	0%	-	48	100%	4.787,95	48	100%	4.787,95	0	0,00
9.3	Rodape ceramico h=8cm	m	30	28,14	1.097,46	0	0%	-	30	100%	1.097,46	30	100%	1.097,46	0	0,00
9.4	Soleira em marmore branco e=2cm	m²	0,14	991,43	180,44	0	0%	-	0,14	100%	180,44	0,14	100%	180,44	0	0,00
9.5	Peitoril em marmore branco e=2cm	m²	1,2	1.055,31	1.646,28	0	0%	-	1,2	100%	1.646,28	1,2	100%	1.646,28	0	0,00
10	**PINTURA**		**1**		9.698,40											
10.2	Latex acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	143	52,17	9.698,40	0	0%	-	143	100%	9.698,40	143	100%	9.698,40	0	0,00

NORTE ALFA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	Localidade do Cajueiro, Município de Viseu Pa	Modalidade:	CONCORRÊNCIA N° CP 007/2026	O. S. em: 05/05/2026	Emissão: 15/09/2026
OBRA:	Reforma e Ampliação da E.M.E.F Sr Firmo Luiz de Ataide	Contrato nº.:	414/2026 - DLCA	Prazo do contrato: 365	Período: 17/08/2026 a 15/09/2026
EMPRESA:	CONTRUTORA NORTE ALFA LTDA	Assinatura:	13/04/2026	Término do contrato: 13/04/2027	MEDIÇÃO: 04
CNPJ:	17.199.057/0001-64	VALOR DO CONTRATO		Valor do contrato	
		VALOR DO ADITIVO		R$ 490.478,00	
		TOTAL		R$ 122.316,46	
				R$ 612.794,46	

CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI - EPP
CNPJ/MF Nº 17.199.057/0001-64
INSC. ESTADUAL Nº 15.391.834-1 INSC. MUN. Nº 3800

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
11	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		**1**		2.337,87											
11.1	**PONTOS, TOMADAS, E INTERRUPTORES**		**1**		1.682,25											
11.1.1	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W	pt	4	323,51	1.682,25	0	0%	-	4	100%	1.682,25	4	100%	1.682,25	0	0,00
11.2	**LUMINÁRIAS**		**1**		655,62											
11.2.1	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4	126,08	655,62	0	0%	-	4	100%	655,62	4	100%	655,62	0	0,00
12	**INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO**		**1**		15.686,25											
12.1	**PONTOS**		**1**		3.117,36											
12.1.1	Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao)	pt	1	632,82	822,67	0	0%	-	1	100%	822,67	1	100%	822,67	0	0,00
12.1.2	Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m)	pt	1	1.454,36	1.890,67	0	0%	-	1	100%	1.890,67	1	100%	1.890,67	0	0,00
12.1.3	Ponto de dreno p/ split (10m)	pt	1	310,79	404,03	0	0%	-	1	100%	404,03	1	100%	404,03	0	0,00
12.2	**APARELHOS**		**1**		12.568,89											
12.2.1	Aparelho Air-Split - 18.000 BTU's - Inverter	un	2	4.834,19	12.568,89	0	0%	-	2	100%	12.568,89	2	100%	12.568,89	0	0,00
13	**ELEMENTOS ESCOLARES**		**1**		3.441,36											
13.1	Quadro magnético branco c/ apoio para apagador e pincéis e moldura emalumínio	m²	4	661,80	3.441,36	0	0%	-	4	100%	3.441,36	4	100%	3.441,36	0	0,00
14	**SERVIÇOS FINAIS**		**1**		620,88											
14.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	48	9,95	620,88	0	0%	-	48	100%	620,88	48	100%	620,88	0	0,00
					R$ 612.794,46			415.000,00			**197.794,46**			**612.794,46**		**-**

Observações:

RESUMO DA OBRA

RESUMO CONTRATO

VALOR CONTRATO:	**R$**	**612.794,46**
VALOR ACUMULADO:	**R$**	**612.794,46**
SALDO CONTRATO:	**-R$**	**0,00**
% EXECUTADO:		

MEDIÇÃO	04
VALOR NOTA FISCAL	
R$ 197.794,46	

HISTORICO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	VALOR	%
1º MEDIÇÃO	R$ 135.000,00	22,03%
2º MEDIÇÃO	R$ 180.000,00	29,37%
3º MEDIÇÃO	R$ 100.000,00	16,32%
4º MEDIÇÃO	R$ 197.794,46	32,28%
TOTAL	**R$ 612.794,46**	**100,00%**

gov.br
Documento assinado digitalmente
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
Data: 15/09/2026 10:46:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MICHELLE AZULAY RAMOS:83287949268
Assinado de forma digital por MICHELLE AZULAY RAMOS:83287949268

Fiscal da Obra
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
CREA – PA nº 1522312552PA
Engenheiro Civil - PMV

GCN CONSTRUTORA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	VISEU SEDE - Município de Viseu Pa	Modalidade:	CONCORRÊNCIA N° CP 009/2026	O. S. em: 06/05/2026	Emissão: 23/09/2026
OBRA:	Reforma da E.M.E.F ANA DUTRA SOUZA	Contrato nº.:	418/2026 - DLCA	Prazo do contrato: 365	Período: 11/09/2026 a 23/09/2026
EMPRESA:	GCN CONSTRUTORA LTDA	Assinatura:	04/05/2026	Término do contrato: 04/05/2027	MEDIÇÃO: 04
CNPJ:	06.789.584/0001-02			Valor do contrato: R$ 1.511.752,17	

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
	REFORMA:															
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**1**	**12.972,60**	**12.972,60**											
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	3	200,40	601,20	3	100%	601,20	0	0%	-	3	100%	601,20	0	0,00
1.2	Barracão de madeira (incl. instalações)	m²	12	1.030,95	12.371,40	12	100%	12.371,40	0	0%	-	12	100%	12.371,40	0	0,00
2	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		**1**	**122.968,91**	**122.968,91**											
2.1	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m³	32	96,75	3.096,00	32	100%	3.096,00	0	0%	-	32	100%	3.096,00	0	0,00
2.2	Bota fora manual até 200m	m³	6	117,76	706,56	6	100%	706,56	0	0%	-	6	100%	706,56	0	0,00
2.3	Retirada de esquadria sem aproveitamento	m²	30	12,87	386,10	30	100%	386,10	0	0%	-	30	100%	386,10	0	0,00
2.4	Retirada de louça sanitária	un	8	15,61	124,88	8	100%	124,88	0	0%	-	8	100%	124,88	0	0,00
2.5	Retirada de telhas de barro	m²	924,71	19,30	17.846,90	924,71	100%	17.846,90	0	0%	-	924,71	100%	17.846,90	0,00	0,00
2.6	Retirada da estrutura em madeira da cobertura	m²	924,71	41,86	38.708,36	924,71	100%	38.708,36	0	0%	-	924,71	100%	38.708,36	0	0,00
2.7	Retirada de grade de ferro	m²	8,4	37,06	311,30	8,4	100%	311,30	0	0%	-	8,4	100%	311,30	0	0,00
2.8	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	m²	820,77	20,51	16.833,99	820,77	100%	16.833,99	0	0%	-	820,77	100%	16.833,99	0	0,00
2.9	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m²	996,56	45,11	44.954,82	996,56	100%	44.954,82	0	0%	-	996,56	100%	44.954,82	0	0,00
3	**ESTRUTURA**		**1**	**46.378,31**	**46.378,31**											
3.1	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	122,6	42,92	5.261,99	122,6	100%	5.261,99	0	0%	-	122,6	100%	5.261,99	0	0,00
3.2	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	72,6	87,68	6.365,56	72,6	100%	6.365,56	0	0%	-	72,6	100%	6.365,56	0	0,00
3.3	**CONCRETO ARMADO : VIGAS**		**1**	**19.316,63**	**19.316,63**											
3.3.1	Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento)	m³	4,03	4.793,21	19.316,63	4,03	100%	19.316,63	0	0%	-	4,03	100%	19.316,63	0	0,00
3.4	**CONCRETO ARMADO : PILARES**		**1**	**15.434,13**	**15.434,13**											
3.4.1	Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento)	m³	3,22	4.793,21	15.434,13	3,22	100%	15.434,13	0	0%	-	3,22	100%	15.434,13	0	0,00
4	**COBERTURA:**		**1**	**506.575,57**	**506.575,57**											
4.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	m²	924,71	294,78	272.586,01	786,004	85%	231.698,11	138,7065	15%	40.887,90	924,71	100%	272.586,01	0	0,00
4.2	Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa filme com isolamentopoliisocianurato (PIR)	m²	924,71	199,71	184.673,83	693,533	75%	138.505,37	231,1775	25%	46.168,46	924,71	100%	184.673,83	0	0,00
4.3	Cumeeira em aço galvanizado	m	12,3	77,29	950,66	9,225	75%	713,00	3,075	25%	237,67	12,3	100%	950,66	0	0,00
4.4	Calha em chapa galvanizada	m	67,2	108,87	7.316,06	50,4	75%	5.487,05	16,8	25%	1.829,02	67,2	100%	7.316,06	0	0,00
4.5	Cobertura em policarbonato fumê - Incl. estr. metálica	m²	22,43	736,89	16.528,44	14,5795	65%	10.743,49	7,8505	35%	5.784,95	22,43	100%	16.528,44	0	0,00
4.6	Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica - Rev 01	m²	81,64	300,35	24.520,57	65,312	80%	19.616,46	16,328	20%	4.904,11	81,64	100%	24.520,57	0	0,00
5	**ESQUADRIAS:**		**1**	**87.604,74**	**87.604,74**											
5.1	**PORTAS:**		**1**	**29.391,52**	**29.391,52**											
5.1.1	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	m²	34,65	668,29	23.156,24	0	0%	-	6,588243601	19%	4.402,86	6,588243601	19%	4.402,86	28,0617564	18.753,38
5.1.2	PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (1.80X2.90)m	CJ	1	6.235,28	6.235,28	0	0%	-	0,2	20%	1.247,06	0,2	20%	1.247,06	0,8	4.988,22
5.2	**JANELAS**		**1**	**58.213,22**	**58.213,22**											
5.2.1	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	60,16	967,64	58.213,22	0	0%	-	12,032	20%	11.642,64	12,032	20%	11.642,64	48,128	46.570,58
6	**REVESTIMENTOS:**		**1**	**121.196,05**	**121.196,05**											
6.1	**FORROS**		**1**	**121.196,05**	**121.196,05**											
6.1.1	Forro em lambri de PVC	m²	820,77	47,65	39.109,69	533,501	65%	25.421,30	164,154	20%	7.821,94	697,6545	85%	33.243,24	123,1155	5.866,45
6.1.2	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	820,77	88,68	72.785,88	701,389	85%	62.199,21	119,380625	15%	10.586,67	820,77	100%	72.785,88	0	0,00
6.1.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	168	55,36	9.300,48	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	168	9.300,48
7	**PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS:**		**1**	**100.568,65**	**100.568,65**											
7.1	Soleira em marmore branco e=2cm	m²	3,6	1.093,71	3.937,35	1,44	40%	1.574,94	1,44	40%	1.574,94	2,88	80%	3.149,88	0,72	787,47
7.2	Rodape ceramico h=8cm	m	352,25	31,70	11.166,32	123,288	35%	3.908,21	123,2875	35%	3.908,21	246,575	70%	7.816,42	105,675	3.349,90
7.3	Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	996,56	85,76	85.464,98	548,108	55%	47.005,74	298,968	30%	25.639,49	847,076	85%	72.645,23	149,484	12.819,75
8	**PINTURAS:**		**1**	**63.233,80**	**63.233,80**											
8.1	Latex acrilica (sobre pintura antiga)	m²	4552,47	13,89	63.233,80	1820,99	40%	25.293,52	910,494	20%	12.646,76	2731,482	60%	37.940,28	1820,988	25.293,52
9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:**		**1**	**88.787,66**	**88.787,66**											
9.1	**QUADROS E CAIXAS:**		**1**	**833,88**	**833,88**											
9.1.1	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 24 disjuntores (c/barramento)	un	1	833,88	833,88	1	100%	833,88	0	0%	-	1	100%	833,88	0	0,00
9.2	**PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES:**		**1**	**16.740,64**	**16.740,64**											
9.2.1	Revisão de ponto de luz	pt	112	149,47	16.740,64	112	100%	16.740,64	0	0%	-	112	100%	16.740,64	0	0,00

GCN CONSTRUTORA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	VISEU SEDE - Município de Viseu Pa	Modalidade:	CONCORRÊNCIA N° CP 009/2026	O. S. em: 06/05/2026	Emissão: 23/09/2026
OBRA:	Reforma da E.M.E.F ANA DUTRA SOUZA	Contrato nº.:	418/2026 - DLCA	Prazo do contrato: 365	Período: 11/09/2026 a 23/09/2026
EMPRESA:	GCN CONSTRUTORA LTDA	Assinatura:	04/05/2026	Término do contrato: 04/05/2027	MEDIÇÃO: 04
CNPJ:	06.789.584/0001-02			Valor do contrato: R$ 1.511.752,17	

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
9.3	**LUMINÁRIAS:**		**1**	**10.168,80**	**10.168,80**											
9.3.1	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	un	2	119,60	239,20	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	239,20
9.3.2	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x32w, completa, inclusive reator eletrônico e lâmpada	un	80	124,12	9.929,60	21,3304	27%	2.647,53	0	0%	-	21,33042862	27%	2.647,53	58,66957138	7.282,07
9.4	**Subestação aérea c/ transformador 75 KVA**		**1**	**61.044,34**	**61.044,34**											
9.4.1	Subestação aérea c/ transformador 75 KVA (incl. poste, acessórios e cabine de medição)	un	1	61.044,34	61.044,34	0	0%	-	1	100%	61.044,34	1	100%	61.044,34	0	0,00
10	**INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO:**		**1**	**103.818,72**	**103.818,72**											
10.1	**PONTOS:**		**1**	**43.152,00**	**43.152,00**											
10.1.1	Ponto de dreno p/ split (10m)	pt	16	350,71	5.611,36	0	0%	-	16	100%	5.611,36	16	100%	5.611,36	0	0,00
10.1.2	Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao)	pt	16	721,94	11.551,04	0	0%	-	16	100%	11.551,04	16	100%	11.551,04	0	0,00
10.1.3	Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m)	pt	16	1.624,35	25.989,60	0	0%	-	16	100%	25.989,60	16	100%	25.989,60	0	0,00
10.2	**APARELHOS:**		**1**	**60.666,72**	**60.666,72**											
10.2.1	Aparelho Air-Split - 12.000 BTU's - Inverter	un	16	3.791,67	60.666,72	0	0%	-	6,4	40%	24.266,69	6,4	40%	24.266,69	9,6	36.400,03
11	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:**		**1**	**7.891,74**	**7.891,74**											
11.1	**ÁGUA FRIA:**		**1**	**3.126,20**	**3.126,20**											
11.1.1	Revisão de ponto de água	pt	20	156,31	3.126,20	20	100%	3.126,20	0	0%	-	20	100%	3.126,20	0	0,00
11.2	**ESGOTO:**		**1**	**4.765,54**	**4.765,54**											
11.2.1	Revisão de ponto de esgoto	pt	16	238,64	3.818,24	8	50%	1.909,12	8	50%	1.909,12	16	100%	3.818,24	0	0,00
11.2.2	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	2	473,65	947,30	0	0%	-	2	100%	947,30	2	100%	947,30	0	0,00
12	**INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/ COMBATE A INCÊNDIO:**		**1**	**1.743,35**	**1.743,35**											
12.1	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	un	7	249,05	1.743,35	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	7	1.743,35
13	**APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS:**		**1**	**28.195,16**	**28.195,16**											
13.1	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,40x0,60m, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada1/2", inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1	3.785,40	3.785,40	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	3.785,40
13.2	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.60x0.60, com03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	2	3.006,39	6.012,78	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	6.012,78
13.3	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	un	12	747,55	8.970,60	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	12	8.970,60
13.4	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	809,44	809,44	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	809,44
13.5	Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv.	un	1	1.027,79	1.027,79	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	1.027,79
13.6	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	13	90,32	1.174,16	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	13	1.174,16
13.7	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	5	87,65	438,25	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	5	438,25
13.8	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2	806,74	1.613,48	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	1.613,48
13.9	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	421,74	421,74	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	421,74
13.10	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	3	1.313,84	3.941,52	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	3	3.941,52
14	**ELEMENTOS DE ESCOLA:**		**1**	**24.424,40**	**24.424,40**											
14.1	Quadro magnético branco c/ apoio para apagador e pincéis e moldura emalumínio	m²	28,8	729,19	21.000,67	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	28,8	21.000,67
14.2	Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un	cj	1	3.423,73	3.423,73	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	3.423,73
15	**URBANIZAÇÃO:**		**1**	**2.327,92**	**2.327,92**											
15.1	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	56	41,57	2.327,92	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	56	2.327,92
16	**SERVIÇOS FINAIS:**		**1**	**13.003,74**	**13.003,74**											
16.1	Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	un	1	1.573,20	1.573,20	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	1.573,20
16.2	Limpeza geral e entrega da obra	m²	996,56	11,47	11.430,54	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	996,56	11.430,54
17	**MOVIMENTO DE TERRA:**		**1**	**447,24**	**447,24**											

GCN CONSTRUTORA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	VISEU SEDE - Município de Viseu Pa	Modalidade:	CONCORRÊNCIA N° CP 009/2026	O. S. em:	06/05/2026
OBRA:	Reforma da E.M.E.F ANA DUTRA SOUZA	Contrato nº.:	418/2026 - DLCA	Prazo do contrato:	365
EMPRESA:	GCN CONSTRUTORA LTDA	Assinatura:	04/05/2026	Término do contrato:	04/05/2027
CNPJ:	06.789.584/0001-02			Valor do contrato	R$ 1.511.752,17

Emissão:	23/09/2026	MEDIÇÃO:
Período:	11/09/2026 a 23/09/2026	04

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
17.1	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	3,56	108,66	386,82	3,56	100%	386,82	0	0%	-	3,56	100%	386,82	0	0,00
17.2	Reaterro compactado	m³	2,59	23,33	60,42	2,59	100%	60,42	0	0%	-	2,59	100%	60,42	0	0,00
18	**FUNDAÇÕES:**		**1**	**10.902,28**	**10.902,28**											
18.1	**SAPATAS:**		**1**	**0,00**	**0,00**											
18.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	0,25	1.110,46	277,61	0,25	100%	277,61	0	0%	-	0,25	100%	277,61	0	0,00
18.3	Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma)	m³	0,6	4.413,27	2.647,96	0,6	100%	2.647,96	0	0%	-	0,6	100%	2.647,96	0	0,00
18.4	**BALDRAME:**		**1**	**7.976,71**	**7.976,71**											
18.4.1	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	1,92	4.154,54	7.976,71	1,92	100%	7.976,71	0	0%	-	1,92	100%	7.976,71	0	0,00
19	**ESTRUTURA:**		**1**	**18.645,58**	**18.645,58**											
19.1	**CONCRETO ARMADO - PILARES:**		**1**	**9.442,62**	**9.442,62**											
19.1.1	Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento)	m³	1,97	4.793,21	9.442,62	1,97	100%	9.442,62	0	0%	-	1,97	100%	9.442,62	0	0,00
19.2	**CONCRETO ARMADO : VIGAS**		**1**	**9.202,96**	**9.202,96**											
19.2.1	Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento)	m³	1,92	4.793,21	9.202,96	1,92	100%	9.202,96	0	0%	-	1,92	100%	9.202,96	0	0,00
20	**PAREDES E PAINEIS:**		**1**	**43.651,20**	**43.651,20**											
20.1	Alvenaria tijolo de barro a singelo	m²	240	181,88	43.651,20	240	100%	43.651,20	0	0%	-	240	100%	43.651,20	0	0,00
21	**ESQUADRIAS:**		**1**	**49.112,15**	**49.112,15**											
21.1	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	47,5	1.033,94	49.112,15	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	47,5	49.112,15
22	**REVESTIMENTOS:**		**1**	**37.008,00**	**37.008,00**											
22.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	480	19,25	9.240,00	432	90%	8.316,00	48	10%	924,00	480	100%	9.240,00	0	0,00
22.2	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	480	57,85	27.768,00	419,95	87%	24.294,13	60,04964564	13%	3.473,87	480	100%	27.768,00	0	0,00
23	**PINTURAS:**		**1**	**20.294,40**	**20.294,40**											
23.1	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	320	63,42	20.294,40	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	320	20.294,40
					R$ 1.511.752,17			886.000,00			**315.000,00**			**1.201.000,00**		**310.752,17**

Observações:

RESUMO DA OBRA

RESUMO CONTRATO

VALOR CONTRATO:	**R$**	**1.511.752,17**
VALOR ACUMULADO:	**R$**	**1.201.000,00**
SALDO CONTRATO:	**R$**	**310.752,17**
% EXECUTADO:		

MEDIÇÃO	04
VALOR NOTA FISCAL	
R$ 315.000,00	

HISTORICO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	VALOR	%
1º MEDIÇÃO	R$ 220.000,00	14,55%
2º MEDIÇÃO	R$ 408.000,00	26,99%
3º MEDIÇÃO	R$ 258.000,00	17,07%
4º MEDIÇÃO	R$ 315.000,00	20,84%
TOTAL	**R$ 1.201.000,00**	**79,44%**

gov.br
Documento assinado digitalmente
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
Data: 23/09/2026 11:10:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fiscal da Obra
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
CREA – PA nº 1522312552PA
Engenheiro Civil - PMV

CASSIO DO ROSARIO BARROS:01803427205

Assinado de forma digital por CASSIO DO ROSARIO BARROS:01803427205

GCN CONSTRUTORA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	Localidade do Laguinho, Município de Viseu Pa	Modalidade:	CONCORRÊNCIA N° CP 001/2026	O. S. em: 20/03/2026	Emissão: 17/09/2026
OBRA:	Reforma e Ampliação da E.M.E.F Valdemar de Oliveira Barros	Contrato nº.:	331/2026 - DLCA	Prazo do contrato: 365	Período: 24/08/2026 a 17/09/2026
EMPRESA:	GCN CONSTRUTORA LTDA	Assinatura:	24/02/2026	Término do contrato: 24/02/2027	MEDIÇÃO: 05
CNPJ:	06.789.584/0001-02	VALOR DO CONTRATO		Valor do contrato	
		VALOR DO ADITIVO		R$ 2.497.363,30	
		TOTAL		R$ 233.744,19	
				R$ 2.731.107,49	

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
	REFORMA:															
1	SERV. PRELIMINARES		1	13.298,29	13.298,29											
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	3	226,83	680,49	3	100%	680,49	0	0%	-	3	100%	680,49	0	0,00
1.2	Barracão de madeira/Almoxarifado	m²	12	695,25	8.343,00	12	100%	8.343,00	0	0%	-	12	100%	8.343,00	0	0,00
1.3	Tapume c/ chapa de madeirit plastificado e=15mm (h=2.20m)	m²	20	213,74	4.274,80	20	100%	4.274,80	0	0%	-	20	100%	4.274,80	0	0,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		1	151.523,76	151.523,76											
2.1	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m²	986,77	50,14	49.476,64	986,77	100%	49.476,64	0	0%	-	986,77	100%	49.476,64	0	0,00
2.2	Retirada de esquadria sem aproveitamento	m²	138,38	14,30	1.978,83	138,38	100%	1.978,83	0	0%	-	138,38	100%	1.978,83	0	0,00
2.3	Retirada de telhas de barro	m²	986,77	21,45	21.166,21	986,77	100%	21.166,21	0	0%	-	986,77	100%	21.166,21	0	0,00
2.4	Retirada da estrutura em madeira da cobertura	m²	986,77	46,50	45.884,80	986,77	100%	45.884,80	0	0%	-	986,77	100%	45.884,80	0,00	0,00
2.5	Retirada de louça sanitária	un	9	17,38	156,42	9	100%	156,42	0	0%	-	9	100%	156,42	0	0,00
2.6	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m²	1307,8	10,77	14.085,00	1307,8	100%	14.085,00	0	0%	-	1307,8	100%	14.085,00	0	0,00
2.7	Bota fora manual até 200m	m³	69,74	130,68	9.113,62	69,74	100%	9.113,62	0	0%	-	69,74	100%	9.113,62	0	0,00
2.8	Retirada de reboco ou emboço	m²	539,79	17,90	9.662,24	539,79	100%	9.662,24	0	0%	-	539,79	100%	9.662,24	0	0,00
3	ESTRUTURA		1	15.866,52	15.866,52											
3.1	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	16,9	114,76	1.939,44	16,9	100%	1.939,44	0	0%	-	16,9	100%	1.939,44	0	0,00
3.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	50,9	82,97	4.223,17	50,9	100%	4.223,17	0	0%	-	50,9	100%	4.223,17	0	0,00
3.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	16,9	119,44	2.018,53	16,9	100%	2.018,53	0	0%	-	16,9	100%	2.018,53	0	0,00
3.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	50,9	107,70	5.481,93	50,9	100%	5.481,93	0	0%	-	50,9	100%	5.481,93	0	0,00
3.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	19,4	113,58	2.203,45	19,4	100%	2.203,45	0	0%	-	19,4	100%	2.203,45	0	0,00
4	COBERTURA		1	573.082,13	573.082,13											
4.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	m²	986,77	332,09	327.696,44	986,77	100%	327.696,44	0	0%	-	986,77	100%	327.696,44	0	0,00
4.2	Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa filme com isolamentopoliisocianurato (PIR)	m²	986,77	226,36	223.365,25	986,77	100%	223.365,25	0	0%	-	986,77	100%	223.365,25	0	0,00
4.3	Cumeeira aluminio e = 0,8 mm	m	94	234,26	22.020,44	47	50%	11.010,22	0	0%	-	47	50%	11.010,22	47	11.010,22
5	ESQUADRIAS		1	82.986,59	82.986,59											
5.1	PORTAS		1	26.638,86	26.638,86											
5.1.1	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	m²	35,28	755,07	26.638,86	35,28	100%	26.638,86	0	0%	-	35,28	100%	26.638,86	0	0,00
5.2	JANELAS		1	56.347,73	56.347,73											
5.2.1	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	50,35	1.092,76	55.020,46	30,21	60%	33.012,28	0	0%	-	30,21	60%	33.012,28	20,14	22.008,18
5.2.2	Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm	m²	1,08	1.228,96	1.327,27	0,648	60%	796,36	0	0%	-	0,648	60%	796,36	0,432	530,91
6	REVESTIMENTO		1	106.792,65	106.792,65											
6.1	FORRO		1	106.792,65	106.792,65											
6.1.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	296	99,38	29.416,48	296	100%	29.416,48	0	0%	-	296	100%	29.416,48	0	0,00
6.1.2	Forro em lambri de PVC	m²	296	53,65	15.880,40	296	100%	15.880,40	0	0%	-	296	100%	15.880,40	0	0,00
6.1.3	Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento	m²	310,35	85,60	26.565,96	310,35	100%	26.565,96	0	0%	-	310,35	100%	26.565,96	0	0,00
6.1.4	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	539,79	64,71	34.929,81	539,79	100%	34.929,81	0	0%	-	539,79	100%	34.929,81	0	0,00
7	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS		1	244.609,34	244.609,34											
7.1	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	986,77	131,46	129.720,78	888,093	90%	116.748,70	0	0%	-	888,093	90%	116.748,70	98,677	12.972,08
7.2	Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	986,77	96,77	95.489,73	493,385	50%	47.744,87	0	0%	-	493,385	50%	47.744,87	493,385	47.744,87
7.3	Rodape ceramico h=8cm	m	244,47	35,65	8.715,35	73,341	30%	2.614,61	0	0%	-	73,341	30%	2.614,61	171,129	6.100,75
7.4	Soleira em marmore branco e=2cm	m²	0,95	1.240,35	1.178,33	0,2375	25%	294,58	0	0%	-	0,2375	25%	294,58	0,7125	883,75
7.5	Peitoril em marmore branco e=2cm	m²	7,2	1.320,16	9.505,15	1,8	25%	2.376,29	0	0%	-	1,8	25%	2.376,29	5,4	7.128,86
8	PINTURA		1	30.403,00	30.403,00											

GCN CONSTRUTORA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	Localidade do Laguinho, Município de Viseu Pa	Modalidade:	CONCORRÊNCIA N° CP 001/2026	O. S. em:	20/03/2026
OBRA:	Reforma e Ampliação da E.M.E.F Valdemar de Oliveira Barros	Contrato nº.:	331/2026 - DLCA	Prazo do contrato:	365
EMPRESA:	GCN CONSTRUTORA LTDA	Assinatura:	24/02/2026	Término do contrato:	24/02/2027
CNPJ:	06.789.584/0001-02	VALOR DO CONTRATO		Valor do contrato	
		VALOR DO ADITIVO		R$ 2.497.363,30	
		TOTAL		R$ 233.744,19	
				R$ 2.731.107,49	

Emissão:	17/09/2026	MEDIÇÃO:
Período:	24/08/2026 a 17/09/2026	05

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
8.1	Latex acrilica (sobre pintura antiga)	m²	1307,8	15,57	20.362,44	1046,24	80%	16.289,95	0	0%	-	1046,24	80%	16.289,95	261,56	4.072,49
8.2	Acrílica para piso	m²	63,7	35,51	2.261,98	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	63,7	2.261,98
8.3	Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	m²	35,28	70,35	2.481,94	17,64	50%	1.240,97	0	0%	-	17,64	50%	1.240,97	17,64	1.240,97
8.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MECÂNICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	488,62	10,84	5.296,64	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	488,62	5.296,64
9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		**1**	**24.454,02**	**24.454,02**											
9.1	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 24 disjuntores (c/barramento)	un	1	941,82	941,82	1	100%	941,82	0	0%	-	1	100%	941,82	0	0,00
9.2	**PONTOS, TOMADAS, E INTERRUPTORES**		**1**	**20.053,20**	**20.053,20**											
9.2.1	Revisão de ponto de luz	pt	120	167,11	20.053,20	120	100%	20.053,20	0	0%	-	120	100%	20.053,20	0	0,00
9.3	**LUMINÁRIAS**		**1**	**3.459,00**	**3.459,00**											
9.3.1	LÂMPADA MISTA 160 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	100	34,59	3.459,00	80	80%	2.767,20	0	0%	-	80	80%	2.767,20	20	691,80
10	**INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO**		**1**	**91.146,23**	**91.146,23**											
10.1	**PONTOS**		**1**	**33.366,74**	**33.366,74**											
10.1.1	Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao)	pt	11	807,53	8.882,83	11	100%	8.882,83	0	0%	-	11	100%	8.882,83	0	0,00
10.1.2	Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m)	pt	11	1.831,90	20.150,90	11	100%	20.150,90	0	0%	-	11	100%	20.150,90	0	0,00
10.1.3	Ponto de dreno p/ split (10m)	pt	11	393,91	4.333,01	11	100%	4.333,01	0	0%	-	11	100%	4.333,01	0	0,00
10.2	**APARELHOS**		**1**	**57.779,49**	**57.779,49**											
10.2.1	Aparelho Air-Split - 18.000 BTU's - Inverter	un	6	6.050,09	36.300,54	2,4	40%	14.520,22	0	0%	-	2,4	40%	14.520,22	3,6	21.780,32
10.2.2	Aparelho Air-Split - 12.000 BTU's - Inverter	un	5	4.295,79	21.478,95	2	40%	8.591,58	0	0%	-	2	40%	8.591,58	3	12.887,37
11	**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**		**1**	**14.774,98**	**14.774,98**											
11.1	**ÁGUA FRIA**		**1**	**0,00**	**0,00**											
11.2	Reservatório em polietileno de 5.000 L	un	1	8.424,28	8.424,28	1	100%	8.424,28	0	0%	-	1	100%	8.424,28	0	0,00
11.3	Torneira de bóia 3/4"	un	1	93,08	93,08	1	100%	93,08	0	0%	-	1	100%	93,08	0	0,00
11.4	**ESGOTO**		**1**	**6.257,62**	**6.257,62**											
11.4.1	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1	504,86	504,86	1	100%	504,86	0	0%	-	1	100%	504,86	0	0,00
11.4.2	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1	5.752,76	5.752,76	1	100%	5.752,76	0	0%	-	1	100%	5.752,76	0	0,00
12	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO**		**1**	**2.256,24**	**2.256,24**											
12.1	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	un	8	282,03	2.256,24	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	8	2.256,24
13	**ELEMENTOS ESCOLARES**		**1**	**0,00**	**0,00**											
14	**ELEMENTOS ESCOLARES**		**1**	**35.718,74**	**35.718,74**											
14.1	Quadro magnético branco c/ apoio para apagador e pincéis e moldura emalumínio	m²	38,4	827,37	31.771,00	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	38,4	31.771,00
14.2	Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un	cj	1	3.947,74	3.947,74	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	3.947,74
15	**URBANIZAÇÃO**		**1**	**5.405,52**	**5.405,52**											
15.1	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	115,75	46,70	5.405,52	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	115,75	5.405,52
16	**AMPLIAÇÃO**		**1**	**0,00**	**0,00**											
17	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**1**	**5.421,90**	**5.421,90**											
17.1	Limpeza do terreno	m²	330	7,96	2.626,80	330	100%	2.626,80	0	0%	-	330	100%	2.626,80	0	0,00
17.2	Locação da obra a trena	m²	330	8,47	2.795,10	330	100%	2.795,10	0	0%	-	330	100%	2.795,10	0	0,00
18	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**		**1**	**1.917,60**	**1.917,60**											
18.1	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	15,04	127,50	1.917,60	15,04	100%	1.917,60	0	0%	-	15,04	100%	1.917,60	0	0,00
19	**FUNDAÇÕES**		**1**	**52.433,32**	**52.433,32**											
19.1	**SAPATA**		**1**	**10.181,27**	**10.181,27**											
19.1.1	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	0,2	1.246,25	249,25	0,2	100%	249,25	0	0%	-	0,2	100%	249,25	0	0,00
19.1.2	Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma)	m³	2	4.966,01	9.932,02	2	100%	9.932,02	0	0%	-	2	100%	9.932,02	0	0,00
19.2	**BALDRAME**		**1**	**42.252,05**	**42.252,05**											
19.2.1	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	9,04	4.673,90	42.252,05	9,04	100%	42.252,05	0	0%	-	9,04	100%	42.252,05	0	0,00

GCN CONSTRUTORA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	Localidade do Laguinho, Município de Viseu Pa	Modalidade:	CONCORRÊNCIA N° CP 001/2026	O. S. em: 20/03/2026	Emissão: 17/09/2026
OBRA:	Reforma e Ampliação da E.M.E.F Valdemar de Oliveira Barros	Contrato nº.:	331/2026 - DLCA	Prazo do contrato: 365	Período: 24/08/2026 a 17/09/2026
EMPRESA:	GCN CONSTRUTORA LTDA	Assinatura:	24/02/2026	Término do contrato: 24/02/2027	MEDIÇÃO: 05
CNPJ:	06.789.584/0001-02	VALOR DO CONTRATO		Valor do contrato	
		VALOR DO ADITIVO		R$ 2.497.363,30	
		TOTAL		R$ 233.744,19	
				R$ 2.731.107,49	

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
20	**ESTRUTURA**		**1**	**284.421,38**	**284.421,38**											
20.1	**CONCRETO ARMADO - PILARES**		**1**	**25.896,52**	**25.896,52**											
20.1.1	Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento)	m³	4,8	5.395,11	25.896,52	4,8	100%	25.896,52	0	0%	-	4,8	100%	25.896,52	0	0,00
20.2	**VERGAS E CONTRAVERGAS**		**1**	**11.934,61**	**11.934,61**											
20.2.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	63	113,58	7.155,54	63	100%	7.155,54	0	0%	-	63	100%	7.155,54	0	0,00
20.2.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	57,6	82,97	4.779,07	57,6	100%	4.779,07	0	0%	-	57,6	100%	4.779,07	0	0,00
20.3	**COBERTURA**		**1**	**246.590,25**	**246.590,25**											
20.3.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	m²	435	332,09	144.459,15	391,5	90%	130.013,24	43,5	10%	14.445,92	435	100%	144.459,15	0	0,00
20.3.2	Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa filme com isolamentopoliisocianurato (PIR)	m²	435	226,36	98.466,60	237,567	55%	53.775,59	197,4333164	45%	44.691,01	435	100%	98.466,60	0	0,00
20.3.3	Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=40cm	m	50	73,29	3.664,50	0	0%	-	35	70%	2.565,15	35	70%	2.565,15	15	1.099,35
21	**PAREDES E PAINES**		**1**	**86.798,86**	**86.798,86**											
21.1	**ALVENARIA E VEDAÇÃO**		**1**	**86.798,86**	**86.798,86**											
21.1.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	526,82	164,76	86.798,86	526,82	100%	86.798,86	0	0%	-	526,82	100%	86.798,86	0	0,00
22	**ESQUADRIAS**		**1**	**92.486,45**	**92.486,45**											
22.1	**PORTAS**		**1**	**8.562,49**	**8.562,49**											
22.1.1	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	m²	11,34	755,07	8.562,49	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	11,34	8.562,49
22.2	**JANELAS**		**1**	**83.923,96**	**83.923,96**											
22.2.1	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	76,8	1.092,76	83.923,96	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	76,8	83.923,96
23	**REVESTIMENTO**		**1**	**148.238,17**	**148.238,17**											
23.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	1053,6	21,52	22.673,47	1053,6	100%	22.673,47	0	0%	-	1053,6	100%	22.673,47	0	0,00
23.2	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	1053,6	64,71	68.178,45	1053,6	100%	68.178,45	0	0%	-	1053,6	100%	68.178,45	0	0,00
23.3	**FORRO**		**1**	**57.386,25**	**57.386,25**											
23.3.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	375	99,38	37.267,50	187,5	50%	18.633,75	187,5	50%	18.633,75	375	100%	37.267,50	0	0,00
23.3.2	Forro em lambri de PVC	m²	375	53,65	20.118,75	131,25	35%	7.041,56	131,25	35%	7.041,56	262,5	70%	14.083,13	112,5	6.035,63
24	**PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS**		**1**	**143.957,10**	**143.957,10**											
24.1	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	475	131,46	62.443,50	380	80%	49.954,80	95	20%	12.488,70	475	100%	62.443,50	0	0,00
24.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	93,9	92,54	8.689,50	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	93,9	8.689,50
24.3	Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	375	96,77	36.288,75	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	375	36.288,75
24.4	Rodape ceramico h=8cm	m	148	35,65	5.276,20	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	148	5.276,20
24.5	Soleira em marmore branco e=2cm	m²	5,4	1.240,35	6.697,89	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	5,4	6.697,89
24.6	PISO ANTIDERRAPANTE NITOPISO TF-5000, SELADO C/NITOP. FC-140	m²	24	231,29	5.550,96	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	24	5.550,96
24.7	Peitoril em marmore branco e=2cm	m²	14,4	1.320,16	19.010,30	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	14,4	19.010,30
25	**PINTURA**		**1**	**70.535,54**	**70.535,54**											
25.1	Latex acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	1053,6	66,19	69.737,78	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1053,6	69.737,78
25.2	Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	m²	11,34	70,35	797,76	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	11,34	797,76
26	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		**1**	**16.193,04**	**16.193,04**											
26.1	**PONTOS, TOMADAS, E INTERRUPTORES**		**1**	**12.406,80**	**12.406,80**											
26.1.1	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W	pt	30	413,56	12.406,80	0	0%	-	30	100%	12.406,80	30	100%	12.406,80	0	0,00
26.2	**LUMINÁRIAS**		**1**	**3.786,24**	**3.786,24**											
26.2.1	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	24	157,76	3.786,24	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	24	3.786,24
27	**SUBESTAÇÃO 75KVA**		**1**	**69.121,63**	**69.121,63**											

GCN CONSTRUTORA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	Localidade do Laguinho, Município de Viseu Pa	Modalidade:	CONCORRÊNCIA N° CP 001/2026	O. S. em: 20/03/2026	Emissão: 17/09/2026
OBRA:	Reforma e Ampliação da E.M.E.F Valdemar de Oliveira Barros	Contrato nº.:	331/2026 - DLCA	Prazo do contrato: 365	Período: 24/08/2026 a 17/09/2026
EMPRESA:	GCN CONSTRUTORA LTDA	Assinatura:	24/02/2026	Término do contrato: 24/02/2027	MEDIÇÃO: 05
CNPJ:	06.789.584/0001-02	VALOR DO CONTRATO		Valor do contrato	
		VALOR DO ADITIVO		R$ 2.497.363,30	
		TOTAL		R$ 233.744,19	
				R$ 2.731.107,49	

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
27.1	Subestação aérea c/ transformador 75 KVA (incl. poste, acessórios e cabine de medição)	un	1	69.121,63	69.121,63	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	69.121,63
28	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		**1**	**12.390,84**	**12.390,84**											
28.1	**ÁGUA FRIA**		**1**	**4.913,44**	**4.913,44**											
28.1.1	Revisão de ponto de água	pt	28	175,48	4.913,44	0	0%	-	28	100%	4.913,44	28	100%	4.913,44	0	0,00
28.2	**ESGOTO**		**1**	**7.477,40**	**7.477,40**											
28.2.1	Revisão de ponto de esgoto	pt	28	267,05	7.477,40	0	0%	-	28	100%	7.477,40	28	100%	7.477,40	0	0,00
29	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO**		**1**	**2.256,24**	**2.256,24**											
29.1	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	un	8	282,03	2.256,24	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	8	2.256,24
30	**APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESÓRIOS SANITÁRIOS**		**1**	**24.330,48**	**24.330,48**											
30.1	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,40x0,60m, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada1/2", inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1	4.272,22	4.272,22	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	4.272,22
30.2	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	un	8	844,27	6.754,16	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	8	6.754,16
30.3	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	1.168,85	2.337,70	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	2.337,70
30.4	Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv.	un	8	1.162,69	9.301,52	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	8	9.301,52
30.5	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	8	104,71	837,68	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	8	837,68
30.6	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	8	103,40	827,20	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	8	827,20
31	**MURO**		**1**	**67.421,71**	**67.421,71**											
31.1	**ESQUADRIAS DE VIDRO**		**1**	**9.740,85**	**9.740,85**											
31.1.1	Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola)	m²	10,5	927,70	9.740,85	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	10,5	9.740,85
31.2	**REVESTIMENTO**		**1**	**1.600,45**	**1.600,45**											
31.2.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	50,25	14,54	730,63	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	50,25	730,63
31.2.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	50,25	17,31	869,82	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	50,25	869,82
31.3	**CONSTRUÇÃO**		**1**	**56.080,41**	**56.080,41**											
31.3.1	Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.0m)	m	51,5	1.088,94	56.080,41	0	0%	-	20,01291221	39%	21.792,86	20,01291221	39%	21.792,86	31,48708779	34.287,55
32	**PLAYGROUND**		**1**	**7.215,75**	**7.215,75**											
32.1	Instalação de brinquedos do playground	UND	2	351,22	702,44	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	702,44
32.2	INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO COM ENCOSTO, DIMENSÕES 180 CM X 64 CM X 89 CM, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	4	276,54	1.106,16	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	4	1.106,16
32.3	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ousimilar	un	1	2.199,27	2.199,27	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	2.199,27
32.4	Brinquedo escada horizontal em tubo de ferro galv. ø=2", dim. 0,82 x 3,98 x 1,80m, inclusive aplicação de zarcão e pintada com esmalte sintético, ref. Sergipark ou similar	Un	1	3.207,88	3.207,88	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	3.207,88
33	**URBANIZAÇÃO**		**1**	**3.184,94**	**3.184,94**											
33.1	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	68,2	46,70	3.184,94	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	68,2	3.184,94
34	**SERVIÇOS FINAIS**		**1**	**16.720,34**	**16.720,34**											
34.1	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W	pt	20	413,56	8.271,20	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	20	8.271,20
34.2	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	un	6	134,19	805,14	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	6	805,14
34.3	Limpeza geral e entrega da obra	m²	600	12,74	7.644,00	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	600	7.644,00
34.4	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m²	0	54,57	0,00	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0	0,00
1	**SERV. PRELIMINARES**		**1**		**1.267,28**											
1.1	Locação da obra a trena	m²	146	6,68	1.267,28	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	146	1.267,28
2	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**		**1**		**357,01**											

GCN CONSTRUTORA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	Localidade do Laguinho, Município de Viseu Pa	Modalidade:	CONCORRÊNCIA N° CP 001/2026	O. S. em: 20/03/2026	Emissão: 17/09/2026
OBRA:	Reforma e Ampliação da E.M.E.F Valdemar de Oliveira Barros	Contrato nº.:	331/2026 - DLCA	Prazo do contrato: 365	Período: 24/08/2026 a 17/09/2026
EMPRESA:	GCN CONSTRUTORA LTDA	Assinatura:	24/02/2026	Término do contrato: 24/02/2027	MEDIÇÃO: 05
CNPJ:	06.789.584/0001-02	VALOR DO CONTRATO		Valor do contrato	
		VALOR DO ADITIVO		R$ 2.497.363,30	
		TOTAL		R$ 233.744,19	
				R$ 2.731.107,49	

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
2.1	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	2,8	98,08	357,01	0	0%	-	2,8	100%	357,01	2,8	100%	357,01	0	0,00
3	**FUNDAÇÕES**		**1**		**25.700,22**											
3.1	**SAPATA**		**1**		**3.265,49**											
3.1.1	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	0,07	958,66	87,24	0	0%	-	0,07	100%	87,24	0,07	100%	87,24	0	0,00
3.1.2	Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma)	m³	0,64	3.820,01	3.178,25	0	0%	-	0,64	100%	3.178,25	0,64	100%	3.178,25	0	0,00
3.2	**BALDRAME**		**1**		**22.434,73**											
3.2.1	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	4,8	3.595,31	22.434,73	0	0%	-	4,8	100%	22.434,73	4,8	100%	22.434,73	0	0,00
4	**ESTRUTURA**		**1**		**14.015,97**											
4.1	**CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS**		**1**		**12.408,77**											
4.1.1	Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento)	m³	2,3	4.150,09	12.408,77	0	0%	-	2,3	100%	12.408,77	2,3	100%	12.408,77	0	0,00
4.2	**VERGAS E CONTRAVERGAS**		**1**		**1.607,20**											
4.2.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1	87,37	113,58	0	0%	-	1	100%	113,58	1	100%	113,58	0	0,00
4.2.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	18	63,83	1.493,62	0	0%	-	18	100%	1.493,62	18	100%	1.493,62	0	0,00
5	**PAREDES E PAINES**		**1**		**11.780,48**											
5.1	**ALVENARIA E VEDAÇÃO**		**1**		**11.780,48**											
5.1.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	71,5	126,74	11.780,48	0	0%	-	71,5	100%	11.780,48	71,5	100%	11.780,48	0	0,00
6	**COBERTURA**		**1**		**81.792,71**											
6.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	m²	146	255,46	48.486,31	0	0%	-	73	50%	24.243,15	73	50%	24.243,15	73	24.243,15
6.2	Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa filme com isolamentopoliisocianurato (PIR)	m²	146	174,13	33.049,87	0	0%	-	36,5	25%	8.262,47	36,5	25%	8.262,47	109,5	24.787,41
6.3	Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=40cm	m	3,5	56,38	256,53	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	3,5	256,53
7	**ESQUADRIAS**		**1**		**8.451,01**											
7.1	**PORTAS E JANELAS**		**1**		**8.451,01**											
7.1.1	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	m²	1,93	580,83	1.457,30	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1,93	1.457,30
7.1.2	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	6,4	840,59	6.993,71	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	6,4	6.993,71
8	**REVESTIMENTO**		**1**		**19.678,33**											
8.1	**REBOCO**		**1**		**12.332,61**											
8.1.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	143	16,56	3.078,50	0	0%	-	50,05	35%	1.077,48	50,05	35%	1.077,48	92,95	2.001,03
8.1.2	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	143	49,78	9.254,10	0	0%	-	28,6	20%	1.850,82	28,6	20%	1.850,82	114,4	7.403,28
8.2	**FORRO**		**1**		**7.345,73**											
8.2.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	48	76,45	4.770,48	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	48	4.770,48
8.2.2	Forro em lambri de PVC	m²	48	41,27	2.575,25	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	48	2.575,25
9	**PISO, REVESTIMENTO, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS**		**1**		**13.783,18**											
9.1	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	48	101,13	6.310,51	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	48	6.310,51
9.2	Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	48	74,44	4.645,06	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	48	4.645,06
9.3	Rodape ceramico h=8cm	m	30	27,43	1.069,77	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	30	1.069,77
9.4	Soleira em marmore branco e=2cm	m²	0,14	954,12	173,65	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	0,14	173,65
9.5	Peitoril em marmore branco e=2cm	m²	1,2	1.015,51	1.584,20	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1,2	1.584,20
10	**PINTURA**		**1**		**9.601,82**											
10.1	Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	m²	1,93	54,12	135,79	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1,93	135,79
10.2	Latex acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	143	50,92	9.466,03	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	143	9.466,03
11	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		**1**		**8.570,06**											
11.1	**PONTOS, TOMADAS, E INTERRUPTORES**		**1**		**6.203,54**											
11.1.1	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W	pt	15	318,13	6.203,54	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	15	6.203,54
11.2	**LUMINÁRIAS**		**1**		**2.366,52**											

GCN CONSTRUTORA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	Localidade do Laguinho, Município de Viseu Pa	Modalidade:	CONCORRÊNCIA N° CP 001/2026	O. S. em: 20/03/2026	Emissão: 17/09/2026
OBRA:	Reforma e Ampliação da E.M.E.F Valdemar de Oliveira Barros	Contrato nº.:	331/2026 - DLCA	Prazo do contrato: 365	Período: 24/08/2026 a 17/09/2026
EMPRESA:	GCN CONSTRUTORA LTDA	Assinatura:	24/02/2026	Término do contrato: 24/02/2027	MEDIÇÃO: 05
CNPJ:	06.789.584/0001-02	VALOR DO CONTRATO		Valor do contrato: R$ 2.497.363,30	
		VALOR DO ADITIVO		R$ 233.744,19	
		TOTAL		R$ 2.731.107,49	

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
11.2.1	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	15	121,36	2.366,52	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	15	2.366,52
12	**INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO**		**1**		**30.267,10**											
12.1	**PONTOS**		**1**		**6.066,72**											
12.1.1	Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao)	pt	2	621,18	1.615,07	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	1.615,07
12.1.2	Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m)	pt	2	1.409,16	3.663,82	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	3.663,82
12.1.3	Ponto de dreno p/ split (10m)	pt	2	303,01	787,83	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	787,83
12.2	**APARELHOS**		**1**		**24.200,38**											
12.2.1	Aparelho Air-Split - 18.000 BTU's - Inverter	un	2	4.653,92	24.200,39	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	24.200,39
13	**ELEMENTOS ESCOLARES**		**1**		**6.618,98**											
13.1	Quadro magnético branco c/ apoio para apagador e pincéis e moldura emalumínio	m²	8	636,44	6.618,98	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	8	6.618,98
14	**SERVIÇOS FINAIS**		**1**		**1.860,04**											
14.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	146	9,80	1.860,04	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	146	1.860,04
					R$ 2.731.107,49			**1.727.000,00**			**233.744,19**			**1.960.744,19**		**770.363,30**

Observações:

RESUMO DA OBRA

RESUMO CONTRATO

VALOR CONTRATO:	**R$**	**2.731.107,49**
VALOR ACUMULADO:	**R$**	**1.960.744,19**
SALDO CONTRATO:	**R$**	**770.363,30**
% EXECUTADO:		

MEDIÇÃO	05
VALOR NOTA FISCAL	
R$ 233.744,19	

HISTORICO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	VALOR	%
1º MEDIÇÃO	R$ 312.000,00	11,42%
2º MEDIÇÃO	R$ 412.000,00	15,09%
3º MEDIÇÃO	R$ 508.000,00	18,60%
4º MEDIÇÃO	R$ 495.000,00	18,12%
5º MEDIÇÃO	R$ 233.744,19	8,56%
TOTAL	**R$ 1.960.744,19**	**71,79%**

Documento assinado digitalmente
gov.br
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
Data: 17/09/2026 15:49:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fiscal da Obra
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
CREA – PA nº 1522312552PA
Engenheiro Civil - PMV

CASSIO DO ROSARIO BARROS:01803427205

Assinado de forma digital por CASSIO DO ROSARIO BARROS:01803427205

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO GURUPI - VISEU-PA	Modalidade:	CONCORRÊNCIA Nº CP 023/2025	O. S. em: 07/03/2026	Identificação da contratada:
OBRA:	Construção da Creche São José do Gurupi	Contrato nº.:	310/2026 - DLCA	Prazo do contrato: 365	
EMPRESA:	G C N Construtora LTDA	Assinatura:	12/02/2026	Término do contrato: 12/02/2027	
CNPJ:	06.789.584/0001-02			Valor do contrato: R$ 2.003.028,03	

Emissão: 23/09/2026

MEDIÇÃO: 06

Período: 01/09/2026 a 23/09/2026

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
CONSTRUÇÃO																
1	**SERV. PRELIMINARES**		**1**		**30.408,78**											
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	3	176,17	687,06	3	100%	687,06	0	0%	-	3	100%	687,06	0	0,00
1.2	Barracão de madeira/Almoxarifado	m²	12	537,86	8.390,52	12	100%	8.390,52	0	0%	-	12	100%	8.390,52	0	0,00
1.3	Tapume c/ chapa de madeirit plastificado e=15mm (h=2.20m)	m²	30	165,96	6.472,20	30	100%	6.472,20	0	0%	-	30	100%	6.472,20	0	0,00
1.4	Limpeza do terreno	m²	900	6,15	7.191,00	900	100%	7.191,00	0	0%	-	900	100%	7.191,00	0	0,00
1.5	Locação da obra a trena	m²	900	6,56	7.668,00	900	100%	7.668,00	0	0%	-	900	100%	7.668,00	0	0,00
2	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		**1**		**22.937,40**											
2.1	Limpeza do terreno	m²	900	6,15	7.191,00	900	100%	7.191,00	0	0%	-	900	100%	7.191,00	0	0,00
2.2	Bota fora manual até 200m	m³	120	100,94	15.746,40	120	100%	15.746,40	0	0%	-	120	100%	15.746,40	0,00	0,00
3	**FUNDAÇÕES**		**1**		**102.857,37**											
3.1	**SAPATA**		**1**		**18.953,56**											
3.1.1	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	6,88	98,48	880,77	6,88	100%	880,77	0	0%	-	6,88	100%	880,77	0	0,00
3.1.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	0,69	965,74	866,26	0,69	100%	866,26	0	0%	-	0,69	100%	866,26	0	0,00
3.1.3	Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma)	m³	3,44	3.847,62	17.206,53	3,44	100%	17.206,53	0	0%	-	3,44	100%	17.206,53	0	0,00
3.2	**BALDRAME**		**1**		**77.723,30**											
3.2.1	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	16,51	3.621,27	77.723,30	16,51	100%	77.723,30	0	0%	-	16,51	100%	77.723,30	0	0,00
3.3	**IMPERMEBILIZAÇÃO**		**1**		**6.180,51**											
3.3.1	Impermeabilização com massa asfáltica para concreto (2 demãos)	m²	137,62	34,55	6.180,51	137,62	100%	6.180,51	0	0%	-	137,62	100%	6.180,51	0	0,00
4	**ESTRUTURA**		**1**		**532.211,12**											
4.1	**CONCRETO ARMADO - PILARES, VIGAS E LAJE**		**1**		**124.028,10**											
4.1.1	Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento)	m³	9,55	4.180,21	51.897,27	9,55	100%	51.897,27	0	0%	-	9,55	100%	51.897,27	0	0,00
4.1.2	Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento)	m³	10,32	4.180,21	56.081,66	10,32	100%	56.081,66	0	0%	-	10,32	100%	56.081,66	0	0,00
4.1.3	Laje pré-moldada e=12cm (incl. capeamento) - unidirecional	m²	45,32	123,61	7.282,47	45,32	100%	7.282,47	0	0%	-	45,32	100%	7.282,47	0	0,00
4.1.4	IMPERMEABILIZACAO DE LAJE EXPOSTA MANTA ASFALTASTICA 3MM	m²	45,32	148,80	8.766,70	45,32	100%	8.766,70	0	0%	-	45,32	100%	8.766,70	0	0,00
4.2	**VERGAS E CONTRAVERGAS**		**1**		**15.670,29**											
4.2.1	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTA ATE 1,5M DE VAO	M	51,8	59,04	3.975,65	51,8	100%	3.975,65	0	0%	-	51,8	100%	3.975,65	0	0,00
4.2.2	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTA MAIOR 1,5M DE VAO	M	52,6	67,80	4.636,16	52,6	100%	4.636,16	0	0%	-	52,6	100%	4.636,16	0	0,00
4.2.3	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	104,4	52,01	7.058,48	104,4	100%	7.058,48	0	0%	-	104,4	100%	7.058,48	0	0,00
4.3	**COBERTURA**		**1**		**392.512,73**											
4.3.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	m²	676,21	257,46	226.320,72	676,21	100%	226.320,72	0	0%	-	676,21	100%	226.320,72	0	0,00
4.3.2	Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa filme com isolamentopoliisocianurato (PIR)	m²	676,21	175,88	154.608,65	676,21	100%	154.608,65	0	0%	-	676,21	100%	154.608,65	0	0,00
4.3.3	Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=40cm	m	80	56,74	5.900,80	80	100%	5.900,80	0	0%	-	80	100%	5.900,80	0	0,00
4.3.4	IMPERMEABILIZACAO CALHA DE CONCRETO	m²	32	136,60	5.682,56	32	100%	5.682,56	0	0%	-	32	100%	5.682,56	0	0,00
5	**PAREDES E PAINES**		**1**		**183.014,37**											
5.1	**ALVENARIA E VEDAÇÃO**		**1**		**183.014,37**											
5.1.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	1107,5	127,12	183.014,37	1107,5	100%	183.014,37	0	0%	-	1107,5	100%	183.014,37	0	0,00
6	**ESQUADRIAS**		**1**		**95.532,41**											
6.1	**PORTAS**		**1**		**47.750,46**											
6.1.1	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	m²	36,75	586,04	27.997,98	18,375	50%	13.998,99	18,375	50%	13.998,99	36,75	100%	27.997,98	0	0,00
6.1.2	Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola)	m²	21,12	719,43	19.752,48	10,56	50%	9.876,24	10,56	50%	9.876,24	21,12	100%	19.752,48	0	0,00
6.2	**JANELAS**		**1**		**47.781,95**											

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO GURUPI - VISEU-PA	Modalidade:	CONCORRÊNCIA Nº CP 023/2025	O. S. em: 07/03/2026	Identificação da contratada:	Emissão: 23/09/2026	MEDIÇÃO:
OBRA:	Construção da Creche São José do Gurupi	Contrato nº.:	310/2026 - DLCA	Prazo do contrato: 365		Período:	06
EMPRESA:	G C N Construtora LTDA	Assinatura:	12/02/2026	Término do contrato: 12/02/2027		01/09/2026 a 23/09/2026	
CNPJ:	06.789.584/0001-02			Valor do contrato R$ 2.003.028,03			

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
6.2.1	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	32	848,05	35.278,72	16	50%	17.639,36	16	50%	17.639,36	32	100%	35.278,72	0	0,00
6.2.2	Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm	m²	10,08	954,16	12.503,23	5,04	50%	6.251,62	5,04	50%	6.251,62	10,08	100%	12.503,23	0	0,00
7	**REVESTIMENTO**		**1**		**258.917,90**											
7.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	2215	16,66	47.954,75	2215	100%	47.954,75	0	0,0%	-	2215	100%	47.954,75	0	0,00
7.2	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m²	2215	30,59	88.068,40	2215	100%	88.068,40	0	0%	-	2215	100%	88.068,40	0	0,00
7.3	Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento	m²	216,9	66,38	18.716,30	108,45	50%	9.358,15	108,45	50%	9.358,15	216,9	100%	18.716,30	0	0,00
7.4	**FORRO**		**1**		**104.178,45**											
7.4.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	676,22	76,93	67.622,00	676,22	100%	67.622,00	0	0%	-	676,22	100%	67.622,00	0	0,00
7.4.2	Forro em lambri de PVC	m²	676,22	41,59	36.556,45	676,22	100%	36.556,45	0	0%	-	676,22	100%	36.556,45	0	0,00
8	**PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS**		**1**		**245.040,23**											
8.1	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	734,6	101,68	97.099,42	734,6	100%	97.099,42	0	0%	-	734,6	100%	97.099,42	0	0,00
8.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	45,32	65,65	3.867,60	45,32	100%	3.867,60	0	0%	-	45,32	100%	3.867,60	0	0,00
8.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	225,25	71,56	20.952,75	112,625	50%	10.476,38	112,625	50%	10.476,38	225,25	100%	20.952,75	0	0,00
8.4	Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	528,05	75,00	51.484,87	264,025	50%	25.742,44	211,22	40%	20.593,95	475,245	90%	46.336,38	52,805	5.148,49
8.5	Rodape ceramico h=8cm	m	245,5	27,61	8.810,99	49,1	20%	1.762,20	49,1	20%	1.762,20	98,2	40%	3.524,40	147,3	5.286,59
8.6	Soleira em marmore branco e=2cm	m²	5,5	963,83	6.891,33	2,75	50%	3.445,67	2,75	50%	3.445,67	5,5	100%	6.891,33	0	0,00
8.7	PISO ANTIDERRAPANTE NITOPISO TF-5000, SELADO C/NITOP. FC-140	m²	167,4	179,44	39.049,39	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	167,4	39.049,39
8.8	Peitoril em marmore branco e=2cm	m²	12,66	1.025,88	16.883,88	6,33	50%	8.441,94	6,33	50%	8.441,94	12,66	100%	16.883,88	0	0,00
9	**PINTURA**		**1**		**64.889,63**											
9.1	PINTURA PVA SUVINIL EM PAREDES COM APLICACAO MASSA CORRIDA	m²	1999	23,97	62.288,84	699,65	35%	21.801,09	699,65	35%	21.801,09	1399,3	70%	43.602,19	599,7	18.686,65
9.2	Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	m²	36,75	54,44	2.600,79	9,1875	25%	650,20	9,1875	25%	650,20	18,375	50%	1.300,40	18,375	1.300,40
10	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		**1**		**58.458,48**											
10.1	**QUADROS E CAIXA**		**1**		**1.377,88**											
10.1.1	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 32 disjuntores (c/barramento)	un	1	1.059,91	1.377,88	1	100%	1.377,88	0	0%	-	1	100%	1.377,88	0	0,00
10.2	**PONTOS, TOMADAS, E INTERRUPTORES**		**1**		**40.958,35**											
10.2.1	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W	pt	80	319,34	33.211,20	40	50%	16.605,60	24	30%	9.963,36	64	80%	26.568,96	16	6.642,24
10.2.2	Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	un	6	25,23	196,74	3	50%	98,37	1,8	30%	59,02	4,8	80%	157,39	1,2	39,35
10.2.3	Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	un	10	66,20	860,60	5	50%	430,30	3	30%	258,18	8	80%	688,48	2	172,12
10.2.4	Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN	un	8	291,57	3.032,32	4	50%	1.516,16	2,4	30%	909,70	6,4	80%	2.425,86	1,6	606,46
10.2.5	Disjuntor 1P - 40 e 50A - PADRÃO DIN	un	4	37,74	196,24	2	50%	98,12	1,2	30%	58,87	3,2	80%	156,99	0,8	39,25
10.2.6	Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação)	un	75	35,50	3.461,25	37,5	50%	1.730,63	22,5	30%	1.038,38	60	80%	2.769,00	15	692,25
10.3	**LUMINÁRIAS**		**1**		**16.122,25**											
10.3.1	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	80	122,58	12.748,00	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	80	12.748,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

			O. S. em:	07/03/2026	Identificação da contratada:	Emissão: 23/09/2026
LOCAL:	COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO GURUPI - VISEU-PA	Modalidade:	CONCORRÊNCIA Nº CP 023/2025	Prazo do contrato:	365	Período:
OBRA:	Construção da Creche São José do Gurupi	Contrato nº.:	310/2026 - DLCA	Término do contrato:	12/02/2027	01/09/2026 a 23/09/2026
EMPRESA:	G C N Construtora LTDA	Assinatura:	12/02/2026	Valor do contrato		MEDIÇÃO: 06
CNPJ:	06.789.584/0001-02			R$ 2.003.028,03		

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
10.3.2	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	un	25	103,83	3.374,25	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	25	3.374,25
11	**SUBESTAÇÃO 75KVA**		**1**		**69.767,12**											
11.1	Subestação aérea c/ transformador 75 KVA (incl. poste, acessórios e cabine de medição)	un	1	53.667,02	69.767,12	1	100%	69.767,12	0	0%	-	1	100%	69.767,12	0	0,00
12	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		**1**		**182.405,40**											
12.1	**ÁGUA FRIA**		**1**		**74.522,31**											
12.1.1	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	pt	40	452,86	23.548,40	40	100%	23.548,40	0	0%	-	40	100%	23.548,40	0	0,00
12.1.2	Reservatório em conc.armado cap=5000 l c/ moto-bomba 1/2 HP	un	1	39.210,70	50.973,91	1	100%	50.973,91	0	0%	-	1	100%	50.973,91	0	0,00
12.2	**ESGOTO**		**1**		**68.719,09**											
12.2.1	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	pt	40	515,92	26.827,60	40	100%	26.827,60	0	0%	-	40	100%	26.827,60	0	0,00
12.2.2	Fossa septica em concreto armado - cap=150 pessoas	un	1	18.112,73	23.546,54	1	100%	23.546,54	0	0%	-	1	100%	23.546,54	0	0,00
12.2.3	Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap=150 pessoas	un	1	9.576,92	12.449,99	1	100%	12.449,99	0	0%	-	1	100%	12.449,99	0	0,00
12.2.4	Caixa em alvenaria de 50x50x50cm c/ tpo. concreto	un	8	566,83	5.894,96	8	100%	5.894,96	0	0%	-	8	100%	5.894,96	0	0,00
12.3	**PLUVIAL**		**1**		**39.164,00**											
12.3.1	Canaleta em concreto simples (0,40x0,30m)	m	80	376,58	39.164,00	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	80	39.164,00
13	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO**		**1**		**3.847,40**											
13.1	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	un	10	219,09	2.848,10	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	10	2.848,10
13.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	30	25,63	999,30	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	30	999,30
14	**APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESÓRIOS SANITÁRIOS**		**1**		**35.691,16**											
14.1	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,40x0,60m, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada1/2", inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	2	3.319,65	8.631,08	1	50%	4.315,54	1	50%	4.315,54	2	100%	8.631,08	0	0,00
14.2	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	un	10	655,08	8.516,00	5	50%	4.258,00	3	30%	2.554,80	8	80%	6.812,80	2	1.703,20
14.3	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	908,28	2.361,52	1	50%	1.180,76	0,6	30%	708,46	1,6	80%	1.889,22	0,4	472,30
14.4	Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv.	un	12	902,72	14.082,36	3,93079	33%	4.612,91	4,4377788	37%	5.207,87	8,3685734	70%	9.820,77	3,63142655	4.261,59
14.5	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	10	81,25	1.056,20	5	50%	528,10	3	30%	316,86	8	80%	844,96	2	211,24
14.6	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	10	80,31	1.044,00	5	50%	522,00	3	30%	313,20	8	80%	835,20	2	208,80
15	**MURO**		**1**		**85.106,33**											
15.1	**ESQUADRIAS DE VIDRO**		**1**		**9.820,12**											
15.1.1	Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola)	m²	10,5	719,43	9.820,12	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	10,5	9.820,12
15.2	**REVESTIMENTO**		**1**		**1.611,01**											
15.2.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	50,25	11,25	734,65	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	50,25	734,65
15.2.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	50,25	13,42	876,36	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	50,25	876,36
15.3	**CONSTRUÇÃO**		**1**		**56.372,93**											
15.3.1	Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.0m)	m	51,5	842,02	56.372,93	51,5	100%	56.372,93	0	0%	-	51,5	100%	56.372,93	0	0,00
15.4	**CONCRETO ARMADO - PORTICO DE ENTRADA**		**1**		**17.302,27**											

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO GURUPI - VISEU-PA	Modalidade:	CONCORRÊNCIA Nº CP 023/2025	O. S. em: 07/03/2026	Identificação da contratada: GCN CONSTRUTORA LTDA
OBRA:	Construção da Creche São José do Gurupi	Contrato nº.:	310/2026 - DLCA	Prazo do contrato: 365	Emissão: 23/09/2026
EMPRESA:	G C N Construtora LTDA	Assinatura:	12/02/2026	Término do contrato: 12/02/2027	Período: 01/09/2026 a 23/09/2026
CNPJ:	06.789.584/0001-02			Valor do contrato R$ 2.003.028,03	MEDIÇÃO: 06

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERIODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
15.4.1	Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	3,56	3.738,61	17.302,27	3,56	100%	17.302,27	0	0%	-	3,56	100%	17.302,27	0	0,00
16	**PLAYGROUND**		**1**		**7.278,86**											
16.1	Instalação de brinquedos do playground	UND	2	271,38	705,58	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	705,58
16.2	INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO COM ENCOSTO, DIMENSÕES 180 CM X 64 CM X 89 CM, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	4	213,54	1.110,40	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	4	1.110,40
16.3	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ousimilar	un	1	1.709,52	2.222,37	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	2.222,37
16.4	Brinquedo escada horizontal em tubo de ferro galv. ø=2", dim. 0,82 x 3,98 x 1,80m, inclusive aplicação de zarcão e pintada com esmalte sintético, ref. Sergipark ou similar	Un	1	2.492,70	3.240,51	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	3.240,51
17	**URBANIZAÇÃO**		**1**		**3.210,17**											
17.1	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	68,2	36,21	3.210,17	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	68,2	3.210,17
18	**SERVIÇOS FINAIS**		**1**		**21.453,90**											
18.1	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W	pt	22	319,34	9.133,08	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	22	9.133,08
18.2	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	un	6	103,83	809,82	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	6	809,82
18.3	Limpeza geral e entrega da obra	m²	900	9,84	11.511,00	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	900	11.511,00
					R$ 2.003.028,03			1.666.000,00			**150.000,00**			**1.816.000,00**		**187.028,03**

Observações:

RESUMO DA OBRA

RESUMO CONTRATO

VALOR CONTRATO:	**R$**	**2.003.028,03**
VALOR ACUMULADO:	**R$**	**1.816.000,00**
SALDO CONTRATO:	**R$**	**187.028,03**
% EXECUTADO:		

MEDIÇÃO	06
VALOR NOTA FISCAL	
R$ 150.000,00	

HISTORICO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	VALOR	%
1º MEDIÇÃO	R$ 305.000,00	15,23%
2º MEDIÇÃO	R$ 352.000,00	17,57%
3º MEDIÇÃO	R$ 352.000,00	17,57%
4º MEDIÇÃO	R$ 245.000,00	12,23%
5º MEDIÇÃO	R$ 412.000,00	20,57%
5º MEDIÇÃO	R$ 150.000,00	7,49%
TOTAL	**R$ 1.816.000,00**	**90,66%**

gov.br
Documento assinado digitalmente
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
Data: 23/09/2026 11:10:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fiscal da Obra
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
CREA – PA nº 1522312552PA
Engenheiro Civil - PMV

CASSIO DO ROSARIO BARROS:01803427205
Assinado de forma digital por CASSIO DO ROSARIO BARROS:01803427205

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU/PA

BOLETIM MENSAL DE MEDIÇÃO

		Convênios:	007/2024	O. S. em.:	30/04/24	Identificação da contratada:	Emissão: 9/3/26
MUNICÍPIO:	VISEU/PA	Licitação	Concorrência 001/2024	Prazo:			Mês: SETEMBRO
		Modalidade:	CP 001/2024	Término:	30/09/26		
OBRA:	Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para prestar os serviços de Drenagem, Pavimentação, Calçamento e Sinalização do Residencial Gurupi	Contrato nº.:	294/2024/DLCA	Valor do contrato aditado			Período: 13/08/2026 À 03/09/2026
EMPRESA:	F B CONSTRUÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Assinatura:	4/25/24	R$ 9.979.223,40			

MEDIÇÃO: **07**

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**353.469,35**											
1.1	Placa Da Obra Em Chapa Galvanizada	m²	6,00	732,73	4.396,38	6,00	100,00%	4.396,38			-	6,00	100,00%	4.396,38	-	-
1.2	Administração Local	mês	1,00	206.394,06	206.394,06	1,00	100,00%	206.394,06			-	1,00	100,00%	206.394,06	-	-
1.3	Instalação De Canteiro De Obras (Un)	UN	1,00	95.992,27	95.992,27	1,00	100,00%	95.992,27			-	1,00	100,00%	95.992,27	-	-
1.4	Mobilização E Desmobilização De Pessoal E Equipamentos U (N)	UN	1,00	46.686,64	46.686,64	0,50	50,00%	23.343,32	0,50	50,00%	23.343,32	1,00	100,00%	46.686,64	-	-
2	**DEMOLIÇÃO E RETIRADAS**				**308.616,38**											
2.1	Demolição Manual De Concreto Simples	m³	407,30	375,69	153.018,53	407,30	100,00%	153.018,53			-	407,30	100,00%	153.018,53	-	-
2.2	Demolicao De Asfalto	m³	548,96	85,73	47.062,34	548,96	100,00%	47.062,34			-	548,96	100,00%	47.062,34	-	-
2.3	Carga, Manobra E Descarga De Entulho Em Caminhão Basculante 14 M³ - Carga Com Escavadeira Hidráulica (Caçamba De 0,80 M³ / 111 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020	m³	9.562,60	11,35	108.535,51	9.562,60	100,00%	108.535,51			-	9.562,60	100,00%	108.535,51	-	-
3	**TERRAPLENAGEM**				**549.413,49**											
3.1	Escavação Horizontal, Incluindo Escarificação, Carga, Descarga E Transporte Em Solo De 2A Categoria Com Trator De Esteiras (150Hp/Lâmina: 3,18M3) E Caminhão Basculante De 14M3, Dmt Até 200M. Af_07/2020	m³	5.630,39	23,58	132.764,59	5.630,39	100,00%	132.764,59			-	5.630,39	100,00%	132.764,59	-	-
3.2	Carga, Manobra E Descarga De Solos E Materiais Granulares Em Caminhão Basculante 14 M³ - Carga Com Pá Carregadeira (Caçamba De 1,7 A 2,8 M³ / 128 Hp) E Descarga Livre (Unidade: M3). Af_07/2020	m³	11.260,78	11,27	126.908,99	11.260,78	100,00%	126.908,99			-	11.260,78	100,00%	126.908,99	-	-
3.3	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Argiloso. Af_11/2019	m²	28.151,97	3,13	88.115,66	28.151,97	100,00%	88.115,66			-	28.151,97	100,00%	88.115,66	-	-
3.4	Execução E Compactação De Base E Ou Sub Base Para Pavimentação De Solos De Comportamento Laterítico (Arenoso) - Exclusive Solo, Escavação, Carga E Transporte. Af_11/2019	m³	5.630,39	14,97	84.286,93	5.630,39	100,00%	84.286,93			-	5.630,39	100,00%	84.286,93	-	-
3.5	Escavação, Carga E Transporte De Material De 1ª Categoria - Dmt De 2.500 A 3.000 M - Caminho De Serviço Em Leito Natural -Com Carregadeira E Caminhão Basculante De 14 M³	m³	5.630,39	20,84	117.337,32	5.630,39	100,00%	117.337,32			-	5.630,39	100,00%	117.337,32	-	-
4	**PAVIMENTAÇÃO**				**7.049.696,79**											
4.1	Imprimacao De Solo Para Receber Pavimento Asfaltico Via Urbana	m²	28.151,97	15,21	428.191,46	24.400,00	86,67%	371.124,00	3.751,97	13,33%	57.067,46	28.151,97	100,00%	428.191,46	-	-
4.2	Pintura De Ligação	m²	28.151,97	4,64	130.625,14	24.400,00	86,67%	113.216,00	3.751,97	13,33%	17.409,14	28.151,97	100,00%	130.625,14	-	-
4.3	Execução De Pavimento Com Aplicação De Concreto Asfáltico, Camada De Rolamento - Exclusive Carga E Transporte. Af_11/2019	m³	1.407,60	3.976,61	5.597.476,23	1.381,49	98,15%	5.493.645,52	26,11	1,85%	103.830,71	1.407,60	100,00%	5.597.476,23	-	-
4.4	Transporte Com Caminhão Tanque De Transporte De Material Asfáltico De 20000 L, Em Via Urbana Em Leito Natural (Unidade: Txkm). Af_07/2020	TXKM	10.134,72	2,98	30.201,46	9.900,00	97,68%	29.502,00	234,72	2,32%	699,46	10.134,72	100,00%	30.201,46	-	-
4.5	Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Feito Em Obra, Acabamento Convencional, Não Armado. Af_08/2022	m³	651,69	1.324,56	863.202,50	651,69	100,00%	863.202,50			-	651,69	100,00%	863.202,50	-	-
5	**DRENAGEM**				**1.621.073,43**											
5.1	Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. Até 1,5 M (Média Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Escavadeira (0,8 M3), Larg. De 1,5 M A 2,5 M, Em Solo De 1A Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_02/2021	m³	916,43	14,21	13.022,47	850,00	92,75%	12.078,50	66,43	7,25%	943,97	916,43	100,00%	13.022,47	-	-
5.2	Preparo De Fundo De Vala Com Largura Maior Ou Igual A 1,5 M E Menor Que 2,5 M (Acerto Do Solo Natural). Af_08/2020	m²	23.623,60	3,68	86.934,84	20.000,00	84,66%	73.600,00	3.623,60	15,34%	13.334,84	23.623,60	100,00%	86.934,84	-	-
5.3	Guia (Meio-Fio) E Sarjeta Conjugados De Concreto, Moldada In Loco Em Trecho Curvo Com Extrusora, 45 Cm Base (15 Cm Base Da Guia + 30 Cm Base Da Sarjeta) X 22 Cm Altura. Af_06/2016	m	8.146,07	89,14	726.140,67	7.783,55	95,55%	693.825,42	362,52	4,45%	32.315,25	8.146,07	100,00%	726.140,67	-	-
5.4	Caminhão Toco, Pbt 14.300 Kg, Carga Útil Máx. 9.710 Kg, Dist. Entre Eixos 3,56 M, Potência 185 Cv, Inclusive Carroceria Fixa Aberta De Madeira P/ Transporte Geral De Carga Seca, Dimen. Aprox. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - Materiais Na Operação. Af_06/2014	h	114,50	199,75	22.871,37	110,00	96,07%	21.972,50	4,50	3,93%	898,87	114,50	100,00%	22.871,37	-	-
5.5	Base Para Poço De Visita Retangular Para Esgoto, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas = 1X1 M, Profundidade = 1,40 M, Excluindo Tampão. Af_12/2020_Pa	UN	176,00	3.927,93	691.315,68	160,00	90,91%	628.468,80	16,00	9,09%	62.846,88	176,00	100,00%	691.315,68	-	-
5.6	Caixa Inspecao 150X100X100Cm Tampao Ferro Fundido 175Kg	UN	88,00	918,05	80.788,40		0,00%	-	88,00	100,00%	80.788,40	88,00	100,00%	80.788,40	-	-
6	**SINALIZAÇÃO**				**96.953,96**											
6.1	Pintura De Eixo Viário Sobre Asfalto Com Tinta Retrorrefletiva A Base De Resina Acrílica Com Microesferas De Vidro, Aplicação Mecânica Com Demarcadora Autopropelida. Af_05/2021	m	7.036,50	6,21	43.696,66	5.000,00	71,06%	31.050,00	2.036,50	28,94%	12.646,66	7.036,50	100,00%	43.696,66	-	-
6.2	Pintura De Faixa De Pedestre Ou Zebrada Tinta Retrorrefletiva A Base De Resina Acrílica Com Microesferas De Vidro, E = 30 Cm, Aplicação Manual. Af_05/2021	m²	349,20	29,64	10.350,28	300,00	85,91%	8.892,00	49,20	14,09%	1.458,28	349,20	100,00%	10.350,28	-	-
6.3	Pintura De Meio-Fio Com Tinta Branca A Base De Cal (Caiação). Af_05/2021	m	8.146,07	2,10	17.106,74	5.500,00	67,52%	11.550,00	2.646,07	32,48%	5.556,74	8.146,07	100,00%	17.106,74	-	-
6.4	Tubo De Aço Galvanizado Com Costura, Classe Média, Conexão Ranhurada, Dn 50 (2"), Instalado Em Prumadas - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	m	126,00	107,20	13.507,20	80,00	63,49%	8.576,00	46,00	36,51%	4.931,20	126,00	100,00%	13.507,20	-	-
6.5	Placa De Sinalizacao Em Chapa De Aco Num 16 Com Pintura Refletiva (M2)	m²	11,76	1.045,33	12.293,08		0,00%	-	11,76	100,00%	12.293,08	11,76	100,00%	12.293,08	-	-
	TOTAL DA OBRA				**9.979.223,40**		**95,69%**	**9.548.859,14**		**4,31%**	**430.364,26**		**100,00%**	**9.979.223,40**	**-**	**-**

Observações:

VALOR DO CONTRATO:	**R$**	**9.979.223,40**	**100,00%**
VALOR DESTA MEDIÇÃO:	**R$**	**430.364,26**	**4,31%**
TOTAL MEDIDO ACUMULADO:	**R$**	**9.979.223,40**	**100,00%**
TOTAL DAS MEDIÇÕES ANTERIORES:	**R$**	**9.548.859,14**	**95,69%**
SALDO A MEDIR:	**R$**	**-**	**0,00%**

JOSE LOURENCO MARTINS NETO:42855527287

Digitally signed by JOSE LOURENCO MARTINS NETO:42855527287
DN: C=BR, CN=JOSE LOURENCO MARTINS NETO:42855527287, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade Certificadora SAFE-ID BRASIL
Reason: I am the author of this document
Location:
Foxit PDF Editor Version: 2026.1.2

GABRIEL LIMA SILVA:01848973276

Assinado digitalmente por GABRIEL LIMA SILVA:01848973276
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

GCN CONSTRUTORA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	VISEU SEDE - Município de Viseu Pa	Modalidade:	CONCORRÊNCIA N° CP 009/2026	O. S. em:	06/05/2026
OBRA:	Reforma da E.M.E.F ANA DUTRA SOUZA	Contrato nº.:	418/2026 - DLCA	Prazo do contrato:	365
EMPRESA:	GCN CONSTRUTORA LTDA	Assinatura:	04/05/2026	Término do contrato:	04/05/2027
CNPJ:	06.789.584/0001-02			Valor do contrato	R$ 1.511.752,17

Emissão:	11/09/2026	MEDIÇÃO:
Período:	11/08/2026 a 11/09/2026	03

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
	REFORMA:															
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		1	12.972,60	12.972,60											
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	3	200,40	601,20	3	100%	601,20	0	0%	-	3	100%	601,20	0	0,00
1.2	Barracão de madeira (incl. instalações)	m²	12	1.030,95	12.371,40	12	100%	12.371,40	0	0%	-	12	100%	12.371,40	0	0,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		1	122.968,91	122.968,91											
2.1	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m³	32	96,75	3.096,00	32	100%	3.096,00	0	0%	-	32	100%	3.096,00	0	0,00
2.2	Bota fora manual até 200m	m³	6	117,76	706,56	6	100%	706,56	0	0%	-	6	100%	706,56	0	0,00
2.3	Retirada de esquadria sem aproveitamento	m²	30	12,87	386,10	30	100%	386,10	0	0%	-	30	100%	386,10	0	0,00
2.4	Retirada de louça sanitária	un	8	15,61	124,88	8	100%	124,88	0	0%	-	8	100%	124,88	0	0,00
2.5	Retirada de telhas de barro	m²	924,71	19,30	17.846,90	924,71	100%	17.846,90	0	0%	-	924,71	100%	17.846,90	0,00	0,00
2.6	Retirada da estrutura em madeira da cobertura	m²	924,71	41,86	38.708,36	924,71	100%	38.708,36	0	0%	-	924,71	100%	38.708,36	0	0,00
2.7	Retirada de grade de ferro	m²	8,4	37,06	311,30	8,4	100%	311,30	0	0%	-	8,4	100%	311,30	0	0,00
2.8	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	m²	820,77	20,51	16.833,99	820,77	100%	16.833,99	0	0%	-	820,77	100%	16.833,99	0	0,00
2.9	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m²	996,56	45,11	44.954,82	996,56	100%	44.954,82	0	0%	-	996,56	100%	44.954,82	0	0,00
3	ESTRUTURA		1	46.378,31	46.378,31											
3.1	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	122,6	42,92	5.261,99	98,08	80%	4.209,59	24,52	20%	1.052,40	122,6	100%	5.261,99	0	0,00
3.2	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	72,6	87,68	6.365,56	58,08	80%	5.092,45	14,52	20%	1.273,11	72,6	100%	6.365,56	0	0,00
3.3	CONCRETO ARMADO : VIGAS		1	19.316,63	19.316,63											
3.3.1	Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento)	m³	4,03	4.793,21	19.316,63	3,224	80%	15.453,30	0,806	20%	3.863,33	4,03	100%	19.316,63	0	0,00
3.4	CONCRETO ARMADO : PILARES		1	15.434,13	15.434,13											
3.4.1	Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento)	m³	3,22	4.793,21	15.434,13	2,576	80%	12.347,30	0,644	20%	3.086,83	3,22	100%	15.434,13	0	0,00
4	COBERTURA:		1	506.575,57	506.575,57											
4.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	m²	924,71	294,78	272.586,01	508,591	55%	149.922,31	277,413	30%	81.775,80	786,0035	85%	231.698,11	138,7065	40.887,90
4.2	Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa filme com isolamentopoliisocianurato (PIR)	m²	924,71	199,71	184.673,83	462,355	50%	92.336,92	231,1775	25%	46.168,46	693,5325	75%	138.505,37	231,1775	46.168,46
4.3	Cumeeira em aço galvanizado	m	12,3	77,29	950,66	3,075	25%	237,67	6,15	50%	475,33	9,225	75%	713,00	3,075	237,67
4.4	Calha em chapa galvanizada	m	67,2	108,87	7.316,06	16,8	25%	1.829,02	33,6	50%	3.658,03	50,4	75%	5.487,05	16,8	1.829,02
4.5	Cobertura em policarbonato fumê - Incl. estr. metálica	m²	22,43	736,89	16.528,44	3,3645	15%	2.479,27	11,215	50%	8.264,22	14,5795	65%	10.743,49	7,8505	5.784,95
4.6	Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica - Rev 01	m²	81,64	300,35	24.520,57	36,738	45%	11.034,26	28,574	35%	8.582,20	65,312	80%	19.616,46	16,328	4.904,11
5	ESQUADRIAS:		1	87.604,74	87.604,74											
5.1	PORTAS:		1	29.391,52	29.391,52											
5.1.1	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	m²	34,65	668,29	23.156,24	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	34,65	23.156,24
5.1.2	PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA (1.80X2.90)m	CJ	1	6.235,28	6.235,28	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	6.235,28
5.2	JANELAS		1	58.213,22	58.213,22											
5.2.1	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	60,16	967,64	58.213,22	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	60,16	58.213,22
6	REVESTIMENTOS:		1	121.196,05	121.196,05											
6.1	FORROS		1	121.196,05	121.196,05											
6.1.1	Forro em lambri de PVC	m²	820,77	47,65	39.109,69	369,347	45%	17.599,36	164,154	20%	7.821,94	533,5005	65%	25.421,30	287,2695	13.688,39
6.1.2	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	820,77	88,68	72.785,88	496,197	60%	44.002,74	205,1925	25%	18.196,47	701,389375	85%	62.199,21	119,380625	10.586,67
6.1.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	168	55,36	9.300,48	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	168	9.300,48
7	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS:		1	100.568,65	100.568,65											
7.1	Soleira em marmore branco e=2cm	m²	3,6	1.093,71	3.937,35	0	0%	-	1,44	40%	1.574,94	1,44	40%	1.574,94	2,16	2.362,41
7.2	Rodape ceramico h=8cm	m	352,25	31,70	11.166,32	0	0%	-	123,2875	35%	3.908,21	123,2875	35%	3.908,21	228,9625	7.258,11
7.3	Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	996,56	85,76	85.464,98	249,14	25%	21.366,25	298,968	30%	25.639,49	548,108	55%	47.005,74	448,452	38.459,24
8	PINTURAS:		1	63.233,80	63.233,80											
8.1	Latex acrilica (sobre pintura antiga)	m²	4552,47	13,89	63.233,80	910,494	20%	12.646,76	910,494	20%	12.646,76	1820,988	40%	25.293,52	2731,482	37.940,28
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:		1	88.787,66	88.787,66											
9.1	QUADROS E CAIXAS:		1	833,88	833,88											

GCN CONSTRUTORA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	VISEU SEDE - Município de Viseu Pa	Modalidade:	CONCORRÊNCIA N° CP 009/2026	O. S. em:	06/05/2026
OBRA:	Reforma da E.M.E.F ANA DUTRA SOUZA	Contrato nº.:	418/2026 - DLCA	Prazo do contrato:	365
EMPRESA:	GCN CONSTRUTORA LTDA	Assinatura:	04/05/2026	Término do contrato:	04/05/2027
CNPJ:	06.789.584/0001-02			Valor do contrato	R$ 1.511.752,17

Emissão:	11/09/2026	MEDIÇÃO:
Período:	11/08/2026 a 11/09/2026	03

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
9.1.1	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 24 disjuntores (c/barramento)	un	1	833,88	833,88	1	100%	833,88	0	0%	-	1	100%	833,88	0	0,00
9.2	**PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES:**		**1**	**16.740,64**	**16.740,64**											
9.2.1	Revisão de ponto de luz	pt	112	149,47	16.740,64	112	100%	16.740,64	0	0%	-	112	100%	16.740,64	0	0,00
9.3	**LUMINÁRIAS:**		**1**	**10.168,80**	**10.168,80**											
9.3.1	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	un	2	119,60	239,20	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	239,20
9.3.2	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x32w, completa, inclusive reator eletrônico e lâmpada	un	80	124,12	9.929,60	21,3304	27%	2.647,53	0	0%	-	21,33042862	27%	2.647,53	58,66957138	7.282,07
9.4	**Subestação aérea c/ transformador 75 KVA**		**1**	**61.044,34**	**61.044,34**											
9.4.1	Subestação aérea c/ transformador 75 KVA (incl. poste, acessórios e cabine de medição)	un	1	61.044,34	61.044,34	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	61.044,34
10	**INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO:**		**1**	**103.818,72**	**103.818,72**											
10.1	**PONTOS:**		**1**	**43.152,00**	**43.152,00**											
10.1.1	Ponto de dreno p/ split (10m)	pt	16	350,71	5.611,36	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	16	5.611,36
10.1.2	Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao)	pt	16	721,94	11.551,04	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	16	11.551,04
10.1.3	Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m)	pt	16	1.624,35	25.989,60	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	16	25.989,60
10.2	**APARELHOS:**		**1**	**60.666,72**	**60.666,72**											
10.2.1	Aparelho Air-Split - 12.000 BTU's - Inverter	un	16	3.791,67	60.666,72	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	16	60.666,72
11	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:**		**1**	**7.891,74**	**7.891,74**											
11.1	**ÁGUA FRIA:**		**1**	**3.126,20**	**3.126,20**											
11.1.1	Revisão de ponto de água	pt	20	156,31	3.126,20	0	0%	-	20	100%	3.126,20	20	100%	3.126,20	0	0,00
11.2	**ESGOTO:**		**1**	**4.765,54**	**4.765,54**											
11.2.1	Revisão de ponto de esgoto	pt	16	238,64	3.818,24	0	0%	-	8	50%	1.909,12	8	50%	1.909,12	8	1.909,12
11.2.2	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	2	473,65	947,30	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	947,30
12	**INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/ COMBATE A INCÊNDIO:**		**1**	**1.743,35**	**1.743,35**											
12.1	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	un	7	249,05	1.743,35	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	7	1.743,35
13	**APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS:**		**1**	**28.195,16**	**28.195,16**											
13.1	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,40x0,60m, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada1/2", inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1	3.785,40	3.785,40	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	3.785,40
13.2	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.60x0.60, com03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	2	3.006,39	6.012,78	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	6.012,78
13.3	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	un	12	747,55	8.970,60	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	12	8.970,60
13.4	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	809,44	809,44	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	809,44
13.5	Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv.	un	1	1.027,79	1.027,79	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	1.027,79
13.6	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	13	90,32	1.174,16	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	13	1.174,16
13.7	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	5	87,65	438,25	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	5	438,25
13.8	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2	806,74	1.613,48	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	1.613,48
13.9	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	421,74	421,74	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	421,74
13.10	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	3	1.313,84	3.941,52	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	3	3.941,52
14	**ELEMENTOS DE ESCOLA:**		**1**	**24.424,40**	**24.424,40**											

GCN CONSTRUTORA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	VISEU SEDE - Município de Viseu Pa	Modalidade:	CONCORRÊNCIA N° CP 009/2026	O. S. em:	06/05/2026
OBRA:	Reforma da E.M.E.F ANA DUTRA SOUZA	Contrato nº.:	418/2026 - DLCA	Prazo do contrato:	365
EMPRESA:	GCN CONSTRUTORA LTDA	Assinatura:	04/05/2026	Término do contrato:	04/05/2027
CNPJ:	06.789.584/0001-02			Valor do contrato	R$ 1.511.752,17

Emissão:	11/09/2026	MEDIÇÃO:
Período:	11/08/2026 a 11/09/2026	03

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
14.1	Quadro magnético branco c/ apoio para apagador e pincéis e moldura emalumínio	m²	28,8	729,19	21.000,67	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	28,8	21.000,67
14.2	Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un	cj	1	3.423,73	3.423,73	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	3.423,73
15	**URBANIZAÇÃO:**		**1**	**2.327,92**	**2.327,92**											
15.1	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	56	41,57	2.327,92	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	56	2.327,92
16	**SERVIÇOS FINAIS:**		**1**	**13.003,74**	**13.003,74**											
16.1	Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	un	1	1.573,20	1.573,20	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	1.573,20
16.2	Limpeza geral e entrega da obra	m²	996,56	11,47	11.430,54	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	996,56	11.430,54
17	**MOVIMENTO DE TERRA:**		**1**	**447,24**	**447,24**											
17.1	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	3,56	108,66	386,82	3,56	100%	386,82	0	0%	-	3,56	100%	386,82	0	0,00
17.2	Reaterro compactado	m³	2,59	23,33	60,42	2,59	100%	60,42	0	0%	-	2,59	100%	60,42	0	0,00
18	**FUNDAÇÕES:**		**1**	**10.902,28**	**10.902,28**											
18.1	**SAPATAS:**		**1**	**0,00**	**0,00**											
18.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	0,25	1.110,46	277,61	0,25	100%	277,61	0	0%	-	0,25	100%	277,61	0	0,00
18.3	Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma)	m³	0,6	4.413,27	2.647,96	0,6	100%	2.647,96	0	0%	-	0,6	100%	2.647,96	0	0,00
18.4	**BALDRAME:**		**1**	**7.976,71**	**7.976,71**											
18.4.1	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	1,92	4.154,54	7.976,71	1,92	100%	7.976,71	0	0%	-	1,92	100%	7.976,71	0	0,00
19	**ESTRUTURA:**		**1**	**18.645,58**	**18.645,58**											
19.1	**CONCRETO ARMADO - PILARES:**		**1**	**9.442,62**	**9.442,62**											
19.1.1	Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento)	m³	1,97	4.793,21	9.442,62	1,576	80%	7.554,10	0,394	20%	1.888,52	1,97	100%	9.442,62	0	0,00
19.2	**CONCRETO ARMADO : VIGAS**		**1**	**9.202,96**	**9.202,96**											
19.2.1	Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento)	m³	1,92	4.793,21	9.202,96	1,536	80%	7.362,37	0,384	20%	1.840,59	1,92	100%	9.202,96	0	0,00
20	**PAREDES E PAINEIS:**		**1**	**43.651,20**	**43.651,20**											
20.1	Alvenaria tijolo de barro a singelo	m²	240	181,88	43.651,20	216	90%	39.286,08	24	10%	4.365,12	240	100%	43.651,20	0	0,00
21	**ESQUADRIAS:**		**1**	**49.112,15**	**49.112,15**											
21.1	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	47,5	1.033,94	49.112,15	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	47,5	49.112,15
22	**REVESTIMENTOS:**		**1**	**37.008,00**	**37.008,00**											
22.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	480	19,25	9.240,00	240	50%	4.620,00	192	40%	3.696,00	432	90%	8.316,00	48	924,00
22.2	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	480	57,85	27.768,00	192	40%	11.107,20	227,9503544	47%	13.186,93	419,9503544	87%	24.294,13	60,04964564	3.473,87
23	**PINTURAS:**		**1**	**20.294,40**	**20.294,40**											
23.1	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	320	63,42	20.294,40	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	320	20.294,40
					R$ 1.511.752,17			628.000,00			**258.000,00**			**886.000,00**		**625.752,17**

Observações:

RESUMO DA OBRA

RESUMO CONTRATO

VALOR CONTRATO:	**R$**	**1.511.752,17**
VALOR ACUMULADO:	**R$**	**886.000,00**
SALDO CONTRATO:	**R$**	**625.752,17**
% EXECUTADO:		

MEDIÇÃO	03
VALOR NOTA FISCAL	
R$ 258.000,00	

HISTORICO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	VALOR	%
1º MEDIÇÃO	R$ 220.000,00	14,55%
2º MEDIÇÃO	R$ 408.000,00	26,99%
3º MEDIÇÃO	R$ 258.000,00	17,07%
TOTAL	R$ 886.000,00	58,61%

gov.br
Documento assinado digitalmente
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
Data: 11/09/2026 12:24:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CASSIO DO ROSARIO BARROS:01803427205

Assinado de forma digital por CASSIO DO ROSARIO BARROS:01803427205

Fiscal da Obra
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
CREA – PA nº 1522312552PA
Engenheiro Civil - PMV

J DE OLIVEIRA DAMASCENO LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	Viseu-SEDE, Município de Viseu Pa	Modalidade:	CONCORRÊNCIA Nº CP 017/2025	O. S. em:	23/08/2026
OBRA:	MASSA ASFALTICA	Contrato nº.:	7142025 - DLCA	Prazo do contrato:	365
EMPRESA:	J DE OLIVEIRA DAMASCENO LTDA	Assinatura:	18/12/2025	Término do contrato:	18/12/2026
CNPJ:	44.062.039/0001-09			Valor do contrato	R$ 2.585.000,00

Emissão: 31/08/2026

Período: 06/08/2026 a 31/08/2026

MEDIÇÃO: 03

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO QUANT.	CONTRATO UNITÁRIO (R$)	CONTRATO TOTAL (R$)	ACUMULADO ANTERIOR QUANT.	ACUMULADO ANTERIOR %	ACUMULADO ANTERIOR TOTAL (R$)	EXECUTADO NO PERÍODO QUANT.	EXECUTADO NO PERÍODO %	EXECUTADO NO PERÍODO TOTAL (R$)	ACUMULADO TOTAL QUANT.	ACUMULADO TOTAL %	ACUMULADO TOTAL TOTAL (R$)	SALDO FÍSICO	SALDO FINANC.
						REFORMA:										
1	**SERV. PRELIMINARES**		1	2.759,19	2.759,19											
1.1	Placa da obra em chapa galvanizada	m²	3,00	R$ 919,73	R$ 2.759,19	3	100%	2.759,19	0	0%	-	3	100%	2.759,19	0	0,00
2	**PAVIMENTAÇÃO**				2.582.240,81											
2.1	Pintura de ligação (Execução, exclui fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m2	19.889,45	R$ 0,33	R$ 6.563,51	14817,1	75%	4.922,63	4972,3625	25%	1.640,88	19889,45	100%	6.563,51	0	0,00
2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	994,47	R$ 2.590,00	R$ 2.575.677,30	746,053	75%	1.932.277,37	248,4169624	25%	643.399,93	994,47	100%	2.575.677,30	0	0,00
					R$ 2.585.000,00			1.939.959,19			**645.040,81**			**2.585.000,00**		-

Observações:

RESUMO DA OBRA

RESUMO CONTRATO

VALOR CONTRATO:	**R$**	**2.585.000,00**
VALOR ACUMULADO:	**R$**	**2.585.000,00**
SALDO CONTRATO:	**R$**	**-**
% EXECUTADO:		

MEDIÇÃO	03
VALOR NOTA FISCAL	
R$ 645.040,81	

HISTÓRICO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	VALOR	%
1ª MEDIÇÃO	R$ 989.959,19	38,30%
2ª MEDIÇÃO	R$ 950.000,00	36,75%
3ª MEDIÇÃO	R$ 645.040,81	24,95%
TOTAL	**R$ 2.585.000,00**	**100,00%**

MICHELLE AZULAY RAMOS:83287949268

Assinado de forma digital por MICHELLE AZULAY RAMOS:83287949268

Ruan Oliveira
Engenheiro Civil
CREA: 1522312552-PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	SEDE VISEU-PA	Modalidade:	CONCORRÊNCIA Nº CP 021/2025	O. S. em:	23/03/2026	Identificação da contratada:	Emissão: 01/09/2026
OBRA:	Reforma e Ampliação do Centro de Referência de assistência Social (CRAS APEVI)	Contrato nº.:	309/2026 - DLCA	Prazo do contrato:	365		Período: 13/07/2026 a 01/09/2026
EMPRESA:	J COSTA OLIVEIRA LTDA	Assinatura:	12/02/2026	Término do contrato:	12/02/2027		MEDIÇÃO: 04
CNPJ:	17.830.121/0001-63			Valor do contrato	R$ 283.846,88		

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
	REFORMA:															
1	**SERV. PRELIMINARES**		**1**		**4.890,87**											
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	3	179,62	672,27	3	100%	672,27	0	0%	-	3	100%	672,27	0	0,00
1.2	Tapume c/ chapa de madeirit plastificado e=15mm (h=2.20m)	m²	20	169,07	4.218,60	20	100%	4.218,60	0	0%	-	20	100%	4.218,60	0	0,00
2	**COBERTURA**		**1**		**101.794,55**											
2.1	COBERTURA TELHA METALICA PRE-PINTADA	m²	270,5	97,54	32.917,14	270,5	100%	32.917,14	0	0%	-	270,5	100%	32.917,14	0	0,00
2.2	ESTRUTURA METAL.TESOURAS/TRELICAS,VAO LIVRE 25m(12kg/m2) M.0	m²	270,5	204,10	68.877,41	270,5	100%	68.877,41	0	0%	-	270,5	100%	68.877,41	0	0,00
3	**REVESTIMENTO**		**1**		**40.539,83**											
3.1	**FORRO**		**1**		**40.539,83**											
3.1.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	270,5	77,88	26.281,78	202,9	75%	19.711,34	67,625	25%	6.570,45	270,5	100%	26.281,78	0,00	0,00
3.1.2	Forro em lambri de PVC	m²	270,5	42,25	14.258,05	202,9	75%	10.693,54	67,625	25%	3.564,51	270,5	100%	14.258,05	0	0,00
4	**PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS**		**1**		**24.984,86**											
4.1	CERAMICA 50x50cm PARA PISO BRILHANTE EXTRA BRANCO FORMIGRES	m²	270,5	55,14	18.607,69	121,7	45%	8.373,46	148,775	55%	10.234,23	270,5	100%	18.607,69	0	0,00
4.2	Rodape ceramico h=8cm	m	115,5	28,01	4.035,57	46,2	40%	1.614,23	69,3	60%	2.421,34	115,5	100%	4.035,57	0	0,00
4.3	Soleira em marmore branco e=2cm	m²	0,95	983,72	1.165,91	0,38	40%	466,36	0,57	60%	699,55	0,95	100%	1.165,91	0	0,00
4.4	Peitoril em marmore branco e=2cm	m²	0,9	1.047,08	1.175,69	0,36	40%	470,28	0,54	60%	705,41	0,9	100%	1.175,69	0	0,00
5	**PINTURA**		**1**		**11.937,24**											
5.1	Latex acrilica (sobre pintura antiga)	m²	650,5	12,21	9.907,11	245,8	38%	3.744,12	404,66146	62%	6.162,99	650,5	100%	9.907,11	0	0,00
5.2	Acrílica para piso	m²	15	27,83	520,80	0	0%	-	15	100%	520,80	15	100%	520,80	0	0,00
5.3	Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	m²	21,97	55,07	1.509,33	0	0%	-	21,97	100%	1.509,33	21,97	100%	1.509,33	0	0,00
6	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		**1**		**3.905,99**											
6.1	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 24 disjuntores (c/barramento)	un	1	744,13	928,37	1	100%	928,37	0	0%	-	1	100%	928,37	0	0,00
6.2	**PONTOS, TOMADAS, E INTERRUPTORES**		**1**		**1.950,72**											
6.2.1	Revisão de ponto de luz	pt	12	130,30	1.950,72	12	100%	1.950,72	0	0%	-	12	100%	1.950,72	0	0,00
6.3	**LUMINÁRIAS**		**1**		**1.026,90**											
6.3.1	LÂMPADA MISTA 160 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	30	27,44	1.026,90	21	70%	718,83	9	30%	308,07	30	100%	1.026,90	0	0,00
7	**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**		**1**		**8.922,19**											
7.1	**ÁGUA FRIA**		**1**		**0,00**											
7.2	Reservatório em polietileno de 5.000 L	un	1	6.681,74	8.336,13	1	100%	8.336,13	0	0%	-	1	100%	8.336,13	0	0,00
7.3	Torneira de bóia 3/4"	un	1	73,56	91,77	1	100%	91,77	0	0%	-	1	100%	91,77	0	0,00
7.4	**ESGOTO**		**1**		**494,29**											
7.4.1	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1	396,20	494,29	1	100%	494,29	0	0%	-	1	100%	494,29	0	0,00
8	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO**		**1**		**557,54**											
8.1	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	un	2	223,45	557,54	0	0%	-	2	100%	557,54	2	100%	557,54	0	0,00
9	**AMPLIAÇÃO**		**1**		**0,00**											
10	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		**1**		**356,44**											
10.1	Limpeza do terreno	m²	22,25	6,20	171,99	22,25	100%	171,99	0	0%	-	22,25	100%	171,99	0	0,00
10.2	Locação da obra a trena	m²	22,25	6,65	184,45	22,25	100%	184,45	0	0%	-	22,25	100%	184,45	0	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	SEDE VISEU-PA	Modalidade:	CONCORRÊNCIA Nº CP 021/2025	O. S. em: 23/03/2026	Identificação da contratada:	Emissão: 01/09/2026 — MEDIÇÃO:
OBRA:	Reforma e Ampliação do Centro de Referência de assistência Social (CRAS APEVI)	Contrato nº.:	309/2026 - DLCA	Prazo do contrato: 365		Período:
EMPRESA:	J COSTA OLIVEIRA LTDA	Assinatura:	12/02/2026	Término do contrato: 12/02/2027		13/07/2026 a 01/09/2026 — 04
CNPJ:	17.830.121/0001-63			Valor do contrato: R$ 283.846,88		

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
11	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**		**1**		**473,14**											
11.1	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	3,82	99,28	473,14	3,82	100%	473,14	0	0%	-	3,82	100%	473,14	0	0,00
12	**FUNDAÇÕES**		**1**		**8.970,73**											
12.1	**SAPATA**		**1**		**3.836,53**											
12.1.1	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	0,15	980,23	183,43	0,15	100%	183,43	0	0%	-	0,15	100%	183,43	0	0,00
12.1.2	Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma)	m³	0,75	3.904,15	3.653,10	0,75	100%	3.653,10	0	0%	-	0,75	100%	3.653,10	0	0,00
12.2	**BALDRAME**		**1**		**5.134,20**											
12.2.1	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	1,12	3.674,35	5.134,20	1,12	100%	5.134,20	0	0%	-	1,12	100%	5.134,20	0	0,00
13	**ESTRUTURA**		**1**		**4.630,58**											
13.1	**CONCRETO ARMADO - PILARES**		**1**		**1.852,30**											
13.1.1	Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento)	m³	0,35	4.242,00	1.852,30	0,35	100%	1.852,30	0	0%	-	0,35	100%	1.852,30	0	0,00
13.2	**VERGAS E CONTRAVERGAS**		**1**		**2.778,28**											
13.2.1	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	15	89,59	1.676,55	15	100%	1.676,55	0	0%	-	15	100%	1.676,55	0	0,00
13.2.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	13,5	65,42	1.101,73	13,5	100%	1.101,73	0	0%	-	13,5	100%	1.101,73	0	0,00
14	**PAREDES E PAINES**		**1**		**10.353,54**											
14.1	**ALVENARIA E VEDAÇÃO**		**1**		**10.353,54**											
14.1.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	64,5	128,67	10.353,54	64,5	100%	10.353,54	0	0%	-	64,5	100%	10.353,54	0	0,00
15	**ESQUADRIAS**		**1**		**6.408,34**											
15.1	**PORTAS**		**1**		**2.530,28**											
15.1.1	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	m²	3,4	596,51	2.530,28	0	0%	-	3,4	100%	2.530,28	3,4	100%	2.530,28	0	0,00
15.2	**JANELAS**		**1**		**3.878,06**											
15.2.1	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	3,6	863,45	3.878,06	0	0%	-	3,6	100%	3.878,06	3,6	100%	3.878,06	0	0,00
16	**REVESTIMENTO**		**1**		**16.523,31**											
16.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	129	16,84	2.709,00	96,75	75%	2.031,75	32,25	25%	677,25	129	100%	2.709,00	0	0,00
16.2	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	129	50,58	8.139,90	129	100%	8.139,90	0	0%	-	129	100%	8.139,90	0	0,00
16.3	Cerâmica anti-derrapante	m²	22,25	84,29	2.339,81	0	0%	-	22,25	100%	2.339,81	22,25	100%	2.339,81	0	0,00
16.4	**FORRO**		**1**		**3.334,60**											
16.4.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	22,25	77,88	2.161,81	11,13	50%	1.080,91	11,125	50%	1.080,91	22,25	100%	2.161,81	0	0,00
16.4.2	Forro em lambri de PVC	m²	22,25	42,25	1.172,79	11,13	50%	586,40	11,125	50%	586,40	22,25	100%	1.172,79	0	0,00
17	**PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS**		**1**		**6.034,87**											
17.1	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	22,25	103,58	2.875,14	22,25	100%	2.875,14	0	0%	-	22,25	100%	2.875,14	0	0,00
17.2	CERAMICA 50x50cm PARA PISO BRILHANTE EXTRA BRANCO FORMIGRES	m²	22,25	55,14	1.530,57	0	0%	-	22,25	100%	1.530,57	22,25	100%	1.530,57	0	0,00
17.3	Rodape ceramico h=8cm	m	23,9	28,01	835,06	0	0%	-	23,9	100%	835,06	23,9	100%	835,06	0	0,00
17.4	Soleira em marmore branco e=2cm	m²	0,2	983,72	245,45	0	0%	-	0,2	100%	245,45	0,2	100%	245,45	0	0,00
17.5	Peitoril em marmore branco e=2cm	m²	0,42	1.047,08	548,65	0	0%	-	0,42	100%	548,65	0,42	100%	548,65	0	0,00
18	**PINTURA**		**1**		**8.587,62**											

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	SEDE VISEU-PA	Modalidade:	CONCORRÊNCIA Nº CP 021/2025	O. S. em: 23/03/2026	Identificação da contratada:
OBRA:	Reforma e Ampliação do Centro de Referência de assistência Social (CRAS APEVI)	Contrato nº.:	309/2026 - DLCA	Prazo do contrato: 365	Emissão: 01/09/2026
EMPRESA:	J COSTA OLIVEIRA LTDA	Assinatura:	12/02/2026	Término do contrato: 12/02/2027	Período: 13/07/2026 a 01/09/2026
CNPJ:	17.830.121/0001-63			**Valor do contrato** R$ 283.846,88	MEDIÇÃO: 04

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
18.1	Latex acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	129	51,91	8.354,04	0	0%	-	129	100%	8.354,04	129	100%	8.354,04	0	0,00
18.2	Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	m²	3,4	55,07	233,58	0	0%	-	3,4	100%	233,58	3,4	100%	233,58	0	0,00
19	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		**1**		**2.791,40**											
19.1	**PONTOS, TOMADAS, E INTERRUPTORES**		**1**		**2.011,05**											
19.1.1	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W	pt	5	322,39	2.011,05	0	0%	-	5	100%	2.011,05	5	100%	2.011,05	0	0,00
19.2	**LUMINÁRIAS**		**1**		**780,35**											
19.2.1	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5	125,10	780,35	0	0%	-	5	100%	780,35	5	100%	780,35	0	0,00
20	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		**1**		**2.366,88**											
20.1	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	pt	2	458,78	1.144,74	2	100%	1.144,74	0	0%	-	2	100%	1.144,74	0	0,00
20.2	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	pt	1	520,82	649,77	1	100%	649,77	0	0%	-	1	100%	649,77	0	0,00
20.3	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	pt	1	458,78	572,37	1	100%	572,37	0	0%	-	1	100%	572,37	0	0,00
21	**APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESÓRIOS SANITÁRIOS**		**1**		**3.238,94**											
21.1	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	un	1	666,72	831,79	0	0%	-	1	100%	831,79	1	100%	831,79	0	0,00
21.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	926,96	1.156,47	0	0%	-	1	100%	1.156,47	1	100%	1.156,47	0	0,00
21.3	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	1	82,67	103,13	0	0%	-	1	100%	103,13	1	100%	103,13	0	0,00
21.4	Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv.	un	1	919,81	1.147,55	0	0%	-	1	100%	1.147,55	1	100%	1.147,55	0	0,00
22	**FACHADA**		**1**		**9.915,63**											
22.1	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	11,25	706,47	9.915,63	0	0%	-	11,25	100%	9.915,63	11,25	100%	9.915,63	0	0,00
23	**SERVIÇOS FINAIS**		**1**		**5.662,39**											
23.1	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W	pt	4	322,39	1.608,84	0	0%	-	4	100%	1.608,84	4	100%	1.608,84	0	0,00
23.2	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	un	4	105,13	524,64	0	0%	-	4	100%	524,64	4	100%	524,64	0	0,00
23.3	Limpeza geral e entrega da obra	m²	285,28	9,92	3.528,91	0	0%	-	285,28	100%	3.528,91	285,28	100%	3.528,91	0	0,00
					R$ 283.846,88			**206.144,25**			**77.702,63**			**283.846,88**		**-**

Observações:

RESUMO DA OBRA

RESUMO CONTRATO

VALOR CONTRATO:	**R$**	**283.846,88**
VALOR ACUMULADO:	**R$**	**283.846,88**
SALDO CONTRATO:	**R$**	**-**
% EXECUTADO:		

MEDIÇÃO	**04**
VALOR NOTA FISCAL	
R$ 77.702,63	

HISTORICO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	VALOR	%
1º MEDIÇÃO	R$ 65.588,46	23,11%
2º MEDIÇÃO	R$ 54.601,71	19,24%
3º MEDIÇÃO	R$ 85.954,08	30,28%
4º MEDIÇÃO	77702,63	27,37%
TOTAL	**R$ 283.846,88**	**100,00%**

gov.br
Documento assinado digitalmente
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
Data: 01/09/2026 16:32:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fiscal da Obra
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
CREA – PA nº 1522312552PA
Engenheiro Civil - PMV

J COSTA OLIVEIRA LTDA:17830121000163
Assinado de forma digital por J COSTA OLIVEIRA LTDA:17830121000163

GCN CONSTRUTORA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	Localidade Vila Nova Piquiá, Polo do Japim, Município de Viseu Pa	Modalidade:	CONCORRÊNCIA Nº CP 022/2025	O. S. em:	14/05/2026	Emissão:	11/09/2026
OBRA:	Reforma e Ampliação da Quadra Vila Nova Piquiá	Contrato nº.:	381/2026 - DLCA	Prazo do contrato:	365	Período:	11/08/2026 a 11/09/2026
EMPRESA:	GCN CONSTRUTORA LTDA	Assinatura:	16/03/2026	Término do contrato:	16/03/2027	MEDIÇÃO:	04
CNPJ:	06.789.584/0001-02			Valor do contrato	R$ 1.182.946,25		

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
	REFORMA E AMPLIAÇÃO															
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		1		63.658,15											
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	3	179,43	701,28	3	100%	701,28	0	0%	-	3	100%	701,28	0	0,00
1.2	Barracão de madeira/Almoxarifado	m²	12	543,41	8.495,40	12	100%	8.495,40	0	0%	-	12	100%	8.495,40	0	0,00
1.3	Limpeza do terreno	m²	630	6,20	5.084,10	630	100%	5.084,10	0	0%	-	630	100%	5.084,10	0	0,00
1.4	Locação da obra a trena	m²	630	6,65	5.455,80	630	100%	5.455,80	0	0%	-	630	100%	5.455,80	0	0,00
1.5	Tapume metálico	m²	102	157,55	20.935,50	102	100%	20.935,50	0	0%	-	102	100%	20.935,50	0	0,00
1.6	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		1		0,00											
1.7	Demolição manual de concreto simples	m³	24	362,10	11.321,76	24	100%	11.321,76	0	0%	-	24	100%	11.321,76	0	0,00
1.8	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m³	20	83,59	2.178,00	20	100%	2.178,00	0	0%	-	20	100%	2.178,00	0,00	0,00
1.9	Desmontagem de estrutura metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira	m²	76	46,27	4.581,28	76	100%	4.581,28	0	0%	-	76	100%	4.581,28	0	0,00
1.10	Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k	m³	48	13,10	818,88	48	100%	818,88	0	0%	-	48	100%	818,88	0	0,00
1.11	RETIRADA DE GUARDA-CORPO EM TUBOS C/ PEÇAS E CONEXÕES FERRO GALVANIZADO (SEM REAPROVEITAMENTO) DN ATÉ 60mm	M	76	31,25	3.093,96	76	100%	3.093,96	0	0%	-	76	100%	3.093,96	0	0,00
1.12	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	367	0,76	363,33	367	100%	363,33	0	0%	-	367	100%	363,33	0	0,00
1.13	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	24	1,93	60,24	24	100%	60,24	0	0%	-	24	100%	60,24	0	0,00
1.14	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	18	0,71	16,56	18	100%	16,56	0	0%	-	18	100%	16,56	0	0,00
1.15	Remoção e reposição de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m)	un	6	70,63	552,06	6	100%	552,06	0	0%	-	6	100%	552,06	0	0,00
2	MOVIMENTO DE TERRA		1		17.717,58											
2.1	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	45,82	99,51	5.940,10	45,82	100%	5.940,10	0	0%	-	45,82	100%	5.940,10	0	0,00
2.2	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	42,5	199,87	11.066,57	42,5	100%	11.066,57	0	0%	-	42,5	100%	11.066,57	0	0,00
2.3	Reaterro compactado	m³	26,99	20,22	710,91	26,99	100%	710,91	0	0%	-	26,99	100%	710,91	0	0,00
3	FUNDAÇÕES		1		49.261,11											
3.1	CONCRETO ARMADO - SAPATAS		1		36.627,60											
3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	27,04	52,43	1.846,83	27,04	100%	1.846,83	0	0%	-	27,04	100%	1.846,83	0	0,00
3.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	43,2	141,15	7.944,04	43,2	100%	7.944,04	0	0%	-	43,2	100%	7.944,04	0	0,00
3.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	66,7	13,70	1.189,92	66,7	100%	1.189,92	0	0%	-	66,7	100%	1.189,92	0	0,00
3.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	360	13,58	6.368,40	360	100%	6.368,40	0	0%	-	360	100%	6.368,40	0	0,00
3.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	161,7	8,82	1.857,93	161,7	100%	1.857,93	0	0%	-	161,7	100%	1.857,93	0	0,00
3.1.6	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	13,57	985,38	17.420,48	13,57	100%	17.420,48	0	0%	-	13,57	100%	17.420,48	0	0,00
3.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME:		1		12.633,51											
3.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	13,16	49,30	845,13	13,16	100%	845,13	0	0%	-	13,16	100%	845,13	0	0,00
3.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	61,5	19,69	1.577,47	61,5	100%	1.577,47	0	0%	-	61,5	100%	1.577,47	0	0,00
3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	195,5	13,58	3.458,39	195,5	100%	3.458,39	0	0%	-	195,5	100%	3.458,39	0	0,00
3.2.4	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	5,26	985,38	6.752,52	5,26	100%	6.752,52	0	0%	-	5,26	100%	6.752,52	0	0,00
4	ESTRUTURAS		1		281.696,13											
4.1	CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DO PILARES		1		12.928,36											

GCN CONSTRUTORA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	Localidade Vila Nova Piquiá, Polo do Japim, Município de Viseu Pa	Modalidade:	CONCORRÊNCIA N° CP 022/2025	O. S. em:	14/05/2026
OBRA:	Reforma e Ampliação da Quadra Vila Nova Piquiá	Contrato nº.:	381/2026 - DLCA	Prazo do contrato:	365
EMPRESA:	GCN CONSTRUTORA LTDA	Assinatura:	16/03/2026	Término do contrato:	16/03/2027
CNPJ:	06.789.584/0001-02			Valor do contrato	R$ 1.182.946,25

Emissão: 11/09/2026

Período: 11/08/2026 a 11/09/2026

MEDIÇÃO: 04

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
4.1.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	22,86	141,15	4.203,72	22,86	100%	4.203,72	0	0%	-	22,86	100%	4.203,72	0	0,00
4.1.2	Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento)	m³	1,58	4.238,51	8.724,64	1,58	100%	8.724,64	0	0%	-	1,58	100%	8.724,64	0	0,00
4.2	**ESTRUTURA METÁLICA**		**1**		**268.767,77**											
4.2.1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	9345,6	20,13	245.041,63	9345,6	100%	245.041,63	0	0%	-	9345,6	100%	245.041,63	0	0,00
4.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1752,3	10,40	23.726,14	1752,3	100%	23.726,14	0	0%	-	1752,3	100%	23.726,14	0	0,00
5	**VESTIÁRIOS**		**1**		**254.628,23**											
5.1	**MOVIMENTO DE TERRA**		**1**		**1.485,67**											
5.1.1	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	11,46	99,51	1.485,67	11,46	100%	1.485,67	0	0%	-	11,46	100%	1.485,67	0	0,00
5.2	**FUNDAÇÕES**		**1**		**24.049,19**											
5.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	14,7	52,43	1.004,01	14,7	100%	1.004,01	0	0%	-	14,7	100%	1.004,01	0	0,00
5.2.2	Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma)	m³	2,05	3.900,91	10.418,30	2,05	100%	10.418,30	0	0%	-	2,05	100%	10.418,30	0	0,00
5.2.3	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	2,64	3.671,26	12.626,88	2,64	100%	12.626,88	0	0%	-	2,64	100%	12.626,88	0	0,00
5.3	**ESTRUTURAS**		**1**		**28.268,04**											
5.3.1	**PILARES**		**1**		**10.036,21**											
5.3.1.1	Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	2,03	3.794,87	10.036,21	2,03	100%	10.036,21	0	0%	-	2,03	100%	10.036,21	0	0,00
5.3.2	**VIGAS**		**1**		**12.162,11**											
5.3.2.1	Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	2,46	3.794,87	12.162,11	2,46	100%	12.162,11	0	0%	-	2,46	100%	12.162,11	0	0,00
5.3.3	**VERGAS E CONTRAVERGAS**		**1**		**6.069,72**											
5.3.3.1	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	22,8	65,99	1.960,11	22,8	100%	1.960,11	0	0%	-	22,8	100%	1.960,11	0	0,00
5.3.3.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	22,8	85,93	2.552,23	22,8	100%	2.552,23	0	0%	-	22,8	100%	2.552,23	0	0,00
5.3.3.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	5,9	45,44	349,22	5,9	100%	349,22	0	0%	-	5,9	100%	349,22	0	0,00
5.3.3.4	Banco em concreto c/2 mod.2,75x0,4m	un	2	463,68	1.208,16	1	50%	604,08	1	50%	604,08	2	100%	1.208,16	0	0,00
5.4	**PAREDES E PAINEIS**		**1**		**33.183,41**											
5.4.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	191,97	128,62	32.166,49	191,97	100%	32.166,49	0	0%	-	191,97	100%	32.166,49	0	0,00
5.4.2	Cobogó de cimento 20x20x10cm	m²	1,92	406,55	1.016,92	1,92	100%	1.016,92	0	0%	-	1,92	100%	1.016,92	0	0,00
5.5	**ESQUADRIAS**		**1**		**23.929,32**											
5.5.1	**MADEIRA**		**1**		**6.161,19**											
5.5.1.1	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar	m²	5,67	834,08	6.161,19	3,402	60%	3.696,71	2,268	40%	2.464,48	5,67	100%	6.161,19	0	0,00
5.5.2	**ALUMÍNIO**		**1**		**2.990,73**											
5.5.2.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	4,32	531,40	2.990,73	2,16	50%	1.495,37	2,16	50%	1.495,37	4,32	100%	2.990,73	0	0,00
5.5.3	**VIDRO**		**1**		**14.777,40**											
5.5.3.1	Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm	m²	13,68	829,16	14.777,40	0	0%	-	13,68	100%	14.777,40	13,68	100%	14.777,40	0	0,00
5.6	**REVESTIMENTOS**		**1**		**45.540,37**											
5.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	395,94	8,88	4.577,06	316,752	80%	3.661,65	79,188	20%	915,41	395,94	100%	4.577,06	0	0,00
5.6.2	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	271,94	50,55	17.907,24	190,358	70%	12.535,07	81,582	30%	5.372,17	271,94	100%	17.907,24	0	0,00
5.6.3	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	124	43,02	6.948,96	86,8	70%	4.864,27	37,2	30%	2.084,69	124	100%	6.948,96	0	0,00
5.6.4	Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento	m²	124	67,47	10.898,36	0	0%	-	124	100%	10.898,36	124	100%	10.898,36	0	0,00
5.6.5	**FORRO**		**1**		**5.208,75**											
5.6.5.1	Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico	m²	45	88,85	5.208,75	11,25	25%	1.302,19	33,75	75%	3.906,56	45	100%	5.208,75	0	0,00
5.7	**PISOS**		**1**		**7.137,65**											

GCN CONSTRUTORA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	Localidade Vila Nova Piquiá, Polo do Japim, Município de Viseu Pa	Modalidade:	CONCORRÊNCIA N° CP 022/2025	O. S. em:	14/05/2026
OBRA:	Reforma e Ampliação da Quadra Vila Nova Piquiá	Contrato nº.:	381/2026 - DLCA	Prazo do contrato:	365
EMPRESA:	GCN CONSTRUTORA LTDA	Assinatura:	16/03/2026	Término do contrato:	16/03/2027
CNPJ:	06.789.584/0001-02			Valor do contrato	R$ 1.182.946,25

Emissão:	11/09/2026	MEDIÇÃO:
Período:	11/08/2026 a 11/09/2026	04

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
5.7.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	45	43,78	2.566,35	40,5	90%	2.309,72	4,5	10%	256,64	45	100%	2.566,35	0	0,00
5.7.2	Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	35	76,19	3.474,10	0	0%	-	35	100%	3.474,10	35	100%	3.474,10	0	0,00
5.7.3	Cerâmica anti-derrapante	m²	10	84,22	1.097,20	0	0%	-	10	100%	1.097,20	10	100%	1.097,20	0	0,00
5.8	**PINTURAS**		**1**		**21.912,95**											
5.8.1	Latex acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	324,3	51,87	21.912,95	0	0%	-	324,3	100%	21.912,95	324,3	100%	21.912,95	0	0,00
5.9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		**1**		**13.797,80**											
5.9.1	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 16 disjuntores (c/barramento)	un	1	737,94	961,38	1	100%	961,38	0	0%	-	1	100%	961,38	0	0,00
5.9.2	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W	pt	17	322,25	7.136,94	17	100%	7.136,94	0	0%	-	17	100%	7.136,94	0	0,00
5.9.3	Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W	pt	1	646,91	842,79	1	100%	842,79	0	0%	-	1	100%	842,79	0	0,00
5.9.4	Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao)	un	3	23,00	89,88	3	100%	89,88	0	0%	-	3	100%	89,88	0	0,00
5.9.5	Interruptor 3 teclas simples (s/fiaçao)	un	2	58,71	152,96	2	100%	152,96	0	0%	-	2	100%	152,96	0	0,00
5.9.6	Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação)	un	4	35,89	187,00	4	100%	187,00	0	0%	-	4	100%	187,00	0	0,00
5.9.7	Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	un	8	385,35	4.016,24	0	0%	-	8	100%	4.016,24	8	100%	4.016,24	0	0,00
5.9.8	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	un	3	105,06	410,61	0	0%	-	3	100%	410,61	3	100%	410,61	0	0,00
5.10	**INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS**		**1**		**28.728,36**											
5.10.1	**ÁGUA FRIA**		**1**		**9.184,36**											
5.10.1.1	Reservatório em polietileno de 1.500 L	un	1	3.767,16	4.907,85	1	100%	4.907,85	0	0%	-	1	100%	4.907,85	0	0,00
5.10.1.2	Torneira de bóia 3/4"	un	1	73,51	95,76	1	100%	95,76	0	0%	-	1	100%	95,76	0	0,00
5.10.1.3	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	pt	7	458,44	4.180,75	7	100%	4.180,75	0	0%	-	7	100%	4.180,75	0	0,00
5.10.2	**ESGOTO**		**1**		**19.544,00**											
5.10.2.1	Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto	un	2	774,34	2.017,62	2	100%	2.017,62	0	0%	-	2	100%	2.017,62	0	0,00
5.10.2.2	Caixa em alvenaria de 80x80x80cm c/ tpo. concreto	un	1	1.262,34	1.644,57	1	100%	1.644,57	0	0%	-	1	100%	1.644,57	0	0,00
5.10.2.3	Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas	un	1	1.999,97	2.605,56	1	100%	2.605,56	0	0%	-	1	100%	2.605,56	0	0,00
5.10.2.4	Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m	un	1	4.400,86	5.733,44	1	100%	5.733,44	0	0%	-	1	100%	5.733,44	0	0,00
5.10.2.5	Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas	un	1	1.610,02	2.097,53	1	100%	2.097,53	0	0%	-	1	100%	2.097,53	0	0,00
5.10.2.6	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	pt	8	522,46	5.445,28	8	100%	5.445,28	0	0%	-	8	100%	5.445,28	0	0,00
5.11	**INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/ COMBATE A INCÊNDIO:**		**1**		**2.013,38**											
5.11.1	Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	un	5	264,44	1.722,55	0	0%	-	5	100%	1.722,55	5	100%	1.722,55	0	0,00
5.11.2	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	un	1	223,24	290,83	0	0%	-	1	100%	290,83	1	100%	290,83	0	0,00
5.12	**APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS:**		**1**		**24.582,09**											
5.12.1	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	un	5	666,07	4.338,75	2,5	50%	2.169,38	2,5	50%	2.169,38	5	100%	4.338,75	0	0,00
5.12.2	Bancada de coz. em granitina c/arm.(3,0x1,40x0,9m)	un	2	3.632,92	9.465,92	1	50%	4.732,96	1	50%	4.732,96	2	100%	9.465,92	0	0,00
5.12.3	Chuveiro cromado	un	9	105,18	1.233,18	4,5	50%	616,59	4,5	50%	616,59	9	100%	1.233,18	0	0,00
5.12.4	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	5	82,60	538,05	2,5	50%	269,03	2,5	50%	269,03	5	100%	538,05	0	0,00
5.12.5	Cabide cromado	un	23	71,03	2.128,19	11,5	50%	1.064,10	11,5	50%	1.064,10	23	100%	2.128,19	0	0,00
5.12.6	Bebedouro aço inox c/4 torneiras e filtro	un	1	5.279,40	6.878,00	0	0%	-	1	100%	6.878,00	1	100%	6.878,00	0	0,00
6	**ARQUIBANCADA**		**1**		**92.382,29**											
6.1	**MOVIMENTO DE TERRA**		**1**		**22.433,09**											
6.1.1	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	10,5	99,51	1.361,22	10,5	100%	1.361,22	0	0%	-	10,5	100%	1.361,22	0	0,00
6.1.2	Reaterro compactado	m³	8,05	20,22	212,03	8,05	100%	212,03	0	0%	-	8,05	100%	212,03	0	0,00
6.1.3	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	80,11	199,87	20.859,84	80,11	100%	20.859,84	0	0%	-	80,11	100%	20.859,84	0	0,00
6.2	**ALVENARIA**		**1**		**18.272,81**											
6.2.1	Alvenaria tijolo de barro a singelo	m²	64,35	159,74	13.391,23	64,35	100%	13.391,23	0	0%	-	64,35	100%	13.391,23	0	0,00
6.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	64,35	7,69	644,14	48,2625	75%	483,11	16,0875	25%	161,04	64,35	100%	644,14	0	0,00
6.2.3	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	64,35	50,55	4.237,44	41,8275	65%	2.754,34	22,5225	35%	1.483,10	64,35	100%	4.237,44	0	0,00
6.3	**FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**		**1**		**43.142,52**											
6.3.1	**CONCRETO ARMADO - SAPATAS**		**1**		**27.710,29**											
6.3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	14	52,43	956,20	14	100%	956,20	0	0%	-	14	100%	956,20	0	0,00
6.3.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	20,93	141,15	3.848,81	20,93	100%	3.848,81	0	0%	-	20,93	100%	3.848,81	0	0,00

GCN CONSTRUTORA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	Localidade Vila Nova Piquiá, Polo do Japim, Município de Viseu Pa	Modalidade:	CONCORRÊNCIA N° CP 022/2025	O. S. em:	14/05/2026
OBRA:	Reforma e Ampliação da Quadra Vila Nova Piquiá	Contrato nº.:	381/2026 - DLCA	Prazo do contrato:	365
EMPRESA:	GCN CONSTRUTORA LTDA	Assinatura:	16/03/2026	Término do contrato:	16/03/2027
CNPJ:	06.789.584/0001-02			Valor do contrato	R$ 1.182.946,25

Emissão:	11/09/2026	MEDIÇÃO:
Período:	11/08/2026 a 11/09/2026	04

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
6.3.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	29,18	13,70	520,57	29,18	100%	520,57	0	0%	-	29,18	100%	520,57	0	0,00
6.3.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	315	13,58	5.572,35	315	100%	5.572,35	0	0%	-	315	100%	5.572,35	0	0,00
6.3.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	141,48	8,82	1.625,60	141,48	100%	1.625,60	0	0%	-	141,48	100%	1.625,60	0	0,00
6.3.1.6	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	11,83	985,38	15.186,76	11,83	100%	15.186,76	0	0%	-	11,83	100%	15.186,76	0	0,00
6.3.2	**CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME:**		**1**		**15.432,23**											
6.3.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	17,6	49,30	1.130,27	17,6	100%	1.130,27	0	0%	-	17,6	100%	1.130,27	0	0,00
6.3.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	83,26	19,69	2.135,61	83,26	100%	2.135,61	0	0%	-	83,26	100%	2.135,61	0	0,00
6.3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	171,06	13,58	3.026,05	171,06	100%	3.026,05	0	0%	-	171,06	100%	3.026,05	0	0,00
6.3.2.4	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	7,12	985,38	9.140,30	7,12	100%	9.140,30	0	0%	-	7,12	100%	9.140,30	0	0,00
6.4	**CONCRETO ARQUIBANCADA**		**1**		**8.533,87**											
6.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	66,77	98,11	8.533,87	53,416	80%	6.827,10	13,354	20%	1.706,77	66,77	100%	8.533,87	0	0,00
7	**COBERTURA**		**1**		**141.201,92**											
7.1	Cobertura - telha de aluminio ondulada e=0,5mm	m²	755,7	127,70	125.718,25	566,775	75%	94.288,69	188,925	25%	31.429,56	755,7	100%	125.718,25	0	0,00
7.2	Cobertura - telha translucida fibra de vidro	m²	129,3	91,92	15.483,67	91,1508	70%	10.915,30	38,14924823	30%	4.568,37	129,3	100%	15.483,67	0	0,00
8	**PAREDES**		**1**		**61.367,68**											
8.1	Mureta em alvenaria,rebocada e pintada 2 faces(h=1.0m)	m	92	512,01	61.367,68	46	50%	30.683,84	46	50%	30.683,84	92	100%	61.367,68	0	0,00
9	**PISOS**		**1**		**93.785,39**											
9.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	480	3,54	2.212,80	480	100%	2.212,80	0	0%	-	480	100%	2.212,80	0	0,00
9.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	480	2,36	1.473,60	480	100%	1.473,60	0	0%	-	480	100%	1.473,60	0	0,00
9.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	480	49,30	30.825,60	240	50%	15.412,80	240	50%	15.412,80	480	100%	30.825,60	0	0,00
9.4	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	480	68,73	42.979,20	240	50%	21.489,60	240	50%	21.489,60	480	100%	42.979,20	0	0,00
9.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	139,35	89,76	16.294,19	111,48	80%	13.035,35	27,87	20%	3.258,84	139,35	100%	16.294,19	0	0,00
10	**PINTURA**		**1**		**52.496,24**											
10.1	**PISOS**		**1**		**26.668,23**											
10.1.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	139,35	22,64	4.109,43	0	0%	-	139,35	100%	4.109,43	139,35	100%	4.109,43	0	0,00
10.1.2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	480	28,67	17.928,00	0	0%	-	480	100%	17.928,00	480	100%	17.928,00	0	0,00
10.1.3	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	340	10,46	4.630,80	0	0%	-	340	100%	4.630,80	340	100%	4.630,80	0	0,00
10.2	**ESTRUTURA METÁLICA**		**1**		**25.828,01**											
10.2.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	527,21	37,61	25.828,01	0	0%	-	527,21	100%	25.828,01	527,21	100%	25.828,01	0	0,00

GCN CONSTRUTORA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	Localidade Vila Nova Piquiá, Polo do Japim, Município de Viseu Pa	Modalidade:	CONCORRÊNCIA N° CP 022/2025	O. S. em:	14/05/2026
OBRA:	Reforma e Ampliação da Quadra Vila Nova Piquiá	Contrato nº.:	381/2026 - DLCA	Prazo do contrato:	365
EMPRESA:	GCN CONSTRUTORA LTDA	Assinatura:	16/03/2026	Término do contrato:	16/03/2027
CNPJ:	06.789.584/0001-02			Valor do contrato	R$ 1.182.946,25

Emissão:	11/09/2026	MEDIÇÃO:
Período:	11/08/2026 a 11/09/2026	04

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
11	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		**1**		**26.074,08**											
11.1	**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO**		**1**		**2.852,81**											
11.1.1	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 16 disjuntores (c/barramento)	un	1	737,94	961,38	0,8	80%	769,10	0,2	20%	192,28	1	100%	961,38	0	0,00
11.1.2	Quadro de mediçao monofasico (c/ disjuntor)	un	1	663,78	864,77	0,8	80%	691,82	0,2	20%	172,95	1	100%	864,77	0	0,00
11.1.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	11,14	14,51	0,8	80%	11,61	0,2	20%	2,90	1	100%	14,51	0	0,00
11.1.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5	55,35	360,50	4	80%	288,40	1	20%	72,10	5	100%	360,50	0	0,00
11.1.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	83,64	217,92	1,6	80%	174,34	0,4	20%	43,58	2	100%	217,92	0	0,00
11.1.6	Interruptor diferencial residual 20A/30mA-2P	un	1	166,50	216,91	0,8	80%	173,53	0,2	20%	43,38	1	100%	216,91	0	0,00
11.1.7	Proteção contra surto Classe II,1P,20KA,175V	un	2	83,22	216,82	1,6	80%	173,46	0,4	20%	43,36	2	100%	216,82	0	0,00
11.2	**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS**		**1**		**5.579,81**											
11.2.1	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	5	21,14	137,70	3	60%	82,62	2	40%	55,08	5	100%	137,70	0	0,00
11.2.2	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	4	25,24	131,52	2,4	60%	78,91	1,6	40%	52,61	4	100%	131,52	0	0,00
11.2.3	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1	39,76	51,79	0,6	60%	31,07	0,4	40%	20,72	1	100%	51,79	0	0,00
11.2.4	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. Rev 01_06/2024	m	70	47,90	4.368,00	42	60%	2.620,80	28	40%	1.747,20	70	100%	4.368,00	0	0,00
11.2.5	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	10	68,38	890,80	6	60%	534,48	4	40%	356,32	10	100%	890,80	0	0,00
11.3	**CABOS E FIOS CONDUTORES**		**1**		**2.764,20**											
11.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10	4,78	62,20	6	60%	37,32	4	40%	24,88	10	100%	62,20	0	0,00
11.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	280	7,41	2.702,00	168	60%	1.621,20	112	40%	1.080,80	280	100%	2.702,00	0	0,00
11.4	**ILUMINAÇÃO E TOMADAS**		**1**		**14.877,26**											

GCN CONSTRUTORA LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	Localidade Vila Nova Piquiá, Polo do Japim, Município de Viseu Pa	Modalidade:	CONCORRÊNCIA Nº CP 022/2025	O. S. em:	14/05/2026
OBRA:	Reforma e Ampliação da Quadra Vila Nova Piquiá	Contrato nº.:	381/2026 - DLCA	Prazo do contrato:	365
EMPRESA:	GCN CONSTRUTORA LTDA	Assinatura:	16/03/2026	Término do contrato:	16/03/2027
CNPJ:	06.789.584/0001-02			Valor do contrato	R$ 1.182.946,25

Emissão:	11/09/2026	MEDIÇÃO:
Período:	11/08/2026 a 11/09/2026	04

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
11.4.1	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	37,05	48,26	0,6	60%	28,96	0,4	40%	19,30	1	100%	48,26	0	0,00
11.4.2	Holofote - LED 300W (Cônico)	un	20	222,24	5.790,60	12	60%	3.474,36	8	40%	2.316,24	20	100%	5.790,60	0	0,00
11.4.3	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	un	20	223,82	5.831,80	12	60%	3.499,08	8	40%	2.332,72	20	100%	5.831,80	0	0,00
11.4.4	REATOR AFP P/ LÂMP. V. MERCÚRIO 400W	UN	20	123,07	3.206,60	0	0%	-	20	100%	3.206,60	20	100%	3.206,60	0	0,00
12	**SERRALHERIA**		**1**		**1.268,14**											
12.1	Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva)	m²	2	486,70	1.268,14	1	50%	634,07	1	50%	634,07	2	100%	1.268,14	0	0,00
13	**ELEMENTOS ESPORTIVOS**		**1**		**37.384,38**											
13.1	Equipamento completo p/ quadra de esportes	cj	1	17.965,10	23.404,93	0	0%	-	1	100%	23.404,93	1	100%	23.404,93	0	0,00
13.2	Tela de nylon	m²	276	31,08	11.175,24	0	0%	-	276	100%	11.175,24	276	100%	11.175,24	0	0,00
13.3	Cabo de aço 1/4"	m	224	7,88	2.298,24	0	0%	-	224	100%	2.298,24	224	100%	2.298,24	0	0,00
13.4	Grampo fixador de cabo Z-01	un	61,33	6,34	505,97	0	0%	-	61,33	100%	505,97	61,33	100%	505,97	0	0,00
14	**SERVIÇOS FINAIS**		**1**		**10.024,93**											
14.1	Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	un	1	1.427,80	1.860,13	0	0%	-	1	100%	1.860,13	1	100%	1.860,13	0	0,00
14.2	Limpeza geral e entrega da obra	m²	630	9,95	8.164,80	0	0%	-	630	100%	8.164,80	630	100%	8.164,80	0	0,00
					R$ 1.182.946,25			869.000,00			**313.946,25**			**1.182.946,25**		**-**

Observações:

RESUMO DA OBRA

RESUMO CONTRATO

VALOR CONTRATO:	**R$**	**1.182.946,25**
VALOR ACUMULADO:	**R$**	**1.182.946,25**
SALDO CONTRATO:	**R$**	**-**
% EXECUTADO:		

MEDIÇÃO	04
VALOR NOTA FISCAL	
R$ 313.946,25	

HISTORICO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	VALOR	%
1º MEDIÇÃO	R$ 205.000,00	17,33%
2º MEDIÇÃO	R$ 252.000,00	21,30%
3º MEDIÇÃO	R$ 412.000,00	34,83%
4º MEDIÇÃO	R$ 313.946,25	26,54%
TOTAL	**R$ 1.182.946,25**	**100,00%**

CASSIO DO ROSARIO BARROS:01803427205

Assinado de forma digital por CASSIO DO ROSARIO BARROS:01803427205

gov.br

Documento assinado digitalmente
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
Data: 11/09/2026 12:24:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fiscal da Obra
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
CREA – PA nº 1522312552PA
Engenheiro Civil - PMV

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO GURUPI - VISEU-PA	Modalidade:	CONCORRÊNCIA Nº CP 023/2025	O. S. em: 07/03/2026	Identificação da contratada: GCN CONSTRUTORA LTDA
OBRA:	Construção da Creche São José do Gurupi	Contrato nº.:	310/2026 - DLCA	Prazo do contrato: 365	Emissão: 01/09/2026
EMPRESA:	G C N Construtora LTDA	Assinatura:	12/02/2026	Término do contrato: 12/02/2027	MEDIÇÃO: 05
CNPJ:	06.789.584/0001-02			Valor do contrato: R$ 2.003.028,03	Período: 03/08/2026 a 01/09/2026

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
	CONSTRUÇÃO															
1	**SERV. PRELIMINARES**		**1**		**30.408,78**											
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	3	176,17	687,06	3	100%	687,06	0	0%	-	3	100%	687,06	0	0,00
1.2	Barracão de madeira/Almoxarifado	m²	12	537,86	8.390,52	12	100%	8.390,52	0	0%	-	12	100%	8.390,52	0	0,00
1.3	Tapume c/ chapa de madeirit plastificado e=15mm (h=2.20m)	m²	30	165,96	6.472,20	30	100%	6.472,20	0	0%	-	30	100%	6.472,20	0	0,00
1.4	Limpeza do terreno	m²	900	6,15	7.191,00	900	100%	7.191,00	0	0%	-	900	100%	7.191,00	0	0,00
1.5	Locação da obra a trena	m²	900	6,56	7.668,00	900	100%	7.668,00	0	0%	-	900	100%	7.668,00	0	0,00
2	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**		**1**		**22.937,40**											
2.1	Limpeza do terreno	m²	900	6,15	7.191,00	900	100%	7.191,00	0	0%	-	900	100%	7.191,00	0	0,00
2.2	Bota fora manual até 200m	m³	120	100,94	15.746,40	120	100%	15.746,40	0	0%	-	120	100%	15.746,40	0,00	0,00
3	**FUNDAÇÕES**		**1**		**102.857,37**											
3.1	**SAPATA**		**1**		**18.953,56**											
3.1.1	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	6,88	98,48	880,77	6,88	100%	880,77	0	0%	-	6,88	100%	880,77	0	0,00
3.1.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	0,69	965,74	866,26	0,69	100%	866,26	0	0%	-	0,69	100%	866,26	0	0,00
3.1.3	Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma)	m³	3,44	3.847,62	17.206,53	3,44	100%	17.206,53	0	0%	-	3,44	100%	17.206,53	0	0,00
3.2	**BALDRAME**		**1**		**77.723,30**											
3.2.1	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	16,51	3.621,27	77.723,30	16,51	100%	77.723,30	0	0%	-	16,51	100%	77.723,30	0	0,00
3.3	**IMPERMEBILIZAÇÃO**		**1**		**6.180,51**											
3.3.1	Impermeabilização com massa asfáltica para concreto (2 demãos)	m²	137,62	34,55	6.180,51	137,62	100%	6.180,51	0	0%	-	137,62	100%	6.180,51	0	0,00
4	**ESTRUTURA**		**1**		**532.211,12**											
4.1	**CONCRETO ARMADO - PILARES, VIGAS E LAJE**		**1**		**124.028,10**											
4.1.1	Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento)	m³	9,55	4.180,21	51.897,27	9,55	100%	51.897,27	0	0%	-	9,55	100%	51.897,27	0	0,00
4.1.2	Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento)	m³	10,32	4.180,21	56.081,66	10,32	100%	56.081,66	0	0%	-	10,32	100%	56.081,66	0	0,00
4.1.3	Laje pré-moldada e=12cm (incl. capeamento) - unidirecional	m²	45,32	123,61	7.282,47	45,32	100%	7.282,47	0	0%	-	45,32	100%	7.282,47	0	0,00
4.1.4	IMPERMEABILIZACAO DE LAJE EXPOSTA MANTA ASFALTASTICA 3MM	m²	45,32	148,80	8.766,70	45,32	100%	8.766,70	0	0%	-	45,32	100%	8.766,70	0	0,00
4.2	**VERGAS E CONTRAVERGAS**		**1**		**15.670,29**											
4.2.1	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTA ATE 1,5M DE VAO	M	51,8	59,04	3.975,65	51,8	100%	3.975,65	0	0%	-	51,8	100%	3.975,65	0	0,00
4.2.2	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTA MAIOR 1,5M DE VAO	M	52,6	67,80	4.636,16	52,6	100%	4.636,16	0	0%	-	52,6	100%	4.636,16	0	0,00
4.2.3	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	104,4	52,01	7.058,48	104,4	100%	7.058,48	0	0%	-	104,4	100%	7.058,48	0	0,00
4.3	**COBERTURA**		**1**		**392.512,73**											
4.3.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	m²	676,21	257,46	226.320,72	540,968	80%	181.056,58	135,242	20%	45.264,14	676,21	100%	226.320,72	0	0,00
4.3.2	Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa filme com isolamentopoliisocianurato (PIR)	m²	676,21	175,88	154.608,65	439,537	65%	100.495,62	236,6735	35%	54.113,03	676,21	100%	154.608,65	0	0,00
4.3.3	Calha semi-circular em concreto pré-moldado d=40cm	m	80	56,74	5.900,80	80	100%	5.900,80	0	0%	-	80	100%	5.900,80	0	0,00
4.3.4	IMPERMEABILIZACAO CALHA DE CONCRETO	m²	32	136,60	5.682,56	0	0%	-	32	100%	5.682,56	32	100%	5.682,56	0	0,00
5	**PAREDES E PAINES**		**1**		**183.014,37**											
5.1	**ALVENARIA E VEDAÇÃO**		**1**		**183.014,37**											
5.1.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	1107,5	127,12	183.014,37	1107,5	100%	183.014,37	0	0%	-	1107,5	100%	183.014,37	0	0,00
6	**ESQUADRIAS**		**1**		**95.532,41**											
6.1	**PORTAS**		**1**		**47.750,46**											
6.1.1	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	m²	36,75	586,04	27.997,98	0	0%	-	18,375	50%	13.998,99	18,375	50%	13.998,99	18,375	13.998,99
6.1.2	Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola)	m²	21,12	719,43	19.752,48	0	0%	-	10,56	50%	9.876,24	10,56	50%	9.876,24	10,56	9.876,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO GURUPI - VISEU-PA	Modalidade:	CONCORRÊNCIA Nº CP 023/2025	O. S. em:	07/03/2026	Identificação da contratada:	Emissão: 01/09/2026	MEDIÇÃO:
OBRA:	Construção da Creche São José do Gurupi	Contrato nº.:	310/2026 - DLCA	Prazo do contrato:	365	GCN CONSTRUTORA LTDA	Período:	05
EMPRESA:	G C N Construtora LTDA	Assinatura:	12/02/2026	Término do contrato:	12/02/2027		03/08/2026 a 01/09/2026	
CNPJ:	06.789.584/0001-02			Valor do contrato	R$ 2.003.028,03			

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
6.2	**JANELAS**		**1**		**47.781,95**											
6.2.1	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	m²	32	848,05	35.278,72	0	0%	-	16	50%	17.639,36	16	50%	17.639,36	16	17.639,36
6.2.2	Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm	m²	10,08	954,16	12.503,23	0	0%	-	5,04	50%	6.251,62	5,04	50%	6.251,62	5,04	6.251,62
7	**REVESTIMENTO**		**1**		**258.917,90**											
7.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	2215	16,66	47.954,75	2215	100%	47.954,75	0	0,0%	-	2215	100%	47.954,75	0	0,00
7.2	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m²	2215	30,59	88.068,40	2215	100%	88.068,40	0	0%	-	2215	100%	88.068,40	0	0,00
7.3	Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento	m²	216,9	66,38	18.716,30	0	0%	-	108,45	50%	9.358,15	108,45	50%	9.358,15	108,45	9.358,15
7.4	**FORRO**		**1**		**104.178,45**											
7.4.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m²	676,22	76,93	67.622,00	608,598	90%	60.859,80	67,622	10%	6.762,20	676,22	100%	67.622,00	0	0,00
7.4.2	Forro em lambri de PVC	m²	676,22	41,59	36.556,45	608,598	90%	32.900,81	67,622	10%	3.655,65	676,22	100%	36.556,45	0	0,00
8	**PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS**		**1**		**245.040,23**											
8.1	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	734,6	101,68	97.099,42	440,76	60%	58.259,65	293,84	40%	38.839,77	734,6	100%	97.099,42	0	0,00
8.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	45,32	65,65	3.867,60	27,192	60%	2.320,56	18,128	40%	1.547,04	45,32	100%	3.867,60	0	0,00
8.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	225,25	71,56	20.952,75	0	0%	-	112,625	50%	10.476,38	112,625	50%	10.476,38	112,625	10.476,38
8.4	Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	528,05	75,00	51.484,87	0	0%	-	264,025	50%	25.742,44	264,025	50%	25.742,44	264,025	25.742,44
8.5	Rodape ceramico h=8cm	m	245,5	27,61	8.810,99	0	0%	-	49,1	20%	1.762,20	49,1	20%	1.762,20	196,4	7.048,79
8.6	Soleira em marmore branco e=2cm	m²	5,5	963,83	6.891,33	0	0%	-	2,75	50%	3.445,67	2,75	50%	3.445,67	2,75	3.445,67
8.7	PISO ANTIDERRAPANTE NITOPISO TF-5000, SELADO C/NITOP. FC-140	m²	167,4	179,44	39.049,39	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	167,4	39.049,39
8.8	Peitoril em marmore branco e=2cm	m²	12,66	1.025,88	16.883,88	0	0%	-	6,33	50%	8.441,94	6,33	50%	8.441,94	6,33	8.441,94
9	**PINTURA**		**1**		**64.889,63**											
9.1	PINTURA PVA SUVINIL EM PAREDES COM APLICACAO MASSA CORRIDA	m²	1999	23,97	62.288,84	0	0%	-	699,65	35%	21.801,09	699,65	35%	21.801,09	1299,35	40.487,75
9.2	Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	m²	36,75	54,44	2.600,79	0	0%	-	9,1875	25%	650,20	9,1875	25%	650,20	27,5625	1.950,59
10	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA**		**1**		**58.458,48**											
10.1	**QUADROS E CAIXA**		**1**		**1.377,88**											
10.1.1	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 32 disjuntores (c/barramento)	un	1	1.059,91	1.377,88	1	100%	1.377,88	0	0%	-	1	100%	1.377,88	0	0,00
10.2	**PONTOS, TOMADAS, E INTERRUPTORES**		**1**		**40.958,35**											
10.2.1	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W	pt	80	319,34	33.211,20	0	0%	-	40	50%	16.605,60	40	50%	16.605,60	40	16.605,60
10.2.2	Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	un	6	25,23	196,74	0	0%	-	3	50%	98,37	3	50%	98,37	3	98,37
10.2.3	Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	un	10	66,20	860,60	0	0%	-	5	50%	430,30	5	50%	430,30	5	430,30
10.2.4	Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN	un	8	291,57	3.032,32	0	0%	-	4	50%	1.516,16	4	50%	1.516,16	4	1.516,16
10.2.5	Disjuntor 1P - 40 e 50A - PADRÃO DIN	un	4	37,74	196,24	0	0%	-	2	50%	98,12	2	50%	98,12	2	98,12
10.2.6	Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação)	un	75	35,50	3.461,25	0	0%	-	37,5	50%	1.730,63	37,5	50%	1.730,63	37,5	1.730,63
10.3	**LUMINÁRIAS**		**1**		**16.122,25**											

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO GURUPI - VISEU-PA	Modalidade:	CONCORRÊNCIA Nº CP 023/2025	O. S. em:	07/03/2026	Identificação da contratada:	Emissão: 01/09/2026	MEDIÇÃO:
OBRA:	Construção da Creche São José do Gurupi	Contrato nº.:	310/2026 - DLCA	Prazo do contrato:	365	GCN CONSTRUTORA LTDA	Período:	05
EMPRESA:	G C N Construtora LTDA	Assinatura:	12/02/2026	Término do contrato:	12/02/2027		03/08/2026 a 01/09/2026	
CNPJ:	06.789.584/0001-02			Valor do contrato	R$ 2.003.028,03			

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
10.3.1	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	80	122,58	12.748,00	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	80	12.748,00
10.3.2	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	un	25	103,83	3.374,25	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	25	3.374,25
11	**SUBESTAÇÃO 75KVA**		**1**		**69.767,12**											
11.1	Subestação aérea c/ transformador 75 KVA (incl. poste, acessórios e cabine de medição)	un	1	53.667,02	69.767,12	0,6	60%	41.860,27	0,4	40%	27.906,85	1	100%	69.767,12	0	0,00
12	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		**1**		**182.405,40**											
12.1	**ÁGUA FRIA**		**1**		**74.522,31**											
12.1.1	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	pt	40	452,86	23.548,40	40	100%	23.548,40	0	0%	-	40	100%	23.548,40	0	0,00
12.1.2	Reservatório em conc.armado cap=5000 l c/ moto-bomba 1/2 HP	un	1	39.210,70	50.973,91	0,415	42%	21.154,35	0,58499657	58%	29.819,56	1	100%	50.973,91	0	0,00
12.2	**ESGOTO**		**1**		**68.719,09**											
12.2.1	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	pt	40	515,92	26.827,60	40	100%	26.827,60	0	0%	-	40	100%	26.827,60	0	0,00
12.2.2	Fossa septica em concreto armado - cap=150 pessoas	un	1	18.112,73	23.546,54	1	100%	23.546,54	0	0%	-	1	100%	23.546,54	0	0,00
12.2.3	Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap=150 pessoas	un	1	9.576,92	12.449,99	1	100%	12.449,99	0	0%	-	1	100%	12.449,99	0	0,00
12.2.4	Caixa em alvenaria de 50x50x50cm c/ tpo. concreto	un	8	566,83	5.894,96	8	100%	5.894,96	0	0%	-	8	100%	5.894,96	0	0,00
12.3	**PLUVIAL**		**1**		**39.164,00**											
12.3.1	Canaleta em concreto simples (0,40x0,30m)	m	80	376,58	39.164,00	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	80	39.164,00
13	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO**		**1**		**3.847,40**											
13.1	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	un	10	219,09	2.848,10	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	10	2.848,10
13.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	30	25,63	999,30	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	30	999,30
14	**APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESÓRIOS SANITÁRIOS**		**1**		**35.691,16**											
14.1	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,40x0,60m, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada1/2", inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	2	3.319,65	8.631,08	0	0%	-	1	50%	4.315,54	1	50%	4.315,54	1	4.315,54
14.2	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	un	10	655,08	8.516,00	0	0%	-	5	50%	4.258,00	5	50%	4.258,00	5	4.258,00
14.3	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	908,28	2.361,52	0	0%	-	1	50%	1.180,76	1	50%	1.180,76	1	1.180,76
14.4	Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv.	un	12	902,72	14.082,36	0	0%	-	3,9307947	33%	4.612,91	3,9307947	33%	4.612,91	8,069205304	9.469,45
14.5	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	10	81,25	1.056,20	0	0%	-	5	50%	528,10	5	50%	528,10	5	528,10
14.6	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	10	80,31	1.044,00	0	0%	-	5	50%	522,00	5	50%	522,00	5	522,00
15	**MURO**		**1**		**85.106,33**											
15.1	**ESQUADRIAS DE VIDRO**		**1**		**9.820,12**											
15.1.1	Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola)	m²	10,5	719,43	9.820,12	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	10,5	9.820,12
15.2	**REVESTIMENTO**		**1**		**1.611,01**											
15.2.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	50,25	11,25	734,65	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	50,25	734,65
15.2.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	50,25	13,42	876,36	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	50,25	876,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO GURUPI - VISEU-PA	Modalidade:	CONCORRÊNCIA N° CP 023/2025	O. S. em: 07/03/2026	Identificação da contratada: GCN CONSTRUTORA LTDA
OBRA:	Construção da Creche São José do Gurupi	Contrato nº.:	310/2026 - DLCA	Prazo do contrato: 365	Emissão: 01/09/2026
EMPRESA:	G C N Construtora LTDA	Assinatura:	12/02/2026	Término do contrato: 12/02/2027	Período: 03/08/2026 a 01/09/2026
CNPJ:	06.789.584/0001-02			Valor do contrato R$ 2.003.028,03	MEDIÇÃO: 05

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
15.3	**CONSTRUÇÃO**		**1**		**56.372,93**											
15.3.1	Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.0m)	m	51,5	842,02	56.372,93	30,774	60%	33.685,83	20,726008	40%	22.687,10	51,5	100%	56.372,93	0	0,00
15.4	**CONCRETO ARMADO - PORTICO DE ENTRADA**		**1**		**17.302,27**											
15.4.1	Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	3,56	3.738,61	17.302,27	1,424	40%	6.920,91	2,136	60%	10.381,36	3,56	100%	17.302,27	0	0,00
16	**PLAYGROUND**		**1**		**7.278,86**											
16.1	Instalação de brinquedos do playground	UND	2	271,38	705,58	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	2	705,58
16.2	INSTALAÇÃO DE BANCO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO COM ENCOSTO, DIMENSÕES 180 CM X 64 CM X 89 CM, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	4	213,54	1.110,40	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	4	1.110,40
16.3	Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ousimilar	un	1	1.709,52	2.222,37	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	2.222,37
16.4	Brinquedo escada horizontal em tubo de ferro galv. ø=2", dim. 0,82 x 3,98 x 1,80m, inclusive aplicação de zarcão e pintada com esmalte sintético, ref. Sergipark ou similar	Un	1	2.492,70	3.240,51	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	1	3.240,51
17	**URBANIZAÇÃO**		**1**		**3.210,17**											
17.1	Plantio de grama (incl. terra preta)	m²	68,2	36,21	3.210,17	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	68,2	3.210,17
18	**SERVIÇOS FINAIS**		**1**		**21.453,90**											
18.1	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W	pt	22	319,34	9.133,08	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	22	9.133,08
18.2	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	un	6	103,83	809,82	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	6	809,82
18.3	Limpeza geral e entrega da obra	m²	900	9,84	11.511,00	0	0%	-	0	0%	-	0	0%	-	900	11.511,00
					R$ 2.003.028,03			1.254.000,00			**412.000,00**			**1.666.000,00**		**337.028,03**

Observações:

RESUMO DA OBRA

RESUMO CONTRATO

VALOR CONTRATO:	**R$**	**2.003.028,03**
VALOR ACUMULADO:	**R$**	**1.666.000,00**
SALDO CONTRATO:	**R$**	**337.028,03**
% EXECUTADO:		

MEDIÇÃO	05
VALOR NOTA FISCAL	
R$ 412.000,00	

HISTORICO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	VALOR	%
1º MEDIÇÃO	R$ 305.000,00	15,23%
2º MEDIÇÃO	R$ 352.000,00	17,57%
3º MEDIÇÃO	R$ 352.000,00	17,57%
4º MEDIÇÃO	R$ 245.000,00	12,23%
5º MEDIÇÃO	R$ 412.000,00	20,57%
TOTAL	**R$ 1.666.000,00**	**83,17%**

gov.br
Documento assinado digitalmente
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
Data: 01/09/2026 16:32:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fiscal da Obra
RUAN CALEBE DUARTE DE OLIVEIRA
CREA – PA nº 1522312552PA
Engenheiro Civil - PMV

CASSIO DO ROSARIO BARROS:01803427205

Assinado de forma digital por CASSIO DO ROSARIO BARROS:01803427205

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	LOCALIDADE VILA CARDOSO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	Modalidade:	Concorrência NºCP 005/2026	O. S. em:	13/04/2026	Identificação da contratada:	Emissão: 27/07/2026
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - CARLOS DE SOUSA	Contrato nº.:	333/2026/DLCA	Prazo:	365 DIAS		Mês: AGOSTO
EMPRESA:	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Assinatura:	24/02/2026	Término:	24/02/2027		MEDIÇÃO: 05
CNPJ:	17.199.057/0001-64			Valor do contrato	R$ 1.147.000,00		Período: 28/07/2026 à 11/09/2026

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES:**				**R$ 61.558,67**											
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	3,00	R$ 227,49	R$ 682,47	3	100,0%	682,47	0,00	0,00%	R$ -	3,00	100,00%	R$ 682,47	0,00	R$ -
1.2	Barracão de madeira/Almoxarifado	m²	12,00	R$ 686,48	R$ 8.237,76	12	100,0%	8237,76	0,00	0,00%	R$ -	12,00	100,00%	R$ 8.237,76	0,00	R$ -
1.3	Limpeza do terreno	m²	630,00	R$ 7,80	R$ 4.914,00	630	100,0%	4914	0,00	0,00%	R$ -	630,00	100,00%	R$ 4.914,00	0,00	R$ -
1.4	Locação da obra a trena	m²	630,00	R$ 8,38	R$ 5.279,40	630	100,0%	5279,4	0,00	0,00%	R$ -	630,00	100,00%	R$ 5.279,40	0,00	R$ -
1.5	Tapume metálico	m²	102,00	R$ 198,06	R$ 20.202,12	102	100,0%	20202,12	0,00	0,00%	R$ -	102,00	100,00%	R$ 20.202,12	0,00	R$ -
1.6	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**				**R$ 0,00**											
1.7	Demolição manual de concreto simples	m³	24,00	R$ 456,85	R$ 10.964,40	24	100,0%	10964,4	0,00	0,00%	R$ -	24,00	100,00%	R$ 10.964,40	0,00	R$ -
1.8	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m³	20,00	R$ 105,42	R$ 2.108,40	20	100,0%	2108,4	0,00	0,00%	R$ -	20,00	100,00%	R$ 2.108,40	0,00	R$ -
1.9	Desmontagem de estrutura metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira	m²	76,00	R$ 58,34	R$ 4.433,84	76	100,0%	4433,84	0,00	0,00%	R$ -	76,00	100,00%	R$ 4.433,84	0,00	R$ -
1.10	Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k	m³	48,00	R$ 16,59	R$ 796,32	48	100,0%	796,32	0,00	0,00%	R$ -	48,00	100,00%	R$ 796,32	0,00	R$ -
1.11	RETIRADA DE GUARDA-CORPO EM TUBOS C/ PEÇAS E CONEXÕES FERRO GALVANIZADO (SEM REAPROVEITAMENTO) DN ATÉ 60mm	M	76,00	R$ 39,29	R$ 2.986,04	76	100,0%	2986,04	0,00	0,00%	R$ -	76,00	100,00%	R$ 2.986,04	0,00	R$ -
1.12	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	367,00	R$ 0,94	R$ 344,98	367	100,0%	344,98	0,00	0,00%	R$ -	367,00	100,00%	R$ 344,98	0,00	R$ -
1.13	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	24,00	R$ 2,44	R$ 58,56	24	100,0%	58,56	0,00	0,00%	R$ -	24,00	100,00%	R$ 58,56	0,00	R$ -
1.14	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	18,00	R$ 0,89	R$ 16,02	18	100,0%	16,02	0,00	0,00%	R$ -	18,00	100,00%	R$ 16,02	0,00	R$ -
1.15	Remoção e reposição de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m)	un	6,00	R$ 89,06	R$ 534,36	6	100,0%	534,36	0,00	0,00%	R$ -	6,00	100,00%	R$ 534,36	0,00	R$ -
2	**MOVIMENTO DE TERRA:**				**R$ 17.174,13**											
2.1	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	45,82	R$ 125,11	R$ 5.732,54	45,82	100,0%	5732,54	0,00	0,00%	R$ -	45,82	100,00%	R$ 5.732,54	0,00	R$ -
2.2	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	42,50	R$ 253,02	R$ 10.753,35	42,5	100,0%	10753,35	0,00	0,00%	R$ -	42,50	100,00%	R$ 10.753,35	0,00	R$ -
2.3	Reaterro compactado	m³	26,99	R$ 25,50	R$ 688,24	26,99	100,0%	688,24	0,00	0,00%	R$ -	26,99	100,00%	R$ 688,24	0,00	R$ -
3	**FUNDAÇÕES:**				**R$ 47.684,00**											
3.1	**CONCRETO ARMADO - SAPATAS:**				**R$ 35.455,13**											
3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	27,04	R$ 66,37	R$ 1.794,64	27,04	100,0%	1794,64	0,00	0,00%	R$ -	27,04	100,00%	R$ 1.794,64	0,00	R$ -
3.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	43,20	R$ 178,26	R$ 7.700,83	43,2	100,0%	7700,83	0,00	0,00%	R$ -	43,20	100,00%	R$ 7.700,83	0,00	R$ -
3.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	66,70	R$ 17,33	R$ 1.155,91	66,7	100,0%	1155,91	0,00	0,00%	R$ -	66,70	100,00%	R$ 1.155,91	0,00	R$ -

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	LOCALIDADE VILA CARDOSO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	Modalidade:	Concorrência NºCP 005/2026	O. S. em:	13/04/2026	Identificação da contratada:	Emissão: 27/07/2026
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - CARLOS DE SOUSA	Contrato nº.:	333/2026/DLCA	Prazo:	365 DIAS		Mês: AGOSTO
EMPRESA:	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Assinatura:	24/02/2026	Término:	24/02/2027		MEDIÇÃO: 05
CNPJ:	17.199.057/0001-64			Valor do contrato	R$ 1.147.000,00		Período: 28/07/2026 à 11/09/2026

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
3.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	360,00	R$ 17,19	R$ 6.188,40	360	100,0%	6188,4	0,00	0,00%	R$ -	360,00	100,00%	R$ 6.188,40	0,00	R$ -
3.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	161,70	R$ 11,16	R$ 1.804,57	161,7	100,0%	1804,57	0,00	0,00%	R$ -	161,70	100,00%	R$ 1.804,57	0,00	R$ -
3.1.6	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	13,57	R$ 1.238,82	R$ 16.810,78	13,57	100,0%	16810,78	0,00	0,00%	R$ -	13,57	100,00%	R$ 16.810,78	0,00	R$ -
3.2	**CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME:**				**R$ 12.228,87**											
3.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	13,16	R$ 62,41	R$ 821,31	13,16	100,0%	821,31	0,00	0,00%	R$ -	13,16	100,00%	R$ 821,31	0,00	R$ -
3.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	61,50	R$ 24,89	R$ 1.530,73	61,5	100,0%	1530,73	0,00	0,00%	R$ -	61,50	100,00%	R$ 1.530,73	0,00	R$ -
3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	195,50	R$ 17,19	R$ 3.360,64	195,5	100,0%	3360,64	0,00	0,00%	R$ -	195,50	100,00%	R$ 3.360,64	0,00	R$ -
3.2.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	5,26	R$ 1.238,82	R$ 6.516,19	5,26	100,0%	6516,19	0,00	0,00%	R$ -	5,26	100,00%	R$ 6.516,19	0,00	R$ -
4	**ESTRUTURAS:**				**R$ 272.751,28**											
4.1	**CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DO PILARES:**				**R$ 12.552,27**											
4.1.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	22,88	R$ 178,26	R$ 4.078,58	22,88	100,0%	4078,58	0,00	0,00%	R$ -	22,88	100,00%	R$ 4.078,58	0,00	R$ -
4.1.2	Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento)	m³	1,58	R$ 5.363,10	R$ 8.473,69	1,58	100,0%	8473,69	0,00	0,00%	R$ -	1,58	100,00%	R$ 8.473,69	0,00	R$ -
4.2	**ESTRUTURA METÁLICA:**				**R$ 260.199,01**											
4.2.1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	9.345,60	R$ 25,38	R$ 237.191,32	9345,6	100,0%	237191,3	0,00	0,00%	R$ -	9345,60	100,00%	R$ 237.191,32	0,00	R$ -
4.2.2	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	1.752,30	R$ 13,13	R$ 23.007,69	1752,3	100,0%	23007,69	0,00	0,00%	R$ -	1752,30	100,00%	R$ 23.007,69	0,00	R$ -
5	**VESTIÁRIOS:**				**R$ 247.082,16**											
5.1	**MOVIMENTO DE TERRA:**				**R$ 1.433,76**											

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	LOCALIDADE VILA CARDOSO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	Modalidade:	Concorrência NºCP 005/2026	O. S. em:	13/04/2026	Identificação da contratada:	Emissão: 27/07/2026
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - CARLOS DE SOUSA	Contrato nº.:	333/2026/DLCA	Prazo:	365 DIAS		Mês: AGOSTO
EMPRESA:	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Assinatura:	24/02/2026	Término:	24/02/2027		MEDIÇÃO: 05
CNPJ:	17.199.057/0001-64			Valor do contrato	R$ 1.147.000,00		Período: 28/07/2026 à 11/09/2026

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
5.1.1	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	11,46	R$ 125,11	R$ 1.433,76	11,46	100,0%	1433,76	0,00	0,00%	R$ -	11,46	100,00%	R$ 1.433,76	0,00	R$ -
5.2	**FUNDAÇÕES:**				**R$ 23.355,54**											
5.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	14,70	R$ 66,37	R$ 975,63	14,7	100,0%	975,63	0,00	0,00%	R$ -	14,70	100,00%	R$ 975,63	0,00	R$ -
5.2.2	Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma)	m³	2,05	R$ 4.935,53	R$ 10.117,83	2,05	100,0%	10117,83	0,00	0,00%	R$ -	2,05	100,00%	R$ 10.117,83	0,00	R$ -
5.2.3	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	2,64	R$ 4.644,73	R$ 12.262,08	2,64	100,0%	12262,08	0,00	0,00%	R$ -	2,64	100,00%	R$ 12.262,08	0,00	R$ -
5.3	**ESTRUTURAS:**				**R$ 27.468,77**											
5.3.1	**PILARES:**				**R$ 9.753,66**											
5.3.1.1	Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	2,03	R$ 4.804,76	R$ 9.753,66	2,03	100,0%	9753,66	0,00	0,00%	R$ -	2,03	100,00%	R$ 9.753,66	0,00	R$ -
5.3.2	**VIGAS:**				**R$ 11.819,70**											
5.3.2.1	Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	2,46	R$ 4.804,76	R$ 11.819,70	2,46	100,0%	11819,7	0,00	0,00%	R$ -	2,46	100,00%	R$ 11.819,70	0,00	R$ -
5.3.3	**VERGAS E CONTRAVERGAS:**				**R$ 4.722,65**											
5.3.3.1	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	22,80	R$ 83,52	R$ 1.904,25	22,8	100,0%	1904,25	0,00	0,00%	R$ -	22,80	100,00%	R$ 1.904,25	0,00	R$ -
5.3.3.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	M	22,80	R$ 108,73	R$ 2.479,04	22,8	100,0%	2479,04	0,00	0,00%	R$ -	22,80	100,00%	R$ 2.479,04	0,00	R$ -
5.3.3.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,90	R$ 57,52	R$ 339,36	5,9	100,0%	339,36	0,00	0,00%	R$ -	5,90	100,00%	R$ 339,36	0,00	R$ -
5.3.4	Banco em concreto c/2 mod.2,75x0,4m	un	2,00	R$ 586,38	R$ 1.172,76	2	100,0%	1172,76	0,00	0,00%	R$ -	2,00	100,00%	R$ 1.172,76	0,00	R$ -
5.4	**PAREDES E PAINEIS**				**R$ 32.197,60**											
5.4.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	191,97	R$ 162,57	R$ 31.208,56	191,97	100,0%	31208,56	0,00	0,00%	R$ -	191,97	100,00%	R$ 31.208,56	0,00	R$ -
5.4.2	Cobogó de cimento 20x20x10cm	m²	1,92	R$ 515,13	R$ 989,04	1,92	100,0%	989,04	0,00	0,00%	R$ -	1,92	100,00%	R$ 989,04	0,00	R$ -
5.5	**ESQUADRIAS:**				**R$ 23.279,37**											
5.5.1	**MADEIRA:**				**R$ 5.991,65**											
5.5.1.1	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar	m²	5,67	R$ 1.056,73	R$ 5.991,65	5,67	100,0%	5991,65	0,00	0,00%	R$ -	5,67	100,00%	R$ 5.991,65	0,00	R$ -
5.5.2	**ALUMÍNIO:**				**R$ 2.912,37**											
5.5.2.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,32	R$ 674,16	R$ 2.912,37	4,32	100,0%	2912,37	0,00	0,00%	R$ -	4,32	100,00%	R$ 2.912,37	0,00	R$ -
5.5.3	**VIDRO:**				**R$ 14.375,35**											
5.5.3.1	Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm	m²	13,68	R$ 1.050,83	R$ 14.375,35	6,84	50,0%	7187,675	6,84	50,00%	R$ 7.187,68	13,68	100,00%	R$ 14.375,35	0,00	R$ -
5.6	**REVESTIMENTOS:**				**R$ 44.179,21**											
5.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	395,94	R$ 11,20	R$ 4.434,52	395,94	100,0%	4434,52	0,00	0,00%	R$ -	395,94	100,00%	R$ 4.434,52	0,00	R$ -

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

				O. S. em:	13/04/2026	Identificação da contratada:	Emissão: 27/07/2026
LOCAL:	LOCALIDADE VILA CARDOSO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	Modalidade:	Concorrência NºCP 005/2026	Prazo:	365 DIAS		Mês: AGOSTO
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - CARLOS DE SOUSA	Contrato nº.:	333/2026/DLCA	Término:	24/02/2027		MEDIÇÃO: 05
EMPRESA:	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Assinatura:	24/02/2026	Valor do contrato			Período: 28/07/2026 à 11/09/2026
CNPJ:	17.199.057/0001-64			R$ 1.147.000,00			

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
5.6.2	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	271,94	R$ 63,82	R$ 17.355,21	271,94	100,0%	17355,21	0,00	0,00%	R$ -	271,94	100,00%	R$ 17.355,21	0,00	R$ -
5.6.3	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	124,00	R$ 54,35	R$ 6.739,40	124	100,0%	6739,4	0,00	0,00%	R$ -	124,00	100,00%	R$ 6.739,40	0,00	R$ -
5.6.4	Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento	m²	124,00	R$ 85,42	R$ 10.592,08	124	100,0%	10592,08	0,00	0,00%	R$ -	124,00	100,00%	R$ 10.592,08	0,00	R$ -
5.6.5	**FORRO:**				**R$ 5.058,00**											
5.6.5.1	Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico	m²	45,00	R$ 112,40	R$ 5.058,00	45	100,0%	5058	0,00	0,00%	R$ -	45,00	100,00%	R$ 5.058,00	0,00	R$ -
5.7	**PISOS:**				**R$ 6.931,85**											
5.7.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	45,00	R$ 55,36	R$ 2.491,20	45	100,0%	2491,2	0,00	0,00%	R$ -	45,00	100,00%	R$ 2.491,20	0,00	R$ -
5.7.2	Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	35,00	R$ 96,45	R$ 3.375,75	35	100,0%	3375,75	0,00	0,00%	R$ -	35,00	100,00%	R$ 3.375,75	0,00	R$ -
5.7.3	Cerâmica anti-derrapante	m²	10,00	R$ 106,49	R$ 1.064,90	10	100,0%	1064,9	0,00	0,00%	R$ -	10,00	100,00%	R$ 1.064,90	0,00	R$ -
5.8	**PINTURAS:**				**R$ 21.261,10**											
5.8.1	Latex acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	324,30	R$ 65,56	R$ 21.261,10	162,15	50,0%	10630,55	162,15	50,00%	R$ 10.630,55	324,30	100,00%	R$ 21.261,10	0,00	R$ -
5.9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:**				**R$ 13.379,68**											
5.9.1	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 16 disjuntores (c/barramento)	un	1,00	R$ 927,73	R$ 927,73	1	100,0%	927,73	0,00	0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 927,73	0,00	R$ -
5.9.2	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W	pt	17,00	R$ 406,57	R$ 6.911,69	17	100,0%	6911,69	0,00	0,00%	R$ -	17,00	100,00%	R$ 6.911,69	0,00	R$ -
5.9.3	Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W	pt	1,00	R$ 816,50	R$ 816,50	1	100,0%	816,5	0,00	0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 816,50	0,00	R$ -
5.9.4	Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao)	un	3,00	R$ 29,08	R$ 87,24	3	100,0%	87,24	0,00	0,00%	R$ -	3,00	100,00%	R$ 87,24	0,00	R$ -
5.9.5	Interruptor 3 teclas simples (s/fiaçao)	un	2,00	R$ 74,24	R$ 148,48	2	100,0%	148,48	0,00	0,00%	R$ -	2,00	100,00%	R$ 148,48	0,00	R$ -
5.9.6	Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação)	un	4,00	R$ 45,34	R$ 181,36	4	100,0%	181,36	0,00	0,00%	R$ -	4,00	100,00%	R$ 181,36	0,00	R$ -
5.9.7	Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	un	8,00	R$ 488,55	R$ 3.908,40	8	100,0%	3908,4	0,00	0,00%	R$ -	8,00	100,00%	R$ 3.908,40	0,00	R$ -
5.9.8	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	un	3,00	R$ 132,76	R$ 398,28	3	100,0%	398,28	0,00	0,00%	R$ -	3,00	100,00%	R$ 398,28	0,00	R$ -
5.10	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:**				**R$ 27.745,37**											
5.10.1	**ÁGUA FRIA:**				**R$ 8.885,47**											
5.10.1.1	Reservatório em polietileno de 1.500 L	un	1,00	R$ 4.736,00	R$ 4.736,00	1	100,0%	4736	0,00	0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 4.736,00	0,00	R$ -
5.10.1.2	Torneira de bóia 3/4"	un	1,00	R$ 93,11	R$ 93,11	1	100,0%	93,11	0,00	0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 93,11	0,00	R$ -
5.10.1.3	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	pt	7,00	R$ 579,48	R$ 4.056,36	7	100,0%	4056,36	0,00	0,00%	R$ -	7,00	100,00%	R$ 4.056,36	0,00	R$ -
5.10.2	**ESGOTO:**				**R$ 18.859,90**											
5.10.2.1	Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto	un	2,00	R$ 973,52	R$ 1.947,04	2	100,0%	1947,04	0,00	0,00%	R$ -	2,00	100,00%	R$ 1.947,04	0,00	R$ -
5.10.2.2	Caixa em alvenaria de 80x80x80cm c/ tpo. concreto	un	1,00	R$ 1.587,01	R$ 1.587,01	1	100,0%	1587,01	0,00	0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 1.587,01	0,00	R$ -
5.10.2.3	Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas	un	1,00	R$ 2.514,35	R$ 2.514,35	1	100,0%	2514,35	0,00	0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 2.514,35	0,00	R$ -
5.10.2.4	Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m	un	1,00	R$ 5.532,70	R$ 5.532,70	1	100,0%	5532,7	0,00	0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 5.532,70	0,00	R$ -
5.10.2.5	Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas	un	1,00	R$ 2.024,08	R$ 2.024,08	1	100,0%	2024,08	0,00	0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 2.024,08	0,00	R$ -
5.10.2.6	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	pt	8,00	R$ 656,84	R$ 5.254,72	8	100,0%	5254,72	0,00	0,00%	R$ -	8,00	100,00%	R$ 5.254,72	0,00	R$ -
5.11	**INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/ COMBATE A INCÊNDIO:**				**R$ 1.945,42**											

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	LOCALIDADE VILA CARDOSO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	Modalidade:	Concorrência NºCP 005/2026	O. S. em:	13/04/2026	Identificação da contratada:	Emissão: 27/07/2026
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - CARLOS DE SOUSA	Contrato nº.:	333/2026/DLCA	Prazo:	365 DIAS		Mês: AGOSTO
EMPRESA:	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Assinatura:	24/02/2026	Término:	24/02/2027		MEDIÇÃO: 05
CNPJ:	17.199.057/0001-64			Valor do contrato	R$ 1.147.000,00		Período: 28/07/2026 à 11/09/2026

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
5.11.1	Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	un	5,00	R$ 332,48	R$ 1.662,40	5	100,0%	1662,4	0,00	0,00%	R$ -	5,00	100,00%	R$ 1.662,40	0,00	R$ -
5.11.2	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	un	1,00	R$ 283,02	R$ 283,02	0	0,0%	0	1,00	100,00%	R$ 283,02	1,00	100,00%	R$ 283,02	0,00	R$ -
5.12	**APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS:**				**R$ 23.904,49**											
5.12.1	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	un	5,00	R$ 843,78	R$ 4.218,90	5	100,0%	4218,9	0,00	0,00%	R$ -	5,00	100,00%	R$ 4.218,90	0,00	R$ -
5.12.2	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 120 CM, INCL. 2 CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	2,00	R$ 4.597,70	R$ 9.195,40	2	100,0%	9195,4	0,00	0,00%	R$ -	2,00	100,00%	R$ 9.195,40	0,00	R$ -
5.12.3	Chuveiro cromado	un	9,00	R$ 133,30	R$ 1.199,70	9	100,0%	1199,7	0,00	0,00%	R$ -	9,00	100,00%	R$ 1.199,70	0,00	R$ -
5.12.4	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	5,00	R$ 104,61	R$ 523,05	5	100,0%	523,05	0,00	0,00%	R$ -	5,00	100,00%	R$ 523,05	0,00	R$ -
5.12.5	Cabide cromado	un	23,00	R$ 89,99	R$ 2.069,77	23	100,0%	2069,77	0,00	0,00%	R$ -	23,00	100,00%	R$ 2.069,77	0,00	R$ -
5.12.6	Bebedouro aço inox c/4 torneiras e filtro	un	1,00	R$ 6.697,67	R$ 6.697,67	1	100,0%	6697,67	0,00	0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 6.697,67	0,00	R$ -
6	**ARQUIBANCADA:**				**R$ 89.565,34**											
6.1	**MOVIMENTO DE TERRA:**				**R$ 21.788,35**											
6.1.1	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	10,50	R$ 125,11	R$ 1.313,65	10,5	100,0%	1313,65	0,00	0,00%	R$ -	10,50	100,00%	R$ 1.313,65	0,00	R$ -
6.1.2	Reaterro compactado	m³	8,05	R$ 25,50	R$ 205,27	8,05	100,0%	205,27	0,00	0,00%	R$ -	8,05	100,00%	R$ 205,27	0,00	R$ -
6.1.3	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	80,11	R$ 253,02	R$ 20.269,43	80,11	100,0%	20269,43	0,00	0,00%	R$ -	80,11	100,00%	R$ 20.269,43	0,00	R$ -
6.2	**ALVENARIA:**				**R$ 17.730,98**											
6.2.1	Alvenaria tijolo de barro a singelo	m²	64,35	R$ 202,02	R$ 12.999,98	64,35	100,0%	12999,98	0,00	0,00%	R$ -	64,35	100,00%	R$ 12.999,98	0,00	R$ -
6.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	64,35	R$ 9,70	R$ 624,19	64,35	100,0%	624,19	0,00	0,00%	R$ -	64,35	100,00%	R$ 624,19	0,00	R$ -
6.2.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	64,35	R$ 63,82	R$ 4.106,81	64,35	100,0%	4106,81	0,00	0,00%	R$ -	64,35	100,00%	R$ 4.106,81	0,00	R$ -
6.3	**FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS:**				**R$ 41.746,50**											
6.3.1	**CONCRETO ARMADO - SAPATAS:**				**R$ 26.814,84**											
6.3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	14,00	R$ 66,37	R$ 929,18	14	100,0%	929,18	0,00	0,00%	R$ -	14,00	100,00%	R$ 929,18	0,00	R$ -
6.3.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	20,93	R$ 178,26	R$ 3.730,98	20,93	100,0%	3730,98	0,00	0,00%	R$ -	20,93	100,00%	R$ 3.730,98	0,00	R$ -

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

				O. S. em:	13/04/2026	Identificação da contratada:	Emissão: 27/07/2026
LOCAL:	LOCALIDADE VILA CARDOSO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	Modalidade:	Concorrência NºCP 005/2026	Prazo:	365 DIAS		Mês: AGOSTO
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - CARLOS DE SOUSA	Contrato nº.:	333/2026/DLCA	Término:	24/02/2027		MEDIÇÃO: 05
EMPRESA:	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Assinatura:	24/02/2026	Valor do contrato			Período: 28/07/2026 à 11/09/2026
CNPJ:	17.199.057/0001-64			R$ 1.147.000,00			

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
6.3.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	29,18	R$ 17,33	R$ 505,68	29,18	100,0%	505,68	0,00	0,00%	R$ -	29,18	100,00%	R$ 505,68	0,00	R$ -
6.3.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	315,00	R$ 17,19	R$ 5.414,85	315	100,0%	5414,85	0,00	0,00%	R$ -	315,00	100,00%	R$ 5.414,85	0,00	R$ -
6.3.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	141,48	R$ 11,16	R$ 1.578,91	141,48	100,0%	1578,91	0,00	0,00%	R$ -	141,48	100,00%	R$ 1.578,91	0,00	R$ -
6.3.1.6	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	11,83	R$ 1.238,82	R$ 14.655,24	11,83	100,0%	14655,24	0,00	0,00%	R$ -	11,83	100,00%	R$ 14.655,24	0,00	R$ -
6.3.2	**CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME:**				**R$ 14.931,66**											
6.3.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	17,60	R$ 62,41	R$ 1.098,41	17,6	100,0%	1098,41	0,00	0,00%	R$ -	17,60	100,00%	R$ 1.098,41	0,00	R$ -
6.3.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	83,26	R$ 24,89	R$ 2.072,34	83,26	100,0%	2072,34	0,00	0,00%	R$ -	83,26	100,00%	R$ 2.072,34	0,00	R$ -
6.3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	171,06	R$ 17,19	R$ 2.940,52	171,06	100,0%	2940,52	0,00	0,00%	R$ -	171,06	100,00%	R$ 2.940,52	0,00	R$ -
6.3.2.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	7,12	R$ 1.238,82	R$ 8.820,39	7,12	100,0%	8820,39	0,00	0,00%	R$ -	7,12	100,00%	R$ 8.820,39	0,00	R$ -
6.4	**CONCRETO ARQUIBANCADA:**				**R$ 8.299,51**											
6.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	66,77	R$ 124,30	R$ 8.299,51	66,77	100,0%	8299,51	0,00	0,00%	R$ -	66,77	100,00%	R$ 8.299,51	0,00	R$ -
7	**COBERTURA:**				**R$ 137.425,29**											
7.1	Cobertura - telha de aluminio ondulada e=0,5mm	m²	755,70	R$ 161,91	R$ 122.355,38	755,7	100,0%	122355,4	0,00	0,00%	R$ -	755,70	100,00%	R$ 122.355,38	0,00	R$ -
7.2	Cobertura - telha translucida fibra de vidro	m²	129,30	R$ 116,55	R$ 15.069,91	129,3	100,0%	15069,91	0,00	0,00%	R$ -	129,30	100,00%	R$ 15.069,91	0,00	R$ -
8	**PAREDES:**				**R$ 59.541,48**											
8.1	Mureta em alvenaria,rebocada e pintada 2 faces(h=1.0m)	m	92,00	R$ 647,19	R$ 59.541,48	27,6	30,0%	17862,44	64,40	70,00%	R$ 41.679,04	92,00	100,00%	R$ 59.541,48	0,00	R$ -
9	**PISOS:**				**R$ 91.131,63**											
9.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	480,00	R$ 4,45	R$ 2.136,00	480	100,0%	2136	0,00	0,00%	R$ -	480,00	100,00%	R$ 2.136,00	0,00	R$ -

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

				O. S. em:	13/04/2026	Identificação da contratada:	Emissão: 27/07/2026
LOCAL:	LOCALIDADE VILA CARDOSO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	Modalidade:	Concorrência NºCP 005/2026	Prazo:	365 DIAS		Mês: AGOSTO
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - CARLOS DE SOUSA	Contrato nº.:	333/2026/DLCA	Término:	24/02/2027		MEDIÇÃO: 05
EMPRESA:	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Assinatura:	24/02/2026	Valor do contrato			Período: 28/07/2026 à 11/09/2026
CNPJ:	17.199.057/0001-64			R$ 1.147.000,00			

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
9.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	480,00	R$ 2,99	R$ 1.435,20	480	100,0%	1435,2	0,00	0,00%	R$ -	480,00	100,00%	R$ 1.435,20	0,00	R$ -
9.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	480,00	R$ 62,41	R$ 29.956,80	240	50,0%	14978,4	240,00	50,00%	R$ 14.978,40	480,00	100,00%	R$ 29.956,80	0,00	R$ -
9.4	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	480,00	R$ 86,97	R$ 41.745,60	142,41	29,7%	12385,1	337,59	70,33%	R$ 29.360,50	480,00	100,00%	R$ 41.745,60	0,00	R$ -
9.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	139,35	R$ 113,80	R$ 15.858,03	69,675	50,0%	7929,015	69,68	50,00%	R$ 7.929,02	139,35	100,00%	R$ 15.858,03	0,00	R$ -
10	**PINTURA:**				**R$ 50.802,06**											
10.1	**PISOS:**				**R$ 25.875,58**											
10.1.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	139,35	R$ 28,64	R$ 3.990,98	0	0,0%	0	139,35	100,00%	R$ 3.990,98	139,35	100,00%	R$ 3.990,98	0,00	R$ -
10.1.2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	480,00	R$ 36,25	R$ 17.400,00	0	0,0%	0	480,00	100,00%	R$ 17.400,00	480,00	100,00%	R$ 17.400,00	0,00	R$ -
10.1.3	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	340,00	R$ 13,19	R$ 4.484,60	0	0,0%	0	340,00	100,00%	R$ 4.484,60	340,00	100,00%	R$ 4.484,60	0,00	R$ -
10.2	**ESTRUTURA METÁLICA:**				**R$ 24.926,48**											
10.2.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE), COM FUNDO ANTICORROSIVO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA - (ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA)	M2	527,21	R$ 47,28	R$ 24.926,48	527,21	100,0%	24926,48	0,00	0,00%	R$ -	527,21	100,00%	R$ 24.926,48	0,00	R$ -
11	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:**				**R$ 25.307,41**											
11.1	**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO:**				**R$ 2.766,68**											
11.1.1	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 16 disjuntores (c/barramento)	un	1,00	R$ 927,73	R$ 927,73	1	100,0%	927,73	0,00	0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 927,73	0,00	R$ -
11.1.2	Quadro de mediçao monofasico (c/ disjuntor)	un	1,00	R$ 840,43	R$ 840,43	1	100,0%	840,43	0,00	0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 840,43	0,00	R$ -
11.1.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R$ 14,14	R$ 14,14	1	100,0%	14,14	0,00	0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 14,14	0,00	R$ -
11.1.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	5,00	R$ 70,18	R$ 350,90	5	100,0%	350,9	0,00	0,00%	R$ -	5,00	100,00%	R$ 350,90	0,00	R$ -

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	LOCALIDADE VILA CARDOSO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	Modalidade:	Concorrência NºCP 005/2026	O. S. em:	13/04/2026	Identificação da contratada:	Emissão: 27/07/2026
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - CARLOS DE SOUSA	Contrato nº.:	333/2026/DLCA	Prazo:	365 DIAS		Mês: AGOSTO
EMPRESA:	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Assinatura:	24/02/2026	Término:	24/02/2027		MEDIÇÃO: 05
CNPJ:	17.199.057/0001-64			Valor do contrato	R$ 1.147.000,00		Período: 28/07/2026 à 11/09/2026

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
11.1.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R$ 105,96	R$ 211,92	0	0,0%	0	2,00	100,00%	R$ 211,92	2,00	100,00%	R$ 211,92	0,00	R$ -
11.1.6	Interruptor diferencial residual 20A/30mA-2P	un	1,00	R$ 211,10	R$ 211,10	0	0,0%	0	1,00	100,00%	R$ 211,10	1,00	100,00%	R$ 211,10	0,00	R$ -
11.1.7	Proteção contra surto Classe II,1P,20KA,175V	un	2,00	R$ 105,23	R$ 210,46	0	0,0%	0	2,00	100,00%	R$ 210,46	2,00	100,00%	R$ 210,46	0,00	R$ -
11.2	**ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS:**				**R$ 5.390,62**											
11.2.1	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	5,00	R$ 26,74	R$ 133,70	5	100,0%	133,7	0,00	0,00%	R$ -	5,00	100,00%	R$ 133,70	0,00	R$ -
11.2.2	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	4,00	R$ 31,92	R$ 127,68	4	100,0%	127,68	0,00	0,00%	R$ -	4,00	100,00%	R$ 127,68	0,00	R$ -
11.2.3	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1,00	R$ 50,24	R$ 50,24	1	100,0%	50,24	0,00	0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 50,24	0,00	R$ -
11.2.4	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. Rev 01_06/2024	m	70,00	R$ 60,20	R$ 4.214,00	70	100,0%	4214	0,00	0,00%	R$ -	70,00	100,00%	R$ 4.214,00	0,00	R$ -
11.2.5	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	10,00	R$ 86,50	R$ 865,00	10	100,0%	865	0,00	0,00%	R$ -	10,00	100,00%	R$ 865,00	0,00	R$ -
11.3	**CABOS E FIOS CONDUTORES:**				**R$ 2.683,90**											
11.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,00	R$ 6,03	R$ 60,30	10	100,0%	60,3	0,00	0,00%	R$ -	10,00	100,00%	R$ 60,30	0,00	R$ -
11.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	280,00	R$ 9,37	R$ 2.623,60	280	100,0%	2623,6	0,00	0,00%	R$ -	280,00	100,00%	R$ 2.623,60	0,00	R$ -
11.4	**ILUMINAÇÃO E TOMADAS:**				**R$ 14.466,21**											
11.4.1	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	R$ 46,81	R$ 46,81	0	0,0%	0	1,00	100,00%	R$ 46,81	1,00	100,00%	R$ 46,81	0,00	R$ -
11.4.2	Projetor retangular 400W	un	20,00	R$ 281,25	R$ 5.625,00	0	0,0%	0	20,00	100,00%	R$ 5.625,00	20,00	100,00%	R$ 5.625,00	0,00	R$ -
11.4.3	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	un	20,00	R$ 283,58	R$ 5.671,60	0	0,0%	0	20,00	100,00%	R$ 5.671,60	20,00	100,00%	R$ 5.671,60	0,00	R$ -
11.4.4	REATOR AFP P/ LÂMP. V. MERCÚRIO 400W	UN	20,00	R$ 156,14	R$ 3.122,80	0	0,0%	0	20,00	100,00%	R$ 3.122,80	20,00	100,00%	R$ 3.122,80	0,00	R$ -
12	**SERRALHERIA:**				**R$ 1.232,28**											

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	LOCALIDADE VILA CARDOSO MUNICÍPIO DE VISEU-PA	Modalidade:	Concorrência NºCP 005/2026	O. S. em:	13/04/2026	Identificação da contratada:	Emissão: 27/07/2026
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA - CARLOS DE SOUSA	Contrato nº.:	333/2026/DLCA	Prazo:	365 DIAS		Mês: AGOSTO
EMPRESA:	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP	Assinatura:	24/02/2026	Término:	24/02/2027		MEDIÇÃO: 05
CNPJ:	17.199.057/0001-64			Valor do contrato	R$ 1.147.000,00		Período: 28/07/2026 à 11/09/2026

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
12.1	Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva)	m²	2,00	R$ 616,14	R$ 1.232,28	0	0,0%	0	2,00	100,00%	R$ 1.232,28	2,00	100,00%	R$ 1.232,28	0,00	R$ -
13	**ELEMENTOS ESPORTIVOS:**				**R$ 36.080,58**											
13.1	Equipamento completo p/ quadra de esportes	cj	1,00	R$ 22.525,81	R$ 22.525,81	0	0,0%	0	1,00	100,00%	R$ 22.525,81	1,00	100,00%	R$ 22.525,81	0,00	R$ -
13.2	Tela de nylon	m²	276,00	R$ 39,24	R$ 10.830,24	0	0,0%	0	276,00	100,00%	R$ 10.830,24	276,00	100,00%	R$ 10.830,24	0,00	R$ -
13.3	Cabo de aço 1/4"	m	224,00	R$ 9,97	R$ 2.233,28	0	0,0%	0	224,00	100,00%	R$ 2.233,28	224,00	100,00%	R$ 2.233,28	0,00	R$ -
13.4	Grampo fixador de cabo Z-01	un	61,33	R$ 8,01	R$ 491,25	0	0,0%	0	61,33	100,00%	R$ 491,25	61,33	100,00%	R$ 491,25	0,00	R$ -
14	**SERVIÇOS FINAIS:**				**R$ 9.663,69**											
14.1	Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	un	1,00	R$ 1.794,99	R$ 1.794,99	0	0,0%	0	1,00	100,00%	R$ 1.794,99	1,00	100,00%	R$ 1.794,99	0,00	R$ -
14.2	Limpeza geral e entrega da obra	m²	630,00	R$ 12,49	R$ 7.868,70	0	0,0%	0	630,00	100,00%	R$ 7.868,70	630,00	100,00%	R$ 7.868,70	0,00	R$ -
				VALOR TOTAL:	**R$ 1.147.000,00**		**R$ 947.000,00**			**R$ 200.000,00**			**R$ 1.147.000,00**		**R$ -**

RESUMO DA OBRA

DADOS OBRIGATÓRIOS NA NF

Material e mão de obra para Construção Civil

EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI EPP
CNPJ: 17.199.057/0001-64
LOCAL: LOCALIDADE VILA CARDOSO MUNICÍPIO DE VISEU-PA
Contrato nº.: 333/2026/DLCA
Valor da NF: R$ 200.000,00

RESUMO CONTRATO

VALOR CONTRATO:	R$ 1.147.000,00
VALOR ACUMULADO:	R$ 1.147.000,00
SALDO CONTRATO:	R$ -
% EXECUTADO:	100,00%

MEDIÇÃO 05

VALOR NOTA FISCAL

R$ 200.000,00

HISTORICO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	VALOR	%
1º MEDIÇÃO	R$ 220.000,00	19,18%
2º MEDIÇÃO	R$ 227.000,00	19,79%
3º MEDIÇÃO	R$ 250.000,00	21,80%
4º MEDIÇÃO	R$ 250.000,00	21,80%
5º MEDIÇÃO	R$ 200.000,00	17,44%
TOTAL	R$ 1.147.000,00	100,00%

GABRIEL LIMA SILVA:01848973276

SILVA:01848973276
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.09.11 16:16:36-03'00'

FISCAL DE OBRA
GABRIEL LIMA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - PMV
CREA - PA 151923341-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	MURO DA E.M.E.F. VALDEMAR DE OLIVEIRA BARROS, LAGUINHO, MUNICÍPIO DE VISEU-PA	Modalidade:	CONCORRÊNCIA Nº 011/2026	O. S. em:	13/07/2026	Identificação da contratada:	Emissão: 11/09/2026
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE MUROS EM ALVENARIA	Contrato nº.:	423/2026/DLCA	Prazo:	365 DIAS		Mês: SETEMBRO
EMPRESA:	CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI	Assinatura:	13/07/2026	Término:	13/07/2027		MEDIÇÃO: 05
CNPJ:	17.199.057/0001-64			Valor do contrato	R$ 1.320.000,00		Período: 27/08/2026 à 11/09/2026

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO COM BDI (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				R$ 2.454,60			R$ 892,58			R$ 223,15			R$ 1.115,73		R$ 1.338,87
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	M²	11,00	R$ 223,15	R$ 2.454,60	4,00	36,36%	R$ 892,58	1,00	9,09%	R$ 223,15	5,00	45,45%	R$ 1.115,73	6,00	R$ 1.338,87
2	**ALVENARIA DOS MUROS:**				R$ 1.148.017,50	0,00	0,00%	R$ 546.675,00			R$ 218.670,00	0,00	0,00%	R$ 765.345,00		R$ 382.672,50
2.1	Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.0m)	M	1.050,00	R$ 1.093,35	R$ 1.148.017,50	500,00	47,62%	R$ 546.675,00	200,00	19,05%	R$ 218.670,00	700,00	66,67%	R$ 765.345,00	350,00	R$ 382.672,50
3	**ESQUADRIAS E VIDROS:**				R$ 92.859,11	0,00	0,00%	R$ 16.851,07			R$ 8.425,54	0,00	0,00%	R$ 25.276,61		R$ 67.582,50
3.1	Vidro temperado incolor e= 8mm com ferragens - (Vidro do Muro)	M²	23,04	R$ 691,21	R$ 15.925,47	4,18	18,14%	R$ 2.889,26	2,09	9,07%	R$ 1.444,63	6,27	27,21%	R$ 4.333,89	16,77	R$ 11.591,58
3.2	Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola)	M²	31,50	R$ 979,17	R$ 30.843,85	5,72	18,16%	R$ 5.600,85	2,86	9,08%	R$ 2.800,43	8,58	27,24%	R$ 8.401,28	22,92	R$ 22.442,57
3.3	Painel fixo em vidro temperado de 8mm	M²	44,10	R$ 1.045,12	R$ 46.089,79	8,00	18,14%	R$ 8.360,96	4,00	9,07%	R$ 4.180,48	12,00	27,21%	R$ 12.541,44	32,10	R$ 33.548,35
4	**REVESTIMENTO**				R$ 12.771,75			R$ 4.257,26			R$ 1.914,03			R$ 6.171,28		R$ 6.600,47
4.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	M²	173,28	R$ 21,46	R$ 3.718,58				18,88	9,07%	R$ 405,16					
4.2	Latex acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	M²	127,08	R$ 71,24	R$ 9.053,17				21,18	16,67%	R$ 1.508,86					
5	**CONCRETO ARMADO PORTICO DE ENTRADA:**				R$ 55.811,28	0,00	0,00%	R$ 13.952,82			R$ 6.976,41	0,00	0,00%	R$ 20.929,23		R$ 34.882,05
5.1	Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento	M³	12,00	R$ 4.650,94	R$ 55.811,28	3,00	25,00%	R$ 13.952,82	1,50	12,50%	R$ 6.976,41	4,50	37,50%	R$ 20.929,23	7,50	R$ 34.882,05
6	**SERVIÇOS FINAIS:**				R$ 8.085,76	0,00	0,00%	R$ 1.366,66			R$ 683,33	0,00	0,00%	R$ 2.049,99		R$ 6.035,77
6.1	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W	M²	12,00	R$ 429,42	R$ 5.153,04	2,00	16,67%	R$ 858,84	1,00	8,33%	R$ 429,42	3,00	25,00%	R$ 1.288,26	9,00	R$ 3.864,78
6.2	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	UN	12,00	R$ 136,79	R$ 1.641,48	2,00	16,67%	R$ 273,58	1,00	8,33%	R$ 136,79	3,00	25,00%	R$ 410,37	9,00	R$ 1.231,11
6.3	Calafetação de vidros	M²	44,10	R$ 29,28	R$ 1.291,24	8,00	18,14%	R$ 234,24	4,00	9,07%	R$ 117,12	12,00	27,21%	R$ 351,36	32,10	R$ 939,88
					R$ 1.320.000,00			R$ 583.995,38			R$ 236.892,45			R$ 820.887,83		R$ 499.112,17

Observações:

RESUMO DA OBRA

DADOS OBRIGATÓRIOS NA NF

Material e mão de obra para Construção Civil

EMPRESA: CONSTRUTORA NORTE ALFA EIRELI
CNPJ: 17.199.057/0001-64
LOCAL: MURO DA E.M.E.F. VALDEMAR DE OLIVEIRA BARROS, LAGUINHO, MUNICÍPIO DE VISEU-PA
Contrato nº.: 423/2026/DLCA
Valor da NF: R$ 236.892,45

ISS: R$ 3.553,39 1,5%

RESUMO CONTRATO

VALOR CONTRATO:	R$	1.320.000,00
VALOR ACUMULADO:	R$	820.887,83
SALDO CONTRATO:	R$	499.112,17
% EXECUTADO:		62,19%

MEDIÇÃO 05

VALOR NOTA FISCAL

R$ 236.892,45

HISTORICO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	VALOR	%
1º MEDIÇÃO	R$ 169.940,90	12,87%
2º MEDIÇÃO	R$ 122.056,79	9,25%
3º MEDIÇÃO	R$ 169.940,90	12,87%
4º MEDIÇÃO	R$ 122.056,79	9,25%
5º MEDIÇÃO	R$ 236.892,45	17,95%
6º MEDIÇÃO		
7º MEDIÇÃO		
8º MEDIÇÃO		
9ª MEDIÇÃO		
10ª MEDIÇÃO		
TOTAL	R$ 820.887,83	62,19%

GABRIEL LIMA SILVA:01848973276
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2026.09.11 16:05:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão:

GABRIEL LIMA SILVA:01848973276

FISCAL DA OBRA
GABRIEL LIMA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - PMV
CREA-PA: 151923341-8 PA

MICHELLE AZULAY RAMOS:83287949268

Assinado de forma digital por MICHELLE AZULAY RAMOS:83287949268

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	LOCALIDADE DE KM 83 - MUNICIPIO DE VISEU/PA	Modalidade:	Concorrência Nº CP - 003/2026	O. S. em: 13/04/2026	Identificação da contratada:	Emissão: 01/09/2026
OBRA:	QUADRA POLIESPORTIVA - GREGÁRIO PANTOJA DA ARAÚJO - KM 83	Contrato nº.:	399/2026/DLCA	Prazo: 365 DIAS		Mês: AGOSTO
EMPRESA:	J COSTA OLIVEIRA LTDA	Assinatura:	26/03/2026	Término: 26/03/2027		Período: 31/07/2026 à 01/09/2026
CNPJ:	17.830.121/0001-63			Valor do contrato R$ 1.151.845,14		MEDIÇÃO: 05

ITEN	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				62.167,49											
1.1	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	3	227,07	681,21	3	100%	R$ 681,21	0,00	0,00%	R$ -	3,00	100,00%	R$ 681,21	0,00	R$ -
1.2	Barracão de madeira/Almoxarifado	m²	12	693,26	8.319,12	12	100%	R$ 8.319,12	0,00	0,00%	R$ -	12,00	100,00%	R$ 8.319,12	0,00	R$ -
1.3	Limpeza do terreno	m²	630	7,89	4.970,70	630	100%	R$ 4.970,70	0,00	0,00%	R$ -	630,00	100,00%	R$ 4.970,70	0,00	R$ -
1.4	Locação da obra a trena	m²	630	8,46	5.329,80	630	100%	R$ 5.329,80	0,00	0,00%	R$ -	630,00	100,00%	R$ 5.329,80	0,00	R$ -
1.5	Tapume metálico	m²	102	199,78	20.377,56	102	100%	R$ 20.377,56	0,00	0,00%	R$ -	102,00	100,00%	R$ 20.377,56	0,00	R$ -
1.6	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					-		-				-		-	-	
1.7	Demolição manual de concreto simples	m³	24	461,83	11.083,92	24	100%	R$ 11.083,92	0,00	0,00%	R$ -	24,00	100,00%	R$ 11.083,92	0,00	R$ -
1.8	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m³	20	106,56	2.131,20	20	100%	R$ 2.131,20	0,00	0,00%	R$ -	20,00	100,00%	R$ 2.131,20	0,00	R$ -
1.9	Desmontagem de estrutura metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira	m²	76	58,98	4.482,48	76	100%	R$ 4.482,48	0,00	0,00%	R$ -	76,00	100,00%	R$ 4.482,48	0,00	R$ -
1.10	Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k	m³	48	16,73	803,04	48	100%	R$ 803,04	0,00	0,00%	R$ -	48,00	100,00%	R$ 803,04	0,00	R$ -
1.11	RETIRADA DE GUARDA-CORPO EM TUBOS C/ PEÇAS E CONEXÕES FERRO	M	76	39,74	3.020,24	76	100%	R$ 3.020,24	0,00	0,00%	R$ -	76,00	100,00%	R$ 3.020,24	0,00	R$ -
1.12	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	367	0,96	352,32	367	100%	R$ 352,32	0,00	0,00%	R$ -	367,00	100,00%	R$ 352,32	0,00	R$ -
1.13	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	24	2,47	59,28	24	100%	R$ 59,28	0,00	0,00%	R$ -	24,00	100,00%	R$ 59,28	0,00	R$ -
1.14	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL	UN	18	0,90	16,20	18	100%	R$ 16,20	0,00	0,00%	R$ -	18,00	100,00%	R$ 16,20	0,00	R$ -
1.15	Remoção e reposição de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00	un	6	90,07	540,42	6	100%	R$ 540,42	0,00	0,00%	R$ -	6,00	100,00%	R$ 540,42	0,00	R$ -
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				17.337,23											
2.1	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	45,82	126,47	5.794,85	45,82	100%	R$ 5.794,85	0,00	0,00%	R$ -	45,82	100,00%	R$ 5.794,85	0,00	R$ -
2.2	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	42,5	255,22	10.846,85	42,5	100%	R$ 10.846,85	0,00	0,00%	R$ -	42,50	100,00%	R$ 10.846,85	0,00	R$ -
2.3	Reaterro compactado	m³	26,99	25,77	695,53	26,99	100%	R$ 695,53	0,00	0,00%	R$ -	26,99	100,00%	R$ 695,53	0,00	R$ -
3	FUNDAÇÕES				49.356,75											
3.1	CONCRETO ARMADO - SAPATAS				36.671,75											
3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO	m²	27,04	67,02	1.812,22	27,04	100%	R$ 1.812,22	0,00	0,00%	R$ -	27,04	100,00%	R$ 1.812,22	0,00	R$ -
3.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA EM	m²	43,2	180,05	7.778,16	43,2	100%	R$ 7.778,16	0,00	0,00%	R$ -	43,20	100,00%	R$ 7.778,16	0,00	R$ -
3.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM	KG	66,7	17,50	1.167,25	66,7	100%	R$ 1.167,25	0,00	0,00%	R$ -	66,70	100,00%	R$ 1.167,25	0,00	R$ -
3.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	KG	360	17,35	6.246,00	360	100%	R$ 6.246,00	0,00	0,00%	R$ -	360,00	100,00%	R$ 6.246,00	0,00	R$ -
3.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM	KG	161,7	11,27	1.822,35	161,7	100%	R$ 1.822,35	0,00	0,00%	R$ -	161,70	100,00%	R$ 1.822,35	0,00	R$ -
3.1.6	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30	m³	13,57	1.315,09	17.845,77	13,57	100%	R$ 17.845,77	0,00	0,00%	R$ -	13,57	100,00%	R$ 17.845,77	0,00	R$ -
3.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME				12.685,00											
3.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO	m²	13,16	63,04	829,60	13,16	100%	R$ 829,60	0,00	0,00%	R$ -	13,16	100,00%	R$ 829,60	0,00	R$ -
3.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM	KG	61,5	25,14	1.546,11	61,5	100%	R$ 1.546,11	0,00	0,00%	R$ -	61,50	100,00%	R$ 1.546,11	0,00	R$ -
3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	KG	195,5	17,35	3.391,92	195,5	100%	R$ 3.391,92	0,00	0,00%	R$ -	195,50	100,00%	R$ 3.391,92	0,00	R$ -
3.2.4	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30	m³	5,26	1.315,09	6.917,37	5,26	100%	R$ 6.917,37	0,00	0,00%	R$ -	5,26	100,00%	R$ 6.917,37	0,00	R$ -
4	ESTRUTURAS				274.964,48											
4.1	CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DOS PILARES				12.668,55											
4.1.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA EM	m²	22,88	180,05	4.119,54	22,88	100%	R$ 4.119,54	0,00	0,00%	R$ -	22,88	100,00%	R$ 4.119,54	0,00	R$ -
4.1.2	Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento	m³	1,58	5.410,77	8.549,01	1,58	100%	R$ 8.549,01	0,00	0,00%	R$ -	1,58	100,00%	R$ 8.549,01	0,00	R$ -
4.2	ESTRUTURA METÁLICA				262.295,93											
4.2.1	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES	KG	9345,6	25,58	239.060,44	9346	100%	R$ 239.060,44	0,00	0,00%	R$ -	9345,60	100,00%	R$ 239.060,44	0,00	R$ -

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	LOCALIDADE DE KM 83 - MUNICIPIO DE VISEU/PA	Modalidade:	Concorrência N° CP - 003/2026	O. S. em: 13/04/2026	Identificação da contratada:	Emissão: 01/09/2026
OBRA:	QUADRA POLIESPORTIVA - GREGÁRIO PANTOJA DA ARAÚJO - KM 83	Contrato nº.:	399/2026/DLCA	Prazo: 365 DIAS		Mês: AGOSTO
EMPRESA:	J COSTA OLIVEIRA LTDA	Assinatura:	26/03/2026	Término: 26/03/2027		Período: 31/07/2026 à 01/09/2026
CNPJ:	17.830.121/0001-63			Valor do contrato R$ 1.151.845,14		MEDIÇÃO: 05

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
4.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	KG	1752,3	13,26	23.235,49	1752	100%	R$ 23.235,49	0,00	0,00%	R$ -	1752,30	100,00%	R$ 23.235,49	0,00	R$ -
5	VESTIÁRIOS				249.366,84											
5.1	MOVIMENTO DE TERRA				1.449,34											
5.1.1	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	11,46	126,47	1.449,34	11,46	100%	R$ 1.449,34	0,00	0,00%	R$ -	11,46	100,00%	R$ 1.449,34	0,00	R$ -
5.2	FUNDAÇÕES				23.564,93											
5.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO	m²	14,7	67,02	985,19	14,7	100%	R$ 985,19	0,00	0,00%	R$ -	14,70	100,00%	R$ 985,19	0,00	R$ -
5.2.2	Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma)	m³	2,05	4.979,55	10.208,07	2,05	100%	R$ 10.208,07	0,00	0,00%	R$ -	2,05	100,00%	R$ 10.208,07	0,00	R$ -
5.2.3	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	2,64	4.686,24	12.371,67	2,64	100%	R$ 12.371,67	0,00	0,00%	R$ -	2,64	100,00%	R$ 12.371,67	0,00	R$ -
5.3	ESTRUTURAS				27.709,02											
5.3.1	PILARES				9.837,29											
5.3.1.1	Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	2,03	4.845,96	9.837,29	2,03	100%	R$ 9.837,29	0,00	0,00%	R$ -	2,03	100,00%	R$ 9.837,29	0,00	R$ -
5.3.2	VIGAS				11.921,06											
5.3.2.1	Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento	m³	2,46	4.845,96	11.921,06	2,46	100%	R$ 11.921,06	0,00	0,00%	R$ -	2,46	100,00%	R$ 11.921,06	0,00	R$ -
5.3.3	VERGAS E CONTRAVERGAS				5.950,67											
5.3.3.1	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM	M	22,8	84,31	1.922,26	22,8	100%	R$ 1.922,26	0,00	0,00%	R$ -	22,80	100,00%	R$ 1.922,26	0,00	R$ -
5.3.3.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM	M	22,8	109,75	2.502,30	22,8	100%	R$ 2.502,30	0,00	0,00%	R$ -	22,80	100,00%	R$ 2.502,30	0,00	R$ -
5.3.3.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM	M	5,9	58,03	342,37	5,9	100%	R$ 342,37	0,00	0,00%	R$ -	5,90	100,00%	R$ 342,37	0,00	R$ -
5.3.3.4	Banco em concreto c/2 mod.2,75x0,4m	un	2	591,87	1.183,74	2	100%	R$ 1.183,74	0,00	0,00%	R$ -	2,00	100,00%	R$ 1.183,74	0,00	R$ -
5.4	PAREDES E PAINEIS				32.541,70											
5.4.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	191,97	164,32	31.544,51	192	100%	R$ 31.544,51	0,00	0,00%	R$ -	191,97	100,00%	R$ 31.544,51	0,00	R$ -
5.4.2	Cobogó de cimento 20x20x10cm	m²	1,92	519,37	997,19	1,92	100%	R$ 997,19	0,00	0,00%	R$ -	1,92	100,00%	R$ 997,19	0,00	R$ -
5.5	ESQUADRIAS				23.464,90											
5.5.1	MADEIRA				6.040,19											
5.5.1.1	Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar	m²	5,67	1.065,29	6.040,19	0	0%	R$ 0,00	5,67	100,00%	R$ 6.040,19	5,67	100,00%	R$ 6.040,19	0,00	R$ -
5.5.2	ALUMINIO				2.934,31											
5.5.2.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO	m²	4,32	679,24	2.934,31	0	0%	R$ 0,00	4,32	100,00%	R$ 2.934,31	4,32	100,00%	R$ 2.934,31	0,00	R$ -
5.5.3	VIDRO				14.490,40											
5.5.3.1	Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm	m²	13,68	1.059,24	14.490,40	6,84	50%	R$ 7.245,20	6,84	50,00%	R$ 7.245,20	13,68	100,00%	R$ 14.490,40	0,00	R$ -
5.6	REVESTIMENTOS				44.615,12											
5.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE	m²	395,94	11,34	4.489,95	395,9	100%	R$ 4.489,95	0,00	0,00%	R$ -	395,94	100,00%	R$ 4.489,95	0,00	R$ -
5.6.2	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	271,94	64,47	17.531,97	271,9	100%	R$ 17.531,97	0,00	0,00%	R$ -	271,94	100,00%	R$ 17.531,97	0,00	R$ -
5.6.3	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	124	54,87	6.803,88	124	100%	R$ 6.803,88	0,00	0,00%	R$ -	124,00	100,00%	R$ 6.803,88	0,00	R$ -
5.6.4	Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento	m²	124	86,18	10.686,32	124	# #	R$ 10.686,32	0,00	0,00%	R$ -	124,00	100,00%	R$ 10.686,32	0,00	R$ -

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	LOCALIDADE DE KM 83 - MUNICIPIO DE VISEU/PA	Modalidade:	Concorrência N° CP - 003/2026	O. S. em: 13/04/2026	Identificação da contratada:	Emissão: 01/09/2026
OBRA:	QUADRA POLIESPORTIVA - GREGÁRIO PANTOJA DA ARAÚJO - KM 83	Contrato nº.:	398/2026/DLCA	Prazo: 365 DIAS		Mês: AGOSTO
EMPRESA:	J COSTA OLIVEIRA LTDA	Assinatura:	26/03/2026	Término: 26/03/2027		Período: 31/07/2026 à 01/09/2026
CNPJ:	17.830.121/0001-63			Valor do contrato R$ 1.151.845,14		MEDIÇÃO: 05

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
5.6.5	FORRO				5.103,00											
5.6.5.1	Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico	m²	45	113,40	5.103,00	45	100%	R$ 5.103,00	0,00	0,00%	R$ -	45,00	100,00%	R$ 5.103,00	0,00	R$ -
5.7	PISOS				6.995,00											
5.7.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	45	55,87	2.514,15	45	100%	R$ 2.514,15	0,00	0,00%	R$ -	45,00	100,00%	R$ 2.514,15	0,00	R$ -
5.7.2	Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrão Médio)	m²	35	97,31	3.405,85	35	100%	R$ 3.405,85	0,00	0,00%	R$ -	35,00	100,00%	R$ 3.405,85	0,00	R$ -
5.7.3	Cerâmica anti-derrapante	m²	10	107,50	1.075,00	10	100%	R$ 1.075,00	0,00	0,00%	R$ -	10,00	100,00%	R$ 1.075,00	0,00	R$ -
5.8	PINTURAS				21.462,17											
5.8.1	Latex acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	324,3	66,18	21.462,17	0	0%	R$ 0,00	324,30	100,00%	R$ 21.462,17	324,30	100,00%	R$ 21.462,17	0,00	R$ -
5.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				13.507,29											
5.9.1	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 16 disjuntores (c/barramento)	un	1	935,33	935,33	1	100%	R$ 935,33	0,00	0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 935,33	0,00	R$ -
5.9.2	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W	pt	17	410,89	6.985,13	17	100%	R$ 6.985,13	0,00	0,00%	R$ -	17,00	100,00%	R$ 6.985,13	0,00	R$ -
5.9.3	Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W	pt	1	824,88	824,88	1	100%	R$ 824,88	0,00	0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 824,88	0,00	R$ -
5.9.4	Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao)	un	3	29,35	88,05	3	100%	R$ 88,05	0,00	0,00%	R$ -	3,00	100,00%	R$ 88,05	0,00	R$ -
5.9.5	Interruptor 3 teclas simples (s/fiaçao)	un	2	74,91	149,82	2	100%	R$ 149,82	0,00	0,00%	R$ -	2,00	100,00%	R$ 149,82	0,00	R$ -
5.9.6	Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação)	un	4	45,77	183,08	4	100%	R$ 183,08	0,00	0,00%	R$ -	4,00	100,00%	R$ 183,08	0,00	R$ -
5.9.7	Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	un	8	492,36	3.938,88	8	100%	R$ 3.938,88	0,00	0,00%	R$ -	8,00	100,00%	R$ 3.938,88	0,00	R$ -
5.9.8	Luminária tipo arandela- casco de tartaruga	un	3	134,04	402,12	3	100%	R$ 402,12	0,00	0,00%	R$ -	3,00	100,00%	R$ 402,12	0,00	R$ -
5.10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				27.994,76											
5.10.1	ÁGUA FRIA				8.959,44											
5.10.1.1	Reservatório em polietileno de 1.500 L	un	1	4.771,61	4.771,61	1	100%	R$ 4.771,61	0,00	0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 4.771,61	0,00	R$ -
5.10.1.2	Torneira de bóia 3/4"	un	1	93,88	93,88	1	100%	R$ 93,88	0,00	0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 93,88	0,00	R$ -
5.10.1.3	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	pt	7	584,85	4.093,95	7	100%	R$ 4.093,95	0,00	0,00%	R$ -	7,00	100,00%	R$ 4.093,95	0,00	R$ -
5.10.2	ESGOTO				19.035,32											
5.10.2.1	Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto	un	2	983,17	1.966,34	2	100%	R$ 1.966,34	0,00	0,00%	R$ -	2,00	100,00%	R$ 1.966,34	0,00	R$ -
5.10.2.2	Caixa em alvenaria de 80x80x80cm c/ tpo. concreto	un	1	1.602,87	1.602,87	1	100%	R$ 1.602,87	0,00	0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 1.602,87	0,00	R$ -
5.10.2.3	Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas	un	1	2.536,68	2.536,68	1	100%	R$ 2.536,68	0,00	0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 2.536,68	0,00	R$ -
5.10.2.4	Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m	un	1	5.580,07	5.580,07	1	100%	R$ 5.580,07	0,00	0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 5.580,07	0,00	R$ -
5.10.2.5	Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas	un	1	2.040,96	2.040,96	1	100%	R$ 2.040,96	0,00	0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 2.040,96	0,00	R$ -
5.10.2.6	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	pt	8	663,55	5.308,40	8	100%	R$ 5.308,40	0,00	0,00%	R$ -	8,00	100,00%	R$ 5.308,40	0,00	R$ -
5.11	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO / COMBATE A INCENDIO				1.960,97											
5.11.1	Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	un	5	335,15	1.675,75	5	100%	R$ 1.675,75	0,00	0,00%	R$ -	5,00	100,00%	R$ 1.675,75	0,00	R$ -
5.11.2	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	un	1	285,22	285,22	0	0%	R$ 0,00	1,00	100,00%	R$ 285,22	1,00	100,00%	R$ 285,22	0,00	R$ -
5.12	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS				24.101,64											
5.12.1	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	un	5	850,70	4.253,50	5	100%	R$ 4.253,50	0,00	0,00%	R$ -	5,00	100,00%	R$ 4.253,50	0,00	R$ -
5.12.2	Bancada de coz. em granitina c/arm.(3,0x1,40x0,9m)	un	2	4.638,75	9.277,50	2	100%	R$ 9.277,50	0,00	0,00%	R$ -	2,00	100,00%	R$ 9.277,50	0,00	R$ -
5.12.3	Chuveiro cromado	un	9	134,37	1.209,33	9	100%	R$ 1.209,33	0,00	0,00%	R$ -	9,00	100,00%	R$ 1.209,33	0,00	R$ -
5.12.4	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	5	105,50	527,50	5	100%	R$ 527,50	0,00	0,00%	R$ -	5,00	100,00%	R$ 527,50	0,00	R$ -
5.12.5	Cabide cromado	un	23	90,72	2.086,56	23	100%	R$ 2.086,56	0,00	0,00%	R$ -	23,00	100,00%	R$ 2.086,56	0,00	R$ -
5.12.6	Bebedouro aço inox c/4 torneiras e filtro	un	1	6.747,25	6.747,25	0	0%	R$ 0,00	1,00	100,00%	R$ 6.747,25	1,00	100,00%	R$ 6.747,25	0,00	R$ -

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	LOCALIDADE DE KM 83 - MUNICIPIO DE VISEU/PA	Modalidade:	Concorrência Nº CP - 003/2026	O. S. em: 13/04/2026	Identificação da contratada:	Emissão: 01/09/2026
OBRA:	QUADRA POLIESPORTIVA - GREGÁRIO PANTOJA DA ARAÚJO - KM 83	Contrato nº.:	399/2026/DLCA	Prazo: 365 DIAS		Mês: AGOSTO
EMPRESA:	J COSTA OLIVEIRA LTDA	Assinatura:	26/03/2026	Término: 26/03/2027		Período: 31/07/2026 à 01/09/2026
CNPJ:	17.830.121/0001-63			Valor do contrato R$ 1.151.845,14		MEDIÇÃO: 05

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
6	ARQUIBANCADA				91.644,75											
6.1	MOVIMENTO DE TERRA				21.981,04											
6.1.1	Escavação manual de ate 1.50m de profundidade	m³	10,5	126,47	1.327,93	10,5	100%	R$ 1.327,93	0,00	0,00%	R$ -	10,50	100,00%	R$ 1.327,93	0,00	R$ -
6.1.2	Reaterro compactado	m³	8,05	25,77	207,44	8,05	100%	R$ 207,44	0,00	0,00%	R$ -	8,05	100,00%	R$ 207,44	0,00	R$ -
6.1.3	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	80,11	255,22	20.445,67	80,11	100%	R$ 20.445,67	0,00	0,00%	R$ -	80,11	100,00%	R$ 20.445,67	0,00	R$ -
6.2	ALVENARIA				17.920,17											
6.2.1	Alvenaria tijolo de barro a singelo	m²	64,35	204,19	13.139,62	64,35	100%	R$ 13.139,62	0,00	0,00%	R$ -	64,35	100,00%	R$ 13.139,62	0,00	R$ -
6.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	64,35	9,82	631,91	64,35	100%	R$ 631,91	0,00	0,00%	R$ -	64,35	100,00%	R$ 631,91	0,00	R$ -
6.2.3	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	64,35	64,47	4.148,64	64,35	100%	R$ 4.148,64	0,00	0,00%	R$ -	64,35	100,00%	R$ 4.148,64	0,00	R$ -
6.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				43.368,58											
6.3.1	CONCRETO ARMADO - SAPATAS				27.834,60											
6.3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	14	67,02	938,28	14	100%	R$ 938,28	0,00	0,00%	R$ -	14,00	100,00%	R$ 938,28	0,00	R$ -
6.3.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	m²	20,93	180,05	3.768,44	20,93	100%	R$ 3.768,44	0,00	0,00%	R$ -	20,93	100,00%	R$ 3.768,44	0,00	R$ -
6.3.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	29,18	17,50	510,65	29,18	100%	R$ 510,65	0,00	0,00%	R$ -	29,18	100,00%	R$ 510,65	0,00	R$ -
6.3.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	315	17,35	5.465,25	315	100%	R$ 5.465,25	0,00	0,00%	R$ -	315,00	100,00%	R$ 5.465,25	0,00	R$ -
6.3.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -	KG	141,48	11,27	1.594,47	141,5	100%	R$ 1.594,47	0,00	0,00%	R$ -	141,48	100,00%	R$ 1.594,47	0,00	R$ -
6.3.1.6	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	11,83	1.315,09	15.557,51	11,83	100%	R$ 15.557,51	0,00	0,00%	R$ -	11,83	100,00%	R$ 15.557,51	0,00	R$ -
6.3.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME				15.533,98											
6.3.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	17,6	63,04	1.109,50	17,6	100%	R$ 1.109,50	0,00	0,00%	R$ -	17,60	100,00%	R$ 1.109,50	0,00	R$ -
6.3.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.	KG	83,26	25,14	2.093,15	83,26	100%	R$ 2.093,15	0,00	0,00%	R$ -	83,26	100,00%	R$ 2.093,15	0,00	R$ -
6.3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	KG	171,06	17,35	2.967,89	171,1	100%	R$ 2.967,89	0,00	0,00%	R$ -	171,06	100,00%	R$ 2.967,89	0,00	R$ -
6.3.2.4	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	7,12	1.315,09	9.363,44	7,12	100%	R$ 9.363,44	0,00	0,00%	R$ -	7,12	100,00%	R$ 9.363,44	0,00	R$ -
6.4	CONCRETO ARQUIBANCADA				8.374,96											
6.4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO	m²	66,77	125,43	8.374,96	66,77	100%	R$ 8.374,96	0,00	0,00%	R$ -	66,77	100,00%	R$ 8.374,96	0,00	R$ -
7	COBERTURA				138.502,69											
7.1	Cobertura - telha de aluminio ondulada e=0,5mm	m²	755,7	163,18	123.315,12	755,7	100%	R$ 123.315,12	0,00	0,00%	R$ -	755,70	100,00%	R$ 123.315,12	0,00	R$ -
7.2	Cobertura - telha translucida fibra de vidro	m²	129,3	117,46	15.187,57	129,3	100%	R$ 15.187,57	0,00	0,00%	R$ -	129,30	100,00%	R$ 15.187,57	0,00	R$ -
8	PAREDES				60.122,92											
8.1	Mureta em alvenaria,rebocada e pintada 2 faces(h=1.0m)	m	92	653,51	60.122,92	92	100%	R$ 60.122,92	0,00	0,00%	R$ -	92,00	100,00%	R$ 60.122,92	0,00	R$ -
9	PISOS				92.052,45											
9.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE	m²	480	4,51	2.164,80	480	100%	R$ 2.164,80	0,00	0,00%	R$ -	480,00	100,00%	R$ 2.164,80	0,00	R$ -
9.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m²	480	3,02	1.449,60	480	100%	R$ 1.449,60	0,00	0,00%	R$ -	480,00	100,00%	R$ 1.449,60	0,00	R$ -

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	LOCALIDADE DE KM 83 - MUNICIPIO DE VISEU/PA	Modalidade:	Concorrência Nº CP - 003/2026	O. S. em:	13/04/2026	Identificação da contratada:
OBRA:	QUADRA POLIESPORTIVA - GREGÁRIO PANTOJA DA ARAÚJO - KM 83	Contrato nº.:	399/2026/DLCA	Prazo:	365 DIAS	Emissão: 01/09/2026
EMPRESA:	J COSTA OLIVEIRA LTDA	Assinatura:	26/03/2026	Término:	26/03/2027	Mês: AGOSTO
CNPJ:	17.830.121/0001-63			Valor do contrato	R$ 1.151.845,14	Período: 31/07/2026 à 01/09/2026

MEDIÇÃO: 05

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
9.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	480	63,04	30.259,20	480	100%	R$ 30.259,20	0,00	0,00%	R$ -	480,00	100,00%	R$ 30.259,20	0,00	R$ -
9.4	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.	m²	480	87,91	42.196,80	480	100%	R$ 42.196,80	0,00	0,00%	R$ -	480,00	100,00%	R$ 42.196,80	0,00	R$ -
9.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	139,35	114,69	15.982,05	139,4	100%	R$ 15.982,05	0,00	0,00%	R$ -	139,35	100,00%	R$ 15.982,05	0,00	R$ -
10	PINTURA				43.319,75											
10.1	PISOS				28.111,82										-	
10.1.1	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS.	m²	139,35	28,89	4.025,82	0	0%	R$ 0,00	139,35	100,00%	R$ 4.025,82	139,35	100,00%	R$ 4.025,82	0,00	R$ -
10.1.2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS.	m²	480	36,57	17.553,60	0	0%	R$ 0,00	480,00	100,00%	R$ 17.553,60	480,00	100,00%	R$ 17.553,60	0,00	R$ -
10.1.3	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA	M	340	13,33	4.532,20	0	0%	R$ 0,00	340,00	100,00%	R$ 4.532,20	340,00	100,00%	R$ 4.532,20	0,00	R$ -
10.2	ESTRUTURA METÁLICA				17.208,13											
10.2.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO	m²	527,21	32,64	17.208,13	85,29	16%	R$ 2.783,84	441,92	83,82%	R$ 14.424,29	527,21	100,00%	R$ 17.208,13	0,00	R$ -
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				25.557,25											
11.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO				2.789,75	-		-				-			-	
11.1.1	Quadro de distribuição metálico de embutir p/ 16 disjuntores	un	1	935,33	935,33	1	100%	R$ 935,33	0,00	0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 935,33	0,00	R$ -
11.1.2	Quadro de mediçao monofasico (c/ disjuntor)	un	1	847,69	847,69	1	100%	R$ 847,69	0,00	0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 847,69	0,00	R$ -
11.1.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	14,25	14,25	1	100%	R$ 14,25	0,00	0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 14,25	0,00	R$ -
11.1.4	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	70,74	353,70	5	100%	R$ 353,70	0,00	0,00%	R$ -	5,00	100,00%	R$ 353,70	0,00	R$ -
11.1.5	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	106,81	213,62	2	100%	R$ 213,62	0,00	0,00%	R$ -	2,00	100,00%	R$ 213,62	0,00	R$ -
11.1.6	Interruptor diferencial residual 20A/30mA-2P	un	1	212,74	212,74	1	100%	R$ 212,74	0,00	0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 212,74	0,00	R$ -
11.1.7	Proteção contra surto Classe II,1P,20KA,175V	un	2	106,21	212,42	2	100%	R$ 212,42	0,00	0,00%	R$ -	2,00	100,00%	R$ 212,42	0,00	R$ -
11.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				5.469,33	-						-				
11.2.1	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'	UN	5	26,99	134,95	5	100%	R$ 134,95	0,00	0,00%	R$ -	5,00	100,00%	R$ 134,95	0,00	R$ -
11.2.2	CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'	UN	4	32,21	128,84	4	100%	R$ 128,84	0,00	0,00%	R$ -	4,00	100,00%	R$ 128,84	0,00	R$ -
11.2.3	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1	50,74	50,74	1	100%	R$ 50,74	0,00	0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 50,74	0,00	R$ -
11.2.4	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. Rev 01 06/2024	m	70	61,17	4.281,90	70	100%	R$ 4.281,90	0,00	0,00%	R$ -	70,00	100,00%	R$ 4.281,90	0,00	R$ -
11.2.5	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4'	UN	10	87,29	872,90	10	100%	R$ 872,90	0,00	0,00%	R$ -	10,00	100,00%	R$ 872,90	0,00	R$ -
11.3	CABOS E FIOS CONDUTORES				2.712,50											
11.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	10	6,09	60,90	10	100%	R$ 60,90	0,00	0,00%	R$ -	10,00	100,00%	R$ 60,90	0,00	R$ -
11.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	280	9,47	2.651,60	280	100%	R$ 2.651,60	0,00	0,00%	R$ -	280,00	100,00%	R$ 2.651,60	0,00	R$ -
11.4	ILUMINAÇÃO E TOMADAS				14.585,67											

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU-PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

BOLETIM DE MEDIÇÃO

LOCAL:	LOCALIDADE DE KM 83 - MUNICIPIO DE VISEU/PA	Modalidade:	Concorrência N° CP - 003/2026	O. S. em:	13/04/2026	Identificação da contratada:
OBRA:	QUADRA POLIESPORTIVA - GREGÁRIO PANTOJA DA ARAÚJO - KM 83	Contrato nº.:	399/2026/DLCA	Prazo:	365 DIAS	Emissão: 01/09/2026
EMPRESA:	J COSTA OLIVEIRA LTDA	Assinatura:	26/03/2026	Término:	26/03/2027	Mês: AGOSTO
CNPJ:	17.830.121/0001-63			Valor do contrato	R$ 1.151.845,14	Período: 31/07/2026 à 01/09/2026

MEDIÇÃO: **05**

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	CONTRATO			ACUMULADO ANTERIOR			EXECUTADO NO PERÍODO			ACUMULADO TOTAL			SALDO	
			QUANT.	UNITÁRIO (R$)	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	QUANT.	%	TOTAL (R$)	FISICO	FINANC.
11.4.1	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	47,27	47,27	1	100%	R$ 47,27	0,00	0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 47,27	0,00	R$ -
11.4.2	REATOR AFP P/ LÂMP. V. MERCÚRIO 400W	UN	20	157,29	3.145,80	20	100%	R$ 3.145,80	0,00	0,00%	R$ -	20,00	100,00%	R$ 3.145,80	0,00	R$ -
11.4.3	Luminária de embutir com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	un	20	285,91	5.718,20	20	100%	R$ 5.718,20	0,00	0,00%	R$ -	20,00	100,00%	R$ 5.718,20	0,00	R$ -
11.4.4	Holofote - LED 300W (Cônico)	un	20	283,72	5.674,40	20	100%	R$ 5.674,40	0,00	0,00%	R$ -	20,00	100,00%	R$ 5.674,40	0,00	R$ -
12	SERRALHERIA				1.242,88											
12.1	Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva)	m²	2	621,44	1.242,88	0	0%	R$ 0,00	2,00	100,00%	R$ 1.242,88	2,00	100,00%	R$ 1.242,88	0,00	R$ -
13	ELEMENTOS ESPORTIVOS				36.444,53											
13.1	Equipamento completo p/ quadra de esportes	cj	1	22.754,91	22.754,91	0	0%	R$ 0,00	1,00	100,00%	R$ 22.754,91	1,00	100,00%	R$ 22.754,91	0,00	R$ -
13.2	Tela de nylon	m²	276	39,64	10.940,64	0	0%	R$ 0,00	276,00	100,00%	R$ 10.940,64	276,00	100,00%	R$ 10.940,64	0,00	R$ -
13.3	Cabo de aço 1/4"	m	224	10,06	2.253,44	0	0%	R$ 0,00	224,00	100,00%	R$ 2.253,44	224,00	100,00%	R$ 2.253,44	0,00	R$ -
13.4	Grampo fixador de cabo Z-01	un	61,33	8,08	495,54	0	0%	R$ 0,00	61,33	100,00%	R$ 495,54	61,33	100,00%	R$ 495,54	0,00	R$ -
14	SERVIÇOS FINAIS				9.765,13											
14.1	Place de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm)	un	1	1.808,23	1.808,23	0	0%	R$ 0,00	1,00	100,00%	R$ 1.808,23	1,00	100,00%	R$ 1.808,23	0,00	R$ -
14.2	Limpeza geral e entrega da obra	m²	630	12,63	7.956,90	0	0%	R$ 0,00	630,00	100,00%	R$ 7.956,90	630,00	100,00%	R$ 7.956,90	0,00	R$ -
						R$		1.019.142,35	R$		132.702,79	R$		1.151.845,14	R$	-
				Total Geral	R$ 1.151.845,14											

RESUMO DA OBRA

DADOS OBRIGATÓRIOS NA NF
Material e mão de obra para Construção Civil
EMPRESA J COSTA OLIVEIRA LTDA
CNPJ 17.830.121/0001-63
LOCAL QUADRA POLIESPORTIVA - GREGÁRIO PANTOJA DA ARAÚJO - KM 83
CONTRAT R$ 1.151.845,14
Valor da R$ 132.702,79

RESUMO CONTRATO

VALOR CONTRATO:	R$ 1.151.845,14
VALOR ACUMULADO:	R$ 1.151.845,14
SALDO CONTRATO:	R$ 0,00
% EXECUTADO:	100,00%

MEDIÇÃO 05

VALOR NOTA FISCAL

R$ 132.702,79

HISTORICO DAS MEDIÇÕES

MEDIÇÃO	VALOR	%
1º	R$ 281.758,45	24,46%
2º	R$ 264.640,52	22,98%
3º	R$ 315.638,47	27,40%
4º	R$ 157.104,91	13,64%
5º	R$ 132.702,79	11,52%
TOTAL	R$ 1.151.845,14	100,00%

Gabriel Lima Silva

FISCAL DE OBRA
GABRIEL LIMA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - PMV
CREA - PA 151923341-9

GABRIEL LIMA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PA: 151923341-8