



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

1. FASE DE ANÁLISE:

(X) Planejamento da Contratação () Gestão do Contrato

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais elétricos prediais, objetivando atender as Secretarias/Fundos que compõem a esfera administrativa do Município de Viseu.

3. MAPA DE RISCOS

Risco	Descrição	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Responsável
Risco de Processo	Falha na elaboração de contrato claro e adequado para o fornecimento de materiais elétricos prediais.	Alta ()	Pode ocasionar conflitos contratuais, fornecimento inadequado dos itens e possíveis questionamentos administrativos e legais.	Procuradoria Jurídica e Departamento de Contratação.
		Media ()		
		Baixa (X)		
Risco de Comunicação	Falhas de comunicação entre a empresa contratada e a Secretaria requisitante quanto às especificações, quantitativos e prazos de entrega dos materiais elétricos.	Alta ()	Pode gerar atrasos nas entregas, divergências nos materiais fornecidos e custos adicionais para correções.	Empresa Contratada e Secretária Requisitante
		Media ()		
		Baixa (X)		





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

Risco de Qualidade	Materiais elétricos fornecidos em desacordo com as especificações técnicas e padrões de qualidade exigidos.	Alta () Média () Baixa (X)	Pode comprometer a segurança das instalações elétricas, ocasionar retrabalho, atrasos e aplicação de penalidades contratuais.	Empresa contratada.
Risco de Prazo	Atrasos na entrega dos materiais elétricos solicitados pelas Secretarias Municipais.	Alta () Média (X) Baixa ()	Pode comprometer a execução de serviços de manutenção elétrica predial, causando paralisações e prejuízos administrativos.	Empresa contratada.
Risco de Fornecimento	Falta de disponibilidade de materiais elétricos no mercado ou descontinuidade de fabricação dos itens.	Alta () Média (X) Baixa ()	Pode ocasionar atraso no atendimento das demandas e necessidade de substituição dos itens previstos.	Empresa Contratada
Risco de Fiscalização	Ausência ou deficiência no acompanhamento e fiscalização do fornecimento dos materiais.	Alta () Média (X) Baixa ()	Pode resultar no recebimento de materiais inadequados ou em desacordo com o contrato.	Fiscal do Contrato e Secretaria Requisitante

4. MATRIZ DE RISCOS:

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Ação de Mitigação
Falha na elaboração de contrato claro e adequado para o fornecimento de materiais elétricos prediais	Baixa	Médio	Média	Realizar revisão detalhada do Termo de Referência e do contrato pela Procuradoria Jurídica e Departamento de Contratação





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

Falhas de comunicação entre a empresa contratada e a Secretária requisitante	Baixa	Médio	Média	Estabelecer canais oficiais de comunicação e cronograma de acompanhamento das entregas
Materiais elétricos fornecidos em desacordo com as especificações técnicas	Baixa	Alto	Alta	Exigir conformidade com normas técnicas, realizar inspeção e conferência dos materiais no ato do recebimento
Atrasos na entrega dos materiais elétricos	Média	Médio	Média	Definir cronograma de entrega, acompanhar prazos e aplicar sanções previstas em contrato quando necessário.
Falta de disponibilidade dos materiais elétricos no mercado	Média	Médio	Média	Permitir substituição por itens equivalentes mediante aprovação técnica da Administração
Deficiência na fiscalização do fornecimento	Baixa	Médio	Média	Designar fiscal de contrato capacitado para acompanhamento e conferência dos materiais fornecidos

Viséu/PA, em 14 de maio de 2026





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

Alana Brenda Taveira Moura
ALANA BRENDA TAVEIRA MOURA

Técnica de Planejamento
Decreto nº 010/2026 – GP/PMV

Joellyton Pereira Carvalho
JOELLYTON PEREIRA CARVALHO

Técnico de Planejamento
Decreto nº 010/2026 – GP/PMV

Paulo Cesar do Nascimento Costa
PAULO CESAR DO NASCIMENTO COSTA

Técnico de Planejamento
Decreto nº 019/2026 – GP/PMV

Arlene Lima da Silva
ARLENE LIMA DA SILVA

Técnico de Planejamento
Decreto nº 010/2026 – GP/PMV

Mateus da Costa Targino
MATEUS DA COSTA TARGINO

Técnico de Planejamento
Decreto nº 019/2026 – GP/PMV

Tarcísio Andrade Ferreira
TARCÍSIO ANDRADE FERREIRA

Técnico de Planejamento
Decreto nº 010/2026 – GP/PMV

