



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

1. FASE DE ANÁLISE:

(X) Planejamento da Contratação () Gestão do Contrato

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental em Santa Maria do Mocambo, na localidade de Mocambo, Polo de Limondeua e da Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisca Nunes, na localidade de Samauma, Polo de Sede Rural, no município de Viseu/PA, no município de Viseu/PA, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação/ Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação de Viseu-FUNDEB

3. MAPA DE RISCOS

Risco	Descrição	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Responsável
Risco de Processo	Falha em cumprir os requisitos legais durante o processo de licitação	Alta ()	Pode resultar em atrasos no processo, cancelamento da licitação, penalidades legais e danos à reputação da administração pública.	Comissão de contratação e Procuradoria Municipal
		Média (x)		
		Baixa ()		
Risco Operacional	Atraso na entrega da obra	Alta ()	Necessidade de reorganizar a alocação de alunos e professores	Empresa Contratada.
		Média (x)		





REFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

Risco de Qualidade	Falha estrutural por materiais ruins	Baixa ()	Materiais de baixa qualidade podem comprometer a resistência da estrutura, aumentando o risco de colapsos.	Empresa Contratada.
		Alta ()		
		Média (x)		
		Baixa ()		
Risco de Segurança	Acidentes de trabalho	Alta (x)	Lesões físicas graves ou até fatais podem ocorrer, afetando diretamente a vida dos funcionários e demais envolvidos.	Empresa Contratada.
		Média ()		
		Baixa ()		

4. MATRIZ DE RISCOS:

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Ação de Mitigação
Falha em cumprir os requisitos legais durante o processo de licitação	Média	Alta	Alta	Realizar treinamentos regulares para garantir que todos os envolvidos no processo de licitação estejam cientes dos requisitos legais.





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

Atraso na entrega da obra	Média	Alta	Alta	Planejamento detalhado, monitoramento contínuo.
	Média	Alta	Alta	Uso de materiais certificados, fiscalização rigorosa.
	Alta	Alta	Alta	EPs obrigatórios, treinamentos e supervisão constante.

Viseu/PA, 21 de fevereiro de 2025.

Denise Trindade Gonçalves
DENISE TRINDADE GONÇALVES
Técnica de Planejamento
Decreto nº 027/2025 – GP/PMV

