



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO  
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E  
CONTRATAÇÕES ANUAL

**1. FASE DE ANÁLISE:**

( X ) Planejamento da Contratação ( ) Gestão do Contrato

**2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:**

2.1. Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para Reforma da Escola de Ensino Fundamental Ana Dutra de Souza Vale, no município de Viseu-PA, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação/ Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação de Viseu – FUNDEB.

**3. MAPA DE RISCOS**

Risco	Descrição	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Responsável
Risco de Processo	Falha em cumprir os requisitos legais durante o processo de licitação	Alta ( ) Média ( x ) Baixa ( )	Podem resultar em atrasos no processo, cancelamento da licitação, penalidades legais e danos à reputação da administração pública.	Comissão de contratação e Procuradoria Municipal
Risco Operacional	Atraso na entrega da obra	Alta ( ) Média ( x ) Baixa ( )	Necessidade de reorganizar a alocação de alunos e professores	Empresa Contratada.





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO  
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E  
CONTRATAÇÕES ANUAL

Risco de Qualidade	Falha estrutural por materiais ruins	Alta ( )	Materiais de baixa qualidade podem comprometer a resistência da estrutura, aumentando o risco de colapsos.	Empresa Contratada.
Risco de Segurança	Acidentes de trabalho	Alta ( x )	Lesões físicas graves ou até fatais podem ocorrer, afetando diretamente a vida dos funcionários e demais envolvidos.	Empresa Contratada.
		Média ( )		
		Baixa ( )		

#### 4. MATRIZ DE RISCOS:

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Ação de Mitigação
Falha em cumprir os requisitos legais durante o processo de licitação	Média	Alta	Alta	Realizar treinamentos regulares para garantir que todos os envolvidos no processo de licitação estejam cientes dos requisitos legais.
Atraso na entrega da obra	Média	Alta	Alta	Planejamento detalhado, monitoramento contínuo.
Falha estrutural por materiais ruins	Média	Alta	Alta	Uso de materiais certificados, fiscalização rigorosa.





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO  
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E  
CONTRATAÇÕES ANUAL

Acidentes de trabalho	Alta	Alta	Alta	EPIs obrigatórios, treinamentos e supervisão constante.
-----------------------	------	------	------	---

Viseu/PA, 28 de janeiro de 2026.

*Denise Trindade Gonçalves*  
**DENISE TRINDADE GONÇALVES**

Técnica de Planejamento  
Decreto nº 021/2025 – GP/PMV

