

PARECER TÉCNICO DO CONTROLE INTERNO

SOLICITANTE: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

PROCESSO: TOMADA DE PREÇO N° 003/2022.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DAS E.M.E.F. VANDERLIZA RIBEIRO LOCALIDADE DE SERINGA, E.M.E.F. INEZILA OLIVEIRA SANTANA - FERNANDES BELO E PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. JOÃO DAMASCENO FURTADO BRAÇO VERDE, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.

FINALIDADE: 1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO N° 030/2022/SEMED.

DA COMPETÊNCIA

A competência e finalidade do Controle Interno estão prevista no art. 74 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que dispõe dentre outras competências: realização de acompanhamento, levantamento, inspeção e auditoria nos sistemas administrativo, contábil, financeiro, patrimonial e operacional relativo às atividades próprias do ente federado, com vistas a verificar a legalidade e a legitimidade de atos de gestão pela execução orçamentária, financeira e patrimonial, além de avaliar seus resultados quanto à legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Nos termos da Resolução Administrativa n° 11.410/TCM-PA, de 25/02/2014, além do disposto no §1º, do art. 11, da RESOLUÇÃO N° 11.535/TCM-PA, de 01/07/2014, segundo as quais, em virtude do processo licitatório implicar em realização de despesa, resta configurada a competência desta Coordenação de Controle Interno para análise e manifestação.


INTRODUÇÃO

Foi encaminhado a este Controle Interno, para apreciação, manifestação quanto à legalidade e verificação das demais formalidades administrativas, e consequente elaboração de Parecer referente à formalização do **1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 030/2022/CPL.**

DA ANÁLISE DO PROCESSO

Veio ao exame desta Controladoria Geral Municipal - CGM os autos do Processo Administrativo em epígrafe para parecer sobre a possibilidade e legalidade de celebração de Termo Aditivo de valor ao contrato administrativo celebrado entre o **FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE VISEU - FUNDEB** a empresa **PROJETAR EDIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME.**

A empresa acima encaminhou ofício à Secretaria de Educação solicitando o acréscimo de valores ao contrato celebrado, conforme justificativas a seguir:



Pag 1 PROJETAR EDIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELE – ME
CNPJ: 21.506.432/0001-49



Belém-PA, 11 de Novembro de 2022.

A

Prefeitura Municipal de Viseu
Secretaria Municipal de Educação

Projotar Edificação e Pavimentação Eirele-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 21.506.432.0001/49, com sede na Av. Bernardo Sayão, 2050, Jurunas, Belém, Pará, telefone (91) 98577 1175, por seu representante legal infra assinado, por meio deste, **SOLICITA** com o **ADITIVO DE VALOR R\$ 89.320,81 (Oitenta e nove mil, trezentos e vinte reais e oitenta e um centavos) referente CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. João Damasceno Furtado (638,19m²) – Braço Verde. Contrato nº 030/2022, que se refere a Tomada de Preço Nº 003/2022. Esta empresa NÃO APRESENTA ÔBICE** ao termo do aditivo.

Justificando-se que durante a execução foi constatado que majoritariamente a estrutura do telhado existente do prédio da escola, encontrava-se em péssimas condições impossibilitando a execução da reforma.


Devido a isso, é de suma importância o acréscimo de valor para conclusão das atividades, devendo o mesmo ser adicionado ao contrato já celebrado por essa empresa.

PROJETAR EDIFICACAO
E PAVIMENTACAO
EIRELI:21506432000149

Assinado de forma digital por
PROJETAR EDIFICACAO E
PAVIMENTACAO
EIRELI:21506432000149
Dados: 2022.11.11 15:37:12 -03'00'

Av. Bernardo Sayão, 2050, sala B, Jurunas, Belém-PA
Tel: 98577 1175 / e-mail: projotarcn@gmail.com
<https://www.projotarconstrutora.com>

1



Com a solicitação em mãos, a Senhora Secretária encaminhou a solicitação à Sec. de Obras através do ofício nº 1882/2022/GS/SEMED/PMV para análise técnica referente ao solicitado.

Aos 10 dias do mês de novembro de 2022 o Engenheiro Civil Jefferson Clayton Xavier Moraes, CREA-PA nº 151740068-6 elaborou parecer técnico onde conclui que se faz necessário o acréscimo de R\$ 89.320,81 (oitenta e nove mil, trezentos e vinte reais e oitenta e um centavos), que corresponde a 12,72% do contrato originário, conforme planilha orçamentário e cronograma físico financeiro nos autos.

Munida de todas as documentações acima, a Sec. de Educação encaminhou o ofício nº 1878/2022/SEMED/PMV à Comissão Permanente de Licitação solicitando providências quanto ao termo aditivo já mencionado. A CPL, por sua vez, encaminhou os autos à Procuradoria Municipal para elaboração de parecer jurídico quanto à legalidade da presente solicitação.

Em seu parecer, o Procurador Geral manifestou-se favoravelmente à formalização do termo, conforma a seguir: *"Diante do exposto, sob os aspectos estritamente jurídicos, ou seja, ressalvadas as informações técnicas e financeiras, bem como a conveniência e a oportunidade, após atestada a presença de todos os requisitos elencados neste parecer, estará a formalização do termo aditivo (prorrogando sua vigência, supressão e/ou acréscimo) de acordo com a legislação que cuida da matéria"*.

Consta solicitação de manifestação sobre a existência de recursos orçamentários do exercício 2022, onde fora

respondido de forma positiva pelo setor de contabilidade conforme memorando nº 242/2022 Contabilidade.

Constam também declaração de adequação orçamentária e financeira e autorização do 1º termo aditivo de valor.

Finalmente, vieram os autos para apreciação e manifestação desta Controladoria.

É o relatório!

ANÁLISE JURÍDICA

Preliminarmente, deve-se salientar que a presente manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do procedimento administrativo em epígrafe.

A Lei de Licitações, em seu art. 65, assim diz:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administração:

a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

II - por acordo das partes:

a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;

b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da

inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

Conforme a conveniência e oportunidade da administração, a empresa contratada é obrigada a aceitar acréscimos ou supressões de até 25% tendo por base de cálculo o valor inicial atualizado do contrato e, no caso específico de

reforma de edifício ou equipamento esse limite para mais ou para menos dobra, podendo chegar a 50%, conforme §1º, do art. 65, da Lei 8.666/93. Por valor inicial atualizado do contrato entenda o preço vencedor da licitação com seus respectivos reajustes, revisões e repactuações.

No que diz respeito ao acréscimo de valor ao contrato, a Lei nº 8.666/93, admite tal possibilidade, desde que observadas determinadas situações, elencadas no citado normativo legal, mais especificamente no art. 65 e seguintes, conforme acima.

Ademais, o acréscimo solicitado encontra-se devidamente justificada pela autoridade competente, em conformidade com o previsto no art. 65 Lei 8.666/93, pois como já mencionado, houve a necessidade de acrescentar mais uma sala de aula ao projeto inicial tendo em vista o aumento de alunos matriculados para o ano de 2022, justificando o acréscimo de valor ao contrato mencionado haja vista a necessidade apresentada.

CONCLUSÃO

Diante de todo exposto, esta Controladoria Geral Municipal opina pela possibilidade do **1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 030/2022/CPL, CELEBRADO ENTRE O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE VISEU - FUNDEB A EMPRESA PROJETER EDIFICAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - ME**, desde que observadas às recomendações mencionadas no presente parecer e em conformidade com o que diz o art. 65 e seguintes da Lei 8.666/93, desde que observadas às recomendações contidas no parecer jurídico da Procuradoria Geral e as seguintes: I) Formalização do procedimento nos

mesmos autos do processo administrativo de contratação;
II) Manifestação de interesse da contratada em prorrogar a vigência contratual; III) Justificativa técnica para a realização do termo aditivo de prazo; IV) Verificação da situação de regularidade da empresa junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal; V) Comprovação de existência de disponibilidade orçamentária para cobertura da despesa; VI) Autorização da autoridade competente de que trata o § 2º do artigo 57 da Lei 8.666/1993; VII) Necessidade de que haja a análise quanto ao cumprimento e correta execução do contrato até o momento; VIII) Necessidade de renovação da garantia, se houver previsão contratual ou em edital; IX) Formalização do ajuste e Publicação no D.O.U. No Portal dos Jurisdicionados do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará - TCM/PA.

Viseu-PA, 21 de novembro de 2022.

PAULO FERNANDES DA SILVA
Controlador Interno do Município
Decreto nº 013/2022