



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU  
PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL - PJM



PARECER JURÍDICO

Contrato Administrativo nº: 509/2021

Interessado: **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Contratada: **G C N CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 06.789.584/0001-02**

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. DR. ÁLVARO ADOLFO NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA.**

*DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO E CONTRATO. PEDIDO DE ACRÉSCIMO DE QUANTIDADE. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 509/2021. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. DR. ÁLVARO ADOLFO NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DO ART. 65, DA LEI Nº 8.666/93. ASPECTOS FORMAIS OBSERVADOS. OPINIÃO PELO DEFERIMENTO.*

*I – Análise da possibilidade de Termo Aditivo de Acréscimo do contrato nº 509/2021, que tem como objeto a Contratação de Empresa para construção da E.M.E.F. Dr. Álvaro Adolfo no município de Viseu/PA.*

*II – Admissibilidade. Hipótese do Art. 65, I, b, da Lei nº 8.666/93.*

*III – Pelo prosseguimento, com observância do constante no presente parecer.*

**01. DO CONTEÚDO DA CONSULTA.**

1. Vêm ao exame desta Procuradoria Jurídica Municipal os autos da Tomada de Preços nº 011/2021, no qual consta solicitação de Termo Aditivo, por parte da Secretária Municipal de Educação, a qual informa a necessidade de aditivar o Contrato Administrativo nº 509/2021/CPL, objetivando o acréscimo de 5,53% (cinco vírgula cinquenta e três por cento) no quantitativo contratual, pelos motivos apresentados na referida solicitação.

2. É o que basta relatar.

3. Passo a opinar.

**02. DA COMPETÊNCIA DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL.**

4. Preliminarmente, cumpre destacar que compete a essa procuradoria, única e exclusivamente, prestar consultoria, sendo este parecer meramente opinativo, sob o prisma estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar em aspectos relativos a conveniência e oportunidade da prática dos atos administrativos, que estão reservados à esfera discricionária do administrador público legalmente competente, tampouco examinar questões de natureza eminentemente técnica, administrativa e/ou financeira, salvo hipóteses teratológicas.

5. O art. 38, parágrafo único da Lei nº 8.666/93 estabelece que “as minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração”.

6. A necessidade de análise jurídica nos procedimentos administrativos licitatórios está prevista ainda nas Resoluções nº 11.535/2014 e nº 11.832/2015, alteradas pelas Resoluções nº 29/2017 e nº 43/2017 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU  
PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL - PJM



**03. DA ANÁLISE DO PROCESSO.**

**03.1. RELATÓRIO.**

7. Trata-se do Contrato Administrativo nº **509/2021/CPL**, que foi encaminhado a esta Procuradoria Jurídica Municipal com a finalidade de averiguação da legalidade e atendimento dos critérios exigidos na Lei Geral de Licitações, para a realização de termo aditivo.

8. O Contrato Administrativo em referência, oriundo da Tomada de Preços nº 011/2021, tem por objeto a contratação de empresa para construção da E.M.E.F. Dr. Álvaro Adolfo no município de Viseu/PA, firmado com a empresa **G C N CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 06.789.584/0001-02**, com prazo de vigência de 180 (cento e oitenta) dias, posteriormente prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias através do 1º Termo Aditivo, com valor inicial contratado de R\$ 3.027.943,47 (três milhões, vinte e sete mil, novecentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos).

9. Em 11 de novembro de 2022, a Ilustre Secretária Municipal de Educação, solicitou à Comissão Permanente de Licitação a realização de Termo Aditivo de valor, que consistiria no acréscimo de quantitativo correspondente a 5,53% (cinco vírgula cinquenta e três por cento) do valor originalmente contratado, perfazendo um total de R\$ 167.470,54 (cento e sessenta e sete mil, quatrocentos e setenta reais e cinquenta e quatro centavos) a serem aditivados, conforme Justificativa Técnica apresentada pela Secretaria de Obras abaixo reproduzida:

A presente justificativa vem relatar os problemas ocorridos durante a execução do **Contrato: Nº 509/2021/CPL** que provocaram o acréscimo de serviços na execução das obras e serviços de **CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL Dr. ÁLVARO ADOLFO NO MUNICÍPIO DE VISEU-PA**, pois durante a execução foi constatado por esta **Secretaria Municipal de Obras** que a solução outrora adotada para a execução da cobertura da referida escola, em estrutura de madeira e telhamento com telhas cerâmicas, não seria interessante levando-se em consideração os efeitos da nova solução adota. Optando por uma estrutura metálica juntamente com telhamento com telhas termoacústicas, possibilitaremos melhor isolamento acústico, térmico, ao alunado, além de uma instalação mais simples e de menor risco durante a execução. Além do **ACEITE DA EMPRESA**, para que fosse adicionado alguns serviços que não estavam inicialmente pré-determinados na planilha orçamentaria, sendo de fundamental importância para a conclusão da obra.

Sendo assim, **DESTACAMOS** a necessidade do acréscimo de valor do contrato firmado com O MUNICÍPIO DE VISEU, por intermédio do **FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE VISEU – FUNDEB** para que seja cumprido o novo cronograma de obras proposto por esta engenharia com objetivo de dar continuidade ao andamento das obras, que se encontram em execução.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU  
PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL - PJM



Levando em conta que do orçamento original será decrescido os serviços de cobertura originalmente propostos no valor de **R\$ 141.527,88**. Deste modo fazendo necessário o acréscimo de **R\$ 167.470,54 (Cento e sessenta e sete mil**

**quatrocentos e setenta reais e cinquenta e quatro centavos)**, conforme planilha em anexo, valor necessário para execução dos serviços de construção do aparelho público em questão.

E, assim sendo, é de suma importância o acréscimo de valor, correspondente a aproximadamente **5,53%** do contrato inicial, logo para conclusão mencionada deve-se incorporar ao contrato já celebrado tal valor.

10. Em estrita observância aos preceitos legais fundamentais ao procedimento, verifica-se o Ofício nº 075/2022/GS/SEMOB/PMV da Secretaria Municipal de Obras encaminhando a solicitação de Termo Aditivo, justificativa técnica, planilha de reprogramação da obra, planilha de composição de preços unitários dos itens aditivados, cronograma físico-financeiro, projeto básico do telhado aditivado.

### 03.2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.

11. A possibilidade de alteração contratual está prevista no Artigo 65 da Lei nº 8.666/93 conforme abaixo:

*Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:*

*I - unilateralmente pela Administração:*

*a) **quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;***

*b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;*

*II - por acordo das partes:*

*a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;*

*b) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;*

*c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;*

*d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.*

*§ 1º **O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial***



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU  
PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL - PJM



atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos. (grifos do autor)

§ 2º Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo:

I - (VETADO)

II - as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

12. Saliente-se que o interesse público é não só o fundamento da mutabilidade nos contratos administrativos, como também o de definir o seu real limite. É exatamente em nome dessa mutabilidade dos contratos administrativos que a Administração, buscando sempre a realização do interesse público, poderá promover alterações contratuais unilaterais, dentro dos limites indicados no art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

13. Decerto, o artigo 65, inciso I, alínea "b", da Lei nº 8.666/1993, permite à Administração Pública alterar unilateralmente os seus contratos, quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, desde que observados os limites estabelecidos pela referida lei e devidamente justificado pela autoridade competente.

14. Importante salientar, contudo, que a implementação da alteração pretendida não pode desvirtuar o objeto da contratação, eis que, como princípio geral, "não se admite que a modificação do contrato, ainda que por mútuo acordo das partes, importe alteração radical ou acarrete frustração aos princípios da obrigatoriedade da licitação e isonomia" (Marçal Justen Filho, in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 11ª edição, Dialética, p. 538). Quanto a tal aspecto, s.m.j, não há nenhuma violação aos princípios licitatórios.

15. No que tange ao percentual legal, a Secretaria Municipal de Educação pleiteia um acréscimo de 5,53% (cinco vírgula cinquenta e três por cento) nos itens do contrato, o que em tese encontra-se dentro do limite previsto no §1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

16. Em análise do processo, verifica-se que a solicitação de aditivo foi realizada de forma errônea, pois não se trata apenas de acréscimo de quantitativo, mas de supressão também, haja vista os serviços referentes ao telhado originalmente projetado não mais serem necessários, ficando os valores de supressão e acréscimo definidos em R\$ 141.527,88 (cento e quarenta e um mil, quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e oito centavos) e R\$ 308.998,42 (trezentos e oito mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos), respectivamente, conforme Planilha de Reprogramação da Obra:

<u>RESUMO CONTRATO</u>			
VALOR CONTRATO:	R\$		3.027.943,47
VALOR DO DECRESCIMO:	R\$		141.527,88
VALOR ADITIVO (ACRESCIMO):	R\$		308.998,42
DIFERENÇA (ACRESCIMO - DECRESCIMO):	R\$		167.470,54
VALOR FINAL CONTRATO:	R\$		3.195.414,01



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU  
PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL - PJM



17. Mister ressaltar que é entendimento pacífico do Tribunal de Contas da União que, na elaboração do cálculo de limites de alteração contratual previstos na Lei de Licitações, a Administração não pode realizar compensação entre acréscimos e decréscimos. As alterações de quantitativos devem, assim, ser calculadas sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada uma, sem compensação com as demais, os limites da lei.

18. Portanto, deve-se calcular os percentuais corretos a serem aplicados no contrato em questão, o que corresponde a 4,67% (quatro vírgula sessenta e sete por cento) de supressão e 10,20% (dez vírgula vinte por cento) de acréscimo.

19. Deve a área técnica atentar que a utilização dos serviços contratados deve se dar no âmbito do previsto no objeto do contrato, e pela justificativa apresentada para a alteração contratual.

**03.3. MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EXIGIDAS NA LICITAÇÃO.**

20. Cabe à autoridade verificar se a Contratada ainda atende às condições que foram exigidas quando da realização da licitação (art. 55, XIII, da Lei nº 8.666, de 1993), consignando tal fato nos autos.

21. Nos termos do artigo 55, XIII da Lei nº 8.666, de 1993, a contratada deverá manter, durante a execução do objeto do contrato, em compatibilidade com obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação:

*Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:  
XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.*

22. Assim, cabe à autoridade verificar, previamente à eventual celebração do Termo Aditivo, se a Contratada ainda atende às condições que foram exigidas quando da realização da licitação, comprovando tal situação nos autos.

23. Nesse sentido o Acórdão nº 591/2006 – Segunda Câmara do TCU:

*Anexe aos processos administrativos a impressão das consultas realizadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf), para fins de comprovação da manutenção das condições de habilitação da contratada, conforme o disposto nos arts. 28 a 31 da Lei nº 8.666/1993 e orientação da IN/MARE nº 5/1995. Acórdão 591/2006 Segunda Câmara (Relação)*

24. Devem ser sempre verificadas, também, as condições de habilitação do contratado, principalmente quanto aos encargos sociais relativos à CND e ao FGTS e à regularidade exigida para com as Fazendas Federal. Ainda, no que tange às condições de habilitação, em face do advento da Lei nº 12.440, de 2011, necessário se faz a comprovação de regularidade trabalhista, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

25. Ademais, em vista da exigência imposta no art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 2002, deverão ser consultados previamente o CADIN, o SICAF e o CEIS e, também, conforme recomendação do TCU constante do acórdão nº 1.793/2011-Plenário, é necessária consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa mantido pelo Conselho Nacional de Justiça- CNIA. Outrossim, deverá ser obtida, diretamente no Portal do TCU, a Certidão Negativa de Inidôneos.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU  
PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL - PJM



26. Cabe ao Administrador, pois, zelar pela efetiva validade dessas certidões na ocasião da celebração do aditamento que objective, tanto a prorrogação com o acréscimo ou supressão contratual.

27. Ao mais, é obrigação do Administrador, a verificação mensal das condições de habilitação e qualificação exigidas quando da contratação, consoante se verifica no Acórdão nº 2613/2008 – Segunda Câmara do TCU.

28. Antes da celebração de qualquer aditivo, deve haver tal conferência da situação de habilitação do contratado, de forma que se garanta a observância do artigo 55, inciso XIII, da Lei 8.666/93.

**03.4. PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DAS DESPESAS.**

29. A declaração de disponibilidade orçamentária com a respectiva indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica da despesa é uma imposição legal (Lei 8.429, de 1992, art. 10, IX, e arts. 38 e 55 da Lei nº 8.666, de 1993).

30. A autoridade competente deve declarar a disponibilidade orçamentária para fazer frente às despesas geradas pela prorrogação contratual, nos termos do artigo 7º, § 2º, III, da Lei nº 8.666/1993, e dos artigos 15 e 16, da Lei Complementar nº 101/2000.

**04. CONCLUSÃO.**

31. Diante do exposto, sob os aspectos estritamente jurídicos, ou seja, ressalvadas as informações técnicas e financeiras, bem como a conveniência e a oportunidade, após atestada a presença de todos os requisitos elencados neste parecer, estará a formalização do termo aditivo (prorrogando sua vigência, supressão e/ou acréscimo) de acordo com a legislação que cuida da matéria.

32. A título de orientação resumida, e sem prejuízo de tudo quanto foi dito ao longo deste parecer e que deve ser observado, indica-se objetivamente os procedimentos básicos para tal desiderato, sem prejuízo dos ditames legais, para efeito da regularidade da instrução processual, na forma a seguir:

a) Formalização do procedimento nos mesmos autos do processo administrativo de contratação;

b) Verificação da situação de regularidade da empresa junto as fazendas públicas federal, estadual e municipal;

c) Comprovação de existência de disponibilidade orçamentária para cobertura da despesa;

d) Necessidade de que haja a análise quanto ao cumprimento e correta execução do contrato até o momento;

e) Formalização do ajuste e Publicação no D.O.U; D.O.E e no Portal dos Jurisdicionados do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM/PA.


f) Envio ao Controle Interno Municipal para emissão de Parecer.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU  
PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL - PJM



33. Eis o parecer, salvo melhor juízo<sup>1</sup>.
34. Retornem os autos a Comissão Permanente de Licitação.
35. Viseu/PA, 16 de novembro de 2022.

  
Procurador-Geral do Município de Viseu/PA  
Agérico H. Vasconcelos dos Santos  
Decreto nº 0014/2022 - GAB/PMV

Agérico H. Vasconcelos dos Santos  
Procurador-Geral do Município  
de Viseu  
Decreto N° 014/2022

<sup>1</sup> (MS 24631, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 09/08/2007, DJe-018 DIVULG 3101- 2008 PUBLIC 01-02-2008 EMENT VOL-02305-02 PP-00276 RTJ VOL-00204-01 PP-00250)